форма 2

Заказчик **ГККП «Келесский районный дом культуры» имени Аширали Кенжеева**
организация, адрес, телефон, факс

Инженер **ТОО "АТН"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Радуга - СН"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Капитальный ремонт дома культуры в село Абай, Келесского района, Туркестанская области**

Договор **№ 21 от 09.04.2021 г.**

А К Т № 1
о приемке выполненных работ за май 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	1203-0101-0204 РСНБ РК 2015	Стены из стеклянных блоков/198шт/. Разборка кладки	м3 кладки		0,73	24887,42	2178,01	18168	1590	--	12431	33047
		НР - 72%; СП - 8%				22709,41	942,42	16578	688		2448	
2	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		3,36	1857,23	171,91	6240	578	--	5004	12144
		НР - 84%; СП - 8%				1685,32	87,54	5663	294		900	
3	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2		120,36	1716,10	171,91	206550	20691	--	164972	401243
		НР - 84%; СП - 8%				1544,19	87,54	185859	10536		29722	
4	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		48,93	1100,72	171,91	53858	8411	--	41774	103283
		НР - 84%; СП - 8%				928,82	87,54	45447	4283		7651	
5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную стен от краски известковой с земли и лесов	м2		2883,18	168,57	--	486006	--	--	349924	902805
		НР - 72%; СП - 8%				168,57	--	486006	--		66874	
6	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Демонтаж декоративных панелей со стен	м2 облицовки		151,24	773,15	56,15	116931	8493	--	80919	213678
		НР - 72%; СП - 8%				717,00	26,11	108438	3950		15828	
7	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		39,41	773,15	56,15	30470	2213	--	21086	55680
		НР - 72%; СП - 8%				717,00	26,11	28257	1029		4124	
8	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную потолков от краски известковой с земли и лесов	м2		1662,14	168,57	--	280180	--	--	201730	520463
		НР - 72%; СП - 8%				168,57	--	280180	--		38553	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную стен от краски известковой с земли и лесов	м2		125,17	168,57	--	21099	--	--	15192	39194
		НР - 72%; СП - 8%				168,57	--	21099	--		2903	
10	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка декоративных подвесных потолков	м2		646,83	142,06	2,00	91889	1293	--	65703	170199
		НР - 72%; СП - 8%				140,06	1,02	90596	658		12607	
11	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		266,15	216,11	--	57516	--	--	48314	114297
		НР - 84%; СП - 8%				216,11	--	57516	--		8466	
12	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩ.120ММ	м3		4,93	11898,30	3392,50	58659	16725	--	41658	108342
		НР - 84%; СП - 8%				8505,80	1553,65	41934	7659		8025	
13	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3		1,3	31037,30	19,84	40348	26	20580	16583	61486
		НР - 84%; СП - 8%				15185,94	--	19742	--		4555	
14	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Разборка крыльца	м3		10,12	35347,98	16674,38	357722	168745	21557	205291	608053
		НР - 84%; СП - 8%				16543,44	7606,13	167420	76974		45041	
		Кровля										
15	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли		1644,5	273,91	1,65	450450	2714	--	322370	834645
		НР - 72%; СП - 8%				272,26	--	447736	--		61826	
16	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		1644,5	168,73	19,71	277475	32407	--	183807	498185
		НР - 72%; СП - 8%				149,02	6,21	245068	10220		36903	
17	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли		1644,5	243,53	12,42	400490	20431	--	278281	733073
		НР - 72%; СП - 8%				231,11	3,92	380059	6443		54302	
18	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли		1644,5	77,72	11,57	127815	19022	--	82650	227302
		НР - 72%; СП - 8%				66,16	3,65	108793	5999		16837	
19	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлического парапета	м2		52,8	230,12	8,31	12150	439	363	7955	21713
		НР - 69%; СП - 8%				214,92	3,42	11348	180		1608	
		Наружная отделка										
20	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки дверных откосов	м2		23,7	216,11	--	5122	--	--	4302	10178
		НР - 84%; СП - 8%				216,11	--	5122	--		754	
21	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		98	384,54	--	37685	--	--	26003	68783
		НР - 69%; СП - 8%				384,54	--	37685	--		5095	
22	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		197,1	822,21	31,98	162058	6304	--	114454	298633
		НР - 72%; СП - 8%				790,23	16,29	155754	3210		22121	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки цоколя	м2		13,2	216,11	--	2853	--	--	2396	5669
		НР - 84%; СП - 8%				216,11	--	2853	--		420	
		Полы 1-этаж										
24	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2		177,01	1864,05	606,38	329955	107335	--	195940	567967
		НР - 72%; СП - 8%				1257,67	279,75	222621	49519		42072	
25	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м		130,89	135,23	--	17700	--	--	12744	32880
		НР - 72%; СП - 8%				135,23	--	17700	--		2436	
26	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		23,52	822,21	31,98	19338	752	--	13658	35636
		НР - 72%; СП - 8%				790,23	16,29	18586	383		2640	
27	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2		23,52	1864,05	606,38	43842	14262	--	26035	75468
		НР - 72%; СП - 8%				1257,67	279,75	29580	6580		5590	
28	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м		29,18	135,23	--	3946	--	--	2841	7330
		НР - 72%; СП - 8%				135,23	--	3946	--		543	
29	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		31,3	110,75	2,89	3466	90	--	2464	6405
		НР - 72%; СП - 8%				107,86	1,47	3376	46		474	
30	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2		31,3	1864,05	606,38	58345	18980	--	34647	100431
		НР - 72%; СП - 8%				1257,67	279,75	39365	8756		7439	
31	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		33,58	35,70	--	1199	--	--	863	2227
		НР - 72%; СП - 8%				35,70	--	1199	--		165	
		Полы 2-этаж										
32	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		306,2	337,29	19,10	103279	5849	--	72294	189619
		НР - 72%; СП - 8%				318,19	9,73	97430	2978		14046	
33	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		306,2	72,63	--	22241	--	--	16013	41315
		НР - 72%; СП - 8%				72,63	--	22241	--		3060	
34	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		151,66	35,70	--	5415	--	--	3898	10058
		НР - 72%; СП - 8%				35,70	--	5415	--		745	
35	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		444,17	110,75	2,89	49192	1282	--	34965	90890
		НР - 72%; СП - 8%				107,86	1,47	47910	653		6733	
36	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		95,4	35,70	--	3406	--	--	2452	6327
		НР - 72%; СП - 8%				35,70	--	3406	--		469	
37	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2		49,02	1864,05	606,38	91376	29725	--	54262	157289
		НР - 72%; СП - 8%				1257,67	279,75	61651	13713		11651	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м		48,25	135,23	--	6525	--	--	4698	12121
		НР - 72%; СП - 8%				135,23	--	6525	--		898	
		Пробивка дверного проема 900х2100h										
39	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3		0,088	20425,00	7493,00	1797	659	--	1210	3248
		НР - 84%; СП - 8%				12932,00	3431,54	1138	302		241	
40	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т		0,097272	261818,87	4490,05	25468	437	4151	17681	46601
		НР - 84%; СП - 8%				214654,01	1737,00	20880	169		3452	
41	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т		0,3592	331504,00	--	119076	--	119076	--	128602
		СП - 8%				--	--	--	--		9526	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02808	228894,00	--	6427	--	6427	--	6942
		СП - 8%				--	--	--	--		514	
43	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг		26,792	187,00	--	5010	--	5010	--	5411
		СП - 8%				--	--	--	--		401	
44	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		18,84	2139,49	35,26	40308	664	12258	22159	67464
		НР - 80%; СП - 8%				1453,60	16,59	27386	313		4997	
45	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,01884	308407,00	--	5810	--	5810	--	6275
		СП - 8%				--	--	--	--		465	
46	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		217,18	97,00	--	21066	--		--	22752
		СП - 8%				--	--	--	--		1685	
47	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		217,18	117,00	--	25410	--		--	27443
		СП - 8%				--	--	--	--		2033	
		Закладка дверного проема										
48	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3		1,44	31037,30	19,84	44694	29	22797	18369	68108
		НР - 84%; СП - 8%				15185,94	--	21868	--		5045	
49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,02904	69824,69	2257,49	2028	66	--	1845	4182
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	1962	21		310	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02664	221796,00	--	5909	--	5909	--	6381
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0024	228894,00	--	549	--	549	--	593
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4364513	490209	224487	2831837	7772060
								3603337	215557	--	575710	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4352363				
	Материалы		Тенге					81344				
	Всего заработная плата		Тенге						3807366			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					142782				
	Транспортные расходы		Тенге					46477				
		Накладные расходы	Тенге					2823884				
		Сметная прибыль	Тенге					574100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7750347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3731
		Сметная заработная плата	Тенге						3807366			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					12150				
	Материалы		Тенге					364				
	Всего заработная плата		Тенге						11528			
		Накладные расходы	Тенге					7955				
		Сметная прибыль	Тенге					1608				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					21713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						11528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7772060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3740
		Сметная заработная плата	Тенге						3818894			
		РАЗДЕЛ 2. Проемы										
		Монтаж витражей										
52	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2		454	1744,44	28,03	791975	12724	181305	540249	1438802
		НР - 90%; СП - 8%				1317,06	5,13	597946	2331		106578	
53	2109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2		454	39287,00	--	17836298	--	17836298	--	19263202
		СП - 8%				--	--	--	--		1426904	
54	1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2		22,26	1251,32	33,94	27854	755	6531	18794	50380
		НР - 90%; СП - 8%				923,98	14,12	20568	314		3732	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	2109-0302-0911 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-13 ГОСТ 23747-88	м2		22,26	53342,00	--	1187393	--	1187393	--	1282384
		СП - 8%				--	--	--	--		94991	
56	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2		36,93	2561,45	2,75	94595	102	55540	35057	140024
		НР - 90%; СП - 8%				1054,77	--	38953	--		10372	
57	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		33,15	13924,00	--	461581	--	461581	--	498507
		СП - 8%				--	--	--	--		36926	
58	2109-0202-1302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2		3,78	30559,00	--	115513	--	115513	--	124754
		СП - 8%				--	--	--	--		9241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20515209	13582	19844161	594100	22798053
								657466	2645	--	1688744	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1491518				
	Материалы		Тенге					243376				
	Всего заработная плата		Тенге						660111			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					577094				
		Накладные расходы	Тенге					594100				
		Сметная прибыль	Тенге					166849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2252467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									601
		Сметная заработная плата	Тенге						660111			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					19023691				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					19023691				
		Сметная прибыль	Тенге					1521895				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					20545586				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					22798054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									601
		Сметная заработная плата	Тенге						660111			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									30570113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4260803				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						503791			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						218202			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							20068648		
		- Перевозка грузов	Тенге					46476				
		- Накладные расходы	Тенге								3425937	
		- Сметная прибыль	Тенге								2264454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по смете:		Тенге			30570113					
	Временные здания и сооружения - 1,2%		Тенге			611402					
	Итого		Тенге			31181515					
	Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее		Тенге			218271					
	Итого		Тенге			31399786					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			627996					
	Итого		Тенге			32027782					
	Итого с п/п коэффициентом, К =0,8999999		Тенге			28825000					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге			3459000					
	Всего стоимость с НДС		Тенге			32284000					

Заказчик:
ГККП «Келесский районный дом культуры» имени Аширали Кенжеева

Директор Турсынов Б.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "АТИ"

Шакуов Б.А.

Подрядчик :
ТОО «Радуга - СН»

Директор Сыздыков С.