форма 2

Заказчик **ГККП «Келесский районный дом культуры» имени Аширали Кенжеева**
организация, адрес, телефон, факс

Инженер **ТОО "Grand Build Company"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Радуга - СН"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **«Капитальный ремонт дома культуры в село Абай, Келесского района, Туркестанская области»**

Договор **№ 21 от 09.04.2021 г.**

А К Т № 5
о приемке выполненных работ за сентябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		Наружная отделка									
1	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фаса ды вентилируемые. Устройство с облицовкой металлос айдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 пове рхности облицовки	1047,2	3804,49	17,93	3984062	18773	1516802	1961538	6421248
		НР - 80%; СП - 8%			2338,13	3,28	2448487	3436		475648	
2	2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотност ью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	52,5	24170,00	--	1268925	--	1268925	--	1370439
		СП - 8%			--	--	--	--		101514	
3	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкова нной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	6290	73,00	--	459170	--	459170	--	495904
		СП - 8%			--	--	--	--		36734	
4	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Ус тройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаем ой мембраны	м2 поверхности облицовки	1047,2	102,01	0,28	106827	290	63460	34566	152704
		НР - 80%; СП - 8%			41,14	0,12	43077	130		11311	
5	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщи на 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,078616	81815,00	--	88247	--	88247	--	95307
		СП - 8%			--	--	--	--		7060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наруж ная по бетонной поверхности керамическими отдельны ми плитками на цементном растворе	м2 поверхности о блицовки	80,6	4490,26	39,87	361915	3213	31108	263298	675230
		НР - 80%; СП - 8%			4064,45	18,96	327594	1528		50017	
7	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	80,6	2708,00	--	218265	--	218265	--	235726
		СП - 8%			--	--	--	--		17461	
		Полы на отметке +3,300									
		Полы. Тип Щп									
8	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звук оизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Ус тройство/толщ 16мм/	м2 изолируемой поверхности	30,63	438,13	30,56	13420	936	10039	2733	17445
		НР - 94%; СП - 8%			79,83	15,10	2445	462		1292	
9	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекры тий	м2 пола	30,63	977,01	13,99	29926	428	16670	12258	45559
		НР - 94%; СП - 8%			418,81	6,94	12828	212		3375	
10	1111-0101-3501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов паркетных. Ус тройство	м2 покрытия	30,63	16446,43	35,62	503754	1091	459106	41334	588695
		НР - 94%; СП - 8%			1422,03	13,56	43557	415		43607	
11	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Ус тановка на самонарезающих винтах	м плинтусов	30,92	326,31	2,86	10090	88	6902	2946	14078
		НР - 94%; СП - 8%			100,26	1,10	3100	34		1043	
		Полы. Тип Дп									
12	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекр ытий	м2 пола	229,78	977,01	13,99	224498	3214	125050	91958	341772
		НР - 94%; СП - 8%			418,81	6,94	96234	1594		25316	
13	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые тол щиной 36 мм/50мм/. Устройство	м2 покрытия	229,78	927,85	60,74	213200	13958	19625	175173	419443
		НР - 94%; СП - 8%			781,69	29,32	179617	6737		31070	
14	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия пол ов со шпунтом и гребнем из антисептированной древе сины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	11,856648	112696,00	--	1336197	--	1336197	--	1443093
		СП - 8%			--	--	--	--		106896	
15	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	62,64	401,18	2,75	25130	172	18725	5938	33553
		НР - 94%; СП - 8%			99,50	1,35	6233	85		2485	
		Полы. Тип Кв									
16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 м м. Устройство	м2 стяжки	444,17	772,60	37,19	343164	16517	147895	175523	560182
		НР - 94%; СП - 8%			402,44	17,95	178752	7975		41495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1111-0101-3605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат"	м 2 покрытия	444,17	885,72	26,90	393408	11947	98113	271939	718574
		НР - 94%; СП - 8%			637,93	13,39	283348	5948		53228	
18	Прайс лист ТОО Office Design Project	Акустический ковролин	м2	444,17	8651,79	--	3842864	--	3842864	--	4150293
		СП - 8%			--	--	--	--		307429	
19	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	95,04	401,18	2,75	38128	261	28411	9010	50909
		НР - 94%; СП - 8%			99,50	1,35	9456	128		3771	
		Полы. Тип Д									
20	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звуко изоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Уст ройство/толщ 16мм/	м2 изолируемой поверхности	45,9	438,13	30,56	20110	1403	15043	4096	26142
		НР - 94%; СП - 8%			79,83	15,10	3664	693		1936	
21	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрыт ий	м2 пола	45,9	977,01	13,99	44845	642	24980	18369	68271
		НР - 94%; СП - 8%			418,81	6,94	19223	318		5057	
22	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	45,9	5108,87	60,74	234497	2788	195829	34992	291048
		НР - 94%; СП - 8%			781,69	29,32	35880	1346		21559	
23	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	58,1	401,18	2,75	23308	160	17367	5508	31122
		НР - 94%; СП - 8%			99,50	1,35	5781	78		2305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13783949	75883	10008793	3111179	18246737
							3699275	31122	--	1351609	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9941086				
	Материалы		Тенге				2795124				
	Всего заработная плата		Тенге					3730397			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3370804				
		Накладные расходы	Тенге				3111178				
		Сметная прибыль	Тенге				1044181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14096445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3062
		Сметная заработная плата	Тенге					3730397			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3842864				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3842864				
		Сметная прибыль	Тенге				307429				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4150293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18246737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3062
		Сметная заработная плата	Тенге					3730397			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка									
		на отметке 0,000									
24	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска п оливинилацетатными водоэмульсионными составами улу чшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1581,38	732,70	5,71	1158674	9029	284361	695789	2002820
		НР - 80%; СП - 8%			547,17	2,82	865284	4453		148357	
25	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри п омещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	142,82	117,87	0,96	16834	138	1011	12602	31791
		НР - 80%; СП - 8%			109,82	0,48	15685	68		2355	
26	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основ анию	м2 поверхности облицовки	73,75	3478,85	43,61	256565	3216	127117	102233	387501
		НР - 80%; СП - 8%			1711,61	21,14	126232	1559		28704	
27	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсион ными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашив аемой поверхности	1280,84	841,15	6,05	1077379	7753	189087	707490	1927658
		НР - 80%; СП - 8%			687,47	2,98	880539	3823		142789	
		на отметке +3,300									
28	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливини лацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1284,53	732,70	5,71	941172	7334	230982	565179	1626859
		НР - 80%; СП - 8%			547,17	2,82	702856	3617		120508	
29	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены г лухие. Облицовка декоративным ламинатом на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	821,8	4714,16	18,56	3874098	15250	3248143	493687	4717208
		НР - 80%; СП - 8%			743,13	7,79	610705	6404		349423	
30	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены глухие. Облицов ка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за выч етом проемов)	331,8	1010,81	18,56	335387	6157	82659	199325	577489
		НР - 80%; СП - 8%			743,13	7,79	246571	2586		42777	
31	2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные гипсока ртонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридн ой пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2	348,39	3219,00	--	1121467	--	1121467	--	1211185
		СП - 8%			--	--	--	--		89717	
32	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровн евом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подв есах	м2 потолка	444,17	2750,44	17,92	1221665	7962	582326	571026	1936106
		НР - 90%; СП - 8%			1421,48	6,97	631377	3097		143415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1258,04	841,15	6,05	1058200	7615	185720	694896	1893344
		НР - 80%; СП - 8%			687,47	2,98	864865	3755		140248	
		на отметке +5,950									
34	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетат ными водоэмульсионными составами улучшенная по шту катурке	м2 окрашиваемой поверхности	250,28	732,70	5,71	183380	1429	45005	110120	316980
		НР - 80%; СП - 8%			547,17	2,82	136946	705		23480	
35	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацет атными водоэмульсионными составами улучшенная по ш тукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	132,85	889,55	6,05	118177	804	26043	73382	206883
		НР - 80%; СП - 8%			687,47	2,98	91330	397		15325	
		Прочие									
36	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции лестничых ограждений . Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	98,2	1024,65	1,31	100621	128	13096	69969	184237
		НР - 80%; СП - 8%			889,99	0,65	87397	64		13647	
				роемы							
		Монтаж дверей									
37	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	32,76	1971,24	97,62	64578	3198	18170	40175	113133
		НР - 90%; СП - 8%			1319,00	43,62	43210	1429		8380	
38	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,41	5643,00	--	24886	--	24886	--	26876
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
39	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	28,35	4459,00	--	126413	--	126413	--	136526
		СП - 8%			--	--	--	--		10113	
40	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	18,48	1660,21	135,14	30681	2497	7427	19728	54441
		НР - 90%; СП - 8%			1123,21	62,94	20757	1163		4033	
41	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-18П, ДГ 21-16П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18,48	5378,00	--	99385	--	99385	--	107336
		СП - 8%			--	--	--	--		7951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1 , ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	56	500,00	--	28000	--	28000	--	30240
		СП - 8%			--	--	--	--		2240	
43	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	23	3580,00	--	82340	--	82340	--	88927
		СП - 8%			--	--	--	--		6587	
		Монтаж витражей									
44	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установк а блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	142,706	1949,00	35,03	278135	5000	56990	195355	511369
		НР - 90%; СП - 8%			1514,62	6,42	216145	916		37879	
45	2109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых проф илей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с одно камерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие Г ОСТ 21519-2003	м2	142,706	39287,00	--	5606491	--	5606491	--	6055010
		СП - 8%			--	--	--	--		448519	
		ЭКРАНЫ В САНУЗЛАХ									
46	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стойки ме таллической СТ-1	т конструкций	0,0693	30240,88	14437,76	2096	1001	153	845	3176
		НР - 69%; СП - 8%			13591,16	4074,51	942	282		235	
47	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнуто сварных профилей и круглых труб,средняя масса сбор очной единицы до 0,1 т	т	0,0616	553075,00	--	34069	--	34069	--	36795
		СП - 8%			--	--	--	--		2726	
48	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивн ые элементы зданий и сооружений с преобладанием то лстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0077	497846,00	--	3833	--	3833	--	4140
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
49	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиа торы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.О краска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,0097	1024,65	1,31	2059	3	267	1432	3770
		НР - 80%; СП - 8%			889,99	0,65	1789	1		279	
50	1110-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство экрана и з гипсокартона	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18	1001,95	142,52	18035	2565	528	14447	35081
		НР - 90%; СП - 8%			830,08	61,74	14942	1111		2599	
51	2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные гипс окартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлор идной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщи ной 16/20 мм	м2	17,352	3219,00	--	55856	--	55856	--	60325
		СП - 8%			--	--	--	--		4468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные де тали и детали крепления массой не более 50 кг с пр еобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОС Т 23118-2012	т	0,02318	588223,00	--	13635	--	13635	--	14726
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
53	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ножки Т-1	т конструкций	0,022866	30240,88	14437,76	691	330	50	279	1048
		НР - 69%; СП - 8%			13591,16	4074,51	311	93		78	
54	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнуто сварных профилей и круглых труб,средняя масса сбор очной единицы до 0,1 т	т	0,0033	553075,00	--	1825	--	1825	--	1971
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
55	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайка ми и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинков анные ГОСТ 1759.0-87	кг	9,336	187,00	--	1746	--	1746	--	1885
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
56	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобла данием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 231 18-2012	т	0,01023	588223,00	--	6018	--	6018	--	6499
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
57	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,тр убы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой пове рхности	0,663114	1024,65	1,31	679	1	88	472	1244
		НР - 80%; СП - 8%			889,99	0,65	590	--		92	
				ДВЕРНАЯ СТВОРКА							
58	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлической рамки двери	т конструкций	0,0627872	182805,66	95165,44	11478	5975	1228	3703	16396
		НР - 69%; СП - 8%			68082,30	17402,36	4275	1093		1215	
59	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горяч екатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03416	497904,00	--	17008	--	17008	--	18369
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
60	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайк ами и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинко ванные ГОСТ 1759.0-87	кг	11,2032	187,00	--	2095	--	2095	--	2263
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
61	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и дет али крепления массой не более 50 кг с преобладание м толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-20 12	т	0,017424	588223,00	--	10249	--	10249	--	11069
		СП - 8%			--	--	--	--		820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1110-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство дверно го полотна из гипсокартона	м2 перегородок (за выче том проемов)	10,6088	1001,95	142,52	10629	1512	311	8515	20676
		НР - 90%; СП - 8%			830,08	61,74	8806	655		1532	
63	2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные ги псокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхл оридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО тол щиной 16/20 мм	м2	10,2268832	3219,00	--	32920	--	32920	--	35554
		СП - 8%			--	--	--	--		2634	
		Поручень П-1									
64	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	8	15670,10	109,06	125361	872	117613	8553	144627
		НР - 118%; СП - 8%			859,55	46,50	6876	372		10713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18154810	89771	12486611	4589202	24563533
							5578429	37643	--	1819523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12337076				
	Материалы		Тенге				5216940				
	Всего заработная плата		Тенге					5609077			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1464768				
		Накладные расходы	Тенге				4584377				
		Сметная прибыль	Тенге				1353716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18275169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4608
		Сметная заработная плата	Тенге					5609077			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5817734				
	Материалы		Тенге				1432				
	Всего заработная плата		Тенге					6996			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5803469				
		Накладные расходы	Тенге				4827				
		Сметная прибыль	Тенге				465805				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6288366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24563534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4613
		Сметная заработная плата	Тенге					5616072			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление и вентиляция ЛК 2-2									
		Демонтажные работы									
		Демонтаж отопления									
65	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж/ 450 секции/	шт.	92	1111,25	49,75	102235	4577	--	71992	188165
		НР - 72%; СП - 8%			1061,50	25,33	97658	2331		13938	
66	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разбор ка	м трубопроводов	580	409,20	3,11	237339	1805	19630	155923	424723
		НР - 72%; СП - 8%			372,25	1,13	215904	656		31461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазо проводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м труб опроводов	74	703,91	5,31	52090	393	4313	34219	93213
		НР - 72%; СП - 8%			640,32	1,92	47384	142		6905	
68	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазо проводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м тру бопроводов	52	894,71	7,53	46525	392	3476	30823	83536
		НР - 72%; СП - 8%			820,32	2,94	42657	153		6188	
69	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	22	64,69	0,22	1423	5	--	1023	2642
		НР - 72%; СП - 8%			64,47	0,11	1418	2		196	
		Демонтаж вентиляции									
70	1215-0103-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	87,7	270,00	16,66	23679	1461	--	16533	43429
		НР - 72%; СП - 8%			253,34	8,48	22218	744		3217	
71	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015 К=0,4	Дефлек торы, диаметр патрубка 400 мм. Демонтаж	дефлектор	2	1521,69	30,13	3043	60	--	2935	6456
		НР - 98%; СП - 8%			1491,56	5,67	2983	11		478	
72	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015 К=0,4	Дефлек торы, диаметр патрубка 500 мм. Демонтаж	дефлектор	2	2172,53	58,69	4345	117	--	4170	9196
		НР - 98%; СП - 8%			2113,84	13,78	4228	28		681	
		Узел управления и мегистральныйе трубопроводы									
73	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм . Установка	шт.	4	4046,10	295,32	16184	1181	2086	12893	31404
		НР - 98%; СП - 8%			3229,20	59,83	12917	239		2326	
74	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41н ж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, Р N 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	44816,00	--	179264	--	179264	--	193605
		СП - 8%			--	--	--	--		14341	
75	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометр. Установка	компл ект	6	336,11	--	2017	--	108	1871	4198
		НР - 98%; СП - 8%			318,15	--	1909	--		311	
76	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр МП4-У	комплект	6	4305,00	--	25830	--	25830	--	27896
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	
77	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	818,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
78	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2280,00	--	2280	--	2280	--	2462
		СП - 8%			--	--	--	--		182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе пря мые или угловые. Установка	комплект	4	477,41	--	1910	--	238	1638	3832
		НР - 98%; СП - 8%			417,96	--	1672	--		284	
80	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1715,00	--	6860	--	6860	--	7409
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
81	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаме тр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1	15863,47	455,42	15863	455	10666	4713	22223
		НР - 98%; СП - 8%			4742,00	67,59	4742	68		1646	
82	2305-1205-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 15 0°С, DN 80	шт.	1	60294,00	--	60294	--	60294	--	65118
		СП - 8%			--	--	--	--		4824	
83	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2250,35	126,73	2250	127	297	1816	4391
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	27,02	1826	27		325	
84	2304-1001-1025 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцев ый 19с17нж для воды и пара, PN 39, DN 50 ГОСТ 3342 3-2015	шт.	1	33686,00	--	33686	--	33686	--	36381
		СП - 8%			--	--	--	--		2695	
85	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1513,61	--	3027	--	135	2169	5612
		НР - 75%; СП - 8%			1446,12	--	2892	--		416	
86	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 м м (медь), типа Danfoss	шт.	2	35438,00	--	70876	--	70876	--	76546
		СП - 8%			--	--	--	--		5670	
87	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2222,86	99,24	2223	99	298	1802	4347
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	1826	14		322	
88	2304-1005-1408 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной сп особностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, ти па Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	174168,00	--	174168	--	174168	--	188101
		СП - 8%			--	--	--	--		13933	
89	2305-1207-2003 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 13, напря жение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	191987,00	--	191987	--	191987	--	207346
		СП - 8%			--	--	--	--		15359	
90	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2222,86	99,24	2223	99	298	1802	4347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	1826	14		322	
91	2304-1005-3203 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 3081 5-2002	шт.	1	590191,00	--	590191	--	590191	--	637406
		СП - 8%			--	--	--	--		47215	
92	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1513,61	--	1514	--	68	1085	2806
		НР - 75%; СП - 8%			1446,12	--	1446	--		208	
93	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, ти па Danfoss	шт.	1	144438,00	--	144438	--	144438	--	155993
		СП - 8%			--	--	--	--		11555	
94	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1513,61	--	1514	--	68	1085	2806
		НР - 75%; СП - 8%			1446,12	--	1446	--		208	
95	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного возду ха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654,00	--	21654	--	21654	--	23386
		СП - 8%			--	--	--	--		1732	
96	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2222,86	99,24	13337	595	1788	10815	26084
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	10954	81		1932	
97	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТ П-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1526,00	--	9156	--	9156	--	9888
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
98	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8403,00	--	33612	--	33612	--	36301
		СП - 8%			--	--	--	--		2689	
99	2304-0501-0226 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт .	4	4256,00	--	17024	--	17024	--	18386
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
100	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабже ния из стальных электросварных труб, диаметр до 10 0 мм. Прокладка	м трубопровода	2	5209,70	69,42	10419	139	8283	2005	13418
		НР - 98%; СП - 8%			998,33	24,49	1997	49		994	
101	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водос набжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	27,2	3432,29	47,67	93358	1297	67491	24538	127327
		НР - 98%; СП - 8%			903,31	17,22	24570	468		9432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабже ния из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2874,11	39,73	11496	159	8291	3043	15702
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	3046	59		1163	
103	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /к ронштейны, планки, хомуты/	кг	34,32	537,00	--	18430	--	18430	--	19904
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
104	2302-0103-2409 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык о тветные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	комплект	10	5055,00	--	50550	--	50550	--	54594
		СП - 8%			--	--	--	--		4044	
105	2302-0103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык от ветные из углеродистой и низколегированной стали P N 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	2	3635,00	--	7270	--	7270	--	7852
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
106	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетиче ском вязующем	м3 изоляции	0,4	75107,73	1139,72	30043	456	20082	7388	40426
		НР - 76%; СП - 8%			23763,20	540,40	9505	216		2995	
107	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции т рубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовы м, стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляци и	11,3	3611,02	27,34	40805	309	8661	24296	70308
		НР - 76%; СП - 8%			2817,28	11,75	31835	133		5208	
108	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка Р СТ-А-Л-В	1000 м2	0,0113	460530,00	--	5204	--	5204	--	5620
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	7,4	96,23	2,44	712	18	359	232	1020
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	335	2		76	
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлическ ие огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два ра за	м2	7,4	79,61	1,72	589	13	380	136	784
		НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	196	2		58	
111	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы с истем отопления, водопровода и горячего водоснабже ния диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	33,2	87,91	1,31	2919	43	32	2787	6163
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	2844	--		456	
		Магистральные трубопроводы теплоснабжения и обвязка воздухонагревателя системы П1									
112	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснаб жения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	136	2874,11	39,73	390878	5404	281913	103453	533878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	103561	2003		39547	
113	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	818,00	--	3272	--	3272	--	3534
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
114	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	8403,00	--	50418	--	50418	--	54451
		СП - 8%			--	--	--	--		4033	
115	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Ус тановка	фильтр	1	1462,38	236,41	1462	236	21	1252	2932
		НР - 98%; СП - 8%			1205,37	72,56	1205	73		217	
116	2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со с ливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50 , типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	31041,00	--	31041	--	31041	--	33524
		СП - 8%			--	--	--	--		2483	
117	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задв ижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные н а трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 м м. Установка	шт.	2	2222,86	99,24	4446	198	597	3605	8695
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	3651	27		644	
118	2304-0904-1305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, прис оединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Da nfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	17534,00	--	17534	--	17534	--	18937
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
119	2304-1001-3003 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с на ружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	1	27094,00	--	27094	--	27094	--	29262
		СП - 8%			--	--	--	--		2168	
120	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с эле ктродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	21355,76	452,71	21356	453	3683	17013	41439
		НР - 98%; СП - 8%			17219,54	141,14	17220	141		3070	
121	5102-0604-0202 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 25- 55, типа Grundfos	шт.	1	87280,00	--	87280	--		--	87280
					--	--	--	--	87280	--	
122	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучук а	м трубопровода	136	630,99	68,73	85815	9347	36179	34111	129520
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	40289	4593		9594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	**2111-0403-0217 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -2 00°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,0 38 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии вод яного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**149,6**	**483,00**	**--**	**72257**	**--**	**72257**	**--**	**78037**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5781**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3162800**	**29439**	**2327921**	**583166**	**4038658**
							718161	**12275**	**87280**	**292695**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**87280**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**87280**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**6054**				
	Материалы		Тенге				**270**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5784**			
		Накладные расходы	Тенге				**4338**				
		Сметная прибыль	Тенге				**831**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**11224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5784**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**698716**				
	Материалы		Тенге				**93081**				
	Всего заработная плата		Тенге					**518374**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**77461**				
		Накладные расходы	Тенге				**376676**				
		Сметная прибыль	Тенге				**86031**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1161423**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**472**
		Сметная заработная плата	Тенге					**518374**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2370750**				
	Материалы		Тенге				**386090**				
	Всего заработная плата		Тенге					**206277**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1771019**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1164**				
		Накладные расходы	Тенге				**202152**				
		Сметная прибыль	Тенге				**205832**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2778734**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**154**
		Сметная заработная плата	Тенге					**206277**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4038661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**631**
		Сметная заработная плата	Тенге					**730436**			
		РАЗДЕЛ 4. Водопровод и канализация ЛК 2-3									
		Сеть хоз-противопожарного водопровода В1									
124	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диам етр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**582,14**	**27,49**	**582**	**27**	**18**	**396**	**1057**
		НР - 72%; СП - 8%			**536,69**	**13,51**	**537**	**14**		**78**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28142,00	--	28142	--	28142	--	30393
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
126	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и тр убкой-сифоном. Установка	комплект	1	2865,64	--	2866	--	2426	317	3437
		НР - 72%; СП - 8%			439,68	--	440	--		255	
127	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	1812,71	319,76	1813	320	23	1134	3183
		НР - 72%; СП - 8%			1470,28	105,36	1470	105		236	
128	2304-1013-0407 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со с ливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65 , типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	40673,00	--	40673	--	40673	--	43927
		СП - 8%			--	--	--	--		3254	
129	2305-1206-1409 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмак с 95°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	ш т.	1	27318,00	--	27318	--	27318	--	29503
		СП - 8%			--	--	--	--		2185	
130	Прайс лист ТОО "Алма терм"	Вен тил шаровый ППР Дн=20мм	шт	52	442,61	--	23016	--	23016	--	24857
		СП - 8%			--	--	--	--		1841	
131	Прайс лист ТОО "Алма терм"	Вент ил шаровый ППР Дн=25мм	шт	4	680,30	--	2721	--	2721	--	2939
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
132	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	957,00	--	1914	--	1914	--	2067
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
133	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1341,00	--	6705	--	6705	--	7241
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
134	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
135	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затв оры, клапаны обратные, краны проходные на трубопро водах из чугунных напорных фланцевых труб диаметро м до 65 мм. Установка	шт.	2	1501,62	54,98	3003	110	657	1649	5024
		НР - 72%; СП - 8%			1117,80	27,02	2236	54		372	
136	2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрез иненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14533,00	--	14533	--	14533	--	15696
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
137	2304-0102-2302 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрез иненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18140,00	--	18140	--	18140	--	19591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1451	
138	1312-1101-0305 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр ус ловного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	13068,78	4978,29	13069	4978	282	6933	21602
		НР - 72%; СП - 8%			7808,78	1819,99	7809	1820		1600	
139	5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с эл ектроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2 002	шт.	1	200543,00	--	200543	--		--	200543
					--	--	--	--	200543	--	
		Поливочный кран									
140	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм . Установка	кран	1	21481,26	--	21481	--	21076	292	23515
		НР - 72%; СП - 8%			405,30	--	405	--		1742	
		Пожарный кран									
141	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кра ны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	11	27868,54	119,08	306554	1310	291869	9951	341825
		НР - 72%; СП - 8%			1215,90	40,53	13375	446		25320	
142	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металличе ские массой до 10 кг. Установка на стене или в ниш е	шт.	11	969,35	16,52	10663	182	232	7426	19537
		НР - 72%; СП - 8%			931,74	5,94	10249	65		1447	
143	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	11	21129,00	--	232419	--	232419	--	251013
		СП - 8%			--	--	--	--		18594	
144	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	22	8834,00	--	194348	--	194348	--	209896
		СП - 8%			--	--	--	--		15548	
		Трубопроводы									
145	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы в одоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрес сионных фитингах	м трубопровода	65	581,64	2,21	37807	144	357	26863	69844
		НР - 72%; СП - 8%			573,93	0,07	37306	4		5174	
146	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропилено вые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные	м	64,35	142,00	--	9138	--	9138	--	9869
		СП - 8%			--	--	--	--		731	
147	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы в одоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрес сионных фитингах	м трубопровода	18	587,64	1,61	10577	29	205	7448	19468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			574,62	0,10	10343	2		1442	
148	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропилено вые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	17,82	221,00	--	3938	--	3938	--	4253
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
149	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжен ия из стальных водогазопроводных оцинкованных труб , диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	69	3057,04	36,51	210936	2519	168053	29807	260002
		НР - 72%; СП - 8%			584,98	15,00	40364	1035		19259	
150	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы в одоснабжения из стальных водогазопроводных оцинков анных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопро вода	78	4938,24	48,44	385183	3778	326686	40507	459745
		НР - 72%; СП - 8%			701,52	19,76	54719	1542		34055	
		Фасонные части									
151	2113-0816-3436 РСНБ РК 2015	Бобышки скошенные	шт.	1	222,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
152	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2	шт.	1	276,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
153	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1379,00	--	2758	--	2758	--	2979
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
154	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1978,00	--	3956	--	3956	--	4272
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
155	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° п риварной DN 20	шт.	36	15,00	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
156	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° пр иварной DN 25	шт.	1	29,00	--	29	--	29	--	31
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
157	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R рав нопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	46	26,00	--	1196	--	1196	--	1292
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
158	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R пере ходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	3	46,00	--	138	--	138	--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	2302-0101-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	125,00	--	875	--	875	--	945
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
160	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	470,00	--	1410	--	1410	--	1523
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
161	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стал и, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	742,00	--	1484	--	1484	--	1603
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
162	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3, 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	783,00	--	2349	--	2349	--	2537
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
163	2302-0101-0611 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стал и, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 м м ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	1485,00	--	7425	--	7425	--	8019
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
164	2302-0101-1012 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 38 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	498,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
165	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт .	9	515,00	--	4635	--	4635	--	5006
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
166	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R п риварной DN 25х20	шт.	1	17,00	--	17	--	17	--	18
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
167	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметр ом 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,152	60194,20	--	9150	--	297	6374	16766
		НР - 72%; СП - 8%			58246,50	--	8853	--		1242	
168	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,078	62622,37	--	4885	--	342	3271	8808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			58246,50	--	4543	--		652	
169	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопрово ды систем отопления, водопровода и горячего водосн абжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическ ое	м трубопровода	152	88,85	1,31	13505	198	285	9376	24712
		НР - 72%; СП - 8%			85,67	--	13022	--		1830	
170	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы сис тем отопления, водопровода и горячего водоснабжени я диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	78	92,97	1,31	7251	102	467	4811	13028
		НР - 72%; СП - 8%			85,67	--	6682	--		965	
171	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметро м от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, коли чество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	46,75	576,46	1,05	26949	49	6234	14897	45194
		НР - 72%; СП - 8%			442,06	0,52	20666	24		3348	
172	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметр ом 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозион ной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоля ции	км трубопровода	0,003	1162628,65	36952,54	3488	111	2576	577	4390
		НР - 72%; СП - 8%			267036,00	175,63	801	1		325	
173	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R один арная (клипса) DN 20	шт.	130	8,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
174	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одина рная (клипса) DN 25	шт.	36	10,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
175	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для кре пления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0147	309590,00	--	4551	--	4551	--	4915
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
176	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /крон штейны, планки, хомуты/	кг	29	537,00	--	15573	--	15573	--	16819
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
177	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упор на вводе /Бетон кл.В12,5/. Устройство	м3	0,01	18812,80	1111,53	188	11	164	11	215
		НР - 72%; СП - 8%			1278,45	244,94	13	2		16	
		Сеть горячего водоснабжения Т3									
178	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели э лектрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	3	4314,69	48,46	12944	145	233	9087	23793
		НР - 72%; СП - 8%			4188,77	17,95	12566	54		1762	
179	5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопи тельные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управлени е гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ Р 52 084-2003	комплект	2	48138,00	--	96276	--		--	96276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	96276	--	
180	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопи тельные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	31871,00	--	31871	--		--	31871
					--	--	--	--	31871	--	
181	ТПРАЙС лист ТОО "Алма терм"	Вент ил шаровый ППР Дн=20мм	шт	3	442,61	--	1328	--	1328	--	1434
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
182	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы в одоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрес сионных фитингах	м трубопровода	14	581,64	2,21	8143	31	77	5786	15043
		НР - 72%; СП - 8%			573,93	0,07	8035	1		1114	
183	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропилено вые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	13,86	170,00	--	2356	--	2356	--	2545
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
184	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° п риварной DN 20	шт.	11	15,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
185	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равн опроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	8	26,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
186	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одина рная (клипса) DN 20	шт.	28	8,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
187	2302-0401-0308 РСНБ РК 2015	Адаптер (Муфта) полипропиленовая к омбинированная разъемная с наружной резьбой и свар ным концом DN 20x1/2	шт.	8	594,00	--	4752	--	4752	--	5132
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
188	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы сис тем отопления, водопровода и горячего водоснабжени я диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м т рубопровода	14	88,85	1,31	1244	18	27	864	2276
		НР - 72%; СП - 8%			85,67	--	1199	--		169	
				Сеть бытовой канализации К1							
189	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубоп роводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопров ода	18	824,16	1,39	14835	25	51	10632	27505
		НР - 72%; СП - 8%			819,94	0,46	14759	8		2037	
190	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для си стем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 5 0x3 ГОСТ 22689-2014	м	17,964	254,00	--	4563	--	4563	--	4928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
191	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубоп роводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопро вода	66	796,95	3,38	52598	223	483	37413	97212
		НР - 72%; СП - 8%			786,24	1,06	51892	70		7201	
192	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для си стем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 1 10х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	65,868	1077,00	--	70940	--	70940	--	76615
		СП - 8%			--	--	--	--		5675	
193	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с у плотнительной резинкой, DN 50	шт.	20	84,00	--	1680	--	1680	--	1814
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
194	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уп лотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	300,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
195	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с у плотнительной резинкой, DN 50	шт.	16	67,00	--	1072	--	1072	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
196	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уп лотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	236,00	--	1888	--	1888	--	2039
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
197	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	39	131,00	--	5109	--	5109	--	5518
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
198	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	8	278,00	--	2224	--	2224	--	2402
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
199	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	22	466,00	--	10252	--	10252	--	11072
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
200	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотн ительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	2	247,00	--	494	--	494	--	534
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
201	2302-0403-1501 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R ко мпенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	233,00	--	3728	--	3728	--	4026
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
202	2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R ко мпенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	364,00	--	6552	--	6552	--	7076
		СП - 8%			--	--	--	--		524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с к рышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	303,00	--	3333	--	3333	--	3600
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
204	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с кр ышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	707,00	--	4949	--	4949	--	5345
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
205	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одина рная (клипса) DN 50	шт.	36	45,00	--	1620	--	1620	--	1750
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
206	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R один арная (клипса) DN 110	шт.	132	194,00	--	25608	--	25608	--	27657
		СП - 8%			--	--	--	--		2049	
207	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кр онштейны, планки, хомуты/	кг	35,7	537,00	--	19171	--	19171	--	20705
		СП - 8%			--	--	--	--		1534	
208	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упор на вводе/ Бетон кл.В12,5/. Устройство	м3	0,01	18812,80	1111,53	188	11	164	11	215
		НР - 72%; СП - 8%			1278,45	244,94	13	2		16	
		Санитарные приборы									
209	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачк ом непосредственно присоединенным. Установка	компл ект	10	3670,18	178,58	36702	1786	5368	21915	63306
		НР - 72%; СП - 8%			2954,82	88,88	29548	889		4689	
210	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с к осым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арм атуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	20731,00	--	207310	--	207310	--	223895
		СП - 8%			--	--	--	--		16585	
211	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники оди ночные. Установка с подводкой холодной и горячей в оды	комплект	8	2945,44	89,65	23564	717	1771	15430	42113
		НР - 72%; СП - 8%			2634,45	44,43	21076	355		3120	
212	2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с п ьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	8	9002,00	--	72016	--	72016	--	77777
		СП - 8%			--	--	--	--		5761	
213	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника одноруко яточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный /настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	2774,00	--	22192	--	22192	--	23967
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным вы пуском, горизонтальным или вертикальным отводом дл я умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289 -94	шт.	8	1100,00	--	8800	--	8800	--	9504
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
215	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	1820,05	221,52	1820	222	261	1042	3091
		НР - 72%; СП - 8%			1337,49	109,78	1337	110		229	
216	2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, раз мерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23 695-94	шт.	1	8423,00	--	8423	--	8423	--	9097
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
217	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный /двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гиб ком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8703,00	--	8703	--	8703	--	9399
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
218	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевы х поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
219	1117-0101-0103 РСНБ РК 2015	Ванны ножные и ручные. Ус тановка	комплект	2	4209,20	149,71	8418	299	607	5515	15048
		НР - 72%; СП - 8%			3755,78	74,18	7512	148		1115	
220	2303-0102-1701 РСНБ РК 2015	Ванны ножные	шт.	2	4860,00	--	9720	--	9720	--	10498
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
221	2303-0102-3332 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточны й/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	8702,00	--	17404	--	17404	--	18796
		СП - 8%			--	--	--	--		1392	
222	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевы х поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
223	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопровод ных труб. Установка	шт.	1	8070,54	27,79	8071	28	7219	603	9368
		НР - 72%; СП - 8%			824,11	13,51	824	14		694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2754701	17374	2026045	280338	3251551
							382594	6765	328690	216507	
	Стоимость оборудования		Тенге				328690				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				328690				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				439836				
	Материалы		Тенге				282				
	Всего заработная плата		Тенге					9629			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				426767				
		Накладные расходы	Тенге				6933				
		Сметная прибыль	Тенге				35741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				482510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9629			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49621				
	Материалы		Тенге				9776				
	Всего заработная плата		Тенге					34919			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4773				
		Накладные расходы	Тенге				25142				
		Сметная прибыль	Тенге				5981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					34919			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1936555				
	Материалы		Тенге				828451				
	Всего заработная плата		Тенге					344811			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				755994				
	Сдача и испытание		Тенге				65				
		Накладные расходы	Тенге				248264				
		Сметная прибыль	Тенге				174785				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2359604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					344811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3251548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					389359			
		РАЗДЕЛ 5. Пожарная сигнализация ЛК 2-4									
		Пожарная сигнализация									
224	**1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-ко нтрольные, пусковые, концентратор блок линейный. М онтаж оборудования**	**луч**	**3**	**2470,05**	**0,24**	**7410**	**1**	**249**	**5155**	**13571**
		НР - 72%; СП - 8%			**2386,80**	**--**	**7160**	**--**		**1005**	
225	**Прайс-лист ТОО "Интант"**	**Пункт контроля и управления, С2000-М**	**шт**	**1**	**36835,66**	**--**	**36836**	**--**	**36836**	**--**	**39783**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2947**	
226	**Прайс-лист ТОО "Интант"**	**Контро льно-пусковой блок, С2000-КПБ**	**шт**	**1**	**14920,23**	**--**	**14920**	**--**	**14920**	**--**	**16114**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1194**	
227	**Прайс-лист ТОО "Интант"**	**Блок к онтроля и индикации, С2000-БКИ**	**шт**	**1**	**25481,79**	**--**	**25482**	**--**	**25482**	**--**	**27520**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2039**	
228	**1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контро льные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 л учей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**55050,05**	**2,40**	**55050**	**2**	**708**	**39125**	**101709**
		НР - 72%; СП - 8%			**54340,00**	**--**	**54340**	**--**		**7534**	
229	**Прайс-лист ТОО "Интант"**	**Приемн о-контрольный прибор на 20 шлейфов, Сигнал-20П**	**шт**	**1**	**16755,32**	**--**	**16755**	**--**	**16755**	**--**	**18096**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1340**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный Р ИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
231	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2922,52	--	2923	--	221	1945	5257
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	--	2702	--		389	
232	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автомат ический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищ енном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	135	3570,31	2,85	481991	385	11266	338645	886287
		НР - 72%; СП - 8%			3484,00	--	470340	--		65651	
233	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модел и ИП 212-41М	шт.	52	1887,00	--	98124	--	98124	--	105974
		СП - 8%			--	--	--	--		7850	
234	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые моде ли ИП 103-5/1-А3	шт.	83	334,00	--	27722	--	27722	--	29940
		СП - 8%			--	--	--	--		2218	
235	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ручной. Монтаж оборудова ния	шт.	6	1413,00	--	8478	--	372	5836	15459
		НР - 72%; СП - 8%			1351,00	--	8106	--		1145	
236	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	6	1349,00	--	8094	--	8094	--	8742
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
237	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	48,00	--	576	--	576	--	622
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
238	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж н астене	шт.	56	692,78	--	38796	--	240	27760	71880
		НР - 72%; СП - 8%			688,50	--	38556	--		5324	
239	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	55	154,00	--	8470	--	8470	--	9148
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
240	Прайс-лист ТОО "Глобал секюрити КЗ"	Коробка распределительная КРТП-10	шт	1	464,46	--	464	--	464	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
241	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колон ка. Монтаж в помещении	шт.	4	2686,63	--	10747	--	811	7154	19332
		НР - 72%; СП - 8%			2484,00	--	9936	--		1432	
242	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1201,00	--	4804	--	4804	--	5188
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
243	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокла дка в коробах	м	1161	48,53	0,81	56348	943	9813	33101	96605
		НР - 72%; СП - 8%			39,27	0,33	45592	381		7156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	1,011	22549,00	--	22797	--	22797	--	24621
		СП - 8%			--	--	--	--		1824	
245	2306-0401-3123 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные Т1ШпЭп3ББШ п 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,035	618283,00	--	21640	--	21640	--	23371
		СП - 8%			--	--	--	--		1731	
246	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распрос траняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442 -80	км	0,115	177812,00	--	20448	--	20448	--	22084
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
247	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	190	359,95	15,39	68390	2924	10750	39889	116942
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	54716	686		8662	
248	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа метром 20 мм	м	190	71,00	--	13490	--	13490	--	14569
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
249	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 4 0 мм. Монтаж оборудования	м	975	240,24	2,29	234235	2236	20600	152287	417444
		НР - 72%; СП - 8%			216,82	0,11	211399	110		30922	
250	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	975	44,00	--	42900	--	42900	--	46332
		СП - 8%			--	--	--	--		3432	
		Оповещение									
251	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая ко лонка. Монтаж в помещении	шт.	17	2686,63	--	45673	--	3445	30404	82163
		НР - 72%; СП - 8%			2484,00	--	42228	--		6086	
252	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением мод ели Рокот-2	шт.	1	33405,00	--	33405	--	33405	--	36077
		СП - 8%			--	--	--	--		2672	
253	Прайс-лист ТОО "Глобал секюрити КЗ"	Акустическая система 30Вт /АС2-2/	шт	16	7932,32	--	126917	--	126917	--	137071
		СП - 8%			--	--	--	--		10153	
254	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж нас тене	шт.	22	692,78	--	15241	--	94	10906	28239
		НР - 72%; СП - 8%			688,50	--	15147	--		2092	
255	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	22	154,00	--	3388	--	3388	--	3659
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
256	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Проклад ка в коробах	м	217	48,53	0,81	10532	176	1834	6187	18056
		НР - 72%; СП - 8%			39,27	0,33	8522	71		1337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранно й сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,217	23748,00	--	5153	--	5153	--	5566
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
258	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, пост енам и колоннам с креплением скобами	м	5	359,95	15,39	1800	77	283	1050	3077
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	1440	18		228	
259	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаме тром 20 мм	м	5	71,00	--	355	--	355	--	383
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
260	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 4 0 мм. Монтаж оборудования	м	212	240,24	2,29	50931	486	4479	33113	90767
		НР - 72%; СП - 8%			216,82	0,11	45966	24		6724	
261	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	212	62,00	--	13144	--	13144	--	14196
		СП - 8%			--	--	--	--		1052	
		Демонтаж									
262	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, кон центратор блок базовый. Демонтаж оборудования	шт.	1	9867,72	0,72	9868	1	--	7104	18330
		НР - 72%; СП - 8%			9867,00	--	9867	--		1358	
263	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0, 3	Извещатель ПС автоматический тепловой, ды мовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Де монтаж оборудования	шт.	105	1046,06	0,86	109836	90	--	79017	203961
		НР - 72%; СП - 8%			1045,20	--	109746	--		15108	
264	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 К=0,3	Извещ атель ручной. Демонтаж	шт.	4	405,30	--	1621	--	--	1167	3012
		НР - 72%; СП - 8%			405,30	--	1621	--		223	
265	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель и провода. Демонтаж	м	780	91,51	0,22	71380	173	--	51332	132529
		НР - 72%; СП - 8%			91,29	0,11	71207	88		9817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1846250	7495	630165	871177	2934823
							1208592	1378	--	217393	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1760449				
		Материалы	Тенге				65161				
		Всего заработная плата	Тенге					1138675			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				550580				
		Накладные расходы	Тенге				819846				
		Сметная прибыль	Тенге				206424				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2786718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752
		Сметная заработная плата	Тенге					1138675			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				71956				
		Всего заработная плата	Тенге					71295			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				576				
		Накладные расходы	Тенге				51332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				9863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				133152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					71295			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13845				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13845				
		Сметная прибыль	Тенге				1108				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14953				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2934822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								827
		Сметная заработная плата	Тенге					1209970			
		РАЗДЕЛ 6. Электроосвещение ЛК 2-5									
		Силовое электрооборудование									
		ВРУ-1									
266	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин а до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1	27272,34	3544,45	27272	3544	18112	5012	34867
		НР - 72%; СП - 8%			5616,00	1345,21	5616	1345		2583	
267	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номиналь ный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	229894,00	--	229894	--		--	229894
					--	--	--	--	229894	--	
		ВРУ-2									
268	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин а до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	21967,43	2592,00	21967	2592	15163	3718	27740
		НР - 72%; СП - 8%			4212,00	951,49	4212	951		2055	
269	5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-41-00 , количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	163347,00	--	163347	--		--	163347
					--	--	--	--	163347	--	
		ШВ									
270	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка**	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
271	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 5 1778-2001**	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
272	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюс ный на ток до 25 А. Установка на конструкции на ст ене или колонне**	шт.	4	2701,85	27,25	10807	109	5374	3833	15812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	5324	--		1171	
273	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
274	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	2	1632,00	--	3264	--	3264	--	3525
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
275	2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	2921,00	--	2921	--	2921	--	3155
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
276	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины N и PE 8х12 14/1	шт.	1	1493,00	--	1493	--	1493	--	1612
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		ШР									
277	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
278	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 5 1778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
279	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсны й на ток до 25 А. Установка на конструкции на стен е или колонне	шт.	4	2701,85	27,25	10807	109	5374	3833	15812
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	5324	--		1171	
280	2307-0204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	2921,00	--	2921	--	2921	--	3155
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
281	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3597,00	--	10791	--	10791	--	11654
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
282	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины N и PE 8х12 14/1	шт.	1	1493,00	--	1493	--	1493	--	1612
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
283	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначен ия отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на к онструкции на стене или колонне	шт.	1	6810,03	108,50	6810	109	2843	2801	10380
		НР - 72%; СП - 8%			3858,00	32,81	3858	33		769	
284	2307-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа ПМЛ-1220	шт.	1	6704,00	--	6704	--	6704	--	7240
		СП - 8%			--	--	--	--		536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле. Монтаж оборудования	шт.	1	123228,58	162,50	123229	163	110426	9148	142967
		НР - 72%; СП - 8%			12640,00	65,62	12640	66		10590	
286	2307-0216-0208 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 24 В, АС	шт.	1	1386,00	--	1386	--	1386	--	1497
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
287	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишн ые и двухклавишные, штепсельные розетки для скрыто й проводки. Установка	шт.	2	228,32	0,19	457	--	68	280	796
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	389	--		59	
288	Прайс лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель пакетный ПВ2-16	шт	1	554,63	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
289	Прайс лист ТОО "Электрокомплект "	Выключатель пакетный ПВ3-16	шт	1	522,75	--	523	--	523	--	565
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
290	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	228,32	0,19	685	1	101	420	1193
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	583	--		88	
291	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная дл я скрытой установки с заземляющими контактами, с з ащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В , номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	3	393,00	--	1179	--	1179	--	1273
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
292	2307-0202-0607 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные модели Л250УЗ	шт .	3	208,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
293	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные	шт.	1	42,00	--	42	--	42	--	45
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
294	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожи льный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 . Затягивание первого в проложенные трубы и металл ические рукава	м	231	117,02	3,25	27032	751	5114	15458	45889
		НР - 72%; СП - 8%			91,63	1,31	21167	303		3399	
295	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожи льный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 . Затягивание первого в проложенные трубы и металл ические рукава	м	193	164,03	6,50	31657	1255	5138	18555	54228
		НР - 72%; СП - 8%			130,90	2,62	25264	507		4017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распростран яющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,168	1030547,00	--	173132	--	173132	--	186982
		СП - 8%			--	--	--	--		13851	
297	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распростран яющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	713894,00	--	17847	--	17847	--	19275
		СП - 8%			--	--	--	--		1428	
298	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распростран яющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,088	461874,00	--	40645	--	40645	--	43897
		СП - 8%			--	--	--	--		3252	
299	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распростран яющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,143	276394,00	--	39524	--	39524	--	42686
		СП - 8%			--	--	--	--		3162	
300	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильны й в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. З атягивание первого в проложенные трубы и металличе ские рукава	м	96	282,61	20,31	27131	1950	5075	15043	45548
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	8,20	20106	787		3374	
301	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распростран яющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,096	2760660,00	--	265023	--	265023	--	286225
		СП - 8%			--	--	--	--		21202	
302	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. За тягивание первого в проложенные трубы и металличес кие рукава	м	6	586,11	32,50	3517	195	573	2036	5997
		НР - 72%; СП - 8%			458,15	13,12	2749	79		444	
303	2306-0131-0923 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,006	1132076,00	--	6792	--	6792	--	7336
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
304	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затя гивание первого в проложенные трубы и металлически е рукава	м	5	99,32	1,63	497	8	96	285	844
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	393	3		63	
305	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	248942,00	--	1245	--	1245	--	1344
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
306	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	261	359,95	15,39	93946	4017	14766	54795	160641
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	75163	942		11899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	264	470,32	33,67	124165	8889	15059	74214	214250
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	100217	2858		15870	
308	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа метром 20 мм	м	261	71,00	--	18531	--	18531	--	20013
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
309	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа метром 32 мм	м	168	140,00	--	23520	--	23520	--	25402
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	
310	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диам етром 40 мм	м	96	194,00	--	18624	--	18624	--	20114
		СП - 8%			--	--	--	--		1490	
311	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из ста ли полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	115	586,69	24,29	67470	2794	43601	15772	89901
		НР - 72%; СП - 8%			183,26	7,22	21075	830		6659	
		Демонтажные работы									
312	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	340	91,51	0,22	31114	76	--	22376	57769
		НР - 72%; СП - 8%			91,29	0,11	31039	38		4279	
313	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	Вводное и распределительное устро йства. Демонтаж	шт.	2	292,45	1,55	585	3	--	420	1085
		НР - 72%; СП - 8%			290,89	0,79	582	2		80	
				ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
		ЩРВ-36									
314	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
315	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 5 1778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
316	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюс ный на ток до 25 А. Установка на конструкции на ст ене или колонне	шт.	10	2701,85	27,25	27019	273	13436	9583	39530
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	13310	--		2928	
317	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
318	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	5	519,00	--	2595	--	2595	--	2803
		СП - 8%			--	--	--	--		208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3597,00	--	14388	--	14388	--	15539
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
320	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины N и PE 8х12 14/1	шт.	1	1493,00	--	1493	--	1493	--	1612
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		ЩРВ-24									
321	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
322	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 5 1778-2001	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
323	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюс ный на ток до 25 А. Установка на конструкции на ст ене или колонне	шт.	8	2701,85	27,25	21615	218	10749	7667	31624
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	10648	--		2343	
324	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
325	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	5	519,00	--	2595	--	2595	--	2803
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
326	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597,00	--	7194	--	7194	--	7770
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
327	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины N и PE 8х12 14/1	шт.	1	1493,00	--	1493	--	1493	--	1612
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		ЩРВ-36									
328	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
329	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 5 1778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюс ный на ток до 25 А. Установка на конструкции на ст ене или колонне	шт.	13	2701,85	27,25	35124	354	17467	12458	51389
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	17303	--		3807	
331	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
332	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	9	519,00	--	4671	--	4671	--	5045
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
333	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3597,00	--	10791	--	10791	--	11654
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
334	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины N и PE 8х12 14/1	шт.	1	1493,00	--	1493	--	1493	--	1612
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		ЩРВ-12									
335	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
336	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 5 1778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
337	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсны й на ток до 25 А. Установка на конструкции на стен е или колонне	шт.	7	2701,85	27,25	18913	191	9405	6708	27671
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	9317	--		2050	
338	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
339	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	6	519,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
340	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины N и PE 8х12 14/1	шт.	1	1493,00	--	1493	--	1493	--	1612
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		Монтажные работы									
341	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	6	662,97	62,08	3978	372	64	2662	7171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			590,36	25,92	3542	156		531	
342	2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Светильники настенные**	шт.	6	11454,00	--	68724	--	68724	--	74222
		СП - 8%			--	--	--	--		5498	
343	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	6	226,00	--	1356	--	1356	--	1464
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
344	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	246	560,60	3,88	137907	954	16835	86775	242657
		НР - 72%; СП - 8%			488,28	1,64	120118	404		17975	
345	2307-0106-0124 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный для светоди одных ламп модель ДВО 6563 мощность 15 Вт, светово й поток 1200 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	18	2700,00	--	48600	--	48600	--	52488
		СП - 8%			--	--	--	--		3888	
346	2307-0106-0837 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный светодиодный м одель ДВО 1607, мощность 18 Вт, световой поток 110 0 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень за щиты IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	44	3086,00	--	135784	--	135784	--	146647
		СП - 8%			--	--	--	--		10863	
347	2307-0106-0837 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный светодиодный м одель ДВО 1607, мощность 21 Вт, световой поток 110 0 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень за щиты IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	13	3086,00	--	40118	--	40118	--	43327
		СП - 8%			--	--	--	--		3209	
348	2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные со встра иваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защит ы IP 54 СТ РК 2595-2014**	шт.	29	41820,00	--	1212780	--	1212780	--	1309802
		СП - 8%			--	--	--	--		97022	
349	2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные со встра иваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 34 Вт, степень защит ы IP 54 СТ РК 2595-2014**	шт.	93	41820,00	--	3889260	--	3889260	--	4200401
		СП - 8%			--	--	--	--		311141	
350	2307-0106-0120 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный для светоди одных ламп с призматическим рассеивателем модель Д ВО 6571-Р мощность 47 Вт, световой поток 4500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	25	5055,00	--	126375	--	126375	--	136485
		СП - 8%			--	--	--	--		10110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	2307-0106-0123 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светоди одных ламп с опаловым рассеивателем модель ДВО 657 1-О мощность 45 Вт, световой поток 4000 лм, цветов ая температура 4000 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	24	5228,00	--	125472	--	125472	--	135510
		СП - 8%			--	--	--	--		10038	
352	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Уста новка	шт.	13	701,28	16,42	9117	213	86	6410	16769
		НР - 72%; СП - 8%			678,32	6,56	8818	85		1242	
353	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	13	22228,00	--	288964	--	288964	--	312081
		СП - 8%			--	--	--	--		23117	
354	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели однокл авишные и двухклавишные, штепсельные розетки для с крытой проводки. Установка	шт.	152	228,32	0,19	34705	29	5142	21275	60458
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	29534	14		4478	
355	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная д ля открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защит ы IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	74	296,00	--	21904	--	21904	--	23656
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
356	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012	шт.	54	285,00	--	15390	--	15390	--	16621
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
357	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012	шт.	24	303,00	--	7272	--	7272	--	7854
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
358	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишн ые и двухклавишные, штепсельные розетки для открыт ой проводки. Установка	шт.	9	184,38	0,19	1659	2	86	1131	3014
		НР - 72%; СП - 8%			174,51	0,08	1571	1		223	
359	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012	шт.	3	235,00	--	705	--	705	--	761
		СП - 8%			--	--	--	--		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная дл я открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	296,00	--	1776	--	1776	--	1918
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
361	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.М онтаж оборудования	шт.	1	1588,40	166,40	1588	166	18	1058	2858
		НР - 72%; СП - 8%			1404,00	65,62	1404	66		212	
362	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	12838,00	--	12838	--	12838	--	13865
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
363	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные	шт.	252	42,00	--	10584	--	10584	--	11431
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
364	2307-0202-0607 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные модели Л250УЗ	шт.	152	208,00	--	31616	--	31616	--	34145
		СП - 8%			--	--	--	--		2529	
365	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание в проложенные трубы	м	3430	99,32	1,63	340667	5574	65701	195583	579150
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	269392	2251		42900	
366	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0 ,66 ГОСТ 16442-80	км	0,74	272095,00	--	201350	--	201350	--	217458
		СП - 8%			--	--	--	--		16108	
367	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0 ,66 ГОСТ 16442-80	км	2,69	180030,00	--	484281	--	484281	--	523023
		СП - 8%			--	--	--	--		38742	
368	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая д иаметром до 25 мм. Прокладка по конструкциям	м	3430	211,97	9,09	727042	31184	67276	461492	1283617
		НР - 72%; СП - 8%			183,26	3,61	628582	12379		95083	
369	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из П ВХ диаметром 20 мм	м	3430	29,00	--	99470	--	99470	--	107428
		СП - 8%			--	--	--	--		7958	
		Демонтажные работы									
370	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ла мп. Демонтаж	шт.	170	180,86	1,78	30745	302	--	22030	56998
		НР - 72%; СП - 8%			179,08	0,90	30443	154		4222	
371	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	25	60,52	0,67	1513	17	--	1083	2804
		НР - 72%; СП - 8%			59,85	0,34	1496	8		208	
372	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	2700	91,51	0,22	247085	600	--	177689	458756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			91,29	0,11	246485	305		33982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**10227662**	**75177**	**8014731**	**1276009**	**12392505**
							1744511	**27729**	**393241**	**888831**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**393241**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**393241**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**9174727**				
	Материалы		Тенге				**431352**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1296473**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7400856**				
		Накладные расходы	Тенге				**933460**				
		Сметная прибыль	Тенге				**808655**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**10916842**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**985**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1296473**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**499549**				
	Материалы		Тенге				**22380**				
	Всего заработная плата		Тенге					**475768**			
		Накладные расходы	Тенге				**342553**				
		Сметная прибыль	Тенге				**67368**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**909470**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**460**
		Сметная заработная плата	Тенге					**475768**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**160145**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**160145**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12812**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**172957**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**12392510**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1445**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1772240**			
		РАЗДЕЛ 7. Благоустройство ЛК 7-1									
		Демонтажные работы									
373	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ограждение, ворота и калитка. Демонтаж**	**т конст рукций**	**7,68**	**41432,55**	**18734,49**	**318202**	**143881**	**--**	**151833**	**507637**
		НР - 69%; СП - 8%			**22698,06**	**5953,92**	**174321**	**45726**		**37603**	
374	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**139,28**	**2911,93**	**1247,23**	**405573**	**173714**	**--**	**330564**	**795028**
		НР - 108%; СП - 8%			**1664,70**	**532,87**	**231859**	**74219**		**58891**	
375	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном осн овании. Разборка**	**м**	**268**	**767,77**	**--**	**205762**	**--**	**--**	**222222**	**462223**
		НР - 108%; СП - 8%			**767,77**	**--**	**205762**	**--**		**34239**	
		Покрытия									
		Двухслойное асфальтобетонное покрытие тип I S=1362м 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтоб етонных смесей плотных крупнозернистых АБ /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных мат ериалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство	м2 покрытия	1362	1278,37	126,23	1741144	171929	1507389	112578	2002020
		НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	61826	42413		148298	
377	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /с 4см до 6см/	м2 покрытия	1362	552,57	0,08	752600	111	751827	715	813581
		НР - 108%; СП - 8%			0,49	--	662	--		60265	
378	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобето нных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, ма рки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных матери алов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1362	1474,00	126,23	2007585	171929	1773830	112578	2289775
		НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	61826	42413		169613	
379	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни б ортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	220	1486,58	31,65	327048	6964	149479	187179	555365
		НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	170605	2709		41138	
380	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	9,9	41347,00	--	409335	--	409335	--	442082
		СП - 8%			--	--	--	--		32747	
		Мелкозернистый асфальтобетон тип II S=78м2									
381	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобето нных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, ма рки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных матери алов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	78	1474,00	126,23	114972	9846	101585	6447	131133
		НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	3541	2429		9714	
382	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфа льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд ые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127 -0602-0301	м2 покрытия	78	325,29	0,04	25373	3	25351	20	27425
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	19	--		2031	
383	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бо ртовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при др угих видах покрытий	м бортового камня	48	1346,31	31,65	64623	1519	25881	40839	113899
		НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	37223	591		8437	
384	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	0,768	41347,00	--	31754	--	31754	--	34295
		СП - 8%			--	--	--	--		2540	
		Двухслойное асфальтобетонное покрытие тип III S=248 м2									
385	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2,0834	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песча ных смесей однослойные толщиной 12/25 см. Устройст во	м2 основания или покрытия	248	398,32	303,37	98784	75236	77	47747	158253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			94,64	83,62	23471	20739		11722	
386	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные п ридодные ГОСТ 23735-2014	м3	77,004	1345,00	--	103570	--	103570	--	111856
		СП - 8%			--	--	--	--		8286	
387	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобе тонных смесей плотных крупнозернистых АБ /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных мате риалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство	м2 покрытия	248	1278,37	126,23	317037	31306	274473	20499	364538
		НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	11258	7723		27003	
388	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /с 4см до 6см/	м2 покрытия	248	552,57	0,08	137037	20	136896	130	148141
		НР - 108%; СП - 8%			0,49	--	121	--		10973	
389	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон ных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, мар ки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материа лов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	248	1474,00	126,23	365551	31306	322987	20499	416934
		НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	11258	7723		30884	
390	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бо ртовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при д ругих видах покрытий	м бортового камня	35	1486,58	31,65	52030	1108	23780	29779	88354
		НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	27142	431		6545	
391	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	1,575	41347,00	--	65122	--	65122	--	70331
		СП - 8%			--	--	--	--		5210	
		Отмостка									
392	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка/В7 ,5/. Устройство	м3	13,9	16211,80	1111,53	225344	15450	192124	19269	264182
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	17770	3405		19569	
393	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 10 м	м3 грунта	86,8	42,97	42,97	3730	3730	--	993	5101
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,89	--	1379		378	
				Озеленение							
394	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С вне сением растительной земли 20 см	м2	111	620,86	--	68916	--	17960	44841	122857
		НР - 88%; СП - 8%			459,06	--	50956	--		9101	
395	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт/4шт/. на м2. Посадка	м2	111	2001,24	469,28	222137	52090	6399	154845	407141
		НР - 88%; СП - 8%			1474,31	110,92	163648	12312		30159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,2	Вычитается позиция: Цветники многолет ние. Посадка. исключать на каждые 10 шт/12шт/. выс аживаемых цветов к норме 1147-0113-0301	м2	111	-93,10	--	-10334	--	-327	-8806	-20672
		НР - 88%; СП - 8%			-90,16	--	-10007	--		-1531	
397	2502-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Ромашки/розы	шт.	444	86,00	--	38184	--	38184	--	41239
		СП - 8%			--	--	--	--		3055	
				МАФы							
398	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	8	45732,00	201,00	365856	1608	318544	40112	438448
					5713,00	54,00	45704	432		32480	
399	86-010303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	8	27526,00	32,00	220208	256	219136	696	238576
					102,00	8,00	816	64		17672	
400	86-010307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт .	1	235034,00	8602,00	235034	8602	210406	13496	268412
					16026,00	2612,00	16026	2612		19882	
				Ограждение							
401	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из профи льной трубы, изготавливаемые по чертежам и специфи кациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3 ,0 м х2,0 м	секция	79	139224,00	611,00	10998696	48269	9190386	1241327	13219228
		НР - 15713 Тенге; СП - 12395 Тенге			22279,00	158,00	1760041	12482		979205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				19910873	948878	15896148	2790402	24517382
							3065848	279799	--	1816109	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19592671				
		Материалы	Тенге				15248182				
		Всего заработная плата	Тенге					3125600			
		Местные материалы	Тенге				647966				
		Накладные расходы	Тенге				2638570				
		Сметная прибыль	Тенге				1778504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24009745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2715
		Сметная заработная плата	Тенге					3125600			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				318202				
		Всего заработная плата	Тенге					220047			
		Накладные расходы	Тенге				151833				
		Сметная прибыль	Тенге				37603				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				507637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					220047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				24517382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2876
		Сметная заработная плата	Тенге					3345647			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								89945189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16397410				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1244017			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					396712			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						51390414		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						809211		
		- Накладные расходы	Тенге							13501473	
		- Сметная прибыль	Тенге							6602667	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									89945189
		в том числе оборудование									
		в том числе СМР									89945189
		Всего прямые затраты									89 945 189
		Временные здания и сооружения 1,2%									1 079 342
		Итого									91 024 531
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%									637 172
		Итого в базовых ценах СМР									91 661 703
		Непредвиденные работы и затраты-2%									1 833 234
		Итого									93 494 937
		Итого в базовых ценах Оборудование									-
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									93 494 937
		Итого текщий ценах 2020 год -30% К-1									28 048 481
		Итого текший ценах 2021 год -70% К-1,0501698									68 729 891
		Итого									96 778 372
		Итого с понижающим К-0,8999999									87 100 525
		Стоимость строительства									87 100 525
		НДС 12%									10 452 063
		Стоимость строительства									97 552 588,38

Заказчик:
Директор ГККП
«Келесский районный дом культуры» имени Аширали Кенжеева

Турсынов Б.

Технадзор:
Инженер-эксперт
ТОО "Grand Build Company"

Шакуов Б.А.

Подрядчик :
ТОО «Радуга - СН»

Директор Сыздыков С.