Счет-фактура № 00000000039 от 12 октября 2017 г.

Дата совершения оборота: 12.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040005224, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0007536, от 04.07.2012

ИИК поставщика: , в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16/68 от 27.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040005224, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой", Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130740015861, ГУ"Управление энергетики города Астаны", Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление энергетики города Астаны"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130740015861, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

ИИК получателя: KZ600705023860001001, в банке РГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подрядные работы по строительству объекта"Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"	Работа	1	46 430 322,32	46 430 322,32	12%	5 571 638,68	52 001 961,00		
Всего по счету:					**46 430 322,32**		**5 571 638,68**	**52 001 961,00**		

Руководитель: Койлибаев М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулегенова Л. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Тулегенова Л.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Подрядные работы: "Строительство теплотрассы по ул. А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за октябрь месяц 2017г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№16/68	27.09.2016г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**593 558 851**									
за 2017год	**254 160 330**	**46 430 322**							**5 571 639**	**52 001 961**

Заказчик: **Жапаев Б.Б.**

Подрядчик: **Койлибаев М.Е.**

Танецов Е.У.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2017г.

ЛС 1-1-1

На демонтажные и восстановительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж и восстановление арычных лотков								
1	**Е0127-11-1 К=0,8**	**Демонтаж арычных лотков**	**0,256**	**4435,00**	**1951,00**	**1135**	**499**	**1014**	**13,25**	**3**
		м3		**2484,00**	**495,00**	**636**	**127**	**133**	**2,00**	**1**
		Перенос гаражей								
4	**Е0146-66-1**	**Перенос вагончиков СТО 6мх3м**	**2**	**5811,54**	**1412,79**	**11623**	**2826**	**9786**	**25,15**	**50**
		гараж		**4398,75**	**494,10**	**8798**	**988**	**100**	**2,32**	**5**
		Ограждение из ж/б плит								
5	**Е0107-24-3 к=0,8**	**Демонтаж железобетонных оград из панелей**	**16,5**	**351,45**	**259,65**	**5799**	**4284**	**3818**	**0,60**	**10**
		м		**91,80**	**73,47**	**1515**	**1212**	**140**	**0,28**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18557**	**7609**			**64**
			Тенге			**10948**	**2327**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18557**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13275**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14618**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2193**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1991**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35166**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15468**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**35166**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15468**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			35 693				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		1 285				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		357				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		143				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			37 478				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		102 569				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		2 051				
		Итого:	Тенге			104 621				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		217				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			104 404				
		НДС, 12%	Тенге	12%		12 528				
		Итого по акту	**Тенге**			**116 933**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,903**		**105 615**				

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:

Байсариков Б. Ж.

Кенесов Т. Нагорнова Р. В.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2017г.
ЛС 2-1-3

На металлоконструкции

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прилож.1, п-2, гр.6 К=1,08	**Монтаж балок из стали С345-3**	11,6	5430,25	2181,62	62991	25307	31288	15,23	177
		т		2454,30	542,62	28470	6294	90	1,93	22
3	Е0109-25-1	**Монтаж балок**	1,2	5028,01	2020,02	6034	2424	2997	14,10	17
		т		2272,50	502,43	2727	603	90	1,79	2
4	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прилож.1, п-2, гр.9 К=1,1	**Монтаж ферм и связей из стали С345-3**	16,47	15245,99	4424,63	251101	72874	165692	62,15	1024
		т		9999,00	1179,05	164684	19419	90	4,19	69
5	Е0109-24-1	**Монтаж ферм и связей**	9,63	13859,99	4022,39	133472	38736	88073	56,50	544
		т		9090,00	1071,86	87537	10322	90	3,81	37
6	Е0109-48-4	**Электродуговая сварка балок,связей,ферм**	41,8	2452,13	545,76	102499	22813	46301	5,25	219
		т		1230,75	--	51445	--	90	--	--
7	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прилож.1, п-2, гр.6 К=1,08	**Монтаж рамных конструкций из стали С345-3**	1,1	5430,25	2181,62	5973	2400	2967	15,23	17
		т		2454,30	542,62	2700	597	90	1,93	2
8	Е0109-48-2	**Электродуговая сварка**	1,1	542,84	144,52	597	159	290	1,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		292,50	--	322	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**562667**	**164712**			**1999**
			Тенге			**337884**	**37235**			**132**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**562667**				
	Материалы -		Тенге			**60072**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**375119**			
		Накладные расходы -	Тенге			**337607**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**169**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**50641**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**54016**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**954291**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2300**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**425760**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**954291**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2300**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**425760**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		14 314				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			968 605				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		34 870				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		9 686				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		3 874				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			1 017 036				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		2 783 397				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		55 668				
		Итого:	Тенге			2 839 065				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		5 876				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			2 833 189				
		НДС, 12%	Тенге	12%		339 983				
		Итого по акту	**Тенге**			**3 173 171**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,903**		**2 866 044**				

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:

Байсафиков Б.Ж.

Страниц - 2

Кенетаев Т. Нагорнова Р.В.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2017г.

ЛС 2-1-2

На строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	**Е0101-17-2 т.ч. п-1.6, п-3.9, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 на сооружении магистральных трубопроводов, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**73,79**	**34,44**	**33,32**	**2541**	**2459**	**876**	**0,01**	**1**
		м3		**1,09**	**11,15**	**80**	**823**	**97**	**0,04**	**3**
2	**Е0101-17-2 т.ч. п-1.6, п-3.9, доп. изм. № 1 К=1,06**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**442,74**	**31,31**	**30,29**	**13864**	**13410**	**4778**	**0,01**	**3**
		м3		**0,99**	**10,14**	**438**	**4488**	**97**	**0,04**	**16**
3	**Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.181 К=1,3**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей**	**29,516**	**327,30**	**--**	**9661**	**--**	**10916**	**2,30**	**68**
		м3		**327,30**	**--**	**9661**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.182 К=1,15**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб**	**147,58**	**289,53**	**--**	**42730**	**--**	**48284**	**2,04**	**301**
		м3		**289,53**	**--**	**42730**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.176 К=1,1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	44,274	288,99	--	12795	--	14458	2,03	90
		м3		288,99	--	12795	--	113	--	--
6	Е0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	221,37	29,60	28,58	6552	6326	2266	0,01	2
		м3		0,99	9,56	219	2117	97	0,04	8
7	Е010333-А1-1	Перевозка грунта на 1 км	1402,01	21,67	21,67	30382	30382	6076	--	--
		т		--	4,33	--	6076	100	0,09	128
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	737,9	3,76	3,24	2773	2394	1145	--	2
		м3		0,48	1,12	354	826	97	--	3
9	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	442,74	29,60	28,58	13105	12651	4532	0,01	3
		м3		0,99	9,56	438	4234	97	0,04	15
10	Е010333-А1-1	Перевозка грунта на 1 км	819,069	21,67	21,67	17749	17749	3550	--	--
		т		--	4,33	--	3550	100	0,09	75
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	44,274	134,10	--	5937	--	6709	0,97	43
		м3		134,10	--	5937	--	113	--	--
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	398,466	6,48	6,48	2582	2582	813	--	--
		м3		--	2,10	--	838	97	0,01	3
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	398,466	21,55	4,52	8585	1799	6582	0,11	43
		м3		17,03	--	6786	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			169256	89752			555
			Тенге			79438	22952			251
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169256				
	Всего заработная плата -		Тенге				102390			
	Местные материалы -		Тенге			66				
		Накладные расходы -	Тенге			110987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16648			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**297057**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**862**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119038**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**297057**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**862**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119038**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		4 456				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			301 513				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		10 854				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		3 015				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		1 206				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			316 588				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		866 431				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		17 329				
		Итого:	Тенге			883 760				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		1 829				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			881 931				
		НДС, 12%	Тенге	12%		105 832				
		Итого по акту	**Тенге**			**987 762**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,903**		**892 158**				

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик:

Байсадиков Б.Ж.

Кенетаев Т. Нагорнова Р.В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2017г.

ЛС 2-1-1

На прокладку трубопроводов с установкой арматуры

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка предызолированных трубопроводов								
1	Е0124-2-18	**Прокладка в непроходном канале предызолированных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,0035	1236636,15	538456,02	4328	1885	3005	2850,00	10
		км		544500,00	116040,15	1906	406	130	464,41	2
2	Е0124-10-7	**Бесканальная прокладка подающих предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,015	1253144,28	498321,78	18797	7475	15572	3640,00	55
		км		686250,00	112318,27	10294	1685	130	453,73	7
3	Е0124-10-17	**Бесканальная прокладка обратных предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,015	1195063,38	495512,13	17926	7433	14498	3350,00	50
		км		632250,00	111256,22	9484	1669	130	448,54	7
4	Е0124-7-8	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 2,5 МПа и температуре 300 гр.С**	0,08	886432,96	333960,46	70915	26717	52815	2200,00	176
		км		420750,00	87083,07	33660	6967	130	364,93	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,033	289404,79	109728,41	9550	3621	8132	839,00	28
		км		159750,00	29805,34	5272	984	130	146,62	5
11	С130806-489 Изм. и доп. вып. 25	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	3,5	65249,00	--	228372	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-487 Изм. и доп. вып. 24	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	29,7	27771,00	--	824799	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-535 Изм. и доп. вып. 24	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 820х9-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	80	15455,00	--	1236400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 900-1600 мм	2,5166	50383,13	25981,88	126794	65386	96592	90,00	226
		т		19710,00	9814,50	49602	24699	130	47,94	121
23	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	27,9631	78096,82	39324,82	2183829	1099644	1644184	147,70	4130
		т		30375,00	14854,50	849379	415378	130	72,55	2029
24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 100-250 мм	0,513	121294,13	49389,75	62224	25337	54307	312,70	160
		т		62775,00	18657,00	32204	9571	130	91,12	47
32	СТД"КТЗ" стр.2 п.17	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 820-50-1-ППУ-ОЦ	2	121140,85	--	242282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	СТД"КТЗ" стр.2 п.18	Тройниковое ответвление стандартное Ст 1020х25/820х18-1-ППУ-ПЭ-У,Ру 2,5МПа	2	1143479,24	--	2286958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130806-884 Изм. и доп. вып. 25	Тройник параллельный Ст 820-530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	246551,00	--	986204	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С130806-1422 Изм. и доп. вып. 25	Тройник Ст 820-820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	236486,00	--	945944	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0124-13-11	Установка шаровых кранов диаметром 800 мм	2	20912,31	10053,81	41825	20108	33227	60,00	120
		компл		10012,50	2767,05	20025	5534	130	10,83	22
43	Е0124-13-5	Установка шаровых кранов диаметром 200 мм	2	3005,63	1463,25	6011	2927	4432	7,33	15
		компл		1365,75	338,85	2732	678	130	1,41	3
46	Е0124-13-2	Установка шаровых кранов диаметром 89 мм	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
53	Е0109-34-1	Монтаж опор сверх учтенных расценками на монтаж труб	3,3264	17432,77	2191,29	57988	7289	37890	73,60	245
		т		12555,00	101,25	41763	337	90	0,49	2
56	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры скользящие	3,3264	89539,00	--	297843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	48	300,57	225,64	14427	10831	8019	0,41	20
		шт		69,53	58,98	3337	2831	130	0,23	11
58	Е0122-40-14	Приварка соединительной муфты ОЦ	24	1705,86	244,48	40941	5868	36223	5,50	132
		шт		1140,75	20,25	27378	486	130	0,08	2
59	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	1,7246	6740,11	3311,11	11624	5710	9185	17,32	30
		м3		3267,00	2058,75	5634	3551	100	9,22	16
60	С130806-4093 Изм. и доп. вып. 24	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1200 мм ГОСТ 30732-2006	8	57380,00	--	459040	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
61	С130806-4092 Изм. и доп. вып. 24	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм ГОСТ 30732-2006	30	46765,00	--	1402950	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
63	С130806-4082 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	6	7525,00	--	45150	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
66	С130806-4076 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	10	3813,00	--	38130	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
67	С130806-4091 Изм. и доп. вып. 24прим.	Муфта ОЦК 975-620	20	36212,00	--	724240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
68	С130806-4090 Изм. и доп. вып. 24прим.	Муфта соединительная ПЭ и ОЦ Ду820	4	30057,00	--	120228	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
69	СТД"КТЗ" стр.2 п.1	Рабочая заглушка изоляции 273-1-ППУ-ПЭ	2	1340,10	--	2680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3к=0,3доп.3т.ч.р.4, п.6	Укладка ленты маркировочной	0,971	6469,41	5158,75	6282	5009	2628	6,30	6
		км		1310,66	724,68	1273	704	133	4,20	4
75	С11011-336	Лента маркировочная	242,75	198,00	--	48065	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	СОО"АлмаЗИТ" стр.8 п.20	Манжета стенового ввода СВ-225	6	2451,52	--	14709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0112-13-1	Укладка полиэтиленовых мат	72	43,81	4,93	3154	355	2665	0,19	13
		м2		29,25	1,85	2106	133	119	0,01	1
78	СТОО"КТЗ" стр.2 п.7	Полиэтиленовый мат 2000х1200х415	30	2625,72	--	78772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0112-755-13	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 1020 мм	4	21402,00	1527,00	85608	6108	68971	95,00	380
		присоед		19100,00	58,50	76400	234	90	0,34	1
84	Ц0112-755-12	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 820 мм	8	17162,00	1205,00	137296	9640	110436	76,00	608
		присоед		15300,00	38,29	122400	306	90	0,22	2
		Система ОДК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	**Ц0108-144-1**	**Присоединение проводов следящей системы в муфтовых соединениях**	**792**	**20,70**	**--**	**16394**	**--**	**15424**	**0,12**	**95**
		шт		**20,50**	**--**	**16236**	**--**	**95**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12901123**	**1312622**			**6505**
			Тенге			**1312087**	**476460**			**2309**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**245580**				
	Материалы -		Тенге			**8514**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**217553**			
		Накладные расходы -	Тенге			**197459**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**99**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**29619**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26582**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**469622**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1195**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**247172**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3200666**				
	Материалы -		Тенге			**274790**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1528895**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**585876**				
	Местные материалы -		Тенге			**1409**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1984562**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**992**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**297684**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**311114**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5496342**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8464**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1826579**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**355831**				
	Материалы -		Тенге			**8936**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**42100**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**297843**				
		Накладные расходы -	Тенге			**37890**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5683**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23623**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**417344**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47783**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**9099046**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9099046**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**545943**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**9644988**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**16028296**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9924**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2121534**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		240 424				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			16 268 720				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		585 674				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		162 687				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		65 075				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			17 082 156				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		46 750 005				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		935 000				
		Итого:	Тенге			47 685 005				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		98 698				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			47 586 307				
		НДС, 12%	Тенге	12%		5 710 357				
		Итого по акту	**Тенге**			**53 296 664**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,903**		**48 138 144**				

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:

Байсадиков Б. Ж.

Кенетаев Т. Погорелова Р.В.