Счет-фактура № 00000000027 от 28 июля 2017 г.

Дата совершения оборота: 28.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040005224, Республика Казахстан, г.Астана, Проспект Абылай Хана, дом № 27/4, н.п.4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0007536, от 04.07.2012

ИИК поставщика: , в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16/68 от 27.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040005224, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой", Республика Казахстан, г.Астана, Проспект Абылай Хана, дом № 27/4, н.п.4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130740015861, ГУ"Управление энергетики города Астаны", Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление энергетики города Астаны"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130740015861, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

ИИК получателя: KZ600705023860001001, в банке РГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подрядные работы по строительству объекта"Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"	Работа	1	11 444 869,64	11 444 869,64	12%	1 373 384,36	12 818 254,00		
Всего по счету:					**11 444 869,64**		**1 373 384,36**	**12 818 254,00**		

Руководитель: Койлибаев М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулегенова Л. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Тулегенова Л.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Подрядные работы: "Строительство теплотрассы по ул. А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за июль месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№16/68	27.09.2016г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**491 042 713**									
за 2017год	**151 644 192**	**11 444 870**							**1 373 384**	**12 818 254**

Заказчик: **Жапаев Б.Б.**

Подрядчик: **Койлибаев М.Е.**

Нагорнова Л.В.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2017г.

ЛС 2-1-1

На прокладку трубопроводов с установкой арматуры

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка предызолированных трубопроводов								
2	Е0124-10-7	**Бесканальная прокладка подающих предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,04818	1253144,28	498321,78	60376	24009	50018	3640,00	175
		км		686250,00	112318,27	33064	5411	130	453,73	22
3	Е0124-10-17	**Бесканальная прокладка обратных предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,04818	1195063,38	495512,13	57578	23874	46569	3350,00	161
		км		632250,00	111256,22	30462	5360	130	448,54	22
5	Е0124-5-8	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 2,5 МПа и температуре 300 гр.С**	0,04	957373,60	356973,85	38295	14279	28427	2380,00	95
		км		456750,00	89922,57	18270	3597	130	374,33	15
20	Е0122-47-12	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 800 мм**	36	1027,78	2,10	37000	76	10672	1,24	45
		м		227,25	0,79	8181	28	130	--	--
23	Е0122-33-6	**Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм**	4,928	78096,82	39324,82	384861	193793	289758	147,70	728
		т		30375,00	14854,50	149688	73203	130	72,55	358
28	СТД"КТЗ" стр.2 п.14	**Отвод стандартный Ст820х14/1000-90°-1-ППУ-ПЭ**	2	331007,29	--	662015	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130806-1979 Изм. и доп.вып.18	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 820-50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	116874,00	--	233748	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	26	300,57	225,64	7815	5867	4344	0,41	11
		шт		69,53	58,98	1808	1533	130	0,23	6
59	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	2,2493453	6740,11	3311,11	15161	7448	11979	17,32	39
		м3		3267,00	2058,75	7349	4631	100	9,22	21
61	С130806-4092 Изм. и доп. вып. 24	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм ГОСТ 30732-2006	26	46765,00	--	1215890	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы и детали производства СНГ								
88	Е0122-8-18	Укладка трубы-кожуха диам. 1200 мм	0,036	1037547,77	557107,52	37352	20056	29709	2226,00	80
		км		424350,00	210451,50	15277	7576	130	1027,85	37
89	С130806-158 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки ~~14,0~~ 12 мм согласно чертежа	~~36,144~~	43521,00	--	~~1573023~~	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0122-27-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,036	4227280,49	730325,11	152182	26292	15818	352,00	13
		км		62100,00	275886,00	2236	9932	130	1347,43	49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		2982273	~~4475296~~	315692			1347
			Тенге			266333	111273			528
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2363643				
	Материалы -		Тенге			207129				
	Всего заработная плата -		Тенге				377606			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1573023				
	Местные материалы -		Тенге			1466				
		Накладные расходы -	Тенге			487293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73094			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3021993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2119
		Сметная заработная плата -	Тенге				450700			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2111653				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2111653				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126699				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2238352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			~~5260345~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3592940				2119
		Сметная заработная плата -	Тенге				450700			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		~~78 905~~				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			~~5 339 250~~	3646834			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		~~192 213~~				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		~~53 393~~				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		~~21 357~~				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			~~5 606 213~~	3829176			
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		~~15 342 938~~	10480451			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		~~306 859~~				
		Итого:	Тенге			~~15 649 797~~	10690063			
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		~~32 392~~	22126			
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			~~15 617 405~~				
		НДС, 12%	Тенге	12%		~~1 874 089~~				
		Итого по акту	**Тенге**			~~17 491 494~~	11948090			
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,903**		~~15 798 513~~				

10791648

Заказчик: Шакаев Б.Б.

Подрядчик:

Технический надзор: Б.Адсиитжанов

Байсадинов Б.Х.

Байс

Кенетаев Т. Комарова Л.В.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2017г.
ЛС 2-1-2

На строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
2	**Е0101-17-2 т.ч. п-1.6, п-3.9, доп. изм. № 1 К=1,06**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**1248**	**31,31**	**30,29**	**39080**	**37801**	**13469**	**0,01**	**9**
		м3		**0,99**	**10,14**	**1236**	**12650**	**97**	**0,04**	**46**
7	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грунта на 1 км**	**2371,2**	**21,67**	**21,67**	**51384**	**51384**	**10277**	**--**	**--**
		т		**--**	**4,33**	**--**	**10277**	**100**	**0,09**	**216**
8	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**1248**	**3,76**	**3,24**	**4691**	**4049**	**1937**	**--**	**4**
		м3		**0,48**	**1,12**	**599**	**1398**	**97**	**--**	**5**
9	**Е0101-17-2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**687,024**	**29,60**	**28,58**	**20335**	**19632**	**7032**	**0,01**	**5**
		м3		**0,99**	**9,56**	**680**	**6570**	**97**	**0,04**	**24**
10	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грунта на 1 км**	**1270,9944**	**21,67**	**21,67**	**27542**	**27542**	**5508**	**--**	**--**
		т		**--**	**4,33**	**--**	**5508**	**100**	**0,09**	**116**
11	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**68,7024**	**134,10**	**--**	**9213**	**--**	**10411**	**0,97**	**67**
		м3		**134,10**	**--**	**9213**	**--**	**113**	**--**	**--**
12	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**618,3216**	**6,48**	**6,48**	**4006**	**4006**	**1262**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**1301**	**97**	**0,01**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	618,3216	21,55	4,52	13322	2792	10214	0,11	67
		м3		17,03	--	10530	--	97	--	--
14	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	466,096	491,00	--	228853	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную песком	466,096	134,10	--	62503	--	70629	0,97	453
		м3		134,10	--	62503	--	113	--	--
		Смотровые колодцы								
89	Е0107-31-1	Устройство смотровых люков в мокрых грунтах	0,5	2799,86	1856,11	1400	928	988	4,93	2
		м3		812,93	597,97	406	299	140	2,37	1
90	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,04	200,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,5	232,00	--	116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5	70,00	--	35	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ПО1-1 с отверстием	0,26	14095,12	--	3665	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,26	101,00	--	26	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1171,00	--	2342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	4	1282,00	--	5128	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-латексная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,8571428	245,44	3,82	1192	19	222	0,21	1
		м2		37,35	1,44	181	7	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП 2 % от общего объема	0,2428571	418,00	--	102	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0123-24-1	Установка люков	2	280,19	35,42	560	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
100	С131104-16 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	8339,00	--	16678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0139-7-3	Монтаж второй крышки люка	0,0222	15530,55	10774,05	345	239	127	24,41	1
		т		4524,75	1853,96	100	41	90	6,86	--
102	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость 2 крышки люка	0,0222	110909,00	--	2462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,999	16,36	0,05	16	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
104	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-133 за 2 раза	0,999	51,92	0,04	52	--	7	0,04	--
		м2		8,32	--	8	--	90	--	--
105	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2	Доплата за сталь марки С245	0,0014857	1860,00	--	3	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		=Отмостка вокруг смотровых люков,листы 008-012								
106	Е0111-1-2	Уплотнение щебнем	9,2285714	57,05	2,62	526	24	131	0,07	1
		м2		10,51	0,99	97	9	123	--	--
107	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,3842857	5230,93	--	7241	--	965	3,66	5
		м3		567,00	--	785	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			502828	148488			617
			Тенге			86764	38087			413
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			500018				
	Материалы -		Тенге			1152				
	Всего заработная плата -		Тенге				124709			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16780				
	Местные материалы -		Тенге			247175				
		Накладные расходы -	Тенге			133637				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20046			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			671674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				144755			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2810				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				142			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2465				
		Накладные расходы -	Тенге			127				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				161			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			674788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1096
		Сметная заработная плата -	Тенге				144915			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		10 122				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			684 910				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		24 657				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		6 849				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		2 740				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			719 155				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		1 968 166				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		39 363				
		Итого:	Тенге			2 007 529				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		4 155				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			2 003 374				
		НДС, 12%	Тенге	12%		240 405				
		Итого по акту	**Тенге**			**2 243 779**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,903**		**2 026 606**				

Заказчик: Шаноев Б.Б.

Подрядчик:

Технический надзор: Б.Аралжалов

Байсадиев Б.К.

Шаорова Л.Б.

Кенешбаев Т.