Счет-фактура № 00000000034 от 7 сентября 2017 г.

Дата совершения оборота: 07.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040005224, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0007536, от 04.07.2012

ИИК поставщика: , в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16/68 от 27.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040005224, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой", Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130740015861, ГУ"Управление энергетики города Астаны", Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление энергетики города Астаны"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130740015861, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

ИИК получателя: KZ600705023860001001, в банке РГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подрядные работы по строительству объекта"Строительство теплотрассы по , ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"	Работа	1	45 101 943,75	45 101 943,75	12%	5 412 233,25	50 514 177,00		
Всего по счету:					**45 101 943,75**		**5 412 233,25**	**50 514 177,00**		

Руководитель: Койлибаев М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулегенова Л. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Тулегенова Л.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Подрядные работы: "Строительство теплотрассы по ул. А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за сентябрь месяц 2017г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№16/68	27.09.2016г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**541 556 890**									
за 2017год	**202 158 369**	**45 101 944**							**5 412 233**	**50 514 177**

Заказчик: **Жанаев Б.Б.**

Подрядчик: **Койлибаев М.Е.**

Толеуов Е.У.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2017г.
ЛС 2-1-1
На прокладку трубопроводов с установкой арматуры

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка предызолированных трубопроводов								
2	Е0124-10-7	**Бесканальная прокладка подающих предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,03317	1253144,28	498321,78	41567	16529	34435	3640,00	121
		км		686250,00	112318,27	22763	3726	130	453,73	15
3	Е0124-10-17	**Бесканальная прокладка обратных предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,03317	1195063,38	495512,13	39640	16436	32061	3350,00	111
		км		632250,00	111256,22	20972	3690	130	448,54	15
7	Е0124-2-7	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,011	243248,09	93446,84	2676	1028	2302	717,00	8
		км		134775,00	26214,75	1483	288	130	129,63	1
9	Е0124-2-5	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,015	177506,49	61465,99	2663	922	2481	583,00	9
		км		107100,00	20133,00	1607	302	130	104,89	2
10	Е0124-2-3	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,01	131567,14	47716,89	1316	477	1257	440,00	4
		км		79650,00	17008,50	797	170	130	88,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0124-12-16	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 800 мм	1	33745,50	18424,12	33746	18424	24402	77,70	78
		шт		13950,00	4820,85	13950	4821	130	17,77	18
28	СТД"КТЗ" стр.2 п.14	Отвод стандартный Ст820х14/1000-90°-1-ППУ-ПЭ	1	331007,29	--	331007	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СТОО"Isoplus" стр.6 п.17	Тройниковое ответвление с накладкой Ст 820х25/820х22-1-ППУ-ПЭ,Ру 2,5МПа	2	865419,32	--	1730839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СТД"КТЗ" стр.2 п.23	Тройниковое ответвление Ст 820х12/133х6-1-ППУ-ПЭ,Ру 2,5МПа	6	220328,24	--	1321969	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130806-1422 Изм. и доп. вып. 25	Тройник Ст 820-820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	236486,00	--	945944	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0124-13-11	Установка шаровых кранов диаметром 800 мм	2	20912,31	10053,81	41825	20108	33227	60,00	120
		компл		10012,50	2767,05	20025	5534	130	10,83	22
43	Е0124-13-5	Установка шаровых кранов диаметром 200 мм	2	3005,63	1463,25	6011	2927	4432	7,33	15
		компл		1365,75	338,85	2732	678	130	1,41	3
45	Е0124-13-4	Установка шаровых кранов диаметром 133 мм	6	2063,03	979,65	12378	5878	9152	5,15	31
		компл		951,75	221,63	5711	1330	130	0,92	6
46	Е0124-13-2	Установка шаровых кранов диаметром 89 мм	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
53	Е0109-34-1	Монтаж опор сверх учтенных расценками на монтаж труб	4,826	17432,77	2191,29	84131	10575	54971	73,60	355
		т		12555,00	101,25	60590	489	90	0,49	2
54	С130806-2881 Изм. и доп. вып. 24	Неподвижная опора Ст 1020-1400х60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	700435,00	--	1400870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130806-2879 Изм. и доп. вып. 24	Неподвижная опора Ст 820-1300х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	456103,00	--	912206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	75	300,57	225,64	22543	16923	12530	0,41	31
		шт		69,53	58,98	5215	4424	130	0,23	17
59	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	4,1005185	6740,11	3311,11	27638	13577	21838	17,32	71
		м3		3267,00	2058,75	13396	8442	100	9,22	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С130806-4092 Изм. и доп. вып. 24	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм ГОСТ 30732-2006	41	46765,00	--	1917365	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
63	С130806-4082 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	8	7525,00	--	60200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
66	С130806-4076 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	10	3813,00	--	38130	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
70	СТД"КТЗ" стр.2 п.2	Рабочая заглушка изоляции 219-1-ППУ-ПЭ	2	1112,08	--	2224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СТД"КТЗ" стр.2 п.4	Рабочая заглушка изоляции 133-1-ППУ-ПЭ	6	1060,53	--	6363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С130905-1950 Изм. и доп.вып.19	Т-образный ключ	6	5014,00	--	30084	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3к=0,3доп.3т.ч.р.4, п.6	Укладка ленты маркировочной	0,129	6469,41	5158,75	835	665	349	6,30	1
		км		1310,66	724,68	169	93	133	4,20	1
75	С11011-336	Лента маркировочная	32,25	198,00	--	6386	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0112-13-1	Укладка полиэтиленовых мат	552	43,81	4,93	24183	2721	20429	0,19	103
		м2		29,25	1,85	16146	1021	119	0,01	5
78	СТОО"КТЗ" стр.2 п.7	Полиэтиленовый мат 2000х1200х415	230	2625,72	--	603917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0125-51-5	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 800 мм	46	3737,82	1979,44	171940	91054	76507	3,19	147
		стык		639,00	747,00	29394	34362	120	4,78	220
82	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов диаметром 80-300 мм	10	2327,99	1344,74	23280	13447	10800	1,95	20
		стык		391,50	508,50	3915	5085	120	3,25	33
		Трубы и детали производства СНГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С130806-158 Изм. и доп. вып. 24	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм**	36,144	43521,00	--	1573023	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-48-1прим.	**Заделка концов футляра прокладкой "Вилатерм"**	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
96	Е0124-10-7	**Монтаж элемента трубопроводов с кабелем вывода диаметром 1000**	0,002	1253144,28	498321,78	2506	997	2076	3640,00	7
		км		686250,00	112318,27	1373	225	130	453,73	1
97	СОО"АлмаЗИТ" стр.9 п.28	**Элемент трубопровода с кабелем вывода L-1000мм диаметром 820-ППУ-ПЭ**	2	57202,88	--	114406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11545490	235090			1252
			Тенге			223880	75006			399
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			835				
	Всего заработная плата -		Тенге				263			
		Накладные расходы -	Тенге			349				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				315			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5106483				
	Материалы -		Тенге			77920				
	Всего заработная плата -		Тенге				237545			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4640891				
	Местные материалы -		Тенге			702				
		Накладные расходы -	Тенге			293093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43964			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			323975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5723551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1438
		Сметная заработная плата -	Тенге				281509			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84131				
	Материалы -		Тенге			12965				
	Всего заработная плата -		Тенге				61079			
		Накладные расходы -	Тенге			54971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**147448**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**385**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69325**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6354042**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6354042**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**381243**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6735284**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**12607537**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1825**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**351149**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		189 113				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			12 796 650				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		460 679				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		127 967				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		51 187				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			13 436 483				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		36 772 619				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		735 452				
		Итого:	Тенге			37 508 071				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		77 634				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			37 430 437				
		НДС, 12%	Тенге	12%		4 491 652				
		Итого по акту	**Тенге**			**41 922 090**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,903**		**37 864 501**				

Толеуов Е. У.

Заказчик:

Технический надзор: Б. Асылов

Подрядчик:

Байгаринов Б.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2017г.

ЛС 2-1-2

На строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
2	E0101-17-2 т.ч. п-1.6, п-3.9, доп. изм. № 1 К=1,06	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	1391,06	31,31	30,29	43560	42135	15013	0,01	10
		м3		0,99	10,14	1377	14100	97	0,04	52
3	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.181 К=1,3	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей**	252,92	327,30	--	82781	--	93542	2,30	582
		м3		327,30	--	82781	--	113	--	--
4	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.182 К=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб**	379,38	289,53	--	109844	--	124123	2,04	773
		м3		289,53	--	109844	--	113	--	--
5	E0101-164-2 т.ч. п-3.176 К=1,1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	505,84	288,99	--	146181	--	165185	2,03	1028
		м3		288,99	--	146181	--	113	--	--
6	E0101-17-2	**Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы**	1138,14	29,60	28,58	33688	32522	11650	0,01	8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А1-1	Перевозка грунта на 1 км	м3	4805,48	0,99	9,56	1127	10883	97	0,04	40
			т		21,67	21,67	104135	104135	20827	--	--
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2529,2	--	4,33	--	20827	100	0,09	437
					3,76	3,24	9506	8205	3925	--	8
9	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1110,89	0,48	1,12	1214	2833	97	--	9
					29,60	28,58	32882	31744	11371	0,01	8
10	Е010333-А1-1	Перевозка грунта на 1 км	т	2055,1465	0,99	9,56	1100	10623	97	0,04	39
					21,67	21,67	44535	44535	8907	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	111,089	--	4,33	--	8907	100	0,09	187
					134,10	--	14897	--	16834	0,97	108
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	999,801	134,10	--	14897	--	113	--	--
					6,48	6,48	6478	6478	2040	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	м3	999,801	--	2,10	--	2103	97	0,01	8
					21,55	4,52	21542	4515	16516	0,11	108
14	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	м3	659,904	17,03	--	17027	--	97	--	--
					491,00	--	324013	--	--	--	--
15	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную песком	м3	659,904	--	--	--	--	--	--	--
					134,10	--	88493	--	99997	0,97	641
16	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов колодцев	м3	417	134,10	--	88493	--	113	--	--
					343,74	343,74	143340	143340	89736	--	--
17	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива по трассе, 2,8 кВт	маш-ч	480	--	221,85	--	92511	97	1,02	425
					85,53	85,53	41054	41054	3758	--	--
		Железобетонные неподвижные опоры, л.004, 005			--	65,25	--	31320	12	0,38	182
64	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В12,5	м3	18,2	5087,23	66,01	92588	1201	4217	1,35	25
					195,75	24,93	3563	454	105	0,12	2
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по подготовке	м2	182	245,44	3,82	44670	695	8331	0,21	39
					37,35	1,44	6798	262	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП 2 % от общего объема	8,77	418,00	--	3666	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,564	70,00	--	1299	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-3-6	Устройство монолитных ж/бетонных неподвижных опор В-20 объемом свыше 25 м3	93,8	6439,50	199,88	604025	18748	44580	2,49	234
		м3		380,25	72,38	35667	6789	105	0,33	31
69	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	93,8	695,83	67,04	65269	6288	32281	1,75	164
		м3		306,00	21,76	28703	2041	105	0,10	9
70	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	95,207	100,00	--	9521	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	95,207	232,00	--	22088	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	95,207	70,00	--	6664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1308	38436,00	--	5027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-6 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0172	36217,00	--	623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-7 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0112	35316,00	--	396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,0824	34803,00	--	37671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,1937	34040,00	--	40634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,238	34040,00	--	8102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1,7126	34343,00	--	58816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	2,8396	34040,00	--	96660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0643	62000,00	--	3987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0691	65900,00	--	4554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,6784	61300,00	--	102886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,46	58700,00	--	27002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,2232	56200,00	--	68744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	202,5	80,00	--	16200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-латексная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	190,4	245,44	3,82	46732	727	8715	0,21	40
		м2		37,35	1,44	7111	274	118	0,01	1
88	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП 2 % от общего объема	9,14	418,00	--	3821	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Дренажные колодцы ДК-1,ДК-2,ДК-3								
108	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,804244	5087,23	66,01	9179	119	418	1,35	2
		м3		195,75	24,93	353	45	105	0,12	--
109	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	4,465	16050,80	1686,97	71667	7532	14505	11,16	50
		м3		1867,05	631,80	8336	2821	130	3,09	14
110	Е0106-33-2	Устройство стен круглых сооружений	14,6	8697,99	936,14	126991	13668	33027	10,45	153
		м3		1827,00	327,38	26674	4780	105	1,30	19
111	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	21,1235789	70,00	--	1479	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,28325	200,00	--	3857	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	19,28325	232,00	--	4474	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	6915,00	--	13830	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	2	5916,00	--	11832	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	7	5734,00	--	40138	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	1	3767,00	--	3767	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1282,00	--	2564	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	С11011-773	Скобы ходовые	28	221,00	--	6188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0107-20-3	Установка металлических конструкций	0,0288	13010,10	1826,10	375	53	354	42,70	1
		т		8100,00	690,75	233	20	140	3,37	--
122	С11011-879 Изм. и доп. вып. 24	Стоимость металлоконструкций	0,0288	50848,00	--	1464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	СССЦ кн.2,тех.ч.таб.3.3	Доплата за сталь марки С255	0,0288	3385,00	--	97	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция								
		Ж/б днище колодцев								
126	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий подготовки толщиной 25 мм	11	277,30	25,04	3050	275	428	0,14	2
		м2		22,25	9,38	245	103	123	0,05	1
127	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	7,3333333	455,68	1,27	3342	9	1785	1,42	10
		м2		270,00	0,47	1980	3	90	--	--
128	Е0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	7,3333333	335,23	0,30	2458	2	1560	1,24	9
		м2		236,25	0,11	1732	1	90	--	--
129	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,3333333	174,13	9,95	1277	73	505	0,36	3
		м2		52,20	3,74	383	27	123	0,02	--
130	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных стяжек	7,3333333	101,22	2,68	742	20	32	0,02	--
		м2		2,52	1,00	18	7	123	--	--
		Ж/б стена колодцев								
131	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	48,6666667	455,68	1,27	22176	62	11847	1,42	69
		м2		270,00	0,47	13140	23	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	48,6666667	335,23	0,30	16315	15	10353	1,24	60
		м2		236,25	0,11	11498	5	90	--	--
133	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	48,6666667	1363,15	49,23	66340	2396	10177	1,11	54
		м2		174,56	2,66	8495	130	118	0,01	--
		Сечение 3-3,L=18 м.								
139	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	1631,46	310,26	3263	621	982	1,53	3
		шт		256,50	94,27	513	189	140	0,39	1
140	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	3,28	21100,00	--	69208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,28	101,00	--	331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,28	70,00	--	230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
146	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,28	232,00	--	761	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3105964	511167			4192
			Тенге			619484	212082			1459
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3105867				
	Материалы -		Тенге			239887				
	Всего заработная плата -		Тенге				831566			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			486438				
	Местные материалы -		Тенге			1248891				
		Накладные расходы -	Тенге			867520				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							434
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			238403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4211790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6085
		Сметная заработная плата -	Тенге				961694			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			97				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			97				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			103				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4211894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6085
		Сметная заработная плата -	Тенге				961694			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		63 178				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			4 275 072				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		153 903				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		42 751				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		17 100				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			4 488 826				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		12 284 903				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		245 698				
		Итого:	Тенге			12 530 601				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		25 936				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			12 504 666				
		НДС, 12%	Тенге	12%		1 500 560				
		Итого по акту	**Тенге**			**14 005 225**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,903**		**12 649 676**				

Толеуов Е.У.

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор: Б. Адо

Валиаданов Б.Т.