ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Подрядные работы: "Строительство теплотрассы по ул. А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за апрель месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№16/68	27.09.2016г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	**445 433 949**										
за 2017год	**106 035 429**	**48 743 100**								**5 849 172**	**54 592 272**

Заказчик: **Жапаев Б.Б.**

Подрядчик: **Койлибаев М.Е.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за апрель месяц 2017г.
ЛС 2-1-1

На прокладку трубопроводов с установкой арматуры

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка предызолированных трубопроводов								
2	**Е0124-10-7**	**Бесканальная прокладка подающих предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	**0,0634**	**1253144,28**	**498321,78**	**79449**	**31594**	**65818**	**3640,00**	**231**
		км		**686250,00**	**112318,27**	**43508**	**7121**	**130**	**453,73**	**29**
3	**Е0124-10-17**	**Бесканальная прокладка обратных предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	**0,0634**	**1195063,38**	**495512,13**	**75767**	**31415**	**61280**	**3350,00**	**212**
		км		**632250,00**	**111256,22**	**40085**	**7054**	**130**	**448,54**	**28**
5	**Е0124-5-8**	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 2,5 МПа и температуре 300 гр.С**	**0,082**	**957373,60**	**356973,85**	**78505**	**29272**	**58275**	**2380,00**	**195**
		км		**456750,00**	**89922,57**	**37454**	**7374**	**130**	**374,33**	**31**
8	**Е0124-2-6**	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	**0,007**	**221721,29**	**83195,41**	**1552**	**582**	**1364**	**669,00**	**5**
		км		**126000,00**	**23881,50**	**882**	**167**	**130**	**120,11**	**1**
12	**С130806-487 Изм. и доп. вып. 24**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**126,8**	**27771,00**	**--**	**3521363**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130806-479 Изм. и доп. вып. 24	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	7	4309,00	--	30163	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-47-12	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 800 мм	32	1027,78	2,10	32889	67	9486	1,24	40
		м		227,25	0,79	7272	25	130	--	--
23	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	4,356	78096,82	39324,82	340190	171299	256126	147,70	643
		т		30375,00	14854,50	132314	64706	130	72,55	316
37	СТД"КТЗ" стр.2 п.22	Тройниковое ответвление с накладкой Ст 820х14/159х5-1-ППУ-ПЭ,Ру 2,5МПа	2	220061,39	--	440123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0124-13-4	Установка шаровых кранов диаметром 150 мм	2	2063,03	979,65	4126	1959	3051	5,15	10
		компл		951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
57	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	70	300,57	225,64	21040	15795	11694	0,41	29
		шт		69,53	58,98	4867	4129	130	0,23	16
59	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	9,1294721	6740,11	3311,11	61534	30229	48621	17,32	158
		м3		3267,00	2058,75	29826	18795	100	9,22	84
61	С130806-4092 Изм. и доп. вып. 24	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм ГОСТ 30732-2006	66	46765,00	--	3086490	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
64	С130806-4080 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	1	5568,00	--	5568	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
71	СТД"КТЗ" стр.2 п.3	Рабочая заглушка изоляции 159-1-ППУ-ПЭ	2	1137,52	--	2275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы и детали производства СНГ								
88	Е0122-8-18	Укладка трубы-кожуха диам. 1200 мм	0,032	1037547,77	557107,52	33202	17827	26408	2226,00	71
		км		424350,00	210451,50	13579	6734	130	1027,85	33
89	С130806-158 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм	32,128	43521,00	--	1398243	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0122-27-18	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 1200 мм**	0,064	4227280,49	730325,11	270546	46741	28120	352,00	23
		км		62100,00	275886,00	3974	17657	130	1347,43	86
		Система ОДК								
96	Е0124-10-7	**Монтаж элемента трубопроводов с кабелем вывода диаметром 1000**	0,002	1253144,28	498321,78	2506	997	2076	3640,00	7
		км		686250,00	112318,27	1373	225	130	453,73	1
97	СОО"АлмаЗИТ" стр.9 п.28	**Элемент трубопровода с кабелем вывода L-1000мм диаметром 820-ППУ-ПЭ**	2	57202,88	--	114406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9599935	377777			1625
			Тенге			317037	134430			627
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2513953				
	Материалы -		Тенге			304173				
	Всего заработная плата -		Тенге				451466			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1512648				
	Местные материалы -		Тенге			2318				
		Накладные расходы -	Тенге			572320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85848			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3271450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2537
		Сметная заработная плата -	Тенге				537314			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7085982				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7085982				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			425159				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7511141				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10782590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2537
		Сметная заработная плата -	Тенге				537314			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		161 739				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			10 944 329				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		393 996				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		109 443				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		43 777				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			11 491 545				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		31 449 765				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		628 995				
		Итого:	Тенге			32 078 760				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		66 396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			32 012 363				
		НДС, 12%	Тенге	12%		3 841 484				
		Итого по акту				**35 853 847**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,9**		**32 268 462**				

Заказчик: Толеуов Е.З.

Подрядчик:

Технический надзор: Адамтаев Б.К.

Кушмолдаева З.Р.

Курманов М.Б.

Нагорнова Л.В.

Кенешов Т.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за апрель месяц 2017г.
ЛС 1-1-2
На пересечение существующих сетей водопровода с тепломагистралью

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	**Е0101-17-14 т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1 К=1,06**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на сооружении магистральных трубопроводов в траншеях**	**118**	**41,99**	**40,09**	**4955**	**4730**	**1548**	**0,01**	**2**
		м3		**1,87**	**11,66**	**221**	**1376**	**97**	**0,04**	**5**
5	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грунта на 1 км**	**224,2**	**21,67**	**21,67**	**4858**	**4858**	**972**	**--**	**--**
		т		**--**	**4,33**	**--**	**972**	**100**	**0,09**	**20**
6	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**118**	**3,76**	**3,24**	**443**	**383**	**183**	**--**	**--**
		м3		**0,48**	**1,12**	**57**	**132**	**97**	**--**	**--**
7	**Е0101-17-2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**289,2**	**29,60**	**28,58**	**8560**	**8264**	**2960**	**0,01**	**2**
		м3		**0,99**	**9,56**	**286**	**2765**	**97**	**0,04**	**10**
8	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грунта на 1 км**	**535,02**	**21,67**	**21,67**	**11594**	**11594**	**2319**	**--**	**--**
		т		**--**	**4,33**	**--**	**2319**	**100**	**0,09**	**49**
9	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**28,92**	**134,10**	**--**	**3878**	**--**	**4382**	**0,97**	**28**
		м3		**134,10**	**--**	**3878**	**--**	**113**	**--**	**--**
10	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**260,28**	**6,48**	**6,48**	**1686**	**1686**	**531**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,10	--	548	97	0,01	2
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	260,28	21,55	4,52	5608	1175	4300	0,11	28
		м3		17,03	--	4433	--	97	--	--
12	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный для обсыпки труб	78	491,00	--	38298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка песка вручную	78	134,10	--	10460	--	11820	0,97	76
		м3		134,10	--	10460	--	113	--	--
		Трубы								
23	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,1	846,30	152,52	3470	625	1124	1,02	4
		м3		153,68	57,15	630	234	130	0,28	1
24	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм	0,02257	205061,83	105048,10	4628	2371	3693	575,00	13
		км		98037,50	27815,01	2213	628	130	108,82	2
25	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,00903	146403,43	74728,90	1322	675	1060	413,00	4
		км		70416,50	19866,11	636	179	130	78,05	1
28	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,0023	270167,88	115634,50	621	266	507	662,00	2
		км		126000,00	43681,50	290	100	130	213,34	--
31	С130804-958 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	22,7957	7840,00	--	178718	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,1203	4839,00	--	44133	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-126 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	2,3092	5749,00	--	13276	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Футляры								
47	Е0122-8-12	Укладка футляра из стальных труб диам. 600 мм	0,022	409689,50	181879,25	9013	4001	7390	997,00	22
		км		189675,00	68706,00	4173	1512	130	335,56	7
48	Е0122-8-11	Укладка футляра из стальных труб диам. 500 мм	0,007	307552,18	115368,43	2153	808	1980	857,00	6
		км		162000,00	55530,00	1134	389	130	271,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С130806-134 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм	22,088	13508,00	--	298365	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С130806-130 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	7,028	7591,00	--	53350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,022	1492594,58	217692,68	32837	4789	4611	464,00	10
		км		78975,00	82235,25	1737	1809	130	401,64	9
54	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,007	1272857,51	181410,91	8910	1270	1226	388,00	3
		км		66150,00	68530,50	463	480	130	334,70	2
55	Е0122-48-1	Заделка концов футляра диам.500-700 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
		Арматура								
56	Е0122-36-7	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 350 мм	1	4804,79	2100,29	4805	2100	3764	10,20	10
		шт		2101,50	794,25	2102	794	130	3,87	4
57	С130902-93 Изм. и доп.вып.19	Задвижки клиновые фланцевые 4000 Е2, PN 10, DN 350	1	183491,00	--	183491	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-36-7	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	1	4804,79	2100,29	4805	2100	3764	10,20	10
		шт		2101,50	794,25	2102	794	130	3,87	4
59	С130902-94 Изм. и доп.вып.19	Задвижки клиновые фланцевые 4000 Е2, PN 10, DN 400	1	204098,00	--	204098	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С130905-1943 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек DN 350	2	7926,00	--	15852	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Люки								
78	С131104-14 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	1	5232,00	--	5232	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	5011,00	--	5011	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы								
83	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	11,52	17976,23	482,30	207086	5556	27260	9,07	104
		м3		1638,00	182,25	18870	2100	130	0,89	10
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,52	70,00	--	806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0107-57-6	Устройство в колодцах герметизации внутренних и наружных швов мастикой полиуретановой	25,12	62,57	35,34	1572	888	1427	0,16	4
		м		27,23	13,34	684	335	140	0,07	2
86	С11011-9382 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Мастика полиуретановая для антикоррозионной защиты бетонных поверхностей, срок службы 35 лет,расх.2кг/м2	2,512	880,00	--	2211	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1385343	59260			344
			Тенге			57008	17484			131
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1385343				
	Материалы -		Тенге			173101				
	Всего заработная плата -		Тенге				74492			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1003736				
	Местные материалы -		Тенге			92238				
		Накладные расходы -	Тенге			90278				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13542			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1564158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							521
		Сметная заработная плата -	Тенге				88034			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1564158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							521
		Сметная заработная плата -	Тенге				88034			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		23 462				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 587 620				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		57 154				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		15 876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		6 350				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			1 667 001				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		4 562 206				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		91 244				
		Итого:	Тенге			4 653 451				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		9 632				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			4 643 819				
		НДС, 12%	Тенге	12%		557 258				
		Итого по акту				**5 201 077**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,9**		**4 680 969**				

Заказчик: Тлеуов Е.З.

Подрядчик:

Технический надзор: Адаштаев Б.К.

Хусаинов М.Б.

Нагорнова Л.В.

Кенешбаев Т.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за апрель месяц 2017г.

ЛС 2-1-2

На строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
2	Е0101-17-2 т.ч. п-1.6, п-3.9, доп. изм. № 1 К=1,06	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	820,1	31,31	30,29	25681	24840	8851	0,01	6
		м3		0,99	10,14	812	8313	97	0,04	30
7	Е010333-А1-1	**Перевозка грунта на 1 км**	1558,19	21,67	21,67	33766	33766	6753	--	--
		т		--	4,33	--	6753	100	0,09	142
8	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	820,1	3,76	3,24	3082	2660	1273	--	3
		м3		0,48	1,12	394	919	97	--	3
9	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	609,5	29,60	28,58	18041	17416	6239	0,01	4
		м3		0,99	9,56	603	5828	97	0,04	21
10	Е010333-А1-1	**Перевозка грунта на 1 км**	1127,575	21,67	21,67	24435	24435	4887	--	--
		т		--	4,33	--	4887	100	0,09	103
11	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	60,95	134,10	--	8173	--	9236	0,97	59
		м3		134,10	--	8173	--	113	--	--
12	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	548,55	6,48	6,48	3554	3554	1119	--	--
		м3		--	2,10	--	1154	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	548,55	21,55	4,52	11819	2477	9062	0,11	59
		м3		17,03	--	9342	--	97	--	--
14	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	1000,3	491,00	--	491147	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную песком	1000,3	134,10	--	134140	--	151578	0,97	972
		м3		134,10	--	134140	--	113	--	--
		Мостовой переход тепломагистрали через.р.Сары-Булак								
		Сваи, л.002								
18	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	7,56	6184,48	4739,98	46755	35834	13995	4,47	34
		м3		787,50	822,24	5954	6216	115	2,35	18
19	С143014-6 Изм. и доп. вып. 25	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм	84	1054,00	--	88536	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,7868	70,00	--	545	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,7868	100,00	--	779	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,7868	232,00	--	1807	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	12	400,95	187,20	4811	2246	3912	1,21	15
		1свая		213,75	69,75	2565	837	115	0,34	4
		Ростверки Рсм2, 4 шт								
24	Е0108-3-3	Устройство гравийного песчаного основания под фундаменты	280	230,27	100,89	64476	28249	53525	0,85	238
		м3		123,75	38,25	34650	10710	118	0,18	50
25	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	280	388,00	--	108640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5	1,904	4846,51	66,01	9228	126	441	1,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	373	47	105	0,12	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,94208	70,00	--	136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных ростверков	15,6	7411,37	489,23	115617	7632	15300	4,75	74
		м3		749,25	184,82	11688	2883	105	0,90	14
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,834	70,00	--	1108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	15,834	100,00	--	1583	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15,834	232,00	--	3673	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03012	38436,00	--	1158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0192	34803,00	--	668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,6552	34343,00	--	22502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,354	34040,00	--	12050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0664	65900,00	--	4376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2688	61300,00	--	16477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,2248	61200,00	--	13758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,4032	58700,00	--	23668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0113-13-1	Битумный праймер	26	24,42	0,07	635	2	189	0,04	1
		м2		8,06	0,02	210	1	90	--	--
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26	174,13	9,95	4527	259	1789	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1357	97	123	0,02	--
42	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	26	50,61	1,34	1316	35	56	0,01	--
		м2		1,26	0,50	33	13	123	--	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-латексная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26	245,44	3,82	6381	99	1190	0,21	6
		м2		37,35	1,44	971	37	118	0,01	--
44	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП	1,25	418,00	--	523	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Колонны и ригели, л.003								
45	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м	7,6	11906,10	1032,29	90486	7845	29416	20,60	157
		м3		3296,25	389,95	25052	2964	105	1,90	14
47	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,112	62000,00	--	6944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0192	38436,00	--	738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0948	66000,00	--	6257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,65952	56200,00	--	37065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,768	34040,00	--	26143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С11041-83прим.	Сталь полосовая 80х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0304	46400,00	--	1411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,04528	126994,77	680,89	5750	31	275	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	251	12	105	1,26	--
59	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,49484	64092,87	304,24	31716	151	1790	20,00	10
		1т		3330,00	114,75	1648	57	105	0,56	--
62	Е0113-20-4	Огрунтовка наружных поверхностей ж/б опор перехода ПФ-170	98	18,30	0,02	1793	2	512	0,03	3
		м2		5,81	--	569	--	90	--	--
63	Е0113-21-2 К=2	Окраска наружных поверхностей ж/б опор перехода эмалью ПФ-133	98	55,81	0,04	5470	4	1025	0,06	6
		м2		11,62	--	1139	--	90	--	--
		Смотровые колодцы								
89	Е0107-31-1	Устройство смотровых люков в мокрых грунтах	0,5	2799,86	1856,11	1400	928	988	4,93	2
		м3		812,93	597,97	406	299	140	2,37	1
90	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,04	200,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,5	232,00	--	116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5	70,00	--	35	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ПО1-1 с отверстием	0,26	14095,12	--	3665	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,26	101,00	--	26	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1171,00	--	2342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	4	1282,00	--	5128	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-латексная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,8571429	245,44	3,82	1192	19	222	0,21	1
		м2		37,35	1,44	181	7	118	0,01	--
98	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП 2 % от общего объема	0,2428571	418,00	--	102	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0123-24-1	Установка люков	2	280,19	35,42	560	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
100	С131104-16 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	8339,00	--	16678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0139-7-3	Монтаж второй крышки люка	0,0222	15530,55	10774,05	345	239	127	24,41	1
		т		4524,75	1853,96	100	41	90	6,86	--
102	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость 2 крышки люка	0,0222	110909,00	--	2462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,999	16,36	0,05	16	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-133 за 2 раза	0,999	51,92	0,04	52	--	7	0,04	--
		м2		8,32	--	8	--	90	--	--
105	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2	Доплата за сталь марки С245	0,0014857	1860,00	--	3	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		=Отмостка вокруг смотровых люков,листы 008-012								
106	Е0111-1-2	Уплотнение щебнем	9,2285714	57,05	2,62	526	24	131	0,07	1
		м2		10,51	0,99	97	9	123	--	--
107	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,3842857	5230,93	--	7241	--	965	3,66	5
		м3		567,00	--	785	--	123	--	--
		Сечение 2-2. Плита П3,л.018								
188	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	61	1631,46	310,26	99519	18926	29956	1,53	93
		шт		256,50	94,27	15647	5750	140	0,39	24
189	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	164,7	21100,00	--	3475170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
190	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	164,7	101,00	--	16635	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
191	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	164,7	70,00	--	11529	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
192	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	164,7	232,00	--	38210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5206304	211871			1765
			Тенге			257572	57861			431
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1411				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1411				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1495				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5202083				
	Материалы -		Тенге			102769				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				**315292**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**189105**				
	Местные материалы -		Тенге			**4441107**				
		Накладные расходы -	Тенге			**355268**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**178**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**53290**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**333441**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5890792**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2373**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**368582**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2810**				
	Материалы -		Тенге			**5**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**142**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2465**				
		Накладные расходы -	Тенге			**127**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**176**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3113**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**161**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5895401**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2373**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**368743**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		88 431				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			5 983 832				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		215 418				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		59 838				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		23 935				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			6 283 024				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		17 195 217				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		343 904				
		Итого:	Тенге			17 539 121				
		Возврат от временных зданий и сооружений, 15%	Тенге	15%		36 302				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружений	Тенге			17 502 819				
		НДС, 12%	Тенге	12%		2 100 338				
		Итого по акту				**19 603 157**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,9**		**17 642 841**				

Заказчик: Кратышев М.Б.

Подрядчик:

Технический надзор: Б. Адилтаев

Абдрахманова З.Р.