Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Подрядные работы: "Строительство теплотрассы по ул. А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

СПРАВКА

стоимости и затрат выполненных работ за февраль месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
			№16/68	27.09.2016г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1				налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**362 100 956**									
за 2017год	**22 702 435**	**20 270 031**							**2 432 404**	**22 702 435**

Заказчик: **Жапаев Б.Б.**

Подрядчик: **Койлибаев М.Е.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за февраль месяц 2017г.

ЛС 2-1-1

На прокладку трубопроводов с установкой арматуры

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0124-10-7	**Бесканальная прокладка подающих предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,079	1253144,28	498321,78	98998	39367	82013	3640,00	288
		км		686250,00	112318,27	54214	8873	130	453,73	36
3	Е0124-10-17	**Бесканальная прокладка обратных предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,079	1195063,38	495512,13	94410	39145	76358	3350,00	265
		км		632250,00	111256,22	49948	8789	130	448,54	35
5	Е0124-5-8	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 2,5 МПа и температуре 300 гр.С**	0,015	957373,60	356973,85	14361	5355	10660	2380,00	36
		км		456750,00	89922,57	6851	1349	130	374,33	6
20	Е0122-47-12	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 800 мм**	32	1027,78	2,10	32889	67	9486	1,24	40
		м		227,25	0,79	7272	25	130	--	--
21	Е0124-12-16	**Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 800 мм**	1	33745,50	18424,12	33746	18424	24402	77,70	78
		шт		13950,00	4820,85	13950	4821	130	17,77	18
23	Е0122-33-6	**Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм**	8,954	78096,82	39324,82	699279	352114	526480	147,70	1323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		30375,00	14854,50	271978	133007	130	72,55	650
34	СТД"КТЗ" стр.2 п.20	Тройниковое ответвление Ст 820х14/273х11-1-ППУ-ПЭ,Ру 2,5МПа	2	253441,92	--	506884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СТД"КТЗ" стр.2 п.21	Тройниковое ответвление с накладкой Ст 820х14/219х7-1-ППУ-ПЭ,Ру 2,5МПа	2	239196,98	--	478394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0124-13-6	Установка шаровых кранов диаметром 250 мм	2	4204,93	1959,43	8410	3919	6270	10,40	21
		компл		1980,00	431,55	3960	863	130	1,80	4
42	Е0124-13-5	Установка шаровых кранов диаметром 200 мм	2	3005,63	1463,25	6011	2927	4432	7,33	15
		компл		1365,75	338,85	2732	678	130	1,41	3
56	Е0113-44-7	Очистка щетками концов труб перед установкой муфт	41,5896768	60,75	--	~~2527~~	--	~~2274~~	0,34	14
		м2		60,75	--	~~2527~~	--	90	--	--
57	Е0113-44-9	Обеспыливание	41,5896768	59,00	47,75	~~2454~~	~~1986~~	~~1095~~	0,07	3
		м2		11,25	18,00	~~468~~	~~749~~	90	0,09	4
58	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	41	300,57	225,64	12323	9251	6850	0,41	17
		шт		69,53	58,98	2851	2418	130	0,23	9
60	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	3,3271741	6740,11	3311,11	22426	11017	17720	17,32	58
		м3		3267,00	2058,75	10870	6850	100	9,22	31
61	С130806-4092 Изм. и доп. вып. 24	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм ГОСТ 30732-2006	37	46765,00	--	1730305	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
63	С130806-4082 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	2	7525,00	--	15050	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0122-8-18	Укладка трубы-кожуха диам. 1200 мм	0,032	1037547,77	557107,52	33202	17827	26408	2226,00	71
		км		424350,00	210451,50	13579	6734	130	1027,85	33
89	С130806-158 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм	32,128	43521,00	--	1398243	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		5184929	~~5189910~~	501400			2226
			Тенге			441198	175156			827
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2459277				
	Материалы -		Тенге			116662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				616355			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1398243				
	Местные материалы -		Тенге			1775				
		Накладные расходы -	Тенге		791079	~~794448~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							397
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			~~3448948~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3451
		Сметная заработная плата -	Тенге				735522			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			~~2730633~~				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			~~2730633~~				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163838				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2894471				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		6334568	6343419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3451
		Сметная заработная плата -	Тенге				735522			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		~~95 151~~				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		6429587	~~6 438 570~~				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		231 789				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		~~64 386~~				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		~~25 754~~				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге		6751066	~~6 760 499~~				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737	18476143	~~18 501 959~~				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		~~370 039~~				
		Итого:	Тенге		18845666	~~18 871 998~~				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		~~39 061~~				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге		18806659	18 832 937				
		НДС, 12%	Тенге	12%		~~2 259 952~~				
		Итого по акту			21063458	~~21 092 889~~				
		Итого по акту с понижающим коэф.	Тенге	0,899	18836049	18 958 771				

Заказчик: Тажиев Б.Б.

Подрядчик:

Технический надзор: Куанышев М.Б. Б. Арайтпаев

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за февраль месяц 2017г.

ЛС 2-1-2

На строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сечение 3-3,L=18 м.								
170	Е0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	23	1029,17	--	23671	--	13494	2,99	69
		м3		477,00	--	10971	--	123	--	--
171	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	46	695,60	389,08	31997	17898	18729	0,94	43
		шт		153,90	136,92	7079	6298	140	0,55	25
172	С143003-511 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	46	4223,00	--	194258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0107-3-4	**Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	22	1631,46	310,26	35892	6826	10804	1,53	34
		шт		256,50	94,27	5643	2074	140	0,39	8
174	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2**	38,24	21100,00	--	806864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0107-42-3	**Установка опорных подушек**	6	695,60	389,08	4174	2334	2443	0,94	6
		шт		153,90	136,92	923	822	140	0,55	3
176	С143014-3 Изм. и доп. вып. 25	**Опорные подушки /ОП7**	0,54	14379,00	--	7765	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	**С143001-47**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**38,24**	**101,00**	**--**	**3862**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
178	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**84,78**	**70,00**	**--**	**5935**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
179	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**46,54**	**200,00**	**--**	**9308**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
180	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	**84,78**	**232,00**	**--**	**19669**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1143394**	**27058**			**151**
			Тенге			**24617**	**9194**			**37**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1143394**				
	Материалы -		Тенге			**6430**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**33811**			
	Местные материалы -		Тенге			**1085290**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45470**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6820**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71332**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1260196**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**211**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40631**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1260196**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**211**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40631**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		18 903				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 279 099				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		46 048				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		12 791				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		5 116				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			1 343 054				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		3 675 635				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		73 513				
		Итого:	Тенге			3 749 148				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		7 760				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			3 741 388				
		НДС, 12%	Тенге	12%		448 967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту				4 190 355				
		Итого по акту с понижающим коэф.	Тенге	0,899		3 766 386				

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор: