форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел стоительство акимата города Туркестан"
Инженер: ТОО "FD group"
Подрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"

Наименование объекта : "Строительство инженерных инфраструктур для жилых домов микрорайона Отырар г. Туркестан ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2017 года

Код		Код	Доп. Соглашение к договору №38 от 07.06.2016		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513		36370	2	20.04.2017	Обл.бюджет	467004015431.	ТОО	17

Наименование основных комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	609 785 965,04	58 352 965,04	24 509 790	10 584 651	10 353 457	87 253	143 941	-	-	2 941 175	27 450 965,04

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительство акимата города Туркестан"
_____ А. А. Алдамуратов

Инженер:
Директор
ТОО «FD group»
_____ Шагирбаев Е.Н.

Инженер эксперт _____ Даулетов Т.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____ М.Е. Койлибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"
Инженер: ТОО " FD group"
Подрядчик: ТОО " Астанаинжкомстрой"
Наименование объекта: "Строительство инженерных инфраструктур для жилых домов микрорайона Отырар, г. Туркестан, ЮКО"

АКТ №1
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4. НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ГАЗГОЛЬДЕРА								
1	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	57	27,84	26,18	1587	1492	490	0,01	1
				1,66	7,2	95	410	97	0,03	1
		м3								
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами=ДОРАБОТКА	1,71	262,72	-	449	-	508	1,85	3
	т.ч. п-1.55, доп. изм.			262,72	-	449	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-166-2	-Подсыпка мягким грунтом толщ.0,1м	2	134,1	-	268	-	303	0,97	2
				134,1	-	268	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	45	6,48	6,48	292	292	92	-	-
				-	2,1	-	95	97	0,01	-
		м3								
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	45	21,55	4,52	970	203	743	0,11	5
				17,03	-	766	-	97	-	-
		м3								
7	Ц0107-1-1	-Установки насосного агрегата	1	24951	4653	24951	4653	14542	78	78
				14380	1778	14380	1778	90	10,31	10
		шт								
9	Е0109-10-1	-Монтаж резервуаров	0,6	20801,65	9779,2	12481	5868	4809	33,1	20
				6840	2066,41	4104	1240	90	7,23	4
		т								
12	С131103-15	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм	10	623	-	6230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек	16	276,46	17,71	4423	283	4025	1,07	17

		или клапанов обратных диам. 50 мм		---	---	---	---	---	---
				186,75	6,75	2988	108	130	0,03	-
			шт							
14	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
				---	---	---	---	---	---	---
				342	11,25	684	23	130	0,05	-
			шт							
15	С130904-111 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм ГКШ-100Ф	2	20900	-	41800	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
16	С130904-108 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм ГКШ-50Ф	5	6420	-	32100	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
17	прим. С130904-106 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм ГКШ-32Ф	11	4220	-	46420	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
18	С130904-57 прим.	-Краны трехходовые 14М1-16 Dy 15 мм	5	328	-	1640	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
19	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				---	---	---	---	---	---	---
				126	-	252	-	130	-	-
			фланец							
20	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492	-	984	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
21	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	39	74,06	9,93	2888	387	3194	0,32	12
				---	---	---	---	---	---	---
				63	-	2457	-	130	-	-
			фланец							
22	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	285	-	3420	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
23	С130809-8	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	249	-	996	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
24	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	23	225	-	5175	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
25	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	-
				---	---	---	---	---	---	---
				96,75	-	97	-	130	-	-
			фланец							
26	С130809-10	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	1	342	-	342	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
27	Е0119-6-1	-Установка предохранительных клапанов диаметром до 50 мм	5	1176,74	84,74	5884	424	2722	2,17	11
				---	---	---	---	---	---	---
				393,75	31,5	1969	157	128	0,15	1
			клапан							
28	прайс лист стр.54с	-Клапан предохранительный 17с11нж	5	2934,03	-	14670	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

29	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм Ф22Х3	м	3	176,7	14,12	530	42	406	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	128	0,03	-
30	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм Ф32Х3	м	3	251,7	14,12	755	42	406	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	128	0,03	-
31	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм Ф38Х3	м	50	293,7	14,12	14685	706	6761	0,55	28
					100,35	5,29	5018	265	128	0,03	1
32	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм Ф45Х3	м	3	324,7	14,12	974	42	406	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	128	0,03	-
33	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм Ф57Х4	м	30	440,7	14,12	13221	424	4057	0,55	17
					100,35	5,29	3011	159	128	0,03	1
34	Е0116-9-2	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм Ф79Х4	м	1	555,76	15,99	556	16	156	0,66	1
					116,1	5,99	116	6	128	0,03	-
35	Е0116-9-3	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм Ф89Х4	м	12	669,75	20,8	8037	250	2124	0,73	9
					130,5	7,79	1566	93	128	0,04	-
36	Е0116-9-4	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм Ф108Х4	м	2	789,75	20,8	1580	42	354	0,73	1
					130,5	7,79	261	16	128	0,04	-
37	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	м	0,021	121294,13	49389,75	2547	1037	2223	312,7	7
					62775	18657	1318	392	130	91,12	2
38	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	т	1	251	-	251	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	С130810-108	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	1	302	-	302	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	2	251	-	502	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	С130810-111	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	1	330	-	330	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	С130810-113	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <	шт	1	338	-	338	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		16 МПа, 108х4-57х3 мм							
			шт						
43	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251	-	251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
44	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401	-	401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
45	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	4	321	-	1284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
46	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	7	227	-	1589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
47	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм 38х3,0	26	208	-	5408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
48	С130810-74	-Отводы гнутые Ф25	2	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
49	С130810-11	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 38х3,0 мм	1	183	-	183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
50	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей	0,03	247994,13	49389,75	7440	1482	3176	312,7	9
				62775	18657	1883	560	130	91,12	3
			т							
51	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НА ПЕРЕКИДНОЙ МОСТИК И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,21	9850,48	1162,95	2069	244	1411	46,6	10
				7357,5	108	1545	23	90	0,53	-
			т							
52	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,21	154200	-	32382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
53	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА	0,11752	247994,13	49389,75	29144	5804	12441	312,7	37
				62775	18657	7377	2193	130	91,12	11
			т							
		УТЕПЛЕННЫЙ ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД								
54	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				342	11,25	342	11	130	0,05	-
			шт							
55	С130904-111	-Краны шаровые сварные газовые	1	20900	-	20900	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20	Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм ГКШ-100Ф		-	-	-	-	-	-	-
56	E0116-9-4	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100(108x4) мм	шт 2	789,75	20,8	1580	42	354	0,73	1
				130,5	7,79	261	16	128	0,04	-
57	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	м 0,0025	121294,13	49389,75	303	123	265	312,7	1
				62775	18657	157	47	130	91,12	-
58	C130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108x4 мм	т 1	401	-	401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм КОЖУХ ЗАШИТНЫЙ	шт 0,0185	247994,13	49389,75	4588	914	1958	312,7	6
				62775	18657	1161	345	130	91,12	2
60	C143006-6 Изм. и доп.вып.10 8.02-04-20	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	т 0,02	8290	-	166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	E0126-1-13	-Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	1000шт 2	290,25	5,47	581	11	395	1,07	2
				195,53	2,03	391	4	100	0,01	-
62	C11031-25	-Вата минеральная	м 0,2	2530	-	506	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА В ФУТЛЯРЕ Ф108Х4 ЧЕРЕЗ СТЕНУ УГ8-00-00								
63	E0116-10-8	-Прокладка трубопроводов (ФУТЛЯРА) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108(219x6) мм	0,5	2303,32	45,33	1152	23	197	1,66	1
				290,25	16,97	145	8	128	0,08	-
64	E0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	м 1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
				393,75	-	394	-	128	-	-
65	E0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1сальник 2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				126	-	252	-	130	-	-
66	C130809-75	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	фланец 2	2350	-	4700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-ПОД ОПОРЫ ФМ-1	компл 1,12	7023,83	95,97	7867	107	950	4,9	5
				771,75	36,25	864	41	105	0,18	-

			м3							
			НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ(Тер[illegible]ория АГЗС и ГНП),(Территория резервуаной установки),(Насосно-испарительное отделение),(База хранения)							
68	1914-5	-Щит пожарный	6	5080	-	30480	-	-	-	-
			компл.	-	-	-	-	-	-	-
69	1914-3	-Огнетушитель углекислый ОУ-2А	1	1840	-	1840	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
70	2201-77	-Огнетушитель углекислотный ОУ-5П	2	1730	-	3460	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
71	1303-214	-Огнетушитель порошковый ОУ-80	4	2940	-	11760	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
72	5101-254	-Лопата железная	4	288	-	1152	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
73	5564-178 прим.	-Металлический ящик для песка	4	4200	-	16800	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
74	С143008-92	-Песок природный	2,5	1200	-	3000	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
75	С11011-82	-Войлок строительный	0,01	149700	-	1497	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД(СРЕДН.ДАВЛЕНИЕ)								
76	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,022	58881,69	25695,31	1295	565	1141	194	4
				33075	6813,45	728	150	130	26,38	1
			км							
77	С130804-122 7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	22	692	-	15224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
78	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов=ОТВОД"полиэтилен-сталь"ПЭ-110	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
			шт							
79	Е0116-10-8	-Прокладка трубопроводов (ФУТЛЯРА) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108(219х6) мм	1	2303,32	45,33	2303	45	393	1,66	2
				290,25	16,97	290	17	128	0,08	-
			м							
80	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
				393,75	-	394	-	128	-	-
			1сальник							
81	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов=ПЕРЕХОД"полиэтилен-сталь"ПЭ-110	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
			шт							
82	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	2	1732,08	290,34	3464	581	1550	2,74	5
			шт	486	110,25	972	220	130	0,53	1
83	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,002	58881,69	25695,31	118	51	104	194	-
				33075	6813,45	66	14	130	26,38	-

		км							
84	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	2	692	-	1384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
85	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
86	Прайс лист	Муфта ПЭ Ф110	2	5356,29	-	10713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ПЛАСТИНА	0,00794	9850,48	1162,95	78	9	53	46,6	-
				7357,5	108	58	1	90	0,53	-
		т								
88	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00794	154200	-	1224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
89	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН КЛ.В7,5	0,1	5598,25	66,01	560	7	23	1,35	-
				195,75	24,93	20	2	105	0,12	-
		м3								
90	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1732,08	290,34	3464	581	1550	2,74	5
				486	110,25	972	220	130	0,53	1
		шт								
91	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	3	273,96	119,85	822	360	519	0,64	2
				100,35	29,7	301	89	133	0,12	-
		шт								
92	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	0,156	18400	-	2870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
93	Е0127-83-1	Установка указателя	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
				506,25	28,22	1519	85	133	0,11	-
		шт								
94	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя Таблички для указателя	3	359	-	1077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=3	Установка сигнальн.ленты с надписью "ГАЗ"	0,017	64694,1	51587,52	1100	877	460	63	1
				13106,58	7246,8	223	123	133	42,03	1
		км								
96	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, доп. изм.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	262,72	-	788	-	891	1,85	6
				262,72	-	788	-	113	-	-
		м3								
97	Е0124-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм	1	2324,03	537,62	2324	538	1351	4,7	5
				837	202,5	837	202	130	0,99	1
		шт								
98	ПРАЙС ЛИСТ стр.54Л	КОНДЕНСАТОСБОРНИК Ф100	1	21760,65	-	21761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	Ц0108-346-3	Прокладка сигнального провода	20	89,3	-	1786	-	1697	0,53	11

		м		89,3	-	1786	-	95	-	-
100	С151607-198	-Провод сигнальный	0,02	32100	-	642	-	-	-	-
	прим.	1000м		-	-	-	-	-	-	-
		ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ								
101	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	93	78,92	-	7340	-	8303	0,33	31
				69,75	-	6487	-	128	-	-
		м								
102	Ц3924-2	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса сдвух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	10	109,1	14,7	1091	147	749	0,4	4
				81	2,25	810	22	90	0,01	-
		стык								
103	Ц3924-7	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса сдвух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	3	177,8	23,8	533	71	371	0,7	2
				135	2,25	405	7	90	0,01	-
		стык								
104	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,61	43,6	0,1	1204	3	290	0,06	2
				11,62	0,04	321	1	90	-	-
		м2								
105	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	27,61	40,72	0,04	1124	1	207	0,04	1
				8,32	-	230	-	90	-	-
		м2								
106	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,33	100,7	0,07	738	1	464	0,37	3
				60,3	0,02	442	-	105	-	-
		м2								
107	Е0122-23-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,002	44547,62	9152,23	89	18	45	76,7	-
				13905	3458,25	28	7	130	16,89	-
		км								
108	Е0106-40-1	-Испытание емкостей	40	24,6	0,69	984	28	503	0,08	3
		м3		11,7	0,27	468	11	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	542550	30818		406
Стоимость оборудования -	Тенге	87253	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	97190	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33150	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**672890**	**-**	**-**	**-**

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2. ПОКРЫТИЕ

АСФАЛЬТ.ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (=6721,28 м2)

3	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	6385,216	383,78	-	2450518	-	210185	0,14	919
				24,75	-	158034	-	133	-	-

	асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2							
4	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 02, СН РК	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2242,95	465,72	6,63	1044587	14872	329447	0,7	1566
				108,68	1,76	243764	3940	133	0,01	14
		м								
				ПОКРЫТИЕ ТИП 11 ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ(=3722,58 м2)						
9	E0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	3536,451	100,06	42,08	353857	150977	344670	0,38	1367
				57,38	14,85	205871	53280	133	0,07	260
		м2								
11	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 02, СН РК	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Установка бортовыхбетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1944,752	420,69	6,63	818137	13788	305437	0,7	1451
				108,68	1,76	225998	3653	133	0,01	13
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4728923	179637			5304
	Накладные расходы -		Тенге			1119336	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			350896	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**6199155**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	E0147-11-2	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	1346	146,77	15,14	197552	20377	238524	0,95	1273
				131,63	5,74	177174	7729	129	0,02	30
		яма								
2	E0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	1346	151,76	-	204269	-	260191	0,82	1105
				149,85	-	201698	-	129	-	-
		шт								
7	E0147-25-1	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	10868	6,1	0,34	66340	3740	82583	0,04	441
				5,76	0,13	62600	1418	129	-	5
		м2								
8	E0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	10868	19,01	-	206601	-	115102	0,05	571
				8,21	-	89226	-	129	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			674762	24117			3390
	Накладные расходы -		Тенге			696400	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			82270	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**1453432**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 4. СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКИ

АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

1	E0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1740	164,82	34,29	286794	59666	34262	0,04	69
				6,01	8,79	10457	15303	133	0,03	52

2	Е0127-26-3	-Вычитается позиция:Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	1740	-23,31	-1,37	-40559	-2379	-1159	-	-1
					-0,1	-0,4	-174	-698	133	-	-2
3	Е0127-53-5	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	м2	1740	439,71	15,35	765095	26712	25456	0,03	58
					5,94	5,06	10336	8804	133	0,02	31
4	Е0127-54-5	-Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	м2	1740	-104,17	-	-181256	-	-23	-	-
					-0,01	-	-17	-	133	-	-
5	Е0107-24-12-	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Установка оград металлических по металлическим столбам из сетчатых панелей	м2	348	517,64	243,27	180139	84658	159573	1,49	519
					261	66,53	90828	23152	140	0,24	84
8	Е0107-25-9	-Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	м	4	140,09	12,17	560	49	656	0,71	3
					112,5	4,59	450	18	140	0,02	-
9	С143001-5 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	шт	24	5305	-	127320	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0115-172-4-	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м3 м2	4,2004088	148,4	0,07	623	-	476	0,65	3
					108	0,02	454	-	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1138717	168704			651
Накладные расходы -	Тенге	218043	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	81406	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**	**1438166**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6. ИРРИГАЦИЯ

1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	47,53	28,89	27,85	1373	1324	437	0,01	-
					1,04	8,44	49	401	97	0,03	1
2	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,47	262,72	-	386	-	364	1,54	2
					218,93	-	322	-	113	-	-
3	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	39,2	134,1	-	5257	-	5940	0,97	38
					134,1	-	5257	-	113	-	-

		м3							
4	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39,2	21,55	4,52	845	177	648	0,11	4
				17,03	-	668	-	97	-	-
		м3								
						УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ				
5	Е0137-74-3	-Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	80,41	2021,6	958,9	162557	77105	122047	5,38	433
				933,75	331,09	75083	26623	120	1,25	101
		м3								
						УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДНЫХ МОСТИКОВ				
7	Е0137-74-12-	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	5,568	1464,89	658,74	8157	3668	5120	3,01	17
				537,75	228,49	2994	1272	120	0,88	5
		м3								
9	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,568	-134	-	-746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,568	-250	-	-1392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0106-1-1	-Устройство бетона кл.В15	5,568	9776,17	66,01	54434	368	1290	1,35	8
				195,75	24,93	1090	139	105	0,12	1
		м3								
12	Е0127-21-1	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	58	199,13	17,83	11550	1034	885	0,04	2
				6,41	5,07	372	294	133	0,02	1
		м2								
						УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИКОВ				
13	Е0137-74-12-	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,84	1464,89	658,74	5625	2530	3531	3,01	12
				537,75	228,49	2065	877	120	0,88	3
		м3								
15	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,84	-134	-	-515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,84	-250	-	-960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0106-1-1	-Устройство бетона кл.В15	3,2	9776,17	66,01	31284	211	741	1,35	4
				195,75	24,93	626	80	105	0,12	-
		м3								

18	E0127-21-1	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	40	199,13	17,83	7965	713	611	0,04	2
				6,41	5,07	256	203	133	0,02	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			285819	87129			522
	Накладные расходы -		Тенге			141686	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25650	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**453155**	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			7370771	263682			1667
	Стоимость оборудования -		Тенге			87253	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2272655	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			573371	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**			**10216797**	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ:	**10 216 797 тенге**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%:	151 943 тенге
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%:	71 970 тенге
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%:	102 815 тенге
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%:	41 126 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г:	10 584 651 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 Г. К=2,38968:	25 293 901 тенге
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖА 2%:	505 878 тенге
ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН:	25 799 779 тенге
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,95 :	24 509 790 тенге
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НДС (12%):	2 941 175 тенге
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	**27 450 965,04 тенге**
В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ С НАЛОГАМИ:	**226 288 тенге**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства акимата Города Туркестан»
_____ Алдамуратов А.А.

Инженер:
Инженер эксперт
ТОО "FD group"
Инженер-эксперт Даулетов Т.И.
_____ Даулетов Т.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____ М. Е. Койлибаев