Заказчик: ГУ "Отдел стоительство акимата города Туркестан" форма 3
Инженер: ТОО "FD group"
Подрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"

Наименование объекта : "Строительство инженерных инфраструктур для жилых домов микрорайона Отырар г. Туркестан ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2016 года

Код		Код		Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513		36370		38	07.06.2016 г	Респ.бюджет	467004032431.	ТОО	17

Наименование основных комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-ретение материалов	другие допол-нительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	550 000 000	44 642 857	19 279 196	19 014 839	-	264 357	-	-	5 357 143	50 000 000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительство акимата города Туркестан"
_____ А. А. Алдамуратов

Инженер:
Директор
ТОО «FD group»
_____ Шагирбаев Е.Н.

Инженер эксперт _____ Даулетов Т.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____ М.Е. Койлибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"
Инженер: ТОО " FD group"
Подрядчик: ТОО " Астанаинжкомстрой"
Наименование объекта: "Строительство инженерных инфраструктур для жилых домов микрорайона Отырар, г. Туркестан, ЮКО"

АКТ №2
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ												
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	391,686	27,84	26,18	10903	10252	3366	0,01	5				
				1,66	7,2	650	2820	97	0,03	10				
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	12,114	262,72	-	3183	-	3596	1,85	22				
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. К=1,2			262,72	-	3183	-	113	-	-				
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	201,9	6,48	6,48	1308	1308	412	-	-				
				-	2,1	-	425	97	0,01	2				
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	67,3	134,1	-	9025	-	10198	0,97	65				
				134,1	-	9025	-	113	-	-				
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	134,66	134,1	-	18058	-	20405	0,97	131				
				134,1	-	18058	-	113	-	-				
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ												
6	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	1,92	5302,45	66,01	10181	127	445	1,35	3				
				195,75	24,93	376	48	105	0,12	-				
7	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	5,76	7972,97	112,36	45924	647	6435	6,34	37				
				1021,5	42,44	5884	244	105	0,21	1				
8	C12041-72	Каркасы и сетки плоские:	0,001116	67700	-	76	-	-	-	-				

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т		---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-
9	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,015984	50600	-	809	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
10	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02904	93997,62	304,24	2730	9	1012	198
					33075	114,75	960	3	105	0,56
11	Ц0108-1-5	-Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 1600 кВА	шт	1	63391	36920	63391	36920	32153	143
					25880	7965,12	25880	7965	95	46,2
14	Ц0108-1-4	-Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 1000 кВА	шт	1	15734	10340	15734	10340	7011	30
					5040	2340,05	5040	2340	95	13,57
17	Ц0108-146-5	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	2996	113,2	42,7	339147	127929	141741	0,25
					40,5	9,3	121338	27863	95	0,05
21	Ц0108-164-1-0	-Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	шт	40	10539,9	7791	421596	311640	167163	13
					2678	1721,03	107120	68841	95	9,98
23	Ц0108-164-8	-Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2	7278,3	5341	14557	10682	5831	9
					1890	1179,03	3780	2358	95	6,84
25	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2
					317	13,5	317	14	95	0,08
27	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,459	58881,69	25695,31	27027	11794	23801	194
					33075	6813,45	15181	3127	130	26,38
28	СПрайс-лист-ТРУБА ПНД Ф110мм стр.54		м	463,59	47,08	-	21826	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
29	СПрайс-лист-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ 150мм стр.54		м	270	15,55	-	4199	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
30	СПрайс-лист-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ 250мм стр.54		м	2051	24,19	-	49614	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
31	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	12	114,4	7,8	1373	94	562	0,29
					48,8	0,5	586	6	95	-
32	С130806-9 Изм. и доп.вып.9	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие	м	12	191	-	2292	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

	СН РК 02, СН РК	32x2,8 мм	м						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1064249	521811			1823
	Накладные расходы -		Тенге		424446	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		89322	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**		**1578017**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ЭСН-7)

33	Е0133-3-2 -Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	12	1065,02	925,52	12780	11106	4731	0,89	11
				139,5	235,98	1674	2832	105	0,92	11
34	Е0133-255-1-Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	12,24	6676,01	132,5	81714	1622	3615	1,48	18
				231,75	49,5	2837	606	105	0,24	3
35	Е0109-17-1 -Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	2,412	4646,85	2285,57	11208	5513	4768	9,35	23
				1579,5	617,13	3810	1489	90	2,34	6
36	Е0109-48-2 -Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,412	542,84	144,52	1309	349	635	1,34	3
				292,5	-	706	-	90	-	-
38	Е0133-254-1-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	2,412	2680,92	2005,12	6466	4836	1730	2,14	5
				360	322,92	868	779	105	1,04	3
39	Ц0108-88-3 -Конструкции металлические	т	0,011616	102170	1870	1187	22	94	52	1
				8280	270,01	96	3	95	1,57	-
40	Ц0108-593-4-Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	т	12	451,5	248	5418	2976	2771	0,87	10
				172	71,1	2064	853	95	0,41	5
41	С151703-4 -Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	12	4460	-	53520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С151706-83 -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	12	496	-	5952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	шт	300	27,7	2,1	8310	630	5757	0,1	30
				19,7	0,5	5910	150	95	-	1
45	Ц0108-61-1 -Предохранитель	м	12	276,5	18,6	3318	223	2331	1	12
				200	4,5	2400	54	95	0,03	-
46	СПрайс-лист-Предохранитель ППТ-10	шт	12	88,45	-	1061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

47	Ц0110-901-8-	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	12	254,8	12,5	3058	150	3089	1	12
					234	-	2808	-	110	-	-
48	С151803-53 -	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	12	244	-	2928	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	30	51,7	2,8	1551	84	792	0,16	5
					27,5	0,3	825	9	95	-	-
50	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	12	330,1	24,1	3961	289	1351	0,7	8

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	203743	27800		138
Накладные расходы -	Тенге	31664	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14125	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**249532**	**-**	**-**	**-**

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	12322,7935	9,24	9,24	113922	113922	35877	-	-
					-	3	-	36987	97	0,01	142
2	Е0101-24-10- К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	12322,7935	15,82	15,82	194956	194956	61397	-	-
					-	5,14	-	63296	97	0,02	243
3	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12322,7935	21,55	4,52	265508	55650	203561	0,11	1331
					17,03	-	209857	-	97	-	-
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	12322,7935	14,12	12	173967	147842	52175	0,01	150
					1,62	2,75	19963	33826	97	0,01	150
5	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	6707,4663	9,24	9,24	62010	62010	19528	-	-
					-	3	-	20132	97	0,01	77
6	Е0101-24-10- К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	6707,4663	15,82	15,82	106117	106117	33419	-	-
					-	5,14	-	34453	97	0,02	132
7	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	954,9592	9,24	9,24	8828	8828	2780	-	-
					-	3	-	2866	97	0,01	11

8	E0101-24-10-К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	954,9592	15,82 -	15,82 5,14	15108 -	15108 4905	4758 97	- 0,02	- 19
9	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	514,508143	9,24 -	9,24 3	4757 -	4757 1544	1498 97	- 0,01	- 6
10	E0101-24-10-	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	514,508143	7,91 -	7,91 2,57	4070 -	4070 1321	1282 97	- 0,01	- 5
11	E0101-17-14-	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	10528,0957	39,69 1,87	37,82 11	417820 19688	398133 115788	131411 97	0,01 0,04	137 396
12	E010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	10528,0957	40,5 -	40,5 8,1	426388 -	426388 85278	85278 100	- 0,17	- 1791
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1793450	1537781			1618
	Накладные расходы -		Тенге			632966	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			145585	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**2572001**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2. ПОКРЫТИЕ

5	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Камни бортовые марки БР 100.30.15 м3	101,523	24000 -	- -	2436552 -	- -	- -	- -	- -
10	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 8.02-04-20	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 60 мм м2	341,313	1110 -	- -	378857 -	- -	- -	- -	- -
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Камни бортовые марки БР 100.20.8 м3	53,408	24000 -	- -	1281792 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			4097201	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			245833	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**4343034**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3. МАФ

1	У1-49-5	-Урна типа II, строительные	78	1575,41	50,6	122882	3947	29128	2,1	164

	работы			341,55	14,1	26641	1100	105	0,07	5
2	У1-43-20	-Скамья типа I, строительные работы	урна	112	10009,05	242,88	1121014	27203	196760	9,7	1086
					1605,45	67,68	179810	7580	105	0,33	37
3	У1-39-8	-Площадка для мусоросборников типа 3, строительные работы	скамья	8	183552,37	3967,57	1468419	31741	388841	216	1728
					35640	905,22	285120	7242	133	4,4	35
4	У1-9-42	-Рукоход тип II, строительные работы	площадка	4	12153,1	775,75	48612	3103	4469	4,9	20
					810,15	253,8	3241	1015	105	1,2	5
5	У1-9-43	-Рукоход тип II, монтаж металлоконструкций	рукоход	4	14781,16	22,48	59125	90	8709	14	56
					2411,78	7,48	9647	30	90	0,03	-
6	У1-9-32	-Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	рукоход	8	5115,49	488,41	40924	3907	3896	1,8	14
					300,3	163,56	2402	1308	105	0,8	6
7	У1-9-33	-Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций	стенка	8	8235,98	13,74	65888	110	9730	7,8	62
					1347,64	3,74	10781	30	90	0,01	-
8	У1-9-44	-Турник, строительные работы	стенка	8	7939,27	515,95	63514	4128	5856	3,2	26
					528	169,2	4224	1354	105	0,83	7
9	У1-9-45	-Турник, монтаж металлоконструкций	турник	8	8381,88	13,74	67055	110	9928	8	64
					1375,14	3,74	11001	30	90	0,01	-
10	У1-12-6	-Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	турник	4	43444,34	1448,66	173777	5795	13851	18	72
					2937	360,96	11748	1444	105	1,8	7
11	У1-12-7	-Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	комплект	4	24816,12	36,22	99264	145	8875	14	56
					2454,1	11,22	9816	45	90	0,04	-
12	У1-11-7	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	комплект	4	30333,94	768,46	121336	3074	12309	17	68
					2739	191,76	10956	767	105	0,94	4
13	У1-11-8	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	стойка	4	28407,58	40,59	113630	162	10100	16	64
					2792,59	13,09	11170	52	90	0,05	-
14	У1-4-1	-Беседка тип I, строительные работы	стойка	8	37206,96	957,42	297656	7659	104156	64	512
					10593	256,62	84744	2053	120	1,3	10
15	У1-14-7	-Стол для настольного тенниса, строительные работы	беседка	8	11282,71	1060,6	90262	8485	8491	4	32
					658,35	352,5	5267	2820	105	1,7	14
16	У1-14-8	-Стол для настольного тенниса, монтаж металлоконструкций	стол	8	6775,65	8,74	54205	70	7750	6,2	50

				1072,61	3,74	8581	30	90	0,01	-
17	У1-18-3	-Карусель тип I, строительные работы	стол 16	6192,28	153,46	99076	2455	34711	12	192
				2029,5	36,66	32472	587	105	0,18	3
18	У1-18-4	-Карусель тип I, монтаж металлоконструкций	карусель 16	20626,85	15,61	330030	250	27499	11	176
				1904,04	5,61	30465	90	90	0,02	-
19	У1-8-3	-Горка-скат тип IIА, строительные работы	карусель 16	10586,92	720,67	169391	11531	19071	3,7	59
				608,85	242,52	9742	3880	140	1,2	19
20	У1-8-4	-Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	горка 16	16288,14	24,98	260610	400	38493	15	240
				2665,66	7,48	42651	120	90	0,03	-
21	У1-38-6	-Песочница типа I, строительные работы	горка 8	60829,01	1102,25	486632	8818	135559	84	672
				13810,5	310,2	110484	2482	120	1,5	12
22	У1-21-13	-Качели тип II, строительные работы	песочн. 16	5308,07	133,22	84929	2132	19953	7	112
				1156,65	31,02	18506	496	105	0,15	2
23	У1-21-14	-Качели тип II, монтаж металлоконструкций	качели 16	20244,83	26,85	323917	430	27431	11	176
				1895,58	9,35	30329	150	90	0,04	1
			качели							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	5762149	125742		5701
Накладные расходы -	Тенге	1125568	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	413263	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**	**7300980**	**-**	**-**	**-**

РАЗДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5. СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА. ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТПЛОЩАДКИ

6	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,38048	52400	-	19937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т ПЛАСТИНА	т 0,21808	154200	-	33628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т 5,8731096	162700	-	955555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т 8,1574872	147100	-	1199966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d	т 0,4535708	50600	-	22951	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 6 мм	т							
13	С11011-760 -Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	976,56	187	-	182617	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
14	С11011-819 -Петля накладная	шт	12	40	-	480	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2415134	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			144908	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**2560042**	**-**	**-**	**-**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			15335926	494389		4951
	Накладные расходы -		Тенге			2214645	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1053036	-	-	-
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**			**18603607**	**-**	**-**	**-**

ИТОГО ПО АКТУ:	**18 603 607 тенге**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%:	279 054 тенге
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%:	132 179 тенге
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%:	188 827 тенге
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%:	75 531 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г:	19 279 196 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 Г. К=2,38968:	46 071 060 тенге
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖА 2%:	921 421 тенге
ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН:	46 992 481 тенге
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,95 :	44 642 857 тенге
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НДС (12%):	5 357 143 тенге
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	**50 000 000 тенге**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства акимата
Города Туркестан»
Алдамуратов А.А.

Инженер:
Инженер эксперт
ТОО "FD group"
Инженер-эксперт
Даулетов Т.И.
Даулетов Т.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"
М. Е. Койлибаев