Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"
Инженер: ТОО " FD group"
Подрядчик: ТОО " Астанаинжкомстрой"
Наименование объекта: "Строительство инженерных инфраструктур для жилых домов микрорайона Отырар, г. Туркестан, ЮКО"

АКТ №2
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ												
18	С151601-538 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 004, СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2 1000м	2,39	1243800	-	2972682	-	-	-	-	-	-	-	-
19	С151601-520 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 004, СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2 1000м	0,18	279400	-	50292	-	-	-	-	-	-	-	-
20	С151601-483 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 004, СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0,426	115400	-	49160	-	-	-	-	-	-	-	-
22	С151610-15	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х120-10УЗ компл	40	5290	-	211600	-	-	-	-	-	-	-	-
24	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛЗ компл	2	5340	-	10680	-	-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс-лист	ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА ЯАВР3-25-1 шт	1	14212,86	-	14213	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3308627	-			-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198518	-	-		-				-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3507145	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ЭСН-7)

37	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,412	172800	-	416794	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т							
44	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	300	10001	-	3000300	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		км							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3417094	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			205026	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3622119	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1. СЕТИ СВЯЗИ

1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	560,272	28,89	27,85	16184	15601	5150	0,01	4
				1,04	8,44	583	4726	97	0,03	18
		м3								
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17,328	262,72	-	4552	-	5144	1,85	32
				262,72	-	4552	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	269,57	6,48	6,48	1747	1747	550	-	-
				-	2,1	-	567	97	0,01	2
		м3								
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	192,5	134,1	-	25814	-	29170	0,97	187
				134,1	-	25814	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	269,57	21,55	4,52	5808	1217	4453	0,11	29
				17,03	-	4591	-	97	-	-
		м3								
6	Ц0110-385-9	-Шкаф навесной для распределения	1	1462	-	1462	-	1325	8	8
				1312	-	1312	-	101	-	-
		шт								
7	СПрайс-лист стр.48	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ШКОН-МА/4-48SC	1	21637,09	-	21637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					КОЛОДЦЫ (3шт,5шт,3шт)					
8	У53-9-4	-Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта ручным способом ККС-2	3	18285,5	3872	54856	11616	20170	34	102
				5378	734	16134	2202	110	3	9

			колодец	8	27734,78	5536	221878	44288	98903	64	512
9	У53-9-3	-Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта ручным способом ККС-3			9923	1316	79384	10528	110	5	40
			колодец	3	21302,7	-	63908	-	-	-	-
10	СПрайс-лист стр.53	-КОЛОДЕЦ ККС-1			-	-	-	-	-	-	-
			шт	5	39953,69	-	199768	-	-	-	-
11	СПрайс-лист стр.53	-КОЛОДЕЦ ККСр-3			-	-	-	-	-	-	-
			шт	3	39953,69	-	119861	-	-	-	-
12	СПрайс-лист стр.53	-КОЛОДЕЦ ККСу-3			-	-	-	-	-	-	-
			шт	7700	76,86	37,17	591822	286209	406391	0,18	1386
13	Ц0110-927-4 Изм. и доп. вып. 3	-Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода			38,53	9,45	296681	72765	110	0,05	422
			м кабеля	3209	59,83	28,7	191994	92098	131559	0,14	449
14	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	-Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода			29,97	7,3	96174	23426	110	0,04	136
			м кабеля	10,498	203789,26	-	2139380	-	-	-	-
15	СПрайс-лист стр.51	-КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ОКЛ-0,22-48П			-	-	-	-	-	-	-
			км	0,106	198908,3	-	21084	-	-	-	-
16	СПрайс-лист стр.51	-КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ОКЛ-0,22-32П			-	-	-	-	-	-	-
			км	0,027	202949,47	-	5480	-	-	-	-
17	СПрайс-лист стр.50	-КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ОКЛ-0,22-24П			-	-	-	-	-	-	-
			км	0,106	191776,49	-	20328	-	-	-	-
18	СПрайс-лист стр.50	-КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ОКЛ-0,22-16П			-	-	-	-	-	-	-
			км	0,361	142822,99	-	51559	-	-	-	-
19	СПрайс-лист стр.51	-КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ОКЛ-0,22-8П			-	-	-	-	-	-	-
			км	19	15750	-	299250	-	245970	71	1349
20	Ц0110-570-8	-Монтаж муфт			13210	-	250990	-	98	-	-
			шт	19	4585,82	-	87131	-	-	-	-
21	СПрайс-лист стр.51	-МУФТА ДЛЯ ОПТИК.КАБЕЛЯ МТОК-К6			-	-	-	-	-	-	-
			км	48	178,8	31,8	8582	1526	2260	0,2	10
22	Ц0110-891-8	-Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная			36	6,8	1728	326	110	0,04	2
			шт	48	422,24	-	20268	-	-	-	-
23	СПрайс-лист 46	-Консоль кабельная ККЧ-1			-	-	-	-	-	-	-
			км	3,209	388226,19	1984,82	1245818	6369	194607	270	866
24	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт			45900	749,25	147293	2404	130	3,66	12

км

ПЕРЕХОД ПОД ДОРОГОЙ (м)

25	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
26	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 02-05-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
27	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	4	831,44	781,34	3326	3125	473	0,28	1
				49,84	63,92	199	256	104	0,3	1
28	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	4	1089,57	1024,24	4358	4097	627	0,36	1
				64,08	86,68	256	347	104	0,41	2
29	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/ м	4	1823,56	1713,61	7294	6854	1052	0,6	2
				106,8	145,97	427	584	104	0,68	3
30	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода м	4	5063,58	4756,84	20254	19027	2905	1,68	7
				299,04	399,26	1196	1597	104	1,87	7

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		5456931	494389			4951
Накладные расходы -		Тенге		1151903	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		396530	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**		**7005365**	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

6	С130806-46	-Трубы стальные сварные	244	326	-	79544	-	-	-	-
	Изм. и	водогазопроводные с резьбой		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9	/ГОСТ 3262-75/, оцинкованные								
	СН РК	обыкновенные 40х3,5 мм								
	02, СН РК	м								
7	С130806-47	-Трубы стальные сварные	296	389	-	115144	-	-	-	-
	Изм. и	водогазопроводные с резьбой		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9	/ГОСТ 3262-75/, оцинкованные								
	СН РК	обыкновенные 50х3,5 мм								
	02, СН РК	м								
8	С130806-48	-Трубы стальные сварные	251	601	-	150851	-	-	-	-
	Изм. и	водогазопроводные с резьбой		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9	/ГОСТ 3262-75/, оцинкованные								
	СН РК	обыкновенные 65х4 мм								
	02, СН РК	м								
9	С130806-49	-Трубы стальные сварные	175	679	-	118825	-	-	-	-
	Изм. и	водогазопроводные с резьбой		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9	/ГОСТ 3262-75/, оцинкованные								
	СН РК	обыкновенные 80х4 мм								
	02, СН РК	м								
10	С130806-51	-Трубы стальные сварные	151	987	-	149037	-	-	-	-
	Изм. и	водогазопроводные с резьбой		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9	/ГОСТ 3262-75/, оцинкованные								
	СН РК	обыкновенные 100х4,5 мм								
	02, СН РК	м								
11	С130806-52	-Трубы стальные сварные	149	1210	-	180290	-	-	-	-
	Изм. и	водогазопроводные с резьбой		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9	/ГОСТ 3262-75/, оцинкованные								
	СН РК	обыкновенные 125х4,5 мм								
	02, СН РК	м								
13	С130806-68	-Трубы стальные электросварные	491,87	333	-	163793	-	-	-	-
	Изм. и	ГОСТ 10705-80 общего		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.16	назначения прямошовные, D 76								
	СН РК	мм, толщина стенки 3,0 мм								
	02	м								
15	С130806-74	-Трубы стальные электросварные	24,24	400	-	9696	-	-	-	-
	Изм. и	ГОСТ 10705-80 общего		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.16	назначения прямошовные, D 89								
	СН РК	мм, толщина стенки 3,0 мм								
	02	м								
17	С130806-79	-Трубы стальные электросварные	488,84	629	-	307480	-	-	-	-
	Изм. и	ГОСТ 10705-80 общего		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.16	назначения прямошовные, D 108								
	СН РК	мм, толщина стенки 4,0 мм								
	02	м								
19	С130806-84	-Трубы стальные электросварные	60,6	806	-	48844	-	-	-	-
	Изм. и	ГОСТ 10705-80 общего		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.16	назначения прямошовные, D 133								
	СН РК	мм, толщина стенки 4,0 мм								
	02	м								
21	С130806-91	-Трубы стальные электросварные	213,11	1142	-	243372	-	-	-	-
	Изм. и	ГОСТ 10705-80 общего		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.16	назначения прямошовные, D 159								
	СН РК	мм, толщина стенки 5,0 мм								
	02	м								
23	С130806-99	-Трубы стальные электросварные	110,09	1623	-	178676	-	-	-	-
	Изм. и	ГОСТ 10705-80 общего		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.16	назначения прямошовные, D 219								

	СН РК 02	мм, толщина стенки 4,5 мм	м							
24	С12021-262	-Опоры скользящие		1,20948	107900	-	130503	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
25	С12021-263	-Опоры неподвижные		0,0691	107900	-	7456	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
90	С11011-169	-Изол		1792,1	126	-	225805	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
93	С11031-83	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 40 мм		67,06	18400	-	1233904	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
96	С11011-727	-Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350		1901,94	84	-	159763	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
98	С130901-89	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм		10	1530	-	15300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
99	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм		10	6880	-	68800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
101	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм		20	10400	-	208000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
103	С130809-71	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм		20	1170	-	23400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			компл								
104	С130809-72	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм		20	1360	-	27200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			компл								
106	С130809-74	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм		40	1980	-	79200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			компл								
		БАЛАНС 2021,25-1414,87=606,38м3 вытесненый грунт (лишний) Ж/Б ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ ОТ КОТЕЛЬНОГО ДО УТ-2 (АС-4) ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
195	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 8.02-04С-2	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л19д-5 (17шт), Л10д-5(3шт)		5,95	25800	-	153510	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
196	С143018-141 Изм. и доп.вып.6	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5		46,68	24500	-	1143660	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ЛОТКИ Л19-5(18шт), Л10-5(1шт) м3								
197	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П18-5(39шт),П18д-5(4шт),П10-5(2шт),П10д-5(3шт) м3	39,65	25300	-	1003145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	92,28	-250	-	-23070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	92,28	-134	-	-12366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Ж/Б ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ ОТ УТ-2 ДО ЖИЛОГО ДОМА №3 (АС-5) ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
206	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 02, СН РК	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л10д-5(8шт) м3	1,36	25800	-	35088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
207	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ЛОТКИ Л10-5(8шт), Л10у-5(2шт) м3	13,2	24500	-	323400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
208	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П10-5(19шт),П10д-5(8шт) м3	6,53	25300	-	165209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
209	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	18,45	-250	-	-4613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
210	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	18,45	-134	-	-2472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Ж/Б ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ ОТ УТ-2 ДО ЖИЛОГО ДОМА №4 (АС-7) ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
217	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 02, СН РК	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л14д-5(7шт) м3	1,84	25800	-	47472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

218	С143018-141-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ЛОТКИ Л14-5(10шт) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 8.02-04С-2 м3	18,6	24500	-	455700	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
219	С143018-67 -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П15-5(21шт),П15д-5(4шт) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 м3	14,5	25300	-	366850	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
220	С143001-45 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	34,71	-250	-	-8678	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
221	С143001-46 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	34,71	-134	-	-4651	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Ж/Б ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ ОТ УТ-2 ДО ЖИЛОГО ДОМА №7 (АС-9) ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
228	С143018-140-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л10д-5(7шт) Изм. и доп.вып.6 СН РК 02, СН РК м3	3,4	25800	-	87720	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
229	С143018-141-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л10-5(6шт), Л10у-5(1шт) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 8.02-04С-2 м3	7,92	24500	-	194040	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
230	С143018-67 -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П10-5(14шт),П10д-5(13шт) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 м3	5,38	25300	-	136114	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
231	С143001-45 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	16,7	-250	-	-4175	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
232	С143001-46 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	16,7	-134	-	-2238	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Ж/Б ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ ОТ УТ-2 ДО УТ-4 (АС-10) ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
239	С143018-140-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л14д-5(10шт) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 8.02-04С-2 м3	2,3	25800	-	59340	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

240	С143018-141-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л14-5(14шт), Л14у-5(2шт) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 8.02-04С-2 м3	4,4631072	24500	-	10934	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		8143214	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		488593	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**		**8631807**	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

СЕТЬ В1

63	С130804-978-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 140x10,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК м	242,875	919	-	223202	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
65	С130804-975-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 90x6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК м	302,175	382	-	115431	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
68	С130804-986-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 355x26,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК м	3,6	5908	-	21269	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
69	С130804-984-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 280x20,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК м	5,6	3731	-	20894	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
71	С130902-53 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм шт	9	6480	-	58320	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
73	С130902-55 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм шт	4	11500	-	46000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
76	С130810-150-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108x6-89x6 мм шт	2	796	-	1592	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
77	С130810-154-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159x6-133x5 мм шт	4	1220	-	4880	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
81	С130809-14 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	19	757	-	14383	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
82	С130809-12 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	29	492	-	14268	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
84	С130810-24 -Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой	2	296	-	592	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		стали на Ру< 10 МПа, 159х4,5 мм шт							
85	С130810-24	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру< 10 МПа, 159х4,5 мм шт	1	296	-	296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С130810-20	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 108х4,0 мм шт	1	243	-	243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	С130804-100 7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	51	1111	-	56661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Ф1500 мм				
97	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 8.02-04-20	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	5,8565	32100	-	187994	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	5,8565	-250	-	-1464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	5,8565	-134	-	-785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	16,0378	8170	-	131029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 шт	9	896,4	-	8068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	9	13400	-	120600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Ф1000мм (мокрый) (5шт)				
107	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	1,4	32100	-	44940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,4	-250	-	-350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка	1,4	-134	-	-188	-	-	-	-

		или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3		-	-	-	-	-	-
110	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	8,9	5110	-	45479	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
111	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 шт	5	896,4	-	4482	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
112	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	5	13400	-	67000	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1184835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25152	-	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45938	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1255925**	**-**	**-**	**-**

РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ

125	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм м	32,128	7392	-	237490	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
					Колодцы диам. 1000мм-72				
129	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 8.02-04-20	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	15,648	32100	-	502301	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
130	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	15,648	-134	-	-2097	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
131	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	15,648	-250	-	-3912	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
132	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	21,24	5621	-	119390	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
133	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	46,992	5110	-	240129	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
134	С143018-40 Изм. и	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	57	896,4	-	51095	-	-	-

доп.вып.6				-	-	-	-	-	-	-
СН РК		шт								
135 С131104-10 -Люк чугунный тип Т /С250/			57	13400	-	763800	-	-	-	-
Изм. и ГОСТ 3634-99										
доп.вып.7				-	-	-	-	-	-	-
СН РК		комплект								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1908196	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				114491	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				**2022688**	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				23418897	494389			4951
Накладные расходы -		Тенге				1151903	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1474249	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**				**26045049**	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ:	**26 045 049 тенге**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%:	390 676 тенге
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%:	185 050 тенге
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%:	264 357 тенге
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%:	105 743 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г:	26 990 875 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 Г. К=2,38968:	64 499 484 тенге
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖА 2%:	1289 990 тенге
ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН:	65 789 474 тенге
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,95 :	62 500 000 тенге
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НДС (12%):	7 500 000 тенге
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	**70 000 000 тенге**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства акимата
Города Туркестан»
_____ Алдамуратов А.А.

Инженер:
Инженер эксперт
ТОО "FD group"
Инженер-эксперт
Даулетов Т.И.
_____ Даулетов Т.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____ М. Е. Койлибаев