Заказчик: ГУ "Отдел стоительство акимата города Туркестан"
Инженер: ТОО "FD group"
Подрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"

форма 3

Наименование объекта : "Строительство инженерных инфраструктур для жилых домов микрорайона Отырар г. Туркестан ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирование наименование	Источник финансирование код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4673513	36370	38	07.06.2016 г	Респ.бюджет	467004032431.	ТОО	17

Наименование основных комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-ретение материалов	другие допол-нительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	380 000 000	339 285 714	30 846 714	5 897 963	24 866 754	81 997	-	-	8 571 429	80 000 000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительство акимата города Туркестан"
_____ А. А. Алдамуратов

Инженер:
И.О. Директора
ТОО «FD group»
_____ Шагирбаев Е.Н.

Инженер эксперт _____ Наулетов Т.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____ М.Е. Койлибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"
Инженер: ТОО " FD group"
Подрядчик: ТОО " Астанаинжкомстрой"
Наименование объекта: "Строительство инженерных инфраструктур для жилых домов микрорайона Отырар, г. Туркестан, ЮКО"

АКТ №1
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ВЛ 10кВ												
1	Ц0108-28-4	-Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка трансформатора и линии ячейка	2	209870	129600	419740	259200	194105	370	740				
				67280	34880,54	134560	69761	95	202,31	405				
2	СПрайс-лист-стр.17	-ОТХОДЯЩАЯ ЯЧЕЙКА К-07,С Misom-123,BB-TEL-1000A и ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ РЗиА шт	2	1611725,58	-	3223451	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0133-103-2-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 02, СН РК	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24				
				985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9				
4	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 02, СН РК	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	8	17300	-	138400	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	СПрайс-лист-стр.42	-Траверса TMs72a шт	12	2116,25	-	25395	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
6	СПрайс-лист-стр.42	-Хомут Х 51 шт	12	242,59	-	2911	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
7	СПрайс-лист-стр.42	-Крепление подкоса У52 шт	4	1431,34	-	5725	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
8	СПрайс-лист-стр.43	-Заземляющий проводник ЗП 69 шт	4	259,87	-	1039	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
9	СПрайс-лист-стр.43	-Заземляющий проводник ЗП 21(1,5м) шт	6	238,79	-	1433	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
10	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,000024	154700	-	4	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

ИЗОЛЯТОРЫ.ЛИНЕЙН. АРМАТУРА

11 СПрайс-лист-Зажим плашечный SL 37.2 стр.37	12	198,7	-	2384	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
12 СПрайс-лист-Кожух защитный SP 15 стр.40	12	86,39	-	1037	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
13 С151804-153-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 0Изм. и 51177-98 доп.вып. 15 СН РК	48	145	-	6960	-	-	-	-
шт.		-	-	-	-	-	-	-
14 СПрайс-лист-изолятор натяжнойSDI 90.150 стр.36	48	2282,13	-	109542	-	-	-	-
м		-	-	-	-	-	-	-
15 СПрайс-лист-Зажим натяжной SO235 стр.38	48	6020,47	-	288983	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
16 СПрайс-лист-Зажим прокалывающий SL 25.2 стр.37	24	720,85	-	17300	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
17 СПрайс-лист-Кожух защитный SP 16 стр.40	24	171,4	-	4114	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
18 СПрайс-лист-искровой разрядник SDI 27.1 стр.36 ГРОЗАЗАЩИТА	24	2897,58	-	69542	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
85 Ц0108-471-3-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	214	131,7	20,7	28184	4430	22892	0,7	150
шт		111	1,6	23754	342	95	0,01	2
87 Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный втраншее из круглой стали, диаметр 12 мм	4280	30,3	2,8	129684	11984	113035	0,16	685
м		27,5	0,3	117700	1284	95	-	7
99 СПрайс-лист-Кронштейн Р1 стр	8	245,7	-	1966	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
100 СПрайс-лист-Кронштейн Р4 стр	4	259,52	-	1038	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
101 СПрайс-лист-Кронштейн КМ1 стр	4	461,33	-	1845	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
102 СПрайс-лист-Уголок 80х80х6 КМ2 стр	4	245,01	-	980	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
103 СПрайс-лист-Скоба КМ3 стр	16	106,78	-	1708	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
104 СПрайс-лист-Хомут Х7 стр	8	173,47	-	1388	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
105 СПрайс-лист-Хомут Х8 стр	12	178,31	-	2140	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
106 СПрайс-лист-Проводник ЗП1 стр	8	154,47	-	1236	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
107 С151804-199-Зажимы соединительные 9Изм. и плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р доп.вып. 51177-98 8.02-04-20	12	42	-	504	-	-	-	-
шт.		-	-	-	-	-	-	-

108	СПрайс-лист-Муфта КМА стр		3	3200	-	9600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
110	С151804-196-Зажимы соединительные 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК	СВС-300-3 ГОСТР 51177-98 шт.	12	610	-	7320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	СПрайс-лист-Наконечник 7-8 стр		8	224,62	-	1797	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
112	СПрайс-лист-Проводник заземляющий МГГ стр		4	176,24	-	705	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
113	С11011-58 -Болты строительные с гайками, оцинкованные		0,0006425	154700	-	99	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		4520777	283575			1599
	Стоимость оборудования -			Тенге		3223451	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		336480	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		98029	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**		**4955286**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

15	75-3-9	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 1000/6-10 У1, мощность 1000 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2065х1350х2750 мм шт	1	1023100	-	1023100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	75-4-21 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	-Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный шт	1	2763300	-	2763300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		3786400	-			-
	Стоимость оборудования -			Тенге		3786400	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**		**3786400**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

					СЕТЬ В1				
62	Е0122-11-5 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм		0,3	78245	36133,62	23474	10840	20071	247	74
				41850	9612,9	12555	2884	130	37,3	11
		км								
63	С130804-978-Труба полиэтиленовая для		300	919	-	275700	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК	водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 140x10,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		м							
64	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,17	58881,69	25695,31	10010	4368	8815	194	33
				33075	6813,45	5623	1158	130	26,38	4
		км							
65	С130804-975	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 90x6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	170	382	-	64940	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		м							
70	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,4	11
				231,75	6,75	1854	54	130	0,03	-
		шт							
71	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	8	6480	-	51840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
72	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
				317,25	13,5	952	41	130	0,07	-
		шт							
73	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	3	11500	-	34500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
75	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,12	121294,13	49389,75	14555	5927	12703	312,7	38
				62775	18657	7533	2239	130	91,12	11
		т							
76	С130810-150	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108x6-89x6 мм	3	796	-	2388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
77	С130810-154	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159x6-133x5 мм	3	1220	-	3660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
79	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	30	231,52	33,52	6946	1006	7108	0,9	27
				180	2,25	5400	67	130	0,01	-
		фланец								
80	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,6	12
				126	-	2520	-	130	-	-
		фланец								
81	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	30	757	-	22710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
82	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	20	492	-	9840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
83	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,264572	121294,13	49389,75	153385	62457	133870	312,7	395
				62775	18657	79384	23593	130	91,12	115

		т							
					ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Ф1500 мм (17шт) (8 шт)				
96	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев	11,7453	20368,11	1879,87	239230	22080	30140	8,86	104
Изм. и доп. вып. 8.02-03-20		из сборного железобетона в сухих грунтах Ф1500ММ		1435,5	538,43	16860	6324	130	2,06	24
		м3								
97	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и	5,1935	32100	-	166711	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 8.02-04-20		днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
98	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной	5,1935	-250	-	-1298	-	-	-	-
		стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
99	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка	5,1935	-134	-	-696	-	-	-	-
		или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
100	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев	14,2222	8170	-	116195	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004		водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
101	С143018-40	-Кольца горловин смотровых	8	896,4	-	7171	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК		колодцев, марка К-7-1,5		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/	8	13400	-	107200	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.7 СН РК		ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1316639	107358				700
Накладные расходы -	Тенге	219753	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	92183	-	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	**1628575**	**-**	**-**			**-**

РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ

116	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в	1352,98644	28,89	27,85	39082	37675	12436	0,01	10
		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		1,04	8,44	1407	11413	97	0,03	43
		м3								
117	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	42,5945365	262,72	-	11190	-	12645	1,85	79
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. К=1,2		вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	11190	-	113	-	-
		м3								
118	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	976,381969	6,48	6,48	6326	6326	1992	-	-
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	2054	97	0,01	8
		м3								
119	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	976,381969	21,55	4,52	21037	4409	16129	0,11	105

	пневматическими трамбовками								
			17,03	-	16628	-	97	-	-
		м3							
120	Е0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	418,449415	134,1	-	56114	-	63409	0,97	407
			134,1	-	56114	-	113	-	-
		м3							
121	Е0123-2-1 - Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,433	465331,02	1733,92	201488	751	34684	361	156
			60966	650,25	26398	282	130	3,17	1
		км							
122	Е0123-2-3 - Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,276	815398,71	28043,08	225050	7740	33893	499	138
			83961	10500,76	23173	2898	130	51,29	14
		км							
				Колодцы диам. 1000мм-72 (15 шт)					
128	Е0123-13-3 - Устройство канализационных круглых сборных	14,352	6154,88	2308,84	88335	33136	58784	13,87	199
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-05-20	железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах		2286	864,68	32809	12410	130	4,22	61
		м3							
129	С143018-24 - Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона	3,912	32100	-	125575	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 8.02-04-20	класса В22,5 круглые		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
130	С143001-46 - Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной	3,912	-134	-	-524	-	-	-	-
	стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
131	С143001-45 - Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной	3,912	-250	-	-978	-	-	-	-
	стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
132	С143018-36 - Кольца для смотровых колодцев	5,31	5621	-	29848	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м							
133	С143018-36 - Кольца для смотровых колодцев	11,748	5110	-	60032	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м							
134	С143018-40 - Кольца горловин смотровых	15	896,4	-	13446	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК	колодцев, марка К-7-1,5		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
135	С131104-10 - Люк чугунный тип Т /С250/	15	13400	-	201000	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.7 СН РК	ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1077022	69580			789
	Накладные расходы -	Тенге			233972	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78660	-	-		-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7866	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1389654**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ								
139	Е0122-11-6 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,398	139706,75	90794,12	55603	36136	35161	286	114
	км		48375	19582,83	19253	7794	130	84,07	33
140	С130804-951-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК	401,98	1521	-	611412	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
141	Е0122-36-6 -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2540,52	995,89	2541	996	2012	7,17	7
	шт		1172,25	375,75	1172	376	130	1,84	2
142	Е0122-36-4 -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1469,92	567,67	5880	2271	4528	3,91	16
	шт		657	213,75	2628	855	130	1,05	4
143	СПрайс-лист-ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ (стальной)FAF 2300	2	7118,69	-	14237	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
144	СПрайс-лист-ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ Ф300 FAF 3500	1	26539,56	-	26540	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
145	СПрайс-лист-ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ Ф200 FAF 3500	2	11030,51	-	22061	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
146	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,09588	121294,13	49389,75	11630	4735	10150	312,7	30
	т		62775	18657	6019	1789	130	91,12	9
147	С130806-99 -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм Изм. и доп.вып.16 СН РК 02	3	1623	-	4869	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
148	Е0122-40-6 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	9	391,37	57,24	3522	515	3554	1,43	13
	фланец		301,5	2,25	2714	20	130	0,01	-
149	С130809-39 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	20	1320	-	26400	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
150	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0164	121294,13	49389,75	1989	810	1736	312,7	5
	т		62775	18657	1030	306	130	91,12	1
151	С130810-141-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 219x8 мм	1	2250	-	2250	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
				Колодцы диам. 1000мм-1шт					
152	Е0123-13-3 -Устройство канализационных круглых сборных Изм. и	1,38	6154,88	2308,84	8494	3186	5652	13,87	19

	доп. вып. 1 СН РК 02, СН РК	железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах		2286	864,68	315[illegible]	1193	130	4,22	6
		м3								
153	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 8.02-04-20	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,28	32100	-	8988	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
154	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка илискидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-134	-	-38	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
155	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка илискидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-250	-	-70	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
156	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,18	5621	-	6633	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
157	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,89	5110	-	4548	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
158	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	896,4	-	896	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
159	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400	-	13400	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
160	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0195	133700	-	2607	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
161	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,4485	148,4	0,07	67	-	51	0,65	-
		м2		108	0,02	48	-	105	-	-
162	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,801	5598,25	66,01	4484	53	186	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	-
					Колодцы диам. 1500мм-1шт					
163	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-05-20	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,17	10083,01	1538,85	11797	1800	3334	9,66	11
		м3		1615,95	576,23	1891	674	130	2,81	3
164	С143018-24 Изм. и доп.вып.6	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	32100	-	20865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20	м3							
165	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка илискидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134	-	-87	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
166	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка илискидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250	-	-163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
167	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,89	5110	-	4548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
168	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	896,4	-	896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
169	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400	-	13400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
170	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0097	133700	-	1297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
171	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,2231	148,4	0,07	33	-	25	0,65	-
				108	0,02	24	-	105	-	-
		м2								
172	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,801	5598,25	66,01	4484	53	186	1,35	1
				195,75	24,93	157	20	105	0,12	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			896013	50556			218
	Накладные расходы -		Тенге			66576	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			57755	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**1020345**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4. НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

8	СПрайс-лист-НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ NZ-36-8 FAS стр.		1	10989038	-	10989038	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-лист-РЕЗЕРВУАР ПОДЗЕМНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУГ V-20м3 FAS стр.		2	781320,6	-	1562641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
11	СПрайс-лист-ИСПАРИТЕЛЬ FAS-2000 стр.		1	2615391,05	-	2615391	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			15167070	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			15167070	-	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**	**15167070**	**-**	**-**			**-**

РАЗДЕЛ 7. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-6. КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

1 СПрайс-лист-КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ стр. СТАНЦИЯ С УСТАНОВКОЙ			2689832,39	-	2689832	-	-	-	-
			1	-	-	-	-	-	-
	шт								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге			2689832	-			-
Стоимость оборудования -		Тенге			2689832	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			**2689832**	**-**	**-**		**-**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			29496906	513156			3319
Накладные расходы -		Тенге			813627	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			326627	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**			**30637162**	**-**	**-**		**-**
В.Т.Ч. Стоимость оборудования -		Тенге			24866754	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ:	**30 637 162 тенге**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%:	86 556 тенге
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%:	40 999 тенге
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%:	58 570 тенге
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%:	23 428 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г:	30 846 714 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 Г. К=2,38968:	73 713 696 тенге
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖА 2%:	1 474 274 тенге
ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН:	75 187 970 тенге
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,95 :	71 428 572 тенге
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НДС (12%):	8 571 429 тенге
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	**80 000 000 тенге**
В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ С НАЛОГАМИ:	**64 491 158 тенге**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства акимата Города Туркестан»
_____Алдамуратов А.А.

Инженер:
Инженер эксперт
ТОО "FD group"
Инженер-эксперт Даулетов Т.И.
_____Даулетов Т.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____М. Е. Койлибаев