Утвержден
Приказом министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от «24» апреля 2017г. №234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 12 2021г.

Заказчик ***ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района ЗКО», руководитель Ташуов Жалгас Ескайрулы, БИН 060240007064, телефон 87114021735, 090200, Западно- Казахстанская область, Бокейординский район, с. Сайхин, ОРДА 32***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) –ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт,наименование улицы,номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии(прилагается) **от 21/12 2021г., ТОО «РСУ-1» Директор Досаев С.Т.,Алматинская область, Илийский район с.Жетыген, БИН 991040001212**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается) **от 21/12 2021г., ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», Тех.надзор-эксперт Туйгужин Е.Е., аттестат №KZ88VJE00019177 от 22.08.2019г,БИН 090140000871, телефон 87052569853**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту(прилагается) **от 21/12 2021г., ТОО «STROYCONSALTING», инженер авторского надзора Шукеев А.Н., БИН 150140005479, телефон +77112260004**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (ген. подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Масина, Жамбула, М.Насимуллина, А.Жангелдина, Орда, Б.Жаникешев, Г.Азербаев, Р.Егизбаева) в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО», капитальный ремонт, II категория нормального уровня ответственности, технически не сложный***
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт**)уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин**
(область,район,населенный пункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации «___»_____ 2021 года
дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **« 26 » ноября 20 18**

г, №94 акимат Сайхинского с/о

документ подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок,в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, квладеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГАСК ЗКО от 23.04.2021г**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «**STROYCONSALTING**» №0003940 от 05.04.2017 года

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ***ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района ЗКО» Приказ №72 от 20.12.2019***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020г.**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2021г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 7 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства: **7 месяцев** ;
фактически: **7 месяцев** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина дороги	м	6844,61	6844,61	6844,61	6844,61
Категория		Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина обочины	м	1,0	1,0	1,0	1,0

Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0
Ширина земляного полотна	м	8,0	8,0	8,0	8,0
Дорожная одежда капительного типа	м2	44 512,2	44 512,2	44 512,2	44 512,2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт представляет собой: Восстановление оси трассы-6,8 км, разборка бортовых камне на бетонном основании- 147,8 м, демонтаж стальных труб- 22,4 м, разработка грунта с погрузкой-1000 м3, рыхление грунтов бульдозерами с уплотнением- 7147,6 м3, устройство слоев оснований подстилающих и выравнивающих – 11382,044886 м3, устройство основания из щебня – 50665,09 м2, устройство покрытия толщиной 6 см из м/з а/б смесей- 44512,2 м2, укрепление обочин щебнем , толщиной 10 см – 14638,6 м2, устройство бортовых камней автостоянок – 128,2 м, установка дорожных знаков- 252 шт, разметка проезжей части сплошной линией- 1,4131 км, разметка проезжей части пунктирной линией- 26,8487 км, разметка краской стрел. Островков на проезжей части – 64 м2. Устройство водопропускной трубы диаметром 0,5 метром – 7 шт.

Краткие хактеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту(проектной-сметной документации): всего **758 386,098100** тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **726 701, 89500** тысяч тенге,

услуги технического надзора **23 545,141800** тысяч тенге; услуги авторского надзора **8 139,061300** тысяч тенге;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **754 854,32720** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **726 701,895400** тысяч тенге;

услуги технического надзора **20 013,37050** тысяч тенге; услуги авторского надзора **8 139,06130** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно- сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Масина, Жамбула, М.Насимуллина, А.Жангелдина, Орда, Б.Жаникешев, Г.Азербаев, Р.Егизбаева) в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО»***

принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Ташуов Ж.Е.**
ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Бокейординского района»

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Аттестованный(-ые)эксперт (-ы) **Туйгужин Е.Е.**
№KZ88VJE00019177 от 22.08.2019г.
(фамилия, имя, отчество(при его наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись,дата)

Место печати (при наличии) «21» 12 2021

1) Аккредитованная организация **ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись дата)

Место печати (при наличии)

Директор **Наурыз А.А.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии) «21» 12 2021 г

Авторский надзор:

1)разработчик проекта **ТОО «STROYCONSALTING»**
(наименование организации), фамилия, имя, отчество(при его наличии) должность, подпись дата)

Место печати (при наличии) «21» 12 2021 г

2) организация **ТОО «STROYCONSALTING»**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись дата)

Место печати (при наличии) «21» 12 2021 г

Директор **Кусайнова Д.А.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии) «21» 12 2021 г

3)аттестованный(-ые)эксперт (-ы) **Шукеев А.Н.**
(фамилия, имя, отчество(при его наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись,дата)

Место печати (при наличии) «21» 12 2021 г

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО «РСУ-1»** **Досаев С.Т**
фамилия, имя, отчество(при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"**

Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Т.Масина,Жамбула,М.Насимуллина,А.Жангелдина,Орда,Б.Жанекешев,Г.Азербаева,Р.Егизбаева) в с.Сайхин,Бокейординского района**

Справка о стоимости
выполненных работ и затрат за август 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 23	29.04.2020г.				
		Доп. соглашение №23/4	19.02.2021г.			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	725 974 571,66									
В том числе: в текущем месяце	64 418 676,30	57 516 675,27							6 902 001,03	64 418 676,30
Выплата аванса 2020 год	204 764 100,00									
Удержание аванса	204 764 100,00									
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	521 210 471,66	57 516 675,27							6 902 001,03	64 418 676,30

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Руководитель _____ **Ташуов Ж.Е**

М.П.

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев С.Т.**

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Т.Масина,Жамбула,М.Насимуллина,А.Жангелдина,Орда,Б.Жанекешев,Г.Азербаева,Р.Егизбаева) в с.Сайхин,Бокейординского района

Шифр стройки 1

Наименование объекта - Капитальный ремонт

АКТ

приемки выполненных работ за август 2021 года

на **Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Т.Масина,Жамбула,М.Насимуллина,А.Жангелдина,Орда,Б.Жанекешев,Г.Азербаева,Р.Егизбаева) в с.Сайхин,Бокейординского района**

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж									
1	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка	м	147,8	707,17	--	104520	--	--	--	112882
					707,17	--	104520	--		8362	
2	Е11-270302-0105	Демонтаж плит	м3 конструкции	6,1	1151,73	720,09	7026	4393	--	--	7588
					431,64	190,78	2633	1164		562	
3	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные,^ 76 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	22,4	1716,00	--	38438	--	38438	--	41513
					--	--	--	--		3075	
4	Е11-330104-0107 Изм. и доп. вып. 4	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные наоттяжках одностоечные массой до 4 т.Установка	т	1	124918,75	61561,75	124919	61562	--	--	134912
					63357,00	15959,60	63357	15960		9994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				274903	65954	38438	--	296895
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				170510	17123	--	21993	
		Всего заработная плата	Тенге				236465				
		Сметная прибыль	Тенге					187634			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				255382				
		Сметная заработная плата	Тенге								177
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					187634			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38438				
		Сметная прибыль	Тенге				38438				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3075				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				296895				
		Сметная заработная плата	Тенге					187634			177
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия									
5	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотны х мелкозернистых АБВ,плотность каменных материало в 3 т/м3 и более.Устройство	м2 покрытия	8523,42	144,27	97,32	1229699	829482	43952	–	1328035
					41,80	28,68	356265	244489		98376	
6	Е11-270602-0402 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных сме сей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0 602-0302	м2 покрытия	8523,42	0,53	0,08	4513	696	–	–	4874
					0,45	–	3817	–		361	
7	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013	т	1182,903038	20907,00	–	24627551	–	24627551	–	26597755
					–	–	–	–		1970204	
		Укрепление обочин									
8	Е11-270801-0111	Обочины.Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	5758,49	173,82	143,51	1000935	826422	–	–	1081009
					30,31	41,59	174512	239485		80075	
9	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	659,347105	13571,00	–	8948000	–	8948000	–	9663840
					–	–	–	–		715840	
10	С121-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600,фракция 2040 мм СТ РК 1284-2004	м3	300,503178	6370,00	–	1914779	–	1914779	–	2067961
					–	–	–	–		153182	
11	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	40,30943	98,00	–	3950	–	3950	–	4266
					–	–	–	–		316	
12	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	978,9433	1525,00	–	1492889	–	1492889	–	1612320
					–	–	–	–		119431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39222314	1656600	37031121	–	42360099
							534595	483974	–	3137785	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39222314				
	Материалы		Тенге				43951				
	Всего заработная плата		Тенге					1018568			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3950				
	Местные материалы		Тенге				36983218				
		Сметная прибыль	Тенге				3137785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42360099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								780
		Сметная заработная плата	Тенге					1018568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42360099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								780
		Сметная заработная плата	Тенге					1018568			
		РАЗДЕЛ 3. Призма щебеночная									
13	Е11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см.Устройство при сжатии каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	408	196,35	164,80	80110	67238	–	–	86519
					31,55	51,85	12872	21154		6409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-270403-0304 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301,11-270403-0302,11-270403-0303	м2 основания	408	57,71	57,71	23544	23544	–	–	25427
					–	18,85	–	7689		1884	
15	С121-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600,фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	81,6	17377,00	–	1417963	–	1417963	–	1531400
					–	–	–	–		113437	
		Устройства бортовых камней автостоянок									
16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: раствор цементный,применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33.Другие виды покрытий: бетон класса в15,применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86.Другие виды покрытий: раствор цементный,применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	128,2	2078,02	30,67	266403	3932	170929	–	287715
					714,85	11,34	91542	1454		21317	
17	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,0512	54396,00	–	111577	–	111577	–	120503
					–	–	–	–		8926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1899597	94715	1700469	–	2051564
							104413	30298	–	151968	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1899597				
	Материалы		Тенге				170929				
	Всего заработная плата		Тенге					134711			
	Местные материалы		Тенге				1529540				
		Сметная прибыль	Тенге				151968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2051564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					134711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2051564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					134711			
		РАЗДЕЛ 4. Дорожные знаки									
		Стойки									
18	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	252	4615,99	796,02	1163229	200598	122362	–	1256287
					3334,40	247,61	840269	62398		91058	
19	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-010 0	шт.	365	822,73	–	300296	–	37868	–	324320
					718,98	–	262428	–		24024	
20	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	50,4	35886,51	1132,82	1808680	57094	1494254	–	1953374
					5105,80	249,02	257332	12551		144694	
21	С124-010202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт	252	6356,00	–	1601712	–	1601712	–	1729849
					–	–	–	–		128137	
		ЗНАКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С124-010201-0103	1.11.1,1.11.2,1.12.1,1.12.2,1.16.1,1.21,2.4 / Знаки дорожные одно сторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А=700 мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	168	5655,00	--	950040	--	950040	--	1026043
					--	--	--	--		76003	
23	С124-010201-0114	2.1,2.2,5.15,5.16.1,5.16.2,5.19.1,5.19.2,5.19.3,7.13 / Знаки дорожные о дносторонние квадратные 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,В=600 мм,со световозвращающей пленкойтипа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	177	6854,00	--	1213158	--	1213158	--	1310211
					--	--	--	--		97053	
24	С124-010201-0110	3.13,3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,Б=600 мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	14	6133,00	--	85862	--	85862	--	92731
					--	--	--	--		6869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7122977	257692	5505256	--	7692815
							1360029	74948	--	569838	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7122977				
		Материалы	Тенге				1654484				
		Всего заработная плата	Тенге					1434977			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3850772				
		Сметная прибыль	Тенге				569838				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7692815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1352
		Сметная заработная плата	Тенге					1434977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7692815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1352
		Сметная заработная плата	Тенге					1434977			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								52401374
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2169547				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2074961			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					606343			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44275284		
		- Сметная прибыль	Тенге							3881584	

ИТОГО по форме:	52 401 374,00
Временные здания и сооружения 1,04%	544 974,29
ИТОГО	52 946 348,29
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	762 427,42
ИТОГО	53 708 775,70
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 074 175,51
ИТОГО	54 782 951,22
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	57 516 675,27
НДС12%	6 902 001,03
Всего по форме	64 418 676,30

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Руководитель _____ **Ташуов Ж.Е**

Технадзор:

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Туйгужин Е.**

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев С.Т.**

Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"**

Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Т.Масина,Жамбула,М.Насимуллина,А.Жангелдина,Орда,Б.Жанекешев,Г.Азербаева,Р.Егизбаева) в с.Сайхин,Бокейординского района**

Справка о стоимости
выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 23	29.04.2020г.				
		Доп. соглашение №23/4	19.02.2021г.			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	726 701 895,63									
В том числе: в текущем месяце	727 323,97	649 396,40							77 927,57	727 323,97
Выплата аванса 2020 год	204 764 100,00									
Удержание аванса	204 764 100,00									
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	521 937 795,63	649 396,40							77 927,57	727 323,97

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев С.Т**

М.П.

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Руководитель _____ **Ташуов Ж.Е**

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Т.Масина,Жамбула,М.Насимуллина,А.Жангелдина,Орда,Б.Жанекешев,Г.Азербаева,Р.Егизбаева) в с.Сайхин,Бокейординского района

Шифр стройки 1

Наименование объекта - Капитальный ремонт

Шифр объекта 1

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь 2021 года

на **Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Т.Масина,Жамбула,М.Насимуллина,А.Жангелдина,Орда,Б.Жанекешев,Г.Азербаева,Р.Егизбаева) в**

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разметка									
25	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметкакраской.Ширина линии 0,1 м,сплошная	км линии	1,4131	32586,36	9291,48	46048	13130	29116	--	49732
					2690,28	2575,01	3802	3639		3684	
26	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметкакраской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1:1	к млинии	2,6857	22527,36	9291,48	60502	24954	28323	--	65342
					2690,28	2575,01	7225	6916		4840	
27	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1: 3	км линии	24,11995	17497,86	9291,48	422048	224110	133049	--	455811
					2690,28	2575,01	64889	62109		33764	
28	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 3:1	км л инии	0,043	27556,86	9291,48	1185	400	669	--	1280
					2690,28	2575,01	116	111		95	
29	Е11-270903-0107 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть.Разметка краскойстрел,островков безопасности,букв,цифр и прочи х символов	м2 разметки	64	891,54	30,66	57058	1963	36998	--	61623
					282,77	--	18097			4565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				586841	264557	228155		633788
							94129	72775		46948	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								633788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				94129				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					264557			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72775			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						228155		
		- Сметная прибыль	Тенге							46948	
		ИТОГО по форме:					633 788,00				
		Временные здания и сооружения 1,04%					6 591,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО					**640 379,40**				
		Доподнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%					**9 221,46**				
		ИТОГО					**649 600,86**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					12 992,02				
		ИТОГО					**662 592,88**				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901					**649 396,40**				
		НДС12%					77 927,57				
		Всего по форме					**727 323,97**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Руководитель _____ **Ташуов Ж.Е**

М.П.

Технадзор:

ТОО " Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Туйгужин Е.**

М.П.

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев С.Т.**

М.П.