Утвержден
Приказом министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от «24» апреля 2017г. №234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 12 2021г.

Заказчик ***ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района ЗКО», руководитель Ташуов Жалгас Ескайрулы, БИН 060240007064, телефон 87114021735, 090200, Западно- Казахстанская область, Бокейординский район, с. Сайхин, ОРДА 32***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт,наименование улицы,номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии(прилагается) **от 21/12 2021г., ТОО «РСУ-1» Директор Досаев С.Т.,Илийский район с.Жетыген; БИН 991040001212**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается) **от 21/12 2021г., ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», Тех.надзор-эксперт Туйгужин Е.Е., аттестат №KZ88VJE00019177 от 22.08.2019г, БИН 090140000871, телефон 87052569853**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту(прилагается) **от 21/12 2021г., ТОО «STROYCONSALTING», инженер авторского надзора Шукеев А.Н , БИН 150140005479, телефон +77112260004**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (ген. подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова, А. Молдагулова, Абай, М. Бегалиева, А. Оразбаева, С. Сейфуллин, и восточный част) в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО», капитальный ремонт, II категория нормального уровня ответственности, технически не сложный***
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт**),уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин**
(область,район,населенный пункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации «___»_____2021 г , дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   1) правоустанавливающего документа на земельный участок от « **26** » **ноября** **20 18**

г, №94 акимат Сайхинского с/о

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

2) талона о приеме уведомления о начале строительно –монтажных работ: **ГАСК ЗКО от 19.04.2021г**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «**STROYCONSALTING**» №0003940 от 05.04.2017 года

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ***ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района ЗКО» Приказ №72 от 20.12.2019***

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020г.**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2021г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 7 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства: **7 месяцев** ;
фактически: **7 месяцев** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина дороги	м	5796,5	5796,5	5796,5	5796,5
Категория		Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке	Основные улицы в жилой застройке
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина обочины	м	1,0	1,0	1,0	1,0

Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0
Ширина земляного полотна	м	8,0	8,0	8,0	8,0
Дорожная одежда капительного типа	м2	37205,53	37205,53	37205,53	37205,53

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт представляет собой: Восстановление оси трассы-5,8 км, демонтаж плит – 111,034 м3, разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы - 1000 м3, работа на отвале грунтов 2-3 группы -1000 м3, рыхление грунтов бульдозерами с уплотнением- 5602,6 м3, устройство слоев оснований подстилающих и выравнивающих из ГПС – 9440,086227 м3, устройство основания из щебня, толщиной 15 см – 41687,99 м2, устройство покрытия толщиной 6 см из м/з а/б смесей- 37205,53 м2, укрепление обочин щебнем , толщиной 10 см – 12025 м2, устройство основания щебеночной призмы – 240 м2, установка дорожных знаков- 176 шт, разметка проезжей части сплошной линией- 1,0673 км, разметка проезжей части пунктирной линией- 4,7513 км, разметка краской стрел. Островков на проезжей части – 190,6 м2. Устройство водопропускной трубы диаметром 0,5 метром – 5 шт.

Краткие характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту(проектной-сметной документации): всего **623 795,717000** тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **597 734,49300** тысяч тенге,

услуги технического надзора **19 366,597600** тысяч тенге; услуги авторского надзора **6 694,626400** тысяч тенге;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **620 890,72696** тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **597 734,49300** тысяч тенге;

услуги технического надзора **16 461,60796** тысяч тенге; услуги авторского надзора **6 694,626000** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно- сметной документации __100__% и фактически применено ___100__% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания_____;

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова, А. Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО»***

принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Ташуов Ж.Е.**
ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Бокейординского района»

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Аттестованный(-ые)эксперт (-ы) **Туйгужин Е.Е.**
№KZ88VJE00019177 от 22.08.2019г.
(фамилия, имя, отчество(при его наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись,дата)

Место печати (при наличии) «21» 12 2021

1) Аккредитованная организация **ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись дата)

Место печати (при наличии)

Директор **Наурыз А.А.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии) «__» ____ 2021 г

Авторский надзор:

1)разработчик проекта **ТОО «STROYCONSALTING»**
(наименование организации), фамилия, имя, отчество(при его наличии) должность, подпись дата)

Место печати (при наличии) «21» 12 2021 г

2) организация **ТОО «STROYCONSALTING»**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись дата)

Место печати (при наличии) «21» 12 2021 г

Директор **Кусайнова Д.А.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии) «21» 12 2021 г

3)аттестованный(-ые)эксперт (-ы) **Шукеев А.Н.**
(фамилия, имя, отчество(при его наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись,дата)

Место печати (при наличии) «21» 12 2021 г

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО «РСУ-1»** **Досаев С.Т**
фамилия, имя, отчество(при его наличии), подпись руководителя)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова, А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллин и восточный част) в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 24	29.04.2020г.				
		Доп. соглашение №24/5	09.02.2021г.			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	355 756 649,18									
В том числе: в текущем месяце	31 529 624,53	28 151 450,47							3 378 174,06	31 529 624,53
Выплата аванса	170 536 800,00									
Удержание аванса	95 095 687,33	8 445 435,12							1 013 452,22	9 458 887,34
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	260 660 961,85	19 706 015,35							2 364 721,84	22 070 737,19

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Руководитель _____ **Ташуов Ж.Е**

М.П.

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев С.Т.**

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин,Бокейординского района

Шифр стройки 1

Наименование объекта - Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин,Бокейординского района

Шифр объекта 1

А К Т
приемки выполненных работ за март 2021 года
15.03.2021г.

на Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин,Бокейординского района

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство основания									
2	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1749,904	13571,00	--	23747947		23747947		25647783
					--	--				1899836	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25647783
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23747947		
		ИТОГО по форме:					25 647 783,00				

Временные здания и сооружения 1,04%	266 736,94
ИТОГО	25 914 519,94
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	373 169,09
ИТОГО	26 287 689,03
Непредвиденные работы и затраты-2%	525 753,78
ИТОГО	**26 813 442,81**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	**28 151 450,47**
НДС12%	3 378 174,06
Всего по форме	**31 529 624,53**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Руководитель _____ **Ташуов Ж.Е.**

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "STROYCONSALTING"

_____ **Шукеев А.Н.**

М.П.

Технадзор:

ТОО " Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Туйгужин Е.**

М.П.

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев С.Т.**

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова, А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллин и восточный част) в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 24	29.04.2020г.				
		Доп. соглашение №24/5	09.02.2021г.			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	372 415 999,93									
В том числе: в текущем месяце	48 188 675,28	43 025 602,93							5 163 072,35	48 188 675,28
Выплата аванса	170 537 575,93									
Удержание аванса	100 093 402,59	12 907 680,88							1 548 921,71	14 456 602,59
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	272 322 597,34	30 117 922,05							3 614 150,64	33 732 072,69

48 188 675,27

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Руководитель _____ **Ташуов Ж.Е**
М.П.

Поставщик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев С.Т.**
М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин,Бокейординского района

Шифр стройки 1

Наименование объекта - Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин,Бокейординского района

Шифр объекта 1

А К Т
приемки выполненных работ за май 2021 года

на Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин,Бокейординского района

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СЦИ РК 8.03-04-2017 Табл.1601-0204-30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги: 1 кат.сложности	км	1,959	14068,00	--	27559	--	--	--	27559
					--	--	--	--		--	
		Устройство дополнительного слоя									
2	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песча но-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материал а основания в плотном теле	2456	1191,34	1058,57	2925933	2599855	--	--	3160008
					132,77	223,98	326078	550086		234075	
3	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2456	13571,00	--	33330376	--	33330376	--	35996806
					--	--	--	--		2666430	
4	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	139,2	98,00	--	13642	--	13642	--	14733
					--	--	--	--		1091	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39199106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				326078				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2599855			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					550086			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33344018		
		- Прочие затраты	Тенге				27559				
		- Сметная прибыль	Тенге							2901596	
		ИТОГО по форме:					39 199 106,00				
		Временные здания и сооружения 1,04%					407 670,70				
		ИТОГО					39 606 776,70				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-					570 337,58				
		ИТОГО					40 177 114,28				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					803 542,29				
		ИТОГО					40 980 656,57				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901					43 025 602,93				
		НДС12%					5 163 072,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по форме					**48 188 675,28**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Руководитель _____ **Ташуов Ж.Е**

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "STROYCONSALTING"

_____ **Шукеев А.Н.**

М.П.

Технадзор:

ТОО " Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Туйгужин Е.**

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев С.Т.**

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова, А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллин и восточный част) в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 24	29.04.2020г.				
		Доп. соглашение №24/5	09.02.2021г.			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	404 047 384,93									
В том числе: в текущем месяце	31 631 385,00	28 242 308,04							3 389 076,96	31 631 385,00
Выплата аванса	170 537 575,93									
Удержание аванса	100 093 402,59									
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	303 953 982,34	28 242 308,04							3 389 076,96	31 631 385,00

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Руководитель _____ **Ташов Ж.Е**

М.П.

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев С.Т.**

М.П.

Наименование стройки - Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин,Бокейординского района
Шифр стройки 1
Наименование объекта - Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин,Бокейординского района
Шифр объекта 1

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2021 года

на Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в

Основание: РП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		Подвоз грунта									
1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкск аваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	337,76	201,40	192,82	68025	65127	–	–	73467
					8,58	50,73	2898	17133		5442	
2	С341-020103-3010	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 3.Расстояние перевозки 10 км	т	540,416	336,00	–	181580	–		–	196106
					–	–	–	–		14526	
3	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	337,76	20,24	17,34	6835	5857	–	–	7381
					2,90	6,52	978	2202		547	
		Земляное полотно									
4	Е11-010203-0602	Грунты.Рыхление бульдозерами-рыхлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л с).Г лубина рыхления до 0,35 м,длина разрыхляемого уча стка до 200 м	м3 грунта	1892,29	8,60	8,60	16272	16272	–	–	17574
					–	3,09	–	5854		1302	
5	Е11-010201-0102	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый пр оход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 упл отненного грунта	1892,29	66,78	66,78	126375	126375	–	–	136485
					–	24,51	–	46381		10110	
6	Е11-010201-0108 К=6	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1892,29	39,07	39,07	73927	73927	–	–	79841
					–	11,15	–	21104		5914	
		Устройство дополнительного слоя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материал а основания в плотном теле	836,541227	1191,34	1058,57	996606	885540	--	--	1076334
					132,77	223,98	111066	187365		79728	
8	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	836,541227	13571,00	--	11352701	--	11352701	--	12260917
					--	--	--	--		908216	
9	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	43,4290696	98,00	--	4256	--	4256	--	4597
					--	--	--	--		340	
		Устройство основания									
10	Е11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменныхм атериалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 М Па (700 кгс/см2)	м2 основания	14630,26	199,29	164,80	2915633	2411065	43013	--	3148884
					31,55	51,85	461555	758558		233251	
11	С121-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600,фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	465,11914	17377,00	--	8082375	--	8082375	--	8728965
					--	--	--	--		646590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23824585	3584162	19482345	--	25730551
							576497	1038597	--	1905966	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23824585				
	Материалы		Тенге				43013				
	Всего заработная плата		Тенге					1615095			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4256				
	Местные материалы		Тенге				19482345				
	Транспортные расходы		Тенге				181580				
		Сметная прибыль	Тенге				1905966				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25730551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1244
		Сметная заработная плата	Тенге					1615095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25730551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1244
		Сметная заработная плата	Тенге					1615095			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25730551
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				576497				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3584162			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1038597			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19482345		
		- Перевозка грузов	Тенге				181580				
		- Сметная прибыль	Тенге							1905966	
		ИТОГО по форме:					25 730 551,00				

Временные здания и сооружения 1,04%	267 597,73
ИТОГО	25 998 148,73
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	374 373,34
ИТОГО	26 372 522,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%					527 450,44				
		итого					26 899 972,51				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901					28 242 308,04				
		НДС12%					3 389 076,96				
		Всего по форме					**31 631 385,00**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Руководитель _____ **Ташуов Ж.Е**

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "STROYCONSALTING"

_____ **Шукеев А.Н.**

М.П.

Технадзор:

ТОО " Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Туйгужин Е.**

М.П.

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев С.Т.**

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова, А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллин и восточный част) в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО

Справка о стоимости
выполненных работ и затрат за август 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 24	29.04.2020г.				
		Доп. соглашение №24/5	09.02.2021г.			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	469 114 779,62									
В том числе: в текущем месяце	65 067 394,69	58 095 888,12							6 971 506,57	65 067 394,69
Выплата аванса	170 537 575,93									
Удержание аванса	129 103 036,50	25 901 458,85							3 108 175,06	29 009 633,91
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	340 011 743,12	32 194 429,27							3 863 331,51	36 057 760,78

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Руководитель Ташуов Ж.Г.

М.П.

Исполнитель:

ТОО "РСУ-1"

Директор Досаев С.Т.

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин,Бокейординского района

Шифр стройки 1

Наименование объекта - Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин,Бокейординского района

Шифр объекта 1

А К Т
приемки выполненных работ за август 2021 года

на Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	52929,073	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1145,671	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,820	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия									
1	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотны х мелкозернистых АБВ,плотность каменных материало в 3 т/м3 и более.Устройство**	м2 покрытия	16152	144,27	97,32	2330297	1571880	83289	--	2516720
					41,80	28,68	675128	463310		186424	
2	Е11-270602-0402 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных сме сей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0 602-0302**	м2 покрытия	16152	0,53	0,08	8552	1318	--	--	9236
					0,45	--	7234	--		684	
3	С121-020501-0304	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013**	т	2243,5128	20802,00	--	46669553	--	46669553	--	50403118
					--	--	--	--		3733564	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								52929074
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				682361				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1573198			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					463310			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46752842		
		- Сметная прибыль	Тенге							3920672	
		ИТОГО по форме:					52 929 074,00				
		Временные здания и сооружения 1,04%					550 462,37				
		ИТОГО					53 479 536,37				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных					770 105,32				
		ИТОГО					54 249 641,69				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					1 084 992,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО					55 334 634,52				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901					58 095 888,12				
		НДС12%					6 971 506,57				
		Всего по форме					**65 067 394,69**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Руководитель _____ **Ташуов Ж.Е**

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "STROYCONSALTING"

_____ **Шукеев А.Н.**

М.П.

Технадзор:

ТОО " Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Туйгужин Е.**

М.П.

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Ізбаев С.Т.**

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"**

Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова, А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллин и восточный част) в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО**

Справка о стоимости
выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 24	29.04.2020г.				
		Доп. соглашение №24/5	09.02.2021г.			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	538 982 132,97									
В том числе: в текущем месяце	69 877 353,35	62 390 494,06							7 486 859,29	69 877 353,35
Выплата аванса	170 537 575,93									
Удержание аванса	150 066 242,51	18 717 148,22							2 246 057,79	20 963 206,01
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	388 915 890,46	43 673 345,84							5 240 801,50	48 914 147,34

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Руководитель _____ **Ташуов Ж.Е**

М.П.

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев С.Т.**

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин,Бокейординского района

Шифр стройки 1

Наименование объекта - Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин,Бокейординского района

Шифр объекта 1

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

на Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия									
1	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотны х мелкозернистых АБВ,плотность каменных материало в 3 т/м3 и более.Устройство**	м2 покрытия	17346	144,27	97,32	2502558	1688078	89445	--	2702763
					41,80	28,68	725035	497559		200205	
2	Е11-270602-0402 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных сме сей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0 602-0302**	м2 покрытия	17346	0,53	0,08	9184	1415	--	--	9918
					0,45	--	7768	--		735	
3	С121-020501-0304	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013**	т	2409,3594	20802,00	--	50119494	--	50119494	--	54129054
					--	--	--	--		4009560	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								56841735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				732803				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1689493			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					497559			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50208939		
		- Сметная прибыль	Тенге							4210500	
		ИТОГО по форме:					56 841 735,00				

Временные здания и сооружения 1,04%	591 154,04
ИТОГО	57 432 889,04
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	827 033,60
ИТОГО	58 259 922,64
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 165 198,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО					59 425 121,0				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901					62 390 494,06				
		НДС12%					7 486 859,29				
		Всего по форме					**69 877 353,35**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Руководитель _____ **Ташуов Ж.Е**

М.П.

Технадзор:

ТОО "Жана Консалтинг

_____ **Туйгужин Е.**

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор_____ **Ж.С.Т.**

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин,Бокейординского района

Шифр стройки 1

Наименование объекта - Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин,Бокейординского района

Шифр объекта 1

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

на Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия									
1	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотны х мелкозернистых АБВ,плотность каменных материало в 3 т/м3 и более.Устройство**	м2 покрытия	17346	144,27	97,32	2502558	1688078	89445	--	2702763
					41,80	28,68	725035	497559		200205	
2	Е11-270602-0402 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных сме сей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0 602-0302**	м2 покрытия	17346	0,53	0,08	9184	1415	--	--	9918
					0,45	--	7768	--		735	
3	С121-020501-0304	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013**	т	2409,3594	20802,00	--	50119494	--	50119494	--	54129054
					--	--	--	--		4009560	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**56841735**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				732803				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1689493			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					497559			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50208939		
		- Сметная прибыль	Тенге							4210500	
		ИТОГО по форме:					56 841 735,00				

Временные здания и сооружения 1,04%	591 154,04
ИТОГО	57 432 889,04
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	827 033,60
ИТОГО	58 259 922,64
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 165 198,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО					59 425 121,09				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901					62 390 494,06				
		НДС12%					7 486 859,29				
		Всего по форме					**69 877 353,35**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Руководитель _____ **Ташуов Ж.Е**

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "STROYCONSALTING"

М.П. _____ **Шукеев А.Н.**

Технадзор:

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

М.П. _____ **Туйгужин Е.**

Поставщик:

ТОО "РСУ"

Директор _____ **Досаев С.Т.**

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова, А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллин и восточный част) в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 24	29.04.2020г.				
		Доп. соглашение №24/5	09.02.2021г.			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	553 917 701,97									
В том числе: в текущем месяце	14 935 569,00	13 335 329.46							1 600 239.54	14 935 569,00
Выплата аванса	170 537 575,93									
Удержание аванса	133 583 707,20	4 000 598,84							480 071,86	4 480 670,70
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	420 333 994,77	9 334 730,63							1 120 167,68	10 454 898,30

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Руководитель _____ **Ташуов Ж.Е**

М.П.

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев С.Т.**

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин,Бокейординского района

Шифр стройки 1

Наименование объекта - Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в с.Сайхин,Бокейординского района

Шифр объекта 1

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

на Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия									
1	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотны х мелкозернистых АБВ,плотность каменных материало в 3 т/м3 и более.Устройство**	м2 покрытия	3707,53	144,27	97,32	534896	360809	19118	--	577688
					41,80	28,68	154969	106348		42792	
2	Е11-270602-0402 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных сме сей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0 602-0302**	м2 покрытия	3707,53	0,53	0,08	1963	303	--	--	2120
					0,45	--	1660	--		157	
3	С121-020501-0304	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013**	т	514,975917	20802,00	--	10712529	--	10712529	--	11569531
					--	--	--	--		857002	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12149339
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				156629				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					361112			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106348			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10731647		
		- Сметная прибыль	Тенге							899951	
		ИТОГО по форме:					12 149 339,00				

Временные здания и сооружения 1,04%	126 353,13
ИТОГО	12 275 692,13
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	176 769,97
ИТОГО	12 452 462,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%					249 049,24				
		ИТОГО					**12 701 511,34**				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901					**13 335 329,46**				
		НДС12%					1 600 239,54				
		Всего по форме					**14 935 569,00**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Руководитель _____ **Ташуов Ж.Е**

М.П.

Технадзор:

ТОО " Жана Консалтинг

_____ **Туйгужин Е.**

М.П.

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев С.Т.**

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова, А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллин и восточный част) в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 24	29.04.2020г.				
		Доп. соглашение №24/5	09.02.2021г.			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	597 734 493,44									
В том числе: в текущем месяце	12 277 166,94	10 961 756,20							1 315 410,74	12 277 166,94
Выплата аванса	170 537 575,93									
Удержание аванса	170 537 575,93	5 831 843,31							699 821,20	6 531 664,51
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	427 196 917,51	5 129 912,89							615 589,55	5 745 502,43

Поставщик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев С.Т.**
М.П.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Руководитель _____ **Ташуов Ж.Е**
М.П.

Форма 4

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь 2021 года

на Капитальный ремонт проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием (ул.Шагирова,А.Молдагулова, Абай, М.Бегалиева, А.Оразбаева, С.Сейфуллина и восточный част) в
(наименование работ и затрат)

Основание: РП
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		Устройство дополнительного слоя									
1	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песча но-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материал а основания в плотном теле	104,12	-1191,34	-1058,57	-124042	-110219	--	--	-133966
					-132,77	-223,98	-13824	-23320		-9923	
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1864,02	-13571,00	--	-25296615	--	-25296615	--	-27320345
					--	--	--	--		-2023729	
3	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	5,77	-98,00	--	-565	--	-565	--	-611
					--	--	--	--		-45	
		Устройство основания									
4	Е11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменныхм атериалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 М Па (700 кгс/см2)	м2 основания	550	-199,29	-164,80	-109608	-90640	-1617	--	-118377
					-31,55	-51,85	-17351	-28517		-8769	
5	С121-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600,фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	103,95	-17377,00	--	-1806339	--	-1806339	--	-1950846
					--	--	--	--		-144507	
6	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600,фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	46,0293955	18151,00	--	835480	--	835480	--	902318
					--	--	--	--		66838	
		Укрепление обочин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270801-0111	Обочины.Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	12025	173,82	143,51	2090173	1725753	--	--	2257387
					30,31	41,59	364420	500097		167214	
8	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1376,8625	13571,00	--	18685401	--	18685401	--	20180233
					--	--	--	--		1494832	
9	С121-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600,фракция 2040 мм СТ РК 1284-2004	м3	627,705	6370,00	--	3998481	--	3998481	--	4318359
					--	--	--	--		319878	
10	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	84,175	98,00	--	8249	--	8249	--	8909
					--	--	--	--		660	
11	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2044,25	1525,00	--	3117481	--	3117481	--	3366880
					--	--	--	--		249399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25281697	1524894	23423558	--	27304232
							333245	448260	--	2022536	
		РАЗДЕЛ 2. Призма щебеночная									
12	Е11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	240	196,35	164,80	47123	39552	--	--	50893
					31,55	51,85	7572	12444		3770	
13	Е11-270403-0304 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301,11-270403-0302,11-270403-0303	м2 основания	240	57,71	57,71	13849	13849	--	--	14957
					--	18,85	--	4523		1108	
14	С121-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600,фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	48	17377,00	--	834096	--	834096	--	900824
					--	--	--	--		66728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				895069	53401	834096	--	966674
							7572	16967	--	71606	
		РАЗДЕЛ 3. Дорожные знаки									
		Стойки									
15	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	176	4615,99	796,02	812414	140100	85460	--	877407
					3334,40	247,61	586854	43579		64993	
16	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-010 0	шт.	176	822,73	--	144800	--	18260	--	156384
					718,98	--	126540	--		11584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	35,2	35886,51 5105,80	1132,82 249,02	1263205 179724	39875 8765	1043606	-- 101056	1364261
18	С124-010202-0708	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт	176	6356,00 --	-- --	1118656 --	-- --	1118656	-- 89492	1208148
				ЗНАКИ							
19	С124-010201-0103	1.11.1,1.11.2,1.12.1,1.12.2,1.16.1,1.21,2.4 / Знаки дорожные одно сторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А=700 мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	15	5655,00 --	-- --	84825 --	-- --	84825	-- 6786	91611
20	С124-010201-0114	2.1,2.2,5.15,5.16.1,5.16.2,5.19.1,5.19.2,5.19.3,7.13 / Знаки дорожные о дносторонние квадратные 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,В=600 мм,со световозвращающей пленкойтипа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	54	6854,00 --	-- --	370116 --	-- --	370116	-- 29609	399725
21	С124-010201-0110	3.13,3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,Б=600 мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	54	6133,00 --	-- --	331182 --	-- --	331182	-- 26495	357677
				Разметка							
22	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметкакраской.Ширина линии 0,1 м,сплошная	км линии	1,0673	32586,36 2690,28	9291,48 2575,01	34779 2871	9917 2748	21991	-- 2782	37562
23	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметкакраской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1:1	к млинии	1,5745	22527,36 2690,28	9291,48 2575,01	35469 4236	14629 4054	16604	-- 2838	38307
24	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1: 3	км линии	3,0704	17497,86 2690,28	9291,48 2575,01	53725 8260	28529 7906	16936	-- 4298	58023
25	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 3:1	км л инии	0,1064	27556,86 2690,28	9291,48 2575,01	2932 286	989 274	1657	-- 235	3167
26	Е11-270903-0107 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть.Разметка краской стрел,островков безопасности,букв,цифр и прочи х символов	м2 разметки	190,6	891,54 282,77	30,66 --	169927 53896	5845 --	110186	-- 13594	183521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4422031 962669	239884 67328	3219479 --	-- 353762	4775793

РАЗДЕЛ 4. Водопрпускная ж/б труба диам.0,5 метр (5 шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" ск овшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	12,2	210,65	201,14	2570	2454	--	--	2775
					9,50	74,05	116	903		206	
28	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	12,2	3432,86	994,98	41881	12139	20645	--	45231
					745,68	380,20	9097	4638		3350	
29	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,27	11070,78	1687,48	2989	456	2314	--	3228
					812,60	691,20	219	187		239	
30	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковыхтруб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	9	40970,07	19845,86	368731	178613	68625	--	398337
					13499,20	4892,23	121493	44030		29498	
31	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100,размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	60	20368,00	--	1222080	--	1222080	--	1319846
					--	--	--	--		97766	
32	Е11-300503-0104 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные изсборных блоков бетонных.Устройство.Высота насыпи до 6 м	м3 железобетона звеньев	6,3	11735,88	7910,36	73936	49835	4674	--	79851
					3083,70	1808,22	19427	11392		5915	
33	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	10	51282,00	--	512820	--	512820	--	553846
					--	--	--	--		41026	
34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выров ненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	172	853,03	19,94	146721	3430	98623	--	158458
					259,70	2,49	44668	428		11738	
35	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	33,5	808,70	--	27092	--	--	--	29259
					808,70	--	27092	--		2167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2398819	246927	1929781	--	2590831
							222113	61578	--	191905	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35784038
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Сметная прибыль	Тенге				9 989 747,00			2639809	

Временные здания и сооружения 1,04%	103 893,37
ИТОГО	10 093 640,37
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	145 348,42
ИТОГО	10 238 988,79
Непредвиденные работы и затраты-2%	204 779,78
ИТОГО	10 443 768,57
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	10 961 756,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС12%					1 315 410,74				
		Всего по форме					**12 277 166,94**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Руководитель _____ **Ташуов Ж.Е**

М.П.

Технадзор:

ТОО " Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Туйгужин Е.**

М.П.

Поставщик:

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Досаев С.Т.**

М.П.