Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "Қуат - құрылыс"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Наименование и его адрес: Строительство сетей электроснабжения и установка КТП вдоль улицы М.Ауезова площадью 80 га г.Жетысай Жетысайского района,Туркестанской области (Корректировка)

Договор № 21/01 от 07 июля 2020 года

СПРАВКА 2

о стоимости выполнененных работ от 24 август 2020 года

№ п\п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц			С начала года по отчетный месяц			Всего за отчетный месяц (июнь)		
		без НДС	НДС 12%	С НДС	без НДС	НДС 12%	С НДС	без НДС	НДС 12%	С НДС
1	Общестроительные работы	52 800 000	7 200 000	60 000 000	35 200 000	4 800 000	40 000 000	35 200 000	4 800 000	40 000 000
2	в.т.ч. Оборудование				7418047			7 418 047		
3	**Итого затраты подрядчика**	**52 800 000**	**7 200 000**	**60 000 000**	**35 200 000**	**4 800 000**	**40 000 000**	**35 200 000**	**4 800 000**	**40 000 000**
4	**Всего к оплате**	**52 800 000**	**7 200 000**	**60 000 000**	**35 200 000**	**4 800 000**	**40 000 000**	**35 200 000**	**4 800 000**	**40 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства Жетысайского района"

_____ **Абибуллаев М.**

ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ:

Директор

ТОО"СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Кунтуов М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Қуат - құрылыс"

_____ **Нұрмахан Р. Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жетысайского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Куат - құрылыс"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения и установка КТП вдоль улицы М.Ауезова площадью 80 га г.Жетысай Жетысайского района,Туркестанской области (Корректировка)

Договор № 21/01 от 07 июля 2020 года

АКТ №2

приемки выполненных работ за август месяц 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10кВ, Фундамент под КТПГ										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	28,75		17405,33	1063,69	500403	30581	439238	33173	576262
		НР - 91%; СП - 8%				1063,80	204,14	30584	5869		42686	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	38,81	787,99		30584,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	5,21							
1.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	13,8		17,00		235,00			
1.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	5,175		5846,00		30253,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	5,175		1126,00		5827,05			
1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,037375		2503,00		94,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,037375		1126,00		42,08			
1.6	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	29,325	13264,00				388967,00		
1.7	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	7,1875	6994,00				50269,00		
1.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0575	30,00				2,00		
2	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные обьемом до 25м3.Устройство В12,5**	м3	105,125		18803,66	412,60	1976735	43375	1640629	278154	2435280
		НР - 91%; СП - 8%				2784,60	123,02	292731	12932		180391	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,06	321,68	910,00		292731,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0923	9,7							
2.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,283837		4287,00		1217,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,283837		1126,00		319,60			
2.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13	13,66625		45,00		615,00			
2.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0078	0,819975		4383,00		3594,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,819975		1608,00		1318,52			
2.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,07	7,35875		4041,00		29737,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	7,35875		1345,00		9897,52			
2.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,841		89,00		75,00			
2.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,243	25,545375		197,00		5032,00			
2.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0118	1,240475		2503,00		3105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	1,240475		1126,00		1396,77			
2.10	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	106,701875	14502,00				1547391,00		
2.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,18	18,9225	70,00				1325,00		
2.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,115638	40422,00				4674,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.13	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,010513	61158,00				643,00		
2.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	0,346912	58366,00				20248,00		
2.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00023	0,024179	24659,00				596,00		
2.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	13,66625	310,00				4237,00		
2.17	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0099	1,040738	6994,00				7279,00		
2.18	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00031	0,032589	208994,00				6811,00		
2.19	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,37845	27228,00				10304,00		
2.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02868	3,014985	30,00				90,00		
2.21	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,285	29,960625	1236,00				37031,00		
3	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из армной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**3,125**		**214720,00**	**--**	**671000**	**--**	**671000**	**--**	**724680**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**53680**	
4	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону/за 2 раза**	**м2 поверхности**	**47,375**		**828,67**	**20,45**	**39258**	**969**	**27161**	**10448**	**53683**
		НР - 93%; СП - 8%				**234,90**	**2,25**	**11128**	**107**		**3977**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	10,04	1107,98		11128,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0948							
4.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,923812		792,00		732,00			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,09475		2503,00		237,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,09475		1126,00		106,69			
4.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	113,7	225,00				25583,00		
4.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00758	126936,00				962,00		
4.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01137	54214,00				616,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3187396**	**74925**	**2778028**	**321775**	**3789905**
		Накладные расходы	Тенге					**321775**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**3789905**				
				УСТАНОВКА КТПГ								
20	**5108-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4,номинальная мощность 250 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**2**		**982762,00**	**--**	**1965524**	**--**		**--**	**1965524**
						--	**--**	**--**	**--**	**1965524**	**--**	
21	**5108-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6\10)/0,4,номинальная мощность 160 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**		**779933,00**	**--**	**779933**	**--**		**--**	**779933**
						--	**--**	**--**	**--**	**779933**	**--**	
22	**5108-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трех фазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4,номинальная мощность 100 кВА ,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**3**		**624902,00**	**--**	**1874706**	**--**		**--**	**1874706**
						--	**--**	**--**	**--**	**1874706**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4,и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4,номинальная мощность 63 кВА,класс напряжения напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	535416,00	--	1070832	--		--	1070832
					--	--	--	--	1070832	--	
24	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4,номинальная мощность 40 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	4	431763,00	--	1727052	--		--	1727052
					--	--	--	--	1727052	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7418047	--	--	--	7418047
	Стоимость оборудования		Тенге				7418047				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7418047				
				Монтаж кабелей							
32	2306-0617-1413 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией изсшитого полиэтилена АПвБП 3х120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3,4363827	6662781,00	--	22895865	--	22895865	--	24727535
		СП - 8%			--	--	--	--		1831669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				22895865	--	22895865	--	24727535
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				24727535				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				35935487				35935487
		Временные здания и сооружения 2,4%	тенге				862452				
		Итого с временным зданиями	тенге				36797939				
		Дополнительные затраты работ в зимнее время 0,7%	тенге				257586				
		Итого с доп. затратами	тенге				37055524				
		Непревиденные затраты 2%	тенге				741110				
		Итого:	Тенге				37796635				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год -100%, К=1,0498961	тенге				39682539				
		Понижающий коэффицент К=0,9	тенге				35714285				
		НДС 12%	тенге				4285714				
		Всего с НДС	тенге				40000000				

Технический надзор:
Инженер эксперт: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Естемесова Р.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Қуат құрылыс"

_____ **Нұрмахан Р.Н.**