Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "Қуат - құрылыс"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Наименование и его адрес: Строительство сетей электроснабжения и установка КТП вдоль улицы М.Ауезова площадью 80 га г.Жетысай Жетысайского района,Туркестанской области (Корректировка)

Договор № 21/01 от 07 июля 2020 года

СПРАВКА 3
о стоимости выполнененных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 года

№ п\п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц			С начала года по отчетный месяц			Всего за отчетный месяц (июнь)		
		без НДС	НДС 12%	С НДС	без НДС	НДС 12%	С НДС	без НДС	НДС 12%	С НДС
1	Общестроительные работы	70 400 000	9 600 000	80 000 000	17 600 000	2 400 000	20 000 000	17 600 000	2 400 000	20 000 000
2	в.т.ч. Оборудование				0			0		
3	**Итого затраты подрядчика**	**70 400 000**	**9 600 000**	**80 000 000**	**17 600 000**	**2 400 000**	**20 000 000**	**17 600 000**	**2 400 000**	**20 000 000**
4	**Всего к оплате**	**70 400 000**	**9 600 000**	**80 000 000**	**17 600 000**	**2 400 000**	**20 000 000**	**17 600 000**	**2 400 000**	**20 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства Жетысайского района"

Абибуллаев М.

ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ:

Директор

ТОО"СК Құрылыс Инжиниринг"

Кунтуов М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Қуат - құрылыс"

Нұрмахан Р. Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "Куат - құрылыс"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения и установка КТП вдоль улицы М.Ауезова площадью 80 га г.Жетысай Жетысайского района,Туркестанской области (Корректировка)

Договор № 21/01 от 07 июля 2020 года

АКТ №3

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10кВ, Фундамент под КТПГ										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3		28,75	17405,33	1063,69	500403	30581	439238	33173	576262
		НР - 91%; СП - 8%				1063,80	204,14	30584	5869		42686	
2	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные обьемом до 25м3.Устройство В12,5	м3		105,125	18803,66	412,60	1976735	43375	1640629	278154	2435280
		НР - 91%; СП - 8%				2784,60	123,02	292731	12932		180391	
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из армной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		3,125	214720,00	--	671000	--	671000	--	724680
		СП - 8%				--	--	--	--		53680	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону/за 2 раза	м2 поверхности		47,375	828,67	20,45	39258	969	27161	10448	53683
		НР - 93%; СП - 8%				234,90	2,25	11128	107		3977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3187396	74925	2778028	321775	3789905
		Накладные расходы	Тенге					321775				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3789905				
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж кабелей										
25	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля		2871	471,60	404,04	1353964	1160000	--	421665	1917680
		НР - 72%; СП - 8%				67,56	136,43	193965	391681		142050	
26	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		852,5	138,31	115,79	117907	98709	--	37820	168185
		НР - 72%; СП - 8%				22,52	39,10	19198	33330		12458	
27	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля		2871	410,87	343,31	1179616	985651	--	379278	1683606
		НР - 72%; СП - 8%				67,56	115,92	193965	332811		124712	
28	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель	м кабеля		852,5	239,44	205,66	204126	175328	--	63359	288883
		НР - 72%; СП - 8%				33,78	69,44	28797	59201		21399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	154,5	413,59	199,00	63899	30746	7058	24956	95963
		НР - 72%; СП - 8%			168,90	55,44	26095	8565		7108	
30	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям илоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	80	408,03	171,02	32643	13681	5450	12390	48636
		НР - 72%; СП - 8%			168,90	46,21	13512	3697		3603	
31	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	3569	339,02	161,49	1209954	576353	151358	464503	1808413
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	45,64	482243	162899		133957	
32	2306-0617-1413 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией изсшитого полиэтилена АПвБП 3х120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	км	1,0732406	6662781,00	--	7150767	--	7150767	--	7722828
		СП - 8%			--	--	--	--		572061	
38	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарныйрядовой полнотелый марки М100,размерами 250 мм х120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	14,641	25756,00	--	377094	--	377094	--	407261
		СП - 8%			--	--	--	--		30167	
39	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	километр трубопровода	0,1545	124552,68	--	19243	--	236	14446	36384
		НР - 76%; СП - 8%			123025,00	--	19007	--		2695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11709213	3040467	7691963	1418417	14177839
		Накладные расходы	Тенге				1418416				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14177839				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				17967744				17967744
		Временные здания и сооружения 2,4%	тенге				431226				
		Итого с временным зданиями	тенге				18398970				
		Дополнительные затраты работ в зимнее время 0,7%	тенге				128793				
		Итого с доп. затратами	тенге				18527763				
		Непревиденные затраты 2%	тенге				370555				
		Итого:	Тенге				18898318				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год -100%, К=1,0498961	тенге				19841270				
		Понижающий коэффицент К=0,9	тенге				17857143				
		НДС 12%	тенге				2142857				
		Всего с НДС	тенге				20000000				

Технический надзор:
Инженер эксперт: ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"

Естемесова Р.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат курылыс"

Нурмахан Р.Н.