Заказчик: ГУ "Отдел стройтельства Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "Қуат - құрылыс"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Наименование и его адрес: Строительство сетей электроснабжения и установка КТП вдоль улицы М.Ауезова площадью 80 га г.Жетысай Жетысайского района,Туркестанской области (Корректировка)

Договор № 21/01 от 07 июля 2020 года

СПРАВКА 4

о стоимости выполнененных работ от 28 сентября 2020 года

№ п\п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц			С начала года по отчетный месяц			Всего за отчетный месяц		
		без НДС	НДС 12%	С НДС	без НДС	НДС 12%	С НДС	без НДС	НДС 12%	С НДС
1	Общестроительные работы	89507268,75	10740872,25	100 248 141	89507268,75	10740872,25	100 248 141	18078697,32	2169443,67	20248141,00
2	в.т.ч. Оборудование	11 926 687			11 926 687			11 926 687		
3	**Итого затраты подрядчика**	**89507268,75**	**10740872,25**	**100 248 141**	**89507268,75**	**10740872,25**	**100 248 141**	**18078697,32**	**2169443,67**	**20248141,00**
4	**Всего к оплате**	**89507268,75**	**10740872,25**	**100 248 141**	**89507268,75**	**10748872,25**	**100 248 141**	**18078697,32**	**2169443,67**	**20248141,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел стройтельства Жетысайского района"

Абибуллаев М.

ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ:

Директор

ТОО"СК Құрылыс Инжиниринг"

Кунтуев М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Куат - құрылыс"

Нұрмахан Р. Н.

Заказчик: **ГУ** "Отдел строительства Жетысайского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Қуат - құрылыс"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения и установка КТП вдоль улицы М.Ауезова площадью 80 га г.Жетысай Жетысайского района,Туркестанской области (Корректировка)

Договор № 21/01 от 07 июля 2020 года

АКТ №4

приемки выполненных работ от 28 сентября 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА КТПГ										
18	5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630\6(10)\0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630\6(10)\0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10(6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт	1		1892220,00	--	1892220	--		--	1892220
						--	--	--	--	1892220	--	
19	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400\6(10)\0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400\6(10)\0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10(6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт	2		1308210,00	--	2616420	--		--	2616420
						--	--	--	--	2616420	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4508640**	--	--	--	**4508640**
		Стоимость оборудования	Тенге					**4508640**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4508640**				
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж кабелей										
25	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	м кабеля	2871		471,60	404,04	1353964	1160000	--	421665	1917680
		НР - 72%; СП - 8%				67,56	136,43	193965	391681		142050	
26	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	852,5		138,31	115,79	117907	98709	--	37820	168185
		НР - 72%; СП - 8%				22,52	39,10	19198	33330		12458	
27	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель**	м кабеля	2871		410,87	343,31	1179616	985651	--	379278	1683606
		НР - 72%; СП - 8%				67,56	115,92	193965	332811		124712	
28	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель**	м кабеля	852,5		239,44	205,66	204126	175328	--	63359	288883
		НР - 72%; СП - 8%				33,78	69,44	28797	59201		21399	
29	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	154,5		413,59	199,00	63899	30746	7058	24956	95963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			168,90	55,44	26095	8565		7108	
30	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям илоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	80	408,03	171,02	32643	13681	5450	12390	48636
		НР - 72%; СП - 8%			168,90	46,21	13512	3697		3603	
31	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	3569	339,02	161,49	1209954	576353	151358	464503	1808413
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	45,64	482243	162899		133957	
32	2306-0617-1413 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией изсшитого полиэтилена АПвБП 3х120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	км	1,0659913	6662781,00	--	7102467	--	7102467	--	7670664
		СП - 8%			--	--	--	--		568197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11264576**	**3040467**	**7266333**	**1403971**	**13682030**
		Накладные расходы	Тенге				**1403970**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13682030**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**18190670**				**18190670**

Временные здания и сооружения 2,4%	тенге	436576
Итого с временным зданиями	тенге	18627246
Дополнительные затраты работ в зимнее время 0,7%	тенге	130391
Итого с доп. затратами	тенге	18757637
Непревиденные затраты 2%	тенге	375153
Итого:	Тенге	19132790
в том числе в текущих ценах на 2019 год -100%, К=1,0498961	тенге	20087441
Понижающий коэффицент К=0,9	тенге	18078697
НДС 12%	тенге	2169444
Всего с НДС	тенге	20248141

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Естемесова Р.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат құрылыс"

_____ **Нұрмахан Р.Н.**