Заказчик: ГУ "Отдел стройтельства Жетысайского района"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Қуат - құрылыс"

Наименование и его адрес: Строительство сетей электроснабжения и установка КТП вдоль улицы М.Ауезова площадью 80 га г.Жетысай Жетысайского района,Туркестанской области (Корректировка)

Договор № 21/01 от 07 июля 2020 года

СПРАВКА 6
о стоимости выполнененных работ от 23 ноября 2020 года

№ п\п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц			С начала года по отчетный месяц			Всего за отчетный месяц (июнь)		
		без НДС	НДС 12%	С НДС	без НДС	НДС 12%	С НДС	без НДС	НДС 12%	С НДС
1	Общестроительные работы	115 954 738	15 812 010	131 766 748	115 954 738	15 812 010	131 766 748	17 615 351	2 402 093	20 017 444
2	в.т.ч. Оборудование				17106850			17 106 850		
3	**Итого затраты подрядчика**	**115 954 738**	**15 812 010**	**131 766 748**	**115 954 738**	**15 812 010**	**131 766 748**	**17 615 351**	**2 402 093**	**20 017 444**
4	Всего к оплате	**115 954 738**	**15 812 010**	**131 766 748**	**115 954 738**	**15 812 010**	**131 766 748**	**17 615 351**	**2 402 093**	**20 017 444**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел стройтельства Жетысайского района"

_____ **Абибуллаев М.**

ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ:

Директор

ТОО"СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Кунтуов М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Қуат - құрылыс"

_____ **Нұрмахан Р. Н.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жетысайского района"
Подрядчик: ТОО "Куат - құрылыс"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения и установка КТП вдоль улицы М.Ауезова площадью 80 га г.Жетысай Жетысайского района,Туркестанской области (Корректировка)

Договор № 21/01 от 07 июля 2020 года

АКТ №6

приемки выполненных работ от 23 ноября 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА КТПГ										
5	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 630 кВА.Установка.Строителные работы	подстанция		5	13082,88	7565,12	65414	37826	9524	28473	101399
		НР - 80%; СП - 8%				3612,76	3505,52	18064	17528		7511	
6	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами,мощность до 630 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция		6	53470,67	14892,58	320824	89355	167260	76175	428759
		НР - 80%; СП - 8%				10701,51	5168,32	64209	31010		31760	
3	5108-0102-0111 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки модели КТПГ -630-6\10\0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный,исполнение по выводу - кабельный,номинальная мощность 630 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ,типа Magcum Electric	шт.		5	3421370,00	--	17106850	--		--	17106850
						--	--	--	--	17106850	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**17493088**	**127181**	**176784**	**104648**	**17637008**
	Стоимость оборудования		Тенге					**17106850**				
		Накладные расходы	Тенге					**104648**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**17637008**				
		Монтаж кабелей										
36	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м		217	525,27	23,98	113984	5204	75666	24782	149867
		НР - 72%; СП - 8%				152,60	6,01	33114	1305		11101	
37	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.		53	2856,70	163,40	151405	8660	102306	30577	196540
		НР - 72%; СП - 8%				763,00	38,28	40439	2029		14559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**265389**	**13864**	**177972**	**55359**	**346407**
		Накладные расходы	Тенге					**55359**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					**346408**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**17983415**				**17983415**
		Временные здания и сооружения 2,4%	тенге				431602				
		Итого с временным зданиями	тенге				18415017				
		Дополнительные затраты работ в зимнее время 0,7%	тенге				128905				
		Итого с доп. затратами	тенге				18543922				
		Непревиденные затраты 2%	тенге				370878				
		Итого:	Тенге				18914801				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год -100%, К=1,0498961	тенге				19858575				
		Понижающий коэффицент К=0,9	тенге				17872718				
		НДС 12%	тенге				2144726				
		Всего с НДС	тенге				20017444				

Технический надзор:
Инженер эксперт: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Естемесова Р. К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат құрылыс"

_____ **Нұрмахан Р. Н.**