Форма КС-3

Утверждено

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик: ТОО «Строй Центр-Turkistan»

Субподрядчик: ТОО «Нұр-Ас Строй»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Башмачинская общеобразовательная средняя школа отдела образования акимата Железинского района"

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2021г.

код	код	договор		Источник		организационно-	
генподр	субподр	номер	дата	наименование	код	наименовани	код
		04-дс	19.07.21г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Башмачинская общеобразовательная средняя школа отдела образования акимата Железинского района"	3 000 000	2 678 571							321 429	3 000 000
ИТОГО К ОПЛАТЕ	3 000 000	2 678 571							321 429	3 000 000

Генподрядчик:
ТОО«Строй Центр-Turkistan»

Директор Баймбетов М.М.

Субподрядчик:
ТОО «Нұр-Ас Строй»

Директор Раймбеков Г. А.

"SANA-2015". Версия 20.3.1Д от 15.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
форма-2

Подрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
Субподрядчик: ТОО "Нұр-Ас Строй"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Башмачинская общеобразовательная средняя школа отдела образования акимата Железинского района"

Договор № 04-дс от 19.07.2021 г

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы			**Локальная смета № 2-1-1**						
		Раздел 2 Проемы									
12	1110-0501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых- ОК-1 НР = 72 %**	**м2 проемов**	**15,96**	2211,59	168,23	35297	2685	17939	11485	50525
					919,36	80,08	14673	1278	–	3743	

13	2109-0201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 ОК-1**	м2	15,96	24589 / –		392440 / –		392440 / –	– / 31395	423835
14	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-2 НР = 72 %	м2 проемов	3,75	3220 / 1556,27	165,07 / 78,93	12075 / 5836	619 / 296	5620 / –	4415 / 1319	17809
15	2109-0201-0401	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК-2**	м2	3,75	17162 / –		64358 / –		64358 / –	– / 5149	69507
16	1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-3, ОК-5 НР = 72 %**	м2 проемов	3,4	2922,35 / 1252,35	171,18 / 80	9936 / 4258	582 / 272	5096 / –	3262 / 1056	14254

17	2109-0201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 ОК-3, ОК-5**	м2	3,4	24589 / –		83603 / –		83603 / –	– / 6688	90291
22	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню-оконные откосы НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	116,34	3213,88 / 2207,07	44,15 / 22,33	373903 / 256771	5136 / 2598	111996 / –	186746 / 44852	605501
39	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 5 мм АС лист 7 прим. п.9-дверные откосы НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,44	2230,39 / 1913,09	20,8 / 6,58	101349 / 86931	945 / 299	13473 / –	62806 / 13132	177287
40	1115-0405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %**	м2 окрашиваемой поверхности	45,44	412,28 / 270,05	2,9 / 1,41	18734 / 12271	132 / 64	6331 / –	8881 / 2209	29823
		Итого по разделу 2					**1 478 832**				

Раздел 5 Внутренняя отделка

5.1 1 этаж

71	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	353	1249,3	56,29	441002	19870	137828	215991	709552
					802,56	47,26	283304	16684	–	52559	
72	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	353	1058,13	18,97	373520	6696	44827	233373	655444
					912,17	6,04	321997	2132	–	48551	
5.2 2 этаж											
75	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону АС лист 5, 6 прим НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,84	1249,29	56,29	82253	3705	25707	40308	132362
					802,56	47,27	52841	3111	–	9805	
		Итого по разделу 5					1 497 358				
		Итого по смете					**2 976 190**				
		Итого по акту:			Тенге		2 976 190				
		ИТОГО с коэффициентом договорной	0,90		Тенге		2 678 571				
		НДС - 12%	12%		Тенге		321 429				
		ВСЕГО ПО АКТУ:			Тенге		**3 000 000**				

Генподрядчик
ТОО «Строй Центр-Turkistan»
Директор Баймбетов М.М.

Субподрядчик
ТОО «Нұр-Ас Строй»
Директор Раймбеков Г. А.