Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Караганды"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловых сетей микрорайона "Панель-Центр" от ЦТП до УТ9 в г.Караганда**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от **16.04.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.06.2020	15.06.2020	29.06.2020

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2847,565	208,39	593396
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	88,800	6829,13	606427
3	3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	400,100	265,65	106287

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	40	1124-0108-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 600 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,414	6179809,28	2556711
5	41	2301-0402-0184 РСНБ РК 2015	Труба Ст 630х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	413,720	162556,20	67252751
6	54	1124-0108-0223 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Установка	шт.	4,000	114673,24	458693
7	57	Прайс-лист ТОО ПО "Profinvestmtnt" г. Нур-Султан 2019г.	Тройник параллельный изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х10/159х4,5-1/1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х40 ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	388407,05	776814
8	58	Прайс-лист ТОО ПО "Profinvestmtnt" г. Нур-Султан 2019г.	Тройник параллельный изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х10/219х6-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х40 ГОСТ 30732-2006	шт.	1,000	396334,69	396335
9	59	Прайс-лист ТОО ПО "Profinvestmtnt" г. Нур-Султан 2019г.	Тройник параллельный изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х10/273х7-1/1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х40 ГОСТ 30732-2006	шт.	1,000	404423,84	404424
10	73	2302-0201-6205 РСНБ РК 2015	Комплект для изоляции стыка диам. 630/800 мм Мэлс (метод TSC) 1000-700 ВК	комплект	72,000	50458,68	3633025
11	109	1124-0101-0214 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	км трубопровода	0,009	8053877,08	72485
12	110	1124-0101-0218 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	15251293,09	30503
13	119	2301-0201-0270 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,000	55334,88	498014
14	120	2301-0201-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	2,000	105574,32	211149
			ИТОГО:				77597012
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			**1505779,00**	
			Сметная прибыль			**5747927,00**	
			Временные здания и сооружения		**1,3 %**		
			Итого с временными				**78 605 773,00**
			Зимние удорожания		**4,32 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**82 001 542,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**83 641 573,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				**87 815 371,77**
			Скидка подрядчика		**10%**	**8781537,177**	**79 033 834,59**
			НДС		**12 %**		**9 484 060,15**
			Итого с НДС				**88 517 894,74**

Сдал:

Генеральный директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

И. о. заместителя руководителя ГУ"Отдел строительства г. Караганды"

_____ Абжанов Н.Д.

Инженер технадзора ТОО "Broad Mark Construktion" _____ Усен М.М.

Главный инженер проекта ТОО"АПМ-1"

_____ Путилин И.А.