Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Караганды"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловых сетей микрорайона "Панель-Центр" от ЦТП до УТ9 в г.Караганда**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от **16.04.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.07.2020	30.06.2020	28.07.2020

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	61	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	24,219	197,43	4782
2	62	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,749	6829,13	5115
3	63	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	54,382	265,65	14447
4	64	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	100,607	521,64	52481

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	65	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,382	24,27	1320
6	70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,040	20692,31	62905
7	71	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	30,400	2498,47	75954
8	72	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	42,050	41771,80	1756504
9	73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,691	238062,24	164549
10	74	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	5508,43	22034
11	75	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 W6 F50 СТ РК 937-92	шт.	4,000	23560,28	94241
12	76	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 W6 F50, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,540	86374,78	133017
13	77	2104-0304-0108 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 W6 F50 СТ РК 937-92	шт.	3,000	102153,96	306462
14	78	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	83,850	3080,76	258321
15	79	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,083	1140507,78	94890
16	80	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,007	800599,59	5924
17	81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,171	117,32	372
18	82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,171	199,88	634
19	85	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,093	847026,12	79112
20	86	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,852	807829,64	688594

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,080	23928,45	1914
22	88	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	24,219	197,43	4782
23	89	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,749	6829,13	5115
24	90	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	54,382	265,65	14447
25	91	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	100,607	521,64	52481
26	92	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,382	24,27	1320
27	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,040	20692,31	62905
28	98	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	30,400	2498,47	75954
29	99	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	42,050	41771,80	1756504
30	100	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,691	238062,24	164549
31	101	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	5508,43	22034
32	102	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 W6 F50 СТ РК 937-92	шт.	4,000	23560,28	94241
33	103	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 W6 F50, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,540	86374,78	133017

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	104	2104-0304-0108 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 W6 F50 СТ РК 937-92	шт.	3,000	102153,96	306462
35	105	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	83,850	3080,76	258321
36	106	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,083	1140507,78	94890
37	107	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,007	800599,59	5924
38	108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,171	117,32	372
39	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,171	199,88	634
40	112	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,084	847026,12	71150
41	113	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,746	807829,64	602964
42	114	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,080	23928,45	1914
43	115	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	19,294	197,43	3809
44	116	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,597	6829,13	4075
45	117	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	52,951	265,65	14066
46	118	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	97,959	521,64	51099
47	119	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	52,951	24,27	1285

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	125	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	27,550	2498,47	68833
49	126	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	39,760	41935,03	1667337
50	127	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,635	238062,24	151074
51	128	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	5508,43	22034
52	129	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 W6 F50 СТ РК 937-92	шт.	4,000	35352,04	141408
53	130	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 W6 F50, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,440	86374,78	124380
54	131	2104-0304-0108 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 W6 F50 СТ РК 937-92	шт.	2,000	102153,96	204308
55	132	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	79,170	3080,76	243904
56	134	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,083	1140507,78	94890
57	135	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,007	800599,59	5924
58	136	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,171	117,32	372
59	137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,171	199,88	634
60	139	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,093	847026,12	79112
61	140	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,635	807829,64	513053
62	141	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,080	23928,45	1914

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	142	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	24,219	197,43	4782
64	143	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,749	6829,13	5115
65	144	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	54,382	265,65	14447
66	145	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	100,607	521,64	52481
67	151	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,040	20692,31	62905
68	152	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	30,400	2498,47	75954
69	153	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	42,050	41771,80	1756504
70	154	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,691	238062,24	164549
71	155	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	5508,43	22034
72	156	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 W6 F50 СТ РК 937-92	шт.	4,000	23560,28	94241
73	157	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 W6 F50, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,540	86374,78	133017
74	158	2104-0304-0108 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 W6 F50 СТ РК 937-92	шт.	3,000	102153,96	306462
75	159	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	83,850	3080,76	258321

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	160	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,083	1140507,78	94890
77	161	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,007	800599,59	5924
78	162	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,171	117,32	372
79	163	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,171	199,88	634
80	166	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,093	847026,12	79112
81	167	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,783	807829,64	632288
82	168	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,080	23928,45	1914
83	183	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,100	37178,09	78074
84	184	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	76,800	26564,29	2040138
85	185	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,243	241079,76	58558
86	186	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,124	238062,24	267653
87	187	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	2,280	229668,48	523667
88	188	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	247,205	1199,93	296629
			ИТОГО:				17977727
			В том числе :			0,00	
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2625253,00	
			Накладные расходы			1331683,00	
			Сметная прибыль		1,3 %		18 211 437,00
			Временные здания и сооружения				
			Итого с временными		4,32 %		18 998 171,00
			Зимние удорожания				
			Итого с зимними удорожаниями				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**19 378 134,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**20 345 122,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099		**10%**	**2034512,2**	**18 310 609,80**
			Скидка подрядчика		**12 %**		**2 197 273,18**
			НДС				**20 507 882,98**
			Итого с НДС				

Сдал:

Генеральный директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

И.о. заместителя руководителя ГУ"Отдел строительства г. Караганды" _____ Абжанов Н.Д.

Инженер-технадзора ТОО "Broad Mark Construktion" _____ Усен М.М.

Главный инженер проекта ТОО"АПМ-1" _____ Путилин И.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Караганды"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловых сетей микрорайона "Панель-Центр" от ЦТП до УТ9 в г.Караганда**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от **16.04.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.07.2020	30.06.2020	28.07.2020

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2911,720	208,39	606765
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	89,322	6829,13	609992

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	408,225	265,65	108445
4	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	93,358	3973,83	370989
5	9	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1495,402	521,64	780061
6	10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	808,325	29,62	23946
7	22	1124-0106-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм. Установка	комплект	2,000	63420,69	126841
8	23	5101-0902-0401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 300, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	2826184,00	5652368
9	38	1124-0108-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,960	4246084,28	4076241
10	39	2301-0402-0213 РСНБ РК 2015	Труба Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	960,000	67072,32	64389427
11	40	1124-0108-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 600 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,054	6179809,28	333710
12	41	2301-0402-0184 РСНБ РК 2015	Труба Ст 630х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	54,000	162556,20	8778035
13	42	1124-0108-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,066	4246084,28	280242

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	44	1124-0108-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 600 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,065	6179809,28	401688
15	46	1124-0108-0215 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2,000	17889,06	35778
16	48	1124-0108-0216 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2,000	22864,51	45729
17	50	1124-0108-0217 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	1,000	28303,98	28304
18	52	1124-0108-0219 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	40,000	87338,79	3493551
19	53	2302-0201-0510 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 426х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	40,000	223408,80	8936352
20	54	1124-0108-0223 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Установка	шт.	18,000	114673,24	2064118

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	60	1124-0108-0219 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	6,000	87338,79	524033
22	62	1124-0108-0223 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Установка	шт.	2,000	114673,24	229346
23	63	2302-0201-5515 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 630-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1,000	157616,28	157616
24	66	2302-0201-4913 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 426-750х40-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,000	352034,64	1408139
25	67	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	17,640	50419,42	889399
26	68	2111-0404-0208 РСНБ РК 2015	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	392,000	4311,36	1690053
27	69	2302-0201-6103 РСНБ РК 2015	Комплект для изоляции стыка диам. 159/280 мм УД-МК Рем	комплект	6,000	7197,12	43183
28	70	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Комплект для изоляции стыка диам. 219/355 мм УД-МК Рем	комплект	6,000	8826,84	52961
29	71	2302-0201-6107 РСНБ РК 2015	Комплект для изоляции стыка диам. 273/450 мм УД-МК Рем	комплект	3,000	19911,96	59736
30	72	2302-0201-6201 РСНБ РК 2015	Комплект для изоляции стыка диам. 426/630 мм Мэлс (метод TSC) 1000-700 ВК	комплект	182,000	24260,04	4415327
31	73	2302-0201-6205 РСНБ РК 2015	Комплект для изоляции стыка диам. 630/800 мм Мэлс (метод TSC) 1000-700 ВК	комплект	17,000	50458,68	857798

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	76	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,600	39373,11	62997
33	77	Прайс-лист ТОО ПО "Profinvestmtnt" г. Нур-Султан 2019г.	Лента маркировочная	м	1600,000	37,80	60480
34	107	1124-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,009	4302836,56	38726
35	108	1124-0101-0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка	км трубопровода	0,021	5636069,84	118357
36	125	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	34158,24	102475
37	129	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,117	368289,72	43090
38	132	2301-0201-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	33,330	84669,84	2822046
39	133	2301-0201-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	54,540	105574,32	5758023
40	134	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3,000	42609,67	127829
41	135	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3,000	51726,64	155180
42	136	1122-0601-0314 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,033	13658745,35	450739
43	137	1122-0601-0316 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,054	17599315,89	950363

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	138	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-92-07	м2	372,222	349,97	130265
45	139	1113-0701-0701 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-10	м2	11,765	128,80	1515
46	140	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	19,200	59383,14	1140156
47	141	2111-0203-0107 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-80 ГОСТ 10499-95	м3	31,680	12749,40	403901
48	142	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	218,000	858,44	187139
49	143	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,251	408164,40	102327
50	144	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	3,200	4053,36	12971
51	145	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,016	333501,84	5377
52	146	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,6	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Демонтаж бесканальная	км труб	0,006	1252937,04	7518
53	147	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,6	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Демонтаж бесканальная	км труб	0,006	1577770,96	9467
54	148	1124-0108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,6	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Демонтаж бесканальная	км труб	0,003	1928741,94	5786
			ИТОГО:				**124166900**
			В том числе :				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Стоимость оборудования, всего			**5652368,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**5868922,00**	
			Сметная прибыль			**8778854,00**	
			Временные здания и сооружения		**1,3 %**		**125707589**
			Итого с временными				
			Зимние удорожания		**4,32 %**		**130893975**
			Итого с зимними удорожаниями				
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**133398807**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**140055540**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099		**10%**	**14005554**	**126 049 986,00**
			Скидка подрядчика		**12 %**		**15 125 998,32**
			НДС				**141 175 984,32**
			Итого с НДС				

Сдал:

Генеральный директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

И.о заместителя руководителя ГУ"Отдел строительства г. Караганды"
_____ Абжанов Н.Д.

Инженер технадзора ТОО "Broad Mark Construktion" _____ Усен М.М.

Главный инженер проекта ТОО"АПМ-1" _____ Путилин И.А.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Караганды"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловых сетей микрорайона "Панель-Центр" от ЦТП до УТ9 в г.Караганда**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от **16.04.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.07.2020	30.06.2020	28.07.2020

Акт приемки выполненных работ №4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	755,734	265,65	200761
			Накладные расходы			*43,93*	*33196*
			Сметная прибыль			*19,68*	*14871*
2	2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	74,039	24,85	1840
			Накладные расходы			*5,00*	*371*
			Сметная прибыль			*1,84*	*136*
3	3	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	74,039	10,99	814
			Накладные расходы			*2,21*	*164*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*0,81*	*60*
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	74,039	256,45	18987
			Накладные расходы			*82,61*	*6116*
			Сметная прибыль			*19,00*	*1406*
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,227	1545,58	12715
			Накладные расходы			*599,06*	*4928*
			Сметная прибыль			*114,49*	*942*
6	6	2301-0402-0213 РСНБ РК 2015	Труба Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ-Б ГОСТ 30732-2006	м	50,916	67072,32	3415078
			Сметная прибыль			*4968,32*	*252969*
7	7	2301-0402-0184 РСНБ РК 2015	Труба Ст 630х10-1-ППУ-ПЭ-Б ГОСТ 30732-2006	м	65,000	162556,20	10566153
			Сметная прибыль			*12041,20*	*782678*
8	8	2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,000	61034,04	244136
			Сметная прибыль			*4521,04*	*18084*
9	9	2302-0201-0110 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	106461,00	212922
			Сметная прибыль			*7886,00*	*15772*
10	10	2302-0201-0111 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	163343,52	326687
			Сметная прибыль			*12099,52*	*24199*
11	11	2302-0201-0123 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 630х10-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18,000	510335,64	9186042
			Сметная прибыль			*37802,64*	*680448*
12	12	2302-0201-0915 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 630х10-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	1,000	517571,64	517572
			Сметная прибыль			*38338,64*	*38339*
13	13	Прайс-лист ТОО ПО "Profinvestmtnt" г. Нур-Султан 2019г.прим	Тройник параллельный изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х10/219х6-1/1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х40 ГОСТ 30732-2006	шт.	1,000	396334,69	396335
			Сметная прибыль			*29358,13*	*29358*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	2302-0201-5513 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 426-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6,000	84753,00	508518
			Сметная прибыль			*6278,00*	*37668*
						624943,08	4374602
15	15	2302-0201-4915 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 630-1000х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	7,000		
			Сметная прибыль			*46292,08*	*324045*
						7815925,34	515851
16	16	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,066		
			Накладные расходы			*2552549,83*	*168468*
			Сметная прибыль			*578957,43*	*38211*
						11744644,16	763402
17	17	1122-0301-0116 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,065		
			Накладные расходы			*3603694,95*	*234240*
			Сметная прибыль			*869973,64*	*56548*
						84669,84	2805281
18	18	2301-0201-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	33,132		
			Сметная прибыль			*6271,84*	*207799*
						105574,32	1165963
19	19	2301-0201-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	11,044		
			Сметная прибыль			*7820,32*	*86368*
						42609,67	383487
20	20	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9,000		
			Накладные расходы			*9207,49*	*82867*
			Сметная прибыль			*3156,27*	*28406*
						51726,64	258633
21	21	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5,000		
			Накладные расходы			*10547,72*	*52739*
			Сметная прибыль			*3831,60*	*19158*
						152847,99	611392
22	22	1312-0801-0108 РСНБ РК 2015	Сильфонное компенсирующее устройство на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000		
			Накладные расходы			*50147,42*	*200590*
			Сметная прибыль			*11322,07*	*45288*
						1314248,76	5256995
23	23	2304-1012-2115 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией 1СК600-25-220 ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 600 ГОСТ 27036-86	шт.	4,000		
			Сметная прибыль			*97351,76*	*389407*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	45,000	7794,46	350751
			Накладные расходы			*1631,10*	*73400*
			Сметная прибыль			*577,37*	*25982*
25	25	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	370,080	108,86	40288
			Накладные расходы			*21,95*	*8122*
			Сметная прибыль			*8,06*	*2984*
26	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	370,080	99,94	36986
			Накладные расходы			*17,48*	*6467*
			Сметная прибыль			*7,40*	*2740*
27	27	1122-0601-0314 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,033	13658745,35	450739
			Накладные расходы			*1112271,74*	*36705*
			Сметная прибыль			*1011758,91*	*33388*
28	28	1122-0601-0316 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	17599315,89	193592
			Накладные расходы			*1502229,01*	*16525*
			Сметная прибыль			*1303653,03*	*14340*
			ИТОГО:				**42816520**
			В том числе :			**0,00**	
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**924898,00**	
			Накладные расходы			**3171594,00**	
			Сметная прибыль		**1,3 %**		**43373135**
			Временные здания и сооружения				
			Итого с временными		**4,32 %**		**45246854**
			Зимние удорожания				
			Итого с зимними удорожаниями		**2 %**		**46151791**
			Непредвиденные работы и затраты				**48454811**
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**10%**	**4845481,1**	**43 609 329,01**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				
			Скидка подрядчика				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС		**12 %**		**5 233 119,48**
			Итого с НДС				**48 842 448,49**

Сдал:

Генеральный директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

И.о. заместителя руководителя ГУ"Отдел строительства г.Караганды" _____ Абжанов Н.Д.

Инженер-технадзора ТОО "Broad Mark Construction" _____ Усен М.М.

Главный инженер проекта ТОО"АПМ-1" _____ Путилин И.А.