Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Караганды"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловых сетей микрорайона "Панель-Центр" от ЦТП до УТ9 в г.Караганда**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от **16.04.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.08.2020	29.07.2020	28.08.2020

Акт приемки выполненных работ №5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	2301-0402-0213 РСНБ РК 2015	Труба Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ-Б ГОСТ 30732-2006	м	15,08364	67072,32	1011695
			Сметная прибыль			*4968,32*	*74940*
			ИТОГО:				**1011695**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**0,00**	
			Сметная прибыль			**74940,00**	
			Временные здания и сооружения		**1,3 %**		**1024847**
			Итого с временными				
			Зимние удорожания		**4,32 %**		**1069120**
			Итого с зимними удорожаниями				
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**1090502**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				**1144919**
			Скидка подрядчика		**10%**	**114491,9**	**1 030 427,10**
			НДС		**12 %**		**123 651,25**
			Итого с НДС				**1 154 078,35**

Сдал:

Генеральный директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

И.о. заместителя руководителя ГУ"Отдел строительства г. Караганды" _____ Абжанов Н.Д.

Инженер технадзора ТОО "Broad Mark Construktion" _____ Усен М.М.

Главный инженер проекта ТОО"АПМ-1" _____ Путилин И.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Караганды"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловых сетей микрорайона "Панель-Центр" от ЦТП до УТ9 в г.Караганда**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения. Железобетонные конструкции (часть 1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от **16.04.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.08.2020	29.07.2020	28.08.2020

Акт приемки выполненных работ №6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	15,663948	197,43	3093
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,484452	6829,13	3308
3	3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,0868	265,65	1351
4	4	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9,41058	521,64	4909
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,08680	24,27	123

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,53356	20,80	302
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,53356	10,27	149
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,53356	256,45	3727
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,61484	1407,24	2272
10	10	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,120	37866,16	80276
11	11	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	5508,43	5508
12	12	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	6006,58	12013
13	13	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	11350,07	11350
14	14	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	20541,49	20541
15	15	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	22435,57	67307
16	16	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	25669,12	25669
17	17	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	23035,32	23035
18	18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,022	847026,12	18550
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,559	1199,93	21069

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,020	23928,45	479
21	21	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	15,664	197,43	3093
22	22	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,484	6829,13	3308
23	23	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,087	265,65	1351
24	24	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9,411	521,64	4909
25	25	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,087	24,27	123
26	26	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,534	20,80	302
27	27	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,534	10,27	149
28	28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,534	256,45	3727
29	29	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,615	1407,24	2272
30	30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,120	37866,16	80276
31	31	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	5508,43	5508
32	32	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	6006,58	12013

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	11350,07	11350
34	34	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	20541,49	20541
35	35	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	22435,57	67307
36	36	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	25669,12	25669
37	37	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	23035,32	23035
38	38	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,021	847026,12	17703
39	39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,559	1199,93	21069
40	40	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,020	23928,45	479
41	41	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	15,664	197,43	3093
42	42	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,484	6829,13	3308
43	43	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,087	265,65	1351
44	44	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9,411	521,64	4909
45	45	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,087	24,27	123
46	46	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,534	20,80	302

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,534	10,27	149
48	48	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,534	256,45	3727
49	49	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,615	1407,24	2272
50	50	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,120	37866,16	80276
51	51	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	5508,43	5508
52	52	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	6006,58	12013
53	53	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	11350,07	11350
54	54	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	20541,49	20541
55	55	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	22435,57	67307
56	56	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	25669,12	25669
57	57	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	23035,32	23035
58	58	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,021	847026,12	17703
59	59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,559	1199,93	21069
60	60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,020	23928,45	479

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	66	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,471	20,80	467
62	67	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,471	10,27	231
63	68	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,471	256,45	5763
64	69	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,497	1407,24	3514
65	83	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	23035,32	92141
66	84	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,009	651565,77	6060
67	93	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,471	20,80	467
68	94	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,471	10,27	231
69	95	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,471	256,45	5763
70	96	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,497	1407,24	3514
71	110	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	23035,32	92141
72	111	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,009	651565,77	6060
73	120	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	17,902	20,80	372
74	121	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	17,902	10,27	184
75	122	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,902	256,45	4591

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	123	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,989	1407,24	2799
77	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,755	20692,31	57007
78	133	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	23035,32	92141
79	138	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,009	651565,77	6060
80	146	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,382	24,27	1320
81	147	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,471	20,80	467
82	148	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,471	10,27	231
83	149	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,471	256,45	5763
84	150	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,497	1407,24	3514
85	164	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	23035,32	92141
86	165	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,009	651565,77	6060
87	169	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,127	197,43	617
88	170	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,097	5375,63	520
89	171	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,594	20,80	54

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	172	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,594	10,27	27
91	173	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,594	256,45	665
92	174	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,288	1407,24	406
93	175	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,342	24,27	8
94	176	1123-0601-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,090	129243,91	11632
95	177	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК W6 F50 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	5508,43	11017
96	178	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 W6 F50 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	6006,58	6007
97	179	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	23035,32	23035
98	180	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,018	29231,17	538
99	181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	238062,24	4380
	182	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,634	1199,93	3161
			ИТОГО:				**1464475**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**138843,00**	
			Сметная прибыль			**108480,00**	
			Временные здания и сооружения		**1,3 %**		
			Итого с временными				**1483513**
			Зимние удорожания		**4,32 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**1547601**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1578553**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				**1657324**
			Скидка подрядчика		**10%**	**165732,4**	**1 491 591,60**
			НДС		**12 %**		**178 990,99**
			Итого с НДС				**1 670 582,59**

Сдал:

Генеральный директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

И. о. заместителя руководителя ГУ"Отдел строительства г. Караганды"
_____ Абжанов Н.Д.

Инженер технадзора ТОО "Broad Mark Construktion" _____ Усен М.М.

Главный инженер проекта ТОО"АПМ-1"
_____ Путилин И.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Караганды"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловых сетей микрорайона "Панель-Центр" от ЦТП до УТ9 в г.Караганда**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения. Тепловые сети. Часть 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от **16.04.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.08.2020	29.07.2020	25.08.2020

Акт приемки выполненных работ №7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	32	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,002215	2106597,64	4666
2	33	2301-0402-0209 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	2,2150	16529,40	36613
3	34	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,002	2664715,30	5329
4	35	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015	Труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	2,000	26973,00	53946
5	36	1124-0108-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,001	3258309,98	3258
6	37	2301-0402-0211 РСНБ РК 2015	Труба Ст 273х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1,000	40434,12	40434
7	49	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	92171,52	184343

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	54	1124-0108-0223 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Установка	шт.	4,000	114673,24	458693
9	64	Прайс-лист ТОО ПО "Profinvestmtnt" г. Нур-Султан 2019г.	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и МЗИ изолированный пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х10-2-ППУ-ОЦ-200-Т ГОСТ 30732-2006	шт.	1,000	301658,71	301659
10	72	2302-0201-6201 РСНБ РК 2015	Комплект для изоляции стыка диам. 426/630 мм Мэлс (метод TSC) 1000-700 ВК	комплект	20,000	24260,04	485201
11	73	2302-0201-6205 РСНБ РК 2015	Комплект для изоляции стыка диам. 630/800 мм Мэлс (метод TSC) 1000-700 ВК	комплект	14,000	50458,68	706422
12	74	2302-0201-6205 РСНБ РК 2015	Комплект для изоляции стыка диам. 630/800 мм Мэлс (метод TSC) 1000-1300 ВК	комплект	8,000	50458,68	403669
13	76	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,200	39373,11	7875
14	77	Прайс-лист ТОО ПО "Profinvestmtnt" г. Нур-Султан 2019г.	Лента маркировочная	м	200,000	37,80	7560
15	101	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,007	1803666,72	12626
16	102	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	2095678,52	4191
17	103	1124-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	2476708,99	12384
18	104	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,012	3022447,24	36269
19	105	1124-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,018	3296751,20	59342
20	106	1124-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,017	3902349,98	66340
21	107	1124-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,009	4302836,56	38726
22	108	1124-0101-0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка	км трубопровода	0,021	5636069,84	118357
23	109	1124-0101-0214 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	км трубопровода	0,009	8053877,08	72485

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	111	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,070	1099,44	7773
25	112	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	2790,72	5581
26	113	2301-0201-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,000	2628,72	13144
27	114	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,000	4686,12	56233
28	115	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,000	8932,68	160788
29	116	2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,000	17646,12	299984
30	117	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,000	21001,68	189015
31	118	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,000	25130,52	527741
32	119	2301-0201-0270 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,000	55334,88	221340
33	121	2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	3799,44	11398
34	122	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	4471,20	13414
35	123	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	11238,48	67431
36	124	2302-0101-0268 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	15534,72	93208
37	126	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3,000	784,08	2352
38	127	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	3,000	341,28	1024
39	128	2302-0103-3441 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2,000	7703,64	15407
40	129	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,035	368289,72	12890
			ИТОГО:				**4819111**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**327141,00**	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			**356971,00**	
			Временные здания и сооружения		**1,3 %**		
			Итого с временными				**4881759**
			Зимние удорожания		**4,32 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**5092651**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5194504**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				**5453715**
			Скидка подрядчика		**10%**	**545371,5**	**4 908 344,19**
			НДС		**12 %**		**589 001,30**
			Итого с НДС				**5 497 345,49**

Сдал:

Генеральный директор ТОО "Темир-Арка" Жансакалов Б.К.

Принял:

И. о. заместителя руководителя ГУ"Отдел строительства г. Караганды"

Абжанов Н.Д.

Инженер технадзора ТОО "Broad Mark Construktion"

Усен М.М.

Главный инженер проекта ТОО"АПМ-1"

Путилин И.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Караганды"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловых сетей микрорайона "Панель-Центр" от ЦТП до УТ9 в г.Караганда**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения. Тепловые сети. Часть 2 (включить)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от **16.04.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.08.2020	29.07.2020	28.08.2020

Акт приемки выполненных работ №8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	298,927716	265,65	79410
			Накладные расходы			*43,93*	*13131*
			Сметная прибыль			*19,68*	*5882*
2	2	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	553,0162746	521,64	288475
			Сметная прибыль			*38,64*	*21369*
3	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	298,927716	29,62	8856
			Накладные расходы			*6,97*	*2084*
			Сметная прибыль			*2,19*	*656*
4	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,5177	3973,83	602105
			Накладные расходы			*1037,02*	*157127*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*294,36*	*44600*
5	5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,5177	10,99	1665
			Накладные расходы			*2,21*	*335*
			Сметная прибыль			*0,81*	*123*
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	151,5177	256,45	38857
			Накладные расходы			*82,61*	*12517*
			Сметная прибыль			*19,00*	*2878*
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,8353	1545,58	26020
			Накладные расходы			*599,06*	*10085*
			Сметная прибыль			*114,49*	*1927*
8	8	2301-0402-0209 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ-Б ГОСТ 30732-2006	м	90,000	16529,40	1487646
			Сметная прибыль			*1224,40*	*110196*
9	9	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015	Труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ-Б ГОСТ 30732-2006	м	36,400	26973,00	981817
			Сметная прибыль			*1998,00*	*72727*
10	10	2302-0201-1345 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5/45х3-2/2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30 ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	58766,04	117532
			Сметная прибыль			*4353,04*	*8706*
11	11	2302-0201-5510 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	34228,44	68457
			Сметная прибыль			*2535,44*	*5071*
12	12	2302-0201-5511 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 273-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	46059,84	92120
			Сметная прибыль			*3411,84*	*6824*
13	13	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2,000	41789,57	83579
			Накладные расходы			*16680,86*	*33362*
			Сметная прибыль			*3095,52*	*6191*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	Прайс-лист ТОО "Profinvestmtnt" г. Нур-Султан 2019г.прим	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и МЗИ изолированный пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ-200-Т ГОСТ 30732-2006	шт.	14,000	47554,23	665759
			Сметная прибыль			*3522,54*	*49315*
15	15	Прайс-лист ТОО "Profinvestmtnt" г. Нур-Султан 2019г.прим	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и МЗИ изолированный пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ-200-Т ГОСТ 30732-2006	шт.	8,000	88845,43	710763
			Сметная прибыль			*6581,14*	*52649*
16	16	Прайс-лист ТОО "IsoPlus" г. Караганда 2019г.прим	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и МЗИ изолированный пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 273х8-2-ППУ-ПЭ-200-Т ГОСТ 30732-2006	шт.	4,000	154360,54	617442
			Сметная прибыль			*11434,11*	*45736*
17	17	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,090	3479209,22	313129
			Накладные расходы			*1212907,55*	*109162*
			Сметная прибыль			*257719,20*	*23195*
18	18	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,036	4475463,66	162907
			Накладные расходы			*1557785,75*	*56703*
			Сметная прибыль			*331515,83*	*12067*
19	19	2301-0201-0264 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,056	45129,96	634347
			Сметная прибыль			*3342,96*	*46989*
20	20	2301-0201-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,160	35218,80	1414387
			Сметная прибыль			*2608,80*	*104769*
21	21	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	15,000	7794,46	116917
			Накладные расходы			*1631,10*	*24467*
			Сметная прибыль			*577,37*	*8661*
22	22	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	8736362,79	124056
			Накладные расходы			*732963,11*	*10408*
			Сметная прибыль			*647137,98*	*9189*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	1122-0601-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,040	5167039,58	206682
			Накладные расходы			*476928,64*	*19077*
			Сметная прибыль			*382743,67*	*15310*
			ИТОГО:				**8842928**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**448457,00**	
			Сметная прибыль			**655032,00**	
			Временные здания и сооружения		**1,3 %**		
			Итого с временными				**8957886**
			Зимние удорожания		**4,32 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**9344867**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**9531764**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				**10007408**
			Скидка подрядчика		**10%**	**1000740,8**	**9 006 667,20**
			НДС		**12 %**		**1 080 800,06**
			Итого с НДС				**10 087 467,26**

Сдал:

Генеральный директор ТОО "Темир-Арка" Жансакалов Б.К.

Принял:

И.о. заместителя руководителя ГУ"Отдел строительства г. Караганды"
_____ Абжанов Н.Д.

Инженер технадзора ТОО "Broad Mark Construktion"
_____ Усен М.М.

Главный инженер проекта ТОО"АПМ-1"
_____ Путилин И.А.