Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Караганды"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство тепловых сетей микрорайона "Панель-Центр" от ЦТП до УТ9 в г.Караганда**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения. Тепловые сети. Часть 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от **16.04.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.09.2020	24.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ №11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,000128	6829,13	1
2	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5343,666	24,85	132808
3	6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5343,666	10,99	58715
4	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5343,666	256,45	1370379

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	185,138	1545,58	286146
6	11	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1,000	9022,40	9022
7	12	2304-0902-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=493 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	139926,96	139927
8	13	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	4,000	15625,44	62502
9	14	2304-0902-0707 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=562 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	333021,24	1332085
10	15	1124-0106-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	3,000	24667,77	74003
11	16	2304-0902-0708 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 125, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=581 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	444396,24	888792
12	17	2304-0902-0709 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000, А=762 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	825809,04	825809
13	18	1124-0106-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	4,000	35725,91	142904
14	19	2304-0902-0712 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=942 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	1638586,80	6554347
15	30	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	3,000	9022,40	27067
16	31	2304-1001-2805 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	3,000	10876,68	32630

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	32	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,004	2106597,64	7973
18	33	2301-0402-0209 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	3,785	16529,40	62564
19	38	1124-0108-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,110	4246084,28	467069
20	39	2301-0402-0213 РСНБ РК 2015	Труба Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	110,000	67072,32	7377955
21	40	1124-0108-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 600 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,059	6179809,28	361593
22	41	2301-0402-0184 РСНБ РК 2015	Труба Ст 630х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	58,512	162556,20	9511488
23	107	1124-0101-0209 РСНБ РК 2015 ,	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	-0,009	4302836,56	-38726
24	108	1124-0101-0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка	км трубопровода	-0,021	5636069,84	-118357
25	109	1124-0101-0214 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	км трубопровода	-0,005	8053877,08	-40269
			ИТОГО:				**29528427**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**946134,00**	
			Сметная прибыль			**2187291,00**	
			Временные здания и сооружения		**1,3 %**		
			Итого с временными				**29912296**
			Зимние удорожания		**4,32 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**31204508**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**31828598**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				**33416876**
			Скидка подрядчика		**10%**	**3 341 687,63**	**30 075 187,98**
			НДС		**12 %**		**3 609 022,56**
			Итого с НДС				**33 684 210,54**

Сдал:

Генеральный директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

И.о. заместителя руководителя ГУ"Отдел строительства г. Караганды"
_____ Абжанов Н.Д.

Инженер технадзора ТОО "Broad Mark Construktion" _____ Усен М.М.

Главный инженер проекта ТОО"АПМ-1"
_____ Путилин И.А.