Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»**
Договор № 179 от 21.08.2012 г.
Подрядчик: **ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»**
Инженер: **ТОО «Шымкент күрделі құрылыс»**
Наименование объекта: **Электроснабжение микрорайона «Достык» по трассе Алматы-Ташкент в районе поселка «Кайтпас-2» (корректировка)**

№	Наименование	С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Всего к оплате	341027565	**381950873**	**34859637**	**39042793**
1	Стоимость общестроительных работ	341027565	**381950873**	**34859637**	**39042793**

Заказчик:

Зам.начальника ГУ «Отдела строительства г.Шымкент»

_____ Е.Жалданов

Инженер:
Ведение инжиниринговых услуг
Утверждаю:
Зам. ген. директора ТОО «ШКК»

_____ О.Ешимбетов

Гл. специалист: _____ Б.Курмашев

Подрядчик:

Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

_____ С.Карсыбаев

200300

Заказчик:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент »

Подрядчик: ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

Наименование стройки - Электроснабжение микрорайона «Достык» по трассе Алматы-Ташкент в районе поселка «Кайтпас-2» (корректировка)

Договор № 179 от 13.08.2012 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. Всего ЗП рабочих-строителей	Общая Всего ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
1	75-5-5	(п. 5,7,19,21,6,8,12,16,20,22) Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "МІКОМ"	10	1451300	14513000	
		шт				
2	75-5-16	прим. (п.23,2,18) "Разрядники, камера собственных нужд" аналог. Камеры серии КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	3	97900	293700	
		шт				
3	75-5-15	прим. (п.4,24) "Трансформаторы №1,2" аналог. Камера серии КСО 366.4Н	2	150000	300000	
		шт				
4	75-5-13	прим. (п. 10,14) "ТН-1,ТН-2" аналог. Камера серии КСО 366.1	2	118300	236600	
		шт				
5	Ц8-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО, камера с выключателем нагрузки	10	4266	42660	37343
		шт				
6	Ц8-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО, камера трансформатора напряжения, разрядники, разъединителем ТН-1,2	6	3913	23478	19716
		шт				
7	Ц8-84-3	Камера сборных распределительных устройств серии КСО, камера собственных нужд	1	2847	2847	2409
		шт				
8	Ц8-52-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор массой до 3 т	2	12982	25964	10093
		шт				
9	75-3-7	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 400/6-10 У1	2	467000	934000	
		шт				
10	Ц8-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	6	177,8	1067	846
		шт				
11	80-3-4Прайс-лист стр	Изолятор проходной ИП -10/630	6	1970,38	11822	
		шт.				
12	Ц8-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с 1-й точкой крепления	38	78,6	2987	2437
		шт				
13	99-3-2Прайс-лист стр	Изолятор опорный ИО 10-3,75	6	316,4	1898	
		шт.				
14	1-5-203	Изоляторы ИО 1-250 У3	28	556	15568	
		шт				
15	99-3-4Прайс-лист стр	Изолятор опорный неармированный СН-6У	4	176,91	708	
		шт.				
	Раздел 1 Щитовые устройства (ЭМ 3)					
16	Ц8-572-5	Установка панелей управления линейных, секционных	5	3385	16925	2910
		шт				
17	Ц8-573-4	Панель торцевая	6	514	3084	1564
		шт				
18	75-6-68	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-02	2	102700	205400	
		шт				
19	99-3-6Прайс-лист стр	Торцевая панель ЩО 70-1-95	6	5423,87	32543	
		шт.				
20	75-6-104	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-72	1	241000	241000	

2	3	4	5	7	9
	шт				
1 75-6-99	Вводная панель ЩО 70-3-18	2	232100	464200	
	шт				
2 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,9	3714	1334
	м				
3 Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	36	84,6	3046	1114
	м				
4 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	26	88,9	2311	696
	м				
15 Ц8-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	2	655,5	1311	911
	комплект (3 фазы)				
16 75-6-113	Разрядники полимерные РВН-0,5	6	449	2694	
	шт				
17 Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	783	370
	шт				
18 99-3-7Прайс-лист стр	Пускатель электромагнитный П 6-122 У3	1	882,17	882	
	шт.				
19 Ц8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	1	467,4	467	250
	шт				
20 99-3-7Прайс-лист стр	Пост кнопочный ПКЕ 222-2	1	462,73	463	
	шт.				
31 Ц8-72-1	Шина ответвительная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2	32	118,4	3789	2873
	м				
32 Ц8-72-3	Шина ответвительная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 700 мм2	32	175,8	5626	3985
	м				
33 16-9-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм (6х80)	0,044	322300	14181	
	т				
34 16-9-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм (5х50)	0,023	336000	7728	
	т				
35 99-3-8Прайс-лист стр	Шинодержатель ШП 1-375А	24	296,81	7123	
	шт.				
36 99-3-9Прайс-лист стр	Шинодержатель ШП 1-375	12	425	5100	
	шт.				
37 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	21	66,8	1403	481
	м кабеля				
38 16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,021	60200	1264	
	1000м				
39 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	13	27,7	360	250
	м кабеля				
40 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	68	23,2	1578	1085
	м кабеля				
41 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	32	23,2	742	511
	м кабеля				
42 16-3-153	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 (ЭС-12)	0,026	34000	884	
	1000м				
43 16-3-154	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 (ЭС-12)	0,007	40100	281	
	1000м				

2	3	4	5	7	9
16-3-155	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 7х2,5 мм2 (ЭС-12)	0,042	48000	2016	
	1000м				
16-3-156	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 10х2,5 мм2 (ЭС-12)	0,006	66200	397	
	1000м				
16-1-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2(ЭМ-5)	0,002	23700	47	
	1000м				
16-1-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2(ЭМ.СО-5)	0,03	47500	1425	
	1000м				
Ц8-79-1	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9	2	3272,7	6545	390
	шт				
99-3-10Прайс-лист ст	Шинный мост	2	25224,14	50448	
	шт.				
99-3-11Прайс-лист ст	Штанга изолирующая оперативная ШО-10	1	1293,28	1293	
	шт.				
99-3-12Прайс-лист ст	Индикатор МИН-1	1	314,5	315	
	шт.				
99-3-13сборник 5.1 п.	Клещи изолирующие К-10	1	470	470	
	шт.				
99-3-14сборник 5.5 п.	Галоши резиновые диэлетрические	2	218	436	
	к-т.				
99-3-15сборник 5.5 п.	Перчатки резиновые диэлектрические	2	92	184	
	к-т.				
99-3-16сборник 5.5 п.	Коврик резиновый	2	126	252	
	шт.				
99-3-17сборник 5.5 п.	Очки защитные	2	180	360	
	шт.				
99-3-18сборник 8.1 п.	Огнетушитель порошковый ОП-5	2	630	1260	
	шт.				
99-3-19сборник 8.1 п.	Огнетушитель углекислотный УО-5.8	7	1730	12110	
	шт.				
Ц8-88-3	Конструкции металлические (ЭКМ)	0,0392	102170	4005	319
	т				
Ц8-154-1	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях (ЭМК-5)	0,96	103,6	99	4
	м2				
1-1-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	0,96	589	565	
	м2				
Ц8-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,074	18664	1381	81
	т				
18-3-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	11	509	5599	
	шт				
18-3-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	2	339	678	
	шт				
Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг	24	71,5	1716	10
	шт				
Ц8-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	86	3,8	327	2
	шт				
Ц8-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг	11	3,5	39	
	шт				
18-3-87	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 800х60х26 мм, тип К1152 У3	0,019	126000	2394	
	1000шт				
18-3-86	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,005	70800	354	

1	2	3	4	5	7	9
		1000шт				
70	18-3-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3	0,01	34300	343	
		1000шт				
71	18-3-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	0,076	43600	3314	
		1000шт				
72	18-2-33	Подвески для установки нагревостойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей, стальные окрашенные, габаритные размеры 241х40х24 мм, тип К1165 У3	0,011	22100	243	
		1000шт				
73	1-4-78	Соединители К 168 У3	8	80	640	
		шт				
74	18-3-7	Уголок К 236	1	584	584	
		шт				
75	E10-5-1	Установка барьера в камерах трансформаторовК=2,000;	0,028	22541,72	631	121
		м3 древесины в конструкции				
76	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакадК=2,000;	0,028	1862,35	52	11
		м3 древесины в конструкции				
77	E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,2	148,32	30	22
		м2 поверхности изоляции				
78	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125К=2,000;	0,04	4260	170	
		м3				
79	E10-50-6	Изолирующая подставка	0,8	522,81	418	42
		м2 покрытия				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		17536321	97780
		Итого с накладным расходом -	Тенге		17634101	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге		25901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			17660002	
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	**Тенге**		17660002	
		Временные здания и сооружения 2,8%	**Тенге**		494480	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	**Тенге**		18154482	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%			127081	
		Затраты на выслугу лет 1%			181545	
		Дополнительные отпука 0,4%			72618	
		Итого в базовых ценах 2001 года			18535726	
		Итого в текущих ценах 2012 года К-2,08774			34176115	
		Налоги и обязательные платежи 2%			683522	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			34859637	
		НДС 12%			4183156	
		Всего к оплате			39042793	

Инженер

ТОО «Шымкент Курделі Құрылыс»

Гл. специалист _____ Б.Курмашев

Подрядчик

Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация» _____ С.Карсыбаев