Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Типовая № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области

Основание: №19 от 2019-04-09.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименование	Код

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	ИЗ графы 1				НДС 12% тенге	Всего
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2020г.	Стоимость оборудования 2020г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2020г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области	290 858 000,00	75 701 785,71					9 084 214,29	84 786 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Тукпатов Б.З. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Лайгэ"

Жумашев Н.С. _____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
Договор: №19 от 2019-04-09.
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 4-1-1 (мкр.Наркескен)									
		Комплектная трансформаторная подстанция									
		Силовое электрооборудования									
1	1133-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	3	55285.27	17228.67	165855.80	51686.01	44587.19	71255.21	256079.88
		НР - 80%; СП - 8%			23194.20	6495.47	69582.60	19486.41		18968.88	
		Площадка под КТПН,ограждение									
2	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	90	125.95	--	11335.68	--	--	8161.69	21057.16
		НР - 72%; СП - 8%			125.95	--	11335.68	--		1559.79	
3	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	9	12215.32	1546.99	109937.88	13922.91	68633.73	31428.98	152676.21
		НР - 94%; СП - 8%			3042.36	672.65	27381.24	6053.85		11309.35	
4	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	6	3779.85	1721.66	22679.11	10329.94	6142.49	11925.55	37373.03
		НР - 118%; СП - 8%			1034.45	649.95	6206.69	3899.71		2768.37	
5	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	6	2508.63	1087.78	15051.76	6526.66	4260.59	7910.86	24799.63
		НР - 118%; СП - 8%			710.75	406.60	4264.51	2439.61		1837.01	
6	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	3.258	34061.00	--	110970.74	--	110970.74	--	119848.40
					--	--	--	--		8877.66	
7	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1.59	38973.00	--	61967.07	--	61967.07	--	66924.44
					--	--	--	--		4957.37	
8	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0.0756	96957.53	17140.74	7329.99	1295.84	1226.29	3742.95	11958.78
		НР - 72%; СП - 8%			63596.00	5167.80	4807.86	390.69		885.84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0756	240358.00	--	18171.06	--	18171.06	--	19624.75
					--	--	--	--		1453.69	
10	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	27	628.21	515.94	16961.70	13930.49	0.00	7038.99	25920.74
		НР - 72%; СП - 8%			112.27	249.82	3031.21	6745.17		1920.06	
11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.351	8907.75	1531.20	3126.62	537.45	2309.02	482.36	3897.70
		НР - 93%; СП - 8%			798.15	679.54	280.15	238.52		288.72	
12	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4.59	38549.44	1124.31	176941.94	5160.57	148750.59	21980.55	214836.29
		НР - 91%; СП - 8%			5017.60	244.81	23030.78	1123.67		15913.80	
13	1308-0103-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	72.6	6401.40	434.29	464741.53	31529.45	255632.48	134706.51	647403.89
		НР - 72%; СП - 8%			2446.00	131.03	177579.60	9512.78		47955.84	
				Заземление КТПНГ							
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25.2	1523.06	--	38381.11	--	--	27634.40	71296.75
		НР - 72%; СП - 8%			1523.06	--	38381.11	--		5281.24	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25.2	794.12	--	20011.92	--	--	14408.59	37174.15
		НР - 72%; СП - 8%			794.12	--	20011.92	--		2753.64	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	2952.40	160.97	70857.67	3863.28	47103.19	15040.17	92769.67
		НР - 72%; СП - 8%			828.80	41.58	19891.20	997.92		6871.83	
17	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90	565.64	23.80	50907.22	2141.68	33847.15	11164.65	67037.63
		НР - 72%; СП - 8%			165.76	6.53	14918.40	588.06		4965.75	
18	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	45	483.29	21.69	21747.93	976.24	11181.29	7087.92	31142.72
		НР - 72%; СП - 8%			213.12	5.64	9590.40	253.94		2306.87	
19	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0.36	606.73	26.70	218.42	9.61	132.09	57.17	297.64
		НР - 72%; СП - 8%			213.12	7.42	76.72	2.67		22.05	
20	2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	122.00	--	1464.00	--	1464.00	--	1581.12
					--	--	--	--		117.12	
				Кабельные изделия 10кВ							
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2.56	1523.06	--	3899.03	--	--	2807.30	7242.84
		НР - 72%; СП - 8%			1523.06	--	3899.03	--		536.51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2.8	794.12	--	2223.55	--	--	1600.95	4130.46
		НР - 72%; СП - 8%			794.12	--	2223.55	--		305.96	
23	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	10	489.60	416.22	4895.96	4162.16	0.00	1595.40	7010.67
		НР - 72%; СП - 8%			73.38	148.20	733.80	1482.03		519.31	
24	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.4	1476.00	--	590.40	--	590.40	--	637.63
					--	--	--	--		47.23	
25	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10	348.86	164.14	3488.58	1641.43	379.55	1413.83	5294.60
		НР - 72%; СП - 8%			146.76	49.60	1467.60	496.05		392.19	
26	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	14	510.81	220.77	7151.34	3090.77	978.61	2871.06	10824.20
		НР - 72%; СП - 8%			220.14	64.69	3081.96	905.63		801.79	
27	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1	431.35	202.07	431.35	202.07	45.83	175.47	655.37
		НР - 72%; СП - 8%			183.45	60.25	183.45	60.25		48.55	
28	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	10	427.04	353.66	4270.38	3536.58	0.00	1435.02	6161.83
		НР - 72%; СП - 8%			73.38	125.93	733.80	1259.28		456.43	
29	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	33238.99	25828.08	33238.99	25828.08	72.91	11821.25	48665.06
		НР - 72%; СП - 8%			7338.00	9080.40	7338.00	9080.40		3604.82	
30	2306-0109-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0.0255	4989177.00	--	127224.01	--	127224.01	--	137401.93
					--	--	--	--		10177.92	
31	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	13729.00	--	13729.00	--	13729.00	--	14827.32
					--	--	--	--		1098.32	
32	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	3304.00	--	3304.00	--	3304.00	--	3568.32
					--	--	--	--		264.32	
33	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.04	46847.00	--	1873.88	--	1873.88	--	2023.79
					--	--	--	--		149.91	
				Сети ВЛ-10кВ							
				Подвеска провода							
34	1133-0204-0204 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0.1166	85367.34	8427.24	9953.83	982.62	327.52	7284.58	18617.49
		НР - 80%; СП - 8%			74131.20	3962.52	8643.70	462.03		1379.07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0.07741	993162.00	--	76880.67	--	76880.67	--	83031.12
					--	--	--	--		6150.45	
		Подвеска натяжная изолирующая									
36	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	2127.00	--	51048.00	--	51048.00	--	55131.84
					--	--	--	--		4083.84	
37	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1070.00	--	12840.00	--	12840.00	--	13867.20
					--	--	--	--		1027.20	
38	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	603.00	--	7236.00	--	7236.00	--	7814.88
					--	--	--	--		578.88	
39	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1524.00	--	18288.00	--	18288.00	--	19751.04
					--	--	--	--		1463.04	
		Устройство разъединителя КР на концевой опоре									
40	1308-0205-0401 РСНБ РК 2015	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре	шт.	18	1679.48	250.23	30230.65	4504.14	1266.31	18766.08	52916.47
		НР - 72%; СП - 8%			1358.90	89.10	24460.20	1603.80		3919.74	
41	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.1284	496929.00	--	63805.68	--	63805.68	--	68910.14
					--	--	--	--		5104.45	
42	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	8.7	187.00	--	1626.90	--	1626.90	--	1757.05
					--	--	--	--		130.15	
43	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	3	6052.85	4782.85	18158.55	14348.55	--	6374.81	26496.03
		НР - 72%; СП - 8%			1270.00	1681.30	3810.00	5043.90		1962.67	
44	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.008316	204208.00	--	1698.19	--	1698.19	--	1834.05
					--	--	--	--		135.86	
45	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003834	240358.00	--	921.53	--	921.53	--	995.26
					--	--	--	--		73.72	
46	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	12	1064.00	--	12768.00	--	12768.00	--	13789.44
					--	--	--	--		1021.44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	51.00	--	612.00	--	612.00	--	660.96
					--	--	--	--		48.96	
48	2404-0201-0419 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	673.00	--	2019.00	--	2019.00	--	2180.52
					--	--	--	--		161.52	
49	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	184.00	--	1656.00	--	1656.00	--	1788.48
					--	--	--	--		132.48	
50	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	3	3362.08	645.74	10086.23	1937.22	811.01	5756.75	17110.41
		НР - 72%; СП - 8%			2446.00	219.16	7338.00	657.48		1267.44	
51	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	3	6113.80	192.37	18341.40	577.11	3088.29	10697.23	31361.72
		НР - 72%; СП - 8%			4892.00	60.42	14676.00	181.26		2323.09	
52	1133-0204-0204 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0.036	85367.34	8427.24	3073.22	303.38	101.12	2249.10	5748.11
		НР - 80%; СП - 8%			74131.20	3962.52	2668.72	142.65		425.79	
53	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0.00702	993162.00	--	6972.00	--	6972.00	--	7529.76
					--	--	--	--		557.76	
54	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0099	404706.00	--	4006.59	--	4006.59	--	4327.12
					--	--	--	--		320.53	
55	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	781.00	--	14058.00	--	14058.00	--	15182.64
					--	--	--	--		1124.64	
				Устройство разъединителя и кабельной муфты КРМ-1 на концевой опоре (А10-1)-1шт							
56	1308-0205-0401 РСНБ РК 2015	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре	шт.	10	1679.48	250.23	16794.81	2502.30	703.51	10425.60	29398.04
		НР - 72%; СП - 8%			1358.90	89.10	13589.00	891.00		2177.63	
57	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.0536	496929.00	--	26635.39	--	26635.39	--	28766.23
					--	--	--	--		2130.83	
58	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0.017	96957.53	17140.74	1648.28	291.39	275.75	841.67	2689.14
		НР - 72%; СП - 8%			63596.00	5167.80	1081.13	87.85		199.20	
59	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.017	207710.00	--	3531.07	--	3531.07	--	3813.56
					--	--	--	--		282.49	
60	2404-0201-0641 РСНБ РК 2015	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	191.00	--	573.00	--	573.00	--	618.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		45.84	
61	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	6.7	187.00	--	1252.90	--	1252.90	--	1353.13
					--	--	--	--		100.23	
62	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	1	6052.85	4782.85	6052.85	4782.85	--	2124.94	8832.01
		НР - 72%; СП - 8%			1270.00	1681.30	1270.00	1681.30		654.22	
63	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.003696	204208.00	--	754.75	--	754.75	--	815.13
					--	--	--	--		60.38	
64	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.001704	240358.00	--	409.57	--	409.57	--	442.34
					--	--	--	--		32.77	
65	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1.5	483.29	21.69	724.93	32.54	372.71	236.26	1038.09
		НР - 72%; СП - 8%			213.12	5.64	319.68	8.46		76.90	
66	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1064.00	--	2128.00	--	2128.00	--	2298.24
					--	--	--	--		170.24	
67	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51.00	--	102.00	--	102.00	--	110.16
					--	--	--	--		8.16	
68	2404-0201-0419 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	673.00	--	1346.00	--	1346.00	--	1453.68
					--	--	--	--		107.68	
69	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	184.00	--	552.00	--	552.00	--	596.16
					--	--	--	--		44.16	
70	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3362.08	645.74	3362.08	645.74	270.34	1918.92	5703.47
		НР - 72%; СП - 8%			2446.00	219.16	2446.00	219.16		422.48	
71	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6113.80	192.37	6113.80	192.37	1029.43	3565.74	10453.91
		НР - 72%; СП - 8%			4892.00	60.42	4892.00	60.42		774.36	
72	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	33238.99	25828.08	33238.99	25828.08	72.91	11821.25	48665.06
		НР - 72%; СП - 8%			7338.00	9080.40	7338.00	9080.40		3604.82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	13729.00	--	13729.00	--	13729.00	--	14827.32
					--	--	--	--		1098.32	
74	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	4863.30	917.51	4863.30	917.51	276.79	2876.90	8359.42
		НР - 72%; СП - 8%			3669.00	326.70	3669.00	326.70		619.22	
75	2404-0206-0605 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	709.00	--	2127.00	--	2127.00	--	2297.16
					--	--	--	--		170.16	
76	1308-0201-2003 РСНБ РК 2015	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3875.83	83.41	7751.66	166.82	246.84	5326.13	14124.01
		НР - 72%; СП - 8%			3669.00	29.70	7338.00	59.40		1046.22	
77	2306-1702-1004 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0.02	8882.00	--	177.64	--	177.64	--	191.85
					--	--	--	--		14.21	
78	1133-0204-0204 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0.009	85367.34	8427.24	768.31	75.85	25.28	562.27	1437.03
		НР - 80%; СП - 8%			74131.20	3962.52	667.18	35.66		106.45	
79	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0.001755	993162.00	--	1743.00	--	1743.00	--	1882.44
					--	--	--	--		139.44	
80	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	521.92	4.17	521.92	4.17	56.00	333.11	923.44
		НР - 72%; СП - 8%			461.76	0.89	461.76	0.89		68.40	
81	2306-1002-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.00102	176239.00	--	179.76	--	179.76	--	194.14
					--	--	--	--		14.38	
82	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0014	404706.00	--	566.59	--	566.59	--	611.92
					--	--	--	--		45.33	
83	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	781.00	--	4686.00	--	4686.00	--	5060.88
					--	--	--	--		374.88	
					Опоры для совместной подвески ВЛ-10/0,38кВ						
					Промежуточная опора П10/0,38-53шт						
84	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6875.50	2947.63	13751.00	5895.26	1344.06	7481.87	22931.50
		НР - 80%; СП - 8%			3255.84	1420.33	6511.68	2840.66		1698.63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отсыпка отмостки песчанно-гравийной.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.59	5230.18	902.00	8315.99	1434.18	2417.71	4744.62	14105.46
		НР - 94%; СП - 8%			2807.61	366.90	4464.10	583.37		1044.85	
86	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	59423.00	--	118846.00	--	118846.00	--	128353.68
					--	--	--	--		9507.68	
87	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.27454	496929.00	--	136426.89	--	136426.89	--	147341.04
					--	--	--	--		10914.15	
88	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	31	6052.85	4782.85	187638.35	148268.35	--	65873.02	273792.28
		НР - 72%; СП - 8%			1270.00	1681.30	39370.00	52120.30		20280.91	
89	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.0071826	204208.00	--	1466.74	--	1466.74	--	1584.08
					--	--	--	--		117.34	
90	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0033114	240358.00	--	795.92	--	795.92	--	859.60
					--	--	--	--		63.67	
91	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	186	1064.00	--	197904.00	--	197904.00	--	213736.32
					--	--	--	--		15832.32	
92	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	186	51.00	--	9486.00	--	9486.00	--	10244.88
					--	--	--	--		758.88	
93	2404-0201-0419 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	186	673.00	--	125178.00	--	125178.00	--	135192.24
					--	--	--	--		10014.24	
94	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31	548.00	--	16988.00	--	16988.00	--	18347.04
					--	--	--	--		1359.04	
95	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	217	184.00	--	39928.00	--	39928.00	--	43122.24
					--	--	--	--		3194.24	
		Угловая промежуточная опора УП10/0,38-2шт									
96	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	13847.95	6813.20	27695.90	13626.40	1344.06	15435.39	46581.80
		НР - 80%; СП - 8%			6362.72	3284.40	12725.44	6568.80		3450.50	
97	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отсыпка отмостки песчанно-гравийной.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.2	5230.18	902.00	6276.22	1082.40	1824.68	3580.85	10645.63
		НР - 94%; СП - 8%			2807.61	366.90	3369.13	440.28		788.57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	59423.00	--	237692.00	--	237692.00	--	256707.36
					--	--	--	--		19015.36	
99	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.1386	496929.00	--	68874.36	--	68874.36	--	74384.31
					--	--	--	--		5509.95	
100	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	2	6052.85	4782.85	12105.70	9565.70	--	4249.87	17664.02
		НР - 72%; СП - 8%			1270.00	1681.30	2540.00	3362.60		1308.45	
101	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.003696	204208.00	--	754.75	--	754.75	--	815.13
					--	--	--	--		60.38	
102	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.001704	240358.00	--	409.57	--	409.57	--	442.34
					--	--	--	--		32.77	
103	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	12	1064.00	--	12768.00	--	12768.00	--	13789.44
					--	--	--	--		1021.44	
104	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	51.00	--	612.00	--	612.00	--	660.96
					--	--	--	--		48.96	
105	2404-0201-0419 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	673.00	--	8076.00	--	8076.00	--	8722.08
					--	--	--	--		646.08	
106	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	548.00	--	2192.00	--	2192.00	--	2367.36
					--	--	--	--		175.36	
107	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	184.00	--	2576.00	--	2576.00	--	2782.08
					--	--	--	--		206.08	
				Угловая анкерная опора УА10/0,35-5шт							
108	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	21215.44	10967.41	106077.21	54837.05	3360.16	59456.92	178776.86
		НР - 80%; СП - 8%			9576.00	5288.23	47880.00	26441.15		13242.73	
109	1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель	15	395.12	52.02	5926.77	780.30	623.97	3911.52	10625.36
		НР - 80%; СП - 8%			301.50	24.46	4522.50	366.90		787.06	
110	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отсыпка отмостки песчанно-гравийной.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4.5	5230.18	902.00	23535.81	4059.00	6842.57	13428.18	39921.11
		НР - 94%; СП - 8%			2807.61	366.90	12634.25	1651.05		2957.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	15	59423.00	--	891345.00	--	891345.00	--	962652.60
					--	--	--	--		71307.60	
112	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0.75	48145.00	--	36108.75	--	36108.75	--	38997.45
					--	--	--	--		2888.70	
113	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.4125	496929.00	--	204983.21	--	204983.21	--	221381.87
					--	--	--	--		16398.66	
114	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	6052.85 1270.00	4782.85 1681.30	30264.25 6350.00	23914.25 8406.50	--	10624.68 3271.11	44160.04
115	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.01078	204208.00	--	2201.36	--	2201.36	--	2377.47
					--	--	--	--		176.11	
116	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00497	240358.00	--	1194.58	--	1194.58	--	1290.15
					--	--	--	--		95.57	
117	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	5	1064.00	--	5320.00	--	5320.00	--	5745.60
					--	--	--	--		425.60	
118	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5	51.00	--	255.00	--	255.00	--	275.40
					--	--	--	--		20.40	
119	2404-0201-0419 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	673.00	--	3365.00	--	3365.00	--	3634.20
					--	--	--	--		269.20	
120	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	548.00	--	8220.00	--	8220.00	--	8877.60
					--	--	--	--		657.60	
121	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	95	184.00	--	17480.00	--	17480.00	--	18878.40
					--	--	--	--		1398.40	
		Подвеска натяжная изолирующая -30шт									
122	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	60	2127.00	--	127620.00	--	127620.00	--	137829.60
					--	--	--	--		10209.60	
123	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1070.00	--	32100.00	--	32100.00	--	34668.00
					--	--	--	--		2568.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	603.00	--	24120.00	--	24120.00	--	26049.60
					--	--	--	--		1929.60	
125	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1524.00	--	45720.00	--	45720.00	--	49377.60
					--	--	--	--		3657.60	
126	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	651.00	--	9765.00	--	9765.00	--	10546.20
					--	--	--	--		781.20	
127	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	533.00	--	7995.00	--	7995.00	--	8634.60
					--	--	--	--		639.60	
		Заземление опор ВЛ-10кВ									
128	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9	1523.06	--	13707.54	--	--	9869.43	25463.13
		НР - 72%; СП - 8%			1523.06	--	13707.54	--		1886.16	
129	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9	794.12	--	7147.12	--	--	5145.92	13276.48
		НР - 72%; СП - 8%			794.12	--	7147.12	--		983.44	
130	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	927.2	231.11	47.66	214282.38	44190.35	2361.54	143256.11	386141.56
		НР - 80%; СП - 8%			180.90	12.23	167730.48	11339.66		28603.08	
131	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1340.54	160.97	5362.17	643.88	1403.09	2506.69	8498.38
		НР - 72%; СП - 8%			828.80	41.58	3315.20	166.32		629.51	
132	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	58	241.22	17.12	13990.58	993.17	2009.89	8084.65	23841.25
		НР - 72%; СП - 8%			189.44	4.16	10987.52	241.16		1766.02	
133	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1.4968	198995.00	--	297855.72	--	297855.72	--	321684.17
					--	--	--	--		23828.46	
134	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.0376	204208.00	--	7678.22	--	7678.22	--	8292.48
					--	--	--	--		614.26	
		Переустройство сущ.ВЛ-10кВ при пересечении с проектируемой ВЛ-10кВ									
135	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6875.50	2947.63	13751.00	5895.26	1344.06	7481.87	22931.50
		НР - 80%; СП - 8%			3255.84	1420.33	6511.68	2840.66		1698.63	
136	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отсыпка отмостки песчанно-гравийной.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	5230.18	902.00	3138.11	541.20	912.34	1790.42	5322.81
		НР - 94%; СП - 8%			2807.61	366.90	1684.57	220.14		394.28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	2	155304.00	--	310608.00	--	310608.00	--	335456.64
					--	--	--	--		24848.64	
138	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.0898	496929.00	--	44624.22	--	44624.22	--	48194.16
					--	--	--	--		3569.94	
139	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	2	6052.85	4782.85	12105.70	9565.70	--	4249.87	17664.02
		НР - 72%; СП - 8%			1270.00	1681.30	2540.00	3362.60		1308.45	
140	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.0016016	204208.00	--	327.06	--	327.06	--	353.22
					--	--	--	--		26.16	
141	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0007384	240358.00	--	177.48	--	177.48	--	191.68
					--	--	--	--		14.20	
142	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	12	1064.00	--	12768.00	--	12768.00	--	13789.44
					--	--	--	--		1021.44	
143	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	51.00	--	612.00	--	612.00	--	660.96
					--	--	--	--		48.96	
144	2404-0201-0419 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	673.00	--	8076.00	--	8076.00	--	8722.08
					--	--	--	--		646.08	
145	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	548.00	--	6576.00	--	6576.00	--	7102.08
					--	--	--	--		526.08	
		Заземление опор ВЛ-10кв									
146	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	30.4	231.11	47.66	7025.65	1448.86	77.43	4696.92	12660.38
		НР - 80%; СП - 8%			180.90	12.23	5499.36	371.79		937.81	
147	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.048	198995.00	--	9551.76	--	9551.76	--	10315.90
					--	--	--	--		764.14	
		Гидроизоляция опор									
148	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	378.86	148.25	2.24	56165.41	847.17	33960.19	14800.99	76643.71
		НР - 69%; СП - 8%			56.37	0.24	21358.04	92.67		5677.31	
149	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	378.86	113.55	2.24	43020.65	847.17	20815.44	14800.99	62447.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			56.37	0.24	21358.04	92.67		4625.73	
150	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	378.86	852.14	19.42	322840.09	7356.51	218780.31	90795.85	446726.81
		НР - 93%; СП - 8%			255.25	2.45	96703.26	926.69		33090.88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6335339.90	574256.03	4707474.33	985174.82	7906155.89
							1053609.55	207994.97	--	585641.18	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1763273.67				
	Материалы		Тенге				362482.27				
	Всего заработная плата		Тенге					510785.49			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				674638.08				
		Накладные расходы	Тенге				367765.55				
		Сметная прибыль	Тенге				170483.14				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2301522.36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401.69
		Сметная заработная плата	Тенге					510785.49			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4023412.46				
	Материалы		Тенге				571146.04				
	Всего заработная плата		Тенге					750819.03			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				780552.33				
	Местные материалы		Тенге				1770001.84				
		Накладные расходы	Тенге				617409.26				
		Сметная прибыль	Тенге				371265.74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5012087.47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								680.05
		Сметная заработная плата	Тенге					750819.03			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				545349.76				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				545349.76				
		Сметная прибыль	Тенге				43627.98				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				588977.74				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3304.00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3304.00				
		Сметная прибыль	Тенге				264.32				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3568.32				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7906155.89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1081.75
		Сметная заработная плата	Тенге					1261604.52			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 4-1-2									
		Монтаж опор									
		Опора анкерная А23-41(5)шт									
151	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	36	13847.95	6813.20	498526.24	245275.20	24193.12	277837.06	838472.36
		НР - 80%; СП - 8%			6362.72	3284.40	229057.92	118238.40		62109.06	
152	1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка**	ригель	72	395.12	52.02	28448.51	3745.44	2995.07	18775.30	51001.71
		НР - 80%; СП - 8%			301.50	24.46	21708.00	1761.12		3777.90	
153	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	21.6	5230.18	902.00	112971.89	19483.20	32844.31	64455.25	191621.31
		НР - 94%; СП - 8%			2807.61	366.90	60644.38	7925.04		14194.17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	72	40944.00	--	2947968.00	--	2947968.00	--	3183805.44
					--	--	--	--		235837.44	
155	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3.6	48145.00	--	173322.00	--	173322.00	--	187187.76
					--	--	--	--		13865.76	
156	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	26.65	346.36	15.02	9230.56	400.32	3466.13	3924.85	14207.84
		НР - 72%; СП - 8%			201.28	3.27	5364.11	87.07		1052.43	
157	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.0059163	204722.00	--	1211.20	--	1211.20	--	1308.09
					--	--	--	--		96.90	
158	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0074087	240358.00	--	1780.74	--	1780.74	--	1923.20
					--	--	--	--		142.46	
159	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.7884	496929.00	--	391778.82	--	391778.82	--	423121.13
					--	--	--	--		31342.31	
160	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	82	488.00	--	40016.00	--	40016.00	--	43217.28
					--	--	--	--		3201.28	
161	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	82	70.00	--	5740.00	--	5740.00	--	6199.20
					--	--	--	--		459.20	
162	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	82	3701.00	--	303482.00	--	303482.00	--	327760.56
					--	--	--	--		24278.56	
163	2404-0204-1812 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	82	1563.00	--	128166.00	--	128166.00	--	138419.28
					--	--	--	--		10253.28	
164	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	82	16.00	--	1312.00	--	1312.00	--	1416.96
					--	--	--	--		104.96	
165	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные OP72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	1207.00	--	49487.00	--	49487.00	--	53445.96
					--	--	--	--		3958.96	
		Опора промежуточная П23-307(43)шт									
166	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	184	6875.50	2947.63	1265092.20	542363.92	123653.72	688332.22	2109698.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			3255.84	1420.33	599074.56	261340.72		156273.95	
167	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	30.096	5230.18	902.00	157407.50	27146.59	45763.07	89807.65	266992.36
		НР - 94%; СП - 8%			2807.61	366.90	84497.83	11042.22		19777.21	
168	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	184	40944.00	--	7533696.00	--	7533696.00	--	8136391.68
					--	--	--	--		602695.68	
169	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	34.998	346.36	15.02	12122.00	525.72	4551.88	5154.29	18658.39
		НР - 72%; СП - 8%			201.28	3.27	7044.40	114.34		1382.10	
170	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.0077696	204722.00	--	1590.61	--	1590.61	--	1717.86
					--	--	--	--		127.25	
171	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0097294	240358.00	--	2338.54	--	2338.54	--	2525.62
					--	--	--	--		187.08	
172	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	434	488.00	--	211792.00	--	211792.00	--	228735.36
					--	--	--	--		16943.36	
173	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	434	70.00	--	30380.00	--	30380.00	--	32810.40
					--	--	--	--		2430.40	
174	2404-0204-1812 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	217	1563.00	--	339171.00	--	339171.00	--	366304.68
					--	--	--	--		27133.68	
175	2404-0207-2211 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ESF54/70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	217	3754.00	--	814618.00	--	814618.00	--	879787.44
					--	--	--	--		65169.44	
176	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	217	1207.00	--	261919.00	--	261919.00	--	282872.52
					--	--	--	--		20953.52	
177	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	434	16.00	--	6944.00	--	6944.00	--	7499.52
					--	--	--	--		555.52	
				Опора переходная анкерная ответвительная поа23-21(5)ШТ							
178	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	16	13847.95	6813.20	221567.22	109011.20	10752.50	123483.14	372654.38
		НР - 80%; СП - 8%			6362.72	3284.40	101803.52	52550.40		27604.03	
179	1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель	32	395.12	52.02	12643.78	1664.64	1331.14	8344.58	22667.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			301.50	24.46	9648.00	782.72		1679.07	
180	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9.6	5230.18	902.00	50209.73	8659.20	14597.47	28646.78	85165.03
		НР - 94%; СП - 8%			2807.61	366.90	26953.06	3522.24		6308.52	
181	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	32	56141.00	--	1796512.00	--	1796512.00	--	1940233.00
					--	--	--	--		143720.96	
182	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1.6	48145.00	--	77032.00	--	77032.00	--	83194.56
					--	--	--	--		6162.56	
183	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	31.5	346.36	15.02	10910.42	473.18	4096.92	4639.13	16793.51
		НР - 72%; СП - 8%			201.28	3.27	6340.32	102.91		1243.96	
184	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.006993	204722.00	--	1431.62	--	1431.62	--	1546.15
					--	--	--	--		114.53	
185	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.008757	240358.00	--	2104.82	--	2104.82	--	2273.20
					--	--	--	--		168.39	
186	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.3504	496929.00	--	174123.92	--	174123.92	--	188053.84
					--	--	--	--		13929.91	
187	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	84	488.00	--	40992.00	--	40992.00	--	44271.36
					--	--	--	--		3279.36	
188	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	84	70.00	--	5880.00	--	5880.00	--	6350.40
					--	--	--	--		470.40	
189	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	21	3701.00	--	77721.00	--	77721.00	--	83938.68
					--	--	--	--		6217.68	
190	2404-0204-1812 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	1563.00	--	65646.00	--	65646.00	--	70897.68
					--	--	--	--		5251.68	
191	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	16.00	--	1008.00	--	1008.00	--	1088.64
					--	--	--	--		80.64	
192	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные OP72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1207.00	--	25347.00	--	25347.00	--	27374.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2027.76	
193	2404-0207-2211 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ESF54/70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3754.00	--	78834.00	--	78834.00	--	85140.72
					--	--	--	--		6306.72	
		Опора угловая анкерная УА23-13(3)шт									
194	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10	13847.95	6813.20	138479.51	68132.00	6720.31	77176.96	232908.99
		НР - 80%; СП - 8%			6362.72	3284.40	63627.20	32844.00		17252.52	
195	1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель	20	395.12	52.02	7902.36	1040.40	831.96	5215.36	14167.14
		НР - 80%; СП - 8%			301.50	24.46	6030.00	489.20		1049.42	
196	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отсыпка отмостки песчанно-гравийной.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6	5230.18	902.00	31381.08	5412.00	9123.42	17904.24	53228.14
		НР - 94%; СП - 8%			2807.61	366.90	16845.66	2201.40		3942.83	
197	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	20	40944.00	--	818880.00	--	818880.00	--	884390.40
					--	--	--	--		65510.40	
198	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1	48145.00	--	48145.00	--	48145.00	--	51996.60
					--	--	--	--		3851.60	
199	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	13	346.36	15.02	4502.71	195.28	1690.79	1914.56	6930.65
		НР - 72%; СП - 8%			201.28	3.27	2616.64	42.47		513.38	
200	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.002886	204722.00	--	590.83	--	590.83	--	638.09
					--	--	--	--		47.27	
201	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003614	240358.00	--	868.65	--	868.65	--	938.15
					--	--	--	--		69.49	
202	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.219	496929.00	--	108827.45	--	108827.45	--	117533.65
					--	--	--	--		8706.20	
203	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	52	488.00	--	25376.00	--	25376.00	--	27406.08
					--	--	--	--		2030.08	
204	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	70.00	--	3640.00	--	3640.00	--	3931.20
					--	--	--	--		291.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	26	3701.00	--	96226.00	--	96226.00	--	103924.08
					--	--	--	--		7698.08	
206	2404-0204-1812 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	1563.00	--	40638.00	--	40638.00	--	43889.04
					--	--	--	--		3251.04	
207	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	16.00	--	416.00	--	416.00	--	449.28
					--	--	--	--		33.28	
208	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные OP72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1207.00	--	15691.00	--	15691.00	--	16946.28
					--	--	--	--		1255.28	
		Опора угловая промежуточная УП23-2шт									
209	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	13847.95	6813.20	27695.90	13626.40	1344.06	15435.39	46581.80
		НР - 80%; СП - 8%			6362.72	3284.40	12725.44	6568.80		3450.50	
210	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отсыпка отмостки песчанно-гравийной.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.2	5230.18	902.00	6276.22	1082.40	1824.68	3580.85	10645.63
		НР - 94%; СП - 8%			2807.61	366.90	3369.13	440.28		788.57	
211	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	4	40944.00	--	163776.00	--	163776.00	--	176878.08
					--	--	--	--		13102.08	
212	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	0.6	346.36	15.02	207.82	9.01	78.04	88.36	319.88
		НР - 72%; СП - 8%			201.28	3.27	120.77	1.96		23.69	
213	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.0001332	204722.00	--	27.27	--	27.27	--	29.45
					--	--	--	--		2.18	
214	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0001668	240358.00	--	40.09	--	40.09	--	43.30
					--	--	--	--		3.21	
215	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.013	496929.00	--	6460.08	--	6460.08	--	6976.88
					--	--	--	--		516.81	
216	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	4	488.00	--	1952.00	--	1952.00	--	2108.16
					--	--	--	--		156.16	
217	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70.00	--	280.00	--	280.00	--	302.40
					--	--	--	--		22.40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	2404-0204-1812 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1563.00	--	3126.00	--	3126.00	--	3376.08
					--	--	--	--		250.08	
219	2404-0207-2211 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ESF54/70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3754.00	--	7508.00	--	7508.00	--	8108.64
					--	--	--	--		600.64	
220	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1207.00	--	2414.00	--	2414.00	--	2607.12
					--	--	--	--		193.12	
221	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16.00	--	64.00	--	64.00	--	69.12
					--	--	--	--		5.12	
		Подвеска светильников									
222	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	112	10397.76	5698.29	1164549.12	638208.48	50086.40	504494.32	1802566.92
		НР - 72%; СП - 8%			4252.27	2003.86	476254.24	224432.32		133523.48	
223	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1.2582	496929.00	--	625236.07	--	625236.07	--	675254.95
					--	--	--	--		50018.89	
224	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	91.932	346.36	15.02	31841.80	1380.96	11956.77	13539.18	49011.46
		НР - 72%; СП - 8%			201.28	3.27	18504.07	300.34		3630.48	
225	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.0173693	204722.00	--	3555.88	--	3555.88	--	3840.35
					--	--	--	--		284.47	
226	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0217507	240358.00	--	5227.95	--	5227.95	--	5646.19
					--	--	--	--		418.24	
227	2404-0204-1812 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	112	1563.00	--	175056.00	--	175056.00	--	189060.48
					--	--	--	--		14004.48	
228	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	112	1207.00	--	135184.00	--	135184.00	--	145998.72
					--	--	--	--		10814.72	
229	2404-0207-3155 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4Х-120D ГОСТ Р 51177-98	шт.	204	2743.00	--	559572.00	--	559572.00	--	604337.76
					--	--	--	--		44765.76	
230	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	112	10699.13	6040.20	1198302.06	676502.66	109303.40	467649.99	1799228.21
		НР - 72%; СП - 8%			3683.00	2116.23	412496.00	237017.87		133276.16	
231	2307-0103-0406 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 02-150-003 ГОСТ 8045-82	шт.	112	13168.00	--	1474816.00	--	1474816.00	--	1592801.28
					--	--	--	--		117985.28	
		Кабельно-проводниковая продукция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1179	287.41	117.81	338854.64	138896.34	55766.60	133016.95	509621.32
		НР - 72%; СП - 8%			122.30	34.40	144191.70	40554.06		37749.73	
233	2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	1.20258	266604.00	--	320612.64	--	320612.64	--	346261.65
					--	--	--	--		25649.01	
		Концевое крепление провода и установка кабельной муфты									
234	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	0.65	346.36	15.02	225.14	9.76	84.54	95.73	346.53
		НР - 72%; СП - 8%			201.28	3.27	130.83	2.12		25.67	
235	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.0001443	204722.00	--	29.54	--	29.54	--	31.90
					--	--	--	--		2.36	
236	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0001807	240358.00	--	43.43	--	43.43	--	46.91
					--	--	--	--		3.47	
237	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	11	488.00	--	5368.00	--	5368.00	--	5797.44
					--	--	--	--		429.44	
238	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	70.00	--	770.00	--	770.00	--	831.60
					--	--	--	--		61.60	
239	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	11	3701.00	--	40711.00	--	40711.00	--	43967.88
					--	--	--	--		3256.88	
240	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	20394.80	15429.89	203948.03	154298.90	729.13	74275.34	300481.24
		НР - 72%; СП - 8%			4892.00	5424.02	48920.00	54240.20		22257.87	
241	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	24030.02	17842.11	288360.28	214105.32	874.96	107023.51	427014.49
		НР - 72%; СП - 8%			6115.00	6271.98	73380.00	75263.76		31630.70	
242	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	22	29619.97	22209.06	651639.41	488599.32	1604.09	239898.07	962860.47
		НР - 72%; СП - 8%			7338.00	7807.08	161436.00	171755.76		71323.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	10846.00	--	108460.00	--	108460.00	--	117136.80
					--	--	--	--		8676.80	
244	2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	16700.00	--	200400.00	--	200400.00	--	216432.00
					--	--	--	--		16032.00	
245	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	22	14278.00	--	314116.00	--	314116.00	--	339245.28
					--	--	--	--		25129.28	
246	2404-0204-1812 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1563.00	--	17193.00	--	17193.00	--	18568.44
					--	--	--	--		1375.44	
247	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	16.00	--	176.00	--	176.00	--	190.08
					--	--	--	--		14.08	
248	2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	122.00	--	1342.00	--	1342.00	--	1449.36
					--	--	--	--		107.36	
		Заземление опор ВЛ-10кВ									
249	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	1200.8	231.11	47.66	277513.24	57230.13	3058.39	185528.40	500084.98
		НР - 80%; СП - 8%			180.90	12.23	217224.72	14685.78		37043.33	
250	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1.896	198995.00	--	377294.52	--	377294.52	--	407478.08
					--	--	--	--		30183.56	
		Гидроизоляция опор									
251	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	1627.65	148.25	2.24	241296.58	3639.59	145899.04	63587.69	329275.02
		НР - 69%; СП - 8%			56.37	0.24	91757.95	398.12		24390.74	
252	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	1627.65	113.55	2.24	184824.36	3639.59	89426.82	63587.69	268285.02
		НР - 69%; СП - 8%			56.37	0.24	91757.95	398.12		19872.96	
253	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1627.65	852.14	19.42	1386978.48	31604.89	939919.18	390075.14	1919217.91
		НР - 93%; СП - 8%			255.25	2.45	415454.41	3981.23		142164.29	
		Кабельно-проводниковая продукция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1128-0309-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	5.723	641396.06	104006.52	3670709.65	595229.31	1750555.48	1289952.05	5357514.64
		НР - 87%; СП - 8%			231508.80	27569.22	1324924.86	157778.65		396852.94	
255	2306-1201-0341 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6+2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2.673	1383661.00	--	3698525.85	--	3698525.85	--	3994407.92
					--	--	--	--		295882.07	
256	2306-1201-0319 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3.05	1078098.00	--	3288198.90	--	3288198.90	--	3551254.81
					--	--	--	--		263055.91	
257	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	158.8	1523.06	--	241861.93	--	--	174140.59	449282.72
		НР - 72%; СП - 8%			1523.06	--	241861.93	--		33280.20	
258	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	158.8	794.12	--	126106.89	--	--	90796.96	234256.16
		НР - 72%; СП - 8%			794.12	--	126106.89	--		17352.31	
259	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	850	489.60	416.22	416156.52	353783.52	--	135608.80	595906.54
		НР - 72%; СП - 8%			73.38	148.20	62373.00	125972.55		44141.22	
260	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	34	1476.00	--	50184.00	--	50184.00	--	54198.72
					--	--	--	--		4014.72	
261	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	792	322.45	149.96	255378.93	118770.93	30060.23	102121.89	386100.88
		НР - 72%; СП - 8%			134.53	44.56	106547.76	35288.19		28600.06	
262	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	110	426.65	173.30	46931.28	19062.68	7689.10	18507.31	70673.68
		НР - 72%; СП - 8%			183.45	50.23	20179.50	5525.10		5235.09	
263	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	58	310.07	141.94	17984.12	8232.51	2658.21	6873.82	26846.58
		НР - 72%; СП - 8%			122.30	42.30	7093.40	2453.57		1988.64	
264	2306-0137-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.2601	2235684.00	--	581501.41	--	581501.41	--	628021.52
					--	--	--	--		46520.11	
265	2306-0137-0732 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.2295	1749190.00	--	401439.10	--	401439.10	--	433554.23
					--	--	--	--		32115.13	
266	2306-0137-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 2х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.2601	674872.00	--	175534.21	--	175534.21	--	189576.94
					--	--	--	--		14042.74	
267	2306-0137-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 2х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.2295	658288.00	--	151077.10	--	151077.10	--	163163.26
					--	--	--	--		12086.17	
268	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.058	417009.72	134341.40	24186.56	7791.80	5.82	18525.65	46129.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			282568.00	40066.10	16388.94	2323.83		3416.98	
269	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	58	3304.00	--	191632.00	--	191632.00	--	206962.56
					--	--	--	--		15330.56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				43204772.90	4559232.80	33331085.00	5514015.00	52616290.98
							5314455.10	1652426.89	--	3897503.00	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				15365826.03				
	Материалы		Тенге				284697.18				
	Всего заработная плата		Тенге					2526147.35			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10714681.21				
		Накладные расходы	Тенге				1818826.09				
		Сметная прибыль	Тенге				1374772.17				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18559424.29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1934.11
		Сметная заработная плата	Тенге					2526147.35			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26340888.53				
	Материалы		Тенге				3204839.58				
	Всего заработная плата		Тенге					4440734.64			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4019293.69				
	Местные материалы		Тенге				13609515.00				
		Накладные расходы	Тенге				3695189.00				
		Сметная прибыль	Тенге				2402886.20				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32438963.68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4169.49
		Сметная заработная плата	Тенге					4440734.64			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1306426.34				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1306426.34				
		Сметная прибыль	Тенге				104514.11				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1410940.45				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				191632.00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				191632.00				
		Сметная прибыль	Тенге				15330.56				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				206962.56				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52616290.98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6103.60
		Сметная заработная плата	Тенге					6966882.00			

РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 4-2-1

Площадка под КТПНГ,ограждение

270	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	60	125.95	--	7557.12	--	--	5441.13	14038.11
		НР - 72%; СП - 8%			125.95	--	7557.12	--		1039.86	
271	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6	12215.32	1546.99	73291.92	9281.94	45755.82	20952.66	101784.14
		НР - 94%; СП - 8%			3042.36	672.65	18254.16	4035.90		7539.57	
272	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3779.85	1721.66	15119.41	6886.62	4094.99	7950.37	24915.36
		НР - 118%; СП - 8%			1034.45	649.95	4137.79	2599.81		1845.58	
273	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2508.63	1087.78	10034.51	4351.11	2840.39	5273.91	16533.09
		НР - 118%; СП - 8%			710.75	406.60	2843.01	1626.40		1224.67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2.172	34061.00	--	73980.49	--	73980.49	--	79898.93
					--	--	--	--		5918.44	
275	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1.06	38973.00	--	41311.38	--	41311.38	--	44616.29
					--	--	--	--		3304.91	
276	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0.0504	96957.53	17140.74	4886.66	863.89	817.53	2495.30	7972.52
		НР - 72%; СП - 8%			63596.00	5167.80	3205.24	260.46		590.56	
277	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0504	240358.00	--	12114.04	--	12114.04	--	13083.17
					--	--	--	--		969.12	
278	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	18	628.21	515.94	11307.80	9286.99	0.00	4692.66	17280.50
		НР - 72%; СП - 8%			112.27	249.82	2020.81	4496.78		1280.04	
279	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.234	8907.75	1531.20	2084.41	358.30	1539.35	321.57	2598.47
		НР - 93%; СП - 8%			798.15	679.54	186.77	159.01		192.48	
280	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3.06	38549.44	1124.31	117961.29	3440.38	99167.06	14653.70	143224.19
		НР - 91%; СП - 8%			5017.60	244.81	15353.86	749.11		10609.20	
281	1308-0103-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	48.4	6401.40	434.29	309827.69	21019.64	170421.65	89804.34	431602.59
		НР - 72%; СП - 8%			2446.00	131.03	118386.40	6341.85		31970.56	
				Заземление КТПНГ							
282	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8.4	1523.06	--	12793.70	--	--	9211.47	23765.58
		НР - 72%; СП - 8%			1523.06	--	12793.70	--		1760.41	
283	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8.4	794.12	--	6670.64	--	--	4802.86	12391.38
		НР - 72%; СП - 8%			794.12	--	6670.64	--		917.88	
284	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	2952.40	160.97	47238.45	2575.52	31402.13	10026.78	61846.45
		НР - 72%; СП - 8%			828.80	41.58	13260.80	665.28		4581.22	
285	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	565.64	23.80	16969.07	713.89	11282.38	3721.55	22345.88
		НР - 72%; СП - 8%			165.76	6.53	4972.80	196.02		1655.25	
286	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30	483.29	21.69	14498.62	650.83	7454.19	4725.28	20761.81
		НР - 72%; СП - 8%			213.12	5.64	6393.60	169.29		1537.91	
287	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0.24	606.73	26.70	145.62	6.41	88.06	38.11	198.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			213.12	7.42	51.15	1.78		14.70	
288	2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	122.00	--	976.00	--	976.00	--	1054.08
					--	--	--	--		78.08	
		Площадка под РП-10кВ,ограждение									
289	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	10.557	259.15	239.90	2735.87	2532.61	2.19	721.52	3733.97
		НР - 72%; СП - 8%			19.05	75.88	201.06	801.04		276.59	
290	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10.557	19.05	15.99	201.09	168.86	2.19	70.31	293.10
		НР - 72%; СП - 8%			2.85	6.40	30.04	67.61		21.71	
291	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	17.41905	89.00	--	1550.30	--		--	1674.32
					--	--	--	--		124.02	
292	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7.038	1827.67	--	12863.16	--	--	9261.47	23894.60
		НР - 72%; СП - 8%			1827.67	--	12863.16	--		1769.97	
293	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7.038	794.12	--	5589.04	--	--	4024.11	10382.21
		НР - 72%; СП - 8%			794.12	--	5589.04	--		769.05	
294	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.96	8907.75	1531.20	8551.44	1469.95	6315.26	1319.28	10660.38
		НР - 93%; СП - 8%			798.15	679.54	766.22	652.36		789.66	
295	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	9.4	36702.14	1310.03	345000.15	12314.26	305011.54	27566.50	402371.98
		НР - 91%; СП - 8%			2944.08	278.56	27674.35	2618.50		29805.33	
296	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70.38	852.14	19.42	59973.30	1366.60	40642.34	16866.95	82987.47
		НР - 93%; СП - 8%			255.25	2.45	17964.35	172.15		6147.22	
297	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0.08832	96957.53	17140.74	8563.29	1513.87	1432.62	4372.72	13970.89
		НР - 72%; СП - 8%			63596.00	5167.80	5616.80	456.42		1034.88	
298	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.08832	309780.00	--	27359.77	--	27359.77	--	29548.55
					--	--	--	--		2188.78	
299	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.92	87.97	2.24	168.90	4.29	85.93	54.61	241.39
		НР - 69%; СП - 8%			40.98	0.24	78.67	0.47		17.88	
300	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1.92	186.54	3.18	358.16	6.11	260.11	64.08	456.02
		НР - 69%; СП - 8%			47.88	0.49	91.93	0.94		33.78	
301	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0.0567	96957.53	17140.74	5497.49	971.88	919.72	2807.21	8969.08
		НР - 72%; СП - 8%			63596.00	5167.80	3605.89	293.01		664.38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0567	240358.00	--	13628.30	--	13628.30	--	14718.56
					--	--	--	--		1090.26	
303	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	13	628.21	515.94	8166.74	6707.27	0.00	3389.14	12480.36
		НР - 72%; СП - 8%			112.27	249.82	1459.47	3247.67		924.47	
304	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.169	8907.75	1531.20	1505.41	258.77	1111.75	232.25	1876.67
		НР - 93%; СП - 8%			798.15	679.54	134.89	114.84		139.01	
305	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2.21	38549.44	1124.31	85194.27	2484.72	71620.65	10583.23	103439.70
		НР - 91%; СП - 8%			5017.60	244.81	11088.90	541.03		7662.20	
306	1308-0103-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	45	6401.40	434.29	288062.93	19543.05	158449.88	83495.77	401283.40
		НР - 72%; СП - 8%			2446.00	131.03	110070.00	5896.35		29724.70	
		Заземление РП-10кВ									
307	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11.2	1523.06	--	17058.27	--	--	12281.96	31687.45
		НР - 72%; СП - 8%			1523.06	--	17058.27	--		2347.22	
308	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11.2	794.12	--	8894.19	--	--	6403.82	16521.85
		НР - 72%; СП - 8%			794.12	--	8894.19	--		1223.84	
309	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2952.40	160.97	23619.22	1287.76	15701.06	5013.39	30923.22
		НР - 72%; СП - 8%			828.80	41.58	6630.40	332.64		2290.61	
310	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	565.64	23.80	22625.43	951.86	15043.18	4962.07	29794.50
		НР - 72%; СП - 8%			165.76	6.53	6630.40	261.36		2207.00	
311	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30	483.29	21.69	14498.62	650.83	7454.19	4725.28	20761.81
		НР - 72%; СП - 8%			213.12	5.64	6393.60	169.29		1537.91	
312	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0.24	606.73	26.70	145.62	6.41	88.06	38.11	198.42
		НР - 72%; СП - 8%			213.12	7.42	51.15	1.78		14.70	
313	2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	122.00	--	976.00	--	976.00	--	1054.08
					--	--	--	--		78.08	
		Кабельные изделия									
314	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	499.8	1523.06	--	761225.39	--	--	548082.28	1414052.28
		НР - 72%; СП - 8%			1523.06	--	761225.39	--		104744.61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	499.8	794.12	--	396903.18	--	--	285770.29	737287.34
		НР - 72%; СП - 8%			794.12	--	396903.18	--		54613.88	
316	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1020	489.60	416.22	499387.82	424540.22	0.00	162730.56	715087.84
		НР - 72%; СП - 8%			73.38	148.20	74847.60	151167.06		52969.47	
317	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1005	143.74	119.28	144454.98	119872.68	0.00	48431.27	208317.15
		НР - 72%; СП - 8%			24.46	42.47	24582.30	42683.36		15430.90	
318	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	71.4	1476.00	--	105386.40	--	105386.40	--	113817.31
					--	--	--	--		8430.91	
319	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1908	348.86	164.14	665620.75	313184.84	72417.83	269758.11	1010209.17
		НР - 72%; СП - 8%			146.76	49.60	280018.08	94645.96		74830.31	
320	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	55	510.81	220.77	28094.55	12142.31	3844.55	11279.18	42523.63
		НР - 72%; СП - 8%			220.14	64.69	12107.70	3557.83		3149.90	
321	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	117	431.35	202.07	50468.30	23642.40	5362.25	20529.66	76677.80
		НР - 72%; СП - 8%			183.45	60.25	21463.65	7049.76		5679.84	
322	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1020	427.04	353.66	435579.17	360731.57	0.00	146371.80	628507.04
		НР - 72%; СП - 8%			73.38	125.93	74847.60	128446.56		46556.08	
323	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1005	248.55	211.86	249794.16	212920.71	0.00	81135.82	357404.38
		НР - 72%; СП - 8%			36.69	75.44	36873.45	75815.19		26474.40	
324	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	33238.99	25828.08	33238.99	25828.08	72.91	11821.25	48665.06
		НР - 72%; СП - 8%			7338.00	9080.40	7338.00	9080.40		3604.82	
325	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	48012.52	36932.61	192050.09	147730.44	291.65	69093.91	282035.52
		НР - 72%; СП - 8%			11007.00	12983.94	44028.00	51935.76		20891.52	
326	1308-0201-2710 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	19418.98	250.23	155351.86	2001.84	35942.02	85046.98	259630.74
		НР - 72%; СП - 8%			14676.00	89.10	117408.00	712.80		19231.91	
327	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.117	417009.72	134341.40	48790.14	15717.94	11.74	37370.71	93053.71
		НР - 99%; СП - 8%			282568.00	40066.10	33060.46	4687.73		6892.87	
328	2306-0109-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0.0306	4989177.00	--	152668.82	--	152668.82	--	164882.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		12213.51	
329	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	13729.00	--	13729.00	--	13729.00	--	14827.32
					--	--	--	--		1098.32	
330	2306-1703-1303 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-120/240-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	15465.00	--	61860.00	--	61860.00	--	66808.80
					--	--	--	--		4948.80	
331	2306-1703-1006 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	26975.00	--	215800.00	--	215800.00	--	233064.00
					--	--	--	--		17264.00	
332	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	117	3304.00	--	386568.00	--	386568.00	--	417493.44
					--	--	--	--		30925.44	
333	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8.662	46847.00	--	405788.71	--	405788.71	--	438251.81
					--	--	--	--		32463.10	
				Сети ВЛ-10кВ							
				Монтаж опор							
				Анкерна (концевая) опора А10/1-3шт							
334	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	13847.95	6813.20	41543.85	20439.60	2016.09	23153.09	69872.70
		НР - 80%; СП - 8%			6362.72	3284.40	19088.16	9853.20		5175.76	
335	1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель	6	395.12	52.02	2370.71	312.12	249.59	1564.61	4250.14
		НР - 80%; СП - 8%			301.50	24.46	1809.00	146.76		314.83	
336	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отсыпка отмостки песчанно-гравийной.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.8	5230.18	902.00	9414.32	1623.60	2737.03	5371.27	15968.44
		НР - 94%; СП - 8%			2807.61	366.90	5053.70	660.42		1182.85	
337	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	59423.00	--	356538.00	--	356538.00	--	385061.04
					--	--	--	--		28523.04	
338	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0.3	48145.00	--	14443.50	--	14443.50	--	15598.98
					--	--	--	--		1155.48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.1239	496929.00	--	61569.50	--	61569.50	--	66495.06
					--	--	--	--		4925.56	
340	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0018	404706.00	--	728.47	--	728.47	--	786.75
					--	--	--	--		58.28	
341	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	3	6052.85	4782.85	18158.55	14348.55	--	6374.81	26496.03
		НР - 72%; СП - 8%			1270.00	1681.30	3810.00	5043.90		1962.67	
342	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.003696	204208.00	--	754.75	--	754.75	--	815.13
					--	--	--	--		60.38	
343	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.001704	240358.00	--	409.57	--	409.57	--	442.34
					--	--	--	--		32.77	
344	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1064.00	--	3192.00	--	3192.00	--	3447.36
					--	--	--	--		255.36	
345	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	51.00	--	153.00	--	153.00	--	165.24
					--	--	--	--		12.24	
346	2404-0201-0419 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	673.00	--	2019.00	--	2019.00	--	2180.52
					--	--	--	--		161.52	
347	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	548.00	--	3288.00	--	3288.00	--	3551.04
					--	--	--	--		263.04	
348	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	184.00	--	1656.00	--	1656.00	--	1788.48
					--	--	--	--		132.48	
		Подвеска натяжная изолирующая-9шт									
349	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	18	2127.00	--	38286.00	--	38286.00	--	41348.88
					--	--	--	--		3062.88	
350	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1070.00	--	9630.00	--	9630.00	--	10400.40
					--	--	--	--		770.40	
351	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	603.00	--	5427.00	--	5427.00	--	5861.16
					--	--	--	--		434.16	
352	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1524.00	--	13716.00	--	13716.00	--	14813.28
					--	--	--	--		1097.28	
		Опоры для совместной подвески ВЛ-10/0,38кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Угловая анкерная опора УА10/0,38-1шт						
353	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	21215.44	10967.41	21215.44	10967.41	672.03	11891.38	35755.37
		НР - 80%; СП - 8%			9576.00	5288.23	9576.00	5288.23		2648.55	
354	1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель	3	395.12	52.02	1185.35	156.06	124.79	782.30	2125.07
		НР - 80%; СП - 8%			301.50	24.46	904.50	73.38		157.41	
355	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отсыпка отмостки песчанно-гравийной.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.9	5230.18	902.00	4707.16	811.80	1368.51	2685.64	7984.22
		НР - 94%; СП - 8%			2807.61	366.90	2526.85	330.21		591.42	
356	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	59423.00	--	178269.00	--	178269.00	--	192530.52
					--	--	--	--		14261.52	
357	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0.15	48145.00	--	7221.75	--	7221.75	--	7799.49
					--	--	--	--		577.74	
358	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.0825	496929.00	--	40996.64	--	40996.64	--	44276.37
					--	--	--	--		3279.73	
359	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	1	6052.85	4782.85	6052.85	4782.85	--	2124.94	8832.01
		НР - 72%; СП - 8%			1270.00	1681.30	1270.00	1681.30		654.22	
360	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.002156	204208.00	--	440.27	--	440.27	--	475.49
					--	--	--	--		35.22	
361	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.000994	240358.00	--	238.92	--	238.92	--	258.03
					--	--	--	--		19.11	
362	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	1064.00	--	1064.00	--	1064.00	--	1149.12
					--	--	--	--		85.12	
363	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	51.00	--	51.00	--	51.00	--	55.08
					--	--	--	--		4.08	
364	2404-0201-0419 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	673.00	--	673.00	--	673.00	--	726.84
					--	--	--	--		53.84	
365	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	548.00	--	1644.00	--	1644.00	--	1775.52
					--	--	--	--		131.52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	184.00	--	3496.00	--	3496.00	--	3775.68
					--	--	--	--		279.68	
		Подвеска натяжная изолирующая-6шт									
367	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2127.00	--	25524.00	--	25524.00	--	27565.92
					--	--	--	--		2041.92	
368	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1070.00	--	6420.00	--	6420.00	--	6933.60
					--	--	--	--		513.60	
369	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	603.00	--	4824.00	--	4824.00	--	5209.92
					--	--	--	--		385.92	
370	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1524.00	--	9144.00	--	9144.00	--	9875.52
					--	--	--	--		731.52	
371	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651.00	--	1953.00	--	1953.00	--	2109.24
					--	--	--	--		156.24	
372	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	533.00	--	1599.00	--	1599.00	--	1726.92
					--	--	--	--		127.92	
		Ответвтительная анкерная опора ОА10/0,38-1шт									
373	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13847.95	6813.20	13847.95	6813.20	672.03	7717.70	23290.90
		НР - 80%; СП - 8%			6362.72	3284.40	6362.72	3284.40		1725.25	
374	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отсыпка отмостки песчанно-гравийной.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	5230.18	902.00	3138.11	541.20	912.34	1790.42	5322.81
		НР - 94%; СП - 8%			2807.61	366.90	1684.57	220.14		394.28	
375	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	59423.00	--	118846.00	--	118846.00	--	128353.68
					--	--	--	--		9507.68	
376	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.0923	496929.00	--	45866.55	--	45866.55	--	49535.87
					--	--	--	--		3669.32	
377	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	1	6052.85	4782.85	6052.85	4782.85	--	2124.94	8832.01
		НР - 72%; СП - 8%			1270.00	1681.30	1270.00	1681.30		654.22	
378	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.001848	204208.00	--	377.38	--	377.38	--	407.57
					--	--	--	--		30.19	
379	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.000852	240358.00	--	204.78	--	204.78	--	221.17
					--	--	--	--		16.38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1064.00	--	3192.00	--	3192.00	--	3447.36
					--	--	--	--		255.36	
381	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	51.00	--	153.00	--	153.00	--	165.24
					--	--	--	--		12.24	
382	2404-0201-0419 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	673.00	--	2019.00	--	2019.00	--	2180.52
					--	--	--	--		161.52	
383	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548.00	--	1096.00	--	1096.00	--	1183.68
					--	--	--	--		87.68	
384	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	184.00	--	3680.00	--	3680.00	--	3974.40
					--	--	--	--		294.40	
		Подвеска натяжная изолирующая-3 шт									
385	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	2127.00	--	12762.00	--	12762.00	--	13782.96
					--	--	--	--		1020.96	
386	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1070.00	--	3210.00	--	3210.00	--	3466.80
					--	--	--	--		256.80	
387	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	603.00	--	1809.00	--	1809.00	--	1953.72
					--	--	--	--		144.72	
388	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1524.00	--	4572.00	--	4572.00	--	4937.76
					--	--	--	--		365.76	
389	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	651.00	--	1302.00	--	1302.00	--	1406.16
					--	--	--	--		104.16	
390	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	533.00	--	533.00	--	533.00	--	575.64
					--	--	--	--		42.64	
		Устройство разъединителя КР на концевой опоре-2шт									
391	1308-0205-0401 РСНБ РК 2015	Кронштейн, вал привода.Монтаж на опоре	шт.	12	1679.48	250.23	20153.77	3002.76	844.21	12510.72	35277.65
		НР - 72%; СП - 8%			1358.90	89.10	16306.80	1069.20		2613.16	
392	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.0856	496929.00	--	42537.12	--	42537.12	--	45940.09
					--	--	--	--		3402.97	
393	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	5.8	187.00	--	1084.60	--	1084.60	--	1171.37
					--	--	--	--		86.77	
394	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	2	6052.85	4782.85	12105.70	9565.70	--	4249.87	17664.02
		НР - 72%; СП - 8%			1270.00	1681.30	2540.00	3362.60		1308.45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.005544	204208.00	--	1132.13	--	1132.13	--	1222.70
					--	--	--	--		90.57	
396	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.002556	240358.00	--	614.36	--	614.36	--	663.50
					--	--	--	--		49.15	
397	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	8	1064.00	--	8512.00	--	8512.00	--	9192.96
					--	--	--	--		680.96	
398	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	51.00	--	408.00	--	408.00	--	440.64
					--	--	--	--		32.64	
399	2404-0201-0419 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	673.00	--	1346.00	--	1346.00	--	1453.68
					--	--	--	--		107.68	
400	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	184.00	--	1104.00	--	1104.00	--	1192.32
					--	--	--	--		88.32	
401	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	3362.08	645.74	6724.15	1291.48	540.67	3837.83	11406.94
		НР - 72%; СП - 8%			2446.00	219.16	4892.00	438.32		844.96	
402	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	6113.80	192.37	12227.60	384.74	2058.86	7131.48	20907.82
		НР - 72%; СП - 8%			4892.00	60.42	9784.00	120.84		1548.73	
403	1133-0204-0204 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0.024	85367.34	8427.24	2048.82	202.25	67.41	1499.40	3832.07
		НР - 80%; СП - 8%			74131.20	3962.52	1779.15	95.10		283.86	
404	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0.00468	993162.00	--	4648.00	--	4648.00	--	5019.84
					--	--	--	--		371.84	
405	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0066	404706.00	--	2671.06	--	2671.06	--	2884.74
					--	--	--	--		213.68	
406	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	781.00	--	9372.00	--	9372.00	--	10121.76
					--	--	--	--		749.76	
		Устройство разъденителя и кабельной муфты КРМ-1									
407	1308-0205-0401 РСНБ РК 2015	Кронштейн, вал привода.Монтаж на опоре	шт.	10	1679.48	250.23	16794.81	2502.30	703.51	10425.60	29398.04
		НР - 72%; СП - 8%			1358.90	89.10	13589.00	891.00		2177.63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.0536	496929.00	--	26635.39	--	26635.39	--	28766.23
					--	--	--	--		2130.83	
409	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0.017	96957.53	17140.74	1648.28	291.39	275.75	841.67	2689.14
		НР - 72%; СП - 8%			63596.00	5167.80	1081.13	87.85		199.20	
410	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.017	207710.00	--	3531.07	--	3531.07	--	3813.56
					--	--	--	--		282.49	
411	2404-0201-0641 РСНБ РК 2015	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	191.00	--	573.00	--	573.00	--	618.84
					--	--	--	--		45.84	
412	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	6.7	187.00	--	1252.90	--	1252.90	--	1353.13
					--	--	--	--		100.23	
413	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	1	6052.85	4782.85	6052.85	4782.85	--	2124.94	8832.01
		НР - 72%; СП - 8%			1270.00	1681.30	1270.00	1681.30		654.22	
414	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.003696	204208.00	--	754.75	--	754.75	--	815.13
					--	--	--	--		60.38	
415	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.001704	240358.00	--	409.57	--	409.57	--	442.34
					--	--	--	--		32.77	
416	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1.5	483.29	21.69	724.93	32.54	372.71	236.26	1038.09
		НР - 72%; СП - 8%			213.12	5.64	319.68	8.46		76.90	
417	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1064.00	--	2128.00	--	2128.00	--	2298.24
					--	--	--	--		170.24	
418	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51.00	--	102.00	--	102.00	--	110.16
					--	--	--	--		8.16	
419	2404-0201-0419 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	673.00	--	1346.00	--	1346.00	--	1453.68
					--	--	--	--		107.68	
420	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	184.00	--	552.00	--	552.00	--	596.16
					--	--	--	--		44.16	
421	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3362.08	645.74	3362.08	645.74	270.34	1918.92	5703.47
		НР - 72%; СП - 8%			2446.00	219.16	2446.00	219.16		422.48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6113.80	192.37	6113.80	192.37	1029.43	3565.74	10453.91
		НР - 72%; СП - 8%			4892.00	60.42	4892.00	60.42		774.36	
423	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	33238.99	25828.08	33238.99	25828.08	72.91	11821.25	48665.06
		НР - 72%; СП - 8%			7338.00	9080.40	7338.00	9080.40		3604.82	
424	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КпТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	13729.00	--	13729.00	--	13729.00	--	14827.32
					--	--	--	--		1098.32	
425	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	4863.30	917.51	4863.30	917.51	276.79	2876.90	8359.42
		НР - 72%; СП - 8%			3669.00	326.70	3669.00	326.70		619.22	
426	2404-0206-0605 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	709.00	--	2127.00	--	2127.00	--	2297.16
					--	--	--	--		170.16	
427	1308-0201-2003 РСНБ РК 2015	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3875.83	83.41	7751.66	166.82	246.84	5326.13	14124.01
		НР - 72%; СП - 8%			3669.00	29.70	7338.00	59.40		1046.22	
428	2306-1702-1004 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0.02	8882.00	--	177.64	--	177.64	--	191.85
					--	--	--	--		14.21	
429	1133-0204-0204 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0.009	85367.34	8427.24	768.31	75.85	25.28	562.27	1437.03
		НР - 80%; СП - 8%			74131.20	3962.52	667.18	35.66		106.45	
430	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0.001755	993162.00	--	1743.00	--	1743.00	--	1882.44
					--	--	--	--		139.44	
431	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	521.92	4.17	521.92	4.17	56.00	333.11	923.44
		НР - 72%; СП - 8%			461.76	0.89	461.76	0.89		68.40	
432	2306-1002-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.00102	176239.00	--	179.76	--	179.76	--	194.14
					--	--	--	--		14.38	
433	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0014	404706.00	--	566.59	--	566.59	--	611.92
					--	--	--	--		45.33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	781.00	--	4686.00	--	4686.00	--	5060.88
					--	--	--	--		374.88	
		Заземление опор ВЛ-10кВ									
435	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4.5	1523.06	--	6853.77	--	--	4934.71	12731.56
		НР - 72%; СП - 8%			1523.06	--	6853.77	--		943.08	
436	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4.5	794.12	--	3573.56	--	--	2572.96	6638.24
		НР - 72%; СП - 8%			794.12	--	3573.56	--		491.72	
437	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	380	231.11	47.66	87820.65	18110.80	967.85	58711.52	158254.74
		НР - 80%; СП - 8%			180.90	12.23	68742.00	4647.40		11722.57	
438	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1340.54	160.97	4021.63	482.91	1052.32	1880.02	6373.78
		НР - 72%; СП - 8%			828.80	41.58	2486.40	124.74		472.13	
439	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	43.5	241.22	17.12	10492.94	744.88	1507.42	6063.49	17880.94
		НР - 72%; СП - 8%			189.44	4.16	8240.64	180.87		1324.51	
440	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.6246	198995.00	--	124292.28	--	124292.28	--	134235.66
					--	--	--	--		9943.38	
441	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.0282	204208.00	--	5758.67	--	5758.67	--	6219.36
					--	--	--	--		460.69	
		Переустройство сущ.ВЛ-10кВ при пересечении с проектируемой ВЛ-10кВ									
442	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6875.50	2947.63	13751.00	5895.26	1344.06	7481.87	22931.50
		НР - 80%; СП - 8%			3255.84	1420.33	6511.68	2840.66		1698.63	
443	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отсыпка отмостки песчанно-гравийной.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.6	5230.18	902.00	3138.11	541.20	912.34	1790.42	5322.81
		НР - 94%; СП - 8%			2807.61	366.90	1684.57	220.14		394.28	
444	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	2	155304.00	--	310608.00	--	310608.00	--	335456.64
					--	--	--	--		24848.64	
445	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.0898	496929.00	--	44624.22	--	44624.22	--	48194.16
					--	--	--	--		3569.94	
446	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	2	6052.85	4782.85	12105.70	9565.70	--	4249.87	17664.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1270.00	1681.30	2540.00	3362.60		1308.45	
447	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.0016016	204208.00	--	327.06	--	327.06	--	353.22
					--	--	--	--		26.16	
448	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0007384	240358.00	--	177.48	--	177.48	--	191.68
					--	--	--	--		14.20	
449	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	12	1064.00	--	12768.00	--	12768.00	--	13789.44
					--	--	--	--		1021.44	
450	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	51.00	--	612.00	--	612.00	--	660.96
					--	--	--	--		48.96	
451	2404-0201-0419 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	673.00	--	8076.00	--	8076.00	--	8722.08
					--	--	--	--		646.08	
452	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	548.00	--	6576.00	--	6576.00	--	7102.08
					--	--	--	--		526.08	
		Заземление опор ВЛ-10кВ									
453	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	30.4	231.11	47.66	7025.65	1448.86	77.43	4696.92	12660.38
		НР - 80%; СП - 8%			180.90	12.23	5499.36	371.79		937.81	
454	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.048	198995.00	--	9551.76	--	9551.76	--	10315.90
					--	--	--	--		764.14	
		Гидроизоляция опор									
455	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	378.86	148.25	2.24	56165.41	847.17	33960.19	14800.99	76643.71
		НР - 69%; СП - 8%			56.37	0.24	21358.04	92.67		5677.31	
456	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	378.86	113.55	2.24	43020.65	847.17	20815.44	14800.99	62447.37
		НР - 69%; СП - 8%			56.37	0.24	21358.04	92.67		4625.73	
457	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	378.86	852.14	19.42	322840.09	7356.51	218780.31	90795.85	446726.81
		НР - 93%; СП - 8%			255.25	2.45	96703.26	926.69		33090.88	
		Демонтажные работы									
458	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	4962.78	2358.10	9925.55	4716.21	0.00	5985.50	17183.93
		НР - 80%; СП - 8%			2604.67	1136.26	5209.34	2272.53		1272.88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9240125.40**	**1936010.12**	**4576391.09**	**2513395.56**	**12693802.64**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2726173.89	**667644.89**	**--**	**940281.68**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3973230.00**				
	Материалы		Тенге				**547793.63**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1683948.50**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**573442.22**				
		Накладные расходы	Тенге				**1212442.92**				
		Сметная прибыль	Тенге				**414853.83**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5600526.72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1311.80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1683948.50**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4618098.00**				
	Материалы		Тенге				**864164.05**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1709870.29**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**329800.52**				
	Местные материалы		Тенге				**1612393.24**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1550.30**				
		Накладные расходы	Тенге				**1300952.65**				
		Сметная прибыль	Тенге				**473524.05**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6392574.69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1755.52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1709870.29**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**262229.43**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**262229.43**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20978.35**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**283207.79**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**386568.00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**386568.00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30925.44**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**417493.44**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**12693802.64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3067.32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3393818.78**			
		РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 4-2-2									
		Монтаж опор									
		Опора промежуточная									
459	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**24**	**6875.50**	**2947.63**	**165012.03**	**70743.12**	**16128.75**	**89782.46**	**275178.05**
		НР - 80%; СП - 8%			**3255.84**	**1420.33**	**78140.16**	**34087.92**		**20383.56**	
460	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отсыпка отмостки песчанно-гравийной.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7.416**	**5230.18**	**902.00**	**38787.01**	**6689.23**	**11276.55**	**22129.64**	**65789.98**
		НР - 94%; СП - 8%			**2807.61**	**366.90**	**20821.24**	**2720.93**		**4873.33**	
461	**2104-0405-0206 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**24**	**40944.00**	**--**	**982656.00**	**--**	**982656.00**	**--**	**1061268.48**
					--	**--**	**--**	**--**		**78612.48**	
462	**1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**8.162**	**346.36**	**15.02**	**2827.01**	**122.61**	**1061.56**	**1202.05**	**4351.38**
		НР - 72%; СП - 8%			**201.28**	**3.27**	**1642.85**	**26.67**		**322.32**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.0018064	204722.00	--	369.81	--	369.81	--	399.39
					--	--	--	--		29.58	
464	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.002262	240358.00	--	543.69	--	543.69	--	587.18
					--	--	--	--		43.50	
465	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	56	488.00	--	27328.00	--	27328.00	--	29514.24
					--	--	--	--		2186.24	
466	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	68	70.00	--	4760.00	--	4760.00	--	5140.80
					--	--	--	--		380.80	
467	2404-0204-1812 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	1563.00	--	43764.00	--	43764.00	--	47265.12
					--	--	--	--		3501.12	
468	2404-0207-2211 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ESF54/70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	3754.00	--	105112.00	--	105112.00	--	113520.96
					--	--	--	--		8408.96	
469	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные OP72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	1207.00	--	33796.00	--	33796.00	--	36499.68
					--	--	--	--		2703.68	
470	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	68	16.00	--	1088.00	--	1088.00	--	1175.04
					--	--	--	--		87.04	
		Опора анкерная ответвтительная АО23-(2шт)									
471	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3	346.36	15.02	1039.09	45.06	390.18	441.82	1599.38
		НР - 72%; СП - 8%			201.28	3.27	603.84	9.80		118.47	
472	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.000666	204722.00	--	136.34	--	136.34	--	147.25
					--	--	--	--		10.91	
473	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.000834	240358.00	--	200.46	--	200.46	--	216.50
					--	--	--	--		16.04	
474	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	8	488.00	--	3904.00	--	3904.00	--	4216.32
					--	--	--	--		312.32	
475	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	70.00	--	560.00	--	560.00	--	604.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		44.80	
476	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2	3701.00	--	7402.00	--	7402.00	--	7994.16
					--	--	--	--		592.16	
477	2404-0204-1812 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1563.00	--	6252.00	--	6252.00	--	6752.16
					--	--	--	--		500.16	
478	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	16.00	--	96.00	--	96.00	--	103.68
					--	--	--	--		7.68	
479	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные OP72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1207.00	--	2414.00	--	2414.00	--	2607.12
					--	--	--	--		193.12	
480	2404-0207-2211 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ESF54/70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3754.00	--	7508.00	--	7508.00	--	8108.64
					--	--	--	--		600.64	
					Опора переходная анкерная ответвтительная ПО23-4шт						
481	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	13847.95	6813.20	55391.80	27252.80	2688.12	30870.78	93163.60
		НР - 80%; СП - 8%			6362.72	3284.40	25450.88	13137.60		6901.01	
482	1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель	8	395.12	52.02	3160.95	416.16	332.79	2086.14	5666.86
		НР - 80%; СП - 8%			301.50	24.46	2412.00	195.68		419.77	
483	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отсыпка отмостки песчанно-гравийной.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2.4	5230.18	902.00	12552.43	2164.80	3649.37	7161.69	21291.26
		НР - 94%; СП - 8%			2807.61	366.90	6738.26	880.56		1577.13	
484	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	8	56141.00	--	449128.00	--	449128.00	--	485058.24
					--	--	--	--		35930.24	
485	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0.4	48145.00	--	19258.00	--	19258.00	--	20798.64
					--	--	--	--		1540.64	
486	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	6	346.36	15.02	2078.18	90.13	780.37	883.64	3198.76
		НР - 72%; СП - 8%			201.28	3.27	1207.68	19.60		236.95	
487	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.001332	204722.00	--	272.69	--	272.69	--	294.50
					--	--	--	--		21.82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.001668	240358.00	--	400.92	--	400.92	--	432.99
					--	--	--	--		32.07	
489	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.0876	496929.00	--	43530.98	--	43530.98	--	47013.46
					--	--	--	--		3482.48	
490	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	16	488.00	--	7808.00	--	7808.00	--	8432.64
					--	--	--	--		624.64	
491	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	70.00	--	1120.00	--	1120.00	--	1209.60
					--	--	--	--		89.60	
492	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	4	3701.00	--	14804.00	--	14804.00	--	15988.32
					--	--	--	--		1184.32	
493	2404-0204-1812 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1563.00	--	12504.00	--	12504.00	--	13504.32
					--	--	--	--		1000.32	
494	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	16.00	--	192.00	--	192.00	--	207.36
					--	--	--	--		15.36	
495	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные OP72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1207.00	--	4828.00	--	4828.00	--	5214.24
					--	--	--	--		386.24	
496	2404-0207-2211 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ESF54/70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3754.00	--	15016.00	--	15016.00	--	16217.28
					--	--	--	--		1201.28	
		Опора угловая анкерная УА23-12(7шт)									
497	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	7	13847.95	6813.20	96935.66	47692.40	4704.22	54023.87	163036.29
		НР - 80%; СП - 8%			6362.72	3284.40	44539.04	22990.80		12076.76	
498	1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель	14	395.12	52.02	5531.65	728.28	582.37	3650.75	9917.00
		НР - 80%; СП - 8%			301.50	24.46	4221.00	342.44		734.59	
499	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отсыпка отмостки песчанно-гравийной.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4.2	5230.18	902.00	21966.76	3788.40	6386.39	12532.97	37259.70
		НР - 94%; СП - 8%			2807.61	366.90	11791.96	1540.98		2759.98	
500	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	14	40944.00	--	573216.00	--	573216.00	--	619073.28
					--	--	--	--		45857.28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0.6511	48145.00	--	31347.21	--	31347.21	--	33854.99
					--	--	--	--		2507.78	
502	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	12	346.36	15.02	4156.35	180.26	1560.73	1767.29	6397.53
					201.28	3.27	2415.36	39.20		473.89	
503	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.002664	204722.00	--	545.38	--	545.38	--	589.01
					--	--	--	--		43.63	
504	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003336	240358.00	--	801.83	--	801.83	--	865.98
					--	--	--	--		64.15	
505	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.1533	496929.00	--	76179.22	--	76179.22	--	82273.55
					--	--	--	--		6094.34	
506	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	48	488.00	--	23424.00	--	23424.00	--	25297.92
					--	--	--	--		1873.92	
507	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	70.00	--	3360.00	--	3360.00	--	3628.80
					--	--	--	--		268.80	
508	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	24	3701.00	--	88824.00	--	88824.00	--	95929.92
					--	--	--	--		7105.92	
509	2404-0204-1812 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1563.00	--	37512.00	--	37512.00	--	40512.96
					--	--	--	--		3000.96	
510	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	16.00	--	384.00	--	384.00	--	414.72
					--	--	--	--		30.72	
511	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные OP72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1207.00	--	14484.00	--	14484.00	--	15642.72
					--	--	--	--		1158.72	
		Подвеска светильников									
512	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	97	10397.76	5698.29	1008582.72	552734.13	43378.40	436928.12	1561151.71
					4252.27	2003.86	412470.19	194374.42		115640.87	
513	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1.0767	496929.00	--	535043.45	--	535043.45	--	577846.93
					--	--	--	--		42803.48	
514	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	62.75	346.36	15.02	21734.25	942.60	8161.33	9241.43	33453.74
					201.28	3.27	12630.32	205.00		2478.05	
515	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.0161505	204722.00	--	3306.36	--	3306.36	--	3570.87
					--	--	--	--		264.51	
516	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0202245	240358.00	--	4861.12	--	4861.12	--	5250.01
					--	--	--	--		388.89	
517	2404-0204-1812	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 35	шт.	97	1563.00	--	151611.00	--	151611.00	--	163739.88
					--	--	--	--		12128.88	
518	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные OP72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	97	1207.00	--	117079.00	--	117079.00	--	126445.32
					--	--	--	--		9366.32	
519	2404-0207-3155	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	77	2743.00	--	211211.00	--	211211.00	--	228107.88
					--	--	--	--		16896.88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5109698.35	713589.98	3771023.59	672702.66	6244993.10
							625084.78	270571.61	--	462592.08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1040417.59				
	Материалы		Тенге				55332.57				
	Всего заработная плата		Тенге					625644.93			
		Накладные расходы	Тенге				450464.35				
		Сметная прибыль	Тенге				119270.56				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1610152.50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479.49
		Сметная заработная плата	Тенге					625644.93			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3414527.11				
	Материалы		Тенге				45748.56				
	Всего заработная плата		Тенге					270011.45			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				959583.61				
	Местные материалы		Тенге				2055605.21				
		Накладные расходы	Тенге				222238.31				
		Сметная прибыль	Тенге				290941.23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3927706.65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235.25
		Сметная заработная плата	Тенге					270011.45			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				654753.65				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				654753.65				
		Сметная прибыль	Тенге				52380.29				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				707133.94				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6244993.10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								714.74
		Сметная заработная плата	Тенге					895656.39			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**63889936.55**	**7783088.93**	**46385974.01**	**9685288.08**	**79461242.78**
							9719323.32	**2798638.36**	**--**	**5886018.00**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				22142747.27				
	Материалы		Тенге				1250305.65				
	Всего заработная плата		Тенге					5346526.27			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11962761.51				
		Накладные расходы	Тенге				3849498.91				
		Сметная прибыль	Тенге				2079379.69				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				28071625.87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4127.09
		Сметная заработная плата	Тенге					5346526.27			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38396926.09				
	Материалы		Тенге				4685898.23				
	Всего заработная плата		Тенге					7171435.41			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6089230.15				
	Местные материалы		Тенге				19047515.28				
	Транспортные расходы		Тенге				1550.30				
		Накладные расходы	Тенге				5835789.17				
		Сметная прибыль	Тенге				3538617.22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47771332.49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6840.32
		Сметная заработная плата	Тенге					7171435.41			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2768759.19				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2768759.19				
		Сметная прибыль	Тенге				221500.73				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2990259.92				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				581504.00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				581504.00				
		Сметная прибыль	Тенге				46520.32				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				628024.32				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				79461242.60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									81368312,61
		Непредвиденные работы и затраты-2%									1627366,25
		Итого с непредвиденными									82995678,86
		Понижающий коэффициент к договору K=0,912117194									75701785,71
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									9084214,29
		Итого с НДС									84786000,00

Директор ТОО "Лайгэ": _____ **Жумашев Н.С.**

Тех.надзор ТОО "CaspianAllianceKazakhstan": _____ **Мурзагалиев З.С.**

Авторский надзор ТОО "IBSengineering" _____ **Базаров С.И.**

Зам. руководителя: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" _____ **Нургалиев А.С.**