Приложение 5
к приказу Министерства инвестициями и развитию РК от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Наименование объекта: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области

Основание: №19 от 2019-04-09.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименование	Код

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС 12% тенге	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	ИЗ графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2021г.	Стоимость оборудования 2021г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2020г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области	443 814 769,44	33 724 479,24					4 046 937,51	37 771 416,75

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Назаров Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лайгэ"

Жумашев Н.С.

Тех.надзор ТОО "CaspianAllianceKazakhstan"

Мурзагалиев З.С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Договор о государственных закупках работ №19 от 2019-04-09.

Наименование стройки: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области

Наименование стройки: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ на 2020.	Выполнено с начала года	Выполнено в 2019г. За ноябрь	Выполнено в 2019г. За декабрь	Выполнено в 2020г. За март	Выполнено в 2020г. За июль	Выполнено в 2020г. За ноябрь	Выполнено в 2021г. За март	Выполнено в 2021г. За ноябрь
1	Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области	443 814 769,44	443 814 769,44	91 314 799,21	17 057 200,79	60 187 765,41	37 512 234,59	84 786 000,00	115 185 352,69	37 771 416,75
2										
3	ИТОГО:		443 814 769,44	91 314 799,21	17 057 200,79	60 187 765,41	37 512 234,59	84 786 000,00	115 185 352,69	37 771 416,75

Заместитель Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" _____ Нургалиев А.С.

Директор ТОО "Лайгэ" _____ Жумашев Н.С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
Договор: №19 от 2019-04-09.
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 4-1-1 (мкр.Наркескен)									
		Комплектная трансформаторная подстанция									
		Силовое электрооборудования									
1	5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1981853,00	--	1981853,00	--		--	1981853,00
					--	--	--	--	1981853,00	--	
2	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1370182,00	--	2740364,00	--		--	2740364,00
					--	--	--	--	2740364,00	--	
3	5108-0102-0112 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	4461657,00	--	4461657,00	--		--	4461657,00
					--	--	--	--	4461657,00	--	
4	5108-0102-0109 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2	3911785,00	--	7823570,00	--		--	7823570,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	7823570,00	--	
				Сети ВЛ-10кВ							
				Подвеска натяжная изолирующая							
5	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	51104,00	--	153312,00	--		--	153312,00
					--	--	--	--	153312,00	--	
				Устройство разъядинителя и кабельной муфты КРМ-1 на концевой опоре (А10-1)-1шт							
6	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	51104,00	--	51104,00	--		--	51104,00
					--	--	--	--	51104,00	--	
7	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6739,00	--	20217,00	--		--	20217,00
					--	--	--	--	20217,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17232077,00	--	--	--	17232077,00
							--	--	17232077,00	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				17232077,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				17232077,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17232077,00				
				РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 4-2-1 (мкр.Жасыл Белдеу)							
				Устройство разъядинителя КР на концевой опоре-2шт							
8	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	51104,00	--	102208,00	--		--	102208,00
					--	--	--	--	102208,00	--	
				Устройство разъденителя и кабельной муфты КРМ-1							
9	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	51104,00	--	51104,00	--		--	51104,00
					--	--	--	--	51104,00	--	
10	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6739,00	--	20217,00	--		--	20217,00
					--	--	--	--	20217,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				173529,00	--	--	--	173529,00
							--	--	173529,00	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				173529,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				173529,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				173529,00				
				РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 4-2-2							
				Опора угловая анкерная УА23-12(7шт)							
11	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,0489	48145,00	--	2354,29	--	2354,29	--	2542,63
					--	--	--	--		188,34	
				Подвеска светильников							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2404-0207-3155 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P4X-120D ГОСТ Р 51177-98	шт.	117	2743,00	--	320931,00	--	320931,00	--	346605,48
					--	--	--	--		25674,48	
13	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	97	10699,13	6040,20	1037815,18	585899,62	94664,56	405018,29	1558260,15
					3683,00	2116,23	357251,00	205274,41		115426,68	
14	2307-0103-0406 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 02-150-003 ГОСТ 8045-82	шт.	97	13168,00	--	1277296,00	--	1277296,00	--	1379479,68
					--	--	--	--		102183,68	
		Кабельно-проводниковая продукция									
15	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	616,5	287,41	117,81	177187,35	72629,00	29160,40	69554,66	266481,38
					122,30	34,40	75397,95	21205,75		19739,36	
16	2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,62883	266604,00	--	167648,59	--	167648,59	--	181060,48
					--	--	--	--		13411,89	
		Концевое крепление провода и установка кабельной муфты									
17	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	4,55	346,36	15,02	1575,95	68,35	591,78	670,10	2425,73
					201,28	3,27	915,82	14,86		179,68	
18	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0010101	204722,00	--	206,79	--	206,79	--	223,33
					--	--	--	--		16,54	
19	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0012649	240358,00	--	304,03	--	304,03	--	328,35
					--	--	--	--		24,32	
20	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	7	488,00	--	3416,00	--	3416,00	--	3689,28
					--	--	--	--		273,28	
21	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	70,00	--	490,00	--	490,00	--	529,20
					--	--	--	--		39,20	
22	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	7	3701,00	--	25907,00	--	25907,00	--	27979,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2072,56	
23	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	20394,80 4892,00	15429,89 5424,02	81579,21 19568,00	61719,56 21696,08	291,65	29710,14 8903,15	120192,50
24	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	24030,02 6115,00	17842,11 6271,98	240300,23 61150,00	178421,10 62719,80	729,13	89186,26 26358,92	355845,41
25	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	14	29619,97 7338,00	22209,06 7807,08	414679,62 102732,00	310926,84 109299,12	1020,78	152662,41 45387,36	612729,39
26	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4	10846,00 --	-- --	43384,00 --	-- --	43384,00	-- 3470,72	46854,72
27	2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	10	16700,00 --	-- --	167000,00 --	-- --	167000,00	-- 13360,00	180360,00
28	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	14	14278,00 --	-- --	199892,00 --	-- --	199892,00	-- 15991,36	215883,36
29	2404-0204-1801 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	28	636,00 --	-- --	17808,00 --	-- --	17808,00	-- 1424,64	19232,64
30	2404-0204-1812 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 35 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	1563,00 --	-- --	10941,00 --	-- --	10941,00	-- 875,28	11816,28
31	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	16,00 --	-- --	112,00 --	-- --	112,00	-- 8,96	120,96
32	2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	**Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	122,00 --	-- --	854,00 --	-- --	854,00	-- 68,32	922,32
				Заземление опор							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	592,8	231,11	47,66	137000,21	28252,85	1509,84	91589,97	246877,39
		НР - 80%; СП - 8%			180,90	12,23	107237,52	7249,94		18287,21	
34	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,936	198995,00	--	186259,32	--	186259,32	--	201160,07
					--	--	--	--		14900,75	
		Гидроизоляция опор									
35	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	1627,65	148,25	2,24	241296,58	3639,59	145899,04	63587,69	329275,02
		НР - 69%; СП - 8%			56,37	0,24	91757,95	398,12		24390,74	
36	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	1627,65	113,55	2,24	184824,36	3639,59	89426,82	63587,69	268285,02
		НР - 69%; СП - 8%			56,37	0,24	91757,95	398,12		19872,96	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1627,65	852,14	19,42	1386978,48	31604,89	939919,18	390075,14	1919217,91
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	415454,41	3981,23		142164,29	
		Кабельно-проводниковая продукция									
38	1128-0309-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	3,687	641396,06	104006,52	2364827,27	383472,04	1127782,29	831041,97	3451538,79
		НР - 87%; СП - 8%			231508,80	27569,22	853572,95	101647,71		255669,54	
39	2306-1201-0323 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,197	1878183,00	--	370002,05	--	370002,05	--	399602,22
					--	--	--	--		29600,16	
40	2306-1201-0341 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6+2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,423782	1383661,00	--	1970031,63	--	1970031,63	--	2127634,16
					--	--	--	--		157602,53	
41	2306-1201-0322 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,134	1478129,00	--	1676198,29	--	1676198,29	--	1810294,15
					--	--	--	--		134095,86	
42	2306-1201-0319 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,756	1078098,00	--	815042,09	--	815042,09	--	880245,45
					--	--	--	--		65203,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	170,8	1523,06	--	260138,65	--	--	187299,83	483233,55
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	260138,65	--		35795,08	
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	170,8	794,12	--	135636,38	--	--	97658,19	251958,14
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	135636,38	--		18663,57	
45	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	790	489,60	416,22	386780,76	328810,56	0,00	126036,41	553842,55
		НР - 72%; СП - 8%			73,38	148,20	57970,20	117080,37		41025,37	
46	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	31,6	1476,00	--	46641,60	--	46641,60	--	50372,93
					--	--	--	--		3731,33	
47	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	697	322,45	149,96	224746,35	104524,42	26454,52	89872,42	339788,27
		НР - 72%; СП - 8%			134,53	44,56	93767,41	31055,39		25169,50	
48	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	70	426,65	173,30	29865,36	12130,80	4893,06	11777,38	44974,16
		НР - 72%; СП - 8%			183,45	50,23	12841,50	3515,97		3331,42	
49	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	93	310,07	141,94	28836,61	13200,41	4262,30	11021,82	43047,11
		НР - 72%; СП - 8%			122,30	42,30	11373,90	3934,18		3188,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				14636788,24	2118939,62	9769325,00	2710350,38	18734909,70
							2748523,59	689471,07	--	1387771,09	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9309861,27				
	Материалы		Тенге				240883,55				
	Всего заработная плата		Тенге					1368763,72			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6686494,64				
		Накладные расходы	Тенге				985509,88				
		Сметная прибыль	Тенге				823629,69				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11119000,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1043,48
		Сметная заработная плата	Тенге					1368763,72			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5326927,00				
	Материалы		Тенге				2304537,16				
	Всего заработная плата		Тенге					2069230,95			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				567229,14				
	Местные материалы		Тенге				48995,89				
		Накладные расходы	Тенге				1724840,50				
		Сметная прибыль	Тенге				564141,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7615908,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2019,55
		Сметная заработная плата	Тенге					2069230,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18734909,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3063,03
		Сметная заработная плата	Тенге					3437994,67			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				32042394,24	2118939,62	9769325,00	2710350,38	36140515,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1368763,72			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5326927,00				
	Материалы		Тенге				2304537,16				
	Всего заработная плата		Тенге					2069230,95			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				567229,14				
	Местные материалы		Тенге				48995,89				
		Накладные расходы	Тенге				1724840,50				
		Сметная прибыль	Тенге				564141,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7615908,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2019,55
		Сметная заработная плата	Тенге					2069230,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17987944,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3063,03
		Сметная заработная плата	Тенге					3437994,67			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				31987975,19	2167904,78	9677363,68	2758968,74	36138339,37
							2788204,74	710410,11	17354502,00	1391395,36	
	Стоимость оборудования		Тенге				17354502,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				17354502,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8646898,65				
	Материалы		Тенге				240883,55				
	Всего заработная плата		Тенге					1380568,92			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5999320,62				
		Накладные расходы	Тенге				994009,62				
		Сметная прибыль	Тенге				771272,66				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10412180,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1052,08
		Сметная заработная плата	Тенге					1380568,92			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5904481,87				
	Материалы		Тенге				2311207,44				
	Всего заработная плата		Тенге					2118045,93			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				579036,86				
	Местные материалы		Тенге				543637,89				
		Накладные расходы	Тенге				1764959,12				
		Сметная прибыль	Тенге				613555,28				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8282996,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2061,93
		Сметная заработная плата	Тенге					2118045,93			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				82092,67				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82092,67				
		Сметная прибыль	Тенге				6567,41				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				88660,08				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				36138339,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3114,01
		Сметная заработная плата	Тенге					3498614,85			
		Временные здания и сооружения 2,4%									450812,10
		Итого с временными									19234649,46
		Непредвиденные работы и затраты-2%									384692,99
		Итого с непредвиденными									19619342,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											33724479,24
		Понижающий коэффициент к договору К=0,912117194									4046937,51
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									37771416,75
		Итого с НДС									

Директор ТОО "Лайгэ": _____ Жумашев Н.С.

Тех.надзор ТОО "CaspianAllianceKazakhstan": _____ Мурзагалиев З.С.

Зам. Руководителя: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" _____ Нургалиев А.С.