Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Договор о государственных закупках работ №19 от 2019-04-09. Дополнительное соглашение №1 от 2019-05-03

Наименование стройки: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области

Наименование стройки: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за декабрь 2019 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ на 2019.	Выполнено с начала года	Выполнено в 2019г. За ноябрь	Выполнено в 2019г. За декабрь
1	Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области	443 814 769,44	108 372 000,00	91 314 799,21	17 057 200,79
2					
3	**ИТОГО:**		108 372 000,00	91 314 799,21	17 057 200,79

Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" _____ Канапин С.А.

Директор ТОО "Лайгэ" _____ Жумашев Н.С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Типовая № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области

Основание: №19 от 2019-04-09. Дополнительное соглашение №2 от 2019-06-26

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименование	Код

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС 12% тенге	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	ИЗ графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2019г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области	108 372 000,00	15 229 643,56					1 827 557,23	17 057 200,79

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Канагин С.А. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Лайгэ"

Жумашев Н.С _____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
Договор: №19 от 2019-04-09. Дополнительное соглашение №1 от 2019-05-03
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сети ВЛ-10кВ (мкр.Наркескен)									
		Монтаж опор									
		Анкерная (концевая) опора А10-1-4шт									
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним покосом. Установка**	опора	4	13847,95	6813,20	55391,80	27252,80	2688,12	30870,78	93163,60
		НР - 80%; СП - 8%			6362,72	3284,40	25450,88	13137,60		6901,01	
2	1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка**	ригель	8	395,12	52,02	3160,95	416,16	332,79	2086,14	5666,86
		НР - 80%; СП - 8%			301,50	24,46	2412,00	195,68		419,77	
3	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отсыпка отмостки песчанно-гравийной. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,4	5230,18	902,00	12552,43	2164,80	3649,37	7161,69	21291,26
		НР - 94%; СП - 8%			2807,61	366,90	6738,26	880,56		1577,13	
4	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	8	59423,00	--	475384,00	--	475384,00	--	513414,72
		СП - 8%			--	--	--	--		38030,72	
5	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,4	48145,00	--	19258,00	--	19258,00	--	20798,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1540,64	
6	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные (траверсы. оголовок. хомут, кронштейн стяжка)**	т	0,1652	496929,00	--	82092,67	--	82092,67	--	88660,08
		СП - 8%			--	--	--	--		6567,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	404706,00	--	971,29	--	971,29	--	1049,00
		СП - 8%			--	--	--	--		77,70	
8	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	4	6052,85	4782,85	24211,40	19131,40	--	8499,74	35328,04
		НР - 72%; СП - 8%			1270,00	1681,30	5080,00	6725,20		2616,89	
9	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,004928	204208,00	--	1006,34	--	1006,34	--	1086,84
		СП - 8%			--	--	--	--		80,51	
10	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002272	240358,00	--	546,09	--	546,09	--	589,78
		СП - 8%			--	--	--	--		43,69	
11	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	1064,00	--	4256,00	--	4256,00	--	4596,48
		СП - 8%			--	--	--	--		340,48	
12	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	51,00	--	204,00	--	204,00	--	220,32
		СП - 8%			--	--	--	--		16,32	
13	2404-0201-0419 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	673,00	--	2692,00	--	2692,00	--	2907,36
		СП - 8%			--	--	--	--		215,36	
14	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	548,00	--	4384,00	--	4384,00	--	4734,72
		СП - 8%			--	--	--	--		350,72	
15	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	184,00	--	2208,00	--	2208,00	--	2384,64
		СП - 8%			--	--	--	--		176,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				688318,98	48965,16	599672,67	48618,37	795892,33
							39681,14	20939,04	--	58954,99	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				28671,40				
		Всего заработная плата	Тенге					11805,20			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4460,00				
		Накладные расходы	Тенге				8499,74				
		Сметная прибыль	Тенге				2973,69				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				40144,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,60
		Сметная заработная плата	Тенге					11805,20			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				577554,91				
		Материалы	Тенге				6670,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					48814,98			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11807,72				
	Местные материалы		Тенге				494642,00				
		Накладные расходы	Тенге				40118,62				
		Сметная прибыль	Тенге				49413,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				667087,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42,38
		Сметная заработная плата	Тенге					48814,98			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				82092,67				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82092,67				
		Сметная прибыль	Тенге				6567,41				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				88660,08				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				795892,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,98
		Сметная заработная плата	Тенге					60620,18			
		Опоры для совместной подвески ВЛ10/0,38кВ									
		Промежуточная опора П10/0,38-53 шт									
16	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	29	6875,50	2947,63	199389,53	85481,27	19488,90	108487,14	332506,81
		НР - 80%; СП - 8%			3255,84	1420,33	94419,36	41189,57		24630,13	
17	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	29	59423,00	--	1723267,00	--	1723267,00	--	1861128,36
		СП - 8%			--	--	--	--		137861,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1922656,53	85481,27	1742755,90	108487,14	2193635,17
							94419,36	41189,57	--	162491,49	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1922656,53				
	Материалы		Тенге				19488,90				
	Всего заработная плата		Тенге					135608,93			
	Местные материалы		Тенге				1723267,00				
		Накладные расходы	Тенге				108487,14				
		Сметная прибыль	Тенге				162491,49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2193635,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113,97
		Сметная заработная плата	Тенге					135608,93			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2193635,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113,97
		Сметная заработная плата	Тенге					135608,93			
		Вынос ВЛ-10кВ из зоны застройки ИЖС									
		Сети ВЛ-10 кв									
		Подвеска проводов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1133-0204-0204 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	3,8457	85367,34	8427,24	328297,18	32408,64	10802,18	240260,02	614041,77
		НР - 80%; СП - 8%			74131,20	3962,52	285086,36	15238,66		45484,58	
19	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,36223	993162,00	--	2346077,07	--	2346077,07	--	2533763,24
		СП - 8%			--	--	--	--		187686,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2674374,25	32408,64	2356879,25	240260,02	3147805,00
							285086,36	15238,66	--	233170,74	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2346077,07				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2346077,07				
		Сметная прибыль	Тенге				187686,17				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2533763,24				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328297,18				
	Материалы		Тенге				10802,18				
	Всего заработная плата		Тенге					300325,02			
		Накладные расходы	Тенге				240260,02				
		Сметная прибыль	Тенге				45484,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				614041,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261,66
		Сметная заработная плата	Тенге					300325,02			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3147805,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261,66
		Сметная заработная плата	Тенге					300325,02			
		Монтаж опор									
		Промежуточная опора П10-2-59 шт									
20	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	59	6875,50	2947,63	405654,56	173910,17	39649,83	220715,22	676479,37
		НР - 80%; СП - 8%			3255,84	1420,33	192094,56	83799,47		50109,58	
21	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отсыпка отмостки песчанно-гравийной. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,7	5230,18	902,00	92574,19	15965,40	26914,09	52817,50	157023,02
		НР - 94%; СП - 8%			2807,61	366,90	49694,70	6494,13		11631,33	
22	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	59	59423,00	--	3505957,00	--	3505957,00	--	3786433,56
		СП - 8%			--	--	--	--		280476,56	
23	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные (траверсы. оголовок. хомут, кронштейн стяжка)	т	1,3098	496929,00	--	650877,60	--	650877,60	--	702947,81
		СП - 8%			--	--	--	--		52070,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	354	1064,00	--	376656,00	--	376656,00	--	406788,48
		СП - 8%			--	--	--	--		30132,48	
25	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	354	51,00	--	18054,00	--	18054,00	--	19498,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1444,32	
26	2404-0201-0419 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	354	673,00	--	238242,00	--	238242,00	--	257301,36
		СП - 8%			--	--	--	--		19059,36	
27	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	59	548,00	--	32332,00	--	32332,00	--	34918,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2586,56	
28	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	354	184,00	--	65136,00	--	65136,00	--	70346,88
		СП - 8%			--	--	--	--		5210,88	
		Угловая промежуточная опора УП10-1-1 шт									
29	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним покосом. Установка	опора	1	13847,95	6813,20	13847,95	6813,20	672,03	7717,70	23290,90
		НР - 80%; СП - 8%			6362,72	3284,40	6362,72	3284,40		1725,25	
30	1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель	2	395,12	52,02	790,24	104,04	83,20	521,54	1416,71
		НР - 80%; СП - 8%			301,50	24,46	603,00	48,92		104,94	
31	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отсыпка отмостки песчанно-гравийной. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6	5230,18	902,00	3138,11	541,20	912,34	1790,42	5322,81
		НР - 94%; СП - 8%			2807,61	366,90	1684,57	220,14		394,28	
32	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	59423,00	--	118846,00	--	118846,00	--	128353,68
		СП - 8%			--	--	--	--		9507,68	
33	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	48145,00	--	4814,50	--	4814,50	--	5199,66
		СП - 8%			--	--	--	--		385,16	
34	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные (траверсы. оголовок. хомут, кронштейн стяжка)	т	0,0453	496929,00	--	22510,88	--	22510,88	--	24311,75
		СП - 8%			--	--	--	--		1800,87	
35	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	404706,00	--	971,29	--	971,29	--	1049,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		77,70	
36	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	шт.	1	6052,85	4782,85	6052,85	4782,85	--	2124,94	8832,01
		НР - 72%; СП - 8%			1270,00	1681,30	1270,00	1681,30		654,22	
37	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,001232	204208,00	--	251,58	--	251,58	--	271,71
		СП - 8%			--	--	--	--		20,13	
38	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,000568	240358,00	--	136,52	--	136,52	--	147,45
		СП - 8%			--	--	--	--		10,92	
39	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	6	1064,00	--	6384,00	--	6384,00	--	6894,72
		СП - 8%			--	--	--	--		510,72	
40	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	6	51,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
		СП - 8%			--	--	--	--		24,48	
41	2404-0201-0419 РСНБ РК 2015	**Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	673,00	--	4038,00	--	4038,00	--	4361,04
		СП - 8%			--	--	--	--		323,04	
42	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	548,00	--	1096,00	--	1096,00	--	1183,68
		СП - 8%			--	--	--	--		87,68	
43	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	184,00	--	736,00	--	736,00	--	794,88
		СП - 8%			--	--	--	--		58,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				5569403,29	202116,86	5115576,88	285687,31	6323497,85
							251709,54	95528,36	--	468407,25	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				407452,85				
		Всего заработная плата	Тенге					2951,30			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				401400,00				
		Накладные расходы	Тенге				2124,94				
		Сметная прибыль	Тенге				32766,22				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				442344,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,15
		Сметная заработная плата	Тенге					2951,30			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4488561,95				
		Материалы	Тенге				68231,49				
		Всего заработная плата	Тенге					344286,60			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				342939,40				
		Местные материалы	Тенге				3629617,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				283562,38				
		Сметная прибыль	Тенге				381769,95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5153894,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300,70
		Сметная заработная плата	Тенге					344286,60			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				673388,49				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				673388,49				
		Сметная прибыль	Тенге				53871,08				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				727259,57				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6323497,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302,85
		Сметная заработная плата	Тенге					347237,90			
		Угловая анкерная опора УА10-1 -12 шт									
44	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	12	21215,44	10967,41	254585,29	131608,92	8064,37	142696,61	429064,45
		НР - 80%; СП - 8%			9576,00	5288,23	114912,00	63458,76		31782,55	
45	1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка**	ригель	36	395,12	52,02	14224,26	1872,72	1497,54	9387,65	25500,86
		НР - 80%; СП - 8%			301,50	24,46	10854,00	880,56		1888,95	
46	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отсыпка отмостки песчанно-гравийной. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	10,8	5230,18	902,00	56485,94	9741,60	16422,16	32227,63	95810,66
		НР - 94%; СП - 8%			2807,61	366,90	30322,19	3962,52		7097,09	
47	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	36	59423,00	--	2139228,00	--	2139228,00	--	2310366,24
		СП - 8%			--	--	--	--		171138,24	
48	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	1,8	48145,00	--	86661,00	--	86661,00	--	93593,88
		СП - 8%			--	--	--	--		6932,88	
49	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные (траверсы. оголовок. хомут, кронштейн стяжка)**	т	0,7236	496929,00	--	359577,82	--	359577,82	--	388344,05
		СП - 8%			--	--	--	--		28766,23	
50	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	шт.	12	6052,85	4782,85	72634,20	57394,20	--	25499,23	105984,11
		НР - 72%; СП - 8%			1270,00	1681,30	15240,00	20175,60		7850,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00051	204208,00	--	104,15	--	104,15	--	112,48
		СП - 8%			--	--	--	--		8,33	
52	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006	240358,00	--	1442,15	--	1442,15	--	1557,52
		СП - 8%			--	--	--	--		115,37	
53	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	24	1064,00	--	25536,00	--	25536,00	--	27578,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2042,88	
54	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	24	51,00	--	1224,00	--	1224,00	--	1321,92
		СП - 8%			--	--	--	--		97,92	
55	2404-0201-0419 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	673,00	--	16152,00	--	16152,00	--	17444,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1292,16	
56	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	548,00	--	19728,00	--	19728,00	--	21306,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1578,24	
57	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	184,00	--	6624,00	--	6624,00	--	7153,92
		СП - 8%			--	--	--	--		529,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				3054206,81	200617,44	2682261,18	209811,11	3525139,36
							171328,19	88477,44	--	261121,43	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				99394,20				
		Всего заработная плата	Тенге					35415,60			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26760,00				
		Накладные расходы	Тенге				25499,23				
		Сметная прибыль	Тенге				9991,47				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				134884,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,80
		Сметная заработная плата	Тенге					35415,60			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2595234,79				
		Материалы	Тенге				25984,06				
		Всего заработная плата	Тенге					224390,03			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				44050,29				
		Местные материалы	Тенге				2225889,00				
		Накладные расходы	Тенге				184311,88				
		Сметная прибыль	Тенге				222363,73				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3001910,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193,57
		Сметная заработная плата	Тенге					224390,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				359577,82				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				359577,82				
		Сметная прибыль	Тенге				28766,23				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				388344,05				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3525139,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219,37
		Сметная заработная плата	Тенге					259805,63			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15985969,06**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				842224,59				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					569589,37			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					261373,07			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12497145,90		
		- Накладные расходы	Тенге							892863,95	
		- Сметная прибыль	Тенге							1184145,90	
		Временные здания и сооружения 2.4%									383663,26
		Итого с временными									16369632,32
		Непредвиденные работы и затраты 2%									327392,65
		Итого с непредвиденными									16697024,96
		Понижающий коэффициент к договорной - 0,912117194									15229643,56
		Налог на добавленную стоимость - 12%									1827557,23
		Итого с НДС									17057200,79

Директор ТОО "Лайгэ": _____ **Жумашев Н.С.**

Тех.надзор ТОО "CaspianAllianceKazakhstan": _____ **Мурзагалиев З.С.**

Авторский надзор ТОО "IBSengineering": _____ **Базаров С.И.**

Зам. руководителя: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" _____ **Пургалиев А.С.**

Технический надзор
Аттестат эксперта
KZ13VJE00020042
KZ45VJE00028778
KZ83VJE00020043
Бактыбаев Т.А

Технический надзор
Аттестат эксперта
KZ07VJE00013069
KZ18VJE00028779
KZ72VJE00028777
Мурзагалиев З.С