Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Типовая № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Наименование объекта: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области

Основание: №19 от 2019-04-09.

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 года

| Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименов. | Код | Наименование | Код |
| | | | | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | НДС 12% тенге | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | ИЗ графы 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметн. базисных ценах 2001г. | СМР в ценах 2020г. | Стоимость оборудования 2020г. | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2020г. | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |
| Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области | 168 559 765,41 | 53 739 076,26 | | | | | 6 448 689,15 | 60 187 765,41 |

**Заказчик:**
**Зам.Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

**Канапин С.А.** _____

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Лайгэ"**

**Жумашев Н.С.** _____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Договор о государственных закупках работ №19 от 2019-04-09.

Наименование стройки: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области

Наименование стройки: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области

**РЕЕСТР**

**принятых актов выполненных работ за март 2020 г.**

| № | Наименование работ | Общая стоимость работ на 2020. | Выполнено с начала года | Выполнено в 2019г. За ноябрь | Выполнено в 2019г. За декабрь | Выполнено в 2020г. За март |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской области | 443 814 769,44 | 168 559 765,41 | 91 314 799,21 | 17 057 200,79 | 60 187 765,41 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | **ИТОГО:** | | 168 559 765,41 | 91 314 799,21 | 17 057 200,79 | 60 187 765,41 |

Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" _____ Канапин С.А.

Директор ТОО "Лайгэ" _____ Жумашев Н.С.

**Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
**Подрядчик: ТОО "Лайгэ"**
**Договор: №19 от 2019-04-09.**
**Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской**
**Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение населенных пунктов с.Сартогай, Махамбет-1 (мкр.Самал, Жасыл белдеу), Махамбет-2 (Наркескен) Махамбетского района Атырауской**

# АКТ
## приемки выполненных работ за март 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Сети ВЛ-10кВ (мкр.Наркескен)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Подвеска проводов** | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0204-0204 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную | км линии | 1,8 | 85367,34 | 8427,24 | 153661,21 | 15169,03 | 5056,02 | 112454,96 | 287405,46 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 74131,20 | 3962,52 | 133436,16 | 7132,54 | | 21289,29 | |
| 2 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 1,1 | 993162,00 | -- | 1092478,20 | -- | 1092478,20 | -- | 1179876,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 87398,26 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1246139,41 | 15169,03 | 1097534,22 | 112454,96 | 1467281,92 |
| | | | | | | | 133436,16 | 7132,54 | -- | 108687,55 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1092478,20 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1092478,20 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 87398,26 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1179876,46 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 153661,21 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 5056,02 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 140568,70 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 112454,96 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21289,29 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 287405,46 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 122,47 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 140568,70 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1467281,92 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 122,47 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 140568,70 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3.Опоры для совместной подвески ВЛ10/0,38кВ** | | | | | | | | | |
| | | Промежуточная опора П10/0,38-53 шт | | | | | | | | | |
| 3 | 1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 22 | 6875,50 | 2947,63 | 151261,02 | 64847,86 | 14784,68 | 82300,59 | 252246,55 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3255,84 | 1420,33 | 71628,48 | 31247,26 | | 18684,93 | |
| 4 | 1111-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отсыпка отмостки песчанно-гравийной. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 14,31 | 5230,18 | 902,00 | 74843,88 | 12907,62 | 21759,36 | 42701,60 | 126949,12 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2807,61 | 366,90 | 40176,90 | 5250,34 | | 9403,64 | |
| 5 | 2104-0405-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 22 | 59423,00 | -- | 1307306,00 | -- | 1307306,00 | -- | 1411890,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104584,48 | |
| 6 | 2106-0209-0201<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные (траверсы. оголовок. хомут, кронштейн стяжка) | т | 2,47086 | 496929,00 | -- | 1227842,00 | -- | 1227842,00 | -- | 1326069,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98227,36 | |
| 7 | 1308-0204-0601<br>РСНБ РК 2015 | Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре | шт. | 22 | 6052,85 | 4782,85 | 133162,70 | 105222,70 | -- | 46748,59 | 194304,20 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1270,00 | 1681,30 | 27940,00 | 36988,60 | | 14392,90 | |
| 8 | 2105-0304-0109<br>РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,064643 | 204208,00 | -- | 13200,62 | -- | 13200,62 | -- | 14256,67 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1056,05 | |
| 9 | 2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,029803 | 240358,00 | -- | 7163,39 | -- | 7163,39 | -- | 7736,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 573,07 | |
| 10 | 2404-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 132 | 1064,00 | -- | 140448,00 | -- | 140448,00 | -- | 151683,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11235,84 | |
| 11 | 2404-0109-0402<br>РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 132 | 51,00 | -- | 6732,00 | -- | 6732,00 | -- | 7270,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 538,56 | |
| 12 | 2404-0201-0419<br>РСНБ РК 2015 | Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 132 | 673,00 | -- | 88836,00 | -- | 88836,00 | -- | 95942,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7106,88 | |
| 13 | 2404-0204-1202<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 22 | 548,00 | -- | 12056,00 | -- | 12056,00 | -- | 13020,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 964,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 154 | 184,00 | -- | 28336,00 | -- | 28336,00 | -- | 30602,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2266,88 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3191187,60 | 182978,18 | 2868464,00 | 171750,79 | 3631973,45 |
| | | | | | | | 139745,38 | 73486,20 | -- | 269035,07 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 280342,70 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 64928,60 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 147180,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 46748,59 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 26167,30 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 353258,60 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 47,30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 64928,60 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1683002,91 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 36544,04 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 148302,98 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 149592,01 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1307306,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 125002,20 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 144640,41 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1952645,51 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 133,54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 148302,98 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1227842,00 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1227842,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 98227,36 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1326069,35 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3631973,45 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 180,84 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 213231,58 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Наружные сети 0,38 кВ. Освещение (мкр.Наркескен)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Монтаж опор** | | | | | | | | | |
| | | Опора промежуточная П23-307(43) шт. | | | | | | | | | |
| 15 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 80 | 6875,50 | 2947,63 | 550040,09 | 235810,40 | 53762,49 | 299274,88 | 917260,17 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3255,84 | 1420,33 | 260467,20 | 113626,40 | | 67945,20 | |
| 16 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Отсыпка отмостки песчанно-гравийной. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 49,104 | 5230,18 | 902,00 | 256822,76 | 44291,81 | 74666,07 | 146528,27 | 435619,11 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2807,61 | 366,90 | 137864,88 | 18016,26 | | 32268,08 | |
| 17 | 2104-0405-0206 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013 | шт. | 80 | 40944,00 | -- | 3275520,00 | -- | 3275520,00 | -- | 3537561,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 262041,60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 57,102 | 346,36 | 15,02 | 19777,99 | 857,76 | 7426,74 | 8409,63 | 30442,63 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 201,28 | 3,27 | 11493,49 | 186,55 | | 2255,01 | |
| 19 | 2105-0304-0103 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0126766 | 204722,00 | -- | 2595,18 | -- | 2595,18 | -- | 2802,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 207,61 | |
| 20 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0158744 | 240358,00 | -- | 3815,54 | -- | 3815,54 | -- | 4120,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 305,24 | |
| 21 | 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 180 | 488,00 | -- | 87840,00 | -- | 87840,00 | -- | 94867,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7027,20 | |
| 22 | 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 180 | 70,00 | -- | 12600,00 | -- | 12600,00 | -- | 13608,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1008,00 | |
| 23 | 2404-0204-1812 РСНБ РК 2015 | Зажим плашечный (СИП) CD 35 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 90 | 1563,00 | -- | 140670,00 | -- | 140670,00 | -- | 151923,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11253,60 | |
| 24 | 2404-0207-2211 РСНБ РК 2015 | Комплект промежуточной подвески ESF54/70 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 90 | 3754,00 | -- | 337860,00 | -- | 337860,00 | -- | 364888,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27028,80 | |
| 25 | 2404-0207-3113 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные OP72 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 90 | 1207,00 | -- | 108630,00 | -- | 108630,00 | -- | 117320,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8690,40 | |
| 26 | 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015 | Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 180 | 16,00 | -- | 2880,00 | -- | 2880,00 | -- | 3110,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 230,40 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 4799051,56 | 280959,97 | 4108266,00 | 454212,78 | 5673525,49 |
| | | | | | | | 409825,57 | 131829,21 | -- | 420261,15 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 19777,99 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7426,74 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11680,04 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8409,63 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2255,01 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 30442,63 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9,83 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11680,04 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4779273,56 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 128428,56 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 529974,74 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 696890,72 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 3275520,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 445803,15 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 418006,14 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5643082,85 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 475,95 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 529974,74 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 5673525,49 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 485,79 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 541654,78 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | |
| 27 | 1128-0309-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ** | км провода | 5,837 | 641396,06 | 315538,18 | 3743828,80 | 1841796,36 | 550715,58 | 1701085,18 | 5880507,10 |
| | | *НР - 87%; СП - 8%* | | | 231508,80 | 103469,84 | 1351316,87 | 603953,46 | | 435593,12 | |
| 28 | 2306-1201-0323 РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х54,6+2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | км | 3,93 | 1878183,00 | -- | 7381259,19 | -- | 7381259,19 | -- | 7971759,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 590500,74 | |
| 29 | 2306-1201-0341 РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6+2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | км | 1,907 | 1383661,00 | -- | 2638641,53 | -- | 2638641,53 | -- | 2849732,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 211091,32 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 13763729,52 | 1841796,36 | 10570616,30 | 1701085,18 | 16701999,88 |
| | | | | | | | 1351316,87 | 603953,46 | -- | 1237185,18 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 10019900,72 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 10019900,72 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 801592,06 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 10821492,77 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3743828,80 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 550715,58 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1955270,32 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1701085,18 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 435593,12 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5880507,10 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1574,36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1955270,32 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 16701999,88 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1574,36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1955270,32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Сети ВЛ-10кВ (мкр.Жасыл белдеу)** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 8.Подвеска проводов** | | | | | | | | | |
| 30 | 1133-0204-0204 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную | км линии | 0,7203 | 85367,34 | 8427,24 | 61490,09 | 6070,14 | 2023,25 | 45000,73 | 115010,09 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 74131,20 | 3962,52 | 53396,70 | 2854,20 | | 8519,27 | |
| 31 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,442455 | 993162,00 | -- | 439429,49 | -- | 439429,49 | -- | 474583,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35154,36 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 500919,59 | 6070,14 | 441452,74 | 45000,73 | 589593,94 |
| | | | | | | | 53396,70 | 2854,20 | -- | 43673,63 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 439429,49 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 439429,49 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 35154,36 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 474583,85 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 61490,09 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2023,25 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 56250,91 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 45000,73 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8519,27 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 115010,09 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 49,01 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 56250,91 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 589593,94 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 49,01 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 56250,91 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Опоры для совместной подвески ВЛ10/0,38кВ** | | | | | | | | | |
| | | Промежуточная опора П10/0,38-23 шт | | | | | | | | | |
| 32 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 23 | 6875,50 | 2947,63 | 158136,53 | 67795,49 | 15456,72 | 86041,53 | 263712,30 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3255,84 | 1420,33 | 74884,32 | 32667,59 | | 19534,24 | |
| 33 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Отсыпка отмостки песчанно-гравийной. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 6,9 | 5230,18 | 902,00 | 36088,24 | 6223,80 | 10491,93 | 20589,87 | 61212,36 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2807,61 | 366,90 | 19372,51 | 2531,61 | | 4534,25 | |
| 34 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 23 | 59423,00 | -- | 1366729,00 | -- | 1366729,00 | -- | 1476067,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109338,32 | |
| 35 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные (траверсы. оголовок. хомут, кронштейн стяжка) | т | 1,1914 | 496929,00 | -- | 592041,21 | -- | 592041,21 | -- | 639404,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47363,30 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре | шт. | 23 | 6052,85 | 4782,85 | 139215,55 | 110005,55 | -- | 48873,53 | 203136,20 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1270,00 | 1681,30 | 29210,00 | 38669,90 | | 15047,13 | |
| 37 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0311696 | 204208,00 | -- | 6365,08 | -- | 6365,08 | -- | 6874,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 509,21 | |
| 38 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0143704 | 240358,00 | -- | 3454,04 | -- | 3454,04 | -- | 3730,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276,32 | |
| 39 | 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 138 | 1064,00 | -- | 146832,00 | -- | 146832,00 | -- | 158578,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11746,56 | |
| 40 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 138 | 51,00 | -- | 7038,00 | -- | 7038,00 | -- | 7601,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 563,04 | |
| 41 | 2404-0201-0419 РСНБ РК 2015 | Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 138 | 673,00 | -- | 92874,00 | -- | 92874,00 | -- | 100303,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7429,92 | |
| 42 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 23 | 548,00 | -- | 12604,00 | -- | 12604,00 | -- | 13612,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1008,32 | |
| 43 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 161 | 184,00 | -- | 29624,00 | -- | 29624,00 | -- | 31993,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2369,92 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 2591001,65 | 184024,84 | 2283510,00 | 155504,93 | 2966227,10 |
| | | | | | | | 123466,83 | 73869,10 | -- | 219720,53 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 293085,55 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 67879,90 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 153870,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 48873,53 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27356,73 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 369315,80 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 49,45 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67879,90 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1705874,89 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 25948,65 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 129456,03 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 144921,12 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1366729,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 106631,40 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 145000,50 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1957506,79 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 113,09 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 129456,03 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 592041,21 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 592041,21 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 47363,30 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 639404,51 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 2966227,10 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 162,54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 197335,93 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Наружные сети 0,38 кВ. Освещение (мкр.Жасыл белдеу)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Монтаж опор** | | | | | | | | | |
| | | **Опора промежуточная П23- 158(144)шт.** | | | | | | | | | |
| 44 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 54 | 6875,50 | 2947,63 | 371277,06 | 159172,02 | 36289,68 | 202010,54 | 619150,61 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3255,84 | 1420,33 | 175815,36 | 76697,82 | | 45863,01 | |
| 45 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Отсыпка отмостки песчанно-гравийной. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 15,984 | 5230,18 | 902,00 | 83599,20 | 14417,57 | 24304,79 | 47696,89 | 141799,77 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2807,61 | 366,90 | 44876,84 | 5864,53 | | 10503,69 | |
| 46 | 2104-0405-0206 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013 | шт. | 54 | 40944,00 | -- | 2210976,00 | -- | 2210976,00 | -- | 2387854,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 176878,08 | |
| 47 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 17,538 | 346,36 | 15,02 | 6074,51 | 263,45 | 2281,01 | 2582,89 | 9349,99 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 201,28 | 3,27 | 3530,05 | 57,30 | | 692,59 | |
| 48 | 2105-0304-0103 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0038934 | 204722,00 | -- | 797,06 | -- | 797,06 | -- | 860,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63,77 | |
| 49 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0048756 | 240358,00 | -- | 1171,89 | -- | 1171,89 | -- | 1265,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93,75 | |
| 50 | 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 116 | 488,00 | -- | 56608,00 | -- | 56608,00 | -- | 61136,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4528,64 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 116 | 70,00 | -- | 8120,00 | -- | 8120,00 | -- | 8769,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 649,60 | |
| 52 | 2404-0204-1812 РСНБ РК 2015 | Зажим плашечный (СИП) CD 35 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 58 | 1563,00 | -- | 90654,00 | -- | 90654,00 | -- | 97906,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7252,32 | |
| 53 | 2404-0207-2211 РСНБ РК 2015 | Комплект промежуточной подвески ESF54/70 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 58 | 3754,00 | -- | 217732,00 | -- | 217732,00 | -- | 235150,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17418,56 | |
| 54 | 2404-0207-3113 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 58 | 1207,00 | -- | 70006,00 | -- | 70006,00 | -- | 75606,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5600,48 | |
| 55 | 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 116 | 16,00 | -- | 1856,00 | -- | 1856,00 | -- | 2004,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 148,48 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 3118871,72 | 173853,04 | 2720796,43 | 252290,32 | 3640855,00 |
| | | | | | | | 224222,25 | 82619,65 | -- | 269692,96 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 6074,51 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2281,01 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3587,35 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2582,89 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 692,59 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 9349,99 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3,02 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3587,35 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3112797,21 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 60594,47 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 303254,55 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 446944,95 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2210976,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 249707,43 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 269000,37 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3631505,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 264,81 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 303254,55 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 3640855,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 267,83 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 306841,89 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | |
| 56 | 1128-0309-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ | км провода | 0,87 | 641396,06 | 315538,18 | 558014,57 | 274518,22 | 82083,70 | 253545,33 | 876484,70 |
| | | *НР - 87%; СП - 8%* | | | 231508,80 | 103469,84 | 201412,66 | 90018,76 | | 64924,79 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2306-1201-0323 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х54,6+2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,87 | 1878183,00 | -- | 1634019,21 | -- | 1634019,21 | -- | 1764740,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 130721,54 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 2192033,78 | 274518,22 | 1716102,91 | 253545,33 | 2641225,44 |
| | | | | | | | 201412,66 | 90018,76 | -- | 195646,33 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1634019,21 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1634019,21 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 130721,54 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1764740,75 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 558014,57 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 82083,70 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 291431,42 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 253545,33 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 64924,79 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 876484,70 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 234,66 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 291431,42 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 2641225,44 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 234,66 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 291431,42 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Сети ВЛ-10 кв (мкр.Самал)** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14.Подвеска проводов** | | | | | | | | | |
| 58 | 1133-0204-0204 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную | км линии | 0,7594 | 85367,34 | 8427,24 | 64827,96 | 6399,65 | 2133,08 | 47443,50 | 121253,17 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 74131,20 | 3962,52 | 56295,23 | 3009,14 | | 8981,72 | |
| 59 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,466635 | 993162,00 | -- | 463444,15 | -- | 463444,15 | -- | 500519,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37075,53 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 528272,11 | 6399,65 | 465577,23 | 47443,50 | 621772,85 |
| | | | | | | | 56295,23 | 3009,14 | -- | 46057,25 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 463444,15 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 463444,15 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 37075,53 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 500519,68 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 64827,96 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2133,08 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 59304,37 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 47443,50 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8981,72 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 121253,17 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 51,67 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 59304,37 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 621772,85 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 51,67 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 59304,37 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15.Опоры для совместной подвески ВЛ10/0,38кВ** | | | | | | | | | |
| | | **Промежуточная опора П10/0,38-10 шт** | | | | | | | | | |
| 60 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 10 | 6875,50 | 2947,63 | 68755,01 | 29476,30 | 6720,31 | 37409,36 | 114657,52 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3255,84 | 1420,33 | 32558,40 | 14203,30 | | 8493,15 | |
| 61 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Отсыпка отмостки песчанно-гравийной. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 3 | 5230,18 | 902,00 | 15690,54 | 2706,00 | 4561,71 | 8952,12 | 26614,07 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2807,61 | 366,90 | 8422,83 | 1100,70 | | 1971,41 | |
| 62 | 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 10 | 59423,00 | -- | 594230,00 | -- | 594230,00 | -- | 641768,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47538,40 | |
| 63 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные (траверсы. оголовок. хомут, кронштейн стяжка) | т | 0,518 | 496929,00 | -- | 257409,22 | -- | 257409,22 | -- | 278001,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20592,74 | |
| 64 | 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015 | Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре | шт. | 10 | 6052,85 | 4782,85 | 60528,50 | 47828,50 | -- | 21249,36 | 88320,09 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1270,00 | 1681,30 | 12700,00 | 16813,00 | | 6542,23 | |
| 65 | 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,013552 | 204208,00 | -- | 2767,43 | -- | 2767,43 | -- | 2988,82 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 221,39 | |
| 66 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,006248 | 240358,00 | -- | 1501,76 | -- | 1501,76 | -- | 1621,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120,14 | |
| 67 | 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 60 | 1064,00 | -- | 63840,00 | -- | 63840,00 | -- | 68947,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5107,20 | |
| 68 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 60 | 51,00 | -- | 3060,00 | -- | 3060,00 | -- | 3304,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 244,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2404-0201-0419 РСНБ РК 2015 | Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 60 | 673,00 | -- | 40380,00 | -- | 40380,00 | -- | 43610,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3230,40 | |
| 70 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 548,00 | -- | 5480,00 | -- | 5480,00 | -- | 5918,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 438,40 | |
| 71 | 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 70 | 184,00 | -- | 12880,00 | -- | 12880,00 | -- | 13910,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1030,40 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 1126522,46 | 80010,80 | 992830,43 | 67610,84 | 1289664,00 |
| | | | | | | | 53681,23 | 32117,00 | -- | 95530,66 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 127428,50 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 29513,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 66900,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 21249,36 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11894,23 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 160572,09 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21,50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 29513,00 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 741684,73 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 11282,02 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 56285,23 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 63009,18 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 594230,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 46361,48 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 63043,70 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 851089,91 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 49,17 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 56285,23 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 257409,22 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 257409,22 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20592,74 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 278001,96 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 1289664,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 70,67 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 85798,23 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 16.Наружные сети 0,38 кВ. Освещение (мкр.Самал)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 17.Монтаж опор** | | | | | | | | | |
| | | Опора промежуточная П23-215шт | | | | | | | | | |
| 72 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 99 | 6875,50 | 2947,63 | 680674,61 | 291815,37 | 66531,08 | 370352,66 | 1135109,45 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3255,84 | 1420,33 | 322328,16 | 140612,67 | | 84082,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Отсыпка отмостки песчанно-гравийной. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 30,084 | 5230,18 | 902,00 | 157344,74 | 27135,77 | 45744,83 | 89771,84 | 266885,90 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2807,61 | 366,90 | 84464,14 | 11037,82 | | 19769,33 | |
| 74 | 2104-0405-0206 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013 | шт. | 99 | 40944,00 | -- | 4053456,00 | -- | 4053456,00 | -- | 4377732,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 324276,48 | |
| 75 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 29,67 | 346,36 | 15,02 | 10276,58 | 445,69 | 3858,91 | 4369,61 | 15817,89 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 201,28 | 3,27 | 5971,98 | 96,93 | | 1171,70 | |
| 76 | 2105-0304-0103 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0065867 | 204722,00 | -- | 1348,44 | -- | 1348,44 | -- | 1456,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 107,88 | |
| 77 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0082483 | 240358,00 | -- | 1982,54 | -- | 1982,54 | -- | 2141,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 158,60 | |
| 78 | 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 197 | 488,00 | -- | 96136,00 | -- | 96136,00 | -- | 103826,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7690,88 | |
| 79 | 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 197 | 70,00 | -- | 13790,00 | -- | 13790,00 | -- | 14893,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1103,20 | |
| 80 | 2404-0204-1812 РСНБ РК 2015 | Зажим плашечный (СИП) CD 35 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 99 | 1563,00 | -- | 154737,00 | -- | 154737,00 | -- | 167115,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12378,96 | |
| 81 | 2404-0207-2211 РСНБ РК 2015 | Комплект промежуточной подвески ESF54/70 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 99 | 3754,00 | -- | 371646,00 | -- | 371646,00 | -- | 401377,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29731,68 | |
| 82 | 2404-0207-3113 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 99 | 1207,00 | -- | 119493,00 | -- | 119493,00 | -- | 129052,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9559,44 | |
| 83 | 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 197 | 16,00 | -- | 3152,00 | -- | 3152,00 | -- | 3404,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 252,16 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 5664036,91 | 319396,83 | 4931875,80 | 464494,12 | 6618813,51 |
| | | | | | | | 412764,28 | 151747,42 | -- | 490282,48 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 10276,58 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3858,91 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6068,91 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4369,61 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1171,70 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 15817,89 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6068,91 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5653760,33 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 112275,91 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 558442,79 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 762284,99 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 4053456,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 460124,51 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 489110,79 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6602995,62 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 488,05 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 558442,79 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 6618813,51 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 493,16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 564511,70 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 18.Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | |
| 84 | 1128-0309-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ | км провода | 3,48 | 641396,06 | 315538,18 | 2232058,29 | 1098072,87 | 328334,80 | 1014181,33 | 3505938,79 |
| | | *НР - 87%; СП - 8%* | | | 231508,80 | 103469,84 | 805650,62 | 360075,04 | | 259699,17 | |
| 85 | 2306-1201-0323 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х54,6+2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 3,48 | 1878183,00 | -- | 6536076,84 | -- | 6536076,84 | -- | 7058963,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 522886,15 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18** | Тенге | | | | 8768135,13 | 1098072,87 | 6864411,64 | 1014181,33 | 10564901,78 |
| | | | | | | | 805650,62 | 360075,04 | -- | 782585,32 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 6536076,84 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6536076,84 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 522886,15 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 7058963,00 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2232058,29 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 328334,80 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1165725,67 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1014181,33 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 259699,17 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3505938,79 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 938,63 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1165725,67 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 10564901,78 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 938,63 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1165725,67 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **56407834,31** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | **3965213,78** | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **4463249,91** | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1612711,71** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **39061437,74** | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **4739574,80** | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **4178358,10** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **1353788,02** |
| | | Временные здания и сооружения 2,4% | | | | | | | | | **57761622,33** |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | **1155232,45** |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | | | | **58916854,78** |
| | | Итого с непредвиденными | | | | | | | | | **53739076,26** |
| | | Понижающий коэффициент к договору К=0,912117194 | | | | | | | | | **6448689,15** |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | | | | **60187765,41** |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | |

**Директор ТОО "Лайгэ":** _____ **Жумашев Н.С.**

**Тех.надзор ТОО "CaspianAllianceKazakhstan":** _____ **Мурзагалиев З.С.**

Технический надзор
Аттестат эксперта
KZ07VJE00013069
KZ18VJE00028779
KZ72VJE00028777
_____ Мурзагалиев З.С

**Авторский надзор ТОО "IBSengineering"** _____ **Базаров С.И.**

**Зам. руководителя: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"** _____ **Нургалиев А.С.**