СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор: №59 2020-05-06
Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удержания	С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашенного аванса с начала работ
			В том числе			За отчетный месяц	За отчетный период				
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство систем водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области	44 527 541				44 527 541				215 163 645,31	13 358 262
2	Удержание 5 % гарантии качества	2 226 377				2 226 377					
4	Всего к оплате:	42 301 164				42 301 164					
	Удержание аванса 30%	13 358 262				13 358 262					
	Всего к оплате:	**28 942 902**				**28 942 902**					
	В т.ч. НДС	3 101 025				3 101 025					

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Руководитель _____Кенесбеков Е.К.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор _____Есибаев М.М.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 59 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 1/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НПАСНІ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	3676,585	358,16	351,48	1316804	1292257	--	145017	1578766
					6,68	48,11	24547	176865		116946	
2	Е11-010102-0409 1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами типа "НПАСНІ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	90,64	507,03	490,46	45957	44455	31	6169	56296
					16,23	78,30	1471	7097		4170	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3,30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Работа на отвале. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	90,64	17,10	14,76	1550	1338	4	508	2223
					2,29	5,49	208	497		165	
4	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	90,64	2233,00	--	202399	--	202399	--	218591
					--	--	--	--		16192	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	271,92	712,43	--	193723	--	--	139480	359859
					712,43	--	193723	--		26656	
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	271,92	2233,00	--	607197	--	607197	--	655773
					--	--	--	--		48576	
7	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,133	520891,42	188614,81	590170	213701	11278	419235	1090158
					322322,00	51438,01	365191	58279		80752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-010405-0206 2301-0405-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1144,33	4257,00	--	4871413	--	4871413	--	5261126
					--	--	--	--		389713	
				Колодцы							
9	Е11-010101-0403 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	36,8	262,24	252,45	9650	9290	--	2186	12783
					9,79	72,70	360	2675		947	
10	Е11-221401-0604 1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	14	38652,23	7393,64	541131	103511	424515	30532	617397
					936,08	1266,83	13105	17736		45733	
11	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	14684,00	--	205576	--	205576	--	222022
					--	--	--	--		16446	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10074994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				598605				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1664552			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					263149			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6322413		
		- Накладные расходы	Тенге							743127	
		- Сметная прибыль	Тенге							746296	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								10074994
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%		2,90%								10367169
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 1,17%		1,17%								10488465
	Непредвиденные работы и затраты 2%										10698234
	НДС :12%:		12%								1283788
	Итого с НДС:										11982022

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____

Технадзор: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Черданцев А.Г. _____ М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Договор № 59 2020-05-06

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

АКТ № 2/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-040101-1203 1104-0101-1203 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 150 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы	м бурения	89	10435,86	7576,30	928791	674291	32687	318121	1346665
					2492,28	1712,89	221813	152447		99753	
2	Е11-040101-1603 1104-0101-1603 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 150 м. Бурение колонковое станками вращательного бурения с электродвигателем. Грунты 7 группы	м бурения	57,3	14990,46	10379,89	858953	594768	14444	454823	1418878
					4358,48	4979,84	249741	285345		105102	
3	Е11-040101-1606 1104-0101-1606 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 150 м. Бурение колонковое станками вращательного бурения с электродвигателем. Грунты 10 группы	м бурения	48,2	26909,11	18357,83	1297019	884848	37279	668226	2122465
					7777,84	8532,29	374892	411256		157220	
4	Е11-040301-0103 1104-0301-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кэм=1,03	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда -1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03	колонна	1	563998,90	344497,66	563999	344498	--	272938	903892
					219501,24	101602,33	219501	101602		66955	
5	Е11-040201-0602 1104-0201-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.68 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времениэксплуатации машин - 1,2	м труб, обжатых грунтами	150	4635,13	2525,72	695270	378859	--	346055	1124631
					2109,41	604,75	316411	90713		83306	
6	Е11-040201-0706 1104-0201-0706	Трубы обсадные наружным диаметром 325 мм. Сварка	сварка	25	2841,10	919,76	71027	22994	9288	33445	112830
					1549,80	24,08	38745	602		8358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кзм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	32	45764,00	549,70	1464448	17590	1438202	11086	1593576
					270,51	137,05	8656	4386		118043	
8	Е11-040301-0201 1104-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.85 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Диаметр скважины 251-350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м тампонажа	150	6704,33	4190,38	1005649	628556	--	466846	1590295
					2513,95	1147,58	377093	172138		117800	
9	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	1	328369,15	250040,05	328369	250040	--	125202	489856
					78329,10	68966,84	78329	68967		36286	
10	Е11-040501-0201 1104-0501-0201 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	3	127728,00	71280,00	383184	213840	--	193412	622724
					56448,00	19400,00	169344	58200		46128	
11	Е11-040801-0102 1104-0801-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Обработка реагентная	м скважины	150	11861,91	8700,80	1779287	1305120	57902	627390	2599211
					2775,10	2145,61	416265	321841		192534	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								13925023
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				2470790				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					5315403			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					1667496			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1589802		
	- Накладные расходы		Тенге							3517544	
	- Сметная прибыль		Тенге							1031485	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								13925023
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,90%								14328849
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%		1,17%								14496496
	Непредвиденные работы и затраты 2%										14786426
	НДС :12%:		12%								1774371
	Итого с НДС:										16560797

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____

Технадзор: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Черданцев А.Г. _____

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.Т. _____

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 59 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 3/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)	м3 грунта	105,45	41,11	41,11	4335	4335	--	1075	5843
					--	14,16	--	1493		433	
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(Погрузка растительного грунта)	м3 грунта	105,45	217,26	209,70	22910	22113	8	4590	29700
					7,48	52,98	789	5586		2200	
3	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	189,81	40,00	--	7592	--		--	8200
					--	--	--	--		607	
4	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	105,45	16,27	13,93	1716	1469	5	567	2465
					2,29	5,18	242	546		183	
5	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	606,3033376	156,87	149,19	95112	90456	--	18219	122398
					7,68	34,06	4656	20648		9067	
6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Добор грунта вручную)	м3 грунта	67,3670376	1377,77	--	92816	--	--	66828	172415
					1377,77	--	92816	--		12772	
7	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ)	м3 грунта	673,670375	41,11	41,11	27696	27696	--	6868	37329
					--	14,16	--	9539		2765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	195,4126126	28,87	28,87	5642	5642	--	1399	7604
					--	9,94	--	1943		563	
9	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	195,4126126	16,17	16,17	3160	3160	--	784	4259
					--	5,57	--	1088		315	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	195,4126126	147,91	71,66	28904	14004	--	15175	47604
					76,25	31,61	14900	6176		3526	
11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	21,7125126	712,43	--	15469	--	--	11137	28734
					712,43	--	15469	--		2128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				305351	168874	13	126642	466551
							128872	47020	--	34559	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				305351				
	Материалы		Тенге				13				
	Всего заработная плата		Тенге					175892			
	Транспортные расходы		Тенге				7592				
		Накладные расходы	Тенге				126642				
		Сметная прибыль	Тенге				34559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				466552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					175892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				466552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					175892			
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		Днище и стены /АС-7.1,9,11/									
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5**	м3	20,98	17250,88	1074,12	361924	22535	315513	25895	418844
					1138,05	218,29	23876	4580		31025	
13	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25,F100,W6**	м3	200,8	29622,10	3031,55	5948117	608734	3815178	1569348	8118862
					7590,66	997,77	1524205	200353		601397	
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6796	226957,00	--	154240	--	154240	--	166579
					--	--	--	--		12339	
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,60756	217805,00	--	1656965	--	1656965	--	1789522
					--	--	--	--		132557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	12,2978	205921,00	--	2532375	--	2532375	--	2734965
					--	--	--	--		202590	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8722	205921,00	--	179604	--	179604	--	193973
					--	--	--	--		14368	
18	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29064	237852,00	--	69129	--	69129	--	74660
					--	--	--	--		5530	
19	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,1792	829477,78	1257,78	148642	225	109139	35826	199226
					219186,00	510,84	39278	92		14758	
20	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	7,168	108285,00	--	776187	--	776187	--	838282
					--	--	--	--		62095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11827183	631495	9608330	1631069	14534913
							1587359	205024	--	1076659	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11827183				
	Материалы		Тенге				4239829				
	Всего заработная плата		Тенге					1792383			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5368500				
		Накладные расходы	Тенге				1631069				
		Сметная прибыль	Тенге				1076660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14534912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1515
		Сметная заработная плата	Тенге					1792383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14534912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1515
		Сметная заработная плата	Тенге					1792383			
		РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15001464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1716231				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					800369			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					252044			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9608343		
		- Перевозка грузов	Тенге				7592				
		- Накладные расходы	Тенге							1757711	
		- Сметная прибыль	Тенге							1111218	
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге								15001464
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,90%								15436506
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%		1,17%								15617114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты 2%										15929456
	НДС :12%:		12%								1911535
	Итого с НДС:										17840991

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____ М.П.

Технадзор: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Черданцев А.Г. _____ М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 59 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 4/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10 кВ									
				Демонтаж ВЛ-10 кВ							
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Демонтаж	опора	1	4909,39	2346,34	4909	2346	--	2945	8483
					2563,06	1118,69	2563	1119		628	
2	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	2,58	120672,26	72188,58	311334	186247	--	145259	493120
					48483,68	21893,54	125088	56485		36527	
3	Ц13-080101-1708 1308-0101-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Демонтаж оборудования	шт.	120	3508,99	1582,59	421079	189911	--	215834	687866
					1926,40	571,68	231168	68602		50953	
4	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж деревянных опор	опора	20	4909,39	2346,34	98188	46927	--	58908	169663
					2563,06	1118,69	51261	22374		12568	
				Монтаж ВЛ-10 кВ							
5	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	18	16203,13	7145,70	291656	128623	16976	165886	494146
					8114,25	3405,60	146057	61301		36603	
6	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6809,92	2932,92	6810	2933	673	3682	11331
					3203,82	1398,36	3204	1398		839	
7	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	39	36933,00	--	1440387	--	1440387	--	1555618
					--	--	--	--		115231	
8	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	79440,00	--	238320	--		--	238320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	238320	--	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								3658547
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%		2,90%								3764645
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 1,17%		1,17%								3808691
	Непредвиденные работы и затраты 2%										3884865
	НДС 12%.		12%								466184
	Итого с НДС:										4351049

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____ М.П.

Технадзор: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Черданцев А.Г. _____ М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 59 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 7/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
		Выемка									
1	Е11-010104-0206 1101-0104-0206 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	707,73	34,46	34,46	24389	24389	--	3593	30221
					--	7,05	--	4991		2239	
2	Е11-010104-0214 1101-0104-0214 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	707,73	55,47	55,47	39260	39260	--	5785	48648
					--	11,35	--	8034		3604	
		Насыпь									
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3816,66	33,67	33,67	128525	128525	--	31872	173229
					--	11,60	--	44267		12832	
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3816,66	49,89	49,89	190395	190395	--	47215	256619
					--	17,18	--	65577		19009	
5	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3816,66	68,67	68,67	262094	262094	--	66124	354476
					--	24,06	--	91840		26257	
6	86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция	132	39239,00	2068,00	5179548	272976	4378176	565405	6204549
					4003,00	704,00	528396	92928		459596	
6.1	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	132	39239,00	2068,00	5179548	272976	4378176	565405	6204549
					4003,00	704,00	528396	92928		459596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**86-010605-0206**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 4,0 м х2 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**126023,00**	**4710,00**	**126023**	**4710**	**99331**	**21509**	**159334**
					21982,00	**1654,00**	**21982**	**1654**		**11803**	
7.1	У86-010605-0206 8601-0605-0206 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками	шт.	1	126023,00	4710,00	126023	4710	99331	21509	159334
					21982,00	1654,00	21982	1654		11803	
8	**86-010605-0403**	**Калитка распашная из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 1,0 м х 2 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**70023,00**	**152,00**	**70023**	**152**	**59910**	**9110**	**85464**
					9961,00	**50,00**	**9961**	**50**		**6331**	
8.1	У86-010605-0403 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	1	70023,00	152,00	70023	152	59910	9110	85464
					9961,00	50,00	9961	50		6331	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7312540**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**560339**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**922500**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**309340**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4537417**		
		- Накладные расходы	Тенге							**750613**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**541671**	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								7312540
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%		2,90%								7524604
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 1,17%		1,17%								7612642
	Непредвиденные работы и затраты 2%										7764894
	НДС :12%:		12%								931787
	Итого с НДС:										` 8696682

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____ М.П.

Технадзор: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Черданцев А.Г. _____ М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.