Заказчик (застройщик): ТОО «Ана Жер Курылыс»

Подрядчик : ТОО «Tengiz Invest Stroy»

Наименование строительства и его адрес:

г.Алматы,МАЖК "Коркем Тау"

Форма № КС 3

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №АЖК/ПОД-17	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		дата от 20.09.2013 г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		в том числе за отчетный период, без НДС	Сумма НДС	ВСЕГО с учетом НДС
			с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего работ и затрат:		413 938 749				
				413 938 749			
					147 835 268	17 740 232	165 575 500
	в том числе:						
	Работы по устройство монолитного каркаса		413 938 749	413 938 749	147 835 268	17 740 232	165 575 500
	Всего к оплате:						**165 575 500**

Заказчик:

Директор Ауелбеков А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

Директор Жаркимбекова А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Наименование объекта: МАЖК "Коркем Тау"

Монолитный железобетонный каркас

(наименование конструктива)

Заказчик: ТОО "Ана Жер Құрылыс"

Подрядчик: ТОО «Tengiz Invest Stroy»

Договор подряда №АЖК/ПОД-17 от 20 сентября 2013 года

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

№	Наименование работ	Ед. Изм.	Количество	Цена за единицу, тенге	Общая сумма по договору с НДС	Выполнено с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
						Физ.объем	Сумма в тенге	Физ.объем	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Устройство монолитных стен	м3	3570,00	25 725	91 838 250	3 570,00	91 838 250	1 428,00	36 735 300
2	Устройство монолитных плит перекрытия	м3	1757,00	25 725	45 198 825	1 757,00	45 198 825	702,80	18 079 530
3	Устройство монолитных лестничных маршей и площадок	м3	890,00	25 725	22 895 250	890,00	22 895 250	356,00	9 158 100
4	Арматура А1 6-10мм (6,8мм)	тн	279,49	111 607	31 193 356	279,49	31 193 356	111,80	12 477 343
5	Арматура А3 10мм	тн	306,21	108 036	33 082 069	306,21	33 082 069	122,49	13 232 827
6	Арматура А3 12мм	тн	220,24	104 464	23 006 920	220,24	23 006 920	88,09	9 202 768
7	Арматура А3 14-32мм (14,16мм)	тн	65,15	102 679	6 689 637	65,15	6 689 637	26,06	2 675 855
8	Проволока ОК1,2	тн	221,08	191 964	42 439 829	221,08	42 439 829	88,43	16 975 932
9	Бетон В25	м3	6310,26	11 607	73 244 031	6 310,26	73 244 031	2 524,10	29 297 613
	Итого затраты (без НДС)				**369 588 169**		**369 588 169**		**147 835 268**
	Итого:				**413 938 749**		**413 938 749**		**165 575 500**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик (застройщик): ТОО «Ана Жер Курылыс»

Подрядчик : ТОО «Tengiz Invest Stroy»

Наименование строительства и его адрес:

г.Алматы.МАЖК "Коркем Тау"

Форма № КС 3

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №АЖК/ПОД-17	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		дата от 20.09.2013 г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		в том числе за отчетный период, без НДС	Сумма НДС	ВСЕГО с учетом НДС
			с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего работ и затрат:		248 363 250				
				248 363 250			
					221 752 902	26 610 348	248 363 250
	в том числе:						
	Работы по устройство монолитного каркаса		248 363 250	248 363 250	221 752 902	26 610 348	248 363 250
	Всего к оплате:						**248 363 250**

Заказчик:

Директор Ауелбеков А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

Директор Жаркимбекова А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Наименование объекта: МАЖК "Коркем Тау"

Монолитный железобетонный каркас

(наименование конструктива)

Заказчик: ТОО "Ана Жер Құрылыс"

Подрядчик: ТОО «Tengiz Invest Stroy»

Договор подряда №АЖК/ПОД-17 от 20 сентября 2013 года

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

№	Наименование работ	Ед. Изм.	Количество	Цена за единицу, тенге	Общая сумма по договору с НДС	Выполнено с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
						Физ.объем	Сумма в тенге	Физ.объем	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Устройство монолитных стен	м3	3570,00	25 725	91 838 250	2 142,00	55 102 950	2 142,00	55 102 950
2	Устройство монолитных плит перекрытия	м3	1757,00	25 725	45 198 825	1 054,20	27 119 295	1 054,20	27 119 295
3	Устройство монолитных лестничных маршей и площадок	м3	890,00	25 725	22 895 250	534,00	13 737 150	534,00	13 737 150
4	Арматура А1 6-10мм (6,8мм)	тн	279,492	111 607	31 193 356	167,70	18 716 014	167,70	18 716 014
5	Арматура А3 10мм	тн	306,214	108 036	33 082 069	183,73	19 849 241	183,73	19 849 241
6	Арматура А3 12мм	тн	220,237	104 464	23 006 920	132,14	13 804 152	132,14	13 804 152
7	Арматура А3 14-32мм (14,16мм)	тн	65,151	102 679	6 689 637	39,09	4 013 782	39,09	4 013 782
8	Проволока ОК1,2	тн	221,082	191 964	42 439 829	132,65	25 463 898	132,65	25 463 898
9	Бетон В25	м3	6310,26	11 607	73 244 031	3 786,15	43 946 419	3 786,15	43 946 419
	Итого затраты (без НДС)				**369 588 169**		**221 752 902**		**221 752 902**
	Итого:				**413 938 749**		**248 363 250**		**248 363 250**

Заказчик:

Подрядчик: