Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "VK INVEST COMPANY"

Наименование объекта: "Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске (Без наружных инженерных сетей)"

Возвратный экземпляр

Справка №18
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	14.03.2019	Местный бюджет	003 028	ТОО "VK INVEST COMPANY"	017
				Республиканский бюджет	003 011		
		1	23.04.2019		003 052		
		2	23.10.2019				
		3	19.11.2019				
		4	20.12.2019				
		5	11.03.2020				
		6	22.04.2020				
		8	24.06.2020				
		8	30.10.2020				
		9	12.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце февраль 2021 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №18	11 605 633 240,28	982 166 574,70	10 150 915 724	939 468 821	30 961 660	14 197 664	400 514 666		117 859 988,96	1 100 026 563,66
Всего к оплате										1 100 026 563,66

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ **М.С. Акимжанов**

Технический надзор:
Директор
ТОО "UK Teh Consulting"
_____ **Д.Е. Кабаев**

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр управления проектами"
_____ **Р.Т. Кабеков**

Подрядчик:
Директор
ТОО "VK INVEST COMPANY"
_____ **Р.К. Шкибаев**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "VK INVEST COMPANY"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Шоссе САМАРСКОЕ, 29

БИН/ИИН 151240002273, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ36070G000070N00047, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Договор № 26 от 14.03.2019 года, **доп.соглашение** №1 от 23.04.2019 года, **доп.соглашение** №2 от 23.10.2019 года, **доп.соглашение** №3 от 19.11.2019 года, **доп.соглашение** №4 от 20.12.2019 года, **доп.соглашение** №5 от 11.03.2020 года, **доп.соглашение** №6 от 22.04.2020 года, **доп.соглашение** №8 от 24.06.2020 года, **доп.соглашение** №8 от 30.10.2020 года, **доп.соглашение** №9 от 12.02.2021 года

Наименование объекта: "Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске (Без наружных инженерных сетей)"

Акт №18
приемки выполненных работ
за февраль 2021 года

16.02.2021г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12-ти этажный жилой дом позиция 108 (1-я очередь)										
	Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы АР										
	Раздел 3 Кровля										
	3.1 Тип 1										
27	1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	528,396	632,48	98,08	334200	51823	173494	111593	481456
					206,06	23,49	108883	12414	–	35663	
28	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	7925,94	20,19	1,45	160050	11529	142472	8215	181726
					0,76	0,36	6049	2880	–	13461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1112-0101-1601										
		Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	528,396	102,3	1,04	54055	547	28669	23087	83313
					47,01	0,48	24839	256	–	6171	
30	1112-0101-1402										
		Покрытия. Утепление из шлака НР = 92 % К=1,100;	м3 утеплителя	190,22256	3956,52	1658,44	752619	315472	–	474231	1324998
					2298,08	411,74	437147	78322	–	98148	
31	2900-0001-0004(пл)	Шлак ТОО"Айтас-Энерго" К=1,100;	т	317,0376	178,57		56613		56613	–	61142
							–		–	4529	
32	1112-0101-1503										
		Пароизоляция прокладная из рубероида РПП-300. Устройство в один слой НР = 92 % К=1,100;	м2 изолируемой поверхности	528,396	301,17	11,62	159135	6139	114345	36921	211740
					73,15	2,8	38651	1481	–	15684	
33	1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	528,396	590,35	98,08	311936	51823	151230	111593	457411
					206,06	23,49	108883	12414	–	33882	
34	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-5283,96	17,38	1,45	-91859	-7687	-80139	-5477	-105123
					0,76	0,36	-4033	-1920	–	-7787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	528,396	102,3	1,04	54055	547	28669	23087	83313
					47,01	0,48	24839	256	–	6171	
36	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=1,100;	т	0,5284	13767,98	1288,8	7275	681	17	6246	14603
					12447,01	543,15	6577	287	–	1082	
37	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=1,100;	т	0,5284	268302		141771		141771	–	153113
							–		–	11342	
38	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	528,396	1990,65	13,59	1051851	7180	975779	65634	1206884
					130,38	4,63	68892	2449	–	89399	
39	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	528,396	913,24	6,45	482554	3408	447958	29768	553308
					59,02	2,21	31188	1168	–	40986	
	3.2 Тип 2										
40	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=1,100;	м2 стяжки	74,074	1106,12	26,33	81935	1950	50085	29003	119813
					403,65	12,88	29900	954	–	8875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	444,444	177,22	4,46	78763	1982	75027	2538	87805
					3,95	2,13	1754	946	–	6504	
42	1113-0601-0101	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой НР = 69 % К=1,100;	м2	74,074	3709,68	945,2	274791	70015	65090	117428	423597
					1885,76	411,74	139686	30499	–	31378	
43	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление из шлака НР = 92 % К=1,100;	м3 утеплителя	74,074	3956,53	1658,45	293076	122848	–	184669	515965
					2298,08	411,74	170228	30499	–	38220	
44	2900-0001-0004(пл)	Шлак. ТОО"Айтас-энерго" К=1,100;	т	19,5173	178,57		3485		3485	–	3764
							–		–	279	
45	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=1,100;	т	0,07334	13771,48	1295,34	1010	95	2	867	2027
					12448,87	545,4	913	40	–	150	
46	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=1,100;	т	0,07334	268302		19677		19677	–	21251
							–		–	1574	
47	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	74,074	590,34	98,06	43729	7264	21201	15644	64123
					206,06	23,49	15264	1740	–	4750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-740,74	17,38	1,46	-12877	-1078	-11234	-767	-14736
					0,76	0,36	-565	-269	–	-1092	
49	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % К=1,100;	м2 утепляемого покрытия	74,074	860,9	48,48	63770	3591	24566	33519	105072
					480,78	11,08	35613	821	–	7783	
50	2111-0102-0108										
		Плиты теплоизоляционные "IZOTERM-КРОВЛЯ"из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200 К=1,100;	м3	16,0222	35901		575213		575213	–	621230
							–		–	46017	
51	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	74,074	1568,62	13,59	116194	1007	105529	9202	135428
					130,38	4,64	9658	344	–	10032	
52	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	74,074	913,24	6,44	67647	477	62798	4173	77566
					59,02	2,21	4372	164	–	5746	
53	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	41,85	2454,29	47,55	102712	1990	80807	18595	131012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					475,87	7,1	19915	297	–	9705	
	3.3 Тип 3										
54	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 % К=1,100;	м3 утеплителя	4,92371	33892,53	1411,13	166877	6948	144773	15534	197004
					3078,17	351,16	15156	1729	–	14593	
55	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02607	13770,62	1304,18	359	34	1	308	720
					12428,08	537,02	324	14	–	53	
56	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02607	268302		6995		6995	–	7555
							–		–	560	
57	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	28,963	610,78	98,09	17690	2841	8881	6117	25712
					206,06	23,51	5968	681	–	1905	
58	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-289,63	18,75	1,46	-5430	-422	-4787	-300	-6188
					0,76	0,36	-221	-105	–	-458	
59	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	28,963	1990,64	13,6	57655	394	53485	3597	66152
					130,37	4,63	3776	134	–	4900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	28,963	913,27	6,46	26451	187	24554	1633	30331
					59,04	2,24	1710	65	–	2247	
	3.4 Тип 4										
61	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	23,705	712,72	19,45	16895	461	1761	13656	32995
					618,98	7,21	14673	171	–	2444	
62	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,100;	м2	23,705	2040		48358		48358	–	52227
							–		–	3869	
	3.5 Кровля машинного отделения										
63	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	53,9	517,4	36,62	27888	1974	–	24390	56460
					480,78	11,08	25914	597	–	4182	
64	2900-0003-0009(пл)	Утеплитель "ТЕХНОФАС". ТОО"Восток ИНТЕКО"	м3	5,642	15446		87146		87146	–	94118
										6972	
65	2900-0003-0009(пл)	Утеплитель "ТЕХНОФАС". ТОО"Восток ИНТЕКО"	м3	1,59	15446		24559		24559	–	26524
							–		–	1965	
	<u>Раздел 5 Двери</u>										
	5.0 Подраздел без наименования										
89	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	312,16665	2117,48	123,42	661007	38527	37349	541297	1298488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1874,42	52,25	585131	16310	–	96184	
93	1110-0107-0106										
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	986,5555	1622,01	71,78	1600207	70812	515249	940507	2743971
					1027,97	31,28	1014146	30862	–	203257	
101	1110-0402-0502										
		Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	46,2815	2117,5	123,42	98001	5712	5538	80252	192513
					1874,42	52,25	86751	2418	–	14260	
106	1109-0601-0101										
		Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,07	89414,29	4285,71	6259	300	132	4104	11192
					83242,86	1728,57	5827	121	–	829	
	Раздел 6 Полы										
	6.1 Тип 1 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
108	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	15,8884	18174,64	1531,62	288766	24335	209010	59705	376349
					3488,14	509,49	55421	8095	–	27878	
111	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	397,21	3658,06	19,82	1453017	7873	1299024	140939	1721472
					367,87	9,6	146120	3815	–	127516	
	6.2 Тип 2 Туалеты, ванные										
112	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	1,5548	18174,04	1531,39	28257	2381	20453	5842	36827
					3487,91	509,39	5423	792	–	2728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,87	1799,31	76,33	69939	2967	43105	22841	100202
					614,02	11,11	23867	432	–	7422	
114	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,87	1271,85	37,92	49437	1474	33563	13767	68260
					370,47	6,33	14400	246	–	5056	
117	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,87	4372,01	69,36	169940	2696	123407	42342	229265
					1127,78	31,08	43837	1208	–	16983	
6.3 Тип 3 Балконы, балкон-лоджия											
118	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	63,36	1799,32	76,36	114005	4838	70263	37232	163336
					614,02	11,11	38904	704	–	12099	
119	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	63,36	1271,86	37,94	80585	2404	54708	22442	111269
					370,47	6,33	23473	401	–	8242	
122	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	63,36	4372,06	69,37	277014	4395	201163	69020	373717
					1127,78	31,08	71456	1969	–	27683	

6.4 Тип 4 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4342,36	1106,13	26,33	4803200	114319	2936087	1700191	7023662
					403,65	12,88	1752794	55920	–	520271	
124	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	17369,44	177,22	4,46	3078152	77463	2932135	99208	3431549
					3,95	2,13	68554	36986	–	254189	
127	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	4342,36	3658,06	19,82	15884603	86072	14201124	1540764	18819396
					367,87	9,6	1597407	41704	–	1394029	
6.5 Тип 5 Туалеты, ванные											
128	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	399,3	1106,12	26,33	441675	10512	269986	156340	645856
					403,65	12,88	161177	5142	–	47841	
129	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	1597,2	177,22	4,46	283050	7123	269623	9123	315547
					3,95	2,13	6304	3401	–	23374	
132	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	399,3	1799,32	76,34	718469	30482	442810	234632	1029349
					614,02	11,1	245177	4432	–	76248	
133	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	399,3	1271,87	37,93	507857	15146	344780	141431	701231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					370,48	6,33	147931	2527	–	51943	
134	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	399,3	4372,05	69,37	1745758	27699	1267736	434966	2355182
					1127,78	31,07	450323	12407	–	174458	
6.6 Тип 6 Балконы, Балкон-лоджия											
135	1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	696,96	1799,32	76,34	1254054	53205	772904	409540	1796682
					614,02	11,1	427945	7736	–	133088	
136	1111-0101-0402										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	696,96	1271,86	37,93	886437	26436	601794	246860	1223961
					370,48	6,33	258207	4410	–	90664	
139	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	696,96	4372,05	69,37	3047142	48349	2212775	759214	4110864
					1127,78	31,07	786018	21656	–	304508	
6.7 Тип 7 Тамбуры, лифтовой холл, тамбуры лестничной клетки											
140	1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	226,3	1799,32	76,34	407187	17276	250959	132976	583376
					614,02	11,1	138952	2512	–	43213	
141	1111-0101-0402										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	226,3	1271,86	37,93	287823	8584	195400	80155	397416
					370,48	6,33	83839	1432	–	29438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	226,3	1106,13	26,33	250317	5958	153013	88604	366035
					403,65	12,88	91346	2914	–	27114	
143	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	452,6	177,21	4,46	80207	2018	76403	2585	89415
					3,95	2,13	1786	964	–	6623	
146	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	226,3	4372,05	69,37	989395	15699	718479	246514	1334782
					1127,78	31,07	255217	7032	–	98873	
6.8 Тип 7.1 Тамбуры лестничной клетки											
149	1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,4	1799,15	76,28	16912	717	10423	5523	24230
					614,04	11,06	5772	104	–	1795	
150	1111-0101-0402										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,4	1271,81	37,98	11955	357	8116	3329	16507
					370,43	6,38	3482	60	–	1223	
151	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,4	4371,91	69,36	41096	652	29843	10239	55442
					1127,77	31,06	10601	292	–	4107	
6.9 Тип 7.2 Тамбуры											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,38	1351,28	76,33	12675	716	6200	5511	19641
					613,97	11,09	5759	104	–	1455	
155	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,38	823,67	37,85	7726	355	3896	3322	11932
					370,47	6,29	3475	59	–	884	
156	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,38	4371,86	69,3	41008	650	29779	10219	55325
					1127,83	31,13	10579	292	–	4098	
6.10 Тип 8 Лестничная клетка											
159	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	239,35	4372,05	69,37	1046450	16604	759912	260729	1411753
					1127,78	31,07	269934	7437	–	104574	
6.11 Тип 9 Мусоросборная камера											
162	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,74	1106,15	26,47	4137	99	2528	1465	6050
					403,74	12,83	1510	48	–	448	
163	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	7,48	177,27	4,41	1326	33	1263	43	1479
					4,01	2,14	30	16	–	110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,74	1799,47	76,47	6730	286	4148	2198	9642
					613,9	11,23	2296	42	–	714	
165	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,74	1272,19	37,97	4758	142	3230	1325	6570
					370,59	6,42	1386	24	–	487	
166	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,74	4372,19	69,52	16352	260	11874	4074	22060
					1127,81	31,02	4218	116	–	1634	
6.12 Тип 10 Холл											
169	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	637,8	1106,13	26,33	705487	16791	431248	249721	1031625
					403,65	12,88	257448	8213	–	76417	
170	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1275,6	177,22	4,46	226057	5688	215334	7286	252010
					3,95	2,13	5035	2716	–	18667	
171	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	637,8	4372,05	69,37	2788493	44245	2024950	694770	3761924
					1127,78	31,07	719298	19819	–	278661	
6.14 Тип 11 Чердак, венткамера											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	553,68	37288,91	28,89	20646124	15994	20473996	153893	22464018
					281,99	13,69	156134	7582	–	1664001	
177	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	553,68	349,86	11,62	193713	6432	146781	38687	250992
					73,15	2,8	40500	1551	–	18592	
	6.15 Тип 12 Тамбуры, машинное отделение лифта										
182	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	40,95	4372,09	69,4	179037	2842	130012	44609	241538
					1127,79	31,09	46183	1273	–	17892	
	6.16 Тип 13 Мусоросборная камера										
185	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	41,44	1106,13	26,33	45838	1091	28020	16225	67028
					403,64	12,89	16727	534	–	4965	
186	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	82,88	177,22	4,46	14688	370	13991	473	16374
					3,95	2,12	327	176	–	1213	
187	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	41,14	1799,34	76,35	74025	3141	45623	24175	106056
					614,03	11,11	25261	457	–	7856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	41,14	1271,85	37,92	52324	1560	35523	14571	72247
					370,47	6,32	15241	260	–	5352	
189	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	41,14	4372,05	69,37	179866	2854	130615	44814	242654
					1127,78	31,04	46397	1277	–	17974	
	6.19 Устройство плинтусов										
194	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	2333,34	549,66	1,55	1282535	3620	621968	619123	2053791
					281,55	0,73	656947	1695	–	152133	
195	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	2859,4	338,67	0,78	968404	2218	648717	299398	1369226
					111,03	0,36	317469	1039	–	101424	
196	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	2268,2	338,67	0,78	768180	1760	514590	237495	1086129
					111,03	0,36	251830	824	–	80454	
	<u>Раздел 7 Продухи</u>										
	7.1 Решетка продуха для РП-1										
197	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	15	1337,8	45,87	20067	688	1836	17371	40433
					1169,53	12,13	17543	182	–	2995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	2105-0201-0502										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0882	232308		20490		20490	–	22129
							–		–	1639	
199	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0075	313476		2351		2351	–	2539
							–		–	188	
	7.2 Решетка продуха для МР-1										
200	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	12	1337,58	45,75	16051	549	1468	13895	32342
					1169,5	12,08	14034	145	–	2396	
201	2105-0201-0502										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07032	232308		16336		16336	–	17643
							–		–	1307	
202	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0084	313476		2633		2633	–	2844
							–		–	211	
	<u>Раздел 8 Внутренняя отделка</u>										
	8.1 Тип 1А										
205	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	74,82	768,28	4,53	57483	339	17073	32185	96841
					535,57	2,14	40071	160	–	7173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	94,68	288,67	2,27	27331	215	12835	11506	41944
					150,83	1,08	14281	102	–	3107	
209	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	90,48	288,65	2,27	26117	205	12265	10995	40081
					150,83	1,07	13647	97	–	2969	
211	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,54	288,67	2,27	6218	49	2920	2618	9543
					150,84	1,07	3249	23	–	707	
213	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,36	4277,78	22,22	1540	8	912	501	2204
					1722,22	16,67	620	6	–	163	
217	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,54	4278,57	22,08	6589	34	3903	2142	9429
					1722,08	16,23	2652	25	–	698	
219	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,59	4279,19	22,32	53875	281	31912	17515	77101
					1722,16	16,84	21682	212	–	5711	
221	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	8,29	4279,13	22,32	35474	185	21012	11534	50769
					1722,2	16,89	14277	140	–	3761	

8.2 Тип 1Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	158,2	768,29	4,53	121544	717	36100	68053	204765
					535,57	2,14	84727	339	–	15168	
226	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	78,28	288,64	2,26	22595	177	10611	9513	34677
					150,83	1,07	11807	84	–	2569	
228	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	86,96	288,66	2,27	25102	197	11788	10568	38524
					150,84	1,07	13117	93	–	2854	
230	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	285,56	288,65	2,27	82428	647	38709	34702	126500
					150,83	1,07	43072	306	–	9370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	0,62	4277,42	20,97	2652	13	1571	863	3796
					1722,58	17,74	1068	11	–	281	
234	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	5,54	4278,88	22,2	23705	123	14041	7707	33925
					1722,2	16,79	9541	93	–	2513	
236	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	34,56	4279,2	22,34	147889	772	87599	48082	211649
					1722,16	16,9	59518	584	–	15678	
238	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	10,28	4279,28	22,37	43991	230	26057	14302	62956
					1722,18	16,93	17704	174	–	4663	

8.3 Тип 1В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	823,02	768,29	4,53	632319	3729	187805	354038	1065266
					535,57	2,14	440785	1762	–	78909	
243	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1041,48	288,66	2,27	300629	2360	141178	126565	461370
					150,83	1,07	157091	1115	–	34176	
245	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	960,74	288,66	2,27	277323	2177	130234	116752	425601
					150,83	1,07	144912	1028	–	31526	
247	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	213,18	288,66	2,27	61536	483	28898	25907	94438
					150,83	1,07	32155	229	–	6995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,41	4279,47	22,29	14593	76	8644	4744	20884
					1722,29	16,72	5873	57	–	1547	
251	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,96	4279,29	22,22	16946	88	10038	5510	24252
					1722,22	16,92	6820	67	–	1796	
253	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	13,53	4279,16	22,32	57897	302	34294	18823	82858
					1722,17	16,85	23301	228	–	6138	
255	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	133,54	4279,16	22,32	571439	2980	338482	185786	817803
					1722,16	16,89	229977	2255	–	60578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	81,07	4279,18	22,31	346913	1809	205488	112789	496478
					1722,17	16,9	139616	1370	–	36776	
	8.4 Тип 1Г										
260	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=22,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1740,2	768,29	4,53	1336981	7885	397097	748579	2252405
					535,57	2,14	931999	3725	–	166845	
262	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=22,000;	м2 окрашиваемой поверхности	922,24	288,66	2,27	266210	2090	125015	112074	408547
					150,83	1,07	139105	987	–	30263	
264	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=22,000;	м2 окрашиваемой поверхности	956,56	288,66	2,27	276117	2167	129668	116245	423751
					150,83	1,07	144282	1024	–	31389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=22,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3092,32	288,66	2,27	892615	7006	419182	375790	1369877
					150,83	1,07	466427	3310	–	101472	
268	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	6,82	4279,18	22,29	29184	152	17287	9489	41767
					1722,14	17,01	11745	116	–	3094	
270	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	54,12	4279,16	22,32	231588	1208	137177	75293	331431
					1722,15	16,87	93203	913	–	24550	
272	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	380,16	4279,16	22,31	1626766	8482	963588	528893	2328112
					1722,16	16,89	654696	6420	–	172453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	113,08	4279,16	22,3	483887	2522	286623	157322	692506
					1722,16	16,9	194742	1911	–	51297	
	8.5 Тип 2А										
277	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	106,16	768,29	4,53	81562	481	24225	45667	137407
					535,57	2,15	56856	228	–	10178	
279	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	110,76	288,65	2,27	31971	251	15014	13459	49064
					150,83	1,07	16706	118	–	3634	
281	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	159,4	288,65	2,26	46011	361	21607	19370	70611
					150,83	1,07	24043	170	–	5230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,54	288,67	2,27	6218	49	2920	2618	9543
					150,84	1,07	3249	23	–	707	
285	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	
287	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,36	4277,78	22,22	1540	8	912	501	2204
					1722,22	16,67	620	6	–	163	
289	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,59	4279,19	22,32	53875	281	31912	17515	77101
					1722,16	16,84	21682	212	–	5711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	8,29	4279,13	22,32	35474	185	21012	11534	50769
					1722,2	16,89	14277	140	–	3761	
	8.6 Тип 2Б										
294	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	98,68	768,3	4,53	75816	447	22519	42449	127726
					535,57	2,14	52850	211	–	9461	
296	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	69,86	288,65	2,28	20165	159	9469	8490	30947
					150,83	1,07	10537	75	–	2292	
298	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	222,44	288,66	2,27	64209	504	30153	27032	98540
					150,84	1,07	33552	238	–	7299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	18,52	288,71	2,27	5347	42	2512	2250	8205
					150,81	1,08	2793	20	–	608	
302	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	
304	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,66	4278,95	22,18	11382	59	6742	3701	16290
					1722,18	16,92	4581	45	–	1207	
306	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	13,68	4279,17	22,37	58539	306	34674	19031	83776
					1722,15	16,81	23559	230	–	6206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,83	4279,07	22,3	24947	130	14777	8111	35703
					1722,13	16,98	10040	99	–	2645	
	8.7 Тип 2В										
311	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	112,58	768,29	4,53	86494	510	25690	48428	145716
					535,57	2,14	60294	241	–	10794	
313	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	55,28	288,66	2,26	15957	125	7494	6718	24489
					150,83	1,09	8338	60	–	1814	
315	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	169,4	288,64	2,26	48896	383	22962	20586	75041
					150,83	1,07	25551	181	–	5559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	148,94	288,65	2,26	42992	337	20190	18099	65978
					150,83	1,07	22465	159	–	4887	
319	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,24	4275	20,83	1026	5	608	334	1469
					1720,83	16,67	413	4	–	109	
321	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,47	4279,59	22,45	6291	33	3726	2045	9003
					1722,45	16,33	2532	24	–	667	
323	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	15,7	4279,17	22,29	67183	350	39795	21842	96147
					1722,17	16,88	27038	265	–	7122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	4,74	4279,11	22,36	20283	106	12014	6594	29027
					1722,15	16,88	8163	80	–	2150	
	8.8 Тип 2Г										
328	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	110,82	288,65	2,26	31988	251	15022	13466	49090
					150,83	1,06	16715	118	–	3636	
330	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	92,2	288,67	2,27	26615	209	12499	11204	40845
					150,84	1,06	13907	98	–	3026	
332	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	186,04	288,66	2,27	53702	422	25219	22608	82415
					150,83	1,07	28061	199	–	6105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	35,04	288,64	2,25	10114	79	4750	4258	15522
					150,83	1,08	5285	38	–	1150	
336	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	
338	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,53	4279,05	22,13	10826	56	6413	3519	15493
					1722,13	16,6	4357	42	–	1148	
340	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	14,36	4279,04	22,28	61447	320	36397	19978	87939
					1722,14	16,85	24730	242	–	6514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	6,15	4279,19	22,28	26317	137	15589	8556	37663
					1722,11	16,91	10591	104	–	2790	
	8.9 Тип 2Д										
345	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1075,14	768,29	4,53	826020	4871	245336	462491	1391592
					535,57	2,14	575813	2301	–	103081	
347	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2402,4	288,66	2,27	693467	5443	325660	291948	1064248
					150,83	1,07	362364	2571	–	78833	
349	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	768,46	288,66	2,27	221820	1741	104169	93386	340422
					150,83	1,07	115910	822	–	25216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	226,6	288,65	2,27	65409	514	30716	27538	100383
					150,83	1,07	34179	243	–	7436	
353	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	37,51	4279,18	22,31	160512	837	95077	52185	229713
					1722,15	16,88	64598	633	–	17016	
355	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	25,74	4279,18	22,34	110146	575	65243	35810	157632
					1722,14	16,86	44328	434	–	11676	
357	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	145,09	4279,16	22,31	620863	3237	367758	201855	888535
					1722,16	16,89	249868	2451	–	65817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	53,79	4279,16	22,33	230176	1201	136340	74834	329411
					1722,16	16,88	92635	908	–	24401	
	8.10 Тип 2Е										
362	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1224,96	768,29	4,53	941126	5550	279524	526938	1585509
					535,57	2,14	656052	2621	–	117445	
364	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	622,16	288,66	2,27	179591	1410	84338	75607	275614
					150,83	1,07	93843	666	–	20416	
366	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1863,4	288,66	2,27	537882	4222	252596	226446	825474
					150,83	1,07	281064	1994	–	61146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1606,88	288,66	2,27	463835	3640	217823	195274	711838
					150,83	1,07	242372	1720	–	52729	
370	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	2,64	4279,55	22,35	11298	59	6692	3674	16170
					1722,35	17,05	4547	45	–	1198	
372	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	19,47	4279,2	22,34	83316	435	49351	27087	119235
					1722,14	16,9	33530	329	–	8832	
376	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	52,14	4279,15	22,31	223115	1163	132159	72539	319306
					1722,15	16,9	89793	881	–	23652	

8.11 Тип 2Ж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1014,2	288,66	2,27	292755	2298	137481	123250	449285
					150,83	1,07	152976	1086	–	33280	
383	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2021,58	288,66	2,27	583540	4580	274037	245670	895547
					150,83	1,07	304923	2164	–	66337	
385	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	401,06	288,66	2,27	115768	909	54366	48738	177666
					150,83	1,07	60493	430	–	13160	
387	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,41	4279,47	22,29	14593	76	8644	4744	20884
					1722,29	16,72	5873	57	–	1547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	24,42	4279,16	22,32	104497	545	61897	33974	149549
					1722,15	16,91	42055	413	–	11078	
391	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	142,56	4279,16	22,31	610037	3181	361345	198334	873041
					1722,16	16,88	245511	2407	–	64670	
393	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	67,65	4279,17	22,32	289486	1510	171472	94118	414292
					1722,16	16,9	116504	1143	–	30688	
	8.12 Тип 2И										
396	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1157,64	768,29	4,53	889406	5246	264163	497980	1498377
					535,57	2,14	619997	2478	–	110991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1218,36	288,66	2,27	351688	2761	165157	148059	539727
					150,83	1,07	183770	1304	–	39980	
400	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1718,86	288,66	2,27	496159	3894	233002	208882	761444
					150,83	1,07	259263	1839	–	56403	
402	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	212,52	288,66	2,27	61345	482	28808	25826	94145
					150,83	1,07	32055	228	–	6974	
404	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,41	4279,47	22,29	14593	76	8644	4744	20884
					1722,29	16,72	5873	57	–	1547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхност и облицовки	3,96	4279,29	22,22	16946	88	10038	5510	24252
					1722,22	16,92	6820	67	–	1796	
408	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхност и облицовки	13,53	4279,16	22,32	57897	302	34294	18823	82858
					1722,17	16,85	23301	228	–	6138	
410	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхност и облицовки	133,54	4279,16	22,32	571439	2980	338482	185786	817803
					1722,16	16,89	229977	2255	–	60578	
412	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхност и облицовки	78,65	4279,16	22,3	336556	1754	199354	109421	481655
					1722,16	16,88	135448	1328	–	35678	

8.13 Тип 3А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	152,36	768,29	4,53	117056	690	34767	65540	197204
					535,57	2,14	81599	326	–	14608	
417	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	312,86	288,65	2,27	90308	709	42409	38020	138594
					150,83	1,07	47190	335	–	10266	
419	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	70,18	288,66	2,27	20258	159	9513	8529	31090
					150,84	1,07	10586	75	–	2303	
421	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	18,24	288,65	2,3	5265	42	2472	2217	8081
					150,82	1,1	2751	20	–	599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	
425	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,66	4278,95	22,18	11382	59	6742	3701	16290
					1722,18	16,92	4581	45	–	1207	
427	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	13,68	4279,17	22,37	58539	306	34674	19031	83776
					1722,15	16,81	23559	230	–	6206	
429	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,37	4279,33	22,53	22980	121	13611	7471	32887
					1722,16	16,95	9248	91	–	2436	

8.14 Тип 3Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1669,8	768,29	4,53	1282894	7567	381032	718295	2161284
					535,57	2,14	894295	3574	–	160095	
436	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	771,98	288,66	2,27	222836	1749	104646	93814	341982
					150,83	1,07	116441	826	–	25332	
438	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	226,38	288,66	2,27	65346	513	30687	27510	100284
					150,83	1,07	34146	242	–	7428	
440	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,41	4279,47	22,29	14593	76	8644	4744	20884
					1722,29	16,72	5873	57	–	1547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	25,85	4279,15	22,28	110616	576	65522	35964	158306
					1722,17	16,91	44518	437	–	11726	
444	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	145,09	4279,16	22,31	620863	3237	367758	201855	888535
					1722,16	16,89	249868	2451	–	65817	
446	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	51,04	4279,13	22,3	218407	1138	129370	71009	312569
					1722,16	16,89	87899	862	–	23153	
	8.15 Помещения являющиеся общим имуществом 1-12 этаж										
451	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	583,2	288,66	2,27	168344	1322	79056	70872	258353
					150,83	1,07	87966	624	–	19137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2833,44	288,66	2,27	817889	6420	384090	344329	1255195
					150,83	1,07	427379	3032	–	92977	
455	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	444,48	288,66	2,27	128303	1008	60252	54015	196903
					150,83	1,07	67043	476	–	14585	
457	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	85,8	117,13	2,76	10050	237	1798	6510	17885
					93,41	1,42	8015	122	–	1325	
458	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	171,6	389,36	1,49	66814	256	31832	27878	102267
					202,37	0,71	34726	121	–	7575	
460	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	1851,84	117,12	2,76	216894	5105	38807	140489	385974
					93,41	1,42	172982	2629	–	28591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3703,68	389,36	1,49	1442053	5518	687029	601700	2207253
					202,37	0,71	749506	2619	–	163500	
463	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	227,16	117,12	2,76	26606	626	4761	17233	47346
					93,41	1,42	21219	322	–	3507	
464	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	454,32	389,35	1,49	176891	676	84275	73809	270756
					202,37	0,71	91940	321	–	20056	
466	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	39,96	117,12	2,75	4680	110	837	3032	8329
					93,42	1,43	3733	57	–	617	
467	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	79,92	389,36	1,49	31118	119	14826	12983	47629
					202,36	0,7	16173	56	–	3528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=12,000;	м2 поверхности облицовки	261,24	4279,16	22,31	1117889	5829	662163	363447	1599843
					1722,16	16,89	449897	4412	–	118507	
	8.16 Чердак										
470	1115-0206-0104										
		Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	575,49	350,24	2,17	201558	1246	9437	153214	383154
					331,67	1,12	190875	642	–	28382	
473	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	83,02	768,3	4,54	63784	377	18944	35713	107457
					535,57	2,14	44463	178	–	7960	
475	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	157,04	94,68	0,71	14868	112	1320	10792	27713
					85,56	0,34	13436	54	–	2053	
477	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	874,02	94,69	0,71	82760	624	7355	60066	154252
					85,56	0,34	74781	301	–	11426	
478	1115-0108-1807										
		Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	43,23	4135,9	3,03	178795	131	168128	8461	202236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					243,72	0,93	10536	40	–	14980	
479	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,23	2514,85	31,71	108717	1371	51019	45576	166636
					1302,96	14,87	56327	643	–	12343	
480	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	43,23	94,68	0,72	4093	31	363	2970	7628
					85,57	0,32	3699	14	–	565	
482	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	75,64	288,66	2,26	21834	171	10254	9192	33508
					150,83	1,07	11409	81	–	2482	
484	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	159,66	288,64	2,26	46085	361	21642	19402	70726
					150,83	1,07	24082	171	–	5239	
486	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	20,16	117,11	2,78	2361	56	422	1530	4202
					93,4	1,44	1883	29	–	311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	40,32	389,36	1,49	15699	60	7480	6550	24029
					202,36	0,69	8159	28	–	1780	
489	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	56,8	117,13	2,76	6653	157	1190	4310	11840
					93,42	1,43	5306	81	–	877	
490	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	113,6	389,35	1,49	44230	169	21072	18456	67701
					202,37	0,71	22989	81	–	5015	
8.17 Техническое подполье											
491	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	552,36	350,24	2,17	193457	1196	9058	147055	367753
					331,67	1,12	183203	616	–	27241	
493	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,62	94,73	0,75	1385	11	123	1005	2581
					85,57	0,34	1251	5	–	191	
495	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	795,57	94,69	0,71	75332	568	6695	54674	140406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					85,56	0,34	68069	274	–	10400	
		Итого по ЛС 2-1-2					**136 293 828**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 372 655				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 682 507				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					610 577				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					73 026 309				
		Накладные расходы, тенге					24 116 517				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 095 840				
		Всего по ЛС 2-1-2					**136 293 828**				
	Локальная смета № 2-1-5 Электроосвещение										
	Раздел 1 Электрощитовая										
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	4	11188	940	44752	3760	30928	8093	57073
					2516	294	10064	1176	–	4228	
2	5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533		201533		–	–	201533
							–		201533	–	
3	5108-0401-0505(об)	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	94559		189118		–	–	189118
							–		189118	–	
5	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1444,5	168,33	8667	1010	109	5689	15504
					1258	58,83	7548	353	–	1148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0303-0404										
		Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	5136,33	105	15409	315	7546	5498	22580
					2516	29,33	7548	88	–	1673	
9	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	4	5057	101,25	20228	405	10599	6726	29110
					2306	29,25	9224	117	–	2156	
10	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1199	83	1199	83	22	809	2169
					1094	29	1094	29	–	161	
12	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3404	87	3404	87	801	1832	5655
					2516	29	2516	29	–	419	
	Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение										
14	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	289	1777,49	704,66	513696	203648	37376	294108	872428
					943,5	469,94	272672	135812	–	64624	
17	1308-0103-3001	Датчик движения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	1576,75	331,63	37842	7959	819	22959	65665
					1211	117,67	29064	2824	–	4864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0103-3001										
		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	60	1576,72	331,6	94603	19896	2047	57397	164160
					1211	117,63	72660	7058	–	12160	
22	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	20	1777,45	704,65	35549	14093	2586	20354	60375
					943,5	469,95	18870	9399	–	4472	
25	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2608,2	19,2	13041	96	6980	4295	18723
					1193	–	5965	–	–	1387	
27	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	60	381,05	3,3	22863	198	776	15811	41768
					364,82	1,18	21889	71	–	3094	
29	1308-0305-0101										
		Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	80	425,35	3,11	34028	249	568	23963	62630
					415,14	0,89	33211	71	–	4639	
31	1308-0303-2505										
		Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	290	4461,01	36,4	1293692	10556	602796	489845	1926220
					2346	–	680340	–	–	142683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1444,5	168,25	5778	673	73	3792	10336
					1258	58,75	5032	235	–	766	
36	1308-0206-1902	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	400	494,22	32,43	197688	12971	48649	100765	322329
					340,17	9,71	136068	3883	–	23876	
38	1308-0303-2503	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 32. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	50	11726,42	119,32	586321	5966	222455	258747	912673
					7158	29,42	357900	1471	–	67605	
40	1308-0206-1902	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	50	494,2	32,42	24710	1621	6081	12595	40289
					340,16	9,7	17008	485	–	2984	
42	1308-0303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	100	4461,01	36,4	446101	3640	207861	168912	664214
					2346	–	234600	–	–	49201	
44	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	170	393,04	13,84	66816	2352	20594	31982	106702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					258,06	3,24	43870	550	–	7904	
	Раздел 4 1-12 этаж, поквартирная разводка										
63	1308-0305-0901										
		Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	24	3402,83	86,83	81668	2084	19200	43985	135705
					2516	29,42	60384	706	–	10052	
65	1308-0303-0602										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=24,000;	шт.	96	4569,43	106,42	438665	10216	199393	166954	654069
					2386	29,42	229056	2824	–	48450	
67	1308-0305-1001										
		Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=24,000;	шт.	96	532,2	82,91	51091	7959	2071	31597	89303
					427,72	29,42	41061	2824	–	6615	
71	1308-0303-0601										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=24,000;	шт.	384	2608,31	19,12	1001590	7342	536136	329841	1437945
					1193	–	458112	–	–	106514	
76	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	168	1777,49	704,66	298618	118383	21727	170969	507154
					943,5	469,93	158508	78949	–	37567	
78	1308-0305-0201										
		Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	192	635,78	10,9	122069	2093	1623	85702	224393
					616,42	3,53	118353	678	–	16622	
80	1308-0305-0310	Коробка потолочная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	360	1241,36	129,71	446891	46696	28833	275918	780634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1031,56	32,94	371362	11858	–	57825	
82	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	388	381,08	3,31	147858	1286	5022	102244	270110
					364,82	1,18	141550	456	–	20008	
84	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	192	381,08	3,32	73167	637	2485	50595	133663
					364,82	1,18	70045	226	–	9901	
86	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	96	425,36	3,13	40835	300	682	28755	75157
					415,14	0,89	39853	85	–	5567	
88	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	96	1010,44	16,63	97002	1596	13284	59372	168884
					855,44	3,53	82122	339	–	12510	
90	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1152	452,81	3,32	521640	3820	25087	355743	947574
					427,72	1,18	492733	1355	–	70191	
92	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	96	1010,44	16,63	97002	1596	13284	59372	168884
					855,44	3,53	82122	339	–	12510	
95	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	96	1139,29	–	109372	–	2524	65177	188513
					1113	–	106848	–	–	13964	

Раздел 5 Прокат черного металла

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1116-0301-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	2497,94	19,54	299753	2345	248435	48876	376519
					408,11	7,5	48973	900	–	27890	
103	1116-0301-0206										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	3406,07	34,31	238425	2402	199318	36893	297343
					524,36	13,44	36705	941	–	22025	
	Раздел 6 Молниезащита										
104	1308-0208-0209										
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	480	533,41	20,59	256036	9883	144806	74901	357412
					211,14	5,59	101347	2682	–	26475	
105	1308-0208-0209										
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	72	531,51	20,58	38269	1482	21585	11236	53465
					211,14	5,6	15202	403	–	3960	
106	1308-0208-0207										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	330	762,53	25,57	251634	8437	173521	51913	327831
					211,14	7,35	69676	2426	–	24284	
107	1308-0208-0206										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	100	565,77	20,59	56577	2059	35750	13915	76131
					187,68	5,59	18768	559	–	5639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по ЛС 2-1-5					**13 061 943**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 709 923				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					520 194				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					272 201				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 904 432				
		- оборудование, тенге					390 651				
		Накладные расходы, тенге					3 598 130				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					938 613				
		Всего по ЛС 2-1-5					**13 061 943**				
	Локальная смета № 2-1-6 Слаботочные сети										
	Раздел 1 Общедомовая сеть										
1	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	24	4180,29	–	100327	–	2983	59380	172484
					4056	–	97344	–	–	12777	
2	2306-1707-0101	Коробка протяжная этажная, КПЭ-07	шт.	24	2858		68592		68592	–	74079
							–		–	5487	
3	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1041	4	2082	8	46	1237	3585
					1014	–	2028	–	–	266	
4	2404-0207-3972	Коробка протяжная 200х200х100	шт.	2	263		526		526	–	568
							–		–	42	
5	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	110	494,24	32,44	54366	3568	13379	27711	88643
					340,17	9,71	37419	1068	–	6566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2301-0501-1106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,020;	м	112,2	274		30743		30743	–	33202
							–		–	2459	
7	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	654	84,6	3270	423	501	1786	5460
					469,2	26,8	2346	134	–	404	
8	2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;	м	5,1	1111		5666		5666	–	6119
							–		–	453	
9	1310-0902-1201	Шкаф. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2919	69	2919	69	990	1149	4393
					1860	24	1860	24	–	325	
10	2306-1708-0301	Шкаф ШРМ-02	шт.	1	47999		47999		47999	–	51839
							–		–	3840	
11	1310-0603-0209	Муфта ответвления от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля ответвления до 7x4. Монтаж методом сварки НР = 61 %	кабель ответвления	1	113917	–	113917	–	17842	58606	186325
					96075	–	96075	–	–	13802	
12	2306-1703-0111	Муфта оптическая FOSC-A8	комплект	1	35374		35374		35374	–	38204
							–		–	2830	
13	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	4180,5	–	25083	–	747	14845	43122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4056	–	24336	–	–	3194	
14	2307-0202-1110	Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1	шт.	6	24077		144462		144462	–	156019
							–		–	11557	
15	1310-0205-0103	Сплиттер. Установка НР = 61 %	кассета	6	84,83	–	509	–	–	310	885
					84,83	–	509	–	–	66	
16	2900-0005-0025(пл)	Сплиттер 1:16 ИП "Жетысу Энерго"	шт	2	10714		21428		21428	–	23142
							–		–	1714	
17	1310-0105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной НР = 61 %	м кабеля	3177	591,33	75,86	1878649	241020	293949	860481	2958260
					422,94	21,07	1343680	66944	–	219130	
18	2306-0703-0614	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКГнг-SM-2-FF	км	0,297	809842		240523		240523	–	259765
							–		–	19242	
19	2306-0703-0504	Кабель оптоволоконный абонентский (Патчкорд L=30 м) ST/PC-duplex-32м	км	2,88	46360		133517		133517	–	144198
							–		–	10681	
20	1310-0408-0507	Розетка абонентская. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	96	1029,26	–	98809	–	1465	59380	170844
					1014	–	97344	–	–	12655	
21	2307-0220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	96	302		28992		28992	–	31311
							–		–	2319	
22	1308-0206-1901	Кабельный канал НР = 72 %	м	1440	393,04	13,83	565976	19915	174455	270910	903837
					258,06	3,23	371606	4658	–	66951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	1440	67		96480		96480	–	104198
							–		–	7718	
	Раздел 2 Домофонная связь										
24	1310-0410-0101	Блок вызова. Монтаж оборудования НР = 61 %	блок	2	24288	3575	48576	7150	8036	21579	75767
					16695	993	33390	1986	–	5612	
25	2308-0504-0602	Блок вызова DP 420-TD22	шт.	2	8340		16680		16680	–	18014
							–		–	1334	
26	1310-0701-0303	Устройство блок питания. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6706	1	6706	1	180	3980	11541
					6525	–	6525	–	–	855	
27	2308-0504-0601	Блок PS2	шт.	1	15070		15070		15070	–	16276
							–		–	1206	
28	1310-0202-0205	Коммутатор (100 абонентов). Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	1	8999	741	8999	741	2466	3659	13671
					5792	206	5792	206	–	1013	
29	2308-0504-1107	Коммутатор КМ100-7.1	шт.	1	8987		8987		8987	–	9706
							–		–	719	
30	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1577	331,5	3154	663	69	1913	5472
					1211	117,5	2422	235	–	405	
31	2308-0504-0801	Замок электромагнитный ME 300	шт.	2	10406		20812		20812	–	22477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	1665	
32	1308-0103-3201	Доводчик. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3023	–	6046	–	1202	3488	10297
					2422	–	4844	–	–	763	
33	2109-0404-0104	Доводчик дверной KING 80	комплект	2	5722		11444		11444	–	12360
							–		–	916	
34	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1577	331,5	3154	663	69	1913	5472
					1211	117,5	2422	235	–	405	
35	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом B21	шт.	2	3514		7028		7028	–	7590
							–		–	562	
36	1310-0203-0102	Пульт абонентский настенный HS-400. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	96	1115,27	–	107066	–	23362	51059	170775
					871,92	–	83704	–	–	12650	
37	2308-0504-1001	Устройство квартирное переговорное HS-400	шт.	96	1651		158496		158496	–	171176
							–		–	12680	
38	2308-0504-0902	Ключ TM DS 1990	шт.	200	194		38800		38800	–	41904
							–		–	3104	
39	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	14	4180,29	–	58524	–	1740	34638	100615
					4056	–	56784	–	–	7453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2307-0202-1201	Коробка соединительная КС-102, КС-4.1	шт.	14	7619		106666		106666	–	115199
							–		–	8533	
41	1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	45	155,29	21,36	6988	961	33	3819	11672
					133,2	5,93	5994	267	–	865	
42	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 3х1,5	км	0,025	35095		877		877	–	947
							–		–	70	
43	2306-0408-0513	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,02	52480		1050		1050	–	1134
							–		–	84	
44	1310-0105-0302	Кабель и провод питания сечением 10 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	100	197,73	27,47	19773	2747	72	10807	33026
					169,54	7,63	16954	763	–	2446	
45	2306-0408-0517	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х1,5	км	0,1	112526		11253		11253	–	12153
							–		–	900	
46	1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	1464	155,29	21,36	227348	31277	1052	124261	379738
					133,21	5,93	195019	8687	–	28129	
47	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,464	35095		51379		51379	–	55489
							–		–	4110	

Раздел 3 Пожарная сигнализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	29930	2	29930	2	465	17972	51734
					29463	–	29463	–	–	3832	
49	2308-0303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	12809		12809		12809	–	13834
							–		–	1025	
50	1310-0202-0101	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров. Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	1	8466	959	8466	959	267	4579	14089
					7240	266	7240	266	–	1044	
51	5800-0006-0001(пл)(об)	Пульт контроля и управления С2000М. ТОО "Торговый дом "INTANT"	шт	1	33047		33047		–	–	33047
							–		33047	–	
52	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	29929,75	1,5	119719	6	1861	71890	206938
					29463	–	117852	–	–	15329	
53	5800-0006-0002(пл)(об)	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01. ТОО "Торговый дом "INTANT"	шт	4	10196		40784		–	–	40784
							–		40784	–	
54	2308-0306-0208	Аккумулятор DTM 1207 (12В, 7 А/ч)	шт.	4	2133		8532		8532	–	9215
							–		–	683	
55	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	4	6651		26604		26604	–	28732
							–		–	2128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-24, исполнение 01	шт.	2	20808		41616		41616	–	44945
							–		–	3329	
57	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	29929,67	1,58	359156	19	5581	215669	620811
					29463	–	353556	–	–	45986	
58	5800-0006-0003(пл)(об)	Прибор охранно-пожарной сигнализации С2000-4. ТОО "Торговый дом "INTANT"	шт	12	10960		131520		–	–	131520
							–		131520	–	
59	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	29930	2	29930	2	465	17972	51734
					29463	–	29463	–	–	3832	
60	5800-0006-0004(пл)(об)	Устройство оконечное объектовое системы передачи извещения по телефонным линиям, сетям GSM, ENTERNET С2000-PGE. ТОО "Новые технологии-Астана"	шт	1	26286		26286		–	–	26286
							–		26286	–	
61	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	29930	2	29930	2	465	17972	51734
					29463	–	29463	–	–	3832	
62	5800-0006-0005(пл)(об)	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ Болид. ТОО "Торговый дом "INTANT"	шт	1	21852		21852		–	–	21852
							–		21852	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1310-0701-0101										
		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	29929,67	1,58	359156	19	5581	215669	620811
					29463	–	353556	–	–	45986	
64	5800-0006-0007(пл)(об)										
		Блок управления противопожарными клапанами, 220В-питание, 24В-управление. ТОО"Интернет-магазин Техника Безопасности"	шт	12	60079		720948		–	–	720948
							–		720948	–	
65	1310-0701-0202										
		Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	457	2519,57	1,6	1151443	731	43858	675181	1972754
					2422	–	1106854	–	–	146130	
66	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	457	765		349605		349605	–	377573
							–		–	27968	
67	1310-0701-0203										
		Извещатель ПС ручной тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	29	3226,24	1,9	93561	55	2968	55228	160692
					3122	–	90538	–	–	11903	
68	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	29	825		23925		23925	–	25839
							–		–	1914	
69	1310-0701-0203										
		Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	396	3226,24	1,9	1277592	752	40528	754150	2194281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3122	–	1236312	–	–	162539	
70	5800-0006-0008(пл)(об)	Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-34АВТ "ДИП-34АВТ". Торговый дом "Тинко"	шт	396	2647		1048212		–	–	1048212
							–		1048212	–	
71	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	63	1241,35	129,7	78205	8171	5046	48285	136609
					1031,56	32,94	64988	2075	–	10119	
72	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-24 "Шыгу/Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	39	641		24999		24999	–	26999
							–		–	2000	
73	2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	24	1361		32664		32664	–	35277
							–		–	2613	
74	2404-0207-3968	Резистор МЛТ 0,125 Вт Rd=1,6 кОм 5%	шт.	457	49		22393		22393	–	24184
							–		–	1791	
75	2404-0207-3968	Резистор оконечный МЛТ 0,25 Вт Rd=4,7 кОМ 5%	шт.	64	49		3136		3136	–	3387
							–		–	251	
76	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	24	622,5	–	14940	–	120	9040	25898
					617,5	–	14820	–	–	1918	
77	2308-0306-0101	Ответвительная коробка УК-2П	шт.	24	135		3240		3240		3499
78	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	6840		13680		13680	–	14774
							–		–	1094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1310-0105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной НР = 61 %	м кабеля	3636	591,33	75,86	2150069	275842	336417	984800	3385659
					422,94	21,07	1537810	76616	–	250790	
80	2900-0005-0019(пл)	Кабель контрольный не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением с 2 жилами, экранированный 1х2х0,5 мм2 КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,5. Торговый дом "Тинко"	км	0,067	68982		4622		4622	–	4992
							–		–	370	
81	2900-0005-0021(пл)	Кабели контрольные не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением с 4 жилами, экранированный 2х2х0,5 мм2 КПКЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,5.Торговый дом "Тинко"	км	2,57	130510		335411		335411	–	362244
							–		–	26833	
82	2900-0006-0010(пл)	Кабели контрольные не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением с 4 жилами, экранированный 2х2х1,5 мм2 КПКЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,5. Торговый дом "Тинко"	км	0,465	294953		137153		137153	–	148125
							–		–	10972	
83	2306-0206-2302	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-FRLS 10х1	км	0,12	1031031		123724		123724	–	133622
							–		–	9898	
84	2306-0146-1514	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	км	0,414	1430863		592377		592377	–	639767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	47390	
85	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	700	393,04	13,83	275128	9681	84805	131692	439366
					258,06	3,23	180642	2264	–	32546	
86	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	714	24		17136		17136	–	18507
							–		–	1371	
87	2113-0208-0409	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 5мм х 50 мм	1000 шт.	0,875	3397		2972		2972	–	3210
							–		–	238	
88	1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	72159	91	72159	91	25522	33513	114126
					46546	–	46546	–	–	8454	
89	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9930		9930		9930	–	10724
							–		–	794	
90	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2540,85	19,08	33031	248	17274	11166	47733
					1193	–	15509	–	–	3536	
91	2307-0204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	858		858		858	–	927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	69	
92	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	430		5160		5160	–	5573
							–		–	413	
93	1308-0502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	м	0,266	165,41	22,56	44	6	4	26	76
					127,82	7,52	34	2	–	6	
94	2900-0006-0013(пл)	Шины нулевые с двумя изоляторами 12 отв. ШНИ-6х9-12-У2-С. ТОО "Юг-Электрокомплект"	шт	2	345		690		690	–	745
							–		–	55	
		Итого по ЛС 2-1-6					**20 817 341**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 703 043				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					605 792				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					166 430				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 211 945				
		- оборудование, тенге					2 022 649				
		Накладные расходы, тенге					4 881 715				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 392 197				
		Всего по ЛС 2-1-6					**20 817 341**				

Локальная смета 2-1-7 Приобретение и монтаж технологического оборудования

1	1303-0501-0102	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	1618016	373532	1618016	373532	55572	794516	2605535
					1188912	113574	1188912	113574	–	193003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1303-0501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	2065358	497153	2065358	497153	64147	1009223	3320547
					1504058	150406	1504058	150406	–	245966	
4	1303-0501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 %	м	-6	13702	–	-82212	–	–	-50149	-142950
					13702	–	-82212	–	–	-10589	

Итого по ЛС 2-1-7 **5 783 132**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 610 758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 870 685
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 263 980
- материалы, изделия и конструкции, тенге 119 719

Накладные расходы, тенге 1 753 590

Сметная прибыль (8 %), тенге 428 380

Всего по ЛС 2-1-7 **5 783 132**

12-ти этажный жилой дом позиция 109 (1-я очередь)

Локальная смета № 2-2-2 Общестроительные работы АР

Раздел 5 Двери

5.0 Подраздел без наименования

89	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	312,16665	2117,48	123,42	661007	38527	37349	541297	1298488
					1874,42	52,25	585131	16310	–	96184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1110-0107-0106										
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	986,5555	1622,01	71,78	1600207	70812	515249	940507	2743971
					1027,97	31,28	1014146	30862	–	203257	
101	1110-0402-0502										
		Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	46,2815	2117,5	123,42	98001	5712	5538	80252	192513
					1874,42	52,25	86751	2418	–	14260	
106	1109-0601-0101										
		Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,07	89414,29	4285,71	6259	300	132	4104	11192
					83242,86	1728,57	5827	121	–	829	
	Раздел 6 Полы										
	6.1 Тип 1 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
108	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	15,8884	18174,64	1531,62	288766	24335	209010	59705	376349
					3488,14	509,49	55421	8095	–	27878	
111	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	397,21	3658,06	19,82	1453017	7873	1299024	140939	1721472
					367,87	9,6	146120	3815	–	127516	
	6.2 Тип 2 Туалеты, ванные										
112	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	1,5548	18174,04	1531,39	28257	2381	20453	5842	36827
					3487,91	509,39	5423	792	–	2728	
113	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,87	1799,31	76,33	69939	2967	43105	22841	100202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					614,02	11,11	23867	432	–	7422	
114	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,87	1271,85	37,92	49437	1474	33563	13767	68260
					370,47	6,33	14400	246	–	5056	
117	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,87	4372,01	69,36	169940	2696	123407	42342	229265
					1127,78	31,08	43837	1208	–	16983	
6.3 Тип 3 Балконы, балкон-лоджия											
118	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	63,36	1799,32	76,36	114005	4838	70263	37232	163336
					614,02	11,11	38904	704	–	12099	
119	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	63,36	1271,86	37,94	80585	2404	54708	22442	111269
					370,47	6,33	23473	401	–	8242	
122	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	63,36	4372,06	69,37	277014	4395	201163	69020	373717
					1127,78	31,08	71456	1969	–	27683	
6.4 Тип 4 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни											
123	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4342,36	1106,13	26,33	4803200	114319	2936087	1700191	7023662
					403,65	12,88	1752794	55920	–	520271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	17369,44	177,22	4,46	3078152	77463	2932135	99208	3431549
					3,95	2,13	68554	36986	–	254189	
127	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	4342,36	3658,06	19,82	15884603	86072	14201124	1540764	18819396
					367,87	9,6	1597407	41704	–	1394029	
6.5 Тип 5 Туалеты, ванные											
128	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	399,3	1106,12	26,33	441675	10512	269986	156340	645856
					403,65	12,88	161177	5142	–	47841	
129	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	1597,2	177,22	4,46	283050	7123	269623	9123	315547
					3,95	2,13	6304	3401	–	23374	
132	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	399,3	1799,32	76,34	718469	30482	442810	234632	1029349
					614,02	11,1	245177	4432	–	76248	
133	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	399,3	1271,87	37,93	507857	15146	344780	141431	701231
					370,48	6,33	147931	2527	–	51943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	399,3	4372,05	69,37	1745758	27699	1267736	434966	2355182
					1127,78	31,07	450323	12407	–	174458	
6.6 Тип 6 Балконы, Балкон-лоджия											
135	1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	696,96	1799,32	76,34	1254054	53205	772904	409540	1796682
					614,02	11,1	427945	7736	–	133088	
136	1111-0101-0402										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	696,96	1271,86	37,93	886437	26436	601794	246860	1223961
					370,48	6,33	258207	4410	–	90664	
139	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	696,96	4372,05	69,37	3047142	48349	2212775	759214	4110864
					1127,78	31,07	786018	21656	–	304508	
6.7 Тип 7 Тамбуры, лифтовой холл, тамбуры лестничной клетки											
140	1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	226,3	1799,32	76,34	407187	17276	250959	132976	583376
					614,02	11,1	138952	2512	–	43213	
141	1111-0101-0402										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	226,3	1271,86	37,93	287823	8584	195400	80155	397416
					370,48	6,33	83839	1432	–	29438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	226,3	1106,13	26,33	250317	5958	153013	88604	366035
					403,65	12,88	91346	2914	–	27114	
143	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	452,6	177,21	4,46	80207	2018	76403	2585	89415
					3,95	2,13	1786	964	–	6623	
146	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	226,3	4372,05	69,37	989395	15699	718479	246514	1334782
					1127,78	31,07	255217	7032	–	98873	
6.8 Тип 7.1 Тамбуры лестничной клетки											
149	1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,4	1799,15	76,28	16912	717	10423	5523	24230
					614,04	11,06	5772	104	–	1795	
150	1111-0101-0402										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,4	1271,81	37,98	11955	357	8116	3329	16507
					370,43	6,38	3482	60	–	1223	
151	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,4	4371,91	69,36	41096	652	29843	10239	55442
					1127,77	31,06	10601	292	–	4107	
6.9 Тип 7.2 Тамбуры											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,38	1351,28	76,33	12675	716	6200	5511	19641
					613,97	11,09	5759	104	–	1455	
155	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,38	823,67	37,85	7726	355	3896	3322	11932
					370,47	6,29	3475	59	–	884	
156	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,38	4371,86	69,3	41008	650	29779	10219	55325
					1127,83	31,13	10579	292	–	4098	
6.10 Тип 8 Лестничная клетка											
159	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	239,35	4372,05	69,37	1046450	16604	759912	260729	1411753
					1127,78	31,07	269934	7437	–	104574	
6.11 Тип 9 Мусоросборная камера											
162	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,74	1106,15	26,47	4137	99	2528	1465	6050
					403,74	12,83	1510	48	–	448	
163	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	7,48	177,27	4,41	1326	33	1263	43	1479
					4,01	2,14	30	16	–	110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,74	1799,47	76,47	6730	286	4148	2198	9642
					613,9	11,23	2296	42	–	714	
165	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,74	1272,19	37,97	4758	142	3230	1325	6570
					370,59	6,42	1386	24	–	487	
166	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,74	4372,19	69,52	16352	260	11874	4074	22060
					1127,81	31,02	4218	116	–	1634	
6.12 Тип 10 Холл											
169	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	637,8	1106,13	26,33	705487	16791	431248	249721	1031625
					403,65	12,88	257448	8213	–	76417	
170	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1275,6	177,22	4,46	226057	5688	215334	7286	252010
					3,95	2,13	5035	2716	–	18667	
171	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	637,8	4372,05	69,37	2788493	44245	2024950	694770	3761924
					1127,78	31,07	719298	19819	–	278661	
6.14 Тип 11 Чердак, венткамера											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	553,68	37288,91	28,89	20646124	15994	20473996	153893	22464018
					281,99	13,69	156134	7582	–	1664001	
177	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	553,68	349,86	11,62	193713	6432	146781	38687	250992
					73,15	2,8	40500	1551	–	18592	
	6.15 Тип 12 Тамбуры, машинное отделение лифта										
182	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	40,95	4372,09	69,4	179037	2842	130012	44609	241538
					1127,79	31,09	46183	1273	–	17892	
	6.16 Тип 13 Мусоросборная камера										
185	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	41,44	1106,13	26,33	45838	1091	28020	16225	67028
					403,64	12,89	16727	534	–	4965	
186	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	82,88	177,22	4,46	14688	370	13991	473	16374
					3,95	2,12	327	176	–	1213	
187	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	41,14	1799,34	76,35	74025	3141	45623	24175	106056
					614,03	11,11	25261	457	–	7856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	41,14	1271,85	37,92	52324	1560	35523	14571	72247
					370,47	6,32	15241	260	–	5352	
189	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	41,14	4372,05	69,37	179866	2854	130615	44814	242654
					1127,78	31,04	46397	1277	–	17974	
	6.19 Устройство плинтусов										
194	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	2333,34	549,66	1,55	1282535	3620	621968	619123	2053791
					281,55	0,73	656947	1695	–	152133	
195	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	2859,4	338,67	0,78	968404	2218	648717	299398	1369226
					111,03	0,36	317469	1039	–	101424	
196	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	2268,2	338,67	0,78	768180	1760	514590	237495	1086129
					111,03	0,36	251830	824	–	80454	
	<u>Раздел 7 Продухи</u>										
	7.1 Решетка продуха для РП-1										
197	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	15	1337,8	45,87	20067	688	1836	17371	40433
					1169,53	12,13	17543	182	–	2995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	2105-0201-0502										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0882	232308		20490		20490	–	22129
							–		–	1639	
199	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0075	313476		2351		2351	–	2539
							–		–	188	
	7.2 Решетка продуха для МР-1										
200	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	12	1337,58	45,75	16051	549	1468	13895	32342
					1169,5	12,08	14034	145	–	2396	
201	2105-0201-0502										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07032	232308		16336		16336	–	17643
							–		–	1307	
202	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0084	313476		2633		2633	–	2844
							–		–	211	
	<u>Раздел 8 Внутренняя отделка</u>										
	8.1 Тип 1А										
205	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	74,82	768,28	4,53	57483	339	17073	32185	96841
					535,57	2,14	40071	160	–	7173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	94,68	288,67	2,27	27331	215	12835	11506	41944
					150,83	1,08	14281	102	–	3107	
209	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	90,48	288,65	2,27	26117	205	12265	10995	40081
					150,83	1,07	13647	97	–	2969	
211	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,54	288,67	2,27	6218	49	2920	2618	9543
					150,84	1,07	3249	23	–	707	
213	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,36	4277,78	22,22	1540	8	912	501	2204
					1722,22	16,67	620	6	–	163	
217	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,54	4278,57	22,08	6589	34	3903	2142	9429
					1722,08	16,23	2652	25	–	698	
219	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,59	4279,19	22,32	53875	281	31912	17515	77101
					1722,16	16,84	21682	212	–	5711	
221	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	8,29	4279,13	22,32	35474	185	21012	11534	50769
					1722,2	16,89	14277	140	–	3761	

8.2 Тип 1Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	158,2	768,29	4,53	121544	717	36100	68053	204765
					535,57	2,14	84727	339	–	15168	
226	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	78,28	288,64	2,26	22595	177	10611	9513	34677
					150,83	1,07	11807	84	–	2569	
228	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	86,96	288,66	2,27	25102	197	11788	10568	38524
					150,84	1,07	13117	93	–	2854	
230	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	285,56	288,65	2,27	82428	647	38709	34702	126500
					150,83	1,07	43072	306	–	9370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	0,62	4277,42	20,97	2652	13	1571	863	3796
					1722,58	17,74	1068	11	–	281	
234	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	5,54	4278,88	22,2	23705	123	14041	7707	33925
					1722,2	16,79	9541	93	–	2513	
236	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	34,56	4279,2	22,34	147889	772	87599	48082	211649
					1722,16	16,9	59518	584	–	15678	
238	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	10,28	4279,28	22,37	43991	230	26057	14302	62956
					1722,18	16,93	17704	174	–	4663	

8.3 Тип 1В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	823,02	768,29	4,53	632319	3729	187805	354038	1065266
					535,57	2,14	440785	1762	–	78909	
243	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1041,48	288,66	2,27	300629	2360	141178	126565	461370
					150,83	1,07	157091	1115	–	34176	
245	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	960,74	288,66	2,27	277323	2177	130234	116752	425601
					150,83	1,07	144912	1028	–	31526	
247	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	213,18	288,66	2,27	61536	483	28898	25907	94438
					150,83	1,07	32155	229	–	6995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,41	4279,47	22,29	14593	76	8644	4744	20884
					1722,29	16,72	5873	57	–	1547	
251	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,96	4279,29	22,22	16946	88	10038	5510	24252
					1722,22	16,92	6820	67	–	1796	
253	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	13,53	4279,16	22,32	57897	302	34294	18823	82858
					1722,17	16,85	23301	228	–	6138	
255	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	133,54	4279,16	22,32	571439	2980	338482	185786	817803
					1722,16	16,89	229977	2255	–	60578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	81,07	4279,18	22,31	346913	1809	205488	112789	496478
					1722,17	16,9	139616	1370	–	36776	
	8.4 Тип 1Г										
260	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=22,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1740,2	768,29	4,53	1336981	7885	397097	748579	2252405
					535,57	2,14	931999	3725	–	166845	
262	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=22,000;	м2 окрашиваемой поверхности	922,24	288,66	2,27	266210	2090	125015	112074	408547
					150,83	1,07	139105	987	–	30263	
264	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=22,000;	м2 окрашиваемой поверхности	956,56	288,66	2,27	276117	2167	129668	116245	423751
					150,83	1,07	144282	1024	–	31389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=22,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3092,32	288,66	2,27	892615	7006	419182	375790	1369877
					150,83	1,07	466427	3310	–	101472	
268	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	6,82	4279,18	22,29	29184	152	17287	9489	41767
					1722,14	17,01	11745	116	–	3094	
270	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	54,12	4279,16	22,32	231588	1208	137177	75293	331431
					1722,15	16,87	93203	913	–	24550	
272	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	380,16	4279,16	22,31	1626766	8482	963588	528893	2328112
					1722,16	16,89	654696	6420	–	172453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	113,08	4279,16	22,3	483887	2522	286623	157322	692506
					1722,16	16,9	194742	1911	–	51297	
	8.5 Тип 2А										
277	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	106,16	768,29	4,53	81562	481	24225	45667	137407
					535,57	2,15	56856	228	–	10178	
279	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	110,76	288,65	2,27	31971	251	15014	13459	49064
					150,83	1,07	16706	118	–	3634	
281	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	159,4	288,65	2,26	46011	361	21607	19370	70611
					150,83	1,07	24043	170	–	5230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,54	288,67	2,27	6218	49	2920	2618	9543
					150,84	1,07	3249	23	–	707	
285	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	
287	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,36	4277,78	22,22	1540	8	912	501	2204
					1722,22	16,67	620	6	–	163	
289	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,59	4279,19	22,32	53875	281	31912	17515	77101
					1722,16	16,84	21682	212	–	5711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	8,29	4279,13	22,32	35474	185	21012	11534	50769
					1722,2	16,89	14277	140	–	3761	
	8.6 Тип 2Б										
294	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	98,68	768,3	4,53	75816	447	22519	42449	127726
					535,57	2,14	52850	211	–	9461	
296	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	69,86	288,65	2,28	20165	159	9469	8490	30947
					150,83	1,07	10537	75	–	2292	
298	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	222,44	288,66	2,27	64209	504	30153	27032	98540
					150,84	1,07	33552	238	–	7299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	18,52	288,71	2,27	5347	42	2512	2250	8205
					150,81	1,08	2793	20	–	608	
302	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	
304	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,66	4278,95	22,18	11382	59	6742	3701	16290
					1722,18	16,92	4581	45	–	1207	
306	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	13,68	4279,17	22,37	58539	306	34674	19031	83776
					1722,15	16,81	23559	230	–	6206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,83	4279,07	22,3	24947	130	14777	8111	35703
					1722,13	16,98	10040	99	–	2645	
	8.7 Тип 2В										
311	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	112,58	768,29	4,53	86494	510	25690	48428	145716
					535,57	2,14	60294	241	–	10794	
313	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	55,28	288,66	2,26	15957	125	7494	6718	24489
					150,83	1,09	8338	60	–	1814	
315	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	169,4	288,64	2,26	48896	383	22962	20586	75041
					150,83	1,07	25551	181	–	5559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	148,94	288,65	2,26	42992	337	20190	18099	65978
					150,83	1,07	22465	159	–	4887	
319	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,24	4275	20,83	1026	5	608	334	1469
					1720,83	16,67	413	4	–	109	
321	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,47	4279,59	22,45	6291	33	3726	2045	9003
					1722,45	16,33	2532	24	–	667	
323	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	15,7	4279,17	22,29	67183	350	39795	21842	96147
					1722,17	16,88	27038	265	–	7122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	4,74	4279,11	22,36	20283	106	12014	6594	29027
					1722,15	16,88	8163	80	–	2150	
	8.8 Тип 2Г										
328	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	110,82	288,65	2,26	31988	251	15022	13466	49090
					150,83	1,06	16715	118	–	3636	
330	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	92,2	288,67	2,27	26615	209	12499	11204	40845
					150,84	1,06	13907	98	–	3026	
332	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	186,04	288,66	2,27	53702	422	25219	22608	82415
					150,83	1,07	28061	199	–	6105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	35,04	288,64	2,25	10114	79	4750	4258	15522
					150,83	1,08	5285	38	–	1150	
336	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	
338	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,53	4279,05	22,13	10826	56	6413	3519	15493
					1722,13	16,6	4357	42	–	1148	
340	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	14,36	4279,04	22,28	61447	320	36397	19978	87939
					1722,14	16,85	24730	242	–	6514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	6,15	4279,19	22,28	26317	137	15589	8556	37663
					1722,11	16,91	10591	104	–	2790	
	8.9 Тип 2Д										
345	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1075,14	768,29	4,53	826020	4871	245336	462491	1391592
					535,57	2,14	575813	2301	–	103081	
347	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2402,4	288,66	2,27	693467	5443	325660	291948	1064248
					150,83	1,07	362364	2571	–	78833	
349	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	768,46	288,66	2,27	221820	1741	104169	93386	340422
					150,83	1,07	115910	822	–	25216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	226,6	288,65	2,27	65409	514	30716	27538	100383
					150,83	1,07	34179	243	–	7436	
353	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	37,51	4279,18	22,31	160512	837	95077	52185	229713
					1722,15	16,88	64598	633	–	17016	
355	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	25,74	4279,18	22,34	110146	575	65243	35810	157632
					1722,14	16,86	44328	434	–	11676	
357	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	145,09	4279,16	22,31	620863	3237	367758	201855	888535
					1722,16	16,89	249868	2451	–	65817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	53,79	4279,16	22,33	230176	1201	136340	74834	329411
					1722,16	16,88	92635	908	–	24401	
	8.10 Тип 2Е										
362	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1224,96	768,29	4,53	941126	5550	279524	526938	1585509
					535,57	2,14	656052	2621	–	117445	
364	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	622,16	288,66	2,27	179591	1410	84338	75607	275614
					150,83	1,07	93843	666	–	20416	
366	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1863,4	288,66	2,27	537882	4222	252596	226446	825474
					150,83	1,07	281064	1994	–	61146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1606,88	288,66	2,27	463835	3640	217823	195274	711838
					150,83	1,07	242372	1720	–	52729	
370	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	2,64	4279,55	22,35	11298	59	6692	3674	16170
					1722,35	17,05	4547	45	–	1198	
372	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	19,47	4279,2	22,34	83316	435	49351	27087	119235
					1722,14	16,9	33530	329	–	8832	
376	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	52,14	4279,15	22,31	223115	1163	132159	72539	319306
					1722,15	16,9	89793	881	–	23652	

8.11 Тип 2Ж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1014,2	288,66	2,27	292755	2298	137481	123250	449285
					150,83	1,07	152976	1086	–	33280	
383	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2021,58	288,66	2,27	583540	4580	274037	245670	895547
					150,83	1,07	304923	2164	–	66337	
385	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	401,06	288,66	2,27	115768	909	54366	48738	177666
					150,83	1,07	60493	430	–	13160	
387	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,41	4279,47	22,29	14593	76	8644	4744	20884
					1722,29	16,72	5873	57	–	1547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	24,42	4279,16	22,32	104497	545	61897	33974	149549
					1722,15	16,91	42055	413	–	11078	
391	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	142,56	4279,16	22,31	610037	3181	361345	198334	873041
					1722,16	16,88	245511	2407	–	64670	
393	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	67,65	4279,17	22,32	289486	1510	171472	94118	414292
					1722,16	16,9	116504	1143	–	30688	
	8.12 Тип 2И										
396	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1157,64	768,29	4,53	889406	5246	264163	497980	1498377
					535,57	2,14	619997	2478	–	110991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1218,36	288,66	2,27	351688	2761	165157	148059	539727
					150,83	1,07	183770	1304	–	39980	
400	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1718,86	288,66	2,27	496159	3894	233002	208882	761444
					150,83	1,07	259263	1839	–	56403	
402	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	212,52	288,66	2,27	61345	482	28808	25826	94145
					150,83	1,07	32055	228	–	6974	
404	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,41	4279,47	22,29	14593	76	8644	4744	20884
					1722,29	16,72	5873	57	–	1547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхност и облицовки	3,96	4279,29	22,22	16946	88	10038	5510	24252
					1722,22	16,92	6820	67	–	1796	
408	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхност и облицовки	13,53	4279,16	22,32	57897	302	34294	18823	82858
					1722,17	16,85	23301	228	–	6138	
410	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхност и облицовки	133,54	4279,16	22,32	571439	2980	338482	185786	817803
					1722,16	16,89	229977	2255	–	60578	
412	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхност и облицовки	78,65	4279,16	22,3	336556	1754	199354	109421	481655
					1722,16	16,88	135448	1328	–	35678	

8.13 Тип 3А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	152,36	768,29	4,53	117056	690	34767	65540	197204
					535,57	2,14	81599	326	–	14608	
417	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	312,86	288,65	2,27	90308	709	42409	38020	138594
					150,83	1,07	47190	335	–	10266	
419	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	70,18	288,66	2,27	20258	159	9513	8529	31090
					150,84	1,07	10586	75	–	2303	
421	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	18,24	288,65	2,3	5265	42	2472	2217	8081
					150,82	1,1	2751	20	–	599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	
425	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,66	4278,95	22,18	11382	59	6742	3701	16290
					1722,18	16,92	4581	45	–	1207	
427	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	13,68	4279,17	22,37	58539	306	34674	19031	83776
					1722,15	16,81	23559	230	–	6206	
429	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,37	4279,33	22,53	22980	121	13611	7471	32887
					1722,16	16,95	9248	91	–	2436	

8.14 Тип 3Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1669,8	768,29	4,53	1282894	7567	381032	718295	2161284
					535,57	2,14	894295	3574	–	160095	
436	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	771,98	288,66	2,27	222836	1749	104646	93814	341982
					150,83	1,07	116441	826	–	25332	
438	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	226,38	288,66	2,27	65346	513	30687	27510	100284
					150,83	1,07	34146	242	–	7428	
440	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,41	4279,47	22,29	14593	76	8644	4744	20884
					1722,29	16,72	5873	57	–	1547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	25,85	4279,15	22,28	110616	576	65522	35964	158306
					1722,17	16,91	44518	437	–	11726	
444	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	145,09	4279,16	22,31	620863	3237	367758	201855	888535
					1722,16	16,89	249868	2451	–	65817	
446	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	51,04	4279,13	22,3	218407	1138	129370	71009	312569
					1722,16	16,89	87899	862	–	23153	
	8.15 Помещения являющиеся общим имуществом 1-12 этаж										
451	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	583,2	288,66	2,27	168344	1322	79056	70872	258353
					150,83	1,07	87966	624	–	19137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2833,44	288,66	2,27	817889	6420	384090	344329	1255195
					150,83	1,07	427379	3032	–	92977	
455	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	444,48	288,66	2,27	128303	1008	60252	54015	196903
					150,83	1,07	67043	476	–	14585	
457	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	85,8	117,13	2,76	10050	237	1798	6510	17885
					93,41	1,42	8015	122	–	1325	
458	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	171,6	389,36	1,49	66814	256	31832	27878	102267
					202,37	0,71	34726	121	–	7575	
460	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	1851,84	117,12	2,76	216894	5105	38807	140489	385974
					93,41	1,42	172982	2629	–	28591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3703,68	389,36	1,49	1442053	5518	687029	601700	2207253
					202,37	0,71	749506	2619	–	163500	
463	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	227,16	117,12	2,76	26606	626	4761	17233	47346
					93,41	1,42	21219	322	–	3507	
464	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	454,32	389,35	1,49	176891	676	84275	73809	270756
					202,37	0,71	91940	321	–	20056	
466	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	39,96	117,12	2,75	4680	110	837	3032	8329
					93,42	1,43	3733	57	–	617	
467	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	79,92	389,36	1,49	31118	119	14826	12983	47629
					202,36	0,7	16173	56	–	3528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=12,000;	м2 поверхности облицовки	261,24	4279,16	22,31	1117889	5829	662163	363447	1599843
					1722,16	16,89	449897	4412	–	118507	
	8.16 Чердак										
470	1115-0206-0104										
		Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	575,49	350,24	2,17	201558	1246	9437	153214	383154
					331,67	1,12	190875	642	–	28382	
473	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	83,02	768,3	4,54	63784	377	18944	35713	107457
					535,57	2,14	44463	178	–	7960	
475	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	157,04	94,68	0,71	14868	112	1320	10792	27713
					85,56	0,34	13436	54	–	2053	
477	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	874,02	94,69	0,71	82760	624	7355	60066	154252
					85,56	0,34	74781	301	–	11426	
478	1115-0108-1807										
		Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	43,23	4135,9	3,03	178795	131	168128	8461	202236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					243,72	0,93	10536	40	–	14980	
479	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,23	2514,85	31,71	108717	1371	51019	45576	166636
					1302,96	14,87	56327	643	–	12343	
480	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	43,23	94,68	0,72	4093	31	363	2970	7628
					85,57	0,32	3699	14	–	565	
482	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	75,64	288,66	2,26	21834	171	10254	9192	33508
					150,83	1,07	11409	81	–	2482	
484	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	159,66	288,64	2,26	46085	361	21642	19402	70726
					150,83	1,07	24082	171	–	5239	
486	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	20,16	117,11	2,78	2361	56	422	1530	4202
					93,4	1,44	1883	29	–	311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	40,32	389,36	1,49	15699	60	7480	6550	24029
					202,36	0,69	8159	28	–	1780	
489	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	56,8	117,13	2,76	6653	157	1190	4310	11840
					93,42	1,43	5306	81	–	877	
490	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	113,6	389,35	1,49	44230	169	21072	18456	67701
					202,37	0,71	22989	81	–	5015	
8.17 Техническое подполье											
491	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	552,36	350,24	2,17	193457	1196	9058	147055	367753
					331,67	1,12	183203	616	–	27241	
493	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,62	94,73	0,75	1385	11	123	1005	2581
					85,57	0,34	1251	5	–	191	
495	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	795,57	94,69	0,71	75332	568	6695	54674	140406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					85,56	0,34	68069	274	–	10400	
		Итого по ЛС 2-2-2					**128 708 417**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 026 702				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 018 487				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					431 249				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					69 377 459				
		Накладные расходы, тенге					22 751 813				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 533 956				
		Всего по ЛС 2-2-2					**128 708 417**				
	Локальная смета № 2-2-5 Электроосвещение										
	Раздел 1 Электрощитовая										
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	4	11188	940	44752	3760	30928	8093	57073
					2516	294	10064	1176	–	4228	
2	5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533		201533		–	–	201533
							–		201533	–	
3	5108-0401-0505(об)	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	94559		189118		–	–	189118
							–		189118	–	
5	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1444,5	168,33	8667	1010	109	5689	15504
					1258	58,83	7548	353	–	1148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0303-0404										
		Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	5136,33	105	15409	315	7546	5498	22580
					2516	29,33	7548	88	–	1673	
9	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	4	5057	101,25	20228	405	10599	6726	29110
					2306	29,25	9224	117	–	2156	
10	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1199	83	1199	83	22	809	2169
					1094	29	1094	29	–	161	
12	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3404	87	3404	87	801	1832	5655
					2516	29	2516	29	–	419	
	Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение										
14	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	289	1777,49	704,66	513696	203648	37376	294108	872428
					943,5	469,94	272672	135812	–	64624	
17	1308-0103-3001	Датчик движения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	1576,75	331,63	37842	7959	819	22959	65665
					1211	117,67	29064	2824	–	4864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0103-3001										
		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	60	1576,72	331,6	94603	19896	2047	57397	164160
					1211	117,63	72660	7058	–	12160	
22	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	20	1777,45	704,65	35549	14093	2586	20354	60375
					943,5	469,95	18870	9399	–	4472	
25	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2608,2	19,2	13041	96	6980	4295	18723
					1193	–	5965	–	–	1387	
27	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	60	381,05	3,3	22863	198	776	15811	41768
					364,82	1,18	21889	71	–	3094	
29	1308-0305-0101										
		Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	80	425,35	3,11	34028	249	568	23963	62630
					415,14	0,89	33211	71	–	4639	
31	1308-0303-2505										
		Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	290	4461,01	36,4	1293692	10556	602796	489845	1926220
					2346	–	680340	–	–	142683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1444,5	168,25	5778	673	73	3792	10336
					1258	58,75	5032	235	–	766	
36	1308-0206-1902	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	400	494,22	32,43	197688	12971	48649	100765	322329
					340,17	9,71	136068	3883	–	23876	
38	1308-0303-2503	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 32. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	50	11726,42	119,32	586321	5966	222455	258747	912673
					7158	29,42	357900	1471	–	67605	
40	1308-0206-1902	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	50	494,2	32,42	24710	1621	6081	12595	40289
					340,16	9,7	17008	485	–	2984	
42	1308-0303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	100	4461,01	36,4	446101	3640	207861	168912	664214
					2346	–	234600	–	–	49201	
44	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	170	393,04	13,84	66816	2352	20594	31982	106702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					258,06	3,24	43870	550	–	7904	
	Раздел 4 1-12 этаж, поквартирная разводка										
63	1308-0305-0901										
		Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	24	3402,83	86,83	81668	2084	19200	43985	135705
					2516	29,42	60384	706	–	10052	
65	1308-0303-0602										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=24,000;	шт.	96	4569,43	106,42	438665	10216	199393	166954	654069
					2386	29,42	229056	2824	–	48450	
67	1308-0305-1001										
		Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=24,000;	шт.	96	532,2	82,91	51091	7959	2071	31597	89303
					427,72	29,42	41061	2824	–	6615	
71	1308-0303-0601										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=24,000;	шт.	384	2608,31	19,12	1001590	7342	536136	329841	1437945
					1193	–	458112	–	–	106514	
76	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	168	1777,49	704,66	298618	118383	21727	170969	507154
					943,5	469,93	158508	78949	–	37567	
78	1308-0305-0201										
		Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	192	635,78	10,9	122069	2093	1623	85702	224393
					616,42	3,53	118353	678	–	16622	
80	1308-0305-0310	Коробка потолочная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	360	1241,36	129,71	446891	46696	28833	275918	780634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1031,56	32,94	371362	11858	–	57825	
82	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	388	381,08	3,31	147858	1286	5022	102244	270110
					364,82	1,18	141550	456	–	20008	
84	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	192	381,08	3,32	73167	637	2485	50595	133663
					364,82	1,18	70045	226	–	9901	
86	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	96	425,36	3,13	40835	300	682	28755	75157
					415,14	0,89	39853	85	–	5567	
88	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	96	1010,44	16,63	97002	1596	13284	59372	168884
					855,44	3,53	82122	339	–	12510	
90	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1152	452,81	3,32	521640	3820	25087	355743	947574
					427,72	1,18	492733	1355	–	70191	
92	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	96	1010,44	16,63	97002	1596	13284	59372	168884
					855,44	3,53	82122	339	–	12510	
95	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	96	1139,29	–	109372	–	2524	65177	188513
					1113	–	106848	–	–	13964	

Раздел 5 Прокат черного металла

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1116-0301-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	2497,94	19,54	299753	2345	248435	48876	376519
					408,11	7,5	48973	900	–	27890	
103	1116-0301-0206										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	3406,07	34,31	238425	2402	199318	36893	297343
					524,36	13,44	36705	941	–	22025	
	Раздел 6 Молниезащита										
104	1308-0208-0209										
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	480	533,41	20,59	256036	9883	144806	74901	357412
					211,14	5,59	101347	2682	–	26475	
105	1308-0208-0209										
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	72	531,51	20,58	38269	1482	21585	11236	53465
					211,14	5,6	15202	403	–	3960	
106	1308-0208-0207										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	330	762,53	25,57	251634	8437	173521	51913	327831
					211,14	7,35	69676	2426	–	24284	
107	1308-0208-0206										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	100	565,77	20,59	56577	2059	35750	13915	76131
					187,68	5,59	18768	559	–	5639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по ЛС 2-2-5					**13 061 943**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 709 923				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					520 194				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					272 201				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 904 432				
		- оборудование, тенге					390 651				
		Накладные расходы, тенге					3 598 130				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					938 613				
		Всего по ЛС 2-2-5					**13 061 943**				
	Локальная смета № 2-2-6 Слаботочные сети										
	Раздел 1 Общедомовая сеть										
1	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	24	4180,29	–	100327	–	2983	59380	172484
					4056	–	97344	–	–	12777	
2	2306-1707-0101	Коробка протяжная этажная, КПЭ-07	шт.	24	2858		68592		68592	–	74079
							–		–	5487	
3	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1041	4	2082	8	46	1237	3585
					1014	–	2028	–	–	266	
4	2404-0207-3972	Коробка протяжная 200х200х100	шт.	2	263		526		526	–	568
							–		–	42	
5	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	110	494,24	32,44	54366	3568	13379	27711	88643
					340,17	9,71	37419	1068	–	6566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2301-0501-1106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,020;	м	112,2	274		30743		30743	–	33202
							–		–	2459	
7	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	654	84,6	3270	423	501	1786	5460
					469,2	26,8	2346	134	–	404	
8	2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;	м	5,1	1111		5666		5666	–	6119
							–		–	453	
9	1310-0902-1201	Шкаф. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2919	69	2919	69	990	1149	4393
					1860	24	1860	24	–	325	
10	2306-1708-0301	Шкаф ШРМ-02	шт.	1	47999		47999		47999	–	51839
							–		–	3840	
11	1310-0603-0209	Муфта ответвления от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля ответвления до 7x4. Монтаж методом сварки НР = 61 %	кабель ответвления	1	113917	–	113917	–	17842	58606	186325
					96075	–	96075	–	–	13802	
12	2306-1703-0111	Муфта оптическая FOSC-A8	комплект	1	35374		35374		35374	–	38204
							–		–	2830	
13	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	4180,5	–	25083	–	747	14845	43122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4056	–	24336	–	–	3194	
14	2307-0202-1110	Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1	шт.	6	24077		144462		144462	–	156019
							–		–	11557	
15	1310-0205-0103	Сплиттер. Установка НР = 61 %	кассета	6	84,83	–	509	–	–	310	885
					84,83	–	509	–	–	66	
16	2900-0005-0025(пл)	Сплиттер 1:16 ИП "Жетысу Энерго"	шт	2	10714		21428		21428	–	23142
							–		–	1714	
17	1310-0105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной НР = 61 %	м кабеля	3177	591,33	75,86	1878649	241020	293949	860481	2958260
					422,94	21,07	1343680	66944	–	219130	
18	2306-0703-0614	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКГнг-SM-2-FF	км	0,297	809842		240523		240523	–	259765
							–		–	19242	
19	2306-0703-0504	Кабель оптоволоконный абонентский (Патчкорд L=30 м) ST/PC-duplex-32м	км	2,88	46360		133517		133517	–	144198
							–		–	10681	
20	1310-0408-0507	Розетка абонентская. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	96	1029,26	–	98809	–	1465	59380	170844
					1014	–	97344	–	–	12655	
21	2307-0220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	96	302		28992		28992	–	31311
							–		–	2319	
22	1308-0206-1901	Кабельный канал НР = 72 %	м	1440	393,04	13,83	565976	19915	174455	270910	903837
					258,06	3,23	371606	4658	–	66951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	1440	67		96480		96480	–	104198
							–		–	7718	
	Раздел 2 Домофонная связь										
24	1310-0410-0101	Блок вызова. Монтаж оборудования НР = 61 %	блок	2	24288	3575	48576	7150	8036	21579	75767
					16695	993	33390	1986	–	5612	
25	2308-0504-0602	Блок вызова DP 420-TD22	шт.	2	8340		16680		16680	–	18014
							–		–	1334	
26	1310-0701-0303	Устройство блок питания. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6706	1	6706	1	180	3980	11541
					6525	–	6525	–	–	855	
27	2308-0504-0601	Блок PS2	шт.	1	15070		15070		15070	–	16276
							–		–	1206	
28	1310-0202-0205	Коммутатор (100 абонентов). Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	1	8999	741	8999	741	2466	3659	13671
					5792	206	5792	206	–	1013	
29	2308-0504-1107	Коммутатор КМ100-7.1	шт.	1	8987		8987		8987	–	9706
							–		–	719	
30	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1577	331,5	3154	663	69	1913	5472
					1211	117,5	2422	235	–	405	
31	2308-0504-0801	Замок электромагнитный ME 300	шт.	2	10406		20812		20812	–	22477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	1665	
32	1308-0103-3201	Доводчик. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3023	–	6046	–	1202	3488	10297
					2422	–	4844	–	–	763	
33	2109-0404-0104	Доводчик дверной KING 80	комплект	2	5722		11444		11444	–	12360
							–		–	916	
34	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1577	331,5	3154	663	69	1913	5472
					1211	117,5	2422	235	–	405	
35	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом B21	шт.	2	3514		7028		7028	–	7590
							–		–	562	
36	1310-0203-0102	Пульт абонентский настенный HS-400. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	96	1115,27	–	107066	–	23362	51059	170775
					871,92	–	83704	–	–	12650	
37	2308-0504-1001	Устройство квартирное переговорное HS-400	шт.	96	1651		158496		158496	–	171176
							–		–	12680	
38	2308-0504-0902	Ключ TM DS 1990	шт.	200	194		38800		38800	–	41904
							–		–	3104	
39	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	14	4180,29	–	58524	–	1740	34638	100615
					4056	–	56784	–	–	7453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2307-0202-1201	Коробка соединительная КС-102, КС-4.1	шт.	14	7619		106666		106666	–	115199
							–		–	8533	
41	1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	45	155,29	21,36	6988	961	33	3819	11672
					133,2	5,93	5994	267	–	865	
42	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 3х1,5	км	0,025	35095		877		877	–	947
							–		–	70	
43	2306-0408-0513	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,02	52480		1050		1050	–	1134
							–		–	84	
44	1310-0105-0302	Кабель и провод питания сечением 10 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	100	197,73	27,47	19773	2747	72	10807	33026
					169,54	7,63	16954	763	–	2446	
45	2306-0408-0517	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х1,5	км	0,1	112526		11253		11253	–	12153
							–		–	900	
46	1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	1464	155,29	21,36	227348	31277	1052	124261	379738
					133,21	5,93	195019	8687	–	28129	
47	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,464	35095		51379		51379	–	55489
							–		–	4110	

Раздел 3 Пожарная сигнализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	29930	2	29930	2	465	17972	51734
					29463	–	29463	–	–	3832	
49	2308-0303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	12809		12809		12809	–	13834
							–		–	1025	
50	1310-0202-0101	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров. Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	1	8466	959	8466	959	267	4579	14089
					7240	266	7240	266	–	1044	
51	5800-0006-0001(пл)(об)	Пульт контроля и управления С2000М. ТОО "Торговый дом "INTANT"	шт	1	33047		33047		–	–	33047
							–		33047	–	
52	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	29929,75	1,5	119719	6	1861	71890	206938
					29463	–	117852	–	–	15329	
53	5800-0006-0002(пл)(об)	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01. ТОО "Торговый дом "INTANT"	шт	4	10196		40784		–	–	40784
							–		40784	–	
54	2308-0306-0208	Аккумулятор DTM 1207 (12В, 7 А/ч)	шт.	4	2133		8532		8532	–	9215
							–		–	683	
55	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	4	6651		26604		26604	–	28732
							–		–	2128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-24, исполнение 01	шт.	2	20808		41616		41616	–	44945
							–		–	3329	
57	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	29929,67	1,58	359156	19	5581	215669	620811
					29463	–	353556	–	–	45986	
58	5800-0006-0003(пл)(об)	Прибор охранно-пожарной сигнализации С2000-4. ТОО "Торговый дом "INTANT"	шт	12	10960		131520		–	–	131520
							–		131520	–	
59	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	29930	2	29930	2	465	17972	51734
					29463	–	29463	–	–	3832	
60	5800-0006-0004(пл)(об)	Устройство оконечное объектовое системы передачи извещения по телефонным линиям, сетям GSM, ENTERNET С2000-PGE. ТОО "Новые технологии-Астана"	шт	1	26286		26286		–	–	26286
							–		26286	–	
61	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	29930	2	29930	2	465	17972	51734
					29463	–	29463	–	–	3832	
62	5800-0006-0005(пл)(об)	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ Болид. ТОО "Торговый дом "INTANT"	шт	1	21852		21852		–	–	21852
							–		21852	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1310-0701-0101										
		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	29929,67	1,58	359156	19	5581	215669	620811
					29463	–	353556	–	–	45986	
64	5800-0006-0007(пл)(об)										
		Блок управления противопожарными клапанами, 220В-питание, 24В-управление. ТОО"Интернет-магазин Техника Безопасности"	шт	12	60079		720948		–	–	720948
							–		720948	–	
65	1310-0701-0202										
		Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	457	2519,57	1,6	1151443	731	43858	675181	1972754
					2422	–	1106854	–	–	146130	
66	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	457	765		349605		349605	–	377573
							–		–	27968	
67	1310-0701-0203										
		Извещатель ПС ручной тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	29	3226,24	1,9	93561	55	2968	55228	160692
					3122	–	90538	–	–	11903	
68	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	29	825		23925		23925	–	25839
							–		–	1914	
69	1310-0701-0203										
		Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	396	3226,24	1,9	1277592	752	40528	754150	2194281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3122	–	1236312	–	–	162539	
70	5800-0006-0008(пл)(об)	Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-34АВТ "ДИП-34АВТ". Торговый дом "Тинко"	шт	396	2647		1048212		–	–	1048212
							–		1048212	–	
71	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	63	1241,35	129,7	78205	8171	5046	48285	136609
					1031,56	32,94	64988	2075	–	10119	
72	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-24 "Шыгу/Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	39	641		24999		24999	–	26999
							–		–	2000	
73	2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	24	1361		32664		32664	–	35277
							–		–	2613	
74	2404-0207-3968	Резистор МЛТ 0,125 Вт Rd=1,6 кОм 5%	шт.	457	49		22393		22393	–	24184
							–		–	1791	
75	2404-0207-3968	Резистор оконечный МЛТ 0,25 Вт Rd=4,7 кОМ 5%	шт.	64	49		3136		3136	–	3387
							–		–	251	
76	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	24	622,5	–	14940	–	120	9040	25898
					617,5	–	14820	–	–	1918	
77	2308-0306-0101	Ответвительная коробка УК-2П	шт.	24	135		3240		3240		3499
78	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	6840		13680		13680	–	14774
							–		–	1094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1310-0105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной НР = 61 %	м кабеля	3636	591,33	75,86	2150069	275842	336417	984800	3385659
					422,94	21,07	1537810	76616	–	250790	
80	2900-0005-0019(пл)	Кабель контрольный не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением с 2 жилами, экранированный 1х2х0,5 мм2 КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,5. Торговый дом "Тинко"	км	0,067	68982		4622		4622	–	4992
							–		–	370	
81	2900-0005-0021(пл)	Кабели контрольные не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением с 4 жилами, экранированный 2х2х0,5 мм2 КПКЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,5.Торговый дом "Тинко"	км	2,57	130510		335411		335411	–	362244
							–		–	26833	
82	2900-0006-0010(пл)	Кабели контрольные не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением с 4 жилами, экранированный 2х2х1,5 мм2 КПКЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,5. Торговый дом "Тинко"	км	0,465	294953		137153		137153	–	148125
							–		–	10972	
83	2306-0206-2302	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-FRLS 10х1	км	0,12	1031031		123724		123724	–	133622
							–		–	9898	
84	2306-0146-1514	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	км	0,414	1430863		592377		592377	–	639767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	47390	
85	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	700	393,04	13,83	275128	9681	84805	131692	439366
					258,06	3,23	180642	2264	–	32546	
86	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	714	24		17136		17136	–	18507
							–		–	1371	
87	2113-0208-0409	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 5мм х 50 мм	1000 шт.	0,875	3397		2972		2972	–	3210
							–		–	238	
88	1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	72159	91	72159	91	25522	33513	114126
					46546	–	46546	–	–	8454	
89	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9930		9930		9930	–	10724
							–		–	794	
90	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2540,85	19,08	33031	248	17274	11166	47733
					1193	–	15509	–	–	3536	
91	2307-0204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	858		858		858	–	927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	69	
92	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	430		5160		5160	–	5573
							–		–	413	
93	1308-0502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	м	0,266	165,41	22,56	44	6	4	26	76
					127,82	7,52	34	2	–	6	
94	2900-0006-0013(пл)	Шины нулевые с двумя изоляторами 12 отв. ШНИ-6х9-12-У2-С. ТОО "Юг-Электрокомплект"	шт	2	345		690		690	–	745
							–		–	55	
		Итого по ЛС 2-2-6					**20 817 341**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 703 043				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					605 792				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					166 430				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 211 945				
		- оборудование, тенге					2 022 649				
		Накладные расходы, тенге					4 881 715				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 392 197				
		Всего по ЛС 2-2-6					**20 817 341**				

Локальная смета 2-2-7 Приобретение и монтаж технологического оборудования

1	1303-0501-0102	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	1618016	373532	1618016	373532	55572	794516	2605535
					1188912	113574	1188912	113574	–	193003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1303-0501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	2065358	497153	2065358	497153	64147	1009223	3320547
					1504058	150406	1504058	150406	–	245966	
4	1303-0501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 %	м	-6	13702	–	-82212	–	–	-50149	-142950
					13702	–	-82212	–	–	-10589	

Итого по ЛС 2-2-7 **5 783 132**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 610 758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 870 685
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 263 980
- материалы, изделия и конструкции, тенге 119 719

Накладные расходы, тенге 1 753 590

Сметная прибыль (8 %), тенге 428 380

Всего по ЛС 2-2-7 **5 783 132**

12-ти этажный жилой дом позиция 110 (1-я очередь)

Локальная смета № 2-3-2 Общестроительные работы АР

Раздел 5 Двери

5.0 Подраздел без наименования

89	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	312,16665	2117,48	123,42	661007	38527	37349	541297	1298488
					1874,42	52,25	585131	16310	–	96184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1110-0107-0106										
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	986,5555	1622,01	71,78	1600207	70812	515249	940507	2743971
					1027,97	31,28	1014146	30862	–	203257	
101	1110-0402-0502										
		Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	46,2815	2117,5	123,42	98001	5712	5538	80252	192513
					1874,42	52,25	86751	2418	–	14260	
106	1109-0601-0101										
		Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,07	89414,29	4285,71	6259	300	132	4104	11192
					83242,86	1728,57	5827	121	–	829	
	Раздел 6 Полы										
	6.1 Тип 1 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
108	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	15,8884	18174,64	1531,62	288766	24335	209010	59705	376349
					3488,14	509,49	55421	8095	–	27878	
111	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	397,21	3658,06	19,82	1453017	7873	1299024	140939	1721472
					367,87	9,6	146120	3815	–	127516	
	6.2 Тип 2 Туалеты, ванные										
112	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	1,5548	18174,04	1531,39	28257	2381	20453	5842	36827
					3487,91	509,39	5423	792	–	2728	
113	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,87	1799,31	76,33	69939	2967	43105	22841	100202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					614,02	11,11	23867	432	–	7422	
114	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,87	1271,85	37,92	49437	1474	33563	13767	68260
					370,47	6,33	14400	246	–	5056	
117	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,87	4372,01	69,36	169940	2696	123407	42342	229265
					1127,78	31,08	43837	1208	–	16983	
6.3 Тип 3 Балконы, балкон-лоджия											
118	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	63,36	1799,32	76,36	114005	4838	70263	37232	163336
					614,02	11,11	38904	704	–	12099	
119	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	63,36	1271,86	37,94	80585	2404	54708	22442	111269
					370,47	6,33	23473	401	–	8242	
122	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	63,36	4372,06	69,37	277014	4395	201163	69020	373717
					1127,78	31,08	71456	1969	–	27683	
6.4 Тип 4 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни											
123	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4342,36	1106,13	26,33	4803200	114319	2936087	1700191	7023662
					403,65	12,88	1752794	55920	–	520271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	17369,44	177,22	4,46	3078152	77463	2932135	99208	3431549
					3,95	2,13	68554	36986	–	254189	
127	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	4342,36	3658,06	19,82	15884603	86072	14201124	1540764	18819396
					367,87	9,6	1597407	41704	–	1394029	
6.5 Тип 5 Туалеты, ванные											
128	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	399,3	1106,12	26,33	441675	10512	269986	156340	645856
					403,65	12,88	161177	5142	–	47841	
129	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	1597,2	177,22	4,46	283050	7123	269623	9123	315547
					3,95	2,13	6304	3401	–	23374	
132	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	399,3	1799,32	76,34	718469	30482	442810	234632	1029349
					614,02	11,1	245177	4432	–	76248	
133	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	399,3	1271,87	37,93	507857	15146	344780	141431	701231
					370,48	6,33	147931	2527	–	51943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	399,3	4372,05	69,37	1745758	27699	1267736	434966	2355182
					1127,78	31,07	450323	12407	–	174458	
6.6 Тип 6 Балконы, Балкон-лоджия											
135	1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	696,96	1799,32	76,34	1254054	53205	772904	409540	1796682
					614,02	11,1	427945	7736	–	133088	
136	1111-0101-0402										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	696,96	1271,86	37,93	886437	26436	601794	246860	1223961
					370,48	6,33	258207	4410	–	90664	
139	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	696,96	4372,05	69,37	3047142	48349	2212775	759214	4110864
					1127,78	31,07	786018	21656	–	304508	
6.7 Тип 7 Тамбуры, лифтовой холл, тамбуры лестничной клетки											
140	1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	226,3	1799,32	76,34	407187	17276	250959	132976	583376
					614,02	11,1	138952	2512	–	43213	
141	1111-0101-0402										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	226,3	1271,86	37,93	287823	8584	195400	80155	397416
					370,48	6,33	83839	1432	–	29438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	226,3	1106,13	26,33	250317	5958	153013	88604	366035
					403,65	12,88	91346	2914	–	27114	
143	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	452,6	177,21	4,46	80207	2018	76403	2585	89415
					3,95	2,13	1786	964	–	6623	
146	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	226,3	4372,05	69,37	989395	15699	718479	246514	1334782
					1127,78	31,07	255217	7032	–	98873	
6.8 Тип 7.1 Тамбуры лестничной клетки											
149	1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,4	1799,15	76,28	16912	717	10423	5523	24230
					614,04	11,06	5772	104	–	1795	
150	1111-0101-0402										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,4	1271,81	37,98	11955	357	8116	3329	16507
					370,43	6,38	3482	60	–	1223	
151	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,4	4371,91	69,36	41096	652	29843	10239	55442
					1127,77	31,06	10601	292	–	4107	
6.9 Тип 7.2 Тамбуры											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,38	1351,28	76,33	12675	716	6200	5511	19641
					613,97	11,09	5759	104	–	1455	
155	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,38	823,67	37,85	7726	355	3896	3322	11932
					370,47	6,29	3475	59	–	884	
156	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,38	4371,86	69,3	41008	650	29779	10219	55325
					1127,83	31,13	10579	292	–	4098	
6.10 Тип 8 Лестничная клетка											
159	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	239,35	4372,05	69,37	1046450	16604	759912	260729	1411753
					1127,78	31,07	269934	7437	–	104574	
6.11 Тип 9 Мусоросборная камера											
162	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,74	1106,15	26,47	4137	99	2528	1465	6050
					403,74	12,83	1510	48	–	448	
163	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	7,48	177,27	4,41	1326	33	1263	43	1479
					4,01	2,14	30	16	–	110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,74	1799,47	76,47	6730	286	4148	2198	9642
					613,9	11,23	2296	42	–	714	
165	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,74	1272,19	37,97	4758	142	3230	1325	6570
					370,59	6,42	1386	24	–	487	
166	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,74	4372,19	69,52	16352	260	11874	4074	22060
					1127,81	31,02	4218	116	–	1634	
6.12 Тип 10 Холл											
169	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	637,8	1106,13	26,33	705487	16791	431248	249721	1031625
					403,65	12,88	257448	8213	–	76417	
170	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1275,6	177,22	4,46	226057	5688	215334	7286	252010
					3,95	2,13	5035	2716	–	18667	
171	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	637,8	4372,05	69,37	2788493	44245	2024950	694770	3761924
					1127,78	31,07	719298	19819	–	278661	
6.14 Тип 11 Чердак, венткамера											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	553,68	37288,91	28,89	20646124	15994	20473996	153893	22464018
					281,99	13,69	156134	7582	–	1664001	
177	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	553,68	349,86	11,62	193713	6432	146781	38687	250992
					73,15	2,8	40500	1551	–	18592	
	6.15 Тип 12 Тамбуры, машинное отделение лифта										
182	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	40,95	4372,09	69,4	179037	2842	130012	44609	241538
					1127,79	31,09	46183	1273	–	17892	
	6.16 Тип 13 Мусоросборная камера										
185	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	41,44	1106,13	26,33	45838	1091	28020	16225	67028
					403,64	12,89	16727	534	–	4965	
186	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	82,88	177,22	4,46	14688	370	13991	473	16374
					3,95	2,12	327	176	–	1213	
187	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	41,14	1799,34	76,35	74025	3141	45623	24175	106056
					614,03	11,11	25261	457	–	7856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	41,14	1271,85	37,92	52324	1560	35523	14571	72247
					370,47	6,32	15241	260	–	5352	
189	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	41,14	4372,05	69,37	179866	2854	130615	44814	242654
					1127,78	31,04	46397	1277	–	17974	
	6.19 Устройство плинтусов										
194	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	2333,34	549,66	1,55	1282535	3620	621968	619123	2053791
					281,55	0,73	656947	1695	–	152133	
195	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	2859,4	338,67	0,78	968404	2218	648717	299398	1369226
					111,03	0,36	317469	1039	–	101424	
196	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	2268,2	338,67	0,78	768180	1760	514590	237495	1086129
					111,03	0,36	251830	824	–	80454	
	<u>Раздел 7 Продухи</u>										
	7.1 Решетка продуха для РП-1										
197	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	15	1337,8	45,87	20067	688	1836	17371	40433
					1169,53	12,13	17543	182	–	2995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	2105-0201-0502										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0882	232308		20490		20490	–	22129
							–		–	1639	
199	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0075	313476		2351		2351	–	2539
							–		–	188	
	7.2 Решетка продуха для МР-1										
200	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	12	1337,58	45,75	16051	549	1468	13895	32342
					1169,5	12,08	14034	145	–	2396	
201	2105-0201-0502										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07032	232308		16336		16336	–	17643
							–		–	1307	
202	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0084	313476		2633		2633	–	2844
							–		–	211	
	<u>Раздел 8 Внутренняя отделка</u>										
	8.1 Тип 1А										
205	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	74,82	768,28	4,53	57483	339	17073	32185	96841
					535,57	2,14	40071	160	–	7173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	94,68	288,67	2,27	27331	215	12835	11506	41944
					150,83	1,08	14281	102	–	3107	
209	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	90,48	288,65	2,27	26117	205	12265	10995	40081
					150,83	1,07	13647	97	–	2969	
211	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,54	288,67	2,27	6218	49	2920	2618	9543
					150,84	1,07	3249	23	–	707	
213	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,36	4277,78	22,22	1540	8	912	501	2204
					1722,22	16,67	620	6	–	163	
217	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,54	4278,57	22,08	6589	34	3903	2142	9429
					1722,08	16,23	2652	25	–	698	
219	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,59	4279,19	22,32	53875	281	31912	17515	77101
					1722,16	16,84	21682	212	–	5711	
221	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	8,29	4279,13	22,32	35474	185	21012	11534	50769
					1722,2	16,89	14277	140	–	3761	

8.2 Тип 1Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	158,2	768,29	4,53	121544	717	36100	68053	204765
					535,57	2,14	84727	339	–	15168	
226	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	78,28	288,64	2,26	22595	177	10611	9513	34677
					150,83	1,07	11807	84	–	2569	
228	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	86,96	288,66	2,27	25102	197	11788	10568	38524
					150,84	1,07	13117	93	–	2854	
230	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	285,56	288,65	2,27	82428	647	38709	34702	126500
					150,83	1,07	43072	306	–	9370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	0,62	4277,42	20,97	2652	13	1571	863	3796
					1722,58	17,74	1068	11	–	281	
234	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	5,54	4278,88	22,2	23705	123	14041	7707	33925
					1722,2	16,79	9541	93	–	2513	
236	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	34,56	4279,2	22,34	147889	772	87599	48082	211649
					1722,16	16,9	59518	584	–	15678	
238	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	10,28	4279,28	22,37	43991	230	26057	14302	62956
					1722,18	16,93	17704	174	–	4663	

8.3 Тип 1В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	823,02	768,29	4,53	632319	3729	187805	354038	1065266
					535,57	2,14	440785	1762	–	78909	
243	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1041,48	288,66	2,27	300629	2360	141178	126565	461370
					150,83	1,07	157091	1115	–	34176	
245	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	960,74	288,66	2,27	277323	2177	130234	116752	425601
					150,83	1,07	144912	1028	–	31526	
247	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	213,18	288,66	2,27	61536	483	28898	25907	94438
					150,83	1,07	32155	229	–	6995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,41	4279,47	22,29	14593	76	8644	4744	20884
					1722,29	16,72	5873	57	–	1547	
251	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,96	4279,29	22,22	16946	88	10038	5510	24252
					1722,22	16,92	6820	67	–	1796	
253	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	13,53	4279,16	22,32	57897	302	34294	18823	82858
					1722,17	16,85	23301	228	–	6138	
255	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	133,54	4279,16	22,32	571439	2980	338482	185786	817803
					1722,16	16,89	229977	2255	–	60578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	81,07	4279,18	22,31	346913	1809	205488	112789	496478
					1722,17	16,9	139616	1370	–	36776	
	8.4 Тип 1Г										
260	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=22,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1740,2	768,29	4,53	1336981	7885	397097	748579	2252405
					535,57	2,14	931999	3725	–	166845	
262	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=22,000;	м2 окрашиваемой поверхности	922,24	288,66	2,27	266210	2090	125015	112074	408547
					150,83	1,07	139105	987	–	30263	
264	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=22,000;	м2 окрашиваемой поверхности	956,56	288,66	2,27	276117	2167	129668	116245	423751
					150,83	1,07	144282	1024	–	31389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=22,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3092,32	288,66	2,27	892615	7006	419182	375790	1369877
					150,83	1,07	466427	3310	–	101472	
268	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	6,82	4279,18	22,29	29184	152	17287	9489	41767
					1722,14	17,01	11745	116	–	3094	
270	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	54,12	4279,16	22,32	231588	1208	137177	75293	331431
					1722,15	16,87	93203	913	–	24550	
272	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	380,16	4279,16	22,31	1626766	8482	963588	528893	2328112
					1722,16	16,89	654696	6420	–	172453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	113,08	4279,16	22,3	483887	2522	286623	157322	692506
					1722,16	16,9	194742	1911	–	51297	
	8.5 Тип 2А										
277	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	106,16	768,29	4,53	81562	481	24225	45667	137407
					535,57	2,15	56856	228	–	10178	
279	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	110,76	288,65	2,27	31971	251	15014	13459	49064
					150,83	1,07	16706	118	–	3634	
281	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	159,4	288,65	2,26	46011	361	21607	19370	70611
					150,83	1,07	24043	170	–	5230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,54	288,67	2,27	6218	49	2920	2618	9543
					150,84	1,07	3249	23	–	707	
285	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	
287	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,36	4277,78	22,22	1540	8	912	501	2204
					1722,22	16,67	620	6	–	163	
289	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,59	4279,19	22,32	53875	281	31912	17515	77101
					1722,16	16,84	21682	212	–	5711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	8,29	4279,13	22,32	35474	185	21012	11534	50769
					1722,2	16,89	14277	140	–	3761	
	8.6 Тип 2Б										
294	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	98,68	768,3	4,53	75816	447	22519	42449	127726
					535,57	2,14	52850	211	–	9461	
296	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	69,86	288,65	2,28	20165	159	9469	8490	30947
					150,83	1,07	10537	75	–	2292	
298	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	222,44	288,66	2,27	64209	504	30153	27032	98540
					150,84	1,07	33552	238	–	7299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	18,52	288,71	2,27	5347	42	2512	2250	8205
					150,81	1,08	2793	20	–	608	
302	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	
304	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,66	4278,95	22,18	11382	59	6742	3701	16290
					1722,18	16,92	4581	45	–	1207	
306	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	13,68	4279,17	22,37	58539	306	34674	19031	83776
					1722,15	16,81	23559	230	–	6206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,83	4279,07	22,3	24947	130	14777	8111	35703
					1722,13	16,98	10040	99	–	2645	
	8.7 Тип 2В										
311	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	112,58	768,29	4,53	86494	510	25690	48428	145716
					535,57	2,14	60294	241	–	10794	
313	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	55,28	288,66	2,26	15957	125	7494	6718	24489
					150,83	1,09	8338	60	–	1814	
315	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	169,4	288,64	2,26	48896	383	22962	20586	75041
					150,83	1,07	25551	181	–	5559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	148,94	288,65	2,26	42992	337	20190	18099	65978
					150,83	1,07	22465	159	–	4887	
319	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,24	4275	20,83	1026	5	608	334	1469
					1720,83	16,67	413	4	–	109	
321	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,47	4279,59	22,45	6291	33	3726	2045	9003
					1722,45	16,33	2532	24	–	667	
323	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	15,7	4279,17	22,29	67183	350	39795	21842	96147
					1722,17	16,88	27038	265	–	7122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	4,74	4279,11	22,36	20283	106	12014	6594	29027
					1722,15	16,88	8163	80	–	2150	
	8.8 Тип 2Г										
328	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	110,82	288,65	2,26	31988	251	15022	13466	49090
					150,83	1,06	16715	118	–	3636	
330	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	92,2	288,67	2,27	26615	209	12499	11204	40845
					150,84	1,06	13907	98	–	3026	
332	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	186,04	288,66	2,27	53702	422	25219	22608	82415
					150,83	1,07	28061	199	–	6105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	35,04	288,64	2,25	10114	79	4750	4258	15522
					150,83	1,08	5285	38	–	1150	
336	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	
338	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,53	4279,05	22,13	10826	56	6413	3519	15493
					1722,13	16,6	4357	42	–	1148	
340	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	14,36	4279,04	22,28	61447	320	36397	19978	87939
					1722,14	16,85	24730	242	–	6514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	6,15	4279,19	22,28	26317	137	15589	8556	37663
					1722,11	16,91	10591	104	–	2790	
	8.9 Тип 2Д										
345	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1075,14	768,29	4,53	826020	4871	245336	462491	1391592
					535,57	2,14	575813	2301	–	103081	
347	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2402,4	288,66	2,27	693467	5443	325660	291948	1064248
					150,83	1,07	362364	2571	–	78833	
349	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	768,46	288,66	2,27	221820	1741	104169	93386	340422
					150,83	1,07	115910	822	–	25216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	226,6	288,65	2,27	65409	514	30716	27538	100383
					150,83	1,07	34179	243	–	7436	
353	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	37,51	4279,18	22,31	160512	837	95077	52185	229713
					1722,15	16,88	64598	633	–	17016	
355	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	25,74	4279,18	22,34	110146	575	65243	35810	157632
					1722,14	16,86	44328	434	–	11676	
357	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	145,09	4279,16	22,31	620863	3237	367758	201855	888535
					1722,16	16,89	249868	2451	–	65817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	53,79	4279,16	22,33	230176	1201	136340	74834	329411
					1722,16	16,88	92635	908	–	24401	
	8.10 Тип 2Е										
362	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1224,96	768,29	4,53	941126	5550	279524	526938	1585509
					535,57	2,14	656052	2621	–	117445	
364	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	622,16	288,66	2,27	179591	1410	84338	75607	275614
					150,83	1,07	93843	666	–	20416	
366	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1863,4	288,66	2,27	537882	4222	252596	226446	825474
					150,83	1,07	281064	1994	–	61146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1606,88	288,66	2,27	463835	3640	217823	195274	711838
					150,83	1,07	242372	1720	–	52729	
370	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	2,64	4279,55	22,35	11298	59	6692	3674	16170
					1722,35	17,05	4547	45	–	1198	
372	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	19,47	4279,2	22,34	83316	435	49351	27087	119235
					1722,14	16,9	33530	329	–	8832	
376	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	52,14	4279,15	22,31	223115	1163	132159	72539	319306
					1722,15	16,9	89793	881	–	23652	

8.11 Тип 2Ж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1014,2	288,66	2,27	292755	2298	137481	123250	449285
					150,83	1,07	152976	1086	–	33280	
383	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2021,58	288,66	2,27	583540	4580	274037	245670	895547
					150,83	1,07	304923	2164	–	66337	
385	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	401,06	288,66	2,27	115768	909	54366	48738	177666
					150,83	1,07	60493	430	–	13160	
387	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,41	4279,47	22,29	14593	76	8644	4744	20884
					1722,29	16,72	5873	57	–	1547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	24,42	4279,16	22,32	104497	545	61897	33974	149549
					1722,15	16,91	42055	413	–	11078	
391	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	142,56	4279,16	22,31	610037	3181	361345	198334	873041
					1722,16	16,88	245511	2407	–	64670	
393	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	67,65	4279,17	22,32	289486	1510	171472	94118	414292
					1722,16	16,9	116504	1143	–	30688	
	8.12 Тип 2И										
396	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1157,64	768,29	4,53	889406	5246	264163	497980	1498377
					535,57	2,14	619997	2478	–	110991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1218,36	288,66	2,27	351688	2761	165157	148059	539727
					150,83	1,07	183770	1304	–	39980	
400	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1718,86	288,66	2,27	496159	3894	233002	208882	761444
					150,83	1,07	259263	1839	–	56403	
402	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	212,52	288,66	2,27	61345	482	28808	25826	94145
					150,83	1,07	32055	228	–	6974	
404	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,41	4279,47	22,29	14593	76	8644	4744	20884
					1722,29	16,72	5873	57	–	1547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхност и облицовки	3,96	4279,29	22,22	16946	88	10038	5510	24252
					1722,22	16,92	6820	67	–	1796	
408	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхност и облицовки	13,53	4279,16	22,32	57897	302	34294	18823	82858
					1722,17	16,85	23301	228	–	6138	
410	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхност и облицовки	133,54	4279,16	22,32	571439	2980	338482	185786	817803
					1722,16	16,89	229977	2255	–	60578	
412	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхност и облицовки	78,65	4279,16	22,3	336556	1754	199354	109421	481655
					1722,16	16,88	135448	1328	–	35678	

8.13 Тип 3А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	152,36	768,29	4,53	117056	690	34767	65540	197204
					535,57	2,14	81599	326	–	14608	
417	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	312,86	288,65	2,27	90308	709	42409	38020	138594
					150,83	1,07	47190	335	–	10266	
419	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	70,18	288,66	2,27	20258	159	9513	8529	31090
					150,84	1,07	10586	75	–	2303	
421	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	18,24	288,65	2,3	5265	42	2472	2217	8081
					150,82	1,1	2751	20	–	599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	
425	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,66	4278,95	22,18	11382	59	6742	3701	16290
					1722,18	16,92	4581	45	–	1207	
427	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	13,68	4279,17	22,37	58539	306	34674	19031	83776
					1722,15	16,81	23559	230	–	6206	
429	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,37	4279,33	22,53	22980	121	13611	7471	32887
					1722,16	16,95	9248	91	–	2436	

8.14 Тип 3Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1669,8	768,29	4,53	1282894	7567	381032	718295	2161284
					535,57	2,14	894295	3574	–	160095	
436	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	771,98	288,66	2,27	222836	1749	104646	93814	341982
					150,83	1,07	116441	826	–	25332	
438	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	226,38	288,66	2,27	65346	513	30687	27510	100284
					150,83	1,07	34146	242	–	7428	
440	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,41	4279,47	22,29	14593	76	8644	4744	20884
					1722,29	16,72	5873	57	–	1547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	25,85	4279,15	22,28	110616	576	65522	35964	158306
					1722,17	16,91	44518	437	–	11726	
444	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	145,09	4279,16	22,31	620863	3237	367758	201855	888535
					1722,16	16,89	249868	2451	–	65817	
446	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	51,04	4279,13	22,3	218407	1138	129370	71009	312569
					1722,16	16,89	87899	862	–	23153	
	8.15 Помещения являющиеся общим имуществом 1-12 этаж										
451	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	583,2	288,66	2,27	168344	1322	79056	70872	258353
					150,83	1,07	87966	624	–	19137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2833,44	288,66	2,27	817889	6420	384090	344329	1255195
					150,83	1,07	427379	3032	–	92977	
455	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	444,48	288,66	2,27	128303	1008	60252	54015	196903
					150,83	1,07	67043	476	–	14585	
457	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	85,8	117,13	2,76	10050	237	1798	6510	17885
					93,41	1,42	8015	122	–	1325	
458	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	171,6	389,36	1,49	66814	256	31832	27878	102267
					202,37	0,71	34726	121	–	7575	
460	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	1851,84	117,12	2,76	216894	5105	38807	140489	385974
					93,41	1,42	172982	2629	–	28591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3703,68	389,36	1,49	1442053	5518	687029	601700	2207253
					202,37	0,71	749506	2619	–	163500	
463	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	227,16	117,12	2,76	26606	626	4761	17233	47346
					93,41	1,42	21219	322	–	3507	
464	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	454,32	389,35	1,49	176891	676	84275	73809	270756
					202,37	0,71	91940	321	–	20056	
466	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	39,96	117,12	2,75	4680	110	837	3032	8329
					93,42	1,43	3733	57	–	617	
467	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	79,92	389,36	1,49	31118	119	14826	12983	47629
					202,36	0,7	16173	56	–	3528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=12,000;	м2 поверхности облицовки	261,24	4279,16	22,31	1117889	5829	662163	363447	1599843
					1722,16	16,89	449897	4412	–	118507	
	8.16 Чердак										
470	1115-0206-0104										
		Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	575,49	350,24	2,17	201558	1246	9437	153214	383154
					331,67	1,12	190875	642	–	28382	
473	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	83,02	768,3	4,54	63784	377	18944	35713	107457
					535,57	2,14	44463	178	–	7960	
475	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	157,04	94,68	0,71	14868	112	1320	10792	27713
					85,56	0,34	13436	54	–	2053	
477	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	874,02	94,69	0,71	82760	624	7355	60066	154252
					85,56	0,34	74781	301	–	11426	
478	1115-0108-1807										
		Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	43,23	4135,9	3,03	178795	131	168128	8461	202236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					243,72	0,93	10536	40	–	14980	
479	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,23	2514,85	31,71	108717	1371	51019	45576	166636
					1302,96	14,87	56327	643	–	12343	
480	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	43,23	94,68	0,72	4093	31	363	2970	7628
					85,57	0,32	3699	14	–	565	
482	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	75,64	288,66	2,26	21834	171	10254	9192	33508
					150,83	1,07	11409	81	–	2482	
484	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	159,66	288,64	2,26	46085	361	21642	19402	70726
					150,83	1,07	24082	171	–	5239	
486	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	20,16	117,11	2,78	2361	56	422	1530	4202
					93,4	1,44	1883	29	–	311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	40,32	389,36	1,49	15699	60	7480	6550	24029
					202,36	0,69	8159	28	–	1780	
489	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	56,8	117,13	2,76	6653	157	1190	4310	11840
					93,42	1,43	5306	81	–	877	
490	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	113,6	389,35	1,49	44230	169	21072	18456	67701
					202,37	0,71	22989	81	–	5015	
8.17 Техническое подполье											
491	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	552,36	350,24	2,17	193457	1196	9058	147055	367753
					331,67	1,12	183203	616	–	27241	
493	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,62	94,73	0,75	1385	11	123	1005	2581
					85,57	0,34	1251	5	–	191	
495	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	795,57	94,69	0,71	75332	568	6695	54674	140406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					85,56	0,34	68069	274	–	10400	
		Итого по ЛС 2-3-2					**128 708 417**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 026 702				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 018 487				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					431 249				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					69 377 459				
		Накладные расходы, тенге					22 751 813				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 533 956				
		Всего по ЛС 2-3-2					**128 708 417**				
	Локальная смета № 2-3-5 Электроосвещение										
	Раздел 1 Электрощитовая										
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	4	11188	940	44752	3760	30928	8093	57073
					2516	294	10064	1176	–	4228	
2	5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533		201533		–	–	201533
							–		201533	–	
3	5108-0401-0505(об)	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	94559		189118		–	–	189118
							–		189118	–	
5	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1444,5	168,33	8667	1010	109	5689	15504
					1258	58,83	7548	353	–	1148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0303-0404										
		Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	5136,33	105	15409	315	7546	5498	22580
					2516	29,33	7548	88	–	1673	
9	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	4	5057	101,25	20228	405	10599	6726	29110
					2306	29,25	9224	117	–	2156	
10	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1199	83	1199	83	22	809	2169
					1094	29	1094	29	–	161	
12	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3404	87	3404	87	801	1832	5655
					2516	29	2516	29	–	419	
	Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение										
14	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	289	1777,49	704,66	513696	203648	37376	294108	872428
					943,5	469,94	272672	135812	–	64624	
17	1308-0103-3001	Датчик движения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	1576,75	331,63	37842	7959	819	22959	65665
					1211	117,67	29064	2824	–	4864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0103-3001										
		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	60	1576,72	331,6	94603	19896	2047	57397	164160
					1211	117,63	72660	7058	–	12160	
22	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	20	1777,45	704,65	35549	14093	2586	20354	60375
					943,5	469,95	18870	9399	–	4472	
25	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2608,2	19,2	13041	96	6980	4295	18723
					1193	–	5965	–	–	1387	
27	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	60	381,05	3,3	22863	198	776	15811	41768
					364,82	1,18	21889	71	–	3094	
29	1308-0305-0101										
		Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	80	425,35	3,11	34028	249	568	23963	62630
					415,14	0,89	33211	71	–	4639	
31	1308-0303-2505										
		Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	290	4461,01	36,4	1293692	10556	602796	489845	1926220
					2346	–	680340	–	–	142683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1444,5	168,25	5778	673	73	3792	10336
					1258	58,75	5032	235	–	766	
36	1308-0206-1902	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	400	494,22	32,43	197688	12971	48649	100765	322329
					340,17	9,71	136068	3883	–	23876	
38	1308-0303-2503	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 32. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	50	11726,42	119,32	586321	5966	222455	258747	912673
					7158	29,42	357900	1471	–	67605	
40	1308-0206-1902	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	50	494,2	32,42	24710	1621	6081	12595	40289
					340,16	9,7	17008	485	–	2984	
42	1308-0303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	100	4461,01	36,4	446101	3640	207861	168912	664214
					2346	–	234600	–	–	49201	
44	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	170	393,04	13,84	66816	2352	20594	31982	106702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					258,06	3,24	43870	550	–	7904	
	Раздел 4 1-12 этаж, поквартирная разводка										
63	1308-0305-0901										
		Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	24	3402,83	86,83	81668	2084	19200	43985	135705
					2516	29,42	60384	706	–	10052	
65	1308-0303-0602										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=24,000;	шт.	96	4569,43	106,42	438665	10216	199393	166954	654069
					2386	29,42	229056	2824	–	48450	
67	1308-0305-1001										
		Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=24,000;	шт.	96	532,2	82,91	51091	7959	2071	31597	89303
					427,72	29,42	41061	2824	–	6615	
71	1308-0303-0601										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=24,000;	шт.	384	2608,31	19,12	1001590	7342	536136	329841	1437945
					1193	–	458112	–	–	106514	
76	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	168	1777,49	704,66	298618	118383	21727	170969	507154
					943,5	469,93	158508	78949	–	37567	
78	1308-0305-0201										
		Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	192	635,78	10,9	122069	2093	1623	85702	224393
					616,42	3,53	118353	678	–	16622	
80	1308-0305-0310	Коробка потолочная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	360	1241,36	129,71	446891	46696	28833	275918	780634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1031,56	32,94	371362	11858	–	57825	
82	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	388	381,08	3,31	147858	1286	5022	102244	270110
					364,82	1,18	141550	456	–	20008	
84	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	192	381,08	3,32	73167	637	2485	50595	133663
					364,82	1,18	70045	226	–	9901	
86	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	96	425,36	3,13	40835	300	682	28755	75157
					415,14	0,89	39853	85	–	5567	
88	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	96	1010,44	16,63	97002	1596	13284	59372	168884
					855,44	3,53	82122	339	–	12510	
90	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1152	452,81	3,32	521640	3820	25087	355743	947574
					427,72	1,18	492733	1355	–	70191	
92	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	96	1010,44	16,63	97002	1596	13284	59372	168884
					855,44	3,53	82122	339	–	12510	
95	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	96	1139,29	–	109372	–	2524	65177	188513
					1113	–	106848	–	–	13964	

Раздел 5 Прокат черного металла

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1116-0301-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	2497,94	19,54	299753	2345	248435	48876	376519
					408,11	7,5	48973	900	–	27890	
103	1116-0301-0206										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	3406,07	34,31	238425	2402	199318	36893	297343
					524,36	13,44	36705	941	–	22025	
	Раздел 6 Молниезащита										
104	1308-0208-0209										
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	480	533,41	20,59	256036	9883	144806	74901	357412
					211,14	5,59	101347	2682	–	26475	
105	1308-0208-0209										
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	72	531,51	20,58	38269	1482	21585	11236	53465
					211,14	5,6	15202	403	–	3960	
106	1308-0208-0207										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	330	762,53	25,57	251634	8437	173521	51913	327831
					211,14	7,35	69676	2426	–	24284	
107	1308-0208-0206										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	100	565,77	20,59	56577	2059	35750	13915	76131
					187,68	5,59	18768	559	–	5639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по ЛС 2-3-5					**13 061 943**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 709 923				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					520 194				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					272 201				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 904 432				
		- оборудование, тенге					390 651				
		Накладные расходы, тенге					3 598 130				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					938 613				
		Всего по ЛС 2-3-5					**13 061 943**				
	Локальная смета № 2-3-6 Слаботочные сети										
	Раздел 1 Общедомовая сеть										
1	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	24	4180,29	–	100327	–	2983	59380	172484
					4056	–	97344	–	–	12777	
2	2306-1707-0101	Коробка протяжная этажная, КПЭ-07	шт.	24	2858		68592		68592	–	74079
							–		–	5487	
3	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1041	4	2082	8	46	1237	3585
					1014	–	2028	–	–	266	
4	2404-0207-3972	Коробка протяжная 200х200х100	шт.	2	263		526		526	–	568
							–		–	42	
5	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	110	494,24	32,44	54366	3568	13379	27711	88643
					340,17	9,71	37419	1068	–	6566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2301-0501-1106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,020;	м	112,2	274		30743		30743	–	33202
							–		–	2459	
7	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	654	84,6	3270	423	501	1786	5460
					469,2	26,8	2346	134	–	404	
8	2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;	м	5,1	1111		5666		5666	–	6119
							–		–	453	
9	1310-0902-1201	Шкаф. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2919	69	2919	69	990	1149	4393
					1860	24	1860	24	–	325	
10	2306-1708-0301	Шкаф ШРМ-02	шт.	1	47999		47999		47999	–	51839
							–		–	3840	
11	1310-0603-0209	Муфта ответвления от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля ответвления до 7x4. Монтаж методом сварки НР = 61 %	кабель ответвления	1	113917	–	113917	–	17842	58606	186325
					96075	–	96075	–	–	13802	
12	2306-1703-0111	Муфта оптическая FOSC-A8	комплект	1	35374		35374		35374	–	38204
							–		–	2830	
13	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	4180,5	–	25083	–	747	14845	43122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4056	–	24336	–	–	3194	
14	2307-0202-1110	Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1	шт.	6	24077		144462		144462	–	156019
							–		–	11557	
15	1310-0205-0103	Сплиттер. Установка НР = 61 %	кассета	6	84,83	–	509	–	–	310	885
					84,83	–	509	–	–	66	
16	2900-0005-0025(пл)	Сплиттер 1:16 ИП "Жетысу Энерго"	шт	2	10714		21428		21428	–	23142
							–		–	1714	
17	1310-0105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной НР = 61 %	м кабеля	3177	591,33	75,86	1878649	241020	293949	860481	2958260
					422,94	21,07	1343680	66944	–	219130	
18	2306-0703-0614	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКГнг-SM-2-FF	км	0,297	809842		240523		240523	–	259765
							–		–	19242	
19	2306-0703-0504	Кабель оптоволоконный абонентский (Патчкорд L=30 м) ST/PC-duplex-32м	км	2,88	46360		133517		133517	–	144198
							–		–	10681	
20	1310-0408-0507	Розетка абонентская. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	96	1029,26	–	98809	–	1465	59380	170844
					1014	–	97344	–	–	12655	
21	2307-0220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	96	302		28992		28992	–	31311
							–		–	2319	
22	1308-0206-1901	Кабельный канал НР = 72 %	м	1440	393,04	13,83	565976	19915	174455	270910	903837
					258,06	3,23	371606	4658	–	66951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	1440	67		96480		96480	–	104198
							–		–	7718	
	Раздел 2 Домофонная связь										
24	1310-0410-0101	Блок вызова. Монтаж оборудования НР = 61 %	блок	2	24288	3575	48576	7150	8036	21579	75767
					16695	993	33390	1986	–	5612	
25	2308-0504-0602	Блок вызова DP 420-TD22	шт.	2	8340		16680		16680	–	18014
							–		–	1334	
26	1310-0701-0303	Устройство блок питания. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6706	1	6706	1	180	3980	11541
					6525	–	6525	–	–	855	
27	2308-0504-0601	Блок PS2	шт.	1	15070		15070		15070	–	16276
							–		–	1206	
28	1310-0202-0205	Коммутатор (100 абонентов). Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	1	8999	741	8999	741	2466	3659	13671
					5792	206	5792	206	–	1013	
29	2308-0504-1107	Коммутатор КМ100-7.1	шт.	1	8987		8987		8987	–	9706
							–		–	719	
30	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1577	331,5	3154	663	69	1913	5472
					1211	117,5	2422	235	–	405	
31	2308-0504-0801	Замок электромагнитный ME 300	шт.	2	10406		20812		20812	–	22477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	1665	
32	1308-0103-3201	Доводчик. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3023	–	6046	–	1202	3488	10297
					2422	–	4844	–	–	763	
33	2109-0404-0104	Доводчик дверной KING 80	комплект	2	5722		11444		11444	–	12360
							–		–	916	
34	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1577	331,5	3154	663	69	1913	5472
					1211	117,5	2422	235	–	405	
35	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом B21	шт.	2	3514		7028		7028	–	7590
							–		–	562	
36	1310-0203-0102	Пульт абонентский настенный HS-400. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	96	1115,27	–	107066	–	23362	51059	170775
					871,92	–	83704	–	–	12650	
37	2308-0504-1001	Устройство квартирное переговорное HS-400	шт.	96	1651		158496		158496	–	171176
							–		–	12680	
38	2308-0504-0902	Ключ TM DS 1990	шт.	200	194		38800		38800	–	41904
							–		–	3104	
39	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	14	4180,29	–	58524	–	1740	34638	100615
					4056	–	56784	–	–	7453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2307-0202-1201	Коробка соединительная КС-102, КС-4.1	шт.	14	7619		106666		106666	–	115199
							–		–	8533	
41	1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	45	155,29	21,36	6988	961	33	3819	11672
					133,2	5,93	5994	267	–	865	
42	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 3х1,5	км	0,025	35095		877		877	–	947
							–		–	70	
43	2306-0408-0513	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,02	52480		1050		1050	–	1134
							–		–	84	
44	1310-0105-0302	Кабель и провод питания сечением 10 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	100	197,73	27,47	19773	2747	72	10807	33026
					169,54	7,63	16954	763	–	2446	
45	2306-0408-0517	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х1,5	км	0,1	112526		11253		11253	–	12153
							–		–	900	
46	1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	1464	155,29	21,36	227348	31277	1052	124261	379738
					133,21	5,93	195019	8687	–	28129	
47	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,464	35095		51379		51379	–	55489
							–		–	4110	

Раздел 3 Пожарная сигнализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	29930	2	29930	2	465	17972	51734
					29463	–	29463	–	–	3832	
49	2308-0303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	12809		12809		12809	–	13834
							–		–	1025	
50	1310-0202-0101	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров. Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	1	8466	959	8466	959	267	4579	14089
					7240	266	7240	266	–	1044	
51	5800-0006-0001(пл)(об)	Пульт контроля и управления С2000М. ТОО "Торговый дом "INTANT"	шт	1	33047		33047		–	–	33047
							–		33047	–	
52	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	29929,75	1,5	119719	6	1861	71890	206938
					29463	–	117852	–	–	15329	
53	5800-0006-0002(пл)(об)	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01. ТОО "Торговый дом "INTANT"	шт	4	10196		40784		–	–	40784
							–		40784	–	
54	2308-0306-0208	Аккумулятор DTM 1207 (12В, 7 А/ч)	шт.	4	2133		8532		8532	–	9215
							–		–	683	
55	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	4	6651		26604		26604	–	28732
							–		–	2128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-24, исполнение 01	шт.	2	20808		41616		41616	–	44945
							–		–	3329	
57	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	29929,67	1,58	359156	19	5581	215669	620811
					29463	–	353556	–	–	45986	
58	5800-0006-0003(пл)(об)	Прибор охранно-пожарной сигнализации С2000-4. ТОО "Торговый дом "INTANT"	шт	12	10960		131520		–	–	131520
							–		131520	–	
59	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	29930	2	29930	2	465	17972	51734
					29463	–	29463	–	–	3832	
60	5800-0006-0004(пл)(об)	Устройство оконечное объектовое системы передачи извещения по телефонным линиям, сетям GSM, ENTERNET С2000-PGE. ТОО "Новые технологии-Астана"	шт	1	26286		26286		–	–	26286
							–		26286	–	
61	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	29930	2	29930	2	465	17972	51734
					29463	–	29463	–	–	3832	
62	5800-0006-0005(пл)(об)	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ Болид. ТОО "Торговый дом "INTANT"	шт	1	21852		21852		–	–	21852
							–		21852	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1310-0701-0101										
		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	29929,67	1,58	359156	19	5581	215669	620811
					29463	–	353556	–	–	45986	
64	5800-0006-0007(пл)(об)										
		Блок управления противопожарными клапанами, 220В-питание, 24В-управление. ТОО"Интернет-магазин Техника Безопасности"	шт	12	60079		720948		–	–	720948
							–		720948	–	
65	1310-0701-0202										
		Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	457	2519,57	1,6	1151443	731	43858	675181	1972754
					2422	–	1106854	–	–	146130	
66	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	457	765		349605		349605	–	377573
							–		–	27968	
67	1310-0701-0203										
		Извещатель ПС ручной тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	29	3226,24	1,9	93561	55	2968	55228	160692
					3122	–	90538	–	–	11903	
68	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	29	825		23925		23925	–	25839
							–		–	1914	
69	1310-0701-0203										
		Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	396	3226,24	1,9	1277592	752	40528	754150	2194281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3122	–	1236312	–	–	162539	
70	5800-0006-0008(пл)(об)	Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-34АВТ "ДИП-34АВТ". Торговый дом "Тинко"	шт	396	2647		1048212		–	–	1048212
							–		1048212	–	
71	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	63	1241,35	129,7	78205	8171	5046	48285	136609
					1031,56	32,94	64988	2075	–	10119	
72	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-24 "Шыгу/Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	39	641		24999		24999	–	26999
							–		–	2000	
73	2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	24	1361		32664		32664	–	35277
							–		–	2613	
74	2404-0207-3968	Резистор МЛТ 0,125 Вт Rd=1,6 кОм 5%	шт.	457	49		22393		22393	–	24184
							–		–	1791	
75	2404-0207-3968	Резистор оконечный МЛТ 0,25 Вт Rd=4,7 кОМ 5%	шт.	64	49		3136		3136	–	3387
							–		–	251	
76	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	24	622,5	–	14940	–	120	9040	25898
					617,5	–	14820	–	–	1918	
77	2308-0306-0101	Ответвительная коробка УК-2П	шт.	24	135		3240		3240		3499
78	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	6840		13680		13680	–	14774
							–		–	1094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1310-0105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной НР = 61 %	м кабеля	3636	591,33	75,86	2150069	275842	336417	984800	3385659
					422,94	21,07	1537810	76616	–	250790	
80	2900-0005-0019(пл)	Кабель контрольный не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением с 2 жилами, экранированный 1х2х0,5 мм2 КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,5. Торговый дом "Тинко"	км	0,067	68982		4622		4622	–	4992
							–		–	370	
81	2900-0005-0021(пл)	Кабели контрольные не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением с 4 жилами, экранированный 2х2х0,5 мм2 КПКЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,5.Торговый дом "Тинко"	км	2,57	130510		335411		335411	–	362244
							–		–	26833	
82	2900-0006-0010(пл)	Кабели контрольные не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением с 4 жилами, экранированный 2х2х1,5 мм2 КПКЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,5. Торговый дом "Тинко"	км	0,465	294953		137153		137153	–	148125
							–		–	10972	
83	2306-0206-2302	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-FRLS 10х1	км	0,12	1031031		123724		123724	–	133622
							–		–	9898	
84	2306-0146-1514	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	км	0,414	1430863		592377		592377	–	639767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	47390	
85	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	700	393,04	13,83	275128	9681	84805	131692	439366
					258,06	3,23	180642	2264	–	32546	
86	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	714	24		17136		17136	–	18507
							–		–	1371	
87	2113-0208-0409	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 5мм х 50 мм	1000 шт.	0,875	3397		2972		2972	–	3210
							–		–	238	
88	1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	72159	91	72159	91	25522	33513	114126
					46546	–	46546	–	–	8454	
89	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9930		9930		9930	–	10724
							–		–	794	
90	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2540,85	19,08	33031	248	17274	11166	47733
					1193	–	15509	–	–	3536	
91	2307-0204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	858		858		858	–	927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	69	
92	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	430		5160		5160	–	5573
							–		–	413	
93	1308-0502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	м	0,266	165,41	22,56	44	6	4	26	76
					127,82	7,52	34	2	–	6	
94	2900-0006-0013(пл)	Шины нулевые с двумя изоляторами 12 отв. ШНИ-6х9-12-У2-С. ТОО "Юг-Электрокомплект"	шт	2	345		690		690	–	745
							–		–	55	
		Итого по ЛС 2-3-6					**20 817 341**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 703 043				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					605 792				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					166 430				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 211 945				
		- оборудование, тенге					2 022 649				
		Накладные расходы, тенге					4 881 715				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 392 197				
		Всего по ЛС 2-3-6					**20 817 341**				

Локальная смета 2-3-7 Приобретение и монтаж технологического оборудования

1	1303-0501-0102	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	1618016	373532	1618016	373532	55572	794516	2605535
					1188912	113574	1188912	113574	–	193003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1303-0501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	2065358	497153	2065358	497153	64147	1009223	3320547
					1504058	150406	1504058	150406	–	245966	
4	1303-0501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 %	м	-6	13702	–	-82212	–	–	-50149	-142950
					13702	–	-82212	–	–	-10589	

Итого по ЛС 2-3-7 **5 783 132**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 610 758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 870 685
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 263 980
- материалы, изделия и конструкции, тенге 119 719

Накладные расходы, тенге 1 753 590

Сметная прибыль (8 %), тенге 428 380

Всего по ЛС 2-3-7 **5 783 132**

12-ти этажный жилой дом позиция 111 (1-я очередь)

Локальная смета № 2-4-2 Общестроительные работы АР

Раздел 5 Двери

5.0 Подраздел без наименования

89	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	312,16665	2117,48	123,42	661007	38527	37349	541297	1298488
					1874,42	52,25	585131	16310	–	96184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1110-0107-0106										
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	986,5555	1622,01	71,78	1600207	70812	515249	940507	2743971
					1027,97	31,28	1014146	30862	–	203257	
101	1110-0402-0502										
		Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	46,2815	2117,5	123,42	98001	5712	5538	80252	192513
					1874,42	52,25	86751	2418	–	14260	
106	1109-0601-0101										
		Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,07	89414,29	4285,71	6259	300	132	4104	11192
					83242,86	1728,57	5827	121	–	829	
	Раздел 6 Полы										
	6.1 Тип 1 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
108	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	15,8884	18174,64	1531,62	288766	24335	209010	59705	376349
					3488,14	509,49	55421	8095	–	27878	
111	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	397,21	3658,06	19,82	1453017	7873	1299024	140939	1721472
					367,87	9,6	146120	3815	–	127516	
	6.2 Тип 2 Туалеты, ванные										
112	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	1,5548	18174,04	1531,39	28257	2381	20453	5842	36827
					3487,91	509,39	5423	792	–	2728	
113	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,87	1799,31	76,33	69939	2967	43105	22841	100202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					614,02	11,11	23867	432	–	7422	
114	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,87	1271,85	37,92	49437	1474	33563	13767	68260
					370,47	6,33	14400	246	–	5056	
117	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,87	4372,01	69,36	169940	2696	123407	42342	229265
					1127,78	31,08	43837	1208	–	16983	
6.3 Тип 3 Балконы, балкон-лоджия											
118	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	63,36	1799,32	76,36	114005	4838	70263	37232	163336
					614,02	11,11	38904	704	–	12099	
119	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	63,36	1271,86	37,94	80585	2404	54708	22442	111269
					370,47	6,33	23473	401	–	8242	
122	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	63,36	4372,06	69,37	277014	4395	201163	69020	373717
					1127,78	31,08	71456	1969	–	27683	
6.4 Тип 4 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни											
123	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4342,36	1106,13	26,33	4803200	114319	2936087	1700191	7023662
					403,65	12,88	1752794	55920	–	520271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	17369,44	177,22	4,46	3078152	77463	2932135	99208	3431549
					3,95	2,13	68554	36986	–	254189	
127	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	4342,36	3658,06	19,82	15884603	86072	14201124	1540764	18819396
					367,87	9,6	1597407	41704	–	1394029	
6.5 Тип 5 Туалеты, ванные											
128	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	399,3	1106,12	26,33	441675	10512	269986	156340	645856
					403,65	12,88	161177	5142	–	47841	
129	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	1597,2	177,22	4,46	283050	7123	269623	9123	315547
					3,95	2,13	6304	3401	–	23374	
132	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	399,3	1799,32	76,34	718469	30482	442810	234632	1029349
					614,02	11,1	245177	4432	–	76248	
133	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	399,3	1271,87	37,93	507857	15146	344780	141431	701231
					370,48	6,33	147931	2527	–	51943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	399,3	4372,05	69,37	1745758	27699	1267736	434966	2355182
					1127,78	31,07	450323	12407	–	174458	
6.6 Тип 6 Балконы, Балкон-лоджия											
135	1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	696,96	1799,32	76,34	1254054	53205	772904	409540	1796682
					614,02	11,1	427945	7736	–	133088	
136	1111-0101-0402										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	696,96	1271,86	37,93	886437	26436	601794	246860	1223961
					370,48	6,33	258207	4410	–	90664	
139	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	696,96	4372,05	69,37	3047142	48349	2212775	759214	4110864
					1127,78	31,07	786018	21656	–	304508	
6.7 Тип 7 Тамбуры, лифтовой холл, тамбуры лестничной клетки											
140	1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	226,3	1799,32	76,34	407187	17276	250959	132976	583376
					614,02	11,1	138952	2512	–	43213	
141	1111-0101-0402										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	226,3	1271,86	37,93	287823	8584	195400	80155	397416
					370,48	6,33	83839	1432	–	29438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	226,3	1106,13	26,33	250317	5958	153013	88604	366035
					403,65	12,88	91346	2914	–	27114	
143	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	452,6	177,21	4,46	80207	2018	76403	2585	89415
					3,95	2,13	1786	964	–	6623	
146	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	226,3	4372,05	69,37	989395	15699	718479	246514	1334782
					1127,78	31,07	255217	7032	–	98873	
6.8 Тип 7.1 Тамбуры лестничной клетки											
149	1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,4	1799,15	76,28	16912	717	10423	5523	24230
					614,04	11,06	5772	104	–	1795	
150	1111-0101-0402										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,4	1271,81	37,98	11955	357	8116	3329	16507
					370,43	6,38	3482	60	–	1223	
151	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,4	4371,91	69,36	41096	652	29843	10239	55442
					1127,77	31,06	10601	292	–	4107	
6.9 Тип 7.2 Тамбуры											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,38	1351,28	76,33	12675	716	6200	5511	19641
					613,97	11,09	5759	104	–	1455	
155	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,38	823,67	37,85	7726	355	3896	3322	11932
					370,47	6,29	3475	59	–	884	
156	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,38	4371,86	69,3	41008	650	29779	10219	55325
					1127,83	31,13	10579	292	–	4098	
6.10 Тип 8 Лестничная клетка											
159	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	239,35	4372,05	69,37	1046450	16604	759912	260729	1411753
					1127,78	31,07	269934	7437	–	104574	
6.11 Тип 9 Мусоросборная камера											
162	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,74	1106,15	26,47	4137	99	2528	1465	6050
					403,74	12,83	1510	48	–	448	
163	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	7,48	177,27	4,41	1326	33	1263	43	1479
					4,01	2,14	30	16	–	110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,74	1799,47	76,47	6730	286	4148	2198	9642
					613,9	11,23	2296	42	–	714	
165	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,74	1272,19	37,97	4758	142	3230	1325	6570
					370,59	6,42	1386	24	–	487	
166	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,74	4372,19	69,52	16352	260	11874	4074	22060
					1127,81	31,02	4218	116	–	1634	
6.12 Тип 10 Холл											
169	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	637,8	1106,13	26,33	705487	16791	431248	249721	1031625
					403,65	12,88	257448	8213	–	76417	
170	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1275,6	177,22	4,46	226057	5688	215334	7286	252010
					3,95	2,13	5035	2716	–	18667	
171	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	637,8	4372,05	69,37	2788493	44245	2024950	694770	3761924
					1127,78	31,07	719298	19819	–	278661	
6.14 Тип 11 Чердак, венткамера											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	553,68	37288,91	28,89	20646124	15994	20473996	153893	22464018
					281,99	13,69	156134	7582	–	1664001	
177	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	553,68	349,86	11,62	193713	6432	146781	38687	250992
					73,15	2,8	40500	1551	–	18592	
	6.15 Тип 12 Тамбуры, машинное отделение лифта										
182	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	40,95	4372,09	69,4	179037	2842	130012	44609	241538
					1127,79	31,09	46183	1273	–	17892	
	6.16 Тип 13 Мусоросборная камера										
185	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	41,44	1106,13	26,33	45838	1091	28020	16225	67028
					403,64	12,89	16727	534	–	4965	
186	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	82,88	177,22	4,46	14688	370	13991	473	16374
					3,95	2,12	327	176	–	1213	
187	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	41,14	1799,34	76,35	74025	3141	45623	24175	106056
					614,03	11,11	25261	457	–	7856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	41,14	1271,85	37,92	52324	1560	35523	14571	72247
					370,47	6,32	15241	260	–	5352	
189	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	41,14	4372,05	69,37	179866	2854	130615	44814	242654
					1127,78	31,04	46397	1277	–	17974	
	6.19 Устройство плинтусов										
194	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	2333,34	549,66	1,55	1282535	3620	621968	619123	2053791
					281,55	0,73	656947	1695	–	152133	
195	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	2859,4	338,67	0,78	968404	2218	648717	299398	1369226
					111,03	0,36	317469	1039	–	101424	
196	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	2268,2	338,67	0,78	768180	1760	514590	237495	1086129
					111,03	0,36	251830	824	–	80454	
	<u>Раздел 7 Продухи</u>										
	7.1 Решетка продуха для РП-1										
197	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	15	1337,8	45,87	20067	688	1836	17371	40433
					1169,53	12,13	17543	182	–	2995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	2105-0201-0502										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0882	232308		20490		20490	–	22129
							–		–	1639	
199	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0075	313476		2351		2351	–	2539
							–		–	188	
	7.2 Решетка продуха для МР-1										
200	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	12	1337,58	45,75	16051	549	1468	13895	32342
					1169,5	12,08	14034	145	–	2396	
201	2105-0201-0502										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07032	232308		16336		16336	–	17643
							–		–	1307	
202	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0084	313476		2633		2633	–	2844
							–		–	211	
	<u>Раздел 8 Внутренняя отделка</u>										
	8.1 Тип 1А										
205	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	74,82	768,28	4,53	57483	339	17073	32185	96841
					535,57	2,14	40071	160	–	7173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	94,68	288,67	2,27	27331	215	12835	11506	41944
					150,83	1,08	14281	102	–	3107	
209	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	90,48	288,65	2,27	26117	205	12265	10995	40081
					150,83	1,07	13647	97	–	2969	
211	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,54	288,67	2,27	6218	49	2920	2618	9543
					150,84	1,07	3249	23	–	707	
213	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,36	4277,78	22,22	1540	8	912	501	2204
					1722,22	16,67	620	6	–	163	
217	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,54	4278,57	22,08	6589	34	3903	2142	9429
					1722,08	16,23	2652	25	–	698	
219	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,59	4279,19	22,32	53875	281	31912	17515	77101
					1722,16	16,84	21682	212	–	5711	
221	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	8,29	4279,13	22,32	35474	185	21012	11534	50769
					1722,2	16,89	14277	140	–	3761	

8.2 Тип 1Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	158,2	768,29	4,53	121544	717	36100	68053	204765
					535,57	2,14	84727	339	–	15168	
226	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	78,28	288,64	2,26	22595	177	10611	9513	34677
					150,83	1,07	11807	84	–	2569	
228	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	86,96	288,66	2,27	25102	197	11788	10568	38524
					150,84	1,07	13117	93	–	2854	
230	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	285,56	288,65	2,27	82428	647	38709	34702	126500
					150,83	1,07	43072	306	–	9370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	0,62	4277,42	20,97	2652	13	1571	863	3796
					1722,58	17,74	1068	11	–	281	
234	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	5,54	4278,88	22,2	23705	123	14041	7707	33925
					1722,2	16,79	9541	93	–	2513	
236	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	34,56	4279,2	22,34	147889	772	87599	48082	211649
					1722,16	16,9	59518	584	–	15678	
238	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	10,28	4279,28	22,37	43991	230	26057	14302	62956
					1722,18	16,93	17704	174	–	4663	

8.3 Тип 1В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	823,02	768,29	4,53	632319	3729	187805	354038	1065266
					535,57	2,14	440785	1762	–	78909	
243	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1041,48	288,66	2,27	300629	2360	141178	126565	461370
					150,83	1,07	157091	1115	–	34176	
245	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	960,74	288,66	2,27	277323	2177	130234	116752	425601
					150,83	1,07	144912	1028	–	31526	
247	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	213,18	288,66	2,27	61536	483	28898	25907	94438
					150,83	1,07	32155	229	–	6995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,41	4279,47	22,29	14593	76	8644	4744	20884
					1722,29	16,72	5873	57	–	1547	
251	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,96	4279,29	22,22	16946	88	10038	5510	24252
					1722,22	16,92	6820	67	–	1796	
253	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	13,53	4279,16	22,32	57897	302	34294	18823	82858
					1722,17	16,85	23301	228	–	6138	
255	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	133,54	4279,16	22,32	571439	2980	338482	185786	817803
					1722,16	16,89	229977	2255	–	60578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	81,07	4279,18	22,31	346913	1809	205488	112789	496478
					1722,17	16,9	139616	1370	–	36776	
	8.4 Тип 1Г										
260	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=22,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1740,2	768,29	4,53	1336981	7885	397097	748579	2252405
					535,57	2,14	931999	3725	–	166845	
262	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=22,000;	м2 окрашиваемой поверхности	922,24	288,66	2,27	266210	2090	125015	112074	408547
					150,83	1,07	139105	987	–	30263	
264	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=22,000;	м2 окрашиваемой поверхности	956,56	288,66	2,27	276117	2167	129668	116245	423751
					150,83	1,07	144282	1024	–	31389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=22,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3092,32	288,66	2,27	892615	7006	419182	375790	1369877
					150,83	1,07	466427	3310	–	101472	
268	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	6,82	4279,18	22,29	29184	152	17287	9489	41767
					1722,14	17,01	11745	116	–	3094	
270	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	54,12	4279,16	22,32	231588	1208	137177	75293	331431
					1722,15	16,87	93203	913	–	24550	
272	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	380,16	4279,16	22,31	1626766	8482	963588	528893	2328112
					1722,16	16,89	654696	6420	–	172453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	113,08	4279,16	22,3	483887	2522	286623	157322	692506
					1722,16	16,9	194742	1911	–	51297	
	8.5 Тип 2А										
277	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	106,16	768,29	4,53	81562	481	24225	45667	137407
					535,57	2,15	56856	228	–	10178	
279	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	110,76	288,65	2,27	31971	251	15014	13459	49064
					150,83	1,07	16706	118	–	3634	
281	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	159,4	288,65	2,26	46011	361	21607	19370	70611
					150,83	1,07	24043	170	–	5230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,54	288,67	2,27	6218	49	2920	2618	9543
					150,84	1,07	3249	23	–	707	
285	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	
287	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,36	4277,78	22,22	1540	8	912	501	2204
					1722,22	16,67	620	6	–	163	
289	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,59	4279,19	22,32	53875	281	31912	17515	77101
					1722,16	16,84	21682	212	–	5711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	8,29	4279,13	22,32	35474	185	21012	11534	50769
					1722,2	16,89	14277	140	–	3761	
	8.6 Тип 2Б										
294	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	98,68	768,3	4,53	75816	447	22519	42449	127726
					535,57	2,14	52850	211	–	9461	
296	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	69,86	288,65	2,28	20165	159	9469	8490	30947
					150,83	1,07	10537	75	–	2292	
298	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	222,44	288,66	2,27	64209	504	30153	27032	98540
					150,84	1,07	33552	238	–	7299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	18,52	288,71	2,27	5347	42	2512	2250	8205
					150,81	1,08	2793	20	–	608	
302	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	
304	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,66	4278,95	22,18	11382	59	6742	3701	16290
					1722,18	16,92	4581	45	–	1207	
306	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	13,68	4279,17	22,37	58539	306	34674	19031	83776
					1722,15	16,81	23559	230	–	6206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,83	4279,07	22,3	24947	130	14777	8111	35703
					1722,13	16,98	10040	99	–	2645	
	8.7 Тип 2В										
311	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	112,58	768,29	4,53	86494	510	25690	48428	145716
					535,57	2,14	60294	241	–	10794	
313	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	55,28	288,66	2,26	15957	125	7494	6718	24489
					150,83	1,09	8338	60	–	1814	
315	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	169,4	288,64	2,26	48896	383	22962	20586	75041
					150,83	1,07	25551	181	–	5559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	148,94	288,65	2,26	42992	337	20190	18099	65978
					150,83	1,07	22465	159	–	4887	
319	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,24	4275	20,83	1026	5	608	334	1469
					1720,83	16,67	413	4	–	109	
321	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,47	4279,59	22,45	6291	33	3726	2045	9003
					1722,45	16,33	2532	24	–	667	
323	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	15,7	4279,17	22,29	67183	350	39795	21842	96147
					1722,17	16,88	27038	265	–	7122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	4,74	4279,11	22,36	20283	106	12014	6594	29027
					1722,15	16,88	8163	80	–	2150	
	8.8 Тип 2Г										
328	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	110,82	288,65	2,26	31988	251	15022	13466	49090
					150,83	1,06	16715	118	–	3636	
330	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	92,2	288,67	2,27	26615	209	12499	11204	40845
					150,84	1,06	13907	98	–	3026	
332	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	186,04	288,66	2,27	53702	422	25219	22608	82415
					150,83	1,07	28061	199	–	6105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	35,04	288,64	2,25	10114	79	4750	4258	15522
					150,83	1,08	5285	38	–	1150	
336	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	
338	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,53	4279,05	22,13	10826	56	6413	3519	15493
					1722,13	16,6	4357	42	–	1148	
340	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	14,36	4279,04	22,28	61447	320	36397	19978	87939
					1722,14	16,85	24730	242	–	6514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	6,15	4279,19	22,28	26317	137	15589	8556	37663
					1722,11	16,91	10591	104	–	2790	
	8.9 Тип 2Д										
345	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1075,14	768,29	4,53	826020	4871	245336	462491	1391592
					535,57	2,14	575813	2301	–	103081	
347	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2402,4	288,66	2,27	693467	5443	325660	291948	1064248
					150,83	1,07	362364	2571	–	78833	
349	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	768,46	288,66	2,27	221820	1741	104169	93386	340422
					150,83	1,07	115910	822	–	25216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	226,6	288,65	2,27	65409	514	30716	27538	100383
					150,83	1,07	34179	243	–	7436	
353	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	37,51	4279,18	22,31	160512	837	95077	52185	229713
					1722,15	16,88	64598	633	–	17016	
355	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	25,74	4279,18	22,34	110146	575	65243	35810	157632
					1722,14	16,86	44328	434	–	11676	
357	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	145,09	4279,16	22,31	620863	3237	367758	201855	888535
					1722,16	16,89	249868	2451	–	65817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	53,79	4279,16	22,33	230176	1201	136340	74834	329411
					1722,16	16,88	92635	908	–	24401	
	8.10 Тип 2Е										
362	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1224,96	768,29	4,53	941126	5550	279524	526938	1585509
					535,57	2,14	656052	2621	–	117445	
364	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	622,16	288,66	2,27	179591	1410	84338	75607	275614
					150,83	1,07	93843	666	–	20416	
366	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1863,4	288,66	2,27	537882	4222	252596	226446	825474
					150,83	1,07	281064	1994	–	61146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1606,88	288,66	2,27	463835	3640	217823	195274	711838
					150,83	1,07	242372	1720	–	52729	
370	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	2,64	4279,55	22,35	11298	59	6692	3674	16170
					1722,35	17,05	4547	45	–	1198	
372	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	19,47	4279,2	22,34	83316	435	49351	27087	119235
					1722,14	16,9	33530	329	–	8832	
376	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	52,14	4279,15	22,31	223115	1163	132159	72539	319306
					1722,15	16,9	89793	881	–	23652	

8.11 Тип 2Ж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1014,2	288,66	2,27	292755	2298	137481	123250	449285
					150,83	1,07	152976	1086	–	33280	
383	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2021,58	288,66	2,27	583540	4580	274037	245670	895547
					150,83	1,07	304923	2164	–	66337	
385	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	401,06	288,66	2,27	115768	909	54366	48738	177666
					150,83	1,07	60493	430	–	13160	
387	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,41	4279,47	22,29	14593	76	8644	4744	20884
					1722,29	16,72	5873	57	–	1547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	24,42	4279,16	22,32	104497	545	61897	33974	149549
					1722,15	16,91	42055	413	–	11078	
391	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	142,56	4279,16	22,31	610037	3181	361345	198334	873041
					1722,16	16,88	245511	2407	–	64670	
393	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	67,65	4279,17	22,32	289486	1510	171472	94118	414292
					1722,16	16,9	116504	1143	–	30688	
	8.12 Тип 2И										
396	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1157,64	768,29	4,53	889406	5246	264163	497980	1498377
					535,57	2,14	619997	2478	–	110991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1218,36	288,66	2,27	351688	2761	165157	148059	539727
					150,83	1,07	183770	1304	–	39980	
400	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1718,86	288,66	2,27	496159	3894	233002	208882	761444
					150,83	1,07	259263	1839	–	56403	
402	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	212,52	288,66	2,27	61345	482	28808	25826	94145
					150,83	1,07	32055	228	–	6974	
404	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,41	4279,47	22,29	14593	76	8644	4744	20884
					1722,29	16,72	5873	57	–	1547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхност и облицовки	3,96	4279,29	22,22	16946	88	10038	5510	24252
					1722,22	16,92	6820	67	–	1796	
408	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхност и облицовки	13,53	4279,16	22,32	57897	302	34294	18823	82858
					1722,17	16,85	23301	228	–	6138	
410	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхност и облицовки	133,54	4279,16	22,32	571439	2980	338482	185786	817803
					1722,16	16,89	229977	2255	–	60578	
412	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхност и облицовки	78,65	4279,16	22,3	336556	1754	199354	109421	481655
					1722,16	16,88	135448	1328	–	35678	

8.13 Тип 3А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	152,36	768,29	4,53	117056	690	34767	65540	197204
					535,57	2,14	81599	326	–	14608	
417	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	312,86	288,65	2,27	90308	709	42409	38020	138594
					150,83	1,07	47190	335	–	10266	
419	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	70,18	288,66	2,27	20258	159	9513	8529	31090
					150,84	1,07	10586	75	–	2303	
421	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	18,24	288,65	2,3	5265	42	2472	2217	8081
					150,82	1,1	2751	20	–	599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,31	4280,65	22,58	1327	7	786	431	1899
					1722,58	16,13	534	5	–	141	
425	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,66	4278,95	22,18	11382	59	6742	3701	16290
					1722,18	16,92	4581	45	–	1207	
427	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	13,68	4279,17	22,37	58539	306	34674	19031	83776
					1722,15	16,81	23559	230	–	6206	
429	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,37	4279,33	22,53	22980	121	13611	7471	32887
					1722,16	16,95	9248	91	–	2436	

8.14 Тип 3Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1669,8	768,29	4,53	1282894	7567	381032	718295	2161284
					535,57	2,14	894295	3574	–	160095	
436	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	771,98	288,66	2,27	222836	1749	104646	93814	341982
					150,83	1,07	116441	826	–	25332	
438	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=11,000;	м2 окрашиваемой поверхности	226,38	288,66	2,27	65346	513	30687	27510	100284
					150,83	1,07	34146	242	–	7428	
440	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	3,41	4279,47	22,29	14593	76	8644	4744	20884
					1722,29	16,72	5873	57	–	1547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	25,85	4279,15	22,28	110616	576	65522	35964	158306
					1722,17	16,91	44518	437	–	11726	
444	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	145,09	4279,16	22,31	620863	3237	367758	201855	888535
					1722,16	16,89	249868	2451	–	65817	
446	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=11,000;	м2 поверхности облицовки	51,04	4279,13	22,3	218407	1138	129370	71009	312569
					1722,16	16,89	87899	862	–	23153	
	8.15 Помещения являющиеся общим имуществом 1-12 этаж										
451	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	583,2	288,66	2,27	168344	1322	79056	70872	258353
					150,83	1,07	87966	624	–	19137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2833,44	288,66	2,27	817889	6420	384090	344329	1255195
					150,83	1,07	427379	3032	–	92977	
455	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	444,48	288,66	2,27	128303	1008	60252	54015	196903
					150,83	1,07	67043	476	–	14585	
457	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	85,8	117,13	2,76	10050	237	1798	6510	17885
					93,41	1,42	8015	122	–	1325	
458	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	171,6	389,36	1,49	66814	256	31832	27878	102267
					202,37	0,71	34726	121	–	7575	
460	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	1851,84	117,12	2,76	216894	5105	38807	140489	385974
					93,41	1,42	172982	2629	–	28591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3703,68	389,36	1,49	1442053	5518	687029	601700	2207253
					202,37	0,71	749506	2619	–	163500	
463	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	227,16	117,12	2,76	26606	626	4761	17233	47346
					93,41	1,42	21219	322	–	3507	
464	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	454,32	389,35	1,49	176891	676	84275	73809	270756
					202,37	0,71	91940	321	–	20056	
466	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	39,96	117,12	2,75	4680	110	837	3032	8329
					93,42	1,43	3733	57	–	617	
467	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=12,000;	м2 окрашиваемой поверхности	79,92	389,36	1,49	31118	119	14826	12983	47629
					202,36	0,7	16173	56	–	3528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=12,000;	м2 поверхности облицовки	261,24	4279,16	22,31	1117889	5829	662163	363447	1599843
					1722,16	16,89	449897	4412	–	118507	
	8.16 Чердак										
470	1115-0206-0104										
		Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	575,49	350,24	2,17	201558	1246	9437	153214	383154
					331,67	1,12	190875	642	–	28382	
473	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	83,02	768,3	4,54	63784	377	18944	35713	107457
					535,57	2,14	44463	178	–	7960	
475	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	157,04	94,68	0,71	14868	112	1320	10792	27713
					85,56	0,34	13436	54	–	2053	
477	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	874,02	94,69	0,71	82760	624	7355	60066	154252
					85,56	0,34	74781	301	–	11426	
478	1115-0108-1807										
		Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	43,23	4135,9	3,03	178795	131	168128	8461	202236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					243,72	0,93	10536	40	–	14980	
479	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,23	2514,85	31,71	108717	1371	51019	45576	166636
					1302,96	14,87	56327	643	–	12343	
480	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	43,23	94,68	0,72	4093	31	363	2970	7628
					85,57	0,32	3699	14	–	565	
482	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	75,64	288,66	2,26	21834	171	10254	9192	33508
					150,83	1,07	11409	81	–	2482	
484	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	159,66	288,64	2,26	46085	361	21642	19402	70726
					150,83	1,07	24082	171	–	5239	
486	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	20,16	117,11	2,78	2361	56	422	1530	4202
					93,4	1,44	1883	29	–	311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	40,32	389,36	1,49	15699	60	7480	6550	24029
					202,36	0,69	8159	28	–	1780	
489	1115-0206-0101	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	56,8	117,13	2,76	6653	157	1190	4310	11840
					93,42	1,43	5306	81	–	877	
490	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	113,6	389,35	1,49	44230	169	21072	18456	67701
					202,37	0,71	22989	81	–	5015	
8.17 Техническое подполье											
491	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	552,36	350,24	2,17	193457	1196	9058	147055	367753
					331,67	1,12	183203	616	–	27241	
493	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,62	94,73	0,75	1385	11	123	1005	2581
					85,57	0,34	1251	5	–	191	
495	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	795,57	94,69	0,71	75332	568	6695	54674	140406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					85,56	0,34	68069	274	–	10400	
		Итого по ЛС 2-4-2					**128 708 417**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 026 702				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 018 487				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					431 249				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					69 377 459				
		Накладные расходы, тенге					22 751 813				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 533 956				
		Всего по ЛС 2-4-2					**128 708 417**				
	Локальная смета № 2-4-5 Электроосвещение										
	Раздел 1 Электрощитовая										
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	4	11188	940	44752	3760	30928	8093	57073
					2516	294	10064	1176	–	4228	
2	5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533		201533		–	–	201533
							–		201533	–	
3	5108-0401-0505(об)	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	94559		189118		–	–	189118
							–		189118	–	
5	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1444,5	168,33	8667	1010	109	5689	15504
					1258	58,83	7548	353	–	1148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0303-0404										
		Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	5136,33	105	15409	315	7546	5498	22580
					2516	29,33	7548	88	–	1673	
9	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	4	5057	101,25	20228	405	10599	6726	29110
					2306	29,25	9224	117	–	2156	
10	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1199	83	1199	83	22	809	2169
					1094	29	1094	29	–	161	
12	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3404	87	3404	87	801	1832	5655
					2516	29	2516	29	–	419	
	Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение										
14	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	289	1777,49	704,66	513696	203648	37376	294108	872428
					943,5	469,94	272672	135812	–	64624	
17	1308-0103-3001	Датчик движения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	1576,75	331,63	37842	7959	819	22959	65665
					1211	117,67	29064	2824	–	4864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0103-3001										
		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	60	1576,72	331,6	94603	19896	2047	57397	164160
					1211	117,63	72660	7058	–	12160	
22	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	20	1777,45	704,65	35549	14093	2586	20354	60375
					943,5	469,95	18870	9399	–	4472	
25	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2608,2	19,2	13041	96	6980	4295	18723
					1193	–	5965	–	–	1387	
27	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	60	381,05	3,3	22863	198	776	15811	41768
					364,82	1,18	21889	71	–	3094	
29	1308-0305-0101										
		Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	80	425,35	3,11	34028	249	568	23963	62630
					415,14	0,89	33211	71	–	4639	
31	1308-0303-2505										
		Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	290	4461,01	36,4	1293692	10556	602796	489845	1926220
					2346	–	680340	–	–	142683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1444,5	168,25	5778	673	73	3792	10336
					1258	58,75	5032	235	–	766	
36	1308-0206-1902	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	400	494,22	32,43	197688	12971	48649	100765	322329
					340,17	9,71	136068	3883	–	23876	
38	1308-0303-2503	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 32. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	50	11726,42	119,32	586321	5966	222455	258747	912673
					7158	29,42	357900	1471	–	67605	
40	1308-0206-1902	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	50	494,2	32,42	24710	1621	6081	12595	40289
					340,16	9,7	17008	485	–	2984	
42	1308-0303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	100	4461,01	36,4	446101	3640	207861	168912	664214
					2346	–	234600	–	–	49201	
44	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	170	393,04	13,84	66816	2352	20594	31982	106702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					258,06	3,24	43870	550	–	7904	
	Раздел 4 1-12 этаж, поквартирная разводка										
63	1308-0305-0901										
		Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	24	3402,83	86,83	81668	2084	19200	43985	135705
					2516	29,42	60384	706	–	10052	
65	1308-0303-0602										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=24,000;	шт.	96	4569,43	106,42	438665	10216	199393	166954	654069
					2386	29,42	229056	2824	–	48450	
67	1308-0305-1001										
		Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=24,000;	шт.	96	532,2	82,91	51091	7959	2071	31597	89303
					427,72	29,42	41061	2824	–	6615	
71	1308-0303-0601										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=24,000;	шт.	384	2608,31	19,12	1001590	7342	536136	329841	1437945
					1193	–	458112	–	–	106514	
76	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	168	1777,49	704,66	298618	118383	21727	170969	507154
					943,5	469,93	158508	78949	–	37567	
78	1308-0305-0201										
		Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	192	635,78	10,9	122069	2093	1623	85702	224393
					616,42	3,53	118353	678	–	16622	
80	1308-0305-0310	Коробка потолочная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	360	1241,36	129,71	446891	46696	28833	275918	780634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1031,56	32,94	371362	11858	–	57825	
82	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	388	381,08	3,31	147858	1286	5022	102244	270110
					364,82	1,18	141550	456	–	20008	
84	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	192	381,08	3,32	73167	637	2485	50595	133663
					364,82	1,18	70045	226	–	9901	
86	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	96	425,36	3,13	40835	300	682	28755	75157
					415,14	0,89	39853	85	–	5567	
88	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	96	1010,44	16,63	97002	1596	13284	59372	168884
					855,44	3,53	82122	339	–	12510	
90	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1152	452,81	3,32	521640	3820	25087	355743	947574
					427,72	1,18	492733	1355	–	70191	
92	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	96	1010,44	16,63	97002	1596	13284	59372	168884
					855,44	3,53	82122	339	–	12510	
95	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	96	1139,29	–	109372	–	2524	65177	188513
					1113	–	106848	–	–	13964	

Раздел 5 Прокат черного металла

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1116-0301-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	2497,94	19,54	299753	2345	248435	48876	376519
					408,11	7,5	48973	900	–	27890	
103	1116-0301-0206										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	3406,07	34,31	238425	2402	199318	36893	297343
					524,36	13,44	36705	941	–	22025	
	Раздел 6 Молниезащита										
104	1308-0208-0209										
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	480	533,41	20,59	256036	9883	144806	74901	357412
					211,14	5,59	101347	2682	–	26475	
105	1308-0208-0209										
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	72	531,51	20,58	38269	1482	21585	11236	53465
					211,14	5,6	15202	403	–	3960	
106	1308-0208-0207										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	330	762,53	25,57	251634	8437	173521	51913	327831
					211,14	7,35	69676	2426	–	24284	
107	1308-0208-0206										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	100	565,77	20,59	56577	2059	35750	13915	76131
					187,68	5,59	18768	559	–	5639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по ЛС 2-4-5					**13 061 943**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 709 923				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					520 194				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					272 201				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 904 432				
		- оборудование, тенге					390 651				
		Накладные расходы, тенге					3 598 130				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					938 613				
		Всего по ЛС 2-4-5					**13 061 943**				
	Локальная смета № 2-4-6 Слаботочные сети										
	Раздел 1 Общедомовая сеть										
1	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	24	4180,29	–	100327	–	2983	59380	172484
					4056	–	97344	–	–	12777	
2	2306-1707-0101	Коробка протяжная этажная, КПЭ-07	шт.	24	2858		68592		68592	–	74079
							–		–	5487	
3	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1041	4	2082	8	46	1237	3585
					1014	–	2028	–	–	266	
4	2404-0207-3972	Коробка протяжная 200х200х100	шт.	2	263		526		526	–	568
							–		–	42	
5	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	110	494,24	32,44	54366	3568	13379	27711	88643
					340,17	9,71	37419	1068	–	6566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2301-0501-1106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,020;	м	112,2	274		30743		30743	–	33202
							–		–	2459	
7	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	654	84,6	3270	423	501	1786	5460
					469,2	26,8	2346	134	–	404	
8	2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;	м	5,1	1111		5666		5666	–	6119
							–		–	453	
9	1310-0902-1201	Шкаф. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2919	69	2919	69	990	1149	4393
					1860	24	1860	24	–	325	
10	2306-1708-0301	Шкаф ШРМ-02	шт.	1	47999		47999		47999	–	51839
							–		–	3840	
11	1310-0603-0209	Муфта ответвления от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля ответвления до 7x4. Монтаж методом сварки НР = 61 %	кабель ответвления	1	113917	–	113917	–	17842	58606	186325
					96075	–	96075	–	–	13802	
12	2306-1703-0111	Муфта оптическая FOSC-A8	комплект	1	35374		35374		35374	–	38204
							–		–	2830	
13	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	4180,5	–	25083	–	747	14845	43122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4056	–	24336	–	–	3194	
14	2307-0202-1110	Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1	шт.	6	24077		144462		144462	–	156019
							–		–	11557	
15	1310-0205-0103	Сплиттер. Установка НР = 61 %	кассета	6	84,83	–	509	–	–	310	885
					84,83	–	509	–	–	66	
16	2900-0005-0025(пл)	Сплиттер 1:16 ИП "Жетысу Энерго"	шт	2	10714		21428		21428	–	23142
							–		–	1714	
17	1310-0105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной НР = 61 %	м кабеля	3177	591,33	75,86	1878649	241020	293949	860481	2958260
					422,94	21,07	1343680	66944	–	219130	
18	2306-0703-0614	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКГнг-SM-2-FF	км	0,297	809842		240523		240523	–	259765
							–		–	19242	
19	2306-0703-0504	Кабель оптоволоконный абонентский (Патчкорд L=30 м) ST/PC-duplex-32м	км	2,88	46360		133517		133517	–	144198
							–		–	10681	
20	1310-0408-0507	Розетка абонентская. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	96	1029,26	–	98809	–	1465	59380	170844
					1014	–	97344	–	–	12655	
21	2307-0220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	96	302		28992		28992	–	31311
							–		–	2319	
22	1308-0206-1901	Кабельный канал НР = 72 %	м	1440	393,04	13,83	565976	19915	174455	270910	903837
					258,06	3,23	371606	4658	–	66951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	1440	67		96480		96480	–	104198
							–		–	7718	
	Раздел 2 Домофонная связь										
24	1310-0410-0101	Блок вызова. Монтаж оборудования НР = 61 %	блок	2	24288	3575	48576	7150	8036	21579	75767
					16695	993	33390	1986	–	5612	
25	2308-0504-0602	Блок вызова DP 420-TD22	шт.	2	8340		16680		16680	–	18014
							–		–	1334	
26	1310-0701-0303	Устройство блок питания. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6706	1	6706	1	180	3980	11541
					6525	–	6525	–	–	855	
27	2308-0504-0601	Блок PS2	шт.	1	15070		15070		15070	–	16276
							–		–	1206	
28	1310-0202-0205	Коммутатор (100 абонентов). Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	1	8999	741	8999	741	2466	3659	13671
					5792	206	5792	206	–	1013	
29	2308-0504-1107	Коммутатор КМ100-7.1	шт.	1	8987		8987		8987	–	9706
							–		–	719	
30	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1577	331,5	3154	663	69	1913	5472
					1211	117,5	2422	235	–	405	
31	2308-0504-0801	Замок электромагнитный ME 300	шт.	2	10406		20812		20812	–	22477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	1665	
32	1308-0103-3201	Доводчик. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3023	–	6046	–	1202	3488	10297
					2422	–	4844	–	–	763	
33	2109-0404-0104	Доводчик дверной KING 80	комплект	2	5722		11444		11444	–	12360
							–		–	916	
34	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1577	331,5	3154	663	69	1913	5472
					1211	117,5	2422	235	–	405	
35	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом B21	шт.	2	3514		7028		7028	–	7590
							–		–	562	
36	1310-0203-0102	Пульт абонентский настенный HS-400. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	96	1115,27	–	107066	–	23362	51059	170775
					871,92	–	83704	–	–	12650	
37	2308-0504-1001	Устройство квартирное переговорное HS-400	шт.	96	1651		158496		158496	–	171176
							–		–	12680	
38	2308-0504-0902	Ключ TM DS 1990	шт.	200	194		38800		38800	–	41904
							–		–	3104	
39	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	14	4180,29	–	58524	–	1740	34638	100615
					4056	–	56784	–	–	7453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2307-0202-1201	Коробка соединительная КС-102, КС-4.1	шт.	14	7619		106666		106666	–	115199
							–		–	8533	
41	1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	45	155,29	21,36	6988	961	33	3819	11672
					133,2	5,93	5994	267	–	865	
42	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 3х1,5	км	0,025	35095		877		877	–	947
							–		–	70	
43	2306-0408-0513	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,02	52480		1050		1050	–	1134
							–		–	84	
44	1310-0105-0302	Кабель и провод питания сечением 10 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	100	197,73	27,47	19773	2747	72	10807	33026
					169,54	7,63	16954	763	–	2446	
45	2306-0408-0517	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х1,5	км	0,1	112526		11253		11253	–	12153
							–		–	900	
46	1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	1464	155,29	21,36	227348	31277	1052	124261	379738
					133,21	5,93	195019	8687	–	28129	
47	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,464	35095		51379		51379	–	55489
							–		–	4110	

Раздел 3 Пожарная сигнализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	29930	2	29930	2	465	17972	51734
					29463	–	29463	–	–	3832	
49	2308-0303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	12809		12809		12809	–	13834
							–		–	1025	
50	1310-0202-0101	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров. Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	1	8466	959	8466	959	267	4579	14089
					7240	266	7240	266	–	1044	
51	5800-0006-0001(пл)(об)	Пульт контроля и управления С2000М. ТОО "Торговый дом "INTANT"	шт	1	33047		33047		–	–	33047
							–		33047	–	
52	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	29929,75	1,5	119719	6	1861	71890	206938
					29463	–	117852	–	–	15329	
53	5800-0006-0002(пл)(об)	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01. ТОО "Торговый дом "INTANT"	шт	4	10196		40784		–	–	40784
							–		40784	–	
54	2308-0306-0208	Аккумулятор DTM 1207 (12В, 7 А/ч)	шт.	4	2133		8532		8532	–	9215
							–		–	683	
55	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	4	6651		26604		26604	–	28732
							–		–	2128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-24, исполнение 01	шт.	2	20808		41616		41616	–	44945
							–		–	3329	
57	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	29929,67	1,58	359156	19	5581	215669	620811
					29463	–	353556	–	–	45986	
58	5800-0006-0003(пл)(об)	Прибор охранно-пожарной сигнализации С2000-4. ТОО "Торговый дом "INTANT"	шт	12	10960		131520		–	–	131520
							–		131520	–	
59	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	29930	2	29930	2	465	17972	51734
					29463	–	29463	–	–	3832	
60	5800-0006-0004(пл)(об)	Устройство оконечное объектовое системы передачи извещения по телефонным линиям, сетям GSM, ENTERNET С2000-PGE. ТОО "Новые технологии-Астана"	шт	1	26286		26286		–	–	26286
							–		26286	–	
61	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	29930	2	29930	2	465	17972	51734
					29463	–	29463	–	–	3832	
62	5800-0006-0005(пл)(об)	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ Болид. ТОО "Торговый дом "INTANT"	шт	1	21852		21852		–	–	21852
							–		21852	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1310-0701-0101										
		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	29929,67	1,58	359156	19	5581	215669	620811
					29463	–	353556	–	–	45986	
64	5800-0006-0007(пл)(об)										
		Блок управления противопожарными клапанами, 220В-питание, 24В-управление. ТОО"Интернет-магазин Техника Безопасности"	шт	12	60079		720948		–	–	720948
							–		720948	–	
65	1310-0701-0202										
		Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	457	2519,57	1,6	1151443	731	43858	675181	1972754
					2422	–	1106854	–	–	146130	
66	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	457	765		349605		349605	–	377573
							–		–	27968	
67	1310-0701-0203										
		Извещатель ПС ручной тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	29	3226,24	1,9	93561	55	2968	55228	160692
					3122	–	90538	–	–	11903	
68	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	29	825		23925		23925	–	25839
							–		–	1914	
69	1310-0701-0203										
		Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	396	3226,24	1,9	1277592	752	40528	754150	2194281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3122	–	1236312	–	–	162539	
70	5800-0006-0008(пл)(об)	Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-34АВТ "ДИП-34АВТ". Торговый дом "Тинко"	шт	396	2647		1048212		–	–	1048212
							–		1048212	–	
71	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	63	1241,35	129,7	78205	8171	5046	48285	136609
					1031,56	32,94	64988	2075	–	10119	
72	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-24 "Шыгу/Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	39	641		24999		24999	–	26999
							–		–	2000	
73	2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	24	1361		32664		32664	–	35277
							–		–	2613	
74	2404-0207-3968	Резистор МЛТ 0,125 Вт Rd=1,6 кОм 5%	шт.	457	49		22393		22393	–	24184
							–		–	1791	
75	2404-0207-3968	Резистор оконечный МЛТ 0,25 Вт Rd=4,7 кОМ 5%	шт.	64	49		3136		3136	–	3387
							–		–	251	
76	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	24	622,5	–	14940	–	120	9040	25898
					617,5	–	14820	–	–	1918	
77	2308-0306-0101	Ответвительная коробка УК-2П	шт.	24	135		3240		3240		3499
78	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	6840		13680		13680	–	14774
							–		–	1094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1310-0105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной НР = 61 %	м кабеля	3636	591,33	75,86	2150069	275842	336417	984800	3385659
					422,94	21,07	1537810	76616	–	250790	
80	2900-0005-0019(пл)	Кабель контрольный не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением с 2 жилами, экранированный 1х2х0,5 мм2 КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,5. Торговый дом "Тинко"	км	0,067	68982		4622		4622	–	4992
							–		–	370	
81	2900-0005-0021(пл)	Кабели контрольные не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением с 4 жилами, экранированный 2х2х0,5 мм2 КПКЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,5.Торговый дом "Тинко"	км	2,57	130510		335411		335411	–	362244
							–		–	26833	
82	2900-0006-0010(пл)	Кабели контрольные не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением с 4 жилами, экранированный 2х2х1,5 мм2 КПКЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,5. Торговый дом "Тинко"	км	0,465	294953		137153		137153	–	148125
							–		–	10972	
83	2306-0206-2302	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-FRLS 10х1	км	0,12	1031031		123724		123724	–	133622
							–		–	9898	
84	2306-0146-1514	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	км	0,414	1430863		592377		592377	–	639767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	47390	
85	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	700	393,04	13,83	275128	9681	84805	131692	439366
					258,06	3,23	180642	2264	–	32546	
86	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	714	24		17136		17136	–	18507
							–		–	1371	
87	2113-0208-0409	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 5мм х 50 мм	1000 шт.	0,875	3397		2972		2972	–	3210
							–		–	238	
88	1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	72159	91	72159	91	25522	33513	114126
					46546	–	46546	–	–	8454	
89	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9930		9930		9930	–	10724
							–		–	794	
90	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2540,85	19,08	33031	248	17274	11166	47733
					1193	–	15509	–	–	3536	
91	2307-0204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	858		858		858	–	927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	69	
92	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	430		5160		5160	–	5573
							–		–	413	
93	1308-0502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	м	0,266	165,41	22,56	44	6	4	26	76
					127,82	7,52	34	2	–	6	
94	2900-0006-0013(пл)	Шины нулевые с двумя изоляторами 12 отв. ШНИ-6х9-12-У2-С. ТОО "Юг-Электрокомплект"	шт	2	345		690		690	–	745
							–		–	55	
		Итого по ЛС 2-4-6					**20 817 341**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 703 043				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					605 792				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					166 430				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 211 945				
		- оборудование, тенге					2 022 649				
		Накладные расходы, тенге					4 881 715				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 392 197				
		Всего по ЛС 2-4-6					**20 817 341**				

Локальная смета 2-4-7 Приобретение и монтаж технологического оборудования

1	1303-0501-0102	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	1618016	373532	1618016	373532	55572	794516	2605535
					1188912	113574	1188912	113574	–	193003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1303-0501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	2065358	497153	2065358	497153	64147	1009223	3320547
					1504058	150406	1504058	150406	–	245966	
4	1303-0501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 %	м	-6	13702	–	-82212	–	–	-50149	-142950
					13702	–	-82212	–	–	-10589	
		Итого по ЛС 2-4-7					**5 783 132**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 610 758				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					870 685				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					263 980				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					119 719				
		Накладные расходы, тенге					1 753 590				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					428 380				
		Всего по ЛС 2-4-7					**5 783 132**				

16-ти этажный жилой дом позиция 48 (2-я очередь)

Локальная смета 2-5-2 Общестроительные работы АР

Раздел 10 Прочие работы

484	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	206,1	29515,21	2097,72	6083085	432340	4469823	1181819	7846096
					5729,85	435,96	1180922	89851	–	581192	
485	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	2,5425	330960,87	2141,59	841468	5445	682158	144640	1064997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					60517,21	653,69	153865	1662	–	78889	
486	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	153	3273,01	31,7	500771	4850	296570	161302	715039
					1302,95	14,88	199351	2276	–	52966	
487	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	153	13790,84	1592,1	2109999	243592	–	1502959	3901995
					12198,74	726,6	1866407	111170	–	289037	
488	2900-0009-0002(пл)	Утеплитель "Технофас". ТОО "Восток ИНТЕКО"	м3	18,36	15446		283589		283589	–	306276
							–		–	22687	
489	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	17	3780,82	190,12	64274	3232	5589	55238	129073
					3261,94	53,65	55453	912	–	9561	
490	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,45734	232308		106244		106244	–	114744
							–		–	8500	
491	2107-0509-0511	Плита OSB	м2	44,61	1648		73517		73517	–	79398
							–		–	5881	
492	2900-0001-0003(пл)	Кровельная мембрана "LOGICROOF V-PR". ТОО "Монтажпромсервис"	м2	44,61	3054		136239		136239	–	147138
							–		–	10899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	11,44	1809		20695		20695	–	22351
							–		–	1656	
494	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,026	58336		1517		1517	–	1638
							–		–	121	
495	2107-0510-0902	Нащельник НС-1, НС-2, НС-3, НС-4, НС-5	м	203,9	402		81968		81968	–	88525
							–		–	6557	
496	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	39,55991	85,11	2,2	3367	87	1675	1114	4839
					40,57	0,25	1605	10	–	358	
497	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	79,11982	79,61	1,55	6299	123	4300	1308	8216
					23,71	0,25	1876	20	–	609	
	10.2 Ограждения входной группы										
498	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	746,26	721,44	2,43	538382	1811	262534	219787	818823
					367,21	0,93	274037	697	–	60654	
499	2900-0003-0006(пл)	Фиброцементная плита "Latonit", t=8мм. ОАО "Лато"	м2	746,26	4634		3458169		3458169	–	3734823
							–		–	276654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	1109-0402-0102										
		Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	20,76	2064,64	873,65	42862	18137	3005	18435	66201
					1046,24	240,7	21720	4997	–	4904	
501	2105-0108-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,76	1771		36766		36766	–	39707
							–		–	2941	
		Итого по ЛС 2-5-2					**19 089 879**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 755 236				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					709 617				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					211 595				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 924 358				
		Накладные расходы, тенге					3 286 602				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 414 066				
		Всего по ЛС 2-5-2					**19 089 879**				

Локальная смета 2-5-3 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление ниже 0.000

1.1 Система отопления в техподполье

3	1126-0101-1001										
		Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	1,8	73636,11	1444,44	132545	2600	88041	32758	178527
					23280	666,11	41904	1199	–	13224	
4	1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	42	3289,36	25,5	138153	1071	31052	80919	236598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2524,52	10,52	106030	442	–	17526	
6	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	42	85,14	2,21	3576	93	1779	1183	5140
					40,57	0,24	1704	10	–	381	
7	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	64	81,55	0,95	5219	61	95	4962	10995
					79,11	–	5063	–	–	814	
	Раздел 2 Отопление выше 0.000										
17	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	8204	80,82	0,96	663009	7859	6191	635980	1402908
					79,1	–	648959	–	–	103919	
18	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	534,9	1075,8	14,95	575443	7996	236426	327058	974701
					618,85	5,07	331021	2712	–	72200	
20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1353	2064,36	78,55	2793075	106275	406733	2251004	5447605
					1685,19	12,47	2280067	16876	–	403526	
24	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	451	182,79	–	82437	–	9692	71290	166025
					161,3	–	72745	–	–	12298	
27	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	244	2064,35	78,55	503702	19166	73349	405945	982419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1685,19	12,47	411187	3043	–	72772	
29	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	244	274,79	–	67048	–	27691	38570	114067
					161,3	–	39357	–	–	8449	
	2.1 Квартирный тепловой узел										
30	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 % К=27,000;	шт.	108	1098,07	–	118592	–	4760	85374	220283
					1054	–	113832	–	–	16317	
32	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=27,000;	шт.	108	2064,35	78,55	222950	8483	32466	179681	434841
					1685,19	12,47	182001	1347	–	32210	
34	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=27,000;	шт.	27	2064,37	78,56	55738	2121	8117	44920	108711
					1685,19	12,48	45500	337	–	8053	
36	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 % К=27,000;	фильтр	54	1056,72	134	57063	7236	895	50019	115649
					906,15	39,04	48932	2108	–	8567	
38	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % К=27,000;	шт.	54	1361,98	–	73547	–	3577	52478	136107
					1295,74	–	69970	–	–	10082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=27,000;	шт.	378	2064,36	78,55	780327	29691	113633	628884	1521948
					1685,19	12,47	637003	4715	–	112737	
42	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % К=27,000;	шт.	54	2091	105,19	112914	5680	16234	90500	219687
					1685,19	24,94	91000	1347	–	16273	
44	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 % К=27,000;	комплект	108	2505,56	–	270600	–	239813	30171	324833
					285,06	–	30787	–	–	24062	
45	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 % К=27,000;	комплект	54	435,5	–	23517	–	3292	19821	46805
					374,54	–	20225	–	–	3467	
47	1312-0901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=27,000;	шт.	54	6144,59	245,72	331808	13269	122357	122930	491117
					3633	98,94	196182	5343	–	36379	
53	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=27,000;	м2	45,9	85,12	2,2	3907	101	1944	1293	5616
					40,57	0,26	1862	12	–	416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 % К=5,000;	шт.	15	1098,07	–	16471	–	661	11858	30595
					1054	–	15810	–	–	2266	
56	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=5,000;	шт.	15	2064,4	78,6	30966	1179	4509	24956	60396
					1685,2	12,47	25278	187	–	4474	
58	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=5,000;	шт.	5	2064,4	78,6	10322	393	1503	8318	20131
					1685,2	12,4	8426	62	–	1491	
60	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 % К=5,000;	фильтр	10	1056,7	134	10567	1340	166	9262	21415
					906,1	39	9061	390	–	1586	
62	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % К=5,000;	шт.	10	1361,9	–	13619	–	662	9718	25204
					1295,7	–	12957	–	–	1867	
64	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=5,000;	шт.	55	2064,38	78,55	113541	4320	16535	91505	221450
					1685,2	12,47	92686	686	–	16404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % К=5,000;	шт.	10	2091	105,2	20910	1052	3006	16759	40683
					1685,2	24,9	16852	249	–	3014	
68	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 % К=5,000;	комплект	15	2505,53	–	37583	–	33307	4190	45115
					285,07	–	4276	–	–	3342	
69	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 % К=5,000;	комплект	10	435,5	–	4355	–	610	3670	8667
					374,5	–	3745	–	–	642	
71	1312-0901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=5,000;	шт.	10	6144,6	245,7	61446	2457	22659	22765	90948
					3633	98,9	36330	989	–	6737	
77	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=5,000;	м2	8,5	85,18	2,24	724	19	360	239	1040
					40,59	0,24	345	2	–	77	
2.2 Система отопления №1 (Ст.1, Ст.2)											
84	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1361,5	–	2723	–	132	1943	5039
					1295,5	–	2591	–	–	373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2091	105,5	4182	211	601	3352	8137
					1685	25	3370	50	–	603	
88	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	254	81,54	0,96	20711	243	376	19690	43633
					79,1	–	20092	–	–	3232	
89	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	60	80,8	0,95	4848	57	45	4651	10259
					79,1	–	4746	–	–	760	
90	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	183	85,12	2,21	15577	404	7750	5152	22387
					40,56	0,24	7423	44	–	1658	
91	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	1,63	1076,07	15,34	1754	25	720	997	2971
					619,02	4,91	1009	8	–	220	
	2.3 Дренажная система										
96	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	156	80,82	0,96	12608	149	119	12093	26677
					79,1	–	12340	–	–	1976	

<u>Раздел 3 Вентиляция</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.1 Пду1										
97	1120-1501-0104	Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	23209	1371	23209	1371	5054	16980	43404
					16784	543	16784	543	–	3215	
98	5800-0001-0013(пл)(об)	Вентилятор осевой ВО-25-188-12,5-11х1000-02-30. ТОО "KEVent"	шт	1	733725		733725		–	–	733725
							–		733725	–	
99	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
					15743	2353	15743	2353	–	2973	
100	5800-0001-0014(пл)(об)	Шкаф управления вентилятором автоматика VAK-Sh (11 кВт). ТОО"KEVent"	шт	1	191907		191907		–	–	191907
							–		191907	–	
101	1120-0401-0104	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	4906	142	4906	142	1350	3388	8958
					3414	43	3414	43	–	664	
102	5800-0001-0015(пл)(об)	Клапан обратный подпора воздуха ВО-12,5. ТОО"KEVent"	шт	1	107730		107730		–	–	107730
							–		107730	–	
103	1120-0301-0105	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 3,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	3763	170	3763	170	689	2901	7197
					2904	56	2904	56	–	533	
104	2900-0001-0016(пл)	Решетка-KEV-APH4 размер строительного проема 2000(ширина)х1700(высота) RAL9016 ТОО "KEVent"	шт	1	182910		182910		182910	–	197543
							–		–	14633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1120-0501-0301	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	4812	246	4812	246	1159	3424	8895
					3407	87	3407	87	–	659	
106	5800-0000-0017(пл)(об)	Клапан воздушный КВУ-С 2200x1800(h) ТОО "KEVent"	шт	1	441974		441974		–	–	441974
							–		441974	–	
107	1120-0301-0105	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 3,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	3761	170	7522	340	1375	5801	14389
					2903,5	56	5807	112	–	1066	
108	2900-0001-0018(пл)	Решетка-KEV-APH4 размер строительного проема 2650(ширина)x1200(высота) RAL9016. ТОО"KEVent"	шт	2	165612		331224		331224	–	357722
							–		–	26498	
	3.2 Вду1, Вду2										
109	1120-1601-0102	Вентиляторы крышные, масса до 0,2 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	2	13452	1867	26904	3734	3563	20650	51358
					9803,5	732	19607	1464	–	3804	
110	5800-0001-0019(пл)(об)	Вентилятор ВКР-7,1-ДУ-В-2ч/400С-11/1500. ТОО"KEVent"	шт	2	747090		1494180		–	–	1494180
							–		1494180	–	
111	2900-0001-0020(пл)	Стакан монтажный СТКУ-М для ВКР/ВКРВ-7,1-ДУ. ТОО"KEVent"	шт	2	241884		483768		483768	–	522469
							–		–	38701	
112	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	24133,5	6632	48267	13264	3517	26058	80271
					15743	2353	31486	4706	–	5946	
113	5800-0001-0014(пл)(об)	Шкаф управления вентилятором автоматика VAK-Sh (11 кВт). ТОО"KEVent"	шт	2	191907		383814		–	–	383814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		383814	–	
114	5800-0001-0021(пл)(об)	Клапан обратный для ВКР/ВКРВ-7,1-ДУ. ТОО"KEVent"	шт	2	42120		84240		–	–	84240
							–		84240	–	
115	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	30	7652,6	201,5	229578	6045	42256	179307	441596
					6042,57	56,3	181277	1689	–	32711	
116	5800-0001-0022(пл)(об)	Клапан дымоудаления КДМ-2м-К-МВЕ(220)-800Х400-ВН. ТОО"KEVent"	шт	30	98868		2966040		–	–	2966040
							–		2966040	–	
117	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	2	7653	201,5	15306	403	2818	11953	29440
					6042,5	56	12085	112	–	2181	
118	5800-0001-0023(пл)(об)	Клапан дымоудаления КДМ-2м-К-МВЕ(220)-700х500-ВН. ТОО"KEVent"	шт	2	98868		197736		–	–	197736
							–		197736	–	
119	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	30	1398,57	48,13	41957	1444	3673	36477	84709
					1228	12,7	36840	381	–	6275	
120	2900-0001-0024(пл)	Решетка VKR(D) ДЛЯ кдм 800Х400 RAL9016. ТОО "KEVent"	шт	30	10920		327600		327600	–	353808
							–		–	26208	
121	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1399	48	2798	96	246	2431	5647
					1228	12,5	2456	25	–	418	
122	2900-0001-0025(пл)	Решетка VKR(D) для КДМ 700Х500 RAL 9016. ТОО"KEVent"	шт	2	10920		21840		21840	–	23587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	1747	
123	1120-0101-0418	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	196,8	4723,67	31,8	929619	6258	761754	160361	1177178
					821,17	10,3	161607	2027	–	87198	
124	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5	542		4607		4607	–	4976
							–		–	369	
125	1126-0101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР = 76 %	м3 изоляции	0,1024	145615,23	2138,67	14911	219	2779	9131	25965
					116337,89	996,09	11913	102	–	1923	
126	1113-0301-1708	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45 НР = 69 %	м2	211,2	295,75	1,55	62462	328	760	42454	113309
					290,6	0,72	61374	153	–	8393	
127	2900-0001-0026(пл)	Огнезащитный состав "ПЛАЗАС". ТОО "ОГНЕЗАЩИТА-1"	кг	211,2	491		103699		103699	–	111995
							–		–	8296	
	3.3 ВЕду1										
128	1120-0801-0108	Дефлекторы, диаметр патрубка 1000 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	16448	643	16448	643	686	15006	33970
					15119	193	15119	193	–	2516	
129	5800-0001-0027(пл)(об)	Дефлектор ЛС ф1000. ТОО"KEVent"	шт	1	154518		154518		–	–	154518
							–		154518	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	2900-0001-0028(пл)	Стакан утепленный с утепленным клапаном СТКУ-К для ВКР/ВКРВ-4-ДУ. ТОО"KEVent"	шт	1	356806		356806		356806	–	385350
							–		–	28544	
	3.4 BE1-BE19										
131	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	230	1398,55	48,13	321667	11070	28160	279655	649428
					1227,99	12,72	282437	2925	–	48106	
132	2900-0001-0029(пл)	Решетка-KEVent-АДН размер строительного проема 150(ширина)х150(высота) RAL9016. ТОО"KEVent"	шт	230	4572		1051560		1051560	–	1135685
							–		–	84125	
133	1120-0401-0101	Клапаны вентиляционный вытяжной, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	5755	41	5755	41	192	1150	7108
					1160	13	1160	13	4362	203	
134	1120-0501-0201	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	2009	46	2009	46	333	1610	3909
					1630	13	1630	13	–	290	
135	2305-0310-0301	Узлы прохода, с кольцом, модели УП 2-11 диаметром 200 мм	шт.	1	37241		37241		37241	–	40220
							–		–	2979	
136	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2808	40	2808	40	2340	432	3499
					428	13	428	13	–	259	
	3.5 B1-B14										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	14	4889,79	204,57	68457	2864	617	64623	143726
					4641,14	69	64976	966	–	10646	
138	5800-0001-0031(пл)(об)	Осевой вентилятор SILENT-100 CHZ. ООО"ЭКОтехника"	шт	14	24471		342594		–	–	342594
							–		342594	–	
		Итого по ЛС 2-5-3					**27 035 236**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 585 122				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					278 947				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 134				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 288 195				
		- оборудование, тенге					7 102 820				
		Накладные расходы, тенге					6 303 679				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 476 473				
		Всего по ЛС 2-5-3					**27 035 236**				

16-ти этажный жилой дом позиция 49 (2-я очередь)

Локальная смета 2-6-2 Общестроительные работы АР

Раздел 10 Прочие работы

484	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	206,1	29515,21	2097,72	6083085	432340	4469823	1181819	7846096
					5729,85	435,96	1180922	89851	–	581192	
485	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	2,5425	330960,87	2141,59	841468	5445	682158	144640	1064997
					60517,21	653,69	153865	1662	–	78889	
486	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	153	3273,01	31,7	500771	4850	296570	161302	715039
					1302,95	14,88	199351	2276	–	52966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	153	13790,84	1592,1	2109999	243592	–	1502959	3901995
					12198,74	726,6	1866407	111170	–	289037	
488	2900-0009-0002(пл)	Утеплитель "Технофас". ТОО "Восток ИНТЕКО"	м3	18,36	15446		283589		283589	–	306276
							–		–	22687	
489	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	17	3780,82	190,12	64274	3232	5589	55238	129073
					3261,94	53,65	55453	912	–	9561	
490	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,45734	232308		106244		106244	–	114744
							–		–	8500	
491	2107-0509-0511	Плита OSB	м2	44,61	1648		73517		73517	–	79398
							–		–	5881	
492	2900-0001-0003(пл)	Кровельная мембрана "LOGICROOF V-PR". ТОО "Монтажпромсервис"	м2	44,61	3054		136239		136239	–	147138
							–		–	10899	
493	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	11,44	1809		20695		20695	–	22351
							–		–	1656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,026	58336		1517		1517	–	1638
							–		–	121	
495	2107-0510-0902	Нащельник НС-1, НС-2, НС-3, НС-4, НС-5	м	203,9	402		81968		81968	–	88525
							–		–	6557	
496	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	39,55991	85,11	2,2	3367	87	1675	1114	4839
					40,57	0,25	1605	10	–	358	
497	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	79,11982	79,61	1,55	6299	123	4300	1308	8216
					23,71	0,25	1876	20	–	609	
10.2 Ограждения входной группы											
498	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	746,26	721,44	2,43	538382	1811	262534	219787	818823
					367,21	0,93	274037	697	–	60654	
499	2900-0003-0006(пл)	Фиброцементная плита "Latonit", t=8мм. ОАО "Лато"	м2	746,26	4634		3458169		3458169	–	3734823
							–		–	276654	
500	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	20,76	2064,64	873,65	42862	18137	3005	18435	66201
					1046,24	240,7	21720	4997	–	4904	
501	2105-0108-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,76	1771		36766		36766	–	39707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	2941	
		Итого по ЛС 2-6-2					**19 089 879**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 755 236				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					709 617				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					211 595				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 924 358				
		Накладные расходы, тенге					3 286 602				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 414 066				
		Всего по ЛС 2-6-2					**19 089 879**				
	Локальная смета 2-6-3 Отопление и вентиляция										
	Раздел 1 Отопление ниже 0.000										
	1.1 Система отопления в техподполье										
3	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	1,8	73636,11	1444,44	132545	2600	88041	32758	178527
					23280	666,11	41904	1199	–	13224	
4	1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	42	3289,36	25,5	138153	1071	31052	80919	236598
					2524,52	10,52	106030	442	–	17526	
6	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	42	85,14	2,21	3576	93	1779	1183	5140
					40,57	0,24	1704	10	–	381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	64	81,55	0,95	5219	61	95	4962	10995
					79,11	–	5063	–	–	814	
	Раздел 2 Отопление выше 0.000										
17	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	8204	80,82	0,96	663009	7859	6191	635980	1402908
					79,1	–	648959	–	–	103919	
18	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	534,9	1075,8	14,95	575443	7996	236426	327058	974701
					618,85	5,07	331021	2712	–	72200	
20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1353	2064,36	78,55	2793075	106275	406733	2251004	5447605
					1685,19	12,47	2280067	16876	–	403526	
24	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	451	182,79	–	82437	–	9692	71290	166025
					161,3	–	72745	–	–	12298	
27	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	244	2064,35	78,55	503702	19166	73349	405945	982419
					1685,19	12,47	411187	3043	–	72772	
29	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	244	274,79	–	67048	–	27691	38570	114067
					161,3	–	39357	–	–	8449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.1 Квартирный тепловой узел										
30	1311-0203-0102										
		Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 % К=27,000;	шт.	108	1098,07	–	118592	–	4760	85374	220283
					1054	–	113832	–	–	16317	
32	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=27,000;	шт.	108	2064,35	78,55	222950	8483	32466	179681	434841
					1685,19	12,47	182001	1347	–	32210	
34	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=27,000;	шт.	27	2064,37	78,56	55738	2121	8117	44920	108711
					1685,19	12,48	45500	337	–	8053	
36	1118-1001-0102										
		Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 % К=27,000;	фильтр	54	1056,72	134	57063	7236	895	50019	115649
					906,15	39,04	48932	2108	–	8567	
38	1311-0201-0101										
		Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % К=27,000;	шт.	54	1361,98	–	73547	–	3577	52478	136107
					1295,74	–	69970	–	–	10082	
40	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=27,000;	шт.	378	2064,36	78,55	780327	29691	113633	628884	1521948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1685,19	12,47	637003	4715	–	112737	
42	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % К=27,000;	шт.	54	2091	105,19	112914	5680	16234	90500	219687
					1685,19	24,94	91000	1347	–	16273	
44	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 % К=27,000;	комплект	108	2505,56	–	270600	–	239813	30171	324833
					285,06	–	30787	–	–	24062	
45	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 % К=27,000;	комплект	54	435,5	–	23517	–	3292	19821	46805
					374,54	–	20225	–	–	3467	
47	1312-0901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=27,000;	шт.	54	6144,59	245,72	331808	13269	122357	122930	491117
					3633	98,94	196182	5343	–	36379	
53	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=27,000;	м2	45,9	85,12	2,2	3907	101	1944	1293	5616
					40,57	0,26	1862	12	–	416	
54	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 % К=5,000;	шт.	15	1098,07	–	16471	–	661	11858	30595
					1054	–	15810	–	–	2266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=5,000;	шт.	15	2064,4	78,6	30966	1179	4509	24956	60396
					1685,2	12,47	25278	187	–	4474	
58	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=5,000;	шт.	5	2064,4	78,6	10322	393	1503	8318	20131
					1685,2	12,4	8426	62	–	1491	
60	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 % К=5,000;	фильтр	10	1056,7	134	10567	1340	166	9262	21415
					906,1	39	9061	390	–	1586	
62	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % К=5,000;	шт.	10	1361,9	–	13619	–	662	9718	25204
					1295,7	–	12957	–	–	1867	
64	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=5,000;	шт.	55	2064,38	78,55	113541	4320	16535	91505	221450
					1685,2	12,47	92686	686	–	16404	
66	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % К=5,000;	шт.	10	2091	105,2	20910	1052	3006	16759	40683
					1685,2	24,9	16852	249	–	3014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 % К=5,000;	комплект	15	2505,53	–	37583	–	33307	4190	45115
					285,07	–	4276	–	–	3342	
69	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 % К=5,000;	комплект	10	435,5	–	4355	–	610	3670	8667
					374,5	–	3745	–	–	642	
71	1312-0901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=5,000;	шт.	10	6144,6	245,7	61446	2457	22659	22765	90948
					3633	98,9	36330	989	–	6737	
77	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=5,000;	м2	8,5	85,18	2,24	724	19	360	239	1040
					40,59	0,24	345	2	–	77	
2.2 Система отопления №1 (Ст.1, Ст.2)											
84	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1361,5	–	2723	–	132	1943	5039
					1295,5	–	2591	–	–	373	
86	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2091	105,5	4182	211	601	3352	8137
					1685	25	3370	50	–	603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	254	81,54	0,96	20711	243	376	19690	43633
					79,1	–	20092	–	–	3232	
89	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	60	80,8	0,95	4848	57	45	4651	10259
					79,1	–	4746	–	–	760	
90	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	183	85,12	2,21	15577	404	7750	5152	22387
					40,56	0,24	7423	44	–	1658	
91	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	1,63	1076,07	15,34	1754	25	720	997	2971
					619,02	4,91	1009	8	–	220	
	2.3 Дренажная система										
96	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	156	80,82	0,96	12608	149	119	12093	26677
					79,1	–	12340	–	–	1976	
	<u>Раздел 3 Вентиляция</u>										
	3.1 Пду1										
97	1120-1501-0104	Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	23209	1371	23209	1371	5054	16980	43404
					16784	543	16784	543	–	3215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	5800-0001-0013(пл)(об)	Вентилятор осевой ВО-25-188-12,5-11х1000-02-30. ТОО "KEVent"	шт	1	733725		733725		–	–	733725
							–		733725	–	
99	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
					15743	2353	15743	2353	–	2973	
100	5800-0001-0014(пл)(об)	Шкаф управления вентилятором автоматика VAK-Sh (11 кВт). ТОО"KEVent"	шт	1	191907		191907		–	–	191907
							–		191907	–	
101	1120-0401-0104	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	4906	142	4906	142	1350	3388	8958
					3414	43	3414	43	–	664	
102	5800-0001-0015(пл)(об)	Клапан обратный подпора воздуха ВО-12,5. ТОО"KEVent"	шт	1	107730		107730		–	–	107730
							–		107730	–	
103	1120-0301-0105	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 3,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	3763	170	3763	170	689	2901	7197
					2904	56	2904	56	–	533	
104	2900-0001-0016(пл)	Решетка-KEV-APH4 размер строительного проема 2000(ширина)х1700(высота) RAL9016 ТОО "KEVent"	шт	1	182910		182910		182910	–	197543
							–		–	14633	
105	1120-0501-0301	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	4812	246	4812	246	1159	3424	8895
					3407	87	3407	87	–	659	
106	5800-0000-0017(пл)(об)	Клапан воздушный КВУ-С 2200х1800(h) ТОО "KEVent"	шт	1	441974		441974		–	–	441974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		441974	–	
107	1120-0301-0105	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 3,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	3761	170	7522	340	1375	5801	14389
					2903,5	56	5807	112	–	1066	
108	2900-0001-0018(пл)	Решетка-KEV-APH4 размер строительного проема 2650(ширина)x1200(высота) RAL9016. ТОО"KEVent"	шт	2	165612		331224		331224	–	357722
							–		–	26498	
	3.2 Вду1, Вду2										
109	1120-1601-0102	Вентиляторы крышные, масса до 0,2 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	2	13452	1867	26904	3734	3563	20650	51358
					9803,5	732	19607	1464	–	3804	
110	5800-0001-0019(пл)(об)	Вентилятор ВКР-7,1-ДУ-В-2ч/400С-11/1500. ТОО"KEVent"	шт	2	747090		1494180		–	–	1494180
							–		1494180	–	
111	2900-0001-0020(пл)	Стакан монтажный СТКУ-М для ВКР/ВКРВ-7,1-ДУ. ТОО"KEVent"	шт	2	241884		483768		483768	–	522469
							–		–	38701	
112	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	24133,5	6632	48267	13264	3517	26058	80271
					15743	2353	31486	4706	–	5946	
113	5800-0001-0014(пл)(об)	Шкаф управления вентилятором автоматика VAK-Sh (11 кВт). ТОО"KEVent"	шт	2	191907		383814		–	–	383814
							–		383814	–	
114	5800-0001-0021(пл)(об)	Клапан обратный для ВКР/ВКРВ-7,1-ДУ. ТОО"KEVent"	шт	2	42120		84240		–	–	84240
							–		84240	–	
115	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	30	7652,6	201,5	229578	6045	42256	179307	441596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6042,57	56,3	181277	1689	–	32711	
116	5800-0001-0022(пл)(об)	Клапан дымоудаления КДМ-2м-К-МВЕ(220)-800Х400-ВН. ТОО"KEVent"	шт	30	98868		2966040		–	–	2966040
							–		2966040	–	
117	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	2	7653	201,5	15306	403	2818	11953	29440
					6042,5	56	12085	112	–	2181	
118	5800-0001-0023(пл)(об)	Клапан дымоудаления КДМ-2м-К-МВЕ(220)-700х500-ВН. ТОО"KEVent"	шт	2	98868		197736		–	–	197736
							–		197736	–	
119	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	30	1398,57	48,13	41957	1444	3673	36477	84709
					1228	12,7	36840	381	–	6275	
120	2900-0001-0024(пл)	Решетка VKR(D) ДЛЯ кдм 800Х400 RAL9016. ТОО "KEVent"	шт	30	10920		327600		327600	–	353808
							–		–	26208	
121	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1399	48	2798	96	246	2431	5647
					1228	12,5	2456	25	–	418	
122	2900-0001-0025(пл)	Решетка VKR(D) для КДМ 700Х500 RAL 9016. ТОО"KEVent"	шт	2	10920		21840		21840	–	23587
							–		–	1747	
123	1120-0101-0418	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	196,8	4723,67	31,8	929619	6258	761754	160361	1177178
					821,17	10,3	161607	2027	–	87198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5	542		4607		4607	–	4976
							–		–	369	
125	1126-0101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР = 76 %	м3 изоляции	0,1024	145615,23	2138,67	14911	219	2779	9131	25965
					116337,89	996,09	11913	102	–	1923	
126	1113-0301-1708	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45 НР = 69 %	м2	211,2	295,75	1,55	62462	328	760	42454	113309
					290,6	0,72	61374	153	–	8393	
127	2900-0001-0026(пл)	Огнезащитный состав "ПЛАЗАС". ТОО "ОГНЕЗАЩИТА-1"	кг	211,2	491		103699		103699	–	111995
							–		–	8296	
	3.3 ВЕду1										
128	1120-0801-0108	Дефлекторы, диаметр патрубка 1000 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	16448	643	16448	643	686	15006	33970
					15119	193	15119	193	–	2516	
129	5800-0001-0027(пл)(об)	Дефлектор ЛС ф1000. ТОО"KEVent"	шт	1	154518		154518		–	–	154518
							–		154518	–	
130	2900-0001-0028(пл)	Стакан утепленный с утепленным клапаном СТКУ-К для ВКР/ВКРВ-4-ДУ. ТОО"KEVent"	шт	1	356806		356806		356806	–	385350
							–		–	28544	
	3.4 ВЕ1-ВЕ19										
131	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	230	1398,55	48,13	321667	11070	28160	279655	649428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1227,99	12,72	282437	2925	–	48106	
132	2900-0001-0029(пл)	Решетка-KEVent-АДН размер строительного проема 150(ширина)x150(высота) RAL9016. ТОО"KEVent"	шт	230	4572		1051560		1051560	–	1135685
							–		–	84125	
133	1120-0401-0101	Клапаны вентиляционный вытяжной, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	5755	41	5755	41	192	1150	7108
					1160	13	1160	13	4362	203	
134	1120-0501-0201	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	2009	46	2009	46	333	1610	3909
					1630	13	1630	13	–	290	
135	2305-0310-0301	Узлы прохода, с кольцом, модели УП 2-11 диаметром 200 мм	шт.	1	37241		37241		37241	–	40220
							–		–	2979	
136	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2808	40	2808	40	2340	432	3499
					428	13	428	13	–	259	
	3.5 В1-В14										
137	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	14	4889,79	204,57	68457	2864	617	64623	143726
					4641,14	69	64976	966	–	10646	
138	5800-0001-0031(пл)(об)	Осевой вентилятор SILENT-100 CHZ. ООО"ЭКОтехника"	шт	14	24471		342594		–	–	342594
							–		342594	–	
		Итого по ЛС 2-6-3					**27 035 236**				
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 585 122				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					278 947				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 134				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 288 195				
		- оборудование, тенге					7 102 820				
		Накладные расходы, тенге					6 303 679				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 476 473				
		Всего по ЛС 2-6-3					**27 035 236**				
	16-ти этажный жилой дом позиция 50 (2-я очередь)										
	Локальная смета 2-7-2 Общестроительные работы АР										
	Раздел 10 Прочие работы										
484	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	206,1	29515,21	2097,72	6083085	432340	4469823	1181819	7846096
					5729,85	435,96	1180922	89851	–	581192	
485	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	2,5425	330960,87	2141,59	841468	5445	682158	144640	1064997
					60517,21	653,69	153865	1662	–	78889	
486	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	153	3273,01	31,7	500771	4850	296570	161302	715039
					1302,95	14,88	199351	2276	–	52966	
487	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	153	13790,84	1592,1	2109999	243592	–	1502959	3901995
					12198,74	726,6	1866407	111170	–	289037	
488	2900-0009-0002(пл)	Утеплитель "Технофас". ТОО "Восток ИНТЕКО"	м3	18,36	15446		283589		283589	–	306276
							–		–	22687	
489	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	17	3780,82	190,12	64274	3232	5589	55238	129073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3261,94	53,65	55453	912	–	9561	
490	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,45734	232308		106244		106244	–	114744
							–		–	8500	
491	2107-0509-0511	Плита OSB	м2	44,61	1648		73517		73517	–	79398
							–		–	5881	
492	2900-0001-0003(пл)	Кровельная мембрана "LOGICROOF V-PR". ТОО "Монтажпромсервис"	м2	44,61	3054		136239		136239	–	147138
							–		–	10899	
493	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	11,44	1809		20695		20695	–	22351
							–		–	1656	
494	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,026	58336		1517		1517	–	1638
							–		–	121	
495	2107-0510-0902	Нащельник НС-1, НС-2, НС-3, НС-4, НС-5	м	203,9	402		81968		81968	–	88525
							–		–	6557	
496	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	39,55991	85,11	2,2	3367	87	1675	1114	4839
					40,57	0,25	1605	10	–	358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	79,11982	79,61	1,55	6299	123	4300	1308	8216
					23,71	0,25	1876	20	–	609	
	10.2 Ограждения входной группы										
498	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	746,26	721,44	2,43	538382	1811	262534	219787	818823
					367,21	0,93	274037	697	–	60654	
499	2900-0003-0006(пл)	Фиброцементная плита "Latonit", t=8мм. ОАО "Лато"	м2	746,26	4634		3458169		3458169	–	3734823
							–		–	276654	
500	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	20,76	2064,64	873,65	42862	18137	3005	18435	66201
					1046,24	240,7	21720	4997	–	4904	
501	2105-0108-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,76	1771		36766		36766	–	39707
							–		–	2941	

Итого по ЛС 2-7-2	**19 089 879**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 755 236
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	709 617
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	211 595
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 924 358
Накладные расходы, тенге	3 286 602
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 414 066
Всего по ЛС 2-7-2	**19 089 879**

Локальная смета 2-7-3 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление ниже 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1 Система отопления в техподполье										
3	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	1,8	73636,11	1444,44	132545	2600	88041	32758	178527
					23280	666,11	41904	1199	–	13224	
4	1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	42	3289,36	25,5	138153	1071	31052	80919	236598
					2524,52	10,52	106030	442	–	17526	
6	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	42	85,14	2,21	3576	93	1779	1183	5140
					40,57	0,24	1704	10	–	381	
7	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	64	81,55	0,95	5219	61	95	4962	10995
					79,11	–	5063	–	–	814	
	Раздел 2 Отопление выше 0.000										
17	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	8204	80,82	0,96	663009	7859	6191	635980	1402908
					79,1	–	648959	–	–	103919	
18	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	534,9	1075,8	14,95	575443	7996	236426	327058	974701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					618,85	5,07	331021	2712	–	72200	
20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1353	2064,36	78,55	2793075	106275	406733	2251004	5447605
					1685,19	12,47	2280067	16876	–	403526	
24	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	451	182,79	–	82437	–	9692	71290	166025
					161,3	–	72745	–	–	12298	
27	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	244	2064,35	78,55	503702	19166	73349	405945	982419
					1685,19	12,47	411187	3043	–	72772	
29	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	244	274,79	–	67048	–	27691	38570	114067
					161,3	–	39357	–	–	8449	
2.1 Квартирный тепловой узел											
30	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 % К=27,000;	шт.	108	1098,07	–	118592	–	4760	85374	220283
					1054	–	113832	–	–	16317	
32	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=27,000;	шт.	108	2064,35	78,55	222950	8483	32466	179681	434841
					1685,19	12,47	182001	1347	–	32210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=27,000;	шт.	27	2064,37	78,56	55738	2121	8117	44920	108711
					1685,19	12,48	45500	337	–	8053	
36	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 % К=27,000;	фильтр	54	1056,72	134	57063	7236	895	50019	115649
					906,15	39,04	48932	2108	–	8567	
38	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % К=27,000;	шт.	54	1361,98	–	73547	–	3577	52478	136107
					1295,74	–	69970	–	–	10082	
40	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=27,000;	шт.	378	2064,36	78,55	780327	29691	113633	628884	1521948
					1685,19	12,47	637003	4715	–	112737	
42	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % К=27,000;	шт.	54	2091	105,19	112914	5680	16234	90500	219687
					1685,19	24,94	91000	1347	–	16273	
44	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 % К=27,000;	комплект	108	2505,56	–	270600	–	239813	30171	324833
					285,06	–	30787	–	–	24062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 % К=27,000;	комплект	54	435,5	–	23517	–	3292	19821	46805
					374,54	–	20225	–	–	3467	
47	1312-0901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=27,000;	шт.	54	6144,59	245,72	331808	13269	122357	122930	491117
					3633	98,94	196182	5343	–	36379	
53	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=27,000;	м2	45,9	85,12	2,2	3907	101	1944	1293	5616
					40,57	0,26	1862	12	–	416	
54	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 % К=5,000;	шт.	15	1098,07	–	16471	–	661	11858	30595
					1054	–	15810	–	–	2266	
56	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=5,000;	шт.	15	2064,4	78,6	30966	1179	4509	24956	60396
					1685,2	12,47	25278	187	–	4474	
58	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=5,000;	шт.	5	2064,4	78,6	10322	393	1503	8318	20131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1685,2	12,4	8426	62	–	1491	
60	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 % К=5,000;	фильтр	10	1056,7	134	10567	1340	166	9262	21415
					906,1	39	9061	390	–	1586	
62	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % К=5,000;	шт.	10	1361,9	–	13619	–	662	9718	25204
					1295,7	–	12957	–	–	1867	
64	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=5,000;	шт.	55	2064,38	78,55	113541	4320	16535	91505	221450
					1685,2	12,47	92686	686	–	16404	
66	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % К=5,000;	шт.	10	2091	105,2	20910	1052	3006	16759	40683
					1685,2	24,9	16852	249	–	3014	
68	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 % К=5,000;	комплект	15	2505,53	–	37583	–	33307	4190	45115
					285,07	–	4276	–	–	3342	
69	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 % К=5,000;	комплект	10	435,5	–	4355	–	610	3670	8667
					374,5	–	3745	–	–	642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1312-0901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=5,000;	шт.	10	6144,6	245,7	61446	2457	22659	22765	90948
					3633	98,9	36330	989	–	6737	
77	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=5,000;	м2	8,5	85,18	2,24	724	19	360	239	1040
					40,59	0,24	345	2	–	77	
	2.2 Система отопления №1 (Ст.1, Ст.2)										
84	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1361,5	–	2723	–	132	1943	5039
					1295,5	–	2591	–	–	373	
86	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2091	105,5	4182	211	601	3352	8137
					1685	25	3370	50	–	603	
88	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	254	81,54	0,96	20711	243	376	19690	43633
					79,1	–	20092	–	–	3232	
89	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	60	80,8	0,95	4848	57	45	4651	10259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					79,1	–	4746	–	–	760	
90	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	183	85,12	2,21	15577	404	7750	5152	22387
					40,56	0,24	7423	44	–	1658	
91	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	1,63	1076,07	15,34	1754	25	720	997	2971
					619,02	4,91	1009	8	–	220	
	2.3 Дренажная система										
96	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	156	80,82	0,96	12608	149	119	12093	26677
					79,1	–	12340	–	–	1976	
	<u>Раздел 3 Вентиляция</u>										
	3.1 Пду1										
97	1120-1501-0104	Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	23209	1371	23209	1371	5054	16980	43404
					16784	543	16784	543	–	3215	
98	5800-0001-0013(пл)(об)	Вентилятор осевой ВО-25-188-12,5-11х1000-02-30. ТОО "KEVent"	шт	1	733725		733725		–	–	733725
							–		733725	–	
99	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
					15743	2353	15743	2353	–	2973	
100	5800-0001-0014(пл)(об)	Шкаф управления вентилятором автоматика VAK-Sh (11 кВт). ТОО"KEVent"	шт	1	191907		191907		–	–	191907
							–		191907	–	
101	1120-0401-0104	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	4906	142	4906	142	1350	3388	8958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3414	43	3414	43	–	664	
102	5800-0001-0015(пл)(об)	Клапан обратный подпора воздуха ВО-12,5. ТОО"KEVent"	шт	1	107730		107730		–	–	107730
							–		107730	–	
103	1120-0301-0105	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 3,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	3763	170	3763	170	689	2901	7197
					2904	56	2904	56	–	533	
104	2900-0001-0016(пл)	Решетка-KEV-APH4 размер строительного проема 2000(ширина)x1700(высота) RAL9016 ТОО "KEVent"	шт	1	182910		182910		182910	–	197543
							–		–	14633	
105	1120-0501-0301	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	4812	246	4812	246	1159	3424	8895
					3407	87	3407	87	–	659	
106	5800-0000-0017(пл)(об)	Клапан воздушный КВУ-С 2200x1800(h) ТОО "KEVent"	шт	1	441974		441974		–	–	441974
							–		441974	–	
107	1120-0301-0105	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 3,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	3761	170	7522	340	1375	5801	14389
					2903,5	56	5807	112	–	1066	
108	2900-0001-0018(пл)	Решетка-KEV-APH4 размер строительного проема 2650(ширина)x1200(высота) RAL9016. ТОО"KEVent"	шт	2	165612		331224		331224	–	357722
							–		–	26498	
	3.2 Вду1, Вду2										
109	1120-1601-0102	Вентиляторы крышные, масса до 0,2 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	2	13452	1867	26904	3734	3563	20650	51358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9803,5	732	19607	1464	–	3804	
110	5800-0001-0019(пл)(об)	Вентилятор ВКР-7,1-ДУ-В-2ч/400С-11/1500. ТОО"KEVent"	шт	2	747090		1494180		–	–	1494180
							–		1494180	–	
111	2900-0001-0020(пл)	Стакан монтажный СТКУ-М для ВКР/ВКРВ-7,1-ДУ. ТОО"KEVent"	шт	2	241884		483768		483768	–	522469
							–		–	38701	
112	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	24133,5	6632	48267	13264	3517	26058	80271
					15743	2353	31486	4706	–	5946	
113	5800-0001-0014(пл)(об)	Шкаф управления вентилятором автоматика VAK-Sh (11 кВт). ТОО"KEVent"	шт	2	191907		383814		–	–	383814
							–		383814	–	
114	5800-0001-0021(пл)(об)	Клапан обратный для ВКР/ВКРВ-7,1-ДУ. ТОО"KEVent"	шт	2	42120		84240		–	–	84240
							–		84240	–	
115	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	30	7652,6	201,5	229578	6045	42256	179307	441596
					6042,57	56,3	181277	1689	–	32711	
116	5800-0001-0022(пл)(об)	Клапан дымоудаления КДМ-2м-К-МВЕ(220)-800Х400-ВН. ТОО"KEVent"	шт	30	98868		2966040		–	–	2966040
							–		2966040	–	
117	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	2	7653	201,5	15306	403	2818	11953	29440
					6042,5	56	12085	112	–	2181	
118	5800-0001-0023(пл)(об)	Клапан дымоудаления КДМ-2м-К-МВЕ(220)-700х500-ВН. ТОО"KEVent"	шт	2	98868		197736		–	–	197736
							–		197736	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	30	1398,57	48,13	41957	1444	3673	36477	84709
					1228	12,7	36840	381	–	6275	
120	2900-0001-0024(пл)	Решетка VKR(D) ДЛЯ кдм 800Х400 RAL9016. ТОО "KEVent"	шт	30	10920		327600		327600	–	353808
							–		–	26208	
121	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1399	48	2798	96	246	2431	5647
					1228	12,5	2456	25	–	418	
122	2900-0001-0025(пл)	Решетка VKR(D) для КДМ 700Х500 RAL 9016. ТОО"KEVent"	шт	2	10920		21840		21840	–	23587
							–		–	1747	
123	1120-0101-0418	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	196,8	4723,67	31,8	929619	6258	761754	160361	1177178
					821,17	10,3	161607	2027	–	87198	
124	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5	542		4607		4607	–	4976
							–		–	369	
125	1126-0101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР = 76 %	м3 изоляции	0,1024	145615,23	2138,67	14911	219	2779	9131	25965
					116337,89	996,09	11913	102	–	1923	
126	1113-0301-1708	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45 НР = 69 %	м2	211,2	295,75	1,55	62462	328	760	42454	113309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					290,6	0,72	61374	153	–	8393	
127	2900-0001-0026(пл)	Огнезащитный состав "ПЛАЗАС". ТОО "ОГНЕЗАЩИТА-1"	кг	211,2	491		103699		103699	–	111995
							–		–	8296	
	3.3 ВЕду1										
128	1120-0801-0108	Дефлекторы, диаметр патрубка 1000 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	16448	643	16448	643	686	15006	33970
					15119	193	15119	193	–	2516	
129	5800-0001-0027(пл)(об)	Дефлектор ЛС ф1000. ТОО"KEVent"	шт	1	154518		154518		–	–	154518
							–		154518	–	
130	2900-0001-0028(пл)	Стакан утепленный с утепленным клапаном СТКУ-К для ВКР/ВКРВ-4-ДУ. ТОО"KEVent"	шт	1	356806		356806		356806	–	385350
							–		–	28544	
	3.4 ВЕ1-ВЕ19										
131	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	230	1398,55	48,13	321667	11070	28160	279655	649428
					1227,99	12,72	282437	2925	–	48106	
132	2900-0001-0029(пл)	Решетка-KEVent-АДН размер строительного проема 150(ширина)х150(высота) RAL9016. ТОО"KEVent"	шт	230	4572		1051560		1051560	–	1135685
							–		–	84125	
133	1120-0401-0101	Клапаны вентиляционный вытяжной, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	5755	41	5755	41	192	1150	7108
					1160	13	1160	13	4362	203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1120-0501-0201										
		Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	2009	46	2009	46	333	1610	3909
					1630	13	1630	13	–	290	
135	2305-0310-0301										
		Узлы прохода, с кольцом, модели УП 2-11 диаметром 200 мм	шт.	1	37241		37241		37241	–	40220
							–		–	2979	
136	1120-0701-0301										
		Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2808	40	2808	40	2340	432	3499
					428	13	428	13	–	259	
	3.5 В1-В14										
137	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	14	4889,79	204,57	68457	2864	617	64623	143726
					4641,14	69	64976	966	–	10646	
138	5800-0001-0031(пл)(об)	Осевой вентилятор SILENT-100 CHZ. ООО"ЭКОтехника"	шт	14	24471		342594		–	–	342594
							–		342594	–	

Итого по ЛС 2-7-3	**27 035 236**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 585 122
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	278 947
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 134
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 288 195
- оборудование, тенге	7 102 820
Накладные расходы, тенге	6 303 679
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 476 473
Всего по ЛС 2-7-3	**27 035 236**

16-ти этажный жилой дом позиция 51 (2-я очередь)

Локальная смета 2-8-2 Общестроительные работы АР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 9 Наружная отделка										
	9.1 Отделка жилой части здания										
463	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	4413,46	397,94	3,02	1756283	13347	667315	863795	2829684
					243,71	0,93	1075621	4123	–	209606	
465	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	442,11	397,94	3,02	175932	1337	66847	86529	283458
					243,71	0,93	107748	413	–	20997	
468	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	770,93	5059,43	209,6	3900470	161584	1432788	1952055	6320727
					2991,32	173,78	2306098	133971	–	468202	
470	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	270,57	964,69	3,72	261015	1007	86858	138879	431886
					639,95	1,66	173150	449	–	31992	
471	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	270,57	170,25	1,33	46065	361	26424	15555	66550
					71,26	0,61	19280	164	–	4930	
472	1108-0701-0103	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	5897,06	916,04	2,07	5401940	12200	1414131	3702629	9832935
					674,17	0,97	3975609	5713	–	728366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	1108-0701-0104										
		Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 НР = 93 % К=4,000;	м2 вертикальной проекции	23588,24	124,27	0,52	2931424	12200	1309468	1502386	4788515
					68,24	0,24	1609756	5713	–	354705	
474	1115-0203-0505										
		Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	665,39	1219,2	40,19	811241	26743	423156	307142	1207854
					543,05	33,94	361342	22585	–	89471	
475	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,21	3303,07	31,67	17209	165	10256	5493	24518
					1302,88	14,97	6788	78	–	1816	
478	1208-0101-1401										
		Обрешетка. Устройство НР = 72 %	м2	155,2111	265,35	8,01	41186	1244	–	29178	75993
					257,34	3,76	39942	583	–	5629	
483	1112-0101-1001										
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	11524,472	2819,25	13,46	32490368	155119	20976614	10484614	46412981
					985,61	3,27	11358635	37685	–	3437999	

Итого по ЛС 2-8-2 **72 275 101**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 21 033 969
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 385 307
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 211 477
- материалы, изделия и конструкции, тенге 26 413 857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					19 088 255				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 353 713				
		Всего по ЛС 2-8-2					**72 275 101**				

16-ти этажный жилой дом позиция 52 (2-я очередь)

Локальная смета 2-9-2 Общестроительные работы АР

Раздел 9 Наружная отделка

9.1 Отделка жилой части здания

470	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	270,57	964,69	3,72	261015	1007	86858	138879	431886
					639,95	1,66	173150	449	–	31992	
471	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	270,57	170,25	1,33	46065	361	26424	15555	66550
					71,26	0,61	19280	164	–	4930	
474	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	665,39	1219,2	40,19	811241	26743	423156	307142	1207854
					543,05	33,94	361342	22585	–	89471	
475	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,21	3303,07	31,67	17209	165	10256	5493	24518
					1302,88	14,97	6788	78	–	1816	
476	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05383	328438		17680		17680	–	19094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	1414	
477	2107-0510-0902	Нащельник окрашенный	м	8018,78	402		3223550		3223550		3481434
							–		–	257884	
478	1208-0101-1401	Обрешетка. Устройство НР = 72 %	м2	155,2111	265,35	8,01	41186	1244	–	29178	75993
					257,34	3,76	39942	583	–	5629	
479	2113-0815-0306	Профиль шляпный ПШ 28х0,7	м	1411,01	431		608145		608145	–	656797
							–		–	48652	
480	2107-0101-0201	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,055	34496		1897		1897	–	2049
							–		–	152	
481	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	14869		446		446	–	482
							–		–	36	
482	2111-0101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	6,5	5737		37291		37291	–	40274
							–		–	2983	
483	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	7650	2819,25	13,46	21567263	102969	13924377	6959738	30809161
					985,61	3,27	7539917	25016	–	2282160	

Итого по ЛС 2-9-2 **36 816 092**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 140 419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					132 489				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 875				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 360 080				
		Накладные расходы, тенге					7 455 985				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 727 119				
		Всего по ЛС 2-9-2					**36 816 092**				
		Итого по акту					**928 535 281**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					225 743 119				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 208 140				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 790 307				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					400 514 666				
		- оборудование, тенге					30 961 660				
		Накладные расходы, тенге					188 620 779				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					66 486 917				
		Всего по акту					**928 535 281**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					8 078 163				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					15 396 080				
		Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска					4 598 793				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне					9 598 871				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**18 420 957**				
		Итого в текущих ценах с 22.05.18 г - 2019 г. (МРП = 2525 тенге)					**984 628 145,00**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 г.					**982 166 574,70**				
		НДС (12 %)					117 859 988,96				
		Итого по акту					**1 100 026 563,66**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
М.С. Акимжанов

Технический надзор:
Директор
ТОО "UK Teh Consulting"
Д.Е. Кабаев

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр управления проектами"
Р.Т.Кабеков

Подрядчик:
Директор
ТОО "VK INVEST COMPANY"
Р.К. Шкибаев

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Аван Гард Проект Инжиниринг"
В.С. Федянин