Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "VK INVEST COMPANY"

Наименование объекта: "Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске (Без наружных инженерных сетей)"

Справка №21
о стоимости выполненных работ и затрат
с 01-08 апреля 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	14.03.2019	Местный бюджет	003 028	ТОО "VK INVEST COMPANY"	017
				Республиканский бюджет	003 011		
		1	23.04.2019		003 052		
		2	23.10.2019				
		3	19.11.2019				
		4	20.12.2019				
		5	11.03.2020				
		6	22.04.2020				
		8	24.06.2020				
		8	30.10.2020				
		9	12.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце апрель 2021 года (без НДС)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №21	13 088 208 383,59	625 562 647,85	11 423 952 512	616 790 917	1 953 255	8 386 302	289 726 580		75 067 517,74	700 630 165,59
Всего к оплате										700 630 165,59

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ **М.С. Акимжанов**

Технический надзор:
Директор
ТОО "UK Teh Consulting"
_____ **Д.Е. Кабаев**

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр управления проектами"
_____ **Р.Т.Кабеков**

Подрядчик:
Директор
ТОО "VK INVEST COMPANY"
_____ **Р.К. Шкибаев**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "VK INVEST COMPANY"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Шоссе САМАРСКОЕ, 29

БИН/ИИН 151240002273, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ36070G000070N00047, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Договор № 26 от 14.03.2019 года, **доп.соглашение** №1 от 23.04.2019 года, **доп.соглашение** №2 от 23.10.2019 года, **доп.соглашение** №3 от 19.11.2019 года, **доп.соглашение** №4 от 20.12.2019 года, **доп.соглашение** №5 от 11.03.2020 года, **доп.соглашение** №6 от 22.04.2020 года, **доп.соглашение** №8 от 24.06.2020 года, **доп.соглашение** №8 от 30.10.2020 года, **доп.соглашение** №9 от 12.02.2021 года

Наименование объекта: "Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске (Без наружных инженерных сетей)"

Акт №21
приемки выполненных работ
с 01-08 апреля 2021 года

08.04.2021г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16-ти этажный жилой дом позиция 48 (2-я очередь)										
	Локальная смета 2-5-2 Общестроительные работы АР										
	Раздел 4 Окна, витражи										
	4.1 Оконные блоки										
65	1110-0501-0105										
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	52,345	3511,67	162,03	183818	8481	113980	58748	261971
					1172,16	74,87	61357	3919	–	19405	
67	1110-0501-0106										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	146,827	2645,36	159,01	388410	23347	238705	123616	552988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					860,59	74,87	126358	10993	–	40962	
69	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР = 90 %	п/м	156,995	996,24	5,9	156405	926	121634	30857	202243
					215,58	2,81	33845	441	–	14981	
71	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами НР = 90 %	м откоса	408,51	1059,15	4,84	432673	1977	292930	124725	601990
					337,24	2	137766	817	–	44592	
72	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,865	2819,3	13,47	19354	92	12496	6246	27648
					985,58	3,28	6766	23	–	2048	
73	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,615	3303,27	31,7	117646	1129	70112	37548	167610
					1302,95	14,88	46405	530	–	12416	
74	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	35,615	288,64	2,26	10280	80	4828	4328	15777
					150,84	1,07	5372	38	–	1169	
4.2 Балконные секции											
75	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	119,724	4249,11	167,3	508720	20030	326209	154562	716345
					1357,13	77,3	162481	9255	–	53063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	74,907	4187,32	161,45	313660	12094	198692	97566	444124
					1373,36	73,86	102874	5533	–	32898	
79	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР = 90 %	п/м	55,28	996,24	5,9	55072	326	42829	10865	71212
					215,58	2,8	11917	155	–	5275	
81	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами НР = 90 %	м откоса	516,445	632,7	4,84	326755	2500	150089	157679	523189
					337,24	2	174166	1033	–	38755	
	4.3 Витражи										
82	1109-0403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	423,007	6719,28	432,36	2842302	182891	9340	1889259	5110086
					6264,84	208	2650071	87985	–	378525	
84	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	78,7613	4187,32	161,44	329799	12715	208916	102587	466977
					1373,36	73,86	108168	5817	–	34591	
86	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР = 90 %	п/м	2,16	3865,97	5,79	8350	13	7871	425	9477
					215,51	2,78	466	6	–	702	

Итого по ЛС 2-5-2 **9 171 637**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 628 012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					266 601				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					126 545				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 798 631				
		Накладные расходы, тенге					2 799 011				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					679 382				
		Всего по ЛС 2-5-2					**9 171 637**				
	Локальная смета 2-5-5 Электроосвещение										
	Раздел 1 Электрощитовая										
1	1308-0304-0203										
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	4	11188	940	44752	3760	30928	8093	57073
					2516	294	10064	1176	–	4228	
2	5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533		201533		–	–	201533
									201533	–	
3	5108-0401-0505(об)	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	94559		189118		–	–	189118
									189118	–	
5	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1444,5	168,25	5778	673	73	3792	10336
					1258	58,75	5032	235	–	766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0303-0404										
		Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	5136,33	105	15409	315	7546	5498	22580
					2516	29,33	7548	88	–	1673	
9	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	4	5057	101,25	20228	405	10599	6726	29110
					2306	29,25	9224	117	–	2156	
10	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1199	83	1199	83	22	809	2169
					1094	29	1094	29	–	161	
	Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение										
15	1308-0103-3001	Датчик движения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	32	1576,72	331,59	50455	10611	1092	30612	87552
					1211	117,63	38752	3764	–	6485	
17	1308-0103-3001										
		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	96	1576,73	331,6	151366	31834	3276	91835	262657
					1211	117,64	116256	11293	–	19456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0303-2505										
		Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	250	4461	36,4	1115251	9100	519651	422280	1660533
					2346	–	586500	–	–	123002	
32	1308-0206-2001										
		Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	101	252,1	9,26	25462	935	7941	12177	40650
					164,22	3,24	16586	327	–	3011	
34	1308-0206-1902										
		Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	100	494,22	32,42	49422	3242	12163	25191	80582
					340,17	9,71	34017	971	–	5969	
37	1308-0206-2002										
		Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	240	278,56	11,78	66855	2828	18984	33142	107997
					187,68	4,12	45043	988	–	8000	
40	1308-0206-2001										
		Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	1100	252,1	9,26	277312	10182	86488	132624	442731
					164,22	3,23	180642	3558	–	32795	
44	1308-0303-2503										
		Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 32. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	50	11726,42	119,32	586321	5966	222455	258747	912673
					7158	29,42	357900	1471	–	67605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1308-0303-2505										
		Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	100	4461,01	36,4	446101	3640	207861	168912	664214
					2346	–	234600	–	–	49201	
	Раздел 4 1-16 этаж, поквартирная разводка										
68	1308-0305-1001										
		Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=26,000;	шт.	104	532,18	82,89	55347	8621	2243	34230	96743
					427,72	29,4	44483	3058	–	7166	
81	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=6,000;	шт.	18	532,22	82,94	9580	1493	388	5924	16744
					427,72	29,39	7699	529	–	1240	
94	1308-0305-0310	Коробка потолочная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	122	1241,36	129,7	151446	15824	9772	93506	264548
					1031,56	32,94	125850	4019	–	19596	
109	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	122	1139,3	–	138995	–	3209	82829	239570
					1113	–	135786	–	–	17746	
	Раздел 5 Прокат черного металла										
116	1116-0301-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	200	2497,95	19,55	499590	3909	414060	81461	627535
					408,11	7,51	81621	1502	–	46484	
117	1116-0301-0206										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	180	3406,07	34,31	613092	6176	512531	94868	764597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					524,36	13,44	94385	2419	–	56637	
	Раздел 6 Молниезащита										
118	1308-0208-0209										
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	650	533,41	20,59	346716	13383	196092	101429	483997
					211,14	5,59	137241	3633	–	35852	
119	1308-0208-0209										
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	48	531,58	20,58	25516	988	14393	7490	35646
					211,15	5,58	10135	268	–	2640	
120	1308-0208-0207										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	360	762,52	25,56	274508	9203	189295	56633	357632
					211,14	7,35	76010	2647	–	26491	
121	1308-0208-0206										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	170	565,77	20,59	96181	3501	60774	23656	129424
					187,68	5,59	31906	950	–	9587	

Итого по ЛС 2-5-5	**7 787 944**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 388 374
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 672
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 042
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 531 836
- оборудование, тенге	390 651
Накладные расходы, тенге	1 782 464
Сметная прибыль (8 %), тенге	547 947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по ЛС 2-5-5					**7 787 944**				
		<u>16-ти этажный жилой дом позиция 49 (2-я очередь)</u>									
		Локальная смета 2-6-2 Общестроительные работы АР									
		<u>Раздел 3 Кровля</u>									
		3.1 Тип 1									
26	1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	613,085	632,48	98,08	387766	60129	201302	129480	558626
					206,06	23,49	126335	14404	–	41380	
27	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	9196,275	20,19	1,45	185704	13378	165307	9531	210854
					0,76	0,36	7019	3341	–	15619	
28	1112-0101-1601										
		Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	613,085	102,3	1,03	62718	634	33264	26788	96666
					47,01	0,48	28820	297	–	7160	
29	1112-0101-1402										
		Покрытия. Утепление из шлака НР = 92 %	м3 утеплителя	220,7106	3956,52	1658,44	873247	366036	–	550240	1537366
					2298,08	411,74	507211	90876	–	113879	
31	1112-0101-1503										
		Пароизоляция прокладная из рубероида РПП-300. Устройство в один слой НР = 92 % К=1,100;	м2 изолируемой поверхности	613,085	301,17	11,62	184641	7123	132672	42839	245678
					73,15	2,8	44846	1718	–	18198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	613,085	590,35	98,08	361933	60129	175469	129480	530726
					206,06	23,49	126335	14404	–	39313	
33	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-6130,85	17,38	1,45	-106580	-8918	-92983	-6354	-121969
					0,76	0,36	-4679	-2227	–	-9035	
34	1112-0101-1601										
		Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	613,085	102,3	1,03	62718	634	33264	26788	96666
					47,01	0,48	28820	297	–	7160	
35	1106-0301-0410										
		Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,60695	13767,2	1288,41	8356	782	19	7175	16773
					12447,48	543,7	7555	330	–	1242	
37	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	613,085	1568,6	13,59	961684	8332	873418	76152	1120863
					130,38	4,63	79934	2840	–	83027	
38	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	613,085	913,24	6,45	559895	3953	519755	34539	641989
					59,02	2,21	36187	1355	–	47555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	145,01	4790,3	47,53	694642	6892	618746	64430	819798
					475,86	7,1	69004	1029	–	60726	
	3.2 Тип 2										
40	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=1,100;	м2 стяжки	88,44	1106,13	26,33	97826	2329	59798	34628	143050
					403,65	12,88	35699	1139	–	10596	
41	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	530,64	177,21	4,46	94037	2366	89577	3031	104833
					3,95	2,13	2094	1130	–	7765	
42	1113-0601-0101	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой НР = 69 % К=1,100;	м2	88,44	3709,68	945,21	328084	83594	77713	140202	505749
					1885,76	411,74	166777	36414	–	37463	
43	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление из шлака НР = 92 % К=1,100;	м3 утеплителя	88,44	3956,52	1658,45	349915	146673	–	220484	616031
					2298,08	411,74	203242	36414	–	45632	
45	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,08844	13772,05	1289,01	1218	114	3	1046	2445
					12449,12	542,74	1101	48	–	181	
47	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	88,44	590,34	98,08	52210	8674	25312	18677	76558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					206,06	23,48	18224	2077	–	5671	
48	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-884,4	17,38	1,45	-15374	-1286	-13413	-916	-17593
					0,76	0,36	-675	-321	–	-1303	
49	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % К=1,100;	м2 утепляемого покрытия	88,44	860,89	48,47	76137	4287	29330	40021	125451
					480,78	11,09	42520	981	–	9293	
51	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	88,44	1568,59	13,58	138726	1201	125994	10986	161689
					130,38	4,64	11531	410	–	11977	
52	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	88,44	913,24	6,45	80767	570	74977	4983	92610
					59,02	2,22	5220	196	–	6860	
53	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	34,77	2454,33	47,54	85337	1653	67138	15450	108850
					475,87	7,1	16546	247	–	8063	
3.3 Тип 3											
54	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	11,99	1568,56	13,51	18807	162	17082	1489	21920
					130,36	4,67	1563	56	–	1624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 5 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	13,189	610,81	98,11	8056	1294	4044	2786	11709
					206,08	23,5	2718	310	–	867	
56	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-131,89	18,75	1,46	-2473	-192	-2180	-137	-2819
					0,77	0,36	-101	-48	–	-209	
57	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 % К=1,100;	м3 утеплителя	2,24213	33892,33	1410,71	75991	3163	65926	7075	89711
					3078,32	351,45	6902	788	–	6645	
58	1112-0101-1001										
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 покрытия	13,189	2819,24	13,5	37183	178	24006	11999	53117
					985,59	3,26	12999	43	–	3935	
60	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	13,189	712,87	19,56	9402	258	980	7599	18361
					619	7,28	8164	96	–	1360	
62	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	13,189	1990,75	13,65	26256	180	24356	1639	30127
					130,41	4,63	1720	61	–	2232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	13,189	913,19	6,37	12044	84	11182	742	13809
					58,99	2,2	778	29	–	1023	
	3,4										
64	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	151,58	9100,4	36,63	1379438	5552	1301010	68592	1563872
					480,78	11,08	72876	1680	–	115842	
	<u>Раздел 4 Окна, витражи</u>										
	4.1 Оконные блоки										
65	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	83,752	3511,67	162,03	294109	13570	182368	93998	419156
					1172,16	74,87	98171	6271	–	31049	
67	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	234,9232	2645,36	159,01	621456	37355	381928	197786	884781
					860,59	74,87	202173	17589	–	65539	
69	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР = 90 %	п/м	251,192	996,24	5,9	250248	1482	194614	49372	323590
					215,58	2,81	54152	706	–	23970	
71	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами НР = 90 %	м откоса	653,616	1059,15	4,84	692277	3164	468688	199559	963183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					337,24	2	220425	1307	–	71347	
72	1112-0101-1001										
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	10,984	2819,3	13,47	30967	148	19993	9993	44237
					985,58	3,28	10826	36	–	3277	
73	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,984	3303,27	31,7	188234	1806	112181	60076	268175
					1302,95	14,88	74247	848	–	19865	
74	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,984	288,64	2,26	16448	129	7724	6925	25243
					150,84	1,07	8595	61	–	1870	
	4.2 Балконные секции										
75	1110-0501-0301										
		Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	191,5584	4249,11	167,3	813953	32048	521935	247299	1146152
					1357,13	77,3	259970	14807	–	84900	
77	1110-0501-0103										
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	119,8512	4187,32	161,45	501855	19350	317906	156106	710598
					1373,36	73,86	164599	8852	–	52637	
79	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР = 90 %	п/м	88,448	996,24	5,9	88115	522	68525	17384	113939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					215,58	2,8	19068	248	–	8440	
81	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами НР = 90 %	м откоса	826,312	632,7	4,84	522808	3999	240144	252286	837102
					337,24	2	278665	1653	–	62008	
	4.3 Витражи										
82	1109-0403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	676,8109	6719,28	432,36	4547682	292626	14944	3022813	8176135
					6264,84	208	4240112	140777	–	605640	
84	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	126,0181	4187,32	161,44	527678	20344	334266	164138	747161
					1373,36	73,86	173068	9308	–	55345	
86	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР = 90 %	п/м	3,456	3865,97	5,79	13361	20	12596	680	15164
					215,51	2,78	745	10	–	1123	
	<u>Раздел 6 Полы</u>										
	6.3 Тип 4 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
107	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	7,4112	18174,65	1531,6	134696	11351	97493	27849	175549
					3488,17	509,43	25852	3775	–	13004	
110	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	185,28	3658,06	19,82	677765	3672	605936	65740	802985
					367,86	9,6	68157	1779	–	59480	
	6.4 Тип 5 Туалеты, ванные										
111	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	0,5836	18174,26	1531,87	10606	894	7677	2193	13823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3487,83	509,77	2035	298	–	1024	
112	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,59	1799,31	76,35	26252	1114	16179	8574	37612
					614,02	11,07	8959	162	–	2786	
113	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,59	1271,86	37,94	18556	554	12597	5168	25622
					370,46	6,34	5405	93	–	1898	
116	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	14,59	4372	69,33	63787	1012	46321	15893	86054
					1127,79	31,08	16454	453	–	6374	
6.5 Тип 6 Балконы, балкон-лоджия											
117	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	27,14	1799,32	76,34	48834	2072	30097	15949	69966
					614,02	11,11	16665	302	–	5183	
118	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	27,14	1271,85	37,93	34518	1029	23434	9613	47661
					370,47	6,34	10055	172	–	3530	
121	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	27,14	4372,03	69,36	118657	1882	86167	29565	160080
					1127,78	31,08	30608	844	–	11858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.6 Тип 7 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
122	1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2985,975	1106,13	26,33	3302877	78621	2018967	1169123	4829760
					403,65	12,88	1205289	38459	–	357760	
123	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	11943,9	177,22	4,46	2116698	53270	2016250	68262	2359757
					3,95	2,13	47178	25441	–	174797	
126	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	2985,975	3658,06	19,82	10922876	59182	9765243	1059489	12940954
					367,87	9,6	1098451	28665	–	958589	
	6.7 Тип 7а Пол гостиной 2-го этажа, над лоджией										
129	1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,435	1105,95	26,28	2693	64	1646	954	3939
					403,7	12,94	983	32	–	292	
130	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	9,74	177,21	4,47	1726	44	1644	55	1923
					3,95	2,1	38	20	–	142	
131	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	2,435	3658,32	19,92	8908	49	7963	864	10554
					367,97	9,45	896	23	–	782	
132	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	2,435	310,68	28,75	757	70	1	677	1549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					281,93	13,76	686	34	–	115	
133	2900-0003-0007(пл)	Утеплитель "ПЕНОПЛЭКС 35", толщиной 20 мм. ТОО"Восток ИНТЕКО"	м3	0,0487	27741		1351		1351	–	1459
					–				–	108	
134	2900-0007-0003(пл)	Утеплитель "ПЕНОПЛЭКС 35", толщиной 40 мм. ТОО "Мамыр"	м3	0,0974	24286		2365		2365	–	2554
					–				–	189	
135	2900-0007-0004(пл)	Утеплитель "ПЕНОПЛЭКС 35", толщиной 100 мм. ТОО"Мамыр"	м3	0,2435	25357		6174		6174	–	6668
					–				–	494	
136	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	2,435	332,03	11,7	808	28	602	170	1056
					73,1	2,87	178	7	–	78	
137	1115-0203-0106	Полы. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,435	1264,89	51,95	3080	126	1034	1622	5078
					788,3	44,15	1920	108	–	376	
138	1115-0403-0303	Полы. Окраска водоэмульсионными красками НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,435	63048,87	3,29	153524	8	152251	1015	166902
					519,71	1,44	1265	4	–	12363	
	6.8 Тип 8 Туалеты, ванные										
139	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	238,15	1106,13	26,33	263425	6270	161026	93244	385203
					403,65	12,88	96129	3067	–	28534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	952,6	177,22	4,46	168820	4249	160808	5444	188205
					3,95	2,13	3763	2029	–	13941	
143	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	238,15	1799,32	76,34	428508	18180	264099	139940	613924
					614,02	11,1	146229	2643	–	45476	
144	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	238,15	1271,86	37,93	302893	9033	205630	84353	418226
					370,48	6,33	88230	1507	–	30980	
145	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	238,15	4372,05	69,37	1041204	16520	756103	259421	1404675
					1127,78	31,07	268581	7399	–	104050	
	6.9 Тип 9 Балконы, Балкон-лоджия										
146	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	426	1799,32	76,34	766510	32521	472416	250324	1098181
					614,02	11,1	261573	4729	–	81347	
147	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	426	1271,86	37,93	541812	16158	367830	150890	748118
					370,48	6,33	157824	2697	–	55416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1111-0101-2707										
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	426	4426,21	120,74	1885565	51435	1423475	407792	2476826
					963,98	54,38	410655	23166	–	183469	
	6.10 Тип 10 Тамбуры входов в здание										
151	1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,65	1799,33	76,32	17364	736	10703	5670	24877
					614,04	11,09	5925	107	–	1843	
152	1111-0101-0402										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,65	1271,81	37,93	12273	366	8332	3418	16946
					370,47	6,32	3575	61	–	1255	
153	1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,65	1106,11	26,32	10674	254	6525	3778	15608
					403,63	12,9	3895	124	–	1156	
154	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	19,3	177,23	4,48	3421	86	3259	110	3813
					3,94	2,12	76	41	–	282	
155	1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,65	1106,11	26,32	10674	254	6525	3778	15608
					403,63	12,9	3895	124	–	1156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	38,6	177,22	4,46	6841	172	6517	220	7626
					3,95	2,12	152	82	–	565	
159	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,65	4372,12	69,38	42191	670	30638	10512	56919
					1127,77	31,04	10883	300	–	4216	
	6.11 Тип 11 Тамбур-шлюз, внеквартирные коридоры, лифтовые холлы										
162	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	441,935	1106,13	26,33	488838	11636	298815	173034	714822
					403,65	12,88	178387	5692	–	52950	
163	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	883,87	177,22	4,46	156639	3942	149206	5052	174626
					3,95	2,13	3491	1883	–	12935	
164	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	441,935	4372,05	69,37	1932162	30657	1403100	481408	2606656
					1127,78	31,07	498405	13731	–	193086	
	6.12 Тип 12 Поэтажные узлы учета тепла										
167	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	54,54	1106,12	26,33	60328	1436	36877	21354	88217
					403,65	12,88	22015	702	–	6535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	109,08	177,22	4,46	19331	486	18414	623	21550
					3,95	2,13	431	232	–	1596	
6.13 Тип 13 Промежуточные площадки лестничных клеток и лестничные ступени в подъезде											
171	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	81,23	4372,04	69,37	355141	5635	257896	88486	479117
					1127,78	31,07	91610	2524	–	35490	
6.15 Тип 15 Чердак											
176	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	263,685	37288,91	28,89	9832526	7618	9750551	73289	10698280
					281,99	13,69	74357	3610	–	792465	
177	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	263,685	349,86	11,62	92253	3064	69900	18425	119532
					73,15	2,8	19289	738	–	8854	
6.16 Устройство плинтусов											
178	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	889,55	549,66	1,55	488950	1379	237118	236036	782985
					281,55	0,73	250453	649	–	57999	
179	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	3357,445	338,67	0,78	1137066	2619	761670	351547	1607702
					111,03	0,36	372777	1209	–	119089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	297,265	157,27	1,03	46751	306	9007	35326	88643
					125,94	0,48	37438	143	–	6566	
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
	8.1 Техническое подполье										
187	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	53,975	350,24	2,17	18904	117	885	14370	35936
					331,67	1,11	17902	60	–	2662	
189	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	16	94,69	0,72	1515	12	134	1099	2823
					85,56	0,34	1369	5	–	209	
191	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	88,14	94,7	0,71	8347	63	743	6058	15557
					85,56	0,35	7541	31	–	1152	
	8.2 1-ый этаж										
194	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1,625	350,15	2,15	569	3	27	433	1082
					331,69	1,23	539	2	–	80	
195	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	75,07	768,29	4,53	57676	340	17131	32293	97167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					535,57	2,14	40205	161	–	7198	
197	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	24,87	158,73	2,27	3948	56	141	3022	7528
					150,82	1,07	3751	27	–	558	
199	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	56,5	158,72	2,27	8968	128	318	6866	17101
					150,83	1,06	8522	60	–	1267	
201	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	5,66	158,57	2,21	898	13	31	688	1713
					150,8	1,06	854	6	–	127	
206	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,125	94,82	0,71	201	2	17	146	375
					85,65	0,24	182	1	–	28	
208	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,345	94,64	0,71	600	5	52	436	1119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					85,58	0,32	543	2	–	83	
209	1115-0108-1807										
		Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	5,01	4135,83	2,99	20721	15	19485	981	23438
					243,71	0,9	1221	5	–	1736	
210	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,01	3303,19	31,64	16549	159	9862	5282	23577
					1302,99	14,87	6528	74	–	1746	
211	1115-0206-0102										
		Стены. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	5,01	408,68	4,29	2047	21	533	1203	3510
					298,1	2,2	1493	11	–	260	
212	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	10,02	95,76	0,7	960	7	95	690	1782
					85,58	0,35	858	4	–	132	
8.3 2-ой этаж											
215	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	64,53	768,29	4,53	49578	292	14726	27758	83523
					535,57	2,14	34560	138	–	6187	
216	1115-0206-0104										
		Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1,625	350,15	2,15	569	3	27	433	1082
					331,69	1,23	539	2	–	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	9,6	158,75	2,29	1524	22	54	1166	2905
					150,83	1,09	1448	10	–	215	
220	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	62,48	158,71	2,27	9916	142	350	7593	18910
					150,83	1,07	9424	67	–	1401	
222	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1,32	158,33	2,27	209	3	7	161	400
					150,76	1,14	199	2	–	30	
224	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	13,14	437,98	1,48	5755	19	3077	2134	8520
					202,36	0,72	2659	9	–	631	
226	1115-0403-0108										
		Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	48,5	437,94	1,48	21240	72	11353	7879	31449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					202,37	0,71	9815	34	–	2330	
227	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	97	4279,16	22,31	415079	2164	245865	134950	594031
					1722,16	16,89	167050	1638	–	44002	
229	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,125	94,82	0,71	201	2	17	146	375
					85,65	0,24	182	1	–	28	
231	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,345	94,64	0,71	600	5	52	436	1119
					85,58	0,32	543	2	–	83	
8.4 3-11-й этажи											
234	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	65,02	768,29	4,53	49954	295	14836	27970	84158
					535,57	2,14	34823	139	–	6234	
235	1115-0206-0104										
		Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3,575	350,21	2,1	1252	8	58	952	2380
					331,61	1,12	1186	4	–	176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	72,09	158,71	2,26	11441	163	405	8761	21818
					150,83	1,08	10873	78	–	1616	
239	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	511,65	288,65	2,27	147688	1161	69355	62175	226652
					150,83	1,07	77172	547	–	16789	
241	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	119,16	437,95	1,49	52186	178	27894	19358	77268
					202,37	0,7	24114	83	–	5724	
243	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	807,75	437,95	1,49	353754	1204	189086	131230	523783
					202,37	0,71	163464	574	–	38799	
245	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	51,075	94,69	0,71	4836	36	430	3510	9014
					85,56	0,34	4370	17	–	668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	109,215	94,69	0,71	10342	78	920	7505	19275
					85,56	0,34	9344	37	–	1428	
249	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,115	94,65	0,67	1052	7	94	763	1960
					85,56	0,31	951	3	–	145	
8.5 12-15-ый этажи											
252	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	32,51	768,3	4,54	24977	148	7418	13985	42079
					535,57	2,14	17411	70	–	3117	
253	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3,575	350,21	2,1	1252	8	58	952	2380
					331,61	1,12	1186	4	–	176	
255	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,94	94,64	0,71	468	4	41	339	872
					85,53	0,3	423	1	–	65	
257	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	32,04	158,72	2,28	5085	73	179	3894	9697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					150,83	1,06	4833	34	–	718	
259	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	22,7	94,65	0,7	2149	16	191	1560	4006
					85,55	0,35	1942	8	–	297	
261	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	233,72	288,66	2,27	67466	531	31683	28402	103537
					150,83	1,07	35252	250	–	7669	
263	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	52,96	437,95	1,49	23194	79	12397	8605	34343
					202,37	0,71	10718	38	–	2544	
265	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	371,4	437,95	1,49	162655	553	86942	60339	240834
					202,37	0,71	75160	264	–	17840	
267	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	48,54	94,68	0,71	4596	34	409	3336	8567
					85,56	0,35	4153	17	–	635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	56,54	4279,16	22,3	241944	1261	143312	78662	346254
					1722,16	16,9	97371	956	–	25648	
	8.6 16-ый этаж										
271	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	65,02	768,29	4,53	49954	295	14836	27970	84158
					535,57	2,14	34823	139	–	6234	
272	1115-0206-0101										
		Стены. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3,575	117,06	2,8	418	10	74	271	744
					93,43	1,4	334	5	–	55	
274	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,675	94,71	0,7	537	4	48	390	1001
					85,55	0,35	485	2	–	74	
276	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	11,38	288,66	2,24	3285	25	1544	1382	5040
					150,83	1,05	1716	12	–	373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12,135	94,73	0,74	1150	9	102	834	2143
					85,58	0,33	1039	4	–	159	
280	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	76,73	288,65	2,26	22148	173	10402	9325	33991
					150,83	1,08	11573	83	–	2518	
282	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,235	93,93	0,4	116	0	10	85	217
					85,43	0,4	106	0	–	16	
284	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	13,24	577,45	1,21	7645	16	3061	3661	12210
					345,02	0,6	4568	8	–	904	
286	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	92,85	577,5	1,23	53621	114	21471	25673	85638
					345,03	0,59	32036	55	–	6344	
	8.7 Чердак										
287	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	294,8	350,24	2,17	103251	640	4835	78485	196275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					331,67	1,12	97776	330	–	14539	
290	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	12,78	768,31	4,54	9819	58	2917	5497	16541
					535,56	2,15	6844	27	–	1225	
292	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	99,215	94,69	0,72	9395	71	835	6818	17510
					85,56	0,34	8489	34	–	1297	
294	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	377,29	94,69	0,71	35726	268	3177	25927	66585
					85,56	0,34	32281	128	–	4932	
295	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	79,21	4135,89	3,03	327604	240	308060	15502	370554
					243,71	0,93	19304	74	–	27448	
296	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,21	2514,85	31,7	199201	2511	93483	83509	305327
					1302,95	14,88	103207	1179	–	22617	
297	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	158,42	94,69	0,71	15001	112	1335	10886	27958
					85,56	0,34	13554	54	–	2071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	5	288,6	2,3	1443	12	677	608	2215
					150,8	1,1	754	6	–	164	
301	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	24,58	288,65	2,28	7095	56	3332	2987	10889
					150,83	1,08	3707	27	–	807	
304	1115-0206-0101										
		Стены. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	11,22	117,11	2,76	1314	31	235	851	2338
					93,4	1,43	1048	16	–	173	
305	1115-0403-0108										
		Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	22,44	389,35	1,49	8737	33	4163	3646	13374
					202,36	0,71	4541	16	–	991	
307	1115-0206-0101										
		Стены. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1,57	117,2	2,87	184	5	33	118	326
					93,31	1,27	146	2	–	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3,14	438,06	1,43	1376	4	736	511	2038
					202,39	0,8	636	3	–	151	
	8.8 Квартиры - тип 1 (5 квартир), тип 1Б(16 квартир)										
311	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	42,5	768,29	4,53	32652	193	9698	18282	55009
					535,56	2,14	22761	91	–	4075	
313	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1133,79	288,66	2,27	327280	2574	153696	137778	502263
					150,83	1,07	171010	1213	–	37205	
315	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1062,81	288,66	2,27	306791	2413	144074	129153	470820
					150,83	1,07	160304	1137	–	34876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	310,8	288,66	2,27	89716	706	42132	37769	137684
					150,83	1,07	46878	333	–	10199	
319	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,457	4279,2	22,18	10514	54	6229	3418	15047
					1722,22	16,89	4231	41	–	1115	
321	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	3,78	4279,1	22,22	16175	84	9581	5259	23149
					1722,22	16,93	6510	64	–	1715	
323	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	14,805	4279,13	22,29	63353	330	37527	20597	90666
					1722,15	16,89	25496	250	–	6716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	119,28	4279,16	22,31	510418	2661	302338	165947	730474
					1722,16	16,89	205419	2015	–	54109	
327	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	61,845	4279,17	22,31	264645	1380	156758	86042	378742
					1722,16	16,89	106507	1045	–	28055	
	8.9 Квартиры - тип 1А(22 квартиры), тип 1Г(10 квартир)										
330	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	43,26	768,28	4,53	33236	196	9871	18610	55994
					535,58	2,15	23169	93	–	4148	
332	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	687,68	288,66	2,27	198506	1561	93222	83567	304639
					150,83	1,07	103723	736	–	22566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	760,96	288,66	2,27	219659	1727	103156	92472	337101
					150,83	1,07	114776	814	–	24970	
336	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2425,92	288,66	2,27	700266	5507	328857	294798	1074669
					150,83	1,07	365902	2596	–	79605	
338	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	3,745	4279,04	22,3	16025	84	9492	5210	22934
					1722,16	16,96	6449	64	–	1699	
340	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	32,16	4279,17	22,31	137618	717	81517	44742	196949
					1722,15	16,88	55384	543	–	14589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	186,72	4279,16	22,31	799005	4166	473277	259773	1143480
					1722,16	16,89	321562	3154	–	84702	
344	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	99,04	4279,16	22,31	423808	2210	251035	137789	606525
					1722,16	16,89	170563	1673	–	44928	
	8.10 Квартиры - тип 2(5 квартир), тип 2Б(16 квартир)										
347	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	70,41	158,72	2,27	11175	160	395	8556	21309
					150,83	1,07	10620	75	–	1578	
349	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	613,91	158,72	2,27	97440	1394	3450	74602	185805
					150,83	1,07	92596	657	–	13763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1489,32	158,72	2,27	236385	3381	8370	180982	450756
					150,83	1,07	224634	1594	–	33389	
353	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1976,73	158,72	2,27	313747	4487	11110	240212	598276
					150,83	1,07	298150	2115	–	44317	
355	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,645	4278,64	22,12	11317	59	6703	3679	16196
					1722,12	16,82	4555	44	–	1200	
357	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	3,78	4279,1	22,22	16175	84	9581	5259	23149
					1722,22	16,93	6510	64	–	1715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	17,535	4279,16	22,3	75035	391	44446	24395	107384
					1722,16	16,88	30198	296	–	7954	
361	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	55,755	4279,17	22,31	238585	1244	141322	77569	341446
					1722,16	16,89	96019	942	–	25292	
363	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	32,13	4279,18	22,32	137490	717	81440	44700	196765
					1722,16	16,88	55333	542	–	14575	
364	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	37,065	477,31	3,02	17691	112	8546	7254	26941
					243,72	0,93	9033	34	–	1996	
365	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,065	3303,25	31,7	122435	1175	72966	39077	174433
					1302,95	14,88	48294	552	–	12921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	37,065	4279,16	22,31	158607	827	93948	51566	226987
					1722,16	16,89	63832	626	–	16814	
367	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	19,005	477,32	3,03	9071	58	4381	3720	13814
					243,73	0,95	4632	18	–	1023	
368	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,005	3303,24	31,7	62778	602	37413	20036	89439
					1302,95	14,86	24763	282	–	6625	
369	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,005	158,7	2,26	3016	43	106	2310	5752
					150,83	1,08	2867	21	–	426	
8.11 Квартиры - тип 2А(6 квартир), тип 2В(26 квартир)											
372	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	59,14	595,87	4,53	35240	268	3298	25441	65535
					535,57	2,14	31674	127	–	4854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	846,4	158,72	2,27	134341	1921	4757	102855	256172
					150,83	1,07	127663	906	–	18976	
376	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1464,96	158,72	2,27	232518	3325	8233	178022	443383
					150,83	1,07	220960	1568	–	32843	
378	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2695,08	158,72	2,27	427763	6118	15146	327506	815691
					150,83	1,07	406499	2884	–	60422	
380	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,76	4279,17	22,31	24648	129	14599	8014	35275
					1722,14	16,93	9920	98	–	2613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	33,92	4279,17	22,32	145149	757	85976	47191	207727
					1722,16	16,89	58416	573	–	15387	
384	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,76	4279,17	22,31	24648	129	14599	8014	35275
					1722,14	16,93	9920	98	–	2613	
386	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	73,76	4279,17	22,32	315632	1646	186959	102618	451710
					1722,16	16,89	127027	1246	–	33460	
388	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	94,24	4279,16	22,31	403268	2102	238870	131110	577128
					1722,16	16,89	162296	1592	–	42750	

8.12 Квартира - тип 3(1 квартира)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	79,55	768,28	4,53	61117	360	18152	34220	102964
					535,57	2,14	42605	170	–	7627	
393	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	29,23	158,72	2,28	4639	67	163	3553	8847
					150,84	1,08	4409	32	–	655	
395	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	36,41	158,73	2,27	5779	83	204	4425	11020
					150,84	1,07	5492	39	–	816	
397	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	52,815	158,74	2,27	8384	120	297	6419	15987
					150,84	1,07	7967	57	–	1184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,126	4277,78	19,84	539	2	320	175	771
					1722,22	15,87	217	2	–	57	
401	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,835	4279,64	22,75	3573	19	2116	1162	5114
					1722,16	17,37	1438	15	–	379	
403	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,18	4277,78	22,22	770	4	456	250	1102
					1722,22	16,67	310	3	–	82	
405	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	6,265	4279,25	22,35	26810	140	15880	8717	38369
					1722,19	16,84	10790	106	–	2842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,53	4279,08	22,22	6547	34	3878	2129	9370
					1722,22	16,67	2635	26	–	694	
408	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	1,765	477,34	3,12	843	6	407	346	1284
					243,63	0,85	430	2	–	95	
409	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,765	3303,4	31,73	5831	56	3476	1860	8306
					1302,83	15,01	2299	26	–	615	
410	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,765	4279,32	22,38	7553	40	4473	2456	10810
					1722,1	17	3040	30	–	801	
411	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	0,905	477,35	2,76	432	2	209	178	659
					243,65	1,1	221	1	–	49	
412	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,905	3302,76	31,49	2989	28	1782	954	4258
					1302,76	14,92	1179	14	–	315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,905	158,56	2,21	143	2	4	110	273
					150,83	1,1	137	1	–	20	
	8.13 Квартиры - тип 3А(10 квартир)										
416	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	88,02	595,88	4,53	52449	399	4909	37863	97537
					535,57	2,14	47141	188	–	7225	
418	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	292,34	158,72	2,27	46400	664	1642	35526	88480
					150,83	1,07	44094	313	–	6554	
420	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	897,7	158,72	2,27	142483	2038	5045	109089	271698
					150,83	1,07	135400	961	–	20126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1131,9	158,72	2,27	179655	2569	6362	137548	342579
					150,83	1,07	170724	1211	–	25376	
424	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,26	4279,37	22,22	5392	28	3194	1753	7717
					1722,22	16,67	2170	21	–	572	
426	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,8	4279,44	22,5	7703	41	4562	2504	11024
					1722,22	16,67	3100	30	–	817	
428	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	62,65	4279,15	22,31	268089	1398	158798	87161	383670
					1722,16	16,89	107893	1058	–	28420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	8,35	4279,22	22,34	35731	187	21164	11617	51136
					1722,16	16,89	14380	141	–	3788	
432	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	17,65	477,31	3,03	8425	53	4071	3454	12829
					243,71	0,93	4301	16	–	950	
433	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,65	3303,23	31,7	58302	560	34745	18607	83062
					1302,95	14,87	22997	262	–	6153	
434	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	17,65	4279,18	22,32	75528	394	44738	24555	108090
					1722,15	16,88	30396	298	–	8007	
435	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	9,05	477,35	3,04	4320	28	2087	1771	6578
					243,7	0,94	2205	9	–	487	
436	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,05	3303,2	31,66	29894	287	17815	9542	42591
					1302,93	14,92	11792	135	–	3155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,05	158,73	2,27	1437	21	51	1100	2740
					150,83	1,1	1365	10	–	203	
	8.14 Квартира - тип 1В(5 квартир)										
440	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	48,56	595,88	4,53	28936	220	2709	20889	53811
					535,57	2,14	26007	104	–	3986	
442	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	129,3	158,72	2,27	20522	294	724	15714	39135
					150,84	1,07	19504	138	–	2899	
444	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	248,4	158,72	2,27	39426	564	1396	30186	75181
					150,83	1,07	37466	266	–	5569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	323,45	158,72	2,26	51338	731	1821	39306	97896
					150,83	1,07	48786	346	–	7252	
448	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,585	4279,49	22,22	2504	13	1484	814	3583
					1722,22	16,24	1007	10	–	265	
450	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	3,25	4279,38	22,46	13908	73	8238	4522	19904
					1722,15	16,92	5597	55	–	1474	
452	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	3,535	4279,35	22,35	15128	79	8961	4918	21650
					1722,21	16,83	6088	59	–	1604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	28,4	4279,17	22,31	121528	634	71984	39512	173923
					1722,17	16,9	48910	480	–	12883	
456	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	14,725	4279,22	22,34	63012	329	37324	20486	90178
					1722,17	16,91	25359	249	–	6680	
8.15 Внутренняя отделка стен застекленных лоджий и балконов											
457	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	361,695	3303,26	31,7	1194773	11466	712036	381322	1702183
					1302,95	14,88	471271	5382	–	126088	
458	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	723,39	288,66	2,27	208814	1642	98063	87906	320458
					150,83	1,07	109109	774	–	23738	
8.16 Внутренняя отделка потолков застекленных лоджий и балконов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	158,97	630	5,91	100151	940	22452	61794	174901
					482,85	3,04	76759	483	–	12956	
460	1115-0206-0104										
		Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	158,5	350,24	2,17	55513	344	2598	42199	105529
					331,68	1,12	52571	178	–	7817	
	Раздел 9 Наружная отделка										
	9.1 Отделка жилой части здания										
461	1115-0108-1808										
		Фасад здания из фиброцементных панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	1068,054	721,44	2,43	770537	2595	375742	314554	1171898
					367,21	0,93	392200	993	–	86807	
463	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	882,692	397,94	3,02	351258	2666	133471	172754	565933
					243,71	0,93	215121	821	–	41921	
465	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	88,422	397,94	3,02	35187	267	13371	17305	56691
					243,71	0,93	21549	82	–	4199	
468	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	154,186	5059,43	209,6	780093	32317	286556	390411	1264144
					2991,32	173,78	461220	26794	–	93640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	1115-0212-0304										
		Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	54,114	964,69	3,72	52203	201	17372	27776	86377
					639,95	1,66	34630	90	–	6398	
471	1115-0402-0403										
		Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	54,114	170,25	1,33	9213	72	5285	3111	13310
					71,26	0,61	3856	33	–	986	
472	1108-0701-0103										
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1179,412	916,04	2,07	1080389	2441	282824	740529	1966591
					674,17	0,97	795124	1144	–	145673	
473	1108-0701-0104										
		Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 НР = 93 % К=4,000;	м2 вертикальной проекции	4717,648	124,27	0,52	586262	2453	261877	300450	957649
					68,24	0,24	321932	1132	–	70937	
474	1115-0203-0505										
		Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	133,078	1219,2	40,19	162249	5348	84633	61428	241571
					543,05	33,94	72268	4517	–	17894	
475	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,042	3303,07	31,67	3442	33	2051	1099	4904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1302,88	14,97	1358	16	–	363	
478	1208-0101-1401										
		Обрешетка. Устройство НР = 72 %	м2	31,04222	265,35	8,01	8237	249	0	5836	15199
					257,34	3,76	7988	117	–	1126	
483	1112-0101-1001										
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	11683,26	2819,25	13,46	32938031	157257	21265636	10629075	47052474
					985,61	3,27	11515138	38204	–	3485368	
		Итого по ЛС 2-6-2					**144 263 924**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 783 853				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 951 984				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					720 887				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					68 053 450				
		Накладные расходы, тенге					29 788 419				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 686 218				
		Всего по ЛС 2-6-2					**144 263 924**				

Локальная смета 2-6-5 Электроосвещение

Раздел 1 Электрощитовая

1	1308-0304-0203										
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	4	11188	940	44752	3760	30928	8093	57073
					2516	294	10064	1176	–	4228	
2	5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533		201533		–	–	201533
									201533	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5108-0401-0505(об)	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	94559		189118		–	–	189118
									189118	–	
5	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1444,5	168,25	5778	673	73	3792	10336
					1258	58,75	5032	235	–	766	
7	1308-0303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	5136,33	105	15409	315	7546	5498	22580
					2516	29,33	7548	88	–	1673	
9	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	4	5057	101,25	20228	405	10599	6726	29110
					2306	29,25	9224	117	–	2156	
10	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1199	83	1199	83	22	809	2169
					1094	29	1094	29	–	161	
	Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение										
15	1308-0103-3001	Датчик движения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	32	1576,72	331,59	50455	10611	1092	30612	87552
					1211	117,63	38752	3764	–	6485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0103-3001										
		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	96	1576,73	331,6	151366	31834	3276	91835	262657
					1211	117,64	116256	11293	–	19456	
29	1308-0303-2505										
		Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	250	4461	36,4	1115251	9100	519651	422280	1660533
					2346	–	586500	–	–	123002	
32	1308-0206-2001										
		Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	101	252,1	9,26	25462	935	7941	12177	40650
					164,22	3,24	16586	327	–	3011	
34	1308-0206-1902										
		Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	100	494,22	32,42	49422	3242	12163	25191	80582
					340,17	9,71	34017	971	–	5969	
37	1308-0206-2002										
		Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	240	278,56	11,78	66855	2828	18984	33142	107997
					187,68	4,12	45043	988	–	8000	
40	1308-0206-2001										
		Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	1100	252,1	9,26	277312	10182	86488	132624	442731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					164,22	3,23	180642	3558	–	32795	
44	1308-0303-2503										
		Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 32. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	50	11726,42	119,32	586321	5966	222455	258747	912673
					7158	29,42	357900	1471	–	67605	
46	1308-0303-2505										
		Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	100	4461,01	36,4	446101	3640	207861	168912	664214
					2346	–	234600	–	–	49201	
	Раздел 4 1-16 этаж, поквартирная разводка										
68	1308-0305-1001										
		Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=26,000;	шт.	104	532,18	82,89	55347	8621	2243	34230	96743
					427,72	29,4	44483	3058	–	7166	
81	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=6,000;	шт.	18	532,22	82,94	9580	1493	388	5924	16744
					427,72	29,39	7699	529	–	1240	
94	1308-0305-0310	Коробка потолочная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	122	1241,36	129,7	151446	15824	9772	93506	264548
					1031,56	32,94	125850	4019	–	19596	
109	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	122	1139,3	–	138995	–	3209	82829	239570
					1113	–	135786	–	–	17746	
	Раздел 5 Прокат черного металла										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1116-0301-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	200	2497,95	19,55	499590	3909	414060	81461	627535
					408,11	7,51	81621	1502	–	46484	
117	1116-0301-0206										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	180	3406,07	34,31	613092	6176	512531	94868	764597
					524,36	13,44	94385	2419	–	56637	
	Раздел 6 Молниезащита										
118	1308-0208-0209										
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	650	533,41	20,59	346716	13383	196092	101429	483997
					211,14	5,59	137241	3633	–	35852	
119	1308-0208-0209										
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	48	531,58	20,58	25516	988	14393	7490	35646
					211,15	5,58	10135	268	–	2640	
120	1308-0208-0207										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	360	762,52	25,56	274508	9203	189295	56633	357632
					211,14	7,35	76010	2647	–	26491	
121	1308-0208-0206										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	170	565,77	20,59	96181	3501	60774	23656	129424
					187,68	5,59	31906	950	–	9587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по ЛС 2-6-5					**7 787 944**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 388 374				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					146 672				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 042				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 531 836				
		- оборудование, тенге					390 651				
		Накладные расходы, тенге					1 782 464				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					547 947				
		Всего по ЛС 2-6-5					**7 787 944**				

16-ти этажный жилой дом позиция 50 (2-я очередь)

Локальная смета 2-7-2 Общестроительные работы АР

Раздел 3 Кровля

3.1 Тип 1

26	1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	613,085	632,48	98,08	387766	60129	201302	129480	558626
					206,06	23,49	126335	14404	–	41380	
27	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	9196,275	20,19	1,45	185704	13378	165307	9531	210854
					0,76	0,36	7019	3341	–	15619	
28	1112-0101-1601										
		Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	613,085	102,3	1,03	62718	634	33264	26788	96666
					47,01	0,48	28820	297	–	7160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1112-0101-1402										
		Покрытия. Утепление из шлака НР = 92 %	м3 утеплителя	220,7106	3956,52	1658,44	873247	366036	–	550240	1537366
					2298,08	411,74	507211	90876	–	113879	
30	2900-0001-0004(пл)	Шлак. ТОО "Айтас-энерго" К=1,100;	т	367,851	178,57		65687		65687	–	70942
									–	5255	
31	1112-0101-1503										
		Пароизоляция прокладная из рубероида РПП-300. Устройство в один слой НР = 92 % К=1,100;	м2 изолируемой поверхности	613,085	301,17	11,62	184641	7123	132672	42839	245678
					73,15	2,8	44846	1718	–	18198	
32	1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	613,085	590,35	98,08	361933	60129	175469	129480	530726
					206,06	23,49	126335	14404	–	39313	
33	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-6130,85	17,38	1,45	-106580	-8918	-92983	-6354	-121969
					0,76	0,36	-4679	-2227	–	-9035	
34	1112-0101-1601										
		Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	613,085	102,3	1,03	62718	634	33264	26788	96666
					47,01	0,48	28820	297	–	7160	
35	1106-0301-0410										
		Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,60695	13767,2	1288,41	8356	782	19	7175	16773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					12447,48	543,7	7555	330	–	1242	
36	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,60695	268302		162846		162846	–	175874
									–	13028	
37	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	613,085	1568,6	13,59	961684	8332	873418	76152	1120863
					130,38	4,63	79934	2840	–	83027	
38	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	613,085	913,24	6,45	559895	3953	519755	34539	641989
					59,02	2,21	36187	1355	–	47555	
39	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	145,01	4790,3	47,53	694642	6892	618746	64430	819798
					475,86	7,1	69004	1029	–	60726	
	3.2 Тип 2										
40	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=1,100;	м2 стяжки	88,44	1106,13	26,33	97826	2329	59798	34628	143050
					403,65	12,88	35699	1139	–	10596	
41	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	530,64	177,21	4,46	94037	2366	89577	3031	104833
					3,95	2,13	2094	1130	–	7765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1113-0601-0101										
		Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой НР = 69 % К=1,100;	м2	88,44	3709,68	945,21	328084	83594	77713	140202	505749
					1885,76	411,74	166777	36414	–	37463	
43	1112-0101-1402										
		Покрытия. Утепление из шлака НР = 92 % К=1,100;	м3 утеплителя	88,44	3956,52	1658,45	349915	146673	–	220484	616031
					2298,08	411,74	203242	36414	–	45632	
44	2900-0001-0004(пл)	Шлак. ТОО"Айтас-энерго"	т	14,74	178,57		2632		2632	–	2843
									–	211	
45	1106-0301-0410										
		Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,08844	13772,05	1289,01	1218	114	3	1046	2445
					12449,12	542,74	1101	48	–	181	
46	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08844	268302		23729		23729	–	25627
									–	1898	
47	1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	88,44	590,34	98,08	52210	8674	25312	18677	76558
					206,06	23,48	18224	2077	–	5671	
48	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-884,4	17,38	1,45	-15374	-1286	-13413	-916	-17593
					0,76	0,36	-675	-321	–	-1303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % К=1,100;	м2 утепляемого покрытия	88,44	860,89	48,47	76137	4287	29330	40021	125451
					480,78	11,09	42520	981	–	9293	
50	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные "IZOTERM-КРОВЛЯ"из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	19,12957	35901		686771		686771	–	741713
									–	54942	
51	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	88,44	1568,59	13,58	138726	1201	125994	10986	161689
					130,38	4,64	11531	410	–	11977	
52	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	88,44	913,24	6,45	80767	570	74977	4983	92610
					59,02	2,22	5220	196	–	6860	
53	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	34,77	2454,33	47,54	85337	1653	67138	15450	108850
					475,87	7,1	16546	247	–	8063	
3.3 Тип 3											
54	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	11,99	1568,56	13,51	18807	162	17082	1489	21920
					130,36	4,67	1563	56	–	1624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 5 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	13,189	610,81	98,11	8056	1294	4044	2786	11709
					206,08	23,5	2718	310	–	867	
56	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-131,89	18,75	1,46	-2473	-192	-2180	-137	-2819
					0,77	0,36	-101	-48	–	-209	
57	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 % К=1,100;	м3 утеплителя	2,24213	33892,33	1410,71	75991	3163	65926	7075	89711
					3078,32	351,45	6902	788	–	6645	
58	1112-0101-1001										
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 покрытия	13,189	2819,24	13,5	37183	178	24006	11999	53117
					985,59	3,26	12999	43	–	3935	
59	2113-0815-0306										
		Шляпный профиль К=1,100;	м	0,1001	431		43		43	–	46
									–	3	
60	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	13,189	712,87	19,56	9402	258	980	7599	18361
					619	7,28	8164	96	–	1360	
61	2105-0108-0106										
		Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,100;	м2	13,189	1280		16882		16882	–	18233
									–	1351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	13,189	1990,75	13,65	26256	180	24356	1639	30127
					130,41	4,63	1720	61	–	2232	
63	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	13,189	913,19	6,37	12044	84	11182	742	13809
					58,99	2,2	778	29	–	1023	
	3,4										
64	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	151,58	9100,4	36,63	1379438	5552	1301010	68592	1563872
					480,78	11,08	72876	1680	–	115842	
	Раздел 6 Полы										
	6.3 Тип 4 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
107	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	11,85792	18174,65	1531,6	215514	18162	155990	44559	280879
					3488,17	509,43	41362	6041	–	20806	
110	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	296,448	3658,06	19,82	1084425	5876	969498	105183	1284777
					367,86	9,6	109051	2846	–	95169	
	6.4 Тип 5 Туалеты, ванные										
111	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	0,93376	18174,26	1531,87	16970	1430	12283	3509	22117
					3487,83	509,77	3257	476	–	1638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	23,344	1799,31	76,35	42003	1782	25887	13716	60177
					614,02	11,07	14334	258	–	4458	
113	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	23,344	1271,86	37,94	29690	886	20156	8268	40995
					370,46	6,34	8648	148	–	3037	
116	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	23,344	4372	69,33	102060	1618	74115	25430	137689
					1127,79	31,08	26327	726	–	10199	
	6.5 Тип 6 Балконы, балкон-лоджия										
117	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	43,424	1799,32	76,34	78134	3315	48156	25516	111942
					614,02	11,11	26663	482	–	8292	
118	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	43,424	1271,85	37,93	55229	1647	37495	15380	76258
					370,47	6,34	16087	275	–	5649	
121	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	43,424	4372,03	69,36	189851	3012	137866	47304	256127
					1127,78	31,08	48973	1350	–	18972	
	6.6 Тип 7 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4777,56	1106,13	26,33	5284602	125793	3230347	1870597	7727615
					403,65	12,88	1928462	61535	–	572416	
123	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	19110,24	177,22	4,46	3386717	85232	3226000	109219	3775611
					3,95	2,13	75485	40705	–	279675	
126	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	4777,56	3658,06	19,82	17476601	94691	15624389	1695183	20705527
					367,87	9,6	1757521	45865	–	1533743	
	6.7 Тип 7а Пол гостиной 2-го этажа, над лоджией										
129	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,896	1105,95	26,28	4309	102	2634	1526	6302
					403,7	12,94	1573	50	–	467	
130	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	15,584	177,21	4,47	2762	70	2630	89	3079
					3,95	2,1	62	33	–	228	
131	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	3,896	3658,32	19,92	14253	78	12741	1383	16887
					367,97	9,45	1434	37	–	1251	
132	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,896	310,68	28,75	1210	112	0	1083	2476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					281,93	13,76	1098	54	–	183	
133	2900-0003-0007(пл)	Утеплитель "ПЕНОПЛЭКС 35", толщиной 20 мм. ТОО"Восток ИНТЕКО"	м3	0,07792	27741		2162		2162	–	2335
					–				–	173	
134	2900-0007-0003(пл)	Утеплитель "ПЕНОПЛЭКС 35", толщиной 40 мм. ТОО "Мамыр"	м3	0,15584	24286		3785		3785	–	4088
					–				–	303	
135	2900-0007-0004(пл)	Утеплитель "ПЕНОПЛЭКС 35", толщиной 100 мм. ТОО"Мамыр"	м3	0,3896	25357		9879		9879	–	10669
					–				–	790	
136	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	3,896	332,03	11,7	1294	46	963	272	1691
					73,1	2,87	285	11	–	125	
137	1115-0203-0106	Полы. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,896	1264,89	51,95	4928	202	1655	2594	8124
					788,3	44,15	3071	172	–	602	
138	1115-0403-0303	Полы. Окраска водоэмульсионными красками НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,896	63048,87	3,29	245638	13	243600	1625	267044
					519,71	1,44	2025	6	–	19781	
6.8 Тип 8 Туалеты, ванные											
139	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	381,04	1106,13	26,33	421480	10033	257640	149192	616326
					403,65	12,88	153807	4908	–	45654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	1524,16	177,22	4,46	270112	6798	257294	8710	301128
					3,95	2,13	6020	3246	–	22306	
143	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	381,04	1799,32	76,34	685613	29089	422558	223904	982278
					614,02	11,1	233966	4230	–	72761	
144	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	381,04	1271,86	37,93	484630	14453	329009	134965	669163
					370,48	6,33	141168	2412	–	49568	
145	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	381,04	4372,05	69,37	1665926	26433	1209764	415074	2247480
					1127,78	31,07	429729	11839	–	166480	
6.9 Тип 9 Балконы, Балкон-лоджия											
146	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	681,6	1799,32	76,34	1226417	52033	755868	400517	1757089
					614,02	11,1	418516	7566	–	130155	
147	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	681,6	1271,86	37,93	866900	25853	588528	241424	1196990
					370,48	6,33	252519	4315	–	88666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1111-0101-2707										
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	681,6	4426,21	120,74	3016905	82296	2277560	652467	3962922
					963,98	54,38	657049	37065	–	293550	
	6.10 Тип 10 Тамбуры входов в здание										
151	1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	15,44	1799,33	76,32	27782	1178	17123	9073	39803
					614,04	11,09	9481	171	–	2948	
152	1111-0101-0402										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	15,44	1271,81	37,93	19637	586	13331	5469	27114
					370,47	6,32	5720	98	–	2008	
153	1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15,44	1106,11	26,32	17078	406	10440	6045	24973
					403,63	12,9	6232	199	–	1850	
154	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	30,88	177,23	4,48	5473	138	5213	176	6101
					3,94	2,12	122	65	–	452	
155	1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15,44	1106,11	26,32	17078	406	10440	6045	24973
					403,63	12,9	6232	199	–	1850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	61,76	177,22	4,46	10945	275	10426	353	12202
					3,95	2,12	244	131	–	904	
159	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,44	4372,12	69,38	67506	1071	49022	16818	91070
					1127,77	31,04	17413	479	–	6746	
	6.11 Тип 11 Тамбур-шлюз, внеквартирные коридоры, лифтовые холлы										
162	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	707,096	1106,13	26,33	782140	18618	478103	276854	1143714
					403,65	12,88	285419	9107	–	84720	
163	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1414,192	177,22	4,46	250623	6307	238730	8082	279401
					3,95	2,13	5586	3012	–	20696	
164	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	707,096	4372,05	69,37	3091459	49051	2244959	770253	4170649
					1127,78	31,07	797449	21969	–	308937	
	6.12 Тип 12 Поэтажные узлы учета тепла										
167	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	87,264	1106,12	26,33	96524	2298	59002	34167	141146
					403,65	12,88	35224	1124	–	10455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	174,528	177,22	4,46	30930	778	29463	997	34481
					3,95	2,13	689	372	–	2554	
6.13 Тип 13 Промежуточные площадки лестничных клеток и лестничные ступени в подъезде											
171	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	129,968	4372,04	69,37	568225	9016	412634	141576	766585
					1127,78	31,07	146575	4038	–	56784	
6.15 Тип 15 Чердак											
176	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	421,896	37288,91	28,89	15732042	12189	15600883	117261	17117247
					281,99	13,69	118970	5776	–	1267944	
177	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	421,896	349,86	11,62	147605	4902	111841	29480	191252
					73,15	2,8	30862	1181	–	14167	
6.16 Устройство плинтусов											
178	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	1423,28	549,66	1,55	782320	2206	379390	377657	1252775
					281,55	0,73	400724	1039	–	92798	
179	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	5371,912	338,67	0,78	1819305	4190	1218672	562474	2572321
					111,03	0,36	596443	1934	–	190542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	475,624	157,27	1,03	74801	490	14411	56520	141827
					125,94	0,48	59900	228	–	10506	
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
	8.1 Техническое подполье										
187	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	86,36	350,24	2,17	30247	187	1417	22991	57497
					331,67	1,11	28643	96	–	4259	
189	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,6	94,69	0,72	2424	18	216	1759	4518
					85,56	0,34	2190	9	–	335	
191	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	141,024	94,7	0,71	13355	100	1189	9692	24891
					85,56	0,35	12066	49	–	1844	
	8.2 1-ый этаж										
194	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2,6	350,15	2,15	910	6	42	692	1730
					331,69	1,23	862	3	–	128	
195	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	120,112	768,29	4,53	92281	544	27409	51668	155465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					535,57	2,14	64328	257	–	11516	
197	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	39,792	158,73	2,27	6316	90	225	4835	12043
					150,82	1,07	6001	43	–	892	
199	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	90,4	158,72	2,27	14348	205	508	10985	27360
					150,83	1,06	13635	96	–	2027	
201	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	9,056	158,57	2,21	1436	20	50	1101	2740
					150,8	1,06	1366	10	–	203	
206	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,4	94,82	0,71	322	2	29	234	600
					85,65	0,24	291	1	–	44	
208	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,152	94,64	0,71	961	7	85	698	1792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					85,58	0,32	869	3	–	133	
209	1115-0108-1807										
		Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	8,016	4135,83	2,99	33153	24	31175	1569	37500
					243,71	0,9	1954	7	–	2778	
210	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,016	3303,19	31,64	26478	254	15779	8451	37723
					1302,99	14,87	10445	119	–	2794	
211	1115-0206-0102										
		Стены. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	8,016	408,68	4,29	3276	34	852	1926	5618
					298,1	2,2	2390	18	–	416	
212	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	16,032	95,76	0,7	1535	11	152	1102	2848
					85,58	0,35	1372	6	–	211	
	8.3 2-ой этаж										
215	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	103,248	768,29	4,53	79324	468	23559	44414	133637
					535,57	2,14	55297	221	–	9899	
216	1115-0206-0104										
		Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2,6	350,15	2,15	910	6	42	692	1730
					331,69	1,23	862	3	–	128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	15,36	158,75	2,29	2438	35	86	1867	4649
					150,83	1,09	2317	17	–	344	
220	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	99,968	158,71	2,27	15866	227	561	12148	30255
					150,83	1,07	15078	107	–	2241	
222	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2,112	158,33	2,27	334	5	11	256	637
					150,76	1,14	318	2	–	47	
224	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,024	437,98	1,48	9208	31	4923	3415	13633
					202,36	0,72	4254	15	–	1010	
226	1115-0403-0108										
		Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	77,6	437,94	1,48	33984	115	18165	12607	50318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					202,37	0,71	15704	55	–	3727	
227	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	155,2	4279,16	22,31	664126	3463	393384	215920	950450
					1722,16	16,89	267279	2621	–	70404	
229	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,4	94,82	0,71	322	2	29	234	600
					85,65	0,24	291	1	–	44	
231	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,152	94,64	0,71	961	7	85	698	1792
					85,58	0,32	869	3	–	133	
8.4 3-11-й этажи											
234	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	104,032	768,29	4,53	79927	471	23740	44751	134652
					535,57	2,14	55716	223	–	9974	
235	1115-0206-0104										
		Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	5,72	350,21	2,1	2003	12	94	1522	3807
					331,61	1,12	1897	6	–	282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	115,344	158,71	2,26	18306	261	648	14018	34910
					150,83	1,08	17397	125	–	2586	
239	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	818,64	288,65	2,27	236300	1858	110967	99481	362643
					150,83	1,07	123475	876	–	26862	
241	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	190,656	437,95	1,49	83498	284	44631	30973	123629
					202,37	0,7	38583	133	–	9158	
243	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1292,4	437,95	1,49	566007	1926	302538	209969	838054
					202,37	0,71	261543	918	–	62078	
245	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	81,72	94,69	0,71	7738	58	688	5616	14422
					85,56	0,34	6992	28	–	1068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	174,744	94,69	0,71	16547	124	1472	12008	30839
					85,56	0,34	14951	59	–	2284	
249	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,784	94,65	0,67	1683	12	149	1222	3137
					85,56	0,31	1522	6	–	232	
8.5 12-15-ый этажи											
252	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	52,016	768,3	4,54	39964	236	11870	22375	67326
					535,57	2,14	27858	111	–	4987	
253	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	5,72	350,21	2,1	2003	12	94	1522	3807
					331,61	1,12	1897	6	–	282	
255	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,904	94,64	0,71	748	6	66	542	1393
					85,53	0,3	676	2	–	103	
257	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	51,264	158,72	2,28	8137	117	288	6229	15515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					150,83	1,06	7732	54	–	1149	
259	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	36,32	94,65	0,7	3438	25	306	2496	6409
					85,55	0,35	3107	13	–	475	
261	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	373,952	288,66	2,27	107945	849	50693	45442	165658
					150,83	1,07	56403	400	–	12271	
263	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	84,736	437,95	1,49	37110	126	19836	13766	54946
					202,37	0,71	17148	60	–	4070	
265	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	594,24	437,95	1,49	260247	885	139106	96542	385332
					202,37	0,71	120256	422	–	28543	
267	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	77,664	94,68	0,71	7353	55	653	5338	13706
					85,56	0,35	6645	27	–	1015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	90,464	4279,16	22,3	387110	2017	229300	125858	554005
					1722,16	16,9	155793	1529	–	41037	
	8.6 16-ый этаж										
271	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	104,032	768,29	4,53	79927	471	23740	44751	134652
					535,57	2,14	55716	223	–	9974	
272	1115-0206-0101										
		Стены. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	5,72	117,06	2,8	670	16	120	434	1192
					93,43	1,4	534	8	–	88	
274	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,08	94,71	0,7	860	6	77	624	1603
					85,55	0,35	777	3	–	119	
276	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	18,208	288,66	2,24	5256	41	2469	2212	8065
					150,83	1,05	2746	19	–	597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,416	94,73	0,74	1839	14	163	1334	3427
					85,58	0,33	1662	6	–	254	
280	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	122,768	288,65	2,26	35437	277	16643	14920	54386
					150,83	1,08	18517	133	–	4029	
282	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,976	93,93	0,4	186	1	16	136	348
					85,43	0,4	169	1	–	26	
284	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,184	577,45	1,21	12233	26	4898	5858	19538
					345,02	0,6	7309	13	–	1447	
286	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	148,56	577,5	1,23	85793	183	34352	41077	137020
					345,03	0,59	51258	88	–	10150	
8.7 Чердак											
287	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	471,68	350,24	2,17	165201	1024	7735	125576	314039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					331,67	1,12	156442	528	–	23262	
290	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	20,448	768,31	4,54	15710	93	4666	8796	26466
					535,56	2,15	10951	44	–	1960	
292	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	158,744	94,69	0,72	15031	114	1335	10909	28015
					85,56	0,34	13582	54	–	2075	
294	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	603,664	94,69	0,71	57161	429	5083	41483	106536
					85,56	0,34	51649	205	–	7892	
295	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	126,736	4135,89	3,03	524166	384	492895	24804	592888
					243,71	0,93	30887	118	–	43918	
296	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	126,736	2514,85	31,7	318722	4018	149573	133614	488523
					1302,95	14,88	165131	1886	–	36187	
297	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	253,472	94,69	0,71	24001	180	2134	17418	44733
					85,56	0,34	21687	86	–	3314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	8	288,6	2,3	2309	18	1085	972	3543
					150,8	1,1	1206	9	–	262	
301	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	39,328	288,65	2,28	11352	90	5330	4779	17421
					150,83	1,08	5932	42	–	1290	
304	1115-0206-0101										
		Стены. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	17,952	117,11	2,76	2102	50	375	1362	3741
					93,4	1,43	1677	26	–	277	
305	1115-0403-0108										
		Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	35,904	389,35	1,49	13979	53	6660	5833	21397
					202,36	0,71	7266	25	–	1585	
307	1115-0206-0101										
		Стены. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2,512	117,2	2,87	294	7	53	190	523
					93,31	1,27	234	3	–	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	5,024	438,06	1,43	2201	7	1177	817	3259
					202,39	0,8	1017	4	–	241	
	8.8 Квартиры - тип 1 (5 квартир), тип 1Б(16 квартир)										
311	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	68	768,29	4,53	52244	308	15518	29251	88015
					535,56	2,14	36418	146	–	6520	
313	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1814,064	288,66	2,27	523648	4118	245915	220445	803620
					150,83	1,07	273615	1941	–	59527	
315	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1700,496	288,66	2,27	490865	3860	230519	206645	753311
					150,83	1,07	256486	1820	–	55801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	497,28	288,66	2,27	143545	1129	67411	60430	220293
					150,83	1,07	75005	532	–	16318	
319	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	3,9312	4279,2	22,18	16822	87	9965	5469	24074
					1722,22	16,89	6770	66	–	1783	
321	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	6,048	4279,1	22,22	25880	134	15330	8414	37038
					1722,22	16,93	10416	102	–	2744	
323	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	23,688	4279,13	22,29	101364	528	60042	32955	145065
					1722,15	16,89	40794	400	–	10746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	190,848	4279,16	22,31	816669	4258	483740	265515	1168759
					1722,16	16,89	328671	3223	–	86575	
327	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	98,952	4279,17	22,31	423432	2208	250813	137666	605986
					1722,16	16,89	170411	1671	–	44888	
	8.9 Квартиры - тип 1А(22 квартиры), тип 1Г(10 квартир)										
330	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	69,216	768,28	4,53	53177	314	15792	29776	89589
					535,58	2,15	37071	149	–	6636	
332	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1100,288	288,66	2,27	317609	2498	149155	133706	487420
					150,83	1,07	165956	1177	–	36105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1217,536	288,66	2,27	351454	2764	165049	147955	539362
					150,83	1,07	183641	1303	–	39953	
336	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3881,472	288,66	2,27	1120426	8811	526173	471676	1719470
					150,83	1,07	585442	4153	–	127368	
338	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,992	4279,04	22,3	25640	134	15187	8337	36695
					1722,16	16,96	10319	102	–	2718	
340	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	51,456	4279,17	22,31	220189	1148	130426	71587	315118
					1722,15	16,88	88615	869	–	23342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	298,752	4279,16	22,31	1278408	6665	757244	415636	1829568
					1722,16	16,89	514499	5046	–	135524	
344	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	158,464	4279,16	22,31	678093	3535	401658	220461	970438
					1722,16	16,89	272900	2676	–	71884	
	8.10 Квартиры - тип 2(5 квартир), тип 2Б(16 квартир)										
347	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	112,656	158,72	2,27	17881	256	633	13690	34097
					150,83	1,07	16992	121	–	2526	
349	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	982,256	158,72	2,27	155904	2230	5520	119364	297289
					150,83	1,07	148154	1051	–	22021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2382,912	158,72	2,27	378216	5409	13392	289572	721211
					150,83	1,07	359415	2550	–	53423	
353	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3162,768	158,72	2,27	501995	7179	17776	384339	957241
					150,83	1,07	477040	3384	–	70907	
355	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	4,232	4278,64	22,12	18107	94	10725	5887	25914
					1722,12	16,82	7288	71	–	1920	
357	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	6,048	4279,1	22,22	25880	134	15330	8414	37038
					1722,22	16,93	10416	102	–	2744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	28,056	4279,16	22,3	120056	626	71113	39033	171816
					1722,16	16,88	48317	474	–	12727	
361	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	89,208	4279,17	22,31	381736	1990	226116	124110	546314
					1722,16	16,89	153630	1507	–	40468	
363	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	51,408	4279,18	22,32	219984	1147	130304	71521	314825
					1722,16	16,88	88533	868	–	23320	
364	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	59,304	477,31	3,02	28306	179	13673	11607	43106
					243,72	0,93	14454	55	–	3193	
365	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,304	3303,25	31,7	195896	1880	116746	62522	279091
					1302,95	14,88	77270	882	–	20673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	59,304	4279,16	22,31	253771	1323	150317	82506	363179
					1722,16	16,89	102131	1002	–	26902	
367	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	30,408	477,32	3,03	14514	92	7011	5952	22103
					243,73	0,95	7411	29	–	1637	
368	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,408	3303,24	31,7	100445	964	59861	32058	143103
					1302,95	14,86	39620	452	–	10600	
369	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	30,408	158,7	2,26	4826	69	171	3695	9203
					150,83	1,08	4586	33	–	682	
8.11 Квартиры - тип 2А(6 квартир), тип 2В(26 квартир)											
372	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	94,624	595,87	4,53	56384	429	5277	40704	104855
					535,57	2,14	50678	202	–	7767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1354,24	158,72	2,27	214945	3074	7611	164567	409873
					150,83	1,07	204260	1449	–	30361	
376	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2343,936	158,72	2,27	372030	5321	13173	284835	709414
					150,83	1,07	353536	2508	–	52549	
378	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4312,128	158,72	2,27	684421	9789	24234	524010	1305105
					150,83	1,07	650398	4614	–	96674	
380	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	9,216	4279,17	22,31	39437	206	23360	12822	56440
					1722,14	16,93	15871	156	–	4181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	54,272	4279,17	22,32	232239	1211	137563	75506	332365
					1722,16	16,89	93465	917	–	24620	
384	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	9,216	4279,17	22,31	39437	206	23360	12822	56440
					1722,14	16,93	15871	156	–	4181	
386	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	118,016	4279,17	22,32	505011	2634	299135	164188	722735
					1722,16	16,89	203242	1993	–	53536	
388	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	150,784	4279,16	22,31	645229	3364	382191	209777	923406
					1722,16	16,89	259674	2547	–	68400	

8.12 Квартира - тип 3(1 квартира)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	127,28	768,28	4,53	97787	577	29043	54751	164741
					535,57	2,14	68167	272	–	12203	
393	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	46,768	158,72	2,28	7423	107	262	5684	14156
					150,84	1,08	7054	51	–	1049	
395	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	58,256	158,73	2,27	9247	132	328	7079	17632
					150,84	1,07	8787	62	–	1306	
397	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	84,504	158,74	2,27	13414	192	475	10270	25579
					150,84	1,07	12747	90	–	1895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,2016	4277,78	19,84	862	4	511	280	1233
					1722,22	15,87	347	3	–	91	
401	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,336	4279,64	22,75	5718	30	3387	1859	8183
					1722,16	17,37	2301	23	–	606	
403	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,288	4277,78	22,22	1232	6	730	401	1764
					1722,22	16,67	496	5	–	131	
405	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	10,024	4279,25	22,35	42895	224	25408	13946	61388
					1722,19	16,84	17263	169	–	4547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,448	4279,08	22,22	10475	54	6205	3406	14991
					1722,22	16,67	4216	41	–	1110	
408	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	2,824	477,34	3,12	1348	9	651	552	2052
					243,63	0,85	688	2	–	152	
409	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,824	3303,4	31,73	9329	90	5560	2977	13290
					1302,83	15,01	3679	42	–	984	
410	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,824	4279,32	22,38	12085	63	7159	3929	17295
					1722,1	17	4863	48	–	1281	
411	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	1,448	477,35	2,76	691	4	334	284	1053
					243,65	1,1	353	2	–	78	
412	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,448	3302,76	31,49	4782	46	2850	1526	6813
					1302,76	14,92	1886	22	–	505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,448	158,56	2,21	230	3	9	176	438
					150,83	1,1	218	2	–	32	
	8.13 Квартиры - тип 3А(10 квартир)										
416	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	140,832	595,88	4,53	83919	638	7856	60581	156060
					535,57	2,14	75425	301	–	11560	
418	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	467,744	158,72	2,27	74240	1062	2628	56840	141566
					150,83	1,07	70550	500	–	10486	
420	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1436,32	158,72	2,27	227973	3260	8073	174542	434716
					150,83	1,07	216640	1537	–	32201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1811,04	158,72	2,27	287448	4111	10178	220078	548128
					150,83	1,07	273159	1938	–	40602	
424	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,016	4279,37	22,22	8627	45	5110	2805	12347
					1722,22	16,67	3472	34	–	915	
426	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,88	4279,44	22,5	12325	65	7300	4006	17637
					1722,22	16,67	4960	48	–	1306	
428	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	100,24	4279,15	22,31	428942	2236	254077	139458	613872
					1722,16	16,89	172629	1693	–	45472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	13,36	4279,22	22,34	57170	298	33864	18587	81818
					1722,16	16,89	23008	226	–	6061	
432	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	28,24	477,31	3,03	13479	86	6511	5526	20525
					243,71	0,93	6882	26	–	1520	
433	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,24	3303,23	31,7	93283	895	55593	29772	132899
					1302,95	14,87	36795	420	–	9844	
434	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	28,24	4279,18	22,32	120844	630	71580	39289	172944
					1722,15	16,88	48634	477	–	12811	
435	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	14,48	477,35	3,04	6912	44	3339	2834	10526
					243,7	0,94	3529	14	–	780	
436	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,48	3303,2	31,66	47830	458	28506	15266	68144
					1302,93	14,92	18866	216	–	5048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,48	158,73	2,27	2298	33	81	1760	4383
					150,83	1,1	2184	16	–	325	
	8.14 Квартира - тип 1В(5 квартир)										
440	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	77,696	595,88	4,53	46297	352	4333	33422	86097
					535,57	2,14	41612	166	–	6378	
442	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	206,88	158,72	2,27	32836	470	1160	25142	62616
					150,84	1,07	31206	221	–	4638	
444	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	397,44	158,72	2,27	63082	902	2234	48297	120289
					150,83	1,07	59946	425	–	8910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	517,52	158,72	2,26	82141	1170	2913	62890	156633
					150,83	1,07	78058	554	–	11602	
448	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,936	4279,49	22,22	4006	21	2373	1302	5733
					1722,22	16,24	1612	15	–	425	
450	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,2	4279,38	22,46	22253	117	13181	7234	31846
					1722,15	16,92	8955	88	–	2359	
452	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,656	4279,35	22,35	24204	126	14337	7869	34639
					1722,21	16,83	9741	95	–	2566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	45,44	4279,17	22,31	194445	1014	115176	63218	278276
					1722,17	16,9	78255	768	–	20613	
456	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	23,56	4279,22	22,34	100818	526	59718	32778	144284
					1722,17	16,91	40574	398	–	10688	
	8.15 Внутренняя отделка стен застекленных лоджий и балконов										
457	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	578,712	3303,26	31,7	1911636	18345	1139258	610115	2723491
					1302,95	14,88	754033	8611	–	201740	
458	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1157,424	288,66	2,27	334102	2627	156901	140650	512732
					150,83	1,07	174574	1238	–	37980	
	8.16 Внутренняя отделка потолков застекленных лоджий и балконов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	254,352	630	5,91	160242	1503	35925	98870	279841
					482,85	3,04	122814	773	–	20729	
460	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	253,6	350,24	2,17	88821	550	4157	67518	168846
					331,68	1,12	84114	284	–	12507	
	Раздел 9 Наружная отделка										
	9.1 Отделка жилой части здания										
461	1115-0108-1808	Фасад здания из фиброцементных панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	267,0135	721,44	2,43	192634	649	93935	78638	292974
					367,21	0,93	98050	248	–	21702	
463	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	220,673	397,94	3,02	87815	666	33369	43188	141483
					243,71	0,93	53780	205	–	10480	
465	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	22,1055	397,94	3,02	8797	67	3343	4326	14173
					243,71	0,93	5387	21	–	1050	
468	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	38,5465	5059,43	209,6	195023	8079	71639	97603	316036
					2991,32	173,78	115305	6699	–	23410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	1115-0212-0304										
		Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	13,5285	964,69	3,72	13051	50	4343	6944	21595
					639,95	1,66	8658	22	–	1600	
471	1115-0402-0403										
		Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,5285	170,25	1,33	2303	18	1321	778	3327
					71,26	0,61	964	8	–	246	
472	1108-0701-0103										
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	294,853	916,04	2,07	270097	610	70706	185132	491647
					674,17	0,97	198781	286	–	36418	
473	1108-0701-0104										
		Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 НР = 93 % К=4,000;	м2 вертикальной проекции	1179,412	124,27	0,52	146566	613	65470	75112	239412
					68,24	0,24	80483	283	–	17734	
474	1115-0203-0505										
		Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,2695	1219,2	40,19	40562	1337	21158	15357	60393
					543,05	33,94	18067	1129	–	4474	
475	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2605	3303,07	31,67	860	8	513	274	1225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1302,88	14,97	339	4	–	91	
478	1208-0101-1401										
		Обрешетка. Устройство НР = 72 %	м2	7,76056	265,35	8,01	2059	62	0	1459	3799
					257,34	3,76	1997	29	–	281	
483	1112-0101-1001										
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	5079,68	2819,25	13,46	14320888	68372	9245933	4621338	20457604
					985,61	3,27	5006583	16611	–	1515378	
		Итого по ЛС 2-7-2					**139 302 892**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 206 650				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 723 776				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					610 431				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					75 699 417				
		Накладные расходы, тенге					24 354 319				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 318 730				
		Всего по ЛС 2-7-2					**139 302 892**				

Локальная смета 2-7-5 Электроосвещение

Раздел 1 Электрощитовая

1	1308-0304-0203										
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	4	11188	940	44752	3760	30928	8093	57073
					2516	294	10064	1176	–	4228	
2	5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533		201533		–	–	201533
									201533	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5108-0401-0505(об)	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	94559		189118		–	–	189118
									189118	–	
5	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1444,5	168,25	5778	673	73	3792	10336
					1258	58,75	5032	235	–	766	
7	1308-0303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	5136,33	105	15409	315	7546	5498	22580
					2516	29,33	7548	88	–	1673	
9	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	4	5057	101,25	20228	405	10599	6726	29110
					2306	29,25	9224	117	–	2156	
10	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1199	83	1199	83	22	809	2169
					1094	29	1094	29	–	161	
	Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение										
15	1308-0103-3001	Датчик движения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	32	1576,72	331,59	50455	10611	1092	30612	87552
					1211	117,63	38752	3764	–	6485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0103-3001										
		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	96	1576,73	331,6	151366	31834	3276	91835	262657
					1211	117,64	116256	11293	–	19456	
29	1308-0303-2505										
		Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	250	4461	36,4	1115251	9100	519651	422280	1660533
					2346	–	586500	–	–	123002	
32	1308-0206-2001										
		Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	101	252,1	9,26	25462	935	7941	12177	40650
					164,22	3,24	16586	327	–	3011	
34	1308-0206-1902										
		Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	100	494,22	32,42	49422	3242	12163	25191	80582
					340,17	9,71	34017	971	–	5969	
37	1308-0206-2002										
		Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	240	278,56	11,78	66855	2828	18984	33142	107997
					187,68	4,12	45043	988	–	8000	
40	1308-0206-2001										
		Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	1100	252,1	9,26	277312	10182	86488	132624	442731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					164,22	3,23	180642	3558	–	32795	
44	1308-0303-2503										
		Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 32. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	50	11726,42	119,32	586321	5966	222455	258747	912673
					7158	29,42	357900	1471	–	67605	
46	1308-0303-2505										
		Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	100	4461,01	36,4	446101	3640	207861	168912	664214
					2346	–	234600	–	–	49201	
	Раздел 4 1-16 этаж, поквартирная разводка										
68	1308-0305-1001										
		Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=26,000;	шт.	104	532,18	82,89	55347	8621	2243	34230	96743
					427,72	29,4	44483	3058	–	7166	
81	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=6,000;	шт.	18	532,22	82,94	9580	1493	388	5924	16744
					427,72	29,39	7699	529	–	1240	
94	1308-0305-0310	Коробка потолочная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	122	1241,36	129,7	151446	15824	9772	93506	264548
					1031,56	32,94	125850	4019	–	19596	
109	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	122	1139,3	–	138995	–	3209	82829	239570
					1113	–	135786	–	–	17746	
	Раздел 5 Прокат черного металла										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1116-0301-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	200	2497,95	19,55	499590	3909	414060	81461	627535
					408,11	7,51	81621	1502	–	46484	
117	1116-0301-0206										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	180	3406,07	34,31	613092	6176	512531	94868	764597
					524,36	13,44	94385	2419	–	56637	
	Раздел 6 Молниезащита										
118	1308-0208-0209										
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	650	533,41	20,59	346716	13383	196092	101429	483997
					211,14	5,59	137241	3633	–	35852	
119	1308-0208-0209										
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	48	531,58	20,58	25516	988	14393	7490	35646
					211,15	5,58	10135	268	–	2640	
120	1308-0208-0207										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	360	762,52	25,56	274508	9203	189295	56633	357632
					211,14	7,35	76010	2647	–	26491	
121	1308-0208-0206										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	170	565,77	20,59	96181	3501	60774	23656	129424
					187,68	5,59	31906	950	–	9587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по ЛС 2-7-5					**7 787 944**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 388 374				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					146 672				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 042				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 531 836				
		- оборудование, тенге					390 651				
		Накладные расходы, тенге					1 782 464				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					547 947				
		Всего по ЛС 2-7-5					**7 787 944**				

16-ти этажный жилой дом позиция 51 (2-я очередь)

Локальная смета 2-8-2 Общестроительные работы АР

Раздел 3 Кровля

3.1 Тип 1

26	1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	613,085	632,48	98,08	387766	60129	201302	129480	558626
					206,06	23,49	126335	14404	–	41380	
27	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	9196,275	20,19	1,45	185704	13378	165307	9531	210854
					0,76	0,36	7019	3341	–	15619	
28	1112-0101-1601										
		Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	613,085	102,3	1,03	62718	634	33264	26788	96666
					47,01	0,48	28820	297	–	7160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1112-0101-1402										
		Покрытия. Утепление из шлака НР = 92 %	м3 утеплителя	220,7106	3956,52	1658,44	873247	366036	–	550240	1537366
					2298,08	411,74	507211	90876	–	113879	
30	2900-0001-0004(пл)	Шлак. ТОО "Айтас-энерго" К=1,100;	т	367,851	178,57		65687		65687	–	70942
									–	5255	
31	1112-0101-1503										
		Пароизоляция прокладная из рубероида РПП-300. Устройство в один слой НР = 92 % К=1,100;	м2 изолируемой поверхности	613,085	301,17	11,62	184641	7123	132672	42839	245678
					73,15	2,8	44846	1718	–	18198	
32	1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	613,085	590,35	98,08	361933	60129	175469	129480	530726
					206,06	23,49	126335	14404	–	39313	
33	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-6130,85	17,38	1,45	-106580	-8918	-92983	-6354	-121969
					0,76	0,36	-4679	-2227	–	-9035	
34	1112-0101-1601										
		Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	613,085	102,3	1,03	62718	634	33264	26788	96666
					47,01	0,48	28820	297	–	7160	
35	1106-0301-0410										
		Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,60695	13767,2	1288,41	8356	782	19	7175	16773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					12447,48	543,7	7555	330	–	1242	
36	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,60695	268302		162846		162846	–	175874
									–	13028	
37	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	613,085	1568,6	13,59	961684	8332	873418	76152	1120863
					130,38	4,63	79934	2840	–	83027	
38	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	613,085	913,24	6,45	559895	3953	519755	34539	641989
					59,02	2,21	36187	1355	–	47555	
39	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	145,01	4790,3	47,53	694642	6892	618746	64430	819798
					475,86	7,1	69004	1029	–	60726	
	3.2 Тип 2										
40	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=1,100;	м2 стяжки	88,44	1106,13	26,33	97826	2329	59798	34628	143050
					403,65	12,88	35699	1139	–	10596	
41	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	530,64	177,21	4,46	94037	2366	89577	3031	104833
					3,95	2,13	2094	1130	–	7765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1113-0601-0101										
		Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой НР = 69 % К=1,100;	м2	88,44	3709,68	945,21	328084	83594	77713	140202	505749
					1885,76	411,74	166777	36414	–	37463	
43	1112-0101-1402										
		Покрытия. Утепление из шлака НР = 92 % К=1,100;	м3 утеплителя	88,44	3956,52	1658,45	349915	146673	–	220484	616031
					2298,08	411,74	203242	36414	–	45632	
44	2900-0001-0004(пл)	Шлак. ТОО"Айтас-энерго"	т	14,74	178,57		2632		2632	–	2843
									–	211	
45	1106-0301-0410										
		Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,08844	13772,05	1289,01	1218	114	3	1046	2445
					12449,12	542,74	1101	48	–	181	
46	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08844	268302		23729		23729	–	25627
									–	1898	
47	1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	88,44	590,34	98,08	52210	8674	25312	18677	76558
					206,06	23,48	18224	2077	–	5671	
48	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-884,4	17,38	1,45	-15374	-1286	-13413	-916	-17593
					0,76	0,36	-675	-321	–	-1303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % К=1,100;	м2 утепляемого покрытия	88,44	860,89	48,47	76137	4287	29330	40021	125451
					480,78	11,09	42520	981	–	9293	
50	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные "IZOTERM-КРОВЛЯ"из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	19,12957	35901		686771		686771	–	741713
									–	54942	
51	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	88,44	1568,59	13,58	138726	1201	125994	10986	161689
					130,38	4,64	11531	410	–	11977	
52	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	88,44	913,24	6,45	80767	570	74977	4983	92610
					59,02	2,22	5220	196	–	6860	
53	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	34,77	2454,33	47,54	85337	1653	67138	15450	108850
					475,87	7,1	16546	247	–	8063	
3.3 Тип 3											
54	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	11,99	1568,56	13,51	18807	162	17082	1489	21920
					130,36	4,67	1563	56	–	1624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 5 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	13,189	610,81	98,11	8056	1294	4044	2786	11709
					206,08	23,5	2718	310	–	867	
56	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-131,89	18,75	1,46	-2473	-192	-2180	-137	-2819
					0,77	0,36	-101	-48	–	-209	
57	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 % К=1,100;	м3 утеплителя	2,24213	33892,33	1410,71	75991	3163	65926	7075	89711
					3078,32	351,45	6902	788	–	6645	
58	1112-0101-1001										
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 покрытия	13,189	2819,24	13,5	37183	178	24006	11999	53117
					985,59	3,26	12999	43	–	3935	
59	2113-0815-0306										
		Шляпный профиль К=1,100;	м	0,1001	431		43		43	–	46
									–	3	
60	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	13,189	712,87	19,56	9402	258	980	7599	18361
					619	7,28	8164	96	–	1360	
61	2105-0108-0106										
		Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,100;	м2	13,189	1280		16882		16882	–	18233
									–	1351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	13,189	1990,75	13,65	26256	180	24356	1639	30127
					130,41	4,63	1720	61	–	2232	
63	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	13,189	913,19	6,37	12044	84	11182	742	13809
					58,99	2,2	778	29	–	1023	
	3,4										
64	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	151,58	9100,4	36,63	1379438	5552	1301010	68592	1563872
					480,78	11,08	72876	1680	–	115842	
	Раздел 6 Полы										
	6.3 Тип 4 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
107	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	11,85792	18174,65	1531,6	215514	18162	155990	44559	280879
					3488,17	509,43	41362	6041	–	20806	
110	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	296,448	3658,06	19,82	1084425	5876	969498	105183	1284777
					367,86	9,6	109051	2846	–	95169	
	6.4 Тип 5 Туалеты, ванные										
111	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	0,93376	18174,26	1531,87	16970	1430	12283	3509	22117
					3487,83	509,77	3257	476	–	1638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	23,344	1799,31	76,35	42003	1782	25887	13716	60177
					614,02	11,07	14334	258	–	4458	
113	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	23,344	1271,86	37,94	29690	886	20156	8268	40995
					370,46	6,34	8648	148	–	3037	
116	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	23,344	4372	69,33	102060	1618	74115	25430	137689
					1127,79	31,08	26327	726	–	10199	
	6.5 Тип 6 Балконы, балкон-лоджия										
117	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	43,424	1799,32	76,34	78134	3315	48156	25516	111942
					614,02	11,11	26663	482	–	8292	
118	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	43,424	1271,85	37,93	55229	1647	37495	15380	76258
					370,47	6,34	16087	275	–	5649	
121	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	43,424	4372,03	69,36	189851	3012	137866	47304	256127
					1127,78	31,08	48973	1350	–	18972	
	6.6 Тип 7 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4777,56	1106,13	26,33	5284602	125793	3230347	1870597	7727615
					403,65	12,88	1928462	61535	–	572416	
123	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	19110,24	177,22	4,46	3386717	85232	3226000	109219	3775611
					3,95	2,13	75485	40705	–	279675	
126	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	4777,56	3658,06	19,82	17476601	94691	15624389	1695183	20705527
					367,87	9,6	1757521	45865	–	1533743	
	6.7 Тип 7а Пол гостиной 2-го этажа, над лоджией										
129	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,896	1105,95	26,28	4309	102	2634	1526	6302
					403,7	12,94	1573	50	–	467	
130	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	15,584	177,21	4,47	2762	70	2630	89	3079
					3,95	2,1	62	33	–	228	
131	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	3,896	3658,32	19,92	14253	78	12741	1383	16887
					367,97	9,45	1434	37	–	1251	
132	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,896	310,68	28,75	1210	112	0	1083	2476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					281,93	13,76	1098	54	–	183	
133	2900-0003-0007(пл)	Утеплитель "ПЕНОПЛЭКС 35", толщиной 20 мм. ТОО"Восток ИНТЕКО"	м3	0,07792	27741		2162		2162	–	2335
					–				–	173	
134	2900-0007-0003(пл)	Утеплитель "ПЕНОПЛЭКС 35", толщиной 40 мм. ТОО "Мамыр"	м3	0,15584	24286		3785		3785	–	4088
					–				–	303	
135	2900-0007-0004(пл)	Утеплитель "ПЕНОПЛЭКС 35", толщиной 100 мм. ТОО"Мамыр"	м3	0,3896	25357		9879		9879	–	10669
					–				–	790	
136	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	3,896	332,03	11,7	1294	46	963	272	1691
					73,1	2,87	285	11	–	125	
137	1115-0203-0106	Полы. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,896	1264,89	51,95	4928	202	1655	2594	8124
					788,3	44,15	3071	172	–	602	
138	1115-0403-0303	Полы. Окраска водоэмульсионными красками НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,896	63048,87	3,29	245638	13	243600	1625	267044
					519,71	1,44	2025	6	–	19781	
6.8 Тип 8 Туалеты, ванные											
139	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	381,04	1106,13	26,33	421480	10033	257640	149192	616326
					403,65	12,88	153807	4908	–	45654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	1524,16	177,22	4,46	270112	6798	257294	8710	301128
					3,95	2,13	6020	3246	–	22306	
143	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	381,04	1799,32	76,34	685613	29089	422558	223904	982278
					614,02	11,1	233966	4230	–	72761	
144	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	381,04	1271,86	37,93	484630	14453	329009	134965	669163
					370,48	6,33	141168	2412	–	49568	
145	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	381,04	4372,05	69,37	1665926	26433	1209764	415074	2247480
					1127,78	31,07	429729	11839	–	166480	
6.9 Тип 9 Балконы, Балкон-лоджия											
146	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	681,6	1799,32	76,34	1226417	52033	755868	400517	1757089
					614,02	11,1	418516	7566	–	130155	
147	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	681,6	1271,86	37,93	866900	25853	588528	241424	1196990
					370,48	6,33	252519	4315	–	88666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1111-0101-2707										
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	681,6	4426,21	120,74	3016905	82296	2277560	652467	3962922
					963,98	54,38	657049	37065	–	293550	
	6.10 Тип 10 Тамбуры входов в здание										
151	1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	15,44	1799,33	76,32	27782	1178	17123	9073	39803
					614,04	11,09	9481	171	–	2948	
152	1111-0101-0402										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	15,44	1271,81	37,93	19637	586	13331	5469	27114
					370,47	6,32	5720	98	–	2008	
153	1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15,44	1106,11	26,32	17078	406	10440	6045	24973
					403,63	12,9	6232	199	–	1850	
154	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	30,88	177,23	4,48	5473	138	5213	176	6101
					3,94	2,12	122	65	–	452	
155	1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15,44	1106,11	26,32	17078	406	10440	6045	24973
					403,63	12,9	6232	199	–	1850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	61,76	177,22	4,46	10945	275	10426	353	12202
					3,95	2,12	244	131	–	904	
159	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,44	4372,12	69,38	67506	1071	49022	16818	91070
					1127,77	31,04	17413	479	–	6746	
	6.11 Тип 11 Тамбур-шлюз, внеквартирные коридоры, лифтовые холлы										
162	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	707,096	1106,13	26,33	782140	18618	478103	276854	1143714
					403,65	12,88	285419	9107	–	84720	
163	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1414,192	177,22	4,46	250623	6307	238730	8082	279401
					3,95	2,13	5586	3012	–	20696	
164	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	707,096	4372,05	69,37	3091459	49051	2244959	770253	4170649
					1127,78	31,07	797449	21969	–	308937	
	6.12 Тип 12 Поэтажные узлы учета тепла										
167	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	87,264	1106,12	26,33	96524	2298	59002	34167	141146
					403,65	12,88	35224	1124	–	10455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	174,528	177,22	4,46	30930	778	29463	997	34481
					3,95	2,13	689	372	–	2554	
6.13 Тип 13 Промежуточные площадки лестничных клеток и лестничные ступени в подъезде											
171	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	129,968	4372,04	69,37	568225	9016	412634	141576	766585
					1127,78	31,07	146575	4038	–	56784	
6.15 Тип 15 Чердак											
176	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	421,896	37288,91	28,89	15732042	12189	15600883	117261	17117247
					281,99	13,69	118970	5776	–	1267944	
177	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	421,896	349,86	11,62	147605	4902	111841	29480	191252
					73,15	2,8	30862	1181	–	14167	
6.16 Устройство плинтусов											
178	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	1423,28	549,66	1,55	782320	2206	379390	377657	1252775
					281,55	0,73	400724	1039	–	92798	
179	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	5371,912	338,67	0,78	1819305	4190	1218672	562474	2572321
					111,03	0,36	596443	1934	–	190542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	475,624	157,27	1,03	74801	490	14411	56520	141827
					125,94	0,48	59900	228	–	10506	
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
	8.1 Техническое подполье										
187	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	86,36	350,24	2,17	30247	187	1417	22991	57497
					331,67	1,11	28643	96	–	4259	
189	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,6	94,69	0,72	2424	18	216	1759	4518
					85,56	0,34	2190	9	–	335	
191	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	141,024	94,7	0,71	13355	100	1189	9692	24891
					85,56	0,35	12066	49	–	1844	
	8.2 1-ый этаж										
194	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2,6	350,15	2,15	910	6	42	692	1730
					331,69	1,23	862	3	–	128	
195	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	120,112	768,29	4,53	92281	544	27409	51668	155465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					535,57	2,14	64328	257	–	11516	
197	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	39,792	158,73	2,27	6316	90	225	4835	12043
					150,82	1,07	6001	43	–	892	
199	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	90,4	158,72	2,27	14348	205	508	10985	27360
					150,83	1,06	13635	96	–	2027	
201	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	9,056	158,57	2,21	1436	20	50	1101	2740
					150,8	1,06	1366	10	–	203	
206	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,4	94,82	0,71	322	2	29	234	600
					85,65	0,24	291	1	–	44	
208	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,152	94,64	0,71	961	7	85	698	1792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					85,58	0,32	869	3	–	133	
209	1115-0108-1807										
		Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	8,016	4135,83	2,99	33153	24	31175	1569	37500
					243,71	0,9	1954	7	–	2778	
210	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,016	3303,19	31,64	26478	254	15779	8451	37723
					1302,99	14,87	10445	119	–	2794	
211	1115-0206-0102										
		Стены. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	8,016	408,68	4,29	3276	34	852	1926	5618
					298,1	2,2	2390	18	–	416	
212	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	16,032	95,76	0,7	1535	11	152	1102	2848
					85,58	0,35	1372	6	–	211	
	8.3 2-ой этаж										
215	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	103,248	768,29	4,53	79324	468	23559	44414	133637
					535,57	2,14	55297	221	–	9899	
216	1115-0206-0104										
		Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2,6	350,15	2,15	910	6	42	692	1730
					331,69	1,23	862	3	–	128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	15,36	158,75	2,29	2438	35	86	1867	4649
					150,83	1,09	2317	17	–	344	
220	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	99,968	158,71	2,27	15866	227	561	12148	30255
					150,83	1,07	15078	107	–	2241	
222	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2,112	158,33	2,27	334	5	11	256	637
					150,76	1,14	318	2	–	47	
224	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,024	437,98	1,48	9208	31	4923	3415	13633
					202,36	0,72	4254	15	–	1010	
226	1115-0403-0108										
		Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	77,6	437,94	1,48	33984	115	18165	12607	50318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					202,37	0,71	15704	55	–	3727	
227	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	155,2	4279,16	22,31	664126	3463	393384	215920	950450
					1722,16	16,89	267279	2621	–	70404	
229	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,4	94,82	0,71	322	2	29	234	600
					85,65	0,24	291	1	–	44	
231	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,152	94,64	0,71	961	7	85	698	1792
					85,58	0,32	869	3	–	133	
8.4 3-11-й этажи											
234	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	104,032	768,29	4,53	79927	471	23740	44751	134652
					535,57	2,14	55716	223	–	9974	
235	1115-0206-0104										
		Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	5,72	350,21	2,1	2003	12	94	1522	3807
					331,61	1,12	1897	6	–	282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	115,344	158,71	2,26	18306	261	648	14018	34910
					150,83	1,08	17397	125	–	2586	
239	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	818,64	288,65	2,27	236300	1858	110967	99481	362643
					150,83	1,07	123475	876	–	26862	
241	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	190,656	437,95	1,49	83498	284	44631	30973	123629
					202,37	0,7	38583	133	–	9158	
243	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1292,4	437,95	1,49	566007	1926	302538	209969	838054
					202,37	0,71	261543	918	–	62078	
245	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	81,72	94,69	0,71	7738	58	688	5616	14422
					85,56	0,34	6992	28	–	1068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	174,744	94,69	0,71	16547	124	1472	12008	30839
					85,56	0,34	14951	59	–	2284	
249	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,784	94,65	0,67	1683	12	149	1222	3137
					85,56	0,31	1522	6	–	232	
8.5 12-15-ый этажи											
252	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	52,016	768,3	4,54	39964	236	11870	22375	67326
					535,57	2,14	27858	111	–	4987	
253	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	5,72	350,21	2,1	2003	12	94	1522	3807
					331,61	1,12	1897	6	–	282	
255	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,904	94,64	0,71	748	6	66	542	1393
					85,53	0,3	676	2	–	103	
257	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	51,264	158,72	2,28	8137	117	288	6229	15515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					150,83	1,06	7732	54	–	1149	
259	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	36,32	94,65	0,7	3438	25	306	2496	6409
					85,55	0,35	3107	13	–	475	
261	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	373,952	288,66	2,27	107945	849	50693	45442	165658
					150,83	1,07	56403	400	–	12271	
263	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	84,736	437,95	1,49	37110	126	19836	13766	54946
					202,37	0,71	17148	60	–	4070	
265	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	594,24	437,95	1,49	260247	885	139106	96542	385332
					202,37	0,71	120256	422	–	28543	
267	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	77,664	94,68	0,71	7353	55	653	5338	13706
					85,56	0,35	6645	27	–	1015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	90,464	4279,16	22,3	387110	2017	229300	125858	554005
					1722,16	16,9	155793	1529	–	41037	
	8.6 16-ый этаж										
271	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	104,032	768,29	4,53	79927	471	23740	44751	134652
					535,57	2,14	55716	223	–	9974	
272	1115-0206-0101										
		Стены. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	5,72	117,06	2,8	670	16	120	434	1192
					93,43	1,4	534	8	–	88	
274	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,08	94,71	0,7	860	6	77	624	1603
					85,55	0,35	777	3	–	119	
276	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	18,208	288,66	2,24	5256	41	2469	2212	8065
					150,83	1,05	2746	19	–	597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,416	94,73	0,74	1839	14	163	1334	3427
					85,58	0,33	1662	6	–	254	
280	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	122,768	288,65	2,26	35437	277	16643	14920	54386
					150,83	1,08	18517	133	–	4029	
282	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,976	93,93	0,4	186	1	16	136	348
					85,43	0,4	169	1	–	26	
284	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,184	577,45	1,21	12233	26	4898	5858	19538
					345,02	0,6	7309	13	–	1447	
286	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	148,56	577,5	1,23	85793	183	34352	41077	137020
					345,03	0,59	51258	88	–	10150	
8.7 Чердак											
287	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	471,68	350,24	2,17	165201	1024	7735	125576	314039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					331,67	1,12	156442	528	–	23262	
290	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	20,448	768,31	4,54	15710	93	4666	8796	26466
					535,56	2,15	10951	44	–	1960	
292	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	158,744	94,69	0,72	15031	114	1335	10909	28015
					85,56	0,34	13582	54	–	2075	
294	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	603,664	94,69	0,71	57161	429	5083	41483	106536
					85,56	0,34	51649	205	–	7892	
295	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	126,736	4135,89	3,03	524166	384	492895	24804	592888
					243,71	0,93	30887	118	–	43918	
296	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	126,736	2514,85	31,7	318722	4018	149573	133614	488523
					1302,95	14,88	165131	1886	–	36187	
297	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	253,472	94,69	0,71	24001	180	2134	17418	44733
					85,56	0,34	21687	86	–	3314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	8	288,6	2,3	2309	18	1085	972	3543
					150,8	1,1	1206	9	–	262	
301	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	39,328	288,65	2,28	11352	90	5330	4779	17421
					150,83	1,08	5932	42	–	1290	
304	1115-0206-0101										
		Стены. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	17,952	117,11	2,76	2102	50	375	1362	3741
					93,4	1,43	1677	26	–	277	
305	1115-0403-0108										
		Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	35,904	389,35	1,49	13979	53	6660	5833	21397
					202,36	0,71	7266	25	–	1585	
307	1115-0206-0101										
		Стены. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2,512	117,2	2,87	294	7	53	190	523
					93,31	1,27	234	3	–	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	5,024	438,06	1,43	2201	7	1177	817	3259
					202,39	0,8	1017	4	–	241	
	8.8 Квартиры - тип 1 (5 квартир), тип 1Б(16 квартир)										
311	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	68	768,29	4,53	52244	308	15518	29251	88015
					535,56	2,14	36418	146	–	6520	
313	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1814,064	288,66	2,27	523648	4118	245915	220445	803620
					150,83	1,07	273615	1941	–	59527	
315	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1700,496	288,66	2,27	490865	3860	230519	206645	753311
					150,83	1,07	256486	1820	–	55801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	497,28	288,66	2,27	143545	1129	67411	60430	220293
					150,83	1,07	75005	532	–	16318	
319	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	3,9312	4279,2	22,18	16822	87	9965	5469	24074
					1722,22	16,89	6770	66	–	1783	
321	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	6,048	4279,1	22,22	25880	134	15330	8414	37038
					1722,22	16,93	10416	102	–	2744	
323	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	23,688	4279,13	22,29	101364	528	60042	32955	145065
					1722,15	16,89	40794	400	–	10746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	190,848	4279,16	22,31	816669	4258	483740	265515	1168759
					1722,16	16,89	328671	3223	–	86575	
327	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	98,952	4279,17	22,31	423432	2208	250813	137666	605986
					1722,16	16,89	170411	1671	–	44888	
	8.9 Квартиры - тип 1А(22 квартиры), тип 1Г(10 квартир)										
330	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	69,216	768,28	4,53	53177	314	15792	29776	89589
					535,58	2,15	37071	149	–	6636	
332	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1100,288	288,66	2,27	317609	2498	149155	133706	487420
					150,83	1,07	165956	1177	–	36105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1217,536	288,66	2,27	351454	2764	165049	147955	539362
					150,83	1,07	183641	1303	–	39953	
336	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3881,472	288,66	2,27	1120426	8811	526173	471676	1719470
					150,83	1,07	585442	4153	–	127368	
338	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,992	4279,04	22,3	25640	134	15187	8337	36695
					1722,16	16,96	10319	102	–	2718	
340	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	51,456	4279,17	22,31	220189	1148	130426	71587	315118
					1722,15	16,88	88615	869	–	23342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	298,752	4279,16	22,31	1278408	6665	757244	415636	1829568
					1722,16	16,89	514499	5046	–	135524	
344	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	158,464	4279,16	22,31	678093	3535	401658	220461	970438
					1722,16	16,89	272900	2676	–	71884	
	8.10 Квартиры - тип 2(5 квартир), тип 2Б(16 квартир)										
347	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	112,656	158,72	2,27	17881	256	633	13690	34097
					150,83	1,07	16992	121	–	2526	
349	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	982,256	158,72	2,27	155904	2230	5520	119364	297289
					150,83	1,07	148154	1051	–	22021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2382,912	158,72	2,27	378216	5409	13392	289572	721211
					150,83	1,07	359415	2550	–	53423	
353	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3162,768	158,72	2,27	501995	7179	17776	384339	957241
					150,83	1,07	477040	3384	–	70907	
355	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	4,232	4278,64	22,12	18107	94	10725	5887	25914
					1722,12	16,82	7288	71	–	1920	
357	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	6,048	4279,1	22,22	25880	134	15330	8414	37038
					1722,22	16,93	10416	102	–	2744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	28,056	4279,16	22,3	120056	626	71113	39033	171816
					1722,16	16,88	48317	474	–	12727	
361	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	89,208	4279,17	22,31	381736	1990	226116	124110	546314
					1722,16	16,89	153630	1507	–	40468	
363	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	51,408	4279,18	22,32	219984	1147	130304	71521	314825
					1722,16	16,88	88533	868	–	23320	
364	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	59,304	477,31	3,02	28306	179	13673	11607	43106
					243,72	0,93	14454	55	–	3193	
365	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,304	3303,25	31,7	195896	1880	116746	62522	279091
					1302,95	14,88	77270	882	–	20673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	59,304	4279,16	22,31	253771	1323	150317	82506	363179
					1722,16	16,89	102131	1002	–	26902	
367	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	30,408	477,32	3,03	14514	92	7011	5952	22103
					243,73	0,95	7411	29	–	1637	
368	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,408	3303,24	31,7	100445	964	59861	32058	143103
					1302,95	14,86	39620	452	–	10600	
369	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	30,408	158,7	2,26	4826	69	171	3695	9203
					150,83	1,08	4586	33	–	682	
8.11 Квартиры - тип 2А(6 квартир), тип 2В(26 квартир)											
372	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	94,624	595,87	4,53	56384	429	5277	40704	104855
					535,57	2,14	50678	202	–	7767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1354,24	158,72	2,27	214945	3074	7611	164567	409873
					150,83	1,07	204260	1449	–	30361	
376	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2343,936	158,72	2,27	372030	5321	13173	284835	709414
					150,83	1,07	353536	2508	–	52549	
378	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4312,128	158,72	2,27	684421	9789	24234	524010	1305105
					150,83	1,07	650398	4614	–	96674	
380	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	9,216	4279,17	22,31	39437	206	23360	12822	56440
					1722,14	16,93	15871	156	–	4181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	54,272	4279,17	22,32	232239	1211	137563	75506	332365
					1722,16	16,89	93465	917	–	24620	
384	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	9,216	4279,17	22,31	39437	206	23360	12822	56440
					1722,14	16,93	15871	156	–	4181	
386	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	118,016	4279,17	22,32	505011	2634	299135	164188	722735
					1722,16	16,89	203242	1993	–	53536	
388	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	150,784	4279,16	22,31	645229	3364	382191	209777	923406
					1722,16	16,89	259674	2547	–	68400	

8.12 Квартира - тип 3(1 квартира)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	127,28	768,28	4,53	97787	577	29043	54751	164741
					535,57	2,14	68167	272	–	12203	
393	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	46,768	158,72	2,28	7423	107	262	5684	14156
					150,84	1,08	7054	51	–	1049	
395	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	58,256	158,73	2,27	9247	132	328	7079	17632
					150,84	1,07	8787	62	–	1306	
397	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	84,504	158,74	2,27	13414	192	475	10270	25579
					150,84	1,07	12747	90	–	1895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,2016	4277,78	19,84	862	4	511	280	1233
					1722,22	15,87	347	3	–	91	
401	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,336	4279,64	22,75	5718	30	3387	1859	8183
					1722,16	17,37	2301	23	–	606	
403	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,288	4277,78	22,22	1232	6	730	401	1764
					1722,22	16,67	496	5	–	131	
405	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	10,024	4279,25	22,35	42895	224	25408	13946	61388
					1722,19	16,84	17263	169	–	4547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,448	4279,08	22,22	10475	54	6205	3406	14991
					1722,22	16,67	4216	41	–	1110	
408	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	2,824	477,34	3,12	1348	9	651	552	2052
					243,63	0,85	688	2	–	152	
409	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,824	3303,4	31,73	9329	90	5560	2977	13290
					1302,83	15,01	3679	42	–	984	
410	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,824	4279,32	22,38	12085	63	7159	3929	17295
					1722,1	17	4863	48	–	1281	
411	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	1,448	477,35	2,76	691	4	334	284	1053
					243,65	1,1	353	2	–	78	
412	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,448	3302,76	31,49	4782	46	2850	1526	6813
					1302,76	14,92	1886	22	–	505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,448	158,56	2,21	230	3	9	176	438
					150,83	1,1	218	2	–	32	
	8.13 Квартиры - тип 3А(10 квартир)										
416	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	140,832	595,88	4,53	83919	638	7856	60581	156060
					535,57	2,14	75425	301	–	11560	
418	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	467,744	158,72	2,27	74240	1062	2628	56840	141566
					150,83	1,07	70550	500	–	10486	
420	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1436,32	158,72	2,27	227973	3260	8073	174542	434716
					150,83	1,07	216640	1537	–	32201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1811,04	158,72	2,27	287448	4111	10178	220078	548128
					150,83	1,07	273159	1938	–	40602	
424	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,016	4279,37	22,22	8627	45	5110	2805	12347
					1722,22	16,67	3472	34	–	915	
426	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,88	4279,44	22,5	12325	65	7300	4006	17637
					1722,22	16,67	4960	48	–	1306	
428	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	100,24	4279,15	22,31	428942	2236	254077	139458	613872
					1722,16	16,89	172629	1693	–	45472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	13,36	4279,22	22,34	57170	298	33864	18587	81818
					1722,16	16,89	23008	226	–	6061	
432	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	28,24	477,31	3,03	13479	86	6511	5526	20525
					243,71	0,93	6882	26	–	1520	
433	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,24	3303,23	31,7	93283	895	55593	29772	132899
					1302,95	14,87	36795	420	–	9844	
434	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	28,24	4279,18	22,32	120844	630	71580	39289	172944
					1722,15	16,88	48634	477	–	12811	
435	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	14,48	477,35	3,04	6912	44	3339	2834	10526
					243,7	0,94	3529	14	–	780	
436	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,48	3303,2	31,66	47830	458	28506	15266	68144
					1302,93	14,92	18866	216	–	5048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,48	158,73	2,27	2298	33	81	1760	4383
					150,83	1,1	2184	16	–	325	
	8.14 Квартира - тип 1В(5 квартир)										
440	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	77,696	595,88	4,53	46297	352	4333	33422	86097
					535,57	2,14	41612	166	–	6378	
442	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	206,88	158,72	2,27	32836	470	1160	25142	62616
					150,84	1,07	31206	221	–	4638	
444	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	397,44	158,72	2,27	63082	902	2234	48297	120289
					150,83	1,07	59946	425	–	8910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	517,52	158,72	2,26	82141	1170	2913	62890	156633
					150,83	1,07	78058	554	–	11602	
448	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,936	4279,49	22,22	4006	21	2373	1302	5733
					1722,22	16,24	1612	15	–	425	
450	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,2	4279,38	22,46	22253	117	13181	7234	31846
					1722,15	16,92	8955	88	–	2359	
452	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,656	4279,35	22,35	24204	126	14337	7869	34639
					1722,21	16,83	9741	95	–	2566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	45,44	4279,17	22,31	194445	1014	115176	63218	278276
					1722,17	16,9	78255	768	–	20613	
456	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	23,56	4279,22	22,34	100818	526	59718	32778	144284
					1722,17	16,91	40574	398	–	10688	
	8.15 Внутренняя отделка стен застекленных лоджий и балконов										
457	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	578,712	3303,26	31,7	1911636	18345	1139258	610115	2723491
					1302,95	14,88	754033	8611	–	201740	
458	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1157,424	288,66	2,27	334102	2627	156901	140650	512732
					150,83	1,07	174574	1238	–	37980	
	8.16 Внутренняя отделка потолков застекленных лоджий и балконов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	254,352	630	5,91	160242	1503	35925	98870	279841
					482,85	3,04	122814	773	–	20729	
460	1115-0206-0104										
		Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	253,6	350,24	2,17	88821	550	4157	67518	168846
					331,68	1,12	84114	284	–	12507	

Итого по ЛС 2-8-2	**117 259 224**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 618 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 643 245
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	584 886
- материалы, изделия и конструкции, тенге	66 087 687
Накладные расходы, тенге	19 224 170
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 685 866
Всего по ЛС 2-8-2	**117 259 224**

Локальная смета 2-8-5 Электроосвещение

Раздел 1 Электрощитовая

1	1308-0304-0203										
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	4	11188	940	44752	3760	30928	8093	57073
					2516	294	10064	1176	–	4228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533		201533		–	–	201533
									201533	–	
3	5108-0401-0505(об)	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	94559		189118		–	–	189118
									189118	–	
5	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1444,5	168,25	5778	673	73	3792	10336
					1258	58,75	5032	235	–	766	
7	1308-0303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	5136,33	105	15409	315	7546	5498	22580
					2516	29,33	7548	88	–	1673	
9	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	4	5057	101,25	20228	405	10599	6726	29110
					2306	29,25	9224	117	–	2156	
10	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1199	83	1199	83	22	809	2169
					1094	29	1094	29	–	161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение										
15	1308-0103-3001	Датчик движения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	32	1576,72	331,59	50455	10611	1092	30612	87552
					1211	117,63	38752	3764	–	6485	
17	1308-0103-3001										
		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	96	1576,73	331,6	151366	31834	3276	91835	262657
					1211	117,64	116256	11293	–	19456	
29	1308-0303-2505										
		Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	250	4461	36,4	1115251	9100	519651	422280	1660533
					2346	–	586500	–	–	123002	
32	1308-0206-2001										
		Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	101	252,1	9,26	25462	935	7941	12177	40650
					164,22	3,24	16586	327	–	3011	
34	1308-0206-1902										
		Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	100	494,22	32,42	49422	3242	12163	25191	80582
					340,17	9,71	34017	971	–	5969	
37	1308-0206-2002										
		Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	240	278,56	11,78	66855	2828	18984	33142	107997
					187,68	4,12	45043	988	–	8000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1308-0206-2001										
		Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	1100	252,1	9,26	277312	10182	86488	132624	442731
					164,22	3,23	180642	3558	–	32795	
44	1308-0303-2503										
		Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 32. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	50	11726,42	119,32	586321	5966	222455	258747	912673
					7158	29,42	357900	1471	–	67605	
46	1308-0303-2505										
		Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	100	4461,01	36,4	446101	3640	207861	168912	664214
					2346	–	234600	–	–	49201	
	Раздел 4 1-16 этаж, поквартирная разводка										
68	1308-0305-1001										
		Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=26,000;	шт.	104	532,18	82,89	55347	8621	2243	34230	96743
					427,72	29,4	44483	3058	–	7166	
81	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=6,000;	шт.	18	532,22	82,94	9580	1493	388	5924	16744
					427,72	29,39	7699	529	–	1240	
94	1308-0305-0310	Коробка потолочная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	122	1241,36	129,7	151446	15824	9772	93506	264548
					1031,56	32,94	125850	4019	–	19596	
109	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	122	1139,3	–	138995	–	3209	82829	239570
					1113	–	135786	–	–	17746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Прокат черного металла										
116	1116-0301-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	200	2497,95	19,55	499590	3909	414060	81461	627535
					408,11	7,51	81621	1502	–	46484	
117	1116-0301-0206										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	180	3406,07	34,31	613092	6176	512531	94868	764597
					524,36	13,44	94385	2419	–	56637	
	Раздел 6 Молниезащита										
118	1308-0208-0209										
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	650	533,41	20,59	346716	13383	196092	101429	483997
					211,14	5,59	137241	3633	–	35852	
119	1308-0208-0209										
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	48	531,58	20,58	25516	988	14393	7490	35646
					211,15	5,58	10135	268	–	2640	
120	1308-0208-0207										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	360	762,52	25,56	274508	9203	189295	56633	357632
					211,14	7,35	76010	2647	–	26491	
121	1308-0208-0206										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	170	565,77	20,59	96181	3501	60774	23656	129424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					187,68	5,59	31906	950	–	9587	
		Итого по ЛС 2-8-5					**7 787 944**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 388 374				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					146 672				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 042				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 531 836				
		- оборудование, тенге					390 651				
		Накладные расходы, тенге					1 782 464				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					547 947				
		Всего по ЛС 2-8-5					**7 787 944**				
	Локальная смета 2-8-7 Приобретение и монтаж технологического оборудования										
1	1303-0501-0201										
		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины 1 м/с грузоподъемностью 500 кг на 16 остановок, высота шахты 59 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	3204350	447759	3204350	447759	69596	1698956	5295570
					2686995	98179	2686995	98179	–	392264	
2	1303-0501-0203										
		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины 1 м/с. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0501-0201 НР = 61 %	м	-9	18877,44	2455,44	-169897	-22099	–	-92617	-283515
					16422	448,11	-147798	-4033	–	-21001	
4	1303-0501-0301										
		Лифт пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 16 остановок, скорость движения кабины 1 м/с, высота шахты 64 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	5227255	870092	5227255	870092	79963	2722940	8586211
					4277200	186636	4277200	186636	–	636016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1303-0501-0305										
		Лифт пассажирский грузоподъемностью 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта к нормам 13-030501-0201 и 13-030501-0302 НР = 61 %	м	-14	23981,57	3214,57	-335742	-45004	–	-182417	-559612
					20767	593,36	-290738	-8307	–	-41453	
		Итого по ЛС 2-8-7					**13 038 654**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 525 659				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 250 748				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					272 475				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					149 559				
		Накладные расходы, тенге					4 146 862				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					965 826				
		Всего по ЛС 2-8-7					**13 038 654**				

16-ти этажный жилой дом позиция 52 (2-я очередь)

Локальная смета 2-9-2 Общестроительные работы АР

Раздел 3 Кровля

3.1 Тип 1

26	1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	613,085	632,48	98,08	387766	60129	201302	129480	558626
					206,06	23,49	126335	14404	–	41380	
27	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	9196,275	20,19	1,45	185704	13378	165307	9531	210854
					0,76	0,36	7019	3341	–	15619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1112-0101-1601										
		Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	613,085	102,3	1,03	62718	634	33264	26788	96666
					47,01	0,48	28820	297	–	7160	
29	1112-0101-1402										
		Покрытия. Утепление из шлака НР = 92 %	м3 утеплителя	220,7106	3956,52	1658,44	873247	366036	–	550240	1537366
					2298,08	411,74	507211	90876	–	113879	
31	1112-0101-1503										
		Пароизоляция прокладная из рубероида РПП-300. Устройство в один слой НР = 92 % К=1,100;	м2 изолируемой поверхности	613,085	301,17	11,62	184641	7123	132672	42839	245678
					73,15	2,8	44846	1718	–	18198	
32	1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	613,085	590,35	98,08	361933	60129	175469	129480	530726
					206,06	23,49	126335	14404	–	39313	
33	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-6130,85	17,38	1,45	-106580	-8918	-92983	-6354	-121969
					0,76	0,36	-4679	-2227	–	-9035	
34	1112-0101-1601										
		Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	613,085	102,3	1,03	62718	634	33264	26788	96666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					47,01	0,48	28820	297	–	7160	
35	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,60695	13767,2	1288,41	8356	782	19	7175	16773
					12447,48	543,7	7555	330	–	1242	
37	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	613,085	1568,6	13,59	961684	8332	873418	76152	1120863
					130,38	4,63	79934	2840	–	83027	
38	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	613,085	913,24	6,45	559895	3953	519755	34539	641989
					59,02	2,21	36187	1355	–	47555	
39	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	145,01	4790,3	47,53	694642	6892	618746	64430	819798
					475,86	7,1	69004	1029	–	60726	
	3.2 Тип 2										
40	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=1,100;	м2 стяжки	88,44	1106,13	26,33	97826	2329	59798	34628	143050
					403,65	12,88	35699	1139	–	10596	
41	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	530,64	177,21	4,46	94037	2366	89577	3031	104833
					3,95	2,13	2094	1130	–	7765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1113-0601-0101										
		Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой НР = 69 % К=1,100;	м2	88,44	3709,68	945,21	328084	83594	77713	140202	505749
					1885,76	411,74	166777	36414	–	37463	
43	1112-0101-1402										
		Покрытия. Утепление из шлака НР = 92 % К=1,100;	м3 утеплителя	88,44	3956,52	1658,45	349915	146673	–	220484	616031
					2298,08	411,74	203242	36414	–	45632	
45	1106-0301-0410										
		Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,08844	13772,05	1289,01	1218	114	3	1046	2445
					12449,12	542,74	1101	48	–	181	
47	1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	88,44	590,34	98,08	52210	8674	25312	18677	76558
					206,06	23,48	18224	2077	–	5671	
48	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-884,4	17,38	1,45	-15374	-1286	-13413	-916	-17593
					0,76	0,36	-675	-321	–	-1303	
49	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % К=1,100;	м2 утепляемого покрытия	88,44	860,89	48,47	76137	4287	29330	40021	125451
					480,78	11,09	42520	981	–	9293	
51	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	88,44	1568,59	13,58	138726	1201	125994	10986	161689
					130,38	4,64	11531	410	–	11977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	88,44	913,24	6,45	80767	570	74977	4983	92610
					59,02	2,22	5220	196	–	6860	
53	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	34,77	2454,33	47,54	85337	1653	67138	15450	108850
					475,87	7,1	16546	247	–	8063	
	3.3 Тип 3										
54	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	11,99	1568,56	13,51	18807	162	17082	1489	21920
					130,36	4,67	1563	56	–	1624	
55	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 5 мм. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 стяжки	13,189	610,81	98,11	8056	1294	4044	2786	11709
					206,08	23,5	2718	310	–	867	
56	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-131,89	18,75	1,46	-2473	-192	-2180	-137	-2819
					0,77	0,36	-101	-48	–	-209	
57	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 % К=1,100;	м3 утеплителя	2,24213	33892,33	1410,71	75991	3163	65926	7075	89711
					3078,32	351,45	6902	788	–	6645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 покрытия	13,189	2819,24	13,5	37183	178	24006	11999	53117
					985,59	3,26	12999	43	–	3935	
60	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	13,189	712,87	19,56	9402	258	980	7599	18361
					619	7,28	8164	96	–	1360	
62	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % К=1,100;	м2 кровли	13,189	1990,75	13,65	26256	180	24356	1639	30127
					130,41	4,63	1720	61	–	2232	
63	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	13,189	913,19	6,37	12044	84	11182	742	13809
					58,99	2,2	778	29	–	1023	
	3,4										
64	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	151,58	9100,4	36,63	1379438	5552	1301010	68592	1563872
					480,78	11,08	72876	1680	–	115842	

<u>Раздел 6 Полы</u>

6.3 Тип 4 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни

107	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	11,85792	18174,65	1531,6	215514	18162	155990	44559	280879
					3488,17	509,43	41362	6041	–	20806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	296,448	3658,06	19,82	1084425	5876	969498	105183	1284777
					367,86	9,6	109051	2846	–	95169	
6.4 Тип 5 Туалеты, ванные											
111	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	0,93376	18174,26	1531,87	16970	1430	12283	3509	22117
					3487,83	509,77	3257	476	–	1638	
112	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	23,344	1799,31	76,35	42003	1782	25887	13716	60177
					614,02	11,07	14334	258	–	4458	
113	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	23,344	1271,86	37,94	29690	886	20156	8268	40995
					370,46	6,34	8648	148	–	3037	
116	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	23,344	4372	69,33	102060	1618	74115	25430	137689
					1127,79	31,08	26327	726	–	10199	
6.5 Тип 6 Балконы, балкон-лоджия											
117	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	43,424	1799,32	76,34	78134	3315	48156	25516	111942
					614,02	11,11	26663	482	–	8292	
118	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	43,424	1271,85	37,93	55229	1647	37495	15380	76258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					370,47	6,34	16087	275	–	5649	
121	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	43,424	4372,03	69,36	189851	3012	137866	47304	256127
					1127,78	31,08	48973	1350	–	18972	
	6.6 Тип 7 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
122	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4777,56	1106,13	26,33	5284602	125793	3230347	1870597	7727615
					403,65	12,88	1928462	61535	–	572416	
123	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	19110,24	177,22	4,46	3386717	85232	3226000	109219	3775611
					3,95	2,13	75485	40705	–	279675	
126	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	4777,56	3658,06	19,82	17476601	94691	15624389	1695183	20705527
					367,87	9,6	1757521	45865	–	1533743	
	6.7 Тип 7а Пол гостиной 2-го этажа, над лоджией										
129	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,896	1105,95	26,28	4309	102	2634	1526	6302
					403,7	12,94	1573	50	–	467	
130	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	15,584	177,21	4,47	2762	70	2630	89	3079
					3,95	2,1	62	33	–	228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	3,896	3658,32	19,92	14253	78	12741	1383	16887
					367,97	9,45	1434	37	–	1251	
132	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,896	310,68	28,75	1210	112	0	1083	2476
					281,93	13,76	1098	54	–	183	
133	2900-0003-0007(пл)	Утеплитель "ПЕНОПЛЭКС 35", толщиной 20 мм. ТОО"Восток ИНТЕКО"	м3	0,07792	27741		2162		2162	–	2335
					–				–	173	
134	2900-0007-0003(пл)	Утеплитель "ПЕНОПЛЭКС 35", толщиной 40 мм. ТОО "Мамыр"	м3	0,15584	24286		3785		3785	–	4088
					–				–	303	
135	2900-0007-0004(пл)	Утеплитель "ПЕНОПЛЭКС 35", толщиной 100 мм. ТОО"Мамыр"	м3	0,3896	25357		9879		9879	–	10669
					–				–	790	
136	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	3,896	332,03	11,7	1294	46	963	272	1691
					73,1	2,87	285	11	–	125	
137	1115-0203-0106	Полы. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,896	1264,89	51,95	4928	202	1655	2594	8124
					788,3	44,15	3071	172	–	602	
138	1115-0403-0303	Полы. Окраска водоэмульсионными красками НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,896	63048,87	3,29	245638	13	243600	1625	267044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					519,71	1,44	2025	6	–	19781	
6.8 Тип 8 Туалеты, ванные											
139	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	381,04	1106,13	26,33	421480	10033	257640	149192	616326
					403,65	12,88	153807	4908	–	45654	
140	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	1524,16	177,22	4,46	270112	6798	257294	8710	301128
					3,95	2,13	6020	3246	–	22306	
143	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	381,04	1799,32	76,34	685613	29089	422558	223904	982278
					614,02	11,1	233966	4230	–	72761	
144	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	381,04	1271,86	37,93	484630	14453	329009	134965	669163
					370,48	6,33	141168	2412	–	49568	
145	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	381,04	4372,05	69,37	1665926	26433	1209764	415074	2247480
					1127,78	31,07	429729	11839	–	166480	
6.9 Тип 9 Балконы, Балкон-лоджия											
146	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	681,6	1799,32	76,34	1226417	52033	755868	400517	1757089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					614,02	11,1	418516	7566	–	130155	
147	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	681,6	1271,86	37,93	866900	25853	588528	241424	1196990
					370,48	6,33	252519	4315	–	88666	
150	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	681,6	4426,21	120,74	3016905	82296	2277560	652467	3962922
					963,98	54,38	657049	37065	–	293550	
	6.10 Тип 10 Тамбуры входов в здание										
151	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	15,44	1799,33	76,32	27782	1178	17123	9073	39803
					614,04	11,09	9481	171	–	2948	
152	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	15,44	1271,81	37,93	19637	586	13331	5469	27114
					370,47	6,32	5720	98	–	2008	
153	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15,44	1106,11	26,32	17078	406	10440	6045	24973
					403,63	12,9	6232	199	–	1850	
154	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	30,88	177,23	4,48	5473	138	5213	176	6101
					3,94	2,12	122	65	–	452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15,44	1106,11	26,32	17078	406	10440	6045	24973
					403,63	12,9	6232	199	–	1850	
156	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	61,76	177,22	4,46	10945	275	10426	353	12202
					3,95	2,12	244	131	–	904	
159	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,44	4372,12	69,38	67506	1071	49022	16818	91070
					1127,77	31,04	17413	479	–	6746	
	6.11 Тип 11 Тамбур-шлюз, внеквартирные коридоры, лифтовые холлы										
162	1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	707,096	1106,13	26,33	782140	18618	478103	276854	1143714
					403,65	12,88	285419	9107	–	84720	
163	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1414,192	177,22	4,46	250623	6307	238730	8082	279401
					3,95	2,13	5586	3012	–	20696	
164	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	707,096	4372,05	69,37	3091459	49051	2244959	770253	4170649
					1127,78	31,07	797449	21969	–	308937	
	6.12 Тип 12 Поэтажные узлы учета тепла										
167	1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	87,264	1106,12	26,33	96524	2298	59002	34167	141146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					403,65	12,88	35224	1124	–	10455	
168	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	174,528	177,22	4,46	30930	778	29463	997	34481
					3,95	2,13	689	372	–	2554	
6.13 Тип 13 Промежуточные площадки лестничных клеток и лестничные ступени в подъезде											
171	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	129,968	4372,04	69,37	568225	9016	412634	141576	766585
					1127,78	31,07	146575	4038	–	56784	
6.15 Тип 15 Чердак											
176	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	421,896	37288,91	28,89	15732042	12189	15600883	117261	17117247
					281,99	13,69	118970	5776	–	1267944	
177	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	421,896	349,86	11,62	147605	4902	111841	29480	191252
					73,15	2,8	30862	1181	–	14167	
6.16 Устройство плинтусов											
178	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	1423,28	549,66	1,55	782320	2206	379390	377657	1252775
					281,55	0,73	400724	1039	–	92798	
179	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	5371,912	338,67	0,78	1819305	4190	1218672	562474	2572321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					111,03	0,36	596443	1934	–	190542	
180	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	475,624	157,27	1,03	74801	490	14411	56520	141827
					125,94	0,48	59900	228	–	10506	
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
	8.1 Техническое подполье										
187	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	86,36	350,24	2,17	30247	187	1417	22991	57497
					331,67	1,11	28643	96	–	4259	
189	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,6	94,69	0,72	2424	18	216	1759	4518
					85,56	0,34	2190	9	–	335	
191	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	141,024	94,7	0,71	13355	100	1189	9692	24891
					85,56	0,35	12066	49	–	1844	
	8.2 1-ый этаж										
194	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2,6	350,15	2,15	910	6	42	692	1730
					331,69	1,23	862	3	–	128	
195	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	120,112	768,29	4,53	92281	544	27409	51668	155465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					535,57	2,14	64328	257	–	11516	
197	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	39,792	158,73	2,27	6316	90	225	4835	12043
					150,82	1,07	6001	43	–	892	
199	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	90,4	158,72	2,27	14348	205	508	10985	27360
					150,83	1,06	13635	96	–	2027	
201	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	9,056	158,57	2,21	1436	20	50	1101	2740
					150,8	1,06	1366	10	–	203	
206	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,4	94,82	0,71	322	2	29	234	600
					85,65	0,24	291	1	–	44	
208	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,152	94,64	0,71	961	7	85	698	1792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					85,58	0,32	869	3	–	133	
209	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	8,016	4135,83	2,99	33153	24	31175	1569	37500
					243,71	0,9	1954	7	–	2778	
210	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,016	3303,19	31,64	26478	254	15779	8451	37723
					1302,99	14,87	10445	119	–	2794	
211	1115-0206-0102	Стены. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	8,016	408,68	4,29	3276	34	852	1926	5618
					298,1	2,2	2390	18	–	416	
212	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	16,032	95,76	0,7	1535	11	152	1102	2848
					85,58	0,35	1372	6	–	211	
8.3 2-ой этаж											
215	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	103,248	768,29	4,53	79324	468	23559	44414	133637
					535,57	2,14	55297	221	–	9899	
216	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2,6	350,15	2,15	910	6	42	692	1730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					331,69	1,23	862	3	–	128	
218	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	15,36	158,75	2,29	2438	35	86	1867	4649
					150,83	1,09	2317	17	–	344	
220	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	99,968	158,71	2,27	15866	227	561	12148	30255
					150,83	1,07	15078	107	–	2241	
222	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2,112	158,33	2,27	334	5	11	256	637
					150,76	1,14	318	2	–	47	
224	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,024	437,98	1,48	9208	31	4923	3415	13633
					202,36	0,72	4254	15	–	1010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	1115-0403-0108										
		Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	77,6	437,94	1,48	33984	115	18165	12607	50318
					202,37	0,71	15704	55	–	3727	
227	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	155,2	4279,16	22,31	664126	3463	393384	215920	950450
					1722,16	16,89	267279	2621	–	70404	
229	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,4	94,82	0,71	322	2	29	234	600
					85,65	0,24	291	1	–	44	
231	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,152	94,64	0,71	961	7	85	698	1792
					85,58	0,32	869	3	–	133	
8.4 3-11-й этажи											
234	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	104,032	768,29	4,53	79927	471	23740	44751	134652
					535,57	2,14	55716	223	–	9974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	5,72	350,21	2,1	2003	12	94	1522	3807
					331,61	1,12	1897	6	–	282	
237	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	115,344	158,71	2,26	18306	261	648	14018	34910
					150,83	1,08	17397	125	–	2586	
239	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	818,64	288,65	2,27	236300	1858	110967	99481	362643
					150,83	1,07	123475	876	–	26862	
241	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	190,656	437,95	1,49	83498	284	44631	30973	123629
					202,37	0,7	38583	133	–	9158	
243	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1292,4	437,95	1,49	566007	1926	302538	209969	838054
					202,37	0,71	261543	918	–	62078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	81,72	94,69	0,71	7738	58	688	5616	14422
					85,56	0,34	6992	28	–	1068	
247	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	174,744	94,69	0,71	16547	124	1472	12008	30839
					85,56	0,34	14951	59	–	2284	
249	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,784	94,65	0,67	1683	12	149	1222	3137
					85,56	0,31	1522	6	–	232	
8.5 12-15-ый этажи											
252	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	52,016	768,3	4,54	39964	236	11870	22375	67326
					535,57	2,14	27858	111	–	4987	
253	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	5,72	350,21	2,1	2003	12	94	1522	3807
					331,61	1,12	1897	6	–	282	
255	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,904	94,64	0,71	748	6	66	542	1393
					85,53	0,3	676	2	–	103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	51,264	158,72	2,28	8137	117	288	6229	15515
					150,83	1,06	7732	54	–	1149	
259	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	36,32	94,65	0,7	3438	25	306	2496	6409
					85,55	0,35	3107	13	–	475	
261	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	373,952	288,66	2,27	107945	849	50693	45442	165658
					150,83	1,07	56403	400	–	12271	
263	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	84,736	437,95	1,49	37110	126	19836	13766	54946
					202,37	0,71	17148	60	–	4070	
265	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	594,24	437,95	1,49	260247	885	139106	96542	385332
					202,37	0,71	120256	422	–	28543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	77,664	94,68	0,71	7353	55	653	5338	13706
					85,56	0,35	6645	27	–	1015	
268	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=22,000;	м2 поверхности облицовки	90,464	4279,16	22,3	387110	2017	229300	125858	554005
					1722,16	16,9	155793	1529	–	41037	
	8.6 16-ый этаж										
271	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	104,032	768,29	4,53	79927	471	23740	44751	134652
					535,57	2,14	55716	223	–	9974	
272	1115-0206-0101	Стены. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	5,72	117,06	2,8	670	16	120	434	1192
					93,43	1,4	534	8	–	88	
274	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,08	94,71	0,7	860	6	77	624	1603
					85,55	0,35	777	3	–	119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	18,208	288,66	2,24	5256	41	2469	2212	8065
					150,83	1,05	2746	19	–	597	
278	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,416	94,73	0,74	1839	14	163	1334	3427
					85,58	0,33	1662	6	–	254	
280	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	122,768	288,65	2,26	35437	277	16643	14920	54386
					150,83	1,08	18517	133	–	4029	
282	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,976	93,93	0,4	186	1	16	136	348
					85,43	0,4	169	1	–	26	
284	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,184	577,45	1,21	12233	26	4898	5858	19538
					345,02	0,6	7309	13	–	1447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	148,56	577,5	1,23	85793	183	34352	41077	137020
					345,03	0,59	51258	88	–	10150	
	8.7 Чердак										
287	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	471,68	350,24	2,17	165201	1024	7735	125576	314039
					331,67	1,12	156442	528	–	23262	
290	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	20,448	768,31	4,54	15710	93	4666	8796	26466
					535,56	2,15	10951	44	–	1960	
292	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	158,744	94,69	0,72	15031	114	1335	10909	28015
					85,56	0,34	13582	54	–	2075	
294	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	603,664	94,69	0,71	57161	429	5083	41483	106536
					85,56	0,34	51649	205	–	7892	
295	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	126,736	4135,89	3,03	524166	384	492895	24804	592888
					243,71	0,93	30887	118	–	43918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	126,736	2514,85	31,7	318722	4018	149573	133614	488523
					1302,95	14,88	165131	1886	–	36187	
297	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	253,472	94,69	0,71	24001	180	2134	17418	44733
					85,56	0,34	21687	86	–	3314	
299	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	8	288,6	2,3	2309	18	1085	972	3543
					150,8	1,1	1206	9	–	262	
301	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	39,328	288,65	2,28	11352	90	5330	4779	17421
					150,83	1,08	5932	42	–	1290	
304	1115-0206-0101	Стены. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	17,952	117,11	2,76	2102	50	375	1362	3741
					93,4	1,43	1677	26	–	277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	1115-0403-0108										
		Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	35,904	389,35	1,49	13979	53	6660	5833	21397
					202,36	0,71	7266	25	–	1585	
307	1115-0206-0101										
		Стены. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2,512	117,2	2,87	294	7	53	190	523
					93,31	1,27	234	3	–	39	
308	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	5,024	438,06	1,43	2201	7	1177	817	3259
					202,39	0,8	1017	4	–	241	
8.8 Квартиры - тип 1 (5 квартир), тип 1Б(16 квартир)											
311	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	68	768,29	4,53	52244	308	15518	29251	88015
					535,56	2,14	36418	146	–	6520	
313	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1814,064	288,66	2,27	523648	4118	245915	220445	803620
					150,83	1,07	273615	1941	–	59527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1700,496	288,66	2,27	490865	3860	230519	206645	753311
					150,83	1,07	256486	1820	–	55801	
316	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	497,28	288,66	2,27	143545	1129	67411	60430	220293
					150,83	1,07	75005	532	–	16318	
319	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	3,9312	4279,2	22,18	16822	87	9965	5469	24074
					1722,22	16,89	6770	66	–	1783	
321	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	6,048	4279,1	22,22	25880	134	15330	8414	37038
					1722,22	16,93	10416	102	–	2744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	23,688	4279,13	22,29	101364	528	60042	32955	145065
					1722,15	16,89	40794	400	–	10746	
325	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	190,848	4279,16	22,31	816669	4258	483740	265515	1168759
					1722,16	16,89	328671	3223	–	86575	
327	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	98,952	4279,17	22,31	423432	2208	250813	137666	605986
					1722,16	16,89	170411	1671	–	44888	
	8.9 Квартиры - тип 1А(22 квартиры), тип 1Г(10 квартир)										
330	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	69,216	768,28	4,53	53177	314	15792	29776	89589
					535,58	2,15	37071	149	–	6636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1100,288	288,66	2,27	317609	2498	149155	133706	487420
					150,83	1,07	165956	1177	–	36105	
334	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1217,536	288,66	2,27	351454	2764	165049	147955	539362
					150,83	1,07	183641	1303	–	39953	
336	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3881,472	288,66	2,27	1120426	8811	526173	471676	1719470
					150,83	1,07	585442	4153	–	127368	
338	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,992	4279,04	22,3	25640	134	15187	8337	36695
					1722,16	16,96	10319	102	–	2718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	51,456	4279,17	22,31	220189	1148	130426	71587	315118
					1722,15	16,88	88615	869	–	23342	
342	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	298,752	4279,16	22,31	1278408	6665	757244	415636	1829568
					1722,16	16,89	514499	5046	–	135524	
344	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	158,464	4279,16	22,31	678093	3535	401658	220461	970438
					1722,16	16,89	272900	2676	–	71884	
	8.10 Квартиры - тип 2(5 квартир), тип 2Б(16 квартир)										
347	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	112,656	158,72	2,27	17881	256	633	13690	34097
					150,83	1,07	16992	121	–	2526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	982,256	158,72	2,27	155904	2230	5520	119364	297289
					150,83	1,07	148154	1051	–	22021	
351	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2382,912	158,72	2,27	378216	5409	13392	289572	721211
					150,83	1,07	359415	2550	–	53423	
353	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3162,768	158,72	2,27	501995	7179	17776	384339	957241
					150,83	1,07	477040	3384	–	70907	
355	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	4,232	4278,64	22,12	18107	94	10725	5887	25914
					1722,12	16,82	7288	71	–	1920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	6,048	4279,1	22,22	25880	134	15330	8414	37038
					1722,22	16,93	10416	102	–	2744	
359	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	28,056	4279,16	22,3	120056	626	71113	39033	171816
					1722,16	16,88	48317	474	–	12727	
361	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	89,208	4279,17	22,31	381736	1990	226116	124110	546314
					1722,16	16,89	153630	1507	–	40468	
363	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	51,408	4279,18	22,32	219984	1147	130304	71521	314825
					1722,16	16,88	88533	868	–	23320	
364	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	59,304	477,31	3,02	28306	179	13673	11607	43106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					243,72	0,93	14454	55	–	3193	
365	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,304	3303,25	31,7	195896	1880	116746	62522	279091
					1302,95	14,88	77270	882	–	20673	
366	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	59,304	4279,16	22,31	253771	1323	150317	82506	363179
					1722,16	16,89	102131	1002	–	26902	
367	1115-0108-1807	Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	30,408	477,32	3,03	14514	92	7011	5952	22103
					243,73	0,95	7411	29	–	1637	
368	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,408	3303,24	31,7	100445	964	59861	32058	143103
					1302,95	14,86	39620	452	–	10600	
369	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	30,408	158,7	2,26	4826	69	171	3695	9203
					150,83	1,08	4586	33	–	682	

8.11 Квартиры - тип 2А(6 квартир), тип 2В(26 квартир)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	94,624	595,87	4,53	56384	429	5277	40704	104855
					535,57	2,14	50678	202	–	7767	
374	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1354,24	158,72	2,27	214945	3074	7611	164567	409873
					150,83	1,07	204260	1449	–	30361	
376	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2343,936	158,72	2,27	372030	5321	13173	284835	709414
					150,83	1,07	353536	2508	–	52549	
378	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4312,128	158,72	2,27	684421	9789	24234	524010	1305105
					150,83	1,07	650398	4614	–	96674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	9,216	4279,17	22,31	39437	206	23360	12822	56440
					1722,14	16,93	15871	156	–	4181	
382	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	54,272	4279,17	22,32	232239	1211	137563	75506	332365
					1722,16	16,89	93465	917	–	24620	
384	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	9,216	4279,17	22,31	39437	206	23360	12822	56440
					1722,14	16,93	15871	156	–	4181	
386	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	118,016	4279,17	22,32	505011	2634	299135	164188	722735
					1722,16	16,89	203242	1993	–	53536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	150,784	4279,16	22,31	645229	3364	382191	209777	923406
					1722,16	16,89	259674	2547	–	68400	
	8.12 Квартира - тип 3(1 квартира)										
391	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	127,28	768,28	4,53	97787	577	29043	54751	164741
					535,57	2,14	68167	272	–	12203	
393	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	46,768	158,72	2,28	7423	107	262	5684	14156
					150,84	1,08	7054	51	–	1049	
395	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	58,256	158,73	2,27	9247	132	328	7079	17632
					150,84	1,07	8787	62	–	1306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	84,504	158,74	2,27	13414	192	475	10270	25579
					150,84	1,07	12747	90	–	1895	
399	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,2016	4277,78	19,84	862	4	511	280	1233
					1722,22	15,87	347	3	–	91	
401	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,336	4279,64	22,75	5718	30	3387	1859	8183
					1722,16	17,37	2301	23	–	606	
403	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,288	4277,78	22,22	1232	6	730	401	1764
					1722,22	16,67	496	5	–	131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	10,024	4279,25	22,35	42895	224	25408	13946	61388
					1722,19	16,84	17263	169	–	4547	
407	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,448	4279,08	22,22	10475	54	6205	3406	14991
					1722,22	16,67	4216	41	–	1110	
408	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	2,824	477,34	3,12	1348	9	651	552	2052
					243,63	0,85	688	2	–	152	
409	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,824	3303,4	31,73	9329	90	5560	2977	13290
					1302,83	15,01	3679	42	–	984	
410	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,824	4279,32	22,38	12085	63	7159	3929	17295
					1722,1	17	4863	48	–	1281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	1,448	477,35	2,76	691	4	334	284	1053
					243,65	1,1	353	2	–	78	
412	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,448	3302,76	31,49	4782	46	2850	1526	6813
					1302,76	14,92	1886	22	–	505	
413	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,448	158,56	2,21	230	3	9	176	438
					150,83	1,1	218	2	–	32	
	8.13 Квартиры - тип 3А(10 квартир)										
416	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	140,832	595,88	4,53	83919	638	7856	60581	156060
					535,57	2,14	75425	301	–	11560	
418	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	467,744	158,72	2,27	74240	1062	2628	56840	141566
					150,83	1,07	70550	500	–	10486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1436,32	158,72	2,27	227973	3260	8073	174542	434716
					150,83	1,07	216640	1537	–	32201	
422	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1811,04	158,72	2,27	287448	4111	10178	220078	548128
					150,83	1,07	273159	1938	–	40602	
424	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,016	4279,37	22,22	8627	45	5110	2805	12347
					1722,22	16,67	3472	34	–	915	
426	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,88	4279,44	22,5	12325	65	7300	4006	17637
					1722,22	16,67	4960	48	–	1306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	100,24	4279,15	22,31	428942	2236	254077	139458	613872
					1722,16	16,89	172629	1693	–	45472	
430	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	13,36	4279,22	22,34	57170	298	33864	18587	81818
					1722,16	16,89	23008	226	–	6061	
432	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	28,24	477,31	3,03	13479	86	6511	5526	20525
					243,71	0,93	6882	26	–	1520	
433	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,24	3303,23	31,7	93283	895	55593	29772	132899
					1302,95	14,87	36795	420	–	9844	
434	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	28,24	4279,18	22,32	120844	630	71580	39289	172944
					1722,15	16,88	48634	477	–	12811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	1115-0108-1807										
		Устройство звукоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	14,48	477,35	3,04	6912	44	3339	2834	10526
					243,7	0,94	3529	14	–	780	
436	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,48	3303,2	31,66	47830	458	28506	15266	68144
					1302,93	14,92	18866	216	–	5048	
437	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,48	158,73	2,27	2298	33	81	1760	4383
					150,83	1,1	2184	16	–	325	
	8.14 Квартира - тип 1В(5 квартир)										
440	1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	77,696	595,88	4,53	46297	352	4333	33422	86097
					535,57	2,14	41612	166	–	6378	
442	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	206,88	158,72	2,27	32836	470	1160	25142	62616
					150,84	1,07	31206	221	–	4638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	397,44	158,72	2,27	63082	902	2234	48297	120289
					150,83	1,07	59946	425	–	8910	
446	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	517,52	158,72	2,26	82141	1170	2913	62890	156633
					150,83	1,07	78058	554	–	11602	
448	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	0,936	4279,49	22,22	4006	21	2373	1302	5733
					1722,22	16,24	1612	15	–	425	
450	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,2	4279,38	22,46	22253	117	13181	7234	31846
					1722,15	16,92	8955	88	–	2359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,656	4279,35	22,35	24204	126	14337	7869	34639
					1722,21	16,83	9741	95	–	2566	
454	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	45,44	4279,17	22,31	194445	1014	115176	63218	278276
					1722,17	16,9	78255	768	–	20613	
456	1115-0107-0105										
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	23,56	4279,22	22,34	100818	526	59718	32778	144284
					1722,17	16,91	40574	398	–	10688	
	8.15 Внутренняя отделка стен застекленных лоджий и балконов										
457	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	578,712	3303,26	31,7	1911636	18345	1139258	610115	2723491
					1302,95	14,88	754033	8611	–	201740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1157,424	288,66	2,27	334102	2627	156901	140650	512732
					150,83	1,07	174574	1238	–	37980	
	8.16 Внутренняя отделка потолков застекленных лоджий и балконов										
459	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	254,352	630	5,91	160242	1503	35925	98870	279841
					482,85	3,04	122814	773	–	20729	
460	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	253,6	350,24	2,17	88821	550	4157	67518	168846
					331,68	1,12	84114	284	–	12507	

Итого по ЛС 2-9-2	**116 223 946**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 618 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 643 245
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	584 886
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 129 097
Накладные расходы, тенге	19 224 170
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 609 178
Всего по ЛС 2-9-2	**116 223 946**

Локальная смета 2-9-5 Электроосвещение

Раздел 1 Электрощитовая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0203										
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	4	11188	940	44752	3760	30928	8093	57073
					2516	294	10064	1176	–	4228	
2	5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533		201533		–	–	201533
									201533	–	
3	5108-0401-0505(об)	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	94559		189118		–	–	189118
									189118	–	
5	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1444,5	168,25	5778	673	73	3792	10336
					1258	58,75	5032	235	–	766	
7	1308-0303-0404										
		Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	5136,33	105	15409	315	7546	5498	22580
					2516	29,33	7548	88	–	1673	
9	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	4	5057	101,25	20228	405	10599	6726	29110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2306	29,25	9224	117	–	2156	
10	1308-0305-1002										
		Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1199	83	1199	83	22	809	2169
					1094	29	1094	29	–	161	
	Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение										
15	1308-0103-3001	Датчик движения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	32	1576,72	331,59	50455	10611	1092	30612	87552
					1211	117,63	38752	3764	–	6485	
17	1308-0103-3001										
		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	96	1576,73	331,6	151366	31834	3276	91835	262657
					1211	117,64	116256	11293	–	19456	
29	1308-0303-2505										
		Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	250	4461	36,4	1115251	9100	519651	422280	1660533
					2346	–	586500	–	–	123002	
32	1308-0206-2001										
		Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	101	252,1	9,26	25462	935	7941	12177	40650
					164,22	3,24	16586	327	–	3011	
34	1308-0206-1902										
		Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	100	494,22	32,42	49422	3242	12163	25191	80582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					340,17	9,71	34017	971	–	5969	
37	1308-0206-2002										
		Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	240	278,56	11,78	66855	2828	18984	33142	107997
					187,68	4,12	45043	988	–	8000	
40	1308-0206-2001										
		Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	1100	252,1	9,26	277312	10182	86488	132624	442731
					164,22	3,23	180642	3558	–	32795	
44	1308-0303-2503										
		Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 32. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	50	11726,42	119,32	586321	5966	222455	258747	912673
					7158	29,42	357900	1471	–	67605	
46	1308-0303-2505										
		Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	100	4461,01	36,4	446101	3640	207861	168912	664214
					2346	–	234600	–	–	49201	
	Раздел 4 1-16 этаж, поквартирная разводка										
68	1308-0305-1001										
		Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=26,000;	шт.	104	532,18	82,89	55347	8621	2243	34230	96743
					427,72	29,4	44483	3058	–	7166	
81	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=6,000;	шт.	18	532,22	82,94	9580	1493	388	5924	16744
					427,72	29,39	7699	529	–	1240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1308-0305-0310	Коробка потолочная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	122	1241,36	129,7	151446	15824	9772	93506	264548
					1031,56	32,94	125850	4019	–	19596	
109	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	122	1139,3	–	138995	–	3209	82829	239570
					1113	–	135786	–	–	17746	
	Раздел 5 Прокат черного металла										
116	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	200	2497,95	19,55	499590	3909	414060	81461	627535
					408,11	7,51	81621	1502	–	46484	
117	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	180	3406,07	34,31	613092	6176	512531	94868	764597
					524,36	13,44	94385	2419	–	56637	
	Раздел 6 Молниезащита										
118	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	650	533,41	20,59	346716	13383	196092	101429	483997
					211,14	5,59	137241	3633	–	35852	
119	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	48	531,58	20,58	25516	988	14393	7490	35646
					211,15	5,58	10135	268	–	2640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1308-0208-0207										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	360	762,52	25,56	274508	9203	189295	56633	357632
					211,14	7,35	76010	2647	–	26491	
121	1308-0208-0206										
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	170	565,77	20,59	96181	3501	60774	23656	129424
					187,68	5,59	31906	950	–	9587	
		Итого по ЛС 2-9-5					**7 787 944**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 388 374				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					146 672				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 042				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 531 836				
		- оборудование, тенге					390 651				
		Накладные расходы, тенге					1 782 464				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					547 947				
		Всего по ЛС 2-9-5					**7 787 944**				

Локальная смета 2-9-7 Приобретение и монтаж технологического оборудования

1	1303-0501-0201										
		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины 1 м/с грузоподъемностью 500 кг на 16 остановок, высота шахты 59 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	3204350	447759	3204350	447759	69596	1698956	5295570
					2686995	98179	2686995	98179	–	392264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1303-0501-0203										
		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины 1 м/с. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0501-0201 НР = 61 %	м	-9	18877,44	2455,44	-169897	-22099	–	-92617	-283515
					16422	448,11	-147798	-4033	–	-21001	
4	1303-0501-0301										
		Лифт пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 16 остановок, скорость движения кабины 1 м/с, высота шахты 64 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	5227255	870092	5227255	870092	79963	2722940	8586211
					4277200	186636	4277200	186636	–	636016	
5	1303-0501-0305										
		Лифт пассажирский грузоподъемностью 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта к нормам 13-030501-0201 и 13-030501-0302 НР = 61 %	м	-14	23981,57	3214,57	-335742	-45004	–	-182417	-559612
					20767	593,36	-290738	-8307	–	-41453	

Итого по ЛС 2-9-7	**13 038 654**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 525 659
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 250 748
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	272 475
- материалы, изделия и конструкции, тенге	149 559
Накладные расходы, тенге	4 146 862
Сметная прибыль (8 %), тенге	965 826
Всего по ЛС 2-9-7	**13 038 654**
Итого по акту	**591 238 651**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					132 848 215				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 463 707				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 387 795				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					289 726 580				
		- оборудование, тенге					1 953 255				
		Накладные расходы, тенге					112 596 133				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					43 650 761				
		Всего по акту					**591 238 651**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 303 569				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					10 108 012				
		Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска					2 736 993				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне					5 649 309				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**12 093 940**				
		Итого в текущих ценах с 22.05.18 г - 2019 г. (МРП = 2525 тенге)					**627 130 474,00**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 г.					**625 562 647,85**				
		НДС (12 %)					75 067 517,74				
		Итого по акту					**700 630 165,59**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ М.С. Акимжанов

Технический надзор:
Директор
ТОО "UK Teh Consulting"
_____ Д.Е. Кабаев

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр управления проектами"
_____ Р.Т.Кабеков

Подрядчик:
Директор
ТОО "VK INVEST COMPANY"
_____ Р.К. Шкибаев

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Аван Гард Проект Инжиниринг"
_____ Г.К.Васильева