Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "VK Invest engineering"

Наименование объекта: "Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске (Без наружных инженерных сетей)"

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	14.03.2019	Местный; за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов	015 034	ТОО "VK Invest engineering"	017
		1	23.04.2019	Местный; за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов	015 034		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце май 2019 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №5	2 366 748 950,75	892 817 668,75	2 193 304 456	915 224 068		6 279 523	607 440 617		107 138 120,25	999 955 789,00
Всего к оплате	2 366 748 950,75									999 955 789,00

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ **Д.М. Кенесбаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "UK Teh Consulting"
_____ **С.К. Хасенов**

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр управления проектами"
_____ **М.Ж. Жанузаков**

Подрядчик:
Директор
ТОО "VK Invest engineering"
_____ **Р.К. Шкибаев**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 0601402009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "VK Invest engineering"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Шоссе Самарское, 29
БИН/ИИН 040640011995, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ07070G000059N00047, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Договор № 26 от 14.03.2019 года, **доп.соглашение** №1 от 23.04.2019 года.
Наименование объекта: "Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске (Без наружных инженерных сетей)"

Акт №5
приемки выполненных работ
за май 2019

20.05.2019

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12-ти этажный жилой дом позиция 111 (1-я очередь)									
		Локальная смета 2-4-1 Общестроительные работы КЖ									
		Раздел 3 Монолитные перекрытия									
		3.1 Монолитное перекрытие на отм.-0,080									
15	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	139,9	36811,38	1764,12	5149912	246800	3737180	1109674	6760353
					8334,04	382,34	1165932	53490	–	500767	
18	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН-112-6. Установка НР = 91 %	т	0,168	385041,67	1214,29	64687	204	27460	33770	106334
					220375	517,86	37023	87	–	7877	
		3.2 Монолитное перекрытие на отм.-2,340									
19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	49	21308,63	1058,94	1044123	51888	936140	60836	1193356
					1144,8	219,55	56095	10758	–	88397	

20	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	73,1	36811,41	1764,15	2690914	128959	1952737	579822	3532395
					8334,04	382,34	609218	27949	–	261659	
3.5 Монолитное перекрытие на отм. +2,920; +5,920; +11,920; +14,920; +17,920; +20,920; +23,920; +26,920; +32,920											
30	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=10,000;	м3	306	38772,37	1764,12	11864345	539821	8774308	2427166	15434832
					8334,04	382,35	2550216	116999	–	1143321	
33	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг МН-112-6. Установка НР = 91 % К=10,000;	т	0,3733	385045,24	1217,26	143737	454	61017	75037	236276
					220373,81	513,69	82266	192	–	17502	
Раздел 4 Лестницы											
4.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2											
40	1106-0801-0105	Устройство лестницы НР = 91 %	м3	3,75	45027,16	2700,31	168852	10126	108318	47634	233805
					13442	516,4	50408	1937	–	17319	
43	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01083	385046,15	1215,38	4170	13	1770	2178	6856
					220369,23	523,08	2387	6	–	508	
4.2 Лестничные площадки ЛП1, ЛП2											
48	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,3	36811,41	1764,1	47855	2293	34728	10311	62819
					8334,1	382,44	10834	497	–	4653	
51	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг МН 105-1. Установка НР = 91 %	т	0,0005	385000	1333,33	193	1	82	100	316
					220333,33	666,67	110	0	–	23	

Раздел 5 Монолитные стены

5.0 Подраздел без наименования

68	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	147,54	36799,33	2401,8	5429373	354361	3677003	1341598	7312649
					9475,46	516,97	1398009	76274	–	541678	
69	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	330,7	46108,99	6544,17	15248243	2164157	8204277	4824851	21678942
					14756	1276,76	4879809	422225	–	1605848	
73	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг МН 108-3. Установка НР = 91 %	т	0,01772	221597,22	1223,96	3927	22	0	3562	8088
					220373,26	512,15	3905	9	–	599	
76	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг МН-2, МН-3. Установка НР = 91 %	т	0,06805	221589,73	1216,26	15079	83	0	13678	31058
					220373,47	513,18	14996	35	–	2301	
77	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг МН-1, МН 121-6. Установка НР = 91 %	т	0,16733	65771,47	1217,29	11006	204	0	9908	22587
					64554,18	513,95	10802	86	–	1673	
80	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,59485	85,05	2,14	221	6	110	73	318
					40,57	0,24	105	1	–	24	
81	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	5,1897	79,66	1,6	413	8	282	86	539
					23,7	0,24	123	1	–	40	

Итого **56 621 523**

в том числе

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 872 238					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 499 400					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					710 546					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 515 412					
	Накладные расходы, тенге					10 540 284					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 194 189					
	Всего					**56 621 523**					

Локальная смета 2-4-2 Общестроительные работы АР

Раздел 4 Окна, витражи

4.3 Витражи

86	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1073,6	40739		43737390		43737390		47236381
									–	3498991	
		Итого					**47 236 381**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					43 737 390				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 498 991				
		Всего					**47 236 381**				

16-ти этажный жилой дом позиция 48 (2-я очередь)

Локальная смета 2-5-1 Общестроительные работы КЖ

Раздел 1 Землянные работы

1.1 Котлован

6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	61,14098	786,35	–	48078	–	–	34616	89310
					786,35	–	48078	–	–	6616	

7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3148,2	31,78	31,78	100052	100052	–	26454	136626
					–	11,67	–	36742	–	10120	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3148,2	142,67	65,99	449162	207758	–	245866	750630
					76,68	31,79	241404	100077	–	55602	
	Раздел 2 Фундаменты										
	2										
10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	934,9	29202,42	1889,77	27301338	1766747	21923259	3607506	33381552
					3862,8	377,54	3611332	352960	–	2472708	
11	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0465	18193,55	1268,82	846	59	14	718	1689
					16623,66	344,09	773	16	–	125	
15	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1955	844,33	17,73	1650673	34662	1121560	464243	2284109
					252,92	2,42	494451	4735	–	169193	
	Раздел 3 Монолитные перекрытия										
	3.1 Монолитное перекрытие ППдм на отм.-2,600										
16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	45	21308,6	1058,93	958887	47652	859719	55870	1095938

					1144,8	219,56	51516	9880	–	81181	
17	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	68	36811,38	1764,12	2503174	119960	1816499	539371	3285949
					8334,04	382,35	566715	26000	–	243404	
	3.2 Монолитные перекрытия ППдм1, ППдм2 на отм.-1,400										
	3.3 Монолитное перекрытие ППм1 на отм.-0,080										
24	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	128,4	36811,4	1764,13	4726584	226514	3429979	1018458	6204645
					8334,04	382,35	1070091	49094	–	459603	
	3.4 Монолитное перекрытие ППм2 на отм.+2,920										
26	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	129	36811,41	1764,13	4748672	227573	3446008	1023217	6233640
					8334,04	382,35	1075091	49323	–	461751	
	3.5 Монолитные перекрытия ППм3 на отм.+5,920; +8,920; +11,920; +14,920; +17,920; +20,920; +23,920; +26,920; +29,920										
28	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=9,000;	м3	288	36811,39	1764,12	10601680	508067	7693409	2284392	13916958
					8334,04	382,35	2400204	110117	–	1030886	
	Раздел 4 Лестницы										
	4.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2										
40	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	3,6875	45027,08	2700,24	166037	9957	106513	46839	229906
					13442	516,41	49567	1904	–	17030	
42	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН 105-1. Установка НР = 91 %	т	0,00163	229230,77	1230,77	374	2	267	96	508

					64538,46	461,54	105	1	–	38
4.2 Лестничные площадки ЛП1, ЛП2, ЛП3										
47	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,375	36811,27	1764,09	50615	2426	36730	10906	66443
					8334	382,27	11459	526	–	4922	
50	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН 105-1. Установка НР = 91 %	т	0,00138	229181,82	1181,82	316	2	225	82	430
					64545,45	545,45	89	1	–	32	
Раздел 5 Монолитные стены											
5.0 Подраздел без наименования											
66	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	165,5	36799,35	2401,81	6090293	397500	4124604	1504912	8202821
					9475,46	516,98	1568189	85560	–	607616	
67	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	352,7259	46108,99	6544,17	16263835	2308298	8750714	5146204	23122842
					14756	1276,76	5204823	450346	–	1712803	
70	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 541. Установка НР = 91 %	т	0,00529	221577,78	1200	1172	6	0	1064	2415
					220377,78	511,11	1166	3	–	179	
73	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,06588	83,93	1,79	6	0	3	2	9
					41,07	0	3	0	–	1	
74	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,13176	79,46	0,89	10	0	7	2	13

				24,11	0	3	0	–	1	
75	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02718	28034,63	9567,1	762	260	98	329	1178
					14861,47	2696,97	404	73	–	87	
77	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,4	85,1	2,21	204	5	102	67	293
					40,54	0,2	97	0	–	22	
78	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	4,8	79,63	1,59	382	8	260	79	498
					23,7	0,25	114	1	–	37	
79	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН1, МН2, МН117-3, МН121-3, МН541. Установка НР = 91 %	т	0,18329	221591,14	1216,94	40615	223	0	36842	83654
					220374,2	513,48	40392	94	–	6197	
82	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,76941	85,11	2,26	151	4	75	50	217
					40,56	0,27	72	0	–	16	
83	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,53882	79,62	1,56	282	6	192	59	368
					23,7	0,27	84	1	–	27	
84	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН121-3. Установка НР = 91 %	т	0,02235	65768,42	1215,79	1470	27	0	1323	3016
					64552,63	510,53	1443	11	–	223	
87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,23294	85,35	2,53	20	1	10	6	28
					40,4	0	9	0	–	2	

88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,46588	79,55	1,52	37	1	25	8	49
					23,74	0	11	0	–	4	
	Раздел 6 Ограждения балконов и лоджии										
96	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	5672	92		521824		521824		563570
										41746	
97	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2572	29		74588		74588		80555
									–	5967	
	Раздел 8 Прочие работы										
	8.1 Вход в подвал ВП1										
107	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	9	25927,22	593,44	233345	5341	191736	34721	289511
					4029,78	209,67	36268	1887	–	21445	
108	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,369	215893		79665		79665		86038
										6373	
109	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 117-1. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0288	385034,72	1215,28	11089	35	4707	5789	18228
					220381,94	486,11	6347	14	–	1350	

111	2106-0801-0301									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,4274	491574		210099		210099		226907
									16808	
113	2106-0801-0301									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,2892	491574		142163		142163		153536
									11373	
115	2110-0103-0708									
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=2,000;	м2	19,78	2040		40351		40351		43579
	8.2 Приямок Пр1							–	3228	
119	1106-0201-0104									
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3,7	25927,57	593,51	95932	2196	78826	14274	119022
				4029,73	209,73	14910	776	–	8816	
120	2105-0301-3201									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1956	215893		42229		42229		45607
									3378	
121	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 117-1. Установка НР = 91 %	т	0,0096	385000	1145,83	3696	11	1569	1929	6075

				220416,67	416,67	2116	4	–	450	
123	2106-0801-0301									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0572	491574		28118		28118		30367
									2249	
125	2106-0801-0301									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1162	491574		57121		57121		61691
									4570	
127	2110-0103-0708									
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,3	2040		12852		12852		13880
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом							–	1028	
131	1106-0201-0105									
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	20,3	24267,73	406,95	492635	8261	423560	57787	594456
				2995,76	132,41	60814	2688	–	44034	
132	2105-0301-3201									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,387	215893		83551		83551		90235
									6684	

133	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	219456	66	66	71
							5	
134	2900-0001-0001(пл)	Фундаментный болт 1.1М20х710 ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012. ООО"Метизстрой"	шт	20	1004	20080	20080	21686
							1606	
136	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,619	491574	304284	304284	328627
							24343	
138	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,3042	491574	641111	641111	692400
							51289	
140	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,034	232308	7898	7898	8530
							632	

141	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,034	328438	11167	11167		12060
								893	
142	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,115	328438	37770	37770		40792
								3022	
143	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0816	328438	26801	26801		28945
								2144	
144	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0816	328438	26801	26801		28945
								2144	
146	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0469	219794	10308	10308		11133
								825	
148	2110-0103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,4	1947	26090	26090		28177
							–	2087	
		Итого				**102 720 357**			

	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 558 140			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 973 614			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 282 834			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				56 415 607			
	Накладные расходы, тенге				16 164 081			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7 608 915			
	Всего				**102 720 357**			

Локальная смета 2-5-2 Общестроительные работы АР

Раздел 4 Окна, витражи

4.1 Оконные блоки

66	2109-0201-0807							
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	104,69	23888	2500835	2500835		2700902
							200067	
68	2109-0201-0807							
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	293,654	23888	7014807	7014807		7575992
							561185	
70	2109-0205-0202							
	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	313,99	1302	408815	408815		441520
	4.2 Балконные секции					–	32705	

76	2109-0203-0507							
	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	239,448	30633	7335011	7335011		7921812
							586801	
78	2109-0201-0701							
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	149,814	14213	2129306	2129306		2299650
							170344	
80	2109-0205-0202							
	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	110,56	1302	143949	143949		155465
	4.3 Витражи					–	11516	
83	2109-0304-0106							
	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	846,0136	40739	34465748	34465748		37223008
						–	2757260	

Итого	**58 318 349**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	53 998 471
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 319 878

	Всего									**58 318 349**	

16-ти этажный жилой дом позиция 49 (2-я очередь)

Локальная смета 2-6-1 Общестроительные работы КЖ

Раздел 1 Землянные работы

1.1 Котлован

6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	61,14098	786,35	–	48078	–	–	34616	89310
					786,35	–	48078	–	–	6616	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3148,2	31,78	31,78	100052	100052	–	26454	136626
					–	11,67	–	36742	–	10120	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3148,2	142,67	65,99	449162	207758	–	245866	750630
					76,68	31,79	241404	100077	–	55602	

Раздел 2 Фундаменты

2

10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	934,9	29202,42	1889,77	27301338	1766747	21923259	3607506	33381552
					3862,8	377,54	3611332	352960	–	2472708	
11	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0465	18193,55	1268,82	846	59	14	718	1689
					16623,66	344,09	773	16	–	125	

15	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхность	1955	844,33	17,73	1650673	34662	1121560	464243	2284109
					252,92	2,42	494451	4735	–	169193	

Раздел 3 Монолитные перекрытия

3.1 Монолитное перекрытие ППдм на отм.-2,600

16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	45	21308,6	1058,93	958887	47652	859719	55870	1095938
					1144,8	219,56	51516	9880	–	81181	
17	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	68	36811,38	1764,12	2503174	119960	1816499	539371	3285949
					8334,04	382,35	566715	26000	–	243404	

3.2 Монолитные перекрытия ППдм1, ППдм2 на отм.-1,400

3.3 Монолитное перекрытие ППм1 на отм.-0,080

24	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	128,4	36811,4	1764,13	4726584	226514	3429979	1018458	6204645
					8334,04	382,35	1070091	49094	–	459603	

3.4 Монолитное перекрытие ППм2 на отм.+2,920

26	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	129	36811,41	1764,13	4748672	227573	3446008	1023217	6233640
					8334,04	382,35	1075091	49323	–	461751	

3.5 Монолитные перекрытия ППм3 на отм.+5,920; +8,920; +11,920; +14,920; +17,920; +20,920; +23,920; +26,920; +29,920

28	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=9,000;	м3	288	36811,39	1764,12	10601680	508067	7693409	2284392	13916958

				8334,04	382,35	2400204	110117	–	1030886	
Раздел 4 Лестницы										
4.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2										
40	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	3,6875	45027,08	2700,24	166037	9957	106513	46839	229906
					13442	516,41	49567	1904	–	17030	
42	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН 105-1. Установка НР = 91 %	т	0,00163	229230,77	1230,77	374	2	267	96	508
					64538,46	461,54	105	1	–	38	
4.2 Лестничные площадки ЛП1, ЛП2, ЛП3										
47	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,375	36811,27	1764,09	50615	2426	36730	10906	66443
					8334	382,27	11459	526	–	4922	
50	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН 105-1. Установка НР = 91 %	т	0,00138	229181,82	1181,82	316	2	225	82	430
					64545,45	545,45	89	1	–	32	
Раздел 5 Монолитные стены										
5.0 Подраздел без наименования										
66	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	165,5	36799,35	2401,81	6090293	397500	4124604	1504912	8202821
					9475,46	516,98	1568189	85560	–	607616	
67	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	352,7259	46108,99	6544,17	16263835	2308298	8750714	5146204	23122842

				14756	1276,76	5204823	450346	–	1712803	
70	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 541. Установка НР = 91 %	т	0,00529	221577,78	1200	1172	6	0	1064	2415
					220377,78	511,11	1166	3	–	179	
73	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,06588	83,93	1,79	6	0	3	2	9
					41,07	0	3	0	–	1	
74	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,13176	79,46	0,89	10	0	7	2	13
					24,11	0	3	0	–	1	
75	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02718	28034,63	9567,1	762	260	98	329	1178
					14861,47	2696,97	404	73	–	87	
77	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,4	85,1	2,21	204	5	102	67	293
					40,54	0,2	97	0	–	22	
78	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	4,8	79,63	1,59	382	8	260	79	498
					23,7	0,25	114	1	–	37	
79	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН1, МН2, МН117-3, МН121-3, МН541. Установка НР = 91 %	т	0,18329	221591,14	1216,94	40615	223	0	36842	83654
					220374,2	513,48	40392	94	–	6197	
82	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,76941	85,11	2,26	151	4	75	50	217
					40,56	0,27	72	0	–	16	

83	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,53882	79,62	1,56	282	6	192	59	368
					23,7	0,27	84	1	–	27	
84	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН121-3. Установка НР = 91 %	т	0,02235	65768,42	1215,79	1470	27	0	1323	3016
					64552,63	510,53	1443	11	–	223	
87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,23294	85,35	2,53	20	1	10	6	28
					40,4	0	9	0	–	2	
88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,46588	79,55	1,52	37	1	25	8	49
					23,74	0	11	0	–	4	
		Раздел 6 Ограждения балконов и лоджии									
96	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	5672	92		521824		521824		563570
										41746	
97	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2572	29		74588		74588		80555
									–	5967	
		Раздел 8 Прочие работы									
		8.1 Вход в подвал ВП1									
107	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	9	25927,22	593,44	233345	5341	191736	34721	289511
					4029,78	209,67	36268	1887	–	21445	

108	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,369	215893		79665		79665		86038
										6373	
109	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 117-1. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0288	385034,72	1215,28	11089	35	4707	5789	18228
					220381,94	486,11	6347	14	–	1350	
111	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,4274	491574		210099		210099		226907
										16808	
113	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,2892	491574		142163		142163		153536
										11373	
115	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=2,000;	м2	19,78	2040		40351		40351		43579
	8.2 Приямок Пр1								–	3228	
119	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3,7	25927,57	593,51	95932	2196	78826	14274	119022

				4029,73	209,73	14910	776	–	8816	
120	2105-0301-3201									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1956	215893		42229		42229	45607
									3378	
121	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 117-1. Установка НР = 91 %	т	0,0096	385000	1145,83	3696	11	1569	1929	6075
					220416,67	416,67	2116	4	–	450	
123	2106-0801-0301									
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0572	491574		28118		28118	30367
									2249	
125	2106-0801-0301									
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1162	491574		57121		57121	61691
									4570	
127	2110-0103-0708									
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,3	2040		12852		12852	13880
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом								–	1028	
131	1106-0201-0105									
		Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	20,3	24267,73	406,95	492635	8261	423560	57787	594456

					2995,76	132,41	60814	2688	–	44034	
132	2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,387	215893		83551		83551		90235
										6684	
133	2105-0301-3001										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	219456		66		66		71
										5	
134	2900-0001-0001(пл)	Фундаментный болт 1.1М20х710 ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012. ООО"Метизстрой"	шт	20	1004		20080		20080		21686
										1606	
136	2106-0801-0301										
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,619	491574		304284		304284		328627
										24343	
138	2106-0801-0301										
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,3042	491574		641111		641111		692400
										51289	

140	2105-0201-0502							
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,034	232308	7898	7898		8530
							632	
141	2105-0106-2403							
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,034	328438	11167	11167		12060
							893	
142	2105-0106-2403							
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,115	328438	37770	37770		40792
							3022	
143	2105-0106-2403							
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0816	328438	26801	26801		28945
							2144	
144	2105-0106-2403							
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0816	328438	26801	26801		28945
							2144	
146	2105-0301-3501							
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0469	219794	10308	10308		11133

									825
148	2110-0103-0904								
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,4	1947	26090	26090		28177
							–		2087
		Итого				**102 720 357**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 558 140			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 973 614			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 282 834			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				56 415 607			
		Накладные расходы, тенге				16 164 081			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				7 608 915			
		Всего				**102 720 357**			

Локальная смета 2-6-2 Общестроительные работы АР

Раздел 4 Окна, витражи

4.1 Оконные блоки

66	2109-0201-0807								
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	104,69	23888	2500835	2500835		2700902
									200067

68	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	293,654	23888	7014807	7014807	7575992
								561185
70	2109-0205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	313,99	1302	408815	408815	441520
	4.2 Балконные секции						–	32705
76	2109-0203-0507	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	239,448	30633	7335011	7335011	7921812
								586801
78	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	149,814	14213	2129306	2129306	2299650
								170344
80	2109-0205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	110,56	1302	143949	143949	155465
	4.3 Витражи						–	11516

	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	846,0136	40739		34465748		34465748		37223008
								–	2757260	
	Итого					**58 318 349**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					53 998 471				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 319 878				
	Всего					**58 318 349**				

16-ти этажный жилой дом позиция 50 (2-я очередь)

Локальная смета 2-7-1 Общестроительные работы КЖ

Раздел 1 Землянные работы

1.1 Котлован

6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	61,14098	786,35	–	48078	–	–	34616	89310
					786,35	–	48078	–	–	6616	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3148,2	31,78	31,78	100052	100052	–	26454	136626
					–	11,67	–	36742	–	10120	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3148,2	142,67	65,99	449162	207758	–	245866	750630

				76,68	31,79	241404	100077	–	55602	

Раздел 2 Фундаменты

2

10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	934,9	29202,42	1889,77	27301338	1766747	21923259	3607506	33381552
					3862,8	377,54	3611332	352960	–	2472708	
11	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0465	18193,55	1268,82	846	59	14	718	1689
					16623,66	344,09	773	16	–	125	
15	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1955	844,33	17,73	1650673	34662	1121560	464243	2284109
					252,92	2,42	494451	4735	–	169193	

Раздел 3 Монолитные перекрытия

3.1 Монолитное перекрытие ППдм на отм.-2,600

16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	45	21308,6	1058,93	958887	47652	859719	55870	1095938
					1144,8	219,56	51516	9880	–	81181	
17	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	68	36811,38	1764,12	2503174	119960	1816499	539371	3285949
					8334,04	382,35	566715	26000	–	243404	

3.3 Монолитное перекрытие ППм1 на отм.-0,080

24	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	128,4	36811,4	1764,13	4726584	226514	3429979	1018458	6204645
					8334,04	382,35	1070091	49094	–	459603	
3.4 Монолитное перекрытие ППм2 на отм.+2,920											
26	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	129	36811,41	1764,13	4748672	227573	3446008	1023217	6233640
					8334,04	382,35	1075091	49323	–	461751	
3.5 Монолитные перекрытия ППм3 на отм.+5,920; +8,920; +11,920; +14,920; +17,920; +20,920; +23,920; +26,920; +29,920											
28	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=9,000;	м3	288	36811,39	1764,12	10601680	508067	7693409	2284392	13916958
					8334,04	382,35	2400204	110117	–	1030886	
Раздел 4 Лестницы											
4.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2											
40	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	3,6875	45027,08	2700,24	166037	9957	106513	46839	229906
					13442	516,41	49567	1904	–	17030	
42	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН 105-1. Установка НР = 91 %	т	0,00163	229230,77	1230,77	374	2	267	96	508
					64538,46	461,54	105	1	–	38	
4.2 Лестничные площадки ЛП1, ЛП2, ЛП3											
47	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,375	36811,27	1764,09	50615	2426	36730	10906	66443
					8334	382,27	11459	526	–	4922	

50	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН 105-1. Установка НР = 91 %	т	0,00138	229181,82	1181,82	316	2	225	82	430
					64545,45	545,45	89	1	–	32	

Раздел 5 Монолитные стены

5.0 Подраздел без наименования

66	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	165,5	36799,35	2401,81	6090293	397500	4124604	1504912	8202821
					9475,46	516,98	1568189	85560	–	607616	
67	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	352,7259	46108,99	6544,17	16263835	2308298	8750714	5146204	23122842
					14756	1276,76	5204823	450346	–	1712803	
70	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 541. Установка НР = 91 %	т	0,00529	221577,78	1200	1172	6	0	1064	2415
					220377,78	511,11	1166	3	–	179	
73	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,06588	83,93	1,79	6	0	3	2	9
					41,07	0	3	0	–	1	
74	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,13176	79,46	0,89	10	0	7	2	13
					24,11	0	3	0	–	1	
75	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02718	28034,63	9567,1	762	260	98	329	1178
					14861,47	2696,97	404	73	–	87	
77	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,4	85,1	2,21	204	5	102	67	293

				40,54	0,2	97	0	–	22	
78	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	4,8	79,63	1,59	382	8	260	79	498
					23,7	0,25	114	1	–	37	
79	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН1, МН2, МН117-3, МН121-3, МН541. Установка НР = 91 %	т	0,18329	221591,14	1216,94	40615	223	0	36842	83654
					220374,2	513,48	40392	94	–	6197	
82	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,76941	85,11	2,26	151	4	75	50	217
					40,56	0,27	72	0	–	16	
83	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,53882	79,62	1,56	282	6	192	59	368
					23,7	0,27	84	1	–	27	
84	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН121-3. Установка НР = 91 %	т	0,02235	65768,42	1215,79	1470	27	0	1323	3016
					64552,63	510,53	1443	11	–	223	
87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,23294	85,35	2,53	20	1	10	6	28
					40,4	0	9	0	–	2	
88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,46588	79,55	1,52	37	1	25	8	49
					23,74	0	11	0	–	4	

Раздел 6 Ограждения балконов и лоджии

96	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	5672	92		521824		521824	563570
										41746
97	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2572	29		74588		74588	80555
									–	5967
	Раздел 8 Прочие работы									
	8.1 Вход в подвал ВП1									
107	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	9	25927,22	593,44	233345	5341	191736	34721 289511
					4029,78	209,67	36268	1887	–	21445
108	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,369	215893		79665		79665	86038
										6373
109	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 117-1. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0288	385034,72	1215,28	11089	35	4707	5789 18228
					220381,94	486,11	6347	14	–	1350
111	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,4274	491574		210099		210099	226907
										16808

113	2106-0801-0301									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,2892	491574		142163		142163		153536
									11373	
115	2110-0103-0708									
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=2,000;	м2	19,78	2040		40351		40351		43579
	8.2 Приямок Пр1							–	3228	
119	1106-0201-0104									
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3,7	25927,57	593,51	95932	2196	78826	14274	119022
				4029,73	209,73	14910	776	–	8816	
120	2105-0301-3201									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1956	215893		42229		42229		45607
									3378	
121	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 117-1. Установка НР = 91 %	т	0,0096	385000	1145,83	3696	11	1569	1929	6075
				220416,67	416,67	2116	4	–	450	
123	2106-0801-0301									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0572	491574		28118		28118		30367

										2249	
125	2106-0801-0301										
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1162	491574		57121		57121		61691
										4570	
127	2110-0103-0708										
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,3	2040		12852		12852		13880
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом								–	1028	
131	1106-0201-0105										
		Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	20,3	24267,73	406,95	492635	8261	423560	57787	594456
					2995,76	132,41	60814	2688	–	44034	
132	2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,387	215893		83551		83551		90235
										6684	
133	2105-0301-3001										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	219456		66		66		71
										5	
134	2900-0001-0001(пл)	Фундаментный болт 1.1М20х710 ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012. ООО"Метизстрой"	шт	20	1004		20080		20080		21686
										1606	

136	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,619	491574	304284	304284		328627
								24343	
138	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,3042	491574	641111	641111		692400
								51289	
140	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,034	232308	7898	7898		8530
								632	
141	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,034	328438	11167	11167		12060
								893	
142	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,115	328438	37770	37770		40792
								3022	

143	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0816	328438	26801	26801		28945
								2144	
144	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0816	328438	26801	26801		28945
								2144	
146	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0469	219794	10308	10308		11133
								825	
148	2110-0103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,4	1947	26090	26090		28177
							–	2087	

Итого	**102 720 357**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 558 140
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 973 614
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 282 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 415 607
Накладные расходы, тенге	16 164 081
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 608 915
Всего	**102 720 357**

Локальная смета 2-7-2 Общестроительные работы АР

Раздел 4 Окна, витражи

4.1 Оконные блоки								
66	2109-0201-0807							
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	104,69	23888	2500835	2500835		2700902
							200067	
68	2109-0201-0807							
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	293,654	23888	7014807	7014807		7575992
							561185	
70	2109-0205-0202							
	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	313,99	1302	408815	408815		441520
4.2 Балконные секции						–	32705	
76	2109-0203-0507							
	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	239,448	30633	7335011	7335011		7921812
							586801	

78	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	149,814	14213		2129306		2129306	2299650
									170344	
80	2109-0205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	110,56	1302		143949		143949	155465
		4.3 Витражи							–	11516
83	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	846,0136	40739		34465748		34465748	37223008
									–	2757260
		Итого					**58 318 349**			
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					53 998 471			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 319 878			
		Всего					**58 318 349**			

16-ти этажный жилой дом позиция 51 (2-я очередь)

Локальная смета 2-8-1 Общестроительные работы КЖ

Раздел 1 Землянные работы

1.1 Котлован

6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	61,14098	786,35	–	48078	–	–	34616	89310

				786,35	–	48078	–	–	6616	
7	1101-0104-0402									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3148,2	31,78	31,78	100052	100052	–	26454	136626
					–	11,67	–	36742	–	10120	
8	1101-0201-0501									
		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3148,2	142,67	65,99	449162	207758	–	245866	750630
					76,68	31,79	241404	100077	–	55602	

Раздел 2 Фундаменты

2

10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	934,9	29202,42	1889,77	27301338	1766747	21923259	3607506	33381552
					3862,8	377,54	3611332	352960	–	2472708	
11	1106-0301-0701										
		Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0465	18193,55	1268,82	846	59	14	718	1689
					16623,66	344,09	773	16	–	125	
15	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1955	844,33	17,73	1650673	34662	1121560	464243	2284109
					252,92	2,42	494451	4735	–	169193	

Раздел 3 Монолитные перекрытия

3.1 Монолитное перекрытие ППдм на отм.-2,600

16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	45	21308,6	1058,93	958887	47652	859719	55870	1095938
					1144,8	219,56	51516	9880	–	81181	
17	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	68	36811,38	1764,12	2503174	119960	1816499	539371	3285949
					8334,04	382,35	566715	26000	–	243404	
	3.3 Монолитное перекрытие ППм1 на отм.-0,080										
24	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	128,4	36811,4	1764,13	4726584	226514	3429979	1018458	6204645
					8334,04	382,35	1070091	49094	–	459603	
	3.4 Монолитное перекрытие ППм2 на отм.+2,920										
26	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	129	36811,41	1764,13	4748672	227573	3446008	1023217	6233640
					8334,04	382,35	1075091	49323	–	461751	
	3.5 Монолитные перекрытия ППм3 на отм.+5,920; +8,920; +11,920; +14,920; +17,920; +20,920; +23,920; +26,920; +29,920										
28	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=9,000;	м3	288	36811,39	1764,12	10601680	508067	7693409	2284392	13916958
					8334,04	382,35	2400204	110117	–	1030886	
	Раздел 4 Лестницы										
	4.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2										
40	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	3,6875	45027,08	2700,24	166037	9957	106513	46839	229906
					13442	516,41	49567	1904	–	17030	

42	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН 105-1. Установка НР = 91 %	т	0,00163	229230,77	1230,77	374	2	267	96	508
					64538,46	461,54	105	1	–	38	
	4.2 Лестничные площадки ЛП1, ЛП2, ЛП3										
47	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,375	36811,27	1764,09	50615	2426	36730	10906	66443
					8334	382,27	11459	526	–	4922	
50	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН 105-1. Установка НР = 91 %	т	0,00138	229181,82	1181,82	316	2	225	82	430
					64545,45	545,45	89	1	–	32	
	Раздел 5 Монолитные стены										
	5.0 Подраздел без наименования										
66	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	165,5	36799,35	2401,81	6090293	397500	4124604	1504912	8202821
					9475,46	516,98	1568189	85560	–	607616	
67	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	352,7259	46108,99	6544,17	16263835	2308298	8750714	5146204	23122842
					14756	1276,76	5204823	450346	–	1712803	
70	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 541. Установка НР = 91 %	т	0,00529	221577,78	1200	1172	6	0	1064	2415
					220377,78	511,11	1166	3	–	179	
73	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,06588	83,93	1,79	6	0	3	2	9
					41,07	0	3	0	–	1	

74	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,13176	79,46	0,89	10	0	7	2	13
					24,11	0	3	0	–	1	
75	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02718	28034,63	9567,1	762	260	98	329	1178
					14861,47	2696,97	404	73	–	87	
77	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,4	85,1	2,21	204	5	102	67	293
					40,54	0,2	97	0	–	22	
78	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	4,8	79,63	1,59	382	8	260	79	498
					23,7	0,25	114	1	–	37	
79	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН1, МН2, МН117-3, МН121-3, МН541. Установка НР = 91 %	т	0,18329	221591,14	1216,94	40615	223	0	36842	83654
					220374,2	513,48	40392	94	–	6197	
82	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,76941	85,11	2,26	151	4	75	50	217
					40,56	0,27	72	0	–	16	
83	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,53882	79,62	1,56	282	6	192	59	368
					23,7	0,27	84	1	–	27	
84	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН121-3. Установка НР = 91 %	т	0,02235	65768,42	1215,79	1470	27	0	1323	3016
					64552,63	510,53	1443	11	–	223	

87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,23294	85,35	2,53	20	1	10	6	28
					40,4	0	9	0	–	2	
88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,46588	79,55	1,52	37	1	25	8	49
					23,74	0	11	0	–	4	

Раздел 6 Ограждения балконов и лоджии

90	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,528	271474		686286		686286		741189
										54903	
91	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,525	232308		1051194		1051194		1135290
										84096	
92	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	6,975	236638		1650550		1650550		1782594
										132044	
94	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,527	328438		173087		173087		186934

										13847	
96	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	5672	92			521824		521824	563570
										41746	
97	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2572	29			74588		74588	80555
										–	5967
	Раздел 7 Парапет										
99	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,269	219456			59034		59034	63757
										4723	
103	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	215893			4318		4318	4663
										345	
104	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,055	163454			8990		8990	9709
										–	719
	Раздел 8 Прочие работы										
	8.1 Вход в подвал ВП1										
107	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	9	25927,22	593,44	233345	5341	191736	34721	289511
					4029,78	209,67	36268	1887	–	21445	

108	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,369	215893		79665		79665		86038
										6373	
109	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 117-1. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0288	385034,72	1215,28	11089	35	4707	5789	18228
					220381,94	486,11	6347	14	–	1350	
111	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,4274	491574		210099		210099		226907
										16808	
113	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,2892	491574		142163		142163		153536
										11373	
115	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=2,000;	м2	19,78	2040		40351		40351		43579
	8.2 Приямок Пр1								–	3228	
119	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3,7	25927,57	593,51	95932	2196	78826	14274	119022

				4029,73	209,73	14910	776	–	8816	
120	2105-0301-3201									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1956	215893		42229		42229	45607
									3378	
121	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 117-1. Установка НР = 91 %	т	0,0096	385000	1145,83	3696	11	1569	1929	6075
					220416,67	416,67	2116	4	–	450	
123	2106-0801-0301									
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0572	491574		28118		28118	30367
									2249	
125	2106-0801-0301									
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1162	491574		57121		57121	61691
									4570	
127	2110-0103-0708									
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,3	2040		12852		12852	13880
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом								–	1028	
131	1106-0201-0105									
		Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	20,3	24267,73	406,95	492635	8261	423560	57787	594456

					2995,76	132,41	60814	2688	–	44034	
132	2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,387	215893		83551		83551		90235
										6684	
133	2105-0301-3001										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	219456		66		66		71
										5	
134	2900-0001-0001(пл)	Фундаментный болт 1.1М20х710 ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012. ООО"Метизстрой"	шт	20	1004		20080		20080		21686
										1606	
136	2106-0801-0301										
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,619	491574		304284		304284		328627
										24343	
138	2106-0801-0301										
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,3042	491574		641111		641111		692400
										51289	

140	2105-0201-0502							
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,034	232308	7898	7898		8530
							632	
141	2105-0106-2403							
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,034	328438	11167	11167		12060
							893	
142	2105-0106-2403							
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,115	328438	37770	37770		40792
							3022	
143	2105-0106-2403							
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0816	328438	26801	26801		28945
							2144	
144	2105-0106-2403							
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0816	328438	26801	26801		28945
							2144	
146	2105-0301-3501							
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0469	219794	10308	10308		11133

									825
148	2110-0103-0904								
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,4	1947	26090	26090		28177
								–	2087
		Итого				**106 644 493**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 558 140			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 973 614			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 282 834			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				60 049 066			
		Накладные расходы, тенге				16 164 081			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				7 899 592			
		Всего				**106 644 493**			

Локальная смета 2-8-2 Общестроительные работы АР

Раздел 4 Окна, витражи

4.1 Оконные блоки

66	2109-0201-0807								
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	104,69	23888	2500835	2500835		2700902
									200067

68	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	293,654	23888	7014807	7014807	7575992
								561185
70	2109-0205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	313,99	1302	408815	408815	441520
	4.2 Балконные секции						–	32705
76	2109-0203-0507	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	239,448	30633	7335011	7335011	7921812
								586801
78	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	149,814	14213	2129306	2129306	2299650
								170344
80	2109-0205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	110,56	1302	143949	143949	155465
	4.3 Витражи						–	11516

	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	846,0136	40739		34465748		34465748		37223008
								–	2757260	

Итого	**58 318 349**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	53 998 471
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 319 878
Всего	**58 318 349**

16-ти этажный жилой дом позиция 52 (2-я очередь)

Локальная смета 2-9-1 Общестроительные работы КЖ

Раздел 1 Землянные работы

1.1 Котлован

6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	61,14098	786,35	–	48078	–	–	34616	89310
					786,35	–	48078	–	–	6616	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3148,2	31,78	31,78	100052	100052	–	26454	136626
					–	11,67	–	36742	–	10120	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3148,2	142,67	65,99	449162	207758	–	245866	750630

				76,68	31,79	241404	100077	–	55602	

Раздел 2 Фундаменты

2

10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	934,9	29202,42	1889,77	27301338	1766747	21923259	3607506	33381552
					3862,8	377,54	3611332	352960	–	2472708	
11	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0465	18193,55	1268,82	846	59	14	718	1689
					16623,66	344,09	773	16	–	125	
15	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1955	844,33	17,73	1650673	34662	1121560	464243	2284109
					252,92	2,42	494451	4735	–	169193	

Раздел 3 Монолитные перекрытия

3.1 Монолитное перекрытие ППдм на отм.-2,600

16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	45	21308,6	1058,93	958887	47652	859719	55870	1095938
					1144,8	219,56	51516	9880	–	81181	
17	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	68	36811,38	1764,12	2503174	119960	1816499	539371	3285949
					8334,04	382,35	566715	26000	–	243404	

3.3 Монолитное перекрытие ППм1 на отм.-0,080

24	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	128,4	36811,4	1764,13	4726584	226514	3429979	1018458	6204645
					8334,04	382,35	1070091	49094	–	459603	
3.4 Монолитное перекрытие ППм2 на отм.+2,920											
26	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	129	36811,41	1764,13	4748672	227573	3446008	1023217	6233640
					8334,04	382,35	1075091	49323	–	461751	
3.5 Монолитные перекрытия ППм3 на отм.+5,920; +8,920; +11,920; +14,920; +17,920; +20,920; +23,920; +26,920; +29,920											
28	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=9,000;	м3	288	36811,39	1764,12	10601680	508067	7693409	2284392	13916958
					8334,04	382,35	2400204	110117	–	1030886	
Раздел 4 Лестницы											
4.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2											
40	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	3,6875	45027,08	2700,24	166037	9957	106513	46839	229906
					13442	516,41	49567	1904	–	17030	
42	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН 105-1. Установка НР = 91 %	т	0,00163	229230,77	1230,77	374	2	267	96	508
					64538,46	461,54	105	1	–	38	
4.2 Лестничные площадки ЛП1, ЛП2, ЛП3											
47	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,375	36811,27	1764,09	50615	2426	36730	10906	66443
					8334	382,27	11459	526	–	4922	

50	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН 105-1. Установка НР = 91 %	т	0,00138	229181,82	1181,82	316	2	225	82	430
					64545,45	545,45	89	1	–	32	

Раздел 5 Монолитные стены

5.0 Подраздел без наименования

66	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	165,5	36799,35	2401,81	6090293	397500	4124604	1504912	8202821
					9475,46	516,98	1568189	85560	–	607616	
67	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	352,7259	46108,99	6544,17	16263835	2308298	8750714	5146204	23122842
					14756	1276,76	5204823	450346	–	1712803	
70	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 541. Установка НР = 91 %	т	0,00529	221577,78	1200	1172	6	0	1064	2415
					220377,78	511,11	1166	3	–	179	
73	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,06588	83,93	1,79	6	0	3	2	9
					41,07	0	3	0	–	1	
74	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,13176	79,46	0,89	10	0	7	2	13
					24,11	0	3	0	–	1	
75	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02718	28034,63	9567,1	762	260	98	329	1178
					14861,47	2696,97	404	73	–	87	
77	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,4	85,1	2,21	204	5	102	67	293

				40,54	0,2	97	0	–	22	
78	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	4,8	79,63	1,59	382	8	260	79	498
					23,7	0,25	114	1	–	37	
79	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН1, МН2, МН117-3, МН121-3, МН541. Установка НР = 91 %	т	0,18329	221591,14	1216,94	40615	223	0	36842	83654
					220374,2	513,48	40392	94	–	6197	
82	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,76941	85,11	2,26	151	4	75	50	217
					40,56	0,27	72	0	–	16	
83	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,53882	79,62	1,56	282	6	192	59	368
					23,7	0,27	84	1	–	27	
84	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН121-3. Установка НР = 91 %	т	0,02235	65768,42	1215,79	1470	27	0	1323	3016
					64552,63	510,53	1443	11	–	223	
87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,23294	85,35	2,53	20	1	10	6	28
					40,4	0	9	0	–	2	
88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,46588	79,55	1,52	37	1	25	8	49
					23,74	0	11	0	–	4	

Раздел 6 Ограждения балконов и лоджии

90	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,528	271474	686286	686286	741189
							54903	
91	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,525	232308	1051194	1051194	1135290
							84096	
92	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	6,975	236638	1650550	1650550	1782594
							132044	
94	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,527	328438	173087	173087	186934
							13847	
96	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	5672	92	521824	521824	563570
							41746	
97	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2572	29	74588	74588	80555
							–	5967

Раздел 7 Парапет

99	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,269	219456		59034		59034	63757
									4723	
100	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,288	215893		709856		709856	– 766644
					–		–		–	56788
103	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	215893		4318		4318	4663
									345	
104	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,055	163454		8990		8990	9709
									–	719

Раздел 8 Прочие работы

8.1 Вход в подвал ВП1

107	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	9	25927,22	593,44	233345	5341	191736	34721 289511
					4029,78	209,67	36268	1887	–	21445

108	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,369	215893		79665		79665		86038
										6373	
109	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 117-1. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0288	385034,72	1215,28	11089	35	4707	5789	18228
					220381,94	486,11	6347	14	–	1350	
111	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,4274	491574		210099		210099		226907
										16808	
113	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,2892	491574		142163		142163		153536
										11373	
115	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=2,000;	м2	19,78	2040		40351		40351		43579
	8.2 Приямок Пр1								–	3228	
119	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3,7	25927,57	593,51	95932	2196	78826	14274	119022

				4029,73	209,73	14910	776	–	8816	
120	2105-0301-3201									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1956	215893		42229		42229	45607
									3378	
121	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 117-1. Установка НР = 91 %	т	0,0096	385000	1145,83	3696	11	1569	1929	6075
					220416,67	416,67	2116	4	–	450	
123	2106-0801-0301									
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0572	491574		28118		28118	30367
									2249	
125	2106-0801-0301									
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1162	491574		57121		57121	61691
									4570	
127	2110-0103-0708									
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,3	2040		12852		12852	13880
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом								–	1028	
131	1106-0201-0105									
		Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	20,3	24267,73	406,95	492635	8261	423560	57787	594456

					2995,76	132,41	60814	2688	–	44034	
132	2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,387	215893		83551		83551		90235
										6684	
133	2105-0301-3001										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	219456		66		66		71
										5	
134	2900-0001-0001(пл)	Фундаментный болт 1.1М20х710 ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012. ООО"Метизстрой"	шт	20	1004		20080		20080		21686
										1606	
136	2106-0801-0301										
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,619	491574		304284		304284		328627
										24343	
138	2106-0801-0301										
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,3042	491574		641111		641111		692400
										51289	

140	2105-0201-0502							
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,034	232308	7898	7898		8530
							632	
141	2105-0106-2403							
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,034	328438	11167	11167		12060
							893	
142	2105-0106-2403							
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,115	328438	37770	37770		40792
							3022	
143	2105-0106-2403							
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0816	328438	26801	26801		28945
							2144	
144	2105-0106-2403							
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0816	328438	26801	26801		28945
							2144	
146	2105-0301-3501							
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0469	219794	10308	10308		11133

									825
148	2110-0103-0904								
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,4	1947	26090	26090		28177
							–		2087
		Итого				**107 411 137**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 558 140			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 973 614			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 282 834			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				60 758 922			
		Накладные расходы, тенге				16 164 081			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				7 956 380			
		Всего				**107 411 137**			

Локальная смета 2-9-2 Общестроительные работы АР

Раздел 4 Окна, витражи

4.1 Оконные блоки

66	2109-0201-0807								
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	104,69	23888	2500835	2500835		2700902
									200067

68	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	293,654	23888	7014807	7014807	7575992
								561185
70	2109-0205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	313,99	1302	408815	408815	441520
	4.2 Балконные секции						–	32705
76	2109-0203-0507	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	239,448	30633	7335011	7335011	7921812
								586801
78	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	149,814	14213	2129306	2129306	2299650
								170344
80	2109-0205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	110,56	1302	143949	143949	155465
	4.3 Витражи						–	11516

Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	260,35	40739	10606399	10606399		11454911
					–	848512	

Итого	**32 550 252**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 139 122
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 411 130
Всего	**32 550 252**

Итого по акту	**891 898 254**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 662 938
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 367 470
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 124 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	607 440 617
Накладные расходы, тенге	91 360 689
Сметная прибыль (8 %), тенге	66 066 539
Всего по акту	**891 898 253**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	8 027 084
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	15 298 731
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	2 097 211
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	4 182 312
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 304 481**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г 2018 г. - 29 % (МРП = 2405 тенге)	**939 808 072**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2018 г. - 29 % (К = 0,95)	**892 817 668,75**
НДС (12 %)	107 138 120,25
Итого по акту	**999 955 789,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Д.М. Кенесбаев

Технический надзор:
Директор
ТОО "UK Teh Consulting"

_____ С.К. Хасенов

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр управления проектами"

_____ М.Ж. Жанузаков

Подрядчик:
Директор
ТОО "VK Invest engineering"

_____ Р.К. Шкибаев

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Аван Гард Проект Инжиниринг"

_____ В.С. Федянин