Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "VK Invest engineering"

Наименование объекта: "Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске (Без наружных инженерных сетей)"

Справка №11
о стоимости выполненных работ и затрат
с 1-12 декабря 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	14.03.2019	Местный бюджет	003 015	ТОО "VK Invest engineering"	017
				Республиканский бюджет	003 011		
		1	23.04.2019				
		2	23.10.2019				
		3	19.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце декабрь 2019 года (без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №11	6 431 174 755,00	204 180 266,65	5 796 789 014	197 815 547		2 920 139	78 199 897		24 501 632,00	228 681 898,65
Всего к оплате										228 681 898,65

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Д.М. Кенесбаев

Технический надзор:
Директор
ТОО "UK Teh Consulting"

С.К. Хасенов

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр управления проектами"

М.Ж. Жанузаков

Подрядчик:
Директор
ТОО "VK Invest engineering"

Р.К. Шкибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 0601402009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "VK Invest engineering"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Шоссе Самарское, 29
БИН/ИИН 040640011995, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ07070G000059N00047, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Договор № 26 от 14.03.2019 года, **доп.соглашение** №1 от 23.04.2019 года, **доп.соглашение** №2 от 23.10.2019 года, **доп.соглашение** №3 от 19.11.2019 года
Наименование объекта: "Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске (Без наружных инженерных сетей)"

Акт №11
приемки выполненных работ
с 1-12 декабря 2019 года

12.12.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12-ти этажный жилой дом позиция 108 (1-я очередь)										
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы КЖ										
	Раздел 6 Парапет										
82	1106-0601-0208	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	41,21	45387,11	6544,94	1870403	269717	975217	617056	2686456
					15177,6	1276,75	625469	52615	–	198997	
	Раздел 7 Ограждения балконов										
85	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	14,8094	81989,41	20032,61	1214214	296671	35628	662348	2026687
					59551,03	5267,6	881915	78010	–	150125	
88	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	8,064	2064,36	873,64	16647	7045	1165	7161	25713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1046,25	240,7	8437	1941	–	1905	
	Раздел 8 Прочие работы										
	8.1 Вход в подвал ВП1										
93	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,5382	23324,04	10548,12	12553	5677	1175	5018	18977
					10592,72	2920,85	5701	1572	–	1406	
95	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,2892	28039,42	9571,23	8109	2768	1043	3504	12542
					14861,69	2697,1	4298	780	–	929	
97	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	17,2	712,73	19,48	12259	335	1278	9908	23940
					618,95	7,21	10646	124	–	1773	
99	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0264	107727,27	29545,45	2844	780	228	1458	4646
					69545,45	10492,42	1836	277	–	344	
100	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,0264	521306		13762		13762	–	14863
					–		–		–	1101	
101	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,6137	873,13	0,97	15379	17	3153	9774	27165
					693,15	0,45	12209	8	–	2012	
	8.2 Приямок Пр1										
105	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0253	66482,21	23715,42	1682	600	224	725	2600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					33913,04	7588,93	858	192	–	193	
106	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,7337	84,5	1,36	62	1	31	21	90
					40,89	–	30	–	–	7	
107	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1,4674	79,05	1,36	116	2	79	24	151
					23,85	–	35	–	–	11	
108	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06	23333,33	10550	1400	633	131	560	2117
					10600	2933,33	636	176	–	157	
110	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,3	712,42	19,09	2351	63	245	1901	4592
					619,09	6,97	2043	23	–	340	
112	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,74	872,41	0,57	1518	1	311	966	2683
					693,1	0,57	1206	1	–	199	
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом										
117	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,63	23323,81	10547,62	14694	6645	1375	5876	22216
					10593,65	2923,81	6674	1842	–	1646	
119	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,4016	28037,96	9570,49	39298	13414	5054	16979	60779
					14861,59	2694,78	20830	3777	–	4502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1464	69644,81	21311,48	10196	3120	1121	4873	16275
					40676,23	7561,48	5955	1107	–	1206	
125	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	2,1	36811,9	1764,29	77305	3705	56099	16657	101479
					8333,81	382,38	17501	803	–	7517	
127	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	27,4	712,74	19,45	19529	533	2036	15784	38138
					618,98	7,19	16960	197	–	2825	
129	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,176	107670,45	29505,68	18950	5193	1515	9718	30961
					69556,82	10465,91	12242	1842	–	2293	
130	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,176	521306		91750		91750	–	99090
					–		–		–	7340	
131	2110-0102-0301	Заглушка Д=50,8 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	12	471		5652		5652	–	6104
					–		–		–	452	
132	2110-0102-0302	Заглушка Д=16 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	28	309		8652		8652	–	9344
					–		–		–	692	
133	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,0204	713,71	0,98	45692	63	1253	35524	87713
					693,15	0,45	44376	29	–	6497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					**5 325 321**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 679 857				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					616 983				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					145 316				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 208 177				
		Накладные расходы, тенге					1 425 835				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					394 469				
		Всего					**5 325 321**				
		12-ти этажный жилой дом позиция 109 (1-я очередь)									
		Локальная смета 2-2-1 Общестроительные работы КЖ									
		Раздел 6 Парапет									
82	1106-0601-0208	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	41,21	45387,11	6544,94	1870403	269717	975217	617056	2686456
					15177,6	1276,75	625469	52615	–	198997	
		Раздел 7 Ограждения балконов									
85	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	14,8094	81989,41	20032,61	1214214	296671	35628	662348	2026687
					59551,03	5267,6	881915	78010	–	150125	
88	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	8,064	2064,36	873,64	16647	7045	1165	7161	25713
					1046,25	240,7	8437	1941	–	1905	
		Раздел 8 Прочие работы									
		8.1 Вход в подвал ВП1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,5382	23324,04	10548,12	12553	5677	1175	5018	18977
					10592,72	2920,85	5701	1572	–	1406	
95	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,2892	28039,42	9571,23	8109	2768	1043	3504	12542
					14861,69	2697,1	4298	780	–	929	
97	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	17,2	712,73	19,48	12259	335	1278	9908	23940
					618,95	7,21	10646	124	–	1773	
99	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0264	107727,27	29545,45	2844	780	228	1458	4646
					69545,45	10492,42	1836	277	–	344	
100	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,0264	521306		13762		13762	–	14863
					–		–		–	1101	
101	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,6137	873,13	0,97	15379	17	3153	9774	27165
					693,15	0,45	12209	8	–	2012	
	8.2 Приямок Пр1										
105	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0253	66482,21	23715,42	1682	600	224	725	2600
					33913,04	7588,93	858	192	–	193	
106	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,7337	84,5	1,36	62	1	31	21	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					40,89	–	30	–	–	7	
107	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1,4674	79,05	1,36	116	2	79	24	151
					23,85	–	35	–	–	11	
108	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06	23333,33	10550	1400	633	131	560	2117
					10600	2933,33	636	176	–	157	
110	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,3	712,42	19,09	2351	63	245	1901	4592
					619,09	6,97	2043	23	–	340	
112	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,74	872,41	0,57	1518	1	311	966	2683
					693,1	0,57	1206	1	–	199	
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом										
117	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,63	23323,81	10547,62	14694	6645	1375	5876	22216
					10593,65	2923,81	6674	1842	–	1646	
119	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,4016	28037,96	9570,49	39298	13414	5054	16979	60779
					14861,59	2694,78	20830	3777	–	4502	
121	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1464	69644,81	21311,48	10196	3120	1121	4873	16275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					40676,23	7561,48	5955	1107	–	1206	
125	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	2,1	36811,9	1764,29	77305	3705	56099	16657	101479
					8333,81	382,38	17501	803	–	7517	
127	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	27,4	712,74	19,45	19529	533	2036	15784	38138
					618,98	7,19	16960	197	–	2825	
129	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,176	107670,45	29505,68	18950	5193	1515	9718	30961
					69556,82	10465,91	12242	1842	–	2293	
130	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,176	521306		91750		91750	–	99090
					–		–		–	7340	
131	2110-0102-0301	Заглушка Д=50,8 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	12	471		5652		5652	–	6104
					–		–		–	452	
132	2110-0102-0302	Заглушка Д=16 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	28	309		8652		8652	–	9344
					–		–		–	692	
133	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,0204	713,71	0,98	45692	63	1253	35524	87713
					693,15	0,45	44376	29	–	6497	

Итого **5 325 321**

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 679 857				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					616 983				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					145 316				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 208 177				
		Накладные расходы, тенге					1 425 835				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					394 469				
		Всего					**5 325 321**				
	12-ти этажный жилой дом позиция 110 (1-я очередь)										
	Локальная смета 2-3-1 Общестроительные работы КЖ										
	Раздел 6 Парапет										
82	1106-0601-0208	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	41,21	45387,11	6544,94	1870403	269717	975217	617056	2686456
					15177,6	1276,75	625469	52615	–	198997	
	Раздел 7 Ограждения балконов										
85	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	14,8094	81989,41	20032,61	1214214	296671	35628	662348	2026687
					59551,03	5267,6	881915	78010	–	150125	
88	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	8,064	2064,36	873,64	16647	7045	1165	7161	25713
					1046,25	240,7	8437	1941	–	1905	
	Раздел 8 Прочие работы										
	8.1 Вход в подвал ВП1										
93	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,5382	23324,04	10548,12	12553	5677	1175	5018	18977
					10592,72	2920,85	5701	1572	–	1406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,2892	28039,42	9571,23	8109	2768	1043	3504	12542
					14861,69	2697,1	4298	780	–	929	
97	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	17,2	712,73	19,48	12259	335	1278	9908	23940
					618,95	7,21	10646	124	–	1773	
99	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0264	107727,27	29545,45	2844	780	228	1458	4646
					69545,45	10492,42	1836	277	–	344	
100	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,0264	521306		13762		13762	–	14863
					–		–		–	1101	
101	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,6137	873,13	0,97	15379	17	3153	9774	27165
					693,15	0,45	12209	8	–	2012	
	8.2 Приямок Пр1										
105	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0253	66482,21	23715,42	1682	600	224	725	2600
					33913,04	7588,93	858	192	–	193	
106	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,7337	84,5	1,36	62	1	31	21	90
					40,89	–	30	–	–	7	
107	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1,4674	79,05	1,36	116	2	79	24	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					23,85	–	35	–	–	11	
108	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06	23333,33	10550	1400	633	131	560	2117
					10600	2933,33	636	176	–	157	
110	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,3	712,42	19,09	2351	63	245	1901	4592
					619,09	6,97	2043	23	–	340	
112	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,74	872,41	0,57	1518	1	311	966	2683
					693,1	0,57	1206	1	–	199	
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом										
117	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,63	23323,81	10547,62	14694	6645	1375	5876	22216
					10593,65	2923,81	6674	1842	–	1646	
119	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,4016	28037,96	9570,49	39298	13414	5054	16979	60779
					14861,59	2694,78	20830	3777	–	4502	
121	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1464	69644,81	21311,48	10196	3120	1121	4873	16275
					40676,23	7561,48	5955	1107	–	1206	
125	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	2,1	36811,9	1764,29	77305	3705	56099	16657	101479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8333,81	382,38	17501	803	–	7517	
127	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
			м2 кровли	27,4	712,74	19,45	19529	533	2036	15784	38138
					618,98	7,19	16960	197	–	2825	
129	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,176	107670,45	29505,68	18950	5193	1515	9718	30961
					69556,82	10465,91	12242	1842	–	2293	
130	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,176	521306		91750		91750	–	99090
					–		–		–	7340	
131	2110-0102-0301	Заглушка Д=50,8 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	12	471		5652		5652	–	6104
					–		–		–	452	
132	2110-0102-0302	Заглушка Д=16 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	28	309		8652		8652	–	9344
					–		–		–	692	
133	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,0204	713,71	0,98	45692	63	1253	35524	87713
					693,15	0,45	44376	29	–	6497	

Итого	**5 325 321**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 679 857
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	616 983
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	145 316
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 208 177
Накладные расходы, тенге	1 425 835
Сметная прибыль (8 %), тенге	394 469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**5 325 321**				
		12-ти этажный жилой дом позиция 111 (1-я очередь)									
		Локальная смета 2-4-1 Общестроительные работы КЖ									
		Раздел 5 Монолитные стены									
80	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	-0,001	85,05	2,14	0	0	0	0	0
					40,57	0,24	0	0	–	0	
81	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	-0,002	79,66	1,6	0	0	0	0	0
					23,7	0,24	0	0	–	0	
		Раздел 6 Парапет									
82	1106-0601-0208	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	41,21	45387,11	6544,94	1870403	269717	975217	617056	2686456
					15177,6	1276,75	625469	52615	–	198997	
		Раздел 7 Ограждения балконов									
85	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	14,8094	81989,41	20032,61	1214214	296671	35628	662348	2026687
					59551,03	5267,6	881915	78010	–	150125	
88	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	8,064	2064,36	873,64	16647	7045	1165	7161	25713
					1046,25	240,7	8437	1941	–	1905	
		Раздел 8 Прочие работы									
		8.1 Вход в подвал ВП1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,5382	23324,04	10548,12	12553	5677	1175	5018	18977
					10592,72	2920,85	5701	1572	–	1406	
95	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,2892	28039,42	9571,23	8109	2768	1043	3504	12542
					14861,69	2697,1	4298	780	–	929	
97	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	17,2	712,73	19,48	12259	335	1278	9908	23940
					618,95	7,21	10646	124	–	1773	
99	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0264	107727,27	29545,45	2844	780	228	1458	4646
					69545,45	10492,42	1836	277	–	344	
100	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,0264	521306		13762		13762	–	14863
					–		–		–	1101	
101	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,6137	873,13	0,97	15379	17	3153	9774	27165
					693,15	0,45	12209	8	–	2012	
	8.2 Приямок Пр1										
105	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0253	66482,21	23715,42	1682	600	224	725	2600
					33913,04	7588,93	858	192	–	193	
106	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,7337	84,5	1,36	62	1	31	21	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					40,89	–	30	–	–	7	
107	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1,4674	79,05	1,36	116	2	79	24	151
					23,85	–	35	–	–	11	
108	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06	23333,33	10550	1400	633	131	560	2117
					10600	2933,33	636	176	–	157	
110	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,3	712,42	19,09	2351	63	245	1901	4592
					619,09	6,97	2043	23	–	340	
112	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,74	872,41	0,57	1518	1	311	966	2683
					693,1	0,57	1206	1	–	199	
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом										
117	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,63	23323,81	10547,62	14694	6645	1375	5876	22216
					10593,65	2923,81	6674	1842	–	1646	
119	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,4016	28037,96	9570,49	39298	13414	5054	16979	60779
					14861,59	2694,78	20830	3777	–	4502	
121	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1464	69644,81	21311,48	10196	3120	1121	4873	16275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					40676,23	7561,48	5955	1107	–	1206	
125	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	2,1	36811,9	1764,29	77305	3705	56099	16657	101479
					8333,81	382,38	17501	803	–	7517	
127	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	27,4	712,74	19,45	19529	533	2036	15784	38138
					618,98	7,19	16960	197	–	2825	
129	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,176	107670,45	29505,68	18950	5193	1515	9718	30961
					69556,82	10465,91	12242	1842	–	2293	
130	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,176	521306		91750		91750	–	99090
					–		–		–	7340	
131	2110-0102-0301	Заглушка Д=50,8 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	12	471		5652		5652	–	6104
					–		–		–	452	
132	2110-0102-0302	Заглушка Д=16 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	28	309		8652		8652	–	9344
					–		–		–	692	
133	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,0204	713,71	0,98	45692	63	1253	35524	87713
					693,15	0,45	44376	29	–	6497	

Итого **5 325 321**

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 679 857				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					616 983				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					145 316				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 208 177				
		Накладные расходы, тенге					1 425 835				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					394 469				
		Всего					**5 325 321**				
		16-ти этажный жилой дом позиция 48 (2-я очередь)									
		Локальная смета 2-5-1 Общестроительные работы КЖ									
		Раздел 6 Ограждения балконов и лоджии									
89	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	14,028	81989,31	20032,72	1150146	281019	33746	627400	1919750
					59550,97	5267,68	835381	73895	–	142204	
93	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	11,98	2064,61	873,62	24734	10466	1734	10638	38202
					1046,24	240,65	12534	2883	–	2830	
95	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	8244	133,22	0,78	1098289	6396	–	755473	2002063
					132,45	0,36	1091893	2995	–	148301	
		Раздел 7 Парапет									
98	1106-0601-0208	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	36,64	46451,91	6544,95	1701998	239807	906084	548628	2430676
					15177,59	1276,77	556107	46781	–	180050	
101	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН105-3. Установка НР = 91 %	т	0,04858	221593,25	1214,49	10765	59	–	9765	22172
					220378,76	514,62	10706	25	–	1642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН131-3. Установка НР = 91 %	т	0,02645	65746,69	1209,83	1739	32	–	1566	3569
					64536,86	529,3	1707	14	–	264	
105	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,855	84,21	1,17	72	1	36	24	104
					40,94	–	35	–	–	8	
106	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1,71	80,12	1,75	137	3	93	28	178
					23,98	–	41	–	–	13	
	Раздел 8 Прочие работы										
	8.1 Вход в подвал ВП1										
110	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,4274	23327,09	10549,84	9970	4509	933	3986	15072
					10594,29	2922,32	4528	1249	–	1116	
112	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,2892	28039,42	9571,23	8109	2768	1043	3504	12542
					14861,69	2697,1	4298	780	–	929	
114	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	17,2	712,73	19,48	12259	335	1278	9908	23940
					618,95	7,21	10646	124	–	1773	
116	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0264	107727,27	29545,45	2844	780	228	1458	4646
					69545,45	10492,42	1836	277	–	344	
117	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,0264	521306		13762		13762	–	14863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1101	
118	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,547	873,11	0,97	18813	21	3857	11956	33231
					693,14	0,46	14935	10	–	2462	
	8.2 Приямок Пр1										
122	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0572	23304,2	10541,96	1333	603	124	533	2015
					10594,41	2919,58	606	167	–	149	
124	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1162	28037,87	9578,31	3258	1113	418	1408	5039
					14862,31	2693,63	1727	313	–	373	
126	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	6,3	712,7	19,52	4490	123	468	3628	8767
					618,89	7,14	3899	45	–	649	
128	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0032	107500	29375	344	94	27	177	563
					69687,5	10312,5	223	33	–	42	
129	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0032	521306		1668		1668	–	1801
					–		–		–	133	
130	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,1214	873	0,98	4471	5	916	2842	7898
					693,17	0,59	3550	3	–	585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом										
135	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,619	23324,72	10547,66	14438	6529	1352	5773	21828
					10592,89	2922,46	6557	1809	–	1617	
137	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,3042	28037,88	9570,62	36567	12482	4703	15799	56555
					14861,22	2695,14	19382	3515	–	4189	
139	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3462	69647,6	21308,49	24112	7377	2653	11522	38485
					40675,91	7559,21	14082	2617	–	2851	
145	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,2	36812,5	1764,17	44175	2117	32057	9519	57990
					8334,17	382,5	10001	459	–	4296	
147	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	13,4	712,76	19,48	9551	261	996	7720	18653
					618,96	7,24	8294	97	–	1382	
149	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2281	107680,84	29513,37	24562	6732	1964	12595	40130
					69557,21	10469,09	15866	2388	–	2973	
150	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2281	521306		118910		118910	–	128423
					–		–		–	9513	
151	2110-0102-0302	Заглушка Д=16 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	34	309		10506		10506	–	11346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	840	
152	2110-0102-0301	Заглушка Д=50,8 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	14	471		6594		6594	–	7122
					–		–		–	528	
153	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	62,3877	873,1	0,96	54471	60	11166	34619	96217
					693,17	0,46	43245	29	–	7127	

Итого **7 023 840**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 672 079
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 583 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 140 508
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 157 316

Накладные расходы, тенге 2 090 469

Сметная прибыль (8 %), тенге 520 284

Всего **7 023 840**

16-ти этажный жилой дом позиция 49 (2-я очередь)
Локальная смета 2-6-1 Общестроительные работы КЖ
Раздел 6 Ограждения балконов и лоджии

89	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	14,028	81989,31	20032,72	1150146	281019	33746	627400	1919750
					59550,97	5267,68	835381	73895	–	142204	
93	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	11,98	2064,61	873,62	24734	10466	1734	10638	38202
					1046,24	240,65	12534	2883	–	2830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	8244	133,22	0,78	1098289	6396	–	755473	2002063
					132,45	0,36	1091893	2995	–	148301	
	Раздел 7 Парапет										
98	1106-0601-0208	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	36,64	46451,91	6544,95	1701998	239807	906084	548628	2430676
					15177,59	1276,77	556107	46781	–	180050	
101	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН105-3. Установка НР = 91 %	т	0,04858	221593,25	1214,49	10765	59	–	9765	22172
					220378,76	514,62	10706	25	–	1642	
102	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН131-3. Установка НР = 91 %	т	0,02645	65746,69	1209,83	1739	32	–	1566	3569
					64536,86	529,3	1707	14	–	264	
105	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,855	84,21	1,17	72	1	36	24	104
					40,94	–	35	–	–	8	
106	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1,71	80,12	1,75	137	3	93	28	178
					23,98	–	41	–	–	13	
	Раздел 8 Прочие работы										
	8.1 Вход в подвал ВП1										
110	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,4274	23327,09	10549,84	9970	4509	933	3986	15072
					10594,29	2922,32	4528	1249	–	1116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,2892	28039,42	9571,23	8109	2768	1043	3504	12542
					14861,69	2697,1	4298	780	–	929	
114	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	17,2	712,73	19,48	12259	335	1278	9908	23940
					618,95	7,21	10646	124	–	1773	
116	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0264	107727,27	29545,45	2844	780	228	1458	4646
					69545,45	10492,42	1836	277	–	344	
117	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,0264	521306		13762		13762	–	14863
					–		–		–	1101	
118	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,547	873,11	0,97	18813	21	3857	11956	33231
					693,14	0,46	14935	10	–	2462	
8.2 Приямок Пр1											
122	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0572	23304,2	10541,96	1333	603	124	533	2015
					10594,41	2919,58	606	167	–	149	
124	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1162	28037,87	9578,31	3258	1113	418	1408	5039
					14862,31	2693,63	1727	313	–	373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	6,3	712,7	19,52	4490	123	468	3628	8767
					618,89	7,14	3899	45	–	649	
128	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0032	107500	29375	344	94	27	177	563
					69687,5	10312,5	223	33	–	42	
129	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0032	521306		1668		1668	–	1801
					–		–		–	133	
130	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,1214	873	0,98	4471	5	916	2842	7898
					693,17	0,59	3550	3	–	585	
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом										
135	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,619	23324,72	10547,66	14438	6529	1352	5773	21828
					10592,89	2922,46	6557	1809	–	1617	
137	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,3042	28037,88	9570,62	36567	12482	4703	15799	56555
					14861,22	2695,14	19382	3515	–	4189	
139	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3462	69647,6	21308,49	24112	7377	2653	11522	38485
					40675,91	7559,21	14082	2617	–	2851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,2	36812,5	1764,17	44175	2117	32057	9519	57990
					8334,17	382,5	10001	459	–	4296	
147	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	13,4	712,76	19,48	9551	261	996	7720	18653
					618,96	7,24	8294	97	–	1382	
149	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2281	107680,84	29513,37	24562	6732	1964	12595	40130
					69557,21	10469,09	15866	2388	–	2973	
150	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2281	521306		118910		118910	–	128423
					–		–		–	9513	
151	2110-0102-0302	Заглушка Д=16 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	34	309		10506		10506	–	11346
					–		–		–	840	
152	2110-0102-0301	Заглушка Д=50,8 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	14	471		6594		6594	–	7122
					–		–		–	528	
153	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	62,3877	873,1	0,96	54471	60	11166	34619	96217
					693,17	0,46	43245	29	–	7127	

Итого **7 023 840**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 672 079
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 583 692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					140 508				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 157 316				
		Накладные расходы, тенге					2 090 469				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					520 284				
		Всего					**7 023 840**				

16-ти этажный жилой дом позиция 50 (2-я очередь)
Локальная смета 2-7-1 Общестроительные работы КЖ
Раздел 5 Монолитные стены

67	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %									
			м3	52,90889	46108,99	6544,17	2439575	346245	1312606	771931	3468426
					14756	1276,76	780724	67552	–	256920	
70	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 541. Установка НР = 91 %	т	0,0008	221577,78	1200	177	1	0	160	364
					220377,78	511,11	176	0	–	27	
73	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,00989	83,93	1,79	1	0	1	0	1
					41,07	–	0	–	–	0	
74	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,01978	79,46	0,89	2	0	2	0	2
					24,11	–	0	–	–	0	
75	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00407	28034,63	9567,1	114	39	15	49	176
					14861,47	2696,97	60	11	–	13	
77	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,36	85,1	2,21	31	1	15	10	44
					40,54	0,2	15	0	–	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,72	79,63	1,59	57	1	39	12	75
					23,7	0,25	17	0	–	6	
79	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН1, МН2, МН117-3, МН121-3, МН541. Установка НР = 91 %	т	0,0275	221591,14	1216,94	6094	33	1	5527	12551
					220374,2	513,48	6060	14	–	930	
82	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,26541	85,11	2,26	23	1	11	8	33
					40,56	0,27	11	0	–	2	
83	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,53082	79,62	1,56	42	1	28	9	55
					23,7	0,27	13	0	–	4	
84	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН121-3. Установка НР = 91 %	т	0,00336	65768,42	1215,79	221	4	0	199	454
					64552,63	510,53	217	2	–	34	
87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,03494	85,35	2,53	3	0	2	1	4
					40,4	–	1	–	–	0	
88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,06989	79,55	1,52	6	0	4	1	8
					23,74	–	2	–	–	1	
		Раздел 6 Ограждения балконов и лоджии									
89	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	14,028	81989,31	20032,72	1150146	281019	33746	627400	1919750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					59550,97	5267,68	835381	73895	–	142204	
93	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	11,98	2064,61	873,62	24734	10466	1734	10638	38202
					1046,24	240,65	12534	2883	–	2830	
95	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	8244	133,22	0,78	1098289	6396	–	755473	2002063
					132,45	0,36	1091893	2995	–	148301	
	Раздел 7 Парапет										
98	1106-0601-0208	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	36,64	46451,91	6544,95	1701998	239807	906084	548628	2430676
					15177,59	1276,77	556107	46781	–	180050	
101	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН105-3. Установка НР = 91 %	т	0,04858	221593,25	1214,49	10765	59	–	9765	22172
					220378,76	514,62	10706	25	–	1642	
102	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН131-3. Установка НР = 91 %	т	0,02645	65746,69	1209,83	1739	32	–	1566	3569
					64536,86	529,3	1707	14	–	264	
105	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,855	84,21	1,17	72	1	36	24	104
					40,94	–	35	–	–	8	
106	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1,71	80,12	1,75	137	3	93	28	178
					23,98	–	41	–	–	13	
	Раздел 8 Прочие работы										
	8.1 Вход в подвал ВП1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,4274	23327,09	10549,84	9970	4509	933	3986	15072
					10594,29	2922,32	4528	1249	–	1116	
112	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,2892	28039,42	9571,23	8109	2768	1043	3504	12542
					14861,69	2697,1	4298	780	–	929	
114	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	17,2	712,73	19,48	12259	335	1278	9908	23940
					618,95	7,21	10646	124	–	1773	
116	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0264	107727,27	29545,45	2844	780	228	1458	4646
					69545,45	10492,42	1836	277	–	344	
117	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,0264	521306		13762		13762	–	14863
					–		–		–	1101	
118	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,547	873,11	0,97	18813	21	3857	11956	33231
					693,14	0,46	14935	10	–	2462	
8.2 Приямок Пр1											
122	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0572	23304,2	10541,96	1333	603	124	533	2015
					10594,41	2919,58	606	167	–	149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1162	28037,87	9578,31	3258	1113	418	1408	5039
					14862,31	2693,63	1727	313	–	373	
126	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	6,3	712,7	19,52	4490	123	468	3628	8767
					618,89	7,14	3899	45	–	649	
128	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0032	107500	29375	344	94	27	177	563
					69687,5	10312,5	223	33	–	42	
129	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0032	521306		1668		1668	–	1801
					–		–		–	133	
130	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,1214	873	0,98	4471	5	916	2842	7898
					693,17	0,59	3550	3	–	585	
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом										
135	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,619	23324,72	10547,66	14438	6529	1352	5773	21828
					10592,89	2922,46	6557	1809	–	1617	
137	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,3042	28037,88	9570,62	36567	12482	4703	15799	56555
					14861,22	2695,14	19382	3515	–	4189	
139	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3462	69647,6	21308,49	24112	7377	2653	11522	38485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					40675,91	7559,21	14082	2617	–	2851	
145	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,2	36812,5	1764,17	44175	2117	32057	9519	57990
					8334,17	382,5	10001	459	–	4296	
147	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	13,4	712,76	19,48	9551	261	996	7720	18653
					618,96	7,24	8294	97	–	1382	
149	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2281	107680,84	29513,37	24562	6732	1964	12595	40130
					69557,21	10469,09	15866	2388	–	2973	
150	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2281	521306		118910		118910	–	128423
					–		–		–	9513	
151	2110-0102-0302	Заглушка Д=16 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	34	309		10506		10506	–	11346
					–		–		–	840	
152	2110-0102-0301	Заглушка Д=50,8 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	14	471		6594		6594	–	7122
					–		–		–	528	
153	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	62,3877	873,1	0,96	54471	60	11166	34619	96217
					693,17	0,46	43245	29	–	7127	

Итого **10 506 033**

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 459 375				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					930 018				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					208 087				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 470 040				
		Накладные расходы, тенге					2 868 376				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					778 224				
		Всего					**10 506 033**				
		16-ти этажный жилой дом позиция 51 (2-я очередь)									
		Локальная смета 2-8-1 Общестроительные работы КЖ									
		Раздел 5 Монолитные стены									
67	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %									
			м3	202,22589	46108,99	6544,17	9324432	1323401	5016986	2950437	13256859
					14756	1276,76	2984045	258194	–	981990	
70	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН 541. Установка НР = 91 %	т	0,00265	221577,78	1200	587	3	0	532	1209
					220377,78	511,11	584	1	–	90	
73	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,03295	83,93	1,79	3	0	2	1	4
					41,07	–	1	–	–	0	
74	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,0659	79,46	0,89	5	0	3	1	6
					24,11	–	2	–	–	0	
75	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01358	28034,63	9567,1	381	130	49	165	590
					14861,47	2696,97	202	37	–	44	
77	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,2	85,1	2,21	102	3	50	34	147
					40,54	0,2	49	0	–	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	2,4	79,63	1,59	191	4	130	40	249
					23,7	0,25	57	1	–	18	
79	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН1, МН2, МН117-3, МН121-3, МН541. Установка НР = 91 %	т	0,09165	221591,14	1216,94	20309	112	0	18422	41829
					220374,2	513,48	20197	47	–	3098	
82	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,8847	85,11	2,26	75	2	37	25	108
					40,56	0,27	36	0	–	8	
83	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1,76941	79,62	1,56	141	3	96	29	184
					23,7	0,27	42	0	–	14	
84	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН121-3. Установка НР = 91 %	т	0,01118	65768,42	1215,79	735	14	-1	662	1509
					64552,63	510,53	722	6	–	112	
87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,11647	85,35	2,53	10	0	5	3	14
					40,4	–	5	–	–	1	
88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,23295	79,55	1,52	19	0	13	4	25
					23,74	–	6	–	–	2	
		Раздел 6 Ограждения балконов и лоджии									
89	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	14,028	81989,31	20032,72	1150146	281019	33746	627400	1919750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					59550,97	5267,68	835381	73895	–	142204	
93	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	11,98	2064,61	873,62	24734	10466	1734	10638	38202
					1046,24	240,65	12534	2883	–	2830	
95	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	8244	133,22	0,78	1098289	6396	–	755473	2002063
					132,45	0,36	1091893	2995	–	148301	
	Раздел 7 Парапет										
98	1106-0601-0208	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	36,64	46451,91	6544,95	1701998	239807	906084	548628	2430676
					15177,59	1276,77	556107	46781	–	180050	
101	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН105-3. Установка НР = 91 %	т	0,04858	221593,25	1214,49	10765	59	–	9765	22172
					220378,76	514,62	10706	25	–	1642	
102	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН131-3. Установка НР = 91 %	т	0,02645	65746,69	1209,83	1739	32	–	1566	3569
					64536,86	529,3	1707	14	–	264	
105	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,855	84,21	1,17	72	1	36	24	104
					40,94	–	35	–	–	8	
106	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1,71	80,12	1,75	137	3	93	28	178
					23,98	–	41	–	–	13	
	Раздел 8 Прочие работы										
	8.1 Вход в подвал ВП1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,4274	23327,09	10549,84	9970	4509	933	3986	15072
					10594,29	2922,32	4528	1249	–	1116	
112	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,2892	28039,42	9571,23	8109	2768	1043	3504	12542
					14861,69	2697,1	4298	780	–	929	
114	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	17,2	712,73	19,48	12259	335	1278	9908	23940
					618,95	7,21	10646	124	–	1773	
116	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0264	107727,27	29545,45	2844	780	228	1458	4646
					69545,45	10492,42	1836	277	–	344	
117	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,0264	521306		13762		13762	–	14863
					–		–		–	1101	
118	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,547	873,11	0,97	18813	21	3857	11956	33231
					693,14	0,46	14935	10	–	2462	
8.2 Приямок Пр1											
122	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0572	23304,2	10541,96	1333	603	124	533	2015
					10594,41	2919,58	606	167	–	149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1162	28037,87	9578,31	3258	1113	418	1408	5039
					14862,31	2693,63	1727	313	–	373	
126	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	6,3	712,7	19,52	4490	123	468	3628	8767
					618,89	7,14	3899	45	–	649	
128	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0032	107500	29375	344	94	27	177	563
					69687,5	10312,5	223	33	–	42	
129	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0032	521306		1668		1668	–	1801
					–		–		–	133	
130	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,1214	873	0,98	4471	5	916	2842	7898
					693,17	0,59	3550	3	–	585	
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом										
135	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,619	23324,72	10547,66	14438	6529	1352	5773	21828
					10592,89	2922,46	6557	1809	–	1617	
137	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,3042	28037,88	9570,62	36567	12482	4703	15799	56555
					14861,22	2695,14	19382	3515	–	4189	
139	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3462	69647,6	21308,49	24112	7377	2653	11522	38485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					40675,91	7559,21	14082	2617	–	2851	
145	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,2	36812,5	1764,17	44175	2117	32057	9519	57990
					8334,17	382,5	10001	459	–	4296	
147	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	13,4	712,76	19,48	9551	261	996	7720	18653
					618,96	7,24	8294	97	–	1382	
149	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2281	107680,84	29513,37	24562	6732	1964	12595	40130
					69557,21	10469,09	15866	2388	–	2973	
150	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2281	521306		118910		118910	–	128423
					–		–		–	9513	
151	2110-0102-0302	Заглушка Д=16 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	34	309		10506		10506	–	11346
					–		–		–	840	
152	2110-0102-0301	Заглушка Д=50,8 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	14	471		6594		6594	–	7122
					–		–		–	528	
153	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	62,3877	873,1	0,96	54471	60	11166	34619	96217
					693,17	0,46	43245	29	–	7127	

Итого **20 326 573**

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 678 027				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 907 364				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					398 794				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 174 686				
		Накладные расходы, тенге					5 060 824				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 505 672				
		Всего					**20 326 573**				
		16-ти этажный жилой дом позиция 52 (2-я очередь)									
		Локальная смета 2-9-1 Общестроительные работы КЖ									
		Раздел 6 Ограждения балконов и лоджии									
89	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	14,028	81989,31	20032,72	1150146	281019	33746	627400	1919750
					59550,97	5267,68	835381	73895	–	142204	
93	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	11,98	2064,61	873,62	24734	10466	1734	10638	38202
					1046,24	240,65	12534	2883	–	2830	
95	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	8244	133,22	0,78	1098289	6396	–	755473	2002063
					132,45	0,36	1091893	2995	–	148301	
		Раздел 7 Парапет									
98	1106-0601-0208	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	36,64	46451,91	6544,95	1701998	239807	906084	548628	2430676
					15177,59	1276,77	556107	46781	–	180050	
101	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, МН105-3. Установка НР = 91 %	т	0,04858	221593,25	1214,49	10765	59	–	9765	22172
					220378,76	514,62	10706	25	–	1642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг, МН131-3. Установка НР = 91 %	т	0,02645	65746,69	1209,83	1739	32	–	1566	3569
					64536,86	529,3	1707	14	–	264	
105	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,855	84,21	1,17	72	1	36	24	104
					40,94	–	35	–	–	8	
106	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1,71	80,12	1,75	137	3	93	28	178
					23,98	–	41	–	–	13	
	Раздел 8 Прочие работы										
	8.1 Вход в подвал ВП1										
110	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,4274	23327,09	10549,84	9970	4509	933	3986	15072
					10594,29	2922,32	4528	1249	–	1116	
112	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,2892	28039,42	9571,23	8109	2768	1043	3504	12542
					14861,69	2697,1	4298	780	–	929	
114	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	17,2	712,73	19,48	12259	335	1278	9908	23940
					618,95	7,21	10646	124	–	1773	
116	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0264	107727,27	29545,45	2844	780	228	1458	4646
					69545,45	10492,42	1836	277	–	344	
117	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,0264	521306		13762		13762	–	14863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1101	
118	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,547	873,11	0,97	18813	21	3857	11956	33231
					693,14	0,46	14935	10	–	2462	
	8.2 Приямок Пр1										
122	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0572	23304,2	10541,96	1333	603	124	533	2015
					10594,41	2919,58	606	167	–	149	
124	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1162	28037,87	9578,31	3258	1113	418	1408	5039
					14862,31	2693,63	1727	313	–	373	
126	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	6,3	712,7	19,52	4490	123	468	3628	8767
					618,89	7,14	3899	45	–	649	
128	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0032	107500	29375	344	94	27	177	563
					69687,5	10312,5	223	33	–	42	
129	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0032	521306		1668		1668	–	1801
					–		–		–	133	
130	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,1214	873	0,98	4471	5	916	2842	7898
					693,17	0,59	3550	3	–	585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.3 Крыльцо Кц1 с пандусом										
135	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,619	23324,72	10547,66	14438	6529	1352	5773	21828
					10592,89	2922,46	6557	1809	–	1617	
137	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,3042	28037,88	9570,62	36567	12482	4703	15799	56555
					14861,22	2695,14	19382	3515	–	4189	
139	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3462	69647,6	21308,49	24112	7377	2653	11522	38485
					40675,91	7559,21	14082	2617	–	2851	
145	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,2	36812,5	1764,17	44175	2117	32057	9519	57990
					8334,17	382,5	10001	459	–	4296	
147	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	13,4	712,76	19,48	9551	261	996	7720	18653
					618,96	7,24	8294	97	–	1382	
149	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2281	107680,84	29513,37	24562	6732	1964	12595	40130
					69557,21	10469,09	15866	2388	–	2973	
150	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2281	521306		118910		118910	–	128423
					–		–		–	9513	
151	2110-0102-0302	Заглушка Д=16 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	34	309		10506		10506	–	11346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	840	
152	2110-0102-0301	Заглушка Д=50,8 мм, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	14	471		6594		6594	–	7122
					–		–		–	528	
153	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	62,3877	873,1	0,96	54471	60	11166	34619	96217
					693,17	0,46	43245	29	–	7127	

Итого	**7 023 840**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 672 079
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	583 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	140 508
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 157 316
Накладные расходы, тенге	2 090 469
Сметная прибыль (8 %), тенге	520 284
Всего	**7 023 840**

12-ти этажный жилой дом позиция 108 (1-я очередь)

Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы АР

Раздел 1 Стены

1	1108-0301-0101	Стены из пеноблоков НР = 93 %	м3 кладки	214,55	18737,27	2563,88	4020081	550080	2644739	873812	5285404
					3846,48	532,84	825262	114321	–	391511	
2	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	5363,75	44		236005		236005	–	254885
					–		–		–	18880	
3	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция НР = 93 %	м2 поверхности	76,63	1016,51	10,35	77895	793	4	72046	161936
					1006,11	4,84	77098	371	–	11995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4	14869		59476		59476	–	64234
					–		–		–	4758	
5	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,35143	330962,07	2142,67	116310	753	94289	19993	147207
					60518,45	654,47	21268	230	–	10904	
6	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,2484	69810,79	5724,64	17341	1422	2077	16699	36763
					55724,64	1247,99	13842	310	–	2723	
7	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2484	236638		58781		58781	–	63483
					–		–		–	4702	
8	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,04968	501409,02	2093,4	24910	104	9400	14059	42087
					310104,67	865,54	15406	43	–	3118	
9	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	400,1	107,92	35,47	43180	14190	–	34208	83579
					72,46	–	28990	–	–	6191	
10	2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	400,1	124		49612		49612	–	53581
					–		–		–	3969	
	Раздел 2 Перегородки										
11	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1275,72	4639,3	242,33	5918445	309151	3759474	1780963	8315361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1450,02	51,1	1849820	65194	–	615953	
12	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,70522	268302		189212		189212	–	204349
					–		–		–	15137	
13	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция НР = 93 %	м2 поверхности	62,4528	1620,28	10,34	101191	646	37711	58717	172701
					1006,1	4,85	62834	303	–	12793	
14	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	98,85	1016,51	10,35	100482	1023	6	92937	208893
					1006,1	4,85	99453	479	–	15474	
15	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	3,33	14869		49514		49514	–	53475
					–		–		–	3961	
16	1108-0301-0101	Перегородки из пеноблоков НР = 93 %	м3 кладки	252,03	18763,95	2563,88	4729079	646175	3113476	1026460	6215982
					3846,48	532,84	969428	134292	–	460443	
17	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	6300,75	44		277233		277233	–	299412
					–		–		–	22179	
18	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	1,3968	330960,77	2142,04	462286	2992	374764	79462	585088
					60516,9	653,64	84530	913	–	43340	
19	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,7728	69805,9	5723,34	53946	4423	6460	51952	114370
					55723,34	1247,41	43063	964	–	8472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,7728	236638		182874		182874	–	197504
					–		–		–	14630	
21	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,15456	501391,05	2083,33	77495	322	29244	43739	130933
					310099,64	879,92	47929	136	–	9699	
22	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	1254,12	107,92	35,47	135349	44480	–	107225	261980
					72,46	–	90869	–	–	19406	
23	2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	1254,12	124		155511		155511	–	167952
					–		–		–	12441	
24	1109-0301-0301	Перемычки. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	5,8384	39849,96	18116,26	232660	105770	32297	84133	342136
					16201,87	4682,62	94593	27339	–	25343	
25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15328	215893		33092		33092	–	35739
					–		–		–	2647	
26	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,68512	232308		1320699		1320699	–	1426355
					–		–		–	105656	

Итого **24 925 389**

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 324 385				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 682 324				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					344 895				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 715 950				
		Накладные расходы, тенге					4 356 405				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 846 325				
		Всего					**24 925 389**				
		12-ти этажный жилой дом позиция 109 (1-я очередь)									
		Локальная смета 2-2-2 Общестроительные работы АР									
		Раздел 1 Стены									
1	1108-0301-0101	Стены из пеноблоков НР = 93 %	м3 кладки	214,55	18737,27	2563,88	4020081	550080	2644739	873812	5285404
					3846,48	532,84	825262	114321	–	391511	
2	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	5363,75	44		236005		236005	–	254885
					–		–		–	18880	
3	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция НР = 93 %	м2 поверхности	76,63	1016,51	10,35	77895	793	4	72046	161936
					1006,11	4,84	77098	371	–	11995	
4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4	14869		59476		59476	–	64234
					–		–		–	4758	
5	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,35143	330962,07	2142,67	116310	753	94289	19993	147207
					60518,45	654,47	21268	230	–	10904	
6	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,2484	69810,79	5724,64	17341	1422	2077	16699	36763
					55724,64	1247,99	13842	310	–	2723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,2484	236638		58781		58781	–	63483
					–		–		–	4702	
8	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,04968	501409,02	2093,4	24910	104	9400	14059	42087
					310104,67	865,54	15406	43	–	3118	
9	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	400,1	107,92	35,47	43180	14190	–	34208	83579
					72,46	–	28990	–	–	6191	
10	2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	400,1	124		49612		49612	–	53581
					–		–		–	3969	
	Раздел 2 Перегородки										
11	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1275,72	4639,3	242,33	5918445	309151	3759474	1780963	8315361
					1450,02	51,1	1849820	65194	–	615953	
12	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,70522	268302		189212		189212	–	204349
					–		–		–	15137	
13	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция НР = 93 %	м2 поверхности	62,4528	1620,28	10,34	101191	646	37711	58717	172701
					1006,1	4,85	62834	303	–	12793	
14	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	98,85	1016,51	10,35	100482	1023	6	92937	208893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1006,1	4,85	99453	479	–	15474	
15	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	3,33	14869		49514		49514	–	53475
					–		–		–	3961	
16	1108-0301-0101	Перегородки из пеноблоков НР = 93 %	м3 кладки	252,03	18763,95	2563,88	4729079	646175	3113476	1026460	6215982
					3846,48	532,84	969428	134292	–	460443	
17	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	6300,75	44		277233		277233	–	299412
					–		–		–	22179	
18	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	1,3968	330960,77	2142,04	462286	2992	374764	79462	585088
					60516,9	653,64	84530	913	–	43340	
19	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,7728	69805,9	5723,34	53946	4423	6460	51952	114370
					55723,34	1247,41	43063	964	–	8472	
20	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7728	236638		182874		182874	–	197504
					–		–		–	14630	
21	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,15456	501391,05	2083,33	77495	322	29244	43739	130933
					310099,64	879,92	47929	136	–	9699	
22	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	1254,12	107,92	35,47	135349	44480	–	107225	261980
					72,46	–	90869	–	–	19406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	1254,12	124		155511		155511	–	167952
					–		–		–	12441	
24	1109-0301-0301	Перемычки. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	5,8384	39849,96	18116,26	232660	105770	32297	84133	342136
					16201,87	4682,62	94593	27339	–	25343	
25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15328	215893		33092		33092	–	35739
					–		–		–	2647	
26	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,68512	232308		1320699		1320699	–	1426355
					–		–		–	105656	

Итого	**24 925 389**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 324 385
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 682 324
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	344 895
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 715 950
Накладные расходы, тенге	4 356 405
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 846 325
Всего	**24 925 389**

12-ти этажный жилой дом позиция 110 (1-я очередь)
Локальная смета 2-3-2 Общестроительные работы АР
Раздел 1 Стены

1	1108-0301-0101	Стены из пеноблоков НР = 93 %	м3 кладки	214,55	18737,27	2563,88	4020081	550080	2644739	873812	5285404
					3846,48	532,84	825262	114321	–	391511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	5363,75	44		236005		236005	–	254885
					–		–		–	18880	
3	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция НР = 93 %	м2 поверхности	76,63	1016,51	10,35	77895	793	4	72046	161936
					1006,11	4,84	77098	371	–	11995	
4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4	14869		59476		59476	–	64234
					–		–		–	4758	
5	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,35143	330962,07	2142,67	116310	753	94289	19993	147207
					60518,45	654,47	21268	230	–	10904	
6	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,2484	69810,79	5724,64	17341	1422	2077	16699	36763
					55724,64	1247,99	13842	310	–	2723	
7	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2484	236638		58781		58781	–	63483
					–		–		–	4702	
8	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,04968	501409,02	2093,4	24910	104	9400	14059	42087
					310104,67	865,54	15406	43	–	3118	
9	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	400,1	107,92	35,47	43180	14190	–	34208	83579
					72,46	–	28990	–	–	6191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	400,1	124		49612		49612	–	53581
					–		–		–	3969	
	Раздел 2 Перегородки										
11	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1275,72	4639,3	242,33	5918445	309151	3759474	1780963	8315361
					1450,02	51,1	1849820	65194	–	615953	
12	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,70522	268302		189212		189212	–	204349
					–		–		–	15137	
13	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция НР = 93 %	м2 поверхности	62,4528	1620,28	10,34	101191	646	37711	58717	172701
					1006,1	4,85	62834	303	–	12793	
14	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	98,85	1016,51	10,35	100482	1023	6	92937	208893
					1006,1	4,85	99453	479	–	15474	
15	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	3,33	14869		49514		49514	–	53475
					–		–		–	3961	
16	1108-0301-0101	Перегородки из пеноблоков НР = 93 %	м3 кладки	252,03	18763,95	2563,88	4729079	646175	3113476	1026460	6215982
					3846,48	532,84	969428	134292	–	460443	
17	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	6300,75	44		277233		277233	–	299412
					–		–		–	22179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	1,3968	330960,77	2142,04	462286	2992	374764	79462	585088
					60516,9	653,64	84530	913	–	43340	
19	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,7728	69805,9	5723,34	53946	4423	6460	51952	114370
					55723,34	1247,41	43063	964	–	8472	
20	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7728	236638		182874		182874	–	197504
					–		–		–	14630	
21	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,15456	501391,05	2083,33	77495	322	29244	43739	130933
					310099,64	879,92	47929	136	–	9699	
22	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	1254,12	107,92	35,47	135349	44480	–	107225	261980
					72,46	–	90869	–	–	19406	
23	2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	1254,12	124		155511		155511	–	167952
					–		–		–	12441	
24	1109-0301-0301	Перемычки. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	5,8384	39849,96	18116,26	232660	105770	32297	84133	342136
					16201,87	4682,62	94593	27339	–	25343	
25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15328	215893		33092		33092	–	35739
					–		–		–	2647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,68512	232308		1320699		1320699	–	1426355
					–		–		–	105656	
		Итого					**24 925 389**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 324 385				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 682 324				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					344 895				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 715 950				
		Накладные расходы, тенге					4 356 405				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 846 325				
		Всего					**24 925 389**				

12-ти этажный жилой дом позиция 111 (1-я очередь)
Локальная смета 2-4-2 Общестроительные работы АР
Раздел 1 Стены

1	1108-0301-0101	Стены из пеноблоков НР = 93 %	м3 кладки	214,55	18737,27	2563,88	4020081	550080	2644739	873812	5285404
					3846,48	532,84	825262	114321	–	391511	
2	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	5363,75	44		236005		236005	–	254885
					–		–		–	18880	
3	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция НР = 93 %	м2 поверхности	76,63	1016,51	10,35	77895	793	4	72046	161936
					1006,11	4,84	77098	371	–	11995	
4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4	14869		59476		59476	–	64234
					–		–		–	4758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,35143	330962,07	2142,67	116310	753	94289	19993	147207
					60518,45	654,47	21268	230	–	10904	
6	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,2484	69810,79	5724,64	17341	1422	2077	16699	36763
					55724,64	1247,99	13842	310	–	2723	
7	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2484	236638		58781		58781	–	63483
					–		–		–	4702	
8	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,04968	501409,02	2093,4	24910	104	9400	14059	42087
					310104,67	865,54	15406	43	–	3118	
9	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	400,1	107,92	35,47	43180	14190	–	34208	83579
					72,46	–	28990	–	–	6191	
10	2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	400,1	124		49612		49612	–	53581
					–		–		–	3969	
	Раздел 2 Перегородки										
11	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	765,432	4639,3	242,33	3551069	185487	2255690	1068576	4989217
					1450,02	51,1	1109892	39114	–	369572	
12	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,42313	268302		113527		113527	–	122609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	9082	
13	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция НР = 93 %	м2 поверхности	37,47168	1620,28	10,34	60715	387	22628	35230	103621
					1006,1	4,85	37700	182	–	7676	
14	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	59,31	1016,51	10,35	60289	614	3	55763	125336
					1006,1	4,85	59672	288	–	9284	
15	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,998	14869		29708		29708	–	32085
					–		–		–	2377	
16	1108-0301-0101	Перегородки из пеноблоков НР = 93 %	м3 кладки	151,218	18763,95	2563,88	2837447	387705	1868085	615876	3729589
					3846,48	532,84	581657	80575	–	276266	
17	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	3 780,45	44		166340		166340	–	179647
					–		–		–	13307	
18	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,83808	330960,77	2142,04	277372	1795	224859	47677	351053
					60516,9	653,64	50718	548	–	26004	
19	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,46368	69805,9	5723,34	32368	2654	3876	31171	68622
					55723,34	1247,41	25838	578	–	5083	
20	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,46368	236638		109724		109724	–	118502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	8778	
21	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,09274	501391,05	2083,33	46499	193	17547	26245	78564
					310099,64	879,92	28759	82	–	5820	
22	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	745,5	107,92	35,47	80454	26443	-8	63742	155732
					72,46	–	54019	–	–	11536	
23	2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	744,98	124		92378		92378	–	99768
					–		–		–	7390	

Итого	**16 347 504**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 930 121
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 172 620
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	236 642
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 058 740
Накладные расходы, тенге	2 975 097
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 210 926
Всего	**16 347 504**

16-ти этажный жилой дом позиция 48 (2-я очередь)
Локальная смета 2-5-2 Общестроительные работы АР
Раздел 1 Стены

1	1108-0301-0101	Стены из пеноблоков НР = 93 %	м3 кладки	176,65	18763,95	2563,88	3314652	452909	2182262	719455	4356836
					3846,48	532,84	679481	94126	–	322729	
2	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4416,25	44		194315		194315	–	209860
					–		–		–	15545	
3	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция НР = 93 %	м2 поверхности	29,5	1016,51	10,34	29987	305	2	27735	62340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1006,1	4,85	29680	143	–	4618	
4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,54	14869		22898		22898	–	24730
					–		–		–	1832	
5	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,7897	330959,86	2141,32	261359	1691	211878	44925	330787
					60516,65	653,41	47790	516	–	24503	
6	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,23368	69804,86	5721,5	16312	1337	1954	15708	34582
					55721,5	1245,29	13021	291	–	2562	
7	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23368	236638		55298		55298	–	59722
					–		–		–	4424	
8	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,04674	501390,67	2096,71	23435	98	8843	13227	39595
					310098,42	877,19	14494	41	–	2933	
9	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	258	107,92	35,47	27844	9150	–	22059	53895
					72,46	–	18694	–	–	3992	
10	2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	258	124		31992		31992	–	34551
					–		–		–	2559	

1.1 Утепление стен чердака

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	151,58	517,4	36,63	78428	5552	–	68592	158782
					480,78	11,08	72876	1680	–	11762	
12	2900-0030-0009 (пл)	Утеплитель "ТЕХНОФАС". ТОО"Восток ИНТЕКО"	м3	19,38	15446		299343		299343	–	323290
					–		–		–	23947	
		Итого					**5 688 970**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					876 036				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					471 042				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					96 797				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 008 785				
		Накладные расходы, тенге					911 701				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					421 406				
		Всего					**5 688 970**				

16-ти этажный жилой дом позиция 49 (2-я очередь)
Локальная смета 2-6-2 Общестроительные работы АР
Раздел 1 Стены

1	1108-0301-0101	Стены из пеноблоков НР = 93 %	м3 кладки	176,65	18763,95	2563,88	3314652	452909	2182262	719455	4356836
					3846,48	532,84	679481	94126	–	322729	
2	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4416,25	44		194315		194315	–	209860
					–		–		–	15545	
3	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция НР = 93 %	м2 поверхности	29,5	1016,51	10,34	29987	305	2	27735	62340
					1006,1	4,85	29680	143	–	4618	
4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,54	14869		22898		22898	–	24730
					–		–		–	1832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,7897	330959,86	2141,32	261359	1691	211878	44925	330787
					60516,65	653,41	47790	516	–	24503	
6	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,23368	69804,86	5721,5	16312	1337	1954	15708	34582
					55721,5	1245,29	13021	291	–	2562	
7	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,23368	236638		55298		55298	–	59722
					–		–		–	4424	
8	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,04674	501390,67	2096,71	23435	98	8843	13227	39595
					310098,42	877,19	14494	41	–	2933	
9	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	258	107,92	35,47	27844	9150	–	22059	53895
					72,46	–	18694	–	–	3992	
10	2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	258	124		31992		31992	–	34551
					–		–		–	2559	
	1.1 Утепление стен чердака										
11	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	151,58	517,4	36,63	78428	5552	–	68592	158782
					480,78	11,08	72876	1680	–	11762	
12	2900-0030-0009 (пл)	Утеплитель "ТЕХНОФАС". ТОО"Восток ИНТЕКО"	м3	19,38	15446		299343		299343	–	323290
					–		–		–	23947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					**5 688 970**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					876 036				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					471 042				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					96 797				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 008 785				
		Накладные расходы, тенге					911 701				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					421 406				
		Всего					**5 688 970**				

16-ти этажный жилой дом позиция 50 (2-я очередь)
Локальная смета 2-7-2 Общестроительные работы АР
Раздел 1 Стены

1	1108-0301-0101	Стены из пеноблоков НР = 93 %	м3 кладки	176,65	18763,95	2563,88	3314652	452909	2182262	719455	4356836
					3846,48	532,84	679481	94126	–	322729	
2	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4416,25	44		194315		194315	–	209860
					–		–		–	15545	
3	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция НР = 93 %	м2 поверхности	29,5	1016,51	10,34	29987	305	2	27735	62340
					1006,1	4,85	29680	143	–	4618	
4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,54	14869		22898		22898	–	24730
					–		–		–	1832	
5	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,7897	330959,86	2141,32	261359	1691	211878	44925	330787
					60516,65	653,41	47790	516	–	24503	
6	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,23368	69804,86	5721,5	16312	1337	1954	15708	34582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					55721,5	1245,29	13021	291	–	2562	
7	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,23368	236638		55298		55298	–	59722
					–		–		–	4424	
8	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,04674	501390,67	2096,71	23435	98	8843	13227	39595
					310098,42	877,19	14494	41	–	2933	
9	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	258	107,92	35,47	27844	9150	–	22059	53895
					72,46	–	18694	–	–	3992	
10	2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	258	124		31992		31992	–	34551
					–		–		–	2559	
	1.1 Утепление стен чердака										
11	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	151,58	517,4	36,63	78428	5552	–	68592	158782
					480,78	11,08	72876	1680	–	11762	
12	2900-0030-0009 (пл)	Утеплитель "ТЕХНОФАС". ТОО"Восток ИНТЕКО"	м3	19,38	15446		299343		299343	–	323290
					–		–		–	23947	

	Итого	**5 688 970**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	876 036
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	471 042
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 797
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 008 785
	Накладные расходы, тенге	911 701
	Сметная прибыль (8 %), тенге	421 406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**5 688 970**				
		16-ти этажный жилой дом позиция 51 (2-я очередь)									
		Локальная смета 2-8-2 Общестроительные работы АР									
		Раздел 1 Стены									
1	1108-0301-0101	Стены из пеноблоков НР = 93 %	м3 кладки	176,65	18763,95	2563,88	3314652	452909	2182262	719455	4356836
					3846,48	532,84	679481	94126	–	322729	
2	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4416,25	44		194315		194315	–	209860
					–		–		–	15545	
3	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция НР = 93 %	м2 поверхности	29,5	1016,51	10,34	29987	305	2	27735	62340
					1006,1	4,85	29680	143	–	4618	
4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,54	14869		22898		22898	–	24730
					–		–		–	1832	
5	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,7897	330959,86	2141,32	261359	1691	211878	44925	330787
					60516,65	653,41	47790	516	–	24503	
6	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,23368	69804,86	5721,5	16312	1337	1954	15708	34582
					55721,5	1245,29	13021	291	–	2562	
7	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23368	236638		55298		55298	–	59722
					–		–		–	4424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,04674	501390,67	2096,71	23435	98	8843	13227	39595
					310098,42	877,19	14494	41	–	2933	
9	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	258	107,92	35,47	27844	9150	–	22059	53895
					72,46	–	18694	–	–	3992	
10	2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	258	124		31992		31992	–	34551
					–		–		–	2559	
	1.1 Утепление стен чердака										
11	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	151,58	517,4	36,63	78428	5552	–	68592	158782
					480,78	11,08	72876	1680	–	11762	
12	2900-0030-0009 (пл)	Утеплитель "ТЕХНОФАС". ТОО"Восток ИНТЕКО"	м3	19,38	15446		299343		299343	–	323290
					–		–		–	23947	
		Итого					**5 688 970**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					876 036				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					471 042				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					96 797				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 008 785				
		Накладные расходы, тенге					911 701				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					421 406				
		Всего					**5 688 970**				

16-ти этажный жилой дом позиция 52 (2-я очередь)
Локальная смета 2-9-2 Общестроительные работы АР
Раздел 1 Стены

1	1108-0301-0101	Стены из пеноблоков НР = 93 %	м3 кладки	176,65	18763,95	2563,88	3314652	452909	2182262	719455	4356836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3846,48	532,84	679481	94126	–	322729	
2	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006									
			кг	4416,25	44		194315		194315	–	209860
					–		–		–	15545	
3	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция НР = 93 %	м2 поверхности	29,5	1016,51	10,34	29987	305	2	27735	62340
					1006,1	4,85	29680	143	–	4618	
4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,54	14869		22898		22898	–	24730
					–		–		–	1832	
5	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,7897	330959,86	2141,32	261359	1691	211878	44925	330787
					60516,65	653,41	47790	516	–	24503	
6	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,23368	69804,86	5721,5	16312	1337	1954	15708	34582
					55721,5	1245,29	13021	291	–	2562	
7	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23368	236638		55298		55298	–	59722
					–		–		–	4424	
8	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,04674	501390,67	2096,71	23435	98	8843	13227	39595
					310098,42	877,19	14494	41	–	2933	
9	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	258	107,92	35,47	27844	9150	–	22059	53895
					72,46	–	18694	–	–	3992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	258	124		31992		31992	–	34551
					–		–		–	2559	
	1.1 Утепление стен чердака										
11	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	151,58	517,4	36,63	78428	5552	–	68592	158782
					480,78	11,08	72876	1680	–	11762	
12	2900-0030-0009 (пл)	Утеплитель "ТЕХНОФАС". ТОО"Восток ИНТЕКО"	м3	19,38	15446		299343		299343	–	323290
					–		–		–	23947	

Итого	**5 688 970**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	876 036
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	471 042
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 797
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 008 785
Накладные расходы, тенге	911 701
Сметная прибыль (8 %), тенге	421 406

Всего	**5 688 970**

Итого по акту	**192 773 931**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**44 156 523**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**15 631 192**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**3 364 981**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**78 199 897**
Накладные расходы, тенге	**40 506 764**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**14 279 555**

Всего по акту	**192 773 931**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 734 965
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	3 306 651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	949 762
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	1 970 377
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 956 311**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г - 2019 г. (МРП = 2525 тенге)	**204 691 997**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 г.	**204 180 266,65**
НДС (12 %)	24 501 632,00
Итого по акту	**228 681 898,65**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Д.М. Кенесбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "VK Invest engineering"

_____ Р.К. Шкибаев

Технический надзор:
Директор
ТОО "UK Teh Consulting"

_____ С.К. Хасенов

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Аван Гард Проект Инжиниринг"

_____ В.С. Федянин

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр управления проектами"

_____ М.Ж. Жанузаков