Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "VK Invest engineering"

Наименование объекта: "Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске (Без наружных инженерных сетей)"

Возвратный экземпляр

Справка №13
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	14.03.2019	Местный бюджет	003 028	ТОО "VK Invest engineering"	017
				Республиканский бюджет	003 011		
		1	23.04.2019				
		2	23.10.2019				
		3	19.11.2019				
		4	20.12.2019				
		5	11.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце март 2020 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №13	7 489 170 315,11	892 909 929,56	6 712 338 468	865 201 944		12 641 816	399 856 276		107 149 191,55	1 000 059 121,11
Всего к оплате										1 000 059 121,11

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
М.С. Акимжанов

Технический надзор:
Директор
ТОО "UK Teh Consulting"
С.К. Хасенов

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр управления проектами"
Р.Т.Кабеков

Подрядчик:
Директор
ТОО "VK Invest engineering"
Р.К. Шкибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "VK Invest engineering"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Шоссе Самарское, 29
БИН/ИИН 040640011995, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ07070G000059N00047, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Договор № 26 от 14.03.2019 года, **доп.соглашение** №1 от 23.04.2019 года, **доп.соглашение** №2 от 23.10.2019 года, **доп.соглашение** №3 от 19.11.2019 года, **доп.соглашение** №4 от 20.12.2019 года, **доп.соглашение** №5 от 11.03.2020 года
Наименование объекта: "Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске (Без наружных инженерных сетей)"

Акт №13
приемки выполненных работ
за март 2020 года

16.03.2020г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12-ти этажный жилой дом позиция 108 (1-я очередь)										
	Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы АР										
	Раздел 5 Двери										
90	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	300,618	23329		7013117		7013117	–	7574166
					–		–		–	561049	
91	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,54865	30904		356899		356899	–	385451
					–		–		–	28552	
92	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	304	435		132240		132240	–	142819
					–		–		–	10579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2109-0102-0204	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	м2	93,534	15902	–	1487378	–	1487378	–	1606368
					–		–		–	118990	
95	2109-0102-0204	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	м2	2,358	15902	–	37497	–	37497	–	40497
					–		–		–	3000	
96	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	33,8635	17369	–	588175	–	588175	–	635229
					–		–		–	47054	
97	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	408,24	9864	–	4026879	–	4026879	–	4349029
					–		–		–	322150	
98	2109-0102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	65,52	11082	–	726093	–	726093	–	784180
					–		–		–	58087	
99	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	100,8	12516	–	1261613	–	1261613	–	1362542
					–		–		–	100929	
100	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	282,24	12516	–	3532516	–	3532516	–	3815117
					–		–		–	282601	
102	2109-0102-0302	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	38,514	44805	–	1725620	–	1725620	–	1863670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	138050	
103	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	8,29	33417		277027		277027	–	299189
					–		–		–	22162	
104	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	555	3300		1831500		1831500	–	1978020
					–		–		–	146520	
105	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3820		3820		3820	–	4126
					–		–		–	306	
107	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2	33422		66844		66844	–	72192
					–		–		–	5348	
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
	8.1 Тип 1А										
203	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,41	511,82	28,36	19147	1061	23	15152	37043
					482,84	23,44	18063	877	–	2744	
204	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	37,41	771,18	4,2	28850	157	10374	14697	47031
					489,68	1,39	18319	52	–	3484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,34	1128,28	65,97	53413	3123	16042	29442	89483
					723,45	53,95	34248	2554	–	6628	
208	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,24	1128,29	65,96	51044	2984	15331	28135	85513
					723,45	53,93	32729	2440	–	6334	
210	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,77	1128,23	65,92	12151	710	3649	6698	20357
					723,49	53,95	7792	581	–	1508	
212	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	
214	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36	1125	63,89	405	23	122	223	678
					722,22	52,78	260	19	–	50	
216	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,54	1127,92	66,23	1737	102	521	958	2911
					723,38	53,9	1114	83	–	216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,59	1128,36	66	14206	831	4267	7830	23799
					723,43	53,93	9108	679	–	1763	
220	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,29	1128,35	65,98	9354	547	2810	5155	15670
					723,4	53,92	5997	447	–	1161	
	8.2 Тип 1Б										
222	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,1	511,82	28,34	40485	2242	50	32037	78324
					482,84	23,43	38193	1853	–	5802	
223	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	79,1	771,24	4,21	61005	333	21938	31075	99446
					489,68	1,39	38734	110	–	7366	
225	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,14	1128,28	65,97	44161	2582	13263	24342	73983
					723,45	53,93	28316	2111	–	5480	
227	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,48	1128,31	65,98	49059	2869	14734	27041	82188
					723,46	53,93	31456	2345	–	6088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,78	1128,3	65,98	161099	9420	48385	88798	269889
					723,45	53,95	103294	7703	–	19992	
231	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,62	1129,03	66,13	700	41	210	386	1173
					724,19	54,84	449	34	–	87	
233	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,54	1128,34	66,06	6251	366	1877	3446	10473
					723,47	53,97	4008	299	–	776	
235	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,56	1128,27	65,97	38993	2280	11711	21493	65325
					723,44	53,94	25002	1864	–	4839	
237	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,28	1128,21	65,95	11598	678	3483	6394	19431
					723,44	53,99	7437	555	–	1439	
8.3 Тип 1В											
239	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	411,51	511,83	28,35	210623	11665	260	166669	407475
					482,85	23,42	198698	9638	–	30183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	411,51	771,22	4,21	317365	1731	114126	161665	517352
					489,68	1,39	201508	573	–	38322	
242	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	520,74	1128,3	65,98	587553	34356	176468	323856	984322
					723,45	53,94	376729	28091	–	72913	
244	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	480,37	1128,31	65,98	542005	31693	162788	298750	908015
					723,45	53,94	347524	25913	–	67260	
246	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,59	1128,3	65,97	120266	7032	36121	66290	201480
					723,45	53,95	77113	5750	–	14924	
248	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
250	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,96	1128,28	65,91	4468	261	1342	2463	7485
					723,48	54,04	2865	214	–	554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,53	1128,16	65,93	15264	892	4584	8414	25572
					723,43	53,95	9788	730	–	1894	
254	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	133,54	1128,31	65,97	150674	8810	45254	83051	252423
					723,45	53,95	96610	7204	–	18698	
257	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,07	1128,31	65,98	91472	5349	27473	50419	153242
					723,45	53,95	58650	4374	–	11351	
8.4 Тип 1Г											
258	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	870,1	511,83	28,35	445345	24666	551	352405	861570
					482,85	23,42	420128	20378	–	63820	
259	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=22,000;	м2 отделываемой поверхности	870,1	771,22	4,21	671040	3660	241310	341823	1093892
					489,68	1,39	426070	1209	–	81029	
261	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	461,12	1128,31	65,98	520285	30423	156265	286778	871628
					723,45	53,94	333597	24875	–	64565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	478,28	1128,31	65,98	539647	31555	162080	297450	904065
					723,45	53,95	346012	25801	–	66968	
265	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1546,16	1128,31	65,98	1744541	102009	523963	961581	2922612
					723,45	53,94	1118569	83407	–	216490	
267	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,82	1128,45	65,98	7696	450	2312	4242	12893
					723,46	53,96	4934	368	–	955	
269	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,12	1128,31	65,98	61064	3571	18340	33658	102300
					723,45	53,94	39153	2919	–	7578	
271	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	380,16	1128,3	65,97	428936	25081	128828	236428	718593
					723,45	53,95	275027	20508	–	53229	
273	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,08	1128,3	65,97	127588	7460	38320	70326	213747
					723,45	53,94	81808	6100	–	15833	

8.5 Тип 2А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,08	511,83	28,35	27168	1505	33	21498	52559
					482,86	23,42	25630	1243	–	3893	
276	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	53,08	771,19	4,2	40935	223	14720	20853	66731
					489,68	1,39	25992	74	–	4943	
278	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,38	1128,31	65,98	62486	3654	18767	34442	104682
					723,46	53,94	40065	2987	–	7754	
280	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,7	1128,31	65,97	89926	5258	27009	49566	150651
					723,45	53,94	57659	4299	–	11159	
282	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,77	1128,23	65,92	12151	710	3649	6698	20357
					723,49	53,95	7792	581	–	1508	
284	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36	1125	63,89	405	23	122	223	678
					722,22	52,78	260	19	–	50	
288	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,59	1128,36	66	14206	831	4267	7830	23799
					723,43	53,93	9108	679	–	1763	
290	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,29	1128,35	65,98	9354	547	2810	5155	15670
					723,4	53,92	5997	447	–	1161	
	8.6 Тип 2Б										
292	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,34	511,84	28,35	25254	1399	31	19984	48857
					482,85	23,43	23824	1156	–	3619	
293	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	49,34	771,22	4,22	38052	208	13683	19384	62031
					489,68	1,4	24161	69	–	4595	
295	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,93	1128,29	65,96	39411	2304	11837	21724	66026
					723,45	53,97	25270	1885	–	4891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,22	1128,3	65,98	125490	7338	37690	69170	210233
					723,45	53,95	80462	6000	–	15573	
299	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,26	1128,19	65,98	10447	611	3137	5758	17501
					723,43	53,89	6699	499	–	1296	
301	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	
303	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,66	1128,2	65,79	3001	175	902	1654	5027
					723,31	54,14	1924	144	–	372	
305	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,68	1128,29	66,01	15435	903	4635	8508	25858
					723,46	53,95	9897	738	–	1915	
307	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,83	1128,13	65,87	6577	384	1975	3626	11019
					723,5	54,03	4218	315	–	816	

8.7 Тип 2В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,29	511,85	28,35	28812	1596	36	22798	55739
					482,86	23,41	27180	1318	–	4129	
310	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	56,29	771,24	4,21	43413	237	15612	22114	70769
					489,68	1,39	27564	78	–	5242	
312	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,64	1128,29	65,96	31186	1823	9367	17190	52246
					723,44	53,94	19996	1491	–	3870	
314	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,7	1128,3	65,97	95567	5588	28703	52676	160102
					723,45	53,94	61276	4569	–	11859	
316	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,47	1128,31	65,97	84025	4913	25237	46314	140766
					723,45	53,94	53875	4017	–	10427	
318	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,24	1129,17	66,67	271	16	81	150	455
					725	54,17	174	13	–	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,47	1127,89	65,99	1658	97	498	914	2778
					723,13	53,74	1063	79	–	206	
322	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,7	1128,28	65,99	17714	1036	5320	9764	29676
					723,44	53,95	11358	847	–	2198	
324	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,74	1128,27	66,03	5348	313	1606	2948	8960
					723,42	54,01	3429	256	–	664	
8.8 Тип 2Г											
326	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,41	511,84	28,35	28361	1571	35	22443	54868
					482,86	23,44	26755	1299	–	4064	
327	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	55,41	771,23	4,22	42734	234	15367	21768	69662
					489,68	1,39	27133	77	–	5160	
329	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,1	1128,31	65,99	52015	3042	15622	28670	87140
					723,45	53,95	33351	2487	–	6455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,02	1128,31	65,98	104955	6137	31523	57850	175829
					723,45	53,95	67295	5018	–	13024	
333	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,52	1128,31	65,98	19768	1156	5937	10896	33117
					723,46	53,94	12675	945	–	2453	
335	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	
337	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,53	1128,46	66,01	2855	167	858	1574	4783
					723,32	54,15	1830	137	–	354	
339	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,36	1128,27	65,95	16202	947	4866	8930	27143
					723,47	53,9	10389	774	–	2011	
341	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,15	1128,29	66,02	6939	406	2084	3825	11625
					723,41	53,98	4449	332	–	861	

8.9 Тип 2Д

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	537,57	511,83	28,35	275144	15238	340	217724	532297
					482,85	23,42	259566	12589	–	39429	
344	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	537,57	771,22	4,21	414585	2261	149087	211187	675834
					489,68	1,39	263237	747	–	50062	
346	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1201,2	1128,31	65,98	1355321	79250	407063	747046	2270556
					723,45	53,95	869008	64799	–	168189	
348	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	384,23	1128,31	65,98	433529	25350	130208	238959	726287
					723,45	53,95	277971	20728	–	53799	
350	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,3	1128,31	65,98	127837	7475	38395	70463	214164
					723,45	53,95	81967	6112	–	15864	
352	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных пвоерхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,74	1128,28	65,97	29042	1698	8722	16009	48655
					723,47	53,96	18622	1389	–	3604	
356	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностейу простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,09	1128,29	65,97	163704	9572	49167	90234	274253
					723,45	53,95	104965	7827	–	20315	
358	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,79	1128,3	65,98	60691	3549	18228	33453	101676
					723,44	53,95	38914	2902	–	7532	
8.10 Тип 2Е											
360	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	612,48	511,83	28,35	313486	17362	388	248065	606475
					482,85	23,42	295736	14345	–	44924	
361	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	612,48	771,22	4,21	472357	2576	169862	240617	770012
					489,68	1,39	299919	852	–	57038	
363	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	311,08	1128,31	65,98	350995	20524	105420	193466	588018
					723,45	53,94	225051	16781	–	43557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	931,7	1128,31	65,98	1051243	61470	315735	579438	1761135
					723,45	53,94	674038	50260	–	130454	
367	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	803,44	1128,31	65,98	906526	53007	272270	499672	1518694
					723,45	53,94	581249	43341	–	112496	
369	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,64	1128,41	65,91	2979	174	895	1642	4991
					723,48	54,17	1910	143	–	370	
371	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,47	1128,35	66	21969	1285	6598	12109	36804
					723,47	53,93	14086	1050	–	2726	
373	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	157,41	1128,31	65,98	177607	10386	53343	97896	297543
					723,45	53,95	113878	8492	–	22040	
375	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,14	1128,31	65,98	58830	3440	17669	32427	98558
					723,46	53,95	37721	2813	–	7301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.11 Тип 2Ж										
377	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	602,25	511,83	28,35	308250	17072	382	243921	596345
					482,85	23,42	290796	14105	–	44174	
378	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	602,25	771,22	4,21	464467	2533	167025	236597	757149
					489,68	1,39	294909	837	–	56085	
380	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	507,1	1128,31	65,98	572164	33457	171846	315373	958540
					723,45	53,94	366861	27355	–	71003	
382	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1010,79	1128,31	65,98	1140481	66688	342537	628626	1910636
					723,45	53,94	731256	54527	–	141529	
384	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,53	1128,3	65,98	226259	13230	67956	124713	379050
					723,45	53,95	145073	10818	–	28078	
386	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,42	1128,34	65,97	27554	1611	8276	15188	46161
					723,46	53,97	17667	1318	–	3419	
390	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,56	1128,3	65,97	160851	9405	48311	88660	269472
					723,45	53,94	103135	7690	–	19961	
392	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,65	1128,29	65,97	76329	4463	22925	42072	127873
					723,44	53,94	48941	3649	–	9472	
8.12 Тип 2И											
394	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	578,82	511,83	28,35	296257	16408	366	234431	573143
					482,85	23,42	279483	13556	–	42455	
395	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	578,82	771,22	4,21	446398	2435	160527	227391	727692
					489,68	1,39	283436	803	–	53903	
397	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	609,18	1128,31	65,98	687342	40191	206440	378858	1151496
					723,45	53,94	440711	32862	–	85296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	859,43	1128,31	65,98	969701	56702	291244	534494	1624531
					723,45	53,95	621755	46362	–	120336	
401	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,26	1128,3	65,97	119893	7010	36009	66085	200856
					723,45	53,94	76874	5732	–	14878	
403	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
405	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,96	1128,28	65,91	4468	261	1342	2463	7485
					723,48	54,04	2865	214	–	554	
407	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,53	1128,16	65,93	15264	892	4584	8414	25572
					723,43	53,95	9788	730	–	1894	
409	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных помещений простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	133,54	1128,31	65,97	150674	8810	45254	83051	252423
					723,45	53,95	96610	7204	–	18698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,65	1128,3	65,98	88741	5189	26653	48913	148666
					723,45	53,94	56899	4242	–	11012	
8.13 Тип 3А											
413	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,18	511,84	28,34	38992	2159	49	30854	75434
					482,86	23,42	36784	1784	–	5588	
414	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	76,18	771,24	4,21	58753	321	21128	29929	95777
					489,68	1,4	37304	107	–	7095	
416	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,43	1128,3	65,98	176500	10321	53010	97286	295689
					723,45	53,94	113169	8438	–	21903	
418	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,09	1128,3	65,97	39592	2315	11891	21823	66328
					723,45	53,95	25386	1893	–	4913	
420	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,12	1128,29	65,9	10290	601	3091	5672	17239
					723,46	53,95	6598	492	–	1277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	
424	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,66	1128,2	65,79	3001	175	902	1654	5027
					723,31	54,14	1924	144	–	372	
426	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,68	1128,29	66,01	15435	903	4635	8508	25858
					723,46	53,95	9897	738	–	1915	
428	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,37	1128,31	66,11	6059	355	1819	3340	10151
					723,46	54	3885	290	–	752	
8.14 Тип 3Б											
430	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	834,9	511,83	28,35	427327	23667	529	338148	826713
					482,85	23,42	403131	19554	–	61238	
431	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	834,9	771,22	4,21	643892	3512	231547	327994	1049637
					489,68	1,39	408833	1159	–	77751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1703,24	1128,31	65,98	1921776	112373	577194	1059272	3219532
					723,45	53,94	1232209	91881	–	238484	
435	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	385,99	1128,31	65,98	435515	25466	130805	240054	729615
					723,45	53,95	279244	20823	–	54046	
437	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,19	1128,31	65,98	127713	7468	38358	70394	213956
					723,45	53,94	81887	6106	–	15849	
439	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
441	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,85	1128,36	66	29168	1706	8761	16077	48865
					723,44	53,97	18701	1395	–	3620	
443	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,09	1128,29	65,97	163704	9572	49167	90234	274253
					723,45	53,95	104965	7827	–	20315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,04	1128,27	65,97	57587	3367	17295	31742	96475
					723,45	53,94	36925	2753	–	7146	
8.15 Помещения являющиеся общим имуществом 1-12 этаж											
447	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1297,08	511,83	28,35	663886	36769	822	525338	1284362
					482,85	23,42	626295	30378	–	95138	
448	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	1297,08	771,22	4,21	1000333	5455	359725	509564	1630689
					489,68	1,39	635153	1802	–	120792	
450	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	291,6	1128,31	65,98	329015	19239	98818	181350	551194
					723,45	53,94	210958	15730	–	40829	
452	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1416,72	1128,3	65,98	1598492	93469	480097	881081	2677939
					723,45	53,95	1024926	76425	–	198366	
454	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	222,24	1128,31	65,97	250755	14662	75313	138215	420088
					723,45	53,95	160780	11989	–	31118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,8	1128,3	65,97	96808	5660	29076	53360	162181
					723,45	53,94	62072	4628	–	12013	
459	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1851,84	1128,31	65,98	2089442	122177	627551	1151689	3500421
					723,45	53,94	1339714	99897	–	259290	
462	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	227,16	1128,3	65,98	256305	14987	76979	141274	429385
					723,45	53,94	164339	12254	–	31806	
465	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,96	1128,33	65,99	45088	2637	13542	24851	75534
					723,45	53,93	28909	2155	–	5595	
468	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	261,24	1128,3	65,97	294758	17235	88529	162469	493805
					723,45	53,94	188994	14092	–	36578	
8.16 Чердак											
471	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,51	511,8	28,33	21245	1176	26	16812	41102
					482,85	23,42	20043	972	–	3045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	41,51	771,26	4,22	32015	175	11513	16308	52189
					489,69	1,4	20327	58	–	3866	
474	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	157,04	1128,3	65,98	177189	10361	53217	97666	296843
					723,45	53,94	113611	8471	–	21988	
476	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	874,02	1128,3	65,98	986161	57664	296187	543567	1652106
					723,45	53,94	632310	47149	–	122378	
481	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,82	1128,34	66	42674	2496	12817	23521	71491
					723,45	53,94	27361	2040	–	5296	
483	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,83	1128,31	65,98	90073	5267	27053	49648	150899
					723,45	53,95	57753	4307	–	11178	
485	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,16	1128,32	65,97	22747	1330	6832	12538	38108
					723,46	53,97	14585	1088	–	2823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,8	1128,27	65,97	64086	3747	19247	35325	107364
					723,45	53,94	41092	3064	–	7953	
	8.17 Техническое подполье										
492	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,62	1128,25	65,94	16495	964	4954	9093	27635
					723,46	53,97	10577	789	–	2047	
494	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	795,57	1128,3	65,98	897645	52488	269602	494778	1503817
					723,45	53,94	575555	42917	–	111394	
	Раздел 9 Наружная отделка										
	9.1 Отделка жилой части здания										
500	2900-0008-0001 (пл)	Утеплитель "Izoterm ВЕНТ ОПТИМА" . ТОО"Мамыр"	м3	426,972	14911		6366579		6366579	–	6875905
					–		–		–	509326	
501	2900-0008-0001 (пл)	Утеплитель "Izoterm ВЕНТ ОПТИМА". ТОО "Мамыр"	м3	67,6	14911		1007984		1007984	–	1088623
					–		–		–	80639	
503	2900-0003-0007 (пл)	Утеплитель "Пеноплэкс 35".ТОО "Восток ИНТЕКО", толщина 20 мм	м3	3,5	27741		97094		97094	–	104862
					–		–		–	7768	
504	2900-0003-0008 (пл)	Утеплитель "Пеноплэкс 35". ТОО "Мамыр", толщина 50 мм	м3	8,75	24286		212503		212503	–	229503
					–		–		–	17000	
506	2900-0003-0009 (пл)	Утеплитель "ТЕХНОФАС". ТОО "Восток ИНТЕКО"	м3	141,83	15446		2190706		2190706	–	2365962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	175256	
		Итого					**92 162 073**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 352 600				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 690 808				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 371 298				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					42 312 726				
		Накладные расходы, тенге					18 979 122				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 826 817				
		Всего					**92 162 073**				
		Локальная смета 2-1-5 Электроосвещение									
		Раздел 1 Электрощитовая									
4	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11662		11662		11662	–	12595
					–		–		–	933	
6	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	11362		68172		68172	–	73626
					–		–		–	5454	
8	2307-0201-1101	Щиты автоматического переключения на резерв (ЯАВР) модели ЩАП-33	шт.	3	52690		158070		158070	–	170716
					–		–		–	12646	
11	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652		48652		48652	–	52544
					–		–		–	3892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2307-0201-0703	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16496		16496		16496	–	17816
					–		–		–	1320	
Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение											
15	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	141	564		79524		79524	–	85886
					–		–		–	6362	
16	2307-0101-0303	Светильники накладные с цоколем	шт.	148	2451		362748		362748	–	391768
					–		–		–	29020	
18	2307-0106-1101	Датчик движения МА-002	шт.	24	6375		153000		153000	–	165240
					–		–		–	12240	
20	2308-0504-0808	Кнопка с задержкой времени на отключение PT EMP 001/PT SUP 001	шт.	60	3514		210840		210840	–	227707
					–		–		–	16867	
21	2307-0104-0403	Лампы энергосберегающие, мощность 15 Вт, цоколь Е27 Spiral 15w/840	шт.	289	643		185827		185827	–	200693
					–		–		–	14866	
23	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, "Выход"	шт.	4	5068		20272		20272	–	21894
					–		–		–	1622	
24	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	16	21374		341984		341984	–	369343
					–		–		–	27359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2900-0005-0026 (пл)	Выключатель "Пуск", "Стоп" IP54 АП 50Б-2МТ. Welding Company	шт	5	3393		16965		16965	–	18322
					–		–		–	1357	
28	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, Carmen Opak	шт.	60	355		21300		21300	–	23004
					–		–		–	1704	
30	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс ВС20-1-0-ФСр	шт.	80	942		75360		75360	–	81389
					–		–		–	6029	
32	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	170	105		17850		17850	–	19278
					–		–		–	1428	
33	2307-0202-0101	Коробки распределительные скрытой установки У-197	шт.	120	249		29880		29880	–	32270
					–		–		–	2390	
35	2307-0203-0606	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11362		45448		45448	–	49084
					–		–		–	3636	
37	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	408	128		52224		52224	–	56402
					–		–		–	4178	
39	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	50	32		1600		1600	–	1728
					–		–		–	128	
41	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	170		8500		8500	–	9180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					———		———		———	———	
					–		–		–	680	
43	2307-0202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	100	121		12100		12100	–	13068
					———		———		———	———	
					–		–		–	968	
45	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	170	24		4080		4080	–	4406
					———		———		———	———	
					–		–		–	326	
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция										
47	2306-0128-0947	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	15667128		156671		156671	–	169205
					———		———		———	———	
					–		–		–	12534	
48	2306-0128-1017	Кабели силовые ВВГ 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,21	11792119		2476345		2476345	–	2674453
					———		———		———	———	
					–		–		–	198108	
49	2306-0128-0420	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2041682		20417		20417	–	22050
					———		———		———	———	
					–		–		–	1633	
50	2306-0128-1006	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2505186		25052		25052	–	27056
					———		———		———	———	
					–		–		–	2004	
51	2306-0128-1005	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,12	1618457		194215		194215	–	209752
					———		———		———	———	
					–		–		–	15537	
52	2306-0128-0406	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	1454182		174502		174502	–	188462
					———		———		———	———	
					–		–		–	13960	
53	2306-0128-0902	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	372844		37284		37284	–	40267
					———		———		———	———	
					–		–		–	2983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2306-0128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	583080		8746		8746	–	9446
					–		–		–	700	
55	2306-0128-0902	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	372844		14914		14914	–	16107
					–		–		–	1193	
57	2306-0128-0803	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,285	502505		143214		143214	–	154671
					–		–		–	11457	
58	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,19	264943		315282		315282	–	340505
					–		–		–	25223	
59	2306-1702-1009	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	76941		12311		12311	–	13296
					–		–		–	985	
60	2306-1702-1005	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,4	11971		4788		4788	–	5171
					–		–		–	383	
61	2306-1702-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7434		2676		2676	–	2890
					–		–		–	214	
62	2306-1702-1002	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7144		2572		2572	–	2778
					–		–		–	206	
		Раздел 4 1-12 этаж, поквартирная разводка									
64	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	24	28080		673920		673920	–	727834
					–		–		–	53914	
66	2307-0204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	1015		97440		97440	–	105235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	7795	
68	2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=24,000;	шт.	96	6855		658080		658080	–	710726
					–		–		–	52646	
69	2307-0222-0104	Шина нулевая К=24,000;	шт.	96	1159		111264		111264	–	120165
					–		–		–	8901	
70	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные изолированные К=24,000;	шт.	216	1207		260712		260712	–	281569
					–		–		–	20857	
72	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	465		44640		44640	–	48211
					–		–		–	3571	
73	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	3938		378048		378048	–	408292
					–		–		–	30244	
74	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	3938		378048		378048	–	408292
					–		–		–	30244	
75	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	3903		374688		374688	–	404663
					–		–		–	29975	
77	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	168	564		94752		94752	–	102332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	7580	
79	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	192	188		36096		36096	–	38984
					–		–		–	2888	
81	2306-1707-0202	Коробка потолочная Л253	шт.	360	107		38520		38520	–	41602
					–		–		–	3082	
83	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carman Opak	шт.	388	355		137740		137740	–	148759
					–		–		–	11019	
85	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carmen Opak	шт.	192	357		68544		68544	–	74028
					–		–		–	5484	
87	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс	шт.	96	942		90432		90432	–	97667
					–		–		–	7235	
89	2307-0220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	96	1400		134400		134400	–	145152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	10752	
91	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	1152	564		649728		649728	–	701706
					–		–		–	51978	
93	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	96	423		40608		40608	–	43857
					–		–		–	3249	
94	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	1689	105		177345		177345	–	191533
					–		–		–	14188	
96	2307-0210-0101	Звонок с кнопкой	шт.	96	1520		145920		145920	–	157594
					–		–		–	11674	
97	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica									
			шт.	96	241		23136		23136	–	24987
					–		–		–	1851	
99	2306-0144-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,44	403539		581096		581096	–	627584
					–		–		–	46488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	11,72	264290		3097479		3097479	–	3345277
					–		–		–	247798	
101	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,48	112989		54235		54235	–	58574
					–		–		–	4339	
		Итого					**14 988 691**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 878 414				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 110 277				
		Всего					**14 988 691**				

12-ти этажный жилой дом позиция 109 (1-я очередь)

Локальная смета 2-2-2 Общестроительные работы АР

Раздел 5 Двери

90	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	300,618	23329		7013117		7013117	–	7574166
					–		–		–	561049	
91	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,54865	30904		356899		356899	–	385451
					–		–		–	28552	
92	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	304	435		132240		132240	–	142819
					–		–		–	10579	
94	2109-0102-0204	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	м2	93,534	15902		1487378		1487378	–	1606368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					———		———		———	———	
					–		–		–	118990	
95	2109-0102-0204	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92									
			м2	2,358	15902		37497		37497	–	40497
					———		———		———	———	
					–		–		–	3000	
96	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92									
			м2	33,8635	17369		588175		588175	–	635229
					———		———		———	———	
					–		–		–	47054	
97	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92									
			м2	408,24	9864		4026879		4026879	–	4349029
					———		———		———	———	
					–		–		–	322150	
98	2109-0102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92									
			м2	65,52	11082		726093		726093	–	784180
					———		———		———	———	
					–		–		–	58087	
99	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92									
			м2	100,8	12516		1261613		1261613	–	1362542
					———		———		———	———	
					–		–		–	100929	
100	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92									
			м2	282,24	12516		3532516		3532516	–	3815117
					———		———		———	———	
					–		–		–	282601	
102	2109-0102-0302	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92									
			м2	38,514	44805		1725620		1725620	–	1863670
					———		———		———	———	
					–		–		–	138050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	8,29	33417		277027		277027	–	299189
					–		–		–	22162	
104	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	555	3300		1831500		1831500	–	1978020
					–		–		–	146520	
105	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3820		3820		3820	–	4126
					–		–		–	306	
107	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2	33422		66844		66844	–	72192
					–		–		–	5348	
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
	8.1 Тип 1А										
203	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,41	511,82	28,36	19147	1061	23	15152	37043
					482,84	23,44	18063	877	–	2744	
204	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	37,41	771,18	4,2	28850	157	10374	14697	47031
					489,68	1,39	18319	52	–	3484	
206	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,34	1128,28	65,97	53413	3123	16042	29442	89483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					723,45	53,95	34248	2554	–	6628	
208	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,24	1128,29	65,96	51044	2984	15331	28135	85513
					723,45	53,93	32729	2440	–	6334	
210	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,77	1128,23	65,92	12151	710	3649	6698	20357
					723,49	53,95	7792	581	–	1508	
212	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	
214	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36	1125	63,89	405	23	122	223	678
					722,22	52,78	260	19	–	50	
216	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,54	1127,92	66,23	1737	102	521	958	2911
					723,38	53,9	1114	83	–	216	
218	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,59	1128,36	66	14206	831	4267	7830	23799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					723,43	53,93	9108	679	–	1763	
220	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,29	1128,35	65,98	9354	547	2810	5155	15670
					723,4	53,92	5997	447	–	1161	
8.2 Тип 1Б											
222	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,1	511,82	28,34	40485	2242	50	32037	78324
					482,84	23,43	38193	1853	–	5802	
223	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	79,1	771,24	4,21	61005	333	21938	31075	99446
					489,68	1,39	38734	110	–	7366	
225	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,14	1128,28	65,97	44161	2582	13263	24342	73983
					723,45	53,93	28316	2111	–	5480	
227	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,48	1128,31	65,98	49059	2869	14734	27041	82188
					723,46	53,93	31456	2345	–	6088	
229	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,78	1128,3	65,98	161099	9420	48385	88798	269889
					723,45	53,95	103294	7703	–	19992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,62	1129,03	66,13	700	41	210	386	1173
					724,19	54,84	449	34	–	87	
233	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,54	1128,34	66,06	6251	366	1877	3446	10473
					723,47	53,97	4008	299	–	776	
235	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,56	1128,27	65,97	38993	2280	11711	21493	65325
					723,44	53,94	25002	1864	–	4839	
237	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,28	1128,21	65,95	11598	678	3483	6394	19431
					723,44	53,99	7437	555	–	1439	
	8.3 Тип 1В										
239	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	411,51	511,83	28,35	210623	11665	260	166669	407475
					482,85	23,42	198698	9638	–	30183	
240	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	411,51	771,22	4,21	317365	1731	114126	161665	517352
					489,68	1,39	201508	573	–	38322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	520,74	1128,3	65,98	587553	34356	176468	323856	984322
					723,45	53,94	376729	28091	–	72913	
244	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	480,37	1128,31	65,98	542005	31693	162788	298750	908015
					723,45	53,94	347524	25913	–	67260	
246	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,59	1128,3	65,97	120266	7032	36121	66290	201480
					723,45	53,95	77113	5750	–	14924	
248	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
250	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,96	1128,28	65,91	4468	261	1342	2463	7485
					723,48	54,04	2865	214	–	554	
252	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,53	1128,16	65,93	15264	892	4584	8414	25572
					723,43	53,95	9788	730	–	1894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	133,54	1128,31	65,97	150674	8810	45254	83051	252423
					723,45	53,95	96610	7204	–	18698	
257	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,07	1128,31	65,98	91472	5349	27473	50419	153242
					723,45	53,95	58650	4374	–	11351	
8.4 Тип 1Г											
258	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	870,1	511,83	28,35	445345	24666	551	352405	861570
					482,85	23,42	420128	20378	–	63820	
259	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=22,000;	м2 отделываемой поверхности	870,1	771,22	4,21	671040	3660	241310	341823	1093892
					489,68	1,39	426070	1209	–	81029	
261	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	461,12	1128,31	65,98	520285	30423	156265	286778	871628
					723,45	53,94	333597	24875	–	64565	
263	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	478,28	1128,31	65,98	539647	31555	162080	297450	904065
					723,45	53,95	346012	25801	–	66968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1546,16	1128,31	65,98	1744541	102009	523963	961581	2922612
					723,45	53,94	1118569	83407	–	216490	
267	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,82	1128,45	65,98	7696	450	2312	4242	12893
					723,46	53,96	4934	368	–	955	
269	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,12	1128,31	65,98	61064	3571	18340	33658	102300
					723,45	53,94	39153	2919	–	7578	
271	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	380,16	1128,3	65,97	428936	25081	128828	236428	718593
					723,45	53,95	275027	20508	–	53229	
273	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,08	1128,3	65,97	127588	7460	38320	70326	213747
					723,45	53,94	81808	6100	–	15833	
8.5 Тип 2А											
275	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,08	511,83	28,35	27168	1505	33	21498	52559
					482,86	23,42	25630	1243	–	3893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	53,08	771,19	4,2	40935	223	14720	20853	66731
					489,68	1,39	25992	74	–	4943	
278	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,38	1128,31	65,98	62486	3654	18767	34442	104682
					723,46	53,94	40065	2987	–	7754	
280	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,7	1128,31	65,97	89926	5258	27009	49566	150651
					723,45	53,94	57659	4299	–	11159	
282	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,77	1128,23	65,92	12151	710	3649	6698	20357
					723,49	53,95	7792	581	–	1508	
284	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	
286	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36	1125	63,89	405	23	122	223	678
					722,22	52,78	260	19	–	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,59	1128,36	66	14206	831	4267	7830	23799
					723,43	53,93	9108	679	–	1763	
290	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,29	1128,35	65,98	9354	547	2810	5155	15670
					723,4	53,92	5997	447	–	1161	
	8.6 Тип 2Б										
292	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,34	511,84	28,35	25254	1399	31	19984	48857
					482,85	23,43	23824	1156	–	3619	
293	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	49,34	771,22	4,22	38052	208	13683	19384	62031
					489,68	1,4	24161	69	–	4595	
295	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,93	1128,29	65,96	39411	2304	11837	21724	66026
					723,45	53,97	25270	1885	–	4891	
297	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,22	1128,3	65,98	125490	7338	37690	69170	210233
					723,45	53,95	80462	6000	–	15573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,26	1128,19	65,98	10447	611	3137	5758	17501
					723,43	53,89	6699	499	–	1296	
301	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	
303	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,66	1128,2	65,79	3001	175	902	1654	5027
					723,31	54,14	1924	144	–	372	
305	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,68	1128,29	66,01	15435	903	4635	8508	25858
					723,46	53,95	9897	738	–	1915	
307	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,83	1128,13	65,87	6577	384	1975	3626	11019
					723,5	54,03	4218	315	–	816	
	8.7 Тип 2В										
309	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,29	511,85	28,35	28812	1596	36	22798	55739
					482,86	23,41	27180	1318	–	4129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	56,29	771,24	4,21	43413	237	15612	22114	70769
					489,68	1,39	27564	78	–	5242	
312	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,64	1128,29	65,96	31186	1823	9367	17190	52246
					723,44	53,94	19996	1491	–	3870	
314	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,7	1128,3	65,97	95567	5588	28703	52676	160102
					723,45	53,94	61276	4569	–	11859	
316	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,47	1128,31	65,97	84025	4913	25237	46314	140766
					723,45	53,94	53875	4017	–	10427	
318	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,24	1129,17	66,67	271	16	81	150	455
					725	54,17	174	13	–	34	
320	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,47	1127,89	65,99	1658	97	498	914	2778
					723,13	53,74	1063	79	–	206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,7	1128,28	65,99	17714	1036	5320	9764	29676
					723,44	53,95	11358	847	–	2198	
324	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,74	1128,27	66,03	5348	313	1606	2948	8960
					723,42	54,01	3429	256	–	664	
	8.8 Тип 2Г										
326	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,41	511,84	28,35	28361	1571	35	22443	54868
					482,86	23,44	26755	1299	–	4064	
327	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	55,41	771,23	4,22	42734	234	15367	21768	69662
					489,68	1,39	27133	77	–	5160	
329	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,1	1128,31	65,99	52015	3042	15622	28670	87140
					723,45	53,95	33351	2487	–	6455	
331	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,02	1128,31	65,98	104955	6137	31523	57850	175829
					723,45	53,95	67295	5018	–	13024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,52	1128,31	65,98	19768	1156	5937	10896	33117
					723,46	53,94	12675	945	–	2453	
335	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	
337	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,53	1128,46	66,01	2855	167	858	1574	4783
					723,32	54,15	1830	137	–	354	
339	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,36	1128,27	65,95	16202	947	4866	8930	27143
					723,47	53,9	10389	774	–	2011	
341	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,15	1128,29	66,02	6939	406	2084	3825	11625
					723,41	53,98	4449	332	–	861	
	8.9 Тип 2Д										
343	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	537,57	511,83	28,35	275144	15238	340	217724	532297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					482,85	23,42	259566	12589	–	39429	
344	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	537,57	771,22	4,21	414585	2261	149087	211187	675834
					489,68	1,39	263237	747	–	50062	
346	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1201,2	1128,31	65,98	1355321	79250	407063	747046	2270556
					723,45	53,95	869008	64799	–	168189	
348	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	384,23	1128,31	65,98	433529	25350	130208	238959	726287
					723,45	53,95	277971	20728	–	53799	
350	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,3	1128,31	65,98	127837	7475	38395	70463	214164
					723,45	53,95	81967	6112	–	15864	
352	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных пвоерхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
354	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,74	1128,28	65,97	29042	1698	8722	16009	48655
					723,47	53,96	18622	1389	–	3604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностейу простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,09	1128,29	65,97	163704	9572	49167	90234	274253
					723,45	53,95	104965	7827	–	20315	
358	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,79	1128,3	65,98	60691	3549	18228	33453	101676
					723,44	53,95	38914	2902	–	7532	
8.10 Тип 2Е											
360	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	612,48	511,83	28,35	313486	17362	388	248065	606475
					482,85	23,42	295736	14345	–	44924	
361	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	612,48	771,22	4,21	472357	2576	169862	240617	770012
					489,68	1,39	299919	852	–	57038	
363	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	311,08	1128,31	65,98	350995	20524	105420	193466	588018
					723,45	53,94	225051	16781	–	43557	
365	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	931,7	1128,31	65,98	1051243	61470	315735	579438	1761135
					723,45	53,94	674038	50260	–	130454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	803,44	1128,31	65,98	906526	53007	272270	499672	1518694
					723,45	53,94	581249	43341	–	112496	
369	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,64	1128,41	65,91	2979	174	895	1642	4991
					723,48	54,17	1910	143	–	370	
371	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,47	1128,35	66	21969	1285	6598	12109	36804
					723,47	53,93	14086	1050	–	2726	
373	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	157,41	1128,31	65,98	177607	10386	53343	97896	297543
					723,45	53,95	113878	8492	–	22040	
375	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,14	1128,31	65,98	58830	3440	17669	32427	98558
					723,46	53,95	37721	2813	–	7301	
8.11 Тип 2Ж											
377	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	602,25	511,83	28,35	308250	17072	382	243921	596345
					482,85	23,42	290796	14105	–	44174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	602,25	771,22	4,21	464467	2533	167025	236597	757149
					489,68	1,39	294909	837	–	56085	
380	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	507,1	1128,31	65,98	572164	33457	171846	315373	958540
					723,45	53,94	366861	27355	–	71003	
382	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1010,79	1128,31	65,98	1140481	66688	342537	628626	1910636
					723,45	53,94	731256	54527	–	141529	
384	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,53	1128,3	65,98	226259	13230	67956	124713	379050
					723,45	53,95	145073	10818	–	28078	
386	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
388	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,42	1128,34	65,97	27554	1611	8276	15188	46161
					723,46	53,97	17667	1318	–	3419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,56	1128,3	65,97	160851	9405	48311	88660	269472
					723,45	53,94	103135	7690	–	19961	
392	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,65	1128,29	65,97	76329	4463	22925	42072	127873
					723,44	53,94	48941	3649	–	9472	
	8.12 Тип 2И										
394	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	578,82	511,83	28,35	296257	16408	366	234431	573143
					482,85	23,42	279483	13556	–	42455	
395	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	578,82	771,22	4,21	446398	2435	160527	227391	727692
					489,68	1,39	283436	803	–	53903	
397	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	609,18	1128,31	65,98	687342	40191	206440	378858	1151496
					723,45	53,94	440711	32862	–	85296	
399	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	859,43	1128,31	65,98	969701	56702	291244	534494	1624531
					723,45	53,95	621755	46362	–	120336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,26	1128,3	65,97	119893	7010	36009	66085	200856
					723,45	53,94	76874	5732	–	14878	
403	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
405	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,96	1128,28	65,91	4468	261	1342	2463	7485
					723,48	54,04	2865	214	–	554	
407	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,53	1128,16	65,93	15264	892	4584	8414	25572
					723,43	53,95	9788	730	–	1894	
409	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных помещений простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	133,54	1128,31	65,97	150674	8810	45254	83051	252423
					723,45	53,95	96610	7204	–	18698	
411	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,65	1128,3	65,98	88741	5189	26653	48913	148666
					723,45	53,94	56899	4242	–	11012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.13 Тип 3А										
413	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,18	511,84	28,34	38992	2159	49	30854	75434
					482,86	23,42	36784	1784	–	5588	
414	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	76,18	771,24	4,21	58753	321	21128	29929	95777
					489,68	1,4	37304	107	–	7095	
416	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,43	1128,3	65,98	176500	10321	53010	97286	295689
					723,45	53,94	113169	8438	–	21903	
418	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,09	1128,3	65,97	39592	2315	11891	21823	66328
					723,45	53,95	25386	1893	–	4913	
420	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,12	1128,29	65,9	10290	601	3091	5672	17239
					723,46	53,95	6598	492	–	1277	
422	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,66	1128,2	65,79	3001	175	902	1654	5027
					723,31	54,14	1924	144	–	372	
426	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,68	1128,29	66,01	15435	903	4635	8508	25858
					723,46	53,95	9897	738	–	1915	
428	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,37	1128,31	66,11	6059	355	1819	3340	10151
					723,46	54	3885	290	–	752	
8.14 Тип 3Б											
430	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	834,9	511,83	28,35	427327	23667	529	338148	826713
					482,85	23,42	403131	19554	–	61238	
431	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	834,9	771,22	4,21	643892	3512	231547	327994	1049637
					489,68	1,39	408833	1159	–	77751	
433	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1703,24	1128,31	65,98	1921776	112373	577194	1059272	3219532
					723,45	53,94	1232209	91881	–	238484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	385,99	1128,31	65,98	435515	25466	130805	240054	729615
					723,45	53,95	279244	20823	–	54046	
437	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,19	1128,31	65,98	127713	7468	38358	70394	213956
					723,45	53,94	81887	6106	–	15849	
439	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
441	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,85	1128,36	66	29168	1706	8761	16077	48865
					723,44	53,97	18701	1395	–	3620	
443	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,09	1128,29	65,97	163704	9572	49167	90234	274253
					723,45	53,95	104965	7827	–	20315	
445	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,04	1128,27	65,97	57587	3367	17295	31742	96475
					723,45	53,94	36925	2753	–	7146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.15 Помещения являющиеся общим имуществом 1-12 этаж											
447	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1297,08	511,83	28,35	663886	36769	822	525338	1284362
					482,85	23,42	626295	30378	–	95138	
448	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	1297,08	771,22	4,21	1000333	5455	359725	509564	1630689
					489,68	1,39	635153	1802	–	120792	
450	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	291,6	1128,31	65,98	329015	19239	98818	181350	551194
					723,45	53,94	210958	15730	–	40829	
452	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1416,72	1128,3	65,98	1598492	93469	480097	881081	2677939
					723,45	53,95	1024926	76425	–	198366	
454	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	222,24	1128,31	65,97	250755	14662	75313	138215	420088
					723,45	53,95	160780	11989	–	31118	
456	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,8	1128,3	65,97	96808	5660	29076	53360	162181
					723,45	53,94	62072	4628	–	12013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1851,84	1128,31	65,98	2089442	122177	627551	1151689	3500421
					723,45	53,94	1339714	99897	–	259290	
462	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	227,16	1128,3	65,98	256305	14987	76979	141274	429385
					723,45	53,94	164339	12254	–	31806	
465	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,96	1128,33	65,99	45088	2637	13542	24851	75534
					723,45	53,93	28909	2155	–	5595	
468	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	261,24	1128,3	65,97	294758	17235	88529	162469	493805
					723,45	53,94	188994	14092	–	36578	
	8.16 Чердак										
471	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,51	511,8	28,33	21245	1176	26	16812	41102
					482,85	23,42	20043	972	–	3045	
472	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	41,51	771,26	4,22	32015	175	11513	16308	52189
					489,69	1,4	20327	58	–	3866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	157,04	1128,3	65,98	177189	10361	53217	97666	296843
					723,45	53,94	113611	8471	–	21988	
476	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	874,02	1128,3	65,98	986161	57664	296187	543567	1652106
					723,45	53,94	632310	47149	–	122378	
481	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,82	1128,34	66	42674	2496	12817	23521	71491
					723,45	53,94	27361	2040	–	5296	
483	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,83	1128,31	65,98	90073	5267	27053	49648	150899
					723,45	53,95	57753	4307	–	11178	
485	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,16	1128,32	65,97	22747	1330	6832	12538	38108
					723,46	53,97	14585	1088	–	2823	
488	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,8	1128,27	65,97	64086	3747	19247	35325	107364
					723,45	53,94	41092	3064	–	7953	

8.17 Техническое подполье

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,62	1128,25	65,94	16495	964	4954	9093	27635
					723,46	53,97	10577	789	–	2047	
494	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	795,57	1128,3	65,98	897645	52488	269602	494778	1503817
					723,45	53,94	575555	42917	–	111394	
		Раздел 9 Наружная отделка									
		9.1 Отделка жилой части здания									
500	2900-0008-0001 (пл)	Утеплитель "Izoterm ВЕНТ ОПТИМА" . ТОО"Мамыр"	м3	426,972	14911		6366579		6366579	–	6875905
					–		–		–	509326	
501	2900-0008-0001 (пл)	Утеплитель "Izoterm ВЕНТ ОПТИМА". ТОО "Мамыр"	м3	67,6	14911		1007984		1007984	–	1088623
					–		–		–	80639	
503	2900-0003-0007 (пл)	Утеплитель "Пеноплэкс 35".ТОО "Восток ИНТЕКО", толщина 20 мм	м3	3,5	27741		97094		97094	–	104862
					–		–		–	7768	
504	2900-0003-0008 (пл)	Утеплитель "Пеноплэкс 35". ТОО "Мамыр", толщина 50 мм	м3	8,75	24286		212503		212503	–	229503
					–		–		–	17000	
506	2900-0003-0009 (пл)	Утеплитель "ТЕХНОФАС". ТОО "Восток ИНТЕКО"	м3	141,83	15446		2190706		2190706	–	2365962
					–		–		–	175256	
		Итого					**92 162 073**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 352 600				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 690 808				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 371 298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					42 312 726				
		Накладные расходы, тенге					18 979 122				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 826 817				
		Всего					**92 162 073**				
		Локальная смета 2-2-5 Электроосвещене									
		Раздел 1 Электрощитовая									
4	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11662		11662		11662	–	12595
					–		–		–	933	
6	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	11362		68172		68172	–	73626
					–		–		–	5454	
8	2307-0201-1101	Щиты автоматического переключения на резерв (ЯАВР) модели ЩАП-33	шт.	3	52690		158070		158070	–	170716
					–		–		–	12646	
11	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652		48652		48652	–	52544
					–		–		–	3892	
13	2307-0201-0703	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16496		16496		16496	–	17816
					–		–		–	1320	
		Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	141	564		79524		79524	–	85886
					–		–		–	6362	
16	2307-0101-0303	Светильники накладные с цоколем	шт.	148	2451		362748		362748	–	391768
					–		–		–	29020	
18	2307-0106-1101	Датчик движения МА-002	шт.	24	6375		153000		153000	–	165240
					–		–		–	12240	
20	2308-0504-0808	Кнопка с задержкой времени на отключение PT EMP 001/PT SUP 001	шт.	60	3514		210840		210840	–	227707
					–		–		–	16867	
21	2307-0104-0403	Лампы энергосберегающие, мощность 15 Вт, цоколь Е27 Spiral 15w/840	шт.	289	643		185827		185827	–	200693
					–		–		–	14866	
23	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, "Выход"	шт.	4	5068		20272		20272	–	21894
					–		–		–	1622	
24	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	16	21374		341984		341984	–	369343
					–		–		–	27359	
26	2900-0005-0026 (пл)	Выключатель "Пуск", "Стоп" IP54 АП 50Б-2МТ. Welding Company	шт	5	3393		16965		16965	–	18322
					–		–		–	1357	
28	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, Carmen Opak	шт.	60	355		21300		21300	–	23004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1704	
30	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс ВС20-1-0-ФСр	шт.	80	942		75360		75360	–	81389
					–		–		–	6029	
32	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	170	105		17850		17850	–	19278
					–		–		–	1428	
33	2307-0202-0101	Коробки распределительные скрытой установки У-197	шт.	120	249		29880		29880	–	32270
					–		–		–	2390	
35	2307-0203-0606	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11362		45448		45448	–	49084
					–		–		–	3636	
37	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	408	128		52224		52224	–	56402
					–		–		–	4178	
39	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	50	32		1600		1600	–	1728
					–		–		–	128	
41	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	170		8500		8500	–	9180
					–		–		–	680	
43	2307-0202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	100	121		12100		12100	–	13068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	968	
45	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	170	24		4080		4080	–	4406
					–		–		–	326	
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция										
47	2306-0128-0947	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	15667128		156671		156671	–	169205
					–		–		–	12534	
48	2306-0128-1017	Кабели силовые ВВГ 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,21	11792119		2476345		2476345	–	2674453
					–		–		–	198108	
49	2306-0128-0420	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2041682		20417		20417	–	22050
					–		–		–	1633	
50	2306-0128-1006	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2505186		25052		25052	–	27056
					–		–		–	2004	
51	2306-0128-1005	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,12	1618457		194215		194215	–	209752
					–		–		–	15537	
52	2306-0128-0406	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	1454182		174502		174502	–	188462
					–		–		–	13960	
53	2306-0128-0902	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	372844		37284		37284	–	40267
					–		–		–	2983	
54	2306-0128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	583080		8746		8746	–	9446
					–		–		–	700	
55	2306-0128-0902	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	372844		14914		14914	–	16107
					–		–		–	1193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2306-0128-0803	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,285	502505		143214		143214	–	154671
					–		–		–	11457	
58	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,19	264943		315282		315282	–	340505
					–		–		–	25223	
59	2306-1702-1009	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	76941		12311		12311	–	13296
					–		–		–	985	
60	2306-1702-1005	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,4	11971		4788		4788	–	5171
					–		–		–	383	
61	2306-1702-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7434		2676		2676	–	2890
					–		–		–	214	
62	2306-1702-1002	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7144		2572		2572	–	2778
					–		–		–	206	
		Раздел 4 1-12 этаж, поквартирная разводка									
64	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	24	28080		673920		673920	–	727834
					–		–		–	53914	
66	2307-0204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	1015		97440		97440	–	105235
					–		–		–	7795	
68	2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=24,000;	шт.	96	6855		658080		658080	–	710726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	52646	
69	2307-0222-0104	Шина нулевая К=24,000;	шт.	96	1159		111264		111264	–	120165
					–		–		–	8901	
70	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные изолированные К=24,000;	шт.	216	1207		260712		260712	–	281569
					–		–		–	20857	
72	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	465		44640		44640	–	48211
					–		–		–	3571	
73	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	3938		378048		378048	–	408292
					–		–		–	30244	
74	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	3938		378048		378048	–	408292
					–		–		–	30244	
75	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	3903		374688		374688	–	404663
					–		–		–	29975	
77	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	168	564		94752		94752	–	102332
					–		–		–	7580	
79	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	192	188		36096		36096	–	38984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	2888	
81	2306-1707-0202	Коробка потолочная Л253									
			шт.	360	107		38520		38520	–	41602
					–		–		–	3082	
83	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carman Opak									
			шт.	388	355		137740		137740	–	148759
					–		–		–	11019	
85	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carmen Opak									
			шт.	192	357		68544		68544	–	74028
					–		–		–	5484	
87	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс									
			шт.	96	942		90432		90432	–	97667
					–		–		–	7235	
89	2307-0220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002									
			шт.	96	1400		134400		134400	–	145152
					–		–		–	10752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	1152	564		649728		649728	–	701706
					–		–		–	51978	
93	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	96	423		40608		40608	–	43857
					–		–		–	3249	
94	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	1689	105		177345		177345	–	191533
					–		–		–	14188	
96	2307-0210-0101	Звонок с кнопкой									
			шт.	96	1520		145920		145920	–	157594
					–		–		–	11674	
97	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica									
			шт.	96	241		23136		23136	–	24987
					–		–		–	1851	
99	2306-0144-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,44	403539		581096		581096	–	627584
					–		–		–	46488	
100	2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
			км	11,72	264290		3097479		3097479	–	3345277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					———		———		———	———	
					–		–		–	247798	
101	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,48	112989		54235		54235	–	58574
					———		———		———	———	
					–		–		–	4339	
		Итого					**14 988 691**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 878 414				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 110 277				
		Всего					**14 988 691**				

12-ти этажный жилой дом позиция 110 (1-я очередь)

Локальная смета 2-3-2 Общестроительные работы АР

Раздел 5 Двери

90	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	300,618	23329		7013117		7013117	–	7574166
					———		———		———	———	
					–		–		–	561049	
91	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,54865	30904		356899		356899	–	385451
					———		———		———	———	
					–		–		–	28552	
92	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	304	435		132240		132240	–	142819
					———		———		———	———	
					–		–		–	10579	
94	2109-0102-0204	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	м2	93,534	15902		1487378		1487378	–	1606368
					———		———		———	———	
					–		–		–	118990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2109-0102-0204	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	м2	2,358	15902		37497		37497	–	40497
					–		–		–	3000	
96	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	33,8635	17369		588175		588175	–	635229
					–		–		–	47054	
97	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	260	9864		2564640		2564640	–	2769811
					–		–		–	205171	
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
	8.1 Тип 1А										
203	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,41	511,82	28,36	19147	1061	23	15152	37043
					482,84	23,44	18063	877	–	2744	
204	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	37,41	771,18	4,2	28850	157	10374	14697	47031
					489,68	1,39	18319	52	–	3484	
206	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,34	1128,28	65,97	53413	3123	16042	29442	89483
					723,45	53,95	34248	2554	–	6628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,24	1128,29	65,96	51044	2984	15331	28135	85513
					723,45	53,93	32729	2440	–	6334	
210	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,77	1128,23	65,92	12151	710	3649	6698	20357
					723,49	53,95	7792	581	–	1508	
212	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	
214	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36	1125	63,89	405	23	122	223	678
					722,22	52,78	260	19	–	50	
216	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,54	1127,92	66,23	1737	102	521	958	2911
					723,38	53,9	1114	83	–	216	
218	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,59	1128,36	66	14206	831	4267	7830	23799
					723,43	53,93	9108	679	–	1763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,29	1128,35	65,98	9354	547	2810	5155	15670
					723,4	53,92	5997	447	–	1161	
8.2 Тип 1Б											
222	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,1	511,82	28,34	40485	2242	50	32037	78324
					482,84	23,43	38193	1853	–	5802	
223	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	79,1	771,24	4,21	61005	333	21938	31075	99446
					489,68	1,39	38734	110	–	7366	
225	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,14	1128,28	65,97	44161	2582	13263	24342	73983
					723,45	53,93	28316	2111	–	5480	
227	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,48	1128,31	65,98	49059	2869	14734	27041	82188
					723,46	53,93	31456	2345	–	6088	
229	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,78	1128,3	65,98	161099	9420	48385	88798	269889
					723,45	53,95	103294	7703	–	19992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,62	1129,03	66,13	700	41	210	386	1173
					724,19	54,84	449	34	–	87	
233	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,54	1128,34	66,06	6251	366	1877	3446	10473
					723,47	53,97	4008	299	–	776	
235	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,56	1128,27	65,97	38993	2280	11711	21493	65325
					723,44	53,94	25002	1864	–	4839	
237	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,28	1128,21	65,95	11598	678	3483	6394	19431
					723,44	53,99	7437	555	–	1439	
	8.3 Тип 1В										
239	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	411,51	511,83	28,35	210623	11665	260	166669	407475
					482,85	23,42	198698	9638	–	30183	
240	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	411,51	771,22	4,21	317365	1731	114126	161665	517352
					489,68	1,39	201508	573	–	38322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	520,74	1128,3	65,98	587553	34356	176468	323856	984322
					723,45	53,94	376729	28091	–	72913	
244	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	480,37	1128,31	65,98	542005	31693	162788	298750	908015
					723,45	53,94	347524	25913	–	67260	
246	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,59	1128,3	65,97	120266	7032	36121	66290	201480
					723,45	53,95	77113	5750	–	14924	
248	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
250	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,96	1128,28	65,91	4468	261	1342	2463	7485
					723,48	54,04	2865	214	–	554	
252	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,53	1128,16	65,93	15264	892	4584	8414	25572
					723,43	53,95	9788	730	–	1894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	133,54	1128,31	65,97	150674	8810	45254	83051	252423
					723,45	53,95	96610	7204	–	18698	
257	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,07	1128,31	65,98	91472	5349	27473	50419	153242
					723,45	53,95	58650	4374	–	11351	
8.4 Тип 1Г											
258	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	870,1	511,83	28,35	445345	24666	551	352405	861570
					482,85	23,42	420128	20378	–	63820	
259	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=22,000;	м2 отделываемой поверхности	870,1	771,22	4,21	671040	3660	241310	341823	1093892
					489,68	1,39	426070	1209	–	81029	
261	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	461,12	1128,31	65,98	520285	30423	156265	286778	871628
					723,45	53,94	333597	24875	–	64565	
263	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	478,28	1128,31	65,98	539647	31555	162080	297450	904065
					723,45	53,95	346012	25801	–	66968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1546,16	1128,31	65,98	1744541	102009	523963	961581	2922612
					723,45	53,94	1118569	83407	–	216490	
267	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,82	1128,45	65,98	7696	450	2312	4242	12893
					723,46	53,96	4934	368	–	955	
269	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,12	1128,31	65,98	61064	3571	18340	33658	102300
					723,45	53,94	39153	2919	–	7578	
271	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	380,16	1128,3	65,97	428936	25081	128828	236428	718593
					723,45	53,95	275027	20508	–	53229	
273	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,08	1128,3	65,97	127588	7460	38320	70326	213747
					723,45	53,94	81808	6100	–	15833	
8.5 Тип 2А											
275	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,08	511,83	28,35	27168	1505	33	21498	52559
					482,86	23,42	25630	1243	–	3893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	53,08	771,19	4,2	40935	223	14720	20853	66731
					489,68	1,39	25992	74	–	4943	
278	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,38	1128,31	65,98	62486	3654	18767	34442	104682
					723,46	53,94	40065	2987	–	7754	
280	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,7	1128,31	65,97	89926	5258	27009	49566	150651
					723,45	53,94	57659	4299	–	11159	
282	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,77	1128,23	65,92	12151	710	3649	6698	20357
					723,49	53,95	7792	581	–	1508	
284	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	
286	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36	1125	63,89	405	23	122	223	678
					722,22	52,78	260	19	–	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,59	1128,36	66	14206	831	4267	7830	23799
					723,43	53,93	9108	679	–	1763	
290	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,29	1128,35	65,98	9354	547	2810	5155	15670
					723,4	53,92	5997	447	–	1161	
	8.6 Тип 2Б										
292	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,34	511,84	28,35	25254	1399	31	19984	48857
					482,85	23,43	23824	1156	–	3619	
293	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	49,34	771,22	4,22	38052	208	13683	19384	62031
					489,68	1,4	24161	69	–	4595	
295	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,93	1128,29	65,96	39411	2304	11837	21724	66026
					723,45	53,97	25270	1885	–	4891	
297	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,22	1128,3	65,98	125490	7338	37690	69170	210233
					723,45	53,95	80462	6000	–	15573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,26	1128,19	65,98	10447	611	3137	5758	17501
					723,43	53,89	6699	499	–	1296	
301	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	
303	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,66	1128,2	65,79	3001	175	902	1654	5027
					723,31	54,14	1924	144	–	372	
305	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,68	1128,29	66,01	15435	903	4635	8508	25858
					723,46	53,95	9897	738	–	1915	
307	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,83	1128,13	65,87	6577	384	1975	3626	11019
					723,5	54,03	4218	315	–	816	
	8.7 Тип 2В										
309	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,29	511,85	28,35	28812	1596	36	22798	55739
					482,86	23,41	27180	1318	–	4129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	56,29	771,24	4,21	43413	237	15612	22114	70769
					489,68	1,39	27564	78	–	5242	
312	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,64	1128,29	65,96	31186	1823	9367	17190	52246
					723,44	53,94	19996	1491	–	3870	
314	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,7	1128,3	65,97	95567	5588	28703	52676	160102
					723,45	53,94	61276	4569	–	11859	
316	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,47	1128,31	65,97	84025	4913	25237	46314	140766
					723,45	53,94	53875	4017	–	10427	
318	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,24	1129,17	66,67	271	16	81	150	455
					725	54,17	174	13	–	34	
320	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,47	1127,89	65,99	1658	97	498	914	2778
					723,13	53,74	1063	79	–	206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,7	1128,28	65,99	17714	1036	5320	9764	29676
					723,44	53,95	11358	847	–	2198	
324	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,74	1128,27	66,03	5348	313	1606	2948	8960
					723,42	54,01	3429	256	–	664	
	8.8 Тип 2Г										
326	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,41	511,84	28,35	28361	1571	35	22443	54868
					482,86	23,44	26755	1299	–	4064	
327	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	55,41	771,23	4,22	42734	234	15367	21768	69662
					489,68	1,39	27133	77	–	5160	
329	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,1	1128,31	65,99	52015	3042	15622	28670	87140
					723,45	53,95	33351	2487	–	6455	
331	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,02	1128,31	65,98	104955	6137	31523	57850	175829
					723,45	53,95	67295	5018	–	13024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,52	1128,31	65,98	19768	1156	5937	10896	33117
					723,46	53,94	12675	945	–	2453	
335	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	
337	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,53	1128,46	66,01	2855	167	858	1574	4783
					723,32	54,15	1830	137	–	354	
339	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,36	1128,27	65,95	16202	947	4866	8930	27143
					723,47	53,9	10389	774	–	2011	
341	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,15	1128,29	66,02	6939	406	2084	3825	11625
					723,41	53,98	4449	332	–	861	
	8.9 Тип 2Д										
343	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	537,57	511,83	28,35	275144	15238	340	217724	532297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					482,85	23,42	259566	12589	–	39429	
344	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	537,57	771,22	4,21	414585	2261	149087	211187	675834
					489,68	1,39	263237	747	–	50062	
346	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1201,2	1128,31	65,98	1355321	79250	407063	747046	2270556
					723,45	53,95	869008	64799	–	168189	
348	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	384,23	1128,31	65,98	433529	25350	130208	238959	726287
					723,45	53,95	277971	20728	–	53799	
350	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,3	1128,31	65,98	127837	7475	38395	70463	214164
					723,45	53,95	81967	6112	–	15864	
352	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных пвоерхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
354	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,74	1128,28	65,97	29042	1698	8722	16009	48655
					723,47	53,96	18622	1389	–	3604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностейу простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,09	1128,29	65,97	163704	9572	49167	90234	274253
					723,45	53,95	104965	7827	–	20315	
358	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,79	1128,3	65,98	60691	3549	18228	33453	101676
					723,44	53,95	38914	2902	–	7532	
8.10 Тип 2Е											
360	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	612,48	511,83	28,35	313486	17362	388	248065	606475
					482,85	23,42	295736	14345	–	44924	
361	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	612,48	771,22	4,21	472357	2576	169862	240617	770012
					489,68	1,39	299919	852	–	57038	
363	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	311,08	1128,31	65,98	350995	20524	105420	193466	588018
					723,45	53,94	225051	16781	–	43557	
365	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	931,7	1128,31	65,98	1051243	61470	315735	579438	1761135
					723,45	53,94	674038	50260	–	130454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	803,44	1128,31	65,98	906526	53007	272270	499672	1518694
					723,45	53,94	581249	43341	–	112496	
369	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,64	1128,41	65,91	2979	174	895	1642	4991
					723,48	54,17	1910	143	–	370	
371	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,47	1128,35	66	21969	1285	6598	12109	36804
					723,47	53,93	14086	1050	–	2726	
373	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	157,41	1128,31	65,98	177607	10386	53343	97896	297543
					723,45	53,95	113878	8492	–	22040	
375	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,14	1128,31	65,98	58830	3440	17669	32427	98558
					723,46	53,95	37721	2813	–	7301	
8.11 Тип 2Ж											
377	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	602,25	511,83	28,35	308250	17072	382	243921	596345
					482,85	23,42	290796	14105	–	44174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	602,25	771,22	4,21	464467	2533	167025	236597	757149
					489,68	1,39	294909	837	–	56085	
380	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	507,1	1128,31	65,98	572164	33457	171846	315373	958540
					723,45	53,94	366861	27355	–	71003	
382	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1010,79	1128,31	65,98	1140481	66688	342537	628626	1910636
					723,45	53,94	731256	54527	–	141529	
384	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,53	1128,3	65,98	226259	13230	67956	124713	379050
					723,45	53,95	145073	10818	–	28078	
386	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
388	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,42	1128,34	65,97	27554	1611	8276	15188	46161
					723,46	53,97	17667	1318	–	3419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,56	1128,3	65,97	160851	9405	48311	88660	269472
					723,45	53,94	103135	7690	–	19961	
392	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,65	1128,29	65,97	76329	4463	22925	42072	127873
					723,44	53,94	48941	3649	–	9472	
	8.12 Тип 2И										
394	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	578,82	511,83	28,35	296257	16408	366	234431	573143
					482,85	23,42	279483	13556	–	42455	
395	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	578,82	771,22	4,21	446398	2435	160527	227391	727692
					489,68	1,39	283436	803	–	53903	
397	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	609,18	1128,31	65,98	687342	40191	206440	378858	1151496
					723,45	53,94	440711	32862	–	85296	
399	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	859,43	1128,31	65,98	969701	56702	291244	534494	1624531
					723,45	53,95	621755	46362	–	120336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,26	1128,3	65,97	119893	7010	36009	66085	200856
					723,45	53,94	76874	5732	–	14878	
403	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
405	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,96	1128,28	65,91	4468	261	1342	2463	7485
					723,48	54,04	2865	214	–	554	
407	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,53	1128,16	65,93	15264	892	4584	8414	25572
					723,43	53,95	9788	730	–	1894	
409	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных помещений простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	133,54	1128,31	65,97	150674	8810	45254	83051	252423
					723,45	53,95	96610	7204	–	18698	
411	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,65	1128,3	65,98	88741	5189	26653	48913	148666
					723,45	53,94	56899	4242	–	11012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.13 Тип 3А										
413	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,18	511,84	28,34	38992	2159	49	30854	75434
					482,86	23,42	36784	1784	–	5588	
414	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	76,18	771,24	4,21	58753	321	21128	29929	95777
					489,68	1,4	37304	107	–	7095	
416	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,43	1128,3	65,98	176500	10321	53010	97286	295689
					723,45	53,94	113169	8438	–	21903	
418	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,09	1128,3	65,97	39592	2315	11891	21823	66328
					723,45	53,95	25386	1893	–	4913	
420	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,12	1128,29	65,9	10290	601	3091	5672	17239
					723,46	53,95	6598	492	–	1277	
422	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,66	1128,2	65,79	3001	175	902	1654	5027
					723,31	54,14	1924	144	–	372	
426	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,68	1128,29	66,01	15435	903	4635	8508	25858
					723,46	53,95	9897	738	–	1915	
428	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,37	1128,31	66,11	6059	355	1819	3340	10151
					723,46	54	3885	290	–	752	
8.14 Тип 3Б											
430	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	834,9	511,83	28,35	427327	23667	529	338148	826713
					482,85	23,42	403131	19554	–	61238	
431	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	834,9	771,22	4,21	643892	3512	231547	327994	1049637
					489,68	1,39	408833	1159	–	77751	
433	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1703,24	1128,31	65,98	1921776	112373	577194	1059272	3219532
					723,45	53,94	1232209	91881	–	238484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	385,99	1128,31	65,98	435515	25466	130805	240054	729615
					723,45	53,95	279244	20823	–	54046	
437	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,19	1128,31	65,98	127713	7468	38358	70394	213956
					723,45	53,94	81887	6106	–	15849	
439	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
441	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,85	1128,36	66	29168	1706	8761	16077	48865
					723,44	53,97	18701	1395	–	3620	
443	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,09	1128,29	65,97	163704	9572	49167	90234	274253
					723,45	53,95	104965	7827	–	20315	
445	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,04	1128,27	65,97	57587	3367	17295	31742	96475
					723,45	53,94	36925	2753	–	7146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.15 Помещения являющиеся общим имуществом 1-12 этаж											
447	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1297,08	511,83	28,35	663886	36769	822	525338	1284362
					482,85	23,42	626295	30378	–	95138	
448	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	1297,08	771,22	4,21	1000333	5455	359725	509564	1630689
					489,68	1,39	635153	1802	–	120792	
450	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	291,6	1128,31	65,98	329015	19239	98818	181350	551194
					723,45	53,94	210958	15730	–	40829	
452	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1416,72	1128,3	65,98	1598492	93469	480097	881081	2677939
					723,45	53,95	1024926	76425	–	198366	
454	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	222,24	1128,31	65,97	250755	14662	75313	138215	420088
					723,45	53,95	160780	11989	–	31118	
456	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,8	1128,3	65,97	96808	5660	29076	53360	162181
					723,45	53,94	62072	4628	–	12013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1851,84	1128,31	65,98	2089442	122177	627551	1151689	3500421
					723,45	53,94	1339714	99897	–	259290	
462	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	227,16	1128,3	65,98	256305	14987	76979	141274	429385
					723,45	53,94	164339	12254	–	31806	
465	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,96	1128,33	65,99	45088	2637	13542	24851	75534
					723,45	53,93	28909	2155	–	5595	
468	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	261,24	1128,3	65,97	294758	17235	88529	162469	493805
					723,45	53,94	188994	14092	–	36578	
	8.16 Чердак										
471	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,51	511,8	28,33	21245	1176	26	16812	41102
					482,85	23,42	20043	972	–	3045	
472	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	41,51	771,26	4,22	32015	175	11513	16308	52189
					489,69	1,4	20327	58	–	3866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	157,04	1128,3	65,98	177189	10361	53217	97666	296843
					723,45	53,94	113611	8471	–	21988	
476	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	874,02	1128,3	65,98	986161	57664	296187	543567	1652106
					723,45	53,94	632310	47149	–	122378	
481	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,82	1128,34	66	42674	2496	12817	23521	71491
					723,45	53,94	27361	2040	–	5296	
483	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,83	1128,31	65,98	90073	5267	27053	49648	150899
					723,45	53,95	57753	4307	–	11178	
485	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,16	1128,32	65,97	22747	1330	6832	12538	38108
					723,46	53,97	14585	1088	–	2823	
488	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,8	1128,27	65,97	64086	3747	19247	35325	107364
					723,45	53,94	41092	3064	–	7953	

8.17 Техническое подполье

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,62	1128,25	65,94	16495	964	4954	9093	27635
					723,46	53,97	10577	789	–	2047	
494	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	795,57	1128,3	65,98	897645	52488	269602	494778	1503817
					723,45	53,94	575555	42917	–	111394	
		Раздел 9 Наружная отделка									
		9.1 Отделка жилой части здания									
500	2900-0008-0001 (пл)	Утеплитель "Izoterm ВЕНТ ОПТИМА" . ТОО"Мамыр"	м3	426,972	14911		6366579		6366579	–	6875905
					–		–		–	509326	
501	2900-0008-0001 (пл)	Утеплитель "Izoterm ВЕНТ ОПТИМА". ТОО "Мамыр"	м3	67,6	14911		1007984		1007984	–	1088623
					–		–		–	80639	
503	2900-0003-0007 (пл)	Утеплитель "Пеноплэкс 35".ТОО "Восток ИНТЕКО", толщина 20 мм	м3	3,5	27741		97094		97094	–	104862
					–		–		–	7768	
504	2900-0003-0008 (пл)	Утеплитель "Пеноплэкс 35". ТОО "Мамыр", толщина 50 мм	м3	8,75	24286		212503		212503	–	229503
					–		–		–	17000	
506	2900-0003-0009 (пл)	Утеплитель "ТЕХНОФАС". ТОО "Восток ИНТЕКО"	м3	141,83	15446		2190706		2190706	–	2365962
					–		–		–	175256	
		Итого					**80 403 819**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 352 600				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 690 808				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 371 298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					31 425 454				
		Накладные расходы, тенге					18 979 122				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 955 835				
		Всего					**80 403 819**				
		Локальная смета 2-3-5 Электроосвещене									
		Раздел 1 Электрощитовая									
4	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11662		11662		11662	–	12595
					–		–		–	933	
6	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	11362		68172		68172	–	73626
					–		–		–	5454	
8	2307-0201-1101	Щиты автоматического переключения на резерв (ЯАВР) модели ЩАП-33	шт.	3	52690		158070		158070	–	170716
					–		–		–	12646	
11	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652		48652		48652	–	52544
					–		–		–	3892	
13	2307-0201-0703	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16496		16496		16496	–	17816
					–		–		–	1320	
		Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	141	564		79524		79524	–	85886
					–		–		–	6362	
16	2307-0101-0303	Светильники накладные с цоколем	шт.	148	2451		362748		362748	–	391768
					–		–		–	29020	
18	2307-0106-1101	Датчик движения МА-002	шт.	24	6375		153000		153000	–	165240
					–		–		–	12240	
20	2308-0504-0808	Кнопка с задержкой времени на отключение PT EMP 001/PT SUP 001	шт.	60	3514		210840		210840	–	227707
					–		–		–	16867	
21	2307-0104-0403	Лампы энергосберегающие, мощность 15 Вт, цоколь Е27 Spiral 15w/840	шт.	289	643		185827		185827	–	200693
					–		–		–	14866	
23	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, "Выход"	шт.	4	5068		20272		20272	–	21894
					–		–		–	1622	
24	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	16	21374		341984		341984	–	369343
					–		–		–	27359	
26	2900-0005-0026 (пл)	Выключатель "Пуск", "Стоп" IP54 АП 50Б-2МТ. Welding Company	шт	5	3393		16965		16965	–	18322
					–		–		–	1357	
28	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, Carmen Opak	шт.	60	355		21300		21300	–	23004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1704	
30	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс ВС20-1-0-ФСр	шт.	80	942		75360		75360	–	81389
					–		–		–	6029	
32	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	170	105		17850		17850	–	19278
					–		–		–	1428	
33	2307-0202-0101	Коробки распределительные скрытой установки У-197	шт.	120	249		29880		29880	–	32270
					–		–		–	2390	
35	2307-0203-0606	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11362		45448		45448	–	49084
					–		–		–	3636	
37	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	408	128		52224		52224	–	56402
					–		–		–	4178	
39	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	50	32		1600		1600	–	1728
					–		–		–	128	
41	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	170		8500		8500	–	9180
					–		–		–	680	
43	2307-0202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	100	121		12100		12100	–	13068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	968	
45	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	170	24		4080		4080	–	4406
					–		–		–	326	
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция										
47	2306-0128-0947	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	15667128		156671		156671	–	169205
					–		–		–	12534	
48	2306-0128-1017	Кабели силовые ВВГ 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,21	11792119		2476345		2476345	–	2674453
					–		–		–	198108	
49	2306-0128-0420	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2041682		20417		20417	–	22050
					–		–		–	1633	
50	2306-0128-1006	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2505186		25052		25052	–	27056
					–		–		–	2004	
51	2306-0128-1005	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,12	1618457		194215		194215	–	209752
					–		–		–	15537	
52	2306-0128-0406	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	1454182		174502		174502	–	188462
					–		–		–	13960	
53	2306-0128-0902	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	372844		37284		37284	–	40267
					–		–		–	2983	
54	2306-0128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	583080		8746		8746	–	9446
					–		–		–	700	
55	2306-0128-0902	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	372844		14914		14914	–	16107
					–		–		–	1193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2306-0128-0803	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,285	502505		143214		143214	–	154671
					–		–		–	11457	
58	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,19	264943		315282		315282	–	340505
					–		–		–	25223	
59	2306-1702-1009	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	76941		12311		12311	–	13296
					–		–		–	985	
60	2306-1702-1005	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,4	11971		4788		4788	–	5171
					–		–		–	383	
61	2306-1702-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7434		2676		2676	–	2890
					–		–		–	214	
62	2306-1702-1002	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7144		2572		2572	–	2778
					–		–		–	206	
		Раздел 4 1-12 этаж, поквартирная разводка									
64	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	24	28080		673920		673920	–	727834
					–		–		–	53914	
66	2307-0204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	1015		97440		97440	–	105235
					–		–		–	7795	
68	2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=24,000;	шт.	96	6855		658080		658080	–	710726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	52646	
69	2307-0222-0104	Шина нулевая К=24,000;	шт.	96	1159		111264		111264	–	120165
					–		–		–	8901	
70	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные изолированные К=24,000;	шт.	216	1207		260712		260712	–	281569
					–		–		–	20857	
72	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	465		44640		44640	–	48211
					–		–		–	3571	
73	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	3938		378048		378048	–	408292
					–		–		–	30244	
74	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	3938		378048		378048	–	408292
					–		–		–	30244	
75	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	3903		374688		374688	–	404663
					–		–		–	29975	
77	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	168	564		94752		94752	–	102332
					–		–		–	7580	
79	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	192	188		36096		36096	–	38984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	2888	
81	2306-1707-0202	Коробка потолочная Л253									
			шт.	360	107		38520		38520	–	41602
					–		–		–	3082	
83	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carman Opak									
			шт.	388	355		137740		137740	–	148759
					–		–		–	11019	
85	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carmen Opak									
			шт.	192	357		68544		68544	–	74028
					–		–		–	5484	
87	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс									
			шт.	96	942		90432		90432	–	97667
					–		–		–	7235	
89	2307-0220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002									
			шт.	96	1400		134400		134400	–	145152
					–		–		–	10752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	1152	564		649728		649728	–	701706
					–		–		–	51978	
93	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	96	423		40608		40608	–	43857
					–		–		–	3249	
94	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	1689	105		177345		177345	–	191533
					–		–		–	14188	
96	2307-0210-0101	Звонок с кнопкой									
			шт.	96	1520		145920		145920	–	157594
					–		–		–	11674	
97	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica									
			шт.	96	241		23136		23136	–	24987
					–		–		–	1851	
99	2306-0144-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,44	403539		581096		581096	–	627584
					–		–		–	46488	
100	2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
			км	11,72	264290		3097479		3097479	–	3345277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	247798	
101	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,48	112989		54235		54235	–	58574
					–		–		–	4339	
		Итого					**14 988 691**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 878 414				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 110 277				
		Всего					**14 988 691**				

12-ти этажный жилой дом позиция 111 (1-я очередь)
Локальная смета 2-4-2 Общестроительные работы АР
Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 Тип 1А

203	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,41	511,82	28,36	19147	1061	23	15152	37043
					482,84	23,44	18063	877	–	2744	
204	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	37,41	771,18	4,2	28850	157	10374	14697	47031
					489,68	1,39	18319	52	–	3484	
206	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,34	1128,28	65,97	53413	3123	16042	29442	89483
					723,45	53,95	34248	2554	–	6628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,24	1128,29	65,96	51044	2984	15331	28135	85513
					723,45	53,93	32729	2440	–	6334	
210	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,77	1128,23	65,92	12151	710	3649	6698	20357
					723,49	53,95	7792	581	–	1508	
212	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	
214	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36	1125	63,89	405	23	122	223	678
					722,22	52,78	260	19	–	50	
216	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,54	1127,92	66,23	1737	102	521	958	2911
					723,38	53,9	1114	83	–	216	
218	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,59	1128,36	66	14206	831	4267	7830	23799
					723,43	53,93	9108	679	–	1763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,29	1128,35	65,98	9354	547	2810	5155	15670
					723,4	53,92	5997	447	–	1161	
8.2 Тип 1Б											
222	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,1	511,82	28,34	40485	2242	50	32037	78324
					482,84	23,43	38193	1853	–	5802	
223	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	79,1	771,24	4,21	61005	333	21938	31075	99446
					489,68	1,39	38734	110	–	7366	
225	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,14	1128,28	65,97	44161	2582	13263	24342	73983
					723,45	53,93	28316	2111	–	5480	
227	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,48	1128,31	65,98	49059	2869	14734	27041	82188
					723,46	53,93	31456	2345	–	6088	
229	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,78	1128,3	65,98	161099	9420	48385	88798	269889
					723,45	53,95	103294	7703	–	19992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,62	1129,03	66,13	700	41	210	386	1173
					724,19	54,84	449	34	–	87	
233	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,54	1128,34	66,06	6251	366	1877	3446	10473
					723,47	53,97	4008	299	–	776	
235	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,56	1128,27	65,97	38993	2280	11711	21493	65325
					723,44	53,94	25002	1864	–	4839	
237	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,28	1128,21	65,95	11598	678	3483	6394	19431
					723,44	53,99	7437	555	–	1439	
	8.3 Тип 1В										
239	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	411,51	511,83	28,35	210623	11665	260	166669	407475
					482,85	23,42	198698	9638	–	30183	
240	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	411,51	771,22	4,21	317365	1731	114126	161665	517352
					489,68	1,39	201508	573	–	38322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	520,74	1128,3	65,98	587553	34356	176468	323856	984322
					723,45	53,94	376729	28091	–	72913	
244	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	480,37	1128,31	65,98	542005	31693	162788	298750	908015
					723,45	53,94	347524	25913	–	67260	
246	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,59	1128,3	65,97	120266	7032	36121	66290	201480
					723,45	53,95	77113	5750	–	14924	
248	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
250	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,96	1128,28	65,91	4468	261	1342	2463	7485
					723,48	54,04	2865	214	–	554	
252	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,53	1128,16	65,93	15264	892	4584	8414	25572
					723,43	53,95	9788	730	–	1894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	133,54	1128,31	65,97	150674	8810	45254	83051	252423
					723,45	53,95	96610	7204	–	18698	
257	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,07	1128,31	65,98	91472	5349	27473	50419	153242
					723,45	53,95	58650	4374	–	11351	
8.4 Тип 1Г											
258	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	870,1	511,83	28,35	445345	24666	551	352405	861570
					482,85	23,42	420128	20378	–	63820	
259	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=22,000;	м2 отделываемой поверхности	870,1	771,22	4,21	671040	3660	241310	341823	1093892
					489,68	1,39	426070	1209	–	81029	
261	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	461,12	1128,31	65,98	520285	30423	156265	286778	871628
					723,45	53,94	333597	24875	–	64565	
263	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	478,28	1128,31	65,98	539647	31555	162080	297450	904065
					723,45	53,95	346012	25801	–	66968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1546,16	1128,31	65,98	1744541	102009	523963	961581	2922612
					723,45	53,94	1118569	83407	–	216490	
267	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,82	1128,45	65,98	7696	450	2312	4242	12893
					723,46	53,96	4934	368	–	955	
269	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,12	1128,31	65,98	61064	3571	18340	33658	102300
					723,45	53,94	39153	2919	–	7578	
271	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	380,16	1128,3	65,97	428936	25081	128828	236428	718593
					723,45	53,95	275027	20508	–	53229	
273	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=22,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,08	1128,3	65,97	127588	7460	38320	70326	213747
					723,45	53,94	81808	6100	–	15833	
8.5 Тип 2А											
275	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,08	511,83	28,35	27168	1505	33	21498	52559
					482,86	23,42	25630	1243	–	3893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	53,08	771,19	4,2	40935	223	14720	20853	66731
					489,68	1,39	25992	74	–	4943	
278	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,38	1128,31	65,98	62486	3654	18767	34442	104682
					723,46	53,94	40065	2987	–	7754	
280	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,7	1128,31	65,97	89926	5258	27009	49566	150651
					723,45	53,94	57659	4299	–	11159	
282	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,77	1128,23	65,92	12151	710	3649	6698	20357
					723,49	53,95	7792	581	–	1508	
284	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	
286	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36	1125	63,89	405	23	122	223	678
					722,22	52,78	260	19	–	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,59	1128,36	66	14206	831	4267	7830	23799
					723,43	53,93	9108	679	–	1763	
290	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,29	1128,35	65,98	9354	547	2810	5155	15670
					723,4	53,92	5997	447	–	1161	
	8.6 Тип 2Б										
292	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,34	511,84	28,35	25254	1399	31	19984	48857
					482,85	23,43	23824	1156	–	3619	
293	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	49,34	771,22	4,22	38052	208	13683	19384	62031
					489,68	1,4	24161	69	–	4595	
295	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,93	1128,29	65,96	39411	2304	11837	21724	66026
					723,45	53,97	25270	1885	–	4891	
297	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,22	1128,3	65,98	125490	7338	37690	69170	210233
					723,45	53,95	80462	6000	–	15573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,26	1128,19	65,98	10447	611	3137	5758	17501
					723,43	53,89	6699	499	–	1296	
301	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	
303	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,66	1128,2	65,79	3001	175	902	1654	5027
					723,31	54,14	1924	144	–	372	
305	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,68	1128,29	66,01	15435	903	4635	8508	25858
					723,46	53,95	9897	738	–	1915	
307	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,83	1128,13	65,87	6577	384	1975	3626	11019
					723,5	54,03	4218	315	–	816	
	8.7 Тип 2В										
309	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,29	511,85	28,35	28812	1596	36	22798	55739
					482,86	23,41	27180	1318	–	4129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	56,29	771,24	4,21	43413	237	15612	22114	70769
					489,68	1,39	27564	78	–	5242	
312	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,64	1128,29	65,96	31186	1823	9367	17190	52246
					723,44	53,94	19996	1491	–	3870	
314	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,7	1128,3	65,97	95567	5588	28703	52676	160102
					723,45	53,94	61276	4569	–	11859	
316	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,47	1128,31	65,97	84025	4913	25237	46314	140766
					723,45	53,94	53875	4017	–	10427	
318	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,24	1129,17	66,67	271	16	81	150	455
					725	54,17	174	13	–	34	
320	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,47	1127,89	65,99	1658	97	498	914	2778
					723,13	53,74	1063	79	–	206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,7	1128,28	65,99	17714	1036	5320	9764	29676
					723,44	53,95	11358	847	–	2198	
324	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,74	1128,27	66,03	5348	313	1606	2948	8960
					723,42	54,01	3429	256	–	664	
	8.8 Тип 2Г										
326	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,41	511,84	28,35	28361	1571	35	22443	54868
					482,86	23,44	26755	1299	–	4064	
327	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	55,41	771,23	4,22	42734	234	15367	21768	69662
					489,68	1,39	27133	77	–	5160	
329	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,1	1128,31	65,99	52015	3042	15622	28670	87140
					723,45	53,95	33351	2487	–	6455	
331	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,02	1128,31	65,98	104955	6137	31523	57850	175829
					723,45	53,95	67295	5018	–	13024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,52	1128,31	65,98	19768	1156	5937	10896	33117
					723,46	53,94	12675	945	–	2453	
335	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	
337	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,53	1128,46	66,01	2855	167	858	1574	4783
					723,32	54,15	1830	137	–	354	
339	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,36	1128,27	65,95	16202	947	4866	8930	27143
					723,47	53,9	10389	774	–	2011	
341	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,15	1128,29	66,02	6939	406	2084	3825	11625
					723,41	53,98	4449	332	–	861	
	8.9 Тип 2Д										
343	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	537,57	511,83	28,35	275144	15238	340	217724	532297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					482,85	23,42	259566	12589	–	39429	
344	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	537,57	771,22	4,21	414585	2261	149087	211187	675834
					489,68	1,39	263237	747	–	50062	
346	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1201,2	1128,31	65,98	1355321	79250	407063	747046	2270556
					723,45	53,95	869008	64799	–	168189	
348	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	384,23	1128,31	65,98	433529	25350	130208	238959	726287
					723,45	53,95	277971	20728	–	53799	
350	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,3	1128,31	65,98	127837	7475	38395	70463	214164
					723,45	53,95	81967	6112	–	15864	
352	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных пвоерхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
354	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,74	1128,28	65,97	29042	1698	8722	16009	48655
					723,47	53,96	18622	1389	–	3604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностейу простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,09	1128,29	65,97	163704	9572	49167	90234	274253
					723,45	53,95	104965	7827	–	20315	
358	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,79	1128,3	65,98	60691	3549	18228	33453	101676
					723,44	53,95	38914	2902	–	7532	
8.10 Тип 2Е											
360	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	612,48	511,83	28,35	313486	17362	388	248065	606475
					482,85	23,42	295736	14345	–	44924	
361	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	612,48	771,22	4,21	472357	2576	169862	240617	770012
					489,68	1,39	299919	852	–	57038	
363	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	311,08	1128,31	65,98	350995	20524	105420	193466	588018
					723,45	53,94	225051	16781	–	43557	
365	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	931,7	1128,31	65,98	1051243	61470	315735	579438	1761135
					723,45	53,94	674038	50260	–	130454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	803,44	1128,31	65,98	906526	53007	272270	499672	1518694
					723,45	53,94	581249	43341	–	112496	
369	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,64	1128,41	65,91	2979	174	895	1642	4991
					723,48	54,17	1910	143	–	370	
371	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,47	1128,35	66	21969	1285	6598	12109	36804
					723,47	53,93	14086	1050	–	2726	
373	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	157,41	1128,31	65,98	177607	10386	53343	97896	297543
					723,45	53,95	113878	8492	–	22040	
375	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,14	1128,31	65,98	58830	3440	17669	32427	98558
					723,46	53,95	37721	2813	–	7301	
8.11 Тип 2Ж											
377	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	602,25	511,83	28,35	308250	17072	382	243921	596345
					482,85	23,42	290796	14105	–	44174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	602,25	771,22	4,21	464467	2533	167025	236597	757149
					489,68	1,39	294909	837	–	56085	
380	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	507,1	1128,31	65,98	572164	33457	171846	315373	958540
					723,45	53,94	366861	27355	–	71003	
382	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1010,79	1128,31	65,98	1140481	66688	342537	628626	1910636
					723,45	53,94	731256	54527	–	141529	
384	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,53	1128,3	65,98	226259	13230	67956	124713	379050
					723,45	53,95	145073	10818	–	28078	
386	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
388	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,42	1128,34	65,97	27554	1611	8276	15188	46161
					723,46	53,97	17667	1318	–	3419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,56	1128,3	65,97	160851	9405	48311	88660	269472
					723,45	53,94	103135	7690	–	19961	
392	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,65	1128,29	65,97	76329	4463	22925	42072	127873
					723,44	53,94	48941	3649	–	9472	
	8.12 Тип 2И										
394	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	578,82	511,83	28,35	296257	16408	366	234431	573143
					482,85	23,42	279483	13556	–	42455	
395	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	578,82	771,22	4,21	446398	2435	160527	227391	727692
					489,68	1,39	283436	803	–	53903	
397	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	609,18	1128,31	65,98	687342	40191	206440	378858	1151496
					723,45	53,94	440711	32862	–	85296	
399	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	859,43	1128,31	65,98	969701	56702	291244	534494	1624531
					723,45	53,95	621755	46362	–	120336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,26	1128,3	65,97	119893	7010	36009	66085	200856
					723,45	53,94	76874	5732	–	14878	
403	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
405	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,96	1128,28	65,91	4468	261	1342	2463	7485
					723,48	54,04	2865	214	–	554	
407	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,53	1128,16	65,93	15264	892	4584	8414	25572
					723,43	53,95	9788	730	–	1894	
409	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных помещений простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	133,54	1128,31	65,97	150674	8810	45254	83051	252423
					723,45	53,95	96610	7204	–	18698	
411	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,65	1128,3	65,98	88741	5189	26653	48913	148666
					723,45	53,94	56899	4242	–	11012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.13 Тип 3А										
413	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,18	511,84	28,34	38992	2159	49	30854	75434
					482,86	23,42	36784	1784	–	5588	
414	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	76,18	771,24	4,21	58753	321	21128	29929	95777
					489,68	1,4	37304	107	–	7095	
416	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,43	1128,3	65,98	176500	10321	53010	97286	295689
					723,45	53,94	113169	8438	–	21903	
418	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,09	1128,3	65,97	39592	2315	11891	21823	66328
					723,45	53,95	25386	1893	–	4913	
420	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,12	1128,29	65,9	10290	601	3091	5672	17239
					723,46	53,95	6598	492	–	1277	
422	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31	1125,81	67,74	349	21	104	193	585
					722,58	54,84	224	17	–	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,66	1128,2	65,79	3001	175	902	1654	5027
					723,31	54,14	1924	144	–	372	
426	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,68	1128,29	66,01	15435	903	4635	8508	25858
					723,46	53,95	9897	738	–	1915	
428	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,37	1128,31	66,11	6059	355	1819	3340	10151
					723,46	54	3885	290	–	752	
8.14 Тип 3Б											
430	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	834,9	511,83	28,35	427327	23667	529	338148	826713
					482,85	23,42	403131	19554	–	61238	
431	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=11,000;	м2 отделываемой поверхности	834,9	771,22	4,21	643892	3512	231547	327994	1049637
					489,68	1,39	408833	1159	–	77751	
433	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1703,24	1128,31	65,98	1921776	112373	577194	1059272	3219532
					723,45	53,94	1232209	91881	–	238484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	385,99	1128,31	65,98	435515	25466	130805	240054	729615
					723,45	53,95	279244	20823	–	54046	
437	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,19	1128,31	65,98	127713	7468	38358	70394	213956
					723,45	53,94	81887	6106	–	15849	
439	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	1128,45	65,98	3848	225	1156	2121	6447
					723,46	53,96	2467	184	–	478	
441	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,85	1128,36	66	29168	1706	8761	16077	48865
					723,44	53,97	18701	1395	–	3620	
443	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,09	1128,29	65,97	163704	9572	49167	90234	274253
					723,45	53,95	104965	7827	–	20315	
445	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=11,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,04	1128,27	65,97	57587	3367	17295	31742	96475
					723,45	53,94	36925	2753	–	7146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.15 Помещения являющиеся общим имуществом 1-12 этаж											
447	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1297,08	511,83	28,35	663886	36769	822	525338	1284362
					482,85	23,42	626295	30378	–	95138	
448	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=12,000;	м2 отделываемой поверхности	1297,08	771,22	4,21	1000333	5455	359725	509564	1630689
					489,68	1,39	635153	1802	–	120792	
450	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	291,6	1128,31	65,98	329015	19239	98818	181350	551194
					723,45	53,94	210958	15730	–	40829	
452	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1416,72	1128,3	65,98	1598492	93469	480097	881081	2677939
					723,45	53,95	1024926	76425	–	198366	
454	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	222,24	1128,31	65,97	250755	14662	75313	138215	420088
					723,45	53,95	160780	11989	–	31118	
456	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,8	1128,3	65,97	96808	5660	29076	53360	162181
					723,45	53,94	62072	4628	–	12013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1851,84	1128,31	65,98	2089442	122177	627551	1151689	3500421
					723,45	53,94	1339714	99897	–	259290	
462	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	227,16	1128,3	65,98	256305	14987	76979	141274	429385
					723,45	53,94	164339	12254	–	31806	
465	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,96	1128,33	65,99	45088	2637	13542	24851	75534
					723,45	53,93	28909	2155	–	5595	
468	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=12,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	261,24	1128,3	65,97	294758	17235	88529	162469	493805
					723,45	53,94	188994	14092	–	36578	
	8.16 Чердак										
471	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,51	511,8	28,33	21245	1176	26	16812	41102
					482,85	23,42	20043	972	–	3045	
472	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	41,51	771,26	4,22	32015	175	11513	16308	52189
					489,69	1,4	20327	58	–	3866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	157,04	1128,3	65,98	177189	10361	53217	97666	296843
					723,45	53,94	113611	8471	–	21988	
476	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	874,02	1128,3	65,98	986161	57664	296187	543567	1652106
					723,45	53,94	632310	47149	–	122378	
481	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,82	1128,34	66	42674	2496	12817	23521	71491
					723,45	53,94	27361	2040	–	5296	
483	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,83	1128,31	65,98	90073	5267	27053	49648	150899
					723,45	53,95	57753	4307	–	11178	
485	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,16	1128,32	65,97	22747	1330	6832	12538	38108
					723,46	53,97	14585	1088	–	2823	
488	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,8	1128,27	65,97	64086	3747	19247	35325	107364
					723,45	53,94	41092	3064	–	7953	

8.17 Техническое подполье

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,62	1128,25	65,94	16495	964	4954	9093	27635
					723,46	53,97	10577	789	–	2047	
494	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	795,57	1128,3	65,98	897645	52488	269602	494778	1503817
					723,45	53,94	575555	42917	–	111394	
		Раздел 9 Наружная отделка									
		9.1 Отделка жилой части здания									
500	2900-0008-0001 (пл)	Утеплитель "Izoterm ВЕНТ ОПТИМА" . ТОО"Мамыр"	м3	426,972	14911		6366579		6366579	–	6875905
					–		–		–	509326	
501	2900-0008-0001 (пл)	Утеплитель "Izoterm ВЕНТ ОПТИМА". ТОО "Мамыр"	м3	67,6	14911		1007984		1007984	–	1088623
					–		–		–	80639	
503	2900-0003-0007 (пл)	Утеплитель "Пеноплэкс 35".ТОО "Восток ИНТЕКО", толщина 20 мм	м3	3,5	27741		97094		97094	–	104862
					–		–		–	7768	
504	2900-0003-0008 (пл)	Утеплитель "Пеноплэкс 35". ТОО "Мамыр", толщина 50 мм	м3	8,75	24286		212503		212503	–	229503
					–		–		–	17000	
506	2900-0003-0009 (пл)	Утеплитель "ТЕХНОФАС". ТОО "Восток ИНТЕКО"	м3	141,83	15446		2190706		2190706	–	2365962
					–		–		–	175256	

Итого	**67 249 478**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 352 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 690 808
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 371 298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 245 508				
		Накладные расходы, тенге					18 979 122				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 981 440				
		Всего					**67 249 478**				
		Локальная смета 2-4-5 Электроосвещение									
		Раздел 1 Электрощитовая									
4	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11662		11662		11662	–	12595
					–		–		–	933	
6	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	11362		68172		68172	–	73626
					–		–		–	5454	
8	2307-0201-1101	Щиты автоматического переключения на резерв (ЯАВР) модели ЩАП-33	шт.	3	52690		158070		158070	–	170716
					–		–		–	12646	
11	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652		48652		48652	–	52544
					–		–		–	3892	
13	2307-0201-0703	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16496		16496		16496	–	17816
					–		–		–	1320	
		Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	141	564		79524		79524	–	85886
					–		–		–	6362	
16	2307-0101-0303	Светильники накладные с цоколем	шт.	148	2451		362748		362748	–	391768
					–		–		–	29020	
18	2307-0106-1101	Датчик движения МА-002	шт.	24	6375		153000		153000	–	165240
					–		–		–	12240	
20	2308-0504-0808	Кнопка с задержкой времени на отключение PT EMP 001/PT SUP 001	шт.	60	3514		210840		210840	–	227707
					–		–		–	16867	
21	2307-0104-0403	Лампы энергосберегающие, мощность 15 Вт, цоколь Е27 Spiral 15w/840	шт.	289	643		185827		185827	–	200693
					–		–		–	14866	
23	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, "Выход"	шт.	4	5068		20272		20272	–	21894
					–		–		–	1622	
24	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	16	21374		341984		341984	–	369343
					–		–		–	27359	
26	2900-0005-0026 (пл)	Выключатель "Пуск", "Стоп" IP54 АП 50Б-2МТ. Welding Company	шт	5	3393		16965		16965	–	18322
					–		–		–	1357	
28	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, Carmen Opak	шт.	60	355		21300		21300	–	23004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1704	
30	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс ВС20-1-0-ФСр	шт.	80	942		75360		75360	–	81389
					–		–		–	6029	
32	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	170	105		17850		17850	–	19278
					–		–		–	1428	
33	2307-0202-0101	Коробки распределительные скрытой установки У-197	шт.	120	249		29880		29880	–	32270
					–		–		–	2390	
35	2307-0203-0606	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11362		45448		45448	–	49084
					–		–		–	3636	
37	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	408	128		52224		52224	–	56402
					–		–		–	4178	
39	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	50	32		1600		1600	–	1728
					–		–		–	128	
41	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	170		8500		8500	–	9180
					–		–		–	680	
43	2307-0202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	100	121		12100		12100	–	13068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	968	
45	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	170	24		4080		4080	–	4406
					–		–		–	326	
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция										
47	2306-0128-0947	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	15667128		156671		156671	–	169205
					–		–		–	12534	
48	2306-0128-1017	Кабели силовые ВВГ 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,21	11792119		2476345		2476345	–	2674453
					–		–		–	198108	
49	2306-0128-0420	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2041682		20417		20417	–	22050
					–		–		–	1633	
50	2306-0128-1006	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2505186		25052		25052	–	27056
					–		–		–	2004	
51	2306-0128-1005	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,12	1618457		194215		194215	–	209752
					–		–		–	15537	
52	2306-0128-0406	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	1454182		174502		174502	–	188462
					–		–		–	13960	
53	2306-0128-0902	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	372844		37284		37284	–	40267
					–		–		–	2983	
54	2306-0128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	583080		8746		8746	–	9446
					–		–		–	700	
55	2306-0128-0902	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	372844		14914		14914	–	16107
					–		–		–	1193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2306-0128-0803	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,285	502505		143214		143214	–	154671
					–		–		–	11457	
58	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,19	264943		315282		315282	–	340505
					–		–		–	25223	
59	2306-1702-1009	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	76941		12311		12311	–	13296
					–		–		–	985	
60	2306-1702-1005	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,4	11971		4788		4788	–	5171
					–		–		–	383	
61	2306-1702-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7434		2676		2676	–	2890
					–		–		–	214	
62	2306-1702-1002	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7144		2572		2572	–	2778
					–		–		–	206	
		Раздел 4 1-12 этаж, поквартирная разводка									
64	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	24	28080		673920		673920	–	727834
					–		–		–	53914	
66	2307-0204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	1015		97440		97440	–	105235
					–		–		–	7795	
68	2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=24,000;	шт.	96	6855		658080		658080	–	710726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	52646	
69	2307-0222-0104	Шина нулевая К=24,000;	шт.	96	1159		111264		111264	–	120165
					–		–		–	8901	
70	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные изолированные К=24,000;	шт.	216	1207		260712		260712	–	281569
					–		–		–	20857	
72	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	465		44640		44640	–	48211
					–		–		–	3571	
73	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	3938		378048		378048	–	408292
					–		–		–	30244	
74	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	3938		378048		378048	–	408292
					–		–		–	30244	
75	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=24,000;	шт.	96	3903		374688		374688	–	404663
					–		–		–	29975	
77	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	168	564		94752		94752	–	102332
					–		–		–	7580	
79	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	192	188		36096		36096	–	38984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	2888	
81	2306-1707-0202	Коробка потолочная Л253									
			шт.	360	107		38520		38520	–	41602
					–		–		–	3082	
83	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carman Opak									
			шт.	388	355		137740		137740	–	148759
					–		–		–	11019	
85	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carmen Opak									
			шт.	192	357		68544		68544	–	74028
					–		–		–	5484	
87	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс									
			шт.	96	942		90432		90432	–	97667
					–		–		–	7235	
89	2307-0220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002									
			шт.	96	1400		134400		134400	–	145152
					–		–		–	10752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	1152	564		649728		649728	–	701706
					–		–		–	51978	
93	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	96	423		40608		40608	–	43857
					–		–		–	3249	
94	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	1689	105		177345		177345	–	191533
					–		–		–	14188	
96	2307-0210-0101	Звонок с кнопкой									
			шт.	96	1520		145920		145920	–	157594
					–		–		–	11674	
97	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica									
			шт.	96	241		23136		23136	–	24987
					–		–		–	1851	
99	2306-0144-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,44	403539		581096		581096	–	627584
					–		–		–	46488	
100	2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
			км	11,72	264290		3097479		3097479	–	3345277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	247798	
101	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,48	112989		54235		54235	–	58574
					–		–		–	4339	
		Итого					**14 988 691**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 878 414				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 110 277				
		Всего					**14 988 691**				

16-ти этажный жилой дом позиция 48 (2-я очередь)
Локальная смета 2-5-2 Общестроительные работы АР
Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 Техническое подполье

188	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	1128,34	66	36107	2112	10845	19901	60489
					723,44	53,94	23150	1726	–	4481	
190	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,28	1128,31	65,97	198898	11630	59738	109631	333211
					723,45	53,94	127530	9509	–	24682	

8.2 1-ый этаж

192	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,07	511,83	28,35	38423	2128	47	30404	74333
					482,86	23,4	36248	1757	–	5506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	75,07	771,21	4,2	57895	315	20820	29491	94377
					489,68	1,39	36760	104	–	6991	
196	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,87	1128,31	65,98	28061	1641	8428	15466	47009
					723,44	53,92	17992	1341	–	3482	
198	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,5	1128,32	65,98	63750	3728	19147	35138	106799
					723,45	53,95	40875	3048	–	7911	
200	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,66	1128,27	65,9	6386	373	1918	3521	10700
					723,5	54,06	4095	306	–	793	
202	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,6	1128,45	66,03	13090	766	3932	7214	21928
					723,45	53,97	8392	626	–	1624	
203	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45	1128,29	65,98	50773	2969	15249	27986	85060
					723,44	53,96	32555	2428	–	6301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,31	1128,3	65,97	108667	6354	32638	59896	182048
					723,45	53,94	69675	5195	–	13485	
205	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,25	1128,71	66,12	4797	281	1441	2644	8036
					723,53	54,12	3075	230	–	595	
207	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,69	1128,29	65,96	14318	837	4300	7893	23988
					723,48	53,98	9181	685	–	1777	
8.3 2-ой этаж											
213	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,53	511,81	28,34	33027	1829	40	26135	63895
					482,85	23,42	31158	1511	–	4733	
214	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,53	771,24	4,22	49768	272	17897	25350	81127
					489,68	1,38	31599	89	–	6009	
217	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,6	1382,71	70,31	13274	675	4266	7098	22002
					868,02	56,25	8333	540	–	1630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,48	1382,63	70,29	86387	4392	27761	46195	143189
					868,02	56,18	54234	3510	–	10607	
221	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кирпичным поверхностям улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,32	1383,33	70,45	1826	93	587	976	3026
					868,18	56,06	1146	74	–	224	
223	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,14	1382,72	70,32	18169	924	5839	9715	30115
					868,04	56,16	11406	738	–	2231	
225	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	97	1382,63	70,3	134115	6819	43098	71718	222300
					868,02	56,18	84198	5449	–	16467	
228	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,25	998,82	51,29	4245	218	1350	2291	7059
					629,88	44	2677	187	–	523	
230	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,69	998,98	51,38	12677	652	4031	6842	21081
					629,94	43,97	7994	558	–	1562	

8.4 3-11-й этажи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,02	511,84	28,35	33280	1843	42	26334	64383
					482,85	23,42	31395	1523	–	4769	
233	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	65,02	771,21	4,2	50144	273	18032	25544	81743
					489,68	1,4	31839	91	–	6055	
236	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,09	1219,73	52,02	87930	3750	30061	45845	144477
					750,71	44,21	54119	3187	–	10702	
238	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	511,65	1219,74	52,02	624081	26617	213358	325381	1025419
					750,72	44,21	384106	22620	–	75957	
240	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,16	1219,75	52,02	145345	6199	49690	75779	238814
					750,72	44,21	89456	5268	–	17690	
242	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	807,75	1219,74	52,02	985248	42022	336832	513684	1618847
					750,72	44,21	606394	35711	–	119915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,15	999,06	51,43	102054	5254	32450	55068	169692
					629,96	43,91	64350	4485	–	12570	
246	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	218,43	999,06	51,43	218225	11234	69389	117754	362857
					629,96	43,9	137602	9590	–	26878	
248	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,23	999,06	51,46	22209	1144	7061	11984	36928
					629,96	43,9	14004	976	–	2735	
8.5 12-15-ый этажи											
250	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,02	511,84	28,35	33280	1843	42	26334	64383
					482,85	23,42	31395	1523	–	4769	
251	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	65,02	771,21	4,2	50144	273	18032	25544	81743
					489,68	1,4	31839	91	–	6055	
254	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,88	1128,24	65,99	11147	652	3347	6145	18675
					723,48	53,95	7148	533	–	1383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,04	1219,76	52,03	39081	1667	13361	20375	64212
					750,72	44,19	24053	1416	–	4756	
258	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,4	1128,3	65,97	51225	2995	15385	28235	85817
					723,46	53,94	32845	2449	–	6357	
260	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	233,72	1219,75	52,02	285079	12159	97462	148633	468409
					750,72	44,21	175458	10333	–	34697	
262	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,96	1219,75	52,02	64598	2755	22085	33680	106140
					750,72	44,22	39758	2342	–	7862	
264	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	371,4	1219,74	52,02	453011	19321	154873	236190	744337
					750,72	44,21	278817	16420	–	55136	
266	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,08	1128,32	65,98	109537	6405	32899	60376	183506
					723,45	53,95	70233	5237	–	13593	

8.6 16-ый этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,02	511,84	28,35	33280	1843	42	26334	64383
					482,85	23,42	31395	1523	–	4769	
270	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	65,02	771,21	4,2	50144	273	18032	25544	81743
					489,68	1,4	31839	91	–	6055	
273	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,35	1128,28	65,99	12806	749	3846	7058	21453
					723,44	53,92	8211	612	–	1589	
275	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,38	1219,77	52,02	13881	592	4746	7237	22807
					750,7	44,2	8543	503	–	1689	
277	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,27	1128,31	65,97	27384	1601	8225	15094	45876
					723,44	53,98	17558	1310	–	3398	
279	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,73	1219,73	52,03	93590	3992	31995	48796	153777
					750,72	44,21	57603	3392	–	11391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,47	1128,74	65,99	2788	163	838	1537	4671
					723,48	54,25	1787	134	–	346	
283	1115-0203-0105										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,24	1219,79	52,04	16150	689	5521	8420	26536
					750,76	44,18	9940	585	–	1966	
285	1115-0203-0105										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,85	1219,74	52,02	113253	4830	38719	59047	186084
					750,72	44,21	69704	4105	–	13784	
8.7 Чердак											
288	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,78	511,82	28,33	6541	362	8	5177	12655
					482,86	23,47	6171	300	–	937	
289	1115-0206-0205										
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	12,78	771,28	4,23	9857	54	3545	5021	16068
					489,67	1,41	6258	18	–	1190	
291	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,43	1128,3	65,97	223889	13091	67244	123406	375079
					723,45	53,94	143554	10704	–	27784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	754,58	1128,31	65,98	851397	49784	255712	469286	1426338
					723,45	53,95	545901	40706	–	105655	
298	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	1128,2	66	5641	330	1694	3109	9450
					723,4	53,8	3617	269	–	700	
300	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,58	1128,32	65,99	27734	1622	8330	15286	46462
					723,43	53,95	17782	1326	–	3442	
302	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,44	1128,49	65,99	3882	227	1166	2140	6504
					723,55	54,07	2489	186	–	482	
303	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,44	1403,12	70,32	31486	1578	10166	16802	52151
					879,77	56,15	19742	1260	–	3863	
306	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,14	1402,87	70,38	4405	221	1422	2351	7296
					879,62	56,37	2762	177	–	540	

8.8 Квартиры - тип 1 (5 квартир), тип 1Б(16 квартир)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,5	511,84	28,35	21753	1205	27	17213	42083
					482,85	23,41	20521	995	–	3117	
310	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	42,5	771,22	4,21	32777	179	11787	16696	53431
					489,67	1,39	20811	59	–	3958	
312	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1133,79	1219,74	52,02	1382932	58983	472790	721027	2272276
					750,72	44,21	851159	50125	–	168317	
314	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1062,81	1219,74	52,02	1296356	55291	443192	675888	2130024
					750,72	44,21	797873	46987	–	157780	
317	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	310,8	1219,74	52,02	379096	16169	129603	197651	622887
					750,72	44,21	233324	13740	–	46140	
318	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,914	1128,21	65,93	5544	324	1665	3056	9288
					723,44	53,93	3555	265	–	688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,56	1128,17	65,87	8529	498	2562	4702	14289
					723,41	53,97	5469	408	–	1058	
322	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором бетонных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,61	1128,27	65,96	33408	1953	10034	18414	55968
					723,44	53,93	21421	1597	–	4146	
324	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	238,56	1128,3	65,98	269168	15739	80843	148364	450935
					723,45	53,94	172586	12869	–	33403	
326	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,69	1128,31	65,98	139561	8161	41916	76926	233806
					723,45	53,95	89484	6673	–	17319	
	8.9 Квартиры - тип 1А(22 квартиры), тип 1Г(10 квартир)										
328	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,26	511,81	28,34	22141	1226	27	17521	42835
					482,85	23,42	20888	1013	–	3173	
329	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	43,26	771,22	4,21	33363	182	11997	16995	54387
					489,69	1,39	21184	60	–	4029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	687,68	1219,75	52,02	838795	35776	286764	437326	1378211
					750,72	44,21	516255	30403	–	102090	
333	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	760,96	1219,74	52,02	928176	39588	317320	483928	1525072
					750,72	44,21	571268	33642	–	112968	
335	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2425,92	1219,74	52,02	2959000	126204	1011609	1542750	4861890
					750,72	44,21	1821187	107251	–	360140	
337	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,49	1128,3	65,95	8451	494	2538	4658	14158
					723,5	53,94	5419	404	–	1049	
339	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором блочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,32	1128,3	65,97	72572	4243	21797	40001	121579
					723,45	53,93	46532	3469	–	9006	
341	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	373,44	1128,31	65,98	421355	24638	126552	232248	705891
					723,45	53,94	270165	20145	–	52288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,08	1128,3	65,97	223494	13068	67125	123189	374418
					723,45	53,94	143301	10685	–	27735	
8.10 Квартиры - тип 2(5 квартир), тип 2Б(16 квартир)											
345	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,41	511,83	28,35	36038	1996	45	28517	69719
					482,84	23,42	33997	1649	–	5164	
346	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	70,41	771,23	4,2	54302	296	19528	27662	88521
					489,67	1,41	34478	99	–	6557	
348	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	613,91	1219,75	52,02	748814	31938	256001	390414	1230366
					750,72	44,21	460875	27142	–	91138	
350	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1489,32	1219,74	52,02	1816587	77479	621046	947124	2984808
					750,72	44,21	1118062	65843	–	221097	
352	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1976,73	1219,74	52,02	2411104	102837	824296	1257090	3961650
					750,72	44,21	1483971	87392	–	293456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,29	1128,36	65,97	5969	349	1793	3290	10000
					723,44	53,88	3827	285	–	741	
356	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,56	1128,17	65,87	8529	498	2562	4702	14289
					723,41	53,97	5469	408	–	1058	
358	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,07	1128,29	65,98	39569	2314	11884	21810	66289
					723,44	53,92	25371	1891	–	4910	
360	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,51	1128,3	65,98	125817	7357	37788	69350	210780
					723,45	53,94	80672	6015	–	15613	
362	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,26	1128,29	65,97	72504	4239	21776	39965	121467
					723,45	53,95	46489	3467	–	8998	
	8.11 Квартиры - тип 2А(6 квартир), тип 2В(26 квартир)										
370	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,14	511,82	28,34	30269	1676	37	23953	58560
					482,85	23,42	28556	1385	–	4338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	59,14	771,24	4,21	45611	249	16402	23234	74353
					489,69	1,39	28960	82	–	5508	
373	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	846,4	1219,74	52,02	1032391	44033	352949	538262	1696305
					750,72	44,21	635409	37419	–	125652	
375	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1464,96	1219,74	52,02	1786875	76212	610888	931633	2935989
					750,72	44,21	1099775	64766	–	217481	
377	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2695,08	1219,74	52,02	3287305	140207	1123848	1713920	5401323
					750,72	44,21	2023250	119150	–	400098	
379	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных пвоерхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,52	1128,3	65,97	12998	760	3904	7164	21775
					723,44	53,91	8334	621	–	1613	
381	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,84	1128,32	65,98	76545	4476	22990	42190	128234
					723,45	53,94	49079	3659	–	9499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,52	1128,3	65,97	12998	760	3904	7164	21775
					723,44	53,91	8334	621	–	1613	
385	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,52	999,06	51,43	147382	7587	46864	79526	245061
					629,96	43,91	92931	6477	–	18153	
387	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	188,48	999,06	51,43	188303	9694	59875	101608	313104
					629,96	43,91	118734	8276	–	23193	
8.12 Квартира - тип 3(1 квартира)											
389	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,55	511,83	28,35	40716	2255	50	32219	78770
					482,85	23,42	38411	1863	–	5835	
390	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	79,55	771,21	4,2	61350	334	22062	31251	100009
					489,68	1,38	38954	110	–	7408	
392	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,23	1219,77	52,04	35654	1521	12189	18589	58582
					750,74	44,2	21944	1292	–	4339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,82	1219,75	52,03	88822	3789	30366	46309	145941
					750,71	44,2	54667	3219	–	10810	
396	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,63	1219,75	52,02	128842	5495	44048	67174	211697
					750,72	44,2	79299	4669	–	15681	
398	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,252	1126,98	67,46	284	17	85	157	476
					722,22	55,56	182	14	–	35	
400	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,67	1127,54	65,87	1883	110	565	1038	3155
					723,35	53,89	1208	90	–	234	
402	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36	1125	63,89	405	23	122	223	678
					722,22	52,78	260	19	–	50	
404	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,53	999,12	51,48	12519	645	3981	6754	20815
					629,93	43,89	7893	550	–	1542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,06	999,35	51,63	3058	158	972	1650	5085
					630,07	43,79	1928	134	–	377	
8.13 Квартиры - тип 3А(10 квартир)											
414	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,02	511,83	28,35	45051	2495	56	35649	87156
					482,84	23,42	42500	2061	–	6456	
415	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	88,02	771,22	4,21	67883	371	24410	34580	110660
					489,68	1,4	43102	123	–	8197	
417	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	292,34	1219,74	52,03	356580	15209	121906	185912	585891
					750,72	44,21	219465	12925	–	43399	
419	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	897,7	1219,74	52,02	1094964	46702	374341	570887	1799119
					750,72	44,21	673921	39688	–	133268	
421	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1131,9	1219,74	52,02	1380628	58886	472002	719826	2268490
					750,72	44,21	849740	50042	–	168036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,52	1128,17	65,87	2843	166	854	1567	4763
					723,41	53,97	1823	136	–	353	
425	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6	1128,33	66,11	4062	238	1220	2239	6805
					723,33	54,17	2604	195	–	504	
427	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	125,3	1128,31	65,98	141377	8267	42462	77926	236847
					723,45	53,95	90648	6760	–	17544	
429	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,7	1128,32	65,99	18843	1102	5659	10386	31567
					723,47	53,95	12082	901	–	2338	
431	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,6	1219,74	52,03	37324	1592	12760	19460	61327
					750,72	44,22	22972	1353	–	4543	
	8.14 Квартира - тип 1В(5 квартир)										
438	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,56	511,82	28,36	24854	1377	30	19667	48083
					482,85	23,41	23447	1137	–	3562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	48,56	771,21	4,2	37450	204	13467	19078	61050
					489,68	1,4	23779	68	–	4522	
441	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,3	1219,74	52,03	157713	6727	53918	82228	259136
					750,72	44,22	97068	5717	–	19195	
443	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	248,4	1219,75	52,02	302985	12923	103583	157969	497830
					750,72	44,21	186479	10982	–	36876	
445	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	323,45	1219,74	52,02	394526	16827	134879	205696	648240
					750,72	44,21	242820	14300	–	48018	
447	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,17	1127,35	65,81	1319	77	396	727	2210
					723,08	53,85	846	63	–	164	
449	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,5	1128,15	65,85	7333	428	2203	4042	12285
					723,38	54	4702	351	–	910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,07	1128,29	65,91	7977	466	2396	4397	13364
					723,48	53,89	5115	381	–	990	
453	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных помещений простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,8	1128,27	65,97	64086	3747	19247	35325	107364
					723,45	53,94	41092	3064	–	7953	
455	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,45	1128,32	65,98	33229	1943	9980	18316	55669
					723,46	53,96	21306	1589	–	4124	
		Раздел 9 Наружная отделка									
		9.1 Отделка жилой части здания									
464	2900-0008-0001 (пл)	Утеплитель "Izoterm ВЕНТ ОПТИМА" ТОО "Мамыр"	м3	513,31	14911		7653965		7653965	–	8266282
					–		–		–	612317	
466	2900-0003-0007 (пл)	Утеплитель Пеноплэкс 35.ТОО "Восток ИНТЕКО", толщина 20 мм	м3	8,8422	27741		245291		245291	–	264914
					–		–		–	19623	
467	2900-0003-0008 (пл)	Утеплитель "Пеноплэкс 35". ТОО "Мамыр", толщина 40 мм	м3	17,6844	24286		429483		429483	–	463842
					–		–		–	34359	
469	2900-0003-0009 (пл)	Утеплитель "ТЕХНОФАС". ТОО "Восток ИНТЕКО"	м3	92,51	15446		1428909		1428909	–	1543222
					–		–		–	114313	
		Итого					**62 440 607**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 601 172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 390 387				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 171 840				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 205 409				
		Накладные расходы, тенге					16 618 407				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 625 232				
		Всего					**62 440 607**				
		Локальная смета 2-5-5 Электроосвещение									
		Раздел 1 Электрощитовая									
4	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11662		11662		11662	–	12595
					–		–		–	933	
6	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11362		45448		45448	–	49084
					–		–		–	3636	
8	2307-0201-1101	Щиты автоматического переключения на резерв (ЯАВР) модели ЩАП-33	шт.	3	52690		158070		158070	–	170716
					–		–		–	12646	
11	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652		48652		48652	–	52544
					–		–		–	3892	
		Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение									
13	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	151	564		85164		85164	–	91977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	6813	
14	2307-0101-0303	Светильники накладные с цоколем	шт.	168	2451		411768		411768	–	444709
					–		–		–	32941	
16	2307-0106-1101	Датчик движения МА-002	шт.	32	6375		204000		204000	–	220320
					–		–		–	16320	
18	2308-0504-0808	Кнопка с задержкой времени на отключение PT EMP 001/PT SUP 001	шт.	96	3514		337344		337344	–	364332
					–		–		–	26988	
19	2307-0104-0403	Лампы энергосберегающие, мощность 15 Вт, цоколь E27 Spiral 15w/840	шт.	325	643		208975		208975	–	225693
					–		–		–	16718	
21	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, "Выход"	шт.	5	5068		25340		25340	–	27367
					–		–		–	2027	
22	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	13	21374		277862		277862	–	300091
					–		–		–	22229	
24	2900-0005-0026 (пл)	Выключатель "Пуск", "Стоп" IP54 АП 50Б-2МТ. Welding Company	шт	5	3393		16965		16965	–	18322
					–		–		–	1357	
26	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, Carmen Opak	шт.	36	355		12780		12780	–	13802
					–		–		–	1022	
28	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс ВС20-1-0-ФСр	шт.	34	942		32028		32028	–	34590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	2562	
30	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	70	105		7350		7350	–	7938
					–		–		–	588	
31	2307-0202-0101	Коробки распределительные скрытой установки У-197	шт.	180	249		44820		44820	–	48406
					–		–		–	3586	
33	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	101	24		2424		2424	–	2618
					–		–		–	194	
35	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	51	128		6528		6528	–	7050
					–		–		–	522	
36	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	51	170		8670		8670	–	9364
					–		–		–	694	
38	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	150	91		13650		13650	–	14742
					–		–		–	1092	
39	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	90	69		6210		6210	–	6707
					–		–		–	497	
41	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1100	29		31900		31900	–	34452
					–		–		–	2552	
42	2302-0403-2601	Направляющая для крепления держателей	шт.	500	96		48000		48000	–	51840
					–		–		–	3840	
43	2302-0401-3505	Держатель-клипса с защелкой	шт.	2000	20		40000		40000	–	43200
					–		–		–	3200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	50	32		1600		1600	–	1728
					–		–		–	128	
47	2307-0202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	100	121		12100		12100	–	13068
					–		–		–	968	
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция										
49	2306-0128-0946	Кабели силовые ВВГ 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	12427028		248541		248541	–	268424
					–		–		–	19883	
50	2306-0128-1017	Кабели силовые ВВГ 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,25	11792119		2948030		2948030	–	3183872
					–		–		–	235842	
51	2306-0128-1006	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2505186		25052		25052	–	27056
					–		–		–	2004	
52	2306-0128-0420	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2041682		20417		20417	–	22050
					–		–		–	1633	
53	2306-0128-1005	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	1618457		226584		226584	–	244711
					–		–		–	18127	
54	2306-0128-0406	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	1454182		232669		232669	–	251283
					–		–		–	18614	
55	2306-0128-0902	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	372844		22371		22371	–	24161
					–		–		–	1790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2306-0128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	583080		8746		8746	–	9446
					–		–		–	700	
58	2306-0128-0803	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,48	502505		241202		241202	–	260498
					–		–		–	19296	
59	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,217	264943		322436		322436	–	348231
					–		–		–	25795	
60	2306-1702-1008	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,32	52228		16713		16713	–	18050
					–		–		–	1337	
61	2306-1702-1007	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,4	32533		13013		13013	–	14054
					–		–		–	1041	
62	2306-1702-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7434		2676		2676	–	2890
					–		–		–	214	
63	2306-1702-1002	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7144		2572		2572	–	2778
					–		–		–	206	
	Раздел 4 1-16 этаж, поквартирная разводка										
65	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	26	28080		730080		730080	–	788486
					–		–		–	58406	
67	2307-0204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	1015		105560		105560	–	114005
					–		–		–	8445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=26,000;	шт.	104	6855		712920		712920	–	769954
					–		–		–	57034	
70	2307-0222-0104	Шина нулевая К=26,000;	шт.	104	1159		120536		120536	–	130179
					–		–		–	9643	
71	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные изолированные К=26,000;	шт.	234	1207		282438		282438	–	305033
					–		–		–	22595	
73	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	465		48360		48360	–	52229
					–		–		–	3869	
74	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	3938		409552		409552	–	442316
					–		–		–	32764	
75	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	3938		409552		409552	–	442316
					–		–		–	32764	
76	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	3903		405912		405912	–	438385
					–		–		–	32473	
78	2307-0201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	28080		168480		168480	–	181958
					–		–		–	13478	
80	2307-0204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	1015		18270		18270	–	19732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1462	
82	2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=6,000;	шт.	18	6855		123390		123390	–	133261
					–		–		–	9871	
83	2307-0222-0104	Шина нулевая К=6,000;	шт.	18	1159		20862		20862	–	22531
					–		–		–	1669	
84	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	54	1207		65178		65178	–	70392
					–		–		–	5214	
86	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	465		8370		8370	–	9040
					–		–		–	670	
87	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	980		5880		5880	–	6350
					–		–		–	470	
88	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	980		17640		17640	–	19051
					–		–		–	1411	
89	2307-0204-0628	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	980		17640		17640	–	19051
					–		–		–	1411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	164	564		92496		92496	–	99896
					–		–		–	7400	
93	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	700	188		131600		131600	–	142128
					–		–		–	10528	
95	2306-1707-0202	Коробка потолочная Л253	шт.	122	107		13054		13054	–	14098
					–		–		–	1044	
97	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carman Opak	шт.	388	355		137740		137740	–	148759
					–		–		–	11019	
99	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carmen Opak	шт.	192	357		68544		68544	–	74028
					–		–		–	5484	
101	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс	шт.	122	942		114924		114924	–	124118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	9194	
103	2307-0220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002									
			шт.	96	1400		134400		134400	–	145152
					–		–		–	10752	
105	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	1256	564		708384		708384	–	765055
					–		–		–	56671	
107	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	122	423		51606		51606	–	55734
					–		–		–	4128	
108	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	1690	105		177450		177450	–	191646
					–		–		–	14196	
110	2307-0210-0101	Звонок с кнопкой	шт.	122	1520		185440		185440	–	200275
					–		–		–	14835	
111	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica									
			шт.	122	241		29402		29402	–	31754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	2352	
113	2306-0144-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,44	403539		581096		581096	–	627584
					–		–		–	46488	
114	2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	11,72	264290		3097479		3097479	–	3345277
					–		–		–	247798	
115	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,48	112989		54235		54235	–	58574
					–		–		–	4339	
		Итого					**16 933 106**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 678 802				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 254 304				
		Всего					**16 933 106**				

16-ти этажный жилой дом позиция 49 (2-я очередь)
Локальная смета 2-6-2 Общестроительные работы АР
Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 Техническое подполье

188	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	1128,34	66	36107	2112	10845	19901	60489
					723,44	53,94	23150	1726	–	4481	
190	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,28	1128,31	65,97	198898	11630	59738	109631	333211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					723,45	53,94	127530	9509	–	24682	
	8.2 1-ый этаж										
192	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,07	511,83	28,35	38423	2128	47	30404	74333
					482,86	23,4	36248	1757	–	5506	
193	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	75,07	771,21	4,2	57895	315	20820	29491	94377
					489,68	1,39	36760	104	–	6991	
196	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,87	1128,31	65,98	28061	1641	8428	15466	47009
					723,44	53,92	17992	1341	–	3482	
198	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,5	1128,32	65,98	63750	3728	19147	35138	106799
					723,45	53,95	40875	3048	–	7911	
200	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,66	1128,27	65,9	6386	373	1918	3521	10700
					723,5	54,06	4095	306	–	793	
202	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,6	1128,45	66,03	13090	766	3932	7214	21928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					723,45	53,97	8392	626	–	1624	
203	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45	1128,29	65,98	50773	2969	15249	27986	85060
					723,44	53,96	32555	2428	–	6301	
204	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,31	1128,3	65,97	108667	6354	32638	59896	182048
					723,45	53,94	69675	5195	–	13485	
205	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,25	1128,71	66,12	4797	281	1441	2644	8036
					723,53	54,12	3075	230	–	595	
207	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,69	1128,29	65,96	14318	837	4300	7893	23988
					723,48	53,98	9181	685	–	1777	
8.3 2-ой этаж											
213	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,53	511,81	28,34	33027	1829	40	26135	63895
					482,85	23,42	31158	1511	–	4733	
214	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,53	771,24	4,22	49768	272	17897	25350	81127
					489,68	1,38	31599	89	–	6009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,6	1382,71	70,31	13274	675	4266	7098	22002
					868,02	56,25	8333	540	–	1630	
219	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,48	1382,63	70,29	86387	4392	27761	46195	143189
					868,02	56,18	54234	3510	–	10607	
221	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кирпичным поверхностям улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,32	1383,33	70,45	1826	93	587	976	3026
					868,18	56,06	1146	74	–	224	
223	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,14	1382,72	70,32	18169	924	5839	9715	30115
					868,04	56,16	11406	738	–	2231	
225	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	97	1382,63	70,3	134115	6819	43098	71718	222300
					868,02	56,18	84198	5449	–	16467	
228	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,25	998,82	51,29	4245	218	1350	2291	7059
					629,88	44	2677	187	–	523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,69	998,98	51,38	12677	652	4031	6842	21081
					629,94	43,97	7994	558	–	1562	
8.4 3-11-й этажи											
232	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,02	511,84	28,35	33280	1843	42	26334	64383
					482,85	23,42	31395	1523	–	4769	
233	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	65,02	771,21	4,2	50144	273	18032	25544	81743
					489,68	1,4	31839	91	–	6055	
236	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,09	1219,73	52,02	87930	3750	30061	45845	144477
					750,71	44,21	54119	3187	–	10702	
238	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	511,65	1219,74	52,02	624081	26617	213358	325381	1025419
					750,72	44,21	384106	22620	–	75957	
240	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,16	1219,75	52,02	145345	6199	49690	75779	238814
					750,72	44,21	89456	5268	–	17690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	807,75	1219,74	52,02	985248	42022	336832	513684	1618847
					750,72	44,21	606394	35711	–	119915	
244	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,15	999,06	51,43	102054	5254	32450	55068	169692
					629,96	43,91	64350	4485	–	12570	
246	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	218,43	999,06	51,43	218225	11234	69389	117754	362857
					629,96	43,9	137602	9590	–	26878	
248	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,23	999,06	51,46	22209	1144	7061	11984	36928
					629,96	43,9	14004	976	–	2735	
8.5 12-15-ый этажи											
250	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,02	511,84	28,35	33280	1843	42	26334	64383
					482,85	23,42	31395	1523	–	4769	
251	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	65,02	771,21	4,2	50144	273	18032	25544	81743
					489,68	1,4	31839	91	–	6055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,88	1128,24	65,99	11147	652	3347	6145	18675
					723,48	53,95	7148	533	–	1383	
256	1115-0203-0105										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,04	1219,76	52,03	39081	1667	13361	20375	64212
					750,72	44,19	24053	1416	–	4756	
258	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,4	1128,3	65,97	51225	2995	15385	28235	85817
					723,46	53,94	32845	2449	–	6357	
260	1115-0203-0105										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	233,72	1219,75	52,02	285079	12159	97462	148633	468409
					750,72	44,21	175458	10333	–	34697	
262	1115-0203-0105										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,96	1219,75	52,02	64598	2755	22085	33680	106140
					750,72	44,22	39758	2342	–	7862	
264	1115-0203-0105										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	371,4	1219,74	52,02	453011	19321	154873	236190	744337
					750,72	44,21	278817	16420	–	55136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,08	1128,32	65,98	109537	6405	32899	60376	183506
					723,45	53,95	70233	5237	–	13593	
	8.6 16-ый этаж										
269	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,02	511,84	28,35	33280	1843	42	26334	64383
					482,85	23,42	31395	1523	–	4769	
270	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	65,02	771,21	4,2	50144	273	18032	25544	81743
					489,68	1,4	31839	91	–	6055	
273	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,35	1128,28	65,99	12806	749	3846	7058	21453
					723,44	53,92	8211	612	–	1589	
275	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,38	1219,77	52,02	13881	592	4746	7237	22807
					750,7	44,2	8543	503	–	1689	
277	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,27	1128,31	65,97	27384	1601	8225	15094	45876
					723,44	53,98	17558	1310	–	3398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,73	1219,73	52,03	93590	3992	31995	48796	153777
					750,72	44,21	57603	3392	–	11391	
281	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,47	1128,74	65,99	2788	163	838	1537	4671
					723,48	54,25	1787	134	–	346	
283	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,24	1219,79	52,04	16150	689	5521	8420	26536
					750,76	44,18	9940	585	–	1966	
285	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,85	1219,74	52,02	113253	4830	38719	59047	186084
					750,72	44,21	69704	4105	–	13784	
8.7 Чердак											
288	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,78	511,82	28,33	6541	362	8	5177	12655
					482,86	23,47	6171	300	–	937	
289	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	12,78	771,28	4,23	9857	54	3545	5021	16068
					489,67	1,41	6258	18	–	1190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,43	1128,3	65,97	223889	13091	67244	123406	375079
					723,45	53,94	143554	10704	–	27784	
293	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	754,58	1128,31	65,98	851397	49784	255712	469286	1426338
					723,45	53,95	545901	40706	–	105655	
298	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	1128,2	66	5641	330	1694	3109	9450
					723,4	53,8	3617	269	–	700	
300	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,58	1128,32	65,99	27734	1622	8330	15286	46462
					723,43	53,95	17782	1326	–	3442	
302	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,44	1128,49	65,99	3882	227	1166	2140	6504
					723,55	54,07	2489	186	–	482	
303	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,44	1403,12	70,32	31486	1578	10166	16802	52151
					879,77	56,15	19742	1260	–	3863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,14	1402,87	70,38	4405	221	1422	2351	7296
					879,62	56,37	2762	177	–	540	
8.8 Квартиры - тип 1 (5 квартир), тип 1Б(16 квартир)											
309	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,5	511,84	28,35	21753	1205	27	17213	42083
					482,85	23,41	20521	995	–	3117	
310	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	42,5	771,22	4,21	32777	179	11787	16696	53431
					489,67	1,39	20811	59	–	3958	
312	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1133,79	1219,74	52,02	1382932	58983	472790	721027	2272276
					750,72	44,21	851159	50125	–	168317	
314	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1062,81	1219,74	52,02	1296356	55291	443192	675888	2130024
					750,72	44,21	797873	46987	–	157780	
317	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	310,8	1219,74	52,02	379096	16169	129603	197651	622887
					750,72	44,21	233324	13740	–	46140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,914	1128,21	65,93	5544	324	1665	3056	9288
					723,44	53,93	3555	265	–	688	
320	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,56	1128,17	65,87	8529	498	2562	4702	14289
					723,41	53,97	5469	408	–	1058	
322	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором бетонных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,61	1128,27	65,96	33408	1953	10034	18414	55968
					723,44	53,93	21421	1597	–	4146	
324	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	238,56	1128,3	65,98	269168	15739	80843	148364	450935
					723,45	53,94	172586	12869	–	33403	
326	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,69	1128,31	65,98	139561	8161	41916	76926	233806
					723,45	53,95	89484	6673	–	17319	
	8.9 Квартиры - тип 1А(22 квартиры), тип 1Г(10 квартир)										
328	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,26	511,81	28,34	22141	1226	27	17521	42835
					482,85	23,42	20888	1013	–	3173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	43,26	771,22	4,21	33363	182	11997	16995	54387
					489,69	1,39	21184	60	–	4029	
331	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	687,68	1219,75	52,02	838795	35776	286764	437326	1378211
					750,72	44,21	516255	30403	–	102090	
333	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	760,96	1219,74	52,02	928176	39588	317320	483928	1525072
					750,72	44,21	571268	33642	–	112968	
335	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2425,92	1219,74	52,02	2959000	126204	1011609	1542750	4861890
					750,72	44,21	1821187	107251	–	360140	
337	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,49	1128,3	65,95	8451	494	2538	4658	14158
					723,5	53,94	5419	404	–	1049	
339	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором блочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,32	1128,3	65,97	72572	4243	21797	40001	121579
					723,45	53,93	46532	3469	–	9006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	373,44	1128,31	65,98	421355	24638	126552	232248	705891
					723,45	53,94	270165	20145	–	52288	
343	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,08	1128,3	65,97	223494	13068	67125	123189	374418
					723,45	53,94	143301	10685	–	27735	
8.10 Квартиры - тип 2(5 квартир), тип 2Б(16 квартир)											
345	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,41	511,83	28,35	36038	1996	45	28517	69719
					482,84	23,42	33997	1649	–	5164	
346	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	70,41	771,23	4,2	54302	296	19528	27662	88521
					489,67	1,41	34478	99	–	6557	
348	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	613,91	1219,75	52,02	748814	31938	256001	390414	1230366
					750,72	44,21	460875	27142	–	91138	
350	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1489,32	1219,74	52,02	1816587	77479	621046	947124	2984808
					750,72	44,21	1118062	65843	–	221097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1976,73	1219,74	52,02	2411104	102837	824296	1257090	3961650
					750,72	44,21	1483971	87392	–	293456	
354	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,29	1128,36	65,97	5969	349	1793	3290	10000
					723,44	53,88	3827	285	–	741	
356	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,56	1128,17	65,87	8529	498	2562	4702	14289
					723,41	53,97	5469	408	–	1058	
358	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,07	1128,29	65,98	39569	2314	11884	21810	66289
					723,44	53,92	25371	1891	–	4910	
360	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,51	1128,3	65,98	125817	7357	37788	69350	210780
					723,45	53,94	80672	6015	–	15613	
362	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,26	1128,29	65,97	72504	4239	21776	39965	121467
					723,45	53,95	46489	3467	–	8998	

8.11 Квартиры - тип 2А(6 квартир), тип 2В(26 квартир)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,14	511,82	28,34	30269	1676	37	23953	58560
					482,85	23,42	28556	1385	–	4338	
371	1115-0206-0205										
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	59,14	771,24	4,21	45611	249	16402	23234	74353
					489,69	1,39	28960	82	–	5508	
373	1115-0203-0105										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	846,4	1219,74	52,02	1032391	44033	352949	538262	1696305
					750,72	44,21	635409	37419	–	125652	
375	1115-0203-0105										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1464,96	1219,74	52,02	1786875	76212	610888	931633	2935989
					750,72	44,21	1099775	64766	–	217481	
377	1115-0203-0105										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2695,08	1219,74	52,02	3287305	140207	1123848	1713920	5401323
					750,72	44,21	2023250	119150	–	400098	
379	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных пвоерхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,52	1128,3	65,97	12998	760	3904	7164	21775
					723,44	53,91	8334	621	–	1613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,84	1128,32	65,98	76545	4476	22990	42190	128234
					723,45	53,94	49079	3659	–	9499	
383	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,52	1128,3	65,97	12998	760	3904	7164	21775
					723,44	53,91	8334	621	–	1613	
385	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,52	999,06	51,43	147382	7587	46864	79526	245061
					629,96	43,91	92931	6477	–	18153	
387	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	188,48	999,06	51,43	188303	9694	59875	101608	313104
					629,96	43,91	118734	8276	–	23193	
	8.12 Квартира - тип 3(1 квартира)										
389	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,55	511,83	28,35	40716	2255	50	32219	78770
					482,85	23,42	38411	1863	–	5835	
390	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	79,55	771,21	4,2	61350	334	22062	31251	100009
					489,68	1,38	38954	110	–	7408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,23	1219,77	52,04	35654	1521	12189	18589	58582
					750,74	44,2	21944	1292	–	4339	
394	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,82	1219,75	52,03	88822	3789	30366	46309	145941
					750,71	44,2	54667	3219	–	10810	
396	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,63	1219,75	52,02	128842	5495	44048	67174	211697
					750,72	44,2	79299	4669	–	15681	
398	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,252	1126,98	67,46	284	17	85	157	476
					722,22	55,56	182	14	–	35	
400	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,67	1127,54	65,87	1883	110	565	1038	3155
					723,35	53,89	1208	90	–	234	
402	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36	1125	63,89	405	23	122	223	678
					722,22	52,78	260	19	–	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,53	999,12	51,48	12519	645	3981	6754	20815
					629,93	43,89	7893	550	–	1542	
406	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,06	999,35	51,63	3058	158	972	1650	5085
					630,07	43,79	1928	134	–	377	
8.13 Квартиры - тип 3А(10 квартир)											
414	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,02	511,83	28,35	45051	2495	56	35649	87156
					482,84	23,42	42500	2061	–	6456	
415	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	88,02	771,22	4,21	67883	371	24410	34580	110660
					489,68	1,4	43102	123	–	8197	
417	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	292,34	1219,74	52,03	356580	15209	121906	185912	585891
					750,72	44,21	219465	12925	–	43399	
419	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	897,7	1219,74	52,02	1094964	46702	374341	570887	1799119
					750,72	44,21	673921	39688	–	133268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1131,9	1219,74	52,02	1380628	58886	472002	719826	2268490
					750,72	44,21	849740	50042	–	168036	
423	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,52	1128,17	65,87	2843	166	854	1567	4763
					723,41	53,97	1823	136	–	353	
425	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6	1128,33	66,11	4062	238	1220	2239	6805
					723,33	54,17	2604	195	–	504	
427	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	125,3	1128,31	65,98	141377	8267	42462	77926	236847
					723,45	53,95	90648	6760	–	17544	
429	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,7	1128,32	65,99	18843	1102	5659	10386	31567
					723,47	53,95	12082	901	–	2338	
431	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,6	1219,74	52,03	37324	1592	12760	19460	61327
					750,72	44,22	22972	1353	–	4543	

8.14 Квартира - тип 1В(5 квартир)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,56	511,82	28,36	24854	1377	30	19667	48083
					482,85	23,41	23447	1137	–	3562	
439	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	48,56	771,21	4,2	37450	204	13467	19078	61050
					489,68	1,4	23779	68	–	4522	
441	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,3	1219,74	52,03	157713	6727	53918	82228	259136
					750,72	44,22	97068	5717	–	19195	
443	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	248,4	1219,75	52,02	302985	12923	103583	157969	497830
					750,72	44,21	186479	10982	–	36876	
445	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	323,45	1219,74	52,02	394526	16827	134879	205696	648240
					750,72	44,21	242820	14300	–	48018	
447	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,17	1127,35	65,81	1319	77	396	727	2210
					723,08	53,85	846	63	–	164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,5	1128,15	65,85	7333	428	2203	4042	12285
					723,38	54	4702	351	–	910	
451	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,07	1128,29	65,91	7977	466	2396	4397	13364
					723,48	53,89	5115	381	–	990	
453	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных помещений простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,8	1128,27	65,97	64086	3747	19247	35325	107364
					723,45	53,94	41092	3064	–	7953	
455	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,45	1128,32	65,98	33229	1943	9980	18316	55669
					723,46	53,96	21306	1589	–	4124	
	Раздел 9 Наружная отделка										
	9.1 Отделка жилой части здания										
464	2900-0008-0001 (пл)	Утеплитель "Izoterm ВЕНТ ОПТИМА" ТОО "Мамыр"	м3	513,31	14911		7653965		7653965	–	8266282
					–		–		–	612317	
466	2900-0003-0007 (пл)	Утеплитель Пеноплэкс 35.ТОО "Восток ИНТЕКО", толщина 20 мм	м3	8,8422	27741		245291		245291	–	264914
					–		–		–	19623	
467	2900-0003-0008 (пл)	Утеплитель "Пеноплэкс 35". ТОО "Мамыр", толщина 40 мм	м3	17,6844	24286		429483		429483	–	463842
					–		–		–	34359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	2900-0003-0009 (пл)	Утеплитель "ТЕХНОФАС". ТОО "Восток ИНТЕКО"	м3	92,51	15446		1428909		1428909	–	1543222
					–		–		–	114313	

	Итого	**62 440 607**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 601 172
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 390 387
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 171 840
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 205 409
	Накладные расходы, тенге	16 618 407
	Сметная прибыль (8 %), тенге	4 625 232
	Всего	**62 440 607**

Локальная смета 2-6-5 Электроосвещение

Раздел 1 Электрощитовая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11662		11662		11662	–	12595
					–		–		–	933	
6	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11362		45448		45448	–	49084
					–		–		–	3636	
8	2307-0201-1101	Щиты автоматического переключения на резерв (ЯАВР) модели ЩАП-33	шт.	3	52690		158070		158070	–	170716
					–		–		–	12646	
11	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652		48652		48652	–	52544
					–		–		–	3892	

Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	151	564		85164		85164	–	91977
					–		–		–	6813	
14	2307-0101-0303	Светильники накладные с цоколем	шт.	168	2451		411768		411768	–	444709
					–		–		–	32941	
16	2307-0106-1101	Датчик движения МА-002	шт.	32	6375		204000		204000	–	220320
					–		–		–	16320	
18	2308-0504-0808	Кнопка с задержкой времени на отключение PT EMP 001/PT SUP 001	шт.	96	3514		337344		337344	–	364332
					–		–		–	26988	
19	2307-0104-0403	Лампы энергосберегающие, мощность 15 Вт, цоколь Е27 Spiral 15w/840	шт.	325	643		208975		208975	–	225693
					–		–		–	16718	
21	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, "Выход"	шт.	5	5068		25340		25340	–	27367
					–		–		–	2027	
22	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	13	21374		277862		277862	–	300091
					–		–		–	22229	
24	2900-0005-0026 (пл)	Выключатель "Пуск", "Стоп" IP54 АП 50Б-2МТ. Welding Company	шт	5	3393		16965		16965	–	18322
					–		–		–	1357	
26	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, Carmen Opak	шт.	36	355		12780		12780	–	13802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1022	
28	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс ВС20-1-0-ФСр	шт.	34	942		32028		32028	–	34590
					–		–		–	2562	
30	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	70	105		7350		7350	–	7938
					–		–		–	588	
31	2307-0202-0101	Коробки распределительные скрытой установки У-197	шт.	180	249		44820		44820	–	48406
					–		–		–	3586	
33	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	101	24		2424		2424	–	2618
					–		–		–	194	
35	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	51	128		6528		6528	–	7050
					–		–		–	522	
36	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	51	170		8670		8670	–	9364
					–		–		–	694	
38	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	150	91		13650		13650	–	14742
					–		–		–	1092	
39	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	90	69		6210		6210	–	6707
					–		–		–	497	
41	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1100	29		31900		31900	–	34452
					–		–		–	2552	
42	2302-0403-2601	Направляющая для крепления держателей	шт.	500	96		48000		48000	–	51840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	3840	
43	2302-0401-3505	Держатель-клипса с защелкой	шт.	2000	20		40000		40000	–	43200
					–		–		–	3200	
45	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	50	32		1600		1600	–	1728
					–		–		–	128	
47	2307-0202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	100	121		12100		12100	–	13068
					–		–		–	968	
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция										
49	2306-0128-0946	Кабели силовые ВВГ 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	12427028		248541		248541	–	268424
					–		–		–	19883	
50	2306-0128-1017	Кабели силовые ВВГ 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,25	11792119		2948030		2948030	–	3183872
					–		–		–	235842	
51	2306-0128-1006	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2505186		25052		25052	–	27056
					–		–		–	2004	
52	2306-0128-0420	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2041682		20417		20417	–	22050
					–		–		–	1633	
53	2306-0128-1005	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	1618457		226584		226584	–	244711
					–		–		–	18127	
54	2306-0128-0406	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	1454182		232669		232669	–	251283
					–		–		–	18614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2306-0128-0902	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	372844		22371		22371	–	24161
					–		–		–	1790	
56	2306-0128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	583080		8746		8746	–	9446
					–		–		–	700	
58	2306-0128-0803	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,48	502505		241202		241202	–	260498
					–		–		–	19296	
59	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,217	264943		322436		322436	–	348231
					–		–		–	25795	
60	2306-1702-1008	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,32	52228		16713		16713	–	18050
					–		–		–	1337	
61	2306-1702-1007	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,4	32533		13013		13013	–	14054
					–		–		–	1041	
62	2306-1702-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7434		2676		2676	–	2890
					–		–		–	214	
63	2306-1702-1002	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7144		2572		2572	–	2778
					–		–		–	206	
	Раздел 4 1-16 этаж, поквартирная разводка										
65	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	26	28080		730080		730080	–	788486
					–		–		–	58406	
67	2307-0204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	1015		105560		105560	–	114005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	8445	
69	2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=26,000;	шт.	104	6855		712920		712920	–	769954
					–		–		–	57034	
70	2307-0222-0104	Шина нулевая К=26,000;	шт.	104	1159		120536		120536	–	130179
					–		–		–	9643	
71	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные изолированные К=26,000;	шт.	234	1207		282438		282438	–	305033
					–		–		–	22595	
73	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	465		48360		48360	–	52229
					–		–		–	3869	
74	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	3938		409552		409552	–	442316
					–		–		–	32764	
75	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	3938		409552		409552	–	442316
					–		–		–	32764	
76	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	3903		405912		405912	–	438385
					–		–		–	32473	
78	2307-0201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	28080		168480		168480	–	181958
					–		–		–	13478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2307-0204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	1015		18270		18270	–	19732
					–		–		–	1462	
82	2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=6,000;	шт.	18	6855		123390		123390	–	133261
					–		–		–	9871	
83	2307-0222-0104	Шина нулевая К=6,000;	шт.	18	1159		20862		20862	–	22531
					–		–		–	1669	
84	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	54	1207		65178		65178	–	70392
					–		–		–	5214	
86	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	465		8370		8370	–	9040
					–		–		–	670	
87	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	980		5880		5880	–	6350
					–		–		–	470	
88	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	980		17640		17640	–	19051
					–		–		–	1411	
89	2307-0204-0628	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	980		17640		17640	–	19051
					–		–		–	1411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	164	564		92496		92496	–	99896
					–		–		–	7400	
93	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	700	188		131600		131600	–	142128
					–		–		–	10528	
95	2306-1707-0202	Коробка потолочная Л253	шт.	122	107		13054		13054	–	14098
					–		–		–	1044	
97	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carman Opak	шт.	388	355		137740		137740	–	148759
					–		–		–	11019	
99	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carmen Opak	шт.	192	357		68544		68544	–	74028
					–		–		–	5484	
101	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс	шт.	122	942		114924		114924	–	124118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	9194	
103	2307-0220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002									
			шт.	96	1400		134400		134400	–	145152
					–		–		–	10752	
105	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	1256	564		708384		708384	–	765055
					–		–		–	56671	
107	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	122	423		51606		51606	–	55734
					–		–		–	4128	
108	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	1690	105		177450		177450	–	191646
					–		–		–	14196	
110	2307-0210-0101	Звонок с кнопкой	шт.	122	1520		185440		185440	–	200275
					–		–		–	14835	
111	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica									
			шт.	122	241		29402		29402	–	31754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	2352	
113	2306-0144-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,44	403539		581096		581096	–	627584
					–		–		–	46488	
114	2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	11,72	264290		3097479		3097479	–	3345277
					–		–		–	247798	
115	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,48	112989		54235		54235	–	58574
					–		–		–	4339	
		Итого					**16 933 106**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 678 802				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 254 304				
		Всего					**16 933 106**				

16-ти этажный жилой дом позиция 50 (2-я очередь)
Локальная смета 2-7-2 Общестроительные работы АР
Раздел 2 Перегородки

13	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	153,682	1016,5	10,34	156218	1589	8	144490	324765
					1006,11	4,85	154621	745	–	24057	
14	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	5,1772	14869		76980		76980	–	83138
					–		–		–	6158	
15	1108-0301-0101	Перегородки из пеноблоков НР = 93 %	м3 кладки	463,798	18763,95	2563,88	8702682	1189122	5729570	1888942	11438954
					3846,48	532,84	1783990	247130	–	847330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	11594,95	44		510178		510178	–	550992
					–		–		–	40814	
17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	2,13612	330961,08	2141,83	706973	4575	573126	121522	894775
					60517,1	653,82	129272	1397	–	66280	
18	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,85845	69806,65	5723,3	59926	4913	7177	57710	127047
					55723,3	1247,25	47836	1071	–	9411	
19	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,85845	236638		203142		203142	–	219393
					–		–		–	16251	
20	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,17169	501382,49	2078,74	86082	357	32484	48587	145443
					310098,18	876,58	53241	151	–	10774	
21	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	1399,22	107,92	35,47	151004	49630	-13	119637	292292
					72,46	–	101387	–	–	21651	
22	2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	1399,22	124		173503		173503	–	187383
					–		–		–	13880	
23	1109-0301-0301	Перемычки. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	6,6247	39850,11	18116,25	263995	120015	36647	95464	388216
					16201,96	4682,51	107333	31020	–	28757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1451	215893		31326		31326	–	33832
					–		–		–	2506	
25	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	6,89275	232308		1601241		1601241	–	1729340
					–		–		–	128099	
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
	8.1 Техническое подполье										
188	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	1128,34	66	36107	2112	10845	19901	60489
					723,44	53,94	23150	1726	–	4481	
190	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,28	1128,31	65,97	198898	11630	59738	109631	333211
					723,45	53,94	127530	9509	–	24682	
	8.2 1-ый этаж										
192	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,07	511,83	28,35	38423	2128	47	30404	74333
					482,86	23,4	36248	1757	–	5506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	75,07	771,21	4,2	57895	315	20820	29491	94377
					489,68	1,39	36760	104	–	6991	
196	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,87	1128,31	65,98	28061	1641	8428	15466	47009
					723,44	53,92	17992	1341	–	3482	
198	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,5	1128,32	65,98	63750	3728	19147	35138	106799
					723,45	53,95	40875	3048	–	7911	
200	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,66	1128,27	65,9	6386	373	1918	3521	10700
					723,5	54,06	4095	306	–	793	
202	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,6	1128,45	66,03	13090	766	3932	7214	21928
					723,45	53,97	8392	626	–	1624	
203	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45	1128,29	65,98	50773	2969	15249	27986	85060
					723,44	53,96	32555	2428	–	6301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,31	1128,3	65,97	108667	6354	32638	59896	182048
					723,45	53,94	69675	5195	–	13485	
205	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,25	1128,71	66,12	4797	281	1441	2644	8036
					723,53	54,12	3075	230	–	595	
207	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,69	1128,29	65,96	14318	837	4300	7893	23988
					723,48	53,98	9181	685	–	1777	
8.3 2-ой этаж											
213	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,53	511,81	28,34	33027	1829	40	26135	63895
					482,85	23,42	31158	1511	–	4733	
214	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,53	771,24	4,22	49768	272	17897	25350	81127
					489,68	1,38	31599	89	–	6009	
217	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,6	1382,71	70,31	13274	675	4266	7098	22002
					868,02	56,25	8333	540	–	1630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,48	1382,63	70,29	86387	4392	27761	46195	143189
					868,02	56,18	54234	3510	–	10607	
221	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кирпичным поверхностям улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,32	1383,33	70,45	1826	93	587	976	3026
					868,18	56,06	1146	74	–	224	
223	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,14	1382,72	70,32	18169	924	5839	9715	30115
					868,04	56,16	11406	738	–	2231	
225	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	97	1382,63	70,3	134115	6819	43098	71718	222300
					868,02	56,18	84198	5449	–	16467	
228	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,25	998,82	51,29	4245	218	1350	2291	7059
					629,88	44	2677	187	–	523	
230	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,69	998,98	51,38	12677	652	4031	6842	21081
					629,94	43,97	7994	558	–	1562	

8.4 3-11-й этажи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,02	511,84	28,35	33280	1843	42	26334	64383
					482,85	23,42	31395	1523	–	4769	
233	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	65,02	771,21	4,2	50144	273	18032	25544	81743
					489,68	1,4	31839	91	–	6055	
236	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,09	1219,73	52,02	87930	3750	30061	45845	144477
					750,71	44,21	54119	3187	–	10702	
238	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	511,65	1219,74	52,02	624081	26617	213358	325381	1025419
					750,72	44,21	384106	22620	–	75957	
240	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,16	1219,75	52,02	145345	6199	49690	75779	238814
					750,72	44,21	89456	5268	–	17690	
242	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	807,75	1219,74	52,02	985248	42022	336832	513684	1618847
					750,72	44,21	606394	35711	–	119915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,15	999,06	51,43	102054	5254	32450	55068	169692
					629,96	43,91	64350	4485	–	12570	
246	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	218,43	999,06	51,43	218225	11234	69389	117754	362857
					629,96	43,9	137602	9590	–	26878	
248	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,23	999,06	51,46	22209	1144	7061	11984	36928
					629,96	43,9	14004	976	–	2735	
8.5 12-15-ый этажи											
250	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,02	511,84	28,35	33280	1843	42	26334	64383
					482,85	23,42	31395	1523	–	4769	
251	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	65,02	771,21	4,2	50144	273	18032	25544	81743
					489,68	1,4	31839	91	–	6055	
254	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,88	1128,24	65,99	11147	652	3347	6145	18675
					723,48	53,95	7148	533	–	1383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,04	1219,76	52,03	39081	1667	13361	20375	64212
					750,72	44,19	24053	1416	–	4756	
258	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,4	1128,3	65,97	51225	2995	15385	28235	85817
					723,46	53,94	32845	2449	–	6357	
260	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	233,72	1219,75	52,02	285079	12159	97462	148633	468409
					750,72	44,21	175458	10333	–	34697	
262	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,96	1219,75	52,02	64598	2755	22085	33680	106140
					750,72	44,22	39758	2342	–	7862	
264	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	371,4	1219,74	52,02	453011	19321	154873	236190	744337
					750,72	44,21	278817	16420	–	55136	
266	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,08	1128,32	65,98	109537	6405	32899	60376	183506
					723,45	53,95	70233	5237	–	13593	

8.6 16-ый этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,02	511,84	28,35	33280	1843	42	26334	64383
					482,85	23,42	31395	1523	–	4769	
270	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	65,02	771,21	4,2	50144	273	18032	25544	81743
					489,68	1,4	31839	91	–	6055	
273	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,35	1128,28	65,99	12806	749	3846	7058	21453
					723,44	53,92	8211	612	–	1589	
275	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,38	1219,77	52,02	13881	592	4746	7237	22807
					750,7	44,2	8543	503	–	1689	
277	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,27	1128,31	65,97	27384	1601	8225	15094	45876
					723,44	53,98	17558	1310	–	3398	
279	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,73	1219,73	52,03	93590	3992	31995	48796	153777
					750,72	44,21	57603	3392	–	11391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,47	1128,74	65,99	2788	163	838	1537	4671
					723,48	54,25	1787	134	–	346	
283	1115-0203-0105										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,24	1219,79	52,04	16150	689	5521	8420	26536
					750,76	44,18	9940	585	–	1966	
285	1115-0203-0105										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,85	1219,74	52,02	113253	4830	38719	59047	186084
					750,72	44,21	69704	4105	–	13784	
8.7 Чердак											
288	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,78	511,82	28,33	6541	362	8	5177	12655
					482,86	23,47	6171	300	–	937	
289	1115-0206-0205										
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	12,78	771,28	4,23	9857	54	3545	5021	16068
					489,67	1,41	6258	18	–	1190	
291	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,43	1128,3	65,97	223889	13091	67244	123406	375079
					723,45	53,94	143554	10704	–	27784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	754,58	1128,31	65,98	851397	49784	255712	469286	1426338
					723,45	53,95	545901	40706	–	105655	
298	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	1128,2	66	5641	330	1694	3109	9450
					723,4	53,8	3617	269	–	700	
300	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,58	1128,32	65,99	27734	1622	8330	15286	46462
					723,43	53,95	17782	1326	–	3442	
302	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,44	1128,49	65,99	3882	227	1166	2140	6504
					723,55	54,07	2489	186	–	482	
303	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,44	1403,12	70,32	31486	1578	10166	16802	52151
					879,77	56,15	19742	1260	–	3863	
306	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,14	1402,87	70,38	4405	221	1422	2351	7296
					879,62	56,37	2762	177	–	540	

8.8 Квартиры - тип 1 (5 квартир), тип 1Б(16 квартир)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,5	511,84	28,35	21753	1205	27	17213	42083
					482,85	23,41	20521	995	–	3117	
310	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	42,5	771,22	4,21	32777	179	11787	16696	53431
					489,67	1,39	20811	59	–	3958	
312	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1133,79	1219,74	52,02	1382932	58983	472790	721027	2272276
					750,72	44,21	851159	50125	–	168317	
314	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1062,81	1219,74	52,02	1296356	55291	443192	675888	2130024
					750,72	44,21	797873	46987	–	157780	
317	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	310,8	1219,74	52,02	379096	16169	129603	197651	622887
					750,72	44,21	233324	13740	–	46140	
318	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,914	1128,21	65,93	5544	324	1665	3056	9288
					723,44	53,93	3555	265	–	688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,56	1128,17	65,87	8529	498	2562	4702	14289
					723,41	53,97	5469	408	–	1058	
322	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором бетонных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,61	1128,27	65,96	33408	1953	10034	18414	55968
					723,44	53,93	21421	1597	–	4146	
324	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	238,56	1128,3	65,98	269168	15739	80843	148364	450935
					723,45	53,94	172586	12869	–	33403	
326	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,69	1128,31	65,98	139561	8161	41916	76926	233806
					723,45	53,95	89484	6673	–	17319	
	8.9 Квартиры - тип 1А(22 квартиры), тип 1Г(10 квартир)										
328	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,26	511,81	28,34	22141	1226	27	17521	42835
					482,85	23,42	20888	1013	–	3173	
329	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	43,26	771,22	4,21	33363	182	11997	16995	54387
					489,69	1,39	21184	60	–	4029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	687,68	1219,75	52,02	838795	35776	286764	437326	1378211
					750,72	44,21	516255	30403	–	102090	
333	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	760,96	1219,74	52,02	928176	39588	317320	483928	1525072
					750,72	44,21	571268	33642	–	112968	
335	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2425,92	1219,74	52,02	2959000	126204	1011609	1542750	4861890
					750,72	44,21	1821187	107251	–	360140	
337	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,49	1128,3	65,95	8451	494	2538	4658	14158
					723,5	53,94	5419	404	–	1049	
339	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором блочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,32	1128,3	65,97	72572	4243	21797	40001	121579
					723,45	53,93	46532	3469	–	9006	
341	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	373,44	1128,31	65,98	421355	24638	126552	232248	705891
					723,45	53,94	270165	20145	–	52288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,08	1128,3	65,97	223494	13068	67125	123189	374418
					723,45	53,94	143301	10685	–	27735	
8.10 Квартиры - тип 2(5 квартир), тип 2Б(16 квартир)											
345	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,41	511,83	28,35	36038	1996	45	28517	69719
					482,84	23,42	33997	1649	–	5164	
346	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	70,41	771,23	4,2	54302	296	19528	27662	88521
					489,67	1,41	34478	99	–	6557	
348	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	613,91	1219,75	52,02	748814	31938	256001	390414	1230366
					750,72	44,21	460875	27142	–	91138	
350	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1489,32	1219,74	52,02	1816587	77479	621046	947124	2984808
					750,72	44,21	1118062	65843	–	221097	
352	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1976,73	1219,74	52,02	2411104	102837	824296	1257090	3961650
					750,72	44,21	1483971	87392	–	293456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,29	1128,36	65,97	5969	349	1793	3290	10000
					723,44	53,88	3827	285	–	741	
356	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,56	1128,17	65,87	8529	498	2562	4702	14289
					723,41	53,97	5469	408	–	1058	
358	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,07	1128,29	65,98	39569	2314	11884	21810	66289
					723,44	53,92	25371	1891	–	4910	
360	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,51	1128,3	65,98	125817	7357	37788	69350	210780
					723,45	53,94	80672	6015	–	15613	
362	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,26	1128,29	65,97	72504	4239	21776	39965	121467
					723,45	53,95	46489	3467	–	8998	
	8.11 Квартиры - тип 2А(6 квартир), тип 2В(26 квартир)										
370	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,14	511,82	28,34	30269	1676	37	23953	58560
					482,85	23,42	28556	1385	–	4338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	59,14	771,24	4,21	45611	249	16402	23234	74353
					489,69	1,39	28960	82	–	5508	
373	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	846,4	1219,74	52,02	1032391	44033	352949	538262	1696305
					750,72	44,21	635409	37419	–	125652	
375	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1464,96	1219,74	52,02	1786875	76212	610888	931633	2935989
					750,72	44,21	1099775	64766	–	217481	
377	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2695,08	1219,74	52,02	3287305	140207	1123848	1713920	5401323
					750,72	44,21	2023250	119150	–	400098	
379	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных пвоерхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,52	1128,3	65,97	12998	760	3904	7164	21775
					723,44	53,91	8334	621	–	1613	
381	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,84	1128,32	65,98	76545	4476	22990	42190	128234
					723,45	53,94	49079	3659	–	9499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,52	1128,3	65,97	12998	760	3904	7164	21775
					723,44	53,91	8334	621	–	1613	
385	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,52	999,06	51,43	147382	7587	46864	79526	245061
					629,96	43,91	92931	6477	–	18153	
387	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	188,48	999,06	51,43	188303	9694	59875	101608	313104
					629,96	43,91	118734	8276	–	23193	
8.12 Квартира - тип 3(1 квартира)											
389	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,55	511,83	28,35	40716	2255	50	32219	78770
					482,85	23,42	38411	1863	–	5835	
390	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	79,55	771,21	4,2	61350	334	22062	31251	100009
					489,68	1,38	38954	110	–	7408	
392	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,23	1219,77	52,04	35654	1521	12189	18589	58582
					750,74	44,2	21944	1292	–	4339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,82	1219,75	52,03	88822	3789	30366	46309	145941
					750,71	44,2	54667	3219	–	10810	
396	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,63	1219,75	52,02	128842	5495	44048	67174	211697
					750,72	44,2	79299	4669	–	15681	
398	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,252	1126,98	67,46	284	17	85	157	476
					722,22	55,56	182	14	–	35	
400	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,67	1127,54	65,87	1883	110	565	1038	3155
					723,35	53,89	1208	90	–	234	
402	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36	1125	63,89	405	23	122	223	678
					722,22	52,78	260	19	–	50	
404	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,53	999,12	51,48	12519	645	3981	6754	20815
					629,93	43,89	7893	550	–	1542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,06	999,35	51,63	3058	158	972	1650	5085
					630,07	43,79	1928	134	–	377	
8.13 Квартиры - тип 3А(10 квартир)											
414	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,02	511,83	28,35	45051	2495	56	35649	87156
					482,84	23,42	42500	2061	–	6456	
415	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	88,02	771,22	4,21	67883	371	24410	34580	110660
					489,68	1,4	43102	123	–	8197	
417	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	292,34	1219,74	52,03	356580	15209	121906	185912	585891
					750,72	44,21	219465	12925	–	43399	
419	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	897,7	1219,74	52,02	1094964	46702	374341	570887	1799119
					750,72	44,21	673921	39688	–	133268	
421	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1131,9	1219,74	52,02	1380628	58886	472002	719826	2268490
					750,72	44,21	849740	50042	–	168036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,52	1128,17	65,87	2843	166	854	1567	4763
					723,41	53,97	1823	136	–	353	
425	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6	1128,33	66,11	4062	238	1220	2239	6805
					723,33	54,17	2604	195	–	504	
427	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	125,3	1128,31	65,98	141377	8267	42462	77926	236847
					723,45	53,95	90648	6760	–	17544	
429	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,7	1128,32	65,99	18843	1102	5659	10386	31567
					723,47	53,95	12082	901	–	2338	
431	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,6	1219,74	52,03	37324	1592	12760	19460	61327
					750,72	44,22	22972	1353	–	4543	
	8.14 Квартира - тип 1В(5 квартир)										
438	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,56	511,82	28,36	24854	1377	30	19667	48083
					482,85	23,41	23447	1137	–	3562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	48,56	771,21	4,2	37450	204	13467	19078	61050
					489,68	1,4	23779	68	–	4522	
441	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,3	1219,74	52,03	157713	6727	53918	82228	259136
					750,72	44,22	97068	5717	–	19195	
443	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	248,4	1219,75	52,02	302985	12923	103583	157969	497830
					750,72	44,21	186479	10982	–	36876	
445	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	323,45	1219,74	52,02	394526	16827	134879	205696	648240
					750,72	44,21	242820	14300	–	48018	
447	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,17	1127,35	65,81	1319	77	396	727	2210
					723,08	53,85	846	63	–	164	
449	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,5	1128,15	65,85	7333	428	2203	4042	12285
					723,38	54	4702	351	–	910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,07	1128,29	65,91	7977	466	2396	4397	13364
					723,48	53,89	5115	381	–	990	
453	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных помещений простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,8	1128,27	65,97	64086	3747	19247	35325	107364
					723,45	53,94	41092	3064	–	7953	
455	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,45	1128,32	65,98	33229	1943	9980	18316	55669
					723,46	53,96	21306	1589	–	4124	
		Раздел 9 Наружная отделка									
		9.1 Отделка жилой части здания									
464	2900-0008-0001 (пл)	Утеплитель "Izoterm ВЕНТ ОПТИМА" ТОО "Мамыр"	м3	513,31	14911		7653965		7653965	–	8266282
					–		–		–	612317	
466	2900-0003-0007 (пл)	Утеплитель Пеноплэкс 35.ТОО "Восток ИНТЕКО", толщина 20 мм	м3	8,8422	27741		245291		245291	–	264914
					–		–		–	19623	
467	2900-0003-0008 (пл)	Утеплитель "Пеноплэкс 35". ТОО "Мамыр", толщина 40 мм	м3	17,6844	24286		429483		429483	–	463842
					–		–		–	34359	
469	2900-0003-0009 (пл)	Утеплитель "ТЕХНОФАС". ТОО "Восток ИНТЕКО"	м3	92,51	15446		1428909		1428909	–	1543222
					–		–		–	114313	
		Итого					**78 856 177**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 978 852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 760 588				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 453 354				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					29 180 778				
		Накладные расходы, тенге					19 094 759				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 841 200				
		Всего					**78 856 177**				
		Локальная смета 2-7-5 Электроосвещение									
		Раздел 1 Электрощитовая									
4	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11662		11662		11662	–	12595
					–		–		–	933	
6	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11362		45448		45448	–	49084
					–		–		–	3636	
8	2307-0201-1101	Щиты автоматического переключения на резерв (ЯАВР) модели ЩАП-33	шт.	3	52690		158070		158070	–	170716
					–		–		–	12646	
11	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652		48652		48652	–	52544
					–		–		–	3892	
		Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение									
13	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	151	564		85164		85164	–	91977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	6813	
14	2307-0101-0303	Светильники накладные с цоколем	шт.	168	2451		411768		411768	–	444709
					–		–		–	32941	
16	2307-0106-1101	Датчик движения МА-002	шт.	32	6375		204000		204000	–	220320
					–		–		–	16320	
18	2308-0504-0808	Кнопка с задержкой времени на отключение PT EMP 001/PT SUP 001	шт.	96	3514		337344		337344	–	364332
					–		–		–	26988	
19	2307-0104-0403	Лампы энергосберегающие, мощность 15 Вт, цоколь E27 Spiral 15w/840	шт.	325	643		208975		208975	–	225693
					–		–		–	16718	
21	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, "Выход"	шт.	5	5068		25340		25340	–	27367
					–		–		–	2027	
22	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	13	21374		277862		277862	–	300091
					–		–		–	22229	
24	2900-0005-0026 (пл)	Выключатель "Пуск", "Стоп" IP54 АП 50Б-2МТ. Welding Company	шт	5	3393		16965		16965	–	18322
					–		–		–	1357	
26	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, Carmen Opak	шт.	36	355		12780		12780	–	13802
					–		–		–	1022	
28	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс ВС20-1-0-ФСр	шт.	34	942		32028		32028	–	34590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	2562	
30	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	70	105		7350		7350	–	7938
					–		–		–	588	
31	2307-0202-0101	Коробки распределительные скрытой установки У-197	шт.	180	249		44820		44820	–	48406
					–		–		–	3586	
33	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	101	24		2424		2424	–	2618
					–		–		–	194	
35	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	51	128		6528		6528	–	7050
					–		–		–	522	
36	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	51	170		8670		8670	–	9364
					–		–		–	694	
38	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	150	91		13650		13650	–	14742
					–		–		–	1092	
39	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	90	69		6210		6210	–	6707
					–		–		–	497	
41	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1100	29		31900		31900	–	34452
					–		–		–	2552	
42	2302-0403-2601	Направляющая для крепления держателей	шт.	500	96		48000		48000	–	51840
					–		–		–	3840	
43	2302-0401-3505	Держатель-клипса с защелкой	шт.	2000	20		40000		40000	–	43200
					–		–		–	3200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	50	32		1600		1600	–	1728
					–		–		–	128	
47	2307-0202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	100	121		12100		12100	–	13068
					–		–		–	968	
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция										
49	2306-0128-0946	Кабели силовые ВВГ 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	12427028		248541		248541	–	268424
					–		–		–	19883	
50	2306-0128-1017	Кабели силовые ВВГ 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,25	11792119		2948030		2948030	–	3183872
					–		–		–	235842	
51	2306-0128-1006	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2505186		25052		25052	–	27056
					–		–		–	2004	
52	2306-0128-0420	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2041682		20417		20417	–	22050
					–		–		–	1633	
53	2306-0128-1005	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	1618457		226584		226584	–	244711
					–		–		–	18127	
54	2306-0128-0406	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	1454182		232669		232669	–	251283
					–		–		–	18614	
55	2306-0128-0902	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	372844		22371		22371	–	24161
					–		–		–	1790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2306-0128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	583080		8746		8746	–	9446
					–		–		–	700	
58	2306-0128-0803	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,48	502505		241202		241202	–	260498
					–		–		–	19296	
59	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,217	264943		322436		322436	–	348231
					–		–		–	25795	
60	2306-1702-1008	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,32	52228		16713		16713	–	18050
					–		–		–	1337	
61	2306-1702-1007	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,4	32533		13013		13013	–	14054
					–		–		–	1041	
62	2306-1702-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7434		2676		2676	–	2890
					–		–		–	214	
63	2306-1702-1002	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7144		2572		2572	–	2778
					–		–		–	206	
	Раздел 4 1-16 этаж, поквартирная разводка										
65	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	26	28080		730080		730080	–	788486
					–		–		–	58406	
67	2307-0204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	1015		105560		105560	–	114005
					–		–		–	8445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=26,000;	шт.	104	6855		712920		712920	–	769954
					–		–		–	57034	
70	2307-0222-0104	Шина нулевая К=26,000;	шт.	104	1159		120536		120536	–	130179
					–		–		–	9643	
71	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные изолированные К=26,000;	шт.	234	1207		282438		282438	–	305033
					–		–		–	22595	
73	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	465		48360		48360	–	52229
					–		–		–	3869	
74	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	3938		409552		409552	–	442316
					–		–		–	32764	
75	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	3938		409552		409552	–	442316
					–		–		–	32764	
76	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	3903		405912		405912	–	438385
					–		–		–	32473	
78	2307-0201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	28080		168480		168480	–	181958
					–		–		–	13478	
80	2307-0204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	1015		18270		18270	–	19732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1462	
82	2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=6,000;	шт.	18	6855		123390		123390	–	133261
					–		–		–	9871	
83	2307-0222-0104	Шина нулевая К=6,000;	шт.	18	1159		20862		20862	–	22531
					–		–		–	1669	
84	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	54	1207		65178		65178	–	70392
					–		–		–	5214	
86	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	465		8370		8370	–	9040
					–		–		–	670	
87	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	980		5880		5880	–	6350
					–		–		–	470	
88	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	980		17640		17640	–	19051
					–		–		–	1411	
89	2307-0204-0628	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	980		17640		17640	–	19051
					–		–		–	1411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	164	564		92496		92496	–	99896
					–		–		–	7400	
93	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	700	188		131600		131600	–	142128
					–		–		–	10528	
95	2306-1707-0202	Коробка потолочная Л253	шт.	122	107		13054		13054	–	14098
					–		–		–	1044	
97	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carman Opak	шт.	388	355		137740		137740	–	148759
					–		–		–	11019	
99	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carmen Opak	шт.	192	357		68544		68544	–	74028
					–		–		–	5484	
101	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс	шт.	122	942		114924		114924	–	124118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	9194	
103	2307-0220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002									
			шт.	96	1400		134400		134400	–	145152
					–		–		–	10752	
105	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	1256	564		708384		708384	–	765055
					–		–		–	56671	
107	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	122	423		51606		51606	–	55734
					–		–		–	4128	
108	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	1690	105		177450		177450	–	191646
					–		–		–	14196	
110	2307-0210-0101	Звонок с кнопкой	шт.	122	1520		185440		185440	–	200275
					–		–		–	14835	
111	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica									
			шт.	122	241		29402		29402	–	31754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	2352	
113	2306-0144-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,44	403539		581096		581096	–	627584
					–		–		–	46488	
114	2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	11,72	264290		3097479		3097479	–	3345277
					–		–		–	247798	
115	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,48	112989		54235		54235	–	58574
					–		–		–	4339	
		Итого					**16 933 106**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 678 802				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 254 304				
		Всего					**16 933 106**				

16-ти этажный жилой дом позиция 51 (2-я очередь)
Локальная смета 2-8-2 Общестроительные работы АР
Раздел 2 Перегородки

13	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	178,7	1016,5	10,34	181649	1848	10	168011	377633
					1006,11	4,85	179791	866	–	27973	
14	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	6,02	14869		89511		89511	–	96672
					–		–		–	7161	
15	1108-0301-0101	Перегородки из пеноблоков НР = 93 %	м3 кладки	539,3	18763,95	2563,88	10119400	1382700	6662293	2196444	13301112
					3846,48	532,84	2074407	287361	–	985268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	13482,5	44		593230		593230	–	640688
					–		–		–	47458	
17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	2,48386	330961,08	2141,83	822061	5320	666425	141304	1040434
					60517,1	653,82	150316	1624	–	77069	
18	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,9982	69806,65	5723,3	69681	5713	8345	67104	147728
					55723,3	1247,25	55623	1245	–	10943	
19	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9982	236638		236212		236212	–	255109
					–		–		–	18897	
20	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,19964	501382,49	2078,74	100096	415	37773	56496	169119
					310098,18	876,58	61908	175	–	12527	
21	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	1627	107,92	35,47	175591	57705	–	139105	339872
					72,46	–	117886	–	–	25176	
22	2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	1627	124		201748		201748	–	217888
					–		–		–	16140	
23	1109-0301-0301	Перемычки. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	7,70314	39850,11	18116,25	306971	139552	42613	111004	451413
					16201,96	4682,51	124806	36070	–	33438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,16872	215893		36425		36425	–	39339
					–		–		–	2914	
25	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	7,53442	232308		1750306		1750306	–	1890330
					–		–		–	140024	
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
	8.1 Техническое подполье										
188	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	1128,34	66	36107	2112	10845	19901	60489
					723,44	53,94	23150	1726	–	4481	
190	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,28	1128,31	65,97	198898	11630	59738	109631	333211
					723,45	53,94	127530	9509	–	24682	
	8.2 1-ый этаж										
192	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,07	511,83	28,35	38423	2128	47	30404	74333
					482,86	23,4	36248	1757	–	5506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	75,07	771,21	4,2	57895	315	20820	29491	94377
					489,68	1,39	36760	104	–	6991	
196	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,87	1128,31	65,98	28061	1641	8428	15466	47009
					723,44	53,92	17992	1341	–	3482	
198	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,5	1128,32	65,98	63750	3728	19147	35138	106799
					723,45	53,95	40875	3048	–	7911	
200	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,66	1128,27	65,9	6386	373	1918	3521	10700
					723,5	54,06	4095	306	–	793	
202	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,6	1128,45	66,03	13090	766	3932	7214	21928
					723,45	53,97	8392	626	–	1624	
203	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45	1128,29	65,98	50773	2969	15249	27986	85060
					723,44	53,96	32555	2428	–	6301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,31	1128,3	65,97	108667	6354	32638	59896	182048
					723,45	53,94	69675	5195	–	13485	
205	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,25	1128,71	66,12	4797	281	1441	2644	8036
					723,53	54,12	3075	230	–	595	
207	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,69	1128,29	65,96	14318	837	4300	7893	23988
					723,48	53,98	9181	685	–	1777	
8.3 2-ой этаж											
213	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,53	511,81	28,34	33027	1829	40	26135	63895
					482,85	23,42	31158	1511	–	4733	
214	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,53	771,24	4,22	49768	272	17897	25350	81127
					489,68	1,38	31599	89	–	6009	
217	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,6	1382,71	70,31	13274	675	4266	7098	22002
					868,02	56,25	8333	540	–	1630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,48	1382,63	70,29	86387	4392	27761	46195	143189
					868,02	56,18	54234	3510	–	10607	
221	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кирпичным поверхностям улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,32	1383,33	70,45	1826	93	587	976	3026
					868,18	56,06	1146	74	–	224	
223	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,14	1382,72	70,32	18169	924	5839	9715	30115
					868,04	56,16	11406	738	–	2231	
225	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	97	1382,63	70,3	134115	6819	43098	71718	222300
					868,02	56,18	84198	5449	–	16467	
228	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,25	998,82	51,29	4245	218	1350	2291	7059
					629,88	44	2677	187	–	523	
230	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,69	998,98	51,38	12677	652	4031	6842	21081
					629,94	43,97	7994	558	–	1562	

8.4 3-11-й этажи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,02	511,84	28,35	33280	1843	42	26334	64383
					482,85	23,42	31395	1523	–	4769	
233	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	65,02	771,21	4,2	50144	273	18032	25544	81743
					489,68	1,4	31839	91	–	6055	
236	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,09	1219,73	52,02	87930	3750	30061	45845	144477
					750,71	44,21	54119	3187	–	10702	
238	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	511,65	1219,74	52,02	624081	26617	213358	325381	1025419
					750,72	44,21	384106	22620	–	75957	
240	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,16	1219,75	52,02	145345	6199	49690	75779	238814
					750,72	44,21	89456	5268	–	17690	
242	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	807,75	1219,74	52,02	985248	42022	336832	513684	1618847
					750,72	44,21	606394	35711	–	119915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,15	999,06	51,43	102054	5254	32450	55068	169692
					629,96	43,91	64350	4485	–	12570	
246	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	218,43	999,06	51,43	218225	11234	69389	117754	362857
					629,96	43,9	137602	9590	–	26878	
248	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,23	999,06	51,46	22209	1144	7061	11984	36928
					629,96	43,9	14004	976	–	2735	
8.5 12-15-ый этажи											
250	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,02	511,84	28,35	33280	1843	42	26334	64383
					482,85	23,42	31395	1523	–	4769	
251	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	65,02	771,21	4,2	50144	273	18032	25544	81743
					489,68	1,4	31839	91	–	6055	
254	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,88	1128,24	65,99	11147	652	3347	6145	18675
					723,48	53,95	7148	533	–	1383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,04	1219,76	52,03	39081	1667	13361	20375	64212
					750,72	44,19	24053	1416	–	4756	
258	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,4	1128,3	65,97	51225	2995	15385	28235	85817
					723,46	53,94	32845	2449	–	6357	
260	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	233,72	1219,75	52,02	285079	12159	97462	148633	468409
					750,72	44,21	175458	10333	–	34697	
262	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,96	1219,75	52,02	64598	2755	22085	33680	106140
					750,72	44,22	39758	2342	–	7862	
264	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	371,4	1219,74	52,02	453011	19321	154873	236190	744337
					750,72	44,21	278817	16420	–	55136	
266	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,08	1128,32	65,98	109537	6405	32899	60376	183506
					723,45	53,95	70233	5237	–	13593	

8.6 16-ый этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,02	511,84	28,35	33280	1843	42	26334	64383
					482,85	23,42	31395	1523	–	4769	
270	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	65,02	771,21	4,2	50144	273	18032	25544	81743
					489,68	1,4	31839	91	–	6055	
273	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,35	1128,28	65,99	12806	749	3846	7058	21453
					723,44	53,92	8211	612	–	1589	
275	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,38	1219,77	52,02	13881	592	4746	7237	22807
					750,7	44,2	8543	503	–	1689	
277	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,27	1128,31	65,97	27384	1601	8225	15094	45876
					723,44	53,98	17558	1310	–	3398	
279	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,73	1219,73	52,03	93590	3992	31995	48796	153777
					750,72	44,21	57603	3392	–	11391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,47	1128,74	65,99	2788	163	838	1537	4671
					723,48	54,25	1787	134	–	346	
283	1115-0203-0105										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,24	1219,79	52,04	16150	689	5521	8420	26536
					750,76	44,18	9940	585	–	1966	
285	1115-0203-0105										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,85	1219,74	52,02	113253	4830	38719	59047	186084
					750,72	44,21	69704	4105	–	13784	
8.7 Чердак											
288	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,78	511,82	28,33	6541	362	8	5177	12655
					482,86	23,47	6171	300	–	937	
289	1115-0206-0205										
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	12,78	771,28	4,23	9857	54	3545	5021	16068
					489,67	1,41	6258	18	–	1190	
291	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,43	1128,3	65,97	223889	13091	67244	123406	375079
					723,45	53,94	143554	10704	–	27784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	754,58	1128,31	65,98	851397	49784	255712	469286	1426338
					723,45	53,95	545901	40706	–	105655	
298	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	1128,2	66	5641	330	1694	3109	9450
					723,4	53,8	3617	269	–	700	
300	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,58	1128,32	65,99	27734	1622	8330	15286	46462
					723,43	53,95	17782	1326	–	3442	
302	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,44	1128,49	65,99	3882	227	1166	2140	6504
					723,55	54,07	2489	186	–	482	
303	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,44	1403,12	70,32	31486	1578	10166	16802	52151
					879,77	56,15	19742	1260	–	3863	
306	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,14	1402,87	70,38	4405	221	1422	2351	7296
					879,62	56,37	2762	177	–	540	

8.8 Квартиры - тип 1 (5 квартир), тип 1Б(16 квартир)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,5	511,84	28,35	21753	1205	27	17213	42083
					482,85	23,41	20521	995	–	3117	
310	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	42,5	771,22	4,21	32777	179	11787	16696	53431
					489,67	1,39	20811	59	–	3958	
312	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1133,79	1219,74	52,02	1382932	58983	472790	721027	2272276
					750,72	44,21	851159	50125	–	168317	
314	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1062,81	1219,74	52,02	1296356	55291	443192	675888	2130024
					750,72	44,21	797873	46987	–	157780	
317	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	310,8	1219,74	52,02	379096	16169	129603	197651	622887
					750,72	44,21	233324	13740	–	46140	
318	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,914	1128,21	65,93	5544	324	1665	3056	9288
					723,44	53,93	3555	265	–	688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,56	1128,17	65,87	8529	498	2562	4702	14289
					723,41	53,97	5469	408	–	1058	
322	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором бетонных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,61	1128,27	65,96	33408	1953	10034	18414	55968
					723,44	53,93	21421	1597	–	4146	
324	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	238,56	1128,3	65,98	269168	15739	80843	148364	450935
					723,45	53,94	172586	12869	–	33403	
326	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,69	1128,31	65,98	139561	8161	41916	76926	233806
					723,45	53,95	89484	6673	–	17319	
	8.9 Квартиры - тип 1А(22 квартиры), тип 1Г(10 квартир)										
328	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,26	511,81	28,34	22141	1226	27	17521	42835
					482,85	23,42	20888	1013	–	3173	
329	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	43,26	771,22	4,21	33363	182	11997	16995	54387
					489,69	1,39	21184	60	–	4029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	687,68	1219,75	52,02	838795	35776	286764	437326	1378211
					750,72	44,21	516255	30403	–	102090	
333	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	760,96	1219,74	52,02	928176	39588	317320	483928	1525072
					750,72	44,21	571268	33642	–	112968	
335	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2425,92	1219,74	52,02	2959000	126204	1011609	1542750	4861890
					750,72	44,21	1821187	107251	–	360140	
337	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,49	1128,3	65,95	8451	494	2538	4658	14158
					723,5	53,94	5419	404	–	1049	
339	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором блочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,32	1128,3	65,97	72572	4243	21797	40001	121579
					723,45	53,93	46532	3469	–	9006	
341	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	373,44	1128,31	65,98	421355	24638	126552	232248	705891
					723,45	53,94	270165	20145	–	52288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,08	1128,3	65,97	223494	13068	67125	123189	374418
					723,45	53,94	143301	10685	–	27735	
8.10 Квартиры - тип 2(5 квартир), тип 2Б(16 квартир)											
345	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,41	511,83	28,35	36038	1996	45	28517	69719
					482,84	23,42	33997	1649	–	5164	
346	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	70,41	771,23	4,2	54302	296	19528	27662	88521
					489,67	1,41	34478	99	–	6557	
348	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	613,91	1219,75	52,02	748814	31938	256001	390414	1230366
					750,72	44,21	460875	27142	–	91138	
350	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1489,32	1219,74	52,02	1816587	77479	621046	947124	2984808
					750,72	44,21	1118062	65843	–	221097	
352	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1976,73	1219,74	52,02	2411104	102837	824296	1257090	3961650
					750,72	44,21	1483971	87392	–	293456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,29	1128,36	65,97	5969	349	1793	3290	10000
					723,44	53,88	3827	285	–	741	
356	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,56	1128,17	65,87	8529	498	2562	4702	14289
					723,41	53,97	5469	408	–	1058	
358	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,07	1128,29	65,98	39569	2314	11884	21810	66289
					723,44	53,92	25371	1891	–	4910	
360	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,51	1128,3	65,98	125817	7357	37788	69350	210780
					723,45	53,94	80672	6015	–	15613	
362	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,26	1128,29	65,97	72504	4239	21776	39965	121467
					723,45	53,95	46489	3467	–	8998	
	8.11 Квартиры - тип 2А(6 квартир), тип 2В(26 квартир)										
370	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,14	511,82	28,34	30269	1676	37	23953	58560
					482,85	23,42	28556	1385	–	4338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	59,14	771,24	4,21	45611	249	16402	23234	74353
					489,69	1,39	28960	82	–	5508	
373	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	846,4	1219,74	52,02	1032391	44033	352949	538262	1696305
					750,72	44,21	635409	37419	–	125652	
375	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1464,96	1219,74	52,02	1786875	76212	610888	931633	2935989
					750,72	44,21	1099775	64766	–	217481	
377	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2695,08	1219,74	52,02	3287305	140207	1123848	1713920	5401323
					750,72	44,21	2023250	119150	–	400098	
379	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных пвоерхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,52	1128,3	65,97	12998	760	3904	7164	21775
					723,44	53,91	8334	621	–	1613	
381	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,84	1128,32	65,98	76545	4476	22990	42190	128234
					723,45	53,94	49079	3659	–	9499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,52	1128,3	65,97	12998	760	3904	7164	21775
					723,44	53,91	8334	621	–	1613	
385	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,52	999,06	51,43	147382	7587	46864	79526	245061
					629,96	43,91	92931	6477	–	18153	
387	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	188,48	999,06	51,43	188303	9694	59875	101608	313104
					629,96	43,91	118734	8276	–	23193	
8.12 Квартира - тип 3(1 квартира)											
389	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,55	511,83	28,35	40716	2255	50	32219	78770
					482,85	23,42	38411	1863	–	5835	
390	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	79,55	771,21	4,2	61350	334	22062	31251	100009
					489,68	1,38	38954	110	–	7408	
392	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,23	1219,77	52,04	35654	1521	12189	18589	58582
					750,74	44,2	21944	1292	–	4339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,82	1219,75	52,03	88822	3789	30366	46309	145941
					750,71	44,2	54667	3219	–	10810	
396	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,63	1219,75	52,02	128842	5495	44048	67174	211697
					750,72	44,2	79299	4669	–	15681	
398	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,252	1126,98	67,46	284	17	85	157	476
					722,22	55,56	182	14	–	35	
400	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,67	1127,54	65,87	1883	110	565	1038	3155
					723,35	53,89	1208	90	–	234	
402	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36	1125	63,89	405	23	122	223	678
					722,22	52,78	260	19	–	50	
404	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,53	999,12	51,48	12519	645	3981	6754	20815
					629,93	43,89	7893	550	–	1542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,06	999,35	51,63	3058	158	972	1650	5085
					630,07	43,79	1928	134	–	377	
8.13 Квартиры - тип 3А(10 квартир)											
414	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,02	511,83	28,35	45051	2495	56	35649	87156
					482,84	23,42	42500	2061	–	6456	
415	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	88,02	771,22	4,21	67883	371	24410	34580	110660
					489,68	1,4	43102	123	–	8197	
417	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	292,34	1219,74	52,03	356580	15209	121906	185912	585891
					750,72	44,21	219465	12925	–	43399	
419	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	897,7	1219,74	52,02	1094964	46702	374341	570887	1799119
					750,72	44,21	673921	39688	–	133268	
421	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1131,9	1219,74	52,02	1380628	58886	472002	719826	2268490
					750,72	44,21	849740	50042	–	168036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,52	1128,17	65,87	2843	166	854	1567	4763
					723,41	53,97	1823	136	–	353	
425	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6	1128,33	66,11	4062	238	1220	2239	6805
					723,33	54,17	2604	195	–	504	
427	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	125,3	1128,31	65,98	141377	8267	42462	77926	236847
					723,45	53,95	90648	6760	–	17544	
429	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,7	1128,32	65,99	18843	1102	5659	10386	31567
					723,47	53,95	12082	901	–	2338	
431	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,6	1219,74	52,03	37324	1592	12760	19460	61327
					750,72	44,22	22972	1353	–	4543	
	8.14 Квартира - тип 1В(5 квартир)										
438	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,56	511,82	28,36	24854	1377	30	19667	48083
					482,85	23,41	23447	1137	–	3562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	48,56	771,21	4,2	37450	204	13467	19078	61050
					489,68	1,4	23779	68	–	4522	
441	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,3	1219,74	52,03	157713	6727	53918	82228	259136
					750,72	44,22	97068	5717	–	19195	
443	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	248,4	1219,75	52,02	302985	12923	103583	157969	497830
					750,72	44,21	186479	10982	–	36876	
445	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	323,45	1219,74	52,02	394526	16827	134879	205696	648240
					750,72	44,21	242820	14300	–	48018	
447	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,17	1127,35	65,81	1319	77	396	727	2210
					723,08	53,85	846	63	–	164	
449	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,5	1128,15	65,85	7333	428	2203	4042	12285
					723,38	54	4702	351	–	910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,07	1128,29	65,91	7977	466	2396	4397	13364
					723,48	53,89	5115	381	–	990	
453	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных помещений простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,8	1128,27	65,97	64086	3747	19247	35325	107364
					723,45	53,94	41092	3064	–	7953	
455	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,45	1128,32	65,98	33229	1943	9980	18316	55669
					723,46	53,96	21306	1589	–	4124	
		Раздел 9 Наружная отделка									
		9.1 Отделка жилой части здания									
464	2900-0008-0001 (пл)	Утеплитель "Izoterm ВЕНТ ОПТИМА" ТОО "Мамыр"	м3	513,31	14911		7653965		7653965	–	8266282
					–		–		–	612317	
466	2900-0003-0007 (пл)	Утеплитель Пеноплэкс 35.ТОО "Восток ИНТЕКО", толщина 20 мм	м3	8,8422	27741		245291		245291	–	264914
					–		–		–	19623	
467	2900-0003-0008 (пл)	Утеплитель "Пеноплэкс 35". ТОО "Мамыр", толщина 40 мм	м3	17,6844	24286		429483		429483	–	463842
					–		–		–	34359	
469	2900-0003-0009 (пл)	Утеплитель "ТЕХНОФАС". ТОО "Восток ИНТЕКО"	м3	92,51	15446		1428909		1428909	–	1543222
					–		–		–	114313	
		Итого					**81 407 944**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 365 909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 983 640				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 499 181				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					30 530 300				
		Накладные расходы, тенге					19 497 875				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 030 220				
		Всего					**81 407 944**				
		Локальная смета 2-8-5 Электроосвещение									
		Раздел 1 Электрощитовая									
4	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11662		11662		11662	–	12595
					–		–		–	933	
6	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11362		45448		45448	–	49084
					–		–		–	3636	
8	2307-0201-1101	Щиты автоматического переключения на резерв (ЯАВР) модели ЩАП-33	шт.	3	52690		158070		158070	–	170716
					–		–		–	12646	
11	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652		48652		48652	–	52544
					–		–		–	3892	
		Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение									
13	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	151	564		85164		85164	–	91977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	6813	
14	2307-0101-0303	Светильники накладные с цоколем	шт.	168	2451		411768		411768	–	444709
					–		–		–	32941	
16	2307-0106-1101	Датчик движения МА-002	шт.	32	6375		204000		204000	–	220320
					–		–		–	16320	
18	2308-0504-0808	Кнопка с задержкой времени на отключение PT EMP 001/PT SUP 001	шт.	96	3514		337344		337344	–	364332
					–		–		–	26988	
19	2307-0104-0403	Лампы энергосберегающие, мощность 15 Вт, цоколь E27 Spiral 15w/840	шт.	325	643		208975		208975	–	225693
					–		–		–	16718	
21	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, "Выход"	шт.	5	5068		25340		25340	–	27367
					–		–		–	2027	
22	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	13	21374		277862		277862	–	300091
					–		–		–	22229	
24	2900-0005-0026 (пл)	Выключатель "Пуск", "Стоп" IP54 АП 50Б-2МТ. Welding Company	шт	5	3393		16965		16965	–	18322
					–		–		–	1357	
26	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, Carmen Opak	шт.	36	355		12780		12780	–	13802
					–		–		–	1022	
28	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс ВС20-1-0-ФСр	шт.	34	942		32028		32028	–	34590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	2562	
30	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	70	105		7350		7350	–	7938
					–		–		–	588	
31	2307-0202-0101	Коробки распределительные скрытой установки У-197	шт.	180	249		44820		44820	–	48406
					–		–		–	3586	
33	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	101	24		2424		2424	–	2618
					–		–		–	194	
35	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	51	128		6528		6528	–	7050
					–		–		–	522	
36	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	51	170		8670		8670	–	9364
					–		–		–	694	
38	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	150	91		13650		13650	–	14742
					–		–		–	1092	
39	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	90	69		6210		6210	–	6707
					–		–		–	497	
41	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1100	29		31900		31900	–	34452
					–		–		–	2552	
42	2302-0403-2601	Направляющая для крепления держателей	шт.	500	96		48000		48000	–	51840
					–		–		–	3840	
43	2302-0401-3505	Держатель-клипса с защелкой	шт.	2000	20		40000		40000	–	43200
					–		–		–	3200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	50	32		1600		1600	–	1728
					–		–		–	128	
47	2307-0202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	100	121		12100		12100	–	13068
					–		–		–	968	
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция										
49	2306-0128-0946	Кабели силовые ВВГ 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	12427028		248541		248541	–	268424
					–		–		–	19883	
50	2306-0128-1017	Кабели силовые ВВГ 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,25	11792119		2948030		2948030	–	3183872
					–		–		–	235842	
51	2306-0128-1006	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2505186		25052		25052	–	27056
					–		–		–	2004	
52	2306-0128-0420	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2041682		20417		20417	–	22050
					–		–		–	1633	
53	2306-0128-1005	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	1618457		226584		226584	–	244711
					–		–		–	18127	
54	2306-0128-0406	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	1454182		232669		232669	–	251283
					–		–		–	18614	
55	2306-0128-0902	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	372844		22371		22371	–	24161
					–		–		–	1790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2306-0128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	583080		8746		8746	–	9446
					–		–		–	700	
58	2306-0128-0803	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,48	502505		241202		241202	–	260498
					–		–		–	19296	
59	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,217	264943		322436		322436	–	348231
					–		–		–	25795	
60	2306-1702-1008	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,32	52228		16713		16713	–	18050
					–		–		–	1337	
61	2306-1702-1007	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,4	32533		13013		13013	–	14054
					–		–		–	1041	
62	2306-1702-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7434		2676		2676	–	2890
					–		–		–	214	
63	2306-1702-1002	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7144		2572		2572	–	2778
					–		–		–	206	
	Раздел 4 1-16 этаж, поквартирная разводка										
65	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	26	28080		730080		730080	–	788486
					–		–		–	58406	
67	2307-0204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	1015		105560		105560	–	114005
					–		–		–	8445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=26,000;	шт.	104	6855		712920		712920	–	769954
					–		–		–	57034	
70	2307-0222-0104	Шина нулевая К=26,000;	шт.	104	1159		120536		120536	–	130179
					–		–		–	9643	
71	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные изолированные К=26,000;	шт.	234	1207		282438		282438	–	305033
					–		–		–	22595	
73	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	465		48360		48360	–	52229
					–		–		–	3869	
74	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	3938		409552		409552	–	442316
					–		–		–	32764	
75	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	3938		409552		409552	–	442316
					–		–		–	32764	
76	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	3903		405912		405912	–	438385
					–		–		–	32473	
78	2307-0201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	28080		168480		168480	–	181958
					–		–		–	13478	
80	2307-0204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	1015		18270		18270	–	19732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1462	
82	2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=6,000;	шт.	18	6855		123390		123390	–	133261
					–		–		–	9871	
83	2307-0222-0104	Шина нулевая К=6,000;	шт.	18	1159		20862		20862	–	22531
					–		–		–	1669	
84	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	54	1207		65178		65178	–	70392
					–		–		–	5214	
86	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	465		8370		8370	–	9040
					–		–		–	670	
87	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	980		5880		5880	–	6350
					–		–		–	470	
88	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	980		17640		17640	–	19051
					–		–		–	1411	
89	2307-0204-0628	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	980		17640		17640	–	19051
					–		–		–	1411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	164	564		92496		92496	–	99896
					–		–		–	7400	
93	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	700	188		131600		131600	–	142128
					–		–		–	10528	
95	2306-1707-0202	Коробка потолочная Л253	шт.	122	107		13054		13054	–	14098
					–		–		–	1044	
97	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carman Opak	шт.	388	355		137740		137740	–	148759
					–		–		–	11019	
99	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carmen Opak	шт.	192	357		68544		68544	–	74028
					–		–		–	5484	
101	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс	шт.	122	942		114924		114924	–	124118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	9194	
103	2307-0220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002									
			шт.	96	1400		134400		134400	–	145152
					–		–		–	10752	
105	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	1256	564		708384		708384	–	765055
					–		–		–	56671	
107	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	122	423		51606		51606	–	55734
					–		–		–	4128	
108	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	1690	105		177450		177450	–	191646
					–		–		–	14196	
110	2307-0210-0101	Звонок с кнопкой	шт.	122	1520		185440		185440	–	200275
					–		–		–	14835	
111	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica									
			шт.	122	241		29402		29402	–	31754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	2352	
113	2306-0144-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,44	403539		581096		581096	–	627584
					–		–		–	46488	
114	2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	11,72	264290		3097479		3097479	–	3345277
					–		–		–	247798	
115	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,48	112989		54235		54235	–	58574
					–		–		–	4339	
		Итого					**16 933 106**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 678 802				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 254 304				
		Всего					**16 933 106**				

16-ти этажный жилой дом позиция 52 (2-я очередь)
Локальная смета 2-9-2 Общестроительные работы АР
Раздел 2 Перегородки

13	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	178,7	1016,5	10,34	181649	1848	10	168011	377633
					1006,11	4,85	179791	866	–	27973	
14	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	6,02	14869		89511		89511	–	96672
					–		–		–	7161	
15	1108-0301-0101	Перегородки из пеноблоков НР = 93 %	м3 кладки	539,3	18763,95	2563,88	10119400	1382700	6662293	2196444	13301112
					3846,48	532,84	2074407	287361	–	985268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	13482,5	44		593230		593230	–	640688
					–		–		–	47458	
17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	2,48386	330961,08	2141,83	822061	5320	666425	141304	1040434
					60517,1	653,82	150316	1624	–	77069	
18	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,9982	69806,65	5723,3	69681	5713	8345	67104	147728
					55723,3	1247,25	55623	1245	–	10943	
19	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9982	236638		236212		236212	–	255109
					–		–		–	18897	
20	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,19964	501382,49	2078,74	100096	415	37773	56496	169119
					310098,18	876,58	61908	175	–	12527	
21	1107-0106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР = 118 %	м шва	1627	107,92	35,47	175591	57705	–	139105	339872
					72,46	–	117886	–	–	25176	
22	2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	1627	124		201748		201748	–	217888
					–		–		–	16140	
23	1109-0301-0301	Перемычки. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	7,70314	39850,11	18116,25	306971	139552	42613	111004	451413
					16201,96	4682,51	124806	36070	–	33438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,16872	215893		36425		36425	–	39339
					–		–		–	2914	
25	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	7,53442	232308		1750306		1750306	–	1890330
					–		–		–	140024	
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
	8.1 Техническое подполье										
188	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	1128,34	66	36107	2112	10845	19901	60489
					723,44	53,94	23150	1726	–	4481	
190	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,28	1128,31	65,97	198898	11630	59738	109631	333211
					723,45	53,94	127530	9509	–	24682	
	8.2 1-ый этаж										
192	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,07	511,83	28,35	38423	2128	47	30404	74333
					482,86	23,4	36248	1757	–	5506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	75,07	771,21	4,2	57895	315	20820	29491	94377
					489,68	1,39	36760	104	–	6991	
196	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,87	1128,31	65,98	28061	1641	8428	15466	47009
					723,44	53,92	17992	1341	–	3482	
198	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,5	1128,32	65,98	63750	3728	19147	35138	106799
					723,45	53,95	40875	3048	–	7911	
200	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,66	1128,27	65,9	6386	373	1918	3521	10700
					723,5	54,06	4095	306	–	793	
202	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,6	1128,45	66,03	13090	766	3932	7214	21928
					723,45	53,97	8392	626	–	1624	
203	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45	1128,29	65,98	50773	2969	15249	27986	85060
					723,44	53,96	32555	2428	–	6301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,31	1128,3	65,97	108667	6354	32638	59896	182048
					723,45	53,94	69675	5195	–	13485	
205	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,25	1128,71	66,12	4797	281	1441	2644	8036
					723,53	54,12	3075	230	–	595	
207	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,69	1128,29	65,96	14318	837	4300	7893	23988
					723,48	53,98	9181	685	–	1777	
8.3 2-ой этаж											
213	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,53	511,81	28,34	33027	1829	40	26135	63895
					482,85	23,42	31158	1511	–	4733	
214	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,53	771,24	4,22	49768	272	17897	25350	81127
					489,68	1,38	31599	89	–	6009	
217	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,6	1382,71	70,31	13274	675	4266	7098	22002
					868,02	56,25	8333	540	–	1630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,48	1382,63	70,29	86387	4392	27761	46195	143189
					868,02	56,18	54234	3510	–	10607	
221	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кирпичным поверхностям улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,32	1383,33	70,45	1826	93	587	976	3026
					868,18	56,06	1146	74	–	224	
223	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,14	1382,72	70,32	18169	924	5839	9715	30115
					868,04	56,16	11406	738	–	2231	
225	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	97	1382,63	70,3	134115	6819	43098	71718	222300
					868,02	56,18	84198	5449	–	16467	
228	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,25	998,82	51,29	4245	218	1350	2291	7059
					629,88	44	2677	187	–	523	
230	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,69	998,98	51,38	12677	652	4031	6842	21081
					629,94	43,97	7994	558	–	1562	

8.4 3-11-й этажи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,02	511,84	28,35	33280	1843	42	26334	64383
					482,85	23,42	31395	1523	–	4769	
233	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	65,02	771,21	4,2	50144	273	18032	25544	81743
					489,68	1,4	31839	91	–	6055	
236	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,09	1219,73	52,02	87930	3750	30061	45845	144477
					750,71	44,21	54119	3187	–	10702	
238	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	511,65	1219,74	52,02	624081	26617	213358	325381	1025419
					750,72	44,21	384106	22620	–	75957	
240	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,16	1219,75	52,02	145345	6199	49690	75779	238814
					750,72	44,21	89456	5268	–	17690	
242	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	807,75	1219,74	52,02	985248	42022	336832	513684	1618847
					750,72	44,21	606394	35711	–	119915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,15	999,06	51,43	102054	5254	32450	55068	169692
					629,96	43,91	64350	4485	–	12570	
246	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	218,43	999,06	51,43	218225	11234	69389	117754	362857
					629,96	43,9	137602	9590	–	26878	
248	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,23	999,06	51,46	22209	1144	7061	11984	36928
					629,96	43,9	14004	976	–	2735	
8.5 12-15-ый этажи											
250	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,02	511,84	28,35	33280	1843	42	26334	64383
					482,85	23,42	31395	1523	–	4769	
251	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	65,02	771,21	4,2	50144	273	18032	25544	81743
					489,68	1,4	31839	91	–	6055	
254	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,88	1128,24	65,99	11147	652	3347	6145	18675
					723,48	53,95	7148	533	–	1383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,04	1219,76	52,03	39081	1667	13361	20375	64212
					750,72	44,19	24053	1416	–	4756	
258	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,4	1128,3	65,97	51225	2995	15385	28235	85817
					723,46	53,94	32845	2449	–	6357	
260	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	233,72	1219,75	52,02	285079	12159	97462	148633	468409
					750,72	44,21	175458	10333	–	34697	
262	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,96	1219,75	52,02	64598	2755	22085	33680	106140
					750,72	44,22	39758	2342	–	7862	
264	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	371,4	1219,74	52,02	453011	19321	154873	236190	744337
					750,72	44,21	278817	16420	–	55136	
266	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,08	1128,32	65,98	109537	6405	32899	60376	183506
					723,45	53,95	70233	5237	–	13593	

8.6 16-ый этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,02	511,84	28,35	33280	1843	42	26334	64383
					482,85	23,42	31395	1523	–	4769	
270	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	65,02	771,21	4,2	50144	273	18032	25544	81743
					489,68	1,4	31839	91	–	6055	
273	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,35	1128,28	65,99	12806	749	3846	7058	21453
					723,44	53,92	8211	612	–	1589	
275	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,38	1219,77	52,02	13881	592	4746	7237	22807
					750,7	44,2	8543	503	–	1689	
277	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,27	1128,31	65,97	27384	1601	8225	15094	45876
					723,44	53,98	17558	1310	–	3398	
279	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,73	1219,73	52,03	93590	3992	31995	48796	153777
					750,72	44,21	57603	3392	–	11391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,47	1128,74	65,99	2788	163	838	1537	4671
					723,48	54,25	1787	134	–	346	
283	1115-0203-0105										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,24	1219,79	52,04	16150	689	5521	8420	26536
					750,76	44,18	9940	585	–	1966	
285	1115-0203-0105										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,85	1219,74	52,02	113253	4830	38719	59047	186084
					750,72	44,21	69704	4105	–	13784	
8.7 Чердак											
288	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,78	511,82	28,33	6541	362	8	5177	12655
					482,86	23,47	6171	300	–	937	
289	1115-0206-0205										
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	12,78	771,28	4,23	9857	54	3545	5021	16068
					489,67	1,41	6258	18	–	1190	
291	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,43	1128,3	65,97	223889	13091	67244	123406	375079
					723,45	53,94	143554	10704	–	27784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	754,58	1128,31	65,98	851397	49784	255712	469286	1426338
					723,45	53,95	545901	40706	–	105655	
298	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	1128,2	66	5641	330	1694	3109	9450
					723,4	53,8	3617	269	–	700	
300	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,58	1128,32	65,99	27734	1622	8330	15286	46462
					723,43	53,95	17782	1326	–	3442	
302	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,44	1128,49	65,99	3882	227	1166	2140	6504
					723,55	54,07	2489	186	–	482	
303	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,44	1403,12	70,32	31486	1578	10166	16802	52151
					879,77	56,15	19742	1260	–	3863	
306	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,14	1402,87	70,38	4405	221	1422	2351	7296
					879,62	56,37	2762	177	–	540	

8.8 Квартиры - тип 1 (5 квартир), тип 1Б(16 квартир)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,5	511,84	28,35	21753	1205	27	17213	42083
					482,85	23,41	20521	995	–	3117	
310	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	42,5	771,22	4,21	32777	179	11787	16696	53431
					489,67	1,39	20811	59	–	3958	
312	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1133,79	1219,74	52,02	1382932	58983	472790	721027	2272276
					750,72	44,21	851159	50125	–	168317	
314	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1062,81	1219,74	52,02	1296356	55291	443192	675888	2130024
					750,72	44,21	797873	46987	–	157780	
317	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	310,8	1219,74	52,02	379096	16169	129603	197651	622887
					750,72	44,21	233324	13740	–	46140	
318	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,914	1128,21	65,93	5544	324	1665	3056	9288
					723,44	53,93	3555	265	–	688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,56	1128,17	65,87	8529	498	2562	4702	14289
					723,41	53,97	5469	408	–	1058	
322	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором бетонных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,61	1128,27	65,96	33408	1953	10034	18414	55968
					723,44	53,93	21421	1597	–	4146	
324	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	238,56	1128,3	65,98	269168	15739	80843	148364	450935
					723,45	53,94	172586	12869	–	33403	
326	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,69	1128,31	65,98	139561	8161	41916	76926	233806
					723,45	53,95	89484	6673	–	17319	
	8.9 Квартиры - тип 1А(22 квартиры), тип 1Г(10 квартир)										
328	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,26	511,81	28,34	22141	1226	27	17521	42835
					482,85	23,42	20888	1013	–	3173	
329	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	43,26	771,22	4,21	33363	182	11997	16995	54387
					489,69	1,39	21184	60	–	4029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	687,68	1219,75	52,02	838795	35776	286764	437326	1378211
					750,72	44,21	516255	30403	–	102090	
333	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	760,96	1219,74	52,02	928176	39588	317320	483928	1525072
					750,72	44,21	571268	33642	–	112968	
335	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2425,92	1219,74	52,02	2959000	126204	1011609	1542750	4861890
					750,72	44,21	1821187	107251	–	360140	
337	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,49	1128,3	65,95	8451	494	2538	4658	14158
					723,5	53,94	5419	404	–	1049	
339	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором блочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,32	1128,3	65,97	72572	4243	21797	40001	121579
					723,45	53,93	46532	3469	–	9006	
341	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	373,44	1128,31	65,98	421355	24638	126552	232248	705891
					723,45	53,94	270165	20145	–	52288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,08	1128,3	65,97	223494	13068	67125	123189	374418
					723,45	53,94	143301	10685	–	27735	
8.10 Квартиры - тип 2(5 квартир), тип 2Б(16 квартир)											
345	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,41	511,83	28,35	36038	1996	45	28517	69719
					482,84	23,42	33997	1649	–	5164	
346	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	70,41	771,23	4,2	54302	296	19528	27662	88521
					489,67	1,41	34478	99	–	6557	
348	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	613,91	1219,75	52,02	748814	31938	256001	390414	1230366
					750,72	44,21	460875	27142	–	91138	
350	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1489,32	1219,74	52,02	1816587	77479	621046	947124	2984808
					750,72	44,21	1118062	65843	–	221097	
352	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1976,73	1219,74	52,02	2411104	102837	824296	1257090	3961650
					750,72	44,21	1483971	87392	–	293456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,29	1128,36	65,97	5969	349	1793	3290	10000
					723,44	53,88	3827	285	–	741	
356	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,56	1128,17	65,87	8529	498	2562	4702	14289
					723,41	53,97	5469	408	–	1058	
358	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,07	1128,29	65,98	39569	2314	11884	21810	66289
					723,44	53,92	25371	1891	–	4910	
360	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,51	1128,3	65,98	125817	7357	37788	69350	210780
					723,45	53,94	80672	6015	–	15613	
362	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,26	1128,29	65,97	72504	4239	21776	39965	121467
					723,45	53,95	46489	3467	–	8998	
	8.11 Квартиры - тип 2А(6 квартир), тип 2В(26 квартир)										
370	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,14	511,82	28,34	30269	1676	37	23953	58560
					482,85	23,42	28556	1385	–	4338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	59,14	771,24	4,21	45611	249	16402	23234	74353
					489,69	1,39	28960	82	–	5508	
373	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	846,4	1219,74	52,02	1032391	44033	352949	538262	1696305
					750,72	44,21	635409	37419	–	125652	
375	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1464,96	1219,74	52,02	1786875	76212	610888	931633	2935989
					750,72	44,21	1099775	64766	–	217481	
377	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2695,08	1219,74	52,02	3287305	140207	1123848	1713920	5401323
					750,72	44,21	2023250	119150	–	400098	
379	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных пвоерхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,52	1128,3	65,97	12998	760	3904	7164	21775
					723,44	53,91	8334	621	–	1613	
381	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,84	1128,32	65,98	76545	4476	22990	42190	128234
					723,45	53,94	49079	3659	–	9499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,52	1128,3	65,97	12998	760	3904	7164	21775
					723,44	53,91	8334	621	–	1613	
385	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,52	999,06	51,43	147382	7587	46864	79526	245061
					629,96	43,91	92931	6477	–	18153	
387	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	188,48	999,06	51,43	188303	9694	59875	101608	313104
					629,96	43,91	118734	8276	–	23193	
8.12 Квартира - тип 3(1 квартира)											
389	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,55	511,83	28,35	40716	2255	50	32219	78770
					482,85	23,42	38411	1863	–	5835	
390	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	79,55	771,21	4,2	61350	334	22062	31251	100009
					489,68	1,38	38954	110	–	7408	
392	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,23	1219,77	52,04	35654	1521	12189	18589	58582
					750,74	44,2	21944	1292	–	4339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,82	1219,75	52,03	88822	3789	30366	46309	145941
					750,71	44,2	54667	3219	–	10810	
396	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,63	1219,75	52,02	128842	5495	44048	67174	211697
					750,72	44,2	79299	4669	–	15681	
398	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,252	1126,98	67,46	284	17	85	157	476
					722,22	55,56	182	14	–	35	
400	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,67	1127,54	65,87	1883	110	565	1038	3155
					723,35	53,89	1208	90	–	234	
402	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36	1125	63,89	405	23	122	223	678
					722,22	52,78	260	19	–	50	
404	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,53	999,12	51,48	12519	645	3981	6754	20815
					629,93	43,89	7893	550	–	1542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,06	999,35	51,63	3058	158	972	1650	5085
					630,07	43,79	1928	134	–	377	
8.13 Квартиры - тип 3А(10 квартир)											
414	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,02	511,83	28,35	45051	2495	56	35649	87156
					482,84	23,42	42500	2061	–	6456	
415	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	88,02	771,22	4,21	67883	371	24410	34580	110660
					489,68	1,4	43102	123	–	8197	
417	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	292,34	1219,74	52,03	356580	15209	121906	185912	585891
					750,72	44,21	219465	12925	–	43399	
419	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	897,7	1219,74	52,02	1094964	46702	374341	570887	1799119
					750,72	44,21	673921	39688	–	133268	
421	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1131,9	1219,74	52,02	1380628	58886	472002	719826	2268490
					750,72	44,21	849740	50042	–	168036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,52	1128,17	65,87	2843	166	854	1567	4763
					723,41	53,97	1823	136	–	353	
425	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6	1128,33	66,11	4062	238	1220	2239	6805
					723,33	54,17	2604	195	–	504	
427	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	125,3	1128,31	65,98	141377	8267	42462	77926	236847
					723,45	53,95	90648	6760	–	17544	
429	1115-0203-0201										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,7	1128,32	65,99	18843	1102	5659	10386	31567
					723,47	53,95	12082	901	–	2338	
431	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,6	1219,74	52,03	37324	1592	12760	19460	61327
					750,72	44,22	22972	1353	–	4543	
	8.14 Квартира - тип 1В(5 квартир)										
438	1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,56	511,82	28,36	24854	1377	30	19667	48083
					482,85	23,41	23447	1137	–	3562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	48,56	771,21	4,2	37450	204	13467	19078	61050
					489,68	1,4	23779	68	–	4522	
441	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная кирпичных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,3	1219,74	52,03	157713	6727	53918	82228	259136
					750,72	44,22	97068	5717	–	19195	
443	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная пеноблочных поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	248,4	1219,75	52,02	302985	12923	103583	157969	497830
					750,72	44,21	186479	10982	–	36876	
445	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	323,45	1219,74	52,02	394526	16827	134879	205696	648240
					750,72	44,21	242820	14300	–	48018	
447	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,17	1127,35	65,81	1319	77	396	727	2210
					723,08	53,85	846	63	–	164	
449	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором пеноблочных поверхностей простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,5	1128,15	65,85	7333	428	2203	4042	12285
					723,38	54	4702	351	–	910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,07	1128,29	65,91	7977	466	2396	4397	13364
					723,48	53,89	5115	381	–	990	
453	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором кирпичных помещений простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,8	1128,27	65,97	64086	3747	19247	35325	107364
					723,45	53,94	41092	3064	–	7953	
455	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,45	1128,32	65,98	33229	1943	9980	18316	55669
					723,46	53,96	21306	1589	–	4124	
		Раздел 9 Наружная отделка									
		9.1 Отделка жилой части здания									
464	2900-0008-0001 (пл)	Утеплитель "Izoterm ВЕНТ ОПТИМА" ТОО "Мамыр"	м3	513,31	14911		7653965		7653965	–	8266282
					–		–		–	612317	
466	2900-0003-0007 (пл)	Утеплитель Пеноплэкс 35.ТОО "Восток ИНТЕКО", толщина 20 мм	м3	8,8422	27741		245291		245291	–	264914
					–		–		–	19623	
467	2900-0003-0008 (пл)	Утеплитель "Пеноплэкс 35". ТОО "Мамыр", толщина 40 мм	м3	17,6844	24286		429483		429483	–	463842
					–		–		–	34359	
469	2900-0003-0009 (пл)	Утеплитель "ТЕХНОФАС". ТОО "Восток ИНТЕКО"	м3	92,51	15446		1428909		1428909	–	1543222
					–		–		–	114313	
		Итого					**81 407 944**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 365 909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 983 640				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 499 181				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					30 530 300				
		Накладные расходы, тенге					19 497 875				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 030 220				
		Всего					**81 407 944**				
		Локальная смета 2-9-5 Электроосвещение									
		Раздел 1 Электрощитовая									
4	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11662		11662		11662	–	12595
					–		–		–	933	
6	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11362		45448		45448	–	49084
					–		–		–	3636	
8	2307-0201-1101	Щиты автоматического переключения на резерв (ЯАВР) модели ЩАП-33	шт.	3	52690		158070		158070	–	170716
					–		–		–	12646	
11	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652		48652		48652	–	52544
					–		–		–	3892	
		Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение									
13	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	151	564		85164		85164	–	91977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	6813	
14	2307-0101-0303	Светильники накладные с цоколем	шт.	168	2451		411768		411768	–	444709
					–		–		–	32941	
16	2307-0106-1101	Датчик движения МА-002	шт.	32	6375		204000		204000	–	220320
					–		–		–	16320	
18	2308-0504-0808	Кнопка с задержкой времени на отключение PT EMP 001/PT SUP 001	шт.	96	3514		337344		337344	–	364332
					–		–		–	26988	
19	2307-0104-0403	Лампы энергосберегающие, мощность 15 Вт, цоколь E27 Spiral 15w/840	шт.	325	643		208975		208975	–	225693
					–		–		–	16718	
21	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, "Выход"	шт.	5	5068		25340		25340	–	27367
					–		–		–	2027	
22	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	13	21374		277862		277862	–	300091
					–		–		–	22229	
24	2900-0005-0026 (пл)	Выключатель "Пуск", "Стоп" IP54 АП 50Б-2МТ. Welding Company	шт	5	3393		16965		16965	–	18322
					–		–		–	1357	
26	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, Carmen Opak	шт.	36	355		12780		12780	–	13802
					–		–		–	1022	
28	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс ВС20-1-0-ФСр	шт.	34	942		32028		32028	–	34590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	2562	
30	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	70	105		7350		7350	–	7938
					–		–		–	588	
31	2307-0202-0101	Коробки распределительные скрытой установки У-197	шт.	180	249		44820		44820	–	48406
					–		–		–	3586	
33	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	101	24		2424		2424	–	2618
					–		–		–	194	
35	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	51	128		6528		6528	–	7050
					–		–		–	522	
36	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	51	170		8670		8670	–	9364
					–		–		–	694	
38	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	150	91		13650		13650	–	14742
					–		–		–	1092	
39	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	90	69		6210		6210	–	6707
					–		–		–	497	
41	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1100	29		31900		31900	–	34452
					–		–		–	2552	
42	2302-0403-2601	Направляющая для крепления держателей	шт.	500	96		48000		48000	–	51840
					–		–		–	3840	
43	2302-0401-3505	Держатель-клипса с защелкой	шт.	2000	20		40000		40000	–	43200
					–		–		–	3200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	50	32		1600		1600	–	1728
					–		–		–	128	
47	2307-0202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	100	121		12100		12100	–	13068
					–		–		–	968	
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция										
49	2306-0128-0946	Кабели силовые ВВГ 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	12427028		248541		248541	–	268424
					–		–		–	19883	
50	2306-0128-1017	Кабели силовые ВВГ 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,25	11792119		2948030		2948030	–	3183872
					–		–		–	235842	
51	2306-0128-1006	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2505186		25052		25052	–	27056
					–		–		–	2004	
52	2306-0128-0420	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2041682		20417		20417	–	22050
					–		–		–	1633	
53	2306-0128-1005	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	1618457		226584		226584	–	244711
					–		–		–	18127	
54	2306-0128-0406	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	1454182		232669		232669	–	251283
					–		–		–	18614	
55	2306-0128-0902	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	372844		22371		22371	–	24161
					–		–		–	1790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2306-0128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	583080		8746		8746	–	9446
					–		–		–	700	
58	2306-0128-0803	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,48	502505		241202		241202	–	260498
					–		–		–	19296	
59	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,217	264943		322436		322436	–	348231
					–		–		–	25795	
60	2306-1702-1008	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,32	52228		16713		16713	–	18050
					–		–		–	1337	
61	2306-1702-1007	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,4	32533		13013		13013	–	14054
					–		–		–	1041	
62	2306-1702-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7434		2676		2676	–	2890
					–		–		–	214	
63	2306-1702-1002	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	7144		2572		2572	–	2778
					–		–		–	206	
	Раздел 4 1-16 этаж, поквартирная разводка										
65	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	26	28080		730080		730080	–	788486
					–		–		–	58406	
67	2307-0204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	1015		105560		105560	–	114005
					–		–		–	8445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=26,000;	шт.	104	6855		712920		712920	–	769954
					–		–		–	57034	
70	2307-0222-0104	Шина нулевая К=26,000;	шт.	104	1159		120536		120536	–	130179
					–		–		–	9643	
71	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные изолированные К=26,000;	шт.	234	1207		282438		282438	–	305033
					–		–		–	22595	
73	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	465		48360		48360	–	52229
					–		–		–	3869	
74	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	3938		409552		409552	–	442316
					–		–		–	32764	
75	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	3938		409552		409552	–	442316
					–		–		–	32764	
76	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=26,000;	шт.	104	3903		405912		405912	–	438385
					–		–		–	32473	
78	2307-0201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	28080		168480		168480	–	181958
					–		–		–	13478	
80	2307-0204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	1015		18270		18270	–	19732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1462	
82	2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=6,000;	шт.	18	6855		123390		123390	–	133261
					–		–		–	9871	
83	2307-0222-0104	Шина нулевая К=6,000;	шт.	18	1159		20862		20862	–	22531
					–		–		–	1669	
84	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные ОР72 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	54	1207		65178		65178	–	70392
					–		–		–	5214	
86	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	465		8370		8370	–	9040
					–		–		–	670	
87	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	980		5880		5880	–	6350
					–		–		–	470	
88	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	980		17640		17640	–	19051
					–		–		–	1411	
89	2307-0204-0628	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;	шт.	18	980		17640		17640	–	19051
					–		–		–	1411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	164	564		92496		92496	–	99896
					–		–		–	7400	
93	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	700	188		131600		131600	–	142128
					–		–		–	10528	
95	2306-1707-0202	Коробка потолочная Л253	шт.	122	107		13054		13054	–	14098
					–		–		–	1044	
97	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carman Opak	шт.	388	355		137740		137740	–	148759
					–		–		–	11019	
99	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carmen Opak	шт.	192	357		68544		68544	–	74028
					–		–		–	5484	
101	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс	шт.	122	942		114924		114924	–	124118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	9194	
103	2307-0220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002									
			шт.	96	1400		134400		134400	–	145152
					–		–		–	10752	
105	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	1256	564		708384		708384	–	765055
					–		–		–	56671	
107	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	122	423		51606		51606	–	55734
					–		–		–	4128	
108	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	1690	105		177450		177450	–	191646
					–		–		–	14196	
110	2307-0210-0101	Звонок с кнопкой	шт.	122	1520		185440		185440	–	200275
					–		–		–	14835	
111	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica									
			шт.	122	241		29402		29402	–	31754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	2352	
113	2306-0144-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,44	403539		581096		581096	–	627584
					–		–		–	46488	
114	2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	11,72	264290		3097479		3097479	–	3345277
					–		–		–	247798	
115	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,48	112989		54235		54235	–	58574
					–		–		–	4339	

Итого	**16 933 106**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 678 802
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 254 304

Всего	**16 933 106**

Итого по акту	**843 151 016**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	195 323 414
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 271 874
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 280 588
- материалы, изделия и конструкции, тенге	399 856 276
Накладные расходы, тенге	167 243 811
Сметная прибыль (8 %), тенге	62 455 641

Всего по акту	**843 151 016**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 588 359
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	14 462 569
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	4 038 464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне					8 603 352				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**17 304 039**				
		Итого в текущих ценах с 22.05.18 г - 2019 г. (МРП = 2525 тенге)					**895 147 799**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 г.					**892 909 929,56**				
		НДС (12 %)					107 149 191,55				
		Итого по акту					**1 000 059 121,11**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **М.С. Акимжанов**

Технический надзор:
Директор
ТОО "UK Teh Consulting"

_____ **С.К. Хасенов**

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр управления проектами"

_____ **Р.Т.Кабеков**

Подрядчик:
Директор
ТОО "VK Invest engineering"

_____ **Р.К. Шкибаев**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Аван Гард Проект Инжиниринг"

_____ **В.С. Федянин**