Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "VK Invest engineering"

Наименование объекта: "Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске (Без наружных инженерных сетей)"

Справка №14
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	14.03.2019	Местный бюджет	003 028	ТОО "VK Invest engineering"	017
				Республиканский бюджет	003 011		
		1	23.04.2019				
		2	23.10.2019				
		3	19.11.2019				
		4	20.12.2019				
		5	11.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце апрель 2020 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №14	8 689 176 772,53	1 071 434 336,98	7 774 225 859	1 061 887 391		12 232 245	529 248 462		128 572 120,44	1 200 006 457,42
Всего к оплате										1 200 006 457,42

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
М.С. Акимжанов

Технический надзор:
Директор
ТОО "UK Teh Consulting"
С.К. Хасенов

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр управления проектами"
Р.Т.Кабеков

Подрядчик:
Директор
ТОО "VK Invest engineering"
Р.К. Шкибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "VK Invest engineering"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Шоссе Самарское, 29
БИН/ИИН 040640011995, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ07070G000059N00047, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Договор № 26 от 14.03.2019 года, **доп.соглашение** №1 от 23.04.2019 года, **доп.соглашение** №2 от 23.10.2019 года, **доп.соглашение** №3 от 19.11.2019 года, **доп.соглашение** №4 от 20.12.2019 года, **доп.соглашение** №5 от 11.03.2020 года
Наименование объекта: "Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по проспекту К.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске (Без наружных инженерных сетей)"

Акт №14
приемки выполненных работ
за апрель 2020 года

16.04.2020г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12-ти этажный жилой дом позиция 108 (1-я очередь)										
	Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы АР										
	Раздел 6 Полы										
	6.1 Тип 1 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
109	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	397,21	726,99	26,28	288768	10437	153752	121912	443534
					313,64	12,88	124579	5115	–	32854	
110	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	1191,63	104,88	4,46	124977	5314	115044	6727	142240
					3,88	2,13	4619	2537	–	10536	
	6.2 Тип 2 Туалеты, ванные										
115	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,87	726,99	26,27	28258	1021	15046	11930	43403
					313,64	12,89	12191	501	–	3215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	77,74	104,86	4,45	8152	346	7505	439	9278
					3,87	2,14	301	166	–	687	
6.3 Тип 3 Балконы, балкон-лоджия											
120	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	63,36	726,99	26,26	46062	1664	24526	19447	70750
					313,64	12,88	19872	816	–	5241	
121	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	253,44	104,88	4,46	26580	1130	24468	1431	30252
					3,87	2,13	982	540	–	2241	
6.4 Тип 4 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни											
125	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4342,36	726,99	26,28	3156870	114100	1680850	1332770	4848811
					313,64	12,88	1361920	55920	–	359171	
126	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	17369,44	104,88	4,46	1821692	77463	1676898	98058	2073330
					3,88	2,13	67331	36986	–	153580	
6.5 Тип 5 Туалеты, ванные											
130	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	399,3	726,99	26,28	290288	10492	154561	122554	445869
					313,64	12,88	125235	5142	–	33027	
131	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	798,6	104,88	4,46	83756	3561	77099	4509	95326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,88	2,13	3096	1701	–	7061	
	6.6 Тип 6 Балконы, Балкон-лоджия										
137	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	696,96	726,99	26,28	506685	18313	269780	213913	778246
					313,64	12,88	218592	8975	–	57648	
138	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	2787,84	104,88	4,46	292385	12432	269146	15738	332773
					3,88	2,13	10807	5936	–	24650	
	6.7 Тип 7 Тамбуры, лифтовой холл, тамбуры лестничной клетки										
144	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	226,3	727	26,27	164519	5946	87597	69457	252694
					313,64	12,88	70976	2914	–	18718	
145	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	452,6	104,88	4,46	47467	2018	43695	2555	54024
					3,88	2,13	1754	964	–	4002	
	6.8 Тип 7.1 Тамбуры лестничной клетки										
147	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,4	727,02	26,28	6834	247	3639	2885	10497
					313,62	12,87	2948	121	–	778	
148	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	37,6	104,87	4,44	3943	167	3630	212	4487
					3,88	2,13	146	80	–	332	
	6.9 Тип 7.2 Тамбуры										
152	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,38	727,08	26,33	6820	247	3631	2879	10475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313,65	12,9	2942	121	–	776	
153	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	37,52	104,85	4,45	3934	167	3622	212	4478
					3,86	2,13	145	80	–	332	
6.10 Тип 8 Лестничная клетка											
157	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	239,35	726,99	26,28	174006	6289	92648	73462	267265
					313,64	12,88	75069	3082	–	19797	
158	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	478,7	104,88	4,46	50205	2134	46215	2703	57141
					3,88	2,13	1856	1019	–	4233	
6.11 Тип 9 Мусоросборная камера											
160	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,74	727,01	26,47	2719	99	1447	1148	4176
					313,64	12,83	1173	48	–	309	
161	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	7,48	104,81	4,41	784	33	722	42	892
					3,88	2,14	29	16	–	66	
6.12 Тип 10 Холл											
167	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	637,8	726,99	26,28	463677	16759	246881	195755	712187
					313,64	12,88	200037	8213	–	52755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1275,6	104,88	4,46	133783	5688	123150	7201	152263
					3,88	2,13	4945	2716	–	11279	
6.13 Тип 10.1 Помещение узлов учета тепла											
172	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	28,8	644,17	26,28	18552	757	8762	8840	29583
					313,65	12,88	9033	371	–	2191	
173	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	57,6	104,88	4,46	6041	257	5561	325	6875
					3,87	2,14	223	123	–	509	
6.14 Тип 11 Чердак, венткамера											
174	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	553,68	726,99	26,28	402522	14548	214320	169937	618256
					313,64	12,88	173654	7130	–	45797	
175	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,000;	м2 стяжки	2768,4	104,88	4,46	290347	12346	267270	15628	330453
					3,88	2,13	10731	5895	–	24478	
178	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	553,68	726,99	26,28	402522	14548	214320	169937	618256
					313,64	12,88	173654	7130	–	45797	
179	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-3,000;	м2 стяжки	-1661,04	104,88	4,46	-174209	-7408	-160362	-9377	-198273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,88	2,13	-6439	-3537	–	-14687	
	6.15 Тип 12 Тамбуры, машинное отделение лифта										
180	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	40,95	726,98	26,28	29770	1076	15851	12568	45725
					313,63	12,87	12843	527	–	3387	
181	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	81,9	104,88	4,47	8590	366	7907	462	9776
					3,87	2,12	317	174	–	724	
	6.16 Тип 13 Мусоросборная камера										
183	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	41,14	726,98	26,28	29908	1081	15924	12627	45938
					313,64	12,88	12903	530	–	3403	
184	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	246,84	104,88	4,46	25889	1101	23831	1394	29466
					3,88	2,13	957	526	–	2183	
	6.17 Тип 14 Техподполье, электрощитовая										
190	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	540,58	644,15	26,28	348214	14204	164465	165916	555260
					313,64	12,88	169545	6961	–	41130	
191	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	3243,48	104,88	4,46	340172	14464	313135	18311	387162
					3,88	2,13	12573	6907	–	28679	
	6.18 Тип 15 Тепловой водомерный узел										
192	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12,03	644,14	26,27	7749	316	3660	3692	12356
					313,63	12,88	3773	155	–	915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	72,18	104,86	4,45	7569	321	6968	408	8615
					3,88	2,13	280	154	–	638	
		Раздел 9 Наружная отделка									
		9.1 Отделка жилой части здания									
498	2900-0003-0006(пл)	Фиброцементная плита "Latonit", t=8 мм. ОАО "Лато"	м2	4524,5	4634		20966533		20966533	–	22643856
					–		–		–	1677323	
513	2107-0510-0902	Нащельник окрашенный	м	1026	402		412452		412452	–	445448
					–		–		–	32996	
514	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01333	328438		4378		4378	–	4728
					–		–		–	350	
516	2105-0108-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	24	1111		26664		26664	–	28797
					–		–		–	2133	
518	2113-0815-0306	Профиль шляпный ПШ 28х0,7	м	68	431		29308		29308	–	31653
					–		–		–	2345	

Итого	**36 498 321**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 885 592
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	364 044
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	176 755
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 666 499
Накладные расходы, тенге	2 878 607
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 703 579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**36 498 321**				
		Локальная смета 2-1-3 Отопление и вентиляция									
		Раздел 1 Отопление ниже 0,000									
		1.1 Система отопления в техподполье									
3	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42,5	3761,98	67,48	159884	2868	117821	39353	215176
					922,24	22,61	39195	961	–	15939	
4	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	49	1715,82	17,67	84075	866	65057	18106	110355
					370,45	6,61	18152	324	–	8174	
5	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1607,33	17,67	4822	53	3658	1108	6404
					370,33	6,67	1111	20	–	474	
		Раздел 2 Отопление выше 0,000									
16	1116-1301-0103	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	2990	1672,77	14,15	5001576	42307	1498148	3408450	9082828
					1157,57	5,65	3461121	16889	–	672802	
21	1116-1301-0102	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	1282	1636,92	14,11	2098536	18095	433365	1621232	4017349
					1284,77	5,65	1647076	7242	–	297581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	522	1460,05	17,67	762146	9225	559542	192893	1031442
					370,46	6,61	193379	3451	–	76403	
34	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4794	80,82	0,96	387428	4592	3617	371635	819788
					79,1	–	379219	–	–	60725	
	2.1 Квартирный тепловой узел										
53	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=24,000;	м трубопровода	192	1904,57	20,13	365677	3865	281105	80548	481923
					420,35	7,73	80707	1485	–	35698	
54	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=24,000;	м трубопровода	48	2510,79	20,15	120518	967	99374	20137	151907
					420,35	7,73	20177	371	–	11252	
55	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=24,000;	м трубопровода	110,4	1979,97	38,55	218589	4256	136673	77578	319860
					703,44	13,6	77660	1501	–	23693	
	2.2 Система отопления №1 (Ст.1, Ст.2)										
59	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	41	3762	67,46	154242	2766	113664	37964	207582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					922,24	22,61	37812	927	–	15376	
61	1116-0401-0204										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	86	2980,03	67,48	256283	5803	171168	79632	362788
					922,23	22,62	79312	1945	–	26873	
62	1116-0401-0203										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	2558,53	46,28	148395	2684	97312	48336	212469
					834,47	15,91	48399	923	–	15738	
	2.3 Система отопления №2 (Ст.ЛК)										
76	1116-0301-0103										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	93	1715,83	17,68	159572	1644	123475	34367	209454
					370,46	6,61	34453	615	–	15515	
	2.4 Система отопления №3 (Ст.3)										
87	1116-0301-0102										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	77	1607,4	17,69	123770	1362	93883	28453	164401
					370,45	6,61	28525	509	–	12178	
	2.5 Система отопления №4 (Ст. 4 Мусорокамера)										
98	1116-0301-0102										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	77	1607,4	17,69	123770	1362	93883	28453	164401
					370,45	6,61	28525	509	–	12178	
	2.6 Дренажная система										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	185	1723,96	22,01	318933	4071	687	307958	677042
					1698,24	0,37	314175	68	–	50151	
		Итого					**18 235 169**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 488 998				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					106 786				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37 740				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 892 432				
		Накладные расходы, тенге					6 396 203				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 350 750				
		Всего					**18 235 169**				

Локальная смета 2-1-4 Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод В1

1.1 Система В1 ниже отм.000

1	1116-0401-0205										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	104	3733,13	65,5	388246	6812	288315	93494	520279
					895,38	21,95	93119	2283	–	38539	
2	1116-0401-0202										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	1958,32	37,41	43083	823	27235	15010	62740
					682,95	13,23	15025	291	–	4647	
3	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	80	1971,05	496,88	157684	39750	1497	125103	305410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1455,46	140,24	116437	11219	–	22623	
5	1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	32	1515,97	18,09	48511	579	190	46794	102929
					1491,94	0,22	47742	7	–	7624	
7	1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	3	1390,33	15,33	4171	46	23	4020	8846
					1367,33	–	4102	–	–	655	
9	1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	24	1290,08	12,79	30962	307	254	29795	65618
					1266,71	0,08	30401	2	–	4861	
1.2 Система В1 выше отм.000											
44	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	75,2	1971,05	496,88	148223	37365	1407	117598	287087
					1455,47	140,25	109451	10547	–	21266	
46	1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	644	1515,98	18,07	976288	11639	3832	941749	2071480
					1491,95	0,23	960817	151	–	153443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	76	1390,32	15,33	105664	1165	581	101851	224116
					1367,34	0,16	103918	12	–	16601	
50	1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	954	1290,1	12,81	1230759	12223	10098	1184353	2608321
					1266,71	0,09	1208438	85	–	193209	
	Раздел 3 Противопожарный водопровод В2										
	3.1 Система В2 ниже отм.0,000										
85	1116-0301-0207										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	4452,06	45,53	160274	1639	135998	22809	197730
					628,81	17,69	22637	637	–	14647	
89	1116-1101-0102										
		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	36	84,86	0,92	3055	33	257	2710	6226
					76,81	–	2765	–	–	461	
	3.2 Система В2 выше отм.0,000										
98	1116-0301-0207										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	165	4452,07	45,52	734592	7511	623327	104543	906266
					628,81	17,72	103754	2923	–	67131	
	Раздел 4 Водопровод горячего водоснабжения Т3, Т4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1 Система Т3, Т4 ниже отм.0,000											
124	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	21	2316,9	625,81	48655	13142	439	38004	93592
					1670,19	176,48	35074	3706	–	6933	
126	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	14	1971	496,86	27594	6956	262	21893	53446
					1455,43	140,29	20376	1964	–	3959	
128	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	33	1814	24,58	59862	811	106	57783	127057
					1786,21	0,52	58945	17	–	9412	
130	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	77,2	1673,87	21,37	129223	1650	287	124767	274309
					1648,78	0,35	127286	27	–	20319	
4.2 Система Т3, Т4 выше отм.0,000											
151	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	1136	1673,86	21,37	1901503	24272	4221	1835943	4036442
					1648,78	0,35	1873010	401	–	298996	
153	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	704	1390,3	15,33	978772	10789	5376	943457	2076007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1367,34	0,15	962607	104	–	153778	
	Раздел 6 Бытовая канализация К1										
	6.1 Система К1 ниже отм.0,000										
178	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1017,76	1,29	17302	22	4791	12246	31912
					734,65	0,41	12489	7	–	2364	
179	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	87	1562,41	3,16	135930	275	74365	60146	211762
					704,48	0,95	61290	83	–	15686	
180	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	52	1890,44	536,75	98303	27911	1532	75247	187434
					1324,23	152,37	68860	7923	–	13884	
	6.2 Система К1 выше отм.0,000										
191	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	680,4	1017,79	1,29	692503	878	191754	490150	1277265
					734,67	0,41	499871	282	–	94612	
192	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	441	1562,41	3,16	689024	1395	376953	304874	1073410
					704,48	0,95	310676	420	–	79512	
	Раздел 7 Внутренние водостоки К2										
	7.1 Система К2 ниже отм.0,000										
216	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	3733,15	65,52	100795	1769	74851	24273	135073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					895,37	21,96	24175	593	–	10005	
217	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	542		3794		3794	–	4098
							–		–	304	
218	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	4	79		316		316	–	341
	7.2 Система К2 выше отм.0,000						–		–	25	
222	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	146,4	3733,14	65,51	546532	9590	405859	131611	732394
					895,38	21,95	131083	3214	–	54251	
223	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,92	542		20553		20553	–	22197
							–		–	1644	
	Раздел 8 Система К1.Н ниже отм.0,000										
233	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	68,5	1017,8	1,3	69719	89	19305	49346	128590
					734,67	0,41	50325	28	–	9525	
234	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,53	542		4081		4081	–	4407
							–		–	326	

Итого	**17 836 784**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 054 673
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	219 441
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 926
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 281 859
Накладные расходы, тенге	6 959 569
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 321 242
Всего	**17 836 784**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-5 Электроосвещение										
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция										
46	1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	535	306,39	139,7	163920	74740	24391	62785	244841
					121,1	41,89	64789	22412	–	18136	
56	1308-0206-1303										
		Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1475	349,94	2,49	516160	3668	235664	200254	773727
					187,68	0,88	276828	1302	–	57313	
	Раздел 4 1-12 этаж, поквартирная разводка										
98	1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	13640	306,39	139,7	4179174	1905522	621848	1600691	6242254
					121,1	41,89	1651804	571378	–	462389	
		Итого					**7 260 822**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 993 421				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 983 930				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					595 092				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					881 903				
		Накладные расходы, тенге					1 863 730				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					537 838				
		Всего					**7 260 822**				
	12-ти этажный жилой дом позиция 109 (1-я очередь)										
	Локальная смета 2-2-2 Общестроительные работы АР										
	Раздел 6 Полы										
	6.1 Тип 1 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
109	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	397,21	726,99	26,28	288768	10437	153752	121912	443534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313,64	12,88	124579	5115	–	32854	
110	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	1191,63	104,88	4,46	124977	5314	115044	6727	142240
					3,88	2,13	4619	2537	–	10536	
	6.2 Тип 2 Туалеты, ванные										
115	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,87	726,99	26,27	28258	1021	15046	11930	43403
					313,64	12,89	12191	501	–	3215	
116	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	77,74	104,86	4,45	8152	346	7505	439	9278
					3,87	2,14	301	166	–	687	
	6.3 Тип 3 Балконы, балкон-лоджия										
120	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	63,36	726,99	26,26	46062	1664	24526	19447	70750
					313,64	12,88	19872	816	–	5241	
121	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	253,44	104,88	4,46	26580	1130	24468	1431	30252
					3,87	2,13	982	540	–	2241	
	6.4 Тип 4 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
125	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4342,36	726,99	26,28	3156870	114100	1680850	1332770	4848811
					313,64	12,88	1361920	55920	–	359171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	17369,44	104,88	4,46	1821692	77463	1676898	98058	2073330
					3,88	2,13	67331	36986	–	153580	
6.5 Тип 5 Туалеты, ванные											
130	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	399,3	726,99	26,28	290288	10492	154561	122554	445869
					313,64	12,88	125235	5142	–	33027	
131	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	798,6	104,88	4,46	83756	3561	77099	4509	95326
					3,88	2,13	3096	1701	–	7061	
6.6 Тип 6 Балконы, Балкон-лоджия											
137	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	696,96	726,99	26,28	506685	18313	269780	213913	778246
					313,64	12,88	218592	8975	–	57648	
138	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	2787,84	104,88	4,46	292385	12432	269146	15738	332773
					3,88	2,13	10807	5936	–	24650	
6.7 Тип 7 Тамбуры, лифтовой холл, тамбуры лестничной клетки											
144	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	226,3	727	26,27	164519	5946	87597	69457	252694
					313,64	12,88	70976	2914	–	18718	
145	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	452,6	104,88	4,46	47467	2018	43695	2555	54024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,88	2,13	1754	964	–	4002	
	6.8 Тип 7.1 Тамбуры лестничной клетки										
147	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,4	727,02	26,28	6834	247	3639	2885	10497
					313,62	12,87	2948	121	–	778	
148	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	37,6	104,87	4,44	3943	167	3630	212	4487
					3,88	2,13	146	80	–	332	
	6.9 Тип 7.2 Тамбуры										
152	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,38	727,08	26,33	6820	247	3631	2879	10475
					313,65	12,9	2942	121	–	776	
153	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	37,52	104,85	4,45	3934	167	3622	212	4478
					3,86	2,13	145	80	–	332	
	6.10 Тип 8 Лестничная клетка										
157	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	239,35	726,99	26,28	174006	6289	92648	73462	267265
					313,64	12,88	75069	3082	–	19797	
158	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	478,7	104,88	4,46	50205	2134	46215	2703	57141
					3,88	2,13	1856	1019	–	4233	
	6.11 Тип 9 Мусоросборная камера										
160	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,74	727,01	26,47	2719	99	1447	1148	4176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313,64	12,83	1173	48	–	309	
161	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	7,48	104,81	4,41	784	33	722	42	892
					3,88	2,14	29	16	–	66	
	6.12 Тип 10 Холл										
167	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	637,8	726,99	26,28	463677	16759	246881	195755	712187
					313,64	12,88	200037	8213	–	52755	
168	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1275,6	104,88	4,46	133783	5688	123150	7201	152263
					3,88	2,13	4945	2716	–	11279	
	6.13 Тип 10.1 Помещение узлов учета тепла										
172	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	28,8	644,17	26,28	18552	757	8762	8840	29583
					313,65	12,88	9033	371	–	2191	
173	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	57,6	104,88	4,46	6041	257	5561	325	6875
					3,87	2,14	223	123	–	509	
	6.14 Тип 11 Чердак, венткамера										
174	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	553,68	726,99	26,28	402522	14548	214320	169937	618256
					313,64	12,88	173654	7130	–	45797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,000;	м2 стяжки	2768,4	104,88	4,46	290347	12346	267270	15628	330453
					3,88	2,13	10731	5895	–	24478	
178	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	553,68	726,99	26,28	402522	14548	214320	169937	618256
					313,64	12,88	173654	7130	–	45797	
179	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-3,000;	м2 стяжки	-1661,04	104,88	4,46	-174209	-7408	-160362	-9377	-198273
					3,88	2,13	-6439	-3537	–	-14687	
	6.15 Тип 12 Тамбуры, машинное отделение лифта										
180	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	40,95	726,98	26,28	29770	1076	15851	12568	45725
					313,63	12,87	12843	527	–	3387	
181	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	81,9	104,88	4,47	8590	366	7907	462	9776
					3,87	2,12	317	174	–	724	
	6.16 Тип 13 Мусоросборная камера										
183	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	41,14	726,98	26,28	29908	1081	15924	12627	45938
					313,64	12,88	12903	530	–	3403	
184	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	246,84	104,88	4,46	25889	1101	23831	1394	29466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,88	2,13	957	526	–	2183	
	6.17 Тип 14 Техподполье, электрощитовая										
190	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	540,58	644,15	26,28	348214	14204	164465	165916	555260
					313,64	12,88	169545	6961	–	41130	
191	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	3243,48	104,88	4,46	340172	14464	313135	18311	387162
					3,88	2,13	12573	6907	–	28679	
	6.18 Тип 15 Тепловой водомерный узел										
192	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12,03	644,14	26,27	7749	316	3660	3692	12356
					313,63	12,88	3773	155	–	915	
193	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	72,18	104,86	4,45	7569	321	6968	408	8615
					3,88	2,13	280	154	–	638	
	Раздел 9 Наружная отделка										
	9.1 Отделка жилой части здания										
498	2900-0003-0006(пл)	Фиброцементная плита "Latonit", t=8 мм. ОАО "Лато"	м2	4524,5	4634		20966533		20966533	–	22643856
					–		–		–	1677323	
513	2107-0510-0902	Нащельник окрашенный	м	1026	402		412452		412452	–	445448
					–		–		–	32996	
514	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01333	328438		4378		4378	–	4728
					–		–		–	350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	2105-0108-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	24	1111		26664		26664	–	28797
					–		–		–	2133	
518	2113-0815-0306	Профиль шляпный ПШ 28х0,7	м	68	431		29308		29308	–	31653
					–		–		–	2345	
		Итого					**36 498 321**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 885 592				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					364 044				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					176 755				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 666 499				
		Накладные расходы, тенге					2 878 607				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 703 579				
		Всего					**36 498 321**				

Локальная смета 2-2-3 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление ниже 0,000

1.1 Система отопления в техподполье

3	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42,5	3761,98	67,48	159884	2868	117821	39353	215176
					922,24	22,61	39195	961	–	15939	
4	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	49	1715,82	17,67	84075	866	65057	18106	110355
					370,45	6,61	18152	324	–	8174	
5	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1607,33	17,67	4822	53	3658	1108	6404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					370,33	6,67	1111	20	–	474	
	Раздел 2 Отопление выше 0,000										
16	1116-1301-0103	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	2990	1672,77	14,15	5001576	42307	1498148	3408450	9082828
					1157,57	5,65	3461121	16889	–	672802	
21	1116-1301-0102	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	1282	1636,92	14,11	2098536	18095	433365	1621232	4017349
					1284,77	5,65	1647076	7242	–	297581	
30	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	522	1460,05	17,67	762146	9225	559542	192893	1031442
					370,46	6,61	193379	3451	–	76403	
34	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4794	80,82	0,96	387428	4592	3617	371635	819788
					79,1	–	379219	–	–	60725	
	2.1 Квартирный тепловой узел										
53	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=24,000;	м трубопровода	192	1904,57	20,13	365677	3865	281105	80548	481923
					420,35	7,73	80707	1485	–	35698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1116-0301-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=24,000;	м трубопровода	48	2510,79	20,15	120518	967	99374	20137	151907
					420,35	7,73	20177	371	–	11252	
55	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=24,000;	м трубопровода	110,4	1979,97	38,55	218589	4256	136673	77578	319860
					703,44	13,6	77660	1501	–	23693	
	2.2 Система отопления №1 (Ст.1, Ст.2)										
59	1116-0401-0205										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	41	3762	67,46	154242	2766	113664	37964	207582
					922,24	22,61	37812	927	–	15376	
61	1116-0401-0204										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	86	2980,03	67,48	256283	5803	171168	79632	362788
					922,23	22,62	79312	1945	–	26873	
62	1116-0401-0203										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	2558,53	46,28	148395	2684	97312	48336	212469
					834,47	15,91	48399	923	–	15738	
	2.3 Система отопления №2 (Ст.ЛК)										
76	1116-0301-0103										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	93	1715,83	17,68	159572	1644	123475	34367	209454
					370,46	6,61	34453	615	–	15515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.4 Система отопления №3 (Ст.3)										
87	1116-0301-0102										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	77	1607,4	17,69	123770	1362	93883	28453	164401
					370,45	6,61	28525	509	–	12178	
	2.5 Система отопления №4 (Ст. 4 Мусорокамера)										
98	1116-0301-0102										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	77	1607,4	17,69	123770	1362	93883	28453	164401
					370,45	6,61	28525	509	–	12178	
	2.6 Дренажная система										
105	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	185	1723,96	22,01	318933	4071	687	307958	677042
					1698,24	0,37	314175	68	–	50151	

Итого	**18 235 169**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 488 998
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 786
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 740
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 892 432
Накладные расходы, тенге	6 396 203
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 350 750
Всего	**18 235 169**

Локальная смета 2-2-4 Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод В1

1.1 Система В1 ниже отм.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	104	3733,13	65,5	388246	6812	288315	93494	520279
					895,38	21,95	93119	2283	–	38539	
2	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	1958,32	37,41	43083	823	27235	15010	62740
					682,95	13,23	15025	291	–	4647	
3	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	80	1971,05	496,88	157684	39750	1497	125103	305410
					1455,46	140,24	116437	11219	–	22623	
5	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	32	1515,97	18,09	48511	579	190	46794	102929
					1491,94	0,22	47742	7	–	7624	
7	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	3	1390,33	15,33	4171	46	23	4020	8846
					1367,33	–	4102	–	–	655	
9	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	24	1290,08	12,79	30962	307	254	29795	65618
					1266,71	0,08	30401	2	–	4861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2 Система В1 выше отм.000										
44	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	75,2	1971,05	496,88	148223	37365	1407	117598	287087
					1455,47	140,25	109451	10547	–	21266	
46	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	644	1515,98	18,07	976288	11639	3832	941749	2071480
					1491,95	0,23	960817	151	–	153443	
48	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	76	1390,32	15,33	105664	1165	581	101851	224116
					1367,34	0,16	103918	12	–	16601	
50	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	954	1290,1	12,81	1230759	12223	10098	1184353	2608321
					1266,71	0,09	1208438	85	–	193209	
	Раздел 3 Противопожарный водопровод В2										
	3.1 Система В2 ниже отм.0,000										
85	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	4452,06	45,53	160274	1639	135998	22809	197730
					628,81	17,69	22637	637	–	14647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1116-1101-0102										
		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	36	84,86	0,92	3055	33	257	2710	6226
					76,81	–	2765	–	–	461	
	3.2 Система В2 выше отм.0,000										
98	1116-0301-0207										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	165	4452,07	45,52	734592	7511	623327	104543	906266
					628,81	17,72	103754	2923	–	67131	
	Раздел 4 Водопровод горячего водоснабжения Т3, Т4										
	4.1 Система Т3, Т4 ниже отм.0,000										
124	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	21	2316,9	625,81	48655	13142	439	38004	93592
					1670,19	176,48	35074	3706	–	6933	
126	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	14	1971	496,86	27594	6956	262	21893	53446
					1455,43	140,29	20376	1964	–	3959	
128	1116-0501-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	33	1814	24,58	59862	811	106	57783	127057
					1786,21	0,52	58945	17	–	9412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	77,2	1673,87	21,37	129223	1650	287	124767	274309
					1648,78	0,35	127286	27	–	20319	
	4.2 Система Т3, Т4 выше отм.0,000										
151	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	1136	1673,86	21,37	1901503	24272	4221	1835943	4036442
					1648,78	0,35	1873010	401	–	298996	
153	1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	704	1390,3	15,33	978772	10789	5376	943457	2076007
					1367,34	0,15	962607	104	–	153778	
	Раздел 6 Бытовая канализация К1										
	6.1 Система К1 ниже отм.0,000										
178	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1017,76	1,29	17302	22	4791	12246	31912
					734,65	0,41	12489	7	–	2364	
179	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	87	1562,41	3,16	135930	275	74365	60146	211762
					704,48	0,95	61290	83	–	15686	
180	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	52	1890,44	536,75	98303	27911	1532	75247	187434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1324,23	152,37	68860	7923	–	13884	
	6.2 Система К1 выше отм.0,000										
191	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	680,4	1017,79	1,29	692503	878	191754	490150	1277265
					734,67	0,41	499871	282	–	94612	
192	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	441	1562,41	3,16	689024	1395	376953	304874	1073410
					704,48	0,95	310676	420	–	79512	
	Раздел 7 Внутренние водостоки К2										
	7.1 Система К2 ниже отм.0,000										
216	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	3733,15	65,52	100795	1769	74851	24273	135073
					895,37	21,96	24175	593	–	10005	
217	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	542		3794		3794	–	4098
							–		–	304	
218	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	4	79		316		316	–	341
	7.2 Система К2 выше отм.0,000						–		–	25	
222	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	146,4	3733,14	65,51	546532	9590	405859	131611	732394
					895,38	21,95	131083	3214	–	54251	
223	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,92	542		20553		20553	–	22197
							–		–	1644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 8 Система К1.Н ниже отм.0,000										
	8.0 Подраздел без наименования										
233	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	68,5	1017,8	1,3	69719	89	19305	49346	128590
					734,67	0,41	50325	28	–	9525	
234	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,53	542		4081		4081	–	4407
							–		–	326	
		Итого					**17 836 784**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 054 673				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					219 441				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46 926				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 281 859				
		Накладные расходы, тенге					6 959 569				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 321 242				
		Всего					**17 836 784**				
	Локальная смета 2-2-5 Электроосвещение										
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция										
46	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	535	306,39	139,7	163920	74740	24391	62785	244841
					121,1	41,89	64789	22412	–	18136	
56	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1475	349,94	2,49	516160	3668	235664	200254	773727
					187,68	0,88	276828	1302	–	57313	
	Раздел 4 1-12 этаж, поквартирная разводка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	13640	306,39	139,7	4179174	1905522	621848	1600691	6242254
					121,1	41,89	1651804	571378	–	462389	
		Итого					**7 260 822**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 993 421				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 983 930				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					595 092				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					881 903				
		Накладные расходы, тенге					1 863 730				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					537 838				
		Всего					**7 260 822**				

12-ти этажный жилой дом позиция 110 (1-я очередь)

Локальная смета 2-3-2 Общестроительные работы АР

Раздел 5 Двери

97	2109-0102-0103										
		Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	148,24	9864		1462239		1462239	–	1579218
									–	116979	
98	2109-0102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	65,52	11082		726093		726093	–	784180
							–		–	58087	
99	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	100,8	12516		1261613		1261613	–	1362542
							–		–	100929	
100	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	282,24	12516		3532516		3532516	–	3815117
							–		–	282601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	2109-0102-0302	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	38,514	44805		1725620		1725620	–	1863670
							–		–	138050	
103	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	8,29	33417		277027		277027	–	299189
							–		–	22162	
104	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	555	3300		1831500		1831500	–	1978020
							–		–	146520	
105	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3820		3820		3820	–	4126
							–		–	306	
107	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2	33422		66844		66844	–	72192
							–		–	5348	
	Раздел 6 Полы										
	6.1 Тип 1 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
109	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	397,21	726,99	26,28	288768	10437	153752	121912	443534
					313,64	12,88	124579	5115	–	32854	
110	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	1191,63	104,88	4,46	124977	5314	115044	6727	142240
					3,88	2,13	4619	2537	–	10536	
	6.2 Тип 2 Туалеты, ванные										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,87	726,99	26,27	28258	1021	15046	11930	43403
					313,64	12,89	12191	501	–	3215	
116	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	77,74	104,86	4,45	8152	346	7505	439	9278
					3,87	2,14	301	166	–	687	
	6.3 Тип 3 Балконы, балкон-лоджия										
120	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	63,36	726,99	26,26	46062	1664	24526	19447	70750
					313,64	12,88	19872	816	–	5241	
121	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	253,44	104,88	4,46	26580	1130	24468	1431	30252
					3,87	2,13	982	540	–	2241	
	6.4 Тип 4 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
125	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4342,36	726,99	26,28	3156870	114100	1680850	1332770	4848811
					313,64	12,88	1361920	55920	–	359171	
126	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	17369,44	104,88	4,46	1821692	77463	1676898	98058	2073330
					3,88	2,13	67331	36986	–	153580	
	6.5 Тип 5 Туалеты, ванные										
130	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	399,3	726,99	26,28	290288	10492	154561	122554	445869
					313,64	12,88	125235	5142	–	33027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	798,6	104,88	4,46	83756	3561	77099	4509	95326
					3,88	2,13	3096	1701	–	7061	
6.6 Тип 6 Балконы, Балкон-лоджия											
137	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	696,96	726,99	26,28	506685	18313	269780	213913	778246
					313,64	12,88	218592	8975	–	57648	
138	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	2787,84	104,88	4,46	292385	12432	269146	15738	332773
					3,88	2,13	10807	5936	–	24650	
6.7 Тип 7 Тамбуры, лифтовой холл, тамбуры лестничной клетки											
144	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	226,3	727	26,27	164519	5946	87597	69457	252694
					313,64	12,88	70976	2914	–	18718	
145	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	452,6	104,88	4,46	47467	2018	43695	2555	54024
					3,88	2,13	1754	964	–	4002	
6.8 Тип 7.1 Тамбуры лестничной клетки											
147	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,4	727,02	26,28	6834	247	3639	2885	10497
					313,62	12,87	2948	121	–	778	
148	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	37,6	104,87	4,44	3943	167	3630	212	4487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,88	2,13	146	80	–	332	
	6.9 Тип 7.2 Тамбуры										
152	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,38	727,08	26,33	6820	247	3631	2879	10475
					313,65	12,9	2942	121	–	776	
153	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	37,52	104,85	4,45	3934	167	3622	212	4478
					3,86	2,13	145	80	–	332	
	6.10 Тип 8 Лестничная клетка										
157	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	239,35	726,99	26,28	174006	6289	92648	73462	267265
					313,64	12,88	75069	3082	–	19797	
158	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	478,7	104,88	4,46	50205	2134	46215	2703	57141
					3,88	2,13	1856	1019	–	4233	
	6.11 Тип 9 Мусоросборная камера										
160	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,74	727,01	26,47	2719	99	1447	1148	4176
					313,64	12,83	1173	48	–	309	
161	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	7,48	104,81	4,41	784	33	722	42	892
					3,88	2,14	29	16	–	66	
	6.12 Тип 10 Холл										
167	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	637,8	726,99	26,28	463677	16759	246881	195755	712187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313,64	12,88	200037	8213	–	52755	
168	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1275,6	104,88	4,46	133783	5688	123150	7201	152263
					3,88	2,13	4945	2716	–	11279	
	6.13 Тип 10.1 Помещение узлов учета тепла										
172	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	28,8	644,17	26,28	18552	757	8762	8840	29583
					313,65	12,88	9033	371	–	2191	
173	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	57,6	104,88	4,46	6041	257	5561	325	6875
					3,87	2,14	223	123	–	509	
	6.14 Тип 11 Чердак, венткамера										
174	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	553,68	726,99	26,28	402522	14548	214320	169937	618256
					313,64	12,88	173654	7130	–	45797	
175	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,000;	м2 стяжки	2768,4	104,88	4,46	290347	12346	267270	15628	330453
					3,88	2,13	10731	5895	–	24478	
178	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	553,68	726,99	26,28	402522	14548	214320	169937	618256
					313,64	12,88	173654	7130	–	45797	
179	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-3,000;	м2 стяжки	-1661,04	104,88	4,46	-174209	-7408	-160362	-9377	-198273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,88	2,13	-6439	-3537	–	-14687	
	6.15 Тип 12 Тамбуры, машинное отделение лифта										
180	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	40,95	726,98	26,28	29770	1076	15851	12568	45725
					313,63	12,87	12843	527	–	3387	
181	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	81,9	104,88	4,47	8590	366	7907	462	9776
					3,87	2,12	317	174	–	724	
	6.16 Тип 13 Мусоросборная камера										
183	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	41,14	726,98	26,28	29908	1081	15924	12627	45938
					313,64	12,88	12903	530	–	3403	
184	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	246,84	104,88	4,46	25889	1101	23831	1394	29466
					3,88	2,13	957	526	–	2183	
	6.17 Тип 14 Техподполье, электрощитовая										
190	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	540,58	644,15	26,28	348214	14204	164465	165916	555260
					313,64	12,88	169545	6961	–	41130	
191	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	3243,48	104,88	4,46	340172	14464	313135	18311	387162
					3,88	2,13	12573	6907	–	28679	
	6.18 Тип 15 Тепловой водомерный узел										
192	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12,03	644,14	26,27	7749	316	3660	3692	12356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313,63	12,88	3773	155	–	915	
193	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	72,18	104,86	4,45	7569	321	6968	408	8615
					3,88	2,13	280	154	–	638	
		Раздел 9 Наружная отделка									
		9.1 Отделка жилой части здания									
498	2900-0003-0006(пл)	Фиброцементная плита "Latonit", t=8 мм. ОАО "Лато"	м2	4524,5	4634		20966533		20966533	–	22643856
							–		–	1677323	
513	2107-0510-0902	Нащельник окрашенный	м	1026	402		412452		412452	–	445448
							–		–	32996	
514	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01333	328438		4378		4378	–	4728
							–		–	350	
516	2105-0108-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	24	1111		26664		26664	–	28797
							–		–	2133	
518	2113-0815-0306	Профиль шляпный ПШ 28х0,7	м	68	431		29308		29308	–	31653
							–		–	2345	

Итого **48 256 575**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 885 592
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 364 044
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 176 755
- материалы, изделия и конструкции, тенге 38 553 771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					2 878 607				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 574 561				
		Всего					**48 256 575**				
		Локальная смета 2-3-3 Отопление и вентиляция									
		Раздел 1 Отопление ниже 0,000									
		1.1 Система отопления в техподполье									
3	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42,5	3761,98	67,48	159884	2868	117821	39353	215176
					922,24	22,61	39195	961	–	15939	
4	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	49	1715,82	17,67	84075	866	65057	18106	110355
					370,45	6,61	18152	324	–	8174	
5	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1607,33	17,67	4822	53	3658	1108	6404
					370,33	6,67	1111	20	–	474	
		Раздел 2 Отопление выше 0,000									
16	1116-1301-0103	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	2990	1672,77	14,15	5001576	42307	1498148	3408450	9082828
					1157,57	5,65	3461121	16889	–	672802	
21	1116-1301-0102	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	1282	1636,92	14,11	2098536	18095	433365	1621232	4017349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1284,77	5,65	1647076	7242	–	297581	
30	1116-0301-0101										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	522	1460,05	17,67	762146	9225	559542	192893	1031442
					370,46	6,61	193379	3451	–	76403	
34	1116-1101-0101										
		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4794	80,82	0,96	387428	4592	3617	371635	819788
					79,1	–	379219	–	–	60725	
	2.1 Квартирный тепловой узел										
53	1116-0301-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=24,000;	м трубопровода	192	1904,57	20,13	365677	3865	281105	80548	481923
					420,35	7,73	80707	1485	–	35698	
54	1116-0301-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=24,000;	м трубопровода	48	2510,79	20,15	120518	967	99374	20137	151907
					420,35	7,73	20177	371	–	11252	
55	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=24,000;	м трубопровода	110,4	1979,97	38,55	218589	4256	136673	77578	319860
					703,44	13,6	77660	1501	–	23693	
	2.2 Система отопления №1 (Ст.1, Ст.2)										
59	1116-0401-0205										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	41	3762	67,46	154242	2766	113664	37964	207582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					922,24	22,61	37812	927	–	15376	
61	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	86	2980,03	67,48	256283	5803	171168	79632	362788
					922,23	22,62	79312	1945	–	26873	
62	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	2558,53	46,28	148395	2684	97312	48336	212469
					834,47	15,91	48399	923	–	15738	
2.3 Система отопления №2 (Ст.ЛК)											
76	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	93	1715,83	17,68	159572	1644	123475	34367	209454
					370,46	6,61	34453	615	–	15515	
2.4 Система отопления №3 (Ст.3)											
87	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	77	1607,4	17,69	123770	1362	93883	28453	164401
					370,45	6,61	28525	509	–	12178	
2.5 Система отопления №4 (Ст. 4 Мусорокамера)											
98	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	77	1607,4	17,69	123770	1362	93883	28453	164401
					370,45	6,61	28525	509	–	12178	
2.6 Дренажная система											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	185	1723,96	22,01	318933	4071	687	307958	677042
					1698,24	0,37	314175	68	–	50151	
		Итого					**18 235 169**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 488 998				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					106 786				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37 740				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 892 432				
		Накладные расходы, тенге					6 396 203				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 350 750				
		Всего					**18 235 169**				

Локальная смета 2-3-4 Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод В1

1.1 Система В1 ниже отм.000

1	1116-0401-0205										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	104	3733,13	65,5	388246	6812	288315	93494	520279
					895,38	21,95	93119	2283	–	38539	
2	1116-0401-0202										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	1958,32	37,41	43083	823	27235	15010	62740
					682,95	13,23	15025	291	–	4647	
3	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	80	1971,05	496,88	157684	39750	1497	125103	305410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1455,46	140,24	116437	11219	–	22623	
5	1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	32	1515,97	18,09	48511	579	190	46794	102929
					1491,94	0,22	47742	7	–	7624	
7	1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	3	1390,33	15,33	4171	46	23	4020	8846
					1367,33	–	4102	–	–	655	
9	1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	24	1290,08	12,79	30962	307	254	29795	65618
					1266,71	0,08	30401	2	–	4861	
1.2 Система В1 выше отм.000											
44	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	75,2	1971,05	496,88	148223	37365	1407	117598	287087
					1455,47	140,25	109451	10547	–	21266	
46	1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	644	1515,98	18,07	976288	11639	3832	941749	2071480
					1491,95	0,23	960817	151	–	153443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	76	1390,32	15,33	105664	1165	581	101851	224116
					1367,34	0,16	103918	12	–	16601	
50	1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	954	1290,1	12,81	1230759	12223	10098	1184353	2608321
					1266,71	0,09	1208438	85	–	193209	
	Раздел 3 Противопожарный водопровод В2										
	3.1 Система В2 ниже отм.0,000										
85	1116-0301-0207										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	4452,06	45,53	160274	1639	135998	22809	197730
					628,81	17,69	22637	637	–	14647	
89	1116-1101-0102										
		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	36	84,86	0,92	3055	33	257	2710	6226
					76,81	–	2765	–	–	461	
	3.2 Система В2 выше отм.0,000										
98	1116-0301-0207										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	165	4452,07	45,52	734592	7511	623327	104543	906266
					628,81	17,72	103754	2923	–	67131	
	Раздел 4 Водопровод горячего водоснабжения Т3, Т4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1 Система Т3, Т4 ниже отм.0,000											
124	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	21	2316,9	625,81	48655	13142	439	38004	93592
					1670,19	176,48	35074	3706	–	6933	
126	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	14	1971	496,86	27594	6956	262	21893	53446
					1455,43	140,29	20376	1964	–	3959	
128	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	33	1814	24,58	59862	811	106	57783	127057
					1786,21	0,52	58945	17	–	9412	
130	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	77,2	1673,87	21,37	129223	1650	287	124767	274309
					1648,78	0,35	127286	27	–	20319	
4.2 Система Т3, Т4 выше отм.0,000											
151	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	1136	1673,86	21,37	1901503	24272	4221	1835943	4036442
					1648,78	0,35	1873010	401	–	298996	
153	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	704	1390,3	15,33	978772	10789	5376	943457	2076007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1367,34	0,15	962607	104	–	153778	
	Раздел 6 Бытовая канализация К1										
	6.1 Система К1 ниже отм.0,000										
178	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1017,76	1,29	17302	22	4791	12246	31912
					734,65	0,41	12489	7	–	2364	
179	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	87	1562,41	3,16	135930	275	74365	60146	211762
					704,48	0,95	61290	83	–	15686	
180	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	52	1890,44	536,75	98303	27911	1532	75247	187434
					1324,23	152,37	68860	7923	–	13884	
	6.2 Система К1 выше отм.0,000										
191	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	680,4	1017,79	1,29	692503	878	191754	490150	1277265
					734,67	0,41	499871	282	–	94612	
192	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	441	1562,41	3,16	689024	1395	376953	304874	1073410
					704,48	0,95	310676	420	–	79512	
	Раздел 7 Внутренние водостоки К2										
	7.1 Система К2 ниже отм.0,000										
216	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	3733,15	65,52	100795	1769	74851	24273	135073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					895,37	21,96	24175	593	–	10005	
217	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	542		3794		3794	–	4098
							–		–	304	
218	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	4	79		316		316	–	341
	7.2 Система К2 выше отм.0,000						–		–	25	
222	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	146,4	3733,14	65,51	546532	9590	405859	131611	732394
					895,38	21,95	131083	3214	–	54251	
223	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,92	542		20553		20553	–	22197
							–		–	1644	
	Раздел 8 Система К1.Н ниже отм.0,000										
233	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	68,5	1017,8	1,3	69719	89	19305	49346	128590
					734,67	0,41	50325	28	–	9525	
234	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,53	542		4081		4081	–	4407
							–		–	326	

Итого	**17 836 784**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 054 673
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	219 441
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 926
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 281 859
Накладные расходы, тенге	6 959 569
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 321 242
Всего	**17 836 784**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-3-5 Электроосвещение										
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция										
46	1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	535	306,39	139,7	163920	74740	24391	62785	244841
					121,1	41,89	64789	22412	–	18136	
56	1308-0206-1303										
		Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1475	349,94	2,49	516160	3668	235664	200254	773727
					187,68	0,88	276828	1302	–	57313	
	Раздел 4 1-12 этаж, поквартирная разводка										
98	1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	13640	306,39	139,7	4179174	1905522	621848	1600691	6242254
					121,1	41,89	1651804	571378	–	462389	

Итого	**7 260 822**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 993 421
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 983 930
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	595 092
- материалы, изделия и конструкции, тенге	881 903
Накладные расходы, тенге	1 863 730
Сметная прибыль (8 %), тенге	537 838
Всего	**7 260 822**

12-ти этажный жилой дом позиция 111 (1-я очередь)
Локальная смета 2-4-2 Общестроительные работы АР
Раздел 5 Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	300,618	23329		7013117		7013117	–	7574166
							–		–	561049	
91	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,54865	30904		356899		356899	–	385451
							–		–	28552	
92	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	304	435		132240		132240	–	142819
							–		–	10579	
94	2109-0102-0204	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	м2	93,534	15902		1487378		1487378	–	1606368
							–		–	118990	
95	2109-0102-0204	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	м2	2,358	15902		37497		37497	–	40497
							–		–	3000	
96	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	33,8635	17369		588175		588175	–	635229
							–		–	47054	
97	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	408,24	9864		4026879		4026879	–	4349029
							–		–	322150	
98	2109-0102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	65,52	11082		726093		726093	–	784180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	58087	
99	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	100,8	12516		1261613		1261613	–	1362542
							–		–	100929	
100	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	282,24	12516		3532516		3532516	–	3815117
							–		–	282601	
102	2109-0102-0302	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	38,514	44805		1725620		1725620	–	1863670
							–		–	138050	
103	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	8,29	33417		277027		277027	–	299189
							–		–	22162	
104	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	555	3300		1831500		1831500	–	1978020
							–		–	146520	
105	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3820		3820		3820	–	4126
							–		–	306	
107	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2	33422		66844		66844	–	72192
							–		–	5348	
	Раздел 6 Полы										
	6.1 Тип 1 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
109	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	397,21	726,99	26,28	288768	10437	153752	121912	443534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313,64	12,88	124579	5115	–	32854	
110	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	1191,63	104,88	4,46	124977	5314	115044	6727	142240
					3,88	2,13	4619	2537	–	10536	
	6.2 Тип 2 Туалеты, ванные										
115	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,87	726,99	26,27	28258	1021	15046	11930	43403
					313,64	12,89	12191	501	–	3215	
116	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	77,74	104,86	4,45	8152	346	7505	439	9278
					3,87	2,14	301	166	–	687	
	6.3 Тип 3 Балконы, балкон-лоджия										
120	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	63,36	726,99	26,26	46062	1664	24526	19447	70750
					313,64	12,88	19872	816	–	5241	
121	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	253,44	104,88	4,46	26580	1130	24468	1431	30252
					3,87	2,13	982	540	–	2241	
	6.4 Тип 4 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
125	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4342,36	726,99	26,28	3156870	114100	1680850	1332770	4848811
					313,64	12,88	1361920	55920	–	359171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	17369,44	104,88	4,46	1821692	77463	1676898	98058	2073330
					3,88	2,13	67331	36986	–	153580	
6.5 Тип 5 Туалеты, ванные											
130	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	399,3	726,99	26,28	290288	10492	154561	122554	445869
					313,64	12,88	125235	5142	–	33027	
131	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	798,6	104,88	4,46	83756	3561	77099	4509	95326
					3,88	2,13	3096	1701	–	7061	
6.6 Тип 6 Балконы, Балкон-лоджия											
137	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	696,96	726,99	26,28	506685	18313	269780	213913	778246
					313,64	12,88	218592	8975	–	57648	
138	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	2787,84	104,88	4,46	292385	12432	269146	15738	332773
					3,88	2,13	10807	5936	–	24650	
6.7 Тип 7 Тамбуры, лифтовой холл, тамбуры лестничной клетки											
144	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	226,3	727	26,27	164519	5946	87597	69457	252694
					313,64	12,88	70976	2914	–	18718	
145	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	452,6	104,88	4,46	47467	2018	43695	2555	54024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,88	2,13	1754	964	–	4002	
	6.8 Тип 7.1 Тамбуры лестничной клетки										
147	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,4	727,02	26,28	6834	247	3639	2885	10497
					313,62	12,87	2948	121	–	778	
148	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	37,6	104,87	4,44	3943	167	3630	212	4487
					3,88	2,13	146	80	–	332	
	6.9 Тип 7.2 Тамбуры										
152	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,38	727,08	26,33	6820	247	3631	2879	10475
					313,65	12,9	2942	121	–	776	
153	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	37,52	104,85	4,45	3934	167	3622	212	4478
					3,86	2,13	145	80	–	332	
	6.10 Тип 8 Лестничная клетка										
157	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	239,35	726,99	26,28	174006	6289	92648	73462	267265
					313,64	12,88	75069	3082	–	19797	
158	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	478,7	104,88	4,46	50205	2134	46215	2703	57141
					3,88	2,13	1856	1019	–	4233	
	6.11 Тип 9 Мусоросборная камера										
160	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,74	727,01	26,47	2719	99	1447	1148	4176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313,64	12,83	1173	48	–	309	
161	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	7,48	104,81	4,41	784	33	722	42	892
					3,88	2,14	29	16	–	66	
	6.12 Тип 10 Холл										
167	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	637,8	726,99	26,28	463677	16759	246881	195755	712187
					313,64	12,88	200037	8213	–	52755	
168	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1275,6	104,88	4,46	133783	5688	123150	7201	152263
					3,88	2,13	4945	2716	–	11279	
	6.13 Тип 10.1 Помещение узлов учета тепла										
172	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	28,8	644,17	26,28	18552	757	8762	8840	29583
					313,65	12,88	9033	371	–	2191	
173	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	57,6	104,88	4,46	6041	257	5561	325	6875
					3,87	2,14	223	123	–	509	
	6.14 Тип 11 Чердак, венткамера										
174	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	553,68	726,99	26,28	402522	14548	214320	169937	618256
					313,64	12,88	173654	7130	–	45797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,000;	м2 стяжки	2768,4	104,88	4,46	290347	12346	267270	15628	330453
					3,88	2,13	10731	5895	–	24478	
178	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	553,68	726,99	26,28	402522	14548	214320	169937	618256
					313,64	12,88	173654	7130	–	45797	
179	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-3,000;	м2 стяжки	-1661,04	104,88	4,46	-174209	-7408	-160362	-9377	-198273
					3,88	2,13	-6439	-3537	–	-14687	
	6.15 Тип 12 Тамбуры, машинное отделение лифта										
180	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	40,95	726,98	26,28	29770	1076	15851	12568	45725
					313,63	12,87	12843	527	–	3387	
181	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	81,9	104,88	4,47	8590	366	7907	462	9776
					3,87	2,12	317	174	–	724	
	6.16 Тип 13 Мусоросборная камера										
183	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	41,14	726,98	26,28	29908	1081	15924	12627	45938
					313,64	12,88	12903	530	–	3403	
184	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	246,84	104,88	4,46	25889	1101	23831	1394	29466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,88	2,13	957	526	–	2183	
	6.17 Тип 14 Техподполье, электрощитовая										
190	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	540,58	644,15	26,28	348214	14204	164465	165916	555260
					313,64	12,88	169545	6961	–	41130	
191	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	3243,48	104,88	4,46	340172	14464	313135	18311	387162
					3,88	2,13	12573	6907	–	28679	
	6.18 Тип 15 Тепловой водомерный узел										
192	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12,03	644,14	26,27	7749	316	3660	3692	12356
					313,63	12,88	3773	155	–	915	
193	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	72,18	104,86	4,45	7569	321	6968	408	8615
					3,88	2,13	280	154	–	638	
	Раздел 9 Наружная отделка										
	9.1 Отделка жилой части здания										
498	2900-0003-0006(пл)	Фиброцементная плита "Latonit", t=8 мм. ОАО "Лато"	м2	4524,5	4634		20966533		20966533	–	22643856
							–		–	1677323	
513	2107-0510-0902	Нащельник окрашенный	м	1026	402		412452		412452	–	445448
							–		–	32996	
514	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01333	328438		4378		4378	–	4728
							–		–	350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	2105-0108-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	24	1111		26664		26664	–	28797
							–		–	2133	
518	2113-0815-0306	Профиль шляпный ПШ 28х0,7	м	68	431		29308		29308	–	31653
							–		–	2345	
		Итого					**61 410 916**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 885 592				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					364 044				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					176 755				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					50 733 717				
		Накладные расходы, тенге					2 878 607				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 548 956				
		Всего					**61 410 916**				

Локальная смета 2-4-3 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление ниже 0,000

1.1 Система отопления в техподполье

3	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42,5	3761,98	67,48	159884	2868	117821	39353	215176
					922,24	22,61	39195	961	–	15939	
4	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	49	1715,82	17,67	84075	866	65057	18106	110355
					370,45	6,61	18152	324	–	8174	
5	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1607,33	17,67	4822	53	3658	1108	6404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					370,33	6,67	1111	20	–	474	
	Раздел 2 Отопление выше 0,000										
16	1116-1301-0103	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	2990	1672,77	14,15	5001576	42307	1498148	3408450	9082828
					1157,57	5,65	3461121	16889	–	672802	
21	1116-1301-0102	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	1282	1636,92	14,11	2098536	18095	433365	1621232	4017349
					1284,77	5,65	1647076	7242	–	297581	
30	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	522	1460,05	17,67	762146	9225	559542	192893	1031442
					370,46	6,61	193379	3451	–	76403	
34	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4794	80,82	0,96	387428	4592	3617	371635	819788
					79,1	–	379219	–	–	60725	
	2.1 Квартирный тепловой узел										
53	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=24,000;	м трубопровода	192	1904,57	20,13	365677	3865	281105	80548	481923
					420,35	7,73	80707	1485	–	35698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1116-0301-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=24,000;	м трубопровода	48	2510,79	20,15	120518	967	99374	20137	151907
					420,35	7,73	20177	371	–	11252	
55	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=24,000;	м трубопровода	110,4	1979,97	38,55	218589	4256	136673	77578	319860
					703,44	13,6	77660	1501	–	23693	
	2.2 Система отопления №1 (Ст.1, Ст.2)										
59	1116-0401-0205										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	41	3762	67,46	154242	2766	113664	37964	207582
					922,24	22,61	37812	927	–	15376	
61	1116-0401-0204										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	86	2980,03	67,48	256283	5803	171168	79632	362788
					922,23	22,62	79312	1945	–	26873	
62	1116-0401-0203										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	2558,53	46,28	148395	2684	97312	48336	212469
					834,47	15,91	48399	923	–	15738	
	2.3 Система отопления №2 (Ст.ЛК)										
76	1116-0301-0103										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	93	1715,83	17,68	159572	1644	123475	34367	209454
					370,46	6,61	34453	615	–	15515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.4 Система отопления №3 (Ст.3)										
87	1116-0301-0102										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	77	1607,4	17,69	123770	1362	93883	28453	164401
					370,45	6,61	28525	509	–	12178	
	2.5 Система отопления №4 (Ст. 4 Мусорокамера)										
98	1116-0301-0102										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	77	1607,4	17,69	123770	1362	93883	28453	164401
					370,45	6,61	28525	509	–	12178	
	2.6 Дренажная система										
105	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	185	1723,96	22,01	318933	4071	687	307958	677042
					1698,24	0,37	314175	68	–	50151	

Итого	**18 235 169**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 488 998
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 786
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 740
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 892 432
Накладные расходы, тенге	6 396 203
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 350 750
Всего	**18 235 169**

Локальная смета 2-4-4 Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод В1

1.1 Система В1 ниже отм.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	104	3733,13	65,5	388246	6812	288315	93494	520279
					895,38	21,95	93119	2283	–	38539	
2	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	1958,32	37,41	43083	823	27235	15010	62740
					682,95	13,23	15025	291	–	4647	
3	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	80	1971,05	496,88	157684	39750	1497	125103	305410
					1455,46	140,24	116437	11219	–	22623	
5	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	32	1515,97	18,09	48511	579	190	46794	102929
					1491,94	0,22	47742	7	–	7624	
7	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	3	1390,33	15,33	4171	46	23	4020	8846
					1367,33	–	4102	–	–	655	
9	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	24	1290,08	12,79	30962	307	254	29795	65618
					1266,71	0,08	30401	2	–	4861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2 Система В1 выше отм.000										
44	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	75,2	1971,05	496,88	148223	37365	1407	117598	287087
					1455,47	140,25	109451	10547	–	21266	
46	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	644	1515,98	18,07	976288	11639	3832	941749	2071480
					1491,95	0,23	960817	151	–	153443	
48	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	76	1390,32	15,33	105664	1165	581	101851	224116
					1367,34	0,16	103918	12	–	16601	
50	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	954	1290,1	12,81	1230759	12223	10098	1184353	2608321
					1266,71	0,09	1208438	85	–	193209	
	Раздел 3 Противопожарный водопровод В2										
	3.1 Система В2 ниже отм.0,000										
85	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	4452,06	45,53	160274	1639	135998	22809	197730
					628,81	17,69	22637	637	–	14647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1116-1101-0102										
		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	36	84,86	0,92	3055	33	257	2710	6226
					76,81	–	2765	–	–	461	
	3.2 Система В2 выше отм.0,000										
98	1116-0301-0207										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	165	4452,07	45,52	734592	7511	623327	104543	906266
					628,81	17,72	103754	2923	–	67131	
	Раздел 4 Водопровод горячего водоснабжения Т3, Т4										
	4.1 Система Т3, Т4 ниже отм.0,000										
124	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	21	2316,9	625,81	48655	13142	439	38004	93592
					1670,19	176,48	35074	3706	–	6933	
126	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	14	1971	496,86	27594	6956	262	21893	53446
					1455,43	140,29	20376	1964	–	3959	
128	1116-0501-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	33	1814	24,58	59862	811	106	57783	127057
					1786,21	0,52	58945	17	–	9412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	77,2	1673,87	21,37	129223	1650	287	124767	274309
					1648,78	0,35	127286	27	–	20319	
	4.2 Система Т3, Т4 выше отм.0,000										
151	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	1136	1673,86	21,37	1901503	24272	4221	1835943	4036442
					1648,78	0,35	1873010	401	–	298996	
153	1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	704	1390,3	15,33	978772	10789	5376	943457	2076007
					1367,34	0,15	962607	104	–	153778	
	Раздел 6 Бытовая канализация К1										
	6.1 Система К1 ниже отм.0,000										
178	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1017,76	1,29	17302	22	4791	12246	31912
					734,65	0,41	12489	7	–	2364	
179	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	87	1562,41	3,16	135930	275	74365	60146	211762
					704,48	0,95	61290	83	–	15686	
180	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	52	1890,44	536,75	98303	27911	1532	75247	187434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1324,23	152,37	68860	7923	–	13884	
	6.2 Система К1 выше отм.0,000										
191	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	680,4	1017,79	1,29	692503	878	191754	490150	1277265
					734,67	0,41	499871	282	–	94612	
192	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	441	1562,41	3,16	689024	1395	376953	304874	1073410
					704,48	0,95	310676	420	–	79512	
	Раздел 7 Внутренние водостоки К2										
	7.1 Система К2 ниже отм.0,000										
216	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	3733,15	65,52	100795	1769	74851	24273	135073
					895,37	21,96	24175	593	–	10005	
217	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	542		3794		3794	–	4098
							–		–	304	
218	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	4	79		316		316	–	341
	7.2 Система К2 выше отм.0,000						–		–	25	
222	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	146,4	3733,14	65,51	546532	9590	405859	131611	732394
					895,38	21,95	131083	3214	–	54251	
223	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,92	542		20553		20553	–	22197
							–		–	1644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 8 Система К1.Н ниже отм.0,000										
233	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	68,5	1017,8	1,3	69719	89	19305	49346	128590
					734,67	0,41	50325	28	–	9525	
234	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,53	542		4081		4081	–	4407
							–		–	326	
		Итого					**17 836 784**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 054 673				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					219 441				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46 926				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 281 859				
		Накладные расходы, тенге					6 959 569				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 321 242				
		Всего					**17 836 784**				
	Локальная смета 2-4-5 Электроосвещение										
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция										
46	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	535	306,39	139,7	163920	74740	24391	62785	244841
					121,1	41,89	64789	22412	–	18136	
56	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1475	349,94	2,49	516160	3668	235664	200254	773727
					187,68	0,88	276828	1302	–	57313	
	Раздел 4 1-12 этаж, поквартирная разводка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	13640	306,39	139,7	4179174	1905522	621848	1600691	6242254
					121,1	41,89	1651804	571378	–	462389	
		Итого					**7 260 822**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 993 421				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 983 930				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					595 092				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					881 903				
		Накладные расходы, тенге					1 863 730				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					537 838				
		Всего					**7 260 822**				

16-ти этажный жилой дом позиция 48 (2-я очередь)

Локальная смета 2-5-2 Общестроительные работы АР

Раздел 5 Двери

88	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	314,3972	23329		7334572		7334572	–	7921338
							–		–	586766	
89	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,7732	30904		271127		271127	–	292817
							–		–	21690	
90	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	330	435		143550		143550	–	155034
							–		–	11484	
92	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	251,37	9864		2479514		2479514	–	2677875
							–		–	198361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	159,6	12516		1997554		1997554	–	2157358
							–		–	159804	
94	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	413,07	12516		5169984		5169984	–	5583583
							–		–	413599	
95	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	333,06	13593		4527285		4527285	–	4889468
							–		–	362183	
97	2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	124,813	40788		5090873		5090873	–	5498143
							–		–	407270	
99	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	683	3300		2253900		2253900	–	2434212
							–		–	180312	
100	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3820		3820		3820	–	4126
							–		–	306	
102	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33422		33422		33422	–	36096
							–		–	2674	
	Раздел 6 Полы										
	6.1 Тип 1 Техподполье, электрощитовая, венткамера, насосная										
103	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	495,22	644,15	26,28	318997	13013	150665	151994	508670
					313,64	12,88	155319	6377	–	37679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	2971,32	104,88	4,46	311629	13251	286860	16774	354675
					3,88	2,13	11518	6327	–	26272	
6.2 Тип 2 Водомерно-тепловой узел											
105	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,6	726,99	26,28	24427	883	13006	10313	37519
					313,63	12,89	10538	433	–	2779	
106	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	201,6	104,88	4,46	21143	899	19463	1137	24062
					3,87	2,13	781	429	–	1782	
6.3 Тип 4 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни											
108	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	370,56	726,99	26,28	269395	9737	143437	113733	413778
					313,64	12,88	116221	4772	–	30650	
109	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	1111,68	104,88	4,46	116592	4958	107325	6275	132696
					3,88	2,13	4309	2367	–	9829	
6.4 Тип 5 Туалеты, ванные											
114	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	29,18	727	26,29	21214	767	11295	8956	32584
					313,64	12,89	9152	376	–	2414	
115	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	58,36	104,87	4,46	6120	260	5634	329	6965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,87	2,12	226	124	–	516	
	6.5 Тип 6 Балконы, балкон-лоджия										
119	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	54,28	726,97	26,27	39460	1426	21010	16660	60610
					313,63	12,88	17024	699	–	4490	
120	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	217,12	104,88	4,46	22772	969	20961	1226	25918
					3,88	2,13	842	462	–	1920	
	6.6 Тип 7 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
124	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5971,95	726,99	26,28	4341572	156919	2311634	1832930	6668462
					313,64	12,88	1873019	76906	–	493960	
125	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	23887,8	104,88	4,46	2505332	106533	2306200	134858	2851405
					3,88	2,13	92599	50867	–	211215	
	6.7 Тип 7а Пол гостиной 2-го этажа, над лоджией										
127	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,87	726,9	26,28	3540	128	1885	1495	5438
					313,55	12,94	1527	63	–	403	
128	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	9,74	104,83	4,41	1021	43	940	55	1162
					3,9	2,16	38	21	–	86	
	6.8 Тип 8 Туалеты, ванные										
141	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	476,3	727	26,28	346268	12516	184367	146188	531852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313,64	12,88	149385	6134	–	39396	
142	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	952,6	104,88	4,46	99908	4248	91967	5378	113709
					3,88	2,13	3693	2028	–	8423	
	6.9 Тип 9 Балконы, Балкон-лоджия										
148	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	852	726,99	26,28	619399	22387	329794	261499	951370
					313,64	12,88	267218	10972	–	70472	
149	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	3408	104,88	4,46	357429	15199	329019	19240	406803
					3,88	2,13	13211	7257	–	30134	
	6.10 Тип 10 Тамбуры входов в здание										
157	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	19,3	727,05	26,32	14032	508	7471	5924	21552
					313,63	12,9	6053	249	–	1596	
158	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	38,6	104,92	4,48	4050	173	3727	218	4609
					3,89	2,12	150	82	–	341	
	6.11 Тип 11 Тамбур-шлюз, внеквартирные коридоры, лифтовые холлы										
160	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	883,87	726,99	26,28	642567	23224	342130	271279	986954
					313,64	12,88	277213	11382	–	73108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	2651,61	104,88	4,46	278098	11825	255994	14970	316513
					3,88	2,13	10279	5646	–	23445	
6.12 Тип 12 Поэтажные узлы учета тепла											
165	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	109,08	644,15	26,28	70264	2867	33186	33479	112042
					313,63	12,88	34211	1405	–	8299	
166	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	218,16	104,88	4,46	22881	973	21062	1232	26042
					3,88	2,13	846	465	–	1929	
6.13 Тип 13 Промежуточные площадки лестничных клеток и лестничные ступени в подъезде											
169	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	162,46	727	26,28	118108	4269	62886	49862	181408
					313,63	12,88	50953	2092	–	13438	
170	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-324,92	104,88	4,46	-34079	-1450	-31369	-1835	-38787
					3,88	2,13	-1260	-692	–	-2873	
6.14 Тип 14 Машинное помещение лифтов											
172	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	36,19	644,13	26,28	23311	951	11010	11107	37171
					313,62	12,88	11350	466	–	2753	
173	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	72,38	104,89	4,46	7592	323	6988	409	8641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,88	2,13	281	154	–	640	
	6.15 Тип 15 Чердак										
174	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	527,37	727	26,28	383396	13858	204136	161861	588878
					313,64	12,88	165402	6791	–	43621	
175	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1054,74	104,88	4,46	110621	4704	101828	5955	125902
					3,88	2,13	4089	2246	–	9326	
	Раздел 9 Наружная отделка										
	9.1 Отделка жилой части здания										
462	2900-0003-0006(пл)	Фиброцементная плита "Latonit", t=8 мм. ОАО "Лато"	м2	5340,27	4634		24746811		24746811	–	26726556
							–		–	1979745	
476	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05383	328438		17680		17680	–	19094
							–		–	1414	
477	2107-0510-0902	Нащельник окрашенный	м	8018,78	402		3223550		3223550	–	3481434
							–		–	257884	
479	2113-0815-0306	Профиль шляпный ПШ 28х0,7	м	1411,01	431		608145		608145	–	656797
							–		–	48652	
480	2107-0101-0201	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,055	34496		1897		1897	–	2049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	152	
481	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	14869		446		446	–	482
							–		–	36	
482	2111-0101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	6,5	5737		37291		37291	–	40274
							–		–	2983	
		Итого					**78 075 339**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 286 187				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					426 361				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					206 900				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					65 295 932				
		Накладные расходы, тенге					3 283 501				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 783 358				
		Всего					**78 075 339**				

Локальная смета 2-5-3 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление ниже 0.000

1.1 Система отопления в техподполье

1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	64	3761,98	67,48	240767	4319	177425	59262	324031
					922,23	22,63	59023	1448	–	24002	

Раздел 2 Отопление выше 0.000

11	1116-1301-0103	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	6260	1672,77	14,15	10471529	88577	3136592	7136086	19016224
					1157,57	5,65	7246360	35360	–	1408609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1116-1301-0102	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	1944	1733,68	14,11	3370277	27439	845244	2458404	6294975
					1284,77	5,65	2497594	10981	–	466294	
26	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	902	1460,05	17,67	1316968	15941	966875	333313	1782303
					370,46	6,61	334152	5963	–	132022	
	2.1 Квартирный тепловой узел										
48	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=27,000;	м трубопровода	216	1904,58	20,13	411389	4348	316245	90617	542166
					420,35	7,73	90796	1670	–	40160	
49	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=27,000;	м трубопровода	54	2510,78	20,13	135582	1087	111796	22654	170895
					420,35	7,72	22699	417	–	12659	
50	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 % К=27,000;	м трубопровода	124,2	2558,55	46,29	317772	5749	208382	103503	454977
					834,47	15,89	103641	1974	–	33702	
72	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	30	1904,6	20,13	57138	604	43923	12586	75302
					420,37	7,73	12611	232	–	5578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1116-0301-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	10	2510,9	20,1	25109	201	20704	4195	31648
					420,4	7,7	4204	77	–	2344	
74	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	23	1980	38,61	45540	888	28473	16162	66638
					703,43	13,61	16179	313	–	4936	
	2.2 Система отопления №1 (Ст.1, Ст.2)										
78	1116-0401-0204										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	121	2980,05	67,48	360586	8165	240830	112041	510437
					922,24	22,62	111591	2737	–	37810	
79	1116-0401-0203										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	94	2558,54	46,29	240503	4351	157712	78335	344345
					834,47	15,89	78440	1494	–	25507	
80	1116-0401-0202										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	39	1979,97	38,56	77219	1504	48281	27405	112994
					703,44	13,59	27434	530	–	8370	
81	1116-0301-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	44	3024,93	20,14	133097	886	113716	18458	163679
					420,34	7,73	18495	340	–	12124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1116-0301-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1904,63	20,19	30474	323	23425	6713	40162
					420,38	7,75	6726	124	–	2975	
	2.3 Дренажная система										
93	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	156	1723,97	22,01	268939	3434	579	259682	570911
					1698,24	0,36	264926	56	–	42290	
		Итого					**30 501 687**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 894 871				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					167 816				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					63 716				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 440 202				
		Накладные расходы, тенге					10 739 416				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 259 382				
		Всего					**30 501 687**				
	Локальная смета 2-5-4 Водопровод и канализация										
	Раздел 1 Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод В1										
	1.1 Система В1 ниже отм.000										
1	1116-0401-0205										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48,2	3733,15	65,52	179938	3158	133623	43331	241131
					895,37	21,95	43157	1058	–	17862	
2	1116-0401-0202										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1958,37	37,43	58751	1123	37139	20467	85555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					682,97	13,2	20489	396	–	6337	
3	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	60	1971,07	496,9	118264	29814	1122	93828	229059
					1455,47	140,25	87328	8415	–	16967	
5	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	6	1814	24,67	10884	148	19	10506	23101
					1786,17	0,5	10717	3	–	1711	
7	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	6	1674	21,5	10044	129	22	9697	21320
					1648,83	0,33	9893	2	–	1579	
9	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	47,2	1515,97	18,07	71554	853	281	69023	151823
					1491,95	0,25	70420	12	–	11246	
11	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	12	1290,08	12,83	15481	154	127	14897	32808
					1266,67	0,08	15200	1	–	2430	

1.2 Система В1 выше отм.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	51,5	1971,05	496,89	101509	25590	963	80535	196608
					1455,46	140,25	74956	7223	–	14564	
50	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	421	1673,86	21,37	704694	8995	1564	680397	1495898
					1648,78	0,35	694135	148	–	110807	
52	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	443	1515,97	18,07	671576	8005	2636	647818	1424946
					1491,95	0,23	660935	104	–	105552	
54	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	37	1390,32	15,32	51442	567	283	49585	109109
					1367,35	0,14	50592	5	–	8082	
56	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	866	1290,1	12,81	1117228	11096	9165	1075102	2367716
					1266,71	0,09	1096967	76	–	175386	

Раздел 3 Противопожарный водопровод В2

3.1 Система В2 ниже отм.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	68	4452,07	45,53	302741	3096	256886	43085	373492
					628,81	17,72	42759	1205	–	27666	
	3.2 Система В2 выше отм.000										
111	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	170	4452,08	45,52	756853	7738	642216	107713	933731
					628,82	17,72	106899	3012	–	69165	
	Раздел 4 Водопровод горячей воды Т3, Т4										
	4.1 Система Т3, Т4 ниже отм.000										
136	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	16,5	2316,91	625,82	38229	10326	345	29861	73537
					1670,18	176,48	27558	2912	–	5447	
138	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	16	1971,06	496,88	31537	7950	300	25020	61082
					1455,44	140,25	23287	2244	–	4525	
140	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	53,2	1814,02	24,59	96506	1308	171	93155	204834
					1786,22	0,55	95027	29	–	15173	
142	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	52	1673,85	21,37	87040	1111	193	84040	184766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1648,77	0,37	85736	19	–	13686	
	4.2 Система Т3, Т4 выше отм.000										
163	1116-0501-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	1032	1814,03	24,59	1872080	25374	3322	1807051	3973461
					1786,22	0,53	1843384	546	–	294330	
165	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	660	1673,86	21,37	1104745	14101	2452	1066657	2345114
					1648,78	0,35	1088192	233	–	173712	
167	1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	356,2	1390,3	15,33	495226	5459	2720	477358	1050391
					1367,34	0,15	487047	53	–	77807	
	Раздел 6 Бытовая канализация К1										
	6.1 Система К1 ниже отм.000										
195	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1017,6	1,2	5088	6	1409	3602	9385
					734,6	0,6	3673	3	–	695	
196	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	86	1562,4	3,15	134366	271	73510	59454	209326
					704,48	0,95	60585	82	–	15506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	12	1890,42	536,75	22685	6441	353	17366	43255
					1324,25	152,42	15891	1829	–	3204	
199	1116-0501-0211	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	34,5	1888,03	471,3	65137	16260	1956	50560	124953
					1360,03	135,39	46921	4671	–	9256	
	6.2 Система К1 выше отм.000										
208	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	816	738,35	1,29	602492	1053	1947	587834	1285552
					734,67	0,42	599492	339	–	95226	
210	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	517	713,11	3,16	368680	1636	2828	357414	784182
					704,48	0,95	364216	492	–	58088	
	Раздел 7 Внутренние водостоки К2										
	7.1 Система К2 ниже отм.000										
237	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	3733,14	65,5	52264	917	38812	12585	70037
					895,36	21,93	12535	307	–	5188	
238	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,63	542		1967		1967	–	2124
	7.2 Система К2 выше отм.000				–		–		–	157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	139,1	3733,14	65,51	519280	9112	385621	125049	695875
					895,38	21,96	124547	3054	–	51546	
244	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,9	542		14038		14038	–	15161
					–		–		–	1123	

Раздел 8 Система К1Н ниже отм.000

8.0 Подраздел без наименования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70,54	738,35	1,29	52083	91	168	50817	111132
					734,68	0,43	51824	30	–	8232	
256	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542		5420		5420	–	5854
					–		–		–	434	

Итого	**18 936 318**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 914 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	201 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 503
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 623 578
Накладные расходы, тенге	7 793 807
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 402 689
Всего	**18 936 318**

Локальная смета 2-5-5 Электроосвещение

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	665	306,39	139,7	203750	92901	30317	78040	304333
					121,1	41,89	80532	27857	–	22543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1697	349,94	2,49	593849	4221	271135	230394	890182
					187,68	0,88	318493	1498	–	65939	
		Раздел 4 1-16 этаж, поквартирная разводка									
112	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	13640	306,39	139,7	4179174	1905522	621848	1600691	6242254
					121,1	41,89	1651804	571378	–	462389	
		Итого					**7 436 769**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 050 829				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 002 644				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					600 733				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					923 300				
		Накладные расходы, тенге					1 909 125				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					550 871				
		Всего					**7 436 769**				
		16-ти этажный жилой дом позиция 49 (2-я очередь)									
		Локальная смета 2-6-2 Общестроительные работы АР									
		Раздел 5 Двери									
88	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	314,3972	23329		7334572		7334572	–	7921338
							–		–	586766	
89	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,7732	30904		271127		271127	–	292817
							–		–	21690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	330	435		143550		143550	–	155034
							–		–	11484	
92	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	251,37	9864		2479514		2479514	–	2677875
							–		–	198361	
93	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	159,6	12516		1997554		1997554	–	2157358
							–		–	159804	
94	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	413,07	12516		5169984		5169984	–	5583583
							–		–	413599	
95	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	333,06	13593		4527285		4527285	–	4889468
							–		–	362183	
97	2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	124,813	40788		5090873		5090873	–	5498143
							–		–	407270	
99	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	683	3300		2253900		2253900	–	2434212
							–		–	180312	
100	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3820		3820		3820	–	4126
							–		–	306	
102	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33422		33422		33422	–	36096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–		–	2674	
	Раздел 6 Полы										
	6.1 Тип 1 Техподполье, электрощитовая, венткамера, насосная										
103	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	495,22	644,15	26,28	318997	13013	150665	151994	508670
					313,64	12,88	155319	6377	–	37679	
104	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	2971,32	104,88	4,46	311629	13251	286860	16774	354675
					3,88	2,13	11518	6327	–	26272	
	6.2 Тип 2 Водомерно-тепловой узел										
105	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,6	726,99	26,28	24427	883	13006	10313	37519
					313,63	12,89	10538	433	–	2779	
106	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	201,6	104,88	4,46	21143	899	19463	1137	24062
					3,87	2,13	781	429	–	1782	
	6.3 Тип 4 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни										
108	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	370,56	726,99	26,28	269395	9737	143437	113733	413778
					313,64	12,88	116221	4772	–	30650	
109	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	1111,68	104,88	4,46	116592	4958	107325	6275	132696
					3,88	2,13	4309	2367	–	9829	
	6.4 Тип 5 Туалеты, ванные										
114	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	29,18	727	26,29	21214	767	11295	8956	32584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313,64	12,89	9152	376	–	2414	
115	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	58,36	104,87	4,46	6120	260	5634	329	6965
					3,87	2,12	226	124	–	516	
6.5 Тип 6 Балконы, балкон-лоджия											
119	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	54,28	726,97	26,27	39460	1426	21010	16660	60610
					313,63	12,88	17024	699	–	4490	
120	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	217,12	104,88	4,46	22772	969	20961	1226	25918
					3,88	2,13	842	462	–	1920	
6.6 Тип 7 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни											
124	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5971,95	726,99	26,28	4341572	156919	2311634	1832930	6668462
					313,64	12,88	1873019	76906	–	493960	
125	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	23887,8	104,88	4,46	2505332	106533	2306200	134858	2851405
					3,88	2,13	92599	50867	–	211215	
6.7 Тип 7а Пол гостиной 2-го этажа, над лоджией											
127	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,87	726,9	26,28	3540	128	1885	1495	5438
					313,55	12,94	1527	63	–	403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	9,74	104,83	4,41	1021	43	940	55	1162
					3,9	2,16	38	21	–	86	
	6.8 Тип 8 Туалеты, ванные										
141	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	476,3	727	26,28	346268	12516	184367	146188	531852
					313,64	12,88	149385	6134	–	39396	
142	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	952,6	104,88	4,46	99908	4248	91967	5378	113709
					3,88	2,13	3693	2028	–	8423	
	6.9 Тип 9 Балконы, Балкон-лоджия										
148	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	852	726,99	26,28	619399	22387	329794	261499	951370
					313,64	12,88	267218	10972	–	70472	
149	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	3408	104,88	4,46	357429	15199	329019	19240	406803
					3,88	2,13	13211	7257	–	30134	
	6.10 Тип 10 Тамбуры входов в здание										
157	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	19,3	727,05	26,32	14032	508	7471	5924	21552
					313,63	12,9	6053	249	–	1596	
158	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	38,6	104,92	4,48	4050	173	3727	218	4609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,89	2,12	150	82	–	341	
	6.11 Тип 11 Тамбур-шлюз, внеквартирные коридоры, лифтовые холлы										
160	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	883,87	726,99	26,28	642567	23224	342130	271279	986954
					313,64	12,88	277213	11382	–	73108	
161	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	2651,61	104,88	4,46	278098	11825	255994	14970	316513
					3,88	2,13	10279	5646	–	23445	
	6.12 Тип 12 Поэтажные узлы учета тепла										
165	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	109,08	644,15	26,28	70264	2867	33186	33479	112042
					313,63	12,88	34211	1405	–	8299	
166	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	218,16	104,88	4,46	22881	973	21062	1232	26042
					3,88	2,13	846	465	–	1929	
	6.13 Тип 13 Промежуточные площадки лестничных клеток и лестничные ступени в подъезде										
169	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	162,46	727	26,28	118108	4269	62886	49862	181408
					313,63	12,88	50953	2092	–	13438	
170	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-324,92	104,88	4,46	-34079	-1450	-31369	-1835	-38787
					3,88	2,13	-1260	-692	–	-2873	
	6.14 Тип 14 Машинное помещение лифтов										
172	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	36,19	644,13	26,28	23311	951	11010	11107	37171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313,62	12,88	11350	466	–	2753	
173	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	72,38	104,89	4,46	7592	323	6988	409	8641
					3,88	2,13	281	154	–	640	
	6.15 Тип 15 Чердак										
174	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	527,37	727	26,28	383396	13858	204136	161861	588878
					313,64	12,88	165402	6791	–	43621	
175	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1054,74	104,88	4,46	110621	4704	101828	5955	125902
					3,88	2,13	4089	2246	–	9326	
	Раздел 9 Наружная отделка										
	9.1 Отделка жилой части здания										
462	2900-0003-0006(пл)	Фиброцементная плита "Latonit", t=8 мм. ОАО "Лато"	м2	5340,27	4634		24746811		24746811	–	26726556
							–		–	1979745	
476	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05383	328438		17680		17680	–	19094
							–		–	1414	
477	2107-0510-0902	Нащельник окрашенный	м	8018,78	402		3223550		3223550	–	3481434
							–		–	257884	
479	2113-0815-0306	Профиль шляпный ПШ 28х0,7	м	1411,01	431		608145		608145	–	656797
							–		–	48652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	2107-0101-0201	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,055	34496		1897		1897	–	2049
							–		–	152	
481	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	14869		446		446	–	482
							–		–	36	
482	2111-0101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	6,5	5737		37291		37291	–	40274
							–		–	2983	
		Итого					**78 075 339**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 286 187				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					426 361				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					206 900				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					65 295 932				
		Накладные расходы, тенге					3 283 501				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 783 358				
		Всего					**78 075 339**				

Локальная смета 2-6-3 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление ниже 0.000

1.1 Система отопления в техподполье

1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	64	3761,98	67,48	240767	4319	177425	59262	324031
					922,23	22,63	59023	1448	–	24002	

Раздел 2 Отопление выше 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1116-1301-0103	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	6260	1672,77	14,15	10471529	88577	3136592	7136086	19016224
					1157,57	5,65	7246360	35360	–	1408609	
12	1116-1301-0102	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	1944	1733,68	14,11	3370277	27439	845244	2458404	6294975
					1284,77	5,65	2497594	10981	–	466294	
26	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	902	1460,05	17,67	1316968	15941	966875	333313	1782303
					370,46	6,61	334152	5963	–	132022	
2.1 Квартирный тепловой узел											
48	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=27,000;	м трубопровода	216	1904,58	20,13	411389	4348	316245	90617	542166
					420,35	7,73	90796	1670	–	40160	
49	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=27,000;	м трубопровода	54	2510,78	20,13	135582	1087	111796	22654	170895
					420,35	7,72	22699	417	–	12659	
50	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 % К=27,000;	м трубопровода	124,2	2558,55	46,29	317772	5749	208382	103503	454977
					834,47	15,89	103641	1974	–	33702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	30	1904,6	20,13	57138	604	43923	12586	75302
					420,37	7,73	12611	232	–	5578	
73	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	10	2510,9	20,1	25109	201	20704	4195	31648
					420,4	7,7	4204	77	–	2344	
74	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	23	1980	38,61	45540	888	28473	16162	66638
					703,43	13,61	16179	313	–	4936	
	2.2 Система отопления №1 (Ст.1, Ст.2)										
78	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	121	2980,05	67,48	360586	8165	240830	112041	510437
					922,24	22,62	111591	2737	–	37810	
79	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	94	2558,54	46,29	240503	4351	157712	78335	344345
					834,47	15,89	78440	1494	–	25507	
80	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	39	1979,97	38,56	77219	1504	48281	27405	112994
					703,44	13,59	27434	530	–	8370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1116-0301-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	44	3024,93	20,14	133097	886	113716	18458	163679
					420,34	7,73	18495	340	–	12124	
82	1116-0301-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1904,63	20,19	30474	323	23425	6713	40162
					420,38	7,75	6726	124	–	2975	
	2.3 Дренажная система										
93	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	156	1723,97	22,01	268939	3434	579	259682	570911
					1698,24	0,36	264926	56	–	42290	

Итого	**30 501 687**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 894 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	167 816
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 440 202
Накладные расходы, тенге	10 739 416
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 259 382
Всего	**30 501 687**

Локальная смета 2-6-4 Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод В1

1.1 Система В1 ниже отм.000

1	1116-0401-0205										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48,2	3733,15	65,52	179938	3158	133623	43331	241131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					895,37	21,95	43157	1058	–	17862	
2	1116-0401-0202										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1958,37	37,43	58751	1123	37139	20467	85555
					682,97	13,2	20489	396	–	6337	
3	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	60	1971,07	496,9	118264	29814	1122	93828	229059
					1455,47	140,25	87328	8415	–	16967	
5	1116-0501-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	6	1814	24,67	10884	148	19	10506	23101
					1786,17	0,5	10717	3	–	1711	
7	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	6	1674	21,5	10044	129	22	9697	21320
					1648,83	0,33	9893	2	–	1579	
9	1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	47,2	1515,97	18,07	71554	853	281	69023	151823
					1491,95	0,25	70420	12	–	11246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	12	1290,08	12,83	15481	154	127	14897	32808
					1266,67	0,08	15200	1	–	2430	
1.2 Система В1 выше отм.000											
48	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	51,5	1971,05	496,89	101509	25590	963	80535	196608
					1455,46	140,25	74956	7223	–	14564	
50	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	421	1673,86	21,37	704694	8995	1564	680397	1495898
					1648,78	0,35	694135	148	–	110807	
52	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	443	1515,97	18,07	671576	8005	2636	647818	1424946
					1491,95	0,23	660935	104	–	105552	
54	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	37	1390,32	15,32	51442	567	283	49585	109109
					1367,35	0,14	50592	5	–	8082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	866	1290,1	12,81	1117228	11096	9165	1075102	2367716
					1266,71	0,09	1096967	76	–	175386	
	Раздел 3 Противопожарный водопровод В2										
	3.1 Система В2 ниже отм.000										
93	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	68	4452,07	45,53	302741	3096	256886	43085	373492
					628,81	17,72	42759	1205	–	27666	
	3.2 Система В2 выше отм.000										
111	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	170	4452,08	45,52	756853	7738	642216	107713	933731
					628,82	17,72	106899	3012	–	69165	
	Раздел 4 Водопровод горячей воды Т3, Т4										
	4.1 Система Т3, Т4 ниже отм.000										
136	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	16,5	2316,91	625,82	38229	10326	345	29861	73537
					1670,18	176,48	27558	2912	–	5447	
138	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	16	1971,06	496,88	31537	7950	300	25020	61082
					1455,44	140,25	23287	2244	–	4525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1116-0501-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	53,2	1814,02	24,59	96506	1308	171	93155	204834
					1786,22	0,55	95027	29	–	15173	
142	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	52	1673,85	21,37	87040	1111	193	84040	184766
					1648,77	0,37	85736	19	–	13686	
	4.2 Система Т3, Т4 выше отм.000										
163	1116-0501-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	1032	1814,03	24,59	1872080	25374	3322	1807051	3973461
					1786,22	0,53	1843384	546	–	294330	
165	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	660	1673,86	21,37	1104745	14101	2452	1066657	2345114
					1648,78	0,35	1088192	233	–	173712	
167	1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	356,2	1390,3	15,33	495226	5459	2720	477358	1050391
					1367,34	0,15	487047	53	–	77807	

Раздел 6 Бытовая канализация К1

6.1 Система К1 ниже отм.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1017,6	1,2	5088	6	1409	3602	9385
					734,6	0,6	3673	3	–	695	
196	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	86	1562,4	3,15	134366	271	73510	59454	209326
					704,48	0,95	60585	82	–	15506	
197	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	12	1890,42	536,75	22685	6441	353	17366	43255
					1324,25	152,42	15891	1829	–	3204	
199	1116-0501-0211	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	34,5	1888,03	471,3	65137	16260	1956	50560	124953
					1360,03	135,39	46921	4671	–	9256	
		6.2 Система К1 выше отм.000									
208	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	816	738,35	1,29	602492	1053	1947	587834	1285552
					734,67	0,42	599492	339	–	95226	
210	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	517	713,11	3,16	368680	1636	2828	357414	784182
					704,48	0,95	364216	492	–	58088	

Раздел 7 Внутренние водостоки К2

7.1 Система К2 ниже отм.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	1116-0401-0205										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	3733,14	65,5	52264	917	38812	12585	70037
					895,36	21,93	12535	307	–	5188	
238	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,63	542		1967		1967	–	2124
					–		–		–	157	
	7.2 Система К2 выше отм.000										
243	1116-0401-0205										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	139,1	3733,14	65,51	519280	9112	385621	125049	695875
					895,38	21,96	124547	3054	–	51546	
244	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,9	542		14038		14038	–	15161
					–		–		–	1123	
	Раздел 8 Система К1Н ниже отм.000										
	8.0 Подраздел без наименования										
255	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70,54	738,35	1,29	52083	91	168	50817	111132
					734,68	0,43	51824	30	–	8232	
256	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542		5420		5420	–	5854
					–		–		–	434	

Итого	**18 936 318**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 914 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	201 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 503
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 623 578
Накладные расходы, тенге	7 793 807
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 402 689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**18 936 318**				
		Локальная смета 2-6-5 Электроосвещение									
		Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция									
48	1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	665	306,39	139,7	203750	92901	30317	78040	304333
					121,1	41,89	80532	27857	–	22543	
57	1308-0206-1303										
		Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1697	349,94	2,49	593849	4221	271135	230394	890182
					187,68	0,88	318493	1498	–	65939	
		Раздел 4 1-16 этаж, поквартирная разводка									
112	1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	13640	306,39	139,7	4179174	1905522	621848	1600691	6242254
					121,1	41,89	1651804	571378	–	462389	
		Итого					**7 436 769**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 050 829				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 002 644				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					600 733				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					923 300				
		Накладные расходы, тенге					1 909 125				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					550 871				
		Всего					**7 436 769**				
		16-ти этажный жилой дом позиция 50 (2-я очередь)									
		Локальная смета 2-7-2 Общестроительные работы АР									
		Раздел 5 Двери									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	314,3972	23329		7334572		7334572	–	7921338
							–		–	586766	
89	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,7732	30904		271127		271127	–	292817
							–		–	21690	
90	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	330	435		143550		143550	–	155034
							–		–	11484	
92	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	251,37	9864		2479514		2479514	–	2677875
							–		–	198361	
93	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	159,6	12516		1997554		1997554	–	2157358
							–		–	159804	
94	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	413,07	12516		5169984		5169984	–	5583583
							–		–	413599	
95	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	333,06	13593		4527285		4527285	–	4889468
							–		–	362183	
97	2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	124,813	40788		5090873		5090873	–	5498143
							–		–	407270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	683	3300		2253900		2253900	–	2434212
							–		–	180312	
100	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3820		3820		3820	–	4126
							–		–	306	
102	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33422		33422		33422	–	36096
							–		–	2674	
		Раздел 6 Полы									
		6.1 Тип 1 Техподполье, электрощитовая, венткамера, насосная									
103	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	495,22	644,15	26,28	318997	13013	150665	151994	508670
					313,64	12,88	155319	6377	–	37679	
104	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	2971,32	104,88	4,46	311629	13251	286860	16774	354675
					3,88	2,13	11518	6327	–	26272	
		6.2 Тип 2 Водомерно-тепловой узел									
105	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,6	726,99	26,28	24427	883	13006	10313	37519
					313,63	12,89	10538	433	–	2779	
106	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	201,6	104,88	4,46	21143	899	19463	1137	24062
					3,87	2,13	781	429	–	1782	
		6.3 Тип 4 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни									
108	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	370,56	726,99	26,28	269395	9737	143437	113733	413778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313,64	12,88	116221	4772	–	30650	
109	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	1111,68	104,88	4,46	116592	4958	107325	6275	132696
					3,88	2,13	4309	2367	–	9829	
6.4 Тип 5 Туалеты, ванные											
114	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	29,18	727	26,29	21214	767	11295	8956	32584
					313,64	12,89	9152	376	–	2414	
115	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	58,36	104,87	4,46	6120	260	5634	329	6965
					3,87	2,12	226	124	–	516	
6.5 Тип 6 Балконы, балкон-лоджия											
119	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	54,28	726,97	26,27	39460	1426	21010	16660	60610
					313,63	12,88	17024	699	–	4490	
120	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	217,12	104,88	4,46	22772	969	20961	1226	25918
					3,88	2,13	842	462	–	1920	
6.6 Тип 7 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни											
124	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5971,95	726,99	26,28	4341572	156919	2311634	1832930	6668462
					313,64	12,88	1873019	76906	–	493960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	23887,8	104,88	4,46	2505332	106533	2306200	134858	2851405
					3,88	2,13	92599	50867	–	211215	
6.7 Тип 7а Пол гостиной 2-го этажа, над лоджией											
127	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,87	726,9	26,28	3540	128	1885	1495	5438
					313,55	12,94	1527	63	–	403	
128	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	9,74	104,83	4,41	1021	43	940	55	1162
					3,9	2,16	38	21	–	86	
6.8 Тип 8 Туалеты, ванные											
141	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	476,3	727	26,28	346268	12516	184367	146188	531852
					313,64	12,88	149385	6134	–	39396	
142	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	952,6	104,88	4,46	99908	4248	91967	5378	113709
					3,88	2,13	3693	2028	–	8423	
6.9 Тип 9 Балконы, Балкон-лоджия											
148	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	852	726,99	26,28	619399	22387	329794	261499	951370
					313,64	12,88	267218	10972	–	70472	
149	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	3408	104,88	4,46	357429	15199	329019	19240	406803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,88	2,13	13211	7257	–	30134	
	6.10 Тип 10 Тамбуры входов в здание										
157	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	19,3	727,05	26,32	14032	508	7471	5924	21552
					313,63	12,9	6053	249	–	1596	
158	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	38,6	104,92	4,48	4050	173	3727	218	4609
					3,89	2,12	150	82	–	341	
	6.11 Тип 11 Тамбур-шлюз, внеквартирные коридоры, лифтовые холлы										
160	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	883,87	726,99	26,28	642567	23224	342130	271279	986954
					313,64	12,88	277213	11382	–	73108	
161	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	2651,61	104,88	4,46	278098	11825	255994	14970	316513
					3,88	2,13	10279	5646	–	23445	
	6.12 Тип 12 Поэтажные узлы учета тепла										
165	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	109,08	644,15	26,28	70264	2867	33186	33479	112042
					313,63	12,88	34211	1405	–	8299	
166	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	218,16	104,88	4,46	22881	973	21062	1232	26042
					3,88	2,13	846	465	–	1929	
	6.13 Тип 13 Промежуточные площадки лестничных клеток и лестничные ступени в подъезде										
169	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	162,46	727	26,28	118108	4269	62886	49862	181408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313,63	12,88	50953	2092	–	13438	
170	1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-324,92	104,88	4,46	-34079	-1450	-31369	-1835	-38787
					3,88	2,13	-1260	-692	–	-2873	
	6.14 Тип 14 Машинное помещение лифтов										
172	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	36,19	644,13	26,28	23311	951	11010	11107	37171
					313,62	12,88	11350	466	–	2753	
173	1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	72,38	104,89	4,46	7592	323	6988	409	8641
					3,88	2,13	281	154	–	640	
	6.15 Тип 15 Чердак										
174	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	527,37	727	26,28	383396	13858	204136	161861	588878
					313,64	12,88	165402	6791	–	43621	
175	1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1054,74	104,88	4,46	110621	4704	101828	5955	125902
					3,88	2,13	4089	2246	–	9326	
	Раздел 9 Наружная отделка										
	9.1 Отделка жилой части здания										
462	2900-0003-0006(пл)	Фиброцементная плита "Latonit", t=8 мм. ОАО "Лато"	м2	5340,27	4634		24746811		24746811	–	26726556
							–		–	1979745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05383	328438		17680		17680	–	19094
							–		–	1414	
477	2107-0510-0902	Нащельник окрашенный	м	8018,78	402		3223550		3223550	–	3481434
							–		–	257884	
479	2113-0815-0306	Профиль шляпный ПШ 28х0,7	м	1411,01	431		608145		608145	–	656797
							–		–	48652	
480	2107-0101-0201	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,055	34496		1897		1897	–	2049
							–		–	152	
481	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	14869		446		446	–	482
							–		–	36	
482	2111-0101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	6,5	5737		37291		37291	–	40274
							–		–	2983	

Итого	**78 075 339**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 286 187
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	426 361
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	206 900
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 295 932
Накладные расходы, тенге	3 283 501
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 783 358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**78 075 339**				
		Локальная смета 2-7-3 Отопление и вентиляция									
		Раздел 1 Отопление ниже 0.000									
		1.1 Система отопления в техподполье									
1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	64	3761,98	67,48	240767	4319	177425	59262	324031
					922,23	22,63	59023	1448	–	24002	
		Раздел 2 Отопление выше 0.000									
11	1116-1301-0103	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	6260	1672,77	14,15	10471529	88577	3136592	7136086	19016224
					1157,57	5,65	7246360	35360	–	1408609	
12	1116-1301-0102	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	1944	1733,68	14,11	3370277	27439	845244	2458404	6294975
					1284,77	5,65	2497594	10981	–	466294	
26	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	902	1460,05	17,67	1316968	15941	966875	333313	1782303
					370,46	6,61	334152	5963	–	132022	
		2.1 Квартирный тепловой узел									
48	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=27,000;	м трубопровода	216	1904,58	20,13	411389	4348	316245	90617	542166
					420,35	7,73	90796	1670	–	40160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=27,000;	м трубопровода	54	2510,78	20,13	135582	1087	111796	22654	170895
					420,35	7,72	22699	417	–	12659	
50	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 % К=27,000;	м трубопровода	124,2	2558,55	46,29	317772	5749	208382	103503	454977
					834,47	15,89	103641	1974	–	33702	
72	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	30	1904,6	20,13	57138	604	43923	12586	75302
					420,37	7,73	12611	232	–	5578	
73	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	10	2510,9	20,1	25109	201	20704	4195	31648
					420,4	7,7	4204	77	–	2344	
74	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	23	1980	38,61	45540	888	28473	16162	66638
					703,43	13,61	16179	313	–	4936	
	2.2 Система отопления №1 (Ст.1, Ст.2)										
78	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	121	2980,05	67,48	360586	8165	240830	112041	510437
					922,24	22,62	111591	2737	–	37810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1116-0401-0203										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	94	2558,54	46,29	240503	4351	157712	78335	344345
					834,47	15,89	78440	1494	–	25507	
80	1116-0401-0202										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	39	1979,97	38,56	77219	1504	48281	27405	112994
					703,44	13,59	27434	530	–	8370	
81	1116-0301-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	44	3024,93	20,14	133097	886	113716	18458	163679
					420,34	7,73	18495	340	–	12124	
82	1116-0301-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1904,63	20,19	30474	323	23425	6713	40162
					420,38	7,75	6726	124	–	2975	
	2.3 Дренажная система										
93	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	156	1723,97	22,01	268939	3434	579	259682	570911
					1698,24	0,36	264926	56	–	42290	

Итого	**30 501 687**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 894 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	167 816
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 440 202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					10 739 416				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 259 382				
		Всего					**30 501 687**				
		Локальная смета 2-7-4 Водопровод и канализация									
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод В1									
		1.1 Система В1 ниже отм.000									
1	1116-0401-0205										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48,2	3733,15	65,52	179938	3158	133623	43331	241131
					895,37	21,95	43157	1058	–	17862	
2	1116-0401-0202										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1958,37	37,43	58751	1123	37139	20467	85555
					682,97	13,2	20489	396	–	6337	
3	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	60	1971,07	496,9	118264	29814	1122	93828	229059
					1455,47	140,25	87328	8415	–	16967	
5	1116-0501-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	6	1814	24,67	10884	148	19	10506	23101
					1786,17	0,5	10717	3	–	1711	
7	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	6	1674	21,5	10044	129	22	9697	21320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1648,83	0,33	9893	2	–	1579	
9	1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	47,2	1515,97	18,07	71554	853	281	69023	151823
					1491,95	0,25	70420	12	–	11246	
11	1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	12	1290,08	12,83	15481	154	127	14897	32808
					1266,67	0,08	15200	1	–	2430	
	1.2 Система В1 выше отм.000										
48	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	51,5	1971,05	496,89	101509	25590	963	80535	196608
					1455,46	140,25	74956	7223	–	14564	
50	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	421	1673,86	21,37	704694	8995	1564	680397	1495898
					1648,78	0,35	694135	148	–	110807	
52	1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	443	1515,97	18,07	671576	8005	2636	647818	1424946
					1491,95	0,23	660935	104	–	105552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	37	1390,32	15,32	51442	567	283	49585	109109
					1367,35	0,14	50592	5	–	8082	
56	1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	866	1290,1	12,81	1117228	11096	9165	1075102	2367716
					1266,71	0,09	1096967	76	–	175386	
	Раздел 3 Противопожарный водопровод В2										
	3.1 Система В2 ниже отм.000										
93	1116-0301-0207										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	68	4452,07	45,53	302741	3096	256886	43085	373492
					628,81	17,72	42759	1205	–	27666	
	3.2 Система В2 выше отм.000										
111	1116-0301-0207										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	170	4452,08	45,52	756853	7738	642216	107713	933731
					628,82	17,72	106899	3012	–	69165	
	Раздел 4 Водопровод горячей воды Т3, Т4										
	4.1 Система Т3, Т4 ниже отм.000										
136	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	16,5	2316,91	625,82	38229	10326	345	29861	73537
					1670,18	176,48	27558	2912	–	5447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	16	1971,06	496,88	31537	7950	300	25020	61082
					1455,44	140,25	23287	2244	–	4525	
140	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	53,2	1814,02	24,59	96506	1308	171	93155	204834
					1786,22	0,55	95027	29	–	15173	
142	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	52	1673,85	21,37	87040	1111	193	84040	184766
					1648,77	0,37	85736	19	–	13686	
		4.2 Система Т3, Т4 выше отм.000									
163	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	1032	1814,03	24,59	1872080	25374	3322	1807051	3973461
					1786,22	0,53	1843384	546	–	294330	
165	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	660	1673,86	21,37	1104745	14101	2452	1066657	2345114
					1648,78	0,35	1088192	233	–	173712	
167	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	356,2	1390,3	15,33	495226	5459	2720	477358	1050391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1367,34	0,15	487047	53	–	77807	
	Раздел 6 Бытовая канализация К1										
	6.1 Система К1 ниже отм.000										
195	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1017,6	1,2	5088	6	1409	3602	9385
					734,6	0,6	3673	3	–	695	
196	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	86	1562,4	3,15	134366	271	73510	59454	209326
					704,48	0,95	60585	82	–	15506	
197	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	12	1890,42	536,75	22685	6441	353	17366	43255
					1324,25	152,42	15891	1829	–	3204	
199	1116-0501-0211	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	34,5	1888,03	471,3	65137	16260	1956	50560	124953
					1360,03	135,39	46921	4671	–	9256	
	6.2 Система К1 выше отм.000										
208	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	816	738,35	1,29	602492	1053	1947	587834	1285552
					734,67	0,42	599492	339	–	95226	
210	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	517	713,11	3,16	368680	1636	2828	357414	784182
					704,48	0,95	364216	492	–	58088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Внутренние водостоки К2										
	7.1 Система К2 ниже отм.000										
237	1116-0401-0205										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	3733,14	65,5	52264	917	38812	12585	70037
					895,36	21,93	12535	307	–	5188	
238	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,63	542		1967		1967	–	2124
	7.2 Система К2 выше отм.000				–		–		–	157	
243	1116-0401-0205										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	139,1	3733,14	65,51	519280	9112	385621	125049	695875
					895,38	21,96	124547	3054	–	51546	
244	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,9	542		14038		14038	–	15161
					–		–		–	1123	
	Раздел 8 Система К1Н ниже отм.000										
	8.0 Подраздел без наименования										
255	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70,54	738,35	1,29	52083	91	168	50817	111132
					734,68	0,43	51824	30	–	8232	
256	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542		5420		5420	–	5854
					–		–		–	434	

Итого	**18 936 318**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 914 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	201 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 503
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 623 578
Накладные расходы, тенге	7 793 807
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 402 689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**18 936 318**				
		Локальная смета 2-7-5 Электроосвещение									
		Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция									
48	1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	665	306,39	139,7	203750	92901	30317	78040	304333
					121,1	41,89	80532	27857	–	22543	
57	1308-0206-1303										
		Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1697	349,94	2,49	593849	4221	271135	230394	890182
					187,68	0,88	318493	1498	–	65939	
		Раздел 4 1-16 этаж, поквартирная разводка									
112	1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	13640	306,39	139,7	4179174	1905522	621848	1600691	6242254
					121,1	41,89	1651804	571378	–	462389	
		Итого					**7 436 769**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 050 829				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 002 644				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					600 733				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					923 300				
		Накладные расходы, тенге					1 909 125				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					550 871				
		Всего					**7 436 769**				
		16-ти этажный жилой дом позиция 51 (2-я очередь)									
		Локальная смета 2-8-2 Общестроительные работы АР									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Двери										
88	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	314,3972	23329		7334572		7334572	–	7921338
							–		–	586766	
89	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,7732	30904		271127		271127	–	292817
							–		–	21690	
90	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	330	435		143550		143550	–	155034
							–		–	11484	
92	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	251,37	9864		2479514		2479514	–	2677875
							–		–	198361	
93	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	159,6	12516		1997554		1997554	–	2157358
							–		–	159804	
94	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	413,07	12516		5169984		5169984	–	5583583
							–		–	413599	
95	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	333,06	13593		4527285		4527285	–	4889468
							–		–	362183	
97	2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	124,813	40788		5090873		5090873	–	5498143
							–		–	407270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	683	3300		2253900		2253900	–	2434212
							–		–	180312	
100	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3820		3820		3820	–	4126
							–		–	306	
102	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33422		33422		33422	–	36096
							–		–	2674	
		Раздел 6 Полы									
		6.1 Тип 1 Техподполье, электрощитовая, венткамера, насосная									
103	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	495,22	644,15	26,28	318997	13013	150665	151994	508670
					313,64	12,88	155319	6377	–	37679	
104	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	2971,32	104,88	4,46	311629	13251	286860	16774	354675
					3,88	2,13	11518	6327	–	26272	
		6.2 Тип 2 Водомерно-тепловой узел									
105	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,6	726,99	26,28	24427	883	13006	10313	37519
					313,63	12,89	10538	433	–	2779	
106	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	201,6	104,88	4,46	21143	899	19463	1137	24062
					3,87	2,13	781	429	–	1782	
		6.3 Тип 4 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни									
108	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	370,56	726,99	26,28	269395	9737	143437	113733	413778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313,64	12,88	116221	4772	–	30650	
109	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	1111,68	104,88	4,46	116592	4958	107325	6275	132696
					3,88	2,13	4309	2367	–	9829	
6.4 Тип 5 Туалеты, ванные											
114	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	29,18	727	26,29	21214	767	11295	8956	32584
					313,64	12,89	9152	376	–	2414	
115	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	58,36	104,87	4,46	6120	260	5634	329	6965
					3,87	2,12	226	124	–	516	
6.5 Тип 6 Балконы, балкон-лоджия											
119	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	54,28	726,97	26,27	39460	1426	21010	16660	60610
					313,63	12,88	17024	699	–	4490	
120	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	217,12	104,88	4,46	22772	969	20961	1226	25918
					3,88	2,13	842	462	–	1920	
6.6 Тип 7 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни											
124	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5971,95	726,99	26,28	4341572	156919	2311634	1832930	6668462
					313,64	12,88	1873019	76906	–	493960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	23887,8	104,88	4,46	2505332	106533	2306200	134858	2851405
					3,88	2,13	92599	50867	–	211215	
6.7 Тип 7а Пол гостиной 2-го этажа, над лоджией											
127	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,87	726,9	26,28	3540	128	1885	1495	5438
					313,55	12,94	1527	63	–	403	
128	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	9,74	104,83	4,41	1021	43	940	55	1162
					3,9	2,16	38	21	–	86	
6.8 Тип 8 Туалеты, ванные											
141	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	476,3	727	26,28	346268	12516	184367	146188	531852
					313,64	12,88	149385	6134	–	39396	
142	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	952,6	104,88	4,46	99908	4248	91967	5378	113709
					3,88	2,13	3693	2028	–	8423	
6.9 Тип 9 Балконы, Балкон-лоджия											
148	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	852	726,99	26,28	619399	22387	329794	261499	951370
					313,64	12,88	267218	10972	–	70472	
149	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	3408	104,88	4,46	357429	15199	329019	19240	406803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,88	2,13	13211	7257	–	30134	
	6.10 Тип 10 Тамбуры входов в здание										
157	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	19,3	727,05	26,32	14032	508	7471	5924	21552
					313,63	12,9	6053	249	–	1596	
158	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	38,6	104,92	4,48	4050	173	3727	218	4609
					3,89	2,12	150	82	–	341	
	6.11 Тип 11 Тамбур-шлюз, внеквартирные коридоры, лифтовые холлы										
160	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	883,87	726,99	26,28	642567	23224	342130	271279	986954
					313,64	12,88	277213	11382	–	73108	
161	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	2651,61	104,88	4,46	278098	11825	255994	14970	316513
					3,88	2,13	10279	5646	–	23445	
	6.12 Тип 12 Поэтажные узлы учета тепла										
165	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	109,08	644,15	26,28	70264	2867	33186	33479	112042
					313,63	12,88	34211	1405	–	8299	
166	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	218,16	104,88	4,46	22881	973	21062	1232	26042
					3,88	2,13	846	465	–	1929	
	6.13 Тип 13 Промежуточные площадки лестничных клеток и лестничные ступени в подъезде										
169	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	162,46	727	26,28	118108	4269	62886	49862	181408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313,63	12,88	50953	2092	–	13438	
170	1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-324,92	104,88	4,46	-34079	-1450	-31369	-1835	-38787
					3,88	2,13	-1260	-692	–	-2873	
	6.14 Тип 14 Машинное помещение лифтов										
172	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	36,19	644,13	26,28	23311	951	11010	11107	37171
					313,62	12,88	11350	466	–	2753	
173	1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	72,38	104,89	4,46	7592	323	6988	409	8641
					3,88	2,13	281	154	–	640	
	6.15 Тип 15 Чердак										
174	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	527,37	727	26,28	383396	13858	204136	161861	588878
					313,64	12,88	165402	6791	–	43621	
175	1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1054,74	104,88	4,46	110621	4704	101828	5955	125902
					3,88	2,13	4089	2246	–	9326	
	Раздел 9 Наружная отделка										
	9.1 Отделка жилой части здания										
462	2900-0003-0006(пл)	Фиброцементная плита "Latonit", t=8 мм. ОАО "Лато"	м2	5340,27	4634		24746811		24746811	–	26726556
							–		–	1979745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05383	328438		17680		17680	–	19094
							–		–	1414	
477	2107-0510-0902	Нащельник окрашенный	м	8018,78	402		3223550		3223550	–	3481434
							–		–	257884	
479	2113-0815-0306	Профиль шляпный ПШ 28х0,7	м	1411,01	431		608145		608145	–	656797
							–		–	48652	
480	2107-0101-0201	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,055	34496		1897		1897	–	2049
							–		–	152	
481	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	14869		446		446	–	482
							–		–	36	
482	2111-0101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	6,5	5737		37291		37291	–	40274
							–		–	2983	

Итого	**78 075 339**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 286 187
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	426 361
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	206 900
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 295 932
Накладные расходы, тенге	3 283 501
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 783 358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**78 075 339**				
		Локальная смета 2-8-3 Отопление и вентиляция									
		Раздел 1 Отопление ниже 0.000									
		1.1 Система отопления в техподполье									
1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	64	3761,98	67,48	240767	4319	177425	59262	324031
					922,23	22,63	59023	1448	–	24002	
		Раздел 2 Отопление выше 0.000									
11	1116-1301-0103	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	6260	1672,77	14,15	10471529	88577	3136592	7136086	19016224
					1157,57	5,65	7246360	35360	–	1408609	
12	1116-1301-0102	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	1944	1733,68	14,11	3370277	27439	845244	2458404	6294975
					1284,77	5,65	2497594	10981	–	466294	
26	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	902	1460,05	17,67	1316968	15941	966875	333313	1782303
					370,46	6,61	334152	5963	–	132022	
		2.1 Квартирный тепловой узел									
48	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=27,000;	м трубопровода	216	1904,58	20,13	411389	4348	316245	90617	542166
					420,35	7,73	90796	1670	–	40160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=27,000;	м трубопровода	54	2510,78	20,13	135582	1087	111796	22654	170895
					420,35	7,72	22699	417	–	12659	
50	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 % К=27,000;	м трубопровода	124,2	2558,55	46,29	317772	5749	208382	103503	454977
					834,47	15,89	103641	1974	–	33702	
72	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	30	1904,6	20,13	57138	604	43923	12586	75302
					420,37	7,73	12611	232	–	5578	
73	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	10	2510,9	20,1	25109	201	20704	4195	31648
					420,4	7,7	4204	77	–	2344	
74	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	23	1980	38,61	45540	888	28473	16162	66638
					703,43	13,61	16179	313	–	4936	
	2.2 Система отопления №1 (Ст.1, Ст.2)										
78	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	121	2980,05	67,48	360586	8165	240830	112041	510437
					922,24	22,62	111591	2737	–	37810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1116-0401-0203										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	94	2558,54	46,29	240503	4351	157712	78335	344345
					834,47	15,89	78440	1494	–	25507	
80	1116-0401-0202										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	39	1979,97	38,56	77219	1504	48281	27405	112994
					703,44	13,59	27434	530	–	8370	
81	1116-0301-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	44	3024,93	20,14	133097	886	113716	18458	163679
					420,34	7,73	18495	340	–	12124	
82	1116-0301-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1904,63	20,19	30474	323	23425	6713	40162
					420,38	7,75	6726	124	–	2975	
	2.3 Дренажная система										
93	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	156	1723,97	22,01	268939	3434	579	259682	570911
					1698,24	0,36	264926	56	–	42290	

Итого	**30 501 687**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 894 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	167 816
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 440 202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					10 739 416				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 259 382				
		Всего					**30 501 687**				

Локальная смета 2-8-4 Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод В1

1.1 Система В1 ниже отм.000

1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48,2	3733,15	65,52	179938	3158	133623	43331	241131
					895,37	21,95	43157	1058	–	17862	
2	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1958,37	37,43	58751	1123	37139	20467	85555
					682,97	13,2	20489	396	–	6337	
3	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	60	1971,07	496,9	118264	29814	1122	93828	229059
					1455,47	140,25	87328	8415	–	16967	
5	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	6	1814	24,67	10884	148	19	10506	23101
					1786,17	0,5	10717	3	–	1711	
7	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	6	1674	21,5	10044	129	22	9697	21320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1648,83	0,33	9893	2	–	1579	
9	1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	47,2	1515,97	18,07	71554	853	281	69023	151823
					1491,95	0,25	70420	12	–	11246	
11	1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	12	1290,08	12,83	15481	154	127	14897	32808
					1266,67	0,08	15200	1	–	2430	
	1.2 Система В1 выше отм.000										
48	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	51,5	1971,05	496,89	101509	25590	963	80535	196608
					1455,46	140,25	74956	7223	–	14564	
50	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	421	1673,86	21,37	704694	8995	1564	680397	1495898
					1648,78	0,35	694135	148	–	110807	
52	1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	443	1515,97	18,07	671576	8005	2636	647818	1424946
					1491,95	0,23	660935	104	–	105552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	37	1390,32	15,32	51442	567	283	49585	109109
					1367,35	0,14	50592	5	–	8082	
56	1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	866	1290,1	12,81	1117228	11096	9165	1075102	2367716
					1266,71	0,09	1096967	76	–	175386	
	Раздел 3 Противопожарный водопровод В2										
	3.1 Система В2 ниже отм.000										
93	1116-0301-0207										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	68	4452,07	45,53	302741	3096	256886	43085	373492
					628,81	17,72	42759	1205	–	27666	
	3.2 Система В2 выше отм.000										
111	1116-0301-0207										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	170	4452,08	45,52	756853	7738	642216	107713	933731
					628,82	17,72	106899	3012	–	69165	
	Раздел 4 Водопровод горячей воды Т3, Т4										
	4.1 Система Т3, Т4 ниже отм.000										
136	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	16,5	2316,91	625,82	38229	10326	345	29861	73537
					1670,18	176,48	27558	2912	–	5447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	16	1971,06	496,88	31537	7950	300	25020	61082
					1455,44	140,25	23287	2244	–	4525	
140	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	53,2	1814,02	24,59	96506	1308	171	93155	204834
					1786,22	0,55	95027	29	–	15173	
142	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	52	1673,85	21,37	87040	1111	193	84040	184766
					1648,77	0,37	85736	19	–	13686	
		4.2 Система Т3, Т4 выше отм.000									
163	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	1032	1814,03	24,59	1872080	25374	3322	1807051	3973461
					1786,22	0,53	1843384	546	–	294330	
165	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	660	1673,86	21,37	1104745	14101	2452	1066657	2345114
					1648,78	0,35	1088192	233	–	173712	
167	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	356,2	1390,3	15,33	495226	5459	2720	477358	1050391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1367,34	0,15	487047	53	–	77807	
	Раздел 6 Бытовая канализация К1										
	6.1 Система К1 ниже отм.000										
195	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1017,6	1,2	5088	6	1409	3602	9385
					734,6	0,6	3673	3	–	695	
196	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	86	1562,4	3,15	134366	271	73510	59454	209326
					704,48	0,95	60585	82	–	15506	
197	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	12	1890,42	536,75	22685	6441	353	17366	43255
					1324,25	152,42	15891	1829	–	3204	
199	1116-0501-0211	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	34,5	1888,03	471,3	65137	16260	1956	50560	124953
					1360,03	135,39	46921	4671	–	9256	
	6.2 Система К1 выше отм.000										
208	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	816	738,35	1,29	602492	1053	1947	587834	1285552
					734,67	0,42	599492	339	–	95226	
210	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	517	713,11	3,16	368680	1636	2828	357414	784182
					704,48	0,95	364216	492	–	58088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Внутренние водостоки К2										
	7.1 Система К2 ниже отм.000										
237	1116-0401-0205										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	3733,14	65,5	52264	917	38812	12585	70037
					895,36	21,93	12535	307	–	5188	
238	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,63	542		1967		1967	–	2124
	7.2 Система К2 выше отм.000				–		–		–	157	
243	1116-0401-0205										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	139,1	3733,14	65,51	519280	9112	385621	125049	695875
					895,38	21,96	124547	3054	–	51546	
244	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,9	542		14038		14038	–	15161
					–		–		–	1123	
	Раздел 8 Система К1Н ниже отм.000										
	8.0 Подраздел без наименования										
255	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70,54	738,35	1,29	52083	91	168	50817	111132
					734,68	0,43	51824	30	–	8232	
256	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542		5420		5420	–	5854
					–		–		–	434	

Итого	**18 936 318**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 914 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	201 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 503
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 623 578
Накладные расходы, тенге	7 793 807
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 402 689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**18 936 318**				
		Локальная смета 2-8-5 Электроосвещение									
		Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция									
48	1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	665	306,39	139,7	203750	92901	30317	78040	304333
					121,1	41,89	80532	27857	–	22543	
57	1308-0206-1303										
		Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1697	349,94	2,49	593849	4221	271135	230394	890182
					187,68	0,88	318493	1498	–	65939	
		Раздел 4 1-16 этаж, поквартирная разводка									
112	1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	13640	306,39	139,7	4179174	1905522	621848	1600691	6242254
					121,1	41,89	1651804	571378	–	462389	
		Итого					**7 436 769**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 050 829				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 002 644				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					600 733				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					923 300				
		Накладные расходы, тенге					1 909 125				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					550 871				
		Всего					**7 436 769**				
		16-ти этажный жилой дом позиция 52 (2-я очередь)									
		Локальная смета 2-9-2 Общестроительные работы АР									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Двери										
88	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	314,3972	23329		7334572		7334572	–	7921338
							–		–	586766	
89	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,7732	30904		271127		271127	–	292817
							–		–	21690	
90	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	330	435		143550		143550	–	155034
							–		–	11484	
92	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	251,37	9864		2479514		2479514	–	2677875
							–		–	198361	
93	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	159,6	12516		1997554		1997554	–	2157358
							–		–	159804	
94	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	413,07	12516		5169984		5169984	–	5583583
							–		–	413599	
95	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	333,06	13593		4527285		4527285	–	4889468
							–		–	362183	
97	2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	124,813	40788		5090873		5090873	–	5498143
							–		–	407270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	683	3300		2253900		2253900	–	2434212
							–		–	180312	
100	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3820		3820		3820	–	4126
							–		–	306	
102	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33422		33422		33422	–	36096
							–		–	2674	
		Раздел 6 Полы									
		6.1 Тип 1 Техподполье, электрощитовая, венткамера, насосная									
103	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	495,22	644,15	26,28	318997	13013	150665	151994	508670
					313,64	12,88	155319	6377	–	37679	
104	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	2971,32	104,88	4,46	311629	13251	286860	16774	354675
					3,88	2,13	11518	6327	–	26272	
		6.2 Тип 2 Водомерно-тепловой узел									
105	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,6	726,99	26,28	24427	883	13006	10313	37519
					313,63	12,89	10538	433	–	2779	
106	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	201,6	104,88	4,46	21143	899	19463	1137	24062
					3,87	2,13	781	429	–	1782	
		6.3 Тип 4 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни									
108	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	370,56	726,99	26,28	269395	9737	143437	113733	413778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313,64	12,88	116221	4772	–	30650	
109	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	1111,68	104,88	4,46	116592	4958	107325	6275	132696
					3,88	2,13	4309	2367	–	9829	
6.4 Тип 5 Туалеты, ванные											
114	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	29,18	727	26,29	21214	767	11295	8956	32584
					313,64	12,89	9152	376	–	2414	
115	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	58,36	104,87	4,46	6120	260	5634	329	6965
					3,87	2,12	226	124	–	516	
6.5 Тип 6 Балконы, балкон-лоджия											
119	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	54,28	726,97	26,27	39460	1426	21010	16660	60610
					313,63	12,88	17024	699	–	4490	
120	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	217,12	104,88	4,46	22772	969	20961	1226	25918
					3,88	2,13	842	462	–	1920	
6.6 Тип 7 Гостинные, спальни, коридоры квартир, кладовые, кухни											
124	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5971,95	726,99	26,28	4341572	156919	2311634	1832930	6668462
					313,64	12,88	1873019	76906	–	493960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	23887,8	104,88	4,46	2505332	106533	2306200	134858	2851405
					3,88	2,13	92599	50867	–	211215	
6.7 Тип 7а Пол гостиной 2-го этажа, над лоджией											
127	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,87	726,9	26,28	3540	128	1885	1495	5438
					313,55	12,94	1527	63	–	403	
128	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	9,74	104,83	4,41	1021	43	940	55	1162
					3,9	2,16	38	21	–	86	
6.8 Тип 8 Туалеты, ванные											
141	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	476,3	727	26,28	346268	12516	184367	146188	531852
					313,64	12,88	149385	6134	–	39396	
142	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	952,6	104,88	4,46	99908	4248	91967	5378	113709
					3,88	2,13	3693	2028	–	8423	
6.9 Тип 9 Балконы, Балкон-лоджия											
148	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	852	726,99	26,28	619399	22387	329794	261499	951370
					313,64	12,88	267218	10972	–	70472	
149	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	3408	104,88	4,46	357429	15199	329019	19240	406803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,88	2,13	13211	7257	–	30134	
	6.10 Тип 10 Тамбуры входов в здание										
157	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	19,3	727,05	26,32	14032	508	7471	5924	21552
					313,63	12,9	6053	249	–	1596	
158	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	38,6	104,92	4,48	4050	173	3727	218	4609
					3,89	2,12	150	82	–	341	
	6.11 Тип 11 Тамбур-шлюз, внеквартирные коридоры, лифтовые холлы										
160	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	883,87	726,99	26,28	642567	23224	342130	271279	986954
					313,64	12,88	277213	11382	–	73108	
161	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	2651,61	104,88	4,46	278098	11825	255994	14970	316513
					3,88	2,13	10279	5646	–	23445	
	6.12 Тип 12 Поэтажные узлы учета тепла										
165	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	109,08	644,15	26,28	70264	2867	33186	33479	112042
					313,63	12,88	34211	1405	–	8299	
166	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	218,16	104,88	4,46	22881	973	21062	1232	26042
					3,88	2,13	846	465	–	1929	
	6.13 Тип 13 Промежуточные площадки лестничных клеток и лестничные ступени в подъезде										
169	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	162,46	727	26,28	118108	4269	62886	49862	181408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313,63	12,88	50953	2092	–	13438	
170	1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-324,92	104,88	4,46	-34079	-1450	-31369	-1835	-38787
					3,88	2,13	-1260	-692	–	-2873	
	6.14 Тип 14 Машинное помещение лифтов										
172	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	36,19	644,13	26,28	23311	951	11010	11107	37171
					313,62	12,88	11350	466	–	2753	
173	1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	72,38	104,89	4,46	7592	323	6988	409	8641
					3,88	2,13	281	154	–	640	
	6.15 Тип 15 Чердак										
174	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	527,37	727	26,28	383396	13858	204136	161861	588878
					313,64	12,88	165402	6791	–	43621	
175	1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1054,74	104,88	4,46	110621	4704	101828	5955	125902
					3,88	2,13	4089	2246	–	9326	
	Раздел 9 Наружная отделка										
	9.1 Отделка жилой части здания										
462	2900-0003-0006(пл)	Фиброцементная плита "Latonit", t=8 мм. ОАО "Лато"	м2	2940	4634		13623960		13623960	–	14713877
					–		–		–	1089917	
		Итого					**61 862 530**				
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 286 187				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					426 361				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					206 900				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					50 284 072				
		Накладные расходы, тенге					3 283 501				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 582 409				
		Всего					**61 862 530**				
		Локальная смета 2-9-3 Отопление и вентиляция									
		Раздел 1 Отопление ниже 0.000									
		1.1 Система отопления в техподполье									
1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	64	3761,98	67,48	240767	4319	177425	59262	324031
					922,23	22,63	59023	1448	–	24002	
		Раздел 2 Отопление выше 0.000									
11	1116-1301-0103	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	6260	1672,77	14,15	10471529	88577	3136592	7136086	19016224
					1157,57	5,65	7246360	35360	–	1408609	
12	1116-1301-0102	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	1944	1733,68	14,11	3370277	27439	845244	2458404	6294975
					1284,77	5,65	2497594	10981	–	466294	
26	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	902	1460,05	17,67	1316968	15941	966875	333313	1782303
					370,46	6,61	334152	5963	–	132022	
		2.1 Квартирный тепловой узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1116-0301-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=27,000;	м трубопровода	216	1904,58	20,13	411389	4348	316245	90617	542166
					420,35	7,73	90796	1670	–	40160	
49	1116-0301-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=27,000;	м трубопровода	54	2510,78	20,13	135582	1087	111796	22654	170895
					420,35	7,72	22699	417	–	12659	
50	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 % К=27,000;	м трубопровода	124,2	2558,55	46,29	317772	5749	208382	103503	454977
					834,47	15,89	103641	1974	–	33702	
72	1116-0301-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	30	1904,6	20,13	57138	604	43923	12586	75302
					420,37	7,73	12611	232	–	5578	
73	1116-0301-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	10	2510,9	20,1	25109	201	20704	4195	31648
					420,4	7,7	4204	77	–	2344	
74	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	23	1980	38,61	45540	888	28473	16162	66638
					703,43	13,61	16179	313	–	4936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2 Система отопления №1 (Ст.1, Ст.2)											
78	1116-0401-0204										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	121	2980,05	67,48	360586	8165	240830	112041	510437
					922,24	22,62	111591	2737	–	37810	
79	1116-0401-0203										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	94	2558,54	46,29	240503	4351	157712	78335	344345
					834,47	15,89	78440	1494	–	25507	
80	1116-0401-0202										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	39	1979,97	38,56	77219	1504	48281	27405	112994
					703,44	13,59	27434	530	–	8370	
81	1116-0301-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	44	3024,93	20,14	133097	886	113716	18458	163679
					420,34	7,73	18495	340	–	12124	
82	1116-0301-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1904,63	20,19	30474	323	23425	6713	40162
					420,38	7,75	6726	124	–	2975	
2.3 Дренажная система											
93	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	156	1723,97	22,01	268939	3434	579	259682	570911
					1698,24	0,36	264926	56	–	42290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	**30 501 687**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 894 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	167 816
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 440 202
Накладные расходы, тенге	10 739 416
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 259 382
Всего	**30 501 687**

Локальная смета 2-9-4 Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод В1

1.1 Система В1 ниже отм.000

1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48,2	3733,15	65,52	179938	3158	133623	43331	241131
					895,37	21,95	43157	1058	–	17862	
2	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1958,37	37,43	58751	1123	37139	20467	85555
					682,97	13,2	20489	396	–	6337	
3	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	60	1971,07	496,9	118264	29814	1122	93828	229059
					1455,47	140,25	87328	8415	–	16967	
5	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	6	1814	24,67	10884	148	19	10506	23101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1786,17	0,5	10717	3	–	1711	
7	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	6	1674	21,5	10044	129	22	9697	21320
					1648,83	0,33	9893	2	–	1579	
9	1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	47,2	1515,97	18,07	71554	853	281	69023	151823
					1491,95	0,25	70420	12	–	11246	
11	1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	12	1290,08	12,83	15481	154	127	14897	32808
					1266,67	0,08	15200	1	–	2430	
1.2 Система В1 выше отм.000											
48	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	51,5	1971,05	496,89	101509	25590	963	80535	196608
					1455,46	140,25	74956	7223	–	14564	
50	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	421	1673,86	21,37	704694	8995	1564	680397	1495898
					1648,78	0,35	694135	148	–	110807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	443	1515,97	18,07	671576	8005	2636	647818	1424946
					1491,95	0,23	660935	104	–	105552	
54	1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	37	1390,32	15,32	51442	567	283	49585	109109
					1367,35	0,14	50592	5	–	8082	
56	1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	866	1290,1	12,81	1117228	11096	9165	1075102	2367716
					1266,71	0,09	1096967	76	–	175386	
	Раздел 3 Противопожарный водопровод В2										
	3.1 Система В2 ниже отм.000										
93	1116-0301-0207										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	68	4452,07	45,53	302741	3096	256886	43085	373492
					628,81	17,72	42759	1205	–	27666	
	3.2 Система В2 выше отм.000										
111	1116-0301-0207										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	170	4452,08	45,52	756853	7738	642216	107713	933731
					628,82	17,72	106899	3012	–	69165	
	Раздел 4 Водопровод горячей воды Т3, Т4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1 Система Т3, Т4 ниже отм.000											
136	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	16,5	2316,91	625,82	38229	10326	345	29861	73537
					1670,18	176,48	27558	2912	–	5447	
138	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	16	1971,06	496,88	31537	7950	300	25020	61082
					1455,44	140,25	23287	2244	–	4525	
140	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	53,2	1814,02	24,59	96506	1308	171	93155	204834
					1786,22	0,55	95027	29	–	15173	
142	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	52	1673,85	21,37	87040	1111	193	84040	184766
					1648,77	0,37	85736	19	–	13686	
4.2 Система Т3, Т4 выше отм.000											
163	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	1032	1814,03	24,59	1872080	25374	3322	1807051	3973461
					1786,22	0,53	1843384	546	–	294330	
165	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	660	1673,86	21,37	1104745	14101	2452	1066657	2345114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1648,78	0,35	1088192	233	–	173712	
167	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	356,2	1390,3	15,33	495226	5459	2720	477358	1050391
					1367,34	0,15	487047	53	–	77807	
	Раздел 6 Бытовая канализация К1										
	6.1 Система К1 ниже отм.000										
195	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1017,6	1,2	5088	6	1409	3602	9385
					734,6	0,6	3673	3	–	695	
196	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	86	1562,4	3,15	134366	271	73510	59454	209326
					704,48	0,95	60585	82	–	15506	
197	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	12	1890,42	536,75	22685	6441	353	17366	43255
					1324,25	152,42	15891	1829	–	3204	
199	1116-0501-0211	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	34,5	1888,03	471,3	65137	16260	1956	50560	124953
					1360,03	135,39	46921	4671	–	9256	
	6.2 Система К1 выше отм.000										
208	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	816	738,35	1,29	602492	1053	1947	587834	1285552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					734,67	0,42	599492	339	–	95226	
210	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	517	713,11	3,16	368680	1636	2828	357414	784182
					704,48	0,95	364216	492	–	58088	
		Раздел 7 Внутренние водостоки К2									
		7.1 Система К2 ниже отм.000									
237	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	3733,14	65,5	52264	917	38812	12585	70037
					895,36	21,93	12535	307	–	5188	
238	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,63	542		1967		1967	–	2124
		7.2 Система К2 выше отм.000			–		–		–	157	
243	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	139,1	3733,14	65,51	519280	9112	385621	125049	695875
					895,38	21,96	124547	3054	–	51546	
244	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,9	542		14038		14038	–	15161
					–		–		–	1123	
		Раздел 8 Система К1Н ниже отм.000									
		8.0 Подраздел без наименования									
255	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70,54	738,35	1,29	52083	91	168	50817	111132
					734,68	0,43	51824	30	–	8232	
256	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542		5420		5420	–	5854
					–		–		–	434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					**18 936 318**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 914 362				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					201 882				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 503				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 623 578				
		Накладные расходы, тенге					7 793 807				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 402 689				
		Всего					**18 936 318**				
		Локальная смета 2-9-5 Электроосвещение									
		Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция									
48	1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	665	306,39	139,7	203750	92901	30317	78040	304333
					121,1	41,89	80532	27857	–	22543	
57	1308-0206-1303										
		Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1697	349,94	2,49	593849	4221	271135	230394	890182
					187,68	0,88	318493	1498	–	65939	
		Раздел 4 1-16 этаж, поквартирная разводка									
112	1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	13640	306,39	139,7	4179174	1905522	621848	1600691	6242254
					121,1	41,89	1651804	571378	–	462389	
		Итого					**7 436 769**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 050 829				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 002 644				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					600 733				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					923 300				
		Накладные расходы, тенге					1 909 125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сметная прибыль (8 %), тенге	550 871
Всего	**7 436 769**
Итого по акту	**1 014 532 989**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	194 421 981
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 690 319
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 975 312
- материалы, изделия и конструкции, тенге	529 248 462
Накладные расходы, тенге	191 021 681
Сметная прибыль (8 %), тенге	75 150 546
Всего по акту	**1 014 532 989**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 130 797
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	17 402 284
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	3 848 279
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	8 383 966
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 821 321**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г - 2019 г. (МРП = 2525 тенге)	**1 074 119 636**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 г.	**1 071 434 336,98**
НДС (12 %)	128 572 120,44
Итого по акту	**1 200 006 457,42**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

М.С. Акимжанов

Подрядчик:
Директор
ТОО "VK Invest engineering"

Р.К. Шкибаев

Технический надзор:
Директор
ТОО "UK Teh Consulting"

С.К. Хасенов

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Аван Гард Проект Инжиниринг"

В.С. Федянин

Управление проектом:
Директор
ТОО "Центр управления проектами"

Р.Т.Кабеков