Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Форма № кс-3

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство дорог в мкр.«Шанырак-5» в Алатауском районе г. Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮЛЬ** месяц 2021г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 182	12.11.2020	РБ МБ НФ	007-011-432 007-015-432 007-032-432		
		Доп. соглашение					
		№ 182/1	10.12.2020				
		№ 182/2	29.12.2020				
		№ 182/3	18.02.2021				
		№ 182/4	14.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.«Шанырак-5» в Алатауском районе г. Алматы	558 165 494,86	160 332 119,51							19 239 854,34	179 571 973,85
Всего:	**558 165 494,86**	**160 332 119,51**							**19 239 854,34**	**179 571 973,85**

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Исполнитель: ТОО "ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Авторский надзор: ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.«Шанырак-5» в Алатауском районе г. Алматы

Наименование объекта: Локальная смета №1-1 Подготовительные работы по автодороге

Доп. соглашение №182/4 от 14.07.2021г. к договору о государственных закупках работ № 182 от 12.11.2020г.

Акт выполненных работ

за **ИЮЛЬ** 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
1	**ЦИ РК 8.03-04-2019 р1 табл.1601-0204-30 п.2+п.5**	**Восстановление и закрепление оси трассы II категории сложности**	**км**		**3,217**	**43788,00**	**--**	**140866**	**--**	**--**	**--**	**140866**
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**140866**	**--**	**--**	**--**	**140866**
								--	--	--	--	
	Стоимость прочих работ		Тенге					**140866**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					**140866**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**140866**				
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующей дорожной одежды, дорожных знаков и бордюров										
2	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3**		**65**	**3845,03**	**1554,52**	**249927**	**101044**	**--**	**212251**	**499153**
		НР - 108%; СП - 8%				**2290,51**	**733,01**	**148883**	**47646**		**36974**	
3	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**		**117**	**105,00**	**--**	**12285**	**--**		**--**	**13268**
		СП - 8%				--	--	--	--		**983**	
4	**4102-0103-1034 РСНБ РК 2015**	**Перевозка материала от разборки самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км (на свалку)**	**т**		**117**	**598,00**	**--**	**69966**	**--**		**--**	**75563**
		СП - 8%				--	--	--	--		**5597**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**332178**	**101044**	**--**	**212251**	**587984**
								148883	**47646**	**--**	**43554**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					332178				
	Всего заработная плата		Тенге						196529			
	Транспортные расходы		Тенге					82251				
		Накладные расходы	Тенге					212251				
		Сметная прибыль	Тенге					43554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					587984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									145
		Сметная заработная плата	Тенге						196529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					587984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									145
		Сметная заработная плата	Тенге						196529			
	РАЗДЕЛ 3.Демонтаж существующих железобетонных труб и арычных лотков											
5	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Демонтаж арычных лотков**	м		165	3732,33	1856,52	615834	306326	--	476507	1179728
		НР - 108%; СП - 8%				1875,81	798,19	309508	131702		87387	
6	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (ж/б труб и арычных лотков)**	т		67,32	628,00	--	42277	--		--	45659
		СП - 8%				--	--	--	--		3382	
7	4102-0103-1034 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км (на свалку)**	т		67,32	598,00	--	40257	--		--	43478
		СП - 8%				--	--	--	--		3221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					698369	306326	--	476507	1268865
								309508	131702	--	93990	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					698369				
	Всего заработная плата		Тенге						441210			
	Транспортные расходы		Тенге					82534				
		Накладные расходы	Тенге					476507				
		Сметная прибыль	Тенге					93990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1268865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									295
		Сметная заработная плата	Тенге						441210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1268865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									295
		Сметная заработная плата	Тенге						441210			
	РАЗДЕЛ 4.Разборка поребрика и гранитного бордюра											
8	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м		289	1056,70	--	305385	--	--	329816	686017
		НР - 108%; СП - 8%				1056,70	--	305385	--		50816	
9	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м		670	778,40	--	521528	--	--	563251	1171561
		НР - 108%; СП - 8%				778,40	--	521528	--		86782	
10	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра)**	т		101,328	628,00	--	63634	--		--	68725

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		5091	
11	4102-0103-1034 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км (на свалку)**	т		101,328	598,00	–	60594	–		–	65442
		СП - 8%				–	–	–	–		4848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					951142	–	–	893067	1991745
								826913	–	–	147537	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					951142				
	Всего заработная плата		Тенге						826913			
	Транспортные расходы		Тенге					124228				
		Накладные расходы	Тенге					893067				
		Сметная прибыль	Тенге					147537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1991745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									690
		Сметная заработная плата	Тенге						826913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1991745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									690
		Сметная заработная плата	Тенге						826913			
		РАЗДЕЛ 5.Расчистка территории										
12	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Сгребание бытового мусора бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении до 10 м**	м3		1274,835	33,12	33,12	42228	42228	–	13405	60083
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,60	–	18618		4451	
13	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения**	м3		1274,835	28,67	28,67	36546	36546	–	11602	51999
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,64	–	16113		3852	
14	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015	**Погрузка бытового мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		1274,835	146,59	141,13	186875	179917	336	32236	236640
		НР - 72%; СП - 8%				5,19	29,93	6622	38150		17529	
15	4102-0103-1034 РСНБ РК 2015	**Перевозка ж/б мусора на свалку. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км**	т		2294,703	598,00	–	1372232	–		–	1482011
		СП - 8%				–	–	–	–		109779	
		Подъем существующих люков до проектной отметки										
16	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующих люков**	шт.		65	1392,96	145,58	90542	9462	–	85292	189901
		НР - 99%; СП - 8%				1247,38	78,05	81080	5073		14067	
17	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках**	т		6,5	600,00	–	3900	–		–	4212
		СП - 8%				–	–	–	–		312	
18	4102-0103-1034 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км**	т		6,5	598,00	–	3887	–		–	4198
		СП - 8%				–	–	–	–		311	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций		21,45	10880,81	5431,60	233393	116508	6991	187350	454402
		НР - 118%; СП - 8%				5123,28	2278,62	109894	48876		33659	
20	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		65	1992,00	--	129480	--	129480	--	139838
		СП - 8%				--	--	--	--		10358	
21	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.		65	17723,00	--	1151995	--	1151995	--	1244155
		СП - 8%				--	--	--	--		92160	
22	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.		65	2424,12	242,63	157568	15771	6664	142153	323698
		НР - 99%; СП - 8%				2078,97	130,09	135133	8456		23978	
23	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект		65	25293,00	--	1644045	--	1644045	--	1775569
		СП - 8%				--	--	--	--		131524	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6**	м3		10,4	19750,79	1317,30	205408	13700	173431	19821	243248
		НР - 91%; СП - 8%				1757,43	336,93	18277	3504		18018	
25	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	м2		52	3489,98	332,30	181479	17280	87279	60349	261174
		НР - 72%; СП - 8%				1479,23	132,67	76920	6899		19346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5439579	431411	3200221	552208	6471128
								427926	145690	--	479344	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3795534				
	Материалы		Тенге					274702				
	Всего заработная плата		Тенге						573616			
	Местные материалы		Тенге					1281475				
	Транспортные расходы		Тенге					1380019				
		Накладные расходы	Тенге					552207				
		Сметная прибыль	Тенге					347819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4695560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									387
		Сметная заработная плата	Тенге						573616			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1644045				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1644045				
		Сметная прибыль	Тенге					131524				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1775569				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					6471129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									387
		Сметная заработная плата	Тенге						573616			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									10460588
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1713231				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						838781			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						325038			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3200221		
		- Перевозка грузов	Тенге					1669032				
		- Прочие затраты	Тенге					140866				
		- Накладные расходы	Тенге								2134033	
		- Сметная прибыль	Тенге								764425	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					10460588,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					134156,39				
		Итого:	Тенге					10594744,39				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					150535,85				
		Итого:	Тенге					10745280,23				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					212088,28				
		Итого:	Тенге					10957368,52				
		в ценах 2021 года, К=1,050036	Тенге					11505631,41				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					1380675,77				
		Всего стоимость строительства	Тенге					12886307,18				
		Конкурсная скидка	Тенге					1288630,72				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					11597676,46				
		В том числе НДС 12%	Тенге					1242608,19				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.«Шанырак-5» в Алатауском районе г. Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 2-1 Автомобильные дороги

Доп. соглашение №182/4 от 14.07.2021г. к договору о государственных закупках работ № 182 от 12.11.2020г.

Акт выполненных работ

за **ИЮЛЬ** 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Выемка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3		9497,235	76,23	76,23	724007	724007	--	181573	978027
		НР - 72%; СП - 8%				--	26,55	--	252185		72446	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Выемка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		9497,235	64,04	64,04	608166	608166	--	152521	821543
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,30	--	211835		60855	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		9497,235	251,55	238,64	2389077	2266415	1005	605621	3234273
		НР - 72%; СП - 8%				12,81	75,76	121657	719483		239576	
4	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (для утилизации)**	т		15195,576	460,00	--	6989965	--		--	7549162
		СП - 8%				--	--	--	--		559197	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3		9497,235	32,28	27,86	306603	264551	1005	96118	434939
		НР - 72%; СП - 8%				4,32	9,73	41047	92451		32218	
		Доуплотнение основания дороги										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см (доуплотнение основания дороги)	м3 уплотненного грунта	4196,8875	43,67	43,67	183262	183262	--	56683	259140
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,76	--	78726		19196	
7	1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см (добавляется 7 проходов)	м3 уплотненного грунта	4196,8875	35,01	35,01	146929	146929	--	36187	197766
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,98	--	50260		14649	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	4196,8875	100,30	83,91	420947	352175	13010	108659	571975
		НР - 72%; СП - 8%			13,29	22,67	55762	95154		42368	
		Устройство насыпи									
9	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для отсыпки насыпи)	м3 грунта	3873,41	251,55	238,64	974376	924349	410	247000	1319086
		НР - 72%; СП - 8%			12,81	75,76	49617	293438		97710	
10	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	6197,456	460,00	--	2850830	--		--	3078896
		СП - 8%			--	--	--	--		228066	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	3873,41	84,85	84,85	328644	328644	--	102090	465193
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,61	--	141792		34459	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавляется 7 проходов)	м3 уплотненного грунта	3873,41	56,83	56,83	220138	220138	--	54217	296303
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,44	--	75302		21948	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	3873,41	100,30	83,91	388502	325031	12007	100284	527889
		НР - 72%; СП - 8%			13,29	22,67	51464	87820		39103	
		Планировка верха земляного полотна и откосов									
14	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	12382,99	61,62	26,36	763097	326455	--	373568	1227598
		НР - 72%; СП - 8%			35,26	6,64	436642	82203		90933	
15	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3850,785	61,62	26,36	237303	101519	--	116170	381751
		НР - 72%; СП - 8%			35,26	6,64	135784	25563		28278	
16	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	12382,99	63,54	26,05	786838	322605	348	634163	1534681

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				37,46	9,96	463885	123303		113680	
17	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	м2		13249,7993	287,00	--	3802692	--	3802692	--	4106908
		СП - 8%				--	--	--	--		304215	
		Замена непригодного грунта										
18	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		1350	251,55	238,64	339599	322163	143	86087	459741
		НР - 72%; СП - 8%				12,81	75,76	17293	102272		34055	
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**	м3		337,5	2777,64	--	937452	--	--	674966	1741411
		НР - 72%; СП - 8%				2777,64	--	937452	--		128993	
20	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (для утилизации)**	т		2700	460,00	--	1242000	--		--	1341360
		СП - 8%				--	--	--	--		99360	
21	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3		1687,5	32,28	27,86	54478	47006	179	17079	77281
		НР - 72%; СП - 8%				4,32	9,73	7293	16427		5725	
22	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		1687,5	251,55	238,64	424499	402704	179	107609	574676
		НР - 72%; СП - 8%				12,81	75,76	21616	127840		42569	
23	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (для засыпки)**	т		2700	460,00	--	1242000	--		--	1341360
		СП - 8%				--	--	--	--		99360	
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3		1350	43,42	43,42	58612	58612	--	17406	82099
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,91	--	24175		6081	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3		337,5	1207,22	--	407438	--	--	293355	756857
		НР - 72%; СП - 8%				1207,22	--	407438	--		56063	
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		96,3	213,28	95,66	20539	9212	--	11538	34643
		НР - 72%; СП - 8%				117,62	48,78	11327	4698		2566	
27	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3		96,3	100,30	83,91	9659	8081	299	2493	13124
		НР - 72%; СП - 8%				13,29	22,67	1279	2183		972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					26857653	7942026	3831277	4075387	33407682
								2759556	2607110	--	2474641	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					26857653				
	Материалы		Тенге					28583				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						5366667			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3802692				
	Транспортные расходы		Тенге					12324795				
		Накладные расходы	Тенге					4075388				
		Сметная прибыль	Тенге					2474643				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					33407684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3489
		Сметная заработная плата	Тенге						5366667			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					33407684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3489
		Сметная заработная плата	Тенге						5366667			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
		Дорожная одежда на основной дороге										
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3		2353,03316	3260,94	1295,04	7673107	3047282	4159010	1354289	9749587
		НР - 108%; СП - 8%				198,39	334,53	466815	787155		722192	
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,2л на м2**	т		3,316938	142683,72	2286,48	473273	7584	465689	4616	516120
		НР - 108%; СП - 8%				--	1288,64	--	4274		38231	
30	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия		16584,69	1586,55	152,20	26312393	2524172	22752636	1885803	30454051
		НР - 108%; СП - 8%				62,44	42,84	1035585	710528		2255856	
31	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м2 покрытия		16584,69	343,42	0,05	5695538	778	5689212	5992	6157652
		НР - 108%; СП - 8%				0,33	--	5548	--		456122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					40154311	5579816	33066547	3250700	46877410
								1507948	1501958	--	3472401	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					40154311				
	Материалы		Тенге					33066546				
	Всего заработная плата		Тенге						3009907			
		Накладные расходы	Тенге					3250699				
		Сметная прибыль	Тенге					3472401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					46877411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1744
		Сметная заработная плата	Тенге						3009907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					46877411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1744
		Сметная заработная плата	Тенге						3009907			
		РАЗДЕЛ 3.Пешеходные тротуары и велодорожки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2		1540,2	1,39	1,39	2133	2133	--	677	3036
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,61	--	941		225	
33	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2		1510	760,30	176,73	1148048	266857	320816	701406	1997410
		НР - 108%; СП - 8%				371,11	58,99	560375	89074		147956	
34	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=8	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 8 см)	м2		1510	251,63	44,43	379960	67084	213254	131838	552741
		НР - 108%; СП - 8%				65,98	14,87	99622	22449		40944	
35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т		1,208	142683,72	2286,48	172362	2762	169600	1681	187967
		НР - 108%; СП - 8%				--	1288,64	--	1557		13923	
36	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2		1510	1305,35	3,60	1971081	5434	1580811	418004	2580212
		НР - 108%; СП - 8%				254,86	1,46	384836	2205		191127	
37	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		1510	812,80	--	1227331	--	979325	267846	1614791
		НР - 108%; СП - 8%				164,24	--	248006	--		119614	
		Установка дорожного бордюра и поребрика										
38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3		411,45	2314,70	--	952382	--	--	685715	1769145
		НР - 72%; СП - 8%				2314,70	--	952382	--		131048	
39	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3		205,725	3260,94	1295,04	670858	266423	363621	118405	852404
		НР - 108%; СП - 8%				198,39	334,53	40814	68821		63141	
40	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий на бетоне В15 F200 W6	м бортового камня		283	2420,28	39,18	684940	11089	255648	456837	1233120
		НР - 108%; СП - 8%				1477,75	16,94	418203	4794		91342	
41	2104-0503-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 32018-2012	м		283	8976,00	--	2540208	--	2540208	--	2743425
		СП - 8%				--	--	--	--		203217	
42	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий на бетоне В15 F200 W6	м		1550	2008,52	39,18	3113205	60734	1400193	1812819	5320106

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				1065,99	16,94	1652278	26259		394082	
43	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3		69,75	43020,00	--	3000645	--	3000645	--	3240697
		СП - 8%				--	--	--	--		240052	
44	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**	м		910	2780,01	39,18	2529807	35657	1524103	1064300	3881636
		НР - 108%; СП - 8%				1065,99	16,94	970047	15416		287529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					18392961	718173	12348224	5659528	25976690
								5326563	231516	--	1924200	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18392961				
	Материалы		Тенге					6807372				
	Всего заработная плата		Тенге						5558079			
	Местные материалы		Тенге					5540853				
		Накладные расходы	Тенге					5659529				
		Сметная прибыль	Тенге					1924199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25976689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4080
		Сметная заработная плата	Тенге						5558079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					25976689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4080
		Сметная заработная плата	Тенге						5558079			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									106261784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9594068				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						14240016			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4340584			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							49246048		
		- Перевозка грузов	Тенге					12324795				
		- Накладные расходы	Тенге								12985615	
		- Сметная прибыль	Тенге								7871242	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					106 261 783,86				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					1 381 403,19				
		Итого:	Тенге					107 643 187,05				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					1 550 061,89				
		Итого:	Тенге					109 193 248,94				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					2 183 864,98				
		Итого:	Тенге					111 377 113,92				
		в ценах 2021 года, К=1,050036	Тенге					116 949 979,19				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					14 033 997,50				
		Всего стоимость строительства	Тенге					130 983 976,70				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Конкурсная скидка	Тенге					13 098 397,67				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**117 885 579,03**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**12 630 597,75**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор - ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор - ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.«Шанырак-5» в Алатауском районе г. Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 2-2 Устройство водоотвода

Доп. Соглашение №182/4 от 14.07.2021г. к договору о государственных закупках работ № 182 от 12.11.2020г.

Акт выполненных работ
за **ИЮЛЬ** 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Устройство труб диаметром 0,5 м о смотровыми блоками												
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		610	346,94	333,36	211634	203349	193	39425	271144
		НР - 72%; СП - 8%				13,27	76,50	8092	46665		20085	
2	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25км	т		976	460,00	--	448960	--		--	484877
		СП - 8%				--	--	--	--		35917	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		610	26,50	22,08	16168	13467	65	6174	24129
		НР - 72%; СП - 8%				4,32	9,73	2636	5938		1787	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		150	43,42	43,42	6512	6512	--	1934	9122
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,91	--	2686		676	
5	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси. Устройство	м3		100	4788,71	254,69	478871	25469	176535	243589	780257
		НР - 84%; СП - 8%				2768,67	131,20	276867	13120		57797	
6	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка	м3		80,37	52886,74	24427,94	4250507	1963274	666570	1854842	6593777
		НР - 84%; СП - 8%				20165,02	7309,72	1620663	587482		488428	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.		423	24747,00	--	10467981	--	10467981	--	11305419
		СП - 8%				--	--	--	--		837438	
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная под смотровой блок, бетон В15. Устройство**	м3		7,7	18698,15	1317,30	143976	10143	120301	14675	171343
		НР - 91%; СП - 8%				1757,43	336,93	13532	2594		12692	
9	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Укладка смотровых блоков**	м3		25,41	17001,33	7183,74	432004	182539	119213	226609	711301
		НР - 108%; СП - 8%				5126,01	3131,48	130252	79571		52689	
10	2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	**Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	шт.		77	19775,00	--	1522675	--	1522675	--	1644489
		СП - 8%				--	--	--	--		121814	
11	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.		28	2424,12	242,63	67875	6794	2870	61235	139439
		НР - 99%; СП - 8%				2078,97	130,09	58211	3642		10329	
12	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99**	комплект		28	30841,00	--	863548	--	863548	--	932632
		СП - 8%				--	--	--	--		69084	
13	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2		1925	4278,46	169,74	8236029	326740	5884239	1803011	10842162
		НР - 84%; СП - 8%				1051,97	63,06	2025050	121391		803123	
14	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	м2		327,5391	5201,41	252,79	1703666	82798	1084433	476390	2354460
		НР - 84%; СП - 8%				1637,77	93,72	536435	30696		174404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					28850405	2821084	20908623	4727884	36264551
								4671738	893788	--	2686263	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					27986857				
	Материалы		Тенге					8054419				
	Всего заработная плата		Тенге						5565526			
	Местные материалы		Тенге					11990656				
	Транспортные расходы		Тенге					448960				
		Накладные расходы	Тенге					4727884				
		Сметная прибыль	Тенге					2617179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					35331920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3622
		Сметная заработная плата	Тенге						5565526			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					863548				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					863548				
		Сметная прибыль	Тенге					69084				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					932632				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					36264552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3622

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						5565526			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство труб диаметром 1,5 м - 2 шт.										
		Земляные работы										
15	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Расчистка русла бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		128	76,23	76,23	9758	9758	--	2447	13181
		НР - 72%; СП - 8%				--	26,55	--	3399		976	
16	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		128	64,04	64,04	8197	8197	--	2056	11072
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,30	--	2855		820	
17	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3		114,96	233,80	223,43	26877	25686	--	4552	33944
		НР - 72%; СП - 8%				10,36	44,64	1191	5131		2514	
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**	м3		43,94	2777,64	--	122049	--	--	87876	226719
		НР - 72%; СП - 8%				2777,64	--	122049	--		16794	
19	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3		104,74	346,94	333,36	36339	34916	34	6770	46557
		НР - 72%; СП - 8%				13,27	76,50	1389	8013		3449	
20	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (лишний грунт)**	т		167,584	460,00	--	77089	--		--	83256
		СП - 8%				--	--	--	--		6167	
21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3		114,96	43,42	43,42	4991	4991	--	1482	6991
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,91	--	2059		518	
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3		43,94	1207,22	--	53045	--	--	38193	98537
		НР - 72%; СП - 8%				1207,22	--	53045	--		7299	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	м3		158,9	213,28	95,66	33890	15201	--	19038	57162
		НР - 72%; СП - 8%				117,62	48,78	18689	7752		4234	
		Тело трубы										
24	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подготовки из щебня**	м3		9,6	7038,09	290,77	67566	2791	37511	24110	99010
		НР - 84%; СП - 8%				2840,03	149,79	27264	1438		7334	
25	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные из бетона В20 F200 W6 на сульфатостойком цементе. Устройство**	м3		19	27389,60	4193,03	520402	79668	354985	90450	659720
		НР - 84%; СП - 8%				4513,12	1154,15	85749	21929		48868	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1130-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	м3		31,35	22569,14	9691,50	707543	303828	111201	321773	1111661
		НР - 84%; СП - 8%				9330,59	2888,34	292514	90549		82345	
27	2104-0801-0221 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.		1	81671,00	--	81671	--	81671	--	88205
		СП - 8%				--	--	--	--		6534	
28	2104-0801-0223 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.200 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.		16	146995,00	--	2351920	--	2351920	--	2540074
		СП - 8%				--	--	--	--		188154	
29	ТТАБ.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		31,35	270,00	--	8465	--	8465	--	9142
		СП - 8%				--	--	--	--		677	
30	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2		159,6	4278,46	169,74	682842	27090	487857	149486	898914
		НР - 84%; СП - 8%				1051,97	63,06	167895	10064		66586	
31	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2		26,6	5201,41	252,79	138358	6724	88069	38688	191210
		НР - 84%; СП - 8%				1637,77	93,72	43565	2493		14164	
		Оголовки										
32	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из щебня	м3		2	7038,09	290,77	14076	582	7814	5023	20627
		НР - 84%; СП - 8%				2840,03	149,79	5680	300		1528	
33	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3		26	4615,07	254,69	119992	6622	41385	63333	197991
		НР - 84%; СП - 8%				2768,67	131,20	71985	3411		14666	
34	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные из бетона В20 F200 W6 на сульфатостойком цементе. Устройство	м3		7,6	27389,60	4193,03	208161	31867	141994	36180	263888
		НР - 84%; СП - 8%				4513,12	1154,15	34300	8772		19547	
35	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций		12,48	14463,55	4520,45	180505	56415	64587	64190	264271
		НР - 84%; СП - 8%				4767,83	1355,30	59503	16914		19576	
36	2104-0801-0407 РСНБ РК 2015	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 17.170 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.		4	142715,00	--	570860	--	570860	--	616529
		СП - 8%				--	--	--	--		45669	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	2104-0803-0202 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**		**8**	**75145,00**	**--**	**601160**	**--**	**601160**	**--**	**649253**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**48093**	
38	ТТАБ.4	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**		**12,48**	**270,00**	**--**	**3370**	**--**	**3370**	**--**	**3639**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**270**	
39	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	**м2**		**119,6**	**4278,46**	**169,74**	**511703**	**20300**	**365587**	**112021**	**673622**
		НР - 84%; СП - 8%				**1051,97**	**63,06**	**125816**	**7542**		**49898**	
40	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной**	**м2**		**2,8**	**5201,41**	**252,79**	**14564**	**708**	**9270**	**4072**	**20127**
		НР - 84%; СП - 8%				**1637,77**	**93,72**	**4586**	**262**		**1491**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**7155391**	**635344**	**5327740**	**1071740**	**8885302**
								1115222	**192883**	**--**	**658171**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7155391**				
	Материалы		Тенге					**1710292**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1308105**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**11834**				
	Местные материалы		Тенге					**3605611**				
	Транспортные расходы		Тенге					**77089**				
		Накладные расходы	Тенге					**1071739**				
		Сметная прибыль	Тенге					**658170**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8885301**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**888**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1308105**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**8885301**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**888**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1308105**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**45149853**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**5786960**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**3456428**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1086671**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**26236363**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**526049**				
		- Накладные расходы	Тенге								**5799624**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**3344434**	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					45 149 853,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					586 948,09				
		Итого:	Тенге					45 736 801,09				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					658 609,94				
		Итого:	Тенге					46 395 411,02				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					927 908,22				
		Итого:	Тенге					47 323 319,25				
		в ценах 2021 года, К=1,050036	Тенге					49 691 188,85				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					5 962 942,66				
		Всего стоимость строительства	Тенге					55 654 131,51				
		Конкурсная скидка	Тенге					5 565 413,15				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**50 088 718,36**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**5 366 648,40**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект"