Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.«Шанырак-5» в Алатауском районе г. Алматы

Наименование объекта: Локальная смета 1-4 . Наружные сети газоснабжения.Газопровод среднего и низкого давления

Доп. соглашение №182/4 от 14.07.2021г. к договору о государственных закупках работ № 182 от 12.11.2020г.

Акт выполненных работ

за **ОКТЯБРЬ** 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления										
1	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,14492	1389483,66	488267,76	201364	70760	–	159501	389734
						901215,90	215065,53	130604	31167		28869	
2	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		144,92	5130,00	–	743440	–	743440	–	802915
						–	–	–	–		59475	
3	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,015539	1816211,55	882372,45	28222	13711	–	19802	51866
						933839,10	358623,30	14511	5573		3842	
4	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		15,539	8796,00	–	136681	–	136681	–	147616
						–	–	–	–		10934	
5	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,3073	1319899,11	625142,25	405605	192106	–	273742	733695
						694756,86	208719,89	213499	64140		54348	
6	С123-020101-0234	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		37	4705,00	–	174085	–	174085	–	188012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		13927	
7	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	10864,00	–	32592	–	32592	–	35199
					–	–	–	–		2607	
8	С123-020101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3491,00	–	6982	–	6982	–	7541
					–	–	–	–		559	
9	С123-020103-3529	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1	7665,00	–	7665	–	7665	–	8278
					–	–	–	–		613	
10	С123-020103-3538	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1	16160,00	–	16160	–	16160	–	17453
					–	–	–	–		1293	
		Опоры Н-6,2 м - 15 шт. Н-4,0 м - 6 шт.									
11	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,56	3645,04	–	27557	–	–	19760	51102
					3645,04	–	27557	–		3785	
12	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные В15 под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	7,56	8948,94	2087,20	67654	15779	–	50733	127858
					6861,74	542,81	51875	4104		9471	
13	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,9	132809,37	7034,33	385147	20400	–	251825	687930
					125775,04	589,43	364748	1709		50958	
14	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,9	553344,00	–	1604698	–	1604698	–	1733073
					–	–	–	–		128376	
15	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Указатель высоты проезда транспорта. Монтаж	т конструкций	0,049	75495,61	2988,34	3699	146	–	2464	6656
					72507,27	671,74	3553	33		493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С124-010201-0210	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	14	9566,00	–	133924	–	133924	–	144638
					–	–	–	–		10714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3975474	312902	2856227	777827	5133566
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				806346	106726	–	380264	
	Всего заработная плата		Тенге				864326				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					543028			
		Накладные расходы	Тенге				133924				
		Сметная прибыль	Тенге				523538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1498892				304
		Сметная заработная плата	Тенге					543028			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1993544				
	Всего заработная плата		Тенге					370043			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1604698				
		Накладные расходы	Тенге				254289				
		Сметная прибыль	Тенге				179827				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2427660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					370043			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1117605				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1117605				
		Сметная прибыль	Тенге				89408				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1207013				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5133565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								553
		Сметная заработная плата	Тенге					913071			
		РАЗДЕЛ 2. Подземный среднего давления									
		Прокладка труб									
17	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,030739	613014,65	183531,05	18843	5642	–	14862	36402
					429483,60	60880,15	13202	1871		2696	
18	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,739	5082,00	–	156216	–	156216	–	168713
					–	–	–	–		12497	
19	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13	1826,45	1118,96	23744	14547	–	13588	40318
					707,48	352,61	9197	4584		2987	
20	С123-020304-1013	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	4	12663,00	–	50652	–	50652	–	54704
					–	–	–	–		4052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С123-020304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	9	3806,00	–	34254	–	34254	–	36994
					–	–	–	–		2740	
22	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	30,739	754,41	–	23190	–	–	22633	49489
					754,41	–	23190	–		3666	
		Прокладка ленты									
23	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0441	35776,22	23387,27	1578	1031	–	495	2239
					12388,95	6091,95	546	269		166	
24	С121-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	44,1	85,00	–	3749	–	3749	–	4048
					–	–	–	–		300	
25	Ц13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,0441	78478,07	34046,67	3461	1501	–	1560	5422
					44431,40	13789,33	1959	608		402	
26	С123-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0441	115513,00	–	5094	–	5094	–	5502
					–	–	–	–		408	
		Испытание трубы									
27	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,030739	1560432,33	1306753,83	47966	40168	–	14608	67580
					253678,50	270675,73	7798	8320		5006	
		Контрольная трубка 160-225									
28	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	9	7578,16	2646,84	68203	23822	–	53443	131378
					4931,32	1091,27	44382	9821		9732	
29	С123-010502-0823	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5	19605,00	–	29408	–	29408	–	31760
					–	–	–	–		2353	
30	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6	221,00	–	1326	–	1326	–	1432
					–	–	–	–		106	
31	С123-051204-0101	Ковер	шт.	3	404,00	–	1212	–	1212	–	1309
					–	–	–	–		97	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Прокладка газопровода под а/дорогой в футляре Ду 225х20,5 18 м										
32	Е11-221401-0302	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре		18	1676,87	9,88	30184	178	–	29647	64617
						1666,98	3,53	30006	64		4786	
33	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,281	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр		1	4811,75	1044,66	4812	1045	–	3740	9236
						3767,09	26,11	3767	26		684	
34	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода		0,018	732727,76	235430,96	13189	4238	–	10235	25298
						497296,80	79399,45	8951	1429		1874	
35	С123-010502-0820	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м		18,18	10037,00	–	182473	–	182473	–	197070
						–	–	–	–		14598	
36	С123-010502-0511	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 180х 10,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м		1,4	4158,00	–	5821	–	5821	–	6287
						–	–	–	–		466	
37	С121-100502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.		1	1630,00	–	1630	–	1630	–	1760
						–	–	–	–		130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					707003	92171	471835	164811	941558
	Стоимость монтажных работ		Тенге					142999	26993	–	69746	
	Всего заработная плата		Тенге					10133				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						3383			
		Накладные расходы	Тенге					5094				
		Сметная прибыль	Тенге					2055				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13163				2
		Сметная заработная плата	Тенге						3383			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					212320				
	Всего заработная плата		Тенге						143419			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5379				
		Накладные расходы	Тенге					140122				
		Сметная прибыль	Тенге					28195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					380637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге						143419			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					484551				
	Всего заработная плата		Тенге						23190			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					461361				
		Накладные расходы	Тенге					22633				
		Сметная прибыль	Тенге					40575				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					547759				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						23190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					941559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
		Сметная заработная плата	Тенге						169991			
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровд низкого давления										
38	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,086158	1816211,55	882372,45	156481	76023	--	109793	287576
						933839,10	358623,30	80458	30898		21302	
39	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		86,158	8796,00	--	757846	--	757846	--	818473
						--	--	--	--		60628	
40	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,224068	1389483,66	488267,76	311339	109405	--	246613	602588
						901215,90	215065,53	201934	48189		44636	
41	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		224,068	5130,00	--	1149469	--	1149469	--	1241426
						--	--	--	--		91958	
42	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,107813	1037799,31	320088,91	111888	34510	--	92471	220708
						717710,40	152199,49	77379	16409		16349	
43	С123-010201-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м		36,96	3010,00	--	111250	--	111250	--	120150
						--	--	--	--		8900	
44	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		70,853	1942,00	--	137597	--	137597	--	148604
						--	--	--	--		11008	
45	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,018646	977165,33	290039,18	18220	5408	--	15198	36092
						687126,15	139552,55	12812	2602		2673	
46	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		18,646	1627,00	--	30337	--	30337	--	32764
						--	--	--	--		2427	
47	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,053996	955035,15	269947,95	51568	14576	--	43407	102573
						685087,20	130241,18	36992	7033		7598	
48	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		53,996	1045,00	--	56426	--	56426	--	60940
						--	--	--	--		4514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,7156	1319899,11	625142,25	944520	447352	–	637455	1708532
					694756,86	208719,89	497168	149360		126558	
50	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	34	568,00	–	19312	–	19312	–	20857
					–	–	–	–		1545	
51	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	946,00	–	9460	–	9460	–	10217
					–	–	–	–		757	
52	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	30	1273,00	–	38190	–	38190	–	41245
					–	–	–	–		3055	
53	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	32	1727,00	–	55264	–	55264	–	59685
					–	–	–	–		4421	
54	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	34	4326,00	–	147084	–	147084	–	158851
					–	–	–	–		11767	
55	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	10864,00	–	130368	–	130368	–	140797
					–	–	–	–		10429	
56	С123-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	704,00	–	704	–	704	–	760
					–	–	–	–		56	
57	С123-020101-1027	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	567,00	–	2268	–	2268	–	2449
					–	–	–	–		181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С123-020101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	939,00	–	5634	–	5634	–	6085
					–	–	–	–		451	
59	С123-020101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	1460,00	–	8760	–	8760	–	9461
					–	–	–	–		701	
60	С123-020101-1054	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1460,00	–	4380	–	4380	–	4730
					–	–	–	–		350	
61	С123-020101-1057	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	9	2745,00	–	24705	–	24705	–	26681
					–	–	–	–		1976	
62	С123-020101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	2447,00	–	29364	–	29364	–	31713
					–	–	–	–		2349	
63	С123-020101-1101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	3373,00	–	20238	–	20238	–	21857
					–	–	–	–		1619	
64	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2788,00	–	2788	–	2788	–	3011
					–	–	–	–		223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С123-020101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	3491,00	–	34910	–	34910	–	37703
					–	–	–	–		2793	
66	С123-020101-1050	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1557,00	–	4671	–	4671	–	5045
					–	–	–	–		374	
67	С123-020101-1064	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2336,00	–	7008	–	7008	–	7569
					–	–	–	–		561	
68	С123-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	335,00	–	670	–	670	–	724
					–	–	–	–		54	
69	С123-020103-3411	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	664,00	–	1328	–	1328	–	1434
					–	–	–	–		106	
70	С123-020103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	751,00	–	1502	–	1502	–	1622
					–	–	–	–		120	
		Опоры Н-6,2 м - 55 шт. Н-4,0 м - 13 шт.									
71	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,48	3645,04	–	89231	–	–	63984	165472
					3645,04	–	89231	–		12257	
72	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные В15 под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	24,48	8948,94	2087,20	219070	51095	–	164278	414015
					6861,74	542,81	167975	13288		30668	
73	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	5,7	132809,37	7034,33	757013	40096	–	494966	1352138
					125775,04	589,43	716918	3360		100158	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		5,7	553344,00	–	3154061	–	3154061	–	3406386
						–	–	–	–		252325	
75	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Указатель высоты проезда транспорта. Монтаж	т конструкций		0,189	75495,61	2988,34	14269	565	–	9504	25675
						72507,27	671,74	13704	127		1902	
76	С124-010201-0210	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.		54	9566,00	–	516564	–	516564	–	557889
						–	–	–	–		41325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9135755	779029	6462158	1877669	11894497
								1894570	271266	–	881074	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2418881				
	Всего заработная плата		Тенге						1431727			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					516564				
		Накладные расходы	Тенге					1373199				
		Сметная прибыль	Тенге					303366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4095446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									818
		Сметная заработная плата	Тенге						1431727			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3925343				
	Всего заработная плата		Тенге						734108			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3154061				
		Накладные расходы	Тенге					504471				
		Сметная прибыль	Тенге					354385				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4784199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									494
		Сметная заработная плата	Тенге						734108			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2791532				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2791532				
		Сметная прибыль	Тенге					223323				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3014854				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11894499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1312
		Сметная заработная плата	Тенге						2165836			
		РАЗДЕЛ 4. Надземный газопровод среднего давления										
		Испытание трубы										
77	Е11-250211-0104	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык		1	33835,82	31271,23	33836	31271	–	9087	46356
						2564,59	7461,53	2565	7462		3434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-250211-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	10	32852,40	30492,23	328524	304922	–	87329	449121
					2360,17	7275,66	23602	72757		33268	
79	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	70	1764,56	46,92	123519	3284	–	73044	212289
					1717,64	–	120235	–		15725	
80	Ц13-390201-0514	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2217,43	70,38	2217	70	–	1304	3804
					2147,05	–	2147	–		282	
81	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,14492	1560432,33	1306753,83	226138	189375	–	68869	318607
					253678,50	270675,73	36763	39226		23601	
82	Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,015539	1772721,57	1487579,07	27546	23115	–	8349	38767
					285142,50	307736,21	4431	4782		2872	
		Окраска трубы									
83	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	134	65,09	2,84	8722	380	–	5767	15648
					62,25	0,37	8342	50		1159	
84	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	134	76,85	4,05	10298	543	–	6772	18436
					72,80	0,74	9755	100		1366	
		Врезка									
85	Е11-240202-0203 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	14	14099,13	2019,53	197388	28273	–	166741	393259
					12079,60	–	169114	–		29130	
		Демонтаж сущ-го газопровода									
				Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда,времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов).Демонтаж наружных сетей водопровода,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.ЭСН РК 8.04-01-2015,п.3.17,таблица 1							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж	км трубопровода		0,1187	615598,43	175185,23	73072	20794	–	59514	143192
						440413,20	68101,00	52277	8084		10607	
87	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т		2,25	105,00	–	236	–		–	255
						–	–	–	–		19	
88	С341-020103-1034	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км	т		2,25	598,00	–	1346	–		–	1453
						–	–	–	–		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1032842	602030	–	486776	1641187
								429230	132459	–	121571	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					125737				
	Всего заработная плата		Тенге						122382			
		Накладные расходы	Тенге					74349				
		Сметная прибыль	Тенге					16007				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					216092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66
		Сметная заработная плата	Тенге						122382			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					907105				
	Всего заработная плата		Тенге						439308			
	Транспортные расходы		Тенге					1582				
		Накладные расходы	Тенге					412427				
		Сметная прибыль	Тенге					105563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1425094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									242
		Сметная заработная плата	Тенге						439308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1641187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									308
		Сметная заработная плата	Тенге						561690			
		РАЗДЕЛ 5. Землянные работы										
89	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		46,98	188,05	176,49	8835	8292	–	2116	11827
						11,56	51,25	543	2408		876	
90	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1,41	2314,70	–	3264	–	–	2340	6052
						2314,70	–	3264	–		448	
91	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		2,617	1650,06	194,37	4318	509	–	3924	8901
						1455,69	65,04	3810	170		659	
92	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,87	1207,22	–	10708	–	–	7678	19857
						1207,22	–	10708	–		1471	
93	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		8,87	1670,00	–	14813	–	14813	–	15998

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		1185	
94	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		31,473	43,42	43,42	1366	1366	–	404	1912
						–	17,91	–	564		142	
95	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,497	1207,22	–	4222	–	–	3027	7829
						1207,22	–	4222	–		580	
96	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		31,473	213,28	95,66	6713	3011	–	3755	11305
						117,62	48,78	3702	1535		837	
97	Е11-010102-0325	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		12,89	146,32	141,13	1886	1819	–	325	2388
						5,19	29,93	67	386		177	
98	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т		20,624	460,00	–	9487	–		–	10246
						–	–	–	–		759	
		Испытание трубы										
99	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		9	1764,56	46,92	15881	422	–	9391	27294
						1717,64	–	15459	–		2022	
		Отмостка										
100	Е11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		7,2	214,90	152,46	1547	1098	–	816	2553
						62,44	42,97	450	309		189	
101	Е11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	м2 покрытия		7,2	0,38	0,05	3	–	–	3	6
						0,33	–	2	–		–	
		Демонтаж сущ-го газопровода										
					Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда,времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов).Демонтаж наружных сетей водопровода,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.ЭСН РК 8.04-01-2015,п.3.17,таблица 1							
102	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,0261	367808,79	110118,63	9600	2874	–	7571	18545
						257690,16	36528,09	6726	953		1374	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**										
			т		0,18	105,00	–	19	–		–	20
104	С341-020103-1034	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км**				–	–	–	–		2	
			т		0,18	598,00	–	108	–		–	116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				–	–	–	–		9	
			Тенге					92769	19391	14813	41350	144849
	Стоимость монтажных работ							48951	6325	–	10730	
	Всего заработная плата		Тенге					15881				
		Накладные расходы	Тенге						15459			
		Сметная прибыль	Тенге					9391				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2022				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					27294				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									8
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						15459			
	Всего заработная плата		Тенге					76888				
	Местные материалы		Тенге						39818			
	Транспортные расходы		Тенге					14813				
		Накладные расходы	Тенге					9614				
		Сметная прибыль	Тенге					31960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8708				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					117556				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						39818			
		Нормативная трудоемкость	Тенге					144850				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									40
			Тенге						55277			
		РАЗДЕЛ 6. Надземный газопровд низкого давления										
		Испытанние трубы										
105	Е11-250211-0104	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**										
			стык		2	33835,82	31271,23	67672	62542	–	18173	92712
106	Е11-250211-0103	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**				2564,59	7461,53	5129	14923		6868	
			стык		7	32852,40	30492,23	229967	213446	–	61130	314385
107	Е11-250211-0101	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**				2360,17	7275,66	16521	50930		23288	
			стык		9	25376,59	23592,53	228389	212333	–	60468	311966
						1784,06	5629,34	16057	50664		23109	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	Ц13-390201-0514	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		1	2217,43	70,38	2217	70	--	1304	3804
						2147,05	--	2147	--		282	
109	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		1	1764,56	46,92	1765	47	--	1043	3033
						1717,64	--	1718	--		225	
110	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		1	1542,82	39,88	1543	40	--	913	2652
						1502,94	--	1503	--		196	
111	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		2	1101,68	28,15	2203	56	--	1304	3788
						1073,53	--	2147	--		281	
112	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		1	882,28	23,46	882	23	--	522	1516
						858,82	--	859	--		112	
113	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,180454	1138902,56	948152,06	205520	171098	--	63432	290468
						190750,50	197109,08	34422	35569		21516	
114	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,224068	1560432,33	1306753,83	349643	292802	--	106481	492614
						253678,50	270675,73	56841	60650		36490	
115	Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,086158	1772721,57	1487579,07	152734	128167	--	46295	214951
						285142,50	307736,21	24567	26514		15922	
		Окраска трубы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	372,4072	65,09	2,84	24240	1057	–	16026	43487
					62,25	0,37	23183	138		3221	
117	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	372,4072	76,85	4,05	28620	1509	–	18821	51236
					72,80	0,74	27111	277		3795	
		Демонтаж сущ-го газопровода									
				Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда,времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов).Демонтаж наружных сетей водопровода,канализации,теплоснабжения и газоснабжения.ЭСН РК 8.04-01-2015,п.3.17,таблица 1							
118	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0259	615598,43	175185,23	15944	4537	–	12986	31244
					440413,20	68101,00	11407	1764		2314	
119	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,2877	412195,55	81885,65	118589	23559	–	103530	239888
					330309,90	34664,51	95030	9973		17769	
120	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,016	374006,06	63270,08	5984	1012	–	5321	12210
					310735,98	26563,43	4972	425		904	
121	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1021	360789,06	51276,45	36837	5235	–	33272	75717
					309512,61	20998,91	31601	2144		5609	
122	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3,68	105,00	–	386	–		–	417
					–	–	–	–		31	
123	С341-020103-1034	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км	т	3,68	598,00	–	2201	–		–	2377
					–	–	–	–		176	
		Врезка									
124	Е11-240202-0203 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	14099,13	2019,53	14099	2020	–	11910	28090
					12079,60	–	12080	–		2081	
125	Е11-240203-0104 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	14	10359,07	1650,94	145027	23113	–	120203	286448
					8708,13	–	121914	–		21218	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
126	Е11-240203-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления**	**врезка**		**11**	**8737,65**	**1346,37**	**96114**	**14810**	**–**	**80163**	**190379**
						7391,28	**–**	**81304**	**–**		**14102**	
127	Е11-240203-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления**	**врезка**		**26**	**7723,57**	**1223,04**	**200813**	**31799**	**–**	**166642**	**396851**
						6500,54	**–**	**169014**	**–**		**29396**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**1931388**	**1189275**	**–**	**929939**	**3090233**
								739526	**253971**	**–**	**228905**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**8610**				
	Всего заработная плата		Тенге						**8373**			
		Накладные расходы	Тенге					**5087**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1096**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**14793**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4**
		Сметная заработная плата	Тенге						**8373**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1922778**				
	Всего заработная плата		Тенге						**985123**			
	Транспортные расходы		Тенге					**2587**				
		Накладные расходы	Тенге					**924852**				
		Сметная прибыль	Тенге					**227810**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3075441**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**547**
		Сметная заработная плата	Тенге						**985123**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**3090234**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**551**
		Сметная заработная плата	Тенге						**993497**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**22845893**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4061622**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2994799**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**797740**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**9805033**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**13783**				
		- Накладные расходы	Тенге								**4278372**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1692290**	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					22 845 893				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					296 997				
		Итого:	Тенге					23 142 890				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					333 258				
		Итого:	Тенге					23 476 147				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					469 523				
		Итого:	Тенге					23 945 670				
		в ценах 2021 года, К=1,050036	Тенге					25 143 816				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					3 017 258				
		Всего стоимость строительства	Тенге					28 161 074				
		Конкурсная скидка	Тенге					2 816 107				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**25 344 966**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**2 715 532**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"