Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.«Шанырак-5» в Алатауском районе г. Алматы

Наименование объекта: Локальная смета №1-5. Переустройство ВЛ

Доп. соглашение №182/4 от 14.07.2021г. к договору о государственных закупках работ № 182 от 12.11.2020г.

Акт выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Сети 0,4кВ										
		Провод СИП, Кабель										
1	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля		73	614,71	503,21	44874	36734	--	17699	67579
		НР - 72%; СП - 8%				111,50	225,24	8140	16442		5006	
2	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		162	537,78	268,66	87121	43523	7471	38015	135147
		НР - 72%; СП - 8%				223,01	102,91	36127	16672		10011	
3	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с крепленнем накладными скобами**	м кабеля		580	1262,81	770,39	732432	446824	70034	278969	1092313
		НР - 72%; СП - 8%				371,68	296,35	215574	171882		80912	
4	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		304	764,33	366,86	232355	111524	13490	106932	366431
		НР - 72%; СП - 8%				353,10	135,45	107341	41176		27143	
5	2306-0137-0732 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км		1	1906245,00	--	1906245	--	1906245	--	2058745
		СП - 8%				--	--	--	--		152500	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.		40	40604,23	29399,07	1624169	1175963	2190	659048	2465874
		НР - 72%; СП - 8%				11150,40	11733,21	446016	469328		182657	
7	2306-1703-2004 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.		40	30639,00	–	1225560	–	1225560	–	1323605
		СП - 8%				–	–	–	–		98045	
		Труба										
8	1308-0201-3417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях**	м		532	98,55	1,04	52428	553	4120	34597	93987
		НР - 72%; СП - 8%				89,76	0,56	47755	297		6962	
9	2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	**Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**	м		540	715,00	–	386100	–	386100	–	416988
		СП - 8%				–	–	–	–		30888	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		87	3487,06	194,37	303374	16910	159819	130981	469104
		НР - 99%; СП - 8%				1455,69	65,04	126645	5659		34748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6594658	1832032	3775029	1266241	8489773
								987599	721456	–	628872	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					5905184				
	Материалы		Тенге					97304				
	Всего заработная плата		Тенге						1576751			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3131805				
		Накладные расходы	Тенге					1135261				
		Сметная прибыль	Тенге					563236				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					7603681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									873
		Сметная заработная плата	Тенге						1576751			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					303374				
	Материалы		Тенге					159819				
	Всего заработная плата		Тенге						132304			
		Накладные расходы	Тенге					130981				
		Сметная прибыль	Тенге					34748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					469104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
		Сметная заработная плата	Тенге						132304			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					386100				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					386100				
		Сметная прибыль	Тенге					30888				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					416988				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8489772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									978
		Сметная заработная плата	Тенге						1709055			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									8489773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					987599				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1832032			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						721456			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3775029		
		- Накладные расходы	Тенге								1266241	
		- Сметная прибыль	Тенге								628872	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге					8 489 773				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					110 367				
		Итого:	Тенге					8 600 140				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге					123 842				
		Итого:	Тенге					8 723 982				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге					174 480				
		Итого:	Тенге					8 898 462				
		в ценах 2021 года, К=1,050036	Тенге					9 343 705				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге					1 121 245				
		Всего стоимость строительства	Тенге					10 464 950				
		Конкурсная скидка	Тенге					1 046 495				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге					**9 418 455**				
		В том числе НДС 12%	Тенге					**1 009 120**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "АДС САНА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт Кустанайдорпроект"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр.«Шанырак-5» в Алатауском районе г. Алматы

Наименование объекта: Локальная смета № 2-1 Автомобильные дороги

Доп. соглашение №182/4 от 14.07.2021г. к договору о государственных закупках работ № 182 от 12.11.2020г.

Акт выполненных работ
за **ОКТЯБРЬ** 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно												
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3		341,169	76,23	76,23	26009	26009	--	6523	35134
		НР - 72%; СП - 8%				--	26,55	--	9059		2602	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		341,169	64,04	64,04	21847	21847	--	5479	29512
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,30	--	7610		2186	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		341,169	251,55	238,64	85823	81416	37	21756	116185
		НР - 72%; СП - 8%				12,81	75,76	4370	25846		8606	
4	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (для утилизации)	т		545,8704	460,00	--	251100	--		--	271188
		СП - 8%				--	--	--	--		20088	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3		341,169	32,28	27,86	11014	9503	36	3453	15624
		НР - 72%; СП - 8%				4,32	9,73	1475	3321		1157	
		Доуплотнение основания дороги										
6	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см (доуплотнение основания дороги)	м3 уплотненного грунта		2535,395	43,67	43,67	110711	110711	--	34243	156550
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,76	--	47559		11596	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см (добавляется 7 проходов)	м3 уплотненного грунта		2535,395	35,01	35,01	88762	88762	--	21861	119473
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,98	--	30363		8850	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3		2535,395	100,30	83,91	254300	212754	7860	65642	345537
		НР - 72%; СП - 8%				13,29	22,67	33686	57484		25595	
		Устройство насыпи										
9	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для отсыпки насыпи)	м3 грунта		6757,05	251,55	238,64	1699770	1612499	715	430884	2301106
		НР - 72%; СП - 8%				12,81	75,76	86556	511895		170452	
10	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т		10811,28	460,00	--	4973189	--		--	5371044
		СП - 8%				--	--	--	--		397855	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		6757,05	84,85	84,85	573311	573311	--	178093	811516
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,61	--	247351		60112	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавляется 7 проходов)	м3 уплотненного грунта		6757,05	56,83	56,83	384023	384023	--	94581	516892
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,44	--	131362		38288	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3		6757,05	100,30	83,91	677731	567007	20947	174943	920888
		НР - 72%; СП - 8%				13,29	22,67	89777	153199		68214	
		Планировка верха земляного полотна и откосов										
14	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2		6637,87	61,62	26,36	409056	174995	--	200250	658051
		НР - 72%; СП - 8%				35,26	6,64	234061	44065		48745	
15	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	м2		3118,9	61,62	26,36	192201	82224	--	94091	309195
		НР - 72%; СП - 8%				35,26	6,64	109977	20704		22903	
16	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		6637,87	63,54	26,05	421782	172932	186	339942	822662
		НР - 108%; СП - 8%				37,46	9,96	248664	66096		60938	
17	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2		7102,5209	287,00	--	2038423	--	2038423	--	2201497
		СП - 8%				--	--	--	--		163074	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство присыпных обочин	м3 материала основания в плотном теле		2104,45	3260,94	1295,04	6862492	2725356	3719637	1211216	8719605
		НР - 108%; СП - 8%				198,39	334,53	417499	703997		645897	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19081543	6843349	5787841	2882957	23721659
								1226065	2059912	--	1757158	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19081543				
	Материалы		Тенге					3749416				
	Всего заработная плата		Тенге						3285977			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2038423				
	Транспортные расходы		Тенге					5224289				
		Накладные расходы	Тенге					2882956				
		Сметная прибыль	Тенге					1757160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23721659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2002
		Сметная заработная плата	Тенге						3285977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23721659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2002
		Сметная заработная плата	Тенге						3285977			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда										
		Дорожная одежда на основной дороге										
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		923,487508	3260,94	1295,04	3011440	1195957	1632273	531513	3826390
		НР - 108%; СП - 8%				198,39	334,53	183210	308932		283436	
20	1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство (Основание из подобранной щебеночной смеси толщиной 15 см)	м2 дорожного основания		9958,72	782,56	106,29	7793332	1058496	6518301	432589	8883995
		НР - 108%; СП - 8%				21,74	18,48	216535	184011		658074	
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,7л на м2	т		13,93721	142683,72	2286,48	1988613	31867	1956746	19397	2168651
		НР - 108%; СП - 8%				--	1288,64	--	17960		160641	
22	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		19910,3	1491,99	152,20	29706031	3030326	25432461	2263949	34527579
		НР - 108%; СП - 8%				62,44	42,84	1243244	853006		2557598	
23	1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия		19910,3	634,39	0,09	12630920	1868	12615732	14386	13656931
		НР - 108%; СП - 8%				0,67	--	13320	--		1011625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,2л на м2	т	4,2464	142683,72	2286,48	605892	9709	596183	5910	660746
		НР - 108%; СП - 8%			--	1288,64	--	5472		48944	
25	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	21232	1586,55	152,20	33685569	3231487	29128308	2414237	38987790
		НР - 108%; СП - 8%			62,44	42,84	1325774	909631		2887984	
26	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	21232	343,42	0,05	7291524	996	7283426	7671	7883130
		НР - 108%; СП - 8%			0,33	--	7102	--		583936	
27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Укрепление присыпных обочин из песчано-гравийной смеси, дресвы, толщиной 15см. Устройство	м3	84	3260,94	1295,04	273919	108784	148470	48346	348047
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,53	16665	28100		25781	
		Дорожная одежда на съездах к домам									
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	910,8	3260,94	1295,04	2970067	1179526	1609848	524211	3773820
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	334,53	180693	304688		279542	
29	1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство (Основание из подобранной щебеночной смеси толщиной 15 см)	м2 дорожного основания	6072	782,56	106,29	4751726	645383	3974318	263757	5416722
		НР - 108%; СП - 8%			21,74	18,48	132025	112194		401239	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,7л на м2	т	4,2504	142683,72	2286,48	606463	9718	596745	5915	661369
		НР - 108%; СП - 8%			--	1288,64	--	5477		48990	
31	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	6072	1586,55	152,20	9633514	924152	8330213	690432	11149862
		НР - 108%; СП - 8%			62,44	42,84	379149	260139		825916	
32	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302(добавляется 1 см)	м2 покрытия	6072	343,42	0,05	2085255	285	2082939	2194	2254444
		НР - 108%; СП - 8%			0,33	--	2031	--		166996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				117034266	11428555	101905963	7224507	134199476
							3699748	2989611	--	9940702	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				117034266				
	Материалы		Тенге				101905963				
	Всего заработная плата		Тенге					6689358			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					7224507				
		Сметная прибыль	Тенге					9940702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					134199475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3756
		Сметная заработная плата	Тенге						6689358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					134199475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3756
		Сметная заработная плата	Тенге						6689358			
		РАЗДЕЛ 3.Пешеходные тротуары и велодорожки										
33	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2		6903,105	1,39	1,39	9562	9562	--	3035	13605
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,61	--	4216		1008	
34	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2		6767,75	760,30	176,73	5145499	1196041	1437881	3143667	8952300
		НР - 108%; СП - 8%				371,11	58,99	2511577	399226		663133	
35	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=8	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 8 см)**	м2		6767,75	251,63	44,43	1702962	300669	955790	590890	2477360
		НР - 108%; СП - 8%				65,98	14,87	446503	100617		183508	
36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т		5,4142	142683,72	2286,48	772518	12379	760139	7535	842458
		НР - 108%; СП - 8%				--	1288,64	--	6977		62404	
37	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство**	м2		6767,75	1305,35	3,60	8834294	24354	7085122	1873477	11564392
		НР - 108%; СП - 8%				254,86	1,46	1724818	9883		856622	
38	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия		6767,75	812,80	--	5500841	--	4389292	1200473	7237420
		НР - 108%; СП - 8%				164,24	--	1111549	--		536105	
		Установка дорожного бордюра и поребрика										
39	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра**	м3		676,908	2314,70	--	1566837	--	--	1128123	2910556
		НР - 72%; СП - 8%				2314,70	--	1566837	--		215597	
40	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	м3		338,454	3260,94	1295,04	1103679	438313	598221	194797	1402355
		НР - 108%; СП - 8%				198,39	334,53	67145	113222		103878	
41	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий на бетоне В15 F200 W6**	м		1559,72	2008,52	39,18	3132728	61115	1408974	1824187	5353469

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				1065,99	16,94	1662639	26423		396553	
42	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3		70,1874	43020,00	--	3019462	--	3019462	--	3261019
		СП - 8%				--	--	--	--		241557	
43	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**	м		5019	2780,01	39,18	13952860	196661	8406017	5870025	21408716
		НР - 108%; СП - 8%				1065,99	16,94	5350182	85027		1585831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					44741243	2239094	28060898	15836209	65423650
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14441250	745592	--	4846196	
	Материалы		Тенге					44741243				
	Всего заработная плата		Тенге					25041437				
	Местные материалы		Тенге						15186842			
		Накладные расходы	Тенге					3019462				
		Сметная прибыль	Тенге					15836210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4846196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					65423649				
		Сметная заработная плата	Тенге									10957
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						15186842			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					65423649				
		Сметная заработная плата	Тенге									10957
									15186842			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство остановочного комплекса1										
44	8601-0501-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 01**	комплект		1	1296028,05	1670,95	1296028	1671	1238589	42420	1445524
		НР - 36887 Тенге; СП - 106034 Тенге				55768,10	423,20	55768	423		107076	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1296028	1671	1238589	42420	1445524
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					55768	423	--	107076	
	Материалы		Тенге					1296028				
	Всего заработная плата		Тенге					1238589				
		Накладные расходы	Тенге						56191			
		Сметная прибыль	Тенге					42420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					107076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1445524				
		Сметная заработная плата	Тенге									39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						56191			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1445524				
		Сметная заработная плата	Тенге									39
									56191			
		РАЗДЕЛ 5.Дорожные знаки										
45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		3,96	1207,22	--	4781	--	--	3442	8880

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1207,22	--	4781	--		658	
46	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,816	742,95	--	2092	--	--	1506	3886
		НР - 72%; СП - 8%				742,95	--	2092	--		288	
47	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		4,928	527,00	--	2597	--		--	2805
		СП - 8%				--	--	--	--		208	
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек знаков бетоном В15	м3		2,816	18698,15	1317,30	52654	3710	43995	5367	62663
		НР - 91%; СП - 8%				1757,43	336,93	4949	949		4642	
49	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.	шт.		88	6447,05	996,47	567340	87690	41494	508354	1161750
		НР - 108%; СП - 8%				4979,04	369,80	438156	32543		86056	
50	2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.		75	6367,00	--	477525	--	477525	--	515727
		СП - 8%				--	--	--	--		38202	
51	2401-0202-0716 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014	шт.		13	11246,00	--	146198	--	146198	--	157894
		СП - 8%				--	--	--	--		11696	
52	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт		52	1177,35	--	61222	--	5395	60294	131237
		НР - 108%; СП - 8%				1073,61	--	55827	--		9721	
53	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт		50	10439,00	--	521950	--	521950	--	563706
		СП - 8%				--	--	--	--		41756	
54	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.		89	11665,00	--	1038185	--	1038185	--	1121240
		СП - 8%				--	--	--	--		83055	
55	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.		1	11518,00	--	11518	--	11518	--	12439
		СП - 8%				--	--	--	--		921	
56	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны, крепления	т		0,44	718574,00	--	316173	--	316173	--	341466
		СП - 8%				--	--	--	--		25294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					3202235	91399	2602433	578963	4083693
								505805	33492	--	302497	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3202235				
	Материалы		Тенге					90885				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						539296			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2511549				
	Транспортные расходы		Тенге					2597				
		Накладные расходы	Тенге					578963				
		Сметная прибыль	Тенге					302496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4083694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									391
		Сметная заработная плата	Тенге						539296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4083694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									391
		Сметная заработная плата	Тенге						539296			
		РАЗДЕЛ 6.Нанесение линий дорожной разметки										
					Холодный пластик							
57	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная**	км линии		1,8	35967,27	19633,66	64741	35341	14228	26968	99046
		НР - 108%; СП - 8%				8428,90	5443,38	15172	9798		7337	
58	1127-0903-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии		1,87	30047,27	19633,66	56188	36715	3711	28016	90941
		НР - 108%; СП - 8%				8428,90	5443,38	15762	10179		6736	
59	1127-0903-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии		2,619	33983,27	19633,66	89002	51421	15506	39238	138499
		НР - 108%; СП - 8%				8428,90	5443,38	22075	14256		10259	
60	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки		356	797,00	42,14	283731	15002	23467	275333	603789
		НР - 108%; СП - 8%				688,94	27,18	245262	9676		44725	
61	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг		4085,8213	915,00	--	3738526	--	3738526	--	4037609
		СП - 8%				--	--	--	--		299082	
62	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг		--	915,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
63	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг		69,1048	5735,00	--	396316	--	396316	--	428021
		СП - 8%				--	--	--	--		31705	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4628505	138478	4191754	369555	5397905
								298271	43909	--	399844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4628505				
	Материалы		Тенге					56914				
	Всего заработная плата		Тенге						342180			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4134843				
		Накладные расходы	Тенге					369555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				399845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5397905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					342180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5397905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					342180			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								234271906
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20226907				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20742546			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5872938			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						143787478		
		- Перевозка грузов	Тенге				5226886				
		- Накладные расходы	Тенге							26934611	
		- Сметная прибыль	Тенге							17353473	
		Итого в базовых ценах 2020 г.:	Тенге				234 271 906,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				3 045 534,78				
		Итого:	Тенге				237 317 440,78				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге				3 417 371,15				
		Итого:	Тенге				240 734 811,93				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0%:	Тенге				4 814 696,24				
		Итого:	Тенге				245 549 508,16				
		в ценах 2021 года, К=1,050036	Тенге				257 835 823,35				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	Тенге				30 940 298,80				
		Всего стоимость строительства	Тенге				288 776 122,16				
		Конкурсная скидка	Тенге				28 877 612,22				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	Тенге				**259 898 509,94**				
		В том числе НДС 12%	Тенге				**27 846 268,92**				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ЖОЛ"

Авторский надзор ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект"