Утвержден
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 70 «28» декабря 2017 г.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района» 040400, Алматинская область, г. Есик, пр.Жамбыла,21.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «26» 12 2017 года, Директор ТОО «ЭлМ» Исатаева Л.Ш., Алматинская область, Карасайский район, земельный участок № 638.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «20» 12 2017 года, Руководитель ТОО «УКС» Чормаков А.М., эксперт технического надзора Бургамбаев А.К. № аттестата KZ79VJE00026905 от 31.05.2017 года.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «22» 12 2017 года, Директор ИП «MSA», Мухаметжан С.А авторский надзор эксперт Манапов К. Б. согласно приказа №29 от 25.07.2017 года №аттестата 06054 от 30.09.2013 года

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Работы по капитальному ремонту площадки резервуаров системы водоснабжения с. Таукаратурык Енбекшиказахского района Алматинской области»

(наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Алматинская область, с.Таукаратурык, Енбекшиказахский район»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: постановление акимата Енбекшиказахского района № 756 от 24.09.2015 года, на проведение капитального ремонта на накопительной дамбе на берегу реки Таусугур.

а) Постановление акимата Енбекшиказахского района №1541 от 30.11.2015 года о выделении земельного участка для строительство и обслуживания резервуара питьевой водой системы водоснабжения села Таукаратурык;

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» от 28.07.2017 года №KZ27REA00065955

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ПСК «Евразия»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) приказ ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшикахского района» приказ №7-Б от 20.01.2016 года ;

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: июль 2017;
(месяц, год)
Окончание работ: декабрь 2017;
(месяц, год)
При норме продолжительности строительства, месяц:5
При норме или по проекту организации строительства, месяц:5
Фактически, месяц:5

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых	В т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	В т.ч. пускового комплекса или очереди
Резервуар питьевой воды на 500м3	шт	1	1	1	1
Здание бактерицидных установок	шт	1	1	1	1
Здание проходной	шт	1	1	1	1
Склад твердого топлива	шт	1	1	1	1
КТП 25-10-04 кВ	шт	1	1	1	1
Площадь застройки площадки резервуаров	га	0,07226	0,07226	0,07226	0,07226
Площадь участка площадки резервуаров	га	0,6349	0,6349	0,6349	0,6349

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектируемые водопроводные сети предусмотрены из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 17 внут. 196,6х13,4 мм. и стальных труб 219х6,0 мм.

Резервуар емкостью 500 м3 – 1 (шт) проект ТП 901-4-96с.86

Склад твердого топлива (в качестве аппарата защиты на вводе в здание склада твердого топлива установлен автоматический выключатель. Установлены светильники со светодиодными лампами.
Автоматика проектом предусматривается автоматизация водонаполнения резервуаров

етодиодными лампами)

Автоматика проектом предусматривется автоматизация водонаполнения резервуаров системы водоснабжения поселка.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 94610,23 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 85157,61 тыс.тенге,

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тысяч 85157,61тенге, в том числе

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Работы по капитальному ремонту площадки резервуаров системы водоснабжения с. Таукаратурык Енбекшиказахского района Алматинской области» принять в эксплуатацию расположенного по адресу Каратурукский сельский округ метер „А" станция биологической очисти сточных вод общая площадь 50,6, метер „Б" проходная 14,8, метер „В" склад общая площадь 11,4

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Руководитель
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ
Енбекшиказахского района» **Д.С.Малибеков**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Эксперт ТОО «УКС» **А.К. Бургамбаев**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ИП «MSA» **С.А.Мухаметжан**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ЭлМ» **Л.Ш. Исатаева**
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Объект: «Капитальный ремонт площадки резервуаров системы водоснабжения с. Таукаратурык Енбекшиказахского района Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Адрес: Карасайский район, с.Коксай Земельный участок 6385
БИН 050840000611
БИК KPSTKZKA
ИИК KZ10563B350000086958
АО Казпочта

Лимит финансирования на 2017 год - 83 880 160 тенге

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 22 680 412,38 тенге
б) отчетный месяц - 22 680 412,38 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 год
Договор № 34 от 25.07.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2017 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
"Капитальный ремонт площадки резервуаров системы водоснабжения с. Таукаратурык Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	83 880 160,00	2 516 404,80	680 412,38	1 835 992,42	0,00	24 516 404,80	22 000 000,0	22 680 412,38

От Заказчика
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района»
Малбосков Д.С.

От Подрядчика
Директор
ТОО "ЭлМ"
Исатаева Л.Ш.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.

Акт выполненных работ за июль месяц 2017 год

на Ограждение санитарной охраны

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	СЦена поставщика ТОО"KRINNER	Стоимость винтовых фундаментов "KRINNER"шт	194,00	2202,15	0,00	427 217	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
3	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление кронштейнов,фиксаторов и заглушек,в построечных условиях и на производственных базах т	0,3857	25987,18	4444,95	10 023	1 714	7 115	110,00	42,43
				19800,00	696,02	7 637	268	90	2,55	0,98
4	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (кронштейнов,фиксаторов) т	0,42	72300,00	0,00	30 077	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
5	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм(заглушек) т	0,01	63600,00	0,00	555	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
7	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,0 мм (L-2520мм.194шт.вес 1398,74 кг.) м	488,88	207,00	0,00	101 198	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
9	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм (сетка 1000х2200мм) м2	1289,20	187,00	0,00	241 080	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
10	У1-34-19	Ворота металлические сетчатые с калиткамию металлическим столбам, высотой 2,2 м, типа ВМ5В, строительные работы ворота	1,00	7353,04	552,28	7 353	552	1 159	3,80	3,80
				633,60	194,58	634	195	140	0,95	0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	У1-34-20	Ворота металлические сетчатые с калиткамию металлическим столбам, высотой 2,2 м, типа ВМ5В, монтаж металлоконструкций	1,00	75280,53	131,14	75 281	131	8 091	52,00	52,00
		ворота		8948,99	41,14	8 949	41	90	0,15	0,15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**892785**	**2398**	**16365**		**98**
			Тенге			**17219**	**504**			**2**
		Накладные расходы				16 365				
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%				**909 150**				
		Итого с накладными расходами				54 549				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**963 698,90**				
		Итого				23 899,73				
		Временные здания и сооружения 2,48%				**987 598,64**				
		Итого				20 443,29				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				9 875,99				
		Затраты на выслугу лет 1%				3 950,39				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				5 530,55				
		Затраты на траспорт привозных материалов				**1 027 398,86**				
		Итого				2 811 758,69				
		2016 год 100% (2121/775)				56 235,17				
		Налоги и обязательные платежи 2%				**2 867 993,87**				
		Итого				344 159,26				
		НДС 12%				**3 212 153,13**				
		Итого с НДС				48 185,54				
		Тендерная скидка 1,500100814%				**3 163 967,60**				
		Итого на оплату с учетом скидки								

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в

Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за июль месяц 2017 год

на Резервуар V-500м3.1шт. /Общестроительные работы./

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Примечание: Земляные работы учтена в площадке резервуаров.										
		Монолитные и сборные железобетонные конструкции										
3	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Стоимость арматуры класса А-III, d 10 мм т	2,43	67700,00 0,00	0,00 0,00	164 646 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00		
4	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,26	50800,00 0,00	0,00 0,00	13 106 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00		
7	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость сборных ж/бетонных фундаментов стаканного типа из бетона В15,объемом до 1 м3 м3	1,67	20566,00 0,00	0,00 0,00	34 345 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00		
11	С143015-3	Стоимость сборных ж/бетонных колонн, из бетона В22,5 м3	0,48	18300,00 0,00	0,00 0,00	8 784 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00		
14	С143015-36	Стоимость сборных ж/бетонных ригелей марка бетона В22,5,длиной до 6м м3	3,66	17500,00 0,00	0,00 0,00	64 050 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00		
15	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,12	40200,00 0,00	0,00 0,00	4 945 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Стоимость сборных железобетонных стеновых панелей без борта,по весом до 5 т м3	10,26	16700,00 0,00	0,00 0,00	171 342 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
18	С143018-15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002,	то же, с бортом м3	11,58	19400,00 0,00	0,00 0,00	224 652 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
19	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,53	40200,00 0,00	0,00 0,00	21 306 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
21	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Стоимость сборных ж/бетонных угловых блоков из бетона В15 м3	6,64	22500,00 0,00	0,00 0,00	149 400 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,27	40200,00 0,00	0,00 0,00	10 975 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
25	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Стоимость сборных ж/бетонных ребристых плит покрытия,весом до 5т м3	14,82	24200,00 0,00	0,00 0,00	358 644 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
26	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,22	40200,00 0,00	0,00 0,00	8 764 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
29	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Стоимость арматуры, класса А-III, d 10 мм т	0,86	67700,00 0,00	0,00 0,00	58 493 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
32	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость сборных ж/бетонных колпаков,диаметром более 1 м м	1,30	6230,00 0,00	0,00 0,00	8 099 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		Металлоконструкции								
35	С12021-222	Стоимость металлоконсткруций лестницы т	0,11	151200,00 0,00	0,00 0,00	16 632 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
37	С12021-227	Стоимость металлоконструкций т	0,18	247800,00 0,00	0,00 0,00	44 108 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1362291**	**0**	**0**		**0**
			Тенге			**0**	**0**			**0**
		Накладные расходы				0				
		Оборудование				0				
		Транспортные расходы 3%				0				
		Итого с накладными расходами				**1 362 291,02**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				81 737,46				
		Итого				**1 444 028,48**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				35 811,91				
		Итого				**1 479 840,39**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				30 632,70				
		Затраты на выслугу лет 1%				14 798,40				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				5 919,36				
		Затраты на трасport привозных материалов				8 287,11				
		Итого				**1 539 477,96**				
		2016 год 100% (2121/775)				4 213 203,54				
		Налоги и обязательные платежи 2%				84 264,07				
		Итого				**4 297 467,61**				
		НДС 12%				515 696,11				
		Итого с НДС				**4 813 163,72**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				72 202,31				
		Итого на оплату с учетом скидки				**4 740 961,41**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.

Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за июль месяц 2017 год

на Ограждение санитарной охраны

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из профнастил высотой до2,2 м м	314,00	716,86 261,00	243,27 66,53	225 094 81 954	76 387 20 890	143 982 140	1,49 0,24	467,86 75,36		
2	С143019-210	Столбы железобетонные из тяжелого бетона класса В 15 (85шт.) м3	5,10	14200,00 0,00	0,00 0,00	72 420 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00		
3	С11011-3805 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 1,0 мм ГОСТ 24045-2010 (объем ограда L-.314м.х2,04м2 641м2.) м2	641,00	866,00 0,00	0,00 0,00	555 106 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00		
4	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов шт	2,00	5891,03 3217,50	1172,83 334,76	11 782 6 435	2 346 670	9 946 140	17,80 1,28	35,60 2,56		
5	С12021-263 Примен.	Столбы металлические (2шт.) т	0,23	107900,00 0,00	0,00 0,00	24 709 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00		
6	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей шт	1,00	140,09 112,50	12,17 4,59	140 113	12 5	164 140	0,71 0,02	0,71 0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11011-3805 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 1,0 ммГОСТ 24045-2010 (ворота 1530х2000мм 2шт.калитка 1040х2000мм 1шт.) м2	8,20	866,00 0,00	0,00 0,00	7 101 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
8	С11011-4289 Изм. и доп.вып.19	Стоимость металлоконструкции /створка ворот и калитки/ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) т	0,18	51346,00 0,00	0,00 0,00	9 242 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		Монтаж и изготовление кронштейна								
9	Е0109-24-1 Примен.	Монтаж кронштейнов из уголков 40х4 мм,L-1 м. 85шт. т	0,21	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	2 856 1 873	829 221	1 884 90	56,50 3,81	11,64 0,78
10	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление кронштейнов впостроечных условиях и на производственных базах т	0,21	25987,18 19800,00	4444,95 696,02	5 353 4 079	916 143	3 800 90	110,00 2,55	22,66 0,53
11	С11011-4472 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,21	53744,00 0,00	0,00 0,00	11 071 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
12	С11011-2130 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х57 мм шт	170,00	1,10 0,00	0,00 0,00	187 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
13	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы м ограды	314,00	31,27 12,13	0,00 0,00	9 819 3 809	0 0	5 332 140	0,07 0,00	21,98 0,00
14	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5м, типа М11, монтаж металлоконструкций м ограды	314,00	29,27 3,36	0,05 0,02	9 191 1 055	16 6	955 90	0,02 0,00	6,28 0,00
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	206,00	21,80 5,81	0,05 0,02	4 491 1 197	10 4	1 081 90	0,03 0,00	6,18 0,00

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	206,00	40,72	0,04	8 388	8	1 543	0,04	8,24
		м2		8,32	0,00	1 714	0	90	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**956951**	**80523**	**168687**		**583**
			Тенге			**102227**	**21939**			**80**
		Накладные расходы				168 687				
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%				**1 125 638**				
		Итого с накладными расходами				67 538				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**1 193 176,28**				
		Итого				29 590,77				
		Временные здания и сооружения 2,48%				**1 222 767,05**				
		Итого				25 311,28				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				12 227,67				
		Затраты на выслугу лет 1%				4 891,07				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				6 847,50				
		Затраты на траспорт привозных материалов				**1 272 044,56**				
		Итого				3 481 298,74				
		2016 год 100% (2121/775)				69 625,97				
		Налоги и обязательные платежи 2%				**3 550 924,71**				
		Итого				426 110,97				
		НДС 12%				**3 977 035,68**				
		Итого с НДС				59 659,54				
		Тендерная скидка 1,500100814%				**3 917 376,13**				
		Итого на оплату с учетом скидки								

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Наименование стройки - РН"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области II-очередь.
Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за июль месяц 2017 год

на Технологические оборудования здания бактерицидной установки DUV-

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ,АРМАТУРА								
8	С131102-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-150 шт	1,00	21700,00 0,00	0,00 0,00	21 700 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
10	С130902-90 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	2,00	33908,00 0,00	0,00 0,00	67 816 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
14	С130902-183 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79 шт.	4,00	4761,00 0,00	0,00 0,00	19 044 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
15	С130902-186 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79 шт.	4,00	11890,00 0,00	0,00 0,00	47 560 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
16	С130902-185 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79 шт.	1,00	7562,00 0,00	0,00 0,00	7 562 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
18	С130905-32 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка)(вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86 шт.	6,00	14928,00 0,00	0,00 0,00	89 568 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
19	С130905-31 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка)(вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86 шт.	1,00	10218,00 0,00	0,00 0,00	10 218 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130905-29 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка)(вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86 шт.	4,00	6102,00 0,00	0,00 0,00	24 408 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
25	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм шт	1,00	1250,00 0,00	0,00 0,00	1 250 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
26	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм шт	8,00	6680,00 0,00	0,00 0,00	53 440 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
28	С131206-128 Изм. и доп.вып.19	Регулятор давления прямого действия PN 10, DN 15, типа Danfoss шт.	1,00	7603,00 0,00	0,00 0,00	7 603 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
32	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	5,00	328,00 0,00	0,00 0,00	1 640 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
33	С130904-57 Примен.	то же, Dy 8 мм шт	4,00	328,00 0,00	0,00 0,00	1 312 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
35	С130810-302 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002,	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 200, 219х6 мм, /ГОСТ 17375-2001/ шт	13,00	2417,63 0,00	0,00 0,00	31 429 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
36	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/ шт	3,00	340,70 0,00	0,00 0,00	1 022 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
37	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/ шт	8,00	198,87 0,00	0,00 0,00	1 591 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
38	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 219х8,0 мм шт	2,00	482,00 0,00	0,00 0,00	964 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
39	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм шт	2,00	692,00 0,00	0,00 0,00	1 384 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
40	С130810-314 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм шт	2,00	6407,55 0,00	0,00 0,00	12 815 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
41	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм шт	4,00	1220,00 0,00	0,00 0,00	4 880 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
42	С130810-57	Стоны стальные, d 80 мм шт	20,00	731,00 0,00	0,00 0,00	14 620 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130810-50	Стены стальные, d 15 мм шт	6,00	84,00 0,00	0,00 0,00	504 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
44	С130810-50 Примен.	Стены стальные , d 8 мм шт	4,00	84,00 0,00	0,00 0,00	336 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
45	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	16,00	272,00 0,00	0,00 0,00	4 352 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
46	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	8,00	384,00 0,00	0,00 0,00	3 072 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
47	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт.	4,00	671,00 0,00	0,00 0,00	2 684 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
48	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 шт.	12,00	904,00 0,00	0,00 0,00	10 848 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
50	С130804-1493 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 16x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4,00	67,00 0,00	0,00 0,00	268 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
51	С130804-1434 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 Примен.	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 15x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	5,00	67,00 0,00	0,00 0,00	335 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
53	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,03	114900,00 0,00	0,00 0,00	2 873 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
56	С131301-6 Примен.	Стоимость вентиляторы осевые настенный Q 890м3/час.N компл	1,00	10800,00 0,00	0,00 0,00	10 800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
60	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,11	149300,00 0,00	0,00 0,00	16 722 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		Монтаж оборудования								
75	Цена поставщика ООО ТД"ЛИТ"г.Москва Прайс-лист	Стоимость установки обеззараживания питьевой воды DUV-1A500-N MST шт	2,00	446303,81 0,00	0,00 0,00	892 608 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
77	Цена поставщика ТОО "Сидумин-	Стоимость корпус рукавного фильтра AFB-180-T-3F шт	4,00	220945,42 0,00	0,00 0,00	883 782 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
78	Сто же.п.2 стр.11	Стоимость фильтровальный рукав 5мкм AP-5-P2-SS /комплекте 40 шт./ шт	40,00	727,20 0,00	0,00 0,00	29 088 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
79	Сто же.п.3стр.11	Стоимость фильтровальный рукав 50мкм AP-50-P2-SS /комплекте 40шт./ шт	40,00	727,20 0,00	0,00 0,00	29 088 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Мебель инвентарная								
81	СЦена поставщика ТОО "ЛаборФарма"Прайс лист.п.1.стр.2	Стоимость стол-мойка с полкой 800x600x900 мм (LxBxH)/ЛСМ080609-1.0/ шт	1,00	19966,16 0,00	0,00 0,00	19 966 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
82	Сто же,п.2	Стоимость шкаф лабораторный для посуды и приборов, 800x500x1800 мм /ЛШК080518/ шт	1,00	22670,72 0,00	0,00 0,00	22 671 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**2351822** **0**	**0** **0**	**0**		**0** **0**
		Накладные расходы				0				
		Оборудование				1 958 971,18				
		Транспортные расходы 3%				85 548,27				
		Итого с накладными расходами				**2 351 821,63**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				23 571,03				
		Итого				**2 460 940,93**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				12 448,85				
		Итого				**2 473 389,78**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				10 648,46				
		Затраты на выслугу лет 1%				5 144,19				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				2 057,67				
		Затраты на трасport привозных материалов				13 850,98				
		Итого				**2 505 091,09**				
		2016 год 100% (2121/775)				6 855 868,64				
		Налоги и обязательные платежи 2%				137 117,37				
		Итого				**6 992 986,01**				
		НДС 12%				839 158,32				
		Итого с НДС				**7 832 144,33**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				117 490,06				
		Итого на оплату с учетом скидки				**7 714 654,27**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

Наименование стройки - РП"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ СИСТЕМЫВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ТАУКАРАТУРЫК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта - ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ

Акт выполненных работ за июль месяц 2017 год

на КТП-25-10/0,4КВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Монтажные работы										
6	75-3-1 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric шт.	1,00	125265,00 0,00	0,00 0,00	125 265 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00		
7	75-4-52 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 шт.	1,00	218032,00 0,00	0,00 0,00	218 032 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00		
8	С151801-1057 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1 шт.	1,00	4986,00 0,00	0,00 0,00	4 986 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00		
9	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	152 95	1,00 0,01	1,00 0,01		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			348450 158	5 2	152		1 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						152				
		Накладные расходы				343 297,00				
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%				**348 602,19**				
		Итого с накладными расходами				318,31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**348 920,50**				
		Итого				139,46				
		Временные здания и сооружения 2,48%				**349 059,96**				
		Итого				119,29				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				57,63				
		Затраты на выслугу лет 1%				23,05				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				1 954,74				
		Затраты на траспорт прочих материалов				**351 214,67**				
		Итого				961 195,24				
		2016 год 100% (2121/775)				19 223,90				
		Налоги и обязательные платежи 2%				**980 419,15**				
		Итого				117 650,30				
		НДС 12%				**1 098 069,45**				
		Итого с НДС				16 472,15				
		Тендерная скидка 1,500100814%				**1 081 597,30**				
		Итого на оплату с учетом скидки								

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.

Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за июль месяц 2017 год

на Площадка резервуаров V-500м3.(Сущ.резервуар V-250м3.)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж стальных труб,трубопроводной арматуры.								
26	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм м	291,85	2030,00	0,00	592 464	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**592464**	**0**	**0**		**0**
			Тенге			**0**	**0**			**0**
		Накладные расходы				0				
		Оборудование				0				
		Транспортные расходы 3%				0				
		Итого с накладными расходами				**592 464**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				35 548				
		Итого				**628 012**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				15 575				
		Итого				**643 586**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				13 322				
		Затраты на выслугу лет 1%				6 436				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				2 574				
		Затраты на траспорт привозных материалов				3 604				
		Итого				**669 523**				
		2016 год 100% (2121/775)				1 832 332				
		Налоги и обязательные платежи 2%				36 647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**1 868 979**				
		НДС 12%				224 277,50				
		Итого с НДС				**2 093 256,63**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				31 400,96				
		Итого на оплату с учетом скидки				**2 061 855,67**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Объект: «Капитальный ремонт площадки резервуаров системы водоснабжения с. Таукаратурык Енбекшиказахского района Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Адрес: Карасайский район, с.Коксай Земельный участок 6385
БИН 050840000611
БИК KPSTKZKA
ИИК KZ10563B350000086958
АО Казпочта

Лимит финансирования на 2017 год - 83 880 160 тенге

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 48 453 608,26 тенге
б) отчетный месяц - 25 773 195,88 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 год
Договор № 34 от 25.07.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2017 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
"Капитальный ремонт площадки резервуаров системы водоснабжения с. Таукаратурык Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	83 880 160,00	2 516 404,80	1 453 608,26	1 062 796,54	22 680 412,38	49 516 404,80	25 000 000,00	48 453 608,26

От Заказчика
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района»
Малибеков Д.С.

От Подрядчика
Директор
ТОО "ЭлМ"
Исатаева Л.Ш.

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.
Наименование объекта - Подрусловой водозабор

Акт выполненных работ за июль месяц 2017 год

на Устройство подъездной дороги длиной 1100м.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-25-1	Срезка растительного грунта толщиной 15 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	578,00	9,85 2,69	9,85 1,556	5 692 97	5 692 97	1 510 97	0,01	5,00
2	E0101-12-14 т.ч. п-1.6,п-3.23, доп. изм. № 1 К=1,06	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	24,00	29,41 1,66	27,75 7,63	706 40	666 183	216 97	0,01 0,03	1,00
3	E0101-28-2	Обратная засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	8,00	6,83	6,83 1,87	55	55 15	14 97	0,01	
4	E0101-25-2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 10 м м3	80,00	11,19	11,19 3,06	895	895 245	237 97	0,01	1,00
5	E0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Устройство насыпи пандусов из местного грунта м3	80,00	41,05 3,74	36,81 9,74	3 284 299	2 945 779	1 046 97	0,03 0,03	2,00 3,00
6	E0127-13-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Планировка дорожного полотна шириной3,5м площадей в грунтах 2 группы механизированнымспособом м2	3850,00	20,40 4,68	15,65 4,28	78 546 18 018	60 240 16 478	45 880 133	0,03 0,02	119,00 60,00
7	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесейтолщиной 25 см (объем. 962,5м3.) м2	3850,00	183,32 6,41	17,83 5,07	705 773 24 679	68 626 19 510	58 771 133	0,04 0,02	160,00 70,00
8	E0123-1-1	Выравнивающий слой из песка толщиной 15 см под трубопроводы м3	2,40	777,00 153,68	152,52 57,15	1 865 369	366 137	658 130	1,02 0,28	2,00 1,00
9	E0122-8-14	Укладка стальных труб диаметром 800 мм км	0,02	542651,84 261000,00	240633,09 90900,00	13 024 6 264	5 775 2 182	10 979 130	1 369,00 443,96	33,00 11,00
10	C130806-147 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм м	24,10	18500,00		445 776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0122-13-14 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм км	0,02	1615069,40 78525,00	203648,90 76929,75	38 762 1 885	4 888 1 846	4 850 130	459,00 375,73	11,00 9,00
12	Е0106-3-1	Устройство бетонных оголовков на трубе из бетона В15W4 м3	3,50	6863,87 614,25	260,48 89,46	24 024 2 150	912 313	2 586 105	3,94 0,35	14,00 1,00
13	Е0101-25-1	Разравнивание растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10(50)м м3	578,00	9,85	9,85 2,69	5 692	5 692 1 556	1 510 97	0,01	5,00
14	Е0101-25-9К=4	при перемещении1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	578,00	33,12	33,12 9,06	19 145	19 145 5 235	5 078 97	0,03	17,00
15	Е0101-85-8	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещенинграунта 2 группы до 10 м м3	16,00	6,32	6,32 1,40	101	101 22	22 97		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**1343337** **53703**	**175996** **50059**	**133357**		**342** **184**
		Накладные расходы				133 357				
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%				0,00				
		Итого с накладными расходами				**1 476 694,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				88 601,64				
		Итого				**1 565 295,64**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				38 819,33				
		Итого				**1 604 114,97**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				33 205,18				
		Затраты на выслугу лет 1%				16 041,15				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				6 416,46				
		Затраты на траспорт привозных материалов				8 983,04				
		Итого				**1 668 760,81**				
		2016 год 100% (2121/775) *				4 567 021,51				
		Налоги и обязательные платежи 2%				91 340,43				
		Итого				**4 658 361,94**				
		НДС 12%				559 003,43				
		Итого с НДС				**5 217 365,37**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				78 265,74				
		Итого на оплату с учетом скидки				**5 139 099,63**				

Заказчик

Технический контрол

Подрядчик

Наименование стройки - РП"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ТАУКАРАТУРЫК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Акт выполненных работ за август месяц 2017 год

на ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10КВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Установка опор										
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 6-10 кВ,П10-1.2С, УОП /с траверсами/ опора	5,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	7 671 2 531	4 391 1 232	3 952 105	3,06 1,03	15,30 5,15		
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 6-10кВ,КР10-1.2с,УП-1.2с,УП10-3.2с,АС10-3.2с/с траверсами/ опора	6,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	18 935 5 913	11 942 3 299	9 673 105	5,98 2,29	35,88 13,74		
3	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ6-10 кВ, УА10-1.2С /с траверсами/ опора	4,00	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	19 346 5 904	12 749 3 514	9 888 105	9,00 3,63	36,00 14,52		
4	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	22,00	17400,00 0,00	0,00 0,00	382 800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00		
5	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	7,00	17700,00 0,00	0,00 0,00	123 900 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00		
6	Е0133-1-12	Установка ж/б плит П-3и м3	1,20	1717,63 425,25	923,38 179,69	2 061 510	1 108 216	762 105	2,43 0,73	2,92 0,88		
7	С143014-3Стр.17 Сб.33Книга4стр.14 п.2.1 К=1,01,	Стоимость ж/б плит П-3и м3	1,21	24752,00 0,00	0,00 0,00	29 999 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00		
8	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,21	209,00 0,00	0,00 0,00	253 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,21	112,00	0,00	136	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
10	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,21	112,00	0,00	136	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
11	Е0141-4-8прим.	Гидроизоляция стоек опор битумной эмульсией в два слоя	111,00	169,03	0,00	18 762	0	7 325	0,44	48,84
		м2		63,45	0,00	7 043	0	104	0,00	0,00
		Подвеска проводов и установка оборудования								
12	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,53	25922,88	17030,88	13 739	9 026	6 539	43,70	23,16
		1км		7650,00	4099,68	4 055	2 173	105	15,13	8,02
13	С151607-909 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	1,59	64306,00	0,00	102 247	0	0	0,00	0,00
		км		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**719985**	**39216**	**38139**		**162**
			Тенге			**25956**	**10434**			**42**
		Накладные расходы				38 139				
		Итого с накладными расходами				**758 123,21**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				45 487,39				
		Итого				**803 610,60**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				19 929,54				
		Итого				**823 540,14**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				17 047,28				
		Затраты на выслугу лет 1%				8 235,40				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				3 294,16				
		Затраты на траспорт привозных материалов				4 611,82				
		Итого				**856 728,81**				
		2016 год 100% (2121/775)				2 344 673,30				
		Налоги и обязательные платежи 2%				46 893,47				
		Итого				**2 391 566,77**				
		НДС 12%				286 988,01				
		Итого с НДС				**2 678 554,78**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				40 181,02				
		Итого на оплату с учетом скидки				**2 638 373,76**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.
Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за август месяц 2017 год

на Водопроводный мокрый колодец диаметром 1,0м.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	25,40	44,07	41,46	1 119	1 053	345	0,02	0,51
		м3		2,61	11,40	66	290	97	0,04	1,02
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180 доп. изм. №	Доработка грунта 4 группы вручную после экскаватора	0,60	791,10	0,00	475	0	536	4,27	2,56
		м3		791,10	0,00	475	0	113	0,00	0,00
3	Е0101-166-4	Обратная засыпка вручную в грунтах 4группы	0,60	190,58	0,00	114	0	129	1,38	0,83
		м3		190,58	0,00	114	0	113	0,00	0,00
4	Е0101-27-3	Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	19,90	7,57	7,57	151	151	47	0,00	0,00
		м3		0,00	2,46	0	49	97	0,01	0,20
5	Е0101-17-16	Погрузка излишнего грунта 4 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автосамосвалы	5,50	64,33	61,25	354	337	111	0,02	0,11
		м3		3,02	17,81	17	98	97	0,06	0,33
6	Е010333-А1-1	Транспортировка излишнего грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	10,45	19,70	19,70	206	206	41	0,00	0,00
		т		0,00	3,94	0	41	100	0,08	0,84
7	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	5,50	4,11	3,54	23	19	9	0,00	0,00
		м3		0,52	1,23	3	7	97	0,00	0,00
		Бетонные работы								
8	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаная основания толщиной 0,5 м	1,15	820,22	100,89	943	116	220	0,85	0,98
		м3		123,75	38,25	142	44	118	0,18	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0122-41-1 изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах,диаметром 1000 мм.	0,80	22324,90	1879,87	17 860	1 504	2 053	8,86	7,09
		м3		1435,50	538,43	1 148	431	130	2,06	1,65
10	Е0106-1-2	Усиление колодца монолитным бетоном В15	0,20	6657,35	98,32	1 331	20	154	4,41	0,88
		м3		695,25	37,15	139	7	105	0,18	0,04
11	Е0108-3-1	Песчная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см	0,59	686,00	97,07	405	57	103	0,78	0,46
		м3		112,50	36,00	66	21	118	0,18	0,11
12	Е0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины	5,91	254,48	36,82	1 504	218	914	0,62	3,66
		м2		103,28	13,01	610	77	133	0,06	0,35
13	Е0106-9-1	Заливка цементнымраствором толщиной 20 мм (10мм.) ЦРМ-150(объем-0,02м3)	2,00	180,03	1,80	360	4	148	0,42	0,84
		м2		69,75	0,68	140	1	105	0,00	0,00
14	Е0106-9-2	Исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	2,00	-71,16	-0,75	-142	-2	-46	-0,12	-0,24
		м2		-21,83	-0,29	-44	-1	105	0,00	0,00
15	С131104-15 изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99	1,00	11500,00	0,00	11 500	0	0	0,00	0,00
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
16	С11011-774	Скобы ходовые	12,24	129,00	0,00	1 579	0	0	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
17	Е0107-20-3	Соединительные элементы /металлоизделия/	0,05	175710,10	1826,10	9 453	98	662	42,70	2,30
		т		8100,00	690,75	436	37	140	3,37	0,18
18	Е0108-4-7	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодца	11,00	245,44	3,82	2 700	42	503	0,21	2,31
		м2		37,35	1,44	411	16	118	0,01	0,11
19	Е0113-16-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза	7,00	72,17	0,18	505	1	56	0,04	0,28
		м2		8,78	0,10	61	1	90	0,00	0,00
20	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за три раза	7,00	50,76	0,06	355	0	78	0,06	0,42
		м2		12,42	0,00	87	0	90	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**50795**	**3824**	**6065**		**23**
			Тенге			**3872**	**1119**			**5**
		Накладные расходы				6 065,12				
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%				0,00				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными расходами				**56 860,05**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				3 411,60				
		Итого				**60 271,65**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				1 494,74				
		Итого				**61 766,39**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				1 278,56				
		Затраты на выслугу лет 1%				617,66				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				247,07				
		Затраты на траспорт привозных материалов				345,89				
		Итого				**64 255,57**				
		2016 год 100% (2121/775)				175 852,99				
		Налоги и обязательные платежи 2%				3 517,06				
		Итого				**179 370,05**				
		НДС 12%				21 524,41				
		Итого с НДС				**200 894,46**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				3 013,62				
		Итого на оплату с учетом скидки				**197 880,84**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Наименование объекта - Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь. Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за август месяц 2017 год

на Площадка резервуаров V-500м3.(Сущ.резервуар V-250м3.)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Планировка площадей										
1	E0101-23-4 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 (50) м	2208,00 м3	32,90 0,00	32,90 9,00	72 640 0	72 640 19 864	19 268 97	0,00 0,03	0,00 66,24		
2	E0101-25-12К=4	при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2208,00 м3	60,43 0,00	60,43 16,52	133 421 0	133 421 36 485	35 390 97	0,00 0,05	0,00 110,40		
3	E0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06	Устройство качественной насыпи с уплотнением	1150,00 м3	24,48 2,00	21,83 5,25	28 154 2 300	25 106 6 041	8 091 97	0,01 0,02	11,50 23,00		
4	E0101-17-10 т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1 К=1,06	Погрузка излишнего грунта 4 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автотранспорт./Примечание;Объем:1058м3,втч.887м3 для далнейшего использование обратных засыпок)	171,00 м3	56,84 2,36	54,42 14,76	9 719 404	9 305 2 524	2 840 97	0,02 0,05	3,42 8,55		
5	E010333-A1-1	Транспортировка грунта 4 группы на расстояние до 1 км	324,90 т	19,70 0,00	19,70 3,94	6 401 0	6 401 1 280	1 280 100	0,00 0,08	0,00 25,99		
6	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	171,00 м3	4,11 0,52	3,53 1,23	703 89	604 210	290 97	0,00 0,00	0,00 0,00		
		Земляные работы										
7	E0101-12-10 т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1 К=1,06	Выемка грунта 4 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 по площадке резервуаров	200,00 м3	40,79 2,10	38,69 9,74	8 157 420	7 737 1 948	2 297 97	0,01 0,03	2,00 6,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0101-12-10 т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1 К=1,06	то же, грунта 4 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 под трубопроводы	2557,00	40,78	38,68	104 283	98 913	29 363	0,01	25,57
		м3		2,10	9,74	5 370	24 901	97	0,03	76,71
9	E0101-17-8 т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1. К=1,06	Разработка грунта в карьере 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройство насыпи над резервуарами,для устройство подушки и обратной засыпки	1706,00	34,08	32,62	58 132	55 644	16 989	0,01	17,06
		м3		1,42	8,85	2 423	15 091	97	0,03	51,18
10	E010333-A1-1	Транспортировка грунта 2 группы на расстояние до 1 км к месту укладки	2985,50	19,70	19,70	58 814	58 814	11 763	0,00	0,00
		т		0,00	3,94	0	11 763	100	0,08	238,84
11	E0101-164-2	Подушка из мягкого грунта 2 группы вручную с уплотнением	51,00	218,92	0,00	11 165	0	12 616	1,54	78,54
		м3		218,92	0,00	11 165	0	113	0,00	0,00
12	E0101-166-2	Обратная засыпка траншей мягким грунтом выше верха трубопровода 20 см,и с подбивкой пазух вручную в грунтах 2 группы	296,00	134,10	0,00	39 694	0	44 854	0,97	287,12
		м3		134,10	0,00	39 694	0	113	0,00	0,00
13	E0101-28-3 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м./в том числе: 887м3 ранеразработанный грунт/	2285,00	7,51	7,51	17 157	17 157	4 551	0,00	0,00
		м3		0,00	2,05	0	4 692	97	0,01	22,85
14	E0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Устройство качественной насыпи из грунтов связных	1359,00	41,05	36,81	55 787	50 025	17 767	0,03	40,77
		м3		3,74	9,74	5 083	13 233	97	0,03	40,77
15	E0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06	то же,из грунтов несвязных	1359,00	24,48	21,83	33 270	29 669	9 561	0,01	13,59
		м3		2,00	5,25	2 718	7 139	97	0,02	27,18
16	E0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	10675,00	39,58	0,34	422 561	3 674	542 161	0,27	2 882,25
		м2		39,24	0,13	418 887	1 393	129	0,00	0,00
17	E0147-152-2	Посев многолетних трав	1,07	293,21	293,21	313	313	161	0,00	0,00
		га		0,00	117,10	0	125	129	0,45	0,48
18	C143012-18	Семена многолетних трав	213,50	515,00	0,00	109 953	0	0	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
19	E0101-153-1	Полив посевов трав водой	10675,00	19,29	16,91	205 915	180 562	62 025	0,02	213,50
		м2		2,12	3,87	22 631	41 312	97	0,02	213,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	70,00	56,94	12,39	3 986	867	4 448	0,32	22,40
		ямa		44,56	4,70	3 119	329	129	0,02	1,40
21	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	70,00	151,76	0,00	10 623	0	13 532	0,82	57,40
		шт		149,86	0,00	10 490	0	129	0,00	0,00
22	С143012-34Примен.	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня) с оголённой корневой системой,без кома	70,00	649,00	0,00	45 430	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Монтаж стальных труб,трубопроводной арматуры.								
23	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108х4 мм	0,02	70142,86	10666,67	1 473	224	1 443	270,00	5,67
		км		48809,52	4047,62	1 025	85	130	19,69	0,41
24	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	21,08	629,01	0,00	13 262	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219х6 мм	0,54	154890,94	66009,24	83 796	35 711	66 910	376,00	203,42
		км		70199,63	24937,15	37 978	13 491	130	121,79	65,89
26	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	251,31	2030,00	0,00	510 159	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
27	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,02	228857,14	23857,14	4 806	501	1 008	161,00	3,38
		км		27904,76	9000,00	586	189	130	44,05	0,93
28	Е0122-13-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,54	448475,05	57818,85	242 625	31 280	40 205	203,00	109,82
		км		35325,32	21841,04	19 111	11 816	130	106,67	57,71
29	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,02	8285,71	0,00	174	0	220	51,50	1,08
		км		8047,62	0,00	169	0	130	0,00	0,00
30	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,54	10652,50	0,00	5 763	0	6 773	61,80	33,43
		км		9630,31	0,00	5 210	0	130	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка фасонных частей и арматуры по внутриплощадочным коммуникациям резервуаров V-500м3,V-250м3.								
31	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм шт	1,00	242,00 144,00	7,00 2,00	242 144	7 2	190 130	0,88 0,01	0,88 0,01
32	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм шт	2,00	411,50 232,00	17,50 7,00	823 464	35 14	621 130	1,40 0,03	2,80 0,06
33	С130902-84 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	1,00	5889,00 0,00	0,00 0,00	5 889 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
34	С130902-87 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	2,00	11628,00 0,00	0,00 0,00	23 256 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
35	Ц0112-802-5	Затвор поворотный дисковый с ручным приводом межфланцевый,диаметр условного прохода 200 мм шт	4,00	1209,50 1042,00	157,00 38,25	4 838 4 168	628 153	3 889 90	6,00 0,22	24,00 0,88
36	С130902-186 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79 шт.	4,00	11890,00 0,00	0,00 0,00	47 560 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
37	Ц0112-802-5ввод.указ.К=1,25	Монтаж затвора с электроприводом на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм с электро приводом шт	4,00	1512,00 1302,50	196,25 48,00	6 048 5 210	785 192	4 862 90	7,50 0,28	30,00 1,12
38	С130902-708 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный с электроприводом Valbia, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 200, типа BelVen ГОСТ 13547-79 шт.	4,00	85353,00 0,00	0,00 0,00	341 412 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
39	Е0116-15-1	Установка кран шаровый диаметром 25 мм 1шт	1,00	473,00 254,00	39,00 16,00	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1,47 0,07

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С130904-988 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25 шт.	1,00	1226,00	0,00	1 226	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
41	Е0116-15-2	Установка вентилей диаметром 40 мм 1шт	3,00	473,33	39,33	1 420	118	1 037	1,47	4,41
				254,33	15,67	763	47	128	0,07	0,21
42	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм шт	3,00	864,00	0,00	2 592	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
43	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных шт	1,00	379,00	18,00	379	18	363	1,62	1,62
				272,00	7,00	272	7	130	0,03	0,03
44	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздухаи воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50мм компл	1,00	13000,00	0,00	13 000	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
45	Е0122-34-1Примен.	Установка гибкая вставка/компенсатор/, диаметром 200 мм шт	7,00	300,57	225,57	2 104	1 579	1 170	0,41	2,87
				69,57	59,00	487	413	130	0,23	1,61
46	С130905-32 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка)(вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до+130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86 шт.	7,00	14928,00	0,00	104 496	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
47	Е0122-33-5	Установка стальныхсварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отводы 8шт,переходы 2шт,тройники 10шт.сгон 3шт,угольник прямой 1шт.патрубки d-219х6мм 4шт,d-108х4мм 1шт,сальник(30шт.)) т	0,70	112164,96	49389,55	79 009	34 790	74 569	312,70	220,27
				62775,41	18657,01	44 219	13 142	130	91,12	64,18
48	С130810-314 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм шт	9,00	6407,56	0,00	57 668	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
49	С130810-154	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16.МПа, 219х6-133х5 мм шт	1,00	1220,00	0,00	1 220	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С130810-302 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 200, 219х6 мм, /ГОСТ 17375-2001/ шт	8,00	2417,63 0,00	0,00 0,00	19 341 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
51	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше илиравно 16 МПа, 219х6-108х4 мм шт	1,00	750,00 0,00	0,00 0,00	750 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
52	С130810-115	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше илиравно 16 МПа, 133х4-57х3 мм шт	1,00	347,00 0,00	0,00 0,00	347 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
53	С130810-52	Сгоны стальные , d 25 мм шт	3,00	125,00 0,00	0,00 0,00	375 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
54	С130810-54	Сгоны стальные, d 40 мм шт	3,00	198,00 0,00	0,00 0,00	594 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
55	С130804-5566 Изм. и доп.вып.18	Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 26x3 шт.	1,00	446,00 0,00	0,00 0,00	446 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
56	Е0116-30-2	Набивка сальников диаметром 200 мм 1сальник	27,00	2017,56 393,74	1,56 0,00	54 474 10 631	42 0	13 608 128	2,36 0,00	63,72 0,00
57	Е0116-30-1	то же, диаметром 100 мм 1сальник	3,00	770,67 301,67	0,00 0,00	2 312 905	0 0	1 158 128	1,80 0,00	5,40 0,00
58	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	1,00	202,00 0,00	0,00 0,00	202 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
59	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	4,00	384,00 0,00	0,00 0,00	1 536 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
60	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 шт.	16,00	904,00 0,00	0,00 0,00	14 464 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,07	149301,37 0,00	0,00 0,00	10 899 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
62	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей (втулка под фланец 1шт,фланец РЕ.1шт.) шт	8,00	300,63 69,50	225,63 59,00	2 405 556	1 805 472	1 336 130	0,41 0,23	3,28 1,84
63	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4,00	1615,00 0,00	0,00 0,00	6 460 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
64	С130804-5092 Изм. и доп.вып.18 Примен.	фланец РЕ, DN 200мм, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4,00	2413,00 0,00	0,00 0,00	9 652 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3116248**	**858414**	**1058955**		**4373**
			Тенге			**656945**	**228369**			**1108**
		Накладные расходы				1 058 955				
		Оборудование				388 972				
		Транспортные расходы 3%				11 669				
		Итого с накладными расходами				**4 175 203**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				227 174				
		Итого				**4 414 046**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				99 822				
		Итого				**4 513 868**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				85 385				
		Затраты на выслугу лет 1%				41 249				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				16 500				
		Затраты на траспорт привозных материалов				25 278				
		Итого				**4 682 279**				
		2016 год 100% (2121/775)				12 814 341				
		Налоги и обязательные платежи 2%				256 287				
		Итого				**13 070 628**				
		НДС 12%				1 568 475,35				
		Итого с НДС				**14 639 103,29**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				219 601,31				
		Итого на оплату с учетом скидки				**14 419 501,98**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.
Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за август месяц 2017 год

на Здания бактерицидной установки.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-10	Выемка грунта 4 группы /валунно-галечный/ в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	84,00	38,59	36,49	3 242	3 065	920	0,01	0,84
		м3		2,10	9,19	176	772	97	0,03	2,52
2	Е0101-145-7	Планировка дна траншей из грунтов 4 группы ручным способом	101,00	32,63	0,00	3 296	0	3 197	0,21	21,21
		м2		32,63	0,00	3 296	0	97	0,00	0,00
3	Е0101-28-3	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	56,00	7,51	7,51	421	421	111	0,00	0,00
		м3		0,00	2,05	0	115	97	0,01	0,56
4	Е0101-17-16	Погрузка излишнего грунта 4 группы с экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автосамосвалы	28,00	64,27	61,25	1 800	1 715	566	0,02	0,56
		м3		3,02	17,81	85	499	97	0,06	1,68
5	Е010333-А1-1	Транспортировка излишнего грунта на расстояние перевозки до 1 км, класс груза 1	53,20	19,70	19,70	1 048	1 048	210	0,00	0,00
		т		0,00	3,94	0	210	100	0,08	4,26
6	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	28,00	4,11	3,54	115	99	48	0,00	0,00
		м3		0,52	1,23	15	34	97	0,00	0,00
		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ								
7	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см под фундаменты	4,50	820,22	100,89	3 691	454	860	0,85	3,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по гравийно-песчаной подготовке	м3	123,75	38,25	557	172	118	0,18	0,81
			18,41	164,47	9,95	3 028	183	1 267	0,36	6,63
9	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15	м2	52,20	3,74	961	69	123	0,02	0,37
			27,62	6260,31	311,32	172 910	8 599	16 200	2,82	77,89
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3	441,00	117,61	12 180	3 248	105	0,57	15,74
			74,00	245,44	3,82	18 163	283	3 387	0,21	15,54
11	Е0108-4-1	Гидроизоляция верх фундамента цементным раствором толщиной 2 см ЦРМ-100	м2	37,35	1,44	2 764	107	118	0,01	0,74
			19,00	177,90	4,19	3 380	80	1 337	0,38	7,22
12	Е0106-11-9	Монтаж закладных арматурных каркасов	м2	58,05	1,58	1 103	30	118	0,01	0,19
			0,07	3792,87	304,24	269	22	257	20,00	1,42
13	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	1т	3330,00	114,75	236	8	105	0,56	0,04
			0,07	63500,00	0,00	4 147	0	0	0,00	0,00
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			0,01	65000,00	0,00	371	0	0	0,00	0,00
			т	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**215878**	**15968**	**28359**		**135**
			Тенге			**21373**	**5264**			**27**
		Накладные расходы				28 359				
		Итого с накладными расходами				**244 237**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				46 650				
		Итого				**290 887,25**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				7 214,00				
		Итого				**298 101,26**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				6 170,70				
		Затраты на выслугу лет 1%				2 981,01				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				1 192,41				
		Затраты на траспорт привозных материалов				1 669,37				
		Итого				**310 114,74**				
		2016 год 100% (2121/775)				848 714,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги и обязательные платежи 2%				16 974,28				
		Итого				**865 688,29**				
		НДС 12%				103 882,59				
		Итого с НДС				**969 570,88**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				14 544,54				
		Итого на оплату с учетом скидки				**955 026,34**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.
Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за август месяц 2017 год

на Резервуар V-500м3.1шт. /Общестроительные работы./

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Примечание: Земляные работы учтена в площадке резервуаров.								
		Монолитные и сборные железобетонные конструкции								
1	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 3,5 толщиной 100 мм м3	13,30	4159,03	66,01	55 315	878	3 082	1,35	17,96
				195,75	24,93	2 603	332	105	0,12	1,60
2	E0106-35-5	Монолитное железобетонное днище с пазом и обетонированием труб из бетона B15W4 м3	41,30	7622,64	672,63	314 815	27 780	50 364	5,83	240,78
				927,00	234,39	38 285	9 680	105	0,93	38,41
5	E0106-1-1	Создание уклона на цементного раствора м3	3,40	3006,43	66,01	10 222	224	788	1,35	4,59
				195,75	24,93	666	85	105	0,12	0,41
6	E0107-1-6	Укладка сборных ж/бетонных фундаментов весом до 3,5т,при глубине котлована до 4 м шт	1,00	955,77	638,52	956	639	754	1,92	1,92
				317,25	221,13	317	221	140	0,85	0,85
8	E0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов м2	7,00	65,45	2,80	458	20	35	0,02	0,14
				2,52	1,06	18	7	140	0,01	0,07
9	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,01	40200,00	0,00	241	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
10	E0107-5-17	Установка сборных железобетонных колонн весом до 2 т шт	1,00	2311,83	677,25	2 312	677	1 493	4,83	4,83
				834,75	232,00	835	232	140	0,86	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04	40200,00	0,00	1 407	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
13	Е0107-3-1	Установка сборных ж/бетонных ригелей весом до 5т	2,00	1836,32	1043,54	3 673	2 087	2 644	3,64	7,28
		шт		630,00	314,33	1 260	629	140	1,28	2,56
16	Е0107-30-8	Установка сборных железобетонных стеновых панелей, площадью до 12 м2	21,84	3474,04	1129,16	75 873	24 661	35 423	4,32	94,35
		м3		761,63	396,88	16 634	8 668	140	1,78	38,88
20	Е0107-30-8	Установка сборных ж/бетонных угловых блоков площадью до 12 м2	6,64	3474,04	1129,16	23 068	7 498	10 770	4,32	28,68
		м3		761,63	396,88	5 057	2 635	140	1,78	11,82
23	Е0107-3-6	Укладка сборных ж/бетонных ребристых плит покрытия площадью более 5 м2	14,00	2346,55	414,99	32 852	5 810	9 181	2,01	28,14
		шт		339,75	128,68	4 757	1 802	140	0,54	7,56
24	Е0107-3-4	Укладка сборных ж/бетонных ребристых плит покрытия площадью до 5 м2	4,00	1648,72	310,26	6 595	1 241	1 964	1,53	6,12
		шт		256,50	94,27	1 026	377	140	0,39	1,56
27	Е0106-19-1	Монолитный пояс из бетона В22,5	2,50	8635,61	316,01	21 589	790	3 904	8,25	20,63
		м3		1368,00	119,39	3 420	298	105	0,58	1,45
28	Е0107-26-1	Установка арматуры в стыках плит покрытия	0,86	8261,82	364,32	7 138	315	9 719	52,70	45,53
		т		7897,50	137,25	6 823	119	140	0,67	0,58
30	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01	70437,87	304,24	845	4	123	58,00	0,70
		1т		9675,00	114,75	116	1	105	0,56	0,01
31	Е0107-31-2	Установка сборных ж/бетонных колпаков камер лаза и приборов на покрытии, диаметром более 1000 мм	0,65	1846,56	1247,36	1 200	811	839	3,00	1,95
		м3		503,55	418,91	327	272	140	1,76	1,14
33	Е0106-19-2	Обетонирование камер покрытий и лестниц бетоном В15,W6	0,45	6583,48	283,24	2 963	127	392	4,15	1,87
		м3		722,25	106,99	325	48	105	0,52	0,23
		Изоляционные работы								
38	Е0141-1-3	Гидроизоляция из 2-х слоев "хамаста"по подготовке	9,15227	193,98	48,92	1 775	448	1 555	0,89	8,15
		м2		144,90	18,47	1 326	169	104	0,09	0,82
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**563297**	**74008**	**133030**		**514**
			Тенге			**83796**	**25576**			**109**
		Накладные расходы				133 030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование				0				
		Транспортные расходы 3%				0				
		Итого с накладными расходами				**696 326,69**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				41 779,60				
		Итого				**738 106,30**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				18 305,04				
		Итого				**756 411,33**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				15 657,71				
		Затраты на выслугу лет 1%				7 564,11				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				3 025,65				
		Затраты на траспорт привозных материалов				4 235,90				
		Итого				**786 894,71**				
		2016 год 100% (2121/775)				2 153 553,13				
		Налоги и обязательные платежи 2%				43 071,06				
		Итого				**2 196 624,19**				
		НДС 12%				263 594,90				
		Итого с НДС				**2 460 219,10**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				36 905,77				
		Итого на оплату с учетом скидки				**2 423 313,33**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Объект: «Капитальный ремонт площадки резервуаров системы водоснабжения с. Таукаратурык Енбекшиказахского района Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Адрес: Карасайский район, с.Коксай Земельный участок 6385
БИН 050840000611
БИК KPSTKZKA
ИИК KZ10563B350000086958
АО Казпочта

Лимит финансирования на 2017 год - 83 880 160 тенге

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 58 762 886,62 тенге
б) отчетный месяц - 10 309 278,36 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 год
Договор № 34 от 25.07.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2017 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
"Капитальный ремонт площадки резервуаров системы водоснабжения с. Таукаратурык Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	83 880 160,00	2 516 404,80	1 762 886,62	753 518,18	48 453 608,26	59 516 404,80	10 000 000,00	58 762 886,62

От Заказчика
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района»
_____ **Малибеков Д.С.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "ЭлМ"
_____ **Исатаева Л.Ш.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.

Наименование объекта - Подрусловой водозабор

59000

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2017 год

на Подрусловой водозабор

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-12-10 т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1 К=1,06	Выемка грунта 4 группы /валунно-галечный/ в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	796,00	40,78 2,10	38,68 9,74	32 463 1 672	30 792 7 752	9 141 97	0,01 0,03	12,00 27,00		
2	Е0101-145-10	Планировка дна из грунтов 4 группы механизированным способом м2	29,30	20,18 15,05	5,13 1,07	591 441	150 31	458 97	0,11	3,00		
3	Е0101-145-7	Планировка дна траншей из грунтов 4 группы ручным способом м2	108,00	32,63 32,63		3 524 3 524		3 418 97	0,21	22,00		
4	Е0101-17-8 т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки м3	45,00	34,08 1,42	32,62 8,85	1 533 64	1 468 398	448 97	0,01 0,03	1,00		
5	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта к месту укладки на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	78,75	19,70	19,70 3,94	1 551 310	1 551 310	310 100	0,08	7,00		
6	Е0101-28-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	45,00	6,83	6,83 1,87	307	307 84	81 97	0,01			
7	Е0101-28-3	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м м3	631,50	7,51	7,51 2,05	4 742	4 742 1 297	1 258 97	0,01	4,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0136-5-5	Засыпка колодцев с отбором камней диаметром 20 см из грунтов несвязных объемом до 200 м3 (грунт из временных отвалов вручную через решетку с отбором валунов в объеме 33%) м3	53,30	60,05	17,10	3 200	911	2 478	0,29	15,00
				42,30	5,63	2 255	300	97	0,24	13,00
9	Е0101-85-9	Разравнивание излишних грунтов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 4 группы до 10 м м3	111,20	6,77	6,77	753	753	162		
					1,51		167	97		1,00
10	Е0123-1-1	Выравнивающий слой из песка толщиной 15 см под трубопроводы м3	20,00	777,00	152,52	15 540	3 050	5 482	1,02	20,00
				153,68	57,15	3 074	1 143	130	0,28	6,00
11	Е0138-4-1	Устройство обратного фильтра из щебня толщиной 60 см м3	29,30	98,25	25,91	2 879	759	1 141	0,17	5,00
				25,43	8,42	745	247	115	0,03	1,00
12	С143008-26 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм м3	20,69	798,00		16 507				
13	С143008-25 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм м3	10,08	834,00		8 407				
14	Е0127-81-4	Укладка фильтрационного материала геотекстил марки "Геоком 360" м2	40,00	6,53	2,45	261	98	258	0,03	1,00
				4,07	0,77	163	31	133		
15	С11011-8419 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость геотекстиля "Геоком Д-360" м2	40,00	100,00		4 000				
16	С11011-665	Вязальная проволока оцинкованной стали общего назначения, d 0,4 мм кг	1,50	96,00		144				
17	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах,диаметром 1500 мм (3шт.) м3	6,52	25189,54	1879,87	164 110	12 247	16 718	8,86	58,00
				1435,50	538,43	9 352	3 508	130	2,06	13,00
18	Е0106-1-2	Усиление колодцев монолитным бетоным и добетонировки В15W4 м3	1,00	6884,81	98,32	6 885	98	769	4,41	4,00
				695,25	37,15	695	37	105	0,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	3,00	11500,00		34 500				
20	С11011-774	Скобы ходовые кг	21,60	129,00		2 786				
21	Е0122-8-13	Укладка стальных дренажных труб диам. 700 мм км	0,01	484785,09	213713,84	5 817	2 565	4 790	1 190,00	14,00
				226350,00	80732,25	2 716	969	130	394,30	5,00
22	С130806-141 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм м	12,05	16200,00		195 178				
23	Е0123-22-3Примен.	Прорезка щелей /перфорация/стальных труб диаметром 700 мм диаметром отверстий 10 мм (550шт.) м	10,00	26,98	4,21	270	42	317	0,14	1,00
				22,77	1,58	228	16	130	0,01	
24	Е0122-13-13 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм км	0,01	1372112,55	182581,67	16 465	2 191	2 136	398,00	5,00
				67950,00	68971,50	815	828	130	336,86	4,00
		Внутренняя антикоррозийная обработка стальных труб								
25	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей м2	27,00	183,52		4 955		4 374	1,03	28,00
				180,00		4 860		90		
26	Е0113-44-9	Обеспыливание м2	27,00	59,00	47,75	1 593	1 289	711	0,07	2,00
				11,25	18,00	304	486	90	0,09	2,00
27	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм бензином м2	27,00	15,94	0,11	430	3	176	0,04	1,00
				7,18	0,05	194	1	90		
28	Е0113-16-5К=2	Внутренняя антикоррозийная огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за два раза /расход 150гр/м2./ м2	27,00	80,28	0,18	2 168	5	285	0,06	2,00
				11,62	0,10	314	3	90		
29	Е0113-26-9Примен.К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-558 за три раза /Примечание:эмаль ХС-558 расход 180гр/м2.ТОО"Спецхимснабюс"/ м2	27,00	190,34	0,21	5 139	6	205	0,04	1,00
				8,37	0,06	226	2	90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 200 мм(сбросная) м	6,30	415,42 290,25	45,33 16,97	2 617 1 829	286 107	2 477 128	1,66 0,08	10,00 1,00
31	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм м	6,33	2030,00		12 840				
32	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 196,6х13,4 мм км	0,14	96708,90 48375,00	47796,27 12572,33	13 152 6 579	6 500 1 710	10 775 130	286,00 49,07	39,00 7,00
33	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - внут.196,6х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	137,36	1521,00		208 925				
34	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек диам. 200 мм шт	1,00	1230,66 513,00	466,78 175,50	1 231 513	467 176	895 130	3,04 0,86	3,00 1,00
35	С130902-145 Изм. и доп.вып.19	Задвижка ножевая фланцевая шиберная модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 200, типа FAF, ГОСТ 5762-2002 шт.	1,00	50479,00		50 479				
36	Е0122-34-1Примен.	Установка гибкая вставка шт	1,00	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	167 130	0,41 0,23	
37	С130905-32 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86 шт.	1,00	14928,00		14 928				
38	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (сальники d-200мм 5шт.d-700мм 1шт.патрубок L-0,2м.отвод 90гр. 2шт.) т	0,24	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	60 015 15 192	11 952 4 515	25 619 130	312,70 91,12	76,00 22,00
39	Е0116-30-2	Набивка сальников диаметром 200 мм 1сальник	5,00	2017,57 393,75	1,57	10 088 1 969	8	2 520 128	2,36	12,00
40	Е0122-48-1	то же,диаметром 700 мм футляр	1,00	4618,68 1320,75	559,80 9,29	4 619 1 321	560 9	1 729 130	7,99 0,02	8,00
41	Е0109-31-1Примен.	Монтаж заглушки из листовой стали,толщиной 10 мм т	0,05	9588,67 3712,50	2833,17 571,22	482 187	142 29	194 90	19,80 2,09	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь листовая общего назначения,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм т	0,05	63600,00		3 195				
43	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200ГОСТ 12816-80 шт.	2,00	904,00		1 808				
44	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов т	0,19	175710,10	1826,10	32 717	340	2 292	42,70	8,00
				8100,00	690,75	1 508	129	140	3,37	1,00
45	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,01	149300,00		1 687				
46	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей (втулка под фланец 2шт.фланец PE/ст.2шт.) шт	4,00	300,57	225,64	1 202	903	668	0,41	2,00
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1,00
47	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2,00	1615,00		3 230				
48	С130804-5092 Изм. и доп.вып.18Приме	Фланец PE/ст, DN 200, PN 10 СТРК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2,00	2413,00		4 826				
		Гидроизоляционные работы								
49	Е0108-4-7	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев м2	60,00	245,44	3,82	14 726	229	2 746	0,21	13,00
				37,35	1,44	2 241	86	118	0,01	
50	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	13,90	36,09	0,09	502	1	56	0,02	
				4,39	0,05	61	1	90		
51	Е0113-26-18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за два раза м2	13,90	33,84	0,04	470	1	104	0,04	1,00
				8,28		115		90		
		Демонтажные работы								
52	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,	Демонтаж сборных ж/бетонных колодцев диаметром 1500 мм (2шт.) м3	2,40	2652,30	1503,90	6 366	3 609	4 927	7,09	17,00
				1148,40	430,74	2 756	1 034	130	1,65	4,00

59000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 тпри автомобильных перевозках	6,00	152,80		917		642	2,25	13,00
		т		106,96		642		100		
54	С01031-А11-21	то же, разгрузка при автомобильных перевозках	6,00	140,00		840		588	2,06	12,00
		т		98,00		588		100		
55	С010332-А2-1	Транспортировка демонтируемых сборных ж/бетонных конструкции на базу заказчика на расстояние перевозки до 2 км, класс груза 1	6,00	30,90		185		37	0,13	1,00
		т		6,18		37		100		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**989046**	**88251**	**111550**		**412**
			Тенге			**67525**	**25699**			**121**
		Накладные расходы				111 550				
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%				0,00				
		Итого с накладными расходами				**1 100 596,00**				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%				66 037,26				
		Итого				**1 166 633,26**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				28 932,50				
		Итого				**1 195 565,76**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				24 748,21				
		Затраты на выслугу лет 1%				11 955,66				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				4 782,26				
		Затраты на траспорт привозных материалов				6 695,17				
		Итого				**1 243 747,07**				
		2016 год 100% (2121/775)				3 403 854,87				
		Налоги и обязательные платежи 2%				68 077,10				
		Итого				**3 471 931,97**				
		НДС 12%				416 631,84				
		Итого с НДС				**3 888 563,80**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				58 332,38				
		Итого на оплату с учетом скидки				**3 830 231,43**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Наименование стройки - РП"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ТАУКАРАТУРЫК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2017 год

на ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10КВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка опор								
		Подвеска проводов и установка оборудования								
14	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,04	25922,88 7650,00	17030,88 4099,68	1 123 331	738 178	535 105	43,70 15,13	1,89 0,66
15	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 т	0,03	199540,00 0,00	0,00 0,00	5 058 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Е0133-109-4	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2 на участке сущ.ВЛ 10кВ(фидер 8-118) 1км	0,02	14408,46 11160,00	2006,46 738,00	336 260	47 17	292 105	64,80 3,61	1,51 0,08
17	С11051-143 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Металлоконструкции для опор(траверса,головок,хомут,крепление подкоса,и т.д) т	0,78	159100,00 0,00	0,00 0,00	123 760 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
18	С11011-59	Метизы т	0,01	149300,00 0,00	0,00 0,00	1 221 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
19	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93 шт.	7,00	363,00 0,00	0,00 0,00	2 541 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
20	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОЄТ Р 51204-2004 шт.	7,00	13,00 0,00	0,00 0,00	91 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	3,00	154,00	0,00	462	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
22	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 шт.	9,00	423,00	0,00	3 807	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
23	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПФ70В ГОСТ 6490-93 шт.	18,00	628,00	0,00	11 304	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	9,00	265,00	0,00	2 385	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	24,00	157,00	0,00	3 768	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
26	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	8,00	132,00	0,00	1 056	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
27	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6,00	332,00	0,00	1 992	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
28	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	43,00	2003,00	0,00	86 129	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
29	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085 шт.	83,00	4359,00	0,00	361 797	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
30	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	44,00	199,00	0,00	8 756	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
31	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15 шт.	44,00	85,00	0,00	3 740	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
32	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16 шт.	3,00	176,00	0,00	528	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
33	СПрайсТОО"нвольт"	Стоимость устройства защиты от дуги SEW20.1 шт	27,00	1144,70	0,00	30 907	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
34	СПрайс "Инвольт"	Композитный натяжной изолятор SDI90.150 шт	27,00	3907,43	0,00	105 501	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	СПрайсТОО"Инвольт"	Стоимость зажима натяжного SO255	24,00	3131,69	0,00	75 161	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
36	Прайс"Инвольт"	Стоимость искрового разрядника SDI27	15,00	4378,47	0,00	65 677	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
37	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	5,00	2476,72	1756,72	12 384	8 784	4 847	3,76	18,80
		комплект		616,50	306,68	3 083	1 533	105	1,06	5,30
38	С151804-3090 Изм. и доп. вып. 22	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	3,00	6178,00	0,00	18 534	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
39	Е0133-116-1	Установка ограничителя перенапряжения SGA1012.10	1,00	2476,72	1756,72	2 477	1 757	969	3,76	3,76
		комплект		616,50	306,68	617	307	105	1,06	1,06
40	СПрайсТОО"Инвольт"	Стоимость бандажной ленты СОТ37	10,20	131,47	0,00	1 341	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
41	С151804-3010 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	6,00	772,00	0,00	4 632	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
42	СПрайс"Инвольт"	Стоимость бандажной скрепы СОТ36	6,00	40,78	0,00	245	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
43	С151804-2882 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLW25.2	9,00	801,00	0,00	7 209	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
44	СПрайсТОО"Инвольт"	Стоимость зажима натяжного SO146	3,00	3178,66	0,00	9 536	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
45	С151804-2867 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SEW20	3,00	682,00	0,00	2 046	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
46	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1,00	2263,89	769,89	2 264	770	1 704	7,42	7,42
		к-т		1386,00	236,48	1 386	236	105	1,03	1,03
47	ПрайсТОО"Инвольт"	Стоимость разъединителя линейного РЛНД-1-10/400УХЛ1	1,00	14112,17	0,00	14 112	0	0	0,00	0,00
		компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
48	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,33	1100,25	0,00	360	0	378	6,71	2,20
		1т		1100,25	0,00	360	0	105	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,97	846,00	0,00	820	0	861	5,15	4,99
		1т		846,00	0,00	820	0	105	0,00	0,00
50	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,4 м3(длязаземления)	8,00	28,05	27,01	224	216	72	0,01	0,08
		м3		1,04	8,18	8	65	97	0,03	0,24
51	Е0101-27-2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Засыпка траншей бульдозером мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(для заземления)	8,00	6,48	6,48	52	52	16	0,00	0,00
		м3		0,00	2,10	0	17	97	0,01	0,08
52	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8,00	330,10	24,10	2 641	193	901	0,70	5,60
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	0,08
53	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40,00	61,90	3,30	2 476	132	889	0,14	5,60
		м		23,00	0,40	920	16	95	0,00	0,00
		Демонтаж угловой сущ.опоры ВЛ 10кв фидер 8-118								
54	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,	Демонтаж ж/б угловой опоры со стойкой СВ105-3,5(2шт)	1,00	2380,61	1592,21	2 381	1 592	1 290	4,78	4,78
		опора		788,40	439,92	788	440	105	1,83	1,83
55	С01031-А11-11	Погрузкадемонтируемых ж/б опор	2,36	152,80	0,00	361	0	252	2,25	5,31
		т		106,96	0,00	252	0	100	0,00	0,00
56	С010332-А10-1	Перевозка демонтируемой опоры на расстояние 10км	2,36	81,50	0,00	192	0	38	0,34	0,80
		т		16,30	0,00	38	0	100	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**981386**	**14280**	**13043**		**63**
			Тенге			**9793**	**2830**			**10**
		Накладные расходы				13 043				
		Оборудование				79 789,22				
		Транспортные расходы 3%								
		Итого с накладными расходами				**994 429,13**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				54 878,39				
		Итого				**1 049 307,53**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				24 044,05				
		Итого				**1 073 351,58**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				20 566,74				
		Затраты на выслугу лет 1%				9 935,62				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				3 974,25				
		Затраты на траспорт привозных материалов				6 010,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**1 113 838,96**				
		2016 год 100% (2121/775)				3 048 325,73				
		Налоги и обязательные платежи 2%				60 966,51				
		Итого				**3 109 292,25**				
		НДС 12%				373 115,07				
		Итого с НДС				**3 482 407,31**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				52 239,61				
		Итого на оплату с учетом скидки				**3 430 167,70**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.

Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2017 год

на Здания бактерицидной установки.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство упоров под трубопровод								
15	Е0106-3-1	Устройство монолитных бетонных упоров м3	0,30	6636,41	260,48	1 991	78	222	3,94	1,18
				614,25	89,46	184	27	105	0,35	0,11
		УСТРОЙСТВО СТЕН								
16	Е0108-6-1	Кирпичная кладка м3	39,80	6578,88	335,84	261 839	13 366	38 781	4,54	180,69
				699,75	126,00	27 850	5 015	118	0,61	24,28
17	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,96	8679,65	422,15	8 315	404	9 513	56,40	54,03
				8257,50	157,50	7 911	151	118	0,77	0,74
18	С12041-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм т	0,28	58500,00	0,00	16 284	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
19	С12041-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм т	0,36	63500,00	0,00	22 644	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,06	65000,00	0,00	4 085	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
21	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм т	0,22	29400,00	0,00	6 462	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
22	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,02	32300,00	0,00	718	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,03	62000,00	0,00	1 724	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24	Е0106-19-2	Сейсмопояс монолитный бетон В15,F150,W6 м3	11,29	7060,53	283,24	79 713	3 198	9 830	4,15	46,85
				722,25	106,99	8 154	1 208	105	0,52	5,87
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕИЯ								
25	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое внутренних стен цементным ЦРМ150 раствором при толщине до 5 см м2	127,50728	199,80	3,39	25 476	432	15 761	0,65	82,88
				117,00	0,72	14 918	92	105	0,05	6,38
		УСТРОЙСТВО ПОЛОВ								
32	Е0101-134-1	Уплотнение грунта на глубину до 20 см м3	10,00	21,55	4,52	216	45	165	0,11	1,10
				17,03	0,00	170	0	97	0,00	0,00
33	Е0111-2-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см м3	5,00	1133,64	0,00	5 668	0	2 920	3,10	15,50
				474,75	0,00	2 374	0	123	0,00	0,00
34	Е0111-2-9	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5 м3	5,00	5014,54	0,00	25 073	0	3 487	3,66	18,30
				567,00	0,00	2 835	0	123	0,00	0,00
35	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ЦРМ -150 (объем 1м3) м2	50,00	164,47	9,95	8 224	498	3 440	0,36	18,00
				52,20	3,74	2 610	187	123	0,02	1,00
		УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ								
38	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см м3	3,50	820,22	100,89	2 871	353	669	0,85	2,98
				123,75	38,25	433	134	118	0,18	0,63
39	Е0111-15-1	Отмостка бетоном В7,5 толщиной 30 мм (t-100мм) м2	35,00	209,05	14,76	7 317	517	2 496	0,36	12,60
				52,43	5,54	1 835	194	123	0,03	1,05
40	Е0111-15-2 К=14	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	35,00	331,06	9,38	11 587	328	1 169	0,15	5,25
				23,66	3,56	828	123	123	0,02	0,70
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (КРЫША)								
45	Е0112-1-2	Устройство кровель из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике м2	67,00	797,34	7,62	53 422	511	3 440	0,24	16,08
				40,28	2,86	2 699	192	119	0,01	0,67
46	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	67,00	115,42	15,94	7 733	1 068	3 238	0,24	16,08
				34,65	5,96	2 322	399	119	0,03	2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0112-17-1Примен.	Тощий бетон В7,5 для создания уклоном при плитном утеплителе м2	67,00	130,45	15,94	8 740	1 068	3 238	0,24	16,08
				34,65	5,96	2 322	399	119	0,03	2,01
48	Е0107-3-6	Плита перекрытия ПК30-12-8А-С9,ПК60-12-8А-С9 шт	10,00	2346,55	414,99	23 466	4 150	6 558	2,01	20,10
				339,75	128,68	3 398	1 287	140	0,54	5,40
49	С143017-51	Стоимость плиты перекрытий (пустотные) толщиной 22 см,(ПК30-12-8А-С9.5шт.,ПК60-12-8А-С9.5шт.) м2	54,00	2410,00	0,00	130 140	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ДВЕРИ,ОКНА								
51	С12064-4Примен.	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 19-9ГУП м2	1,88	11200,00	0,00	21 056	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
53	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние м2	2,10	4010,00	0,00	8 421	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
54	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2,00	1960,00	0,00	3 920	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	.0	0	0	0,00	0,00
57	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка м2	3,45	5206,00	0,00	17 961	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
58	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002.	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина250 мм м	3,00	2030,00	0,00	6 090	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**771155**	**26016**	**104925**		**508**
			Тенге			**80842**	**9407**			**51**
		Накладные расходы				104 925				
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%								
		Итого с накладными расходами				**876 080**				
		Неворимируемые и непредвиденные затраты 6%				52 565				
		Итого				**928 644,65**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				23 030,39				
		Итого				**951 675,04**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				19 699,67				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет 1%				9 516,75				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				3 806,70				
		Затраты на траспорт привозных материалов				5 329,38				
		Итого				**990 027,54**				
		2016 год 100% (2121/775)				2 709 481,82				
		Налоги и обязательные платежи 2%				54 189,64				
		Итого				**2 763 671,46**				
		НДС 12%				331 640,57				
		Итого с НДС				**3 095 312,03**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				46 432,80				
		Итого на оплату с учетом скидки				**3 048 879,23**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Объект: «Капитальный ремонт площадки резервуаров системы водоснабжения с. Таукаратурык Енбекшиказахского района Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Адрес: Карасайский район, с.Коксай Земельный участок 6385
БИН 050840000611
БИК KPSTKZKA
ИИК KZ10563B350000086958
АО Казпочта

Лимит финансирования на 2017 год - 83 880 160 тенге

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 72 407 187,80 тенге
б) отчетный месяц - 13 644 301,18 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 год
Договор № 34 от 25.07.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2017 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
"Капитальный ремонт площадки резервуаров системы водоснабжения с. Таукаратурык Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	83 880 160,00	2 516 404,80	2 172 215,66	344 189,14	58 762 886,62	72 751 376,95	13 234 972,14	72 407 187,80

От Заказчика
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района»
Малибеков Д.С.

От Подрядчика
Директор
ТОО "ЭлМ"
Исатаева Л.Ш.

Наименование стройки - РГ"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ТАУКАРАТУРЫК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта - РГ"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ТАУКАРАТУРЫК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2017 год

на Вынос проекта в натуру

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-3-2	Вынос проекта в натуру	1,00	1065,02	925,52	20 235	17 585	7 491	0,89	17,00
		котлован		139,50	235,98	2 651	4 484	105	0,92	17,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
			Тенге			**462470**				
		Итого								
		2016 год 100% (2121/775)				**462 470,00**				
		Налоги и обязательные платежи 2%				1 256 270,21				
		Итого				25 125,40				
		НДС 12%				**1 281 395,62**				
		Итого с НДС				153 767,47				
		Тендерная скидка 1,500100814%				**1 435 163,09**				
		Итого на оплату с учетом скидки				21 853,72				
						1 413 309,37				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области II-очередь

Наименование объекта - Площадка резервуаров

59130

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2017 год

на Водопроводный колодец диаметром1,5 м.без утеплительной крышки

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	322,00	44,07 2,61	41,46 11,40	14 191 840	13 351 3 672	4 377 97	0,02 0,04	6,00 13,00
2	Е0101-164-4 т.ч. в-1.55, п-3.180, доп. изм.	Доработка грунта 4 группы вручную после экскаватора м3	8,00	791,10 791,10		6 329 6 329		7 152 113	4,27	34,00
3	Е0101-166-4	Обратная засыпка вручную в грунтах 4группы м3	8,00	190,58 190,58		1 525 1 525		1 723 113	1,38	11,00
4	Е0101-27-3	Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м м3	267,00	7,57	7,57 2,46	2 022	2 022 656	637 97	0,01	3,00
5	Е0101-17-16	Погрузка излишнего грунта 4 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автосамосвалы м3	55,00	64,33 3,02	61,25 17,81	3 538 166	3 369 980	1 111 97	0,02 0,06	1,00 3,00
6	Е010333-А1-1	Транспортировка излишнего грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	104,50	19,70	19,70 3,94	2 059	2 059 412	412 100	0,08	9,00
7	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов м3	55,00	4,11 0,52	3,54 1,23	226 29	194 68	93 97		
		Бетонные работы								
8	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см под днище колодца м3	4,90	820,22 123,75	100,89 38,25	4 019 606	494 187	937 118	0,85 0,18	4,00 1,00
9	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах,диаметром 1500 мм м3	14,30	25888,85 1435,50	1879,87 538,43	370 211 20 528	26 882 7 700	36 695 130	8,86 2,06	127,00 29,00
10	Е0106-1-2	Усиление колодца монолитным бетоном В15 м3	2,00	6657,35 695,25	98,32 37,15	13 315 1 391	197 74	1 538 105	4,41 0,18	9,00
11	Е0106-9-1	Заливка цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм (100мм)ЦРМ-150(объем-0,02м3) м2	2,00	180,03 69,75	1,80 0,68	360 140	4 1	148 105	0,42	1,00
12	Е0106-9-2 К=8	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки м2	2,00	569,30 174,64	6,00 2,32	1 139 349	12 5	372 105	0,96 0,01	2,00
13	Е0108-3-1	Песчаная подготовка под днище колодца толщиной 10 см м3	5,90	686,00 112,50	97,07 36,00	4 047 664	573 212	1 034 118	0,78 0,18	5,00 1,00
14	Е0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины	59,10	254,48	36,82	15 040	2 176	9 141	0,62	37,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		103,28	13,01	6 104	769	133	0,06	4,00
15	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002,	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	10,00	11500,00		115 000				
16	С12021-222	Стоимость стремянки /лестницы/ т	0,28	151200,00		42 336				
17	С11011-774	Скобы ходовые кг	13,60	129,00		1 754				
18	Е0107-20-3	Соединительные элементы /металлоизделия/ т	0,39	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	68 527 3 159	712 269	4 800 140	42,70 3,37	17,00 1,00
19	Е0108-4-7	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодца м2	184,00	245,44 37,35	3,82 1,44	45 161 6 872	703 265	8 422 118	0,21 0,01	39,00 1,00
20	Е0113-16-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза м2	70,00	72,17 8,78	0,18 0,10	5 052 615	13 7	559 90	0,04	3,00
21	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за три раза м2	70,00	50,76 12,42	0,06	3 553 869	4	782 90	0,06	4,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**719403** **50185**	**52764** **15278**	**79933**		**300** **66**
		Накладные расходы				79 933				
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%				0,00				
		Итого с накладными расходами				**799 336,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				47 961,66				
		Итого				**847 297,66**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				21 012,98				
		Итого				**868 310,64**				
		Доп. затраты на производство работ в зим.время 2,07%				17 974,03				
		Затраты на выслугу лет 1%				8 683,11				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				3 473,24				
		Затраты на транспорт привозных материалов				4 862,54				
		Итого				**903 303,56**				
		2016 год 100% (2121/775)				2 472 137,87				
		Налоги и обязательные платежи 2%				49 442,76				
		Итого				**2 521 580,63**				
		НДС 12%				302 589,68				
		Итого с НДС				**2 824 170,31**				
		Тенгерная скидка 1,500100814%				42 365,40				
		Итого на оплату с учетом скидки				**2 781 804,91**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.

Наименование объекта - Подрусловой водозабор

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2017 год

на Ограждение санитарной охраны

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0104-33-3Примен.	Бурение винтовых фундаментов глубиной 0,65 в грунтах 4 группы м	126,10	306,43 49,50	243,49 43,83	38 641 6 242	30 704 5 527	12 240 104	0,28 0,16	35,31 20,18
3	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление кронштейнов,фиксаторов и заглушек,в построечных условиях и на производственных базах т	0,04	25987,18 19800,00	4444,95 696,02	995 758	170 27	706 90	110,00 2,55	4,21 0,10
6	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002,	Монтаж металлических столбов С-1 т	1,82	4658,59 1067,22	2861,37 620,10	8 493 1 946	5 216 1 130	2 768 90	5,88 1,98	10,72 3,61
8	Е0107-24-9	Установка оград из сетки высотой до 2,2 м м	586,00	609,59 380,25	217,18 59,61	357 220 222 827	127 267 34 931	360 861 140	2,23 0,22	1 306,78 128,92
12	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы м ограды	586,00	31,27 12,13	0,00 0,00	18 324 7 108	0 0	9 951 140	0,07 0,00	41,02 0,00
13	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5м, типа М11, монтаж металлоконструкций м ограды	586,00	29,27 3,36	0,05 0,02	17 152 1 969	29 12	1 783 90	0,02 0,00	11,72 0,00
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз м2	117,00	21,80 5,81	0,05 0,02	2 551 680	6 2	614 90	0,03 0,00	3,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 задва раза	117,00	40,72	0,04	4 764	5	876	0,04	4,68
		м2		8,32	0,00	973	0	90	0,00	0,00
16	Е0106-1-2	Заделка столбов монолитным бетоном В7,5 (СМ 2в)	0,30	6003,53	98,32	1 801	29	231	4,41	1,32
		м3		695,25	37,15	209	11	105	0,18	0,05
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**449941**	**163427**	**390030**		**1419**
			Тенге			**242711**	**41641**			**153**
		Накладные расходы				390 030				
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%								
		Итого с накладными расходами				**839 971**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				50 398				
		Итого				**890 369,51**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				22 081,16				
		Итого				**912 450,68**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				18 887,73				
		Затраты на выслугу лет 1%				9 124,51				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				3 649,80				
		Затраты на траспорт привозных материалов				5 109,72				
		Итого				**949 222,44**				
		2016 год 100% (2121/775)				2 597 807,47				
		Налоги и обязательные платежи 2%				51 956,15				
		Итого				**2 649 763,62**				
		НДС 12%				317 971,63				
		Итого с НДС				**2 967 735,26**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				44 519,03				
		Итого на оплату с учетом скидки				**2 923 216,23**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3) 59080

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.

Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2017 год

на Здания бактерицидной установки.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕИЯ								
25	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое внутренних стен цементным ЦРМ150 раствором при толщине до 5 см м2	4,49	199,80 117,00	3,39 0,72	898 526	15 3	555 105	0,65 0,05	2,92 0,22
26	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	9,70	562,32 312,75	6,33 2,39	5 455 3 034	61 23	3 210 105	1,79 0,01	17,36 0,10
27	Е0115-169-6	Левкас потолка м2	49,00	47,10 26,55	0,05 0,02	2 308 1 301	2 1	1 367 105	0,15 0,00	7,35 0,00
28	Е0115-180-1	Простая окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	84,00	197,34 22,28	1,19 0,45	16 577 1 872	100 38	2 005 105	0,14 0,00	11,76 0,00
29	Е0115-180-2	Простая окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	49,00	200,36 24,53	1,65 0,63	9 818 1 202	81 31	1 294 105	0,15 0,00	7,35 0,00
30	Е0115-17-1	Облицовка стен плитками керамическими для внутренней облицовки стен глазурованными гладкими по кирпичу и бетону м2	47,30	991,16 333,00	2,10 0,79	46 882 15 751	99 37	16 578 105	2,00 0,00	94,60 0,00
31	С143022-57 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Надбавка за 1 м2 поверхности за облицовку отдельными глазурованными плитками /для стен в помещениях/ одного цвета простого набора м2	47,30	165,00 0,00	0,00 0,00	7 805 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		УСТРОЙСТВО ПОЛОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	49,00	1914,29 171,68	11,72 4,39	93 800 8 412	574 215	10 612 123	1,06 0,02	51,94 0,98
37	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	39,00	135,23 41,63	0,32 0,11	5 274 1 624	12 4	2 002 123	0,24 0,00	9,36 0,00
		УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА								
41	Е0111-2-1	Устройство песчаная подушка толщиной 10 см с уплотнением м3	0,15	958,61 477,00	0,00 0,00	144 72	0 0	88 123	2,99 0,00	0,45 0,00
42	Е0111-2-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 5 см м3	0,08	1133,64 474,75	0,00 0,00	91 38	0 0	47 123	3,10 0,00	0,25 0,00
43	Е0111-2-9	Устройство монолитный бетон из бетона В7,5,толщиной 10 см м3	0,15	5014,54 567,00	0,00 0,00	752 85	0 0	105 123	3,66 0,00	0,55 0,00
44	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	1,50	164,47 52,20	9,95 3,74	247 78	15 6	103 123	0,36 0,02	0,54 0,03
		ДВЕРИ,ОКНА								
50	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен h-920х2040мм(1шт.) м2	1,88	330,85 272,25	32,08 12,13	622 512	60 23	642 120	1,49 0,06	2,80 0,11
52	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных ивнутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	2,10	400,18 151,65	102,53 35,67	840 318	215 75	472 120	0,90 0,14	1,89 0,29
55	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (3шт.) м2	3,45	427,50 185,83	19,32 6,39	1 475 641	67 22	796 120	1,11 0,03	3,83 0,10
56	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	3,45	229,35 94,05	5,58 2,12	791 324	19 7	398 120	0,59 0,01	2,04 0,03
59	Е0112-10-1Примен.	Устройство водоотлива из листовой оцинкованной стали м2	3,45	575,05 153,23	1,24 0,47	1 984 529	4 2	631 119	0,97 0,00	3,35 0,00
60	Е0108-12-3	Установка металлических решеток т	0,06	173319,35 6975,00	1941,97 726,75	9 879 398	111 41	518 118	42,30 3,55	2,41 0,20
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ								
61	Е0110-62-1 Примен.	Монтаж стен из сэнвич-панелей площадью до 5 м2 (114м2,L-95п.м.) шт	27,00	1674,47 351,00	593,34 200,93	45 211 9 477	16 020 5 425	17 883 120	2,20 0,72	59,40 19,44
62	СЦена поставщика ТОО"Фирма	Стоимость изготовления стеновая сэнвич-панели,толщиной 80 мм пог.м.	95,00	1207,10 0,00	0,00 0,00	114 675 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0109-42-1 Примен.	Монтаж кровельного покрытия из сэнвич-панелей (20шт.1.-70п.м.) м2	70,00	112,45 51,08	34,24 8,45	7 872 3 576	2 397 592	3 750 90	0,32 0,03	22,40 2,10
64	СЦена поставщика ТОО"Фирма	Стоимость изготовления кровельная сэнвич-панели,толщиной 80 мм пог.м.	70,00	1370,23 0,00	0,00 0,00	95 916 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
65	Е0109-24-1 Примен.	Монтаж элементов крепление из прямоугольных труб т	0,34	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	4 756 3 118	1 380 368	3 137 90	56,50 3,81	19,38 1,31
66	СТ1011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Прокат квадратного сечения размером 40х20х3 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из горячекатный стали т	0,34	60200,00 0,00	0,00 0,00	20 649 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
67	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных /доборных/ элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,21	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	2 732 1 701	383 145	2 584 140	42,70 3,37	8,97 0,71
68	СТ1011-1063 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002	Доборные элементы крепления для сэнвич-панели м/п	165,00	206,00 0,00	0,00 0,00	33 990 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**531439** **54587**	**21618** **7058**	**68776**		**331** **26**
		Накладные расходы				68 776				
		Итого с накладными расходами				**600 215**				
		Ненормируемые и непредвиленные затраты 6%				36 013				
		Итого				**636 228,42**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				15 778,46				
		Итого				**652 006,89**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				13 496,54				
		Затраты на выслугу лет 1%				6 520,07				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				2 608,03				
		Затраты на траспорт привозных материалов				3 651,24				
		Итого				**678 282,77**				
		2016 год 100% (2121/775)				1 856 306,77				
		Налоги и обязательные платежи 2%				37 126,14				
		Итого				**1 893 432,91**				
		НДС 12%				227 211,95				
		Итого с НДС				**2 120 644,85**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				31 811,80				
		Итого на оплату с учетом скидки				**2 088 833,05**				

Заказчик

Технический директор

Подрядчик

Наименование стройки - РГ"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.
Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2017 год

на Проходная /Общестроительные работы./

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-10	Выемка грунта 4 группы /валунно-галечный/ в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	70,00	38,59 2,10	36,49 9,19	2 702 147	2 555 643	766 97	0,01 0,03	1,00 2,00
2	E0101-145-7	Планировка дна траншей из грунтов 4 группы ручным способом м2	35,00	32,63 32,63		1 142 1 142		1 108 97	0,21	7,00
3	E0101-28-3	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м м3	60,00	7,51	7,51 2,05	451	451 123	119 97	0,01	
4	E0101-17-16	Погрузка излишнего грунта 4 группы с экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автосамосвалы м3	10,00	64,27 3,02	61,25 17,81	643 30	613 178	202 97	0,02 0,06	1,00
5	E010333-A1-1	Транспортировка излишнего грунта на расстояние перевозки до 1 км, класс груза 1 т	19,00	19,70	19,70 3,94	374	374 75	75 100	0,08	2,00
6	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов м3	10,00	4,11 0,52	3,54 1,23	41 5	35 12	17 97		
		Устройство фундаментов								
7	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15 м3	11,00	6260,31 441,00	311,32 117,61	68 863 4 851	3 425 1 294	6 452 105	2,82 0,57	31,00 6,00
8	E0108-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см под фундаменты м3	0,80	820,22 123,75	100,89 38,25	656 99	81 31	153 118	0,85 0,18	1,00
9	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	7,30	164,47 52,20	9,95 3,74	1 201 381	73 27	502 123	0,36 0,02	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	51,00	245,44 37,35	3,82 1,44	12 517 1 905	195 73	2 334 118	0,21 0,01	11,00
11	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,05	93997,62 33075,00	304,24 114,75	4 674 1 644	15 6	1 733 105	198,00 0,56	10,00
12	Е0108-4-1	Устройство гидроизоляция цементным раствором ЦРМ 100 м2	7,30	177,90 58,05	4,19 1,58	1 299 424	31 12	514 118	0,38 0,01	3,00
		УСТРОЙСТВО СТЕН								
13	Е0108-6-1	Кирпичная кладка стен М75 м3	16,63	6578,88 699,75	335,84 126,00	109 407 11 637	5 585 2 095	16 204 118	4,54 0,61	76,00 10,00
14	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,58	8679,65 8257,50	422,15 157,50	5 012 4 768	244 91	5 734 118	56,40 0,77	33,00
15	С12041-106 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 16 мм т	0,22	62100,00		13 739				
16	С12041-104 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм т	0,21	66700,00		13 880				
17	С12041-45 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 6 мм т	0,14	45600,00		6 224				
18	С12041-40 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, d 4 мм т	0,01	32300,00		374				
19	Е0106-19-2	Монолитный бетон В15 (сейсмопояс,перемычки,сердечники) м3	7,41	6207,93 722,25	283,24 106,99	45 976 5 349	2 098 792	6 448 105	4,15 0,52	31,00 4,00
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ								
20	Е0115-61-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементным ЦРМ150 раствором при толщине до 5 см м2	73,00	199,80 117,00	3,39 0,72	14 586 8 541	247 53	9 023 105	0,65 0,05	47,00 4,00
21	Е0115-152-1	Побелка простая известковым раствором на 2 раза(потолки и стены) м2	36,00	34,86 27,46	0,24 0,10	1 255 989	9 4	1 042 105	0,18	7,00
22	Е0115-169-6	Левкас потолка м2	16,00	47,10 26,55	0,05 0,02	754 425	1	446 105	0,15	2,00
23	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	12,00	306,50 65,03	2,10 0,79	3 678 780	25 9	829 105	0,39	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	8,00	325,41 81,23	2,33 0,88	2 603 650	19 7	690 105	0,49	4,00
25	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	7,00	173,10 78,30	1,88 0,72	1 212 548	13 5	581 105	0,47	3,00
26	E0115-17-1	Облицовка стен плитками керамическими для внутренней облицовки стен глазурованными гладкими по кирпичу и бетону м2	25,00	991,16 333,00	2,10 0,79	24 779 8 325	53 20	8 762 105	2,00	50,00
27	С143022-57 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Надбавка за 1 м2 поверхности за облицовку отдельными глазурованными плитками /для стен в помещениях/ одного цвета простого набора м2	25,00	165,00		4 125				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
28	E0106-13-1	Устройство цоколя по периметру наружных стен толщиной 6 см из бетона B10F100W4 м3	0,84	6186,58 490,50	86,60 32,72	5 197 412	73 27	461 105	3,06 0,16	3,00
29	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором ЦРМ 150 толщиной до 2см м2	61,00	87,46 60,30	1,19 0,45	5 335 3 678	73 27	3 891 105	0,37	23,00
30	E0115-79-2Примен.	Декоративная штукатурка набрызгом (цветная) м2	61,00	912,41 106,20	2,51 0,95	55 657 6 478	153 58	6 863 105	0,51	31,00
31	E0115-163-8	Окраска цоколя масляной краской марки МА-15 м2	15,00	104,42 30,38	1,42 0,54	1 566 456	21 8	487 105	0,19	3,00
		УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ								
32	E0108-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 15 см м3	2,75	820,22 123,75	100,89 38,25	2 256 340	277 105	526 118	0,85 0,18	2,00
33	E0111-15-1	Устройство отмостка бетонных толщиной 30мм из бетона В7,5(100мм.объем:1,9м3) м2	19,00	209,05 52,43	14,76 5,54	3 972 996	280 105	1 355 123	0,36 0,03	7,00 1,00
34	E0111-15-2 K=14	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	19,00	331,06 23,66	9,38 3,50	6 290 450	178 66	635 123	0,15 0,02	3,00
		УСТРОЙСТВО ПОЛОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0111-2-1	Устройство подстилающего слоя глины с уплотнением до 1,65 кг/см2 при оптимальной влажности толщиной 30см м3	5,00	1946,45 477,00		9 732 2 385		2 934 123	2,99	15,00
36	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 толщиной 80мм м3	0,60	5014,54 567,00		3 009 340		418 123	3,66	2,00
37	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм(объем 0,324м3) м2	16,20	164,47 52,20	9,95 3,74	2 664 846	161 61	1 115 123	0,36 0,02	6,00
38	Е0111-4-1	Прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих толщиной 10мм м2	7,50	323,65 85,95	18,42 6,91	2 427 645	138 52	857 123	0,42 0,03	3,00
39	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума м2	7,50	925,06 58,50	4,90 1,85	6 938 439	37 14	557 123	0,38 0,01	3,00
		Входной тамбур и санитарно-гигиеническая комната								
40	Е0111-2-3	Устройство подстилающих слоев гравийно-песчаных толщиной 10 см м3	0,87	1133,64 474,75		986 413		508 123	3,10	3,00
41	Е0111-2-9	то же, бетонных В7,5 м3	0,87	5014,54 567,00		4 363 493		607 123	3,66	3,00
42	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток м2	8,70	2081,21 173,30	15,20 7,37	18 107 1 508	132 64	1 933 123	1,07 0,04	9,00
		УСТРОЙСТВО ПОЛОВ КРЫЛЬЦА								
43	Е0111-2-1	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 15 см м3	0,10	1053,81 477,00		105 48		59 123	2,99	
44	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонныхВ7.5F75W3 м3	0,20	5014,54 567,00		1 003 113		139 123	3,66	1,00
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм (объем 0,03м3) м2	1,50	164,47 52,20	9,95 3,74	247 78	15 6	103 123	0,36 0,02	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ (КРЫША)								
46	Е0112-1-2	Устройство кровель из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике м2	20,00	797,34 40,28	7,62 2,86	15 947 806	152 57	1 027 119	0,24 0,01	5,00
47	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	20,00	115,42 34,65	15,94 5,96	2 308 693	319 119	967 119	0,24 0,03	5,00 1,00
48	Е0112-14-1	Утепление покрытий пенобетоном,толщиной 80 мм (объем.20м2) м3	1,60	7139,03 508,50	207,16 78,75	11 422 814	331 126	1 118 119	3,63 0,38	6,00 1,00
49	Е0112-17-1Примен.	Тощий бетон В7,5для создания уклоном при плитном утеплителе м2	20,00	130,45 34,65	15,94 5,96	2 609 693	319 119	967 119	0,24 0,03	5,00 1,00
50	Е0107-3-6	Плита перекрытия ПК8-36.10,толщиной 220 мм шт	5,00	2346,55 339,75	414,99 128,68	11 733 1 699	2 075 643	3 279 140	2,01 0,54	10,00 3,00
51	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН	Стоимость плиты перекрытий ПК8-36.10 м2	18,00	2410,00		43 380				
		ДВЕРИ,ОКНА								
52	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен h-1.0x2.1мм м2	2,10	330,85 272,25	32,08 12,13	695 572	67 25	717 120	1,49 0,06	3,00
53	С12064-4Примен.	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 19-9ГУП м2	2,10	11200,00		23 520				
54	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2,(вхh=2,0х0,9м.2шт.) м2	3,60	901,53 139,39	19,34 6,57	3 246 502	70 24	631 120	0,83 0,03	3,00
55	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	3,60	4010,00		14 436				
56	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	3,00	1380,00		4 140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 (3шт.) м2	3,75	498,09 230,97	19,17 6,18	1 868 866	72 23	1 067 120	1,38 0,03	5,00
58	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 30674-99 * м2	3,75	5206,00		19 523				
59	Е0108-12-3	Установка металлических решеток т	0,07	173319,35 6975,00	1941,97 726,75	12 132 488	136 51	636 118	42,30 3,55	3,00
		ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ								
60	Е0108-37-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах м3	0,10	5731,78 731,25	298,85 112,50	573 73	30 11	100 118	4,45 0,55	
61	Е0108-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь м3	0,80	15475,14 1687,50	411,39 153,00	12 380 1 350	329 122	1 737 118	10,40 0,75	8,00 1,00
62	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб м3	0,20	10161,23 1935,00	379,78 141,75	2 032 387	76 28	490 118	11,90 0,70	2,00
63	С131101-62 Изм. и доп. вып. 21 Примен.	Чугунное литье комплект	1,00	3177,00		3 177				
64	Е0112-10-1 Примен.	Устройство железо перед топкой из листовой оцинкованной стали м2	0,50	575,05 153,23	1,24 0,47	288 77	1	91 119	0,97	
65	Е0115-152-1	Штукатурка глиняным раствором, известковая окраска м2	10,00	17,43 13,73	0,12 0,05	174 137	1 1	145 105	0,09	1,00
66	Е0108-42-3	Отделка по сетке печей штукатурным глиняным раствором м2	10,00	436,39 69,30	7,32 2,75	4 364 693	73 27	850 118	0,44 0,01	4,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**661965** **82607**	**21728** **7523**	**101003**		**502** **39**
		Накладные расходы				101 003				
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%				0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными расходами				**762 968,00**				
		Неноормируемые и непредвиденные затраты 6%				45 778,08				
		Итого				**808 746,08**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				20 056,90				
		Итого				**828 802,98**				
		Доп затраты на производство работ в зим время 2,07%				17 156,22				
		Затраты на выслугу лет 1%				8 288,03				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				3 315,21				
		Затраты на траспорт привозных материалов				4 641,30				
		Итого				**862 203,74**				
		2016 год 100% (2121/775)				2 359 656,95				
		Налоги и обязательные платежи 2%				47 193,14				
		Итого				**2 406 850,09**				
		НДС 12%				288 822,01				
		Итого с НДС				**2 695 672,10**				
		Тендерная скидка 1.500100814%				40 437,80				
		Итого на оплату с учетом скидки				**2 655 234,30**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.

Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2017 год

на Водопровод и канализация проходной

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		УСТАНОВКА СИСТЕМА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		Водопровод Хозяйственно-питьевой.								
1	Е0118-13-1Примен.	Монтаж насоса гидрофор с цилиндрической емкостью 20 л. массой агрегата 0,0179т 1насос	1,00	2759,83 2285,06	123,78 46,35	2 760 2 285	124 46	2 984 128	13,39 0,23	13,00
2	Стцена поставщика АО"Келет"Прайс лист стр	Стоимость гидрофор с цилиндрической емкостью 20 л. /СН-1 Келет-JSWm1B NX-40-220-K-C-24/ шт	1,00	14746,25		14 746				
3	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей комплект	1,00	1512,32 1370,25	97,07 36,00	1 512 1 370	97 36	1 800 128	7,87 0,18	8,00
4	СЦена поставщика АО"Келет"Прайс-	Стоимость водонагреватель "Термекс"объем 50л. шт	1,00	10407,20		10 407				
5	Е0118-10-6 Примен.	Установка прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3 /емкость прямоугольная 500 л/ 1бак	1,00	1622,94 1455,39	102,30 39,40	1 623 1 455	102 39	1 913 128	8,93 0,19	9,00
6	Стцена поставщика ТОО"CST-KazSvyazComplekt "Прай лист стр	Стоиость емкость прямоугольная 500 л для питьевой воды с "дыхательным"клапаном,и комплектуюшими фитингами d-20,25 мм. шт	1,00	13392,33		13 392				
7	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных шт	1,00	478,33 414,00	6,95 2,25	478 414	7 2	533 128	2,48 0,01	2,00
8	С131101-48	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d 25 мм шт	1,00	6820,00		6 820				
9	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	1,00	460,28 346,50	21,53 9,00	460 347	22 9	455 128	1,95 0,04	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм комплект	1,00	5470,00		5 470				
11	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	1,00	143,32 126,00	1,57	143 126	2	161 128	0,70	1,00
12	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором компл	1,00	1750,00		1 750				
13	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных диаметром 20 мм 1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1,00
14	Е0116-15-1	то же,диаметром 25 мм 1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1,00
15	С130903-151 Изм. и доп.вып.18	Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 20 шт	1,00	385,00		385				
16	С130903-152 Изм. и доп.вып.18	Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 25 шт	1,00	588,00		588				
17	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диаметром 20 мм 1счетчик	1,00	75,82 67,50	1,57	76 68	2	86 128	0,41	
18	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч шт	1,00	8320,00		8 320				
19	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм 1фильтр	1,00	192,46 134,42	52,42 18,54	192 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1,00
20	С130905-1801 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss шт	1,00	2513,00		2 513				
21	Е0116-15-1	Установка кранов /диаметром dy15мм-6шт,dy.20мм-1шт, dy.25мм-2шт./ 1шт	9,00	473,47 254,25	39,24 15,75	4 261 2 288	353 142	3 110 128	1,47 0,07	13,00 1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130904-986 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 шт.	6,00	515,00		3 090				
23	С130904-987 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 шт.	1,00	729,00		729				
24	С130904-988 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25 шт.	2,00	1226,00		2 452				
25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (сальник 1шт.переход 1шт.отвод 2шт.угольники 3шт.сгон 6шт.) т	0,01	247994,13 62775,00	-49389,75 18657,00	2 753 697	548 207	1 175 130	312,70 91,12	3,00 1,00
26	Е0116-30-1	Набивка сальника диаметром 50 мм 1сальник	1,00	770,63 301,50		771 302		386 128	1,80	2,00
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей (отводов 9шт, переходник 1шт.угольник прямой 4шт.муфты 11шт.) шт	25,00	300,57 69,53	225,64 58,98	7 514 1 738	5 641 1 475	4 177 130	0,41 0,23	10,00 6,00
28	С130804-3272 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1,00	186,00		186				
29	С130804-63	Угольник прямой, d 25 мм 10шт	0,40	241,00		96				
30	С130804-1493 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 16x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1,00	67,00		67				
31	С130804-1380 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002Примен.	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 16x16мм, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	8,00	69,00		552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130804-1331 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002Примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 20x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1,00	80,00		80				
33	С130804-1434 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002Примен.	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	5,00	67,00		335				
34	С130804-1351 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 16мм, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1,00	62,00		62				
35	С130804-1434 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4,00	67,00		268				
36	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	4,00	440,21 102,38	332,43 86,87	1 761 410	1 330 347	984 130	0,61 0,33	2,00 1,00
37	С130804-1523 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002Примен.	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4,00	99,00		396				
38	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов комплект	1,00	310,08 166,50	54,70 20,25	310 167	55 20	239 128	0,99 0,10	1,00
39	С131101-36	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900x900x158 мм шт	1,00	4500,00		4 500				
40	С131101-54	Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте шт	1,00	3630,00		3 630				
41	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм м	3,50	375,00		1 313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С11011-1188 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002,	Герметик силиконовый кг	1,00	3590,00		3 590				
43	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	40,00	362,67 59,85	4,19 1,58	14 507 2 394	168 63	3 145 128	0,34 0,01	13,00
44	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	2,50	364,67 59,85	4,19 1,58	912 150	10 4	197 128	0,34 0,01	1,00
45	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	1,00	249,83 231,75	7,90 2,95	250 232	8 3	300 128	1,29 0,01	1,00
46	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1,00	60,00		60				
47	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 16 мм м	11,50	318,09 292,50	12,19 4,57	3 658 3 364	140 53	4 373 128	1,64 0,02	19,00
48	С130804-1025 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	11,50	27,00		311				
49	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	1,90	200,00		380				
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
50	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	1,00	636,62 387,00	39,24 15,75	637 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2,00
51	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы компл	1,00	3470,00		3 470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С131101-79	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочки шт	1,00	3580,00		3 580				
53	С130804-6190 Изм. и доп.вып.19 Примен.	Труба гофрированные диаметром 110 мм,длиной 500мм (сифон под унитаз) м	0,50	435,00		218				
54	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	4,00	620,54 106,20	0,64 0,25	2 482 425	3 1	545 128	0,58	2,00
55	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	4,00	748,88 102,38	1,43 0,54	2 996 410	6 2	527 128	0,56	2,00
56	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей (отводов 4шт.заглушка 2шт.крестовина 1шт.) шт	7,00	300,57 69,53	225,64 58,98	2 104 487	1 579 413	1 169 130	0,41 0,23	3,00 2,00
57	С130804-6390 Изм. и доп.вып.19	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 шт.	1,00	326,00		326				
58	С130804-2732 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1,00	310,00		310				
59	С130804-1481 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый канализационный DN 50мм, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2,00	317,00		634				
60	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18 Примен.	Заглушка полиэтиленовая DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1,00	162,00		162				
61	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2,00	382,00		764				
62	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин шт	1,00	594,94 138,83	450,71 117,67	595 139	451 118	333 130	0,83 0,45	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С130804-5034 Изм. и доп.вып.18	Крестовина полиэтиленовая, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1,00	1477,00		1 477				
64	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	2,00	440,21 102,38	332,43 86,87	880 205	665 174	492 130	0,61 0,33	1,00 1,00
65	С130804-60	Тройник прямой, d 110 мм 10шт	0,10	6190,00		619				
66	С130804-56 Примен.	Тройник косой, d 50 мм 10шт	0,10	820,00		82				
67	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (сальник) т	0,03	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	8 258 2 090	1 645 621	3 525 130	312,70 91,12	10,00 3,00
68	Е0116-30-2	Набивка сальника диаметром 150 мм L-400 мм 1сальник	1,00	2017,57 393,75	1,57	2 018 394	2	504 128	2,36	2,00
69	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	1,35	200,00		270				
70	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	1,50	72,96 38,59	16,85 4,33	109 58	25 6	64 100	0,21 0,03	
71	С11031-362 Изм. и доп. вып. 22	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм м	1,65	122,00		201				
72	С11031-557 Изм. и доп. вып. 22	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм рулон	1,00	357,00		357				
		Гидроизоляционные работы стальных труб								
73	Е0122-13-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 25 мм км	0,04	146078,62 27900,00	23407,87 8842,50	5 843 1 116	936 354	1 911 130	159,00 43,19	6,00 2,00
74	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз /расход 150гр/м2./ м2	0,21	40,14 5,81	0,09 0,05	8 1		1 90	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0113-26-9Примен К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-558 за три раза /Примечание:эмаль ХС-558 расход 180гр/м2/ м2	0,21	190,34	0,21	40		2	0,04	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		8,37	0,06	2		90		
			Тенге			**169817**	**14089**	**36496**		**137**
			Тенге			**24160**	**4201**			**18**
		Накладные расходы				36 496				
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%				0,00				
		Итого с накладными расходами				**206 313,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				12 378,78				
		Итого				**218 691,78**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				5 423,56				
		Итого				**224 115,34**				
		Доп затраты на производство работ в зим время 2,07%				4 639,19				
		Затраты на выслугу лет 1%				2 241,15				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				896,46				
		Затраты на траспорт привозных материалов				1 255,05				
		Итого				**233 147,18**				
		2016 год 100% (2121/775)				638 071,20				
		Налоги и обязательные платежи 2%				12 761,42				
		Итого				**650 832,62**				
		НДС 12%				78 099,91				
		Итого с НДС				**728 932,54**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				10 934,72				
		Итого на оплату с учетом скидки				**717 997,81**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.
Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2017 год

на Вентиляция проходной

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т /типа WOKS 200/ шт	1,00	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4,00	
				682,76	11,81	683	12	128	0,05		
2	С131301-6 Примен.	Стоимость вентиляторы осевые настенный Q 890м3/час.N компл	1,00	10800,00		10 800					
3	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм (686х400 мм.2шт.) м2	0,55	1151,91	13,82	631	8	186	1,62	1,00	
				259,88	5,18	142	3	128	0,03		
4	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм шт	1,00	693,85	16,96	694	17	248	1,12	1,00	
				186,64	7,09	187	7	128	0,03		
5	С11011-2087 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Болт самоанкерующийся стальнойоцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм шт	8,00	4,18		33					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12871**	**54**	**1323**		**6**	
			Тенге			**1012**	**22**				
		Накладные расходы				1 323					
		Оборудование									
		Транспортные расходы 3%				0,00					
		Итого с накладными расходами				**14 194,00**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				851,64					
		Итого				**15 045,64**					
		Временные здания и сооружения 2,48%				373,13					
		Итого				**15 418,77**					
		Доп затраты на производство работ в зим время 2,07%				319,17					
		Затраты на выслугу лет 1%				154,19					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на доп отпуска 0,4%				61,68				
		Затраты на траспорт привозных материалов				86,35				
		Итого				**16 040,15**				
		2016 год 100% (2121/775)				43 898,26				
		Налоги и обязательные платежи 2%				877,97				
		Итого				**44 776,23**				
		НДС 12%				5 373,15				
		Итого с НДС				**50 149,38**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				752,29				
		Итого на оплату с учетом скидки				**49 397,09**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.
Наименование объекта - Площадка резервуаров

59180

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2017 год

на Площадка очистной станции.Система биологической очистки сточных вод "Биосток-1"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-17-16	Выемка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	37,00	64,33 3,02	61,25 17,81	2 380 112	2 266 659	748 97	0,02 0,06	1,00 2,00
2	E010333-A1-1	Транспортировка грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	70,30	19,70	19,70 3,94	1 385	1 385 277	277 100	0,08	6,00
3	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов м3	37,00	4,11 0,52	3,54 1,23	152 19	131 46	63 97		
4	E0101-145-7	Планировка дна траншей из грунтов 4 группы ручным способом м2	10,00	32,63 32,63		326 326		317 97	0,21	2,00
5	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы,толщиной 10 см м3	0,40	777,00 153,68	152,52 57,15	311 61	61 23	110 130	1,02 0,28	
6	E0111-2-1	Песчаная подушка толщиной 10 см под отстойник с трамбовками м3	0,54	958,61 477,00		518 258		317 123	2,99	2,00
7	E0111-2-4	Устройство щебеночная подушка толщиной 40 см под аква-тоннель вручную м3	1,80	1798,44 531,00		3 237 956		1 176 123	3,24	6,00
8	E0101-166-1	Засыпка отстойника на высоту h-75см.сухой смесью песка и цемента вручную в соотношении 5:1. м3	3,10	122,18 122,18		379 379		428 113	0,89	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С11011-1154	Портландцемент пуццолановый, марка300 т	0,65	9030,00		5 870				
10	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный м3	2,63	428,00		1 124				
11	Е0101-166-1	Обратная засыпка песком вручную отстойника,аква-тоннеля до верха трубопроводов м3	6,00	122,18 122,18		733 733		828 113	0,89	5,00
12	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный м3	6,06	428,00		2 594				
13	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,для обратной засыпки м3	24,00	39,72 1,87	37,82 11,00	953 45	908 264	300 97	0,01 0,04	1,00
14	Е010333-А2-1	Транспортировка грунта к местуукладки на расстояние перевозки 2 км, класс груза1 т	42,00	26,00	26,00 5,20	1 092	1 092 218	218 100	0,11	5,00
15	Е0136-5-6	Обратная засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3 м3	24,00	68,59 49,73	18,36 5,96	1 646 1 194	441 143	1 296 97	0,34 0,03	8,00 1,00
		Установка элементов очистной станции и полиэтиленовых трубопроводов								
16	Е0117-7-Примен.	Установка полиэтиленового отстойника (бак) емкостью V=0,5м3 на подготовленное песчаное основание шт	1,00	2606,34 2182,50	330,46 123,75	2 606 2 183	330 124	2 952 128	13,40 0,60	13,00 1,00
17	Е0117-7-Примен.	Установка полиэтиленового аква-тоннеля (бак) на подготовленное щебеночное основание шт	1,00	2606,34 2182,50	330,46 123,75	2 606 2 183	330 124	2 952 128	13,40 0,60	13,00 1,00
18	СЦена поставщика ТОО"CST-KazSvyazComplect	Стомость оборудования отстойника и аква-тоннеля "Биосток-1" комплект	1,00	36376,25		36 376				
19	Е0106-40-Примен.	Заливка отстойника водой емкостей 0,5 м3 м3	0,50	24,60 11,70	0,69 0,27	12 6		6 105	0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм м	11,20	150,08 102,38	1,43 0,54	1 681 1 147	16 6	1 475 128	0,56	6,00
21	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, d 110 мм м	11,20	600,00		6 720				
22	Е0122-34-1Примен.	Установка полиэтиленовой горловины d-600 мм,h-1000 мм с крышкой на отстойник шт	1,00	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	167 130	0,41 0,23	
23	СЦена поставщика ТОО"CST-	Стомость удлиняющая горловина h-1000 мм шт	1,00	8319,23		8 319				
24	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов шт	1,00	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	167 130	0,41 0,23	
25	С130804-2762 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1,00	1279,00		1 279				
26	Е0106-37-3	Герметизация швов сопряжения горловины с отстойником с применением силиконовым герметиком 1м шва	2,50	52,34 38,25	1,84 0,70	131 96	5 2	102 105	0,22	1,00
27	С11011-1188 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002,	Герметик силиконовый кг	2,00	3590,00		7 180				
28	СЦена поставщика ИП"Спецпластмонтаж"Прайс лист стр.15	Стомость биопрепарат "UNIBAC-start" емкости 0,5л. (для запуска системы биологической очистки сточных вод) шт	1,00	1388,50		1 388				
29	С131004-2 Изм. и доп. вып. 22Примен.	Стоимость насосы погружной фекальный 50WQD10-10-0,75,напор 10м шт.	1,00	11395,00		11 395				
30	С131103-1Примен.	Рукава поливочные,d 50 мм /гибкый шланг/ м	20,00	583,00		11 660				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**114656** **9835**	**7416** **2003**	**13899**		**62** **16**
		Накладные расходы				13 899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование				47 771				
		Транспортные расходы 3%				1 433,00				
		Итого с накладными расходами				**128 555,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				4 847,04				
		Итого				**134 835,04**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				2 159,19				
		Итого				**136 994,23**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				1 846,92				
		Затраты на выслугу лет 1%				892,23				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				356,89				
		Затраты на траспорт привозных материалов				767,17				
		Итого				**140 857,44**				
		2016 год 100% (2121/775)				385 495,01				
		Налоги и обязательные платежи 2%				7 709,90				
		Итого				**393 204,91**				
		НДС 12%				47 184,59				
		Итого с НДС				**440 389,50**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				6 606,29				
		Итого на оплату с учетом скидки				**433 783,22**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

59190

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.

Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2017 год

на Водовыпуской оголовок из сборного ж/бетона.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0107-31-2	Устройсто оголовок из сборного ж/б. кольца диаметром 1500 мм,L-0,9м. м3	0,31	1846,56 503,55	1247,36 418,91	572 156	387 130	400 140	3,00 1,76	1,00 1,00
2	С143018-31 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90 м	0,90	6854,00		6 169				
3	Е0142-4-4	Каменная наброска толщиной 20 см м3	10,00	1160,96 124,20	45,90 15,36	11 610 1 242	459 154	1 242 89	0,79 0,05	8,00 1,00
4	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция наружной и внутренней бетонной поверхности горячим битумом вдва слоя м2	8,00	174,84 90,23	7,38 2,79	1 399 722	59 22	774 104	0,57 0,01	5,00
5	Е0141-8-2	Приготовление ратжиженного битумаРБ-1 т	0,00	26143,30 1284,75	1166,54 574,87	42 2	2 1	3 104	5,07 2,69	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**19791** **2122**	**907** **307**	**2419**		**13** **1**
		Накладные расходы				2 419,00				
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%				0,00				
		Итого с накладными расходами				**22 210,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				1 332,60				
		Итого				**23 542,60**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				583,86				
		Итого				**24 126,46**				
		Доп затраты на производство работ в зим время 2,07%				499,42				
		Затраты на выслугу лет 1%				241,26				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				96,51				
		Затраты на траспорт привозных материалов				135,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**25 098,75**				
		2016 год 100% (2121/775)				68 689,62				
		Налоги и обязательные платежи 2%				1 373,79				
		Итого				**70 063,41**				
		НДС 12%				8 407,61				
		Итого с НДС				**78 471,02**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				1 177,14				
		Итого на оплату с учетом скидки				**77 293,88**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5 4 3)

59280

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.
Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2017 год

на Опорная плита дизель-генератора

N п/п	Шифр и № позиции норматива	* Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см	0,87	820,22	100,89	714	88	166	0,85	1,00
		м3		123,75	38,25	108	33	118	0,18	
2	Е0106-3-4	Устройствоплит из монолитного железобетона В15W10F300	1,30	7940,90	257,71	10 323	335	991	4,05	5,00
		м3		634,50	91,69	825	119	105	0,40	1,00
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09	65900,00		5 944				
		т								
4	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01	70437,87	304,24	845	4	123	58,00	1,00
		1т		9675,00	114,75	116	1	105	0,56	
5	Е0113-16-4 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза	1,00	65,03	0,10	65		10	0,06	
		м2		11,62	0,04	12		90		
6	Е0113-26-11К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за три раза	1,00	154,00	0,27	154		8	0,04	
		м2		8,31	0,15	8		90		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18045**	**427**	**1299**		7
			Тенге			**1069**	**154**			1
		Накладные расходы				1 299				
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%								
		Итого с накладными расходами				**19 344,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				1 160,64				
		Итого				**20 504,64**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				508,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**21 013,16**				
		Доп затраты на производство работ в зим время 2,07%				434,97				
		Затраты на выслугу лет 1%				210,13				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				84,05				
		Затраты на траспорт привозных материалов				117,67				
		Итого				**21 859,99**				
		2016 год 100% (2121/775)				59 825,84				
		Налоги и обязательные платежи 2%				1 196,52				
		Итого				**61 022,36**				
		НДС 12%				7 322,68				
		Итого с НДС				**68 345,04**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				1 025,24				
		Итого на оплату с учетом скидки				**67 319,80**				

Заказчик

Технический паспорт

Подрядчик

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.
Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2017 год

на Подъездной эксплуатационной /гравийной/ дороги длиной 300м.и площадки.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-16 т.ч. п-1.6 п-3.28 К=0,95	Выемка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	116,00	61,27 3,02	58,19 16,92	7 107 350	6 750 1 963	2 244 97	0,02 0,06	2,00 7,00
2	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	220,40	19,70	19,70 3,94	4 342	4 342 868	868 100	0,08	18,00
3	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов м3	116,00	4,11 0,52	3,54 1,23	477 60	410 143	197 97		
4	Е0101-130-1	Уплотнение грунта основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу. 25 т, при толщине уплотняемого слоя 25 см объем=(1160х0,25)=290 м3	290,00	14,01	14,01 4,80	4 062	4 062 1 391	1 349 97	0,02	5,00
5	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	290,00	1,39	1,39 0,42	404	404 122	118 97		
6	Е0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002,	Устройство профилированной эксплуатационной дороги,длиной 300 м,шириной 3,5м м2	1160,00	20,40 4,68	15,65 4,28	23 666 5 429	18 150 4 965	13 823 133	0,03 0,02	36,00 18,00
7	Е0127-29-1	Покрытие дороги гравием толщиной 20 см. м2	232,00	260,74 7,58	36,34 12,40	60 491 1 759	8 431 2 877	6 165 133	0,05 0,04	11,00 10,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге Тенге**			**100549 7598**	**42549 12328**	**24764**		**50 59**
		Накладные расходы				24 764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%				0,00				
		Итого с накладными расходами				**125 313,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				7 520,28				
		Итого				**132 833,28**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				3 294,27				
		Итого				**136 127,55**				
		Доп затраты на производство работ в зим время 2,07%				2 817,84				
		Затраты на выслугу лет 1%				1 361,28				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				544,51				
		Затраты на трасспорт привозных материалов				762,31				
		Итого				**141 613,49**				
		2016 год 100% (2121/775)				387 564,13				
		Налоги и обязательные платежи 2%				7 751,28				
		Итого				**395 315,42**				
		НДС 12%				47 437,85				
		Итого с НДС				**442 753,26**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				6 641,75				
		Итого на оплату с учетом скидки				**436 111,52**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Объект: «Капитальный ремонт площадки резервуаров системы водоснабжения с. Таукаратурык Енбекшиказахского района Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Адрес: Карасайский район, с.Коксай Земельный участок 6385
БИН 050840000611
БИК KPSTKZKA
ИИК KZ10563B350000086958
АО Казпочта

Лимит финансирования на 2017 год - 83 880 160 тенге

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 78 592 754,82 тенге
б) отчетный месяц - 6 185 567,02 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017 год
Договор № 34 от 25.07.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2017 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
"Капитальный ремонт площадки резервуаров системы водоснабжения с. Таукаратурык Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	83 880 160,00	2 516 404,80	2 357 782,68	158 622,12	72 407 187,80	78 751 376,95	6 000 000,00	78 592 754,82

От Заказчика
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района»
Малибеков Д.С.

От Подрядчика
Директор
ТОО "ЭлМ"
Исатаева Л.Ш.

Наименование стройки - РП"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛО. ДКИ РЕЗЕРВУАРОВ СИСТЕМЫВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ТАУКАРАТУРЫК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта - КАМЕРА ФИЛЬТРОВ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ

Акт выполненных работ за ноябрь 2017 год

на ОБОГРЕВ ОБОРУДОВАНИЯ.УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДОВ ДС.1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								%	на един.	всего
1	"Келет"	Обогреватель настенныйЭВУА-1,5/220(и) шт	2,00	6303,43	0,00	12 607	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
2	Ц0108-602-1прим.	Установка Обогревателя ЭВУА-1,5/220(и) шт	2,00	176,90	5,40	354	11	312	1,00	2,00
				162,00	2,30	324	5	95	0,01	0,02
3	С151601-118 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,01	18506,00	0,00	113	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
4	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	6,00	175,20	75,70	1 051	454	532	0,44	2,64
				72,70	20,60	436	124	95	0,12	0,72
5	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 шт	4,00	273,20	0,00	1 093	0	760	1,00	4,00
				200,00	0,00	800	0	95	0,00	0,00
6	С151607-115 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2 1000м	0,02	6207,00	0,00	128	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
7	СПрайс лист"Ас group"	Стоимостьгибкой гофрированной трубы из полиамида индустриальной Д-23мм(код PA612329F2) м	16,32	185,97	0,00	3 035	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
8	Ц0108-410-1прим.	Прокладка труб индустриальных, диаметр до 25мм м	16,00	34,20	1,20	547	19	356	0,14	2,24
				23,20	0,20	371	3	95	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	16,00	8,50	0,10	136	2	111	0,05	0,80
		м		7,30	0,00	117	0	95	0,00	0,00
10	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	4,00	5,40	0,10	22	0	14	0,02	0,08
		м		3,70	0,00	15	0	95	0,00	0,00
11	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2		1660,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
12	Ц0110-898-12прим.	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке		742,00	305,00	0	0	0	2,00	0,00
		коробка		398,00	72,00	0	0	110	0,42	0,00
13	Ц0108-88-3	Конструкции металлические для установки электродов(трубы)	0,00	102170,00	1870,00	294	5	23	52,00	0,15
		т		8280,00	270,01	24	1	95	1,57	0,00
14	С11011-664прим.	Сталь прутковая из стали 12х18Н10Т,d-5мм		218,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19380**	**492**	**2108**		**12**
			Тенге			**2087**	**132**			**1**
		Накладные расходы								
		Оборудование				2 108				
		Транспортные расходы 3%				12 607				
		Итого с накладными расходами								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**21 488,07**				
		Итого				532,87				
		Временные здания и сооружения 2,48%				**22 020,94**				
		Итого				233,47				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				**22 254,41**				
		Затраты на выслугу лет 1%				199,70				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				96,48				
		Затраты на траспорт привозных материалов				38,59				
		Итого				124,62				
		2016 год 100% (2121/775)				**22 713,81**				
		Налоги и обязательные платежи 2%				62 162,56				
						1 243,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**63 405,82**				
		НДС 12%				7 608,70				
		Итого с НДС				**71 014,51**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				1 065,29				
		Итого на оплату с учетом скидки				**69 949,22**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабже[illegible] в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской о[illegible]сти.II-очередь.
Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год

на Склад твердого топлива

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-16 т.ч. п-1.6,п-3.23, доп. изм. № 1	Выемка грунта 4 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	18,50	46,56	43,95	861	813	264	0,02	
		м3		2,61	12,09	48	224	97	0,04	1,00
2	Е0101-24-4 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	18,50	29,26	29,26	541	541	170		
		м3			9,50		176	97	0,04	1,00
3	Е0101-145-7	Планировка дна основания из грунтов 4 группы ручным способом с уплотнением	48,00	32,63		1 566		1 519	0,21	10,00
		м2		32,63		1 566		97		
4	Е0101-27-3 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Обратная засыпка местным грунтом траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 5 м	14,40	7,57	7,57	109	109	34		
		м3			2,46		35	97	0,01	
5	Е0101-27-9 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1	при перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м	14,40	3,28	3,28	47	47	15		
		м3			1,06		15	97		
6	Е0101-17-16	Погрузка разработанного излишнего грунта 4 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автотранспорт	4,10	64,33	61,25	264	251	83	0,02	
		м3		3,02	17,81	12	73	97	0,06	
7	Е010333-А1-1	Транспортировка излишнего грунта на расстояние перевозки до 1 км, класс груза 1	7,79	19,70	19,70	153	153	31		
		т			3,94		31	100	0,08	1,00
8	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	4,10	4,11	3,54	17	14	7		
		м3		0,52	1,23	2	5	97		
		Бетонные работы								
9	Е0108-3-3	Гравийное основание фундаментов	0,45	1219,27	100,89	549	45	86	0,85	
		м3		123,75	38,25	56	17	118	0,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0106-1-20	Ленточные фундаменты из бетона В15 м3	2,42	6260,31 441,00	311,32 117,61	15 150 1 067	753 285	1 419 105	2,82 0,57	7,00 1,00
11	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм т	0,01	63500,00		476				
12	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0004	65000,00		26				
13	Е0111-11-1	Цементная стяжка толщиной 20 (10) мм по гравийному основанию под фундаменты м2	3,00	145,15 52,20	9,95 3,74	435 157	30 11	206 123	0,36 0,02	1,00
14	Е0111-11-2 К=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	3,00	37,09 1,26	1,34 0,50	111 4	4 1	6 123	0,01	
15	Е0106-1-5	Сейсмопояс и монолитные сердечники из монолитного ж/бетона из бетона В15F150W4 м3	0,60	7363,66 1021,50	112,36 42,44	4 418 613	67 25	670 105	6,34 0,21	4,00
16	С12041-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16 мм т	0,07	58500,00		4 044				
17	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм (L-14500мм) т	0,05	63500,00		3 270				
18	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм(L-600мм) т	0,01	63500,00		406				
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(L-380мм) т	0,01	65000,00		790				
20	Е0111-2-9	Устройство крыльца и отмостка из монолитного ж/бетона В15F150W4 м3	1,00	6043,91 567,00		6 044 567		697 123	3,66	4,00
21	Е0111-2-3	Гравийная подготовка под крыльца и отмостки толщиной 10 см м3	2,00	1577,80 474,75		3 156 950		1 168 123	3,10	6,00
		Цокольная наружная отделка								
22	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание наружных бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором ЦРМ 150 стен м2	2,50	87,46 60,30	1,19 0,45	219 151	3 1	159 105	0,37	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0115-79-2Примен.	Декоративная штукатурка набрызгом (цветная) м2	2,50	912,41 106,20	2,51 0,95	2 281 266	6 2	281 105	0,51	1,00
24	Е0108-6-1	Кирпичная кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	3,50	6578,88 699,75	335,84 126,00	23 026 2 449	1 175 441	3 410 118	4,54 0,61	16,00 2,00
25	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича м2	29,20	38,93 38,93		1 137 1 137		1 341 118	0,22	6,00
26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен т	0,03	8679,65 8257,50	422,15 157,50	234 223	11 4	268 118	56,40 0,77	2,00
27	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 6 мм т	0,03	64100,00		1 603				
28	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,00	50800,00		102				
29	Е0108-4-7	Обмазочная гидроизоляция битумная в 2 слоя по бетонной поверхности соприкосающейся с землей (кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов) м2	19,00	245,44 37,35	3,82 1,44	4 663 710	73 27	870 118	0,21 0,01	4,00
		Внутренняя отделка помещения								
30	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором ЦРМ 150 стен м2	32,00	87,46 60,30	1,19 0,45	2 799 1 930	38 14	2 041 105	0,37	12,00
31	Е0115-152-1К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за два раза м2	40,00	34,86 27,46	0,24 0,10	1 394 1 098	10 4	1 158 105	0,18	7,00
		Устройство покрытия								
32	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,50	22951,16 3487,50	316,57 119,25	11 476 1 744	158 60	2 164 120	22,50 0,58	11,00
33	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство перекрытия из листа металлошифера м2	22,00	121,68 94,18	8,30 1,17	2 677 2 072	183 26	2 496 119	0,57	12,00
34	С11011-423 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Металлошифер из стального листа неокрашенного СТ РК 2083-2011 м2	25,30	238,00		6 021				
35	Е0108-4-3	Толь в 2 слоя м2	2,00	656,24 31,50	11,21 4,21	1 312 63	22 8	84 118	0,20 0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (2-х сторон) м2	44,00	21,80 5,81	0,05 0,02	959 256	2 1	231 90	0,03	1,00
37	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 два раза (с наружной стороны) м2	22,00	40,72 8,32	0,04	896 183	1	165 90	0,04	1,00
		Установка изделий из ПВХ окон и деревянных дверей								
38	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 /ОС6-9.2шт./ м2	1,08	498,09 230,97	19,17 6,18	538 249	21 7	307 120	1,38 0,03	1,00
39	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	1,08	4472,00		4 830				
40	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,71	400,18 151,65	102,53 35,67	684 259	175 61	384 120	0,90 0,14	2,00
41	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 19-9ГУП м2	1,71	11200,00		19 152				
42	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,71	400,18 151,65	102,53 35,67	684 259	175 61	384 120	0,90 0,14	2,00
43	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние м2	1,71	5960,00		10 192				
44	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	2,00	1500,00		3 000				
		Установка вентиляции								
45	Е0116-10-8	Установка стальных труб диаметром 219х4,5 мм (L-800 мм) м	0,80	415,42 290,25	45,33 16,97	332 232	36 14	315 128	1,66 0,08	1,00
46	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм м	0,80	1623,00		1 298				
47	Е0120-18-1	Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	1,00	900,19 63,79	5,65 2,36	900 64	6 2	85 128	0,38 0,01	
		Устройство полов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0111-2-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см м3	1,09	1133,64 474,75		1 236 517		636 123	3,10	3,00
49	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,87	5014,54 567,00		4 363 493		607 123	3,66	3,00
50	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 (10) мм м2	1,09	164,47 52,20	9,95 3,74	179 57	11 4	75 123	0,36 0,02	
51	Е0111-11-2К=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	1,09	-46,75 -1,26	-1,34 -0,50	-51 -1	-1 -1	-2 123	-0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**150571**	**4935**	**23837**		**121**
			Тенге			**19452**	**1636**			**8**
		Накладные расходы				23 837				
		Оборудование				0,00				
		Транспортные расходы 3%				**174 408,00**				
		Итого с накладными расходами				10 464,48				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**184 872,48**				
		Итого				4 584,84				
		Временные здания и сооружения 2,48%				**189 457,32**				
		Итого				3 921,77				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				1 894,57				
		Затраты на выслугу лет 1%				757,83				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				1 060,96				
		Затраты на траспорт привозных материалов				**197 092,45**				
		Итого				539 397,52				
		2016 год 100% (2121/775)				10 787,95				
		Налоги и обязательные платежи 2%				**550 185,47**				
		Итого				66 022,26				
		НДС 12%				**616 207,73**				
		Итого с НДС				9 243,74				
		Тендерная скидка 1,5001008014%				**606 963,99**				
		Итого на оплату с учетом скидки								

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабж... в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской ...сти.II-очередь
Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год

на Технологические оборудования здания бактерицидной установки DUV-

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ,АРМАТУРА										
1	Е0116-30-1	Заделка сальников диаметром 100 мм,длиной 500 мм 1сальник	1,00	770,63 301,50	0,00 0,00	771 302	0 0	386 128	1,80 0,00	1,80 0,00		
2	Е0116-30-2	то же,диаметром 200 мм.L-500мм 1сальник	4,000	2017,57 393,75	1,57 0,00	8 070 1 575	6 0	2 016 128	2,36 0,00	9,44 0,00		
3	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (патрубки d-219х6мм 23шт,d-159х5мм 3шт,d-108х4мм 10шт,d-89х3мм 16шт.),сальник(5шт.). т	0,957	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	237 405 60 095	47 281 17 860	101 341 130	312,70 91,12	299,35 87,23		
4	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. 20 мм м	2,500	439,78 292,50	12,19 4,57	1 099 731	30 11	951 128	1,64 0,02	4,10 0,05		
5	С130804-1025 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2,500	27,00 0,00	0,00 0,00	68 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00		
6	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	2,000	620,54 106,20	0,64 0,25	1 241 212	1 1	273 128	0,58 0,00	1,16 0,00		
7	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм 1счетчик	1,000	2404,77 459,00	100,89 38,25	2 405 459	101 38	636 128	2,65 0,18	2,65 0,18		
9	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек диаметром 200 мм шт	2,000	1230,66 513,00	466,78 175,50	2 461 1 026	934 351	1 790 130	3,04 0,86	6,08 1,72		
11	Ц0112-802-3	Затвор межфланцевый поворотный на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 100 мм шт	4,000	688,90 626,00	55,80 13,50	2 756 2 504	223 54	2 302 90	4,00 0,08	16,00 0,32		
12	Ц0112-802-5	Затвор поворотный дисковый с ручным приводом межфланцевый , диаметр условного прохода 200 мм шт	4,000	1209,60 1042,00	157,00 38,30	4 838 4 168	628 153	3 889 90	6,00 0,22	24,00 0,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	*Ц0112-802-4	то же,диаметром 150 мм шт	1,000	932,30 812,00	112,00 24,80	932 812	112 25	753 90	5,00 0,14	5,00 0,14
17	Е0122-34-1Примен.	Установка гибкая вставка /компенсатор/, диаметром 100-200 мм шт	13,000	300,57 69,53	225,64 58,98	3 907 904	2 933 767	2 172 130	0,41 0,23	5,33 2,99
21	Е0116-15-1	Установка пробно-спускной сальниковый кран диаметром 20 мм. 1шт	2,000	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	691 128	1,47 0,07	2,94 0,14
22	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2,000	463,00 0,00	0,00 0,00	926 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
23	Е0116-15-1	Установка кран шаровой диаметром 15 мм 1шт	1,000	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1,47 0,07
24	Е0116-15-3	то же,диаметром 80 мм 1шт	8,000	891,93 447,75	90,13 33,75	7 135 3 582	721 270	4 931 128	2,60 0,16	20,80 1,28
27	Ц0111-350-1	Установка регулятор давления прямого действия наружный диаметр трубопровода 15 мм шт	1,000	193,78 164,25	0,00 0,00	194 164	0 0	148 90	1,00 0,00	1,00 0,00
29	Е0118-22-2	Установка манометров комплект	10,000	48,96 41,72	1,62 0,00	490 417	16 0	534 128	0,23 0,00	2,30 0,00
30	С131205-3	Манометры общего назначения /технический/ компл	10,000	483,00 0,00	0,00 0,00	4 830 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
31	Е0118-22-2	Установка краны трехходовой натяжной комплект	9,000	48,96 41,72	1,62 0,00	441 375	15 0	481 128	0,23 0,00	2,07 0,00
34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отводы 24шт,заглушки 2шт,переходы 2шт,тройники 6шт,сгоны 30шт.) т	0,241	112164,75 62775,00	49389,75 18657,00	27 032 15 129	11 903 4 496	25 513 130	312,70 91,12	75,36 21,96
49	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,муфты шт	9,000	300,57 69,53	225,64 58,98	2 705 626	2 031 531	1 504 130	0,41 0,23	3,69 2,07
52	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,025	17355,77 12555,00	2191,29 101,25	434 314	55 3	285 90	73,60 0,49	1,84 0,01
54	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	0,270	1151,91 259,88	13,82 5,18	311 70	4 1	92 128	1,62 0,03	0,44 0,01
55	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т /типа WOKS 200/ шт	1,000	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	889 128	3,83 0,05	3,83 0,05
57	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм шт	1,000	693,85 186,64	16,96 7,09	694 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1,12 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	0,600	200,00	0,00	120	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
59	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002,	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х105 мм шт	8,000	9,14	0,00	73	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Антикоррозионная обработка стальных патрубок								
62	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей м2	18,210	183,52	0,00	3 342	0	2 950	1,03	18,76
				180,00	0,00	3 278	0	90	0,00	0,00
63	Е0113-44-9	Обеспыливание м2	18,210	59,00	47,75	1 074	870	479	0,07	1,27
				11,25	18,00	205	328	90	0,09	1,64
64	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином м2	18,210	23,19	0,11	422	2	241	0,09	1,64
				14,65	0,05	267	1	90	0,00	0,00
65	Е0113-16-5	Внутренняя антикоррозийная огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз /расход 150гр/м2./ м2	18,210	40,14	0,09	731	2	96	0,03	0,55
				5,81	0,05	106	1	90	0,00	0,00
66	Е0113-26-9Примен.К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-558 за три раза /Примечание:эмаль ХС-558 расход 180гр/м2./ м2	18,210	190,34	0,21	3 466	4	138	0,04	0,73
				8,37	0,06	152	1	90	0,00	0,00
67	Е0113-16-4 К=2	Огрунтовка наружных металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза м2	19,320	65,03	0,10	1 256	2	203	0,06	1,16
				11,62	0,04	224	1	90	0,00	0,00
68	Е0113-26-11К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за три раза м2	19,320	154,00	0,27	2 975	5	147	0,04	0,77
				8,31	0,15	161	3	90	0,00	0,00
69	Е0126-4-7	Теплоизоляция входа и выхода металлических труб диаметром 219х6 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	10,000	844,80	17,64	8 448	176	934	0,51	5,10
				86,85	6,53	869	65	100	0,03	0,30
70	Е0122-34-1 Примен.	Установка водоотводной лоток длиной 1 м из пластика шт	4,000	300,57	225,64	1 202	903	668	0,41	1,64
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	0,92
71	СЦена поставщикаТОО" КазКонтракт	Стоимость лоток водоотводный Лайт ЛВ-10.11,5.9,5-пластиковый с решеткой стальной кл.А комплект	4,000	851,50	0,00	3 406	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
72	Сто же,п.18061.стр.7	то же, торцевая заглушка для лотка водоотводного серии Лайт-пластиковая шт	2,000	117,45	0,00	235	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
73	Сто же,п.18062.стр.7	то же, переходник для лотка водоотводного серии Лайт-пластиковая шт	1,000	176,17	0,00	176	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Монтаж оборудования								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Ц0134-72-1 Примен.	Монтаж бактерицидная установка	2,000	1599,47	0,00	3 199	0	2 847	10,00	20,00
		компл		1581,75	0,00	3 164	0	90	0,00	0,00
76	Е0118-21-6 Примен.	Установка корпус рукавного фильтра	4,000	370,72	115,00	1 483	460	1 471	1,42	5,68
		1фильтр		243,34	44,03	973	176	128	0,21	0,84
		Мебель инвентаря								
80	Е0117-5-3	Установка моек для мытья уборочного инвентаря	1,000	376,54	30,04	377	30	389	1,69	1,69
		комплект		292,50	11,25	293	11	128	0,06	0,06
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**345264**	**69612**	**162732**		**551**
			Тенге			**105066**	**25450**			**123**
		Накладные расходы				162 732				
		Оборудование				0,00				
		Транспортные расходы 3%				0,00				
		Итого с накладными расходами				**507 996,05**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				30 479,76				
		Итого				**538 475,81**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				13 354,20				
		Итого				**551 830,01**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				11 422,88				
		Затраты на выслугу лет 1%				5 518,30				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				2 207,32				
		Затраты на траспорт привозных материалов				3 090,25				
		Итого				**574 068,76**				
		2016 год 100% (2121/775)				1 571 096,58				
		Налоги и обязательные платежи 2%				31 421,93				
		Итого				**1 602 518,51**				
		НДС 12%				192 302,22				
		Итого с НДС				**1 794 820,73**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				26 924,12				
		Итого на оплату с учетом скидки				**1 767 896,61**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской об...ти.II-очередь.

Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за ноябрь 2017 год

на Водопроводный колодец диаметром 1,5 м.с утеплительной крышкой

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	32,20	44,07 2,61	41,46 11,40	1 419 84	1 335 367	438 97	0,02 0,04	1,00 1,00
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, зоп изм. №	Доработка грунта 4 группы вручную после экскаватора м3	0,80	791,10 791,10		633 633		715 113	4,27	3,00
3	Е0101-166-4	Обратная засыпка вручную в грунтах 4группы м3	0,80	190,58 190,58		152 152		172 113	1,38	1,00
4	Е0101-27-3	Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м м3	26,70	7,57	7,57 2,46	202	202 66	64 97	0,01	
5	Е0101-17-16	Погрузка излишнего грунта 4 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автосамосвалы м3	5,50	64,33 3,02	61,25 17,81	354 17	337 98	111 97	0,02 0,06	
6	Е010333-А1-1	Транспортировка излишнего грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	10,45	19,70	19,70 3,94	206	206 41	41 100	0,08	1,00
7	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов м3	5,50	4,11 0,52	3,54 1,23	23 3	19 7	9 97		
		Бетонные работы								
8	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см под днище колодца м3	0,49	820,22 123,75	100,89 38,25	402 61	49 19	94 118	0,85 0,18	
9	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах,диаметром 1500 мм м3	1,43	25888,85 1435,50	1879,87 538,43	37 021 2 053	2 688 770	3 670 130	8,86 2,06	13,00 3,00
10	Е0106-1-2	Усиление колодца монолитным бетоном В15 м3	0,20	6657,35 695,25	98,32 37,15	1 331 139	20 7	154 105	4,41 0,18	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0106-9-1	Заливка цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм (100мм.) ЦРМ-150(объем-0,02м3) м2	0,20	180,03 69,75	1,80 0,68	36 14		15 105	0,42	
12	Е0106-9-2 К=8	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки м2	0,20	569,30 174,64	6,00 2,32	114 35	1	37 105	0,96 0,01	
13	Е0108-3-1	Песчная подготовка под днище колодца толщиной 10 см м3	0,59	686,00 112,50	97,07 36,00	405 66	57 21	103 118	0,78 0,18	
14	Е0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины м2	5,91	254,48 103,28	36,82 13,01	1 504 610	218 77	914 133	0,62 0,06	4,00
15	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	1,00	11500,00		11 500				
16	С12021-222	Стоимость стремянки /лестницы/ т	0,03	151200,00		4 234				
17	Е0110-50-1	Устройство утеплительной крышки м2	0,40	1384,78 51,75	35,45 13,17	554 21	14 5	31 120	0,34 0,06	
18	С11011-774	Скобы ходовые кг	1,36	129,00		175				
19	Е0107-20-3	Соединительные элементы /металлоизделия/ т	0,04	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	6 853 316	71 27	480 140	42,70 3,37	2,00
20	Е0108-4-7	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодца м2	18,40	245,44 37,35	3,82 1,44	4 516 687	70 26	842 118	0,21 0,01	4,00
21	Е0113-16-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза м2	7,00	72,17 8,78	0,18 0,10	505 61	1 1	56 90	0,04	
22	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за три раза м2	7,00	50,76 12,42	0,06	355 87		78 90	0,06	
		Вентиляция								
23	Е0122-1-2Примен.	Установка асбестоцементных вентиляционных труб диаметром 150 мм,длиной 1,5 м. км	0,00	494265,28 53550,00	2029,45 767,25	741 80	3 1	106 130	314,00 3,75	
24	Е0120-20-1	Установка флюгарки из листовой оцинкованной стали,толщиной 1,5 мм шт	1,00	863,19 63,79	5,65 2,36	863 64	6 2	85 128	0,38 0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**74099** **5183**	**5299** **1537**	**8215**		**31** **7**
		Накладные расходы				8 215				
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%				0,00				
		Итого с накладными расходами				**82 314,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				4 938,84				
		Итого				**87 252,84**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				2 163,87				
		Итого				**89 416,71**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				1 850,93				
		Затраты на выслугу лет 1%				894,17				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				357,67				
		Затраты на траспорт привозных материалов				500,73				
		Итого				**93 020,20**				
		2016 год 100% (2121/775)				254 575,29				
		Налоги и обязательные платежи 2%				5 091,51				
		Итого				**259 666,80**				
		НДС 12%				31 160,02				
		Итого с НДС				**290 826,82**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				4 362,70				
		Итого на оплату с учетом скидки				**286 464,12**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.

Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год

на Камера фильров-поглотителей для резервуара V-500м3.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0109-32-1	Монтаж стальной рама камерыфильтров-поглотителей т	1,22	14327,66	4594,36	17 480	5 605	4 880	17,10	20,86
				2902,50	1541,87	3 541	1 881	90	5,95	7,26
2	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/,толщиной 5 мм т	0,42	45500,00	0,00	19 110	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
3	С11041-84	Сталь угловая 32х20 мм /ГОСТ толщиной 3 мм т	0,02	47200,00	0,00	944	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
4	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97 т	0,78	51027,00	0,00	39 801	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
5	Е0109-29-1	Монтаж стремянок т	0,04	13711,47	5475,87	576	230	249	28,90	1,21
				5040,00	1552,87	212	65	90	5,46	0,23
6	С12021-222	Стоимость стремянок т	0,04	151200,00	0,00	6 350	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
7	Е0116-10-4	Монтаж вентиляционной трубы диам. 83х3мм, длной 1100мм м	2,20	160,75	20,80	354	46	389	0,73	1,61
				130,50	7,79	287	17	128	0,04	0,09
8	С130806-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм м	2,20	363,00	0,00	799	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
9	Е0120-20-1Примен.	Установка флюгарки из листовой оцинкованной стали диам. до 100мм шт	2,00	76,19	5,65	152	11	169	0,38	0,76
				63,79	2,36	128	5	128	0,01	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	0,00	63662,00	0,00	127	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
11	Е0109-53-1	Монтаж люка	0,12	14806,01	1133,15	1 717	131	1 388	82,10	9,52
		т		12892,50	398,25	1 496	46	90	1,95	0,23
12	С12021-119	Стоимость металлического люка индивидуального изготовления	0,12	123700,00	0,00	14 349	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
13	Е0110-50-1 примен.	Устройство деревяной крышки с плитным утеплителем для люка	0,62	1384,78	35,45	859	22	48	0,34	0,21
		м2		51,75	13,17	32	8	120	0,06	0,04
14	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными.толщиной 5см	40,00	160,47	42,91	6 419	1 716	4 383	0,54	21,60
		м2		93,60	15,98	3 744	639	100	0,08	3,20
15	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002,	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	2,00	7605,00	0,00	15 210	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
16	Е0122-33-5	Монтаж воздушного патрубка	0,06	247994,13	49389,75	14 384	2 865	6 140	312,70	18,14
		т		62775,00	18657,00	3 641	1 082	130	91,12	5,28
17	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (метизы)	0,00	175710,10	1826,10	843	9	59	42,70	0,20
		т		8100,00	690,75	39	3	140	3,37	0,02
18	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	0,68	904,10	44,49	615	30	674	4,35	2,96
		м2		758,36	16,54	516	11	128	0,08	0,05
19	СЦена поставщика ТОО"Profit	Стоимость фильтров-поглотителей ДС-В-16	6,00	33046,54	0,00	198 279	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
20	Е0107-57-14	Зачеканка цементным раствором М-100 для герметизации воздушных патрубков, толщиной 20см	1,00	13,73	0,25	14	0	18	0,07	0,07
		м		12,80	0,09	13	0	140	0,00	0,00
21	Е0111-11-1	Устройство выравнивающей стяжки ЦРМ-100 толщиной 20(10)мм по бетонному полу камеры	8,00	145,15	9,95	1 161	80	550	0,36	2,88
		м2		52,20	3,74	418	30	123	0,02	0,16
22	Е0111-11-2 К=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8,00	-37,09	-1,34	-297	-11	-17	-0,01	-0,08
		м2		-1,26	-0,50	-10	-4	123	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0113-16-4 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза	184,00	65,03	0,10	11 966	18	1 931	0,06	11,04
		м2		11,62	0,04	2 138	7	90	0,00	0,00
24	Е0113-26-11 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 3 раза	184,00	154,00	0,27	28 336	50	1 401	0,04	7,36
		м2		8,31	0,15	1 529	28	90	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**379548**	**10803**	**22264**		**98**
			Тенге			**17722**	**3819**			**17**
		Накладные расходы				22 264				
		Оборудование				198 279				
		Транспортные расходы 3%				5 948				
		Итого с накладными расходами				**401 811,45**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				12 211,93				
		Итого				**419 971,76**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				5 497,97				
		Итого				**425 469,73**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				4 702,84				
		Затраты на выслугу лет 1%				2 271,90				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				908,76				
		Затраты на траспорт привозных материалов				2 382,63				
		Итого				**435 735,87**				
		2016 год 100% (2121/775)				1 192 510,69				
		Налоги и обязательные платежи 2%				23 850,21				
		Итого				**1 216 360,91**				
		НДС 12%				145 963,31				
		Итого с НДС				**1 362 324,22**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				20 436,24				
		Итого на оплату с учетом скидки				**1 341 887,98**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Наименование стройки - РП"Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Таукаратурык "Енбекшиказахского района Алматинской области.II-очередь.

Наименование объекта - Площадка резервуаров

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год

на Резервуар V-500м3.1шт. /Общестроительные работы./

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Металлоконструкции								
34	Е0109-29-1	Монтаж стальных конструкций лестниц т	0,11	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	1 508 554	602 171	653 90	28,90 5,46	3,18 0,60
36	Е0139-7-2	Монтаж стальных конструкций люков-лазов т	0,18	23944,63 10422,00	13191,88 2101,77	4 262 1 855	2 348 374	2 006 90	58,31 7,41	10,38 1,32
		Изоляционные работы								
38	Е0141-1-3	Гидроизоляция из 2-х слоев "хамаста"по подготовке м2	160,85	193,98 144,90	48,92 18,47	31 201 23 307	7 869 2 971	27 329 104	0,89 0,09	143,15 14,48
39	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,03	26143,30 1284,75	1166,54 574,87	889 44	40 20	66 104	5,07 2,69	0,17 0,09
40	Е0141-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2 т	2,81	14087,54 2272,50	1126,05 260,10	39 516 6 374	3 159 730	7 388 104	8,87 0,74	24,88 2,08
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(15) мм м2	170,00	164,47 52,20	9,95 3,74	27 960 8 874	1 692 636	11 697 123	0,36 0,02	61,20 3,40
42	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	170,00	-23,37 -0,63	-0,67 -0,25	-3 973 -107	-114 -43	-184 123	0,00 0,00	0,00 0,00
43	Е0141-1-3	Боковая гидроизоляция из 2-х слоев "хамаста" на всю высоту м2	212,00	193,98 144,90	48,92 18,47	41 124 30 719	10 371 3 916	36 020 104	0,89 0,09	188,68 19,08
44	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,04	26143,30 1284,75	1166,54 574,87	1 108 54	49 24	82 104	5,07 2,69	0,21 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0141-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	3,50	14087,54	1126,05	49 278	3 939	9 213	8,87	31,03
		т		2272,50	260,10	7 949	910	104	0,74	2,59
46	Е0141-1-4	Гидроизоляция плит покрытия,камер и по периметру стен из 3-х слоев "хамаста"	196,00	223,15	69,76	43 737	13 673	36 606	0,93	182,28
		м2		153,23	26,35	30 033	5 165	104	0,13	25,48
47	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,04	26143,30	1166,54	1 025	46	76	5,07	0,20
		т		1284,75	574,87	50	23	104	2,69	0,11
48	Е0141-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	4,84	14087,54	1126,05	68 201	5 451	12 751	8,87	42,94
		т		2272,50	260,10	11 002	1 259	104	0,74	3,58
49	Е0112-17-1	Цементная стяжка по плитам покрытия толщиной 20 мм	140,00	115,42	15,94	16 159	2 232	6 766	0,24	33,60
		м2		34,65	5,96	4 851	834	119	0,03	4,20
50	Е0112-17-2 К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	140,00	17,53	0,70	2 454	98	133	0,00	0,00
		м2		0,55	0,25	77	35	119	0,00	0,00
51	Е0126-12-1	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков,по периметру покрытия и фундамента днища	101,60	258,32	92,82	26 245	9 431	13 785	0,59	59,94
		м2		100,80	34,88	10 241	3 544	100	0,17	17,27
52	С11011-967	Ткань стеклянная изоляционная	101,60	262,00	0,00	26 619	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
53	Е0107-57-1	Герметизация стыков гермитом	144,00	38,15	0,18	5 494	26	2 151	0,06	8,64
		м		10,60	0,07	1 526	10	140	0,00	0,00
54	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз	22,00	43,64	0,09	960	2	88	0,02	0,44
		м2		4,41	0,05	97	1	90	0,00	0,00
55	Е0113-26-8 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за три раза	22,00	210,25	0,36	4 626	8	168	0,04	0,88
		м2		8,31	0,15	183	3	90	0,00	0,00
		Разные работы								
56	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	451,00	24,60	0,69	11 095	311	5 668	0,08	36,08
		м3		11,70	0,27	5 277	122	105	0,00	0,00
57	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	451,00	52,65	0,22	23 745	99	11 294	0,17	76,67

59160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		23,76	0,09	10 716	41	105	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**423233**	**61331**	**183756**		**905**
			Тенге			**153677**	**20744**			**94**
		Накладные расходы				183 756				
		Оборудование				0				
		Транспортные расходы 3%				0				
		Итого с накладными расходами				**606 988,80**				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%				36 419,33				
		Итого				**643 408,13**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				15 956,52				
		Итого				**659 364,65**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				13 648,85				
		Затраты на выслугу лет 1%				6 593,65				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				2 637,46				
		Затраты на траспорт привозных материалов				3 692,44				
		Итого				**685 937,05**				
		2016 год 100% (2121/775)				1 877 254,81				
		Налоги и обязательные платежи 2%				37 545,10				
		Итого				**1 914 799,91**				
		НДС 12%				229 775,99				
		Итого с НДС				**2 144 575,89**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				32 170,79				
		Итого на оплату с учетом скидки				**2 112 405,10**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

[illegible] жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Адрес: Карасайский район, с.Коксай Земельный участок 6385
БИН 050840000611
БИК KPSTKZKA
ИИК KZ10563B350000086958
АО Казпочта

Лимит финансирования на 2017 год - 83 880 160 тенге

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - **83 880 160,00 тенге**
б) отчетный месяц - **5 287 405,18 тенге**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 год
Договор № 34 от 25.07.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2017 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
"Капитальный ремонт площадки резервуаров системы водоснабжения с. Таукаратурык Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	83 880 160,00	2 516 404,80	2 516 404,80	0,00	78 592 754,82	83 880 160,00	5 128 783,06	83 880 160,00

От Заказчика
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района»

Малибеков Д.С.

От Подрядчика
Директор
ТОО "ЭлМ"

Исатаева Л.Ш.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3) 940030

Наименование стройки - РП"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ТАУКАРАТУРЫК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта - ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ

Объект номер - 2

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2017 год

на СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ ПРОХОДНОЙ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	75-6-61 Изм. и доп. вып. 21прим.	Пункт распределительный ПР 11-3056-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	1	19272,00		19272						
		шт.										
2	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	1	735,00	185,00	735	185	400	2,00	2		
		шт		383,00	38,30	383	38	95	0,22			
3	Прайс листФилиал ТОО"КомпанияКазахский свет"	Стоимость светильников Arctic san/smc 135	4	1577,26		6309						
		шт										
4	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	4	269,90	98,00	1080	392	574	0,76	3		
		шт		122,00	29,00	488	116	95	0,17	1		
5	СПрайс листТорговый дом"Электроцентр"	Стоимость светильников STAR NBT 11 F123	1	3673,21		3673						
		шт										
6	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	1	269,90	98,00	270	98	143	0,76	1		
		шт		122,00	29,00	122	29	95	0,17			
7	СПрайс листЗАОЦентрКомп.."СЭЛЛ"	Стоимость лампы LED 6W	1	240,75		241						
		шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220								
			5	134,00		670				
		шт								
9	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке								
			5	55,00	0,90	275	5	237	0,33	2
		шт		49,70	0,20	249	1	95		
10	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220								
			1	68,00		68				
		шт								
11	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типапри открытой проводке								
			1	64,00	1,00	64	1	56	0,36	
		шт		58,50	0,20	59		95		
12	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,0867	32123,00		2785				
		км								
13	С151601-587 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,0051	76339,00		389				
		км								
14	СПрайс листТОО"Казахский свет"	Стоимость коробки установочной С/У(82х34мм) тип Д90								
			6	13,05		78				
		шт								
15	Ц0110-901-12прим.	Монтаж коробки								
			6	85,50	0,20	513	1	251	0,23	1
		шт		38,00	0,10	228	1	110		
16	СПрайс лист"Ас group"	Стоимость ТСМ15х12 миниканала(код 00302К)								
			75	90,36		6777				
		м								
17	Ц0108-397-1прим.	Монтаж миниканала								
			75	31,10	15,30	2333	1148	1354	0,09	7
		м		15,80	3,20	1185	240	95	0,02	1
18	С151801-159прим.	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380								
			3	212,00		636				
		шт								
19	Ц0108-591-11прим.	Розетки штепсельные трехполюсные								
			3	123,90	0,70	372	2	317	0,65	2
		шт		111,00	0,20	333	1	95		
20	С151801-704 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			4	572,00		2288				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц0108-526-1прим.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	
22	СПрайс лист"Ас group"	Стоимость ПВЛ гибкой гофрирован.трубы Д 20мм тяжелой с протяжкой(код 11520)	4,08	55,78		228				
		м								
23	СПрайс лист"Ас group"	Стоимость трубы гофрированной Дви 22,6мм(код PA612329F2)	10,2	166,04		1694				
		м								
24	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
			14	34,20	1,20	479	17	311	0,14	2
		м		23,20	0,20	325	3	95		
25	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,масса 1 м до 1 кг								
			14	27,70	2,10	388	29	269	0,10	1
		м		19,70	0,50	276	7	95		
26	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг								
			76	27,70	2,10	2105	160	1458	0,10	8
		м		19,70	0,50	1497	38	95		
27	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
			25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95		
28	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2								
			5	55,00	7,60	275	38	114	0,13	1
		м		23,20	0,90	116	4	95	0,01	
29	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
			4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	
30	Ц0108-472-11прим.	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций								
			2	66,70	4,10	133	8	92	0,30	1
		шт		48,40	0,20	97		95		
31	С151702-193 Изм. и доп. вып. 22прим.	Стоимость светильников уличных LED 40W ED								
			2	14880,00		29760				
		шт.								
32	Ц0108-593-10прим.	Установка фонаря								
			2	133,20	4,10	266	8	218	0,71	1
		шт		114,00	0,70	228	1	95		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			89028	2323	7673		42
			Тенге			7532	509			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				7 673				
		Оборудование				19 272				
		Транспортные расходы 3%								
		Итого с накладными расходами				**96 701,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				4 645,74				
		Итого				**101 346,74**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				2 035,45				
		Итого				**103 382,19**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				1 741,08				
		Затраты на выслугу лет 1%				841,10				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				336,44				
		Затраты на трансорт привозных материалов				578,94				
		Итого				**106 879,76**				
		2016 год 100% (2121/775)				292 505,76				
		Налоги и обязательные платежи 2%				5 850,12				
		Итого				**298 355,88**				
		НДС 12%				35 802,71				
		Итого с НДС				**334 158,58**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				5 012,72				
		Итого на оплату с учетом скидки				**329 145,87**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

941000

Наименование стройки - РГП"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РЕЗЕРВУАРОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ТАУКАРАТУРЫК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта - ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2017 год

на АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс лист"Акэто ТОО"	Стоимость сигнализатора уровни жидкости трехканальный Сау-М6								
		шт	2	4128,28		8257				
2	Прайс лист"Акэто ТОО"	Стоимостькондуктометрического датчика уровня ДС.1								
		шт	2	989,73		1979				
3	Прайс лист"Акэто ТОО"	Стоимость стержней с кондуктометрическим датчиком								
		шт	6	255,90		1535				
4	Ц0108-573-4прим	Установка релейного блока Овен Сау-М6								
		шт	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
				254,00	20,30	508	41	95	0,12	
5	Ц11-207-4	Монтаж электродов датчика								
		шт	6	585,63	0,07	3514		3335	5,10	31
				585,00		3510		95		
6	Ц0111-233-1	Присоединение датчиков								
		конец	6	23,79		143		110	0,11	1
				20,34		122		90		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16456	210	3966		35
			Тенге			4140	41			
		Накладные расходы				3 966				
		Оборудование				11 771				
		Транспортные расходы 3%								
		Итого с накладными расходами				**20 422,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				519,06				
		Итого				**20 941,06**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				227,42				
		Итого				**21 168,48**				
		Доп затраты на производство работ в зим время 2,07%				194,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет 1%				93,97				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				37,59				
		Затраты на траспорт привозных материалов				118,54				
		Итого				**21 613,11**				
		2016 год 100% (2121/775)				59 150,21				
		Налоги и обязательные платежи 2%				1 183,00				
		Итого				**60 333,22**				
		НДС 12%				7 239,99				
		Итого с НДС				**67 573,20**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				1 013,67				
		Итого на оплату с учетом скидки				**66 559,53**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3) 940010

Наименование стройки - РН"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ СИСТЕМЫВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ТАУКАРАТУРЫК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта - КАМЕРА ФИЛЬТРОВ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ

Акт выполненных работ за декабрь 2017 год

на ОБОГРЕВ ОБОРУДОВАНИЯ.УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДОВ ДС.1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	2,00	1660,00	0,00	3 320	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
12	Ц0110-898-12прим.	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	2,00	742,00	305,00	1 484	610	1 034	2,00	4,00
		коробка		398,00	72,00	796	144	110	0,42	0,84
13	Ц0108-88-3	Конструкции металлические для установки электродов(трубы)	0,02	102170,00	1870,00	1 725	32	137	52,00	0,88
		т		8280,00	270,01	140	5	95	1,57	0,03
14	С11011-664прим.	Сталь прутковая из стали 12х18Н10Т,d-5мм	3,08	218,00	0,00	671	0	0	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7200**	**642**	**1171**		**5**
			Тенге			**936**	**149**			**1**
		Накладные расходы				1 171				
		Оборудование				0				
		Транспортные расходы 3%								
		Итого с накладными расходами				**8 371,15**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				502,27				
		Итого				**8 873,42**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				220,06				
		Итого				**9 093,48**				
		Доп.затраты на производство работ в зим.время 2,07%				188,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет 1%				90,93				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				36,37				
		Затраты на траспорт привозных материалов				50,92				
		Итого				**9 459,95**				
		2016 год 100% (2121/775)				25 889,74				
		Налоги и обязательные платежи 2%				517,79				
		Итого				**26 407,53**				
		НДС 12%				3 168,90				
		Итого с НДС				**29 576,44**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				444,50				
		Итого на оплату с учетом скидки				**29 131,94**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

940090

Наименование стройки - РП"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ТАУКАРАТУРЫК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта -

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2017 год

на АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приборы и средства автоматической пожарной сигнализации								
1	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питаниян контроля шт	1,00	994,30 936,00	1,60	994 936	2	842 90	5,00	5,00
2	С151804-3240 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2 шт.	1,00	3385,00		3 385				
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	3,00	369,90 347,00	1,60	1 110 1 041	5	937 90	2,00	6,00
4	Прайс дист"КМАТrAdE"	Извещательпожарный ИП-212-45 шт	3,00	395,14		1 185				
5	Ц0110-668-1прим.	Извещатели пожарный ручной шт	1,00	153,50 144,00		154 144		130 90	1,00	1,00
6	С151804-3211 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР513-10 шт.	1,00	267,00		267				
7	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели шт	1,00	241,70 131,00	91,00 25,70	242 131	91 26	149 95	0,82 0,15	1,00
8	С151804-3291 Изм. и доп. вып. 22	Оповещатели модели ОПОП 1-8 шт.	1,00	249,00		249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов шт	1,00	97,70 85,50	1,60	98 86	2	81 95	1,00	1,00
10	Прайс лист"АмигоТараз"	Стоимость устройства звуковой и световой сигнализации Маяк12К шт	1,00	933,28		933				
11	Прайс лист"ПожАвтоматика"	Стоимость резистора 3.9кОм шт	3,00	4,52		14				
12	Прайс лист"ПожАвтоматика"	Стоимость резистора 2.0кОм шт	3,00	4,52		14				
13	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	1,00	742,00 398,00	305,00 72,00	742 398	305 72	517 110	2,00 0,42	2,00
14	С151802-21прим.	Коробка универсальная УК-2П шт	1,00	59,00		59				
		Прокладка кабелей								
15	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,00	32123,00		115				
16	СПрайс лист"ПожАвтоматика"	Кабели сигнальные КСПВ 4х0,5мм2 м	9,96	11,63		116				
17	СПрайс листТОО"ЕржасПромкомпани"	Стоимость кабельного канала 15х10мм м	9,76	15,35		150				
18	Ц0108-397-1прим.	Монтаж кабельного канала 15х10мм м	9,76	170,10 15,80	15,30 3,20	1 660 154	149 31	176 95	0,09 0,02	1,00
19	Ц0108-148-1прим.	Кабели до 35 кВ в проложенных каналах, масса 1 м до 1 кг м	13,26	27,70 19,70	2,10 0,50	367 261	28 7	254 95	0,10	1,00
20	Прайс лист"АмигоТараз"	Стоимость аккумуляторной батареи 12в7А ч шт	1,00	1349,12		1 349				
21	Ц0110-669-3	Источник питания ИПРА 124.01/0-3 шт	1,00	994,30 936,00	1,60	994 936	2	842 90	5,00	5,00

940090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Прайс лист"ПожАвтоматика"прим.	Стоимость источника бесперебойного питания ИПРА 124.01/0-3 шт	1.00	903,18		903				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15099**	**583**	**3929**		**23**
			Тенге			**4087**	**136**			**1**
		Накладные расходы				3 929				
		Оборудование				4 398				
		Транспортные расходы 3%								
		Итого с накладными расходами				**19 028,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				877,80				
		Итого				**19 905,80**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				384,59				
		Итого				**20 290,39**				
		Доп затраты на производство работ в зим время 2,07%				328,97				
		Затраты на выслугу лет 1%				158,92				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				63,57				
		Затраты на траспорт привозных материалов				113,63				
		Итого				**20 955,49**				
		2016 год 100% (2121/775)				57 350,43				
		Налоги и обязательные платежи 2%				1 147,01				
		Итого				**58 497,44**				
		НДС 12%				7 019,69				
		Итого с НДС				**65 517,13**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				982,82				
		Итого на оплату с учетом скидки				**64 534,31**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3) 940070

Наименование стройки - РП"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ТАУКАРАТУРЫК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта - ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.500М3

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2017 год

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У615АУ2 шт	6,00	3500,00		21 000				
2	Ц0110-898-12прим.	Коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	6,00	742,00 398,00	305,00 72,00	4 452 2 388	1 830 432	3 102 110	2,00 0,42	12,00 3,00
3	С151601-478 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,06	105476,00		6 778				
4	С151601-621 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,21	85293,00		18 270				
5	С151601-606 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,16	96675,00		15 087				
6	С151603-193 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВБбШв4х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,16	85663,00		13 369				
7	С151603-204 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВБбШв 7х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,01	121318,00		990				
8	С151601-483 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,05	68759,00		3 647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9*	С151601-470 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВЪбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,01	55027,00		617				
10	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,01	50893,00		623				
11	С151603-216 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВБбШв14х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,21	203344,00		43 556				
12	С151603-15 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 14х1 ГОСТ 1508-78 км	0,01	118718,00		1 453				
13	СПрайс лист"АС GrOuP"	Стоимость трубы гофрированной Ди 34,5мм(код PA612935F2) м	111,18	247,72		27 541				
14	СПрайс лист"АС GrOuP"	Стоимость двухстенной трубы Д-50мм(код 121950) м	173,40	101,94		17 676				
15	Ц0108-410-2прим.	Прокладка трубы ПВХ, диаметр до 50 мм м	279,00	39,00 25,90	1,50 0,20	10 881 7 226	419 56	6 918 95	0,16	45,00
16	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	605,00	26,40 19,10	3,10 0,50	15 972 11 556	1 876 302	11 265 95	0,11	67,00 2,00
17	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	279,00	27,70 19,70	2,10 0,50	7 728 5 496	586 140	5 354 95	0,10	28,00 1,00
18	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	15,00	61,90 23,00	3,30 0,40	929 345	50 6	333 95	0,14	2,00
19	Ц0108-472-11прим.	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций шт	2,00	66,70 48,40	4,10 0,20	133 97	8	92 95	0,30	1,00
20	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	4,00	330,10 116,00	24,10 2,50	1 320 464	96 10	450 95	0,70 0,01	3,00
21	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 шт	50,00	273,20 200,00		13 660 10 000		9 500 95	1,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	12,00	110,90		1 331		564		
		шт		49,50		594		95		
23	Ц0108-158-8	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	16,00	200,80		3 213		2 082	1,00	16,00
		шт		137,00		2 192		95		
24	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	2,00	137,90		276		145		
		шт		76,50		153		95		
25	Ц0110-898-15прим.	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной	6,00	161,70	72,80	970	437	401	0,27	2,00
		м		42,80	18,00	257	108	110	0,10	1,00
		Строительные работы								
26	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,4 м3 для прокладки кабеля	36,63	28,05	27,01	1 027	989	328	0,01	
		м3		1,04	8,18	38	300	97	0,03	1,00
27	Е0101-166-2	Подсыпка просеянной земли для постели под кабель вручную	12,21	134,10		1 637		1 850	0,97	12,00
		м3		134,10		1 637		113		
28	Е0101-27-2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Засыпка траншей бульдозером мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	24,42	6,48	6,48	158	158	50		
		м3			2,10		51	97	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**234295**	**6448**	**42436**		**236**
			Тенге			**42443**	**1405**			**7**
		Накладные расходы				42 436				
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%				0,00				
		Итого с накладными расходами				**276 731,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				16 603,86				
		Итого				**293 334,86**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				7 274,70				
		Итого				**300 609,56**				
		Доп. затраты на производство работ в зим.время 2,07%				6 222,62				
		Затраты на выслугу лет 1%				3 006,10				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				1 202,44				
		Затраты на трасворт привозных материалов				1 683,41				
		Итого				**312 724,13**				
		2016 год 100% (2121/775)				855 855,33				
		Налоги и обязательные платежи 2%				17 117,11				

940070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**872 972,44**				
		НДС 12%				104 756,69				
		Итого с НДС				**977 729,13**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				14 666,92				
		Итого на оплату с учетом скидки				**963 062,20**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Наименование стройки - РП"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ТАУКАРАТУРЫК ЕНЬЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
Наименование объекта - ПЛОЩАДКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЗДАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ.

Объект номер - 2

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2017 год

на СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,ОСВЕЩЕНИЕ,ОБОГРЕВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	75-6-81 Изм. и доп. вып. 21прим.	Пункт распределительный ПР 11-3086-21УХЛ ГОСТ 30011.1-2012 шт.	1,00	42248,00		42 248				
2	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм шт	1,00	735,00 383,00	185,00 38,30	735 383	185 38	400 95	2,00 0,22	2,00
3	Прайс лист"Эргономика"	Стоимость шкафа управления электроприводом тип ШУЭП-1,6 шт	4,00	55440,65		221 763				
4	Ц0108-573-4прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм шт	4,00	514,00 254,00	105,00 20,30	2 056 1 016	420 81	1 042 95	2,00 0,12	8,00
5	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4 шт	1,00	18600,00		18 600				
6	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг шт	1,00	1135,10 556,00	42,10 4,50	1 135 556	42 5	532 95	3,00 0,03	3,00
7	Ц0108-603-1	Установка ящика с понижающим трансформатором шт	1,00	228,80 205,00	13,20 2,30	229 205	13 2	197 95	1,00 0,01	1,00
8	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1,00	4720,00		4 720				
9	СПрайс листТОО"Казахский свет"	Стоимость светильников Arctic san/smc 228 шт	5,00	2299,83		11 499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт	5,00	342,80 158,00	134,00 37,80	1 714 790	670 189	930 95	0,99 0,22	5,00 1,00
11	СПрайс лист ТОО Юг-Электрокомплект	Стоимость светильников STAR NBT 11 F123 шт	1,00	3673,21		3 673				
12	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике шт	1,00	269,90 122,00	98,00 29,00	270 122	98 29	143 95	0,76 0,17	1,00
13	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40 шт	1,00	19,00		19				
14	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м шт	1,00	561,00		561				
15	С151801-831 Изм. и доп. вып. 21прим.	Стоимость розетки Этюд РА16-044В шт.	2,00	80,00		160				
16	Ц0108-591-8прим.	Розетки штепсельные неутопленноготипа при открытой проводке шт	2,00	64,00 58,50	1,00 0,20	128 117	2	112 95	0,36	1,00
17	С151801-909 Изм. и доп. вып. 21прим.	Стоимость выключателя Этюд ВА10-001В шт.	1,00	119,00		119				
18	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	1,00	55,00 49,70	0,90 0,20	55 50	1	47 95	0,33	
19	С151801-901 Изм. и доп. вып. 21прим.	Стоимость выключателя Этюд ВА10-001В шт.	2,00	99,00		198				
20	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	2,00	55,00 49,70	0,90 0,20	110 99	2	95 95	0,33	1,00
21	С151801-809 Изм. и доп. вып. 21прим.	Стоимость розетки Этюд РА16-001В шт.	1,00	127,00		127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные при открытой проводке шт	1,00	64,00 58,50	1,00 0,20	64 59	1	56 95	0,36	
23	СПрайс листТОО"Казахский свет"	Стоимость коробки установочной С/У(82х34мм) тип Л90 шт	6,00	13,05		78				
24	Ц0110-901-12прим.	Монтаж коробки шт	6,00	85,50 38,00	0,20 0,10	513 228	1 1	251 110	0,23	1,00
25	"Келет"	Обогреватель настенный ЭВУА-1,5/220(и) шт	4,00	5628,07		22 512				
26	Ц0108-602-1прим.	Установка Обогревателя ЭВУА-1,5/220(и) шт	4,00	176,90 162,00	5,40 2,30	708 648	22 9	624 95	1,00 0,01	4,00
27	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,02	32123,00		491				
28	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,04	50586,00		1 961				
29	С151601-343 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,01	79105,00		807				
30	С151601-588 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,01	117309,00		957				
31	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,03	50893,00		1 454				
32	СПрайс лист"Ас group"	Стоимость трубы гофрированной Ди 23мм(код РА612329F0) м	103,02	135,38		13 947				
33	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм м	101,00	34,20 23,20	1,20 0,20	3 454 2 343	121 20	2 245 95	0,14	14,00
34	СПрайс лист"Ас group"	Стоимость ТСМ15х12 миниканала(код 00302К) м	113,00	90,36		10 211				
35	Ц0108-397-1прим.	Монтаж миниканала м	113,00	31,10 15,80	15,30 3,20	3 514 1 785	1 729 362	2 040 95	0,09 0,02	10,00 2,00
36	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,масса 1 м до 1 кг м	63,00	27,70 19,70	2,10 0,50	1 745 1 241	132 32	1 209 95	0,10	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг	36,00	27,70	2,10	997	76	691	0,10	4,00
		м		19,70	0,50	709	18	95		
38	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40,00	61,90	3,30	2 476	132	889	0,14	6,00
		м		23,00	0,40	920	16	95		
39	Ц0108-472-9прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	11,00	93,50	3,10	1 029	34	342	0,18	2,00
		м		32,40	0,30	356	3	95		
40	Ц0108-472-11прим.	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	6,00	66,70	4,10	400	25	277	0,30	2,00
		шт		48,40	0,20	290	1	95		
41	СПрайс листЗАОЦентрКомпл."СЭЛЛ"	Стоимость лампы LED 6W	1,00	240,75		241				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**377678**	**3706**	**12123**		**71**
			Тенге			**11918**	**807**			**5**
		Накладные расходы				12 123				
		Оборудование				286 523				
		Транспортные расходы 3%								
		Итого с накладными расходами				**389 801,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				6 196,68				
		Итого				**395 997,68**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				2 714,97				
		Итого				**398 712,65**				
		Доп затраты на производство работ в зим время 2,07%				2 322,33				
		Затраты на выслугу лет 1%				1 121,90				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				448,76				
		Затраты на траспорт привозных материалов				2 232,79				
		Итого				**404 838,42**				
		2016 год 100% (2121/775)				1 107 951,35				
		Налоги и обязательные платежи 2%				22 159,03				
		Итого				**1 130 110,38**				
		НДС 12%				135 613,25				
		Итого с НДС				**1 265 723,62**				
		Тендерная скидка 1,50%				18 987,13				
		Итого на оплату с НДС				**1 246 736,49**				

Заказчик Технический надзор Подрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

940000

Наименование стройки - РП"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ СИСТЕМЫВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ТАУКАРАТУРЫК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта - ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ.СКЛАД ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2017 год

на ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СПрайс листТорговый дом"Электроцент	Стоимость светильников STAR NBT 11F123 шт	2,00	3673,21		7 346				
2	Ц0108-594-1	Установка светильника STAR NBT 11F123 шт	2,00	269,90 122,00	98,00 29,00	540 244	196 58	287 95	0,76 0,17	2,00
3	СПрайс листЗАОЦентрКомп.л."СЭЛЛ"	Стоимость ламп LED 6W(40W) шт	2,00	240,75		481				
4	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	2,00	55,00 49,70	0,90 0,20	110 99	2	95 95	0,33	1,00
5	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	2,00	134,00		268				
6	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 км	0,01	32123,00		197				
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных мини каналах, масса 1 м до 1 кг м	6,00	27,70 19,70	2,10 0,50	166 118	13 3	115 95	0,10	1,00
8	СПрайс лист"Ас group"	Стоимость ТСМ15х12 мини канала(код 00302) м	6,00	90,36		542				
9	Ц0108-397-1прим.	Монтаж мини канала м	6,00	31,10 15,80	15,30 3,20	187 95	92 19	108 95	0,09 0,02	1,00
10	СПрайс лист ТОО"Ержас Промкомпани"	Стоимость коробки распределительной КЭМ-1-10-3 шт	1,00	32,95		33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11*	С151801-359 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	1,00	202,00		202				
12	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1,00	501,20 227,00	13,20 2,30	501 227	13 2	218 95	1,00 0,01	1,00
13	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 шт	10,00	273,20 200,00		2 732 2 000		1 900 95	1,00	10,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**13305** **2783**	**315** **83**	**2723**		**14**
		Накладные расходы				2 723				
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%				0,00				
		Итого с накладными расходами				**16 028,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				961,68				
		Итого				**16 989,68**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				421,34				
		Итого				**17 411,02**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				360,41				
		Затраты на выслугу лет 1%				174,11				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				69,64				
		Затраты на трасport привозных материалов				97,50				
		Итого				**18 112,69**				
		2016 год 100% (2121/775)				49 570,34				
		Налоги и обязательные платежи 2%				991,41				
		Итого				**50 561,74**				
		НДС 12%				6 067,41				
		Итого с НДС				**56 629,15**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				849,49				
		Итого на оплату с учетом скидки				**55 779,66**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Наименование стройки - РП"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ СИСТЕМЫВОДОСНАБЖЕНИЯ СЛАУКАРАТУРЫК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта - ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2017 год

на КТП-25-10/0,4КВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
1	Е0133-117-1 тч.табл.3 п.3.83	Строительные работы по КТП-25-10/0,4КВ шт	1,00	1342,86 297,00	1045,86 272,65	1 343 297	1 046 273	598 105	1,80 1,09	1,80 1,09
2	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Стоимость ж/б стоек УСО-3 м3	0,44	18200,00 0,00	0,00 0,00	8 008 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,4 м3(для заземления) м3	7,20	28,05 1,04	27,01 8,18	202 7	194 59	64 97	0,01 0,03	0,07 0,22
4	Е0101-27-2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Засыпка траншей бульдозером мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(для заземления) м3	7,20	6,48 0,00	6,48 2,10	47 0	47 15	15 97	0,00 0,01	0,00 0,07
		Монтажные работы								
5	Е0133-117-2	Монтажные работы по КТП-25-10/0,4КВ шт	1,00	4098,19 2191,50	1460,06 441,68	4 098 2 192	1 460 442	2 765 105	12,10 1,90	12,10 1,90
10	Ц0108-88-3	Конструкции металлические под ТП т	0,05	102170,00 8280,00	1870,00 270,01	5 333 432	98 14	424 95	52,00 1,57	2,71 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8,00	330,10	24,10	2 641	193	901	0,70	5,60
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	0,08
12	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	36,00	61,90	3,30	2 228	119	800	0,14	5,04
		м		23,00	0,40	828	14	95	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**23900**	**3156**	**5567**		**27**
			Тенге			**4684**	**837**			**3**
		Накладные расходы				5 567				
		Оборудование				0				
		Транспортные расходы 3%								
		Итого с накладными расходами				**29 467**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				1 768,02				
		Итого				**31 235,07**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				774,63				
		Итого				**32 009,70**				
		Доп затраты на производство работ в зим.время 2,07%				662,60				
		Затраты на выслугу лет 1%				320,10				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				128,04				
		Затраты на траспорт привозных материалов				179,25				
		Итого				**33 299,69**				
		2016 год 100% (2121/775)				91 133,73				
		Налоги и обязательные платежи 2%				1 822,67				
		Итого				**92 956,40**				
		НДС 12%				11 154,77				
		Итого с НДС				**104 111,17**				
		Тендерная скидка 1,600100814%				1 561,77				
		Итого на оплату с учетом скидки				**102 549,40**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

940080

Форма 4

Наименование стройки - РГ"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ТАУКАРАТУРЫК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта - ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2017 год

на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПЕРИМЕТРА ПЛОЩАДКИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка стоек СТ-8								
1	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2 котлован	19,00	1065,02 139,50	925,52 235,98	20 235 2 651	17 585 4 484	7 491 105	0,89 0,92	17,00 17,00
2	СПрайс лист"ТОО Светотехника-Плюс"	Стоимость опоры для светильников тип СТ-8 с одним кронштейном шт	11,00	18137,69		199 515				
3	СПрайс лист"ТОО Светотехника-	Стоимость фундамента под опору тип СТ-8 шт	19,00	2414,01		45 866				
4	СПрайс лист"ТОО Светотехника-	Стоимость кронштейна для светильника шт	10,00	2544,50		25 445				
5	Е0133-30-20 прим.	Установка стальных опор СТ-8 с фундаментом т	1,55	14843,97 5512,50	9331,47 2537,42	23 024 8 550	14 474 3 936	13 111 105	31,50 8,73	49,00 14,00
6	Е0133-115-2прим.	Установка светильников Fregat LED 50 4000K на опоры СТ-8 шт	10,00	1745,38 333,00	1411,25 239,85	17 454 3 330	14 113 2 399	6 015 105	2,01 0,81	20,00 8,00
7	СПрайс лист"ТОО Юг-Электрокомплект	Светильники Fregat LED 50 4000K шт	10,00	22234,98		222 350				
8	Е0134-120-3прим.	Устройство оттяжек к металлическим стойкам СТ-8 оттяжка	8,00	513,00 468,00		4 104 3 744		4 118 110	2,78	22,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С11011-659прим.	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d6,3-6,5 мм(для оттяжек) кг	14,08	26,00		366				
10	Е0106-1-1	Заливка фундаментов Ф-А-СТ опор СТ-8 бетоном В15 в опалубку м3	2,28	5303,47 195,75	66,01 24,93	12 092 446	151 57	528 105	1,35 0,12	3,00
11	Е0101-166-2прим.	Разравнивание лишнего грунта вручную,грунт 2 группы м3	2,28	134,10 134,10		306 306		345 113	0,97	2,00
		Подвеска проводов								
12	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов/ 1км	0,30	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	2 142 810	1 272 345	1 213 105	16,10 4,45	5,00 1,00
13	С151607-1137 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,30	80445,00		23 731				
14	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк сквозной SOT29.10 шт.	15,00	406,00		6 090				
15	СПрайс лист"Инвольт"	Стоимость универсального крюка S0T 76.1 шт	2,00	580,99		1 162				
16	СПрайс лист"Инвольт"	Стоимость скрепы СОТ 36 шт	22,00	40,78		897				
17	СПрайс лист"Инвольт"	Стоимость бандажной ленты СОТ 37 м	28,60	131,47		3 760				
18	С151804-3039 Изм. и доп. вып. 22	Бандажи дистанционные SO79.1 шт.	4,00	571,00		2 284				
19	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22прим.	Зажимы поддерживающие SO140 шт.	8,00	776,00		6 208				
20	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	42,00	454,00		19 068				
21	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	11,00	454,00		4 994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	СПрайс лист"Инвольт"	Стоимость анкерного зажима S0 158.1 шт	11,00	326,22		3 588				
23	СПрайс лист"Инвольт"	Стоимость колпачка концевого РК99.025 шт	4,00	109,61		438				
24	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,00	493900,00		392				
25	СПрайс листТОО"Инвольт"	Стоимость бандажного ремня PER 15 шт	22,00	10,77		237				
26	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 шт.	11,00	694,00		7 634				
27	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2 1000м	0,08	14700,00		1 211				
28	Ц0108-405-1прим.	Зарядка светильников м	80,00	60,50 55,10	2,80 0,50	4 840 4 408	224 40	4 226 95	0,32	26,00
29	СПрайс лист"ТОО ЕржасПромкомпа	Стоимость сжима плашечного У857 шт	20,00	76,33		1 527				
30	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	0,12	846,00 846,00		104 104		109 105	5,15	1,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**661065**	**47818**	**37156**		**144**
			Тенге			**24349**	**11260**			**41**
		Накладные расходы				37 156				
		Оборудование								
		Транспортные расходы 3%				0,00				
		Итого с накладными расходами				**698 221,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				41 893,26				
		Итого				**740 114,26**				
		Временные здания и сооружения 2,48%				18 354,83				
		Итого				**758 469,09**				
		Доп затраты на производство работ в зим время 2,07%				15 700,31				
		Затраты на выслугу лет 1%				7 584,69				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				3 033,88				
		Затраты на трасворт привозных материалов				4 247,43				
		Итого				**789 035,40**				
		2016 год 100% (2121/775)				2 159 411,72				
		Налоги и обязательные платежи 2%				43 188,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**2 202 599,95**				
		НДС 12%				264 311,99				
		Итого с НДС				**2 466 911,94**				
		Тендерная скидка 1,500100814%				37 006,17				
		Итого на оплату с учетом скидки				**2 429 905,78**				

Заказчик

Технический надзор

Подрядчик