форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление №7"**

Подрядные работы: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за октябрь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	код
		2020/74	19.06.2020 г.				

составлена в текущих ценах тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из гр. 1									
				из них			дополнит.затраты					
	с начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
ВСЕГО по стройке	441 718 036,70											
в т.ч. за 2020 год	441 718 036,70	129 213 212,40									15 505 585,49	144 718 797,89

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416
Оспанов Б.С.

Представитель авторского надзора
ТОО "НИПИ Астанагенплан"
Лось В. В.
БИН 070140000898 приказ № 79-0 от 3.08.2020 г.

Эксперт технического надзора
ТОО "Жол болсын XXI"
Курманбеков Б. Б.
БИН 000440006706 аттестат №KZ85VJE00012150

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление №7"**
Наименование стройки: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**
Договор №2020/74 от 19.06.2020 г.

Акт выполненных работ № 5 за октябрь 2020 г.
ЛС 02-02 Трубопроводы и тепловая изоляция.

Составлен(а) в ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1124-0108-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 600 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,6592	3549144,79	1334413,08	2339596	879645	76689	1639176	4297074
		НР - 99%; СП - 8%			2098395,73	413336,07	1383262	272471		318302	
2	2301-0402-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	659,2	86175,00	--	56806560	--	56806560	--	61351085
		СП - 8%			--	--	--	--		4544525	
92	1124-0108-0223 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Установка	шт.	26	65763,55	23626,18	1709852	614281	71598	1203070	3115956
		НР - 99%; СП - 8%			39383,58	7355,74	1023973	191249		233034	
93	1124-0108-0228 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	36	25935,49	7753,53	933678	279127	49569	691083	1754741
		НР - 99%; СП - 8%			16805,07	2585,58	604982	93081		129981	
95	2302-0201-0115 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 630х8-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	24	485809,00	--	11659416	--	11659416	--	12592169
		СП - 8%			--	--	--	--		932753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Тройник параллельный с накладкой толщ.9,5 мм шириной 315мм L 2000, I 1200мм Ст630х8-426х7-1/2 ППУ-ПЭ	шт	2	542102,22	--	1084204	--	1084204	--	1170941
		СП - 8%			--	--	--	--		86736	
111	5101-0908-0404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 600, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором ГОСТ 30732-2006	шт.	-2	25875400,00	--	-51750800	--		--	-51750800
					--	--	--	--	-51750800	--	
	5101-0908-0412 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 600, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А 1379 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	32216200,00	--	64432400	--		--	64432400
					--	--	--	--	64432400	--	
140	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовых матов размерами 1000х900х45 мм	м3	6,24	15610,25	1697,55	97408	10593	--	69909	180702
		НР - 76%; СП - 8%			13912,70	828,60	86815	5170		13385	
141	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Полиэтиленовые маты размером 2000х1200 х15 мм	шт	208	6201,96	--	1290009	--	1290009	--	1393209
		СП - 8%			--	--	--	--		103201	
142	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 прим	Прокладка сигнальной ленты	км	0,93915	28677,80	19473,50	26933	18289	--	9285	39115
		НР - 72%; СП - 8%			9204,30	4526,71	8644	4251		2897	
143	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Лента сигнальная	м	939,15	38,25	--	35922	--	35922	--	38796
		СП - 8%			--	--	--	--		2874	
		Муфты									
145	2302-0201-6207 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 800 мм ГОСТ 30732-2006/"МЭЛС 800-700ВК " Пенопакет"800-700 ППУ-ПЭ"/	комплект	102	74938,00	--	7643676	--	7643676	--	8255170
		СП - 8%			--	--	--	--		611494	
		Контроль качества сварных швов									
174	1125-0211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 630х8 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/коэффициент до d-600/	стык	10	82765,78	75892,66	827658	758927	9929	206852	1117270
		НР - 91%; СП - 8%			5880,16	16850,80	58802	168508		82761	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								108017828
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3166479				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2560861			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					734731			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						78727572		
		- Оборудование	Тенге						12681600		
		- Накладные расходы	Тенге							3819375	
		- Сметная прибыль	Тенге							7061943	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								1 239 371
		ИТОГО:	Тенге								109 257 199
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,78%	Тенге								3 650 558
		ИТОГО:	Тенге								112 907 757
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								2 004 523
		ИТОГО:	Тенге								114 912 280
		ИТОГО в текущих ценах 2020 года к=1,0864865	Тенге								124 850 641
		ИТОГО с Договорной скидкой к=0,9	**Тенге**								**112 365 576,90**
		НДС 12 %	Тенге								13 483 869,23
		ВСЕГО по АКТУ с НДС	**Тенге**								**125 849 446,13**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Байдаулетов Б. Ж.

Представитель авторского надзора
ТОО "НИПИ Астанагенплан"
Лось В. В.

Представитель технического надзора
ТОО "Жол болсын XXI"

Сагимбаев Б. Г.

Курманбеков Б. Б.

Жуманова С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Монтажное Управление №7"

Оспанов Б.С.

Начальник ПТО ТОО "Тамыр"

Нефедов Д.В.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление №7"**
Наименование стройки: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**
Договор №2020/74 от 19.06.2020 г.

Акт выполненных работ № 6 за октябрь 2020 г.
ЛС 02-01 Строительные работы

Составлен(а) в ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАНАЛЫ ТЕПЛОСЕТИ									
		НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ № 1 лист 32									
438	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/толщиной 100 мм/	м2 покрытия	135,3	4193,16	282,62	567334	38239	452305	85612	705182
		НР - 94%; СП - 8%			567,55	105,59	76790	14286		52236	
	1106-1001-0110 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	27,83	29834,64	2971,14	830298	82687	564877	193914	1106149
		НР - 91%; СП - 8%			6566,08	1090,84	182734	30358		81937	
	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,366596	186791,00	--	255268	--	255268	--	275689
		СП - 8%			--	--	--	--		20421	
	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15708	198797,00	--	31227	--	31227	--	33725
		СП - 8%			--	--	--	--		2498	
	2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,161568	300,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
	2105-0304-0120 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 22 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,108834	194593,00	--	21178	--	21178	--	22873
		СП - 8%			--	--	--	--		1694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство каналов со стенками из бетонных блоков	м3	29,12	15745,86	3447,34	458520	100387	46990	408199	936056
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	311143	34789		69337	
441	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.6-Т,ФБС 9.4.6-Т	м3	29,12	26113,00	--	760411	--	760411	--	821243
		СП - 8%			--	--	--	--		60833	
445	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	24,75	3128,87	158,97	77440	3935	46745	27676	113525
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	26760	1196		8409	
446	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /засыпка и уплотнение песком каналов/	м3	41,0916	816,86	--	33566	--	--	24167	62352
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	33566	--		4619	
447	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	45,20076	1717,00	--	77610	--	77610	--	83818
		СП - 8%			--	--	--	--		6209	
		НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ № 2 лист 33									
450	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство каналов со стенками из бетонных блоков	м3	4,2662	15745,86	3447,34	67175	14707	6884	59803	137136
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	45584	5097		10158	
452	2102-0101-2409 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,2662	15769,00	--	67274	--	67274	--	72656
		СП - 8%			--	--	--	--		5382	
454	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	273,78	2174,05	43,28	595211	11849	519748	61623	709380
		НР - 93%; СП - 8%			232,36	9,67	63614	2647		52547	
455	2302-1104-2211 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 800 мм	шт.	8	12440,00	--	99520	--	99520	--	107482
		СП - 8%			--	--	--	--		7962	
		НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ № 8 лист 39									
513	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/толщиной 100 мм/	м2 покрытия	159,9	4193,16	282,62	670486	45192	534542	101178	833397
		НР - 94%; СП - 8%			567,55	105,59	90752	16884		61733	
	1106-1001-0110 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	32,89	29834,64	2971,14	981261	97721	667582	229171	1307267
		НР - 91%; СП - 8%			6566,08	1090,84	215958	35878		96835	
	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,615068	186791,00	--	301680	--	301680	--	325815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24134	
	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18564	198797,00	--	36905	--	36905	--	39857
		СП - 8%			--	--	--	--		2952	
	2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,190944	300,00	--	57	--	57	--	62
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
	2105-0304-0120 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 22 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,128622	194593,00	--	25029	--	25029	--	27031
		СП - 8%			--	--	--	--		2002	
515	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство каналов со стенками из бетонных блоков	м3	34,42	15745,86	3447,34	541973	118658	55543	482493	1106423
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	367772	41120		81957	
516	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.6-Т,ФБС 9.4.6-Т	м3	34,42	26113,00	--	898809	--	898809	--	970714
		СП - 8%			--	--	--	--		71905	
517	2102-0101-2409 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,5862	15769,00	--	40782	--	40782	--	44044
		СП - 8%			--	--	--	--		3263	
		НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ № 9 лист 40									
524	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/толщиной 100 мм/	м2 покрытия	88,5225	4193,16	282,62	371189	25019	295929	56013	461378
		НР - 94%; СП - 8%			567,55	105,59	50241	9347		34176	
	1106-1001-0110 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	17,07	29834,64	2971,14	509277	50717	346477	118940	678475
		НР - 91%; СП - 8%			6566,08	1090,84	112083	18621		50257	
	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83232	186791,00	--	155470	--	155470	--	167907
		СП - 8%			--	--	--	--		12438	
	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096084	198797,00	--	19101	--	19101	--	20629
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,09945	300,00	--	30	--	30	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,005814	194593,00	--	1131	--	1131	--	1222
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
	2105-0304-0120 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 22 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,059364	194593,00	--	11552	--	11552	--	12476
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
526	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство каналов со стенками из бетонных блоков	м3	17,53	15745,86	3447,34	276025	60432	28288	245732	563498
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	187305	20942		41741	
527	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.6-Т,ФБС 9.4.6-Т	м3	17,53	26113,00	--	457761	--	457761	--	494382
		СП - 8%			--	--	--	--		36621	
		НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ № 10 лист 41									
536	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/толщиной 100 мм/	м2 покрытия	122,1	4193,16	282,62	511984	34508	408178	77260	636384
		НР - 94%; СП - 8%			567,55	105,59	69298	12893		47140	
	1106-1001-0110 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	25,3	29834,64	2971,14	754816	75170	513524	176285	1005590
		НР - 91%; СП - 8%			6566,08	1090,84	166122	27598		74488	
	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,24236	186791,00	--	232062	--	232062	--	250627
		СП - 8%			--	--	--	--		18565	
	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1428	198797,00	--	28388	--	28388	--	30659
		СП - 8%			--	--	--	--		2271	
	2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,14688	300,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0304-0120 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 22 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,09894	194593,00	--	19253	--	19253	--	20793
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
538	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство каналов со стенками из бетонных блоков	м3	25,02	15745,86	3447,34	393961	86253	40373	350726	804262
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	267335	29890		59575	
539	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.6-Т,ФБС 9.4.6-Т	м3	25,02	26113,00	--	653347	--	653347	--	705615
		СП - 8%			--	--	--	--		52268	
		Дренажные колодцы									
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1-ДК3" лист61-63									
697	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,314	9458,94	1632,06	2970	512	1380	1238	4545
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	1078	238		337	
698	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	3,14	2174,05	43,28	6827	136	5961	707	8136
		НР - 93%; СП - 8%			232,36	9,67	730	30		603	
699	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	1,835	50033,25	9043,85	91811	16595	41675	40308	142689
		НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	33541	7175		10570	
700	2102-0101-2409 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/бетонная подготовка/	м3	0,314	15769,00	--	4951	--	4951	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
701	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3722,40	--	3722	--	3722	--	4020
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
702	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4296,50	--	8593	--	8593	--	9280
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
703	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13669,55	--	13670	--	13670	--	14763
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15985,00	--	31970	--	31970	--	34528
		СП - 8%			--	--	--	--		2558	
705	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22232,60	--	22233	--	22233	--	24011
		СП - 8%			--	--	--	--		1779	
706	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21489,90	--	21490	--	21490	--	23209
		СП - 8%			--	--	--	--		1719	
711	2302-1104-2206 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 350 мм	шт.	2	5538,00	--	11076	--	11076	--	11962
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
712	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная гидроизолом по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	12,66048	2351,83	40,34	29775	511	21206	7584	40347
		НР - 93%; СП - 8%			636,48	7,60	8058	96		2989	
713	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,55	4226,07	248,16	31907	1874	19472	10220	45497
		НР - 93%; СП - 8%			1398,76	56,76	10561	429		3370	
714	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Затирка поверхности ж/б плиты раствором	м2	1,661688	695,54	28,37	1156	47	514	582	1877
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	595	24		139	
715	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности плиты 1ПП15-2	м2	1,661688	417,64	0,83	694	1	30	604	1402
		НР - 91%; СП - 8%			399,11	0,41	663	1		104	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**16067519**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2322283				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					865149			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					309540			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8929865		
		- Накладные расходы	Тенге							2760035	
		- Сметная прибыль	Тенге							1190190	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								208 878
		ИТОГО:	Тенге								16 276 397
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,78%	Тенге								615 248
		ИТОГО:	Тенге								16 891 645
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								337 833
		ИТОГО:	Тенге								17 229 478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО в текущих ценах 2020 года к=1,0864865	Тенге								18 719 595
		ИТОГО с Договорной скидкой к=0,9	**Тенге**								**16 847 635,50**
		НДС 12 %	Тенге								2 021 716,26
		ВСЕГО по АКТУ с НДС	**Тенге**								**18 869 351,76**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

_____ Досаронов Б. Ж.

Представитель авторского надзора
ТОО "НИПИ Астанагенплан"
Лось В. В._____

Представитель технического надзора
ТОО "Жол болсын XXI"

Сагимбаев Б. Т._____

Курманбеков Б. Б._____

Жуманова С._____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ Оспанов Б.С.

Начальник ПТО ТОО "Тамыр"

_____ Нефедов Д.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО в текущих ценах 2020 года к=1,0864865	Тенге								18 719 595
		ИТОГО с Договорной скидкой к=0,9	**Тенге**								**16 847 635,50**
		НДС 12 %	Тенге								2 021 716,26
		ВСЕГО по АКТУ с НДС	**Тенге**								**18 869 351,76**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

_____ Бакторонов Б. Ж.

Представитель авторского надзора
ТОО "НИПИ Астанагенплан"
Лось В. В._____

Представитель технического надзора
ТОО "Жол болсын XXI"

Сагимбаев Б. Т._____

Курманбеков Б. Б._____

Жуманова С._____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ Оспанов Б.С.

Начальник ПТО ТОО "Тамыр"

_____ Нефедов Д.В.