форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" БИН 130 740 015 861**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061 240 000 416**
Подрядные работы: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за октябрь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	код
		2020/74	19.06.2020 г.				

составлена в текущих ценах

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1									
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнит.затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
ВСЕГО по стройке	690 639 002,93											
в т.ч. за 2020 год	690 639 002,93	222 250 862,70									26 670 103,53	248 920 966,23

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130 740 015 861

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061 240 000 416

Оспанов Б.С.

Представитель авторского надзора
ТОО "НИПИ Астанагенплан"
Лось В. В.
БИН 070140000898 приказ 79-0 от 03.08.2020г.

Представитель технического надзора
ТОО "Жол болсын XXI"
Курманбеков Б. Б.
БИН 000440006706 аттестат №KZ85VJE00012150

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" БИН 130 740 015 861**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061 240 000 416**
Наименование стройки: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**
Договор №2020/74 от 19.06.2020 г.

Акт выполненных работ № 7 за октябрь 2020 г.
ЛС 02-02 Трубопроводы и тепловая изоляция.

Составлен(а) в ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1124-0108-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы.из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 600 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,70286	3549144,79	1334413,08	2494552	937906	81768	1747742	4581677
		НР - 99%; СП - 8%			2098395,73	413336,07	1474878	290517		339384	
2	2301-0402-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	702,86	86175,00	--	60568961	--	60568961	--	65414477
		СП - 8%			--	--	--	--		4845517	
92	1124-0108-0223 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Установка	шт.	92	65763,55	23626,18	6050246	2173609	253348	4257017	11131844
		НР - 99%; СП - 8%			39383,58	7355,74	3623289	676728		824581	
93	1124-0108-0228 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	72	25935,49	7753,53	1867356	558254	99137	1382165	3509483
		НР - 99%; СП - 8%			16805,07	2585,58	1209965	186162		259962	
94	2302-0201-5515 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 630-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	157865,00	--	315730	--	315730	--	340988
		СП - 8%			--	--	--	--		25258	
95	2302-0201-0115 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 630х8-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	32	485809,00	--	15545888	--	15545888	--	16769559
		СП - 8%			--	--	--	--		1243671	
103	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Тройник параллельный с накладкой толщ.9,5 мм шириной 315мм L2000, I 1100мм Ст630х8-325х7-1 ППУ-ПЭ	шт	2	432679,90	--	865360	--	865360	--	934589
		СП - 8%			--	--	--	--		69229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Тройниковое ответвление укороченное с накладкой толщ.8,0мм шириной 315мм L 1045, I 1205мм Ст630х8-219х6-1/2 ППУ-ПЭ	шт	1	306871,55	--	306872	--	306872	--	331421
		СП - 8%			--	--	--	--		24550	
107	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Тройниковое ответвление укороченное с накладкой толщ.8,0мм шириной 315мм L 1045, I 2305мм Ст630х8-219х6-1/2 ППУ-ПЭ	шт	1	253613,89	--	253614	--	253614	--	273903
		СП - 8%			--	--	--	--		20289	
		Установка арматуры									
110	1124-0108-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Установка	шт.	2	97898,72	39524,74	195797	79049	5508	133991	356172
		НР - 99%; СП - 8%			55620,20	12052,18	111240	24104		26383	
	5101-0908-0412 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 600, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А 1379 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	32216200,00	--	64432400	--		--	64432400
					--	--	--	--	64432400	--	
112	1124-0108-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	2	69377,23	27040,69	138754	54081	3034	97111	254735
		НР - 99%; СП - 8%			40819,40	8226,69	81639	16453		18869	
	5101-0908-0410 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 400, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А 1179 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	11119400,00	--	22238800	--		--	22238800
					--	--	--	--	22238800	--	
140	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовых матов размерами 1000х900х45 мм	м3	3,57	15610,25	1697,55	55729	6060	--	39996	103383
		НР - 76%; СП - 8%			13912,70	828,60	49668	2958		7658	
141	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Полиэтиленовые маты размером 2000х1200 х15 мм	шт	119	6201,96	--	738034	--	738034	--	797076
		СП - 8%			--	--	--	--		59043	
142	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 прим	Прокладка сигнальной ленты	км	0,59526	28677,80	19473,50	17071	11592	--	5885	24792
		НР - 72%; СП - 8%			9204,30	4526,71	5479	2695		1836	
143	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Лента сигнальная	м	595,26	38,25	--	22769	--	22769	--	24590
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
		Муфты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	2302-0201-6207 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 800 мм ГОСТ 30732-2006/"МЭЛС 800-700ВК " Пенопакет"800-700 ППУ-ПЭ"/	комплект	90	74938,00	--	6744420	--	6744420	--	7283974
		СП - 8%			--	--	--	--		539554	
174	1125-0211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 630х8 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/коэффициент до d-600/	стык	24	82765,78	75892,66	1986379	1821424	23831	496444	2681449
		НР - 91%; СП - 8%			5880,16	16850,80	141124	404419		198626	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**201505312**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6697283				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5641976			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1604036			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						85828274		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						86671200		
		- Накладные расходы	Тенге							8160351	
		- Сметная прибыль	Тенге							8506231	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								1 492 843
		ИТОГО:	Тенге								202 998 155
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,78%	Тенге								4 397 159
		ИТОГО:	Тенге								207 395 314
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								2 414 482
		ИТОГО:	Тенге								209 809 796
		ИТОГО в текущих ценах 2020 года к=1,0864865	Тенге								227 955 511
		ИТОГО с Договорной скидкой к=0,9	**Тенге**								**205 159 959,90**
		НДС 12 %	Тенге								24 619 195,19
		ВСЕГО по АКТУ с НДС	**Тенге**								**229 779 155,09**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" БИН 130 740 015 861

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061 240 000 416

Оспанов Б.С.

Начальник ПТО ТОО "Тамыр"

Нефедов Д.В.

Представитель авторского надзора
ТОО "НИПИ Астанагенплан" БИН 070140000898

Лось В. В.
БИН 070140000898 приказ 79-0 от 03.08.2020г.

Представитель технического надзора
ТОО "Жол болсын XXI" БИН 000440006706

Сагимбаев Б. Т.

Курманбеков Б. Б.
аттестат №KZ85VJE00012150

Жуманова С.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" БИН 130 740 015 861**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061 240 000 416**
Наименование стройки: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**
Договор №2020/74 от 19.06.2020 г.

Акт выполненных работ № 8 за октябрь 2020 г.
ЛС 02-01 Строительные работы

Составлен(а) в ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	7211,75	204,98	204,98	1478266	1478266	--	279251	1898118
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,78	--	387848		140601	
2	1101-0101-0415 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35 - 0,45) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	94,25	189,23	189,23	17835	17835	--	4215	23813
		НР - 72%; СП - 8%			--	62,11	--	5854		1764	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	125	1738,28	--	217285	--	--	156445	403629
		НР - 72%; СП - 8%			1738,28	--	217285	--		29898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	7431	73,42	73,42	545561	545561	--	132797	732626
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,82	--	184440		54269	
		Обратная засыпка									
5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	835	35,60	35,60	29726	29726	--	7236	39918
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,04	--	10049		2957	
6	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1368,265	31,34	31,34	42880	42880	--	10438	57584
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,60	--	14497		4265	
7	1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1368,265	45,35	45,35	62045	62045	--	15103	83319
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,33	--	20976		6172	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песком/	м3 грунта	350,65	816,86	--	286430	--	--	206230	532073
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	286430	--		39413	
9	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85/для обратной засыпки грунтом/	м3 грунта	1350	73,42	73,42	99113	99113	--	24125	133097
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,82	--	33507		9859	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/грунтом/	м3 грунта	1350	897,16	--	1211161	--	--	872036	2249852
		НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	1211161	--		166656	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1300	157,91	70,53	205277	91694	--	115711	346668
		НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	113584	47127		25679	
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1304,215	1717,00	--	2239337	--	2239337	--	2418484
		СП - 8%			--	--	--	--		179147	
		Основание из песка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	495	3128,87	158,97	1548791	78690	934907	553529	2270505
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	535194	23926		168186	
		КАНАЛЫ ТЕПЛОСЕТИ									
		НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ № 11 лист 42									
547	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/толщиной 100 мм/	м2 покрытия	88,5225	4193,16	282,62	371189	25019	295929	56013	461378
		НР - 94%; СП - 8%			567,55	105,59	50241	9347		34176	
	1106-1001-0110 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	18,34	29834,64	2971,14	547167	54491	372254	127789	728953
		НР - 91%; СП - 8%			6566,08	1090,84	120422	20006		53997	
	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89862	186791,00	--	167854	--	167854	--	181282
		СП - 8%			--	--	--	--		13428	
	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,103428	198797,00	--	20561	--	20561	--	22206
		СП - 8%			--	--	--	--		1645	
	2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,10659	300,00	--	32	--	32	--	35
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001938	194593,00	--	377	--	377	--	407
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
	2105-0304-0120 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 22 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,069258	194593,00	--	13477	--	13477	--	14555
		СП - 8%			--	--	--	--		1078	
548	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство каналов со стенками из бетонных блоков	м3	20,3954	15745,86	3447,34	321143	70310	32911	285899	655605
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	217922	24366		48563	
549	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.6-Т,ФБС 9.4.6-Т	м3	19,05	26113,00	--	497453	--	497453	--	537249
		СП - 8%			--	--	--	--		39796	
550	2102-0101-2409 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,3454	15769,00	--	21216	--	21216	--	22913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1697	
		НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ № 13 лист 44									
568	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/толщиной 100 мм/	м2 покрытия	84	4193,16	282,62	352225	23740	280810	53152	437807
		НР - 94%; СП - 8%			567,55	105,59	47675	8870		32430	
	1106-1001-0110 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	15	29834,64	2971,14	447520	44567	304462	104517	596200
		НР - 91%; СП - 8%			6566,08	1090,84	98491	16363		44163	
	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,01898	186791,00	--	190336	--	190336	--	205563
		СП - 8%			--	--	--	--		15227	
	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09996	198797,00	--	19872	--	19872	--	21461
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
	2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12138	300,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,03978	194593,00	--	7741	--	7741	--	8360
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
569	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство каналов со стенками из бетонных блоков	м3	20,2784	15745,86	3447,34	319301	69907	32723	284259	651845
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	216671	24226		48285	
570	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.6-Т,ФБС 9.4.6-Т	м3	19,57	26113,00	--	511031	--	511031	--	551914
		СП - 8%			--	--	--	--		40883	
571	2102-0101-2409 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,7084	15769,00	--	11171	--	11171	--	12064
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**16299522**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3115076				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2733843			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					831401			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5954490		
		- Накладные расходы	Тенге							3288745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							1207373	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								211 894
		ИТОГО:	Тенге								16 511 416
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,78%	Тенге								624 132
		ИТОГО:	Тенге								17 135 548
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								342 711
		ИТОГО:	Тенге								17 478 259
		ИТОГО в текущих ценах 2020 года к=1,0864865	Тенге								18 989 892
		ИТОГО с Договорной скидкой к=0,9	**Тенге**								**17 090 902,80**
		НДС 12 %	Тенге								2 050 908,34
		ВСЕГО по АКТУ с НДС	**Тенге**								**19 141 811,14**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" БИН 130 740 015 861

Байсадыков Б.

Представитель авторского надзора
ТОО "НИПИ Астанагенплан" БИН 070140000898

Лось В. В.
БИН 070140000898 приказ 79-0 от 03.08.2020г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061 240 000 416

Оспанов Б.С.

Начальник ПТО ТОО "Тамыр"

Нефедов Д.В.

Представитель технического надзора
ТОО "Жол болсын XXI" БИН 000440006706

Сагимбаев Б. Т

Курманбеков Б. Б.
аттестат №KZ85VJE00012150

Жуманова С.

Бікенеу А/рк А. Рахимов