форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" БИН 130 740 015 861**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061 240 000 416**
Подрядные работы: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финанси рования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено вание	Код	наимено вание	код
		2020/74	**19.06.2020 г.**				

составлена в текущих ценах — тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года.. по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1									
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стои-мость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнит.затраты		Отчис-ления в фонд содейст-вия заня-тости	Дорож-ный фонд		
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние мате-риалов	другие допо-лнит. расходы				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
ВСЕГО по стройке	997 724 775,60											
в т.ч. за 2020 год	997 724 775,60	274 183 725,60									32 902 047,07	307 085 772,67

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130 740 015 861

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061 240 000 416

Оспанов Б.С.

Представитель авторского надзора
ТОО "НИПИ Астанагенплан"
Лось В. В.
БИН 070140000898 приказ 79-0 от 03.08.2020 г.

Представитель технического надзора
ТОО "Жол болсын XXI"
Курманбеков Б. Б.
БИН 000440006706 аттестат №KZ85VJE00012150

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" БИН 130740015861**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061240000416**
Наименование стройки: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**
Договор №2020/74 от 19.06.2020 г.

Акт выполненных работ № 9 за ноябрь 2020 г.
ЛС 02-02 Трубопроводы и тепловая изоляция.

Составлен(а) в ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1124-0108-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 600 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,93594	3549144,79	1334413,08	3321787	1248931	108884	2327322	6101037
		НР - 99%; СП - 8%			2098395,73	413336,07	1963972	386858		451929	
2	2301-0402-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	935,94	86175,00	--	80654630	--	80654630	--	87107000
		СП - 8%			--	--	--	--		6452370	
3	1124-0108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,664	2970210,87	1098518,28	1972220	729416	51997	1402935	3645168
		НР - 99%; СП - 8%			1793384,21	340811,79	1190807	226299		270012	
4	2301-0402-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	664	72223,00	--	47956072	--	47956072	--	51792558
		СП - 8%			--	--	--	--		3836486	
11	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,335	1522630,65	565086,54	510081	189304	10943	362194	942057
		НР - 99%; СП - 8%			924877,69	167218,32	309834	56018		69782	
12	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	335	24275,00	--	8132125	--	8132125	--	8782695
		СП - 8%			--	--	--	--		650570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	23078,76	6511,48	46158	13023	807	35977	88705
		НР - 99%; СП - 8%			16163,86	2006,45	32328	4013		6571	
23	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Отвод нестандартный, СТ 159х4,5-90гр.-1 ППУ-ПЭ L1-1000,L2 1400	шт	1	61510,10	--	61510	--	61510	--	66431
		СП - 8%			--	--	--	--		4921	
24	2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	54199,00	--	54199	--	54199	--	58535
		СП - 8%			--	--	--	--		4336	
26	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Прокладка бесканальная	шт.	18	30267,41	8967,90	544813	161422	13911	413682	1035175
		НР - 99%; СП - 8%			20526,69	2687,77	369480	48380		76680	
27	1124-0108-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	16	12495,50	2877,29	199928	46037	6199	160217	388957
		НР - 99%; СП - 8%			9230,74	883,98	147692	14144		28812	
30	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16	91708,00	--	1467328	--	1467328	--	1584714
		СП - 8%			--	--	--	--		117386	
36	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Тройник параллельный с накладкой толщиной 7,5мм,шириной 109мм L-1400, I-800мм СТ 219х6159х4,5-2/1 ППУ-ПЭ	шт	2	107154,64	--	214309	--	214309	--	231454
		СП - 8%			--	--	--	--		17145	
81	1124-0108-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	шт.	18	55354,41	19274,29	996379	346937	33297	719172	1852795
		НР - 99%; СП - 8%			34230,30	6127,27	616145	110291		137244	
82	1124-0108-0222 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	27	23003,56	6815,81	621096	184027	25033	467837	1176048
		НР - 99%; СП - 8%			15260,58	2241,76	412036	60527		87115	
84	2302-0201-0114 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 530х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16	318021,00	--	5088336	--	5088336	--	5495403
		СП - 8%			--	--	--	--		407067	
90	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой толщ.8,0мм шириной 50,5мм L 2000, I 1600мм Ст530х7-159х4,5-1 ППУ-ПЭ	шт	2	254299,66	--	508599	--	508599	--	549287
		СП - 8%			--	--	--	--		40688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1124-0108-0223 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Установка	шт.	60	65763,55	23626,18	3945813	1417571	165227	2776315	7259898
		НР - 99%; СП - 8%			39383,58	7355,74	2363015	441344		537770	
93	1124-0108-0228 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	94	25935,49	7753,53	2437936	728832	129428	1804494	4581824
		НР - 99%; СП - 8%			16805,07	2585,58	1579676	243044		339394	
94	2302-0201-5515 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 630-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	157865,00	--	1894380	--	1894380	--	2045930
		СП - 8%			--	--	--	--		151550	
95	2302-0201-0115 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 630х8-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	42	485809,00	--	20403978	--	20403978	--	22036296
		СП - 8%			--	--	--	--		1632318	
98	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Переход укороченный,СТ 630х8-530х7-1 ППУ-ПЭ L 1220мм,	шт	2	272288,09	--	544576	--	544576	--	588142
		СП - 8%			--	--	--	--		43566	
99	2302-0201-2815 РСНБ РК 2015	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 630-50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	270427,00	--	1081708	--	1081708	--	1168245
		СП - 8%			--	--	--	--		86537	
101	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Тройник параллельный с накладкой толщ.9,5 мм шириной 315мм L 2000, I 800мм Ст630х8-219х6-1/2 ППУ-ПЭ	шт	2	310744,37	--	621489	--	621489	--	671208
		СП - 8%			--	--	--	--		49719	
102	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Тройник параллельный с накладкой толщ.9,5мм шириной 315мм L 2000, I 1000мм Ст630х8-273х7-1 ППУ-ПЭ	шт	4	366678,16	--	1466713	--	1466713	--	1584050
		СП - 8%			--	--	--	--		117337	
104	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Тройниковое ответвление нестандартное с накладкой толщ.9,5мм шириной 315мм L 2420, I 2380мм Ст630х8-273х7-1 ППУ-ПЭ	шт	1	495561,54	--	495562	--	495562	--	535206
		СП - 8%			--	--	--	--		39645	
105	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Тройниковое ответвление укороченное с накладкой толщ.9,5мм шириной 315мм L 1120, I 1280мм Ст630х8-273х7-1 ППУ-ПЭ	шт	1	470782,37	--	470782	--	470782	--	508445
		СП - 8%			--	--	--	--		37663	
106	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Тройниковое ответвление укороченное с накладкой толщ.8,0мм шириной 315мм L 1045, I 1205мм Ст630х8-219х6-1/2 ППУ-ПЭ	шт	1	306871,55	--	306872	--	306872	--	331421
		СП - 8%			--	--	--	--		24550	
107	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Тройниковое ответвление укороченное с накладкой толщ.8,0мм шириной 315мм L 1045, I 2305мм Ст630х8-219х6-1/2 ППУ-ПЭ	шт	1	253613,89	--	253614	--	253614	--	273903
		СП - 8%			--	--	--	--		20289	
		Установка арматуры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1124-0108-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	2	56843,67	23435,32	113687	46871	2279	77904	206918
		НР - 99%; СП - 8%			32268,50	7076,88	64537	14154		15327	
115	5101-0908-0401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 300, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором, А 941 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2	3913370,00	--	7826740	--		--	7826740
					--	--	--	--	7826740	--	
116	1124-0108-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	4	50155,41	19512,89	200622	78052	3852	139917	367782
		НР - 99%; СП - 8%			29679,57	5652,95	118718	22612		27243	
117	2304-0908-1110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с воздушником Ст 250-273-2-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	4	3418273,00	--	13673092	--	13673092	--	14766939
		СП - 8%			--	--	--	--		1093847	
118	1124-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	39492,44	14523,98	78985	29048	1546	56380	146194
		НР - 99%; СП - 8%			24195,65	4279,20	48391	8558		10829	
119	2304-0908-1009 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с воздушником Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	1251184,00	--	2502368	--	2502368	--	2702557
		СП - 8%			--	--	--	--		200189	
124	1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	30585,95	10855,05	61172	21710	807	44691	114332
		НР - 99%; СП - 8%			19327,48	3243,65	38655	6487		8469	
126	СТ Прайс ТОО "ISOPLUS"	Шаровой кран полнопроходной с металлической заглушкой изоляции Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ А 1750	шт	2	501300,86	--	1002602	--	1002602	--	1082810
		СП - 8%			--	--	--	--		80208	
140	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовых матов размерами 1000х900х45 мм	м3	13,32	15610,25	1697,55	207929	22611	--	149229	385730
		НР - 76%; СП - 8%			13912,70	828,60	185317	11037		28573	
141	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Полиэтиленовые маты размером 2000х1200 х15 мм	шт	444	6201,96	--	2753672	--	2753672	--	2973966
		СП - 8%			--	--	--	--		220294	
145	2302-0201-6207 РСНБ РК 2015	Муфты Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 800 мм ГОСТ 30732-2006/"МЭЛС 800-700ВК " Пенопакет"800-700 ППУ-ПЭ"/	комплект	213	74938,00	--	15961794	--	15961794	--	17238738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--	1276944	
146	2302-0201-6206 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 710 мм ГОСТ 30732-2006/"МЭЛС 710-700ВК " Пенопакет"710-700 ППУ-ПЭ"/	комплект	25	63719,00	--	1592975	--	1592975	--	1720413
		СП - 8%				--	--	--		127438	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								262015706
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9440605				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5263791			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1653767			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						209717495		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7826740		
		- Накладные расходы	Тенге							10938266	
		- Сметная прибыль	Тенге							18828813	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								3 304 457
		ИТОГО:	Тенге								265 320 163
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,78%	Тенге								9 733 251
		ИТОГО:	Тенге								275 053 414
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								5 344 533
		ИТОГО:	Тенге								280 397 947
		ИТОГО в текущих ценах 2020 года к=1,0864865	Тенге								304 648 584
		ИТОГО с Договорной скидкой к=0,9	**Тенге**								**274 183 725,60**
		НДС 12 %	Тенге								32 902 047,07
		ВСЕГО по АКТУ с НДС	**Тенге**								**307 085 772,67**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861

Представитель авторского надзора
ТОО "НИПИ Астанагенплан" БИН 070140000898
Лось В. В.
БИН070140000898 приказ 79-0 от 03.08.2020 г.
Представитель технического надзора
ТОО "Жол болсын XXI" БИН 000440006706

Сагимбаев Б. Т.

Курманбеков Б. Б.
аттестат №KZ85VJE00012180
Кравченко Л.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

Оспанов Б.С.

Начальник ПТО ТОО "Тамыр"

Нефедов Д.В.