форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" БИН 130 740 015 861**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061 240 000 416**
Подрядные работы: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	код
		2020/74	19.06.2020 г.				

составлена в текущих ценах

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из гр. 1									
				из них			дополнит.затраты					
	с начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
ВСЕГО по стройке	1 112 183 952,00											
в т.ч. за 2020 год	1 112 183 952,00	102 195 693,21									12 263 483,19	114 459 176,40

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130 740 015 861

Представитель авторского надзора
ТОО "НИПИ Астанагенплан"
Лось В. В.
БИН 070140000898 приказ 79-0 от 03.08.2020 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061 240 000 416
Оспанов Б.С.

Представитель технического надзора
ТОО "Жол болсын XXI"
Курманбеков Б.Б.
БИН 000440006706 аттестат №KZ85VJE00012150

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" БИН 130740015861**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061240000416**
Наименование стройки: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**
Договор №2020/74 от 19.06.2020 г.

Акт выполненных работ № 10 за декабрь 2020 г.
ЛС 02-02 Трубопроводы и тепловая изоляция.

Составлен(а) в ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1124-0108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,471	2970210,87	1098518,28	1398969	517402	36883	995154	2585653
		НР - 99%; СП - 8%			1793384,21	340811,79	844684	160522		191530	
4	2301-0402-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	471	72223,00	--	34017033	--	34017033	--	36738396
		СП - 8%			--	--	--	--		2721363	
7	1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,156	2080835,69	850151,35	324610	132624	7492	222636	591026
		НР - 99%; СП - 8%			1182656,63	258914,57	184494	40391		43780	
8	2301-0402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	156	33507,00	--	5227092	--	5227092	--	5645259
		СП - 8%			--	--	--	--		418167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,24817	1522630,65	565086,54	377871	140238	8106	268315	697881
		НР - 99%; СП - 8%			924877,69	167218,32	229527	41499		51695	
12	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	248,17	24275,00	--	6024327	--	6024327	--	6506273
		СП - 8%			--	--	--	--		481946	
81	1124-0108-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	шт.	42	55354,41	19274,29	2324885	809520	77693	1678068	4323189
		НР - 99%; СП - 8%			34230,30	6127,27	1437672	257345		320236	
82	1124-0108-0222 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	63	23003,56	6815,81	1449224	429396	58411	1091621	2744113
		НР - 99%; СП - 8%			15260,58	2241,76	961417	141231		203268	
83	2302-0201-5514 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	107660,00	--	645960	--	645960	--	697637
		СП - 8%			--	--	--	--		51677	
84	2302-0201-0114 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 530х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	24	318021,00	--	7632504	--	7632504	--	8243104
		СП - 8%			--	--	--	--		610600	
85	2302-0201-4042 РСНБ РК 2015	Переход Ст 530-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	194583,00	--	389166	--	389166	--	420299
		СП - 8%			--	--	--	--		31133	
86	2302-0201-2814 РСНБ РК 2015	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 530-50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	250635,00	--	1002540	--	1002540	--	1082743
		СП - 8%			--	--	--	--		80203	
87	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой толщ.8,5мм шириной 265мм L 2000, I 1660мм Ст530х7-273х7-1 ППУ-ПЭ	шт	2	319981,74	--	639963	--	639963	--	691161
		СП - 8%			--	--	--	--		51197	
88	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Тройниковое ответвление укороченное с накладкой толщ.8,5мм шириной 265мм L 1280, I 1570мм Ст530х7-426х7-1/2 ППУ-ПЭ	шт	1	303982,31	--	303982	--	303982	--	328301
		СП - 8%			--	--	--	--		24319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Тройниковое ответвление укороченное с накладкой толщ.8,5мм шириной 265мм L 1280, I 2530мм Ст530х7-426х7-1/2 ППУ-ПЭ	шт	1	472794,59	--	472795	--	472795	--	510618
		СП - 8%			--	--	--	--		37824	
91	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой толщ.8,0мм шириной 50,5мм L 2000, I 2560мм Ст530х7-159х4,5-1 ППУ-ПЭ	шт	2	282271,34	--	564543	--	564543	--	609706
		СП - 8%			--	--	--	--		45163	
140	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовых матов размерами 1000х900х45 мм	м3	17,43	15610,25	1697,55	272087	29588	--	195275	504751
		НР - 76%; СП - 8%			13912,70	828,60	242498	14442		37389	
141	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Полиэтиленовые маты размером 2000х1200 х15 мм	шт	581	6201,96	--	3603341	--	3603341	--	3891609
		СП - 8%			--	--	--	--		288267	
142	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 прим	Прокладка сигнальной ленты	км	0,4539	28677,80	19473,50	13017	8839	--	4487	18905
		НР - 72%; СП - 8%			9204,30	4526,71	4178	2055		1400	
143	СТ Прайс ТОО "Казахстанский трубный завод"	Лента сигнальная	м	453,9	38,25	--	17362	--	17362	--	18751
		СП - 8%			--	--	--	--		1389	
		Муфты									
145	2302-0201-6207 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 800 мм ГОСТ 30732-2006/"МЭЛС 800-700ВК " Пенопакет"800-700 ППУ-ПЭ"/	комплект	75	74938,00	--	5620350	--	5620350	--	6069978
		СП - 8%			--	--	--	--		449628	
146	2302-0201-6206 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 710 мм ГОСТ 30732-2006/"МЭЛС 710-700ВК " Пенопакет"710-700 ППУ-ПЭ"/	комплект	155	63719,00	--	9876445	--	9876445	--	10666561
		СП - 8%			--	--	--	--		790116	
		Контроль качества сварных швов									
173	1125-0211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 530х7 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/коэффициент до d-500/	стык	20	69137,68	63396,28	1382754	1267926	16589	345584	1866604
		НР - 91%; СП - 8%			4911,94	14076,17	98239	281523		138267	
174	1125-0211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 630х8 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)/коэффициент до d-600/	стык	18	82765,78	75892,66	1489784	1366068	17873	372333	2011086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			5880,16	16850,80	105843	303314		148969	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**97463604**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4108552				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4701600			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1242323			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						76260453		
		- Накладные расходы	Тенге							5173473	
		- Сметная прибыль	Тенге							7219526	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								1 267 027
		ИТОГО:	Тенге								98 730 631
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,78%	Тенге								3 732 018
		ИТОГО:	Тенге								102 462 649
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								2 049 253
		ИТОГО:	Тенге								104 511 902
		ИТОГО в текущих ценах 2020 года к=1,0864865	Тенге								113 550 771
		ИТОГО с Договорной скидкой к=0,9	**Тенге**								**102 195 693,21**
		НДС 12 %	Тенге								12 263 483,19
		ВСЕГО по АКТУ с НДС	**Тенге**								**114 459 176,40**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861

_____ Байдарин Б.

Представитель авторского надзора
ТОО "НИПИ Астанагенплан" БИН 070140000898

Лось В. В._____
БИН070140000898 приказ 79-0 от 03.08.2020 г.

Представитель технического надзора
ТОО "Жол болсын XXI" БИН 000440006706

Сагимбаев Б. Т._____

Курманбеков Б. Б._____
аттестат №KZ85VJE00012450

Кравченко А._____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

_____ **Оспанов Б.С.**

Начальник ПТО ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ **Нефедов Д.В.**