СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2012г.

Заказчик: Городской отдел жилищно- коммуналдьного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Генподрядчик: ТОО "Механизатор-К"

Договор № 24 от 27 февраля 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых магистральных сетей от ГКП "КТЭЦ" до ул. Киняева

тыс.тенге

№ пп	Наименование объекта и работ	сметная стоимость в базисных ценах 2001г. рыночных ценах 2011г.		Тендерная стоимость по по результатам конкурса		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ на отчетный период (за июнь месяц)	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
	Реконструкция тепловых магистральных сетей от ГКП "КТЭЦ" до ул. Киняева	390499,000	179237,244	390499,000	179237,244	199262,076	91460,377	82281,759	37766,949

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Генподрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: Городской отдел жилищно- комм[illegible]ального хозяйства, пассажирского транспорта и а[illegible]мобильных дорог
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"
Наименование объекта Реконструкция тепловых магистральных сетей от ГКП "КТЭЦ" до ул.

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0124-4-18	Надземная прокладка стальных трубопроводов км	0,845	1790810,98	552432,48	1513235	466805	896088	2690,00	2273
				666900,00	148837,44	563531	125768	130	460,07	389
2	С130806-154 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х10 мм м	1015	25800,00	--	26187000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3172	23,55	0,06	74689	178	21637	0,03	94
				7,55	0,03	23958	82	90	--	--
4	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	3172	33,58	0,02	106513	63	11616	0,02	51
				4,07	--	12907	--	90	--	--
5	Е0124-11-14	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 1000 мм шт	5	200602,51	10031,88	1003013	50159	86767	41,20	206
				10530,00	2818,83	52650	14094	130	8,88	44
		Опоры ФМ-1 скользящие низкостоящие 94шт								
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	331,63	284,61	--	94385	--	106656	1,54	511
				284,61	--	94385	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	82,91	174,33	--	14453	--	16332	0,97	81
				174,33	--	14453	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	82,91	26,66	4,52	2210	374	1780	0,11	9
				22,14	--	1836	--	97	--	--
		Монтажные работы								
9	Е0111-13-3к =2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ100мм м2	236,88	1367,61	54,62	323959	12938	37142	0,53	125
				103,56	23,92	24531	5666	123	0,09	21

		м3		1327,95	55,17	202969	8433	105	0,21	32
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	155,14	131,00	--	20323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	582,8	257,08	4,25	149824	2478	34679	0,21	124
		м2		48,56	1,87	28298	1091	118	0,01	4
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	6,41	67700,00	--	434138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0107-1-15	Укладка траверс длиной до 6 м	94	1525,98	363,45	143442	34164	130926	3,75	353
		шт		845,33	149,55	79461	14058	140	0,46	43
15	С143018-49	Конструкции для трубопроводов: траверсы и вставки марки Т1-1; Т2-1; Т3-1; Т4-1	225,6	2390,00	--	539184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,7097	21152,64	2221,66	15012	1577	10509	73,60	52
		т		16321,50	131,63	11583	93	90	0,49	--
17	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,7097	154400,00	--	109578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			32361339	587857			4846
			Тенге			1110562	169285			534
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6049750				
Материалы -			Тенге			2014120				
Всего заработная плата -			Тенге				1268170,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			434138				
Местные материалы -			Тенге			1916233				
		Накладные расходы -	Тенге			1565595				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							783
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				234839,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			456921				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8072265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6110
		Сметная заработная плата -	Тенге				1503009,00			

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			124590				
Материалы -	Тенге			1852				
Всего заработная плата -	Тенге				11677,00			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			109578				
Накладные расходы -	Тенге			10509				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1576,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8106				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			143205				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
Сметная заработная плата -	Тенге				13253,00			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26187000				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26187000				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1571220				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27758220				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35973702				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6167
Сметная заработная плата -	Тенге				1516263,00			
Временныен здания и сооружения 1,2%	Тенге			431684				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36405386				
Зимнее удорожание 2,34%	Тенге			851886				
Выслуга лет 1%	Тенге			364054				
Доп. отпуска 0,4%	Тенге			145622				
Итого в базисных ценах 2001г.	Тенге			37766949				
Итого в текущих ценах 2011г. К=1,9071	Тенге			72025348				
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			1440508				
ИТОГО	Тенге			73465856				
НДС 12%	Тенге			8815903				
ВСЕГО	Тенге			82281759				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ГЕНПОДРЯЧДЧИК: