СПРАВКА от 25.09.2012г **Форма 3**

о стоимости выполненных работ

за сентябрь месяц 2012 года

Заказчик: ГУ «Дирекция специальной экономической зоны «Оңтүстік»»

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоКурылыс"

Инженер: ТОО "Туран-Курылыс"

Наименование стройки: Строительство железнодорожных подъездных путей к СЭЗ «Онтустик» ЮКО

Договор: №29 от 27 июля 2012г.

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	55 087 432	61 697 924	33 014 801	36 976 578
	Всего к оплате	**55 087 432**	**61 697 924**	**33 014 801**	**36 976 578**

Заказчик:

Зам. Директора

ГУ «Дирекция специальной экономической зоны «Оңтүстік»»

_____ Барлыбаев Р.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖолЭнергоКурылыс"

_____ Лесбеков А.А.

Инженер:

Директор ТОО "Туран-Курылыс"

_____ Оразкулов Н.

Инженер-эксперт 1 категорий

_____ Зейнетов А.

25.09.2012

Форма 2

Заказчик: ГУ «Дирекция специальной экономической зоны «Оңтүстік»»
Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоКурылыс"
Инженер: ТОО "Туран-Курылыс"
Наименование стройки: Строительство железнодорожных подъездных путей к СЭЗ «Онтустик» ЮКО
Договор: №29 от 27июля 2012г.

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
УСТРОЙСТВО НАКОПИТЕЛЬНОГО ПУТИ N16							
		ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ КОЛЕИ 1520мм					
21	Е28-3-11	Сборка звеньев на деревянных шпала х при раздельном скреплении тип рельсов Р50, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1840 шт	км	0,358	152667,67	54655	48883
22	Е28-3-10	Сборка звеньев на деревянных шпала х при раздельном скреплении тип рельсов Р50, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 2000 шт	км	0,085	162164,23	13784	12449
23	С11051-218	Рельсы железнодорожные широкой колеи, I группы, тип Р50 из стали М74Ц	м	886	1890,00	1674540	--
24	С11051-29	Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой к олеи обрезные и необрезные, хвойные/кроме лиственн ицы/ тип III	шт	831	1440,00	1196640	--
25	С11051-14	Подкладки раздельного скреплен ия КБ65 для рельсов Р75, Р65 и КБ50 для рельсов Р5 0	т	10,4482	33400,00	348971	--
26	С11051-77	Накладки двухголовые раздельного скрепления для рельсов Р50	т	2,664	39100,00	104162	--
	С11051-15	Прокладки кордонитовые под подошвы рель с	1000шт	0,222	65300,00	14497	--
28	С11051-2	Болты путевые клеммные с гайками , для рельсовых скреплений	т	0,31898	65200,00	20797	--
29	С11051-8	Костыли для железных дорог ш.ко леи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм	т	2,57564	41800,00	107662	--
30	Е28-7-2	Укладка пути звеньями из рельсов т ипа Р65 и легче, длиной 25 м на деревянных шпалах путеукладчиками тракторными	км	0,443	143431,84	63540	31147
31	Е28-16-2	Уста новка противоугонов, тип рельсов Р50	100шт	7,18	6163,50	44254	4381
33	Е28-44-1	Устро йство упоров рельсовых	шт	1	144421,30	144421	21682
		Итого:				**3 787 923**	**118 542**
		Итого с накладными расходами:				**3 906 465**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**234 388**	
		Итого прямые затраты				**4 140 853**	

		УСТРОЙСТВО СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА N40 РЕЛЬСЫ Р-50, МАР КА КРЕСТОВИНЫ 1/11					
35	Е28-20-4	Сборка стрелочн ых переводов блоками, тип рельсов Р50, марка перев ода 1/9	к-т	1	30521,86	30522	20647
36	С11051-93	Перевод стрелочный со сборно-рельсовой об легченной крестовиной /без изоляции/, тип Р50, мар ка 1/9	к-т	1	660000,00	660000	--
37	С11051-13	Подкладки костыльного скреплени я для рельсов Р50	т	0,81196	27900,00	22654	--
38	С11051-8	Костыли для железных дорог ш.кол еи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм	т	0,171	41800,00	7148	--
39	С11051-77	Накладки двухголовые раздельного с крепления для рельсов Р50	т	0,672	39100,00	26275	--
40	С11051-31	Шайбы пружинные путевые исп. 2 , d-24 мм	т	0,12348	91600,00	11311	--
	С11051-22	Брусья для стрелочных переводов для ж.дорог широкой колеи хвойные /кроме лиственни цы/	м3	10,0925	17900,00	180656	--
42	С11051-29	Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой ко леи обрезные и необрезные, хвойные/кроме лиственни цы/ тип III	шт	34	1440,00	48960	--
43	С11051-1	Болты путевые с гайками для скр епления рельсов	т	1,44648	67900,00	98216	--
44	С11051-33	Шурупы путевые размером 24х170 мм	т	0,1568	68400,00	10725	--
45	С11051-218	Рельсы железнодорожные широкой коле и, I группы, тип Р50 из стали М74Ц	м	62,126	1890,00	117418	--
46	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, п одкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники , балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класс а В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапец еидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские , ребристые	м3	0,02	29920,00	598	--
47	Е28-20-11	Укладка стрелочных переводов блоками , тип рельсов Р50, Р43, марка перевода 1:9 и легче	к-т	1	13766,49	13766	10347
48	С01031-А18-1	Погрузка ко нструкций металлических при автомобильных перевозк ах	т	1,288	247,10	318	223
49	Е010333-А10-1	Перевозка конструкций мет аллических автомобилями-самосвалами, расстояние пе ревозки 10 км, класс груза 1	т	1,288	68,94	89	18
		Итого:				**1 228 656**	**31 235**
		Итого с накладными расходами:				**1 259 891**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**75 593**	
		Итого прямые затраты				**1 335 484**	

УСТРОЙСТВО ПУТИ N101

		УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО КОЖУХА ДЛЯ КАБЕЛЯ СВЯЗИ ДПО 024 Е НА ПК1+27					
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в тр аншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8	218,93	1751	1979
4	Е0130-60-1	Устройство гравийно-песч аной подготовки под трубы ИЗ ПЕСКА	м3	1	3324,98	3325	427
5	Е0122-8-5	Укладка стальных водо проводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испыт анием	км	0,011	115456,32	1270	1122
6	С130806-88	Трубы электросварные прямошо вные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт 2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	м	11,044	815,00	9001	--
7	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ЗАГЛУШКИ	т	0,001	247994,13	248	106
8	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных из делий и выпусков арматуры	т	0,001	40200,00	40	--
9	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной бит умной мастикой двухслойной	м2	10	332,80	3328	1176
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлован ов и ям в грунтах 2 группы	м3	8	134,10	1073	1212
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматиче скими трамбовками	м3	8	21,55	172	132
12	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных ж елезобетонных	шт	2	273,96	548	346
13	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, ра мы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,048	27972,00	1343	--
14	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, к роме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,048	-250,00	-12	--
15	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, к роме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,048	-134,00	-6	--
		Итого:				**22 081**	**6 500**
		Итого с накладными расходами:				**28 581**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**1 715**	
		Итого прямые затраты				**30 296**	
		УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОГО ЗАЩИТНОГО КОЖУХА ДЛЯ ВОДОПРОВО ДА НА ПК1+94					
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в т раншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	20	218,93	4379	4948
17	Е0130-60-1	Устройство гравийно-пе счаной подготовки под трубы ИЗ ПЕСКА	м3	2,4	3324,98	7980	1025

18	Е0122-8-5	Укладка стальных водо проводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испыт анием	км	0,016	115456,32	1847	1632
19	С130806-88	Трубы электросварные прямошо вные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт 2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	м3	16,064	815,00	13092	--
20	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ЗАГЛУШКИ	т	0,001	247994,13	248	106
21	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных из делий и выпусков арматуры	т	0,001	40200,00	40	--
22	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной бит умной мастикой двухслойной	м2	15	332,80	4992	1764
23	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлова нов и ям в грунтах 2 группы	м3	20	134,10	2682	3031
24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматич ескими трамбовками	м3	20	21,55	431	330
	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных ж елезобетонных	шт	2	273,96	548	346
26	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, ра мы из тяжелого бето:на класса В22,5, прямоугольные сплошные СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,048	27972,00	1343	--
27	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, к роме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,048	-250,00	-12	--
28	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, к роме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,048	-134,00	-6	--
		Итого:				**37 564**	**13 182**
		Итого с накладными расходами:				**50 746**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**3 045**	
		Итого прямые затрэты				**53 791**	
		ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ КОЛЕИ 1520мм					
48	Е28-26-8	Балластировка пути н а деревянных шпалах с применением механизированног о инструмента, балласт гравийный	1000м3	0,24	1989616,50	477508	76094
50	Е28-27-6	Балластировка пути н а железобетонных шпалах с применением механизирова нного инструмента,балласт гравийно-песчаный /песча ная подушка/ с устройством песчаных полос	1000м3	0,365	2131901,82	778144	176501
51	Е28-4-2	Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина 25 м , число шпал на 1 км 1840 шт	км	0,389	139446,04	54245	50069
52	Е28-3-1	Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном скреплении тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт	км	0,249	154765,45	38537	36138

53	С11051-38	Рельсы железнодорожные широкой колеи, термообработанные объемной закалкой в масле, 1 кла сс, тип Р65, сталь М76 /ГОСТ 8161-75, ГОСТ 18267-8 2/	м	1276	2590,00	3304840	--
54	С11051-29	Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой к олеи обрезные и необрезные, хвойные/кроме лиственн ицы/ тип III	шт	498	1440,00	717120	--
55	С143019-217	Шпалы железобетонные из тяжелогло бет она класса В15	шт	716	2120,00	1517920	--
56	С11051-14	Подкладки раздельного скреплен ия КБ65 для рельсов Р75, Р65 и КБ50 для рельсов Р5 0	т	17,7712	33400,00	593558	--
57	С11051-11	Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	т	2,424	31700,00	76841	--
58	С11051-15	Прокладки кордонитовые под подошвы рель с	1000шт	0,321	65300,00	20961	--
	С11051-1	Болты путевые с гайками, для ре льсовых скреплений	т	0,082	67900,00	5568	--
60	С11051-8	Костыли для железных дорог ш.ко леи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм	т	1,5314	41800,00	64013	--
61	С11051-1	Болты закладные с гайками, для рельсовых скреплений	т	2,14693	67900,00	145776	--
62	С11051-31	Шайбы пружинные путевые исп. 2, d-24 мм	т	0,69628	91600,00	63779	--
63	С11051-2	Болты путевые клеммные с гайкам и, для рельсовых скреплений	т	1,33804	65200,00	87240	--
64	С11051-6	Клеммы промежуточные и стыковы е	т	1,78965	32000,00	57269	--
65	С11051-55	Втулки изолирующие текстолитовые	1000шт	2,864	31200,00	89357	--
66	С11051-198	Шайбы плоские	шт	2864	62,00	177568	--
	С11051-44	Прокладки резиновые для железобетонных шпал под рельсы Р-65	1000шт	1,432	158800,00	227402	--
68	Е28-7-5	Укладка пути звеньями из рельсов т ипа Р65 и легче, длиной 25 м на железобетонных шпа лах путеукладчиками тракторными	км	0,389	154667,62	60166	28373
69	Е28-7-2	Укладка пути звеньями из рельсов т ипа Р65 и легче, длиной 25 м на деревянных шпалах путеукладчиками тракторными	км	0,249	143431,84	35715	17507
70	Е28-16-1	Установка противоугонов,тип рельсов Р65	100шт	10,24	6598,50	67569	6248
73	Е28-44-1	Устро йство упоров рельсовых	шт	1	144421,30	144421	21682
		Итого:				**8 805 517**	**412 612**
		Итого с накладными расходами:				**9 218 129**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**553 088**	
		Итого прямые затраты				**9 771 217**	

		УСТРОЙСТВО СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА N1 РЕЛЬСЫ Р-65, МАРК А КРЕСТОВИНЫ 1/9					
75	Е28-26-8	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт гравийный	1000м3	0,044	1989616,50	87543	13951
76	Е28-20-2	Сборка стрелочн ых переводов блоками, тип рельсов Р65, марка перев ода 1:9	к-т	1	31233,45	31233	21395
77	С11051-89	Перевод стрелочный, тип Р-65, марка 1/9	к-т	1	1103000,00	1103000	--
78	С1 .051-14	Подкладки раздельного скреплени я КБ65 для рельсов Р75, Р65 и КБ50 для рельсов Р50	т	0,81196	33400,00	27119	--
79	С11051-8	Костыли для железных дорог ш.кол еи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм	т	0,171	41800,00	7148	--
80	С11051-11	Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	т	0,672	31700,00	21302	--
	С11051-31	Шайбы пружинные путевые исп. 2 , d-24 мм	т	0,12348	91600,00	11311	--
82	С11051-22	Брусья для стрелочных переводов для ж.дорог широкой колеи хвойные /кроме лиственни цы/	м3	10,0925	17900,00	180656	--
83	С11051-29	Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой ко леи обрезные и необрезные, хвойные/кроме лиственн цы/ тип III	шт	29	1440,00	41760	--
84	С11051-1	Болты путевые с гайками для скр епления рельсов	т	1,44648	67900,00	98216	--
85	С11051-33	Шурупы путевые размером 24х170 мм	т	0,1568	68400,00	10725	--
86	С11051-38 Изм. и доп.1 ып.1 СН РК 8. 02-04-2002	Рельсы железнодорожные широкой колеи , термообработанные объемной закалкой в масле, 1 к ласс, тип Р65, сталь М76 /ГОСТ 8161-75, ГОСТ 18267 -82/	м	62,084	2590,00	160798	--
87	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, п одкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники , балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класс а В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапец еидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские , ребристые	м3	0,02	29920,00	598	--
88	Е28-20-10	Укладка стрелочных переводов блоками , тип рельсов Р65, марка перевода 1:9	к-т	1	14407,13	14407	10692
89	С01031-А18-1	Погрузка ко нструкций металлических при автомобильных перевозк ах	т	1,621	247,10	401	280
90	Е010333-А10-1	Перевозка конструкций мет аллических автомобилями-самосвалами, расстояние пе ревозки 10 км, класс груза 1	т	1,621	68,94	112	22
		Итого:				**1 796 329**	**46 340**
		Итого с накладными расходами:				**1 842 669**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**110 560**	
		Итого прямые затраты				**1 953 229**	

		УСТРОЙСТВО СБРАСЫВАЮЩЕГО ОСТРЯКА НА ПК3+75, РЕЛЬСЫ Р-65, МАРКА КРЕСТОВИНЫ 1/11					
93	Е28-20-2	Сборка стрелочн ых переводов блоками, тип рельсов Р65, марка перев ода 1:9	к-т	1	31233,45	31233	21395
94	С11051-89	Перевод стрелочный, тип Р-65, марка 1/9	к-т	1	1103000,00	1103000	--
95	С11051-14	Подкладки раздельного скреплени я КБ65 для рельсов Р75, Р65 и КБ50 для рельсов Р50	т	0,81196	33400,00	27119	--
96	С11051-8	Костыли для железных дорог ш.кол еи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм	т	0,171	41800,00	7148	--
97	С11051-11	Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	т	0,672	31700,00	21302	--
98	С11051-31	Шайбы пружинные путевые исп. 2 , d-24 мм	т	0,12348	91600,00	11311	--
	С11051-22	Брусья для стрелочных переводов для ж.дорог широкой колеи хвойные /кроме лиственни цы/	м3	10,0925	17900,00	180656	--
100	С11051-29	Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой ко леи обрезные и необрезные, хвойные/кроме лиственни цы/ тип III	шт	29	1440,00	41760	--
101	С11051-1	Болты путевые с гайками для скр епления рельсов	т	1,44648	67900,00	98216	--
102	С11051-33	Шурупы путевые размером 24х170 мм	т	0,1568	68400,00	10725	--
103	С11051-38	Рельсы железнодорожные широкой колеи , термообработанные объемной закалкой в масле, 1 к ласс, тип Р65, сталь М76 /ГОСТ 8161-75, ГОСТ 18267 -82/	м	62,084	2590,00	160798	--
104	Е28-20-10	Укладка стрелочных переводов блоками , тип рельсов Р65, марка перевода 1:9	к-т	1	14407,13	14407	10692
105	С01031-А18-1	Погрузка ко нструкций металлических при автомобильных перевозк ах	т	1,288	247,10	318	223
106	Е010333-А10-1	Перевозка конструкций мет аллических автомобилями-самосвалами, расстояние пе ревозки 10 км, класс груза 1	т	1,288	68,94	89	18
		Итого:				**1 708 082**	**32 328**
		Итого с накладными расходами:				**1 740 410**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**104 425**	
		Итого прямые затраты				**1 844 835**	
		Оборудование					
		Итого прямые затраты				**19 129 704**	
		Временные здания и сооружения 9,8%				**1 874 711**	
		Итого				**21 004 415**	
		Дополнительные затраты в зимнее время (6085,98х1,098х0,041+1521,82х1,098х0,015+5749 4,99х1,098х0,009+607,42х1,098х0,014+870,1х1,09 8х0,01)х0,7%				**178 214**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**210 044**	

	Дополнительные отпука 0,4%				84 018	
	Итого в базовых ценах 2001 года				21 476 691	
	Итого в текущих ценах 2008 года К-1,507				32 367 452	
	Налоги и обязательные платежи 2%				647 349	
	Итого стоимость в текущем уровне цен				33 014 801	
	НДС 12%				3 961 776	
	Всего				36 976 578	

Инженер-эксперт 1 категорий ТОО "Туран-Курылыс" _____ **Зейнетов А.**

подпись Зейнетова А. заверяю

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖолЭнергоКурылыс" _____ **Лесбеков А.А.**