Форма 3

СПРАВКА от 23.10.2012 г.
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2012 года

Заказчик: ГУ «Дирекция специальной экономической зоны «Оңтүстік»»
Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
Инженер: ТОО "Туран-Құрылыс"
Наименование стройки: Строительство железнодорожных подъездных путей к СЭЗ «Онтустик» ЮКО
Договор: №29 от 27 июля 2012г.

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	72 045 470	80 690 926	16 958 038	18 993 002
	Всего к оплате	**72 045 470**	**80 690 926**	**16 958 038**	**18 993 002**

Заказчик:

Зам. Директора
ГУ «Дирекция специальной экономической зоны «Оңтүстік»»
_____ Барлыбаев Р.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
_____ Лесбеков А.А.

Инженер:

Директор ТОО "Туран-Құрылыс"
_____ Оразкулов Н.

Инженер-эксперт 1 категорий
_____ Зейнетов А.

24.10.2012

Форма 2

Заказчик: ГУ «Дирекция специальной экономической зоны «Оңтүстік»»
Под рядчик: ТОО "ЖолЭнергоКурылыс"
Инженер: ТОО "Туран-Курылыс"
Наименование стройки: Строительство железнодорожных подъездных путей к СЭЗ «Онтустик» ЮКО
Договор: №29 от 27июля 2012г.

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
УСТРОЙСТВО СЪЕЗДА 22-24							
		УСТРОЙСТВО СЪЕЗДА					
1	Е28-19-3	Разборка пути на деревянных шпалах поэлементно, тип рельсов Р50 число шпал на 1 км 2 000 и 1840 шт	км	0,08	246039,42	19683	21388
2	Е28-26-9	Балластировка пути н а деревянных шпалах с применением механизированног о инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,19	1423654,23	270494	68628
3	Е28-3-11	Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном скреплении тип рельсов Р50, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1840 шт	км	0,08	152667,67	12213	10923
4	С11051-218	Рельсы железнодорожные широкой колеи, I группы, тип Р50 из стали М74Ц	м	32	1890,00	60480	–
5	С11051-29	Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой к олеи обрезные и необрезные, хвойные/кроме лиственн ицы/ тип III	шт	118	1440,00	169920	–
6	С11051-14	Подкладки раздельного скреплени я КБ65 для рельсов Р75, Р65 и КБ50 для рельсов Р50	т	1,85372	33400,00	61914	–
7	С11051-77	Накладки двухголовые раздельного с крепления для рельсов Р50	т	0,48	39100,00	18768	–
8	С11051-15	Прокладки кордонитовые под подошвы рельс	1000шт	0,039	65300,00	2547	–
9	С11051-2	Болты путевые клеммные с гайками, для рельсовых скреплений	т	0,0574	65200,00	3742	–
10	С11051-8	Костыли для железных дорог ш.ко леи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм	т	0,45752	41800,00	19124	–
11	Е28-7-2	Укладка пути звеньями из рельсов ти па Р65 и легче, длиной 25 м на деревянных шпалах п утеукладчиками тракторными	км	0,08	143431,84	11475	5625
12	Е28-16-2	Уста новка противоугонов, тип рельсов Р50	100шт	1,96	6163,50	12080	1196
13	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию на щебеноч ном балласте	км	0,08	145283,25	11623	13698
		Итого:				**674 063**	**121 458**
		Итого с накладными расходами:				**795 521**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**47 731**	
		Итого прямые затраты				**843 252**	
УСТРОЙСТВО ПУТИ N101							
		УСТРОЙСТВО НЕОХРАНЯЕМОГО ПЕРЕЕЗДА ЧЕРЕЗ ОДИН ПУТЬ, Ш ИРИНА ПРОЕЗДА 6м, ПК1+16, УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 42"					
127	Е0127-83-1	Установка дорожных знак ов на металлических стойках	шт	16	747,86	11966	11373
128	С12021-245	Металлические стойки из круглых труб массой до 0,1 т	т	0,1924	172800,00	33247	–
129	Е0127-84-1	При установка дополнительных щи тков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	10	157,67	1577	1583
130	СПРАЙС-ЛИСТ	З нак предупреждающий треугольной формы со светоотра жающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонк олистовой стали, со сторонами размером 900х900х900 мм, ГОСТ 10807-78 N1.1; 1.2	шт	8	3169,70	25358	–

131	СПРАЙС-ЛИСТ	Знак предупреждающий "Однопутная железная дорога" из тонколистовой стали с полной светоотражающей поверхностью, ГОСТ 10807-78 N1.3.1	шт	4	3247,91	12992	–
132	СПРАЙС-ЛИСТ	Знак предупреждающий прямоугольной формы из тонколистовой стали с полной светоотражающей поверхностью, со сторонами размером 350х700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.4.1-1.4.6	шт	12	2503,82	30046	–
133	СПРАЙС-ЛИСТ	Знак приоритета круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 900 мм, ГОСТ 10807-78 N2.5	шт	2	3193,59	6387	–
134	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,10992	182,70	20	4
135	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	0,10992	232,80	26	18
136	Е0106-1-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М-25	м3	2,4	5716,57	13720	556
		Итого:				**135 339**	**13 534**
		Итого с накладными расходами:				**148 873**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**8 932**	
		Итого прямые затраты				**157 805**	
УСТРОЙСТВО ПУТИ N102							
ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ КОЛЕИ 1520мм							
21	Е28-26-8	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт гравийный	1000м3	0,13	1989616,50	258650	41218
24	Е28-4-2	Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт	км	0,46	139446,04	64145	59208
25	Е28-3-1	Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном скреплении тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт	км	0,135	154765,45	20893	19593
26	С11051-38	Рельсы железнодорожные широкой колеи, термообработанные объемной закалкой в масле, 1 кла сс, тип Р65, сталь М76 /ГОСТ 8161-75, ГОСТ 18267-8 2/	м	732,9	2590,00	1898212	–
27	С11051-29	Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой к олеи обрезные и необрезные, хвойные/кроме лиственницы/ тип III	шт	270	1440,00	388800	–
28	С143019-217	Шпалы железобетонные из тяжелого бет она класса В15	шт	846	2120,00	1793520	–
29	С11051-14	Подкладки раздельного скреплен ия КБ65 для рельсов Р75, Р65 и КБ50 для рельсов Р5 0	т	16,086	33400,00	537272	–
30	С11051-11	Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	т	2,256	31700,00	71515	–
31	С11051-15	Прокладки кордонитовые под подошвы рель с	1000шт	0,294	65300,00	19198	–
32	С11051-1	Болты путевые с гайками, для рел ьсовых скреплений	т	0,04428	67900,00	3007	–
33	С11051-8	Костыли для железных дорог ш.ко леи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм	т	0,8303	41800,00	34707	–
34	С11051-1	Болты закладные с гайками, для рельсовых скреплений	т	2,539124	67900,00	172407	–
35	С11051-31	Шайбы пружинные путевые исп. 2, d-24 мм	т	0,823392	91600,00	75423	–
36	С11051-2	Болты путевые клеммные с гайкам и, для рельсовых скреплений	т	1,58224	65200,00	103162	–
37	С11051-6	Клеммы промежуточные и стыковы е	т	2,41956	32000,00	77426	–
38	С11051-55	Втулки изолирующие текстолитовые	1000шт	3,384	31200,00	105581	–
39	С11051-198	Шайбы плоские	шт	3384	62,00	209808	–
40	С11051-44	Прокладки резиновые для железобетонных шпал под рельсы Р-65	1000шт	1,692	158800,00	268690	–

41	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, п одкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники , балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класс в В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапец еидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские , ребристые	м3	0,02	29920,00	598	–
42	Е28-7-5	Укладка пути звеньями из рельсов ти па Р65 и легче, длиной 25 м на железобетонных шпал ах путеукладчиками тракторными	км	0,46	154667,62	71147	33552
43	Е28-7-2	Укладка пути звеньями из рельсов т ипа Р65 и легче, длиной 25 м на деревянных шпалах путеукладчиками тракторными	км	0,135	143431,84	19363	9492
44	Е28-16-1	Уста новка противоугонов,тип рельсов Р65	100шт	8,64	6598,50	57011	5272
47	Е28-44-1	Устро йство упоров рельсовых	шт	1	144421,30	144421	21682
		Итого:				**6 394 956**	**190 017**
		Итого с накладными расходами:				**6 584 973**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**395 098**	
		Итого прямые затраты				**6 980 072**	
УСТРОЙСТВО СБРАСЫВАЮЩЕГО ОСТРЯКА НА ПК0+75, РЕЛЬСЫ Р -65, МАРКА КРЕСТОВИНЫ 1/9							
49	Е28-20-2	Сборка стрелочн ых переводов блоками, тип рельсов Р65, марка перев ода 1:9	к-т	1	31233,45	31233	21395
50	С11051-89	Перевод стрелочный, тип Р-65, марка 1/9	к-т	1	1103000,00	1103000	–
51	С11051-14	Подкладки раздельного скреплени я КБ65 для рельсов Р75, Р65 и КБ50 для рельсов Р50	т	0,81196	33400,00	27119	–
52	С11051-8	Костыли для железных дорог ш.кол еи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм	т	0,171	41800,00	7148	–
53	С11051-11	Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	т	0,672	31700,00	21302	–
54	С11051-31	Шайбы пружинные путевые исп. 2 , d-24 мм	т	0,12348	91600,00	11311	–
55	С11051-22	Брусья для стрелочных переводов для ж.дорог широкой колеи хвойные /кроме лиственн цы/	м3	10,0925	17900,00	180656	–
56	С11051-29	Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой ко леи обрезные и необрезные, хвойные/кроме лиственн цы/ тип III	шт	29	1440,00	41760	–
57	С11051-1	Болты путевые с гайками для скр епления рельсов	т	1,44648	67900,00	98216	–
58	С11051-33	Шурупы путевые размером 24х170 мм	т	0,1568	68400,00	10725	–
59	С11051-38	Рельсы железнодорожные широкой колеи , термообработанные объемной закалкой в масле, 1 к ласс, тип Р65, сталь М76 /ГОСТ 8161-75, ГОСТ 18267 -82/	м	62,084	2590,00	160798	–
60	Е28-20-10	Укладка стрелочных переводов блоками , тип рельсов Р65, марка перевода 1:9	к-т	1	14407,13	14407	10692
61	С01031-А18-1	Погрузка ко нструкций металлических при автомобильных перевозк ах	т	1,288	247,10	318	223
62	Е010333-А10-1	Перевозка конструкций мет аллических автомобилями-самосвалами, расстояние пе ревозки 10 км, класс груза 1	т	1,288	68,94	89	18
		Итого:				**1 708 082**	**32 328**
		Итого с накладными расходами:				**1 740 410**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**104 425**	
		Итого прямые затраты				**1 844 835**	
		Оборудование					
		Итого прямые затраты				**9 825 964**	
		Временные здания и сооружения 9,8%				**962 944**	
		Итого				**10 788 908**	
		Дополнительные затраты в зимнее время (6085,98х1,098х0,041+1521,82х1,098х0,015+57494,99х1,098х 0,009+607,42х1,098х0,014+870,1х1,098х0,01)х0,7%				**91 540**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**107 889**	

		Дополнительные отпуска 0,4%				**43 156**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**11 031 493**	
		Итого в текущих ценах 2008 года К-1,507				**16 625 527**	
		Налоги и обязательные платежи 2%				**332 511**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**16 958 038**	
		НДС 12%				**2 034 965**	
		Всего				**18 993 002**	

Инженер-эксперт 1 категорий ТОО "Туран-Құрылыс" _____ **Зейнетов А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс" _____ **Лесбеков А.А.**