СПРАВКА от 22.11.2012г. **Форма 3**

о стоимости выполненных работ

за ноябрь месяц 2012 года

Заказчик: ГУ «Дирекция специальной экономической зоны «Оңтүстік»»

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоКурылыс"

Инженер: ТОО "Туран-Курылыс"

Наименование стройки: Строительство железнодорожных подъездных путей к СЭЗ «Онтустик» ЮКО

Договор: №29 от 27 июля 2012г.

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ				
		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	89 458 929	100 194 000	17 413 458	19 503 073
	Всего к оплате	**89 458 929**	**100 194 000**	**17 413 458**	**19 503 073**

Заказчик:

Зам. Директора
ГУ «Дирекция специальной экономической зоны «Оңтүстік»»
_____ **Барлыбаев Р.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖолЭнергоКурылыс"
_____ **Лесбеков А.А.**

Инженер:

Директор ТОО "Туран-Курылыс"
_____ **Оразкулов Н.**

Инженер-эксперт 1 категорий
_____ **Зейнетов А.**

26.11.2012

Форма 2

Заказчик: ГУ «Дирекция специальной экономической зоны «Оңтүстік»»
Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоКурылыс"
Инженер: ТОО "Туран-Курылыс"

Наименование стройки: Строительство железнодорожных подъездных путей к СЭЗ «Онтустик» ЮКО

Договор: №29 от 27 июля 2012г.

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
УСТРОЙСТВО НАКОПИТЕЛЬНОГО ПУТИ N16							
		ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ КОЛЕИ 1520мм					
32	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпала х перед сдачей в постоянную эксплуатацию на щебено чном балласте	км	0,443	145283,25	64360	75850
		Итого:				**64 360**	**75 850**
		Итого с накладными расходами:				**140 210**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**8 413**	
		Итого прямые затраты				**148 623**	
		УСТРОЙСТВО СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА N40 РЕЛЬСЫ Р-50, МАР КА КРЕСТОВИНЫ 1/11					
50	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночн ых, симметричных на щебеночном балласте	шт	1	15511,61	15512	18390
		Итого:				**15 512**	**18 390**
		Итого с накладными расходами:				**33 902**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**2 034**	
		Итого прямые затраты				**35 936**	
УСТРОЙСТВО ПУТИ N3							
		ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ КОЛЕИ 1520мм					
1	Е28-19-3	Разборка пути на деревянных шпала х поэлементно, тип рельсов Р50 число шпал на 1 км 2000 и 1840 шт	км	0,022	246039,42	5413	5882
2	Е28 26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,038	1423654,23	54099	13726
3	Е28-3-11	Сборка звеньев на деревянных шпала х при разде ьном скреплении тип рельсов Р50, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1840 шт	км	0,007	152667,67	1069	956
4	Е28-3-10	Сборка звеньев на деревянных шпала х при раздельном скреплении тип рельсов Р50, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 2000 шт	км	0,015	162164,23	2432	2197
5	С11051-218	Рельсы железнодорожные широкой колеи, I группы, тип Р50 из стали М74Ц	м	8	1890,00	15120	--

	С11051-29	Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой ко леи обрезные и необрезные, хвойные/кроме лиственн цы/ тип III	шт	35	1440,00	50400	--
7	С11051-14	Подкладки раздельного скрепления КБ65 для рельсов Р75, Р65 и КБ50 для рельсов Р50	т	0,5362	33400,00	17909	--
8	С11051-77	Накладки двухголовые раздельного ск репления для рельсов Р50	т	0,144	39100,00	5630	--
9	С11051-15	Прокладки кордонитовые под подошвы рельс	1000шт	0,012	65300,00	784	--
10	С11 51-2	Болты путевые клеммные с гайками, для рельсовых скреплений	т	0,01558	65200,00	1016	--
11	С11051-8	Костыли для железных дорог ш.кол еи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм	т	0,12958	41800,00	5416	--
12	Е28-7-2	Укладка пути звеньями из рельсов т ипа Р65 и легче, длиной 25 м на деревянных шпалах путеукладчиками тракторными	км	0,022	143431,84	3156	1547
13	Е28-16-2	Устан овка противоугонов, тип рельсов Р50	100шт	0,36	6163,50	2219	220
14	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпала х перед сдачей в постоянную эксплуатацию на щебеночном балласте	км	0,022	145283,25	3196	3767
		Итого:				**167 859**	**28 295**
		Итого с накладными расходами:				**196 154**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**11 769**	
		Итого прямые затраты				**207 923**	
		УСТРОЙСТВО ПУТИ N101					
		ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ КОЛЕИ 1520мм					
71	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпала х перед сдачей в постоянную эксплуатацию на щебено чном балласте	км	0,249	145283,25	36176	42634
73	Е28-31-1	Выправка пути на железобетонных ш палах перед сдачей в постоянную эксплуатацию на ще беночном балласте	км	0,389	188471,67	73315	81576
		Итого:				**109 491**	**124 210**
		Итого с накладными расходами:				**233 701**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**14 022**	
		Итого прямые затраты				**247 723**	
		УСТРОЙСТВО СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА N1 РЕЛЬСЫ Р-65, МАРК А КРЕСТОВИНЫ 1/9					
74	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента,балласт щебеночный СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВО ДА	1000м3	0,063	1423654,23	89690	22756
91	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночн ых, симметричных на щебеночном балласте	шт	1	15511,61	15512	18390
		Итого:				**105 202**	**41 146**
		Итого с накладными расходами:				**146 348**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**8 781**	
		Итого прямые затраты				**155 129**	

		УСТРОЙСТВО СБРАСЫВАЮЩЕГО ОСТРЯКА НА ПК3+75, РЕЛЬСЫ Р-65, МАРКА КРЕСТОВИНЫ 1/11					
92	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента,балласт щебеночный СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВО ДА	1000м3	0,031	1423654,23	44133	11197
107	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночн ых, симметричных на щебеночном балласте	шт	1	15511,61	15512	18390
		Итого:				**59 645**	**29 587**
		Итого с накладными расходами:				**89 232**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**5 354**	
		Итого прямые затраты				**94 586**	
		УСТРОЙСТВО НЕОХРАНЯЕМОГО ПЕРЕЕЗДА ЧЕРЕЗ ОДИН ПУТЬ, Ш ИРИНА ПРОЕЗДА 6м, ПК1+16, УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 42"					
108	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебен очных	м3	21,3	48,01	1023	712
109	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфа льтобетонных	м3	3,55	393,11	1396	1145
110	Е28-39-8	У стройство переездов с настилом из железобетонных п лит через один железнодорожный путь на деревянные шпалы, углом пересечения дорог 30 градусов, при ши рине переезда 6 м	шт	1	209316,34	209316	158728
111	С143018-67	Плиты перекрытия из тяжелого бет она класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПЖ-1 и з бетона кл.В30	м3	3,24	26000,00	84240	--
112	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной сто имости за изменение класса бетона всех видов, кром е ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,24	134,00	434	--
113	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной сто имости за изменение класса бетона всех видов, кром е ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	3,24	146,00	473	--
114	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной сто имости за изменение класса бетона всех видов, кром е ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	3,24	166,00	538	--
115	С11021-29	Брусья обрезные из хвойных пород д линой до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта-Лежень Л-1	м3	1,599	18300,00	29262	--
116	С11021-29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта-брус наружный БН-2 и бру с внутренний БВ-2	м3	1,75	18300,00	32025	--
117	С11021-65	Доски обрезные из хвойных пород дл иной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, IV сорта подкладная П-3	м3	0,16	8200,00	1312	--
118	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород дл иной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта П-4	м3	0,352	7310,00	2573	--

	С11021-13	Бруски обрезные из хвойны х пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщин ой 40-75 мм, II сорта опорный БО-1 и брусок контро рельса БКР	м3	0,0496	13800,00	684	--
120	С110 1-891	Прокат угловой неравнополочный т олщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,08352	63500,00	5304	--
121	С11051-18	Рельсы с поверхностной закалкой тип Р 43	м	33,24	1740,00	57838	--
122	С143008-47	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 8, фракция свыше 40 мм	м3	3,5	852,00	2982	--
123	С143008-92	Песок природный	м3	2,5	1980,00	4950	--
124	С143 10-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	т	10,65	3570,00	38021	--
125	С11051-31	Шайбы пружинные путевые исп. 2, d-24 мм	т	0,02156	91600,00	1975	--
1	С11011-94	Гвозди строительные с плоской гол овкой	кг	3,072	83,00	255	--
137	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	44	273,96	12054	7611
138	С143015-3	Столбики СС-1 из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные ИЗ БМ В30 W6	м3	1,012	27972,00	28308	--
139	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной сто имости за изменение класса бетона всех видов, кром е ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,012	134,00	136	--
140	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной сто имости за изменение класса бетона всех видов, кром е ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	1,012	146,00	148	--
141	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной сто имости за изменение класса бетона всех видов, кром е ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	1,012	166,00	168	--
142	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,012	310,00	314	--
		Итого:				**515 729**	**168 196**
		Итого с накладными расходами:				**683 925**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**41 036**	
		Итого прямые затраты				**724 961**	
УСТРОЙСТВО ПУТИ N102							
ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ КОЛЕИ 1520мм							
20	Е28-26-9	Балластировка пути н а деревянных шпалах с применением механизированног о инструмента,балласт щебеночный	1000м3	0,189	1423654,23	269071	68267
45	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпала х перед сдачей в постоянную эксплуатацию на щебено чном балласте	км	0,135	145283,25	19613	23115

	E28-31-1	Выправка пути на железобетонных шп алах перед сдачей в постоянную эксплуатацию на щеб еночном балласте	км	0,46	188471,67	86697	96465
		Итого:				**375 381**	**187 847**
		Итого с накладными расходами:				**563 228**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**33 794**	
		Итого прямые затраты				**597 022**	
		УСТРОЙСТВО СБРАСЫВАЮЩЕГО ОСТРЯКА НА ПК0+75, РЕЛЬСЫ Р -65, МАРКА КРЕСТОВИНЫ 1/9					
48	E28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента,балласт щебеночный СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВО ДА	1000м3	0,031	1423654,23	44133	11197
63	E28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночн ых, симметричных на щебеночном балласте	шт	1	15511,61	15512	18390
		Итого:				**59 645**	**29 587**
		Итого с накладными расходами:				**89 232**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**5 354**	
		Итого прямые затраты				**94 586**	
		СОЕДИНЕНИЕ ПУТИ N10 С ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫМ ПУТЕМ N1 ПК0+00 -ПК2+17					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт, при перемещений 1 группы грунтов до 10м	м3	437	4,85	2120	713
2	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт, при перемещений 1 группы грунтов дбавлять на каждые последующие 10 м	м3	437	4,20	1835	617
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ ИЗ КИРПИЧА					
3	E0107-13-1 К=0,8	Укладка плит покрытий одноэтажных зд аний и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 , при массе стропильных и подстропильных конструкц ий до 10 т, высота здания до 25 м ДЕМОНТАЖ	шт	3	585,18	1756	1543
4	E0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	13,5	1795,50	24239	18954
5	E0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	м3	11,62	2430,59	28243	21256
6	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко вшом вместимостью 0,65 м3 ПОГРУЗКА МУСОРА	м3	25,12	42,16	1059	311
7	C01031-A11-11	Погр узка изделий из сборного железобетона,бетона, кера мзитобетона массой до 5 т при автомобильных перево зках	т	13,2	152,80	2017	1412
8	E010333-A8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне к арьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	т	65,388	57,51	3760	752
9	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 групп ы механизированным способом	м2	30	1,41	30	9
		Итого:				**65 059**	**45 567**
		Итого с накладными расходами:				**110 626**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**6 638**	
		Итого прямые затраты				**117 264**	

		ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ КОЛЕИ 1520мм					
30	Е28-26-9	Балластировка пути н а деревянных шпалах с применением механизированног о инструмента,балласт щебеночный	1000м3	0,215	1423654,23	306086	77658
31	Е28-3-11	Сборка звеньев на деревянных шпала х при раздельном скреплении тип рельсов Р50, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1840 шт	км	0,119	152667,67	18167	16249
32	Е28-3-10	Сборка звеньев на деревянных шпала х при раздельном скреплении тип рельсов Р50, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 2000 шт	км	0,036	162164,23	5838	5272
33	С11051-218	Рельсы железнодорожные широкой колеи, I группы, тип Р50 из стали М74Ц	м	310	1890,00	585900	--
34	С11051-29	Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой к олеи обрезные и необрезные, хвойные/кроме лиственн ицы/ тип III	шт	291	1440,00	419040	--
35	С11051-14	Подкладки раздельного скреплени я КБ65 для рельсов Р75, Р65 и КБ50 для рельсов Р50	т	3,01038	33400,00	100547	--
36	С11051-77	Накладки двухголовые раздельного с крепления для рельсов Р50	т	0,936	39100,00	36598	--
37	С11051-15	Прокладки кордонитовые под подошвы рельс	1000шт	0,056	65300,00	3657	--
38	С11051-2	Болты путевые клеммные с гайками , для рельсовых скреплений	т	0,11152	65200,00	7271	--
39	С11051-8	Костыли для железных дорог ш.ко леи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм	т	0,9044	41800,00	37804	--
40	Е28-7-2	Укладка пути звеньями из рельсов т ипа Р65 и легче, длиной 25 м на деревянных шпалах путеукладчиками тракторными	км	0,155	143431,84	22232	10898
41	Е28-16-2	Уста новка противоугонов, тип рельсов Р50	100шт	3,6	6163,50	22189	2197
42	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпала х перед сдачей в постоянную эксплуатацию на щебено чном балласте	км	0,155	145283,25	22519	26539
		Итого:				**1 587 848**	**138 813**
		Итого с накладными расходами:				**1 726 661**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**103 600**	
		Итого прямые затраты				**1 830 261**	
		УСТРОЙСТВО СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА N42 И СП 38 РЕЛЬСЫ Р -50, МАРКА КРЕСТОВИНЫ					
43	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента,балласт щебеночный СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВО ДА	1000м3	0,062	1423654,23	88267	22394
44	Е28-20-4	Сборка стрелочн ых переводов блоками, тип рельсов Р50, марка перев ода 1/9	к-т	2	30521,86	61044	41293
45	С11051-93	Перевод стрелочный со сборно-рельсовой об легченной крестовиной /без изоляции/, тип Р50, мар ка 1/9	к-т	2	660000,00	1320000	--
46	С11051-13	Подкладки костыльного скреплени я для рельсов Р50	т	1,62392	27900,00	45307	--

	С11 51-8	Костыли для железных дорог ш.кол еи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм	т	0,342	41800,00	14296	–
48	С11051-77	Накладки двухголовые раздельного с крепления для рельсов Р50	т	1,344	39100,00	52550	–
49	С11051-31	Шайбы пружинные путевые исп. 2 , d-24 мм	т	0,24696	91600,00	22622	–
50	С11051-22	Брусья для стрелочных переводов для ж.дорог широкой колеи хвойные /кроме лиственни цы/	м3	20,185	17900,00	361312	–
51	С11051-29	Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой ко леи обрезные и необрезные, хвойные/кроме лиственни цы/ тип III	шт	58	1440,00	83520	–
52	С11051-1	Болты путевые с гайками для скр епления рельсов	т	2,89296	67900,00	196432	–
53	С11051-33	Шурупы путевые размером 24х170 мм	т	0,3136	68400,00	21450	–
54	С11051-218	Рельсы железнодорожные широкой коле и, I группы, тип Р50 из стали М74Ц	м	124,252	1890,00	234836	–
	Е28-20-11	Укладка стрелочных переводов блоками , тип рельсов Р50, Р43, марка перевода 1:9 и легче	к-т	2	13766,49	27533	20695
56	С01031-А18-1	Погрузка ко нструкций металлических при автомобильных перевозк ах	т	2,576	247,10	637	446
57	Е010333-А10-1	Перевозка конструкций мет аллических автомобилями-самосвалами, расстояние пе ревозки 10 км, класс груза 1	т	2,576	68,94	178	36
58	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	2	15511,61	31023	36781
		Итого:				**2 561 007**	**121 645**
		Итого с накладными расходами:				**2 682 652**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**160 959**	
		Итого прямые затраты				**2 843 611**	
УСТРОЙСТВО СБРАСЫВАЮЩЕГО ОСТРЯКА НА ПК3+82 РЕЛЬСЫ Р- 50, МАРКА КРЕСТОВИНЫ							
33	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента,балласт щебеночный	1000м3	0,031	1423654,23	44133	11197
34	Е28-20-4	Сборка стрелочн ых переводов блоками, тип рельсов Р50, марка перев ода 1/9	к-т	1	30521,86	30522	20647
35	С11051-93	Перевод стрелочный со сборно-рельсовой об легченной крестовиной /без изоляции/, тип Р50, мар ка 1/9	к-т	1	660000,00	660000	–
36	С11051-13	Подкладки костыльного скреплени я для рельсов Р50	т	0,812	27900,00	22654	–
37	С11051-8	Костыли для железных дорог ш.кол еи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм	т	0,171	41800,00	7148	–
38	С11051-77	Накладки двухголовые раздельного с крепления для рельсов Р50	т	0,672	39100,00	26275	–
39	С11051-31	Шайбы пружинные путевые исп. 2 , d-24 мм	т	0,1235	91600,00	11311	–
40	С11051-22	Брусья для стрелочных переводов для ж.дорог широкой колеи хвойные /кроме лиственни цы/	м3	10,09	17900,00	180656	–

	С11051-29	Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой ко леи обрезные и необрезные, хвойные/кроме лиственни цы/ тип III	шт	29	1440,00	41760	--
42	С11051-1	Болты путевые с гайками для скр епления рельсов	т	1,45	67900,00	98216	--
43	С11051-33	Шурупы путевые размером 24х170 мм	т	0,1568	68400,00	10725	--
44	С11051-218	Рельсы железнодорожные широкой коле и, I группы, тип Р50 из стали М74Ц	м	62,13	1890,00	117418	--
45	Е28-20-11	Укладка стрелочных переводов блоками , тип рельсов Р50, Р43, марка перевода 1:9 и легче	к-т	1	13766,49	13766	10347
46	С01031-А18-1	Погрузка ко нструкций металлических при автомобильных перевозк ах	т	1,29	247,10	318	223
47	Е010333-А10-1	Перевозка конструкций мет аллических автомобилями-самосвалами, расстояние пе ревозки 10 км, класс груза 1	т	1,29	68,94	89	18
48	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночн ых, симметричных на щебеночном балласте	шт	1	15511,61	15512	18390
		Итого:				**1 280 503**	**60 822**
		Итого с накладными расходами:				**1 341 325**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**80 480**	
		Итого прямые затраты				**1 421 805**	
		ОСВЕЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА					
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	65,1	218,93	14252	16105
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котло ванов и ям в грунтах 2 группы	м3	48,7	134,10	6531	7380
3	Е0101-166-2	РАЗРАВНИВАНИЕ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	16,4	134,10	2199	2485
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	167	36,70	6129	2491
5	Ц010.-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в гот овых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	167	26,40	4409	3110
6	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, прол оженного в траншее	м	167	32,40	5411	2300
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1кг	м	65	27,70	1801	1247
8	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по ус тановленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	13	34,10	443	314
9	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильног о кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями на пряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	5	263,80	1319	950
10	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	5	159,90	800	355

	E0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоц ементных труб	км	0,06	230122,38	13807	1485
12	C143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,6	10600,00	16960	--
13	C130 06-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,2 мм	м	5	98,00	490	--
14	2405-1539	СУХАЯ КОН ЦЕВАЯ ЗАДЕЛКА ПКВЭ-1-Т	шт	5	633,14	3166	--
15	C151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,245	42000,00	10290	--
16	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый н а стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2849,00	2849	500
17	75 -12	Ящик с автоматическими выключателями на каж дый фидер, количество управляемых двигателей /фиде ров/ 1, типа Я 9601-3474 УХЛ 4, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле 18,0- 25,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 31, 5 А	шт	1	36900,00	36900	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ					
18	E0133-252-11	Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	опора	4	815,51	3262	1190
19	E0133-255-2	Устройство моно литных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой ИЗ БЕТОНА В22,5	м3	2	10881,35	21763	1238
20	E0106-11-6	Установка стальных конструк ций, остающихся в теле бетона	т	0,856	18837,97	16125	10571
21	C12021-246	Отдельные конструктивные элементы зд аний и сооружений с преобладанием гнутосварных про филей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,856	162200,00	138843	--
22	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных из делий и выпусков арматуры	т	0,856	40200,00	34411	--
23	E0109-53-3	Монтаж МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР	т	0,672	16367,84	10999	8953
24	C12021-246	Отдельные конструктивные элементы зд аний и сооружений с преобладанием гнутосварных про филей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,672	162200,00	108998	--
25	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конст рукциям, по стенам с креплением скобами, диаметр д о 50 мм	м	11,2	183,60	2056	931
26	C130806-23	Трубы стальные сварные водогазопр оводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновен ные 50х3,5 мм	м	11,2	279,00	3125	--
27	E0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	0,718	2827,63	2030	515
28	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой ста ли, разме 50х50х5 мм	шт	4	431,60	1726	577

	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	10	51,70	517	264
30	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	4	254,80	1019	1030
31	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У9 95 У2	шт	4	381,00	1524	--
32	1504-3073	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСН ЫЙ РЕЗЬБОВОЙ Е27 ГОСТ 1138-73	шт	4	178,07	712	--
33	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	60	27,70	1662	1151
34	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,06	52100,00	3126	--
35	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люмине сцентными	шт	4	1745,38	6982	2406
36	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы з даний и сооружений с преобладанием гнутосварных пр офилей и круглых труб массой до 0,1 т КРОНШТЕЙН	т	0,046	172800,00	7949	--
37	С151703-9	Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	шт	4	8370,00	33480	--
38	С151706-96	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ГУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250 -2, ДНаТ-150	шт	4	3580,00	14320	--
		Итого:				**505 485**	**67 548**
		Итого с накладными расходами:				**573 033**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**34 382**	
		Итого прямые затраты				**607 415**	
		Оборудование				**36 900**	
		СКЛАД					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экск аваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшо м вместимостью 0,4 м3	м3	20	28,89	578	184
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вру чную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1	262,72	263	297
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмати ческими трамбовками В ТРАНШЕЕ	м3	5,7	21,55	123	94
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котло ванов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,5	134,10	1542	1743
5	Е0101-166-2	РАЗРАВНИВАНИЕ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	9,5	134,10	1274	1440
		1,16					
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,16	9051,97	10500	269
7	Е0106-1-20	Устройство ленточных фу ндаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ. В10	м3	9,24	10493,50	96960	5420
8	Е0106-11-10	Армирование подстилающих с лоев и набетонок	т	0,0559	5239,08	293	118

	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь перио дического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0559	82200,00	4595	
10	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	м3	0,5808	10040,78	5832	405
11	Е0106-11-10	Армирование подстилающих сл оев и набетонок	т	0,006	5239,08	31	13
12	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладка я класса А-I, d 6 мм	т	0,001	79100,00	79	--
13	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь период ического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,005	82200,00	411	--
14	Е0106-11-10	Армирование подстилающих с лоев и набетонок АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ	т	0,0185	5239,08	97	39
15	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кла сса А-III, d 12 мм	т	0,0185	52400,00	1278	--
16	Е0108-4-1	Гидроиз оляция горизонтальная цементная с жидким стеклом с тен, фундаментов	м2	6,1	232,37	1417	429
		СТЕНЫ					
17	Е0108-6-1	Кладка стен наружных пр остых при высоте этажа до 4 м	м3	11,47	6654,64	76329	11176
18	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	30	-38,93	-1168	-1378
19	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0274	8679,65	238	272
20	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока ар матурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,002	79200,00	158	--
21	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока а рматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0254	51500,00	1308	--
	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в де ревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИК МС-1, МС-2	м3	2,44	14043,95	34267	5172
23	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладк ая класса А-I, d 6 мм	т	0,0056	79100,00	443	--
24	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь период ического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,024	85000,00	1932	--
25	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: стал ь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	85000,00	1700	--
26	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: с таль периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,1067	78300,00	8355	--
27	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,388	16546,47	6420	954
28	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: ст аль гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0191	85000,00	1624	--
29	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: с таль периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0215	86000,00	1849	--

	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: ста ль периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	81700,00	2451	--
31	Е0106-19-1	Устройство поясов в опал убке ИЗ БЕТОНА КЛ. В12,5	м3	0,8	12259,07	9807	1249
32	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: ст аль гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0065	85000,00	553	--
33	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: с таль периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0347	88100,00	3057	--
34	Е01С -11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1, МД-1	т	0,0564	93997,62	5301	1965
35	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связям и из арматуры при бетонировании АС-1	т	0,0015	149088,76	224	32
36	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных и зделий и выпусков арматуры	т	0,0579	40200,00	2328	--
		ПЕРЕГОРОДКИ					
	Е0108-7-3	Кладка перегород ок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	5,33	951,35	5071	1497
38	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока а рматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0033	51500,00	170	--
39	Е0106-19-1	Устройство поясов в опа лубке, ПОЯС-ОБВЯЗКА ОБ-1 ИЗ БМ В12,5	м3	0,05	12259,07	613	78
40	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладк ая класса А-I, d 6 мм	т	0,0002	79100,00	16	--
41	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь перио дического профиля класса А-Ш, d 10 мм	т	0,0036	82200,00	296	--
		12					
42	Е0110-11-4	Устро йство перекрытий с укладкой балок по стенам каменн ым с несущей подшивкой из досок	м2	12	561,92	6743	2614
43	С12068-17	Балки перекрытий деревянные без черепн ых брусков, сеч.150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм БЦО 30-46.15.5; БЦО 30-49.17.5	м3	0,68	46100,00	31348	--
44	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II с орта	м3	0,24	12700,00	3048	--
45	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длино й до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,09	13800,00	1242	--
46	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 200	м3	1,2	8650,00	10380	--
47	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конст рукций - ферм, аро.с, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,01	573,75	579	163
		КРОВЛЯ					
48	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,455	21304,82	9766	1924
49	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций- ф ерм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,455	573,75	261	73

	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусье в, ОБРЕШЕТКА	м3	0,065	22541,72	1465	281
51	E0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного, КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м2	3,87	529,44	2049	237
52	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий вы сотой до 25 м из профилированного листа	м2	14,2	112,45	1597	761
53	C11011-434	Настил профилированный оцинкова нный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	15,71	1190,00	18689	--
54	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и наст илы по фермам ОГНЕЗИЩИТА	м2	14,2	20,48	291	86
55	E0110-3-5	УСТР ОЙСТВО КАРНИЗОВ	м2	4	228,96	916	1044
56	C11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II с орта	м3	0,08	12700,00	1016	--
57	C11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта, РЕЙКА	м3	0,03	13200,00	396	--
58	C11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длино й до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и бо лее, II сорта, КОБЫЛКА	м3	0,054	12200,00	659	--
59	E0110-51-2	Огнезащита деревянных ко нструкций-каркасов, эстакад	м3	0,084	2637,04	222	31
60	E0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным раз беленным деревянных потолков	м2	4	217,46	870	463
61	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элемен тов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0205	175710,10	3602	252
62	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переп летов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т .п. белилами с добавлением колера, количество окра сок 2	м2	0,5945	165,83	99	67
		ПРОЕМЫ					
63	E0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	3,6	485,61	1748	1085
64	C12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спарен ные теплозащитные, остеклечные однокамерными стекл опакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэл ементные с двумя поворотными створками	м2	3,6	12400,00	44640	--
65	E0110-22-2	Установка дере вянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	3,6	236,26	851	415
66	C12069-15	Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД1 6-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм	м	2,8	1000,00	2800	--
67	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэр ов, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкова нной стали	м2	0,7	715,87	501	128

	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, пло щадь проема до 3 м2	м2	2,35	440,35	1035	528
69	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревя нных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,8	634,99	1143	438
70	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в на ружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,35	104,40	245	159
71	C12063-18	Блоки дверные входные однопольные с гл ухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	м2	2,35	5380,00	12643	--
72	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими поло тнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,8	4010,00	7218	--
73	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	к-т	1	1960,00	1960	--
74	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	к-т	1	1380,00	1380	--
7	C11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым и механизмами	шт	1	583,00	583	--
		ПОЛЫ					
		ЛИНОЛЕУМНЫЕ, ДЕТАЛЬ 226, СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.3					
76	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	9,31	51,34	478	132
77	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	0,7448	10040,78	7478	519
78	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,31	258,92	2411	641
79	E0111-37-1	Устройство покрытий из линолеума на к лее "Бустилат"	м2	9,31	1212,48	11288	777
80	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	9,96	109,84	1094	150
81	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масля ным разбеленным деревянных полов ПЛИНТУСА	м2	0,931	185,69	173	77
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
82	E0110-12-3	Подшивка потолко в плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм ГИПСОКАРТОНОМ	м2	9,31	453,12	4219	1210
83	E0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высоко качественной окраске по сборным штукатурке и конст рукциям, подготовленных под окраску	м2	9,31	47,10	439	260
84	E0115-180-8	Высококачественная окраска поливинил ацетатными водоэмульсионными составами оштукатурен ных потолков	м2	9,31	519,19	4834	1422
85	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или ц ементным раствором по камню и бетону стен	м2	27,05	309,82	8381	3881
86	E011 -70-1	Оштукатуривание по се тке без устройств каркаса улучшенное стен	м2	10,7	998,98	10689	2190
87	E0115-65-1	Штукатурка плоских пов ерхностей оконных и дверных откосов по бетону и ка мню	м2	4,1	652,60	2676	1357
88	E0115-79-6	Отделка внутренн их стен, АСПОЛ	м2	41,85	457,37	19141	4463

		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
	E0115-55-2	ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ ПОД РВАНЫЙ КАМ ЕНЬ	м2	2,34	698,76	1635	1290
90	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-извест ковым раствором по камню стен	м2	40,8	254,12	10368	4685
91	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементн о-известковым раствором по камню плоских откосов п ри ширине до 200 мм	м	16,7	108,77	1816	1010
92	E0115-79-2	Отделка фаса дов, состав с наполнителем из минерала мелкозернис того, размер зерна до 1.8 мм, ДЕКОРАТИВНОЙ ПАСТОЙ АСПОЛ	м2	44,14	516,41	22794	4966
93	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,132	13864,97	1830	1207
94	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в цел ом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,132	1333,50	176	81
95	C120 1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1333	114900,00	15318	--
96	E0109-43-5	ОТДЕЛКА СТЕН АЛЮКОБОНДОМ	м2	18	339,81	6117	3462
97	C11011-460	Панели композиционные типа "ALUCOB OND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	м2	18,54	3910,00	72491	--
98	C12031-156	Профили алюминиевые холодногнутые для о граждающих строительных конструкций CA11-210-1.0	м	81	138,00	11178	--
99	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,83	165,83	635	434
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		КОЗЫРЕК К-1 - 1 шт					
100	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке БМ В10	м3	0,04	12472,22	499	62
101	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,001	147801,76	149	21
102	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м УСТРО ЙСТВО КАРКАСА КОЗЫРЬКА	т	0,076	13864,97	1054	695
103	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм ,балок/ при монтаже одноэтажных производственных з даний	т	0,076	2452,13	186	84
104	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в к аркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,003	66800,00	200	--
105	C12021-41	Конструкции стальные из одного профил я	т	0,073	147100,00	10738	--
106	E0110-5-1	Установка элементов к аркаса из брусьев	м3	0,014	22733,72	318	61
107	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-ка ркасов, эстакад	м3	0,014	2637,04	37	5

	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэ ров, паралетов, свесов и т.п./ из листовой оцинков анной стали	м2	2,14	715,87	1532	391
109	E0109-15-2	Монтаж стен склада карбамида из профи лированных алюминиевых листов ИЗ АЛЮКОБОНДА	м2	2,75	431,94	1188	416
110	C11011-458	Панели композиционные типа "ALUC OBOND", толщина 3 мм	м2	2,83	1610,00	4560	--
111	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий выс отой до 25м из профилированного листа	м2	3,3	112,45	371	177
112	C11011-434	Настил профилированный оцинкован ный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7, Н57-750-0,7	м2	3,65	1190,00	4343	--
113	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с доба влением колера, количество окрасок 2 КАРКАСА	м2	2,2	118,13	260	140
		ОТМОСТКА					
	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,94	10040,78	29520	2050
115	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	19,6	329,62	6460	645
		Итого:				**739 674**	**81 178**
		Итого с накладными расходами:				**820 852**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**49 251**	
		Итого прямые затраты				**870 103**	
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ				**67 400**	
		Оборудование				**36 900**	
		Итого прямые затраты				**9 996 946**	
		Временные здания и сооружения 9,8%				**979 701**	
		Итого				**10 976 647**	
		Дополнительные затраты в зимнее время (6085,98x1,098x0,041+1521,82x1,098x0,015+57494,99x1,098x0,009+607,42x1,098x0,014+870,1x1,098x0,01)x0,7%				**93 132**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**109 766**	
		Дополнительные отпука 0,4%				**43 907**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**11 327 752**	
		Итого в текущих ценах 2008 года К-1,507				**17 072 019**	
		Налоги и обязательные платежи 2%				**341 440**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**17 413 459**	
		НДС 12%				**2 089 615**	
		Всего				**19 503 073**	

Инженер-эксперт 1 категорий ТОО "Туран-Курылыс" _____ **Зейнетов А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖолЭнергоКурылыс" _____ **Лесбеков А.А.**