форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" БИН 130 740 015 861**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061 240 000 416**
Подрядные работы: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за декабрь 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	код
		2020/74	19.06.2020 г.				

составлена в текущих ценах

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1									
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнит.затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
ВСЕГО по стройке	1 618 860 357,31											
в т.ч. за 2021 год	506 676 405,31	38 657 702,70									4 638 924,32	43 296 627,02

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130 740 015 861

_____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061 240 000 416

_____ **Оспанов Б.С.**

Представитель авторского надзора
ТОО "НИПИ Астанагенплан"
Татыбаев А. К._____
БИН 070140000898 приказ 79-0 от 03.08.2020 г.
Представитель технического надзора
ТОО "Жол болсын XXI"
Курманбеков Б. Б._____
БИН 000440006706 аттестат №KZ85VJE00012150

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" БИН 130 740 015 861**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061 240 000 416**
Наименование стройки: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**
Наименование объекта: **«Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана»**
Договор №2020/74 от 19.06.2020 г.

Акт выполненных работ № за декабрь 2021 г.

ЛС 02-01 Строительные работы

Составлен(а) в ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Смотровые колодцы									
		Смотровой колодец СК1,СК2 (УТ1") лист 3									
32	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	34264,00	--	137056	--	137056	--	148020
		СП - 8%			--	--	--	--		10964	
33	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,365	3128,87	158,97	13658	694	8245	4881	20022
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	4719	211		1483	
34	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,76006	816,86	--	6339	--	--	4564	11775
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	6339	--		872	
35	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	8,536066	1717,00	--	14656	--	14656	--	15829
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
		Отмостка									
36	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~30,0681~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~7760~~	~~912~~	~~4563~~	~~2492~~	~~11072~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	2285	365		820	
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~3,00681~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~65446~~	~~3300~~	~~58221~~	~~4257~~	~~75280~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	3925	753		5576	
		Смотровой колодец СК3,СК4 (УТ2) лист 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,24	6289,74	423,94	39248	2645	31291	5923	48784
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	5312	988		3614	
39	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,412	24450,33	3447,34	205676	28999	86796	117918	349482
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	89881	10050		25888	
40	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,78	18173,00	--	14175	--	14175	--	15309
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
41	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	5,032	26113,00	--	131401	--	131401	--	141913
		СП - 8%			--	--	--	--		10512	
42	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	12	3722,40	--	44669	--	44669	--	48242
		СП - 8%			--	--	--	--		3574	
43	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4296,50	--	17186	--	17186	--	18561
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
44	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 32.20 В30 W4 F200/	м3	2,16	52284,00	--	112933	--	112933	--	121968
		СП - 8%			--	--	--	--		9035	
45	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	34264,00	--	137056	--	137056	--	148020
		СП - 8%			--	--	--	--		10964	
46	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,19765	3128,87	158,97	6876	349	4151	2457	10080
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	2376	106		747	
47	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,7284213	816,86	--	12031	--	--	8662	22349
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	12031	--		1655	
48	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	16,2012634	1717,00	--	27818	--	27818	--	30043
		СП - 8%			--	--	--	--		2225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка									
49	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	20,0454	258,08	30,34	5173	608	3042	1661	7381
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	1523	244		547	
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	2,00454	21766,02	1097,63	43631	2200	38814	2838	50186
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	2617	502		3718	
		Смотровой колодец СК8 (УТ3) лист 5									
51	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,36	6289,74	423,94	21134	1424	16850	3189	26268
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	2860	532		1946	
52	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	3,657	24450,33	3447,34	89415	12607	37734	51263	151932
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	39074	4369		11254	
53	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,315	18173,00	--	5724	--	5724	--	6182
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
54	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	2,022	26113,00	--	52800	--	52800	--	57025
		СП - 8%			--	--	--	--		4224	
55	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3722,40	--	7445	--	7445	--	8040
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
56	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4296,50	--	17186	--	17186	--	18561
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
57	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 32.20 В30 W4 F200/	м3	2,16	52284,00	--	112933	--	112933	--	121968
		СП - 8%			--	--	--	--		9035	
58	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	34264,00	--	68528	--	68528	--	74010
		СП - 8%			--	--	--	--		5482	
59	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,1865	3128,87	158,97	3712	189	2240	1327	5442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	1283	57		403	
60	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,0432914	816,86	--	4936	--	--	3554	9170
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	4936	--		679	
61	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	6,6476205	1717,00	--	11414	--	11414	--	12327
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
		Отмостка									
62	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~10,0227~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~2587~~	~~304~~	~~1521~~	~~831~~	~~3691~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	762	122		273	
63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~1,00227~~	21766,02	~~1097,63~~	21815	~~1100~~	~~19407~~	~~1419~~	~~25093~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1308	251		1859	
		Смотровой колодец СК9 (УТ4) лист 6									
64	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,36	6289,74	423,94	21134	1424	16850	3189	26268
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	2860	532		1946	
65	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	4,104	24450,33	3447,34	100344	14148	42345	57529	170503
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	43851	4903		12630	
66	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,162	15240,00	--	2469	--	2469	--	2666
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
67	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,42	18173,00	--	7633	--	7633	--	8243
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
68	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	2,222	26113,00	--	58023	--	58023	--	62665
		СП - 8%			--	--	--	--		4642	
69	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6	3722,40	--	22334	--	22334	--	24121
		СП - 8%			--	--	--	--		1787	
70	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4296,50	--	8593	--	8593	--	9280
		СП - 8%			--	--	--	--		687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 32.20 В30 W4 F200/	м3	1,08	52284,00	--	56467	--	56467	--	60984
		СП - 8%			--	--	--	--		4517	
72	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	34264,00	--	68528	--	68528	--	74010
		СП - 8%			--	--	--	--		5482	
73	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,60125	3128,87	158,97	5010	255	3024	1791	7345
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	1731	77		544	
74	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,94001	816,86	--	5669	--	--	4082	10531
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	5669	--		780	
75	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	7,634011	1717,00	--	13108	--	13108	--	14156
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
		Отмостка									
76	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~10,0227~~	258,08	30,34	2587	304	1521	831	3691
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	762	122		273	
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~1,00227~~	21766,02	1097,63	21815	1100	19407	1419	25093
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1308	251		1859	
		Смотровой колодец СК12 (УТ5) лист 7									
78	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,36	6289,74	423,94	21134	1424	16850	3189	26268
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	2860	532		1946	
79	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	3,924	24450,33	3447,34	95943	13527	40489	55006	163025
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	41927	4688		12076	
80	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,162	15240,00	--	2469	--	2469	--	2666
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
81	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,42	18173,00	--	7633	--	7633	--	8243
		СП - 8%			--	--	--	--		611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	2,222	26113,00	--	58023	--	58023	--	62665
		СП - 8%			--	--	--	--		4642	
83	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3722,40	--	7445	--	7445	--	8040
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
84	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 32.20 В30 W4 F200/	м3	1,08	52284,00	--	56467	--	56467	--	60984
		СП - 8%			--	--	--	--		4517	
85	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	34264,00	--	68528	--	68528	--	74010
		СП - 8%			--	--	--	--		5482	
86	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,6275	3128,87	158,97	5092	259	3073	1820	7465
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	1760	79		553	
87	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,1849	816,86	--	4235	--	--	3049	7868
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	4235	--		583	
88	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	5,70339	1717,00	--	9793	--	9793	--	10576
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
		Отмостка									
89	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~10,0227~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~2587~~	~~304~~	~~1521~~	~~831~~	~~3691~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	762	122		273	
90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~1,00227~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~21815~~	~~1100~~	~~19407~~	~~1419~~	~~25093~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1308	251		1859	
		Смотровой колодец СК13 (УТ6);СК14(СУ1);СК15(УТ7) лист 8									
91	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,04	6289,74	423,94	69439	4680	55360	10478	86310
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	9399	1749		6393	
92	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	10,222	24450,33	3447,34	249931	35239	105472	143290	424679
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	109220	12212		31458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,216	15240,00	--	3292	--	3292	--	3555
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
94	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,14	18173,00	--	20717	--	20717	--	22375
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	
95	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	4,846	26113,00	--	126544	--	126544	--	136667
		СП - 8%			--	--	--	--		10123	
96	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	18	3722,40	--	67003	--	67003	--	72363
		СП - 8%			--	--	--	--		5360	
97	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	4296,50	--	42965	--	42965	--	46402
		СП - 8%			--	--	--	--		3437	
98	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7402,50	--	14805	--	14805	--	15989
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
99	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 32.20 В30 W4 F200/	м3	2,16	52284,00	--	112933	--	112933	--	121968
		СП - 8%			--	--	--	--		9035	
100	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 1 В25 /	м3	1,4	50980,00	--	71372	--	71372	--	77082
		СП - 8%			--	--	--	--		5710	
101	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	34264,00	--	205584	--	205584	--	222031
		СП - 8%			--	--	--	--		16447	
102	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,3414	3128,87	158,97	10455	531	6311	3736	15327
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	3613	162		1135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,8814495	816,86	--	11339	--	--	8164	21064
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	11339	--		1560	
104	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	15,2695945	1717,00	--	26218	--	26218	--	28315
		СП - 8%			--	--	--	--		2097	
		Отмостка									
105	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~35,4073~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~9138~~	~~1074~~	~~5373~~	~~2934~~	~~13038~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	2691	430		966	
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~3,54073~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~77068~~	~~3886~~	~~68560~~	~~5013~~	~~88647~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	4622	887		6566	
		Смотровой колодец СК19 (УТ8) лист 9									
107	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,32	6289,74	423,94	27172	1831	21663	4100	33774
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	3678	684		2502	
108	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	2,595	24450,33	3447,34	63449	8946	26776	36376	107811
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	27727	3100		7986	
109	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,054	15240,00	--	823	--	823	--	889
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
110	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,405	18173,00	--	7360	--	7360	--	7949
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
111	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	1,276	26113,00	--	33320	--	33320	--	35986
		СП - 8%			--	--	--	--		2666	
112	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	8	3722,40	--	29779	--	29779	--	32162
		СП - 8%			--	--	--	--		2382	
113	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 1 В25 /	м3	1,4	50980,00	--	71372	--	71372	--	77082
		СП - 8%			--	--	--	--		5710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	34264,00	--	68528	--	68528	--	74010
		СП - 8%			--	--	--	--		5482	
115	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,19799	3128,87	158,97	3748	190	2263	1340	5495
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	1295	58		407	
116	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,25477	816,86	--	1842	--	--	1326	3421
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	1842	--		253	
117	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	2,480247	1717,00	--	4259	--	4259	--	4599
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
		Отмостка									
118	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~15,3619~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~3965~~	~~466~~	~~2332~~	~~1273~~	~~5657~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	1167	187		419	
119	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~1,53619~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~33437~~	~~1686~~	~~29746~~	~~2175~~	~~38461~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	2005	385		2849	
		Смотровой колодец СК20;СК21 (УТ9) лист 10									
120	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,72	6289,74	423,94	42267	2849	33697	6378	52537
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	5721	1064		3892	
121	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	5,926	24450,33	3447,34	144893	20429	61146	83070	246199
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	63318	7080		18237	
122	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,63	18173,00	--	11449	--	11449	--	12365
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
123	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	2,696	26113,00	--	70401	--	70401	--	76033
		СП - 8%			--	--	--	--		5632	
124	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	12	3722,40	--	44669	--	44669	--	48242
		СП - 8%			--	--	--	--		3574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 32.20 В30 W4 F200/	м3	2,16	52284,00	--	112933	--	112933	--	121968
		СП - 8%			--	--	--	--		9035	
126	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	34264,00	--	137056	--	137056	--	148020
		СП - 8%			--	--	--	--		10964	
127	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,200379	3128,87	158,97	10014	509	6045	3579	14680
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	3460	155		1087	
128	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,9389824	816,86	--	5668	--	--	4081	10529
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	5668	--		780	
129	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	7,6328806	1717,00	--	13106	--	13106	--	14154
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	
		Отмостка									
130	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~35,4073~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~9138~~	~~1074~~	~~5373~~	~~2934~~	~~13038~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	2691	430		966	
131	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~3,54073~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~77068~~	~~3886~~	~~68560~~	~~5013~~	~~88647~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	4622	887		6566	
		Смотровой колодец СК23 (УТ10) лист 11									
132	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,32	6289,74	423,94	27172	1831	21663	4100	33774
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	3678	684		2502	
133	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	4,089	24450,33	3447,34	99977	14096	42191	57319	169880
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	43690	4885		12584	
134	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,108	15240,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
135	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,405	18173,00	--	7360	--	7360	--	7949
		СП - 8%			--	--	--	--		589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	2,516	26113,00	--	65700	--	65700	--	70956
		СП - 8%			--	--	--	--		5256	
137	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4296,50	--	17186	--	17186	--	18561
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
138	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	8	3722,40	--	29779	--	29779	--	32162
		СП - 8%			--	--	--	--		2382	
139	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 1 В25 /	м3	0,7	50980,00	--	35686	--	35686	--	38541
		СП - 8%			--	--	--	--		2855	
140	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	34264,00	--	68528	--	68528	--	74010
		СП - 8%			--	--	--	--		5482	
141	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,84059	3128,87	158,97	5759	293	3476	2058	8443
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	1990	89		625	
142	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,4695104	816,86	--	5285	--	--	3805	9817
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	5285	--		727	
143	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	7,1164614	1717,00	--	12219	--	12219	--	13196
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
		Отмостка									
144	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~15,3619~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~3965~~	~~466~~	~~2332~~	~~1273~~	~~5657~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	1167	187		419	
145	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~1,53619~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~33437~~	~~1686~~	~~29746~~	~~2175~~	~~38461~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	2005	385		2849	
		Смотровой колодец СК24 (УТ11) лист 12									
146	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,32	6289,74	423,94	27172	1831	21663	4100	33774
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	3678	684		2502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	4,089	24450,33	3447,34	99977	14096	42191	57319	169880
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	43690	4885		12584	
148	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,108	15240,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
149	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,405	18173,00	--	7360	--	7360	--	7949
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
150	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	2,516	26113,00	--	65700	--	65700	--	70956
		СП - 8%			--	--	--	--		5256	
151	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4296,50	--	17186	--	17186	--	18561
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
152	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	8	3722,40	--	29779	--	29779	--	32162
		СП - 8%			--	--	--	--		2382	
153	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 1 В25 /	м3	0,7	50980,00	--	35686	--	35686	--	38541
		СП - 8%			--	--	--	--		2855	
154	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	34264,00	--	68528	--	68528	--	74010
		СП - 8%			--	--	--	--		5482	
155	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,00583	3128,87	158,97	6276	319	3788	2243	9200
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	2169	97		682	
156	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,4844279	816,86	--	5297	--	--	3814	9839
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	5297	--		729	
157	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	7,1328707	1717,00	--	12247	--	12247	--	13227
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
		Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~15,3619~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~3965~~	~~466~~	~~2332~~	~~1273~~	~~5657~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	1167	187		419	
159	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~1,53619~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~33437~~	~~1686~~	~~29746~~	~~2175~~	~~38461~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	2005	385		2849	
		Смотровой колодец СК26;СК27 (УТ12) лист 13									
160	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,64	6289,74	423,94	54343	3663	43325	8201	67547
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	7355	1368		5004	
161	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	5,728	24450,33	3447,34	140052	19746	59103	80294	237973
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	61203	6843		17628	
162	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,162	15240,00	--	2469	--	2469	--	2666
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
163	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,81	18173,00	--	14720	--	14720	--	15898
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
164	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	2,916	26113,00	--	76146	--	76146	--	82237
		СП - 8%			--	--	--	--		6092	
165	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4296,50	--	17186	--	17186	--	18561
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
166	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	12	3722,40	--	44669	--	44669	--	48242
		СП - 8%			--	--	--	--		3574	
167	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 1 В25 /	м3	1,4	50980,00	--	71372	--	71372	--	77082
		СП - 8%			--	--	--	--		5710	
168	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	34264,00	--	137056	--	137056	--	148020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10964	
169	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,52288	3128,87	158,97	7894	401	4765	2821	11572
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	2728	122		857	
170	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,5570412	816,86	--	4539	--	--	3268	8432
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	4539	--		625	
171	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	6,1127453	1717,00	--	10496	--	10496	--	11335
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
		Отмостка									
172	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~30,7238~~	~~258,08~~	30,34	7929	932	4662	2546	~~11313~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	2335	373		838	
173	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~3,07238~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~66873~~	~~3372~~	59490	4350	~~76921~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	4011	769		5698	
		Смотровой колодец СК6(УВ1);СК10 (УВ2) лист 14									
181	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	34264,00	--	137056	--	137056	--	148020
		СП - 8%			--	--	--	--		10964	
		Отмостка									
185	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~20,0454~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~5173~~	~~608~~	~~3042~~	~~1661~~	~~7381~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	1523	244		547	
186	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~2,00454~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~43631~~	~~2200~~	~~38814~~	~~2838~~	~~50186~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	2617	502		3718	
		Смотровой колодец СК16(УВ3);СК18 (УВ4) лист 15									
187	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,72	6289,74	423,94	42267	2849	33697	6378	52537
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	5721	1064		3892	
188	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	5,886	24450,33	3447,34	143915	20291	60733	82509	244537
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	62891	7032		18114	
189	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,63	18173,00	--	11449	--	11449	--	12365
		СП - 8%			--	--	--	--		916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	2,696	26113,00	--	70401	--	70401	--	76033
		СП - 8%			--	--	--	--		5632	
191	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4296,50	--	17186	--	17186	--	18561
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
192	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	10	3722,40	--	37224	--	37224	--	40202
		СП - 8%			--	--	--	--		2978	
193	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 32.20 В30 W4 F200/	м3	2,16	52284,00	--	112933	--	112933	--	121968
		СП - 8%			--	--	--	--		9035	
194	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	34264,00	--	137056	--	137056	--	148020
		СП - 8%			--	--	--	--		10964	
195	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,583126	3128,87	158,97	8082	411	4878	2889	11848
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	2793	125		878	
196	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,7724286	816,86	--	5532	--	--	3983	10276
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	5532	--		761	
197	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	7,4496715	1717,00	--	12791	--	12791	--	13814
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
		Отмостка									
198	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~20,0454~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~5173~~	~~608~~	~~3042~~	~~1661~~	~~7381~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	1523	244		547	
199	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~2,00454~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~43631~~	~~2200~~	~~38814~~	~~2838~~	~~50186~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	2617	502		3718	
		Смотровой колодец СК25 (УВ5) лист 16									
200	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,32	6289,74	423,94	27172	1831	21663	4100	33774
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	3678	684		2502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	2,655	24450,33	3447,34	64916	9153	27395	37217	110304
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	28368	3172		8171	
202	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,054	15240,00	--	823	--	823	--	889
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
203	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,405	18173,00	--	7360	--	7360	--	7949
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
204	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	1,276	26113,00	--	33320	--	33320	--	35986
		СП - 8%			--	--	--	--		2666	
205	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4296,50	--	8593	--	8593	--	9280
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
206	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6	3722,40	--	22334	--	22334	--	24121
		СП - 8%			--	--	--	--		1787	
207	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 1 В25 /	м3	0,7	50980,00	--	35686	--	35686	--	38541
		СП - 8%			--	--	--	--		2855	
208	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	34264,00	--	68528	--	68528	--	74010
		СП - 8%			--	--	--	--		5482	
209	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,15668	3128,87	158,97	3619	184	2184	1293	5306
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	1251	56		393	
210	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,5755601	816,86	--	2104	--	--	1515	3908
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	2104	--		289	
211	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	2,8331161	1717,00	--	4864	--	4864	--	5254
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
		Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	15,3619	258,08	30,34	3965	466	2332	1273	5657
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	1167	187		419	
213	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	1,53619	21766,02	1097,63	33437	1686	29746	2175	38461
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	2005	385		2849	
		Смотровой колодец СК5 (УД1) лист 17									
223	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	34264,00	--	68528	--	68528	--	74010
		СП - 8%			--	--	--	--		5482	
		Отмостка									
227	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,0227	258,08	30,34	2587	304	1521	831	3691
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	762	122		273	
228	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	1,00227	21766,02	1097,63	21815	1100	19407	1419	25093
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1308	251		1859	
		Смотровой колодец СК7 (УД2) лист 18									
237	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	34264,00	--	68528	--	68528	--	74010
		СП - 8%			--	--	--	--		5482	
		Отмостка									
241	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,0227	258,08	30,34	2587	304	1521	831	3691
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	762	122		273	
242	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	1,00227	21766,02	1097,63	21815	1100	19407	1419	25093
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1308	251		1859	
		Смотровой колодец СК11 (УД3) лист 19									
251	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	34264,00	--	68528	--	68528	--	74010
		СП - 8%			--	--	--	--		5482	
		Отмостка									
255	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,0227	258,08	30,34	2587	304	1521	831	3691
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	762	122		273	
256	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	1,00227	21766,02	1097,63	21815	1100	19407	1419	25093
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1308	251		1859	
		Смотровой колодец СК17 (УД4) лист 20									
257	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,88	6289,74	423,94	18114	1221	14441	2734	22516
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	2452	456		1668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,344	24450,33	3447,34	32861	4633	13868	18840	55837
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	14360	1606		4136	
259	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	18173,00	--	4907	--	4907	--	5299
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
260	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	0,584	26113,00	--	15250	--	15250	--	16470
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
261	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7402,50	--	7403	--	7403	--	7995
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
262	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4296,50	--	8593	--	8593	--	9280
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
263	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	3722,40	--	3722	--	3722	--	4020
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
264	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 2. В25 /	м3	0,22	50980,00	--	11216	--	11216	--	12113
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
265	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
266	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,38475	3128,87	158,97	1204	61	727	430	1765
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	416	19		131	
267	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,2386655	816,86	--	1012	--	--	729	1880
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	1012	--		139	
268	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,3625321	1717,00	--	2339	--	2339	--	2527
		СП - 8%			--	--	--	--		187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка									
269	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~7,68095~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~1982~~	~~233~~	~~1165~~	~~636~~	~~2828~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	584	93		210	
270	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~0,768095~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~16718~~	~~843~~	~~14872~~	~~1087~~	~~19230~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1003	192		1424	
		Смотровой колодец СК22 (УД5) лист 21									
271	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,88	6289,74	423,94	18114	1221	14441	2734	22516
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	2452	456		1668	
272	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,464	24450,33	3447,34	35795	5047	15105	20522	60823
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	15643	1749		4505	
273	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	18173,00	--	4907	--	4907	--	5299
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
274	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	0,584	26113,00	--	15250	--	15250	--	16470
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
275	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7402,50	--	14805	--	14805	--	15989
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
276	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4296,50	--	4297	--	4297	--	4640
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
277	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3722,40	--	7445	--	7445	--	8040
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
278	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 2. В25 /	м3	0,22	50980,00	--	11216	--	11216	--	12113
		СП - 8%			--	--	--	--		897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
280	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,396	3128,87	158,97	1239	63	748	443	1816
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	428	19		135	
281	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,515903	816,86	--	1238	--	--	892	2300
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	1238	--		170	
282	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,6674933	1717,00	--	2863	--	2863	--	3092
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
		Отмостка									
283	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~7,68095~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~1982~~	~~233~~	~~1165~~	~~636~~	~~2828~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	584	93		210	
284	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~0,768095~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~16718~~	~~843~~	~~14872~~	~~1087~~	~~19230~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1003	192		1424	
		Смотровой колодец СК28 (УД6) лист 22									
285	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,88	6289,74	423,94	18114	1221	14441	2734	22516
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	2452	456		1668	
286	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,364	24450,33	3447,34	33350	4702	14074	19120	56668
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	14574	1630		4198	
287	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	18173,00	--	4907	--	4907	--	5299
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
288	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	0,584	26113,00	--	15250	--	15250	--	16470
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
289	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7402,50	--	7403	--	7403	--	7995
		СП - 8%			--	--	--	--		592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4296,50	--	8593	--	8593	--	9280
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
291	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3722,40	--	7445	--	7445	--	8040
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
292	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 2. В25 /	м3	0,22	50980,00	--	11216	--	11216	--	12113
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
293	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
294	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,4365	3128,87	158,97	1366	69	825	488	2002
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	472	21		148	
295	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,3296756	816,86	--	1086	--	--	782	2018
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	1086	--		149	
296	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,4626432	1717,00	--	2511	--	2511	--	2712
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
		Отмостка									
297	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,68095	258,08	30,34	1982	233	1165	636	2828
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	584	93		210	
298	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	0,768095	21766,02	1097,63	16718	843	14872	1087	19230
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1003	192		1424	
		Смотровой колодец СК29 (УД7) лист 23									
299	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,88	6289,74	423,94	18114	1221	14441	2734	22516
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	2452	456		1668	
300	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,364	24450,33	3447,34	33350	4702	14074	19120	56668
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	14574	1630		4198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	18173,00	--	4907	--	4907	--	5299
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
302	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	0,584	26113,00	--	15250	--	15250	--	16470
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
303	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7402,50	--	7403	--	7403	--	7995
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
304	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4296,50	--	8593	--	8593	--	9280
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
305	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3722,40	--	7445	--	7445	--	8040
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
306	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 2. В25 /	м3	0,22	50980,00	--	11216	--	11216	--	12113
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
307	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
308	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,47925	3128,87	158,97	1500	76	906	536	2198
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	518	23		163	
309	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,265448	816,86	--	1034	--	--	744	1920
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	1034	--		142	
310	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,3919928	1717,00	--	2390	--	2390	--	2581
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
		Отмостка									
311	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~7,68095~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~1982~~	~~233~~	~~1165~~	~~636~~	~~2828~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	584	93		210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~0,768095~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~16718~~	~~843~~	~~14872~~	~~1087~~	~~19230~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1003	192		1424	
		Смотровой колодец СК30 (УД8) лист 24									
313	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,88	6289,74	423,94	18114	1221	14441	2734	22516
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	2452	456		1668	
314	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,304	24450,33	3447,34	31883	4495	13455	18279	54175
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	13933	1558		4013	
315	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	18173,00	--	4907	--	4907	--	5299
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
316	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	0,584	26113,00	--	15250	--	15250	--	16470
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
317	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7402,50	--	7403	--	7403	--	7995
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
318	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3722,40	--	7445	--	7445	--	8040
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
319	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 2. В25 /	м3	0,22	50980,00	--	11216	--	11216	--	12113
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
320	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
321	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,5535	3128,87	158,97	1732	88	1046	619	2539
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	598	27		188	
322	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,0011181	816,86	--	818	--	--	589	1519
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	818	--		113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,1012299	1717,00	--	1891	--	1891	--	2042
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
		Отмостка									
324	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~7,68095~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~1982~~	~~233~~	~~1165~~	~~636~~	~~2828~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	584	93		210	
325	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~0,768095~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~16718~~	~~843~~	~~14872~~	~~1087~~	~~19230~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1003	192		1424	
		Смотровой колодец СК31 (УД9) лист 25									
326	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,88	6289,74	423,94	18114	1221	14441	2734	22516
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	2452	456		1668	
327	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,444	24450,33	3447,34	35306	4978	14899	20242	59992
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	15429	1725		4444	
328	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	18173,00	--	4907	--	4907	--	5299
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
329	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	0,584	26113,00	--	15250	--	15250	--	16470
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
330	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7402,50	--	14805	--	14805	--	15989
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
331	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4296,50	--	4297	--	4297	--	4640
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
332	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	3722,40	--	3722	--	3722	--	4020
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
333	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 2. В25 /	м3	0,22	50980,00	--	11216	--	11216	--	12113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
334	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
335	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,39825	3128,87	158,97	1246	63	752	445	1827
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	431	19		135	
336	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,5025531	816,86	--	1227	--	--	884	2280
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	1227	--		169	
337	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,6528084	1717,00	--	2838	--	2838	--	3065
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
		Отмостка									
338	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~7,68095~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~1982~~	~~233~~	~~1165~~	~~636~~	~~2828~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	584	93		210	
339	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~0,768095~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~16718~~	~~843~~	~~14872~~	~~1087~~	~~19230~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1003	192		1424	
		Смотровой колодец СК32 (УД10) лист 26									
340	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,88	6289,74	423,94	18114	1221	14441	2734	22516
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	2452	456		1668	
341	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,294	24450,33	3447,34	31639	4461	13352	18139	53760
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	13826	1546		3982	
342	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	18173,00	--	4907	--	4907	--	5299
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
343	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	0,584	26113,00	--	15250	--	15250	--	16470
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
344	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7402,50	--	7403	--	7403	--	7995
		СП - 8%			--	--	--	--		592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4296,50	--	4297	--	4297	--	4640
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
346	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	3722,40	--	3722	--	3722	--	4020
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
347	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 2. В25 /	м3	0,22	50980,00	--	11216	--	11216	--	12113
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
348	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
349	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,54675	3128,87	158,97	1711	87	1033	611	2508
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	591	26		186	
350	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,0078681	816,86	--	823	--	--	593	1529
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	823	--		113	
351	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,1086549	1717,00	--	1904	--	1904	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
		Отмостка									
352	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~7,68095~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~1982~~	~~233~~	~~1165~~	~~636~~	~~2828~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	584	93		210	
353	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~0,768095~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~16718~~	~~843~~	~~14872~~	~~1087~~	~~19230~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1003	192		1424	
		Смотровой колодец СК33 (УД11) лист 27									
354	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,88	6289,74	423,94	18114	1221	14441	2734	22516
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	2452	456		1668	
355	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,364	24450,33	3447,34	33350	4702	14074	19120	56668
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	14574	1630		4198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	18173,00	--	4907	--	4907	--	5299
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
357	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	0,584	26113,00	--	15250	--	15250	--	16470
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
358	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7402,50	--	7403	--	7403	--	7995
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
359	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4296,50	--	8593	--	8593	--	9280
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
360	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	3722,40	--	7445	--	7445	--	8040
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
361	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 2. В25 /	м3	0,22	50980,00	--	11216	--	11216	--	12113
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
362	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
363	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,45225	3128,87	158,97	1415	72	854	506	2074
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	489	22		154	
364	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4270755	816,86	--	1166	--	--	839	2165
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	1166	--		160	
365	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,5697831	1717,00	--	2695	--	2695	--	2911
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		Отмостка									
366	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,68095	258,08	30,34	1982	233	1165	636	2828
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	584	93		210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~0,768095~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~16718~~	~~843~~	~~14872~~	~~1087~~	~~19230~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1003	192		1424	
		Смотровой колодец СК34 (УД12) лист 28									
368	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,88	6289,74	423,94	18114	1221	14441	2734	22516
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	2452	456		1668	
369	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,344	24450,33	3447,34	32861	4633	13868	18840	55837
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	14360	1606		4136	
370	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	18173,00	--	4907	--	4907	--	5299
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
371	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	0,584	26113,00	--	15250	--	15250	--	16470
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
372	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7402,50	--	7403	--	7403	--	7995
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
373	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4296,50	--	8593	--	8593	--	9280
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
374	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	3722,40	--	3722	--	3722	--	4020
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
375	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 2. В25 /	м3	0,22	50980,00	--	11216	--	11216	--	12113
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
376	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
377	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,45225	3128,87	158,97	1415	72	854	506	2074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	489	22		154	
378	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4180755	816,86	--	1158	--	--	834	2152
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	1158	--		159	
379	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,5598831	1717,00	--	2678	--	2678	--	2893
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
		Отмостка									
380	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~7,68095~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~1982~~	~~233~~	~~1165~~	~~636~~	~~2828~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	584	93		210	
381	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~0,768095~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~16718~~	~~843~~	~~14872~~	~~1087~~	~~19230~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1003	192		1424	
		Смотровой колодец СК35 (УД13) лист 29									
382	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,88	6289,74	423,94	18114	1221	14441	2734	22516
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	2452	456		1668	
383	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,334	24450,33	3447,34	32617	4599	13764	18700	55422
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	14254	1594		4105	
384	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	18173,00	--	4907	--	4907	--	5299
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
385	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	0,584	26113,00	--	15250	--	15250	--	16470
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
386	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7402,50	--	7403	--	7403	--	7995
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
387	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4296,50	--	4297	--	4297	--	4640
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
388	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	3722,40	--	11167	--	11167	--	12061
		СП - 8%			--	--	--	--		893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 2. В25 /	м3	0,22	50980,00	--	11216	--	11216	--	12113
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
390	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
391	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,54	3128,87	158,97	1690	86	1020	604	2477
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	584	26		183	
392	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,1107806	816,86	--	907	--	--	653	1685
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	907	--		125	
393	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,2218587	1717,00	--	2098	--	2098	--	2266
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		Отмостка									
394	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~7,68095~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~1982~~	~~233~~	~~1165~~	~~636~~	~~2828~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	584	93		210	
395	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~0,768095~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~16718~~	~~843~~	~~14872~~	~~1087~~	~~19230~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1003	192		1424	
		Смотровой колодец СК36 (УД14) лист 30									
396	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,88	6289,74	423,94	18114	1221	14441	2734	22516
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	2452	456		1668	
397	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,494	24450,33	3447,34	36529	5150	15416	20943	62069
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	15963	1785		4598	
398	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	18173,00	--	4907	--	4907	--	5299
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
399	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	0,584	26113,00	--	15250	--	15250	--	16470
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7402,50	--	14805	--	14805	--	15989
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
401	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4296,50	--	8593	--	8593	--	9280
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
402	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	3722,40	--	3722	--	3722	--	4020
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
403	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 2. В25 /	м3	0,22	50980,00	--	11216	--	11216	--	12113
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
404	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
405	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,468	3128,87	158,97	1464	74	884	523	2147
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	506	23		159	
406	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,5267205	816,86	--	1247	--	--	898	2317
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	1247	--		172	
407	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,6793926	1717,00	--	2884	--	2884	--	3114
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
		Отмостка									
408	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~7,68095~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~1982~~	~~233~~	~~1165~~	~~636~~	~~2828~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	584	93		210	
409	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~0,768095~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~16718~~	~~843~~	~~14872~~	~~1087~~	~~19230~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1003	192		1424	
		Смотровой колодец СК37 (УД15) лист 31									
410	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,88	6289,74	423,94	18114	1221	14441	2734	22516
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	2452	456		1668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,404	24450,33	3447,34	34328	4840	14486	19681	58330
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	15002	1677		4321	
412	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	18173,00	--	4907	--	4907	--	5299
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
413	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.3-Т,ФБС 9.3.6-Т	м3	0,584	26113,00	--	15250	--	15250	--	16470
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
414	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7402,50	--	7403	--	7403	--	7995
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
415	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4296,50	--	8593	--	8593	--	9280
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
416	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	3722,40	--	14890	--	14890	--	16081
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
417	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 2. В25 /	м3	0,22	50980,00	--	11216	--	11216	--	12113
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
418	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
419	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,51075	3128,87	158,97	1598	81	965	571	2343
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	552	25		174	
420	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,2531805	816,86	--	1024	--	--	737	1902
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	1024	--		141	
421	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,3784986	1717,00	--	2367	--	2367	--	2556
		СП - 8%			--	--	--	--		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка									
422	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~7,68095~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~1982~~	~~233~~	~~1165~~	~~636~~	~~2828~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	584	93		210	
422	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~0,768095~~	~~21766,02~~	1097,63	16718	~~843~~	14872	1087	~~19230~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1003	192		1424	
		Смотровой колодец СК38 (УДЗ") лист 78									
424	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,88	6289,74	423,94	18114	1221	14441	2734	22516
		НР - 94%; СП - 8%			851,33	158,39	2452	456		1668	
425	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,484	24450,33	3447,34	36284	5116	15312	20802	61654
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	15856	1773		4567	
426	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	18173,00	--	4907	--	4907	--	5299
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
427	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.3.6-Т	м3	0,584	26113,00	--	15250	--	15250	--	16470
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
428	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7402,50	--	14805	--	14805	--	15989
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
429	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4296,50	--	4297	--	4297	--	4640
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
430	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	3722,40	--	11167	--	11167	--	12061
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
431	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО 32.20 В30 W4 F200/	м3	0,22	52284,00	--	11502	--	11502	--	12423
		СП - 8%			--	--	--	--		920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
433	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,324	3128,87	158,97	1014	52	612	362	1486
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	350	16		110	
434	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,541745	816,86	--	1259	--	--	907	2339
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	1259	--		173	
435	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,6959195	1717,00	--	2912	--	2912	--	3145
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
		Отмостка									
436	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~0,90535~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~1782~~	~~210~~	~~1047~~	~~572~~	~~2543~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	525	84		188	
437	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~0,690535~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~15030~~	~~758~~	~~13371~~	~~978~~	~~17288~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	901	173		1281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				~~**9412442**~~	~~**380800**~~	~~**7884202**~~	~~**1405706**~~	~~**11683586**~~
							1147453	**128239**	--	**865459**	10499226
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛЫ ТЕПЛОСЕТИ									
		НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ № 15 лист 46									
592	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/толщиной 60 мм/	м2 покрытия	83,475	4193,16	282,62	350024	23592	279055	52819	435071
		НР - 94%; СП - 8%			567,55	105,59	47377	8814		32227	
нул см 153	1106-1001-0110 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	14,12	29834,64	2971,14	421265	41953	286599	98385	561222
		НР - 91%; СП - 8%			6566,08	1090,84	92713	15403		41572	
нул см 154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,861288	186791,00	--	160881	--	160881	--	173751
		СП - 8%			--	--	--	--		12870	
нул см 155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,099552	198797,00	--	19791	--	19791	--	21374
		СП - 8%			--	--	--	--		1583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
нул см 156	2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,103224	300,00	--	31	--	31	--	33
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
нул см 157	2105-0304-0117 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,033048	194593,00	--	6431	--	6431	--	6945
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
нул см 158	2105-0304-0113 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,005712	194593,00	--	1112	--	1112	--	1200
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
593	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство каналов со стенками из бетонных блоков	м3	35,8202	15745,86	3447,34	564020	123485	57802	502121	1151432
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	382733	42793		85291	
594	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.6-Т,ФБС 9.4.6-Т	м3	18,475	26113,00	--	482438	--	482438	--	521033
		СП - 8%			--	--	--	--		38595	
595	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	22637,00	--	24584	--	24584	--	26550
		СП - 8%			--	--	--	--		1967	
596	2102-0101-2409 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,1192	15769,00	--	17649	--	17649	--	19061
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
597	2104-0302-0248 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92/П26-5а;/	м3	14,14	61610,00	--	871165	--	871165	--	940859
		СП - 8%			--	--	--	--		69693	
598	2104-0302-0226 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/П26д-5а/	м3	1	46229,00	--	46229	--	46229	--	49927
		СП - 8%			--	--	--	--		3698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
599	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	76,05	1315,33	27,75	100031	2111	85348	12229	121240
		НР - 93%; СП - 8%			165,31	7,60	12572	578		8981	
600	2302-1104-2206 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 350 мм	шт.	8	5538,00	--	44304	--	44304	--	47848
		СП - 8%			--	--	--	--		3544	
601	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,954	3128,87	158,97	59305	3013	35799	21195	86940
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	20493	916		6440	
602	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /засыпка и уплотнение песком каналов/	м3	29,8494914	816,86	--	24383	--	--	17556	45293
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	24383	--		3355	
603	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	32,8344406	1717,00	--	56377	--	56377	--	60887
		СП - 8%			--	--	--	--		4510	
		НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ № 20 лист 51									
654	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство каналов со стенками из бетонных блоков	м3	27,26	15745,86	3447,34	429232	93975	43988	382126	876266
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	291269	32567		64909	
657	2104-0302-0248 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92/П26-5а;/	м3	26,26	61610,00	--	1617879	--	1617879	--	1747309
		СП - 8%			--	--	--	--		129430	
658	2104-0302-0230 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/П26д-5а/	м3	1	55752,00	--	55752	--	55752	--	60212
		СП - 8%			--	--	--	--		4460	
659	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	136,89	1315,33	27,75	180055	3799	153627	22012	218232
		НР - 93%; СП - 8%			165,31	7,60	22629	1040		16165	
660	2302-1104-2209 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 600 мм	шт.	8	9095,00	--	72760	--	72760	--	78581
		СП - 8%			--	--	--	--		5821	
661	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	25,6365	3128,87	158,97	80213	4075	48420	28668	117592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	27718	1239		8710	
662	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы /засыпка и уплотнение песком каналов/	м3	26,0361135	816,86	--	21268	--	--	15313	39507
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	21268	--		2926	
663	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	28,6397249	1717,00	--	49174	--	49174	--	53108
		СП - 8%			--	--	--	--		3934	
		НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ № 21 лист 52									
665	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство каналов со стенками из бетонных блоков	м3	36,36	15745,86	3447,34	572520	125345	58674	509688	1168784
		НР - 118%; СП - 8%			10684,84	1194,66	388501	43438		86577	
669	2104-0302-0248 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92/П26-5а;/	м3	36,36	61610,00	--	2240140	--	2240140	--	2419351
		СП - 8%			--	--	--	--		179211	
671	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	182,52	1315,33	27,75	240073	5065	204836	29349	290976
		НР - 93%; СП - 8%			165,31	7,60	30172	1386		21554	
672	2302-1104-2209 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 600 мм	шт.	8	9095,00	--	72760	--	72760	--	78581
		СП - 8%			--	--	--	--		5821	
673	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	34,182	3128,87	158,97	106951	5434	64559	38224	156789
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	36958	1652		11614	
674	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы /засыпка и уплотнение песком каналов/	м3	34,714818	816,86	--	28357	--	--	20417	52676
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	28357	--		3902	
675	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	38,1862998	1717,00	--	65566	--	65566	--	70811
		СП - 8%			--	--	--	--		5245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9082716**	**431847**	**7223730**	**1750102**	**11699441**
							1427141	**149826**	--	**866622**	
		РАЗДЕЛ 4.Дренажные колодцы									
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1-ДК3" лист61-63									
707	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	34264,00	--	102792	--	102792	--	111015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8223	
708	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	66,6	349,00	--	23243	--	23243	--	25103
		СП - 8%			--	--	--	--		1859	
709	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/сальник/	т	0,1863	343444,00	--	63984	--	63984	--	69102
		СП - 8%			--	--	--	--		5119	
710	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток в дренажные колодцы	т	0,03345	533699,23	9130,62	17852	305	15815	1718	21135
		НР - 93%; СП - 8%			51775,20	3438,69	1732	115		1566	
711	2302-1104-2206 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 350 мм	шт.	4	5538,00	--	22152	--	22152	--	23924
		СП - 8%			--	--	--	--		1772	
714	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Затирка поверхности ж/б плиты раствором	м2	3,3368184	695,54	28,37	2321	95	1032	1168	3768
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	1194	49		279	
715	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности плиты 1ПП15-2	м2	3,3368184	417,64	0,83	1394	3	59	1213	2815
		НР - 91%; СП - 8%			399,11	0,41	1332	1		209	
		Отмостка									
716	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~16,02~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~4135~~	~~486~~	~~2431~~	~~1327~~	~~5899~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	1218	195		437	
717	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~1,602~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~34869~~	~~1758~~	~~31020~~	~~2268~~	~~40108~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	2091	401		2971	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК3" лист 79									
727	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
728	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	24,42	349,00	--	8523	--	8523	--	9204
		СП - 8%			--	--	--	--		682	
729	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/сальник/	т	0,0451	343444,00	--	15489	--	15489	--	16728
		СП - 8%			--	--	--	--		1239	
730	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток в дренажные колодцы	т	0,01115	533699,23	9130,62	5951	102	5272	573	7045
		НР - 93%; СП - 8%			51775,20	3438,69	577	38		522	
734	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Затирка поверхности ж/б плиты раствором	м2	1,661688	695,54	28,37	1156	47	514	582	1877
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	595	24		139	
735	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности плиты 1ПП15-2	м2	1,661688	417,64	0,83	694	1	30	604	1402
		НР - 91%; СП - 8%			399,11	0,41	663	1		104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка									
736	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,34	258,08	30,34	1378	162	810	442	1966
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	406	65		146	
737	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	0,534	21766,02	1097,63	11623	586	10340	756	13369
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	697	134		990	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК4" лист 64									
747	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
748	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	17,76	349,00	--	6198	--	6198	--	6694
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
749	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/сальник/	т	0,0451	343444,00	--	15489	--	15489	--	16728
		СП - 8%			--	--	--	--		1239	
750	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток в дренажные колодцы	т	0,01115	533699,23	9130,62	5951	102	5272	573	7045
		НР - 93%; СП - 8%			51775,20	3438,69	577	38		522	
754	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Затирка поверхности ж/б плиты раствором	м2	1,661688	695,54	28,37	1156	47	514	582	1877
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	595	24		139	
755	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности плиты 1ПП15-2	м2	1,661688	417,64	0,83	694	1	30	604	1402
		НР - 91%; СП - 8%			399,11	0,41	663	1		104	
		Отмостка									
756	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,34	258,08	30,34	1378	162	810	442	1966
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	406	65		146	
757	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	0,534	21766,02	1097,63	11623	586	10340	756	13369
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	697	134		990	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК5" лист 65									
768	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
769	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	22,2	349,00	--	7748	--	7748	--	8368
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
770	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/сальник/	т	0,0223	343444,00	--	7659	--	7659	--	8272
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
771	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток в дренажные колодцы	т	0,01115	533699,23	9130,62	5951	102	5272	573	7045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			51775,20	3438,69	577	38		522	
775	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Затирка поверхности ж/б плиты раствором	м2	0,539138	695,54	28,37	375	15	167	189	609
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	193	8		45	
776	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности плиты ПП10-2	м2	0,539138	417,64	0,83	225	--	10	196	455
		НР - 91%; СП - 8%			399,11	0,41	215	--		34	
		Отмостка									
777	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~5,34~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~1378~~	~~162~~	~~810~~	~~442~~	~~1966~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	406	65		146	
778	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~0,534~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~11623~~	~~586~~	~~10340~~	~~756~~	~~13369~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	697	134		990	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК6" лист 66									
779	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,176625	9458,94	1632,06	1671	288	776	696	2556
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	607	134		189	
780	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	1,76625	2174,05	43,28	3840	76	3354	398	4576
		НР - 93%; СП - 8%			232,36	9,67	410	17		339	
781	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,88	32782,09	8937,83	28848	7865	11619	12661	44830
		НР - 99%; СП - 8%			10640,86	3891,86	9364	3425		3321	
782	2102-0101-2409 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/бетонная подготовка/	м3	0,176625	15769,00	--	2785	--	2785	--	3008
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
783	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3722,40	--	3722	--	3722	--	4020
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
784	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4296,50	--	8593	--	8593	--	9280
		СП - 8%			--	--	--	--		687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7742,20	--	23227	--	23227	--	25085
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	
786	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11495,60	--	11496	--	11496	--	12415
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
787	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6927,00	--	6927	--	6927	--	7481
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
788	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
789	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	17,76	349,00	--	6198	--	6198	--	6694
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
790	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/сальник/	т	0,0223	343444,00	--	7659	--	7659	--	8272
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
791	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток в дренажные колодцы	т	0,01115	533699,23	9130,62	5951	102	5272	573	7045
		НР - 93%; СП - 8%			51775,20	3438,69	577	38		522	
792	2302-1104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 180 мм	шт.	2	3595,00	--	7190	--	7190	--	7765
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
793	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Затирка поверхности ж/б плиты раствором	м2	0,539138	695,54	28,37	375	15	167	189	609
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	193	8		45	
794	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности плиты ПП10-2	м2	0,539138	417,64	0,83	225	--	10	196	455
		НР - 91%; СП - 8%			399,11	0,41	215	--		34	
795	1113-0701-1001 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10	м2	6,55632	2385,92	769,25	15643	5043	4741	5969	23341
		НР - 69%; СП - 8%			893,59	425,95	5859	2793		1729	
796	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная гидроизолом по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	6,55632	2351,83	40,34	15419	264	10982	3927	20894
		НР - 93%; СП - 8%			636,48	7,60	4173	50		1548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка									
797	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~5,34~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~1378~~	~~162~~	~~810~~	~~442~~	~~1966~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	406	65		146	
798	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~0,534~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~11623~~	~~586~~	~~10340~~	~~756~~	~~13369~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	697	134		990	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК7 лист 67									
799	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,176625	9458,94	1632,06	1671	288	776	696	2556
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	607	134		189	
800	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	1,76625	2174,05	43,28	3840	76	3354	398	4576
		НР - 93%; СП - 8%			232,36	9,67	410	17		339	
801	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,04	32782,09	8937,83	34093	9295	13732	14963	52981
		НР - 99%; СП - 8%			10640,86	3891,86	11066	4048		3925	
802	2102-0101-2409 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/бетонная подготовка/	м3	0,176625	15769,00	--	2785	--	2785	--	3008
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
803	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3722,40	--	3722	--	3722	--	4020
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
804	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4296,50	--	8593	--	8593	--	9280
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
805	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7742,20	--	7742	--	7742	--	8362
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
806	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9308,80	--	18618	--	18618	--	20107
		СП - 8%			--	--	--	--		1489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
807	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11495,60	--	11496	--	11496	--	12415
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
808	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6927,00	--	6927	--	6927	--	7481
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
809	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
810	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	22,2	349,00	--	7748	--	7748	--	8368
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
811	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/сальник/	т	0,0223	343444,00	--	7659	--	7659	--	8272
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
812	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток в дренажные колодцы	т	0,01115	533699,23	9130,62	5951	102	5272	573	7045
		НР - 93%; СП - 8%			51775,20	3438,69	577	38		522	
813	2302-1104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	2	3595,00	--	7190	--	7190	--	7765
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
814	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная гмдроизолом по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	8,74176	2351,83	40,34	20559	353	14642	5236	27859
		НР - 93%; СП - 8%			636,48	7,60	5564	66		2064	
815	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Затирка поверхности ж/б плиты раствором	м2	0,539138	695,54	28,37	375	15	167	189	609
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	193	8		45	
816	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности плиты ПП10-2	м2	0,539138	417,64	0,83	225	--	10	196	455
		НР - 91%; СП - 8%			399,11	0,41	215	--		34	
		Отмостка									
817	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~5,34~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~1378~~	~~162~~	~~810~~	~~442~~	~~1966~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	406	65		146	
818	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~0,534~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~11623~~	~~586~~	~~10340~~	~~756~~	~~13369~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	697	134		990	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК9 лист 69;ДК14 лист 74									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
819	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,35325	9458,94	1632,06	3341	577	1551	1393	5113
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	1213	268		379	
820	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	3,5325	2174,05	43,28	7680	153	6706	795	9153
		НР - 93%; СП - 8%			232,36	9,67	821	34		678	
821	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	2,08	50033,25	9043,85	104069	18811	47239	45690	161740
		НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	38019	8132		11981	
822	2102-0101-2409 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/бетонная подготовка/	м3	0,35325	15769,00	--	5570	--	5570	--	6016
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
823	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3722,40	--	7445	--	7445	--	8040
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
824	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4296,50	--	17186	--	17186	--	18561
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
825	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7742,20	--	15484	--	15484	--	16723
		СП - 8%			--	--	--	--		1239	
826	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9308,80	--	37235	--	37235	--	40214
		СП - 8%			--	--	--	--		2979	
827	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11495,60	--	22991	--	22991	--	24830
		СП - 8%			--	--	--	--		1839	
828	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6927,00	--	13854	--	13854	--	14962
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
829	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	34264,00	--	68528	--	68528	--	74010
		СП - 8%			--	--	--	--		5482	
830	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	44,4	349,00	--	15496	--	15496	--	16735
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
831	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/сальник/	т	0,0446	343444,00	--	15318	--	15318	--	16543
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
832	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток в дренажные колодцы	т	0,0223	533699,23	9130,62	11901	204	10542	1145	14090
		НР - 93%; СП - 8%			51775,20	3438,69	1155	77		1044	
833	2302-1104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	4	3595,00	--	14380	--	14380	--	15530
		СП - 8%			--	--	--	--		1150	
834	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная гмдроизолом по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	17,48352	2351,83	40,34	41118	705	29285	10472	55718
		НР - 93%; СП - 8%			636,48	7,60	11128	133		4127	
835	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,5	4226,07	248,16	35922	2109	21924	11506	51222
		НР - 93%; СП - 8%			1398,76	56,76	11889	482		3794	
836	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Затирка поверхности ж/б плиты раствором	м2	1,078276	695,54	28,37	750	31	333	378	1218
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	386	16		90	
837	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности плиты ПП10-2	м2	1,078276	417,64	0,83	450	1	19	392	910
		НР - 91%; СП - 8%			399,11	0,41	430	--		67	
		Отмостка									
838	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~10,68~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~2756~~	~~324~~	~~1620~~	~~885~~	~~3933~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	812	130		291	
839	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~1,068~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~23246~~	~~1172~~	~~20680~~	~~1512~~	~~26739~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1394	267		1981	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК8;ДК10" лист 68;70									
840	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,35325	9458,94	1632,06	3341	577	1551	1393	5113
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	1213	268		379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
841	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	3,5325	2174,05	43,28	7680	153	6706	795	9153
		НР - 93%; СП - 8%			232,36	9,67	821	34		678	
842	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	1,6	50033,25	9043,85	80053	14470	36337	35146	124415
		НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	29246	6256		9216	
843	2102-0101-2409 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/бетонная подготовка/	м3	0,35325	15769,00	--	5570	--	5570	--	6016
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
844	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3722,40	--	7445	--	7445	--	8040
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
845	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4296,50	--	17186	--	17186	--	18561
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
846	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7742,20	--	15484	--	15484	--	16723
		СП - 8%			--	--	--	--		1239	
847	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9308,80	--	18618	--	18618	--	20107
		СП - 8%			--	--	--	--		1489	
848	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11495,60	--	22991	--	22991	--	24830
		СП - 8%			--	--	--	--		1839	
849	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6927,00	--	13854	--	13854	--	14962
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
850	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	34264,00	--	68528	--	68528	--	74010
		СП - 8%			--	--	--	--		5482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	31,08	349,00	--	10847	--	10847	--	11715
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
852	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/сальник/	т	0,0446	343444,00	--	15318	--	15318	--	16543
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
853	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток в дренажные колодцы	т	0,0223	533699,23	9130,62	11901	204	10542	1145	14090
		НР - 93%; СП - 8%			51775,20	3438,69	1155	77		1044	
854	2302-1104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 180 мм	шт.	4	3595,00	--	14380	--	14380	--	15530
		СП - 8%			--	--	--	--		1150	
855	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная гмдроизолом по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	17,48352	2351,83	40,34	41118	705	29285	10472	55718
		НР - 93%; СП - 8%			636,48	7,60	11128	133		4127	
856	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,5	4226,07	248,16	52826	3102	32239	16920	75326
		НР - 93%; СП - 8%			1398,76	56,76	17485	709		5580	
857	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Затирка поверхности ж/б плиты раствором	м2	1,078276	695,54	28,37	750	31	333	378	1218
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	386	16		90	
858	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности плиты ПП10-2	м2	1,078276	417,64	0,83	450	1	19	392	910
		НР - 91%; СП - 8%			399,11	0,41	430	--		67	
		Отмостка									
859	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~10,68~~	~~258,98~~	30,34	2756	324	1620	885	~~3933~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	812	130		291	
860	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~1,068~~	~~21766,02~~	1097,63	23246	~~1172~~	20680	~~1512~~	~~26739~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1394	267		1981	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК11;ДК15" лист 71;75									
861	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,35325	9458,94	1632,06	3341	577	1551	1393	5113
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	1213	268		379	
862	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	3,5325	2174,05	43,28	7680	153	6706	795	9153
		НР - 93%; СП - 8%			232,36	9,67	821	34		678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
863	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	2,08	50033,25	9043,85	104069	18811	47239	45690	161740
		НР - 99%, СП - 8%			18278,50	3909,81	38019	8132		11981	
864	2102-0101-2409 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/бетонная подготовка/	м3	0,35325	15769,00	--	5570	--	5570	--	6016
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
865	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3722,40	--	7445	--	7445	--	8040
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
866	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4296,50	--	17186	--	17186	--	18561
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
867	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7742,20	--	15484	--	15484	--	16723
		СП - 8%			--	--	--	--		1239	
868	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9308,80	--	37235	--	37235	--	40214
		СП - 8%			--	--	--	--		2979	
869	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11495,60	--	22991	--	22991	--	24830
		СП - 8%			--	--	--	--		1839	
870	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6927,00	--	13854	--	13854	--	14962
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
871	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	34264,00	--	68528	--	68528	--	74010
		СП - 8%			--	--	--	--		5482	
872	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	39,96	349,00	--	13946	--	13946	--	15062
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
873	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/сальник/	т	0,0446	343444,00	--	15318	--	15318	--	16543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
874	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток в дренажные колодцы	т	0,0223	533699,23	9130,62	11901	204	10542	1145	14090
		НР - 93%; СП - 8%			51775,20	3438,69	1155	77		1044	
875	2302-1104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 180 мм	шт.	4	3595,00	--	14380	--	14380	--	15530
		СП - 8%			--	--	--	--		1150	
876	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная гмдроизолом по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	16,5947744	2351,83	40,34	39028	669	27797	9940	52886
		НР - 93%; СП - 8%			636,48	7,60	10562	126		3917	
877	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,5947744	4226,07	248,16	70131	4118	42801	22463	100001
		НР - 93%; СП - 8%			1398,76	56,76	23212	942		7408	
878	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Затирка поверхности ж/б плиты раствором	м2	1,078276	695,54	28,37	750	31	333	378	1218
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	386	16		90	
879	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности плиты ПП10-2	м2	1,078276	417,64	0,83	450	1	19	392	910
		НР - 91%; СП - 8%			399,11	0,41	430	--		67	
		Отмостка									
880	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	~~10,68~~	~~258,08~~	~~30,34~~	~~2756~~	~~324~~	~~1620~~	~~885~~	~~3933~~
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	812	130		291	
881	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	~~1,068~~	~~21766,02~~	~~1097,63~~	~~23246~~	~~1172~~	~~20680~~	~~1512~~	~~26739~~
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1394	267		1981	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК12;ДК13" лист 72;73									
882	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,35325	9458,94	1632,06	3341	577	1551	1393	5113
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	1213	268		379	
883	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	3,5325	2174,05	43,28	7680	153	6706	795	9153
		НР - 93%; СП - 8%			232,36	9,67	821	34		678	
884	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	1,76	50033,25	9043,85	88059	15917	39972	38661	136857
		НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	32170	6881		10138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
885	2102-0101-2409 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/бетонная подготовка/	м3	0,35325	15769,00	--	5570	--	5570	--	6016
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
886	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3722,40	--	7445	--	7445	--	8040
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
887	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4296,50	--	17186	--	17186	--	18561
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
888	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9308,80	--	37235	--	37235	--	40214
		СП - 8%			--	--	--	--		2979	
889	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11495,60	--	22991	--	22991	--	24830
		СП - 8%			--	--	--	--		1839	
890	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6927,00	--	13854	--	13854	--	14962
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
891	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	34264,00	--	68528	--	68528	--	74010
		СП - 8%			--	--	--	--		5482	
892	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	35,52	349,00	--	12396	--	12396	--	13388
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
893	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/сальник/	т	0,0446	343444,00	--	15318	--	15318	--	16543
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
894	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток в дренажные колодцы	т	0,0223	533699,23	9130,62	11901	204	10542	1145	14090
		НР - 93%; СП - 8%			51775,20	3438,69	1155	77		1044	
895	2302-1104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 180 мм	шт.	4	3595,00	--	14380	--	14380	--	15530
		СП - 8%			--	--	--	--		1150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
896	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная гидроизолом по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	13,11264	2351,83	40,34	30839	529	21964	7854	41788
		НР - 93%; СП - 8%			636,48	7,60	8346	100		3095	
897	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Затирка поверхности ж/б плиты раствором	м2	1,078276	695,54	28,37	750	31	333	378	1218
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	386	16		90	
898	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности плиты ПП10-2	м2	1,078276	417,64	0,83	450	1	19	392	910
		НР - 91%; СП - 8%			399,11	0,41	430	--		67	
		Отмостка									
899	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,68	258,08	30,34	2756	324	1620	885	3933
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	812	130		291	
900	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Бетон В15 W6 Устройство	м3	1,068	21766,02	1097,63	23246	1172	20680	1512	26739
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1394	267		1981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2669571**	**120383**	**2235370**	**345834**	3256626
							313814	**47901**	--	**241234**	301 256

РАЗДЕЛ 5.НАЗЕМНЫЕ ПИКЕТЫ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ БИРКИ

		Наземный пикет ПК-1 /72 шт./									
901	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы (Н=0,25м, диам. 0,3м)	м3	1,296	2707,60	--	3509	--	--	2527	6518
		НР - 72%; СП - 8%			2707,60	--	3509	--		483	
902	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,6876	77196,07	17017,84	53080	11701	1022	41158	101777
		НР - 91%; СП - 8%			58692,50	7084,78	40357	4871		7539	
903	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т /обсадная труба д. 219 мм со стойкой д.57 мм/	т	0,6876	491616,00	--	338035	--	338035	--	365078
		СП - 8%			--	--	--	--		27043	
904	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Замоноличивание ригелей /бетонирование пикета/	м3	0,576	2622,85	748,93	1511	431	94	1368	3109
		НР - 118%; СП - 8%			1711,36	301,26	986	174		230	
905	2102-0101-2409 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,58752	15769,00	--	9265	--	9265		10006
		СП - 8%			--	--	--	--		741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
906	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	~~0,648~~	897,16		~~581~~	--	--	~~419~~	~~1080~~
		НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	581	--		80	
907	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /пикета за 2 раза/	м2	~~3,865968~~	~~185,74~~	~~3,25~~	~~718~~	13	496	~~146~~	~~933~~
		НР - 69%; СП - 8%			54,06	0,55	209	2		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				~~**406699**~~	~~**12145**~~	~~**348912**~~	~~**45618**~~	~~**488501**~~
							45642	**5047**	**--**	**36185**	
		РАЗДЕЛ 6.Разгрузочные плиты									
908	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка разгрузочных плит	м3 сборных железобетонных плит	137,71 ~~161,02~~	4606,00	2713,83	634 292 ~~741658~~	436981	29114	398503 ~~465957~~	1115 418 ~~1304224~~
		НР - 108%; СП - 8%			1711,36	968,07	275563	155878		96609	
909	2104-0302-0246 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/П25д-15а/	м3	2,18 ~~2,55~~	65315,00	--	142 387 ~~166553~~	--	166553	--	153 278 ~~179878~~
		СП - 8%			--	--	--	--		13324	
910	2104-0302-0247 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92/П19-15а/	м3	53,69 ~~62,79~~	63849,00	--	3428053 ~~4009079~~	--	4009079	--	3702 297 ~~4329805~~
		СП - 8%			--	--	--	--		320726	
911	2104-0302-0248 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92/П25-15а;/	м3	81,84 ~~95,68~~	61610,00	--	5042162 ~~5894845~~	--	5894845	--	5 445 535 ~~6366432~~
		СП - 8%			--	--	--	--		471588	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				~~**10812134**~~	~~**436981**~~	~~**10099591**~~	~~**465957**~~	~~**12180339**~~
							275563	**155878**	**--**	**902247**	10 417 028
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								~~**39308493**~~
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									35 626 951
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3209614				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1382156			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					486892			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27791805		
		- Накладные расходы	Тенге							4013217	
		- Сметная прибыль	Тенге							2911747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								~~511 010~~
		ИТОГО:	Тенге							36 090 707	~~39 819 503~~
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,78%	Тенге								~~1 505 177~~
		ИТОГО:	Тенге								
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							37 454 307	~~41 324 680~~
		ИТОГО:	Тенге								~~826 494~~
		ИТОГО в текущих ценах 2021 года к=1,1243243	Тенге							38 203 393	~~42 151 174~~
		ИТОГО с Договорной скидкой к=0,9	**Тенге**							42 953 003	~~47 391 589~~
		НДС 12 %	Тенге							38 657 702,7	~~42 652 430,10~~
		ВСЕГО по АКТУ с НДС	**Тенге**								~~5 118 291,61~~
											~~47 770 721,71~~

43296627,02

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861

_____

Представитель авторского надзора
ТОО "НИПИ Астанагенплан" БИН 070140000898

Лось В. В. _____
БИН070140000898 приказ 79-0 от 03.08.2020 г.

Представитель технического надзора
ТОО "Жол болсын XXI" БИН 000440006706

Сагимбаев Б. Т _____

Курманбеков Б. Б. _____
аттестат №KZ85VJE00012150
Кравченко А. _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000416

_____ Оспанов Б.С.

Начальник ПТО ТОО "Монтажное управление № 7"

_____ Нефедов Д.В.