Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района"
Подрядчик: ТОО "Тамас"
Наименование объекта: Бурение скважины 90 м 2 шт
Договор № 51 от 20 мая 2013 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Июнь
(локальная смета 2-1-1)
Бурение скважины 90 м 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Бурение скважины								
1	Е4-9-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кзпр1=1,7; кэкс1=1,7; кзпм1=1,7; / м	10	2399,12 / 373,78	1940,59 / 360,01	23991 / 3738	19406 / 3600	7632 / 104	2,1811 / 1,47407	22 / 15
2	Е4-9-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; / м	36	1990,7 / 307,82	1598,13 / 296,47	71665 / 11082	57533 / 10673	22625 / 104	1,7962 / 1,21394	65 / 44

3	Е4-9-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	134	25359,71	20901,31	3398201	2800776	934438	23,24	3114
		м		4161,15	2544,06	557594	340904	104	8,94474	1199
4	Е4-9-5	Разбуривание цементной пробки глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	4	4171,78	3445,86	16687	13783	5122	3,85	15
		м		670,95	560,26	2684	2241	104	2,20556	9
5	99-4-1(пл)	Долота Д=445 мм	0,077	576657		44403				
		шт								
6	99-4-1(пл)	Долота Д=311 мм	21,7992	141532		3085284				
		шт								
7	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	17	6450		109650				
		т								

Раздел 2 Крепление скважины

8	Е4-47-3	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	10	855,3	647,74	8553	6477	3075	1,1916	12
		м		206,02	89,73	2060	897	104	0,3396	3
9	Е4-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг т.ч. п.3.77: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	107903,8	82643,05	215808	165286	82713	141,11	282
		шт								

				25260,75	14504,83	50522	29010	104	50,5936	101
10	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,57	12300		7011				
		т								
11	8-6-312	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 377х11 ммК=1,020;	10,2	7430		75786				
		м								
12	Е4-47-3	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	180	713	539,78	128340	97160	46135	0,993	179
		м								
				171,68	74,77	30902	13459	104	0,283	51
13	8-6-307	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х7,7 ммК=1,030;	186,43	3000		559290				
		м								
14	99-4-2(пл)	Фильтр дырчатый Д=219 мм	51	2691		137241				
		м								
Раздел 3 Откачка эрлифтом										
15	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	10	90284,54	79012,04	902845	790120	258507	57,3	573
		сутки								
				11272,5	13583,94	112725	135839	104	48,14	481
		Всего прямые затраты				**8784755**	**3950541**			**4262**
						771307	**536623**			**1903**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4062908				
		Накладные расходы, тенге				1360247				
		- заработная плата, тенге				204037				
		- трудоемкость, чел-ч				680				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				608700				

Всего	**10753702**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	266692
- сметная заработная плата, тенге	37604
- нормативная трудоемкость, чел-ч	213
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	228122
- сметная заработная плата, тенге	104936
- нормативная трудоемкость, чел-ч	639
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	110204
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	44082
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11402802**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**25473860**
- материалы, тенге	9076536
- сметная заработная плата, тенге	4040844
Налог (2 %)	509477
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25983337**
НДС (12 %)	3118000
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**29101337**

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Саркандского района":

Начальник отдела _____ **Кауменов А.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас" _____ **Пусурманов А.Ж.**

Тех. надзор Выполненный объем подтверждаю

ТОО "СапаИнжиниринг" _____ **Горбунов В.М.**

Горбунов В. 19.06.2013г.