Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "ВАН" БИН 920540000108**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"ПАН-СТРОЙ" БИН 110240005208**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул.Алтынсарина в границах ул. Павлова - ул. Баймагамбетова в г.Кустанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция ул.Алтынсарина в границах ул. Павлова - ул. Баймагамбетова в г.Кустанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20 от 14.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за июль 2020 года
на 6-2 Наружные сети водоснабжения и канализаций
Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Наружная канализация									
1	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		**1872,5**	**173,71**	**164,84**	**325265**	**308667**	**0**	**64915**	**421394**
			м3 грунта		**8,86**	**39,29**	**16598**	**73561**		**31214**	
2	**Е11-010106-3302**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**1885,84**	**21,51**	**21,51**	**40557**	**40557**	**0**	**3946**	**48063**
			м3 грунта		**0**	**2,91**	**0**	**5480**		**3560**	
3	**Е11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)**		**21,66**	**309,29**	**298,32**	**6699**	**6462**	**2**	**1363**	**8707**
			м3 грунта		**10,85**	**76,53**	**235**	**1658**		**645**	
4	**С341-020102-1005**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**		**42,237**	**124**		**5237**				**5656**
			т							**419**	
5	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**		**0,535**	**615307,37**	**220975,66**	**329189**	**118222**	**7028**	**234133**	**608389**
			км трубопровода		**381195,1**	**60857,92**	**203939**	**32559**		**45066**	
6	**С123-010503-0204**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**		**427**	**2316**		**988932**		**988932**		**1068047**
			м							**79115**	
7	**Е11-230601-0101 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**		**25,32**	**66239,9**	**24081,84**	**1677194**	**609752**	**216669**	**1066483**	**2963171**
			м3 конструкций колодца		**33600,83**	**8944,8**	**850773**	**226482**		**219494**	
8	**С121-040301-0105**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**16**	**9006**		**144096**		**144096**		**155624**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							11528	
9	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	12607		100856		100856		108924
			шт.							8068	
10	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		17	9090		154530		154530		166892
			шт.							12362	
11	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		18	2419		43542		43542		47025
			шт.							3483	
12	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		9	6186		55674		55674		60128
			шт.							4454	
13	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		17	22552		383384		383384		414055
			комплект							30671	
14	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,3429	589401		202106		202106		218274
			т							16168	
15	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012		0,4768	486736		232076		232076		250642
			т							18566	
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		9,9	18765,15	1246,68	185775	12342	160092	14468	216262
			м3		1347,57	258,33	13341	2557		16019	
17	Е11-221401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр		14	2061,47	15,55	28861	218	8695	19823	52579
		м трубы, уложенной в футляре			1424,85	5,41	19948	76		3895	
18	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		1	15974,63	1936,83	15975	1937	8901	5120	22782
			футляр		5136,37	35,62	5136	36		1688	
19	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,014	2223980,55	1074797,69	31136	15047	1604	18899	54038
		км трубопровода			1034606,7	328980,67	14484	4606		4003	
20	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое		14	92,21	1,4	-1291	-20	-7	-1239	-2733
			м трубопровода		90,34	0	-1265	0		-202	
21	С123-010201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		14	22848		319872		319872		345462
			м							25590	
22	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,014	6120165,94	933145,59	85682	13064	65633	10117	103463
		км трубопровода			498952,8	230982,09	6985	3234		7664	
23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		38,86	894,08	23,91	34744	929	22257	10852	49244

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 поверхности		297,44	2,85	11558	111		3648	
		Итого по разделу: 1. Наружная канализация									5390091,33
		ИТОГО:					5390091	1127177	3115942	1448880	7386088
							1141732	350360		547118	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		886330,56				
		Итого с НДС									8272418,56

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ВАН"
БИН 920540000108

Зам. директора ТОО "ВАН"

Абрамян А.С.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ПАН-СТРОЙ"
БИН 110240005208

Директор ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Потапов А.Н.

Проверил (Генподрядчик)

ТОО "ВАН"
БИН 920540000108
Главный инженер ТОО "ВАН"

Гукоян П.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик: **ТОО "ВАН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ПАН-СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул.Алтынсарина в границах ул. Павлова - ул. Баймагамбетова в г.Кустанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция ул.Алтынсарина в границах ул. Павлова - ул. Баймагамбетова в г.Кустанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20 от 14.04.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2 допработы

за август 2020 года

на 6-2 Наружные сети водоснабжения и канализаций

Составлен (а) в текущих ценах на 14.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Наружная канализация									
1	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		233,67	173,71	164,84	40590	38519	0	8101	52586
			м3 грунта		8,86	39,29	2071	9180		3895	
2	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		65,14	2129,45	0	138712	0	0	99873	257672
			м3 грунта		2129,45	0	138712	0		19087	
3	**Е11-010106-3302**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		226,87	21,51	21,51	4879	4879	0	475	5782
			м3 грунта		0	2,91	0	659		428	
4	**Е11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)**		36,94	309,29	298,32	11425	11020	4	2324	14849
			м3 грунта		10,85	76,53	401	2827		1100	
5	**С341-020102-1005**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**		72,033	124		8932				9647
			т							715	
6	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		63,38	925,54	0	58661	0	0	42236	108968
			м3 грунта		925,54	0	58661	0		8072	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1855,21	174,57	84,4	323870	156588	0	170404	533816
			м3 уплотненного грунта		90,17	37,4	167283	69389		39542	
8	Е11-220801-0103 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка/гильзы/		0,206464	255366,68	14738,49	52724	3043	41999	8498	66119
			т фасонных частей		37207,56	4366,15	7682	901		4898	
9	Е11-230601-0101 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		2,285	66239,9	24081,84	151358	55027	19553	96245	267411
			м3 конструкций колодца		33600,83	8944,8	76778	20439		19808	
10	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		11	15028		165308		165308		178533
			шт.							13225	
11	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	26490		158940		158940		171655
			шт.							12715	
12	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	9006		27018		27018		29179
			шт.							2161	
13	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		9	12994		116946		116946		126302
			шт.							9356	
14	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		19	17946		340974		340974		368252
			шт.							27278	
15	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	2419		7257		7257		7838
			шт.							581	
16	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92		2,1	60383		126804		126804		136949
			м3							10144	
17	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	22552		22552		22552		24356
			комплект							1804	
18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		277,84	894,08	23,91	248413	6642	159131	77591	352084
			м2 поверхности		297,44	2,85	82640	792		26080	
		Итого по разделу: 1. Наружная канализация									2005363,75
		ИТОГО:					2005363	275717	1186486	505747	2711998
							534228	104187		200889	
		В том числе :									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		325440				
		Итого с НДС									3037438

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ВАН"
БИН 920540000108
Зам. директора ТОО "ВАН"

Абрамян А.С._____

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ПАН-СТРОЙ"
БИН 110240005208
Директор ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Потапов А.Н._____

Проверил (Генподрядчик)

ТОО "ВАН"
БИН 920540000108
Главный инженер ТОО "ВАН"

Гукоян П.А.

Форма 2в пр 3.1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 636

Генподрядчик: **ТОО "ВАН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ПАН-СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул.Алтынсарина в границах ул. Павлова - ул. Баймагамбетова в г.Кустанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция ул.Алтынсарина в границах ул. Павлова - ул. Баймагамбетова в г.Кустанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20 от 14.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за август 2020 года
на 6-2 Наружные сети водоснабжения и канализаций

Составлен (а) в текущих ценах на 03.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Наружный водопровод									
1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		231,7	173,71	164,84	40248	38194	0	8032	52143
			м3 грунта		8,86	39,29	2054	9102		3862	
2	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м		2,8	2684,86	0	7518	0	0	5413	13965
			м3 грунта		2684,86	0	7518	0		1034	
3	Е11-010106-3302	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		229,4	21,51	21,51	4934	4934	0	480	5847
			м3 грунта		0	2,91	0	667		433	
4	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		123	5493		675639		675639		729690
			м							54051	
5	Е11-220701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией		0,123	139482,26	0	17156	0	6580	10470	29837
			км трубопровода		85982,86	0	10576	0		2210	
6	Е11-220901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка		4	11505,79	5654,26	46023	22617	2827	26919	78777
			задвижка или клапан		5144,8	1652,83	20579	6611		5835	
7	С123-040102-0308	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002		4	153807		615228		615228		664446
			шт.							49218	
8	Е11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм (ответные). Приварка		3	3469,08	281,88	10407	846	722	8793	20737
			фланец		2946,45	14,25	8839	43		1536	
9	С123-020103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80		3	4843		14529		14529		15691
			шт.							1162	
10	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0398	1470902,07	578609,13	87960	34601	21511	41002	139279
			т фасонных частей		532575,01	159997,57	31848	9568		10317	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-020101-0636	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	13156		26312		26312		28417
			шт.							2105	
12	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	9019		18038		18038		19481
			шт.							1443	
13	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		5	1583,27	1040,99	7916	5205	0	4022	12893
			шт.		542,28	270,26	2711	1351		955	
14	С123-020302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		5	4440		22200		22200		23976
			шт.							1776	
15	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		1	2926,97	202,02	2927	202	555	2231	5571
			шт.		2170,44	83,46	2170	83		413	
16	С123-020803-1304	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 250 ГОСТ 5525-88		1	131354		131354		131354		141862
			шт.							10508	
17	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		6,487	24179,77	10315,96	156854	66920	18683	96325	273434
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10983,74	4015,23	71252	26047		20254	
18	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	26490		26490		26490		28609
			шт.							2119	
19	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	12994		25988		25988		28067
			шт.							2079	
20	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	17946		35892		35892		38763
			шт.							2871	
21	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	17946		35892		35892		38763
			шт.							2871	
22	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	17408		17408		17408		18801
			шт.							1393	
23	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	27394		27394		27394		29586
			шт.							2192	
24	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	27394		27394		27394		29586
			шт.							2192	
25	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	17987		35974		35974		38852
			шт.							2878	
26	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	2419		4838		4838		5225
			шт.							387	
27	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	9006		27018		27018		29179
			шт.							2161	
28	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,05715	589401		33684		33684		36379
			т							2695	
29	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012		0,10608	486736		51633		51633		55764

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							4131	
30	Е11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		3	18233,02	10831,7	54699	32495	3932	27410	88678
			врезка		6090,63	3138,25	18272	9415		6569	
31	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,77	18765,15	1246,68	33214	2207	28623	2587	38665
			м3		1347,57	258,33	2385	457		2864	
32	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		0,4	10186		4074		4074		4400
			м							326	
33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		49,51	894,08	23,91	44266	1184	28357	13826	62740
			м2 поверхности		297,44	2,85	14726	141		4647	
34	Е11-221001-0104	Колонки водоразборные. Установка		1	45273,62	434,21	45274	434	35773	9155	58783
			шт.		9066,6	181,16	9067	181		4354	
35	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		7	1583,27	1040,99	11083	7287	0	5631	18051
			шт.		542,28	270,26	3796	1892		1337	
36	С123-020302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	4440		13320		13320		14386
			шт.							1066	
37	С123-020302-2416	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	13162		39486		39486		42645
			шт.							3159	
38	С123-020201-1955	Тройник Ст 219-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		1	72578		72578		72578		78384
			шт.							5806	
		Итого по разделу: 1. Наружный водопровод									2552842,69
		ИТОГО:					2552842	217124	2129926	262296	3040352
							205793	65558		225209	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		364842				
		Итого с НДС									3405194

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ВАН"
БИН 920540000108
Зам. директора ТОО "ВАН"

Абрамян А.С.

Проверил (Генподрядчик)

ТОО "ВАН"
БИН 920540000108
Главный инженер ТОО "ВАН"

Гукоян П.А.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ПАН-СТРОЙ"
БИН 110240005208
Директор ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Потапов А.Н.

Форма 2в пр 1.1

Генподрядчик: **ТОО "ВАН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ПАН-СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул.Алтынсарина в границах ул. Павлова - ул. Баймагамбетова в г.Кустанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция ул.Алтынсарина в границах ул. Павлова - ул. Баймагамбетова в г.Кустанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 14.04.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4 допработы

за август 2020 года

на 6-2 Наружные сети водоснабжения и канализаций

Составлен (а) в текущих ценах на 03.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Наружный водопровод									
1	Е11-221401-0210 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**		132,3	12176,73	8789,49	1610981	1162849	4244	1047638	2871308
			м продавливания		3355,16	4643,48	443888	614333		212690	
2	С123-010501-1318	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**		9,3	5493		51085		51085		55172
			м							4087	
3	Е11-220701-0107	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,0093	139482,26	0	1297	0	498	792	2256
			км трубопровода		85982,86	0	800	0		167	
4	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		2	2185,6	90,49	4371	181	655	3585	8593
			задвижка или клапан		1767,78	42,75	3536	85		636	
5	С123-040102-0305	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**		2	48469		96938		96938		104693
			шт.							7755	
6	Е11-221201-0107	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм (ответные). Приварка**		5	3469,08	281,88	17345	1409	1204	14655	34561
			фланец		2946,45	14,25	14732	71		2560	
7	С123-020103-0113	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80**		5	4843		24215		24215		26152
			шт.							1937	
8	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**		2	1162,62	79,49	2325	159	122	2023	4696
			фланец		1021,89	0	2044	0		348	
9	С123-020103-0110	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**		2	2345		4690		4690		5065
			шт.							375	
10	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,0594	1470902,07	578609,13	87372	34369	21367	40727	138347
			т фасонных частей		532575,01	159997,57	31635	9504		10248	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		6	9019		54114		54114		58443
			шт.							4329	
12	С123-030103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85		1	44203		44203		44203		47739
			шт.							3536	
13	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		4,747	24179,77	10315,96	114781	48970	13672	70488	200091
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10983,74	4015,23	52140	19060		14822	
14	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	26490		105960		105960		114437
			шт.							8477	
15	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	12994		25988		25988		28067
			шт.							2079	
16	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	17946		71784		71784		77527
			шт.							5743	
17	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	17987		35974		35974		38852
			шт.							2878	
18	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	9090		27270		27270		29452
			шт.							2182	
19	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	28216		28216		28216		30473
			шт.							2257	
20	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,0381	589401		22456		22456		24253
			т							1796	
21	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012		0,07072	486736		34422		34422		37176
			т							2754	
22	Е11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	18233,02	10831,7	18233	10832	1311	9137	29559
			врезка		6090,63	3138,25	6091	3138		2190	
23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,18	18765,15	1246,68	22143	1471	19082	1724	25777
			м3		1347,57	258,33	1590	305		1909	
24	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,6	10186		16298		16298		17601
			м							1304	
25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		70,486	894,08	23,91	63020	1685	40370	19684	89321
			м2 поверхности		297,44	2,85	20965	201		6616	
		Итого по разделу: 1. Наружный водопровод									2585481,87
		ИТОГО:					2585481	1261925	746138	1210453	4099611
							577421	646697		303675	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			12 %		491953				
		Итого с НДС									4591564

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ВАН"
БИН 920540000108
Зам. директора ТОО "ВАН"

Абрамян А.С.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ПАН-СТРОЙ"
БИН 110240005208
Директор ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Потапов А.Н. _____

Проверил (Генподрядчик)

ТОО "ВАН"
БИН 920540000108
Главный инженер ТОО "ВАН"

Гукоян П.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "ВАН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПАН-СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул.Алтынсарина в границах ул. Павлова - ул. Баймагамбетова в г.Кустанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция ул.Алтынсарина в границах ул. Павлова - ул. Баймагамбетова в г.Кустанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 14.04.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№5

за август 2020 года
на 6-3 Наружные сети газопровода

Составлен (а) в текущих ценах на 06.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E11-010101-0326	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3		14,32	186,7	180,54	2674	2585	0	337	3251
			м3 грунта		6,16	26,5	88	380		241	
2	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,25	1774,54	0	444	0	0	319	824
			м3 грунта		1774,54	0	444	0		61	
3	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,2	2914,87	177,95	3498	214	1946	1384	5273
			м3 основания		1115,52	49,87	1339	60		391	
4	E11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		6,9	33,82	33,82	233	233	0	58	315
			м3 грунта		0	11,77	0	81		23	
5	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6,9	174,57	84,4	1205	582	0	634	1985
			м3 уплотненного грунта		90,17	37,4	622	258		147	
6	E11-240101-0107 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка		0,025	1991804,1	946078,25	49795	23652	1016	30485	86703
			км трубопровода		1005095,4	226636,64	25127	5666		6422	
7	E11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,002	1573432,18	798804,24	3147	1598	118	1962	5517
			км трубопровода		715785,3	274931,73	1432	550		409	
8	C123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		25	8917		222925		222925		240759
			м							17834	
9	E11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр		23	1559,37	9,63	35866	222	6215	29203	70274
			м трубы, уложенной в футляре		1279,52	2,99	29429	69		5205	
10	E11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,021	2221242,46	1072059,6	46646	22513	2406	28349	80995
			км трубопровода		1034606,7	328980,67	21727	6909		6000	
11	E11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое		21	92,21	1,4	-1936	-29	-10	-1859	-4099
			м трубопровода		90,34	0	-1897	0		-304	
12	C123-010501-1524	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 400x36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		23	32477		746971		746971		806729

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							59758	
13	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью		1	7987,31	968,42	7987	968	4451	2560	11391
			футляр		2568,19	17,81	2568	18		844	
14	Е11-220601-0906 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,025	2290841,27	588403,26	57271	14710	40548	6549	68926
			км трубопровода		80508,51	184104,91	2013	4603		5106	
15	Е11-250129-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая, (ковер). Установка		1	31597,62	4048,08	31598	4048	2260	24754	60860
			колонка		25289,88	1912,15	25290	1912		4508	
16	С123-021199-9910	Ковер		0,025	341001		8525		8525		9207
			т							682	
17	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом		0,025	431739,69	360048,78	10793	9001	153	3288	15208
			км трубопровода		65582,78	78947,85	1640	1974		1127	
18	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		1	36457,88	33253,3	36458	33253	426	8554	48613
			стык		2778,46	6621,48	2778	6621		3601	
19	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,025	74650,69	42990,04	1866	1075	0	850	2934
			км кабеля		31660,65	15567,5	792	389		217	
20	С121-130809-1304	Лента сигнальная самоклеящаяся		25	32		800		800		864
			м							64	
21	Е11-010101-0326	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3		7	186,7	180,54	1307	1264	0	165	1589
			м3 грунта		6,16	26,5	43	186		118	
22	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,12	1774,54	0	213	0	0	153	396
			м3 грунта		1774,54	0	213	0		29	
23	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,6	2914,87	177,95	1749	107	973	692	2636
			м3 основания		1115,52	49,87	669	30		195	
24	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,83	842,7	0	1542	0	0	1110	2865
			м3 грунта		842,7	0	1542	0		212	
25	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		1,83	1474		2697		2697		2913
			м3							216	
26	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		4,2	33,82	33,82	142	142	0	36	192
			м3 грунта		0	11,77	0	49		14	
27	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4,2	174,57	84,4	733	354	0	386	1209
			м3 уплотненного грунта		90,17	37,4	379	157		90	
28	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,002	846877,31	283727,21	1694	567	26	1320	3255
			км трубопровода		550123,2	116687,26	1100	233		241	
29	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		21	2631		55251		55251		59671
			м							4420	
30	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,019	1245858,28	588896,44	23671	11189	1317	14453	41174
			км трубопровода		587631,6	180720,65	11165	3434		3050	
31	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		19	92,21	1,4	1752	27	9	1682	3709
			м трубопровода		90,34	0	1716	0		275	
32	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр		19	1559,37	9,63	29628	183	5134	24124	58052
			м трубы, уложенной в футляре		1279,52	2,99	24311	57		4300	
33	С123-010501-1518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		19	8153		154907		154907		167300
			м							12393	

Объектный смета на строительство АВС [illegible] закупки

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью		1	7987,31	968,42	7987	968	4451	2560	11391
			футляр		2568,19	17,81	2568	18		844	
35	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,021	998027,31	254,21	20959	5	16681	4231	27205
			км трубопровода		203435	71,24	4272	1		2015	
36	Е11-250129-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая, (ковер). Установка		1	31597,62	4048,08	31598	4048	2260	24754	60860
			колонка		25289,88	1912,15	25290	1912		4508	
37	С123-021199-9910	Ковер		0,025	341001		8525		8525		9207
			т							682	
38	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом		0,021	431739,69	360048,78	9067	7561	128	2762	12775
			км трубопровода		65582,78	78947,85	1377	1658		946	
39	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		3	36457,88	33253,3	109374	99760	1278	25662	145838
			стык		2778,46	6621,48	8335	19864		10803	
40	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,021	74650,69	42990,04	1568	903	0	714	2464
			км кабеля		31660,65	15567,5	665	327		183	
41	С121-130809-1304	Лента сигнальная самоклеящаяся		21	32		672		672		726
			м							54	
		ИТОГО:					1731802	241707	1293059	242231	2131956
							197037	57416		157924	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		255835				
		Итого с НДС									2387791

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ВАН"
БИН 920540000108
Зам. директора ТОО "ВАН"

Абрамян А.С.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ПАН-СТРОЙ"
БИН 110240005208
Директор ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Потапов А.Н.

Проверил (Генподрядчик)

ТОО "ВАН"
БИН 920540000108
Главный инженер ТОО "ВАН"

Гукоян П.А.

Заказчик : ТОО "ВАН"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ПАН-СТРОЙ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция ул.Алтынсарина в границах ул. Павлова - ул. Баймагамбетова в г.Кустанай

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция ул.Алтынсарина в границах ул. Павлова - ул. Баймагамбетова в г.Кустанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 14.04.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№6 допработы

за август 2020 года
на 6-3 Наружные сети газопровода

Составлен (а) в текущих ценах на 06.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		6,2	33,82	33,82	210	210	0	53	283
			м3 грунта		0	11,77	0	73		21	
2	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6,2	174,57	84,4	1082	523	0	569	1784
			м3 уплотненного грунта		90,17	37,4	559	232		132	
3	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,002	2221242,46	1072059,6	4442	2144	229	2700	7714
			км трубопровода		1034606,7	328980,67	2069	658		571	
4	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое		2	92,21	1,4	-184	-3	-1	-177	-390
			м трубопровода		90,34	0	-181	0		-29	
5	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка		0,024	1281069,36	560911,97	30746	13462	482	19893	54690
			км трубопровода		700080,9	137172,35	16802	3292		4051	
6	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		3	2631		7893		7893		8524
			м							631	
7	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	1652		6608		6608		7137
			шт.							529	
8	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		4	36457,88	33253,3	145832	133013	1704	34216	194451
			стык		2778,46	6621,48	11114	26486		14404	
		ИТОГО:					196629	149349	16915	57254	274193
							30363	30741		20310	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			12 %		32903				
		Итого с НДС									307096

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ВАН"
БИН 920540000108

Зам. директора ТОО "ВАН"

Абрамян А.С._____

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ПАН-СТРОЙ"
БИН 110240005208

Директор ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Потапов А.Н._____

Проверил (Генподрядчик)

ТОО "ВАН"
БИН 920540000108
Главный инженер ТОО "ВАН"

Гукоян П.А.